Форма 2-В

Заказчик **КГУ «Управленеие зеленой экономики города Алматы»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу в черте города Алматы 09.08.2017**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен Карасу.**
(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Участок №1 с ПК 0+00 по 17+68,5 L-1768,52м				
1	8	11-370103-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона В7,5	м3 бетона, гравия или	17,011	18652,85	317305
			Накладные расходы			*1646,93*	*28016*
			Сметная прибыль			*1381,69*	*23504*
2	9	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчанной подготовки толщиной 10 см.	м3 бетона, гравия или	20,413	4779,70	97570
			Накладные расходы			*784,47*	*16014*
			Сметная прибыль			*354,05*	*7227*
3	10	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Устройства дна канала из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 30 см.,Н=1,0м.(1622х0,3х1,5)	м3 конструкци	51,033	22982,10	1172852
			Накладные расходы			*2138,57*	*109138*
			Сметная прибыль			*1702,38*	*86878*
4	11	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство стенок каналов из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 25см.,Н=1,0м.(1622х0,5х1,0)	м3 конструкци	56,704	31323,29	1776145
			Накладные расходы			*4034,74*	*228785*
			Сметная прибыль			*2320,24*	*131566*
5	12	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	6,244	88245,64	551041
			Накладные расходы			*26722,79*	*166868*
			Сметная прибыль			*6536,71*	*40818*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	13	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,235	218418,02	51375
			Накладные расходы			*7778,42*	*1830*
			Сметная прибыль			*16179,11*	*3806*
7	14	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,840	220380,15	1286971
			Накладные расходы			*7848,30*	*45832*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*95331*
8	15	21-050307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	169,411	89,36	15139
			Накладные расходы			*3,18*	*539*
			Сметная прибыль			*6,62*	*1121*
9	16	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство заплечиков из монолитного бетона из бетона В22,5F200W6	м3 конструкци	243,000	31323,29	7611560
			Накладные расходы			*4034,74*	*980442*
			Сметная прибыль			*2320,24*	*563819*
10	17	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматура из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	20,870	88245,64	1841686
			Накладные расходы			*26722,79*	*557705*
			Сметная прибыль			*6536,71*	*136421*
11	18	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	20,870	220380,15	4599334
			Накладные расходы			*7848,30*	*163794*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*340691*
12	19	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	4536,000	1198,90	5438205
			Накладные расходы			*352,30*	*1598051*
			Сметная прибыль			*88,81*	*402830*
13	20	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Установка армосетки (решетка с шагом 20 мм.) и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.	т арматуры	9,150	40554,40	371073
			Накладные расходы			*12143,44*	*111112*
			Сметная прибыль			*3004,03*	*27487*
14	21	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,150	218418,02	1998525
			Накладные расходы			*7778,42*	*71173*
			Сметная прибыль			*16179,11*	*148039*
15	22	11-370401-0303 РСНБ РК 2015	Установка анкера для сооружений на оросительных и осушительных каналах.	т арматуры	1,200	34975,43	41971
			Накладные расходы			*12170,21*	*14604*
			Сметная прибыль			*2590,77*	*3109*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	23	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,200	220380,15	264456
			Накладные расходы			*7848,30*	*9418*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*19589*
17	24	11-270403-1206 РСНБ РК 2015	Укладка геотекстиля "Геоком-150"(на дренажных трубах в стенках канала)	м2 поверхност	2565,000	57,98	148707
			Накладные расходы			*21,22*	*54430*
			Сметная прибыль			*4,29*	*11015*
18	25	11-270403-1207 РСНБ РК 2015	Укладка геотекстиля "Геоком-150"(на дне канала)	м2 поверхност	1622,000	63,61	103171
			Накладные расходы			*21,82*	*35392*
			Сметная прибыль			*4,71*	*7642*
19	26	21-080102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	4187,000	119,97	502310
			Накладные расходы			*4,27*	*17889*
			Сметная прибыль			*8,89*	*37208*
20	27	11-380101-0502 РСНБ РК 2015	Отсыпка щебеночные для трубчатого дренажа.(обсыпка перфорированных труб)	м3 дренажной	388,800	2861,97	1112735
			Накладные расходы			*866,54*	*336910*
			Сметная прибыль			*212,00*	*82425*
21	28	21-010201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	408,240	2797,23	1141941
			Накладные расходы			*99,62*	*40667*
			Сметная прибыль			*207,20*	*84588*
22	29	11-380101-0501 РСНБ РК 2015	Отсыпка призмы гравийно-песчаная смесь для трубчатого дренажа. (обсыпка перфорированных труб)	м3 дренажной	1036,800	3039,02	3150857
			Накладные расходы			*919,63*	*953477*
			Сметная прибыль			*225,11*	*233397*
23	30	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1088,640	2194,26	2388760
			Накладные расходы			*78,14*	*85070*
			Сметная прибыль			*162,54*	*176945*
24	31	11-380101-0502 РСНБ РК 2015	Заполнение отверстии дренажных труб на дне русла гравийно-галечником	м3 дренажной	48,600	2861,97	139092
			Накладные расходы			*866,54*	*42114*
			Сметная прибыль			*212,00*	*10303*
25	32	21-010301-0403 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	51,030	1673,34	85391
			Накладные расходы			*59,59*	*3041*
			Сметная прибыль			*123,95*	*6325*
26	33	11-380101-1001 РСНБ РК 2015	Укладка трубы перфорированные дренажные диаметром 100 мм.L-1м.	м труб дренажа	1620,000	889,94	1441698

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*237,83*	*385292*
			Сметная прибыль			*65,92*	*106792*
27	**34**	**11-220501-0108 РСНБ РК 2015**	**Укладка из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм.,L-0,4м.**	**км трубопрово**	**0,648**	**904497,93**	**586115**
			Накладные расходы			*288035,91*	*186647*
			Сметная прибыль			*66999,85*	*43416*
28	**35**	**23-010503-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**1636,200**	**614,97**	**1006221**
			Накладные расходы			*21,90*	*35834*
			Сметная прибыль			*45,55*	*74535*
29	**36**	**23-010501-0913 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 315x9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**648,000**	**7035,69**	**4559128**
			Накладные расходы			*250,56*	*162362*
			Сметная прибыль			*521,16*	*337713*
30	**37**	**11-410104-0205 РСНБ РК 2015**	**Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (по дну русла.доска 30x2 см.L=1,5м.)**	**м**	**125,000**	**7333,78**	**916722**
			Накладные расходы			*1636,20*	*204525*
			Сметная прибыль			*543,24*	*67905*
31	**38**	**11-410104-0205 РСНБ РК 2015**	**Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (в стенках русла.доска 25x2 см.L=1,0м.))**	**м**	**139,000**	**7333,78**	**1019395**
			Накладные расходы			*1636,20*	*227432*
			Сметная прибыль			*543,24*	*75511*
32	**39**	**11-460401-0103 РСНБ РК 2015**	**Разборка монолитного железобетонна**	**м3**	**2,000**	**46206,27**	**92413**
			Накладные расходы			*12545,08*	*25090*
			Сметная прибыль			*3422,69*	*6845*
33	**40**	**41-310101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка разобранного ж/бетона**	**т**	**4,800**	**482,98**	**2318**
			Накладные расходы			*17,20*	*83*
			Сметная прибыль			*35,78*	*172*
34	**41**	**41-020103-1045 РСНБ РК 2015**	**Транспортировка разобранного монолитного ж/бетона на городской свалку на расстояние до 45 км.Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км**	**т**	**4,800**	**854,38**	**4101**
			Накладные расходы			*30,43*	*146*
			Сметная прибыль			*63,29*	*304*
			ИТОГО:				**45836280**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**6899720**
			Сметная прибыль				**3395280**
			Итого с временными		**4,3 %**	**1970960,00**	**47807240**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**516318,00**	**48323558**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				**53775665**
			Итого с НДС		**12 %**	**6453080,00**	**60228745**

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю:

Технадзор _____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ «Управленеие зеленой экономики города Алматы»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу в черте города Алматы 09.08.2017**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Кіші Карасу.**

(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Участок №1 с ПК 0+00 по 0+52,75, ПК 3+27,2 по ПК 3+50,23 L-77м				
1	1	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	238,000	283,91	67572
			Накладные расходы			*54,39*	*12944*
			Сметная прибыль			*21,03*	*5005*
2	2	41-010101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями во временный ковальер. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	428,400	473,23	202730
			Накладные расходы			*16,85*	*7220*
			Сметная прибыль			*35,05*	*15017*
3	3	11-010203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка дна русла ручным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	235,000	304,25	71500
			Накладные расходы			*111,46*	*26193*
			Сметная прибыль			*22,54*	*5296*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. На временном ковальере для обратной засыпки	м3 грунта	261,000	283,91	74102
			Накладные расходы			*54,39*	*14195*
			Сметная прибыль			*21,03*	*5489*
5	5	41-010101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями для обратной засыпки. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	469,800	473,23	222322
			Накладные расходы			*16,85*	*7917*
			Сметная прибыль			*35,05*	*16468*
6	6	11-010104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	261,000	43,26	11290
			Накладные расходы			*7,81*	*2039*
			Сметная прибыль			*3,20*	*836*
7	7	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	261,000	313,18	81741
			Накладные расходы			*100,08*	*26120*
			Сметная прибыль			*23,20*	*6055*
8	8	11-370103-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона В7,5	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	15,400	18652,85	287254
			Накладные расходы			*1646,93*	*25363*
			Сметная прибыль			*1381,69*	*21278*
9	9	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночная подготовка толщиной 10 см.фракцией ф 10-20 мм.	м3 бетона, щебень или песка в конструкции	17,710	5519,68	97754
			Накладные расходы			*810,82*	*14360*
			Сметная прибыль			*408,87*	*7241*
10	10	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Устройства дна канала из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 30 см.,Н=1,0м.(1622х0,3х1,5)	м3 конструкции	34,650	22982,10	796330
			Накладные расходы			*2138,57*	*74102*
			Сметная прибыль			*1702,38*	*58987*
11	11	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство стенок каналов из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 25см.,Н=1,0м.(1622х0,5х1,0)	м3 конструкции	50,050	31323,29	1567731
			Накладные расходы			*4034,74*	*201939*
			Сметная прибыль			*2320,24*	*116128*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	5,570	88245,64	491528
			Накладные расходы			*26722,79*	*148846*
			Сметная прибыль			*6536,71*	*36409*
13	13	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,170	218418,02	37131
			Накладные расходы			*7778,42*	*1322*
			Сметная прибыль			*16179,11*	*2750*
14	14	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,200	220380,15	1145977
			Накладные расходы			*7848,30*	*40811*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*84887*
15	15	21-050307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	200,000	89,36	17872
			Накладные расходы			*3,18*	*636*
			Сметная прибыль			*6,62*	*1324*
16	16	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство заплечиков из монолитного бетона из бетона В22,5F200W6	м3 конструкции	11,550	31323,29	361784
			Накладные расходы			*4034,74*	*46601*
			Сметная прибыль			*2320,24*	*26799*
17	17	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматура из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	0,450	88245,64	39711
			Накладные расходы			*26722,79*	*12025*
			Сметная прибыль			*6536,71*	*2942*
18	18	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,450	220380,15	99171
			Накладные расходы			*7848,30*	*3532*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*7346*
19	19	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	223,300	1198,90	267714
			Накладные расходы			*352,30*	*78669*
			Сметная прибыль			*88,81*	*19831*
20	20	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Установка армосетки (решетка с шагом 20 мм.) и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.	т арматуры	0,703	40554,40	28510
			Накладные расходы			*12143,44*	*8537*
			Сметная прибыль			*3004,03*	*2112*
21	21	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,665	218418,02	145248
			Накладные расходы			*7778,42*	*5173*
			Сметная прибыль			*16179,11*	*10759*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,038	220380,15	8374
			Накладные расходы			*7848,30*	*298*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*620*
23	23	11-270403-1207 РСНБ РК 2015	**Укладка геотекстиля "Геоком-200"(на дренажных трубах в стенках канала)**	м2 поверхности	128,000	63,61	8142
			Накладные расходы			*21,82*	*2793*
			Сметная прибыль			*4,71*	*603*
24	24	11-270403-1207 РСНБ РК 2015	**Укладка геотекстиля "Геоком-200"(на дне канала)**	м2 поверхности	80,000	63,61	5089
			Накладные расходы			*21,82*	*1746*
			Сметная прибыль			*4,71*	*377*
25	25	21-080102-1102 РСНБ РК 2015	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м**	м2	208,000	159,97	33273
			Накладные расходы			*5,70*	*1185*
			Сметная прибыль			*11,85*	*2465*
26	26	11-380101-0502 РСНБ РК 2015	**Отсыпка щебеночные для трубчатого дренажа.(обсыпка перфорированных труб)**	м3 дренажной призмы	20,000	2861,97	57239
			Накладные расходы			*866,54*	*17331*
			Сметная прибыль			*212,00*	*4240*
27	27	21-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	21,000	2797,23	58742
			Накладные расходы			*99,62*	*2092*
			Сметная прибыль			*207,20*	*4351*
28	28	11-380101-0501 РСНБ РК 2015	**Отсыпка призмы гравийно-песчаная смесь для трубчатого дренажа. (обсыпка перфорированных труб)**	м3 дренажной призмы	51,200	3039,02	155598
			Накладные расходы			*919,63*	*47085*
			Сметная прибыль			*225,11*	*11526*
29	29	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	53,760	2194,26	117963
			Накладные расходы			*78,14*	*4201*
			Сметная прибыль			*162,54*	*8738*
30	30	11-380101-0502 РСНБ РК 2015	**Заполнение щебнем отверстии дренажных труб на дне русла**	м3 дренажной призмы	2,400	2861,97	6869
			Накладные расходы			*866,54*	*2080*
			Сметная прибыль			*212,00*	*509*
31	31	21-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	2,520	2797,23	7049
			Накладные расходы			*99,62*	*251*
			Сметная прибыль			*207,20*	*522*
32	32	11-380101-1001 РСНБ РК 2015	**Укладка трубы перфорированные дренажные диаметром 100 мм.L-1м.**	м труб дренажа	80,000	889,94	71195

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*237,83*	*19027*
			Сметная прибыль			*65,92*	*5274*
33	33	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	Укладка из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм.,L-0,4м.	км трубопровода	0,032	904497,93	28944
			Накладные расходы			*288035,91*	*9217*
			Сметная прибыль			*66999,85*	*2144*
34	34	23-010503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	80,800	614,97	49690
			Накладные расходы			*21,90*	*1770*
			Сметная прибыль			*45,55*	*3681*
35	35	23-010501-0913 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 315x9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32,320	7035,69	227394
			Накладные расходы			*250,56*	*8098*
			Сметная прибыль			*521,16*	*16844*
36	36	11-410104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (по дну русла.доска 30x2 см.L=1,5м.)	м	6,000	7333,78	44003
			Накладные расходы			*1636,20*	*9817*
			Сметная прибыль			*543,24*	*3259*
37	37	11-410104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (в стенках русла.доска 25x2 см.L=1,0м.))	м	7,500	7333,78	55003
			Накладные расходы			*1636,20*	*12272*
			Сметная прибыль			*543,24*	*4074*
38	38	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Разборка монолитного железобетонна	м3	2,000	46206,27	92413
			Накладные расходы			*12545,08*	*25090*
			Сметная прибыль			*3422,69*	*6845*
39	39	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка разобранного ж/бетона	т	4,800	482,98	2318
			Накладные расходы			*17,20*	*83*
			Сметная прибыль			*35,78*	*172*
40	40	41-020103-1045 РСНБ РК 2015	Транспортировка разобранного монолитного ж/бетона на городской свалку на расстояние до 45 км.Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км	т	4,800	854,38	4101
			Накладные расходы			*30,43*	*146*
			Сметная прибыль			*63,29*	*304*
			ИТОГО:				**7148368**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**923125**
			Сметная прибыль				**529509**
			Итого с временными		**4,3 %**	**307380,00**	**7455748**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**80522,00**	**7536270**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				
			Итого с НДС		**12 %**	**1006386,00**	**8386550**
							9392936

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю:

Технадзор _____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ «Управленеие зеленой экономики города Алматы»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу в черте города Алматы 09.08.2017**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу. (энер. хоз)**

(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Перенос кабеля на ПК 17+30 ул. Таштитова				
1	18	11-010205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	4,700	5101,60	23978
			Накладные расходы			*1868,88*	*8784*
			Сметная прибыль			*377,90*	*1776*
2	19	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	13,000	571,78	7433
			Накладные расходы			*109,61*	*1425*
			Сметная прибыль			*42,35*	*551*
3	20	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,800	1878,43	1503
			Накладные расходы			*66,90*	*54*
			Сметная прибыль			*139,14*	*111*
4	21	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	8,000	502,90	4023
			Накладные расходы			*98,30*	*786*
			Сметная прибыль			*37,25*	*298*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	22	21-030101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М50, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,036	27267,99	982
			Накладные расходы			*971,08*	*35*
			Сметная прибыль			*2019,85*	*73*
6	23	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,900	1621,57	6324
			Накладные расходы			*594,03*	*2317*
			Сметная прибыль			*120,12*	*468*
7	24	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,010	755402,23	7554
			Накладные расходы			*261902,88*	*2619*
			Сметная прибыль			*55955,72*	*560*
8	25	11-220601-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,010	2034028,54	20340
			Накладные расходы			*236030,89*	*2360*
			Сметная прибыль			*150668,78*	*1507*
9	26	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	4,000	4688,37	18753
			Накладные расходы			*907,57*	*3630*
			Сметная прибыль			*347,29*	*1389*
10	27	23-010101-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	10,000	2931,34	29313
			Накладные расходы			*104,39*	*1044*
			Сметная прибыль			*217,14*	*2171*
11	28	13-080201-0205 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	8,000	789,25	6314
			Накладные расходы			*174,90*	*1399*
			Сметная прибыль			*58,46*	*468*
12	29	13-080201-0905 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5,000	1186,75	5934
			Накладные расходы			*271,39*	*1357*
			Сметная прибыль			*87,91*	*440*
13	30	13-080201-2708 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,000	17926,20	35852
			Накладные расходы			*5204,61*	*10409*
			Сметная прибыль			*1327,87*	*2656*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	31	23-060102-9901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой марки АСБ	м	13,000	530,44	6896
			Накладные расходы			*18,89*	*246*
			Сметная прибыль			*39,29*	*511*
15	32	ПРАЙС-ЛИСТ	Муфта GUSJ-12/70-120	шт	2,000	75596,58	151193
			Накладные расходы			*2692,19*	*5384*
			Сметная прибыль			*5599,75*	*11199*
			Перенос кабеля на ПК 20+53 ул. Свердлова				
16	33	11-010205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	16,300	5101,60	83156
			Накладные расходы			*1868,88*	*30463*
			Сметная прибыль			*377,90*	*6160*
17	34	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	13,000	571,78	7433
			Накладные расходы			*109,61*	*1425*
			Сметная прибыль			*42,35*	*551*
18	35	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,800	1878,43	1503
			Накладные расходы			*66,90*	*54*
			Сметная прибыль			*139,14*	*111*
19	36	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	8,000	502,90	4023
			Накладные расходы			*98,30*	*786*
			Сметная прибыль			*37,25*	*298*
20	37	21-030101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М50, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,036	27267,99	982
			Накладные расходы			*971,08*	*35*
			Сметная прибыль			*2019,85*	*73*
21	38	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,500	1621,57	25134
			Накладные расходы			*594,03*	*9208*
			Сметная прибыль			*120,12*	*1862*
22	39	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,010	755402,23	7554
			Накладные расходы			*261902,88*	*2619*
			Сметная прибыль			*55955,72*	*560*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	40	11-220601-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,010	2034028,54	20340
			Накладные расходы			*236030,89*	*2360*
			Сметная прибыль			*150668,78*	*1507*
24	41	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	4,000	4688,37	18753
			Накладные расходы			*907,57*	*3630*
			Сметная прибыль			*347,29*	*1389*
25	42	23-010101-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	10,000	2931,34	29313
			Накладные расходы			*104,39*	*1044*
			Сметная прибыль			*217,14*	*2171*
26	43	13-080201-0205 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	8,000	789,25	6314
			Накладные расходы			*174,90*	*1399*
			Сметная прибыль			*58,46*	*468*
27	44	13-080201-0905 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5,000	1186,75	5934
			Накладные расходы			*271,39*	*1357*
			Сметная прибыль			*87,91*	*440*
28	45	13-080201-2708 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,000	17926,20	35852
			Накладные расходы			*5204,61*	*10409*
			Сметная прибыль			*1327,87*	*2656*
29	46	23-060102-9901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой марки АСБ	м	13,000	530,44	6896
			Накладные расходы			*18,89*	*246*
			Сметная прибыль			*39,29*	*511*
30	47	ПРАЙС-ЛИСТ	Муфта GUSJ-12/70-120	шт	2,000	75596,58	151193
			Накладные расходы			*2692,19*	*5384*
			Сметная прибыль			*5599,75*	*11199*
			Перенос кабеля на ПК 30+69 ул. Коминтерна				
31	48	11-010205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	4,950	5101,60	25253
			Накладные расходы			*1868,88*	*9251*
			Сметная прибыль			*377,90*	*1871*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	49	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	58,500	571,78	33449
			Накладные расходы			*109,61*	*6412*
			Сметная прибыль			*42,35*	*2478*
33	50	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,650	1878,43	3099
			Накладные расходы			*66,90*	*110*
			Сметная прибыль			*139,14*	*230*
34	51	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	9,000	502,90	4526
			Накладные расходы			*98,30*	*885*
			Сметная прибыль			*37,25*	*335*
35	52	21-030101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М50, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,050	27267,99	1363
			Накладные расходы			*971,08*	*49*
			Сметная прибыль			*2019,85*	*101*
36	53	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,300	1621,57	5351
			Накладные расходы			*594,03*	*1960*
			Сметная прибыль			*120,12*	*396*
37	54	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,066	755402,23	49857
			Накладные расходы			*261902,88*	*17286*
			Сметная прибыль			*55955,72*	*3693*
38	55	11-220601-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,066	2034028,54	134246
			Накладные расходы			*236030,89*	*15578*
			Сметная прибыль			*150668,78*	*9944*
39	56	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	8,000	4688,37	37507
			Накладные расходы			*907,57*	*7261*
			Сметная прибыль			*347,29*	*2778*
40	57	23-010101-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	66,000	2931,34	193468
			Накладные расходы			*104,39*	*6890*
			Сметная прибыль			*217,14*	*14331*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	58	13-080201-0205 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	9,000	789,25	7103
			Накладные расходы			*174,90*	*1574*
			Сметная прибыль			*58,46*	*526*
42	59	13-080201-0905 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	49,500	1186,75	58744
			Накладные расходы			*271,39*	*13434*
			Сметная прибыль			*87,91*	*4351*
43	60	13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Деталь крепления кабеля. Монтаж оборудования	т	0,046	287889,60	13300
			Накладные расходы			*38554,73*	*1781*
			Сметная прибыль			*21325,16*	*985*
44	61	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,012	108,24	326
			Накладные расходы			*24,84*	*75*
			Сметная прибыль			*8,02*	*24*
45	62	11-150404-0404 РСНБ РК 2015	Окраска металлических стен за 2 раза кузбасским лаком	м2	3,012	375,09	1130
			Накладные расходы			*119,88*	*361*
			Сметная прибыль			*27,78*	*84*
46	63	13-080201-2710 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6,000	23941,54	143649
			Накладные расходы			*6944,85*	*41669*
			Сметная прибыль			*1773,45*	*10641*
47	64	ПРАЙС-ЛИСТ	Муфта POLJ-12/1x630	шт	2,000	98379,11	196758
			Накладные расходы			*3503,53*	*7007*
			Сметная прибыль			*7287,34*	*14575*
48	65	ПРАЙС-ЛИСТ	Муфта POLJ-12/3x120-240	шт	4,000	127375,05	509500
			Накладные расходы			*4536,15*	*18145*
			Сметная прибыль			*9435,19*	*37741*
49	66	23-060603-1321 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3x185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,039	15560115,62	606845
			Накладные расходы			*554135,17*	*21611*
			Сметная прибыль			*1152601,16*	*44951*
50	67	23-060612-1337 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1x630/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,020	6020135,78	117393
			Накладные расходы			*214392,30*	*4181*
			Сметная прибыль			*445935,98*	*8696*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**2873642**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**287787**
			Сметная прибыль				**212862**
			Итого с временными		**4,3 %**	**123567,00**	**2997209**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**32370,00**	**3029579**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				**3371391**
			Итого с НДС		**12 %**	**404567,00**	**3775958**

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю:

Технадзор _____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ «Управленеие зеленой экономики города Алматы»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу в черте города Алматы 09.08.2017**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу. Благоустройство реки Кіші Карасу**

(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Благоустройство реки Кіші Карасу				
1	44	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**103,800**	**313,18**	**32508**
			Накладные расходы			***100,08***	***10388***
			Сметная прибыль			***23,20***	***2408***
2	45	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**103,800**	**269,10**	**27932**
			Накладные расходы			***51,77***	***5373***
			Сметная прибыль			***19,93***	***2069***
3	46	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3**	**103,800**	**27,67**	**2873**
			Накладные расходы			***6,29***	***653***
			Сметная прибыль			***2,05***	***213***
4	47	41-020101-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**202,410**	**196,86**	**39847**
			Накладные расходы			***7,01***	***1419***
			Сметная прибыль			***14,58***	***2952***
5	48	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**77,850**	**1483,36**	**115479**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*260,73*	*20298*
			Сметная прибыль			*109,88*	*8554*
6	49	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	77,850	2194,26	170823
			Накладные расходы			*78,14*	*6083*
			Сметная прибыль			*162,54*	*12654*
7	50	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 (4) см. Устройство	м2 покрытия	519,000	1179,17	611991
			Накладные расходы			*141,42*	*73398*
			Сметная прибыль			*87,35*	*45333*
8	51	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	519,000	457,98	237692
			Накладные расходы			*80,03*	*41538*
			Сметная прибыль			*33,92*	*17607*
9	52	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка бордюры 100х20х8мм.	м бортового камня	424,000	2257,64	957240
			Накладные расходы			*522,43*	*221512*
			Сметная прибыль			*167,23*	*70907*
10	53	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,784	45580,53	309218
			Накладные расходы			*1623,24*	*11012*
			Сметная прибыль			*3376,34*	*22905*
			МАФ Киши Карасу				
11	54	84-020302-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-1А	шт.	14,000	26947,62	377267
			Накладные расходы			*6751,65*	*94523*
			Сметная прибыль			*1996,12*	*27946*
12	55	84-020303-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 2	шт.	14,000	12337,87	172730
			Накладные расходы			*3398,25*	*47576*
			Сметная прибыль			*913,92*	*12795*
13	56	11-330303-0111 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	20,000	13332,95	266659
			Накладные расходы			*3512,02*	*70240*
			Сметная прибыль			*987,63*	*19753*
14	57	11-330304-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных фундаментов	опора	20,000	19223,57	384471
			Накладные расходы			*2108,89*	*42178*
			Сметная прибыль			*1423,97*	*28479*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	58	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,334	109073,16	36430
			Накладные расходы			*35409,93*	*11827*
			Сметная прибыль			*8079,49*	*2699*
16	59	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами. Установка вне зданий	шт.	20,000	7439,60	148792
			Накладные расходы			*1505,65*	*30113*
			Сметная прибыль			*551,08*	*11022*
17	60	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	20,000	14271,25	285425
			Накладные расходы			*3051,78*	*61036*
			Сметная прибыль			*1057,13*	*21143*
18	61	ПРАЙС-ЛИСТ	Светодиодный светильник GSS 40/12	шт	20,000	314369,33	6287387
			Накладные расходы			*11195,49*	*223910*
			Сметная прибыль			*23286,62*	*465732*
19	62	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн	шт	20,000	4992,92	99858
			Накладные расходы			*177,81*	*3556*
			Сметная прибыль			*369,85*	*7397*
20	63	ПРАЙС-ЛИСТ	Опора освещения 4м	шт	20,000	26660,37	533207
			Накладные расходы			*949,44*	*18989*
			Сметная прибыль			*1974,84*	*39497*
21	64	ПРАЙС-ЛИСТ	Комплект монтажный КМ	шт	20,000	6010,00	120200
			Накладные расходы			*214,03*	*4281*
			Сметная прибыль			*445,19*	*8904*
			Детская площадка				
22	65	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	52,800	313,18	16536
			Накладные расходы			*100,08*	*5284*
			Сметная прибыль			*23,20*	*1225*
23	66	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	52,800	269,10	14208
			Накладные расходы			*51,77*	*2733*
			Сметная прибыль			*19,93*	*1052*
24	67	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	52,800	27,67	1461
			Накладные расходы			*6,29*	*332*
			Сметная прибыль			*2,05*	*108*
25	68	41-020101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	102,960	196,86	20269
			Накладные расходы			*7,01*	*722*
			Сметная прибыль			*14,58*	*1501*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	69	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	52,800	1483,36	78321
			Накладные расходы			*260,73*	*13767*
			Сметная прибыль			*109,88*	*5802*
27	70	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	52,800	2194,26	115857
			Накладные расходы			*78,14*	*4126*
			Сметная прибыль			*162,54*	*8582*
28	71	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка бордюры 100х20х8мм.	м бортового камня	81,000	2257,64	182869
			Накладные расходы			*522,43*	*42317*
			Сметная прибыль			*167,23*	*13546*
29	72	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,296	45580,53	59072
			Накладные расходы			*1623,24*	*2104*
			Сметная прибыль			*3376,34*	*4376*
30	73	84-020104-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели	шт.	1,000	60496,21	60496
			Накладные расходы			*4754,96*	*4755*
			Сметная прибыль			*4481,20*	*4481*
31	74	84-020102-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Горка-скат, тип 2А	шт.	1,000	35227,29	35227
			Накладные расходы			*7142,36*	*7142*
			Сметная прибыль			*2609,43*	*2609*
32	75	84-020109-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016	Игровой модуль "Песочница", тип 5301	шт.	1,000	10949,04	10949
			Накладные расходы			*3491,40*	*3491*
			Сметная прибыль			*811,04*	*811*
33	75.2	84-020109-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница", тип 5301	шт.	1,000	145194,12	145194
			Сметная прибыль			*10755,12*	*10755*
34	76	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,000	101255,98	101256
			Накладные расходы			*24414,79*	*24415*
			Сметная прибыль			*7500,44*	*7500*
			ИТОГО:				**12059748**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**1111090**
			Сметная прибыль				**893315**
			Итого с временными		**4,3 %**	**512326,00**	**12572074**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**134210,00**	**12706284**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				**14139871**
			Итого с НДС		**12 %**	**1696785,00**	**15836656**

Принял: _____ **Сдал:** _____

Объемы подтверждаю:
Технадзор _____

АКТ № 12

от 28 августа 2019г.

за август 2019 года

Выполненных работ по договору № 28 о/и от 27.04.2018г.

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Тема: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы»

1	Общая сумма договора , тенге	683 329 928, 96
2	Общая сумма выполненных работ за август, тенге	20 438 696
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	-
4	Сумма направляемая на погашение аванса, тенге	-
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	1 021 934,8
6	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	645 482 158,96
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	20 438 696
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	20 438 696
9	Сумма требуемая к перечислению, тенге	19 416 761,2

Заказчик:

Зам.руководителя КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»

Темешев А._____

Подрядчик:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Мұқаметхан Ә.Ә_____

Объект: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы.»

Заказчик: КГУ «Управленеие зеленой экономики города Алматы»
Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА № 12
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 г.

договор № 28 о/и от 27.04.2018 г

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы.»	**683 329 928,96**	665 920 854,96	20 438 696,00				2 189 860,29	20 438 696,00
	ИТОГО :		**665 920 854,96**	**20 438 696,00**				**2 189 860,29**	**20 438 696,00**

Заказчик:
Зам руководителя КГУ «Управленеие зеленой экономики города Алматы»

Темешев А._____

Подрядчик:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Мұқаметхан Ә.Ә _____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ «Управленеие зеленой экономики города Алматы»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу в черте города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу. Благоустройство реки Кіші Карасу**
(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Благоустройство реки Улкен Карасу				
1	**1**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**59,200**	**313,18**	**18540**
			Накладные расходы			***100,08***	***5925***
			Сметная прибыль			***23,20***	***1373***
2	**2**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**59,200**	**269,10**	**15931**
			Накладные расходы			***51,77***	***3065***
			Сметная прибыль			***19,93***	***1180***
3	**3**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3**	**59,200**	**27,67**	**1638**
			Накладные расходы			***6,29***	***372***
			Сметная прибыль			***2,05***	***121***
4	**4**	**41-020101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**115,440**	**196,86**	**22726**
			Накладные расходы			***7,01***	***809***
			Сметная прибыль			***14,58***	***1683***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	44,400	1483,36	65861
			Накладные расходы			*260,73*	*11576*
			Сметная прибыль			*109,88*	*4879*
6	6	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	44,400	2194,26	97425
			Накладные расходы			*78,14*	*3470*
			Сметная прибыль			*162,54*	*7217*
7	7	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 (4) см. Устройство	м2 покрытия	296,000	1179,17	349035
			Накладные расходы			*141,42*	*41861*
			Сметная прибыль			*87,35*	*25854*
8	8	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	296,000	457,98	135562
			Накладные расходы			*80,03*	*23690*
			Сметная прибыль			*33,92*	*10042*
9	9	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка бордюры 100х20х8мм.	м бортового камня	237,000	2257,64	535061
			Накладные расходы			*522,43*	*123817*
			Сметная прибыль			*167,23*	*39634*
10	10	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,792	45580,53	172841
			Накладные расходы			*1623,24*	*6155*
			Сметная прибыль			*3376,34*	*12803*
11	11	11-330303-0111 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	14,000	13332,95	186661
			Накладные расходы			*3512,02*	*49168*
			Сметная прибыль			*987,63*	*13827*
12	12	11-330304-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных фундаментов	опора	14,000	19223,57	269130
			Накладные расходы			*2108,89*	*29525*
			Сметная прибыль			*1423,97*	*19936*
13	13	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,234	109073,16	25501
			Накладные расходы			*35409,93*	*8279*
			Сметная прибыль			*8079,49*	*1889*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами. Установка вне зданий	шт.	14,000	7439,60	104154
			Накладные расходы			*1505,65*	*21079*
			Сметная прибыль			*551,08*	*7715*
15	15	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	14,000	14271,25	199798
			Накладные расходы			*3051,78*	*42725*
			Сметная прибыль			*1057,13*	*14800*
16	16	ПРАЙС-ЛИСТ	Светодиодный светильник GSS 40/12	шт	14,000	314369,33	4401171
			Накладные расходы			*11195,49*	*156737*
			Сметная прибыль			*23286,62*	*326013*
17	17	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн	шт	14,000	4992,92	69901
			Накладные расходы			*177,81*	*2489*
			Сметная прибыль			*369,85*	*5178*
18	18	ПРАЙС-ЛИСТ	Опора освещения 4м	шт	14,000	26660,37	373245
			Накладные расходы			*949,44*	*13292*
			Сметная прибыль			*1974,84*	*27648*
19	19	ПРАЙС-ЛИСТ	Комплект монтажный КМ	шт	14,000	6010,00	84140
			Накладные расходы			*214,03*	*2996*
			Сметная прибыль			*445,19*	*6233*
20	20	84-020302-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-1А	шт.	6,000	26947,62	161686
			Накладные расходы			*6751,65*	*40510*
			Сметная прибыль			*1996,12*	*11977*
21	21	84-020303-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 2	шт.	6,000	12337,87	74027
			Накладные расходы			*3398,25*	*20390*
			Сметная прибыль			*913,92*	*5483*
22	22	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5	м3	0,800	18876,94	15102
			Накладные расходы			*1401,62*	*1121*
			Сметная прибыль			*1398,29*	*1119*
23	23	11-060101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	2,400	26737,98	64171
			Накладные расходы			*3160,37*	*7585*
			Сметная прибыль			*1980,59*	*4753*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,050	270130,69	13571
			Накладные расходы			*9620,04*	*483*
			Сметная прибыль			*20009,68*	*1005*
25	25	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,062	220380,15	13730
			Накладные расходы			*7848,30*	*489*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*1017*
26	26	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	5,460	227,68	1243
			Накладные расходы			*79,81*	*436*
			Сметная прибыль			*16,87*	*92*
27	27	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	6,000	7018,38	42110
			Накладные расходы			*2571,06*	*15426*
			Сметная прибыль			*519,88*	*3119*
28	28	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	11,700	105,47	1234
			Накладные расходы			*3,76*	*44*
			Сметная прибыль			*7,81*	*91*
29	29	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,126	25245,27	3181
			Накладные расходы			*3300,02*	*416*
			Сметная прибыль			*1870,02*	*236*
30	30	11-300501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка	т перил	0,067	134391,63	9045
			Накладные расходы			*47044,67*	*3166*
			Сметная прибыль			*9954,94*	*670*
31	31	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,006	542030,93	3090
			Накладные расходы			*126357,15*	*720*
			Сметная прибыль			*40150,44*	*229*
32	32	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,067	336892,05	22639
			Накладные расходы			*11997,58*	*806*
			Сметная прибыль			*24954,97*	*1677*
33	33	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5	м3	1,700	18876,94	32091
			Накладные расходы			*1401,62*	*2383*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	11-060101-0118 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*1398,29*	*2377*
			Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	4,800	26737,98	128342
			Накладные расходы				
35	35	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*3160,37*	*15170*
			Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,101	*1980,59*	*9507*
			Накладные расходы			245925,98	24839
36	36	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*8758,05*	*885*
			Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,111	*18216,74*	*1840*
			Накладные расходы			220380,15	24462
37	37	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*7848,30*	*871*
			Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	10,556	*16324,46*	*1812*
			Накладные расходы			227,68	2403
38	38	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*79,81*	*842*
			Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	12,000	*16,87*	*178*
			Накладные расходы			7018,38	84221
39	39	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*2571,06*	*30853*
			Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	23,400	*519,88*	*6239*
			Накладные расходы			105,47	2468
40	40	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*3,76*	*88*
			Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,189	*7,81*	*183*
			Накладные расходы			25245,27	4771
41	41	11-300501-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*3300,02*	*624*
			Перила сварные стальные. Установка	т перил	0,139	*1870,02*	*353*
			Накладные расходы			134391,63	18654
42	42	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*47044,67*	*6530*
			Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,011	*9954,94*	*1382*
			Накладные расходы			542030,93	6179
43	43	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*126357,15*	*1440*
			Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,139	*40150,44*	*458*
						336892,05	46761

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*11997,58*	*1665*
			Сметная прибыль			*24954,97*	*3464*
			Раздел: Озеленение				
44	77	11-010207-0106 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня (аварийный снос)	дерево	545,000	429,63	234148
			Накладные расходы			*154,87*	*84403*
			Сметная прибыль			*31,82*	*17344*
45	78	11-010207-0106 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня (санитарная рубка)	дерево	42,000	429,63	18044
			Накладные расходы			*154,87*	*6504*
			Сметная прибыль			*31,82*	*1337*
46	79	11-010207-0307 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см	дерево	587,000	1532,53	899595
			Накладные расходы			*551,52*	*323742*
			Сметная прибыль			*113,52*	*66637*
47	80	11-010207-0504 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	587,000	805,06	472568
			Накладные расходы			*197,29*	*115809*
			Сметная прибыль			*59,63*	*35005*
48	81	11-010207-0901 РСНБ РК 2015	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма	587,000	126,96	74524
			Накладные расходы			*24,34*	*14287*
			Сметная прибыль			*9,40*	*5520*
49	82	11-010207-1202 РСНБ РК 2015	Пни диаметром свыше 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м	пень	587,000	276,24	162155
			Накладные расходы			*71,69*	*42082*
			Сметная прибыль			*20,46*	*12011*
50	83	11-010207-1204 РСНБ РК 2015	Пни диаметром свыше 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 т. Добавлять на каждые последующие 100 м	пень	587,000	1534,24	900601
			Накладные расходы			*396,19*	*232565*
			Сметная прибыль			*113,65*	*66711*
51	84	11-470102-0405 РСНБ РК 2015	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до100%, размеры 0,5х0,5х0,4 м	яма	560,000	8686,82	4864620
			Накладные расходы			*2782,59*	*1558251*
			Сметная прибыль			*643,47*	*360342*
			ИТОГО:				**15554596**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3077617**
			Сметная прибыль				**1152192**
			Итого с временными		4,3 %	668848,00	**16223444**
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %	175213,00	**16398657**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				**18248836**
			Итого с НДС		12 %	2189860,00	**20438696**

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю:
Технадзор _____

АКТ № 13

от 20 сентября 2019г.

за сентябрь 2019 года

Выполненных работ по договору № 28 о/и от 27.04.2018г.

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Тема: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы»

1	Общая сумма договора , тенге	683 329 928, 96
2	Общая сумма выполненных работ за сентябрь, тенге	17 409 074
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	-
4	Сумма направляемая на погашение аванса, тенге	-
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	870 454,8
6	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	665 920 854,96
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	17 409 074
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	17 409 074
9	Сумма требуемая к перечислению, тенге	16 538 619,2

Заказчик:

Зам.руководителя КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»

Темешев А._____

Подрядчик:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Мұқаметхан Ә.Ә._____

Объект: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы.»

Заказчик: КГУ «Управленеие зеленой экономики города Алматы»
Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА № 13
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 г.

договор № 28 о/и от 27.04.2018 г

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы.»	**683 329 928,96**	683 329 928,96	17 409 074,00				1 865 257,93	17 409 074,00
	ИТОГО :		**683 329 928,96**	**17 409 074,00**				**1 865 257,93**	**17 409 074,00**

Заказчик:
Зам руководителя КГУ «Управленеие зеленой экономики города Алматы»

Темешев А._____

Подрядчик:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Мукаметхан Ә.Ә _____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ «Управленеие зеленой экономики города Алматы»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу в черте города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу. Благоустройство реки Кіші Карасу**

(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Озеленение				
1	84.1	11-470102-0405 РСНБ РК 2015	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до100%, размеры 0,5х0,5х0,4 м	яма	1117,000	8686,82	9703179
			Накладные расходы			*2782,59*	*3108154*
			Сметная прибыль			*643,47*	*718754*
2	85.1	11-470103-0105 РСНБ РК 2015	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	шт	1677,000	4936,77	8278969
			Накладные расходы			*1555,23*	*2608117*
			Сметная прибыль			*365,69*	*613257*
3	86.1	25-010202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	1677,000	7562,33	12682021
			Накладные расходы			*269,31*	*451639*
			Сметная прибы			*560,17*	*939409*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**30664168**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6167909**
			Сметная прибыль				**2271420**
			Итого с временными		**4,3 %**	**1318559,00**	**31982727**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**345413,00**	**32328140**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				**35975552,71**
			Итого с НДС		**12 %**	**4317066,33**	**40292619,04**
			Итого к оплате со скидкой подрядчика			**26254621,04**	**14037998**

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю:

Технадзор _____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ «Управленеие зеленой экономики города Алматы»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу в черте города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу. Благоустройство реки Кіші Карасу**

(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	43,700	5101,60	222940
			Накладные расходы			*1868,88*	*81670*
			Сметная прибыль			*377,90*	*16514*
2	2	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	45,000	571,78	25730
			Накладные расходы			*109,61*	*4933*
			Сметная прибыль			*42,35*	*1906*
3	3	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,000	1878,43	3757
			Накладные расходы			*66,90*	*134*
			Сметная прибыль			*139,14*	*278*
4	4	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	27,000	502,90	13578
			Накладные расходы			*98,30*	*2654*
			Сметная прибыль			*37,25*	*1006*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	21-030101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,167	27267,99	4554
			Накладные расходы			*971,08*	*162*
			Сметная прибыль			*2019,85*	*337*
6	6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	41,700	1621,57	67619
			Накладные расходы			*594,03*	*24771*
			Сметная прибыль			*120,12*	*5009*
7	7	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,036	755402,23	27194
			Накладные расходы			*261902,88*	*9429*
			Сметная прибыль			*55955,72*	*2014*
8	8	11-220601-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,036	2034028,54	73225
			Накладные расходы			*236030,89*	*8497*
			Сметная прибыль			*150668,78*	*5424*
9	9	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	12,000	4688,37	56260
			Накладные расходы			*907,57*	*10891*
			Сметная прибыль			*347,29*	*4167*
10	10	23-010101-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	36,000	2931,34	105528
			Накладные расходы			*104,39*	*3758*
			Сметная прибыль			*217,14*	*7817*
11	11	13-080201-0205 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	27,000	789,25	21310
			Накладные расходы			*174,90*	*4722*
			Сметная прибыль			*58,46*	*1579*
12	12	13-080201-0905 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18,000	1186,75	21361
			Накладные расходы			*271,39*	*4885*
			Сметная прибыль			*87,91*	*1582*
13	13	13-080201-2708 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6,000	17926,20	107557
			Накладные расходы			*5204,61*	*31228*
			Сметная прибы			*1327,87*	*7967*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	23-060603-1116 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ААШв 1х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,030	3996823,33	119905
			Накладные расходы			*142337,01*	*4270*
			Сметная прибыль			*296060,99*	*8882*
15	15	23-060612-1337 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1х630/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,015	6020135,78	90302
			Накладные расходы			*214392,30*	*3216*
			Сметная прибыль			*445935,98*	*6689*
16	16	ПРАЙС-ЛИСТ	Муфта GUSJ-12/70-120	шт	4,000	75596,58	302386
			Накладные расходы			*2692,19*	*10769*
			Сметная прибыль			*5599,75*	*22399*
17	17	ПРАЙС-ЛИСТ	Муфта POLJ-12/1х630	шт	2,000	98379,11	196758
			Накладные расходы			*3503,53*	*7007*
			Сметная прибыль			*7287,34*	*14575*
18	68	11-010205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	31,000	5101,60	158150
			Накладные расходы			*1868,88*	*57935*
			Сметная прибыль			*377,90*	*11715*
19	69	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	14,000	571,78	8005
			Накладные расходы			*109,61*	*1535*
			Сметная прибыль			*42,35*	*593*
20	70	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,300	1878,43	2442
			Накладные расходы			*66,90*	*87*
			Сметная прибыль			*139,14*	*181*
21	71	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	9,000	502,90	4526
			Накладные расходы			*98,30*	*885*
			Сметная прибыль			*37,25*	*335*
22	72	21-030101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М50, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,044	27267,99	1200
			Накладные расходы			*971,08*	*43*
			Сметная прибыль			*2019,85*	*89*
23	73	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,700	1621,57	48161
			Накладные расходы			*594,03*	*17643*
			Сметная прибыль			*120,12*	*3567*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	74	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка трубопровода	км	0,010	755402,23	7554
			Накладные расходы			*261902,88*	*2619*
			Сметная прибыль			*55955,72*	*560*
25	75	11-220601-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,010	2034028,54	20340
			Накладные расходы			*236030,89*	*2360*
			Сметная прибыль			*150668,78*	*1507*
26	76	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	4,000	4688,37	18753
			Накладные расходы			*907,57*	*3630*
			Сметная прибыль			*347,29*	*1389*
27	77	23-010101-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	10,000	2931,34	29313
			Накладные расходы			*104,39*	*1044*
			Сметная прибыль			*217,14*	*2171*
28	78	13-080201-0205 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	9,000	789,25	7103
			Накладные расходы			*174,90*	*1574*
			Сметная прибыль			*58,46*	*526*
29	79	13-080201-0905 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5,000	1186,75	5934
			Накладные расходы			*271,39*	*1357*
			Сметная прибыль			*87,91*	*440*
30	80	13-080201-2710 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,000	23941,54	47883
			Накладные расходы			*6944,85*	*13890*
			Сметная прибыль			*1773,45*	*3547*
31	81	23-060102-9901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой марки АСБ	м	14,000	530,44	7426
			Накладные расходы			*18,89*	*264*
			Сметная прибыль			*39,29*	*550*
32	82	ПРАЙС-ЛИСТ	Муфта POLJ-12/3x120-240	шт	2,000	127375,05	254750
			Накладные расходы			*4536,15*	*9072*
			Сметная прибыль			*9435,19*	*18870*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	83	11-010205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	2,700	5101,60	13774
			Накладные расходы			*1868,88*	*5046*
			Сметная прибыль			*377,90*	*1020*
34	84	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	3,000	571,78	1715
			Накладные расходы			*109,61*	*329*
			Сметная прибыль			*42,35*	*127*
35	85	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,900	1878,43	1691
			Накладные расходы			*66,90*	*60*
			Сметная прибыль			*139,14*	*125*
36	86	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	3,000	502,90	1509
			Накладные расходы			*98,30*	*295*
			Сметная прибыль			*37,25*	*112*
37	87	21-030101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М50, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,020	27267,99	545
			Накладные расходы			*971,08*	*19*
			Сметная прибыль			*2019,85*	*40*
38	88	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,800	1621,57	2919
			Накладные расходы			*594,03*	*1069*
			Сметная прибыль			*120,12*	*216*
39	89	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,020	755402,23	15108
			Накладные расходы			*261902,88*	*5238*
			Сметная прибыль			*55955,72*	*1119*
40	90	11-220601-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,020	2034028,54	40681
			Накладные расходы			*236030,89*	*4721*
			Сметная прибыль			*150668,78*	*3013*
41	91	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	4,000	4688,37	18753
			Накладные расходы			*907,57*	*3630*
			Сметная прибыль			*347,29*	*1389*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	92	23-010101-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	20,000	2931,34	58627
			Накладные расходы			*104,39*	*2088*
			Сметная прибыль			*217,14*	*4343*
43	93	13-080201-0205 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3,000	789,25	2368
			Накладные расходы			*174,90*	*525*
			Сметная прибыль			*58,46*	*175*
44	94	13-080201-0905 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10,000	1186,75	11867
			Накладные расходы			*271,39*	*2714*
			Сметная прибыль			*87,91*	*879*
45	95	13-080201-2710 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,000	23941,54	47883
			Накладные расходы			*6944,85*	*13890*
			Сметная прибыль			*1773,45*	*3547*
46	96	23-060102-9901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой марки АСБ	м	13,000	530,44	6896
			Накладные расходы			*18,89*	*246*
			Сметная прибыль			*39,29*	*511*
47	97	ПРАЙС-ЛИСТ	Муфта POLJ-12/3x120-240	шт	2,000	127375,05	254750
			Накладные расходы			*4536,15*	*9072*
			Сметная прибыль			*9435,19*	*18870*
48	98	13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Деталь крепления кабеля. Монтаж оборудования	т	0,015	287889,60	4433
			Накладные расходы			*38554,73*	*594*
			Сметная прибыль			*21325,16*	*328*
49	99	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,004	108,24	109
			Накладные расходы			*24,84*	*25*
			Сметная прибыль			*8,02*	*8*
50	100	11-150404-0404 РСНБ РК 2015	Окраска металлических стен за 2 раза кузбасским лаком	м2	1,004	375,09	377
			Накладные расходы			*119,88*	*120*
			Сметная прибыль			*27,78*	*28*
			ИТОГО:				**2565512**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**376614**
			Сметная прибыль				**190038**
			Итого с временными		**4,3 %**	**110317,00**	**2675829**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**28899,00**	**2704728**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				
			Итого с НДС		**12 %**	**361187,00**	**3009889**
							3371076

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю:

Технадзор _____ Сарсунов Е.