ЗАКАЗЧИК: ГУ "КАНЦЕЛЯРИЯ КАРАГАНДИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РК (АППАРАТА ВЕРХОВНОГО СУДА РК)". ФОРМА 4

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Шыгыс-5»

Договор №10 - ЭК от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания районного суда им. Казыбек би г. Караганда по ул. Крылова 9

ОБЬЕКТ НОМЕР

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за период 22.06.2013 по 02.08.2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		КРОВЛЯ										
1	E0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	536	29,02	2,02	15555	1083	15683	0,17	93		
		м2		27	0,32	14472	172	107,1	-	2		
2	E0112-17-1	-Демонтаж бетонных стяжек толщиной 15 мм	536	35,41	11,16	18980	5981	18132	0,24	130		
		м2		24,26	4,17	13001	2236	119	0,03	16		
3	E0158-4-2	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали-водосточных труб с земли и подмостей	7	17,13	0,64	120	4	124	0,11	1		
		м		16,49	0,11	115	1	107,1	-	-		
4	E0107-53-9	-Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т	126	125,05	61,9	15756	7800	11976	0,39	49		
		шт		46,15	21,74	5815	2739	140	0,13	16		
5	E0158-19-1	-Навеска водосточных труб с подмостей	7	146,98	0,16	1029	1	466	0,35	2		
		м		62,12	0,02	435	-	107,1	-	-		
6	C130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	7	749	-	5243	-	-	-	-		
		м		-	-	-	-	-	-	-		
7	E0120-14-1	-Установка решеток к сливным трубам	2	246,13	5,38	492	11	455	1,06	2		
		шт		175,5	2,25	351	5	128	0,01	-		
8	C131312-74	-Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,1	1040	-	104	-	-	-	-		

		м2		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	536	162,43	15,94	87062	8544	25903	0,24	130
				34,65	5,96	18572	3195	119	0,03	16
		м2								
10	Е0112-17-2 К=35	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	536	262,93	4,9	140930	2626	3572	0,03	17
				3,85	1,75	2064	938	119	0,01	6
		м2								
11	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	1	5239,08	327,33	5239	327	2114	11,6	12
				1890	123,75	1890	124	105	0,6	1
		1т								
12	С11011-761	-Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	536	502	-	269072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
13	Е0112-16-1	-Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	536	24,75	0,22	13263	118	4650	0,04	24
				7,2	0,09	3859	48	119	-	-
		м2								
14	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	81	6241,72	245,72	505579	19903	45761	2,71	220
				382,5	92,25	30983	7472	119	0,45	36
		м3								
15	Е0112-1-4	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	536	781,41	27,39	418834	14681	28932	0,2	105
				35,1	10,26	18814	5499	119	0,05	27
		м2								
16	Е0112-4-1	-Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	63	726,33	3,73	45759	235	3040	0,23	15
				39,15	1,4	2466	88	119	0,01	-
		м								
17	Е0107-53-9	-Установка плит парапета массой до 0,5 т	126	248,4	112,71	31298	14201	17476	0,39	49
				65,93	33,14	8307	4176	140	0,13	16
		шт.								
18	С143016-1	-Плиты парапета	63	1730	-	108990	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ								
19	Е0146-24-2 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	167	37,8	-	6313	-	5681	0,26	44
				37,8	-	6313	-	90	-	-
		м2								
20	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	124	358,58	3,43	44464	425	9770	0,46	56
				73,73	1,31	9143	162	105	0,01	1
		м2								
21	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	43	434,19	3,94	18670	169	4678	0,55	24
				102,11	1,49	4391	64	105	0,01	-
		м2								
22	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска	124	325,1	2,1	40312	260	8570	0,39	48

	оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2		65,03	0,79	8064	98	105	-	-
23	E0115-180-6- Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	43	275,74 43,65	2,33 0,88	11857 1877	100 38	2011 105	0,26 -	11 -
24	E0115-55-1 - Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких с декаративной обработкой поверхности под штриховую фактуру /гребенкой или скарпелью/ м2 т.ч. п-3.13 к=1,25	155,6	482,66 323,44	2,65 0,72	75101 50327	412 112	52961 105	1,79 0,03	278 4
25	E0115-180-3- Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	155,6	325,1 65,03	2,1 0,79	50585 10119	327 123	10754 105	0,39 -	61 1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1930610	79351		1317
	Тенге	211376	27473		133
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1924770	-	-	-
Материалы -	Тенге	523871	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	238494	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	269072	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	841462	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	273142	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	137
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	40971	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	131875	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2329787	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1585
Сметная заработная плата -	Тенге	-	279465	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	5839	-	-	-
Материалы -	Тенге	131	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	356	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5347	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	455	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	68	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	378	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	6672	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	424	-	-
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	2336459	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1587
Сметная заработная плата -	Тенге	-	279889	-	-

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355 5218589

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 104372

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5322961
Итого с ценовой скидкой К=0,855458	4553569
Налог на добавленную стоимость (НДС)-12%	546428,28
ИТОГО С ЦЕНОВОЙ СКИДКОЙ	5099997,28

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель Канцелярии Карагандинского Областного суда — Кусбеков Д.Т.

Руководитель отдела МТО и госзакупок — Исин М.М.

Гл. Специалист отдела МТО и госзакупок — Кульпеисов А.Д.

Гл. Специалист отдела МТО и госзакупок — Мукан Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Шығыс-5» — Поленов А.Ю.

Форма 3

Заказчик: ГУ "КАНЦЕЛЯРИЯ КАРАГАНДИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РК (АППАРАТА ВЕРХОВНОГО СУДА РК)".

Подрядчик: ТОО «Шығыс-5»

Объект: Текущий ремонт здания районного суда им. Казыбек би г. Караганда по ул. Крылова 9

Договор подряда: №-10 ЭК от 06.06.2013г.

Акт выполненных работ №1
от 02 августа 2013г.

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	5 099 997,28
2	Ранее зафактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	0
5	Виды выполняемых работ	текущий ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Подрядчиком длы выполнения указанных видов работ	5 099 997,28
7	Сумма выполненных работ с 22.06.2013 по 02.08.2013г.	5 099 997,28
8	Удержание аванса , 30%	0
9	Удержание резерва на сдачу, 5%	0
10	Сумма, требуемая к перечислению Подрядчику для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 099 997,28
	в.т.ч. НДС	**546 428,28**

Заказчик

ГУ "Канцелярия Карагандинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК" (аппарата Верховного Суда РК)
г.Караганда, ул.Жамбыла,9
БИН 101240019863
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК
тел. 41-44-29
ИИК KZ 92070101KSN0000000

Подрядчик

ТОО «Шығыс-5»

г. Караганда, ул.Мамраева 12/8
БИН 100340011284
БИК ABKZKZKX
АО "БТА Банк"
ИИК KZ 15319G010003193479

Руководитель _____ Кусбеков Д.Т.

Руководитель отдела МТО и госзакупок _____ Исин М.М.

Заведующий Канцелярии _____ Калиякасова А. С.

Директор ТОО «Шығыс-5» _____ Поленов А.Ю

Акт
приемочной комиссии по приемке и ввода объекта в эксплуатацию

г. Караганда **«02» августа 2013г.**

Объект: «Текущий ремонт здания районного суда им. Казыбек би г. Караганда по ул. Крылова 9».

Руководитель канцелярии
Карагандинского областного суда **Кусбеков Д. Т.**

Руководитель отдела МТО и госзакупа **Исин М. М.**

Заведующий Канцелярией **Калиякасова А. С.**

Директор ТОО «Шығыс-5» **Паленов А. Ю.**

Составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Ремонтные работы по «Текущий ремонт здания районного суда им. Казыбекбий г. Караганда по ул. Крылова 9» выполнены согласно Договора №10-ЭК от 06.06.2013г. ТОО «Шығыс-5».
2. К приемке предоставлена вся необходимая и соответствующая документация.
3. Работы выполнены согласно ПСД, СНиП и отвечают требованиям приемки.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМЧНОЙ КОМИССИИ:
СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ ОТ ПОДРЯДЧИКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Руководитель канцелярии
Карагандинского областного суда **Кусбеков Д. Т.**

Члены комиссии:

Руководитель отдела МТО и госзакупа **Исин М. М.**

Заведующий Канцелярией **Калиякасова А. С.**

Директор ТОО «Шығыс-5» **Паленов А. Ю.**

Счет-фактура № 15 от 02 августа 2013 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "Шығыс-5" (2)

БИН и адрес поставщика: БИН: 100340011284, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Мамраева 12-8 (2а)

ИИК поставщика: р/с:KZ15319G010003193479, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 10-ЭК от 6 июня 2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Карагандинская область, город Караганда, ул. Крылова-9

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №1 (7)

Грузоотправитель: БИН:100340011284, ТОО "Шығыс-5", Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Мамраева 12-8 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:БИН:101240019863 , г.Караганда, ул.Жамбыла,9 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Канцелярия Карагандинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК" (аппарата Верховного Суда РК) (10)

БИН и адрес покупателя: БИН: 101240019863, г.Караганда, ул.Жамбыла,9 (10а)

ИИК покупателя: ИИК:KZ9a07/0101KSN0000000, ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A, КБЕ 16 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт здания районного суда им. Казыбек би г. Караганда по ул. Крылова 9	работа	1	4553569,00	4553569,00	12%	546428.28	**5099997.28**		
Всего по счету:								**5099997.28**		

Руководитель: Кенжебаев С.С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не п.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Руководитель

(должность)

Кенжебаев С.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.