ЗАКАЗЧИК: ГУ "КАНЦЕЛЯРИЯ КАРАГАНДИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РК (АППАРАТА ВЕРХОВНОГО СУДА РК)". ФОРМА 4

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Шығыс-5»

Договор № 06/ЭК от 12.04.2013г

Наименование строительства и его адрес: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДА Г. ЖЕЗКАЗГАН

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОКНА.								
1	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	42	215,57	21,24	9054	892	8965	1,29	54
				194,33	3,31	8162	139	108	0,03	1
		шт								
2	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	166,32	146,99	6,63	24447	1103	25399	0,95	158
				140,36	1,04	23345	173	108	0,01	2
		м2								
3	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	166,32	74,9	6,81	12457	1133	12425	0,46	77
				68,09	1,08	11325	180	108	0,01	2
		м2								
4	Е0115-65-1 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов по бетону и камню	65,1	665,16	7,91	43302	515	22310	2,06	134
				359,66	2,99	23414	194	94,5	0,01	1
		м2								
5	Е0110-91-8 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	166,32	379,3	23,6	63086	3924	36802	1,18	196
				196,66	8,22	32709	1367	108	0,04	7
		м2								
6	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой:трехэлементные с	166,32	8680	-	1443658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2004	двумя поворотными створками м2								
7	Е0110-22-3 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м м2	166,32	101,97 --- 74,27	4,8 --- 1,8	16959 --- 12352	798 --- 299	13664 --- 108	0,46 --- 0,01	77 --- 1
8	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м	75,6	2860 --- -	- --- -	216216 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
9	Е0112-8-1 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб м2	166,32	91,47 --- 25,88	0,2 --- 0,09	15213 --- 4304	33 --- 15	4625 --- 107,1	0,15 --- -	26 --- -
10	Е0115-36-1 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка откосов листовыми материалами /пластиковыми откосами/ м2	65,1	450,43 --- 256,29	6,06 --- 1,76	29323 --- 16684	394 --- 115	15875 --- 94,5	1,48 --- 0,01	96 --- 1
11	Прайс Дельта-пла ст 2012г.	-Стоимость оконных откосов м2	65,1	1107,4 --- -	- --- -	72092 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
12	Е0159-5-2	-Разборка металлических оконных решеток м	166,32	116,85 --- 106,88	9,97 --- 1,58	19434 --- 17776	1658 --- 263	14612 --- 81	0,69 --- 0,01	115 --- 2
13	прайс-цена ТОО "uPVC DEMO"2012г.	-Стоимость москитной сетки шт	42	1341,53 --- -	- --- -	56344 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
14	Е0109-53-2 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж металлических оконных решеток /наружных распашных/ т	0,5	11244,84 --- 8461,13	1453,68 --- 135	5622 --- 4231	727 --- 67	3481 --- 81	53,59 --- 0,66	27 --- -
15	С12021-268	-Сварная решетка ограждения т	0,5	134000 --- -	- --- -	67000 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
16	Е0115-172-4 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	332,64	167,69 --- 124,2	0,09 --- 0,02	55781 --- 41314	29 --- 8	39049 --- 94,5	0,74 --- -	247 --- -
		ДВЕРИ.								
17	Е0156-11-2	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке шт	34	698,67 --- 668,32	30,35 --- 2,93	23755 --- 22723	1032 --- 100	24648 --- 108	4,5 --- 0,19	153 --- 6
18	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	64,26	59,88 --- 53,33	6,55 --- 1,04	3848 --- 3427	421 --- 67	3773 --- 108	0,36 --- 0,01	23 --- 1
19	Е0156-13-1	-Снятие наличников м	173,4	6,47 ---	0,3 ---	1122 ---	52 ---	1165 ---	0,04 ---	7 ---

			6,17	0,05	1070	9	108	-	-
20	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича м3	0,3	2975,47	1238,47	893	372	662	10,6	3
				1737	468	521	140	100	2,28	1
21	Е0153-21-4	-Закладка отдельных участков внутренних стен из кирпича м3	0,3	9839,72	305,59	2952	92	366	6,7	2
				1044	103,36	313	31	106,2	0,4	-
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОТОЛОК								
22	Е0162-36-1	-Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов м2	699	25,7	-	17964	-	16976	0,18	124
				25,7	-	17964	-	94,5	-	-
23	Е0161-4-1	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	209,7	690,82	34,56	144865	7247	78252	2,28	477
				389,14	5,74	81603	1204	94,5	0,03	7
24	Е0115-37-9 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	699	1049,89	3,58	733874	2499	215025	1,87	1310
				324,35	1,17	226718	821	94,5	0,01	4
25	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Сплошное выравнивание поверхностей потолка /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,5мм м2	699	204,5	4,93	142945	3443	78797	0,64	445
				117,43	1,86	82081	1302	94,5	0,01	6
		СТЕНЫ								
26	Е0162-36-1	-Очистка вручную стен и дверных откосов от известковой и масляной окраски с земли и лесов м2	1305,19	25,7	-	33544	-	31699	0,18	232
				25,7	-	33544	-	94,5	-	-
27	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	391,56	534,97	33,79	209472	13231	130833	2,06	805
				347,96	5,62	136247	2201	94,5	0,03	12
		ПОЛЫ								
28	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	699	17,38	0,93	12149	650	12837	0,11	80
				16,45	0,14	11499	98	110,7	-	1
29	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	460	5,64	0,19	2594	87	2785	0,04	17
				5,45	0,02	2507	9	110,7	-	-
		САНУЗЛЫ.								
30	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из	73,06	133,16	23,58	9729	1723	7853	0,74	54

		керамических глазурованных плиток		---	---	---	---	---	---
				109,58	4,16	8006	304	94,5	0,02	2
			м2							
31	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	20	116,63	10,56	2333	211	2385	0,7	14
				---	---	---	---	---	---	---
			1м2	106,07	1,67	2121	33	110,7	0,01	-
32	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	20	358,97	192,06	7179	3841	5293	1,11	22
				---	---	---	---	---	---	---
			1м2	166,91	72,15	3338	1443	110,7	0,4	8
33	Е0162-36-1	-Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	93,06	25,7	-	2392	-	2260	0,18	17
				---	---	---	---	---	---	---
				25,7	-	2392	-	94,5	-	-
			м2							
34	Е0161-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	20	679,21	34,56	13584	691	9189	2,8	56
				---	---	---	---	---	---	---
				480,44	5,74	9609	115	94,5	0,03	1
			м2							
35	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание поверхностей потолка /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,5мм	20	204,5	4,93	4090	99	2255	0,64	13
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			117,43	1,86	2349	37	94,5	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
	Кнр=0,9		м2							
36	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	20	356,77	2,91	7135	58	1786	0,56	11
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			93,41	1,1	1868	22	94,5	0,01	-
	К=1,15 и		м2							
	К=1,25									
	Кнр=0,9									
37	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	73,06	1911,54	2,63	139657	192	26508	2,3	168
	Кнр=0,9			---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.			382,95	0,99	27978	72	94,5	-	-
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
			м2							
38	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	25	51,07	0,69	1277	17	1454	0,33	8
				---	---	---	---	---	---	---
				50,38	0,11	1260	3	115,2	-	-
			м							
39	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	10	145,63	3,27	1456	33	1646	0,85	9
				---	---	---	---	---	---	---
				142,36	0,52	1424	5	115,2	-	-
			м							
40	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	3	101,59	3,33	305	10	341	0,61	2
				---	---	---	---	---	---	---
			компл	98,26	0,54	295	2	115,2	-	-
41	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	3	244,84	6,45	735	19	827	1,43	4
				---	---	---	---	---	---	---
			компл	238,39	1,04	715	3	115,2	0,01	-
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.								
42	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	70	8,42	-	589	-	573	0,06	4
				---	---	---	---	---	---	---
			шт	8,42	-	589	-	97,2	-	-
43	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	70	9,32	0,23	652	16	622	0,06	4
				---	---	---	---	---	---	---
			шт	9,09	0,05	636	3	97,2	-	-

44	Е0167-7-6	-Демонтаж электросчетчиков	1	40,78	0,5	41	1	39	0,26	-
		шт		40,28	0,09	40	-	97,2	-	-
45	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля	150	13,94	0,06	2091	9	2024	0,1	14
		м		13,88	-	2082	-	97,2	-	-
46	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	500	3,69	-	1845	-	1793	0,03	13
		м		3,69	-	1845	-	97,2	-	-
47	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов:выключатель, розетка	70	37,55	-	2629	-	2555	0,24	17
		шт		37,55	-	2629	-	97,2	-	-
48	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,07	16300	-	1141	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
49	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	35	156	-	5460	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	С151801-156	-Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	35	226	-	7910	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
		шт		227	2,3	908	9	95	0,01	-
52	Прайс-лист ЭЦ "220 VOLT"	-Автомат 2Р ВА 47-29 25А ИЭК	4	83,45	-	334	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	Е0167-17-5	-Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехфазный	1	181,55	0,69	182	1	176	0,89	1
		шт		180,86	0,11	181	-	97,2	-	-
54	Прайс-лист ЭЦ "220 VOLT"	-Эл.счетчик 3-х фазный СА4-Э703 Алтай электронный 60А (Алматы)	1	3768,81	-	3769	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
55	Прайс-лист ЭЦ "220 VOLT"	-Корпус пластиковый	1	1076,8	-	1077	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	Е0121-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Прокладка поливинилхлоридных труб диам.до 25 мм в готовые борозды	500	40,46	-	20230	-	14716	0,19	93
		м		30,28	-	15140	-	97,2	-	-
57	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые	15	650	-	9750	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
58	Е0121-24-2 т.ч.	-Установка групповых осветительных щитков массой	2	666,89	45,21	1334	90	1051	3,04	6

	п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт		522,68	17,92	1045	36	97,2	0,09	-
59	С151803-146	-Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501 шт	2	6960	-	13920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	500	30,63	-	15316	-	13833	0,17	87
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9			28,46	-	14231	-	97,2	-	-
61	С151607-168	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м	0,5	26600	-	13300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	Е0121-11-2	-Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами м кабеля	150	118,83	14,35	17825	2152	15011	0,58	87
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9			93,93	9,03	14090	1354	97,2	0,04	6
63	С151601-126	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2 1000м	0,15	44700	-	6705	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	Е0121-5-1	-Затягивание одного провода сечением до 2х2,5 мм2 в электротехнический плинтус м	500	40,13	1,03	20063	517	17681	0,25	127
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9			35,97	0,41	17986	205	97,2	-	1
65	Е0121-16-1	-Монтаж гибких вводов наружным диам. до 27 мм ввод	2	228,26	-	457	-	216	0,69	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9			111,26	-	223	-	97,2	-	-
66	С151802-2	-Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 У3 шт	2	313	-	626	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором шт	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				205	2,3	205	2	95	0,01	-
68	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах м	60	113,54	73,85	6812	4431	3661	0,26	16
				39,69	28,1	2381	1686	90	0,15	9
70	Е0169-9-1	-Заделка борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм м	60	73,15	0,81	4389	49	3490	0,33	20
				64,49	0,14	3869	8	90	-	-

ОТОПЛЕНИЕ

71	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	42	197,2	15,96	8282	670	8891	1,21	51
		шт		181,24	2,52	7612	106	115,2	0,02	1
72	Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром до 40 мм	320	67,96	0,5	21747	160	24902	0,44	139
		м		67,46	0,09	21587	29	115,2	-	-
73	Е0165-3-2	-Демонтаж вентиля	12	81,18	0,18	974	2	1120	0,46	5
		шт		81	0,02	972	-	115,2	-	-
74	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	61,74	4352,1	43,41	268698	2680	10027	0,78	48
	Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1кВт		124,72	16,26	7700	1004	115,2	0,08	5
75	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	42	65,51	-	2751	-	1252	0,14	6
	Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	комплект		25,88	-	1087	-	115,2	-	-
76	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	521,42	49,05	3129	294	2157	1,69	10
	Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1шт		292,39	19,69	1754	118	115,2	0,09	1
77	С130901-50	-Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	6	437	-	2622	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
78	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	521,42	49,05	3129	294	2157	1,69	10
	Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1шт		292,39	19,69	1754	118	115,2	0,09	1
79	С130901-52	-Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	656	-	2624	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
80	С130901-8	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	403	-	806	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
81	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	120	273,3	4,95	32796	594	8556	0,34	41
	Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		60,03	1,86	7204	224	115,2	0,01	1
82	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	200	481,3	4,95	96260	990	14260	0,34	68
	Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		60,03	1,86	12006	373	115,2	0,01	2
83	Е0169-1-1	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в	18	475,88	332,26	8566	5981	4393	0,94	17

		кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич		143,62	127,55	2585	2296	90	0,7	13
		отверст								
84	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	12	341,53	229,14	4098	2750	2167	0,73	9
				112,39	88,29	1349	1059	90	0,48	6
		отверст								
85	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	18	205,07	2,32	3691	42	2652	1,09	20
				163,35	0,36	2940	6	90	-	-
		отверст								
86	Е0169-7-3	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	12	298,83	3,8	3586	46	2284	1,32	16
				210,85	0,61	2530	7	90	-	-
		отверст								
87	Е0116-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	80	546,39	15,24	43712	1219	31527	1,89	151
				336,38	5,71	26910	457	115,2	0,03	2
		м								
88	Е0116-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	60	445,87	9,88	26752	593	18676	1,48	89
				266,51	3,69	15991	221	115,2	0,02	1
		м								
89	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5,6	200	-	1120	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
90	Е0116-20-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм	2	10292,87	28,86	20586	58	443	1,04	2
				181,13	11,25	362	22	115,2	0,05	-
		1кран								
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.								
91	Ц0110-668-2 К=0,3	-Демонтаж датчиков ИП41 ИПР	10	104,58	0,48	1046	5	937	2	20
		шт		104,1	-	1041	-	90	-	-
92	Ц0110-386-1 5К=0,3	-Демонтаж светового табло	6	116,7	-	700	-	707	2	12
		шт		116,7	-	700	-	101	-	-
93	Ц0110-683-1 3К=0,3	-Демонтаж сигнализации дистанционной	2	594	-	1188	-	1069	25	50
		шт		594	-	1188	-	90	-	-
94	Ц0110-55-8К =0,3	-Демонтаж провода однопарного с креплением по стене кирпичной	320	12,25	-	3920	-	3528	0,15	48
				12,25	-	3920	-	90	-	-
		м								
95	Ц0110-667-2	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38
				7155	-	7155	-	90	-	-
		шт								
96	Прайс ТОО "ГАРТЕКС"	-Прибор ПС ВЭРС-ПК-16	1	11222,76	-	11223	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
97	Ц0108-121-3	-Аккумулятор, типы : С-3, СК-3	1	508	-	508	-	421	3	3
		шт		443	-	443	-	95	-	-

98	Прайс ТОО "Система Безопасности LTD"	-Аккумулятор 4Ач 12в шт	1	1110,96 -	- -	1111 -	- -	- -	- -	-
99	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	2	501,2 227	13,2 2,3	1002 454	26 5	436 95	1 0,01	2 -
100	Прайс маг "220 VOLT" 2012г	-Эл.выключатель автомат 100А шт	2	375,21 -	- -	750 -	- -	- -	- -	-
101	Ц0110-668-1-	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении шт	20	153,5 144	- -	3070 2880	- -	2592 90	1 -	20 -
102	Прайс ТОО "Система Безопасности LTD"	-Извещатель ПС тепловой ИП-103 шт	20	100,61 -	- -	2012 -	- -	- -	- -	-
103	Ц0110-668-2-	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении шт	20	369,9 347	1,6 -	7398 6940	32 -	6246 90	2 -	40 -
104	Прайс ТОО "Система Безопасности LTD"	-Извещатель ПС дымовой ИП-212 шт	20	1035,5 -	- -	20710 -	- -	- -	- -	-
105	Ц0110-667-13	Промежуточные устройства на количество лучей 1 шт	3	792,7 758	1,6 -	2378 2274	5 -	2047 90	4 -	12 -
106	Прайс ТОО "Система Безопасности LTD"	-Извещатель ПС ручной ИПР шт	3	482,11 -	- -	1446 -	- -	- -	- -	-
107	Ц0110-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт шт	4	3220 1980	- -	12880 7920	- -	7128 90	25 -	100 -
108	Прайс ТОО "Система Безопасности LTD"	-Светозвуковой оповещатель шт	4	691,73 -	- -	2767 -	- -	- -	- -	-
109	Ц0110-683-9-	Сигнализация дистанционная: аппаратура типа П-164: табло отображения выносное ВТО шт	6	2135 1958	- -	12810 11748	- -	10573 90	12 -	72 -
110	Прайс ТОО "Система Безопасности LTD"	-Световое табло "Выход" шт	6	545 -	- -	3270 -	- -	- -	- -	-
111	Ц0110-671-3-	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям м	320	73,7 58,7	1,3 0,2	23584 18784	416 64	16963 90	0,33 -	106 -
112	Прайс ТОО "Система	-Кабель КСПВ 2х0,4 м	50	11,74	-	587	-	-	-	-

	Безопаснос ти LTD"			-	-	-	-	-	-	-
113	Прайс ТОО "Система Безопаснос ти LTD"	-Кабель КСПВ 4х0,4 м	100	14,67	-	1467	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
114	Прайс ТОО "Система Безопаснос ти LTD"	-Кабель КСПВ 12х0,4 м	50	24,32	-	1216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	Прайс маг "220 VOLT" 2011г	-Провод ТРП 2х0,4 м	120	6,71	-	805	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
116	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	50	108,6	48,9	5430	2445	2461	0,22	11
				39,6	12,2	1980	610	95	0,07	4
117	Прайс ТОО "Система Безопаснос ти LTD"	-Кабельный канал 15х15 м	50	50,31	-	2515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	Ц0110-765-9	-Проверка схем сигнализации схема	1	13372,1	3,1	13372	3	11907	79	79
				13230	-	13230	-	90	-	-
119	Прайс маг "220 VOLT" 2011г	-Коробка клемная КК-8 м	20	33,54	-	671	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	Прайс маг "220 VOLT" 2011г	-Коробка распределительная КРТП-10 шт	3	96,42	-	289	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
121	Прайс	-Резистор МЛТ-0,5 шт	24	15,09	-	362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
122	Прайс ТОО "Система Безопаснос ти LTD"	-Крепежные изделия кг	2	62,88	-	126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
123	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	65,03	27,1	-	1762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
124	Е010333-А5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	65,03	45	45	2926	2926	585	-	-
				-	9	-	585	100	0,19	12
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			4543975	76790			7055
			Тенге			1150266	21449			131
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			241244	-	-		-
	Материалы -		Тенге			24009	-	-		-

Всего заработная плата -	Тенге	-	154776	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	58961	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	144813	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	72
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	21722	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	23163	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	409219	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1156
Сметная заработная плата -	Тенге	-	176497	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3629271	-	-	-
Материалы -	Тенге	676384	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	901325	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1788310	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	215255	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	868303	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	434
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	130245	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	269854	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4767428	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5852
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1031571	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	72622	-	-	-
Материалы -	Тенге	665	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4298	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	67000	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3481	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	522	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4566	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	80670	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	29
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4820	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	549510	-	-	-
Материалы -	Тенге	416322	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	111317	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	16922	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	128237	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	64
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19236	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	40665	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	718412	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	722
Сметная заработная плата -	Тенге	-	130553	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	51328	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3080	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	54408	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	6030137	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7759
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1343441	-	-

Итого с выслугой лет 1%	6090438
Итого с дополнительными отпусками 0,4%	6114800
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	12766113

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	255322
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13021435
ИТОГО С ЦЕНОВОЙ СКИДКОЙ	8556141

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель Канцелярии Карагандинского Областного суда — Кусбеков Д.Т.

И.о. руководителя отдела МТО и госзакупок — Исин М.М.

Гл. Специалист отдела МТО и госзакупок — Кульпеисов А.Д.

Гл. Специалист отдела МТО и госзакупок — Мукан Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Шығыс-5» — Поленов А.Ю.

Форма 3

Заказчик: ГУ "КАНЦЕЛЯРИЯ КАРАГАНДИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РК (АППАРАТА ВЕРХОВНОГО СУДА РК)".

Подрядчик: ТОО «Шығыс-5»

Объект: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДА Г. ЖЕЗКАЗГАН
Договор подряда: №06-ЭК от 12.04.2013г

АКТ №1
выполненных работ от 12 июня 2013г.

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	14 243 558,10
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	0
5	Виды выполняемых работ	строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных Подрядчиком длы выполнения указанных видов работ	8 556 141,00
7	Сумма выполненных работ за июнь месяц 2013г.	8 556 141,00
8	Удержание аванса , 30%	0
9	Удержание резерва на сдачу, 5%	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению Подрядчику для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	8 556 141,00

НДС не облагается

Заказчик

ГУ "Канцелирия Карагандинского областного суда Департамента
по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК"
(аппарата Верховного Суда РК)
г.Караганда, ул.Жамбыла,9
БИН 101240019863
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК
тел. 41-44-29
ИИК KZ92070101KSN0000000

Подрядчик

ТОО «Шығыс-5»

г. Караганда, ул.Мамраева 12/8
БИН 100340011284
БИК ABKZKZKX
АО "БТА Банк"
ИИК KZ 15319G010003193479

Руководитель _____ Кусбеков Д.Т.

И.О Руководителя отдела МТО
и госзакупок _____ Исин М.М.

Главный специалист отдела МТО
и госзакупок _____ Кульпеисов А.Д.

Главный специалист отдела МТО
и госзакупок _____ Мукан Е.Б.

Директор ТОО «Шығыс-5»

_____ Поленов А.Ю