L,Приложение
1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 10» декабря 2019 г.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная», 110000, Костанайская область, г. Костанай, проспект Аль-Фараби 43
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии от 09 декабря 2019 г. **ТОО «СЫЛ» Директор Овнанян Гагик Норикович** Костанайская область, г.Аркалык, Ш.Жанибека, 72
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 09 декабря 2019 г. ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" директор Хамзин Ғани Булатұлы г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 09 декабря 2019г. ТОО "Архитектурное ателье "Дом" КСЛ № II -1147 от 22.06.2001 года, директор Байтурина Мария Александровна, **ГИП Мехбалиев А.М., Костанайская область, г.Костанай, Пушкина, 33**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «**Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в мкр. «Береке» г. Костанай**».
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу Костанайская область, г. Костанай, микрорайон «Береке».
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:
постановление акимата города Костаная Костанайской области от 15 июня 2018 года № 1550 «О предоставлении государственному учреждению «Отдел строительства акимата города Костаная» права временного безвозмездного краткосрочного землепользования (аренды) на земельный участок площадью 3,4334 га; *(наименование органа вынесшего решение)*

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Костанайской области» от 16.10.2019г. №KZ63REA00149018

наименование органа приня вшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) разработана генеральным проектировщиком ТОО "Архитектурное ателье "Дом" КСЛ № II -1147 от 22.06.2001 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного приказом ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная» № 161 от 30 июля 2019 г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2019 г.;

месяц, год

окончание работ декабрь 2019 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, 6 месяцев:

по норме или по проекту организации строительства, месяц ; 6 месяцев

фактически, месяц: 3 месяца

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

факт начала выпуска продукции с указанием объект

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трасса водопровода	М	1125,2	1125,2	1125,2	1125,2
Протяженность канализации	м	625,8	625,8	625,8	625,8
Протяженность/длина Подземный д-63 Надземный д-57 Подземный д-57 Надземный д-89	м	154,2	154,2	171,4/178,9 144,9/149,9 9,5/13,2 10,0/12,3 7,0/8,5	171,4/178,9 144,9/144,9 9,5/13,2 10,0/12,3 7,0/8,5
Блочно-модульная котельная	ком п	1	1	1	1
Общая протяженность теплосети В том числе: Протяженность в четырехтрубном	м	452,2 303,2	452,2 303,2	452,2 303,2	452,2 303,2

исполнении Протяженность в двух трубном исполнении		149	149	149	149
Общая протяженность электросетей В том числе: Протяженность КЛ-10 кВ Протяженность КЛ-0,4 кВ	М м	2610 940 1670	2610 940 1670	2610 940 1670	2610 940 1670
Протяженность сетей телефонизация	м	1351	1351	1351	1351

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети водопровода.

Наружные сети водоснабжения и канализации Раздел проекта водоснабжения и канализации выполнен на основании задания на проектирование, технических условий, выданных ГКП «Костонай Су» от 29.06.2018 г. № 1883, изменений к ним от 18.06.2019 г № 1971 и в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Республики Казахстан. Наружные сети водоснабжения Водоснабжение футбольного манежа, согласно технических условий, предусматривается от существующих сетей водоснабжения по ул.Авиационная Точка подключения: проектируемый водопроводный колодец на существующей сети диаметром 200 мм . Гарантированный напор воды в точке подключения 23 м.

Наружные газопроводы

Газоснабжения проектируемой котельной для теплоснабжения футбольного манежа предусмотрено согласно заданию на проектирование и в соответствии с техническими условиями ТУ № 21-0210-402К от 02.10.2018 г., выданных КПФ АО «ҚазТрансГаз Аймақ». Точка подключения – существующий газопровод высокого давления, проложенный в подземном исполнении по ул. Авиационная. Диаметр газопровода в точке подключения – DN80; давление газа в точке подключения – 0,58 МПа. Максимальный расчетный расход газа на котельную БМК «Виктория» тип 1 мощностью 2,7 МВт, составляет 315 м3/ч; при максимальной тепловой нагрузке для теплоснабжения футбольного манежа 2,01 МВт - 235 м3/ч.

Электротехнические решения

Электроснабжение футбольного манежа в мкр. Береке предусмотрено в соответствии с техническими условиями № 797-12-Ф от 11.03.2019 г., выданными ЭПК-форфайт и № 5 от 18.01.2019 г., выданными ТОО «BulakBakery». По

степени надежности электроснабжения потребители электроэнергии манежа относятся к I категории. Точками подключения электроснабжения манежа являются РУ-10 кВ существующей трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ КТПН № 808 и ВЛ-10 кВ фидер «Булак» от ТП-110/27,5/10 кВ «Костанай-Северный».

Системы связи и сигнализации

Наружная сеть телефонизации Телефонизация футбольного манежа предусмотрена в соответствии с техническими условиями № 42/18 от 10.07.18 г,, выданными Северной РДТ филиалом АО «Казахтелеком». Телефонизация манежа предусмотрена от ОРШ-1на 576 портов в мкр. «Юбилейный». От ОРШ-1 до ПСУ № 54/2047 по существующей телефонной канализации до объекта предусмотрено проложить кабель ОКЛ-16. Протяженность кабеля ОКЛ-16, прокладываемого в существующей телефонной канализации составляет 1124 м. От ПСУ № 54/2047 до манежа предусмотрено строительство новой телефонной канализации протяженностью 57 м с колодцем ККС-2 и ПНД трубой диаметром 110 мм. От АБК-2 до АБК-1 футбольного манежа предусмотрено проложить внутри здания кабель ОКЛ-8 протяженностью 170 м.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаро безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

7. Внешние наружные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, энергоснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

8. Сметная стоимость объекта по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего: 254 276 000,0 тенге, в том числе строительно-монтажных работ – 124 208 000,0 тенге; прочие затраты –55 760 000,0 тенге, оборудование – 74 308 000,0 тенге.

9. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - 213 848 638,58 тенге; в том числе: стоимость строительно монтажных работ- 200 103 863,90 тенге

Строительство наружных сетей канализации (без канализационных выпусков) – 22 623 976,58 тенге

газоснабженние – 5 565 278,0 тенге

Строительство наружных сетей водоснабжения- 20 726 891,0 тенге

Строительство тепловых сетей – 109 414 757,0 енге

Электроснабжение- 50 769 367,0 тенге

телефонизация – 4 748 369,0 тенге

РЕШИЛИ: *«Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в мкр. «Береке» г. Костанай»*
принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Нуралин Канат Маратович _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии) , подпись руководителя

Технический надзор: эксперт Баженов Асет Маралович _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор: Байтурина Мария Александровна _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Подрядчик
(генеральный подрядчик): Овнанян Гагик Норикович _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

ШЕШТІ: *«Қостанай қаласы «Береке» ықшам ауданындағы футбол манежіне инженерлік коммуникация құрылысы»*
объектісі пайдалануға қабылдансын.
объектінің атауы (кешеннің)

Заказчик: Нуралин Канат Маратович _____ М.П.
Тегі, аты,әкесінің аты (бар болса), басшының қолы

Техникалық қадағалау: эксперт Баженов Асет Маралович _____ М.П.
Тегі, аты,әкесінің аты (бар болса), басшының қолы

Авторлық қадағалау: Байтурина Мария Александровна _____ М.П.
Тегі, аты,әкесінің аты (бар болса), басшының қолы

Мердігер (бас мердігер) : Овнанян Гагик Норикович _____ М.П.
Тегі, аты,әкесінің аты (бар болса), басшының қолы

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

АКТ №3

выполненных работ за декабрь 2019 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Правовая форма наимен.	Правовая форма код
		Договор №662	04.10.2019	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в мкр. «Береке» г.Костанай»	200 103 863,9	102 283 625,9								102 283 625,9

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____**Нуралин К.М.**

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г. Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 010640004243
ИИК KZ656017221000003113
в АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

_____**Овнанян Г.Н.**

ФОРМА 1

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл".

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ к актам выполненных работ №№ 7-15 за декабрь 2019 год

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	Сметная стоимость, тыс.тенге: инженерного оборудования: поставки подрядчикая	Сметная стоимость, тыс.тенге: прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
1.		-Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в мкр. "Береке" г. Костанай по актам №№7-15	103410793	-	-	103410793
		Всего к оплате:				102283625,9
		Всего без оплате:				1127167,1

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баженов А.М.

Авторский надзор ТОО «Архитектурное Ателье «ДОМ»: Мехбалиев А.

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» Кошухамедова А.К.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №7 за декабрь 2019 года
Демонтажные работы.лок.см.№1-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполнено работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 3. Вскрытие тротуарной плитки S=1065,5м2, бордюрного камня 10 м.п.				
1.	1127-0701-0302	Разборка бетонных плитных тротуаров-п5	м2	317,87	28,01	178169	15699	0,38	214
	РСНБ РК 2015		560,5000000	289,86	11,46	162469	6421	0,01	4
2.	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка-п6	м 10,0000000	704,11	--	7041	--	0,77	8
	РСНБ РК 2015		704,11	--	7041	--	--	--	
3.	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка-п7	т1,4152500	92,00	--	130	--	--	--
	РСНБ РК 2015			--	--	--	--	--	--
4.	4102-0104-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км-ВЫВОЗ-п8	т1,4152500	92,00	--	130	--	--	--
	РСНБ РК 2015			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 3. Вскрытие тротуарной плитки S=1065,5м2, бордюрного камня 10 м.п.							405513
		Раздел: 4. Восстановление тротуарной плитки S=1065,5м2 с 100% повторного прмменения							

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройствопри укатке каменныхия материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа -п17	м2 осн 560,5000000	256,68 225,30 31,38 71,80	143872 126282 17590 40241	0,03 0,04	18 25
6.	1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 осн 560,5000000 ия	34,58 34,58 -- 11,26	-19381 -19381 -- -6311	-- 0,01	-- -4
7.	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материа Устройство-п19	м3 56,0500000 ла основан плотном	1156,07 1022,53 132,19 213,96	64798 57313 7409 11992	0,14 0,14	8 8
ия в теле							
8.	1127-0701 -0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком-п20	м2 560,5000000	399,82 36,76 362,33 14,32	224101 20602 203087 8026	0,38 0,01	214 5
		Итого по разделу: 4. Восстановление тротуарной плитки S=1065,5м2 с 100% повторного прмменения					775425
ИТОГО:					598860 200514 397596 60369		461 38
		В том числе :					
		Стоимость оборудования, всего			0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика			0		
		Итого с временными	1,3 %	15352	1196291		
		Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	26318	1222609		
		Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %	24452	1247061		

Итого с НДС 12%
С понижающим коэффициентом к=0,9

1396708
1257037

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баженов А.М.

Авторский надзор ТОО «Архитектурное Ателье «ДОМ»: Мехбалиев А.

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» Космухамедова А.К.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №8 за декабрь 2019 года
Наружная теплосеть.лок.см.№2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы: тенге	Общая стоимость: тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Раздел: 19. Земляные работы					
1.	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство материала основания в теле плотном	м3 69,4000000	1156,07	1022,53	80231	70963	0,14 10
	РСНБ РК-п5 2015			132,19	213,96	9174	14849	0,14 9
2.	1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п7	м3 245,9000000	151,80	73,40	37328	18048	0,11 27
	РСНБ РК 2015			78,41	32,52	19281	7998	0,03 6
3.	2101-0401-0101	Песок природный-п8	м3 245,9000000	1474,00	--	362457	--	-- --
	РСНБ РК 2015			--	--	--	--	-- --
4.	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта 245,9000000	29,41	29,41	7232	7232	-- --
	РСНБ РК 2015			--	10,23	--	2516	0,01 2
5.	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-п10	м3 грунта 810,9000000	163,66	156,63	132713	127015	0,01 6
	РСНБ РК 2015			6,94	41,06	5631	33299	0,02 19

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	4102-0104 -1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км-ЗАВОЗ-п11	т 1337,9850000	92,00 --	123095 --	-- --	-- --
7.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт п12	м3 грунта 810,9000000	29,41 --	23848 10,23	23848 --	-- 8299 0,01 6
8.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п13	м3 1621,8000000	151,80 78,41	246194 127162	119032 52747	0,11 175 0,03 43
		Итого по разделу: 19. Земляные работы					1321956
		Раздел: 20. Дополнительные работы п14-п17					
9.	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.км Промывка с дезинфекцией п14трубопр овода	0,6064000 53405,50	55534,60 --	33676 32385	51,50 --	31 --
10.	1122-0701 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм.км Промывка с дезинфекцией п15трубопр овода	0,0640000 53405,50	58188,29 --	3724 3418	51,50 --	3 --
11.	1122-0701 -0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм.км Промывка с дезинфекцией п16трубопр овода	0,2340000 53405,50	61885,80 --	14481 12497	51,50 --	12 --
12.	1122-0701 -0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм.км Промывка с дезинфекцией п17трубопр овода	0,6064000 64086,60	98079,97 --	59476 38862	61,80 --	37 --
		Итого по разделу: 20. Дополнительные работы п14-п17					213459
		Раздел: 21. Трубопроводы					
13.	1124-0108 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до	км труб0,2580000	736249,62 458106,40	272324,84 75112,07	189952 118191	70260 337,09 19379 45,62 87 12

1	2	3	4	5	6	7	8
		140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная-п18					
14.	2301-0402-0101 РСНБ РК 2015 кор	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 32х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006-п19	м 19,0000000	4058,00 -- --	77102 -- --	-- -- --	-- -- --
15.	2301-0402-0104 РСНБ РК 2015 кор	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006-п20	м 19,0000000	5185,00 -- --	98515 -- --	-- -- --	-- -- --
16.	1124-0108-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная-п21+кор	км труб0,0510000	805683,05 293301,41 504120,78 80538,61	41090 14958 25710 4107	370,95 49,06	19 3
17.	2301-0402-0205 РСНБ РК 2015 кор	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006-п22,	м 31,0000000	6348,00 -- --	196788 -- --	-- -- --	-- -- --
18.	1124-0108-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная-п23	км труб0,1000000	865472,91 318778,67 537131,57 87043,25	86547 31878 53713 8704	395,24 53,09	40 5
19.	1124-0108-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная-п25	км труб0,2280000	1435139,79 572594,56 830049,22 150015,09	327212 130552 189251 34203	600,18 90,45	137 21
20.	2301-0402-0210 РСНБ РК 2015 кор	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006-п26	м 38,0000000	26010,00 -- --	988380 -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по разделу: 21. Трубопроводы					2650658
		Раздел: 22. Тепломеханическая часть					
21.	1124-0104-0101 РСНБ РК 2015	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка-Д-50-п29	компенсатор 2,0000000	5473,53 4218,15	932,99 272,58	10947 8436	1866 545	3,05 0,22	6 0
22.	1124-0104-0101 РСНБ РК 2015	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка-Д-80-п31	компенсатор 2,0000000	5473,53 4218,15	932,99 272,58	10947 8436	1866 545	3,05 0,22	6 0
23.	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015	-Задвижки -шаровые краны стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией Установка-п35	шт.8,0000000 9640,20	13574,84 1094,30	3794,34 77122	108599 8754	30355 0,69	6,97 6	56
24.	1124-0108-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки -шаровые краны стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка-п38	шт.2,0000000	16172,19 10873,15	5130,32 1450,90	32344 21746	10261 2902	7,86 0,90	16 2
25.	1124-0108-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки -шаровые краны стальные предварительно изолированные петром 100-89 мм. Установка-п40	шт.6,0000000	17335,71 11614,71	5522,61 1542,87	104014 69688	33136 9257	8,40 0,95	50 6
26.	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200-219 мм. Установка-п41	шт.2,0000000	28294,24 18419,04	9106,42 2411,27	1471300 957790	473534 125386	13,09 1,49	681 78
27.	2302-0201-3115 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 76-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006-п52 кор	шт.1,0000000	24983,00 --	-- --	24983 --	-- --	-- --	-- --
28.	2304-0105-1201 РСНБ РК 2015	Т-образный ключ-п107	шт.1,0000000	11110,00 --	-- --	11110 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3-п108км кабеля	км кабеля 0,0340000	26980,93 8259,30	18721,63 4061,09	917 281	637 138	6,30 2,71	0 0
30.	СТЦЕНА	Лента маркировочная-п109	м 34,0000000	84,82 --	-- --	2884 --	-- --	-- --	--
31.	1107-0202 -0108 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных 139,0000000 конструкций	7633,30 2169,36	1351,92 395,68	1061029 301541	187917 54999	1,84 0,27	256 37
32.	2104-0302 -0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92-п111	м3 69,7400000	63825,00 --	-- --	4451156 --	-- --	-- --	--
33.	1125-0130 -0101 РСНБ РК 2015	Здания из многобоксовых блоков.т Установка-п114	3,0000000 блок-боксов	52237,26 20939,10	27949,87 7268,45	156712 62817	83850 21805	16,90 5,76	51 17
34.	ТЦенаБлочно-модульная котельная с учетом шеф-монтажа и транспортных расходов-п115		шт1,0000000	55483130,35 --	-- --	55483130 --	-- --	-- --	--
		Итого по разделу: 22. Тепломеханическая часть							65443616
		Раздел: 23. Неподвижные опоры.Н1-н4							
35.	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами п116	м3 грунта 0,2640000	1182,36 1182,36	-- --	312 312	-- --	1,18 --	0 --
36.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.м30,2600000 Устройство-п117	18114,65	1084,07 224,63	4710 1171,80	282 305	1,35 58	0 0,18	0
37.	1106-0201 -0101 РСНБ РК	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство-п118	м32,4000000	25070,70 4010,92	981,41 337,09	60170 9626	2355 809	3,94 0,23	9 1

1	2	3	4	5	6	7	8
	2015						
38.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 п119	т0,1584400	221704,00 -- --	-- -- --	35127 -- --	-- -- --	-- -- --
39.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону п120	м2 поверхности 1,8400000	852,17 258,64	20,79 2,48	1568 476	38 5	0,21 0,00	0 0
40.	1219-0101 -0104 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную-п121	отверстие 4,0000000	1434,80 1434,80	-- --	5739 5739	-- --	1,65 --	7 --
		Итого по разделу: 23. Неподвижные опоры.Н1-н4							132036
		Раздел: 24. Н2-Н3							
41.	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами п122	м3 грунта 0,2640000	1182,36 1182,36	-- --	312 312	-- --	1,18 --	0 --
42.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.м30,2600000 Устройство-п123	18114,65 1084,07	4710 1171,80	282 224,63	1,35 305	0 58	0,18	0
43.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство п124	м31,4400000	25070,70 4010,92	981,41 337,09	36102 5776	1413 485	3,94 0,23	6 0
44.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 п125	т0,0615200	221704,00 --	-- --	13639 --	-- --	-- --	-- --
45.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону п126	м2 поверхности 1,0600000	852,17 258,64	20,79 2,48	903 274	22 3	0,21 0,00	0 0
46.	1219-0101 -0104 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную-п127	отверстие 4,0000000	1434,80 1434,80	-- --	5739 5739	-- --	1,65 --	7 --
		Итого по разделу: 24. Н2-Н3							77811

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: 25. Н5-Н6					
47.	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами п128	м3 грунта 0,2436000	1182,36 -- 1182,36 --	288 -- 288 --	1,18 --	0 --
48.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.м30,2400000 Устройство-п129	18114,65 1084,07	4348 260 1171,80 224,63	1,35 0 281 54	0,18	0
49.	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство п1304010,92 337,09 3209 270	м30,8000000	25070,70 981,41 0,23 0	20057 785	3,94	3
50.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 п131	т0,0276000	221704,00 -- --	6119 -- --	-- --	-- --
51.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону п132	м2 поверхности 1,0600000	852,17 20,79 258,64 2,48	903 22 274 3	0,21 0,00	0 0
52.	1219-0101-0104 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную-п133	отверстие 4,0000000	1434,80 -- 1434,80 --	5739 -- 5739 --	1,65 --	7 --
		Итого по разделу: 25. Н5-Н6					49163
		Раздел: 26. Н7					
53.	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами п134	м3 грунта 0,0720000	1182,36 -- 1182,36 --	85 -- 85 --	1,18 --	0 --
54.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.м30,0700000 Устройство-п135	18114,65 1084,07	1268 76 1171,80 224,63	1,35 0 82 16	0,18	0
55.	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство п136	м30,3200000	25070,70 981,41 4010,92 337,09	8023 314 1283 108	3,94 0,23	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8
56.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 п137	т0,0104600	221704,00 --	-- --	2319 --	-- --
57.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону п138	м2 поверхности 0,2500000	852,17 258,64	20,79 2,48	213 65	5 1	0,21 0,00	0 0
58.	1219-0101 -0104 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную-п139	отверстие 2,0000000	1434,80 1434,80	-- --	2870 2870	-- --	1,65 --	3 --
		Итого по разделу: 26. Н7							19788
		Раздел: 27. Н8							
59.	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами п140	м3 грунта 0,0480000	1182,36 1182,36	-- --	57 57	-- --	1,18 --	0 --
60.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.м30,0500000 Устройство-п141	18114,65	1084,07 1171,80	906 224,63	54 59	1,35 11	0 0,18	0
61.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство п1424010,92	337,09	м30,1100000 441	25070,70 37	981,41 0,23	2758 0	108	3,94	0
62.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 п143	т0,0047600	221704,00 --	-- --	1055 --	-- --	-- --	-- --
63.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону п144	м2 поверхности 0,1500000	852,17 258,64	20,79 2,48	128 39	3 --	0,21 0,00	0 0
64.	1219-0101 -0104 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную-п145	отверстие 2,0000000	1434,80 1434,80	-- --	2870 2870	-- --	1,65 --	3 --
		Итого по разделу: 27. Н8							11249

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: 28. Узел трубопровода УТ-11,УТ-12					
65.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих-п146	м3 1,4400000 железобетонных и бетонных конструкций	21471,11 / 9551,08	8970,40 / 3491,50	30918 / 13754	12917 / 5028	8,86 / 2,22	13 / 3
66.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 п147	шт.4,0000000 колодца	4349,00 / --	-- / --	17396 / --	-- / --	-- / --	-- / --
67.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 п148	шт.8,0000000	2419,00 / --	-- / --	19352 / --	-- / --	-- / --	-- / --
68.	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 п149	шт.4,0000000	16457,00 / --	-- / --	65828 / --	-- / --	-- / --	-- / --
69.	2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т ГОСТ 3634-99 п150	комплект4,0000000	22552,00 / --	-- / --	90208 / --	-- / --	-- / --	-- / --
70.	1113-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой п151	м25,8560000	138,16 / 57,12	2,33 / 0,25	809 / 334	14 / 1	0,04 / 0,00	0 / 0
71.	1113-0301 -0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой-п152	м25,8560000	108,74 / 57,12	2,33 / 0,25	637 / 334	14 / 1	0,04 / 0,00	0 / 0
		Итого по разделу: 28. Узел трубопровода УТ-11,УТ-12							263742
		Раздел: 29. Узел трубопровода УТ-2.1,УТ-2.2					
72.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих-п153	м3 0,8800000 железобетонных и	21471,11 / 9551,08	8970,40 / 3491,50	18895 / 8405	7894 / 3073	8,86 / 2,22	8 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8
бетонны х конструкций			колодца				
73.	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 п154	шт.24,0000000	2419,00 -- --	58056 -- --	-- -- --	-- -- --
74.	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 п155	шт.4,0000000	7750,00 -- --	31000 -- --	-- -- --	-- -- --
75.	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т ГОСТ 3634-99 п156	комплект4,0000000	22552,00 -- --	90208 -- --	-- -- --	-- -- --
76.	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой п157	м25,2400000	138,16 57,12	2,33 0,25	724 299	12 1	0,04 0,00	0 0
77.	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой-п158	м25,2400000	108,74 57,12	2,33 0,25	570 299	12 1	0,04 0,00	0 0
		Итого по разделу: 29. Узел трубопровода УТ-2.1,УТ-2.2							228129
		Раздел: 30. Узел трубопровода УТ-2.2,УТ-2.4							
78.	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих-п159	м3 железобетонных и	1,4400000	21471,11 9551,08	8970,40 3491,50	30918 13754	12917 5028	8,86 2,22	13 3
бетонны х конструкций			колодца							
79.	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 п160	шт.4,0000000	4349,00 -- --	17396 -- --	-- -- --	-- -- --
80.	2104-0301	Кольца опорные железобетонные для	шт.8,0000000	2419,00	--	19352	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
	-0201 РСНБ РК 2015	колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 п161					
81.	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 п162	шт.4,0000000	16457,00 --	-- --	65828 --	-- --
82.	2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т ГОСТ 3634-99 п163	комплект4,0000000	22552,00 --	-- --	90208 --	-- --
83.	1113-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой п164	м25,8560000	138,16 57,12	2,33 0,25	809 334	14 1	0,04 0,00	0 0
84.	1113-0301 -0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой-п165	м25,8560000	108,74 57,12	2,33 0,25	637 334	14 1	0,04 0,00	0 0
		Итого по разделу: 30. Узел трубопровода УТ-2.2,УТ-2.4							263742
		Раздел: 31. Узел трубопровода УТ-3.5,УТ-3.6							
85.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих-п166	м3 железобетонных и конструкций колодца	1,4400000 21471,11 9551,08	8970,40 3491,50	30918 13754	12917 5028	8,86 2,22	13 3
86.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 п167	шт.4,0000000	4349,00 --	-- --	17396 --	-- --	-- --	-- --
87.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 п168	шт.8,0000000	2419,00 --	-- --	19352 --	-- --	-- --	-- --
88.	2104-0302 -0109 РСНБ РК	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК п169	шт.4,0000000	16457,00 --	-- --	65828 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8
	2015	1971-2010, ГОСТ 8020-90					
89.	2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т ГОСТ 3634-99 п170	комплек т 4,0000000	22552,00 -- --	90208 -- --	-- --	-- --
90.	1113-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой п171	м25,8560000	138,16 57,12	2,33 0,25	809 14 334 1	0,04 0 0,00 0
91.	1113-0301 -0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой-п172	м25,8560000	108,74 57,12	2,33 0,25	637 14 334 1	0,04 0 0,00 0
		Итого по разделу: 31. Узел трубопровода УТ-3.5,УТ-3.6					263742
		Раздел: 32. Узел трубопровода УТ-3.1,УТ-3.2, УТ-3.3, УТ-3.4					
92.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих-п173	м3 железоб етонных и х колодца 0,8800000	21471,11 9551,08	8970,40 3491,50	18895 8405	7894 3073	8,86 2,22	8 2
93.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 п174	шт.24,0000000	2419,00 -- --	58056 -- --	-- --	-- --
94.	2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 п175	шт.4,0000000	7750,00 -- --	31000 -- --	-- --	-- --
95.	2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т ГОСТ 3634-99 п176	комплек т 4,0000000	22552,00 -- --	90208 -- --	-- --	-- --
96.	1113-0301 -0101 РСНБ РК 2015П177	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м25,2400000	138,16 57,12	2,33 0,25	724 12 299 1	0,04 0 0,00 0

1	2	3	4	5	6	7	8
97.	1113-0301 -0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой-п178	м25,2400000	108,74 57,12	2,33 0,25	570 299	12 1	0,04 0,00	0 0
		Итого по разделу: 32. Узел трубопровода УТ-3.1,УТ-3.2, УТ-3.3, УТ-3.4							228129
		Раздел: 33. Узел трубопровода УТ-4.1							
98.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих-п179	м3 железобетонных и конструкций	0,7200000	21471,11 9551,08	8970,40 3491,50	15459 6877	6459 2514	8,86 2,22	6 2
99.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 п180	шт.	2,0000000	4349,00 --	-- --	8698 --	-- --	-- --	-- --
100.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 п181	шт.	4,0000000	2419,00 --	-- --	9676 --	-- --	-- --	-- --
101.	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 п182	шт.	2,0000000	16457,00 --	-- --	32914 --	-- --	-- --	-- --
102.	2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т ГОСТ 3634-99 п183	комплект	2,0000000	22552,00 --	-- --	45104 --	-- --	-- --	-- --
103.	1113-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2 п184	2,9280000	138,16 57,12	2,33 0,25	405 167	7 1	0,04 0,00	0 0
104.	1113-0301 -0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой-п185	м2	2,9280000	108,74 57,12	2,33 0,25	318 167	7 1	0,04 0,00	0 0
		Итого по разделу: 33. Узел трубопровода УТ-4.1								131871

1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел: 34. Дренажный сбросной колодец
СК1,2,3,4

105.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.м30,8000000 Устройство-п186	18825,59	1084,07	15060 1171,80	867 224,63	1,35 937	1 180	0,18	0
106.	1146-0101 -0801 РСНБ РК 2015	Колодцы. Обетонированиеп187	м32,1200000	61165,44	1222,97 30183,50	129671 477,90	2593 63989	26,50 1013	0,33	56 1
107.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство п188покрыти я	м2 1,5700000	2145,46 254,58	142,68 47,37	3368 400	224 74	0,26 0,03		0 0
108.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих п189	м3 5,0000000	19518,93 9551,08	8970,40 3491,50	97595 47755	44852 17458	8,86 2,22		44 11
109.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 п190	шт.8,0000000	2419,00 --	-- --	19352 --	-- --	-- --	-- --	-- --
110.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 п191	шт.4,0000000	4349,00 --	-- --	17396 --	-- --	-- --	-- --	-- --
111.	2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 п192	шт.2,0000000	12607,00 --	-- --	151284 --	-- --	-- --	-- --	-- --
112.	2104-0301 -0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6 п193	шт.4,0000000	9006,00 --	-- --	36024 --	-- --	-- --	-- --	-- --
113.	2104-0302 -0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 п194	шт.4,0000000	9090,00 --	-- --	36360 --	-- --	-- --	-- --	-- --
114.	2104-0302 -0101 РСНБ РК	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ	шт.4,0000000	11377,00 --	-- --	45508 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8
	2015	8020-90 п195					
115.	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л ГОСТ 3634-99 п196	комплект 4,0000000	18960,00	--	75840	--
116.	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг п197	1т 0,1328000	67340,18	1278,18	8943	170
				66062,00	525,69	8773	70
117.	2113-0205 -0101 РСНБ РК 2015	Анкер-полоса - 8х 80 L 400 мм п198	т 0,1328000	233973,00	--	31072	--
118.	1108-0101 -0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя п199	м2 70,4000000	613,92	42,96	43220	3024
				570,96	6,81	40196	480
119.	2110-0404 -0102 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2-п200	м2 72,5120000	96,00	--	6961	--
120.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменныхия материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа -1000 кгс/см2-п201	м2 5,0000000	891,32	225,30	4457	1127
				31,38	71,80	157	359
121.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-п202	м2 5,0000000	1807,18	97,21	9036	486
				41,63	28,56	208	143

Итого по разделу: 34. Дренажный сбросной колодец СК1,2,3,4 970471

Раздел: 35. Фундамент под котельную ФЛ-1-1

1	2	3	4	5	6	7	8
122.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-п203	м3 3,5400000	18114,65	1084,07	64126	3838
				1171,80	224,63	4148	795
123.	1106-0201	Фундаменты общего назначения	м3 38,3300000	22347,06	437,25	856563	16760

1	2	3	4	5	6	7	8
	-0105 РСНБ РК 2015	железобетонные объемом до 25 м3. Устройство П204		3066,12 135,44	117524 5191	0,09	4
124.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 п205	т0,9695500	221704,00 -- --	214953 -- --	-- --	-- --
125.	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг п206	1т0,1085400	67340,18 1278,18 66062,00 525,69	7309 139 7170 57	58,00 0,36	6 0
126.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 п207	т0,0120000	281464,00 -- --	3378 -- --	-- --	-- --
127.	2105-0106 -2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 п208	т0,0855000	281465,00 -- --	24065 -- --	-- --	-- --
128.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 п209	т0,0096000	221704,00 -- --	2128 -- --	-- --	-- --
129.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство п210	м30,5800000	18114,65 1084,07 1171,80 224,63	10506 629 680 130	1,35 0,18	1 0
130.	1106-0201 -0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство п211	м38,7100000	22347,06 437,25 3066,12 135,44	194643 3808 26706 1180	3,06 0,09	27 1
131.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 п212	т0,1746000	221704,00 -- --	38710 -- --	-- --	-- --
132.	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг п213	1т0,0307800	67340,18 1278,18 66062,00 525,69	2073 39 2033 16	58,00 0,36	2 0
133.	2113-0201 -0108	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М24 до М27	т0,0307800	726056,00 -- --	22348 -- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 1759.0-87-п214	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 35. Фундамент под котельную ФЛ-1-1						1718848
		Раздел: 36. Узел ввода коммуникаций в котельную						
134.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.м30,0388800 Устройство-п215	21177,71 1084,07	823 1171,80	42 224,63	1,35 46	0 9	0,18	0
135.	1106-0201 -0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство п216	м30,2600000	23489,42 4122,90	623,44 214,43	6107 1072	162 56	4,05 0,15	1 0
136.	2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I и А-II , диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 п217	т0,0102000	260657,00 --	-- --	2659 --	-- --	-- --	-- --
137.	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм. Устройство п218	м33,3700000	32754,97 9691,22	2504,08 528,93	110384 32659	8439 1782	8,99 0,42	30 1
138.	2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I и А-II, диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 п219	т0,1726000	260657,00 --	-- --	44989 --	-- --	-- --	-- --
139.	1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 кций	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся наплиты. Устройство п220	м3 сборных констру	0,5400000	10814,36 3859,47	2740,19 810,73	5840 2084	1480 438	3,33 0,55	2 0
140.	2104-0303 -0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей дляпрокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 п221	м30,2300000	62499,00 --	-- --	14375 --	-- --	-- --	-- --
141.	2104-0302 -0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92-п222	м30,3100000	63825,00 --	-- --	19786 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4		5	6	7	8		
142.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа -п223	м2 основания	4,3950000	834,61 31,38	225,30 71,80	3668 138	990 316	0,03 0,04	0 0
143.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-п224	м2 покрытия	4,3950000	3585,97 41,63	97,21 28,56	15760 183	427 126	0,03 0,02	0 0
		Итого по разделу: 36. Узел ввода коммуникаций в котельную								281456
							69872414 2614979	1594460 465979		2152 307

ИТОГО: 55483130
0

В том числе :

Стоимость оборудования, всего			74514090
В том числе, оборудование поставки заказчика			74932771
Итого с временными	1,3 %	244228	75321764
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	418681	
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		388993	84360376
	12 %	7038612	75924338
Итого с НДС			
С понижающим коэффициентом к=0,9			

Директор ТОО «Сыл»: Ованян Г.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баженов А.М.

Авторский надзор ТОО «Архитектурное Ателье «ДОМ»: Мехбалиев А.

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» Кошумхамедова А.К.

верно

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №9 за декабрь 2019 года
Наружные сети водопровода и канализации.лок.см.№2-1-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполнено работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			Раздел: 9. Наружние сети водопровода В1.Земляные работы						
1.	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1-п5	грунта м3 1,0000000	29,41	29,41	618	618	--	--
	РСНБ РК 2015			--	10,23	--	215	0,01	0
2.	1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п6	м31,0000000	151,80	73,40	3188	1541	0,11	2
	РСНБ РК 2015			78,41	32,52	1647	683	0,03	1
3.	2101-0401-0101	Песок природный-п7	м31,0000000	1474,00	--	30954	--	--	--
	РСНБ РК 2015			--	--	--	--	--	--
4.	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1-п8	м3 грунта 5106,1050000	29,41	29,41	150165	150165	--	--
	РСНБ РК 2015			--	10,23	--	52254	0,01	35
5.	1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п9	м3 5106,1050000	151,80	73,40	775122	374763	0,11	551
	РСНБ РК 2015			78,41	32,52	400359	166070	0,03	134
			Итого по разделу: 9. Наружние сети водопровода В1.Земляные работы						1519917

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: 10. Дополнительные работы с п10-п13					
6.	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.км Промывка с дезинфекцией п10трубопровода	0,0582000 53405,50	55534,60 --	3232 --	51,50 --	3 --
7.	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм.км Промывка с дезинфекцией п11трубопровода	1,0230000 64086,60	83573,25 --	85495 --	61,80 --	63 --
8.	1122-1501-0103 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные.м19,0000000 Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,4 м2 п12	7439,98 короба	1219,65 1503,65	141360 405,33	23173 28569	1,45 7701	28 0,28	5
9.	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800/ мм.Футляр9,0000000 Заделка битумом и прядью п13	23261,52	1494,73 3963,94	209354 27,49	13453 35675	7,99 247	72 0,05	0
		Итого по разделу: 10. Дополнительные работы с п10-п13							625206
		Раздел: 11. Трубопроводы							
10.	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка п16228726,00 28350,61 -7434 -921 26,83 -1	км0,0325000	336388,57	104556,69	-10933	-3398	194,00	-6
11.	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001-п17	м -32,8250000	1101,00 --	-36140 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12.	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка п18211041,00 22117,65 -1836 -192 21,05 -0	км0,0087000	295031,93	82604,99	-2567	-719	179,00	-2
13.	2301-0501-1007 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 п19	м8,7870000	389,00 --	-3418 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14.	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка п20203967,00 19598,97 -2142 -206 18,65 -0	км0,0105000	277889,05	73050,73	-2918	-767	173,00	-2

1	2	3	4	5	6	7	8
	2015						
15.	2301-0501 -1005 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м -10,6050000	248,00 -- --	-2630 -- --	-- -- --	-- -- --
16.	1122-0901 -0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм.а или Установка п26	задвижк 1,0000000 клапан 4531,69	7701,37 2601,04 757,56	7701 2601 4532 758	3,91 0,47	4 0
17.	2304-0102 -2607 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 200, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002-п27	шт.1,0000000	160670,00 -- --	160670 -- --	-- -- --	-- -- --
18.	1122-0901 -0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм.а или Установка п28	задвижк 4,0000000 клапан	5099,19 1718,00 2851,14 500,91	20397 6872 11405 2004	2,46 0,31	10 1
19.	2304-0102 -2606 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, ГОСТ 5762-2002-п29	шт.4,0000000	84932,00 -- --	339728 -- --	-- -- --	-- -- --
20.	2303-0103 -0910 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85-п36 кор	шт.2,0000000	52482,00 -- --	104964 -- --	-- -- --	-- -- --
21.	2302-0803 -1806 РСНБ РК 2015	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 150, типа BElgiCAsT-п73	шт.1,0000000	88707,00 -- --	88707 -- --	-- -- --	-- -- --
22.	1134-0201 -0804 РСНБ РК 2015	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене-п92	шт8,0000000	611,22 -- 611,22	4890 -- 4890	0,61 -- --	5 -- --
23.	СТЦЕНА	Табличка "Указатель гидранта пожарного стального"-п93	шт8,0000000	2232,14 -- --	17857 -- --	-- -- --	-- -- --
24.	2303-0101 -0303 РСНБ РК	Люк чугунный, тип Л ГОСТ 3634-99-п94	комплек 5,0000000 т	18960,00 -- --	94800 -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8
	2015						
25.	2303-0101 -0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С ГОСТ 3634-99-п95	комплект,0000000	18684,00 -- --	74736 -- --	-- -- --	-- -- --
26.	2106-0510 -0101 РСНБ РК 2015	Стремянка С-5,4,2,1-п96	т0,2409000	651608,00 -- --	156972 -- --	-- -- --	-- -- --
27.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих-п98	м3 железобетонных и конструкций	12,1750000 19518,93 9551,08	8970,40 3491,50	237643 116192	109215 42509	8,86 2,22	108 27
28.	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,0000000 15028,00 --	-- 90168 --	-- -- --	-- -- --
29.	2104-0302 -0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000000 26490,00 --	-- 26490 --	-- -- --	-- -- --
30.	2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7,0000000 12994,00 --	-- 90958 --	-- -- --	-- -- --
31.	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8,0000000 17946,00 --	-- 143568 --	-- -- --	-- -- --
32.	2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,0000000 27394,00 --	-- 82182 --	-- -- --	-- -- --
33.	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,0000000 16457,00 --	-- 65828 --	-- -- --	-- -- --
34.	2104-0302	Плиты перекрытий железобетонные	шт.	1,0000000 28216,00 --	-- 28216 --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8
	-0114 РСНБ РК 2015	для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		-- --	-- --	-- --	-- --
35.	2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.5,0000000	7750,00 -- -- --	38750 -- -- --	-- -- -- --	-- -- -- --
36.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.13,0000000	2419,00 -- -- --	31447 -- -- --	-- -- -- --	-- -- -- --
37.	2104-0301 -0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.5,0000000	6186,00 -- -- --	30930 -- -- --	-- -- -- --	-- -- -- --
38.	2102-0101 -0313 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м30,3250000	14679,00 -- -- --	4771 -- -- --	-- -- -- --	-- -- -- --
39.	1113-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2 101,3625000	138,16 2,33 57,12 0,25	14005 236 5790 25	0,04 0,00	4 0
40.	1113-0301 -0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2 101,3625000	108,74 2,33 57,12 0,25	11022 236 5790 25	0,04 0,00	4 0
41.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемыхтрамбовками подстилающих слоев бетонных-отмостка	м31,2000000	19483,00 7,68 3480,66 --	23380 9 4177 --	3,66 -- --	4 --
42.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2 188,0500000	87,10 1,65 24,26 0,25	16379 310 4562 47	0,02 0,00	4 0
43.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза-п114	187,89 188,0500000	4,66 35334 83,01 0,50	877 0,06 11 15611 93	0,00	0

Итого по разделу: 11. Трубопроводы 2350819

Раздел: 12. Наружные сети канализации-К1.Земляные работы -п115

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: 12. Наружные сети канализации-К1.Земляные работы -п115					
44.	1101-0102 -0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 п115	м3 грунта 65,5500000	163,66 6,94	156,63 41,06	10728 455	10267 2692	0,01 0,02	1 2
45.	4102-0104 -1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км-ВЫВОЗ-п116	т 108,1575000	92,00 --	-- --	9950 --	-- --	-- --	-- --
46.	1101-0101 -0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 -0,5 - 1 м3-п117	м3 грунта 1923,7000000	119,74 6,10	113,63 27,08	230334 11738	218596 52096	0,01 0,02	14 29
47.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1-п118	м3 грунта 402,2000000	29,41 --	29,41 10,23	11828 --	11828 4116	-- 0,01	-- 3
48.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п119	м3 402,2000000	151,80 78,41	73,40 32,52	61055 31536	29519 13081	0,11 0,03	43 11
49.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1-п120	м3 грунта 3445,2000000	29,41 --	29,41 10,23	101320 --	101320 35257	-- 0,01	-- 24
50.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п121	м3 3445,2000000	151,80 78,41	73,40 32,52	522992 270131	252860 112051	0,11 0,03	372 90
		Итого по разделу: 12. Наружные сети канализации-К1.Земляные работы -п115							1438644
		Раздел: 13. Трубопроводы. Замена-корректировка							
51.	1123-0201 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км0,1855300	527937,73 427125,00	82961,89 21528,51	97948 79245	15392 3994	375,00 12,37	70 2
52.	2301-0503 -0204 РСНБ РК	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200	м 185,5300000	2316,00 --	-- --	429687 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8
	2015	SN 8 РЕ ГОСТ Р 54475-2011					
53.	2302-1103 -0103 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73-кор	шт.7,0000000	453,00 --	-- --	12231 --	-- --
54.	1123-0201 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка -п125411179,00 1421,31	км0,1870000 -76890	429729,71 -266	3438,68 0,98	-80359 -0	-643 361,00 -68
55.	2301-1003 -0105 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 150 ГОСТ 9583-75-п126	м -187,0000000	2525,00 --	-- --	-472175 --	-- --
56.	2106-0510 -0101 РСНБ РК 2015	Стремянки С1-01,С1-02,С1-03,С1-04-п127	т0,4623000	651608,00 --	-- --	301238 --	-- --
57.	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л ГОСТ 3634-99-п128	комплек т0,0000000	18960,00 --	-- --	189600 --	-- --
58.	2303-0101 -0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С ГОСТ 3634-99-п129	комплек т9,0000000	18684,00 --	-- --	354996 --	-- --
59.	1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие-п130	м3 конструкций колодца 4,1650000	20869,50 10997,05	6936,80 2710,58	295617 155773	98260 38395	9,65 1,73	137 25
60.	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90-п132	шт.10,0000000	15028,00 --	-- --	150280 --	-- --
61.	2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90-п135	шт.19,0000000	12994,00 --	-- --	376826 --	-- --
62.	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90-п136	шт.4,0000000	17946,00 --	-- --	71784 --	-- --
63.	2104-0302	Плиты перекрытий железобетонные	шт.8,0000000	16457,00	--	131656	-- --

1	2	3	4		5	6	7	8	
	-0109 РСНБ РК 2015	для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетонакласса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90-п138							
64.	2104-0302 -0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90-п139	шт.2,0000000	17987,00 -- --	-- -- --	35974 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
65.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонныедля колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90-п140	шт.7,0000000	2419,00 -- --	-- -- --	89503 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
66.	2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90-п141	шт.2,0000000	7750,00 -- --	-- -- --	15500 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
67.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90-п142	шт.1,0000000	4349,00 -- --	-- -- --	4349 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
68.	2104-0301 -0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90-п143	шт.2,0000000	6186,00 -- --	-- -- --	12372 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
69.	2102-0101 -0313 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5,F150, W4 ГОСТ 7473-2010-п144	м36,5172414	14679,00 -- --	-- -- --	95667 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: 13. Трубопроводы. Замена-корректировка							2495815
		Раздел: 14. Дополнительные работы с п145-п154							
70.	1122-0701 -0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм.км Промывка с дезинфекцией п145	0,6258000 трубопр овода	98079,97 64086,60	-- --	61378 40105	-- --	61,80 --	39 --
71.	1122-1101 -0107 РСНБ РК 2015	Штуцеры п146	врезка1,0000000	27180,15 8133,45	17070,64 4788,85	27180 8133	17071 4789	5,59 3,20	6 3
72.	1113-0301 -0101 РСНБ РК	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2 100,0000000	138,16 57,12	2,33 0,25	13816 5712	233 25	0,04 0,00	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8
	2015	п147					
73.	1113-0301 -0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующийслой п148	м2 100,0000000	108,74 / 57,12	2,33 / 0,25	10874 / 5712	233 / 25	0,04 / 0,00	4 / 0
74.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемыхтрамбовками подстилающих слоев бетонных-отмосткап149	м33,0000000	19483,00 / 3480,66	7,68 / --	58449 / 10442	23 / --	3,66 / --	11 / --
75.	1122-1501 -0103 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные.м15,0000000 Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,4 м2 п150	7439,98 короба	1219,65 / 1503,65	111600 / 405,33	18295 / 22555	1,45 / 6080	22 / 0,28	4
76.	1113-0301 -1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 п151	м27,1000000	49,07 / 47,15	1,91 / 0,37	348 / 335	14 / 3	0,04 / 0,00	0 / 0
77.	2205-0105 -0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008ПЕНЕТРОН-колодец №29 п152	кг5,6800000	1631,00 / --	-- / --	9264 / --	-- / --	-- / --	-- / --
78.	1113-1001 -0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные.м2 Гидроизоляция способом торкретирования толщиной 20 мм п153	0,1580000 поверхности	1124,32 / 760,09	364,23 / 226,88	178 / 120	58 / 36	0,72 / 0,17	0 / 0
79.	2205-0105 -0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на битумно-каучуковой основе, толщина нанесения до 5 ммПенекрит-колодец №29-п154	кг1,2640000	1098,00 / --	-- / --	1388 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: 14. Дополнительные работы с п145-п154							424840
		Раздел: 15. Наружный водопровод. Доп.работы							
80.	1122-1401 -0208 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм.мпродав6,0000000 Продавливание без разработки грунта -прокол на длину до 30 м	9459,02 ливания	6727,63 / 2437,59	245935 / 3596,02	174918 / 63377	1,93 / 93497	50 / 2,40	62
		Итого по разделу: 15. Наружный водопровод.							433339

1	2	3	4	5	6	7	8
		Доп.работы					
		Раздел: 16. Наружная канализация. Доп.работы					
81.	1122-1401 -0209 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта	м продавливания 6,0000000	12800,22 2841,75	7577,68 4023,65	204804 45468	121243 64378	2,25 2,68	36 43 338636
		Итого по разделу: 16. Наружная канализация. Доп.работы				7189490 1370495	1748675 701561		1604 501
		ИТОГО:							
		В том числе :					0		
		Стоимость оборудования, всего					0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							
		Итого с временными	1,3 %		125154		9752369		
		Итого с зимними удорожаниями	2,2 %		214552		9966921		
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			199338		10166259		
			12 %		1216054		11386210		
		Итого с НДС					10247589		
		С понижающим коэффициентом к=0,9							

Директор ТОО «Сыл»: Овизяян Г.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»: Важенов А.М.

Авторский надзор ТОО «Архитектурное Ателье «ДОМ»: Мекбалиев А.

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная»: Космухамедова А.К.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №10 за декабрь 2019 года
Наружные сети газопровода.лок.см.№2-1-3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполнено работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 3. Земляные работы				
1.	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта 440,0100000	32,18	32,18	14158	14158
	РСНБ РК 2015	восстановление ППС-п16		--	12,05	--	5304
2.	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта 440,0100000	163,66	156,63	72013	68921
	РСНБ РК 2015			6,94	41,06	3055	18069
3.	4102-0104-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км-ЗАВОЗ ППС-п18	т 726,0165000	92,00	--	66794	--
	РСНБ РК 2015			--	--	--	--
4.	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода 0,0057000	295031,93	82604,99	1682	471
	РСНБ РК 2015	п19		8211041,00	22117,65	1203	126
5.	2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р	м5,7000000	827,00	--	4714	--
	РСНБ РК 2015	50838-2011-п20		--	--	--	--
6.	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3 грунта 0,4600000	1182,36	--	544	--

Общая стоимость тенге
179,00
21,05
1,18

1	2	3	4	5	6	7	8
	РСНБ РК 2015	без креплений с откосами п51	1182,36	--	544	--	--	--
7.	1127-0901 -0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка-п52	шт.3,0000000	1758,35	836,68	5275	2510	0,64	2
	РСНБ РК 2015			651,52	336,30	1955	1009	0,19	1
8.	2404-0207 -1601	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р	шт.3,0000000	5315,00	--	15945	--	--	--
	РСНБ РК 2015	51177-98-Столбик-опознаватель-п53		--	--	--	--	--	--
9.	1122-0301 -0202	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с	км0,0045000	693549,60	224651,58	-3121	-1011	337,00	-2
	РСНБ РК 2015	пневматическим испытанием п56		457983,00	93036,45	-2061	-419	72,41	-0
10.	2301-0201 -0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина	м4,5000000	1324,00	--	-5958	--	--	--
	РСНБ РК 2015	стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80-п57		--	--	--	--	--	--
11.	1122-0301 -0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с	км0,0015000	739701,51	248306,61	1110	372	352,00	1
	РСНБ РК 2015	пневматическим испытанием п72		478368,00	101467,18	718	152	78,46	0
12.	2301-0201 -0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина	м1,5000000	2121,00	--	3182	--	--	--
	РСНБ РК 2015	стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80-п73		--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 3. Земляные работы							214575
		Раздел: 4. Рама-крепления для ГРПШ							
13.	1101-0205 -0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях	м3 грунта 0,7600000	1252,50	--	952	--	1,25	1
	РСНБ РК 2015	шириной до 2 м, глубиной до 2 м-п95		1252,50	--	952	--	--	--
14.	1108-0101 -0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты-п96	м30,0950000	5849,97	1685,32	556	160	0,85	0
	РСНБ РК 2015			808,35	688,42	77	65	0,54	0
15.	1106-0101 -0102	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3	м30,7600000	23345,79	1716,01	17743	1304	4,41	3
	РСНБ РК 2015	под колонны-п97		4573,17	361,89	3476	275	0,29	0

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	1109-0302 -0112	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м-п98	т0,7412400	25433,31	12325,50	18852	9136	5,88	4
	РСНБ РК 2015			6573,84	3260,70	4873	2417	2,21	2
17.	1109-0501 -0202	Электродуговая сварка опорных частей каркасов -колонн, подкрановых балок при монтаже одноэтажных производственных зданий-п99	т0,7412400	2914,03	488,68	2160	362	1,34	1
	РСНБ РК 2015			2139,98	1,24	1586	1	0,00	0
18.	2106-0801 -0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т-п100	т0,0379600	514898,00	--	19546	--	--	--
	РСНБ РК 2015			--	--	--	--	--	--
19.	2301-0201 -0170	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм-п101	м3,5360000	1930,86	--	6828	--	--	--
	РСНБ РК 2015			--	--	--	--	--	--
20.	1113-0301 -1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-п102	м23,4317360	174,20	3,30	598	11	0,04	0
	РСНБ РК 2015			48,52	0,50	167	2	0,00	0
21.	1113-0301 -0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза-п103	м26,8600000	93,95	2,33	644	16	0,03	0
	РСНБ РК 2015			41,51	0,25	285	2	0,00	0
		Итого по разделу: 4. Рама-крепления для ГРПШ							84831

ИТОГО:				244217	96412		16
				16830	27003		16
	В том числе :						
	Стоимость оборудования, всего				0		
	в том числе, оборудование поставки заказчика				0		
	Итого с временными	1,3 %		3892	303296		
	Итого с зимними удорожаниями	2,2 %		6673	309969		
	Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			6199	316168		
	Итого с НДС	12 %		37940	354108		

С понижающим коэффициентом к=0,9

Директор ТОО «Сыл»: Орнарян Л.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баженов А.М.

Авторский надзор ТОО «Архитектурное Ателье «ДОМ»: Мехбалиев А.

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» Космухамедова А.К.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №11 за декабрь 2019 года
Система оперативного дистанционного контроля.лок.см.№2-1-4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполнено работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Раздел: 3. Фундамент под наземный ковер КН-1-КН-5					
1.	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,5125000	2221,74	142,68	10026	644
	РСНБ РК 2015				254,58	47,37	1149	214
2.	1106-0101-0115	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1,5000000	20566,13	1664,31	30849	2496
	РСНБ РК 2015				1856,23	361,79	2784	543
3.	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III , диаметром	т	0,0133000	243838,00	--	3243	--
	РСНБ РК 2015	от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012			--	--	--	--
4.	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	4,5125000	1120,08	28,69	5054	129
	РСНБ РК 2015				148,29	6,81	669	31
5.	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	4,5125000	1812,29	45,54	8178	205
	РСНБ РК 2015				208,44	8,67	941	39
6.	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2	м2 поверхн	4,9850000	852,17	20,79	4248	104

1	2	3	4	5	6	7	8
	РСНБ РК 2015	слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	ости	258,64	2,48	1289	12	0,00	0
		Итого по разделу: 3. Фундамент под наземный ковер КН-1-КН-5							74174
		Раздел: 4. Система сигнализации							
7.	1308-0206 -2002	Труба стальнаядиаметром до 40 мм.м Прокладка в траншеи	209,0000000	283,12 192,00	12,50 4,21	59172 40128	2613 880	0,16 0,00	33 1
	РСНБ РК 2015								
8.	2301-0103 -0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные	м 209,0000000	1056,00 --	-- --	220704 --	-- --	-- --	-- --
	РСНБ РК 2015	легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 -демоверсия							
9.	1308-0201 -0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных	м кабеля 220,0000000	315,96 123,90	146,66 42,85	69512 27258	32266 9426	0,10 0,04	22 8
	РСНБ РК 2015	трубах, блоках и коробах							
10.	2306-0135 -0301	Кабели силовые с концентрическим проводником NУМ-J 3Х1,5 -0,66 ГОСТ	км0,2200000	254257,00 --	-- --	55937 --	-- --	-- --	-- --
	РСНБ РК 2015	16442-80							
11.	1125-0129 -0401	Протектор одиночный упакованный.Установка в порошкообразном	Протект5,0000000 ор	23429,51 11809,60	11619,91 3594,03	117148 59048	58100 17970	12,20 2,44	61 12
	РСНБ РК 2015	активаторе-ковер							
12.	СТЦЕНА	Ковер наземный КНЗ	шт5,0000000	24508,93 --	-- --	122545 --	-- --	-- --	-- --
13.	1310-0902 -0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с	коробка5,0000000	3824,75 2478,00	989,74 421,26	19124 12390	4949 2106	2,00 0,34	10 2
	РСНБ РК 2015	пластмассовой оболочкой-демоверсия							
14.	СТЦ	Терминал коммутационный для подключения переносного детектора КТ-13	шт2,0000000	25535,71 --	-- --	51071 --	-- --	-- --	-- --
15.	СТЦЕНА	Терминал коммутационный для подключения переносного детектора КТ-14	шт1,0000000	31674,11 --	-- --	31674 --	-- --	-- --	-- --
16.	СТЦЕНА	Терминал коммутационный для подключения переносного детектора	шт2,0000000	37812,50	--	75625	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		КТ-15/ШГ		--	--	--	--	--	--
17.	2404-0207 -1001 РСНБ РК 2015	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-98	шт.66,0000000	174,00	--	11484	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
18.	СТЦЕНА многоуровневый,	Детектор переносной двуканальный марки ДПП-АМ "Пиккон"	шт1,0000000	89375,00	--	89375	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
19.	СТЦЕНА	Импульсный рефлектор, марки РЕЙС-105М1	шт1,0000000	470446,43	--	470446	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
20.	1308-0201 -0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине-в котельной	м кабеля 10,0000000	434,00	178,54	4340	1785	0,15	2
				185,85	50,87	1858	509	0,05	0
21.	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 -0,66 ГОСТ 16442-80	км0,0100000	171879,00	--	1719	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
22.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.1,0000000	2692,12	25,52	2692	26	1,00	1
				1220,00	--	1220	--	--	--
23.	2307-0204 -1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.1,0000000	698,00	--	698	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 4. Система сигнализации							1665698
		ИТОГО:				1464864	103317		135
						148734	31730		24

В том числе :

Стоимость оборудования, всего			0
в том числе, оборудование поставки заказчика			0
Итого с временными	1,3 %	22618	1762487
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	38775	1801262
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		36025	1837287
Итого с НДС	12 %	220474	2057761

С понижающим коэффициентом к=0,9 1851985

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баженов А.М.

Авторский надзор ТОО «Архитектурное Ателье «ДОМ»: Мехбалиев А.

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» Космухамедова А.К.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №12 за декабрь 2019 года
Наружные электрические сети.лок.см.№2-1-5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.		Выполнено работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	1101-0107 -0801	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными	м канала	8,9000000	70,25	13,30	6245	1183	0,05	4
	РСНБ РК 2015	канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт			56,95	4,01	5063	357	0,00	0
2.	1101-0104 -0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1-п4	м3 грунта	5,3340000	29,41	29,41	157	157	--	--
	РСНБ РК 2015				--	10,23	--	55	0,01	0
3.	1101-0201 -0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п5	м3	6,0020000	151,80	73,40	2429	1174	0,11	2
	РСНБ РК 2015				78,41	32,52	1255	520	0,03	0
4.	1101-0107 -0801	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными	м канала	59,0000000	70,25	13,30	46296	8766	0,05	33
	РСНБ РК 2015	канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2-п6			56,95	4,01	37530	2645	0,00	2
5.	1134-0201 -0101	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с	кан.-км	1,75800001	279142,48	--	2248732	--	175,00	308
	РСНБ РК 2015	соединением манжетами стальными до 2-х отверстий-п7			178150,00	--	313188	--	--	--
6.	1101-0104 -0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	7,0740000	29,41	29,41	2855	2855	--	--
	РСНБ РК 2015				--	10,23	--	993	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	1101-0201 -0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п9	м37,0740000	151,80	73,40	14736	7125	0,11	10
	РСНБ РК 2015			78,41	32,52	7611	3157	0,03	3
8.	1308-0201 -0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений-п28	м кабеля50,0000000	220,62	98,35	121340	54093	0,06	33
	РСНБ РК 2015			74,34	29,47	40887	16207	0,02	14
9.	СТЦЕНА	Кабели силовые ААБЛ 3х70-п30	мп 551,1000000	3487,50	--	1921961	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
10.	1122-1401 -0208	Трубы диаметром 100 мм.м Продавливание без разработки	10281,94 продавл0,0000000	6727,63	-205639	-134553	1,93	-39	
	РСНБ РК 2015	грунта -прокол на длину до 30 м-п44	ивания	2437,59	3596,02	-48752	-71920	2,40	-48
11.	1122-1401 -0208	Трубы диаметром 100 мм.м Продавливание без разработки	8,0000000 9566,45 продавл	6727,63	172196	121097	1,93	35	
	РСНБ РК 2015	грунта -прокол на длину до 30 м-кор	ивания	2437,59	3596,02	43877	64728	2,40	43
12.	1122-1401 -0208	Трубы диаметром 100 мм.м Продавливание без разработки	10281,30 продавл1,0000000	6727,63	1346850	881320	1,93	253	
	РСНБ РК 2015	грунта -прокол на длину до 30 м-кор	ивания	2437,59	3596,02	319324	471079	2,40	314
13.	1122-1401 -0209	Трубы диаметром 150 мм.м Продавливание без разработки	0,0000000 12800,22 продавл	7577,68	384007	227330	2,25	68	
	РСНБ РК 2015	грунта -прокол на длину до 30 м-кор	ивания	2841,75	4023,65	85252	120709	2,68	80
14.	1133-0101 -0110	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом	1м30,1000000	11247,52	6850,98	-1125	-685	3,86	-0
	РСНБ РК 2015	до 0,5 м3-п48		4396,54	1749,03	-440	-175	1,23	-0
15.	2104-9999 -9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные;	м30,1000000	42085,00	--	-4208	--	--	--
	РСНБ РК 2015	башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80-п49		--	--	--	--	--	--
16.	1133-0202 -0203	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной	опора1,0000000	33295,51	19274,42	33296	19274	11,80	12
	РСНБ РК 2015	16,4 м, анкерные без тросостойки. Установка-п50 кор		13440,20	6927,78	13440	6928	4,13	4
17.	2104-0405	Стойки вибрированные для опор	шт1,0000000	49096,00	--	49096	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
	-0101 РСНБ РК 2015	высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5-п51 кор		--	--	--	--	--	--
18.	1308-0201 -1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе-п52	м 5,0000000 кабеля	1021,97 173,46	706,54 237,23	15330 2602	10598 3558	0,14 0,17	2 3
19.	2306-1004 -0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80-п53	т0,0030000	985309,00 --	-- --	2956 --	-- --	-- --	-- --
20.	1308-0103 -0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования-п54	шт.1,0000000	3464,13 2478,00	677,08 222,02	3464 2478	677 222	2,00 0,16	2 0
21.	5108-0301 -1102 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-111/400 -п55	шт.1,0000000	79144,00 --	-- --	79144 --	-- --	-- --	-- --
22.	СТЦЕНА	Лента сигнальная ЛСЭ 150 -ролик 100м	шт7,0000000	3366,07 --	-- --	23563 --	-- --	-- --	-- --
23.	СТЦЕНА	Лента сигнальная "Осторожно кабель" ЛСК 150х100 -ролик 100м	шт3,0000000	3245,54 --	-- --	9737 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:					6273418 823315	1200413 619063		722 416
		В том числе :							
		Стоимость оборудования, всего				79144			
		в том числе, оборудование поставки заказчика				0			
		Итого с временными	1,3 %		105478		8298290		
		Итого с зимними удорожаниями	2,2 %		180821		8479111		
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			167999		8647110		
		Итого с НДС	12 %		1037653		9684763		

8716287

С понижающим коэффициентом к=0,9

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баженов А.М.

Авторский надзор ТОО «Архитектурное Ателье «ДСМ»: Мейбалиев А.

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» Космухамедова А.К.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №13 за декабрь 2019 года
Наружные сети телефонизации. лок.см.№2-1-6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1101-0205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта 0,2600000	1252,50	--	12851	--	1,25	13
	РСНБ РК 2015			1252,50	--	12851	--	--	--
2.	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта 0,2600000	732,78	--	7518	--	0,89	9
	РСНБ РК 2015			732,78	--	7518	--	--	--
3.	1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м30,2600000	151,80	73,40	1557	753	0,11	1
	РСНБ РК 2015			78,41	32,52	804	334	0,03	0
4.	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода 0,0570000	136895,28	--	7803	--	133,00	8
	РСНБ РК 2015			135394,00	--	7717	--	--	--
5.	2301-0501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м7,0000000	2461,00	--	140277	--	--	--
	РСНБ РК 2015			--	--	--	--	--	--
6.	2302-0301-0734	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С наружной резьбой DN 110х2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.4,0000000	3173,00	--	44422	--	--	--
	РСНБ РК 2015			--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	1134-0201-0604	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец1,0000000	71234,91	2860,91	71235	2861	3,01	3
	РСНБ РК 2015			3612,00	1044,30	3612	1044	0,59	1
8.	1310-0902-0208	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	шт.2,0000000	489,28	87,33	20550	3668	0,20	8
	РСНБ РК 2015			190,20	37,17	7988	1561	0,03	1
9.	1134-0201-0803	Колодцы. Установка кронштейна	шт.2,0000000	2643,57	--	111030	--	0,82	34
	РСНБ РК 2015			916,76	--	38504	--	--	--
10.	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т	комплект1,0000000	22552,00	--	22552	--	--	--
	РСНБ РК 2015			--	--	--	--	--	--
11.	1308-0201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля 7,0000000	220,62	98,35	12575	5606	0,06	3
	РСНБ РК 2015			74,34	29,47	4237	1680	0,02	1
12.	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля 70,0000000	292,65	121,46	49751	20649	0,10	17
	РСНБ РК 2015			123,90	34,84	21063	5922	0,03	5
13.	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля 24,0000000	315,96	146,66	355145	164848	0,10	112
	РСНБ РК 2015			123,90	42,85	139264	48158	0,04	42
14.	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м 170,0000000	616,26	54,52	104765	9269	0,29	49
	РСНБ РК 2015			348,00	6,62	59160	1125	0,00	1
15.	2306-1705-0107	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м 170,0000000	325,00	--	55250	--	--	--
	РСНБ РК 2015			--	--	--	--	--	--
16.	СТКОМЕРЧЕСКОЕ	Кабель оптоволоконный 16 волокон, марки ОКЛм-0,22-16П-2,7кН	м 1183,3620000	257,14	--	304293	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
17.	СТКОМЕРЧЕСКОЕ	Кабель оптоволоконный 8 волокон, марки ОКЛм-0,22-8П-2,7кН	м 170,3400000	200,89	--	34220	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО:					1355794	207654	259
					302718	59824	52
В том числе :						0	
Стоимость оборудования, всего						0	
в том числе, оборудование поставки заказчика							
Итого с временными		1,3 %		22729		1771098	
Итого с зимними удорожаниями		2,2 %		38964		1810062	
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				36201		1846263	
Итого с НДС		12 %		221552		2067815	
С понижающим коэффициентом к=0,9						1861034	

Директор ТОО «Сыл»: Овдянян Г.Д.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баженов А.М.

Авторский надзор ТОО «Архитектурное Ателье «ДОМ»: Мехбалиев А.

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» Космухамедова А.К.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №14 за декабрь 2019 года
Благоустройство территории.лок.см.№7-1-1

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ: И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ограждение					
1	86-010602-0501	-Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция		8	280200	2241600
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				39336	314688
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				57072	456576
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				18808	150464
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				183792	1470336
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				52911,04	423288
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				26648,88	213191
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				359759,92	2878079
1.1	У86-010602-0501 8601-0602-0501 УСН РК 8.02-03-2018	-Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция		64	35025	2241600
1.1.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1239)	чел-ч	4,862	311,2	1239	314688
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7268	465152
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		6613,88	423288
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3331,11	213191
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44969,99	2878079

1	2	3	4	5	6	7	8
2	86-010605-0403	-Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт.		1	70541	70541
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				10248	10248
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				153	153
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				51	51
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				60140	60140
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				9372,09	9372
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				6393,05	6393
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				86306,14	86306
2.1	У86-010605-0403 8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2018	-Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт.		1	70541	70541
2.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1239)	чел-ч	8,014	8,014	1239	10248
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10299	10299
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		9372,09	9372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6393,05	6393
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				86306,14	86306

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	2312141
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	324936
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	456729
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	150515
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	1530476
- перевозка грузов	Тенге	0
- оборудование	Тенге	0
Накладные расходы	Тенге	432660
ИТОГО:	Тенге	2744801
Сметная прибыль	Тенге	219584
ИТОГО по акту :	Тенге	2964386

Итого с временными	1,3 %	38537	3002923
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	66064	3068987
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %	61380	3130367
Итого с НДС	12 %	375644	3506011

С понижающим коэффициентом к=0,9 3155410

Директор ТОО «Сыл»: Овчинин Г.В.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Бажанов А.М.

Авторский надзор ТОО «Архитектурное Ателье «ДОМ»: Мехбалиев А.

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» Космухамедова А.К.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №15 за декабрь 2019 года
Вертикальная планировка.лок.см.№7-1-2

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов / позиции по смете	Наименование работ и затрат	Ед изм.		Выполнено работ: Количество		Стоим.единицы тенге		Общая стоимость тенге	
1	2	3	4		5	6	7		8	
1.	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	62,3800000	32,18	32,18	2007	2007	--	--
	РСНБ РК 2015				--	12,05	--	752	0,01	0
2.	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	77,1100000	32,18	32,18	2481	2481	--	--
	РСНБ РК 2015				--	12,05	--	929	0,01	1
3.	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	77,1100000	268,96	259,41	20740	20003	0,01	1
	РСНБ РК 2015				9,44	66,55	728	5132	0,04	3
4.	4102-0104-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км +ВЫВОЗ	т	127,2315000	92,00	--	11705	--	--	--
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
5.	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	48,7600000	32,18	32,18	1569	1569	--	--
	РСНБ РК 2015				--	12,05	--	588	0,01	0
6.	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	48,7600000	268,96	259,41	13115	12649	0,01	1
	РСНБ РК 2015				9,44	66,55	460	3245	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	4102-0104 -1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км (ЗАВОЗ)	т 87,7680000	92,00	8075	--	--
				--	--	--	--

ИТОГО:

	59692	38709	2
	1188	10646	6

В том числе :

Стоимость оборудования, всего 0
в том числе, оборудование поставки заказчика 0

Итого с временными	1,3 %	958	74627
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	1642	76269
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %	1525	77794
Итого с НДС	12 %		87129
С понижающим коэффициентом к=0,9			78416

Директор ТОО «Сыл»: Оспанов Г.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баженов А.М.

Авторский надзор ТОО «Архитектурное Ателье «ДОМ»: Мехбалиев А.

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» Космухамедова А.К.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

АКТ №1

выполненных работ за октябрь 2019 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Правовая форма наимен.	Правовая форма код
		Договор №662	04.10.2019	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в мкр. «Береке» г.Костанай»	50 000 000	50 000 000								50 000 000

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____ **Нуралин К.М.**

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 010640004243
ИИК KZ656017221000000315
в АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

_____ **Оганян Г.Н.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №1 за октябрь 2019 года
Наружная теплосеть.лок.см.№2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 3. Трубопроводы				
19.	2301-0402-0101 РСНБ РК 2015		Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 32х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м 220,0000000	4058,00 -- --	892760 -- --	-- -- --
20.	2301-0402-0104 РСНБ РК 2015		Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м 220,0000000	5185,00 -- --	1140700 -- --	-- -- --
22.	2301-0402-0205 РСНБ РК 2015		Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м20,0000000	6348,00 -- --	126960 -- --	-- -- --
24.	2301-0402-0206 РСНБ РК 2015		Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м 180,0000000	8139,00 -- --	1465020 -- --	-- -- --
26.	2301-0402-0210 РСНБ РК 2015		Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м 440,0000000	26010,00 -- --	11444400 -- --	-- -- --
			Итого по разделу: 3. Трубопроводы				16275428
			Раздел: 4. Тепломеханическая часть				

1	2	3	4	5	6	7	8
		==========					
28.	2304-1012 -2901 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ	шт.3,0000000	56744,00 -- --	-- --	170232 -- --	-- -- --
30.	2304-1012 -2901 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ	шт.3,0000000	56744,00 -- --	-- --	170232 -- --	-- -- --
32.	2304-1012 -2903 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ	шт.2,0000000	120269,00 -- --	-- --	240538 -- --	-- -- --
34.	2304-1012 -2907 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ	шт.6,0000000	592223,00 -- --	-- --	3553338 -- --	-- -- --
36.	2304-0908 -0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 32-42-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.6,0000000	50817,00 -- --	-- --	304902 -- --	-- -- --
37.	2304-0908 -0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 40-48-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.2,0000000	54812,00 -- --	-- --	109624 -- --	-- -- --
39.	2304-0908 -0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 65-76-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.2,0000000	106327,00 -- --	-- --	212654 -- --	-- -- --
46.	СТПРАЙС	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 32х3-25-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт1,0000000	107637,50 -- --	-- --	107638 -- --	-- -- --
47.	СТПРАЙС	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 57х3-25-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт1,0000000	107703,57 -- --	-- --	107704 -- --	-- -- --
48.	2302-0201 -2810 РСНБ РК 2015	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 219-32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.2,0000000	116331,00 -- --	-- --	232662 -- --	-- -- --
49.	СТПРАЙС	Тройниковое ответвление укороченное Ст 219х6-76х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт2,0000000	112066,96 -- --	-- --	224134 -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8
50.	СТПРАЙС	Тройниковое отвлетвлениеСт 32 х3-25-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт2,0000000	107925,00	--	215850	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
51.	СТПРАЙС	Тройниковое отвлевлениеСт 57 х3-32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт2,0000000	108013,39	--	216027	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
52.	2302-0201 -3115 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 76-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.1,0000000	24983,00	--	24983	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
53.	2302-0201 -3121 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 89-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.2,0000000	28232,00	--	56464	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
54.	2302-0201 -3153 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 219-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.6,0000000	100396,00	--	602376	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
55.	2302-0201 -0101 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 32х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.2,0000000	15899,00	--	31798	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
56.	2302-0201 -0104 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.2,0000000	20027,00	--	40054	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
57.	2302-0201 -0110 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.4,0000000	87721,00	--	350884	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
58.	2302-0201 -0101 РСНБ РК 2015	Отвод укороченный Ст 32х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.1,0000000	15899,00	--	15899	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
59.	2302-0201 -0104 РСНБ РК 2015	Отвод укороченный Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.1,0000000	20027,00	--	20027	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
60.	2302-0201 -0110 РСНБ РК 2015	Отвод укороченный Ст 219х 6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.2,0000000	87721,00	--	175442	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
61.	2302-0201 -0106 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.2,0000000	30263,00 -- --	--	60526 -- --	-- -- --
62.	СТПРАЙС	Отвод с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода Ст 32х3-90-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт3,0000000	19952,68 -- --	--	59858 -- --	-- -- --
63.	СТПРАЙС	Отвод с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода Ст 57х3-90-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт1,0000000	23641,07 -- --	--	23641 -- --	-- -- --
64.	СТПРАЙС	Отвод с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода Ст 219х6-90-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт2,0000000	90497,32 -- --	--	180995 -- --	-- -- --
65.	2302-0201 -5801 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.5,0000000	18073,00 -- --	--	90365 -- --	-- -- --
66.	2302-0201 -5803 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.2,0000000	20974,00 -- --	--	41948 -- --	-- -- --
67.	2302-0201 -5805 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.2,0000000	23786,00 -- --	--	47572 -- --	-- -- --
68.	2302-0201 -5806 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.4,0000000	29324,00 -- --	--	117296 -- --	-- -- --
69.	СТПРАЙС	Доборныйсэлемент трубопровода, L 1,6м Ст 32х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт1,0000000	4389,29 -- --	--	4389 -- --	-- -- --
70.	СТПРАЙС	Доборныйсэлемент трубопровода, L 2,3м Ст 32х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт1,0000000	8573,21 -- --	--	8573 -- --	-- -- --
71.	СТПРАЙС	Доборныйсэлемент трубопровода, L 2,9м Ст 32х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт1,0000000	10762,50 -- --	--	10762 -- --	-- -- --
72.	СТПРАЙС	Доборныйсэлемент трубопровода, L 4,8м Ст 32х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ	шт3,0000000	17116,07	--	51348	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8
		30732-2006		--	--	--	--	--	--
73.	СТПРАЙС	Доборныйсэлемент трубопровода, L 6,2м Ст 32х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт3,0000000	25567,86	--	76704	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
74.	СТПРАЙС	Доборныйсэлемент трубопровода, L 6,6м Ст 32х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт2,0000000	25608,93	--	51218	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
75.	СТПРАЙС	Доборныйсэлемент трубопровода, L 8,0м Ст 32х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт1,0000000	34063,39	--	34063	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
76.	СТПРАЙС	Доборныйсэлемент трубопровода, L 1,6м Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт1,0000000	5273,21	--	5273	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
77.	СТПРАЙС	Доборныйсэлемент трубопровода, L 2,3м Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт1,0000000	10317,86	--	10318	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
78.	СТПРАЙС	Доборныйсэлемент трубопровода, L 3,9м Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт3,0000000	16710,71	--	50132	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
79.	СТПРАЙС	Доборныйсэлемент трубопровода, L 4,8м Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт3,0000000	20658,93	--	61977	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
80.	СТПРАЙС	Доборныйсэлемент трубопровода, L 6,2м Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт3,0000000	30791,96	--	92376	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
81.	СТПРАЙС	Доборныйсэлемент трубопровода, L 6,6м Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт2,0000000	30882,59	--	61765	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
82.	СТПРАЙС	Доборныйсэлемент трубопровода, L 8,0м Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт1,0000000	40983,04	--	40983	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
83.	СТПРАЙС	Доборныйсэлемент трубопровода, L 5,7м Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт2,0000000	42145,54	--	84291	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
84.	СТПРАЙС	Доборныйсэлемент трубопровода, L 2,3м Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт4,0000000	18983,93	--	75936	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
85.	СТПРАЙС	Доборныйсэлемент трубопровода, L 3,8м Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт2,0000000	31361,61	--	62723	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
86.	СТПРАЙС	Доборныйсэлемент трубопровода, L 7,8м Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт2,0000000	64368,75	--	128738	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
87.	СТПРАЙС	Доборныйсэлемент трубопровода, L 1,4м Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт2,0000000	32748,21	--	65496	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
88.	СТПРАЙС	Доборныйсэлемент трубопровода, L 2,3м Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт2,0000000	53802,68	--	107605	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
89.	СТПРАЙС	Доборныйсэлемент трубопровода, L 3,0м Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт2,0000000	70176,79	--	140354	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
90.	СТПРАЙС	Доборныйсэлемент трубопровода, L 3,5м Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт2,0000000	81873,21	--	163746	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
91.	СТПРАЙС	Доборныйсэлемент трубопровода, L 4,0м Ст 219х 6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт2,0000000	93569,64	--	187139	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
92.	СТПРАЙС	Доборныйсэлемент трубопровода, L 4,8 м Ст 219х 6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт2,0000000	112283,04	--	224566	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
93.	СТПРАЙС	Доборныйсэлемент трубопровода, L 5,6м Ст 219х 6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт2,0000000	130997,32	--	261995	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
94.	СТПРАЙС	Доборныйсэлемент трубопровода, L 6,3м Ст 219х 6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт4,0000000	147372,32	--	589489	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
95.	СТПРАЙС	Доборныйсэлемент трубопровода, L 8,0м Ст 219х 6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт2,0000000	187144,64	--	374289	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
101.	СТПРАЙС	Комплект изоляции стыка СРС 32/125-ПЭ-750	шт50,0000000	4759,82	--	237991	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
102.	СТПРАЙС	Комплект изоляции стыка СРС 57/125-ПЭ-750	шт50,0000000	4759,82	--	237991	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
103.	СТПРАЙС	Комплект изоляции стыка СРС 76/160-ПЭ-750	шт9,0000000	5649,11	--	50842	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №1 за октябрь 2019 года
Наружная теплосеть. лок.см.№2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Раздел: 3. Трубопроводы						
19.	2301-0402 -0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 32х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	220,0000000	4058,00 -- --	-- -- --	892760 -- --	-- -- --
20.	2301-0402 -0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	220,0000000	5185,00 -- --	-- -- --	1140700 -- --	-- -- --
22.	2301-0402 -0205 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	0,0000000	6348,00 -- --	-- -- --	126960 -- --	-- -- --
24.	2301-0402 -0206 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	180,0000000	8139,00 -- --	-- -- --	1465020 -- --	-- -- --
26.	2301-0402 -0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	440,0000000	26010,00 -- --	-- -- --	11444400 -- --	-- -- --
		Итого по разделу: 3. Трубопроводы						16275428
		Раздел: 4. Тепломеханическая часть						

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №2 за октябрь 2019 года
Наружные сети водопровода и канализации.лок.см.№2-1-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 15. Наружние сети водопровода (В1).Земляные работы				
1.	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта 101,4500000	163,66 6,94	156,63 41,06	16604 704	15891 4166	0,01 0,02	1 2
2.	4102-0104-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км-ВЫВОЗ	т 167,3925000	92,00 --	-- --	15400 --	-- --	-- --	-- --
3.	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта10323,7300000	119,74 6,10	113,63 27,08	1236113 62996	1173117 279577	0,01 0,02	73 158
4.	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта 111,5200000	29,41 --	29,41 10,23	3280 --	3280 1141	-- 0,01	-- 1
8.	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта 5106,1050000	29,41 --	29,41 10,23	150165 --	150165 52254	-- 0,01	-- 35
9.	1101-0201	Уплотнение грунта 1,2 группы	м3	151,80	73,40	775122	374763	0,11	551

1	2	3	4	5	6	7	8
	-0501	пневматическими трамбовками	5106,1050000	--------	--------	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК 2015			78,41	32,52	400359	166070	0,03	134
		Итого по разделу: 15. Наружние сети водопровода (В1).Земляные работы							3124566
		Раздел: 16. Трубопроводы							
14.	1122-0501	Трубопроводы из полиэтиленовых	км0,9895000	536763,36	192152,75	531127	190135	286,00	283
	-0106	труб, диаметр 200 мм. Укладка		--------	--------	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК 2015			331474,00	52919,93	327994	52364	49,89	49
15.	2301-0501	Труба полиэтиленовая для	м	2354,00	--	2352576	--	--	--
	-1013	водоснабжения РЕ 100 SDR 26 -	999,3950000	--------	--------	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК 2015	160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001		--	--	--	--	--	--
16.	1122-0501	Трубопроводы из полиэтиленовых	км0,0610000	336388,57	104556,69	20520	6378	194,00	12
	-0103	труб, диаметр 100 мм. Укладка		--------	--------	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК 2015			228726,00	28350,61	13952	1729	26,83	2
17.	2301-0501	Труба полиэтиленовая для	м61,6100000	1101,00	--	67833	--	--	--
	-1010	водоснабжения РЕ 100 SDR 26 -		--------	--------	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК 2015	110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001		--	--	--	--	--	--
18.	1122-0501	Трубопроводы из полиэтиленовых	км0,0292000	295031,93	82604,99	8615	2412	179,00	5
	-0102	труб, диаметр 65 мм. Укладка		--------	--------	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК 2015			211041,00	22117,65	6162	646	21,05	1
19.	2301-0501	Труба полиэтиленовая для	м 29,4920000	389,00	--	11472	--	--	--
	-1007	водоснабжения РЕ 100 SDR 26 -		--------	--------	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК 2015	63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		--	--	--	--	--	--
20.	1122-0501	Трубопроводы из полиэтиленовых	км0,0455000	277889,05	73050,73	12644	3324	173,00	8
	-0101	труб, диаметр 50 мм. Укладка		--------	--------	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК 2015			203967,00	19598,97	9280	892	18,65	1
21.	2301-0501	Труба полиэтиленовая для	м 45,9550000	248,00	--	11397	--	--	--
	-1005	водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 50х2		--------	--------	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК 2015	питьевая ГОСТ 18599-2001		--	--	--	--	--	--
22.	1122-0501	Трубопроводы из полиэтиленовых	км0,0202000	579457,90	215909,29	11705	4361	296,00	6
	-0107	труб, диаметр 250 мм. Укладка		--------	--------	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК			343064,00	60143,83	6930	1215	56,49	1

1	2	3	4	5	6	7	8
	2015						
23.	1122-0501 -0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км 0,0648000 трубопр овода	813691,82 300956,82 478667,00 84329,50	52727 19502 31018 5465	413,00 79,02	27 5
24.	2301-0201 -0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м 20,2000000	10124,00 -- -- --	204505 -- -- --	-- --	-- --
25.	2301-0201 -0250 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м 64,8000000	14753,00 -- -- --	955994 -- -- --	-- --	-- --
30.	1122-0901 -0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.а или Установка	задвижк1,0000000 клапан	2802,32 131,15 2352,77 61,95	2802 131 2353 62	2,03 0,05	2 0
31.	2304-0102 -2604 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.1,0000000	68860,00 -- -- --	68860 -- -- --	-- --	-- --
32.	1122-0901 -0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.а или Установка	задвижк2,0000000 клапан	2802,32 131,15 2352,77 61,95	5605 262 4706 124	2,03 0,05	4 0
33.	2304-0102 -2602 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 65, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.2,0000000	34433,00 -- -- --	68866 -- -- --	-- --	-- --
34.	1122-0901 -0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.а или Установка	задвижк3,0000000 клапан	1487,44 78,69 1240,13 37,17	4462 236 3720 112	1,07 0,03	3 0
35.	2304-0102 -2601 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.3,0000000	28694,00 -- -- --	86082 -- -- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8
36.	2303-0103 -0910 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.1,0000000	52482,00 --	-- --	52482 --	-- -- -- --
		Итого по разделу: 16. Трубопроводы					5393856
		Раздел: 17. Тройник 150х150х150-2шт					
38.	1122-0801 -0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т0,0137400	282755,98 33909,90	14560,31 4309,95	3885 466	200 59	32,70 2,69	0 0
39.	1122-1201 -0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец6,0000000	1549,97 1332,90	124,15 12,39	9300 7997	745 74	0,90 0,01	5 0
40.	2302-0103 -0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.6,0000000	3608,00 --	-- --	21648 --	-- --	-- --	--
		Итого по разделу: 17. Тройник 150х150х150-2шт							46811
		Раздел: 18. Тройник 200х150х200-2шт							
41.	1122-0801 -0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т0,0173000	282755,98 33909,90	14560,31 4309,95	4892 587	252 75	32,70 2,69	1 0
42.	1122-1201 -0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец4,0000000	2447,03 2117,83	206,71 12,39	9788 8471	827 50	1,43 0,01	6 0
43.	2302-0103 -0113 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.4,0000000	4843,00 --	-- --	19372 --	-- --	-- --	--
44.	1122-1201 -0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец2,0000000	1549,97 1332,90	124,15 12,39	3100 2666	248 25	0,90 0,01	2 0
45.	2302-0103 -0112 РСНБ РК	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN	шт.2,0000000	3608,00 --	-- --	7216 --	-- --	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8
	2015	150 ГОСТ 12816-80					
		Итого по разделу: 18. Тройник 200х150х200-2шт					60613
		Раздел: 19. Тройник 150х63х150-1шт					
46.	1122-0801 -0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т0,0054300	282755,98	14560,31	1535	79	32,70	0
	РСНБ РК 2015			33909,90	4309,95	184	23	2,69	0
47.	1122-1201 -0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец1,0000000	779,56	51,84	780	52	0,46	0
	РСНБ РК 2015			681,26	--	681	--	--	--
48.	2302-0103 -0108	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.1,0000000	1340,00	--	1340	--	--	--
	РСНБ РК 2015	низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80		--	--	--	--	--	--
49.	1122-1201 -0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец2,0000000	1549,97	124,15	3100	248	0,90	2
	РСНБ РК 2015			1332,90	12,39	2666	25	0,01	0
50.	2302-0103 -0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.2,0000000	3608,00	--	7216	--	--	--
	РСНБ РК 2015	низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80		--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 19. Тройник 150х63х150-1шт							18914
		Раздел: 20. Тройник 150х150х63-1шт							
51.	1122-0801 -0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т0,0054300	282755,98	14560,31	1535	79	32,70	0
	РСНБ РК 2015			33909,90	4309,95	184	23	2,69	0
52.	1122-1201 -0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец1,0000000	779,56	51,84	780	52	0,46	0
	РСНБ РК 2015			681,26	--	681	--	--	--
53.	2302-0103 -0108	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.1,0000000	1340,00	--	1340	--	--	--
	РСНБ РК 2015	низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80		--	--	--	--	--	--
54.	1122-1201	Фланцы к стальным трубопроводам	фланец2,0000000	1549,97	124,15	3100	248	0,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8
	-0105	диаметром 150 мм. Приварка					
	РСНБ РК 2015			1332,90	12,39	2666	25	0,01	0
55.	2302-0103 -0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.2,0000000	3608,00	--	7216	--	--	--
	РСНБ РК 2015	низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80		--	--	--	--	--	--
56.	2302-0101 -1055	Переходы концентрические приварные из углеродистой и	шт.1,0000000	2226,00	--	2226	--	--	--
	РСНБ РК 2015	низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 168 мм х 4,5 мм - 76 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001		--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 20. Тройник 150х150х63-1шт							21318
		Раздел: 21. Тройник 50х50х50-1шт							
57.	1122-0801 -0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т0,0020700	328809,54	2754,15	681	6	42,10	0
	РСНБ РК 2015			43657,70	1300,95	90	3	1,05	0
58.	1122-1201 -0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец3,0000000	529,60	34,56	1589	104	0,32	1
	РСНБ РК 2015			473,92	--	1422	--	--	--
59.	2302-0103 -0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.3,0000000	1148,00	--	3444	--	--	--
	РСНБ РК 2015	низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80		--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 21. Тройник 50х50х50-1шт							7792
		Раздел: 22. Тройник 150х50х150-2шт							
60.	1122-0801 -0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т0,0105600	282755,98	14560,31	2986	154	32,70	0
	РСНБ РК 2015			33909,90	4309,95	358	46	2,69	0
61.	1122-1201 -0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец4,0000000	1549,97	124,15	6200	497	0,90	4
	РСНБ РК 2015			1332,90	12,39	5332	50	0,01	0
62.	2302-0103 -0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.4,0000000	3608,00	--	14432	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
	РСНБ РК 2015	низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	--	--	--	--	--	--
63.	1122-1201 -0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец2,0000000	529,60	34,56	1059	69	0,32	1
	РСНБ РК 2015			473,92	--	948	--	--	--
64.	2302-0103 -0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.2,0000000	1148,00	--	2296	--	--	--
	РСНБ РК 2015	низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80		--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 22. Тройник 150х50х150-2шт							36330
		Раздел: 23. Пожарная подставка-3шт							
65.	1122-0801 -0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т0,0232500	282755,98	14560,31	6574	339	32,70	1
	РСНБ РК 2015			33909,90	4309,95	788	100	2,69	0
66.	1122-1201 -0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец3,0000000	2447,03	206,71	7341	620	1,43	4
	РСНБ РК 2015			2117,83	12,39	6353	37	0,01	0
67.	2302-0103 -0113	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.3,0000000	4843,00	--	14529	--	--	--
	РСНБ РК 2015	низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80		--	--	--	--	--	--
68.	1122-1201 -0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец6,0000000	1549,97	124,15	9300	745	0,90	5
	РСНБ РК 2015			1332,90	12,39	7997	74	0,01	0
69.	2302-0103 -0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.6,0000000	3608,00	--	21648	--	--	--
	РСНБ РК 2015	низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80		--	--	--	--	--	--
70.	2302-0304 -2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN	шт.5,0000000	2175,00	--	10875	--	--	--
	РСНБ РК 2015	110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		--	--	--	--	--	--
71.	2302-0304 -2613	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN	шт.18,0000000	3806,00	--	68508	--	--	--
	РСНБ РК 2015	160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
72.	2302-0304 -2615 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.2,0000000	7105,00 -- --	-- -- --	14210 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: 23. Пожарная подставка-3шт							181637
		Раздел: 24. Тройник стальной сварной 150х110х150-2шт							
74.	1122-0801 -0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т0,0162200	282755,98 33909,90	14560,31 4309,95	4586 550	236 70	32,70 2,69	1 0
75.	1122-1201 -0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец4,0000000	1549,97 1332,90	124,15 12,39	6200 5332	497 50	0,90 0,01	4 0
76.	2302-0103 -0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.4,0000000	3608,00 --	-- --	14432 --	-- --	-- --	-- --
77.	1122-1201 -0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец2,0000000	1018,96 888,60	69,12 --	2038 1777	138 --	0,60 --	1 --
78.	2302-0103 -0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.2,0000000	2345,00 --	-- --	4690 --	-- --	-- --	-- --
79.	1122-0801 -0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т0,0051800	282755,98 33909,90	14560,31 4309,95	1465 176	75 22	32,70 2,69	0 0
80.	1122-1201 -0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец2,0000000	1549,97 1332,90	124,15 12,39	3100 2666	248 25	0,90 0,01	2 0
81.	2302-0103 -0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.2,0000000	3608,00 --	-- --	7216 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: 24. Тройник стальной сварной 150х110х150-2шт							58630

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: 25. Свободные фланцы					
82.	2302-0103 -0113 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.2,0000000	4843,00 -- --	-- -- --	9686 -- --	-- -- --
83.	2302-0103 -0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.20,0000000	3608,00 -- --	-- -- --	72160 -- --	-- -- --
84.	2302-0103 -0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.2,0000000	2345,00 -- --	-- -- --	4690 -- --	-- -- --
85.	2302-0103 -0108 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.2,0000000	1340,00 -- --	-- -- --	2680 -- --	-- -- --
86.	2302-0103 -0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.1,0000000	1148,00 -- --	-- -- --	1148 -- --	-- -- --
		Итого по разделу: 25. Свободные фланцы					97593
		Раздел: 26. Втулки					
87.	2302-0302 -8015 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.2,0000000	4440,00 -- --	-- -- --	8880 -- --	-- -- --
88.	2302-0302 -8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.20,0000000	3037,00 -- --	-- -- --	60740 -- --	-- -- --
89.	2302-0302 -8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.2,0000000	1411,00 -- --	-- -- --	2822 -- --	-- -- --
90.	2302-0302 -8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.2,0000000	778,00 -- --	-- -- --	1556 -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8
91.	2302-0302 -8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.1,0000000	667,00 --	-- --	667 --	-- --	-- --	-- --
98.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 5,9700000 железобетонных и конструкций колодца	19518,93 9551,08	8970,40 3491,50	116528 57020	53553 20844	8,86 2,22	53 13
99.	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.3,0000000	15028,00 --	-- --	45084 --	-- --	-- --	-- --
102.	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.9,0000000	17946,00 --	-- --	161514 --	-- --	-- --	-- --
104.	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.3,0000000	16457,00 --	-- --	49371 --	-- --	-- --	-- --
106.	2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.3,0000000	7750,00 --	-- --	23250 --	-- --	-- --	-- --
107.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.3,0000000	2419,00 --	-- --	7257 --	-- --	-- --	-- --
108.	2104-0301 -0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.3,0000000	6186,00 --	-- --	18558 --	-- --	-- --	-- --
109.	2102-0101 -0313 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м30,1950000	14679,00 --	-- --	2862 --	-- --	-- --	-- --
110.	1113-0301 -0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка	м2 60,8175000	138,16	2,33	8403	142	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8
	РСНБ РК 2015	битумной грунтовкой, первый слой		57,12	0,25	3474	15	0,00	0
111.	1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка	м2 60,8175000	108,74	2,33	6613	142	0,04	3
	РСНБ РК 2015	битумной грунтовкой, последующий слой		57,12	0,25	3474	15	0,00	0
		Итого по разделу: 26. Втулки							643686
		Раздел: 27. Наружные сети канализации(К1).Земляные работы							
115.	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта 65,5500000	163,66	156,63	10728	10267	0,01	1
	РСНБ РК 2015	экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		6,94	41,06	455	2692	0,02	2
116.	4102-0104-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т 108,1575000	92,00	--	9950	--	--	--
	РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км-ВЫВОЗ		--	--	--	--	--	--
117.	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн",	м3 грунта1923,7000000	119,74	113,63	230334	218596	0,01	14
	РСНБ РК 2015	"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65		6,10	27,08	11738	52096	0,02	29
		Итого по разделу: 27. Наружные сети канализации(К1).Земляные работы							323179
		Раздел: 28. Трубопроводы							
122.	1123-0201-0102	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм.	км0,4388000	527937,73	82961,89	231659	36404	375,00	165
	РСНБ РК 2015	Укладка		427125,00	21528,51	187422	9447	12,37	5
123.	2301-0503-0204	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей	м 438,8000000	2316,00	--	1016261	--	--	--
	РСНБ РК 2015	канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011		--	--	--	--	--	--
124.	2302-1103-0103	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных	шт.74,0000000	453,00	--	33522	--	--	--
	РСНБ РК 2015	труб DN 150 ГОСТ 9833-73		--	--	--	--	--	--
125.	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм.	км0,1870000	429729,71	3438,68	80359	643	361,00	68

1	2	3	4	5	6	7	8
	РСНБ РК 2015	Укладка	411179,00	1421,31	76890	266	0,98	0
126.	2301-1003 -0105 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 150 ГОСТ 9583-75	м 187,0000000	2525,00 --	472175 --	-- --	-- --	-- --
130.	1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца 23,6750000	20869,50 10997,05	6936,80 2710,58	494086 260355	164229 64173	9,65 1,73	229 41
131.	2104-0302 -0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.3,0000000	11377,00 --	-- --	34131 --	-- --	-- --	-- --
132.	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.15,0000000	15028,00 --	-- --	225420 --	-- --	-- --	-- --
133.	2104-0301 -0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.2,0000000	9006,00 --	-- --	18012 --	-- --	-- --	-- --
134.	2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.2,0000000	12607,00 --	-- --	25214 --	-- --	-- --	-- --
135.	2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.7,0000000	12994,00 --	-- --	220898 --	-- --	-- --	-- --
136.	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.15,0000000	17946,00 --	-- --	269190 --	-- --	-- --	-- --
137.	2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.3,0000000	7750,00 --	-- --	23250 --	-- --	-- --	-- --
138.	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетонакласса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.10,0000000	16457,00 --	-- --	164570 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8
139.	2104-0302 -0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.5,0000000	17987,00 -- --	89935 -- --	-- -- --	-- -- --
140.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонныедля колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.44,0000000	2419,00 -- --	106436 -- --	-- -- --	-- -- --
141.	2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.5,0000000	7750,00 -- --	38750 -- --	-- -- --	-- -- --
142.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.6,0000000	4349,00 -- --	26094 -- --	-- -- --	-- -- --
143.	2104-0301 -0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.5,0000000	6186,00 -- --	30930 -- --	-- -- --	-- -- --
144.	2102-0101 -0313 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5,F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3 12,3827586	14679,00 -- --	181767 -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: 28. Трубопроводы					4725246

ИТОГО:				11703866	2434696	1550
				1532040	716221	481
В том числе :						
Стоимость оборудования, всего				0		
в том числе, оборудование поставки заказчика				0		
Итого с временными	1,3 %		191622	14931789		
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %		328499	15260288		
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		305206	15565494		

Итого с НДС 12%
С понижающим коэффициентом к=0,9

Директор ТОО «Сыл»: Осипова Г.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баженов А.М.

Авторский надзор:
Директор ТОО «АА «ДОМ» Байтурина М.А.

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» Космухамедова А.К.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Берекег.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №3 за октябрь 2019 года
Наружные сети газопровода. лок.см.№2-1-3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат		Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге	
1	2	3	4		5	6	7	8	
			Раздел: 10. Земляные работы						
1.	1101-0104 -0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	440,0100000	32,18	32,18	14158	14158	--	--
	РСНБ РК 2015				--	12,05	--	5304	0,01	3
2.	1101-0102 -0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	440,0100000	163,66	156,63	72013	68921	0,01	4
	РСНБ РК 2015				6,94	41,06	3055	18069	0,02	10
3.	4102-0104 -1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	726,0165000	92,00	--	66794	--	--	--
	РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км-ВЫВОЗ ППС			--	--	--	--	--	--
4.	1101-0102 -0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	450,7000000	163,66	156,63	73762	70595	0,01	4
	РСНБ РК 2015				6,94	41,06	3130	18508	0,02	10
5.	1101-0205 -0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	25,1000000	1182,36	--	29677	--	1,18	30
	РСНБ РК 2015				1182,36	--	29677	--	--	--
6.	4102-0104 -1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	743,6550000	92,00	--	68416	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
	РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км-ВЫВОЗ		--	--	--	--	--	--
7.	2101-0401 -0101	Песок природный	м3 19,2000000	1474,00	--	28301	--	--	--
	РСНБ РК 2015			--	--	--	--	--	--
8.	1101-0205 -0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта 19,2000000	732,78	--	14069	--	0,89	17
	РСНБ РК 2015			732,78	--	14069	--	--	--
9.	1101-0102 -0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта 443,0000000	163,66	156,63	72502	69389	0,01	4
	РСНБ РК 2015	экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		6,94	41,06	3076	18191	0,02	10
10.	4102-0104 -1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т 731,1150000	92,00	--	67263	--	--	--
	РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км-ВЫВОЗ		--	--	--	--	--	--
11.	1101-0205 -0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта 22,9000000	732,78	--	16781	--	0,89	20
	РСНБ РК 2015			732,78	--	16781	--	--	--
12.	1127-0401 -0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основан плотном	13,2000000	1156,07	1022,53	15260	13497	0,14	2
	РСНБ РК 2015			132,19	213,96	1745	2824	0,14	2
ия в									
теле									
13.	2101-0401 -0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3 13,2000000	1474,00	--	19457	--	--	--
	РСНБ РК 2015			--	--	--	--	--	--
14.	1101-0104 -0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта 384,0000000	29,41	29,41	11293	11293	--	--
	РСНБ РК 2015			--	10,23	--	3930	0,01	3
15.	1101-0201 -0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 384,0000000	151,80	73,40	58292	28184	0,11	41
	РСНБ РК 2015			78,41	32,52	30109	12489	0,03	10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по разделу: 10. Земляные работы					820770
		Раздел: 11. Подземный газопровод высокого давления					
19.	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км 0,1392000 трубопровода	295031,93 82604,99 41068 11499 179,00 25 211041,00 22117,65 29377 3079 21,05 3			
20.	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м 139,2000000	827,00 -- 115118 -- -- -- -- -- -- -- -- --			
21.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 0,2000000 подстилающего слоя	7862,69 1670,40 1573 334 3,24 1 3081,24 681,45 616 136 0,55 0			
19.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м30,1500000	21287,87 1084,07 3193 163 1,35 0 1171,80 224,63 176 34 0,18 0			
23.	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.а или Установка	задвижк1,0000000 клапан	1487,44 78,69 1487 79 1,07 1 1240,13 37,17 1240 37 0,03 0			
24.	2304-0102-0503 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 40, наружный диаметр 50 мм, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.1,0000000	148809,00 -- 148809 -- -- -- -- -- -- -- -- --			
25.	2304-0105-0203 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт.1,0000000	20577,00 -- 20577 -- -- -- -- -- -- -- -- --			
26.	2304-0105-1004 РСНБ РК 2015	Уличный лючок из пластика, с опорной плитой типа FSL для поверхностных коробок, типа AVK	шт.1,0000000	62412,00 -- 62412 -- -- -- -- -- -- -- -- --			
27.	2104-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.1,0000000	2049,00 -- 2049 -- -- -- -- -- -- -- -- --			

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	2304-0105 -1201 РСНБ РК 2015	Т-образный ключ	шт.1,0000000	11110,00 -- --	-- -- --	11110 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
29.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт1,0000000	1376,76 471,55	905,21 235,01	1377 472	905 235	0,41 0,23	0 0
30.	2302-0303 -1903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.1,0000000	688,00 -- --	-- -- --	688 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
31.	СТПРАЙС	НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ ПЭ100 SDR11 Д57-63	ШТ2,0000000	1800,00 -- --	-- -- --	3600 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
32.	2302-0304 -2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.3,0000000	765,00 -- --	-- -- --	2295 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
33.	2305-1204 -0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.2,0000000	405,00 -- --	-- -- --	810 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
34.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода 0,0040000 228726,00	336388,57 28350,61	104556,69 915	1346 113	418 26,83	194,00 0	1 0
35.	2301-0405 -1203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 110x10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м4,0000000	4121,00 -- --	-- -- --	16484 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
36.	1122-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода 0,0090000 456624,00	674439,56 86829,14	209012,42 4110	6070 781	1881 67,82	336,00 1	3 1
37.	2301-0201 -0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м9,0000000	1169,00 -- --	-- -- --	10521 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
38.	1122-0301 -0203 РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода 0,0010000 478368,00	739701,51 101467,18	248306,61 478	740 101	248 78,46	352,00 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8
	2015						
39.	2301-0201 -0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80-футляр	м1,0000000	2121,00 -- --	-- -- --	2121 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
40.	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800/110/ мм. Заделка битумом и прядью	футляр1,0000000	19494,27 1228,26	463,15 8,52	19494 1228	463 9	7,99 0,05	8 0
41.	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800/89/ мм. Заделка битумом и прядью	футляр1,0000000	19171,36 993,78	374,73 6,89	19171 994	375 7	7,99 0,05	8 0
42.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	М 14,0000000	1206,31 1045,72	7,33 2,11	16888 14640	103 29	0,84 0,00	12 0
43.	1122-0601 -0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленнойтрубопр антикоррозионной битумно-резиновой овода или битумно-полимерной изоляции	км 0,0090000	232315,22 192000,00	30021,01 544,41	2091 1728	270 5	160,00 0,33	1 0
44.	СТПРАЙС	Грунтовка-праймер НК-50	кг0,5000000	303,00 --	-- --	152 --	-- --	-- --	-- --
45.	СТПРАЙС	Полилен 40-ЛИ-63	кг2,3000000	774,00 --	-- --	1780 --	-- --	-- --	-- --
46.	СТПРАЙС	Полилен 40-ОБ-63	кг1,0600000	779,00 --	-- --	826 --	-- --	-- --	-- --
47.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля 0,1392000	26980,93 8259,30	18721,63 4061,09	3756 1150	2606 565	6,30 2,71	1 0
48.	СТПРАЙС	Лента сигнальная	м 139,2000000	84,82 --	-- --	11807 --	-- --	-- --	-- --
49.	1310-0904 -0101 РСНБ РК	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка провода-спутника, применен	км кабеля 0,1427000	26980,93 8259,30	18721,63 4061,09	3850 1179	2672 580	6,30 2,71	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8
	2015	коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3					
50.	2306-0901 -0102 РСНБ РК 2015	Провод-спутник ПВ сечением 2,5 мм	км0,1427000	14541,00 -- --	-- -- --	2075 -- --	-- -- --
54.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт2,0000000	1376,76 471,55	905,21 235,01	2754 943	1810 470
55.	2302-0101 -0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.2,0000000	565,00 -- --	-- -- --	1130 -- --	-- -- --
		Итого по разделу: 11. Подземный газопровод высокого давления					651243
		Раздел: 12. Надземный газопровод высокого давления ==========					
56.	1122-0301 -0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км0,0130000	693549,60 457983,00	224651,58 93036,45	9016 5954	2920 1209
57.	2301-0201 -0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м3,0000000	1324,00 --	-- --	17212 --	-- --
58.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка-продувочный трубопровод. подвод импульса	0,0193000 506437,37	1278,18 225522,00	9774 525,69	25 4353	198,00 10
59.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт5,0000000	1376,76 471,55	905,21 235,01	6884 2358	4526 1175
60.	2302-0101 -0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.5,0000000	565,00 -- --	-- -- --	2825 -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8
61.	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец2,0000000	529,60 473,92	34,56 --	1059 948	69 --	0,32 --	1 --
62.	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт2,0000000	1388,00 --	-- --	2776 --	-- --	-- --	-- --
63.	СТПРАЙС	СОЕДИНЕНИЕ изолирующее СИ Д50	ШТ1,0000000	1800,00 --	-- --	1800 --	-- --	-- --	-- --
64.	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.а или Установка	задвижк1,0000000 клапан	1487,44 1240,13	78,69 37,17	1487 1240	79 37	1,07 0,03	1 0
65.	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.1,0000000	30037,00 --	-- --	30037 --	-- --	-- --	-- --
66.	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.1,0000000	363,00 --	-- --	363 --	-- --	-- --	-- --
67.	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т0,0024300	281464,00 --	-- --	684 --	-- --	-- --	-- --
68.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м22,9500000	87,10 24,26	1,65 0,25	257 72	5 1	0,02 0,00	0 0
69.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м22,9500000 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	93,95	2,33 41,51	277 0,25	7 122	0,03 1	0 0,00	 0
70.	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015	Пункт контрольный. Устройство	шт.1,0000000	5231,20 2653,87	596,30 247,80	5231 2654	596 248	2,33 0,20	2 0
71.	СТПРАЙС	Газораспределительный пункт	шт1,0000000	390892,86	--	390893	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ГРПШ-03М1-2У1,Ду40					
		Итого по разделу: 12. Надземный газопровод высокого давления					540373
		Раздел: 13. Надземный газопровод среднего давления					
72.	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км0,0055000	739701,51 478368,00	248306,61 101467,18	4068 2631	1366 558	352,00 78,46	2 0
73.	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м5,5000000	2121,00	--	11666	--	--	--
74.	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 -Д=89мм. Продувка воздухом	км трубопровода 0,0055000	104590,72 14485,24	83237,91 17437,18	575 80	458 96	43,50 43,04	0 0
75.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м21,6700000	87,10 24,26	1,65 0,25	145 41	3 --	0,02 0,00	0 0
76.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м21,6700000 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	93,95	2,33 41,51	157 0,25	4 69	0,03 --	0 0,00	0
77.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт4,0000000	1376,76 471,55	905,21 235,01	5507 1886	3621 940	0,41 0,23	2 1
78.	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.4,0000000	1055,00	--	4220	--	--	--
79.	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец2,0000000	779,56 681,26	51,84 --	1559 1363	104 --	0,46 --	1 --
80.	2302-0103	Фланцы стальные приварные плоские	шт2,0000000	2096,00	--	4192	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
	-0209 РСНБ РК 2015	из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80		--	--	--	--	--	--
81.	1122-0901 -0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.а или Установка	задвижк1,0000000 клапан	2802,32 2352,77	131,15 61,95	2802 2353	131 62	2,03 0,05	2 0
82.	2304-0201 -1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.1,0000000	42979,00 --	-- --	42979 --	-- --	-- --	-- --
83.	2302-0101 -3320 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.1,0000000	7646,00 --	-- --	7646 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: 13. Надземный газопровод среднего давления							103081
		Раздел: 14. Дополнительные работы. Газопровод высокого давления, подземный							
		==========							
84.	1124-0202 -0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка1,0000000	9146,43 6769,62	1181,30 --	9146 6770	1181 --	5,26 --	5 --
85.	1125-0128 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 -Д57мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык2,0000000	5107,11 393,82	4713,29 938,52	10214 788	9427 1877	1,95 3,25	4 7
86.	1125-0128 -0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 -Д63 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык6,0000000	1896,33 171,77	1724,57 340,90	11378 1031	10347 2045	0,69 1,07	4 6
87.	1125-0127 -0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм.км Испытание гидравлическое	0,1392000 трубопр овода	126048,55 8100,00	99156,60 16347,45	-17546 -1128	-13803 -2276	37,50 50,22	-5 -7
88.	1125-0126 -0101	Трубопровод диаметром 350 -Д=63мм. Продувка воздухом	км 0,1392000 трубопр	76120,20	58987,49	10596	8211	43,50	6

1	2	3	4	5	6	7	8
	РСНБ РК 2015		овода	10265,13	12357,05	1429	1720	43,04	6
89.	1125-0127 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350-Д=63мм. Испытание воздухом от передвижныхкомпрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопр овода	0,1392000 195767,79 35263,44	157667,54 34589,95	27251 4909	21947 4815	172,00 121,11	24 17
90.	1125-0126 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 -Д=57мм. Продувка воздухом	км трубопр овода	0,0090000 69579,68 9295,65	53416,45 11190,00	626 84	481 101	43,50 43,04	0 0
		Итого по разделу: 14. Дополнительные работы. Газопровод высокого давления, подземный							78167
		Раздел: 15. Дополнительные работы. Газопровод высокого давления, надземный							
91.	1125-0128 -0101 РСНБ РК 2015	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм-Д=57	стык	1,0000000 5107,11 393,82	4713,29 938,52	5107 394	4713 939	1,95 3,25	2 3
92.	1125-0126 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 -Д=57мм. Продувка воздухом	км трубопр овода	0,0130000 69579,68 9295,65	53416,45 11190,00	905 121	694 145	43,50 43,04	1 1
		Итого по разделу: 15. Дополнительные работы. Газопровод высокого давления, надземный							8064
		Раздел: 16. Дополнительные работы. Газопровод среднего давления, надземный							
93.	1125-0128 -0101 РСНБ РК 2015	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	1,0000000 7958,32 613,68	7344,64 1462,48	7958 614	7345 1462	1,95 3,25	2 3
94.	1125-0126 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 -Д=89мм. Продувка воздухом	км трубопр овода	0,0055000 104590,72 14485,24	83237,91 17437,18	575 80	458 96	43,50 43,04	0 0
		Итого по разделу: 16. Дополнительные работы. Газопровод среднего давления, надземный							11429
		Раздел: 17. Опора для крепления задвижек ГРПШ							

1	2	3	4		5	6	7	8
104.	1101-0203 -0504	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах	яма	2,0000000	634,23	520,52	1268	1041	0,13	0
	РСНБ РК 2015	2 группы, глубина ям до 2 м			113,71	253,11	227	506	0,14	0
105.	1108-0101 -0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,0500000	5849,97	1685,32	292	84	0,85	0
	РСНБ РК 2015				808,35	688,42	40	34	0,54	0
106.	1106-0101 -0102	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3	м3	0,3200000	23345,79	1716,01	7471	549	4,41	1
	РСНБ РК 2015	под колонны			4573,17	361,89	1463	116	0,29	0
107.	1109-0302 -0112	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	т	0,0303440	25433,31	12325,50	772	374	5,88	0
	РСНБ РК 2015				6573,84	3260,70	199	99	2,21	0
108.	1109-0501 -0202	Электродуговая сварка опорных частей каркасов колонн,	т	0,0303440	2914,03	488,68	88	15	1,34	0
	РСНБ РК 2015	подкрановых балок примонтаже одноэтажных производственных зданий			2139,98	1,24	65	--	0,00	0
109.	2106-0801 -0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	0,0112800	514898,00	--	5808	--	--	--
	РСНБ РК 2015	преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т			--	--	--	--	--	--
110.	2301-0201 -0170	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения	м2	4,8000000	1930,86	--	4789	--	--	--
	РСНБ РК 2015	прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм			--	--	--	--	--	--
111.	2302-1104 -0407	Хомуты для крепления труб	шт.	2,0000000	417,00	--	834	--	--	--
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
112.	2306-1710 -2682	Гайка М12	1000 шт.	0,0080000	131949,00	--	1056	--	--	--
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
113.	1113-0301 -1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	3,3010480	174,20	3,30	575	11	0,04	0
	РСНБ РК 2015	ПФ-115			48,52	0,50	160	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
114.	1113-0301 -0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м26,6000000	93,95	2,33	620	15	0,03	0
	РСНБ РК 2015			41,51	0,25	274	2	0,00	0
		Итого по разделу: 17. Опора для крепления задвижек ГРПШ							28255
		Раздел: 18. Опора для крепления труб Ду20 ГРПШ							
115.	1101-0203 -0504	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах	яма1,0000000	634,23	520,52	634	521	0,13	0
	РСНБ РК 2015	2 группы, глубина ямдо 2 м		113,71	253,11	114	253	0,14	0
116.	1108-0101 -0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м30,0250000	5849,97	1685,32	146	42	0,85	0
	РСНБ РК 2015			808,35	688,42	20	17	0,54	0
117.	1106-0101 -0102	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3	м30,1600000	23345,79	1716,01	3735	275	4,41	1
	РСНБ РК 2015	под колонны		4573,17	361,89	732	58	0,29	0
118.	1109-0302 -0112	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	т0,0417400	25433,31	12325,50	1062	514	5,88	0
	РСНБ РК 2015			6573,84	3260,70	274	136	2,21	0
119.	1109-0501 -0202	Электродуговая сварка опорных частей каркасов -колонн,	т0,0417400	2914,03	488,68	122	20	1,34	0
	РСНБ РК 2015	подкрановых балок при монтаже одноэтажных производственных зданий		2139,98	1,24	89	--	0,00	0
120.	2106-0801 -0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т0,0151000	514898,00	--	7775	--	--	--
	РСНБ РК 2015	преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т		--	--	--	--	--	--
121.	2301-0201 -0170	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения	м3,5900000	1930,86	--	6932	--	--	--
	РСНБ РК 2015	прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм		--	--	--	--	--	--
122.	2302-1104 -0407	Хомуты для крепления труб	шт.2,0000000	417,00	--	834	--	--	--
	РСНБ РК 2015			--	--	--	--	--	--

1	2	3	4		5	6	7	8
123.	2306-1710 -2680 РСНБ РК 2015	Гайка соединительная М8	1000 шт.	0,0040000	55458,00	222	--	--
					--	--	--	--
124.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,6074640	174,20	3,30	454	9	0,04	0
					48,52	0,50	127	1	0,00	0
125.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	5,2200000	93,95	2,33	490	12	0,03	0
					41,51	0,25	217	1	0,00	0
		Итого по разделу: 18. Опора для крепления труб Ду20 ГРПШ								25928

ИТОГО:

	1845540	368259	252
	236105	101982	95

В том числе :
Стоимость оборудования, всего 0
в том числе, оборудование поставки заказчика 0

Итого с временными	1,3 %	29475	2896785
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	50529	2947314
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		4694	2951260
Итого с НДС 12%			3041171
С понижающим коэффициентом к=0,9			2737414

Подрядчик:
Директор ТОО «Сыл»: Оганян Г.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баженов А.М.

Авторский надзор:
Директор ТОО «АА «ДОМ» Байтурина М.А.

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» Космухамедова А.К.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

АКТ №2

выполненных работ за ноябрь 2019 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Правовая форма наимен.	Правовая форма код
		Договор №662	04.10.2019	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в мкр. «Береке» г.Костанай»	97 820 238	47 820 238								47 820 238

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____ **Нуралин К.М.**

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 010640004243
ИИК KZ658017221000001N3
в АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

_____ **Овнанян Г.Н.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №4 за ноябрь 2019 года
Демонтажные работы.лок.см.№1-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполнено работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Раздел: 4. Вскрытие асфальтобетонного покрытия					
1.	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка-п1	м3 конструкции	0,3000000	2731,12	1204,37	819	361
	РСНБ РК 2015				1526,75	488,70	458	147
2.	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка-п2	м3 конструкции	6,2500000	353,47	251,91	2209	1574
	РСНБ РК 2015				101,56	51,40	635	321
3.	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка-п3	т	6,5500000	92,00	--	603	--
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--
4.	4102-0104-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км-ВЫВОЗ-п4	т	6,5500000	92,00	--	603	--
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--
			Итого по разделу: 4. Вскрытие асфальтобетонного покрытия					6392
			Раздел: 5. Вскрытие тротуарной плитки					

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Разборка бетонных плитных тротуаров-п5	м2 505,0000000	317,87 289,86	28,01 11,46	160526 146382	14145 5785	0,38 0,01	192 4
6.	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка-п7	т 143,8425000	92,00 --	-- --	13234 --	-- --	-- --	--
7.	4102-0104-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км-ВЫВОЗ-п8	т 143,8425000	92,00 --	-- --	13234 --	-- --	-- --	--
		Итого по разделу: 5. Вскрытие тротуарной плитки							379441
		Раздел: 6. Восстановление тротуарной плитки							
8.	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройствопри укатке каменныхия материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа-П17	м2 осно 505,0000000	256,68 31,38	225,30 71,80	129626 15848	113777 36257	0,03 0,04	17 22
9.	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменныхосно материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа . убирать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103-общ. толщ. 12см-П18	м2 505,0000000 ия	34,58 --	34,58 11,26	-17462 --	-17462 -5686	-- 0,01	-- -4
10.	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материа Устройство-П19	м3 50,5000000 ла основан	1156,07 132,19	1022,53 213,96	58382 6676	51638 10805	0,14 0,14	7 7
ия в теле			плотном						
11.	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком-п20362,33 14,32 182977 7231	м2 505,0000000	399,82 0,01	36,76 5	201911	18562	0,38	192
		Итого по разделу: 6. Восстановление тротуарной плитки							698645

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО:				563685	182597		410
				352976	54860		35
В том числе :							
Стоимость оборудования, всего					0		
в том числе, оборудование поставки заказчика					0		
Итого с временными		1,3 %		14098		1098575	
Итого с зимними удорожаниями		2,2 %		667819		1122744	
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				620465		1145199	
Итого с НДС 12%						1282622	
С понижающим коэффициентом к=0,9						1154360	

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» **Баженов А.М.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «АА «ДОМ» **Байтурина М.А.**

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» Согласно акта **Космухамедова А.К.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №5 за ноябрь 2019 года
Наружная теплосеть. лок.см.№2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполнено работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 4. Разработка грунта				
1.	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 2325,2000000	163,66	156,63	380547	364207	0,01	19
	РСНБ РК 2015			6,94	41,06	16146	95482	0,02	54
2.	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 233,0000000	1182,36	--	275490	--	1,18	275
	РСНБ РК 2015			1182,36	--	275490	--	--	--
3.	4131-0104-0101	Грунт. Погрузка	т 384,4500000	294,00	--	113028	--	--	--
	РСНБ РК 2015			--	--	--	--	--	--
4.	4102-0104-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км +ВЫВОЗ	т 4221,0300000	92,00	--	388335	--	--	--
	РСНБ РК 2015			--	--	--	--	--	--
5.	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство основания в теле плотном	м3 материала 69,4000000	1156,07	1022,53	80231	70963	0,14	10
	РСНБ РК 2015			132,19	213,96	9174	14849	0,14	9

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3 138,8000000	1474,00 -- --	-- -- --	204591 -- --	-- -- --
7.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п7	м3 245,9000000	151,80 73,40 78,41	32,52	37328 18048 19281	7998 0,11 0,03 27 6
8.	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	Песок природный-п8	м3 245,9000000	1474,00 -- --	-- -- --	362457 -- --	-- -- --
9.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 245,9000000	29,41 29,41 --	10,23	7232 7232 --	2516 -- 0,01 -- 2
10.	1101-0102 -0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-п10	м3 810,9000000	163,66 156,63 6,94	41,06	132713 127015 5631	33299 0,01 0,02 6 19
11.	4102-0104 -1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км-ЗАВОЗ-п11	т 1337,9850000	92,00 -- --	-- -- --	123095 -- --	-- -- --
12.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 810,9000000	29,41 29,41 --	10,23	23848 23848 --	8299 -- 0,01 -- 6
		Итого по разделу: 4. Разработка грунта					2688142
		Раздел: 5. Трубопроводы					
13.	1124-0108 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная-п18	км труб0,2200000	736249,62 272324,84 458106,40	75112,07	161975 59911 100783	16525 337,09 45,62 74 10
14.	1124-0108 -0104	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных	км труб0,0800000	865472,91 318778,67		69238 25502	395,24 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РСНБ РК 2015	пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная-п23	537131,57	87043,25	42971	6963	53,09	4	
15.	1124-0108-0107	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных	км труб 0,2500	1435139,79	572594,56	358785	143149	600,18	150
	РСНБ РК 2015	пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная-п25		830049,22	150015,09	207512	37504	90,45	23
		Итого по разделу: 5. Трубопроводы							1077985
		Раздел: 6. Тепломеханическая часть							
16.	1124-0104-0101	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка-Д-32-п27	компенс3,0000000 атор	5473,53	932,99	16421	2799	3,05	9
	РСНБ РК 2015			4218,15	272,58	12654	818	0,22	1
17.	1124-0104-0101	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка-Д-50-п29	компенс1,0000000 атор	5473,53	932,99	5474	933	3,05	3
	РСНБ РК 2015			4218,15	272,58	4218	273	0,22	0
18.	1124-0104-0103	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 200 мм. Установка-п33	компенс6,0000000 атор	21319,46	11266,11	127917	67597	6,90	41
	РСНБ РК 2015			9542,70	2787,75	57256	16726	1,68	10
19.	2302-0201-4901	Неподвижная опора Ст 32-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ	шт.6,0000000	28184,00	--	169104	--	--	--
	РСНБ РК 2015	30732-2006-п42		--	--	--	--	--	--
20.	2302-0201-4904	Неподвижная опора Ст 57-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ	шт.6,0000000	31754,00	--	190524	--	--	--
	РСНБ РК 2015	30732-2006-п43		--	--	--	--	--	--
21.	2302-0201-4906	Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ	шт.4,0000000	38000,00	--	152000	--	--	--
	РСНБ РК 2015	30732-2006-п44		--	--	--	--	--	--
22.	2302-0201-4910	Неподвижная опора Ст 219-460х24-1-ППУ-ПЭ ГОСТ	шт.12,0000000	102039,00	--	1224468	--	--	--

1	2	3	4		5	6	7	8
	РСНБ РК 2015	30732-2006-п45		--	--	--	--	--	--
23.	СТПРАЙС	Комплект изоляции стыка СРС 219/355-ПЭ-750-п105	шт 33,0000000	14743,75	--	486544	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
24.	СТПРАЙС	Маты полиэтиленовые 1000х350х45-п106	шт 16,0000000	10625,00	--	170000	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 6. Тепломеханическая часть							2844157

ИТОГО:		5261345	911204	646
		751116	241252	144

В том числе :

Стоимость оборудования, всего			0
в том числе, оборудование поставки заказчика			0
Итого с временными	1,3 %	85934	6696215
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	147317	6843532
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		136871	6980403
Итого с НДС 12%			7818051
С понижающим коэффициентом к=0,9			7036246

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» **Баженов А.М.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «АА «ДОМ» **Байтурина М.А.**

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» **Космухамедова А.К.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №6 за ноябрь 2019 года
Наружные электрические сети.лок.см.№2-1-5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 5. Земляные работы				
1.	1101-0107 -0801	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2	м 800,1000000	70,25	13,30	56209	10643	0,05	40
	РСНБ РК 2015			56,95	4,01	45566	3211	0,00	2
2.	1134-0201 -0101	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км0,002000	1279142,48	--	2558	--	175,00	0
	РСНБ РК 2015			178150,00	--	356	--	--	--
3.	1101-0205 -0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 106,6800000	804,82	--	85858	--	0,97	104
	РСНБ РК 2015			804,82	--	85858	--	--	--
4.	1101-0104 -0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1-п4	м3 грунта 48,0060000	29,41	29,41	1412	1412	--	--
	РСНБ РК 2015			--	10,23	--	491	0,01	0
5.	1101-0201 -0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками -п5	м3 144,0180000	151,80	73,40	21862	10570	0,11	16
	РСНБ РК 2015			78,41	32,52	11292	4684	0,03	4
6.	1101-0104	Траншеи и котлованы. Засыпка	м3	29,41	29,41	11419	11419	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
	-0401 РСНБ РК 2015	бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1-п8	388,2960000	--	10,23	--	3974	0,01	3
7.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п9	м3 388,2960000	151,80 78,41	73,40 32,52	58944 30446	28499 12629	0,11 0,03	42 10
8.	1125-0130 -0102 РСНБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка подстанции с трансформаторами-п10	т 3,2200000 блок-боксов	29649,21 12390,00	15445,70 4304,46	95470 39896	49735 13860	10,00 3,09	32 10
9.	5108-0102 -0205 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-630-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 -6 кВ-кор	шт.1,00000005	940468,00 --	-- --	5940468 --	-- --	-- --	-- --
10.	5108-0101 -0108 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6-10/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6-10/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10, 6 кВ ГОСТ 11677-85-п12	шт.2,00000	2022173,00 --	-- --	4044346 --	-- --	-- --	-- --
11.	1125-0130 -0102 РСНБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка ДГУ-п13	т 3,0800000 блок-боксов	29649,21 12390,00	15445,70 4304,46	91320 38161	47573 13258	10,00 3,09	31 10
12.	ТЦена	ДГУ с двигателем, 280кВт-п14	шт1,0000000	12633928,57 --	-- --	12633929 --	-- --	-- --	-- --
13.	1308-0201 -1818 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35-п15	шт.4,0000000	2686,82 2478,00	87,98 30,09	10747 9912	352 120	2,00 0,02	8 0
14.	2306-1703 -1101 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со	шт.4,0000000	9092,00 --	-- --	36368 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8
		срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86-10КВТп-6-п16					
15.	1308-0201 -1902 РСНБ РК 2015	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования-п17	шт.4,0000000	2687,48 2478,00	87,98 30,09	10750 9912	352 120	2,00 0,02	8 0
16.	2306-1703 -1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86-п18	шт.4,0000000	8670,00 --	-- --	34680 --	-- --	-- --	-- --
17.	1308-0201 -0505 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам-п19	шт.16,0000000	223,02 223,02	-- --	3568 3568	-- --	0,18 --	3 --
18.	2306-1702 -0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81-п20	100 шт.0,1600000	10257,00 --	-- --	1641 --	-- --	-- --	-- --
19.	1308-0201 -1902 РСНБ РК 2015	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования-п21	шт.18,0000000	2687,48 2478,00	87,98 30,09	48375 44604	1584 542	2,00 0,02	36 0
20.	2306-1703 -1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.18,0000000	8670,00 --	-- --	156060 --	-- --	-- --	-- --
21.	2306-1702 -0809 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-150 ГОСТ 23469.0-81-п23	100 шт.0,7200000	27472,00 --	-- --	19780 --	-- --	-- --	-- --
22.	1308-0201 -0506 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам-п24	шт.72,0000000	346,92 346,92	-- --	24978 24978	-- --	0,28 --	20 --
23.	1308-0201	Кабель в траншее один. Устройство	м	513,36	439,02	66716	57055	0,06	8

1	2	3	4	5	6	7	8
	-0301	постели-п25	кабеля 129,9600000				
	РСНБ РК 2015			74,34	150,15	9661	19513	0,10	13
24.	1308-0201 -0401	Кабель проложенный в траншее.м Покрытие кирпичом. Один кабель	447,38 кабеля 129,9600000	373,04	58141	48480	0,06	8
	РСНБ РК 2015			74,34	127,58	9661	16581	0,08	11
25.	2103-0101 -0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100,	1000 шт. 1,0830000	52958,00	--	57354	--	--	--
	РСНБ РК 2015	размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012-п27		--	--	--	--	--	--
26.	1308-0201 -0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без	м 1780,0000000	220,62	98,35	392701	175066	0,06	107
	РСНБ РК 2015	креплений -п28		74,34	29,47	132325	52453	0,02	44
27.	1308-0201 -0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных	м 1880,0000000	315,96	146,66	594014	275725	0,10	188
	РСНБ РК 2015	трубах, блоках и коробах-п29		123,90	42,85	232932	80549	0,04	71
28.	СТЦЕНА -п30	Кабели силовые ААБЛ 3х70	мп 390,7800000	3487,50	--	1362845	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
29.	2306-0137 -0708	Кабели силовые АВБбШв 4х50 ок-1 ГОСТ 16442-80-п31	км0,87174001334	517,00	--	1163352	--	--	--
	РСНБ РК 2015			--	--	--	--	--	--
30.	2306-0137 -0735	Кабели силовые АВБбШв 4х150 мк-1 ГОСТ 16442-80 -п32	км2,40480003496	839,00	--	8409198	--	--	--
	РСНБ РК 2015			--	--	--	--	--	--
31.	2308-0306 -0312	Источник бесперебойного питания -п33	шт.1,0000000	81203,00	--	81203	--	--	--
	РСНБ РК 2015			--	--	--	--	--	--
32.	СТЦЕНА	Модуль управления TER_CM_16_2-п34	шт1,0000000	247000,00	--	247000	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 5. Земляные работы							37640809
		Раздел: 6. Железобетонные изделия							
33.	1111-0101	Слои подстилающие песчаные.м3	1,0000000	5460,62	962,20	5461	962	2,99	3

1	2	3	4	5	6	7	8
	-0201 РСНБ РК 2015	Устройство с уплотнением трамбовками-п35	подстил ающего слоя	2843,49	371,70	2843	372	0,30	0
34.	1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками-п36	1,0000000 подстил ающего слоя	8745,59 3081,24	1670,40 681,45	8746 3081	1670 681	3,24 0,55	3 1
35.	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т-п38	шт10,0000000	2191,69 720,10	1135,73 411,90	21917 7201	11357 4119	0,67 0,28	7 3
36.	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона классаВ7,5 ГОСТ 13579-78-п39	м32,6500000	25273,00 --	-- --	66973 --	-- --	-- --	-- --
37.	1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов-п40	м22,2000000	2124,69 208,44	45,54 8,67	4674 459	100 19	0,20 0,01	0 0
38.	1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты.м2 1,5000000 Гидроизоляциягоризонтальнаяповерхн цементная с жидким стеклом/на от.-3,140-п41	944,08 ости	10,49 396,13	1416 4,96	16 594	0,38 7	1 0,00	0
		Итого по разделу: 6. Железобетонные изделия							140517
		Раздел: 7. Заземление опор, КТП, котельной, ДЭС							
39.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования-п42	шт.17,0000000	3195,13 840,00	171,94 42,13	54317 14280	2923 716	0,70 0,03	12 0
40.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования-п43	м 120,0000000	624,65 168,00	25,37 6,62	74958 20160	3044 794	0,14 0,00	17 1
		Итого по разделу: 7. Заземление опор, КТП, котельной, ДЭС							167572
		Раздел: 8. Переход ч/з автодорогу							
41.	1122-1401 -0208 РСНБ РК	Трубы диаметром 100 мм.м20,0000000 Продавливание без разработки грунта -прокол на длину до 30	10281,94 продавл ивания	6727,63 2437,59	205639 3596,02	134553 48752	1,93 71920	39 2,40	48

1	2	3	4	5	6	7	8
	2015	м-п44					
42.	1308-0208 -0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.	шт.1,0000000	3195,13	171,94	3195	172	0,70	1
	РСНБ РК 2015	Монтаж оборудования-п45		840,00	42,13	840	42	0,03	0
43.	1101-0205 -0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	м30,0500000	1543,08	--	77	--	1,54	0
	РСНБ РК 2015	креплениймс откосами-п46		1543,08	--	77	--	--	--
44.	1101-0205 -0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2	м30,0500000	804,82	--	40	--	0,97	0
	РСНБ РК 2015	группы-п47		804,82	--	40	--	--	--
45.	1133-0101 -0110	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом	1м30,3000000	11247,52	6850,98	3374	2055	3,86	1
	РСНБ РК 2015	до 0,5 м3-п48		4396,54	1749,03	1319	525	1,23	0
46.	2104-9999 -9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные;	м30,3000000	42085,00	--	12626	--	--	--
	РСНБ РК 2015	башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80-п49		--	--	--	--	--	--
47.	1133-0202 -0203	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной	опора1,0000000	33295,51	19274,42	33296	19274	11,80	12
	РСНБ РК 2015	16,4 м, анкерные без тросостойки. Установка-п50		13440,20	6927,78	13440	6928	4,13	4
48.	2104-0405 -0101	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий	шт1,0000000	49096,00	--	49096	--	--	--
	РСНБ РК 2015	электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5-п51		--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 8. Переход ч/з автодорогу							480921
	ИТОГО:					36369071	894591		745
						842214	308108		236
		В том числе :							
		Стоимость оборудования, всего					22618743		
		в том числе, оборудование поставки заказчика					0		
		Итого с временными	1,3 %		205544		38635365		
		Итого с зимними удорожаниями	2,2 %		352366		38987731		
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			327380		39315111		

1	2	3	4	5	6	7	8

Итого с НДС 12% 44032924
С понижающим коэффициентом к=0,9 39629632

Директор ТОО «Сыл»: Овчинин Г.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баженов А.М.

Авторский надзор:
Директор ТОО «АА «ДОМ» Байтурина М.А.

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» Космухамедова А.К.