Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "БООНИС КС"
Субподрядчик ТОО "Южная Группа Компании"
Договор №10 от "15" апреля 2010 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы №51 на 600 мест расположенной по адресу: отд. Тельмана, г.Шымкент

Наименование обьекта: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4501,51	137,88	4502	138	8,50	9
					1453,50	51,75	1454	52	0,25	0
2.	СПрайс-лист	Счетчик с радиомодулем	шт	1,00	5845,67	--	5846	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	СПрайс-лист	Радиоконцентратор со съемом показаний черезрадиомодем	шт	1,00	17512,70	--	17513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс-лист	Задвижка фланцевая упругозапирающая HAWLE A, DY 80 мм	шт	2,00	27732,00	--	55464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С131207-6	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-80 мм	шт	1,00	7850,00	--	7850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С130809-1	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	6,00	377,00	--	2262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс-лист	Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая	шт	1,00	16215,46	--	16215	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30с964нж, d 80мм			--	--	--	--	--	--
8.	ТПрайс-лист	Электропривод	шт	1,00	38636,14	--	38636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	336,25	27,84	26,18	9360	8801	0,01	4
					1,66	7,20	558	2421	0,03	8
10.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	10,40	467,10	--	4858	--	2,98	31
					467,10	--	4858	--	--	--
11.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	239,66	6,48	6,48	1553	1553	--	--
					--	2,10	--	504	0,01	2
12.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	59,92	134,10	--	8035	--	0,97	58
					134,10	--	8035	--	--	--
13.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	239,66	21,55	4,52	5164	1082	0,11	26
					17,03	--	4081	--	--	--
14.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	82,38	176,40	--	14532	--	0,74	61
					35,28	--	2906	--	--	--
15.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	47,08	3,77	3,24	177	153	0,00	0
					0,48	1,12	23	53	0,00	0
16.	Е0123-1-1	Устройство песочного основания под трубопроводы	м3	15,93	1395,20	152,52	22219	2429	1,02	16
					153,68	57,15	2447	910	0,28	4
17.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	км	0,14	58881,69	25695,31	8243	3597	194,00	27
					33075,00	6813,45	4630	954	26,38	4
18.	С130804-186	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, D в 75 мм	м	229,78	558,00	--	128214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75 мм	км	0,23	8170,63	--	1859	--	51,50	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8032,50	--	1827	--	--	--
20.	С130810-213	Сигнальная лента на металлической основе	10м	22,75	1270,00	--	28892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0116-16-2	Установка вентилей, задвижек затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 100 мм	1шт	3,50	595,88	12,33	2086	43	1,58	6
					265,50	4,50	929	16	0,02	0
22.	СПрайс-лист	Задвижка фланцевая упругозапирающая HAWLE A, Dy 80 мм	шт	3,50	27732,00	--	97062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	7,00	377,00	--	2639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	9,70	28720,07	1879,87	278441	18225	8,86	86
					1435,50	538,43	13917	5220	2,06	20
25.	С12021-267	Стоимость стремянки	т	0,12	133700,00	--	15985	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0115-172-4	Окраска металлической стремянки	м2	5,38	148,40	0,07	798	--	0,65	3
					108,00	0,02	581	--	0,00	0
27.	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен битумом в 2 слоя	м2	54,63	245,44	3,82	13408	209	0,21	12
					37,35	1,44	2040	79	0,01	0
28.	Е0106-1-1	Устройство отмостки вокруг колодца	м3	1,19	5318,77	66,01	6329	79	1,35	2
					195,75	24,93	233	30	0,12	0
29.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	7,00	8060,00	--	56420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	врезка	3,50	3514,00	537,62	12299	1882	5,59	20
					1134,00	202,50	3969	709	0,99	3
31.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,25	175710,10	1826,10	43344	450	42,70	11
					8100,00	690,75	1998	170	3,37	1
32.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	11,10	49,67	0,02	551	--	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза			8,32	--	92	--	--	--
33.	Е0122-46-12	Продавливание грунта стальными трубами диам. 300 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	м	87,50	1421,98	840,88	124424	73577	2,68	235
					486,00	448,16	42525	39214	1,45	127
34.	С130806-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	м	87,85	2840,00	--	249494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 75 мм	м	87,50	244,97	0,28	21435	25	0,84	74
					146,93	0,11	12856	10	0,00	0
36.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм	футляр	3,50	4618,68	559,80	16165	1959	7,99	28
					1320,75	9,29	4623	33	0,02	0
	ИТОГО:						1322274	114203		719
							114582	50375		170

Накладные расходы :

На общестроительные работы	205389
На сантехнические работы	3136
Всего накладных расходов:	208526
Итого с накладными	1530799

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	89530
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1620329
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1626656
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1642473
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	2994599
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	59892
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3054491
Налог на добавленную стоимость, 12 %	366539
Итого с НДС	3421030

Принял: Сдал: