Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "БООНИС КС"
Субподрядчик ТОО "Южная Группа Компании"
Договор №10 от "15" апреля 2010 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы №51 на 600 мест расположенной по адресу: отд. Тельмана, г.Шымкент

Наименование обьекта: Отопление

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1шт	2,00	12609,53	78,52	25219	157	2,72	5
					468,13	31,03	936	62	0,14	0
2.	С130904-66	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	2,00	2580,00	--	5160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С130904-71	Краны шаровые сварные с ручкой стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	5,00	4950,00	--	24750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	4,00	859,96	1,62	3440	6	0,23	1
					41,72	--	167	--	--	--
5.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	605,62	--	1211	--	0,32	1
					55,62	--	111	--	--	--
6.	Е0118-18-3	Установка прибора учета тепла	комплект	1,00	9711,45	549,82	9711	550	13,70	14
					2433,38	212,44	2433	212	1,01	1
7.	ТПрайс-лист	Прибор учета тепла	компл	1,00	146730,15	--	146730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	2,00	6911,88 159,91	72,98 28,64	13824 320	146 57	0,94 0,13	2 0
9.	С130904-71	Краны шаровые сварные с ручкой стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, DУ 50 мм	шт	5,00	4950,00 --	-- --	24750 --	-- --	-- --	-- --
10.	Ц0111-30-2	Монтаж регулятора давления	шт	2,00	311,79 308,25	-- --	624 616	-- --	2,00 --	4 --
11.	С130905-1	Регулятор давления до себя	шт	1,00	25200,00 --	-- --	25200 --	-- --	-- --	-- --
12.	С130905-2	Регулятор перепада давления	шт	1,00	22500,00 --	-- --	22500 --	-- --	-- --	-- --
13.	С130904-53	Краны шаровые прозодные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 25 мм	шт	3,00	1390,00 --	-- --	4170 --	-- --	-- --	-- --
14.	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 32 мм	шт	2,00	5670,00 --	-- --	11340 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 40 мм	шт	4,00	5670,00 --	-- --	22680 --	-- --	-- --	-- --
16.	СПрайс-лист	Вентиль балансировочный, DУ 15 мм	шт	1,00	2516,16 --	-- --	2516 --	-- --	-- --	-- --
17.	СПрайс-лист	Вентиль балансировочный, DУ 40 мм	шт	1,00	6122,33 --	-- --	6122 --	-- --	-- --	-- --
18.	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 25 мм	шт	1,00	340,00 --	-- --	340 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0116-26-1	Установка счетчиков диам. до 40 мм	счетчик	1,00	75,82 67,50	1,57 --	76 68	2 --	0,41 --	0 --
20.	СПрайс-лист	Счетчик учета тепла, DУ 20 мм	шт	1,00	17876,56	--	17877	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0111-30-2	Монтаж регулятора температуры прямого действия	шт	2,00	311,79	--	624	--	2,00	4
					308,25	--	616	--	--	--
22.	СПрайс-лист	Регулятор температуры, DУ 20 мм	шт	1,00	31323,52	--	31324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс-лист	Регулятор перепада давления, DУ 15 мм	шт	1,00	18430,26	--	18430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0118-22-2	Установка манометра с трехходовым краном	комплект	6,00	859,96	1,62	5160	10	0,23	1
					41,72	--	250	--	--	--
25.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	3,00	605,62	--	1817	--	0,32	1
					55,62	--	167	--	--	--
26.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	6101,88	72,98	6102	73	0,94	1
					159,91	28,64	160	29	0,13	0
27.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	6911,88	72,98	6912	73	0,94	1
					159,91	28,64	160	29	0,13	0
28.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	250,00	326,16	4,08	81541	1020	0,31	76
					53,77	1,58	13442	395	0,01	2
29.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	280,00	405,16	4,08	113446	1142	0,31	86
					53,77	1,58	15054	443	0,01	2
30.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	140,00	484,16	4,08	67783	571	0,31	43
					53,77	1,58	7527	221	0,01	1
31.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	55,00	534,16	4,08	29379	224	0,31	17
					53,77	1,58	2957	87	0,01	0
32.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	12,00	668,51	8,19	8022	98	0,38	5
					67,44	3,15	809	38	0,01	0
33.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего	м	737,00	11,31	--	8336	--	0,05	38
					11,01	--	8115	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения диам. до 50 мм								
34.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	6,00	1390,00 ---	-- --	8340 ---	-- --	-- ---	-- --
35.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для коды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	6,00	1390,00 ---	-- --	8340 ---	-- --	-- ---	-- --
36.	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для коды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	5,00	5670,00 ---	-- --	28350 ---	-- --	-- ---	-- --
37.	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для коды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	5670,00 ---	-- --	11340 ---	-- --	-- ---	-- --
38.	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для коды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	5670,00 ---	-- --	11340 ---	-- --	-- ---	-- --
39.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	158,00	482,27 261,88	40,42 16,71	76199 41377	6386 2640	1,51 0,07	239 11
40.	СПрайс-лист	Кран угловой отключающий диам. 20 мм	шт	79,00	688,96 ---	-- --	54428 ---	-- --	-- ---	-- --
41.	СПрайс-лист	Кран угловой отключающий диам. 20 мм	шт	79,00	887,50 ---	-- --	70112 ---	-- --	-- ---	-- --
42.	СПрайс-лист	Клапан балансировочный, DУ 15 мм	шт	13,00	2516,16 ---	-- --	32710 ---	-- --	-- ---	-- --
43.	СПрайс-лист	Клапан балансировочный, Dy 20 мм	шт	1,00	2924,32 ---	-- --	2924 ---	-- --	-- ---	-- --
44.	СПрайс-лист	Клапан балансировочный, Dy 25 мм	шт	1,00	4018,27 ---	-- --	4018 ---	-- --	-- ---	-- --
45.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	84,20	181,44	35,77	15277	3012	0,70	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					111,70	13,80	9405	1162	0,07	6
46.	С131204-13	Радиаторы отопительные чугунные марки ЧМ-100	кВт	84,20	4150,00	--	349430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	73,00	28,80	--	2103	--	0,12	9
					23,18	--	1692	--	--	--
48.	СПрайс-лист	Краны для спуска воздуха автоматические	шт	73,00	454,82	--	33202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0118-15-2	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным дисеметром корпуса 114 мм	1шт	2,00	9304,79	70,66	18610	141	7,07	14
					1249,13	26,26	2498	53	0,13	0
50.	Е0116-27-2	Тройник с пробкой Д-20 мм	1врезка	4,00	900,54	23,09	3602	92	4,46	18
					814,50	9,00	3258	36	0,04	0
ИТОГО:							1477441	13703		639
							112138	5464		25

Накладные расходы :

На монтажные работы	1110
На сантехнические работы	148954
Всего накладных расходов:	150064
Итого с накладными	1627505

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	88847
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1716352
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1722630
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1738326
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	3169361
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	63387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3232748		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						387930		
		Итого с НДС						3620678		

Принял:

Сдал: