Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "БООНИС КС"
Субподрядчик ТОО "Южная Группа Компании"
Договор №10 от "15" апреля 2010 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы №51 на 600 мест расположенной по адресу: отд. Тельмана, г.Шымкент

Наименование обьекта: Благоустройство (асфальтобетонное покрытие и озеленение)

А К Т N11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е147-19-6	Подготовка стандартных посадочных мест механизированном способом для двухрядной живой изгороди в естественном грунте	м	152,40	49,71	6,06	7576	924	0,30	46
					43,65	2,83	6652	432	0,01	2
2.	Е0147-21-2	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	152,40	186,60	--	28439	--	1,15	176
					186,08	--	28359	--	--	--
3.	С143012-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /бирючина/, без кома	шт	762,00	81,00	--	61722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	м2	2254,80	6,10	0,34	13764	776	0,04	92
					5,76	0,13	12988	294	0,00	1
5.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных,марвитанских и обыкновенных	м2	2254,80	19,01	--	42864	--	0,05	118
					8,21	--	18512	--	--	--
6.	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	м2	168,00	316,04	--	53095	--	0,47	78
					68,04	--	11431	--	--	--
7.	Е0147-28-2	Подготовка почвы под цветники, добавлять или исключать на каждые	м2	168,00	69,90	--	11743	--	0,05	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5 см изменения толщины слоя			7,90	--	1327	--	--	--
8.	Е0147-29-1	Посадка цветников при густоте посадки 6 шт на м2	м2	168,00	212,95	--	35776	--	1,35	227
					209,63	--	35218	--	--	--
9.	Е0147-29-2	Посадка многолетних цветников, добавлять или исключать на каждые 10 шт высаживаемых цветов	м2	-168,00	10,55	--	-1772	--	0,07	-12
					9,38	--	-1576	--	--	--
10.	С143012-77	Розы	шт	336,00	81,00	--	27216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	966,00	19,95	15,58	19272	15050	0,01	9
					1,03	5,50	995	5313	0,03	26
12.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	2043,60	33,43	29,06	68318	59387	0,01	19
					1,03	10,26	2105	20967	0,05	102
13.	Е0127-14-2	Устройство оснований из гравия	м3	383,59	973,88	73,75	373574	28291	0,14	55
					21,38	11,67	8201	4476	0,04	16
14.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	м3	139,49	280,88	248,35	39179	34642	0,22	30
					32,18	78,59	4489	10962	0,27	38
15.	С143008-3	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 5-10 мм	м3	175,75	1180,00	--	207391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1743,60	517,18	15,35	901758	26767	0,03	59
					5,94	5,06	10357	8823	0,02	31
17.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1743,60	123,46	--	215265	--	0,00	0
					0,02	--	35	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0127-34-2	Установка бортовых камней	м	758,00	435,96	6,63	330458	5026	0,70	529
					108,68	1,76	82379	1332	0,01	5
19.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.30.15	м3	34,11	26700,00	--	910737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0127-14-2	Устройство оснований из гравия	м3	19,24	973,88	73,75	18738	1419	0,14	3
					21,38	11,67	411	225	0,04	1
21.	Е0127-14-4	Устройство подстилающий и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	15,39	280,88	248,35	4323	3823	0,22	3
					32,18	78,59	495	1210	0,27	4
22.	С143008-3	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 5-10 мм	м3	19,39	1180,00	--	22885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	192,40	417,00	--	80231	--	0,14	28
					24,75	--	4762	--	--	--
24.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	192,40	131,38	--	25278	--	0,05	9
					7,96	--	1532	--	--	--
25.	Е0127-34-2	Установка бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	м	118,40	392,19	6,63	46436	785	0,70	83
					108,68	1,76	12868	208	0,01	1
26.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.15.8	м3	1,42	26700,00	--	37935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0127-14-4	Устройство подстилающий и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	62,64	280,88	248,35	17594	15557	0,22	14
					32,18	78,59	2016	4923	0,27	17
28.	С143008-3	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 5-10 мм	м3	78,93	1180,00	--	93133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих слоев и оснований из отсева	м3	20,88	89,76	68,13	1874	1423	0,14	3
					21,38	12,76	446	266	0,04	1
30.	С143008-9	Песок природный	м3	16,08	990,00	--	15917	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2				--	--	--	--	--	--
31.	С11011-10 06	Цемент для бетонного дорожных покрытий,марки 400	т	5,76	7800,00	--	44950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	417,60	121,23	49,85	50626	20817	0,46	191
					69,08	17,60	28848	7350	0,09	36
33.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	417,60	780,00	--	325728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	м	458,00	392,19	6,63	179624	3037	0,70	320
					108,68	1,76	49775	805	0,01	3
35.	С143003-10	Камни бетонные бортовые	м3	5,50	27400,00	--	150590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						4462237	217724		2089
							322625	67586		283

Накладные расходы :

На общестроительные работы	514433
Всего накладных расходов:	514433
Итого с накладными	4976670

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	298600
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5275270
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5296371
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5349124
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	9752661
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	195053
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9947714
Налог на добавленную стоимость 12 %	1193726
Итого с НДС	11141440

Принял: Сдал: