Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "БООНИС КС"
Субподрядчик ТОО "Южная Группа Компании"
Договор №10 от "15" апреля 2010 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы №51 на 600 мест расположенной по адресу: отд. Тельмана, г.Шымкент

Наименование обьекта: Пожарная сигнализация

А К Т N10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-386 -7	Абонентское и другое оборудование: оповещатель речевой в помещении	шт	2,00	332,40	--	665	--	2,00	4
					317,00	--	634	--	--	--
2.	ТПрайс-ли ст	Оповещатель речевой "РОКОТ-2"	шт	2,00	8803,81	--	17608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0110-386 -7	Монтаж усилителя	шт	2,00	332,40	--	665	--	2,00	4
					317,00	--	634	--	--	--
4.	ТПрайс-ли ст	Усилитель	шт	2,00	12213,40	--	24427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0110-386 -7	Монтаж колонок	шт	4,00	332,40	--	1330	--	2,00	8
					317,00	--	1268	--	--	--
6.	ТПрайс-ли ст	Колонки	пара	2,00	5885,98	--	11772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0110-397 -12	Электрические устройства	шт	18,00	2753,00	--	49554	--	11,00	198
					2021,00	--	36378	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	ТПРайс-лист	Потолочная акустическая система	шт	18,00	1676,92	--	30184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-403-3	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах	м	300,00	47,20	14,80	14160	4440	0,16	48
					26,30	4,30	7890	1290	0,02	7
10.	СПрайс-лист	Кабели для громкоговорителя ПТВЖ-1 1х2х1,2	м	300,00	45,88	--	13763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	ТПрайс-лист	Микрофон динамический универсальный	шт	2,00	1257,69	--	2515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	30,00	92,40	--	2772	--	0,50	15
					90,00	--	2700	--	--	--
13.	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	30,00	59,00	--	1770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	2,00	7509,60	1,60	15019	3	38,00	76
					7155,00	--	14310	--	--	--
15.	ТПрайс-лист	Стоимость контрольной панели охранно-пожарной, контроль 20 шлейфов "Сигнал-20"	шт	2,00	8174,97	--	16350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0110-667-3	Адресный расширитель на 8 зон	луч	32,00	326,40	0,20	10445	6	1,70	54
					311,00	--	9952	--	--	--
17.	ТПрайс-лист	Стоимость адрессного расширителя на 8 зон С2000-АР8	шт	4,00	3311,91	--	13248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-317-4	Релейный модуль	шт	2,00	3104,10	34,10	6208	68	10,00	20
					1688,00	9,00	3376	18	0,05	0
19.	ТПрайс-лист	Стоимость релейного модуля С2000-СП1	шт	2,00	4066,52	--	8133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0108-1-1	Трансформатор	шт	2,00	8859,00	5158,00	17718	10316	20,00	40
					3420,00	1151,99	6840	2304	6,68	13
21.	ТПрайс-лист	Стоимость трансофрматора	шт	2,00	670,77	--	1342	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
22.	Ц0108-121-8	Монтаж блока бесперебойного питания	шт	4,00	1574,00	--	6296	--	7,00	28
					1287,00	--	5148	--	--	--
23.	СПрайс-лист	Блок бесперебойного питания	шт	4,00	4548,24	--	18193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-121-3	Монтаж аккумулятора	шт	4,00	508,00	--	2032	--	3,00	12
					443,00	--	1772	--	--	--
25.	СПрайс-лист	Батарея аккумуляторная	шт	4,00	909,65	--	3639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	114,00	369,90	1,60	42169	182	2,00	228
					347,00	--	39558	--	--	--
27.	СПрайс-лист	Извещатель пожарный дымовой ИП212-ЗСУ	шт	114,00	593,25	--	67630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитноконтактный в нормальном исполнении	шт	204,00	153,50	--	31314	--	1,00	204
					144,00	--	29376	--	--	--
29.	СПрайс-лист	Извещатель пожарный тепловой дифференциальный ИП-101-23	шт	204,00	177,97	--	36307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0110-668-1	Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ	шт	12,00	153,50	--	1842	--	1,00	12
					144,00	--	1728	--	--	--
31.	СПрайс-лист	Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ	шт	12,00	533,92	--	6407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Ц0108-81-3	Монтаж пьезосирены	шт	16,00	307,70	1,60	4923	26	1,00	16
					286,00	--	4576	--	--	--
33.	СПрайс-лист	Пьезосирена	шт	16,00	138,42	--	2215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	16,00	241,70	91,00	3867	1456	0,82	13
					131,00	25,70	2096	411	0,15	2
35.	С151704-2	Световое табло "Выход" с пьезосиреной	шт	16,00	462,00	--	7392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	2300,00	72,90	--	167670	--	0,33	759
					53,30	--	122590	--	--	--
37.	СПрайс-лист	Кабель пожарный сигнальный J-У	м	2300,00	35,59	--	81868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м	100,00	43,80	--	4380	--	0,15	15
					24,50	--	2450	--	--	--
39.	СПрайс-лист	Шнур с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой со скрученными жилами, марка ШВВП, на напряжение 220В, число жил и сечение 2х0,75 мм2	1м	100,00	18,98	--	1898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Ц0110-698 -1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	692,00	92,40	--	63941	--	0,50	346
					90,00	--	62280	--	--	--
41.	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	692,00	59,00	--	40828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	40,00	10,60	0,10	424	4	0,06	2
					8,80	0,10	352	4	0,00	0
43.	Ц0108-409 -7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	20,00	58,80	4,30	1176	86	0,19	4
					31,70	0,50	634	10	0,00	0
44.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	2200,00	108,60	48,90	238920	107580	0,22	484
					39,60	12,20	87120	26840	0,07	156
45.	СПрайс-лист	Трубы жесткие ПВХ д-40 мм	пм	20,00	56,16	--	1123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	СПрайс-ли ст	Трубы жесткие ПВХ д-20 мм	пм	2200,00	22,94	--	50466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	ТПрайс-ли ст	Программное обеспечение системы "Орион, до 4-х устройств	шт	2,00	49762,48	--	99525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							1246093	124167		2591
							443662	30877		179

Накладные расходы :

На монтажные работы	438900
Всего накладных расходов:	438900
Итого с накладными	1684993

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	87593
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1772586
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1778776
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1794251
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	3271325
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	65427
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3336752
Налог на добавленную стоимость, 12 %	400410
Итого с НДС	3737162

Приняв: Сдал:

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "БООНИС КС"
Субподрядчик ТОО "Южная Группа Компании"
Договор №10 от "15" апреля 2010 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы №51 на 600 мест расположенной по адресу: отд. Тельмана, г.Шымкент

Наименование обьекта: Телефонизация и связь

А К Т N12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-349-4	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	1,00	702,30	--	702	--	4,00	4
					648,00	--	648	--	--	--
2.	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	шт	1,00	463,00	--	463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	ТПрайс-лист	Телефонный аппарат PANASONIC	шт	6,00	2202,21	--	13213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Ц0110-55-4	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг	м	20,00	92,60	--	1852	--	0,43	9
					69,30	--	1386	--	--	--
5.	С151604-274	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,02	50100,00	--	1002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	10,00	8,50	0,10	85	1	0,05	1
					7,30	--	73	--	--	--
7.	Ц0110-55-	Провод однопарный с креплением	м	140,00	43,80	--	6132	--	0,15	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	проволочными скрепами по стене кирпичной			---	---	---	---	---	---
					24,50	--	3430	--	--	--
8.	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	1000м	0,14	2980,00	--	417	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	10,00	147,30	73,00	1473	730	0,29	3
					---	---	---	---	---	---
					49,50	18,30	495	183	0,11	1
10.	СПрайс-лист	Труба ПВХ диам. 40	м	10,00	56,16	--	562	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-409-3	Монтаж кабельного канала 16х10	м	150,00	180,30	91,60	27045	13740	0,33	50
					---	---	---	---	---	---
					57,40	23,00	8610	3450	0,13	20
12.	СПрайс-лист	Кабельный канал 16х10мм	м	150,00	52,21	--	7831	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0110-386-7	Монтаж усилителя	шт	1,00	332,40	--	332	--	2,00	2
					---	---	---	---	---	---
					317,00	--	317	--	--	--
14.	ТПрайс-лист	Усилитель	шт	1,00	12213,40	--	12213	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0110-386-7	Монтаж колонок	шт	2,00	332,40	--	665	--	2,00	4
					---	---	---	---	---	---
					317,00	--	634	--	--	--
16.	ТПрайс-лист	Колонки	пара	1,00	5885,98	--	5886	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0110-397-1	Монтаж микшерского пульта	шт	1,00	12380,00	--	12380	--	53,00	53
					---	---	---	---	---	---
					10100,00	--	10100	--	--	--
18.	ТПрайс-лист	Сверхлегкий активный микшерский пульт	шт	1,00	24573,95	--	24574	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
19.	ТПрайс-лист	Держатель микрофона	шт	1,00	272,50	--	272	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	ТПрайс-лист	Стойка микрофонная большая	шт	1,00	1689,49	--	1689	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	ТПрайс-лист	Стойка микрофонная малая	шт	1,00	503,07	--	503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	ТПрайс-лист	Звукоусилитель	шт	1,00	21380,68	--	21381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	ТПрайс-лист	Микрофон динамический универсальный	шт	1,00	1257,69	--	1258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-403-3	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах	м	450,00	47,20	14,80	21240	6660	0,16	72
					26,30	4,30	11835	1935	0,02	11
25.	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	1000м	0,45	20800,00	--	9360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	16,00	702,30	--	11237	--	4,00	64
					648,00	--	10368	--	--	--
27.	С151802-20	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	шт	16,00	70,00	--	1120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0108-591-9	Монтаж розетки	шт	22,00	62,70	0,20	1379	4	0,34	7
					57,80	0,10	1272	2	0,00	0
29.	С151801-145	Радиорозетка	шт	22,00	68,00	--	1496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0110-386-7	Абонентский трансформатор	шт	1,00	332,40	--	332	--	2,00	2
					317,00	--	317	--	--	--
31.	С151802-42	Трансформатор абонентский ТАМУ	шт	1,00	15200,00	--	15200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Ц0110-386-7	Монтаж громкоговорителя	шт	22,00	332,40	--	7313	--	2,00	44
					317,00	--	6974	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	ТПрайс-лист	Громкоговоритель абонентский	шт	22,00	1336,79	--	29409	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0133-204-1	Установка стойки для линии проводного вещания	опора	1,00	3965,53	1831,40	3966	1831	12,00	12
					1977,75	625,01	1978	625	2,34	2
35.	С11041-93	Стойки для линии проводного вещания с траверсами, поковками и болтами для крепления	шт	1,00	4530,00	--	4530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	15,00	84,60	2,80	1269	42	0,17	3
					32,40	0,20	486	3	0,00	0
ИТОГО:							249781	23008		350
							58923	6198		35

Накладные расходы :

На монтажные работы	60913
На металломонтажные работы	2733
Всего накладных расходов:	63645
Итого с накладными	313427

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	12182
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	325609
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	326470
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	328622
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	599152
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	11983
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	611135
Налог на добавленную стоимость, 12 %	73336
Итого с НДС	684471

Принял: Сдал: