Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "БООНИС КС"
Субподрядчик ТОО "Южная Группа Компании"
Договор №10 от "15" апреля 2010 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы №51 на 600 мест расположенной по адресу: отд. Тельмана, г.Шымкент

Наименование обьекта: ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. / в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	17,01	32,23	30,77	548	523	0,01	0
					1,42	8,34	24	142	0,03	0
2.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 3-ой группы	м3	0,53	467,10	--	246	--	2,98	2
					467,10	--	246	--	--	--
3.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	4,46	176,40	--	786	--	0,74	3
					35,28	--	157	--	--	--
4.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	11,99	6,48	6,48	78	78	--	--
					--	2,10	--	25	0,01	0
5.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,00	134,10	--	402	--	0,97	3
					134,10	--	402	--	--	--
6.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	11,99	21,55	4,52	258	54	0,11	1
					17,03	--	204	--	--	--
7.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	1,77	67,76	2,62	120	5	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					10,51	0,99	19	2	0,00	0
8.	E0111-13-3	Пропитка щебеночного основания битумом	м2	1,77	543,02	24,55	959	43	0,26	0
					39,83	9,20	70	16	0,04	0
9.	E0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	1,00	437,14	5,38	439	5	0,94	1
					186,75	2,25	188	2	0,01	0
10.	E0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	1,00	646,43	4,71	650	5	1,20	1
					222,75	--	224	--	--	--
11.	E0108-6-1	Кладка кирпичной прижимной стенки	м3	0,30	6672,24	335,84	1980	100	4,54	1
					699,75	126,00	208	37	0,61	0
12.	C131312-16	Заглушка	шт	2,00	39,00	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	E0106-1-1	Набивка из бетона М-100	м3	0,13	5420,77	66,01	705	9	1,35	0
					195,75	24,93	25	3	0,12	0
14.	E0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,0 м в сухих грунтах	м3	0,89	21164,15	2308,84	18836	2055	13,87	12
					2286,00	864,68	2035	770	4,22	4
15.	C131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	C12021-222	Стоимость скоб ходовых	т	0,01	151200,00	--	836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	E0115-172-4	Окраска скоб ходовых	м2	0,25	148,40	0,07	37	--	0,65	0
					108,00	0,02	27	--	0,00	0
18.	E0115-72-1	Цементно-церазитовая штукатурка повехностей по камню и бетону	м2	7,28	324,48	3,58	2364	26	0,73	5
					124,88	0,88	910	6	0,04	0
19.	E0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен битумом в 2 слоя	м2	10,42	245,44	3,82	2559	40	0,21	2
					37,35	1,44	389	15	0,01	0
20.	E0111-15-	Устройство цементных покрытий	м2	3,14	195,53	9,95	614	31	0,27	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	толщиной 20 мм								
					39,60	3,74	124	12	0,02	0
21.	Е0109-53-2	Монтаж металлических конструкций из стали	т	0,01	9850,48	1162,95	129	15	46,60	1
					7357,50	108,00	97	1	0,53	0
22.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	Т	0,01	154400,00	--	2027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,59	49,69	0,04	29	--	0,04	0
					8,32	--	5	--	--	--
24.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,03	22541,72	316,57	631	9	22,50	1
					3487,50	119,25	98	3	0,58	0
25.	Е0122-39-5	Тройник чугунный, диам. 150 мм	врезка	1,00	8016,87	537,62	8017	538	6,42	6
					981,00	202,50	981	202	0,99	1
26.	Е0106-1-1	Бетонная отмостка вокруг жироуловителя	м3	0,40	5318,77	66,01	2104	26	1,35	1
					195,75	24,93	77	10	0,12	0
	ИТОГО:						58832	3558		43
							6510	1246		6

Накладные расходы :

На общестроительные работы	9132
На металломонтажные работы	88
Всего накладных расходов:	9220
Итого с накладными	68052

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4083
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	72135
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	72424
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	73145
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	133360
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2667
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	136027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						16323		
		Итого с НДС						152350		

Принял: Сдал: