"Бекітілді"
"Утвержден"

Алматы қаласы
Құрылыс басқармасының
бастығы Усенов К.К.
«___»_____200 ж. №_____
«___»_____200 г. №_____

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНА ҚҰРЫЛЫСЫ АЯҚТАЛҒАН ОБЪЕКТІНІ ҰСЫНУ ТУРАЛЫ ЖҰМЫС КОМИССИЯСЫНЫҢ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Алматы қ. «___»_____200 ж.
г. Алматы «___»_____200 г.

Тағайындалған жұмыс комиссиясы
Рабочая комиссия, назначенная Алматы қаласы Құрылыс басқармасы

(жұмыс комиссиясын тағайындаған тапсырыс беруші)
(наименование организации-заказчика, назначившего рабочую комиссию)

шешім «19» наурыз 2011 ж. № 33
решением от «___»_____г. за №_____

құрамы:
в составе:
Тапсырыс беруші өкілі-комиссия төрағасы
Председателя комиссии-представителя заказчика Алматы қ. Құрылыс басқармасы басшысының орынбасары М.К. Кунев
(аты-жөні, қызметі) (ф.и.о., должность)

комиссия мүшелері- өкілдер:
членов комиссии – представителей:

жоба иесі (бас жобалаушы ұйым)
автор проекта (генеральной проектной организации) "Архспецстройпроект" ЖШС бас директоры Л.С. Сабырғалиева
пайдаланушы ұйымдар (кәсіпорындар, мекемелер)
эксплуатационной организации (предприятий, учреждений) "Халыққа қызмет көрсету орталығы" ММ директоры Ж.Т. Байжуканбетова
бас мердігерші
генерального подрядчика "NurTemirGasstroy" ЖШС директоры Айтақынов Д.А.
мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау органы
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
В.К. Сейдуалиев
мемлекеттік өрт сөндіруді қадағалау органы

органов государственного противопожарного надзора _____

бақылау-қадағалау қызметін жүзеге асыратын басқа мүдделі қызметтер
других заинтересованных служб, осуществляющих контрольно-надзорные функции

Күзетпе басқармасы өндірістік бөлімінің бастығы міндетін атқарушы Е. Бәзіл
Күзетпе басқармасы тобалық бөлімінің бастығы Р.И. Ким
Күзетпе басқармасы өндірістік бөлімінің бас маманы С. Кархалсов
Алматы қаласы "ТРжМК" ММ басқармасының әкімі С. Қанаев
Әуезов ауданы әкімінің орынбасары К. Сәлменов
Әуезов ауданының бас сәулетшісі Б. Рахманов
Алматы қаласы МЭКЖК қалалық инспекциясы бастығы С. Нуркеринов
"Алатау Сапа күзетпе" жшс директоры С.С. Омаров

анықтады:
установила:

бас мердігерші
1. генеральным подрядчиком "NurTemirGasStroy" жшс

(ұйымның аталуы және оның ведомстволық бағыныстылығы)
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

құрылысы аяқталған объектіні қабылдауға беру
предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта "Халыққа қызмет көрсету орталығы ғимаратының сыртқы жарықтандыруы және алаң көріктендіру"

(объектінің аталуы, орналасқан жері) (наименование объекта, месторасположение)
Әуезов ауданы, Жандосов көшесі №51

құрылысты бас мердігерші орындады, мына жұмысты жүргізді
2. строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим сыртқы жарықтандыруы және алаң көріктендіру

(жұмыс түрі) (виды работ)

құрылыстың жоба- сметалық құжаттамасын жобалау ұйымы орындады
3. проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями "Архспецстройпроект" жшс

(ұйымның аталуы, және оның ведомстволық бағыныстылығы)
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

құрылыс жоба бойынша жүргізілді
4. строительство осуществлялось по проекту Арх №6-2009

(жоба нөмірі) (номер проекта)

жоба-сметалық құжаттама бекітілді
5. проектно-сметная документация утверждена _____

_____ «___» _____ г. №_____

(объектіге толық құжаттаманы бекіткен ұйымның аталуы)
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

құрылыс-монтаж жұмыстары мерзімінде аяқталды
6. строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстың басталуы
начало работ _____

жұмыстың аяқталуы
окончание работ _____

жұмыс комиссиясына мына құжаттама берілді
7. рабочей комиссии представлена следующая документация:

_____

ғимараттың негізгі көрсеткіші:

8. здание имеет следующие показатели:

Көрсеткіші Показатели	Олшем бірлігі Ед.изм	Жоба бойынша По проекту	Нақты орындалғаны Фактически
Жалпы пайдалы алаң Общая полезная площадь	шаршы метр кв.м.		
Ғимараттар қатары Число этажей	шт.		
Қуаттылығы Мощность			
Өнімділігі Производительность			
Жер учаскесінің жалпы алаңы Общая площадь земельного участка	2га	1.0707	1.0707

Жабдық қабылдау актісіне сай жеке сынақтан және кешенді сынақтан кейін орнатылды (актілер тізбесі қосымшада берілген _____ осы актіге сәйкес) жиынтығы:

9. Оборудование установлено согласно акта о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведён в приложении _____ к настоящему акту) в количестве:

Жоба бойынша бірлік
По проекту _____ единиц;
Нақты бірлік
Фактически _____ единиц;

Еңбекті қорғау, жарылыстан сақтау, өрт қауіпсіздігінен сақтау, қоршаған ортаны қорғау және жобада көзделген шаралар

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(орындалғаны жайлы корсеткіш) (сведения о выполнении)

Актінің қосымшасындағы шаралар сипаттамасы
Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к акту.

Анықталған кемшіліктер мен аяқталмаған жұмыстар акті қосымшасында белгіленген мерзімде орындалуы тиіс

11. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении _____ к акту.

Жұмыс комиссиясының шешімі
Решение рабочей комиссии

Әуезов ауданы Халықаралық көпшілік көрсету орталығы инженерлік желілер және ішкі алаңды көріктендіру.
(ғимараттың аталуы)
(наименование здания, сооружения)

Бас мердігершіден алынып Мемлекеттік қабылдау комиссиясына беруге әзір деп ЕСЕПТЕЛСІН.
СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Жұмыс комиссиясының төрағасы
Председатель рабочей комиссии

М. К. Хунов
(Аты-жөні, қолы)
(Ф.И.О., подпись)

Члены рабочей комиссии:

Е. Базіл
(Аты-жөні, қолы)
(Ф.И.О., подпись)

Р. И. Ким
(Аты-жөні, қолы)
(Ф.И.О., подпись)

С. Караласов
(Аты-жөні, қолы)
(Ф.И.О., подпись)

В. К. Сейдуалиев
(Аты-жөні, қолы)
(Ф.И.О., подпись)

С. Капаев
(Аты-жөні, қолы)
(Ф.И.О., подпись)

К. Салменов
(Аты-жөні, қолы)
(Ф.И.О., подпись)

Б. Рахымжанов
(Аты-жөні, қолы)
(Ф.И.О., подпись)

Е. Нуркеримов
(Аты-жөні, қолы)
(Ф.И.О., подпись)

Ж. Т. Баймуханбетова
(Аты-жөні, қолы)
(Ф.И.О., подпись)

С. С. Омаров
(Аты-жөні, қолы)
(Ф.И.О., подпись)

Л. С. Сабырғалиева
(Аты-жөні, қолы)
(Ф.И.О., подпись)

Д. А. Айтақынов
(Аты-жөні, қолы)
(Ф.И.О., подпись)

Ескерту: энергетикалық (мұнай және газ өнеркәсібі), көлік және қойма шаруашылығы, байланыс, ішкі аулалық инженерлік-коммуникациялық және көріктендіру жұмыстары топқа бөлінгенде іске қосылатын кешен жобасы бойынша анықталған, комиссияның құрамына мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және жергілікті органдар (қызметтер), сәулет және қала құрылысы органдарының өкілдері кіреді.

Примечание: по группам объектов основного производства и дополнительного назначения, энергетического (включая объекты нефтяной и газовой промышленности), транспортного и складского хозяйства, связи, внутриплощадочных инженерных коммуникаций и благоустройств, определенных проектом как пусковой комплекс, в состав комиссии включаются представители государственного архитектурно-строительного контроля и местных органов (служб) архитектуры и градостроительства.

Заказчик: Управления строительства г. Алматы

Подрядчик: ТОО «NurTemirGasStroy»

Администратор программы: Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружного освещения и благоустройства территории здания ЦОН Ауэзовского района г. Алматы

Типовая межведомственная форма №КС-3

утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстана от 16.11.94г. №73

СПРАВКА №2 от 10.06.2011

О стоимости выполненных работ и затрат
За июнь 2011г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Источник финансирования Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№88	31.03.2011г.				

Наименование пусковых Комплексов, объектов, Комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							ВСЕГО
		В отчётном месяце с НДС	СМР(в сметных базовых ценах) 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В т.ч НДС	
				В отчётных месяцы	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено	41 964 854	8 392 971						899 247	8 392 971

Заказчик: _____ **Подрядчик:** _____ **Администратор программы:** _____

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Благоустройство и наружное освещение территории здания Центра обслуживания Ауэзовского района т. Алматы

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружное освещение

Акт выполненных работ за июнь 2011г

НА Наружное освещение

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах , а такжеб от водопроводных и канализационных труб	43,46	251,77	-	10942	-	12364	1,77	77				
	т.ч. п-3.182 к=1,15			251,77	-	10942	-	113	-	-				
		м3												
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	38,64	134,1	-	5182	-	5855	0,97	38				
				134,1	-	5182	-	113	-	-				
		м3												
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	310	36,7	27,8	11377	8618	4624	0,06	19				
				8,8	6,9	2728	2139	95	0,04	12				
		м												
4	С143008-92	Песок природный	4,83	990	-	4782	-	-	-	-				
		м3		-	-	-	-	-	-	-				
5	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	310	32,4	23,7	10044	7347	4270	0,06	19				
				8,6	5,9	2666	1829	95	0,03	11				
		м												
6	С143006-7 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-100	0,966	13500	-	13041	-	-	-	-				
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
7	Ц0108-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	310	18,5	2,6	5735	806	3122	0,06	19
				10,1	0,5	3131	155	95	-	1
		м								
8	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг(трубах ПВХ)	310	27,7	2,1	8587	651	5949	0,1	31
				19,7	0,5	6107	155	95	-	1
		м								
9	Спрайс	-кабель ВВГ сеч.4х4мм2	310	273,1	-	84661	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг(стойка осветительного комплекса 13шт по 2м каждый)	26	27,7	2,1	720	55	499	0,1	3
				19,7	0,5	512	13	95	-	-
		м								
11	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	310	39	1,5	12090	465	7686	0,16	50
				25,9	0,2	8029	62	95	-	-
		м								
12	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	31	777	-	24087	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
13	Е0133-251-1-1	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	13	1827,2	1471,7	23754	19132	10139	2,26	29
				355,5	387,32	4622	5035	105	1,45	19
		опора								
14	Спрайс"Казэлектромонтаж"	-кронштейн типа "Ромашка 4" К02-4	13	15242,14	-	198148	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,572	3589,37	2776,32	2053	1588	567	2,97	2
				497,25	447,12	284	256	105	1,44	1
		т								
16	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	0,572	364,25	132,5	208	76	169	1,48	1
				231,75	49,5	133	28	105	0,24	-
		м3								
17	Спрайс"Казэлектромонтаж	-фундамент анкерный	13	5430,01	-	70590	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36208	-	-		-
		Материалы -	Тенге			181	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16825	-		-
		Местные материалы -	Тенге			17823	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18956	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2843	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3310	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		128
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19668	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23754	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9657	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10139	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1521	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2034	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			35927	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11178	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24087	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24087	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1445	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25532	-	-		-
		ИТОГО ПО акту	Тенге			706834	-	-		-

Итого с затратами на временные здания и сооружения 1,44%	717012
Итого с затратами на зимнее удорожание 1,35%	726692
Итого с затратами на выслугу лет 1%	733959
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	736895
Итого в текущих ценах К=1,9071	1443685
Итого с налогами, сборами, платежами 2%	1472559
НДС 12%	176706
Всего по акту:	1649265

Принял:

Сдал:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Благоустройство и наружное освещение территории здания Центра обслуживания Ауэзовского района г. Алматы

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустроиство

Акт выполненных работ за июнь 2011г

НА Благоустроиство

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Мафы								
1	У1-43-19	-Скамья типа IV, строительные работы	12	4083,71	111,32	49005	1336	7730	3,5	42
		скамья		582,45	31,02	6989	372	105	0,15	2
2	У1-49-2	-Урна типа 2, строительные работы	10	3005,91	74,49	30059	745	9286	5,2	52
		урна		864,6	19,74	8646	197	105	0,1	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			79064	2081			94
			Тенге			15635	570			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			79064	-	-		-
		Материалы -	Тенге			61347	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16205	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17015	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2552	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5765	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			101844	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		105
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18757	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			101844	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18757	-		-
		РАЗДЕЛ 2. газоны								
3	Е0147-25-4	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную м2	262	244,28	-	64001	-	19697	0,4	105
				58,28	-	15269	-	129	-	-
4	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных м2	262	19,01	-	4981	-	2775	0,05	14
				8,21	-	2151	-	129	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			68982	-			119
			Тенге			17420	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68982	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17420	-		-
		Местные материалы -	Тенге			51562	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22472	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3371	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5487	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96942	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20791	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			96942	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20791	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Пересадка деревьев (без стоимости дерева)								
5	Е0147-32-11	-Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м шт	1	8325,91	743,33	8326	743	6971	31,6	32
				5215,5	188,6	5216	189	129	0,76	1
6	Е0147-8-10	-Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100% м3	6,1	1121,41	-	6841	-	3516	3,11	19
				446,85	-	2726	-	129	-	-
7	Е0147-9-10	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м шт	1	1970,87	604,82	1971	605	1815	7,23	7
				1259,33	147,38	1259	147	129	0,62	1
8	Е0147-23-2	-Внесение органических удобрений при посадке деревьев и кустарников с комом в естественный грунт	1	233,55	-	234	-	301	1,53	2
				233,55	-	234	-	129	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см		43,65	1,46	47	2	70	0,01	-
17	E0101-193-9- т.ч. п-3.192 к=0,8	дерево Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса(без заготовки дров)	34,92	21,04 19,44	1,6 0,59	735 679	56 21	490 70	0,13 -	4 -
18	E0101-193-1-0 т.ч. п-3.192 к=0,8	дерево Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 20 см, полученной от валки леса(без заготовки дров)	2,16	33,95 31,32	2,63 0,99	73 68	6 2	49 70	0,2 0,01	- -
19	E0101-193-1-1 т.ч. п-3.192 к=0,8	дерево Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса(без заготовки дров)	0,36	45,92 42,3	3,62 1,35	17 15	1 -	11 70	0,27 0,01	- -
20	E0101-193-1-2 т.ч. п-3.192 к=0,8	дерево Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 28 см, полученной от валки леса(без заготовки дров)	0,36	62,08 57,24	4,84 1,82	22 21	2 1	15 70	0,37 0,01	- -
21	E0101-193-1-3 т.ч. п-3.192 к=0,8	дерево Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса(без заготовки дров)	0,72	78,69 72,72	5,97 2,23	57 52	4 2	38 70	0,47 0,01	- -
22	E0101-193-1-4 т.ч. п-3.192 к=0,8	дерево Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса(без заготовки дров)	1,08	130,16 121,68	8,48 3,17	141 131	9 3	94 70	0,79 0,02	1 -
23	E0101-195-1-	дерево Корчевка деревьев диаметром до 16 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	34,92	41,73 7,43	34,3 12,61	1457 259	1198 440	490 70	0,05 0,04	2 1
24	E0101-195-2-	дерево Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	2,52	54,9 9,79	45,11 16,59	138 25	114 42	47 70	0,07 0,05	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0101-195-3	Корчевка деревьев диаметром до 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	дерево 1,08	68,08 12,17	55,91 20,56	74 13	60 22	25 70	0,08 0,07	- -
26	Е0101-195-4	Корчевка деревьев диаметром свыше 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	дерево 1,08	111,71 19,89	91,82 33,75	121 21	99 36	41 70	0,14 0,11	- -
27	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	дерево 39,6	18,7 -	18,7 6,49	740 -	740 257	180 70	- 0,02	- 1
28	С143012-7	Земля растительная при заготовке механизированным способом	яма 53,92	1240 -	- -	66861 -	- -	- -	- -	- -
29	Е0101-202-1	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев до 32 см	м3 38,52	15,75 3,65	12,1 4,44	607 141	466 171	218 70	0,03 0,01	1 1
30	Е0101-202-2	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев свыше 32 см	пень 1,08	37,18 8,8	28,38 10,4	40 10	31 11	15 70	0,06 0,03	- -
31	С01031-А9-1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	пень 8	164,3 115,01	115,01 65,72	1314 920	920 526	1446 100	- 0,38	- 3
32	С01031-А9-2	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	т 8	157,1 109,97	109,97 62,84	1257 880	880 503	1383 100	- 0,36	- 3
33	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т 8	196 -	196 39,2	1568 -	1569 -	314 100	0,82	7

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	75767	6200				12
	Тенге	3732	2368				16
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	75767	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6100	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			66864	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			5213	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4859	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	782	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4859	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			85839	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6882	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			85839	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6882	-		-
		РАЗДЕЛ 5. под санитарную рубку(с болезнями и вредителями)								
34	Е0101-191-7-	Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 16 см с корня	2,52	12,04	1,01	30	3	20	0,06	-
		дерево		11,03	0,38	28	1	70	-	-
35	Е0101-191-8-	Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 20 см, с корня	0,36	15,01	1,24	5	-	4	0,08	-
		дерево		13,77	0,47	5	-	70	-	-
36	Е0101-191-9-	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 24 см	0,72	19,39	1,5	14	1	9	0,1	-
		дерево		17,89	0,56	13	-	70	-	-
37	Е0101-191-1-0	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 28 см	1,8	23,06	1,8	42	3	28	0,12	-
		дерево		21,26	0,68	38	1	70	-	-
38	Е0101-191-1-1	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 32 см	0,36	30,45	2,1	11	1	7	0,16	-
		дерево		28,35	0,79	10	-	70	-	-
39	Е0101-191-1-2	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	8,28	47,52	3,87	393	32	261	0,25	2
		дерево		43,65	1,46	361	12	70	0,01	-
40	Е0101-193-9- Т.Ч.3.192 К=0,8	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса(без заготовки дров)	2,52	21,04	1,6	54	5	36	0,13	-
		дерево		19,44	0,59	49	2	70	-	-
41	Е0101-193-1-0 К=0,8	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр от валки леса(без заготовки дров)	0,36	33,95	2,63	12	1	8	0,2	-
		дерево		31,32	0,99	11	-	70	0,01	-
42	Е0101-193-1-1	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр	0,72	45,92	3,62	33	3	22	0,27	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч.3.192 К=0,8	стволов до 24 см, полученной от валки леса(без заготовки дров)		42,3	1,35	30	1	70	0,01	-
43	Е0101-193-1-2	дерево Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр	1,8	62,08	4,84	112	9	75	0,37	1
	Т.Ч.3.192 К=0,8	стволов до 28 см, полученной от валки леса(без заготовки дров)		57,24	1,82	103	3	70	0,01	-
44	Е0101-193-1-3	дерево Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр	0,36	78,69	5,97	29	3	19	0,47	-
	Т.Ч.3.192 К=0,8	стволов до 32 см, полученной от валки леса(без заготовки дров)		72,72	2,23	26	1	70	0,01	-
45	Е0101-193-1-4	дерево Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр	8,28	130,16	8,48	1078	70	724	0,79	7
	т.ч. п-3.192 к=0,8	стволов более 32 см, полученной от валки леса(без заготовки дров)		121,68	3,17	1008	26	70	0,02	-
46	Е0101-195-1-	дерево Корчевка деревьев диаметром до 16 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	2,52	41,73	34,3	105	86	35	0,05	-
				7,43	12,61	19	32	70	0,04	-
47	Е0101-195-2-	дерево Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	1,08	54,9	45,11	59	49	20	0,07	-
				9,79	16,59	11	18	70	0,05	-
48	Е0101-195-3-	дерево Корчевка деревьев диаметром до 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	2,16	68,08	55,91	147	121	49	0,08	-
				12,17	20,56	26	44	70	0,07	-
49	Е0101-195-4-	дерево Корчевка деревьев диаметром свыше 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	8,28	111,71	91,82	925	760	311	0,14	1
				19,89	33,75	165	279	70	0,11	1
		дерево								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0101-199-1-	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	14,04	18,7	18,7	263	263	64	-	-
				-	6,49	-	91	70	0,02	-
51	С143012-7 К=1,2	-Земля растительная при заготовке механизированным способом	327,08	1240	-	405579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	Е0101-202-1-	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев до 32 см	5,76	15,75	12,1	91	70	33	0,03	-
				3,65	4,44	21	26	70	0,01	-
53	Е0101-202-2-	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев свыше 32 см	8,28	37,18	28,38	308	235	111	0,06	1
				8,8	10,4	73	86	70	0,03	-
54	С01031-А9-1-	Погрузка дров при автомобильных перевозках	1,11	164,3	115,01	182	128	201	-	-
				115,01	65,72	128	73	100	0,38	-
55	С01031-А9-2-	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	1,11	157,1	109,97	174	122	192	-	-
				109,97	62,84	122	70	100	0,36	-
56	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,11	196	196	218	218	44		
				-	39,2	-	44	100	0,82	1
57	Е0101-203-1-	Срезка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,0127	5571,72	живая изгородь 5571,72	71	71	10	-	-
				-	1156,68	-	15	70	3,78	-
58	Е0101-205-1-	Корчевка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,0127	9367,68	9367,68	119	119	28	-	-
				-	3121,2	-	40	70	10,2	-
59	Е0031-А9-1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	2,68	164,3	115,01	441	309	485		
				115,01	65,72	309	176	100	0,38	1
60	С01031-А9-2-	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	2,68	157,1	109,97	421	295	464	-	-
				109,97	62,84	295	169	100	0,36	1
61	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2,68	196	196	525	525	105		
					39,2		105	100	0,82	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										18030
	т									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			411444	3500			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2851	1316			13
		Всего заработная плата -	Тенге			411444	-			8
		Местные материалы -	Тенге			-	4167	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			405579	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			743	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			3364	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	505	-		2
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24888	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			439695	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-	4671	-		23
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			439695	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО акту	Тенге			-	4671	-		23
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			652761	13129			-
		Материалы -	Тенге			49073	4590			297
		Всего заработная плата -	Тенге			652758	-	-		28
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			63816	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-	53662	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			135	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			528122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			2311	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			60668	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	9100	-		30
		Итого с затратами на временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			42806	-	-		-
		Итого с затратами на зимнее удорожание 1,35%				756235	-	-		-
		Итого с затратами на выслугу лет 1%				767125				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%				777481				
		Итого в текущих ценах К=1,9071				785256				
		Итого с налогами, сборами, платежами 5				788397				
		НДС 12%				1503552				
		Всего по акту:				1533623				
						184035				
						1717658				

Принял: Сдал:

АЛАТАУ САЛА КҰРЫЛЫС

«NurTemirGas Stroy»