Заказчик- ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области»

Подрядчик- ТОО «Шымыс-5»

Договор- №2 от «06» октября 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт врачебной амбулатории (ВА)с. Нарманбет КГКП « Центральная районная больница Актогайского района».

АКТ №1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2014г

ФОРМА 4

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 1225,979 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 961 чел.-ч
Сметная заработная плата 172,191 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ОТОПЛЕНИЕ										
1	Е0165-1-3	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	12 м	116,9	1,81	1403	22	1595	0,75	9		
				115,09	0,29	1381	3	115,2	-	-		
2	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	165 м	88,41	1,24	14588	205	16607	0,57	94		
				87,17	0,2	14383	33	115,2	-	-		
3	Е0116-14-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	66 м	584,53	8,31	38579	549	22272	1,61	106		
				289,8	3,13	19127	206	115,2	0,02	1		
4	Е0116-14-3 т.ч.	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	111 м	433,63	6,6	48133	733	28043	1,21	134		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм		216,83	2,48	24068	275	115,2	0,01	1
5	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов м	57,3	445,87	9,88	25548	566	17836	1,48	85
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм		266,51	3,69	15271	211	115,2	0,02	1
6	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, м	62	521,42	49,05	32328	3041	22290	1,69	105
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		292,39	19,69	18128	1221	115,2	0,09	5
7	Е0165-19-2	-Демонтаж радиаторов массой до 160 кг 1шт	46	313,24	31,9	14409	1467	15176	1,91	88
				281,34	5,04	12942	232	115,2	0,04	2
8	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов шт	51,77	250,57	23,26	12972	1204	7203	0,68	35
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1кВт		112,04	8,72	5801	452	115,2	0,04	2
9	Прайс-лист	-Стоимость алюминиевых радиаторов	310	821,98	-	254814	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0116-15-2	-Установка кранов проходных шт	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	на трубопроводах из стальных труб диам. 40 мм		292,39	19,69	585	39	115,2	0,09	-
11	С130904-33	-Краны проходные сальниковые 1шт муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	1270	-	2540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0118-10-2	-Установка расширительных шт круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,15 м3	1	5407,98	68,6	5408	69	827	3,63	4
				621	24,75	621	25	128	0,13	-
13	Е0118-13-1	-Установка насосов 1бак центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13	13
				2218,5	45	2219	45	128	0,22	-
14	Прайс-лист	-Насос ценробежный 1насос	1	16410	-	16410	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОКНА								
15	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	шт 54,56	- 270,9 247,12	- 23,78 8,98	- 14780 13483	- 1297 490	- 13973 100	- 1,65 0,04	- 90 2
16	Е0110-91-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	м2 37,69	527,24 281,23	24,73 8,22	19872 10600	932 310	11782 108	1,68 0,04	63 2
17	Е0110-91-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2 16,87	379,3 196,66	23,6 8,22	6399 3318	398 139	3733 108	1,18 0,04	20 1
18	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотной фурнитурой	м2 54,56	8680 -	- -	473581 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м2 43,41	77,42 25,09	0,47 0,09	3361 1089	20 4	1181 108	0,16 -	7 -
		КРОВЛЯ								
20	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м 11,036	48,37 44,01	4,36 0,68	534 486	48 8	528 107,1	0,29 0,01	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	м2 Тенге ---- Тенге			989924 143500	10769 3692			860 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			518526	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13235	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29925	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			473581	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			39	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31196	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	4679	-		16
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32983	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			582706	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -				-	34604	-		204
		Материалы -	Тенге			200174	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			75036	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	117267	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			135464	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	20320	-		68
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20138	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			355776	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость прочих работ -				-	137587	-		758
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			271224	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			16273	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				287497	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1225979	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	172191	-		961

Пересчет итогов в цены на 2014 г.

Итого прямых затрат			989923,684
Накладные расходы			166660,47
Ненормируемые и непредвиденные затраты			69395,06
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			1225979,2
Итого в текущих ценах на 2014	1225979,217 X 2,39		2930090,3
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2930090,329 X 2 %	58601,807	2988692,1
Ценовая скидка 4,1429%			123818
Итого по акту №1 с ценовой скидкой			**2864874тенге**

Сдал: Директор ТОО «Шығыс-5» Кенжебаев С.С.

Принял: Директор КГП « Центральная районная больница Актогайский района» Ертеков Ш.К.

Эксперт технического надзора Омирзак Ж

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)

1
1

9021351
9021351

Заказчик- ГУ «Управление здравохранения Карагандинской области»

Подрядчик- ТОО «Шыгыс-5»

Договор- №2 от «06» октября 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт врачебной амбулатории (ВА)с. Нарманбет КГКП « Центральная районная больница Актогайский района».

АКТ №2
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2014

ФОРМА 4

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1288,578 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 891 чел.-ч
Сметная заработная плата 151,464 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	С12061-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 600 мм	43,41	4890	-	212275	-	-	-	-						
		м		-	-	-	-	-	-	-						
2	Е0158-18-4	-Устройство подоконных отливов из листовой стали	39,5	253,64	0,56	10019	22	1732	0,26	10						
		м		40,86	0,09	1614	4	107,1	-	-						
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ														
3	Е0167-11-1	-Прокладка скрытой проводки в пустотах	380	17,21	-	6540	-	6357	0,1	39						
		м		17,21	-	6540	-	97,2	-	-						
4	С151601-109	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,28	16900	-	4732	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
5	С151601-110	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,1	23700	-	2370	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0121-24-2	-Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			522,68	17,92	523	18	97,2	0,09	-
		шт								
7	Прайс-лист	-Осветительные щитки	1	17500	-	17500	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	538,55	16,5	6463	198	2708	1,15	14
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			261,05	2,87	3133	34	85,5	0,02	-
		шт								
9	Прайс-лист	-Автомат на 25А	12	310	-	3720	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 63 А	2	920	35	1840	70	678	2,3	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			391	5,62	782	11	85,5	0,03	-
		шт								
11	Прайс-лист	-Автомат на 63А	2	550	-	1100	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0167-17-1	-Монтаж розеток	17	37,55	-	638	-	620	0,24	4
		шт		37,55	-	638	-	97,2	-	-
13	С151801-139	-Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	17	126	-	2142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Е0167-17-1	-Монтаж выключателей	12	37,55	-	451	-	438	0,24	3
		шт		37,55	-	451	-	97,2	-	-
15	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	12	156	-	1872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	Е0167-17-1	-Монтаж распредкоробок	13	37,55	-	488	-	474	0,24	3
		шт		37,55	-	488	-	97,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С151802-19	-Коробка универсальная УК-Р-0,5-30	13	70	-	910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,029	16300	-	473	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
19	Е0167-16-2	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	20	263,81	2,81	5276	56	5083	1,6	32
				261	0,45	5220	9	97,2	-	-
		шт								
20	С151702-4	-Светильники тип ЛСП02-2Х65/Д20-04-УХЛ4	20	3050	-	61000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	40	17	-	680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	40	99	-	3960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ДВЕРИ								
23	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей	0,074	17023,17	1416,44	1260	105	919	94,42	7
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		т		14826,38	497,81	1097	37	81	2,44	-
24	С12022-2	-Двери стальные утепленныее	1	37400	-	37400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	22,6	671,57	39,81	15178	900	5723	1,32	30
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				219,42	15,05	4959	340	108	0,07	2
		м2								
26	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	22,6	4250	-	96050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
27	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	14	1380	-	19320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
28	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	14	77,9	-	1091	-	1156	0,39	5
				76,46	-	1070	-	108	-	-
		шт								
29	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	14	844	-	11816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		КРОВЛЯ								
30	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	341,264	48,37	4,36	16507	1488	16334	0,29	98
				44,01	0,68	15019	232	107,1	0,01	2
		м2								
31	Е0153-18-1	-Ремонт кирпичной кладки карниза отдельными местами	7,65	12104,38	474,95	92599	3633	43359	35,39	271
				5258,25	78,75	40226	602	106,2	0,43	3
		м3								
32	Е0110-14-1	-Установка стропил	1	21898,02	417,85	21898	418	4390	25,42	25
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		3907,13	157,5	3907	158	108	0,78	1
33	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	246,15	164,33	2,55	40450	628	7695	0,2	48
				28,78	0,41	7084	101	107,1	0,01	1
		м2								
34	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетка под кровлю	422,3	21,41	1,14	9042	480	2648	0,03	14
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		5,38	0,42	2273	179	108	-	1
35	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	422,3	105,07	1,24	44369	523	6243	0,08	34
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		13,33	0,47	5629	201	107,1	-	1
36	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	422,3	128,68	42,8	54340	18076	23707	0,36	154
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		58,74	10,56	24807	4461	81	0,04	16

37 С11011-434 -Настил профилированный оцинкованный Н35-750-0,7	228,932	1190	-	272429	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
38 С11011-1040-Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	0,065	92100	-	5987	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1084850	26642			799
Стоимость монтажных работ -	Тенге	125459	6387			27
Материалы -	Тенге	100501	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	4219	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	17847	-		-
Накладные расходы -	Тенге	78139	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	16884	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		8
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	2533	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	7043	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	124428	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		111
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	20379	-		-
Материалы -	Тенге	869028	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	114054	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	83597	-		-
Местные материалы -	Тенге	617876	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	47225	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	89281	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		45
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	13392	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	57499	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1015808	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		591
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	-	96990	-		-
Материалы -	Тенге	93000	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	11515	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	30401	-		-
Накладные расходы -	Тенге	37400	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	24625	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		12
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	3694	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	7057	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	124682	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		189
Стоимость прочих работ -	Тенге	-	34095	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	22320	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	1339	-	-		-
		23659	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1288578	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	151464	-		891

Пересчет итогов в цены на 2014 г.

Итого прямых затрат	1084849,134
Накладные расходы	130790,13
Ненормируемые и непредвиденные	72938,38

затраты			
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			1288577,6
Итого в текущих ценах на 2014	1288577,643 X 2,39		3079700,6
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	3079700,567 X 2 %	61594,011	3141294,6

Ценовая скидка 4,1429%

Итого по акту №2 с ценовой скидкой **3011153 тенге**

Сдал: Директор ТОО «Шығыс-5» **Кенжебаев С.С.**

Принял: Директор КГКП « Центральная районная больница Актогайского района». **Естеков Ш.К.**

Эксперт технического надзора **Омирзак Ж**

9021351

Заказчик- ГУ «Управление здравохранения Карагандинской области»

Подрядчик- ТОО «Шығыс-5»

Договор- №2 от «06» октября 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт врачебной амбулатории (ВА) с. Нарманбет КГКП « Центральная районная больница Актогайский района».

АКТ № 3
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2014

ОБЬЕКТ НОМ

Сметная стоимость	2190,773 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1743 чел.-ч
Сметная заработная плата	316,874 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г..

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0155-9-2	-Устройство кирпичных перегородок армированных толщиной 0,25 кирпича в помещениях площадью до 5 м2 с проемами	6,6	685,31	25,52	4523	168	1901	1,78	12
				266,87	4,37	1761	29	106,2	0,02	-
		м2								
2	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	159,2	357,38	5,08	56895	809	23656	0,85	135
				156,03	1,21	24840	193	94,5	0,06	10
		м2								
3	Е0110-88-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	44,7	1458,25	14	65184	626	16119	1,97	88
				328,61	5,29	14689	236	108	0,03	1
		м2								
4	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов окон и дверей внутри	28,34	1065,81	67,78	30205	1921	17558	3,85	109
				644,33	11,29	18260	320	94,5	0,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		здания по камню и бетону цементно-известковым раствором								
5	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 2,5мм потолков м2	193,43	204,5 / 117,43	4,93 / 1,86	39556 / 22714	953 / 360	21805 / 94,5	0,64 / 0,01	123 / 2
6	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностейиз сухих растворных смесей толщиной до 2,5мм стен м2	415,1	171,19 / 84,79	4,29 / 1,64	71063 / 35196	1780 / 680	33903 / 94,5	0,52 / 0,01	217 / 3
7	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностейиз сухих растворных смесей толщиной до 2,5мм откосов дверных и оконных м2	28,34	171,19 / 84,79	4,29 / 1,64	4852 / 2403	122 / 46	2315 / 94,5	0,52 / 0,01	15 / -
8	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2	190,06	257,97 / 44,77	2,35 / 0,9	49030 / 8509	447 / 171	8203 / 94,5	0,27 / -	50 / 1
9	Е0115-165-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска стен и откосов масляной краской м2	253,38	185,31 / 90,05	2,35 / 0,9	46955 / 22816	595 / 228	21776 / 94,5	0,54 / -	136 / 1
10	Е0115-180-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	193,43	338,18 / 93,41	2,91 / 1,1	65414 / 18069	563 / 213	17276 / 94,5	0,56 / 0,01	109 / 1
11	Е0157-13-6	-Устройство оснований под покрытие пола из плит OSB	187,53	75,16 / 58,43	1,14 / 0,18	14095 / 10957	214 / 34	12167 / 110,7	0,38 / -	71 / -
12	Прайс-лист	-Плиты OSB 1м2	206,3	920 / -	- / -	189796 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
13	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	187,53	935,06 / 67,28	6,13 / 2,31	175352 / 12616	1149 / 434	14446 / 110,7	0,44 / 0,01	82 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
14	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	163,26	178,36	0,09	29119	15	2736	0,09	15
				15,12	0,02	2468	3	110,7	-	-
		1м								
15	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плитоктуалетного гарнитура по кирпичу и бетону	34,54	1886,2	5,78	65149	199	9606	1,75	60
				293,22	3,93	10128	136	93,6	0,02	1
		м2								
		КРОВЛЯ								
16	Е0157-13-6	-Устройство фронтона из древесностружечных плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2	44,7	75,16	1,14	3360	51	2900	0,38	17
				58,43	0,18	2612	8	110,7	-	-
		1м2								
17	Прайс-лист	-Плиты OSB	49,17	920	-	45236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
18	Е0158-18-2	-Устройство настенных желобов из листовой стали	22	418,28	0,74	9202	16	791	0,22	5
				33,48	0,11	737	2	107,1	-	-
		м								
19	Е0158-18-5	-Устройство конька из листовой стали	27,095	624,52	1,27	16921	34	2190	0,48	13
				75,26	0,2	2039	5	107,1	-	-
		м								
20	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н35-750-0,7	235,1	1190	-	279769	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ВХОДНАЯ ГРУППА								
21	Е0106-1-1	-Демонтаж бетонного крыльца	1,15	392,17	66,01	451	76	266	1,35	2
				195,75	24,93	225	29	105	0,12	-
		м3								
22	Е0112-10-1	-Устройство козырька	1,08	161,83	1,24	175	1	198	0,97	1
				153,23	0,47	165	1	119	-	-
		м2								
23	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	6,2	295	-	1829	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Прайс-лист	-СПК(листовое покрытие на козырек)	1,3	3247	-	4221	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Е0109-48-3	-Сварочные работы м2	0,057	9739,2	3333,3	555	190	304	29,8	2
				-	-	-	-	-	-	-
26	Прайс-лист	-Уголок стальной (для устройства каркаса ступеней) L40х3мм т	16,7	5917,5	-	337	-	90	-	-
				120,95	-	2020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0111-33-1	-Устройство покрытий дощатых м	4,92	1536,74	8,54	7561	42	544	0,55	3
				86,63	3,2	426	16	123	0,02	-
28	Е0157-13-6	-Устройство пола из плит OSB м2	4,92	75,16	1,14	370	6	319	0,38	2
				58,43	0,18	287	1	110,7	-	-
29	Прайс-лист	-Плиты OSB 1м2	5,4	920	-	4968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ОГРАЖДЕНИЕ								
30	Е0107-24-11	-Установка оград металлических по столбам м2	157,8	710,4	300,3	112101	47387	73355	1,63	258
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			287,21	81,73	45322	12896	126	0,29	46
31	С130806-67 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм м	81,6	363	-	29621	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н35-750-0,7	261,36	1190	-	311018	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0109-48-3	-Сварочные работы м2	0,09	9739,2	3333,3	877	300	479	29,8	3
				5917,5	-	533	-	90	-	-
34	С11011-1040	-Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм т	0,036	92100	-	3316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Прайс-лист	-Уголок стальной (напр горизонт+ периметр ворот и калитки) L40х3мм т	340,6	120,95	-	41196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	м	Тенге			1781952	57664			1529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

			Тенге			---	---			---
		Стоимость общестроительных работ -				258111	16041			72
		Материалы -	Тенге			1461633	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			473272	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	273282	-		-
		Местные материалы -	Тенге			594103	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			79843	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			284032	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		142
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	42605	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			104740	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1850405	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		1738
		Стоимость металломонтажных работ -				-	315886	-		-
		Материалы -	Тенге			1432	-	-		
		Всего заработная плата -	Тенге			72	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	870	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			783	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	117	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			133	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2347	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -				-	987	-		5
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31450	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31450	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1887	-	-		-
		Стоимость прочих работ -				33337	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			287437	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			17246	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			304683	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2190773	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
						-	316874	-		1743

Пересчет итогов в цены на 2014 г.			
Итого прямых затрат			1781951,081
Накладные расходы			284815
Ненормируемые и непредвиденные затраты			124006,01
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			2190772,1
Итого в текущих ценах на 2014	2190772,089 X 2,39		5235945,3
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	5235945,293 X 2 %	104718,906	5340664,3
Ценовая скидка 4,1429%			221258
Итого по акту №3 с ценовой скидкой			**5119406 тенге**

Сдал: Директор ТОО «Шығыс-5»

Кенжебаев С.С.

Принял: Директор КГКП « Центральная районная больница Актогайского района»

Естеков Ш.К.

Эксперт технического надзора

Омирзак Ж