Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан от 15 октября 2001 года №1323

Утверждаю
Аким Кордайского района
Жолдасбаев М. С.
«19» августа 2010 г. №

А К Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

От «___» 19 августа 2011 г. **с.Кордай**

Государственная приемочная комиссия, назначенная постановлением **№ 290 Акимата Кордайского** в составе:

председателя комиссии **Афанасьева А.Н.** **Заместитель Акима Кордайского района**

заместителя председателя представителя государственной архитектурно-строительной инспекции **Жорабеков С. Ж** **Начальник областного управления государственног архитектурно-строительного контроля**

членов комиссии – представителей:
заказчика **Калиев П. А.** – **Заведующий отделом строительства Кордайского района**

эксплутационной организации
Мендекеев Е. Ж. . **Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог Кордайского района**

От генерального проектировщика
Тойшиманов Р, **Директор ТОО «Мекен-жай Тараз»**

От органов государственной санитарно – эпидемиологической службы
Керденов М.Ж. - **Начальник управления санитарно – эпидемиологического надзора по Кордайскому району**

от органов государственного пожарного надзора
Токбаев М.Т. **Начальник отдела Государственного контроля и надзора в области ЧС по Кордайскому району**

представитель местного исполнительного органа
Айдамиров Х. И. **Аким Кордайского аульного округа**

Ким М. И. - **Заведующий отделом архитектуры и градостроительства Кордайского района**

от генерального подрядчика
Айтакынов Д. А. **Директор ТОО «NurTemirGasStroy»**

представители других заинтересованных организаций, учреждений, и органов надзора

Сатыбалдиев И. Е - **Инженер технологического сопровождения**

Бельдебаев М. Ы. **Начальник Кордайского РЭС**

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **Отделом строительства Кордайского района и ТОО «NurTemirGasStroy»**
предъявлен к приемке в эксплуатацию объект **«Инженерная инфраструктура массива индивидуальной застройки по улице Жибек-Жолы с Кордай» (освещение и благоустройство)**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое переворужение) **– новое**
по адресу: **с. Кордай ул. Жибек-Жолы** *(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса).*

2. Строительство осуществлено на основании договора №6 от 10 июня 2010 года
и в соответствии с разрешением на производство строительно – монтажных работ
от **« 17 » июня 2010 г. № 104 Архитектурно-строительной инспекцией**
(наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным **подрядчиком ТОО «NurTemirGasStroy», ГСЛ № 03147,** выполнившим **ремонтно-строительные работы**
и субподрядными организациями **- нет**
(наименование организаций их ведомственная принадлежность, виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень указывается в приложении к акту).

4. Проектно – сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком – **ТОО «Мекен-жай Тараз». Лицензия 09 - ГСЛ – №000097**
(наименование организации и ее ведомственная принадлежность)
выполнившим **- проектные работы**
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями **-нет**
(наименование организаций, их ведомственная принадлежность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень указывается в приложении к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы **– на основании АПЗ №5/20от 18.06.2007 г. Головного государственного архитектурно планировочного предприятия**
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **- индивидуальному**
(номер проекта, номер серии (по типовым проекта), для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно – сметная документация утверждена – Гос. экспертизой РК
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
« 19 « июля 2007 г. №10-232/07

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2010 г.** окончание работ **июль 2011 г**
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес:
по норме или по ПОС : фактически

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: **проект, заключение Госэкспертизы**
Указанные документы являются обязательным приложением к акту.

10. Предъявленный к приемке объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т. п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, Производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	В том числе в пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природы и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены**

характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения. Энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплутационными организациями. Перечень справок городских эксплутационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, **устранены.**

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделка элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно – сметной документации согласно тендера: всего **18397270** тыс.тенге, в том числе: строительно – монтажных работ **12798010** тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **1988860** тыс.тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **18397270** тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **12798010** тыс.тенге, стоимость оборудования,, инструмента и инвентаря **1988860** тыс.тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировачные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект **«Инженерная инфраструктура массива индивидуальной застройки по улице Жибек-Жолы с Кордай»**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии (подпись) А.Н. Афанасьев

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии (подпись) С. Ж. Жорабеков

члены приемочной комиссии

(подпись) П. А. Калиев

(подпись) Е. Ж. Мендекеев

(подпись) Р. Тойшиманов

(подпись) М.Ж. Керденов

(подпись) М.Т. Токбаев

(подпись) Х. И. Айдамиров

(подпись) М.И. Ким

(подпись) Айтакынов Д. А.

(подпись) И. Е. Сатыбалдиев

(подпись) М. Ы. Бельдебаев

Заказчик:- КГУ Отдел строительства Кордайского района Жамбылской области

Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73
Форма КС-3

Подрядчик:- ТОО "NurTemirGasStroy"
Наименование объекта:- Инженерная инфраструктура массива индивидуальной застройки
Кат по ул.Жибек-Жолы с.Кордай Жамбылской области

СПРАВКА №
О стоимости выполненых работ
За июль м-ц 2010 года

код заказчика	код подрядч.	договор		источник финансирования		организац.- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№6	10.06.2010г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									
	с начала года по отчетный м-ц вкл.,	в отчетн. месяце,	из гр. 1						налог на добавл. стоим-ть 12%	ВСЕГО к оплате
			СМР в сметных ценах	из них		стоим-ть прочих затрат не вход в СМР	Дополнит.затраты			
				в отчетн. месяце	по монтажу оборуд		на при-обретен. матер-в	др. дополн. расходы		
ВСЕГО по стройке:	18 397 270								1 971 136	18 397 270
в т.ч. за отчетный месяц		18 397 270							1 971 136	18 397 270
ИТОГО к оплате:										**18 397 270**

Заказчик:-

ТехНадзор:

Подрядчик:-

Заказчик Отдел строительства Кордайского района Жамбылской области
Подрядчик ТОО "NurTemirGasStroy"
Субподрядчик
Договор №6 от 10.06.2010г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Инженерная инфраструктура массива индивидуальной застройки по ул.Жибек-Жолы с.Кордай (Наружное освещение и благоустройство)

Наименование объекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел. ч: На един.	Затраты труда, чел. ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Благоустройство								
1.	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	361,60	889,70	73,75	439658	41420	0,14	61
					21,38	11,67	12007	6553	0,04	23
2.	27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	2808,00	204,48	33,28	574168	93455	0,03	93
					5,00	11,49	14040	32255	0,04	113
3.	27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	2808,00	401,02	15,35	1126051	43107	0,03	94
					5,94	5,06	16680	14208	0,02	50
4.	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2808,00	397,64	15,35	1116570	43107	0,03	94
					5,94	5,06	16680	14208	0,02	50
5.	27-34-2	Установка бордюр	м	107,00	360,44	6,63	38567	709	0,70	75
					108,68	1,76	11629	188	0,01	1
6.	30-3-9	Камни бортовые из бетона класса	м3	4,76	14646,00	--	69689	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В22,5 ГОСТ 6665-91			--	--	--	--	--	--
7.	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	348,00	121,29	17,83	42208	6203	0,04	14
					6,41	5,07	2231	1763	0,02	6
8.	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	348,00	418,65	--	145690	--	0,14	50
					24,75	--	8613	--	--	--
9.	27-34-2	Установка поребриков	м	94,00	360,44	6,63	33881	623	0,70	66
					108,68	1,76	10216	165	0,01	1
10.	30-3-9	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,88	14646,00	--	27534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	160,00	121,29	17,83	19406	2852	0,04	7
					6,41	5,07	1026	811	0,02	3
12.	27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	160,00	99,76	42,00	15962	6733	0,38	61
					57,30	14,85	9181	2376	0,07	12
13.	30-3-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	160,00	552,00	--	88320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	27-34-2	Установка поребриков	м	46,00	360,44	6,63	16580	305	0,70	32
					108,68	1,76	4999	81	0,01	0
15.	30-3-9	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,92	14646,00	--	13474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Благоустройство								3827/729
		Раздел: Наружное освещение								
16.	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	25,20	23,36	22,08	589	556	0,01	0
					1,28	5,56	32	140	0,02	0
17.	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов	м3	17,40	3,35	3,35	58	58	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 79			--	1,16	--	20	0,00	0
18.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,80	134,10	--	1046	--	0,97	8
					134,10	--	1046	--	--	--
19.	30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,80	606,00	--	4727	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	17,25	21,55	4,52	372	78	0,11	2
					17,03	--	294	--	--	--
21.	34-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,17	21603,38	--	3759	--	123,00	23
					20790,00		3617	--	--	--
22.	8-8-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	1000м	0,17	86200,00	--	14999	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	1034,50	31,50	7,90	32587	7759	0,12	124
					14,80	1,60	20483	1655	0,01	10
24.	16-1-151	Кабели силовые АВВГ 2х2,5	км	0,10	22827,00	--	2169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	16-1-487	Кабели силовые АВБбШв 4х25	км	0,23	221347,00	--	50910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	16-1-488	Кабели силовые АВБбШв 4х35	км	0,07	261739,00	--	17913	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	16-7-48	Провода медные гибкие для электрических установок , марка МГ сечение 16 мм2	т	0,90	493800,00	--	444510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	8-153-1	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ внутри и снаружи зданий	м	1,00	328,90	95,90	329	96	1,21	1
					200,00	16,90	200	17	0,10	0
29.	8-103-1	Ящик или короб для одножильных кабелей, количество кабелей до 2	шт	1,00	4706,10	58,10	4706	58	16,00	16
					2723,00	31,50	2723	32	0,10	0
30.	С	Ящик управления	шт	1,00	49233,00	--	49233	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
31.	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	21,25	218,93	--	4652	--	1,54	33
					218,93	--	4652	--	--	--
32.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,50	134,10	--	603	--	0,97	4
					134,10	--	603	--	--	--
33.	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,70	3627,61	66,01	6167	112	1,35	2
					195,75	94,93	333	42	0,12	0
34.	6-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	17,20	6002,84	98,32	103249	1691	4,41	76
					695,25	37,15	11958	639	0,18	3
35.	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,52	67700,00	--	35475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	4-1-131	Штампосварные закладные изделия	т	0,05	82600,00	--	4213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,57	40200,00	--	23115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	34-23-2	Установка опор осветительных	т	8,82	64198,17	32277,42	566228	284687	112,50	992
					21107,25	8403,15	186166	74169	29,25	258
39.	С	Опоры осветительные 6м	шт	30,00	36525,50	--	1095765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	8-382 1	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1	шт	30,00	2143,44	1530,15	64303	45904	2,73	82
					492,76	320,67	14783	9620	1,86	56
41.	8-358-2	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами люминисцентными	шт	30,00	1583,29	979,88	47499	29396	1,87	56
					362,78	204,88	10883	6146	1,19	36
42.	17-2-179	Светильники уличные модели "Коремос" С 60W, 60 Вт,	шт.	30,00	13330,00	--	400140	--	--	--
43.	8-356-3	Провод по установленным планкам с	км	2,76	17797,19	13509,93	49120	37287	19,84	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изоляторами на растяжках, сечение до 50 мм2			3741,82	2837,53	10327	7832	16,46	45
44.	16-7-805	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,17	170290,00	--	369104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	16-7-806	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 4х25+1х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,59	248316,00	--	147127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружное освещение								3543765
ИТОГО:							7371490	646397		2141
							375402	172920		667
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						80466		
		На общестроительные работы						264472		
		На металломонтажные работы						234301		
		Всего накладных расходов:						579240		
		Итого с накладными						7950734		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						477044		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						8427778		
		Итого с временными, 2 %						8596334		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						8712385		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8746770		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						8832733		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,82323						16104053		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						322081		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						16426134		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1971136		
		Итого с НДС						18397270		

Принял: