Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"** — **020540003590**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Коктобе Строй Недвижимость",Республика Казахстан, Алматинская обл., Алматы,** — **050540007787**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №142 от 18.08.2017 г, №142\2 от 02.04.2018 г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	23.04.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	Сумма НДС, в KZT	Сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	6	7	8		
1	Строительство АГРС-ШАНАК и подводящего газопровода к н/п Акжар Казыгуртского района Южно-Казахстанской области		работа	1	149 000 000,00	149 000 000,00	15 964 286,00	149 000 000,00
				1	x	149 000 000,00	15 964 286,00	149 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика *(Сто сорок девять миллионов) тенге 00 тиын.*
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ ст|_____

Сдал (Исполнитель) Директор — Шакимурат А. — Принял (Заказчик) Вм.о. Руководителя — Д. Есболгонов
должность Подпись *расшивровка подпись* *должность* *подпсиь* *расшивровка подпись*

М.П М.П

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казыгуртского района» ЮКО Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"

Договор № 142 «08» 08. 2017г.Доп соглашение №142/2 «02» 04.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство АГРС-ШАНАК и подводящего газопровода к н/п Акжар Казыгуртского района Южно-Казахстанской области"

Наименование обьекта: Газопровод высокого давления ПЭ PN 0.6МПа

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2018г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Техническая рекультивация ширина полосы 28м								
1	Е0101-24-5	-Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт(л.с),при перемещении 1 группы грунтов до 10м	42418,32	4,85	4,85	205771	205771	69248	-	-
				-	1,68	-	71390	97	0,01	233
		м3								
2	Е0101-24-13	-Поправка на перемещение грунта 1 группы на 10м	42418,32	4,2	4,2	178086	178086	59931	-	-
				-	1,46	-	61785	97	-	202
		м3								
3	Е0101-24-13-К=0,85Тех. 3.70	-Поправка на перемещение грунта 1 группы на 10 м	42418,32	3,57	3,57	151373	151373	50942	-	-
				-	1,24	-	52517	97	-	172
		м3								
4	Е0101-30-2	-Планировка полосы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	141394,4	0,2	0,2	28683	28683	9653	-	-
				-	0,07	-	9951	97	-	33
		м2								
		Земляные работы								
5	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	5999,97841	23,36	22,08	140155	132475	39799	0,01	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,28	5,56	7680	33350	97	0,02	116
6	Е0101-164-2-1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	185,566342	262,72	-	48751	-	55089	1,85	343
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	48751	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4296,76084	3,35	3,35	14401	14401	4846	-	-
				-	1,16	-	4996	97	-	16
		м3								
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4296,76084	21,55	4,52	92578	19404	70979	0,11	464
				17,03	-	73174	-	97	-	-
		м3								
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4296,76084	14,12	12	60659	51550	18193	0,01	52
				1,62	2,75	6961	11795	97	0,01	52
		м3								
10	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 лишнего грунта вытесненого трубами	472,326888	26,19	25,02	12373	11818	3636	0,01	4
				1,15	6,79	543	3205	97	0,02	11
		м3								
11	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	472,326888	3,07	2,66	1448	1257	605	-	1
				0,39	0,93	184	439	97	-	1
		м3								
12	Е010333-А3--1	Перевозка грузов лишнего грунта, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	826,572054	29,07	29,07	24028	24028	4806	-	-
				-	5,81	-	4806	100	0,12	101
		т								
		Устроиство основания под трубопроводы								
13	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы (Подсыпка трубы песком)	480,795784	2484,2	152,52	1194393	73331	131776	1,02	490
				153,68	57,15	73889	27477	130	0,28	134
		м3								
14	Е0101-166-1	Присыпка трубы мягким грунтом	449,748489	122,18	-	54950	-	62094	0,89	398
		м3		122,18	-	54950	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод высокого давления ПЭ								
15	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	4,8999873	154938,86 51300	103471,23 23175,85	759198 251369	507008 113561	474410 130	306 98,72	1499 484
		км								
16	С130804-123-6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ИСО 4437-2004	6149,95505	5658 -	- -	34796446 -	- -	- -	- -	- -
		м								
		Установка сигнальной ленты								
17	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	-Укладка сигнальной ленты	4,8500256	6469,41 1310,66	5158,75 724,68	31377 6357	25020 3515	13129 133	6,3 4,2	31 20
		км								
18	С Прайс-лист ТОО "НПО Протэкт"лист56п.3	-Сигнальная лента желтого цвета ЛСГ-200 "Опасно Газ" с одним медным проводником	4850,02558	4,32 -	- -	20963 -	- -	- -	- -	- -
		м								
19	Ц0108-141-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	7379,6228	26,4 19,1	3,1 0,5	194822 140951	22877 3690	137409 95	0,11 -	812 21
		м								
20	С151607-140 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	7,3796228	27900 -	- -	205891 -	- -	- -	- -	- -
		км								
		Испытание трубопроводов и контроль соединений								
21	Ц3920-5	-Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 377 мм	430	50,62 49,5	- -	21767 21285	- -	19157 90	0,3 -	129 -
		стык								
22	Ц3924-23	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 377 мм, толщина стенки до 40 мм	430	767,1 547	163 11,3	329853 235210	70090 4859	216062 90	3 0,07	1290 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стык								
23	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	4746	78,92	-	374554	-	423723	0,33	1580
				69,75	-	331034	-	128	-	-
		м								
24	Е0122-34-1	-Установка муфт	400	300,57	225,64	120227	90255	66825	0,41	166
				69,53	58,98	27812	23592	130	0,23	90
		шт								
25	С Прайс-лист ТОО "Атырауский завод ПЭ Труб"лист5 9п.7	-Муфты 315мм	400	12348,56	-	4939424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО ФУТЛЯРА ПОД А/ДОРОГИ Защитный футляр для подземного газопровода Д-315мм кожух Д-450мм ПЭ L-17мв кол-ве 2 шт								
26	Е0122-11-9 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,0146	198209,36	127554,83	2894	1862	1877	413	6
				70416,5	28479,01	1028	416	130	121,05	2
		км								
27	С130804-118 4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 450х26,7 СТ РК ИСО 4437-2004	14,746	7866	-	115992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
28	Е0122-48-1 К=0,4957	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800/450 мм	1	932,19	277,49	932	277	857	3,96	4
				654,7	4,61	655	5	130	0,01	-
		футляр								
29	Е0122-47-4	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм	14,6	391,72	0,6	5719	9	3028	0,91	13
				159,3	0,23	2326	3	130	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0122-47-4	-Ложемент из труб ПЭ диам. 350 мм	0,6	391,72	0,6	235	-	124	0,91	1
				159,3	0,23	96	-	130	-	-
		м								
31	С130804-115-9 Изм. и доп.вып.19	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 355х20,1 СТ РК ИСО 4437-2004	0,6	4398	-	2639	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
32	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	1	958,17	290,34	958	290	775	2,74	3
				486	110,25	486	110	130	0,53	1
		шт								
33	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,99	131	-	130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			44131671	1609867			7339
			Тенге			1284740	431463			1718

Накладные расходы :

На монтажные работы	385756
На общестроительные работы	1129493
На сантехнические работы	423723
Всего накладных расходов:	1938972
Итого с накладными	46070642

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	7339
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	1718
- в накладных расходах, чел-ч.	969
Всего трудозатрат, чел-ч.:	10026

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2764239
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	48834881
Итого с временными, 7,9 %	52692837
Итого с зимними удорожаниями, 0,49 %	52951032
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	53161803
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	53688731
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	137304600
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2746092
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	140050692
с К=0,94991115197	133035714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						15964286		
		Итого с НДС						**149000000**		

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт
ТОО «ТКиЗ»

---------- Әуелбек А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"

---------- Шакимурат А.С.