Типовая межведомственная форма КС - 3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: КГУ " Аппарат акима Кордайского сельского округа Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Аркат Өркендеу"

Договор № 136 от 13.09.2019 г.

Наименование стройки - Благоустройствои аллеи в поселке Цемзавод в с. Кордай Кордайского района Жамбылской области

СПРАВКА № 2

выполненных работ за декабрь 2019 г.

Код заказчика	Код подряд.	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	Дата			наименовани	КОД	
		136	13.09.2019					

Единица измерения : тенге

Наименование работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость 12 % в том числе	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный период	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базовых ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
Благоустройство Аллеи	5 040 000,00	1642857,14							197142,86	1 840 000,00
Всего выполненно:	5 040 000,00	1642857,14							197142,86	1 840 000,00

Заказчик

Сахатов Б.О.

Подрядчик

Набиев Ж.

Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Кордайского сельского округа Кордайского района Жамбылской области",

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арқат Өркендеу"

Договор № 136 от 13.09.2019 г.

Наименование стройки - Благоустройствои аллеи в поселке Цемзавод в с. Кордай Кордайского района Жамбылской области

А К Т № 2

выполненных работ за декабрь 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	284	1615,13	30,08	458697	8544	253903	215315	727933
		НР - 108%; СП - 8%			691,02	10,97	196250	3117		53921	
2	Цена пос	Бордюры-поребрики бетонные	шт	100	2066,50	--	206650	--	206650	--	223182
		СП - 8%			--	--	--	--		16532	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10	1798,10	--	17981	--	--	12946	33402
		НР - 72%; СП - 8%			1798,10	--	17981	--		2474	
4	С121-010501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	5	2089,00	--	10445	--	10445	--	11281
		СП - 8%			--	--	--	--		836	
5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10	782,46	--	7825	--	--	5634	14535
		НР - 72%; СП - 8%			782,46	--	7825	--		1077	

6	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	31	818,85	402,11	25384	12466	7693	6593	34535
		НР - 72%; СП - 8%			168,56	126,81	5225	3931		2558	
7	С123-060128-2302 2306-0128-2302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГз 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,031	2445,62	--	76	--	76	--	82
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
8	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж металлических опор освещения	т конструкций	1,5	27952,92	1860,88	41929	2791	1636	26761	74185
		НР - 69%; СП - 8%			25001,00	854,84	37502	1282		5495	
9	Ц13-080205-0901 1308-0205-0901 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	10	4782,06	1571,76	47821	15718	16647	14968	67812
		НР - 72%; СП - 8%			1545,60	533,35	15456	5334		5023	
10	СЦена	Светильник шар четырех рожковый	шт	10	85000,00	--	850000	--	850000	--	918000
		СП - 8%			--	--	--	--		68000	
11	СЦена	Лампы энергосберегающие	шт	40	500,00	--	20000	--	20000	--	21600
		СП - 8%			--	--	--	--		1600	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2126547
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				280238				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					39518			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13663			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1367050		
		- Накладные расходы	Тенге							282217	
		- Сметная прибыль	Тенге							157522	
			12%								255185,64
		Итого к оплате									1840000

Принял:
Аким _____ Сахатов Б

Сдал: Директор _____ Жаркынбек А. Ж.