ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел образования Абайского района Карагандинской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО»Шыгыс-5»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Абайскийрайон,с,Агрогородок,Мичуринская Основная средняя школа.

А К Т №1
Приемки выполненных работ за октябрь 2016г

по ремонту кровли,крыльца и пандуса

ОСНОВАНИЕ:договор №253 от 12.10.2016г.
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по состоянию на 1.01.2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля.								
1	Е0110-14-1)	-Установка стропил	18,01	23741,72	334,28	427588	6020	76150	22,1	398
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		3397,5	126	61189	2269	120	0,62	11
2	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	900	179,25	2,55	161327	2295	28136	0,2	176
		---	---	---	---	---	---	---	---	---
		под кровлю из листовой стали		28,78	0,41	25902	369	107,1	0,01	5
		м2								
3	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	1660	112,45	34,24	186673	56845	88938	0,32	526
				---	---	---	---	---	---	---
				51,08	8,45	84793	14027	90	0,03	50
		м2								
4	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н50-750-0,5, Н50-825-0,5	1910	896	-	1711360	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
5	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок,	18,01	573,75	28,11	10333	506	2903	0,78	14
				---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		балок, стропил, мауэрлатов		123,75	10,58	2229	191	120	0,05	1
		м3								
6	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	900	20,48	0,91	18434	819	5422	0,03	26
				4,68	0,34	4212	306	120	-	2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2515716	66486			1141
			Тенге			178325	17162			68
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2329042	-	-		-
		Материалы -	Тенге			514510	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	96667	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1711360	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			112611	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16892	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146499	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2588152	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		689
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	113558	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			186673	-	-		-
		Материалы -	Тенге			45036	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	98820	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			88938	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13341	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16537	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			292148	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		621
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	112160	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2880300	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1310
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	225719	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2515716	66486			1141
			Тенге			178325	17162			68
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2329042	-	-		-
		Материалы -	Тенге			514510	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	96667	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1711360	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			112611	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16892	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146499	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2588152	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	113558	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			186673	-	-		-
		Материалы -	Тенге			45036	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	98820	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			88938	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13341	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16537	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге		292148	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		621
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	112160	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2880018	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1310
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	225719	-		-
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2016 г.								
		Итого прямых затрат					2488888,9116			
		Накладные расходы					228109,52			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					163019,93			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					2880018,4			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2016	2880018,361188 X 2,7367741935				7881959,90			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	7881959,9277054804 X 2 %		157639,19855		8039599,10			
		Конкурсная скидка					3298599,10			
		ИТОГО с учетом конкурсной скидки					4741000,00			

СДАЛ:

Директор ТОО «Шығыс-5» Кенжебаев С.С.

ПРИНЯЛ:

Директор КГУ «ОШ Мичуринская» Садыкова А.С.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел образования Абайского района Карагандинской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО»Шығыс-5»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Абайскийрайон,с,Агрогородок,Мичуринская Основная средняя школа.

А К Т №2
Приемки выполненных работ за ноябрь 2016г

по ремонту кровли,крыльца и пандуса

ОСНОВАНИЕ:договор №253 от 12.10.2016г.
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по состоянию на 1.01.2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кровля.					
1	Е0110-14-1)	-Установка стропил	12	23741,72	334,28	284901	4011	50738	22,1	265
				3397,5	126	40770	1512	120	0,62	7
2	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков м3	400	179,25	2,55	71701	1020	12505	0,2	78
		под кровлю из листовой стали		28,78	0,41	11512	164	107,1	0,01	2
3	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия м2 зданий высотой до 25 м из	240	112,45	34,24	26989	8219	12858	0,32	76
		профилированного листа		51,08	8,45	12259	2028	90	0,03	7
4	С11011-435	-Настил профилированный м2 оцинкованный Н50-750-0,2,	275	896	-	246400	-	-	-	-
		Н50-825-0,2		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных м2 типов. Устройство наружного	100	210,03	7,39	21003	739	22285	1,16	116
		водостока при покрытии кровли		184,5	2,77	18450	277	119	0,02	2
6	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон м	2	3282,79	81,61	6566	163	2387	6,08	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
шт		963 31,5 1926	63	120	0,15	-				
7	С12061-3	-Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 9-9 для жилья	2	4920	-	9840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
8	С11011-793	-Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий	2	3440	-	6880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
9	Спрайс-Труба водосточная ТОО"Завод Металл Профиль"		100	696,1	-	69610	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
10	Спрайс-Воронка водосточная ТОО"Завод Металл Профиль"		6	597,73	-	3586	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	Спрайс ТОО"Завод Металл Профиль"	-Колено трубы	12	623,88	-	7487	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	12	573,75	28,11	6885	337	1934	0,78	9
				123,75	10,58	1485	127	120	0,05	1
		м3								
13	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	400	20,48	0,91	8193	364	2410	0,03	12
				4,68	0,34	1872	136	120	-	1
		м2								
14	Е0160-21-1	-Исправление кладки вентиляционных шахт над крышей	2	12726,91	365,54	25454	731	6703	24,13	48
				3660,75	63	7322	126	90	0,37	1
		м3								
15	Е0110-81-1	-Установка ветровых досок	160	240,42	87,16	38467	13945	12524	0,26	41
м		41,18 24,05 6589	3848	120	0,09	14				
16	Е0107-60-1	-Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	10,6	4264,83	7,69	45207	82	4784	1,74	18
				319,5	2,9	3387	31	140	0,01	-
		м								
17	Е0112-9-2	-Устройство подвесных желобов	135	481,76	1,22	65038	165	7157	0,28	38
м		44,1 0,45 5954	61	119	-	-				
18	Спрайс-Желоба		135	1832,49	-	247386	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
м		- - -	-	-	-	-				
19	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа м	150	672,07 76,6	10,52 0,72	100811 11490	1578 109	13803 119	0,27 -	41 -
20	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н50-750-0,2, Н50-825-0,2	86,25	896 -	- -	77280 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0158-18-8	-Устройство примыканий к парапетам м2	110	308 24,06	0,74 0,11	33880 2647	82 12	2847 107,1	0,15 -	16 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1403562	31436			771
			Тенге			125662	8493			35
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1295890	-	-		-
		Материалы -	Тенге			555156	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	119867	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			587786	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			16328	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			140077	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21012	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86158	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1522125	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		793
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	140879	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26989	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6511	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14287	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1929	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2391	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			42238	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16216	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			80683	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4841	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			85524	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1649888	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	157095	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2016 г.

Итого прямых затрат			1403561,8257
Накладные расходы			152935,88
Ненормируемые и непредвиденные затраты			93389,87
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			1649887,6
Итого в текущих ценах на 1.01.2016	1649887,57765 X 2,7367741935		4515369,7
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	4515369,7446887474 X 2 %	90307,394893	4605677,1
Конкурсная скидка			1877804,27
ИТОГО ПО АКТУ с учетом конкурсной скидки			2727872,83

СДАЛ:

Директор ТОО «Шығыс-5» Кенжебаев С.С.

ПРИНЯЛ:

Директор КГУ «ОШ Мичуринская» Садыкова А.С.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел образования Абайского района Карагандинской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО»Шыгыс-5»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Абайскийрайон,с,Агрогородок,Мичуринская Основная средняя школа.

А К Т №3
Приемки выполненных работ за декабрь 2016г

по ремонту кровли,крыльца и пандуса

ОСНОВАНИЕ:договор №253 от 12.10.2016г.
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по состоянию на 1.01.2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Двери входные.								
1	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4
				290,7	2,9	581	6	108	0,19	-
шт 2	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	7,4	59,88	6,55	443	48	435	0,36	3
		м2		53,33	1,04	395	8	108	0,01	-
3	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1,4	14806,01	1133,15	20728	1586	16746	82,1	115
				12892,5	398,25	18050	558	90	1,95	3
		т								
4	Спрайс-Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.4		2	86902,07	-	173804	-	-	-	-
огрунтованные и окрашенные			-	-	-	-	-	-		
шт 5	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980	-	5960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
6	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из	2	844	-	1688	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		латуни		-	-	-	-	-	-	-
шт										
7	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	7,4	325,27	83,13	2407	615	1492	0,8	6
				138,83	29,17	1027	216	120	0,12	1
		м2								
8	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	7,4	12700	-	93980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
9	С12069-49	-Наличники, тип Н-1, размер 13х74 мм	12,4	123	-	1525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
					Двери внутренние.					
10	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	320,85	30,15	963	90	951	1,96	6
				290,7	2,9	872	9	108	0,19	1
шт										
11	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	11,1	59,88	6,55	665	73	652	0,36	4
				53,33	1,04	592	12	108	0,01	-
		м2								
12	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	11,1	367,11	19,34	4075	215	1944	0,83	9
				139,39	6,57	1547	73	120	0,03	-
		м2								
13	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	11,1	13000	-	144300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
14	С12069-49	-Наличники, тип Н-1, размер 13х74 мм	15,2	123	-	1870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
					Перегородка.					
15	Е0110-84-5	-Устройство перегородок с заделкой стыков гермитомпо периметру с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 150 мм	17	2271,64	31,85	38618	541	11353	3,31	56
				544,5	12,04	9257	205	120	0,06	1
		м2								
16	Спрайс-Перегородка из ПХВ профилей		1	46770,21	-	46770	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
					Окна.					
17	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	8	215,57	21,24	1725	170	1708	1,29	10
				194,33	3,31	1555	26	108	0,03	-
шт										
18	Е56-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	0,5547	34,36	4,1	19	2	2	46,11	26
				30,26	1,23	17	1	12	0,93	1
		100м2								
19	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	55,47	378,28	18,53	20983	1028	10800	0,93	52
				156,07	6,18	8657	343	120	0,03	2
		м2								
20	Е0110-22-3	-Установка деревянных подоконных досок в каменных	55,47	76,95	3,84	4268	213	4395	0,4	22
стенах, высота проема более 2 м			64,58	1,44	3582	80	120	0,01	-	
		м2								
21	С12061-187 Изм. и доп.вып.16	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со	55,47	9200	-	510324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002	стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99								
22	С12061-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м2 -Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 550 мм м	22,22	6404 -	- -	142297 -	- -	- -	- -	- -
					Полы(кабинет химии).					
23	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	72	17,38 16,45	0,93 0,14	1251 1184	67 10	1322 110,7	0,11 -	8 -
24	Е0157-3-1	1м2 -Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	42	5,64 5,45	0,19 0,02	237 229	8 1	254 110,7	0,04 -	2 -
25	Е0111-11-3	1м -Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	72	500,12 94,77	24,17 9,07	36009 6823	1741 653	9196 123	0,37 0,02	26 2
26	Е0111-20-3п рим.	м2 -Устройство выравнивающего покрытия из полимерного раствора в 2слоя	72	1804,74 206,56	75,1 28,12	129941 14872	5407 2025	20783 123	0,67 0,07	48 5
27	Е0111-36-1	м2 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	72	2899,21 58,5	4,9 1,85	208743 4212	353 133	5345 123	0,38 0,01	28 1
28	Е0111-40-1	м2 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	42	123,31 16,18	0,16 0,07	5179 680	7 3	839 123	0,09 -	4 -
					Полы(коридор).					
29	Е0157-2-1	м -Разборка дощатого покрытия полов	15	51,33 46,44	4,89 0,83	770 697	73 12	785 110,7	0,34 0,01	5 -
30	Е0111-11-3	1м2 -Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	15	555,69 105,3	26,86 10,08	8335 1580	403 151	2129 123	0,37 0,02	5 -
31	Е0111-27-2	м2 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	15	3838,02 171,68	11,72 4,39	57570 2575	176 66	3248 123	1,06 0,02	16 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1666089	12877			455
			----			---	---			---
			Тенге			78983	4589			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1645361	-	-		-
		Материалы -	Тенге			415011	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	64966	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1122518	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			35607	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			78268	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11740	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103418	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1827047	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		393
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	76706	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20728	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1093	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18607	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16746	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2512	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2248	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			39723	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21119	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1866770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		519
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97825	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2016 г.				
Итого прямых затрат			1666088,9723	
Накладные расходы			95014,56	
Ненормируемые и непредвиденные затраты			105666,22	
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			1866769,7	
Итого в текущих ценах на 1.01.2016	1866769,748494 X 2,7367741935		5108927,3	
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	5108927,2728848647 X 2 %	102178,54545	5211105,8	
Конкурсная скидка		2144264,34		
ИТОГО с учетом конкурсной скидки			3066841,46	

СДАЛ:

Директор ТОО «Шығыс-5» Кенжебаев С.С.

ПРИНЯЛ:

Директор КГУ ОШ Мичуринская Сапыкова А.С.