**Заказчик :** КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

**Подрядчик:** ТОО "СОФТ Кызылорда"

**Наименование объекта и его адрес:** Строительство тротуаров по улицам города Кызылорда.Улица Арай-15 от улицы Абдреева до проспекта 25 лет Независимости

**Договор:** №259 от 26.11.2019г.

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

**СПРАВКА №2**
**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**
**за декабрь 2019 г.**

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ. | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц | в том числе | | | за отчетный месяц, всего | в том числе | | |
| | | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Строительство тротуаров по улицам города Кызылорда.Улица Арай-15 от улицы Абдреева до проспекта 25 лет Независимости | 23 729 947,92 | 23 729 947,92 | 23 729 947,92 | 0,00 | 0,00 | 8 529 955,92 | 8 529 955,92 | 0 | 0 |
| В том числе НДС-12% | 2 542 494,42 | 2 542 494,42 | | | | 913 923,85 | | | |
| **ВСЕГО к оплате:** | **23 729 947,92** | **23 729 947,92** | | | | **8 529 955,92** | | | |
| В том числе НДС-12% | 2 542 494,42 | 2 542 494,42 | | | | 913 923,85 | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

**Рахматуллаев Е.Н.**

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "СОФТ Кызылорда"

**Таттибаев Б.К.**

**ТЕХНАДЗОР:**

Директор ТОО "Строй контроль эксперт"

**Баймурзаев Т.А.**

**Заказчик :** КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Форма 2

**Подрядчик:** ТОО "СОФТ Кызылорда"

**Наименование объекта и его адрес:** Строительство тротуаров по улицам города Кызылорда.Улица Арай-15 от улицы Абдреева до проспекта 25 лет Независимости

**Договор:** №259 от 26.11.2019г.

# АКТ №2
## о приемке выполненных работ
## за декабрь месяц 2019 г

Составлен(а) в текущих ценах 3 го квартала 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Устройство тротуаров** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** | **м3 материала основания в плотном теле** | 340 | | 1182,27 | 1048,63 | 401972,21 | 356532,57 | 690,20 | 129858,22 | 574376,87 |
| | | *НР - 10%; СП - 8%* | | | | 131,62 | 222,03 | 44749,44 | 75489,66 | | 42546,43 | |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3) | чел-ч | 0,144 | 48,96 | 914,00 | | 44749,44 | | | | |
| 1.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,143 | 48,62 | | | | | | | |
| 1.3 | 3101-0103-0201 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,0155 | 5,27 | | 10119,00 | | 53327,13 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0155 | 5,27 | | 1762,00 | | 9285,74 | | | |
| 1.4 | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0476 | 16,184 | | 4405,00 | | 71290,52 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0476 | 16,184 | | 1234,00 | | 19971,06 | | | |
| 1.5 | 3201-0101-0202 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т | маш.-ч | 0,0708 | 24,072 | | 8921,00 | | 214746,31 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0708 | 24,072 | | 1762,00 | | 42414,86 | | | |
| 1.6 | 3201-0211-0201 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0091 | 3,094 | | 5549,00 | | 17168,61 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0091 | 3,094 | | 1234,00 | | 3818,00 | | | |
| 1.7 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,07 | 23,8 | 29,00 | | | | 690,20 | | |
| 2 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | м3 | 143,96 | | 1387,00 | -- | 199672,52 | -- | 199672,52 | -- | 215646,32 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 15973,80 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4102-0103-1130 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 130 км**<br>*СП - 8%* | т | 230,336 | | 1835,00 | -- | 422666,56 | -- | | -- | 456479,88 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 33813,32 | |
| 4 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | **Основания.Розлив вяжущих материалов**<br>*НР - 108%; СП - 8%* | т | 1,928 | | 114901,82 | 1711,00 | 221530,71 | 3298,81 | 218231,90 | 1780,15 | 241175,73 |
| | | | | | | -- | 854,92 | -- | 1648,29 | | 17864,87 | |
| 4.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,58 | 1,12 | | | | | | | |
| 4.2 | 3201-0202-0101 | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,29 | 0,55912 | | 5900,00 | | 3298,81 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,58 | 1,11824 | | 1474,00 | | 1648,29 | | | |
| 4.3 | 2113-0104-0203 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130 | т | 1,03 | 1,98584 | 109894,00 | | | | 218231,90 | | |
| 5 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 2754,75 | | 1991,17 | 96,47 | 5485178,86 | 265754,45 | 5105205,86 | 207933,20 | 6148561,00 |
| | | | | | | 41,46 | 28,43 | 114218,55 | 78312,20 | | 455448,97 | |
| 5.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,0336 | 92,56 | 1234,00 | | 114218,55 | | | | |
| 5.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0168 | 46,36 | | | | | | | |
| 5.3 | 3201-0101-0102 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,00347 | 9,558982 | | 3712,00 | | 35482,94 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00347 | 9,558982 | | 1474,00 | | 14089,94 | | | |
| 5.4 | 3201-0101-0104 | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,0101 | 27,822975 | | 5594,00 | | 155641,72 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0101 | 27,822975 | | 1762,00 | | 49024,08 | | | |
| 5.5 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00003 | 0,082643 | | 4788,00 | | 395,69 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00003 | 0,082643 | | 1762,00 | | 145,62 | | | |
| 5.6 | 3201-0211-0201 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00039 | 1,074353 | | 5549,00 | | 5961,58 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00039 | 1,074353 | | 1234,00 | | 1325,75 | | | |
| 5.7 | 3201-0202-0301 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,0014 | 3,85665 | | 120,00 | | 462,80 | | | |
| 5.8 | 3201-0209-0101 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 0,0028 | 7,7133 | | 8754,00 | | 67522,23 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 7,7133 | | 1762,00 | | 13590,83 | | | |
| 5.9 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00004 | 0,11019 | | 2609,00 | | 287,49 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00004 | 0,11019 | | 1234,00 | | 135,97 | | | |
| 5.10 | 2102-0501-0301 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013 | т | 0,0966 | 266,10885 | 19119,00 | | | | 5087735,10 | | |
| 5.11 | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,017079 | 216144,00 | | | | 3691,62 | | |
| 5.12 | 2107-0201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 | 0,413212 | 25434,00 | | | | 10509,65 | | |
| 5.13 | 2113-0104-0202 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,000011 | 0,029751 | 109894,00 | | | | 3269,49 | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **7636239,83** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 158967,99 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 625585,83 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 155450,14 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 5523800,48 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | | 422666,56 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 339571,58 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 565647,39 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | | | | 7 636 239,83 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,04% | Тенге | | | | | 79 416,89 | | | | |
| | | Итого | Тенге | | | | | 7 715 656,72 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44% | Тенге | | | | | 111 105,46 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | Тенге | | | | 477 552,00 | | | | |
| | Итого | Тенге | | | | 8 304 314,18 | | | | |
| | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | 156 535,24 | | | | |
| | Итого | Тенге | | | | 8 460 849,42 | | | | |
| | Итого с понижающим коэффицентом к= | Тенге | | | | 7 616 031,89 | | | | |
| | Налог на добавленную стоимость - 12 % | Тенге | | | | 913 923,83 | | | | |
| | **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | Тенге | | | | 8 529 955,92 | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города

_____ **Рахматуллаев Е.Н.**

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "СОФТ Кызылорда"

_____ **Татгибаев Б.К.**

**ТЕХНАДЗОР:**

Директор ТОО "Строй контроль эксперт"

_____ **Баймурзиев Т.А.**