Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "СОФТ Кызылорда"
Наименование объекта и его адрес: Строительство тротуаров по улицам города Кызылорда.Улица Арай-15 от улицы Абдреева до проспекта 25 лет Независимости
Договор: №259 от 26.11.2019г.

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за ноябрь 2019 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц	в том числе			за отчетный месяц, всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Строительство тротуаров по улицам города Кызылорда.Улица Арай-15 от улицы Абдреева до проспекта 25 лет Независимости	15 199 992	15 199 992	15 199 992	0	0	15 199 992	15 199 992	0	0
В том числе НДС-12%	1 628 571	1 628 571				1 628 571			
ВСЕГО к оплате:	**15 199 992**	**15 199 992**				**15 199 992**			
В том числе НДС-12%	1 628 571	1 628 571				1 628 571			

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Рахматуллаев Е.Н.

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СОФТ Кызылорда"

Таттибаев Б.К.

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Форма 2

Подрядчик: ТОО "СОФТ Кызылорда"

Наименование объекта и его адрес: Строительство тротуаров по улицам города Кызылорда.Улица Арай-15 от улицы Абдреева до проспекта 25 лет Независимости

Договор: №259 от 26.11.2019г.

АКТ №1
о приемке выполненных работ
за ноябрь месяц 2019 г

Составлен(а) в текущих ценах 3 го квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Устройство тротуаров										
1	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**270,84**		**1387,00**	**--**	**375655,08**	**--**	**375655,08**	**--**	**405707,49**
		СП - 8%				--	--	--	--		**30052,41**	
2	**4102-0103-1130 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 130 км**	**т**	**433,344**		**1835,00**	**--**	**795186,24**	**--**		**--**	**858801,14**
		СП - 8%				--	--	--	--		**63614,90**	
		Устройство бортовых камней										
3	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**3673**		**1667,19**	**30,25**	**6123579,69**	**111109,72**	**3412823,41**	**2852212,70**	**9693855,78**
		НР - 108%; СП - 8%				**707,77**	**11,24**	**2599646,56**	**41291,13**		**718063,39**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	2563,75	1014,00		2599646,56				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	23,87							
3.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	22,4053		4788,00		107276,58			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	22,4053		1762,00		39478,14			
3.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	1,4692		2609,00		3833,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	1,4692		1234,00		1812,99			
3.5	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,048	176,304	18576,00				3275023,10		
3.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	2,2038	14892,00				32818,99		
3.7	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	6,2441	15107,00				94329,62		
3.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	36,73	290,00				10651,70		
4	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**58,768**		**42587,00**	**--**	**2502752,82**	**--**	**2502752,82**	**--**	**2702973,00**
		СП - 8%				--	--	--	--		**200220,23**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**13661337,45**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2599646,56				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						111109,72			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						41291,13			

- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						629123,31		
- Перевозка грузов	Тенге				795186,24				
- Накладные расходы	Тенге							2852212,70	
- Сметная прибыль	Тенге							1011950,92	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:					13 661 337,45				
Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге				142 077,91				
Итого	Тенге				13 803 415,36				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	Тенге				198 769,18				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				794 620,00				
Итого	Тенге				14 796 804,54				
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				280 043,69				
Итого	Тенге				15 076 848,23				
Итого с понижающим коэффицентом к=	Тенге				13 571 421,87				
Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				1 628 570,62				
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге				15 199 992,50				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города

Рахматуллаев Е.Н.

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СОФТ Кызылорда"

Таттибаев Б.К.