Форма №3

Заказчик: ГУ "Управление физической культуры и спорта Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "ШЫГЫС-5"
Договор: № 99 от 02.06. 2017 г.

АКТ № 1
выполненных работ
от 12 июля 2017 года

Объект: Текущий ремонт кровли КГКП "СДЮШОР г.Темиртау".

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	22 400 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	-
5	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт кровли КГКП "СДЮШОР г.Темиртау"
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	16 987 976
7	Сумма выполненных работ за период с 01.06.2017 по 28.06.2017 года	16 987 976
8	Удержание аванса 30%	-
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	16 987 976

Принял:
И.о. Руководителя ГУ"Управления физической культуры и спорта Карагандинской области"
_____ Кожабеков Р.Д.

Принял:
Руководитель КГКП"СДЮШОР г. Темиртау"Управления физической культуры и спорта Карагандинской области"
_____Абдуллаев К.С.

Сдал:
ТОО "ШЫГЫС-5"
_____Кенжебаев С.С.

Заказчик: ГУ "Управление физической культуры и спорта Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "ШЫГЫС-5"

Договор о государственных закупках работ: № 99 от 02.06. 2017 г.

Наименование объекта: Текущий ремонт кровли КГКП "СДЮШОР г.Темиртау"

АКТ № 1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 12 июля 2017 г.

Составлена в ценах 1 кв. 2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН					
1	**12-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**3749,2000**		**72,78**	**272864**
		Итого оплата труда:				**72,69**	**272519**
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**345**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		47,12	176680
		Сметная прибыль	%	8		9,59	35964
		Сметная стоимость:				**129,50**	**485508**
2	**12-080101-0201 РСНБ РК 2015 прим.**	**Разборка прокладочной пароизоляции из рулонных материалов**	**м2 кровли**	**3749,2000**		**120,95**	**453453**
		Итого оплата труда:				**120,64**	**452294**
		Итого эксплуатация машин:				**0,31**	**1160**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		78,22	293253
		Сметная прибыль	%	8		15,93	59736
		Сметная стоимость:				**215,10**	**806443**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	11-120101-1201 РСНБ РК 2015 к=0,8 на демонтаж	**Кровли. Демонтаж ограждения перилами**	м ограждения	126,5300		42,59	5388
		Итого оплата труда:				32,91	4164
		Итого эксплуатация машин:				12,88	1629
		Накладные расходы	%	--		20,76	2627
		Сметная прибыль	%	8		5,07	641
		Сметная стоимость:				68,41	8657
8	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	3749,2000		275,04	1031194
		Итого оплата труда:				55,88	209508
		Итого эксплуатация машин:				8,19	30704
		Итого материалов:				212,91	798261
		Накладные расходы	%	--		42,55	159539
		Сметная прибыль	%	8		25,41	95259
		Сметная стоимость:				343,00	1285992
9	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	3000,0000		523,67	1571010
		Итого оплата труда:				455,83	1367490
		Итого эксплуатация машин:				14,38	43140
		Итого материалов:				58,30	174900
		Накладные расходы	%	--		285,20	855600
		Сметная прибыль	%	8		64,71	194130
		Сметная стоимость:				873,57	2620710
10	21-100104-1014 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	4311,5800		2613,32	11267538
		Накладные расходы	%	--		94,08	405631
		Сметная прибыль	%	8		216,59	933854
		Сметная стоимость:				2923,99	12607023

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ограждение кровли металлическое**	**т**	**0,3796**		**299957,75**	**113861**
		Накладные расходы	%	--		10798,48	4099
		Сметная прибыль	%	8		24860,50	9437
		Сметная стоимость:				**335616,73**	**127397**
14	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**126,2500**		**74,00**	**9343**
		Накладные расходы	%	--		2,66	336
		Сметная прибыль	%	8		6,13	774
		Сметная стоимость:				**82,80**	**10453**
15	**41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**126,2500**		**557,61**	**70398**
		Накладные расходы	%	--		20,07	2534
		Сметная прибыль	%	8		46,21	5835
		Сметная стоимость:				**623,90**	**78767**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**18030950**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17951209**
Материалы -			Тенге				**973161**
Всего заработная плата -			Тенге				**2305975**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**11381399**
Транспортные расходы -			Тенге				**79741**
		Накладные расходы -	Тенге				**1900299**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1335630**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**38837213**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2825**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2305975**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**18030950**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2825**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2305975**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.МАНЕЖ					
16	**12-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1560,0000**		**72,78**	**113537**
		Итого оплата труда:				**72,69**	**113396**
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**144**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		47,12	73507
		Сметная прибыль	%	8		9,59	14960
		Сметная стоимость:				**129,50**	**202020**
17	**12-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Разборка прокладочной пароизоляции из рулонных материалов**	**м2 кровли**	**1560,0000**		**120,95**	**188682**
		Итого оплата труда:				**120,64**	**188198**
		Итого эксплуатация машин:				**0,31**	**482**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		78,22	122023
		Сметная прибыль	%	8		15,93	24851
		Сметная стоимость:				**215,10**	**335556**
19	**11-120101-1201 РСНБ РК 2015 к=0,8 на демонтаж**	**Кровли. Демонтаж ограждения перилами**	**м ограждения**	**130,9000**		**42,59**	**5575**
		Итого оплата труда:				**32,91**	**4308**
		Итого эксплуатация машин:				**12,88**	**1685**
		Накладные расходы	%	--		20,76	2718
		Сметная прибыль	%	8		5,07	663
		Сметная стоимость:				**68,41**	**8956**
23	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1560,0000**		**275,04**	**429062**
		Итого оплата труда:				**55,88**	**87173**
		Итого эксплуатация машин:				**8,19**	**12776**
		Итого материалов:				**212,91**	**332140**
		Накладные расходы	%	--		42,55	66378
		Сметная прибыль	%	8		25,41	39640

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**343,00**	**535080**
25	**21-100104-1014 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**1794,0000**		**2613,32**	**4688296**
		Накладные расходы	%	--		94,08	168780
		Сметная прибыль	%	8		216,59	388562
		Сметная стоимость:				**2923,99**	**5245638**
27	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ограждение кровли металлическое**	**т**	**0,3927**		**299957,75**	**117793**
		Накладные расходы	%	--		10798,48	4241
		Сметная прибыль	%	8		24860,50	9763
		Сметная стоимость:				**335616,73**	**131797**
29	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**31,0000**		**74,00**	**2294**
		Накладные расходы	%	--		2,66	83
		Сметная прибыль	%	8		6,13	190
		Сметная стоимость:				**82,80**	**2567**
30	**41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**31,0000**		**557,61**	**17286**
		Накладные расходы	%	--		20,07	622
		Сметная прибыль	%	8		46,21	1433
		Сметная стоимость:				**623,90**	**19341**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6480955**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6459047**
	Материалы -		Тенге				**5138229**
	Всего заработная плата -		Тенге				**393076**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2998406**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Транспортные расходы -		Тенге				5138229
		Накладные расходы -	Тенге				438352
		Сметная прибыль -	Тенге				480062
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6459047
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				885
		Сметная заработная плата -	Тенге				393076
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6480955
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				885
		Сметная заработная плата -	Тенге				393076
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1:							24511905

Итого с условиями скидки (24511905 х 0,69305) **Тенге** **16 987 976**

Заказчик:
Руководитель КГКП "СДЮШОР г. Темиртау"Управления физической культуры и спорта Карагандинской
_____Абдуллаев К.С.

Исполнитель:
Руководитель ТОО "ШЫГЫС-5"
_____Кенжебаев С.С.

ТОО "Стройтехнология"(Технадзор)
_____ Омирзах Ж.

Заказчик:
И.о. Руководителя ГУ«Управления физической культуры и спорта Карагандинской области »
_____Кожабеков Р.Д.