Форма N 2в

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Карагандинский профессионально-технический колледж" управления образования Карагандинской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ:ТОО "ШЫҒЫС-5"

Договор о государственных закупках работ № 124 от 02 июня 2017 года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт кровли здания колледжа

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 года

Составлена в текущих ценах I квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-150108-1701 РСНБ РК 2015**	**Стены фасадов зданий. Демонтаж:Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе**	**м2 поверхност**	**112,0000**		**1717,86**	**192400**	**54,8 / 60874**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	2,7	302,4	367,34	111084	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0107	1,198	--	--	
		Итого оплата труда:				**991,82**	**111084**	
1. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,062	6,944	12,55	87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,5152	1424,23	734	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,5152	757,42	390	
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0061	0,6832	1798,87	1229	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,6832	855,13	584	
1. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08	8,96	15,06	135	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				--	--	
		Итого прямые затраты:				**991,82**	**111084**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1535,34	171958	
		НР второго уровня	%	3,6		55,27	6190	
		Накладные расходы	%	--		598,79	67064	
		Сметная прибыль	%	8		127,25	14252	
2	**12-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Кровли из шиферного покрытия. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1517,0000**		**829,48**	**1258328**	**59,1 / 417408**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,6719	1019,272	692,92	706274	
		Итого оплата труда:				**465,57**	**706274**	
2. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,017	25,789	36,82	950	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,63**	**950**	
2. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0186	28,216	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**0,00**	--	
		Итого прямые затраты:				**466,20**	**707224**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				741,35	1124632	
		НР второго уровня	%	3,6		26,69	40487	
		Накладные расходы	%	--		301,84	457895	
		Сметная прибыль	%	8		61,44	93209	
3	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка**	**м2 кровли**	**202,0000**		**210,97**	**42616**	**59,1 13241**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,1516	30,623	705,69	21610	
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	0,9292	855,13	795	
		Итого оплата труда:				**110,92**	**22405**	
3. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	0,9292	3482,58	3236	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,9292	855,13	795	
		Итого эксплуатация машин:				**16,02**	**3236**	
3. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,014	2,828	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	--	
		Итого прямые затраты:				**123,00**	**24846**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				188,55	38088	
		НР второго уровня	%	3,6		6,79	1371	
		Накладные расходы	%	--		72,34	14613	
		Сметная прибыль	%	8		15,63	3157	
4	**12-030101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**14,6000**		**30193,08**	**440819**	**59,1 136737**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,8)	чел-ч	21,241	310,119	682,06	211519	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	22,411	885,55	19846	
		Итого оплата труда:				**15846,96**	**231366**	
4. 3	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	20,075	1877,98	37700	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	20,075	855,13	17167	
4. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	2,336	3146,73	7351	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	2,336	1146,99	2679	
4. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	40,15	16,80	675	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**3131,90**	**45726**	
4. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	2,061	30,091	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	--	
		Итого прямые затраты:				**17619,54**	**257245**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26985,09	393982	
		НР второго уровня	%	3,6		971,46	14183	
		Накладные расходы	%	--		10337,02	150920	
		Сметная прибыль	%	8		2236,52	32653	
5	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины**	**3,8500**		**89716,12**	**345407**	**59,8 38393**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	22,1	85,085	738,26	62815	
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	1,424	973,45	1387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**16675,72**	**64202**	
5. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,5775	3146,73	1817	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,5775	1146,99	662	
5. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	1,694	85,47	145	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,847	1798,87	1524	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,847	855,13	724	
		Итого эксплуатация машин:				**905,37**	**3486**	
5. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,1463	205870,68	30119	
5. 7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	16,863	66,30	1118	
5. 8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,616	36591,37	22540	
5. 9	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,231	35604,89	8225	
5.10	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	3,196	40499,98	129418	
5.11	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	13,013	215,22	2801	
5.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	27,72	196,56	5449	
5.13	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,007546	575926,68	4346	
		Итого материалов:				**52990,87**	**204015**	
		Итого прямые затраты:				**70211,78**	**270315**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				80183,86	308708	
		НР второго уровня	%	3,6		2886,62	11113	
		Накладные расходы	%	--		12858,70	49506	
		Сметная прибыль	%	8		6645,64	25586	
6	**12-080101-1401 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка сплошная из досок. Устройство**	**м2**	**202,0000**		**828,85**	**167428**	**59,1 25323**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,2921	59,004	705,69	41639	
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	1,515	797,81	1209	
		Итого оплата труда:				**212,12**	**42847**	
6. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0044	0,8888	1424,23	1266	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,8888	757,42	673	
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,6262	1798,87	1126	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,6262	855,13	535	
		Итого эксплуатация машин:				**11,84**	**2392**	
6. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0264	5,333	14384,80	76711	
6. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	18,18	196,56	3573	
		Итого материалов:				**397,45**	**80285**	
		Итого прямые затраты:				**615,42**	**124316**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				740,78	149638	
		НР второго уровня	%	3,6		26,67	5387	
		Накладные расходы	%	--		152,03	30710	
		Сметная прибыль	%	8		61,40	12402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	**11-080701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальн**	**1400,0000**		**782,92**	**1096094**	**50,8 237714**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,435	609	767,00	467103	
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,98	855,13	838	
		Итого оплата труда:				**334,24**	**467941**	
7. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,98	1798,87	1763	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,98	855,13	838	
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**1763**	
7. 4	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,49	243981,05	119551	
7. 5	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,126	29921,70	3770	
7. 6	27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,034	47,6	3145,68	149734	
		Итого материалов:				**195,04**	**273055**	
		Итого прямые затраты:				**529,94**	**741921**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				699,74	979635	
		НР второго уровня	%	3,6		25,19	35267	
		Накладные расходы	%	--		194,99	272981	
		Сметная прибыль	%	8		57,99	81192	
8	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**1674,2400**		**942,34**	**1577704**	**56,4 124716**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,155	259,507	835,34	216777	
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	4,688	928,10	4351	
		Итого оплата труда:				**132,08**	**221128**	
8. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	1,842	3630,60	6686	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,842	855,13	1575	
8. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	1,172	3146,73	3688	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,172	1146,99	1344	
8. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	30,304	554,30	16797	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,674	1798,87	3012	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,674	855,13	1431	
		Итого эксплуатация машин:				**18,03**	**30183**	
8. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	3281,51	89,23	292809	
8. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,41856	58564,32	24513	
8. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	1,005	51147,90	51380	
8.10		Пленка Tyvek Soft (1,5x50)	м2	1	1674,24	400,00	669696	
		Итого материалов:				**620,22**	**1038398**	
		Итого прямые затраты:				**767,73**	**1285358**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				842,22	1410074	
		НР второго уровня	%	3,6		30,32	50763	
		Накладные расходы	%	--		104,81	175479	
		Сметная прибыль	%	8		69,80	116867	
9	**11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**2,0000**		**21116,82**	**42234**	**59,8 5771**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6,08	12,16	757,42	9210	
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,44	1001,06	440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**4825,35**	**9651**	
9. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,22	3146,73	692	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,22	1146,99	252	
9. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,32	16,72	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,22	1798,87	396	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,22	855,13	188	
		Итого эксплуатация машин:				**546,69**	**1093**	
9. 6	21-070101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,12	13347,64	1602	
9. 7	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,12	26042,38	3125	
9. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,2	26042,38	5208	
9. 9	21-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,5	1	11185,99	11186	
9.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	2,8	196,56	550	
		Итого материалов:				**10835,82**	**21672**	
		Итого прямые затраты:				**15987,62**	**31975**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18873,18	37746	
		НР второго уровня	%	3,6		679,43	1359	
		Накладные расходы	%	--		3564,99	7130	
		Сметная прибыль	%	8		1564,21	3128	
10	**11-120101-0712 РСНБ РК 2015**	**Кровли из металлочерепицы. Устройство**	**м2 кровли**	**1674,2400**		**6628,78**	**11098165**	**56,4 670273**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,8726	1460,942	806,60	1178396	
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	11,217	894,34	10032	
		Итого оплата труда:				**709,83**	**1188428**	
10. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0045	7,534	3630,60	27353	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	7,534	855,13	6443	
10. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0009	1,507	3146,73	4742	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	1,507	1146,99	1729	
10. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	2,177	1798,87	3915	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	2,177	855,13	1862	
		Итого эксплуатация машин:				**21,51**	**36010**	
10. 6	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00073	1,222	295123,74	360699	
10. 7	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,018	30,136	35149,53	1059277	
10. 8	21-100101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,2	2009,088	3271,42	6572571	
10. 9	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,072	120,545	346,50	41769	
		Итого материалов:				**4798,78**	**8034316**	
		Итого прямые затраты:				**5524,13**	**9248722**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5924,48	9918995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		213,28	357084	
		Накладные расходы	%	--		613,63	1027357	
		Сметная прибыль	%	8		491,02	822086	
11	**11-100211-0102 РСНБ РК 2015**	**Карнизы. Сборка**	**м2 развернуто**	**159,0000**		**4400,66**	**699705**	**59,8 99594**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,43	227,37	725,49	164955	
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0103	1,638	971,31	1591	
		Итого оплата труда:				**1047,46**	**166545**	
11. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,6519	3146,73	2051	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,6519	1146,99	748	
11. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,9858	1798,87	1773	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,9858	855,13	843	
		Итого эксплуатация машин:				**24,05**	**3825**	
11. 5	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,23	36,57	196,56	7188	
11. 6		Сайдинг брус 15х240	м2	1,1	174,9	2000,00	349800	
		Итого материалов:				**2245,21**	**356988**	
		Итого прямые затраты:				**3306,71**	**525768**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3933,09	625362	
		НР второго уровня	%	3,6		141,59	22513	
		Накладные расходы	%	--		767,97	122107	
		Сметная прибыль	%	8		325,97	51830	
12	**11-120101-2003 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель коньковые. Устройство**	**м планки**	**147,0000**		**3850,40**	**566009**	**56,4 18205**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,27	39,69	806,60	32014	
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,2499	1061,15	265	
		Итого оплата труда:				**219,59**	**32279**	
12. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,1764	3146,73	555	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,1764	1146,99	202	
12. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0642	9,437	18,64	176	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0735	1798,87	132	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0735	855,13	63	
12. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	2,205	183,51	405	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**8,62**	**1268**	
12. 7	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	302,82	391,68	118609	
12. 8	21-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	1,32	9387,18	12392	
12. 9	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	1,47	689,02	1013	
12.10		Планка конька плоского 150х150х2000	шт	0,6	88,2	3655,00	322371	
		Итого материалов:				**3091,05**	**454384**	
		Итого прямые затраты:				**3317,45**	**487666**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3441,30	505871	
		НР второго уровня	%	3,6		123,89	18211	
		Накладные расходы	%	--		247,73	36417	
		Сметная прибыль	%	8		285,22	41927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Снегозадержателт**	**м ограждения**	**106,0000**		**4808,49**	**509700**	**56,4 3014**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,059	6,254	786,80	4921	
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,4558	929,79	424	
		Итого оплата труда:				**50,42**	**5344**	
13. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,1908	3630,60	693	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,1908	855,13	163	
13. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,1166	3146,73	367	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1166	1146,99	134	
13. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	2,003	189,43	380	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,1484	1798,87	267	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,1484	855,13	127	
		Итого эксплуатация машин:				**16,10**	**1706**	
13. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,00053	197175,18	105	
13. 8	21-130816-2305	Резина прессованная	кг	0,0052	0,5512	1087,32	599	
13. 9		снегозадержатель трубчатый дл. 3000 мм	шт	0,35	37,1	12000,00	445200	
		Итого материалов:				**4206,64**	**445904**	
		Итого прямые затраты:				**4269,16**	**452531**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4297,59	455545	
		НР второго уровня	%	3,6		154,71	16400	
		Накладные расходы	%	--		183,15	19414	
		Сметная прибыль	%	8		356,18	37756	
14	**11-120101-0901 РСНБ РК 2015**	**Желоба. Устройство**	**м желобов**	**187,0000**		**6484,32**	**1212568**	**56,4 63027**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,75	140,25	757,42	106228	
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0319	5,965	925,58	5521	
		Итого оплата труда:				**597,59**	**111750**	
14. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0134	2,506	3630,60	9098	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0134	2,506	855,13	2143	
14. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0077	1,44	3146,73	4531	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	1,44	1146,99	1652	
14. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	2,02	1798,87	3633	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	2,02	855,13	1727	
		Итого эксплуатация машин:				**92,31**	**17262**	
14. 6	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,187	295123,74	55188	
14. 7	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0445	8,322	26042,38	216712	
14. 8	21-100401-1101	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,201	37,587	276,42	10390	
14. 9	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,114	21,318	355,93	7588	
14.10	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,025	4,675	346,50	1620	
14.11	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00067	0,12529	75443,28	9452	
14.12		желоб водосточный Д125х3000	шт	0,35	65,45	4896,00	320443	
14.13		соединитель желоба Д125	шт	0,35	65,45	1000,00	65450	
14.14		держатель желоба Д125	шт	1,25	233,75	900,00	210375	
		Итого материалов:				**4797,96**	**897218**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**5458,33**	**1020707**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5795,37	1083734	
		НР второго уровня	%	3,6		208,63	39014	
		Накладные расходы	%	--		545,67	102041	
		Сметная прибыль	%	8		480,32	89820	
15	**11-120101-0707 РСНБ РК 2015**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**62,4000**		**5428,44**	**338735**	**56,4 31869**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,16	72,384	767,00	55519	
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	1,098	898,25	986	
		Итого оплата труда:				**905,53**	**56505**	
15. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0109	0,68016	3630,60	2469	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,68016	855,13	582	
15. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,16224	3146,73	511	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,16224	1146,99	186	
15. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0041	0,25584	1798,87	460	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,25584	855,13	219	
		Итого эксплуатация машин:				**55,13**	**3440**	
15. 6	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,006989	295123,74	2063	
15. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	2,434	276,04	672	
15. 8		труба соединительная Д100х1000	шт	0,07143	4,457	2300,00	10252	
15. 9		труба водосточная д100х3000	шт	0,3	18,72	6300,00	117936	
15.10		держатель трубы д100	шт	1,15	71,76	800,00	57408	
15.11		угол желоба внутренний д125	шт	0,03	1,872	4200,00	7862	
15.12		угол желоба наружный д125	шт	0,06	3,744	4200,00	15725	
		Итого материалов:				**3396,11**	**211917**	
		Итого прямые затраты:				**4340,96**	**270876**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4851,68	302745	
		НР второго уровня	%	3,6		174,66	10899	
		Накладные расходы	%	--		685,38	42768	
		Сметная прибыль	%	8		402,11	25091	
16	**11-120101-1901 РСНБ РК 2015**	**Воронкт водосточные. Устройство**	**шт.**	**10,0000**		**10510,88**	**105109**	**56,4 2034**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,4779	4,779	751,04	3589	
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,022	757,42	17	
		Итого оплата труда:				**360,59**	**3606**	
16. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0022	0,022	1424,23	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,022	757,42	17	
16. 4	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,066	0,66	17,72	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**4,30**	**43**	
16. 5	21-100502-0110	Герметик битумный, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,1	1	828,68	829	
16. 6	21-130207-1009	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	3	30	14,88	446	
16. 7		воронка выпускная д125/100	шт	1	10	1900,00	19000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. 8		колено сливное д100	шт	1	10	2200,00	22000	
16. 9		колено трубы д100	шт	2	20	2300,00	46000	
		Итого материалов:				**8827,51**	**88275**	
		Итого прямые затраты:				**9190,73**	**91907**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9394,10	93941	
		НР второго уровня	%	3,6		338,19	3382	
		Накладные расходы	%	–		541,56	5416	
		Сметная прибыль	%	8		778,58	7786	
17	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю. Огнезащита**	**м2 обработанн**	**500,0000**		**250,01**	**125003**	**59,8 6961**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,029	14,5	777,22	11270	
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,395	940,10	371	
		Итого оплата труда:				**23,28**	**11641**	
17. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,115	3146,73	362	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,115	1146,99	132	
17. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,28	1798,87	504	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,28	855,13	239	
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**866**	
17. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,02	67003,80	1340	
17. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,03	70978,79	2129	
17. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,115	774961,37	89121	
17. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,395	27,67	11	
17. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,2	120,36	24	
		Итого материалов:				**185,25**	**92625**	
		Итого прямые затраты:				**209,52**	**104760**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				223,44	111722	
		НР второго уровня	%	3,6		8,04	4022	
		Накладные расходы	%	–		21,97	10983	
		Сметная прибыль	%	8		18,52	9259	
18	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины**	**3,8500**		**7143,93**	**27504**	**59,8 1414**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,78	3,003	767,00	2303	
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,06545	940,97	62	
		Итого оплата труда:				**614,26**	**2365**	
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,01925	3146,73	61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,01925	1146,99	22	
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,0462	1798,87	83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,0462	855,13	40	
		Итого эксплуатация машин:				**37,32**	**144**	
18. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00385	67003,80	258	
18. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,006545	70978,79	465	
18. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,025795	774961,37	19990	
18. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,08855	27,67	2	
18. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,0462	120,36	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**5381,99**	**20721**	
		Итого прямые затраты:				**6017,57**	**23168**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6384,90	24582	
		НР второго уровня	%	3,6		229,86	885	
		Накладные расходы	%	--		597,18	2299	
		Сметная прибыль	%	8		529,18	2037	
19	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**270,0000**		**274,02**	**73986**	**60,9 9576**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0681	18,387	744,65	13692	
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	2,376	855,13	2032	
		Итого оплата труда:				**58,24**	**15724**	
19. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,891	3415,90	3044	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,891	855,13	762	
19. 4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,243	2523,58	613	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,243	855,13	208	
19. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	1,242	1890,72	2348	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	1,242	855,13	1062	
19. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	2,511	11,48	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**22,35**	**6034**	
19. 7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	13,77	2672,97	36807	
19. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,594	27,67	16	
		Итого материалов:				**136,38**	**36823**	
		Итого прямые затраты:				**209,44**	**56549**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				244,91	66125	
		НР второго уровня	%	3,6		8,82	2380	
		Накладные расходы	%	--		44,28	11956	
		Сметная прибыль	%	8		20,30	5480	
20	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**270,0000**		**789,79**	**213242**	**60,9 42891**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	96,12	705,69	67831	
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,429	757,42	2597	
		Итого оплата труда:				**260,84**	**70428**	
20. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	24,489	12,99	318	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	3,429	1424,23	4884	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	3,429	757,42	2597	
		Итого эксплуатация машин:				**19,27**	**5202**	
20. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,508	13507,69	74400	
20. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	9,45	27,67	261	
		Итого материалов:				**276,53**	**74662**	
		Итого прямые затраты:				**547,02**	**147695**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				705,87	190585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		25,41	6861	
		Накладные расходы	%	–		184,27	49752	
		Сметная прибыль	%	8		58,50	15796	
21	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**2160,0150**		**87,44**	**188863**	**60,9 6177**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0044	9,504	705,69	6707	
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	4,536	757,42	3436	
		Итого оплата труда:				**4,70**	**10143**	
21. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	50,112	12,99	651	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–	
21. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	4,536	1424,23	6460	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	4,536	757,42	3436	
		Итого эксплуатация машин:				**3,29**	**7111**	
21. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	11,016	13507,69	148802	
		Итого материалов:				**68,89**	**148802**	
		Итого прямые затраты:				**75,29**	**162620**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				78,15	168797	
		НР второго уровня	%	3,6		2,81	6077	
		Накладные расходы	%	–		5,67	12254	
		Сметная прибыль	%	8		6,48	13990	
22	**12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**35,8195**		**2643,62**	**94693**	**59,1 31438**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,143	76,768	692,92	53194	
		Итого оплата труда:				**1485,07**	**53194**	
22. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	1	35,819	–	–	
		Итого материалов:				–	–	
		Итого прямые затраты:				**1485,07**	**53194**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2362,74	84632	
		НР второго уровня	%	3,6		85,06	3047	
		Накладные расходы	%	–		962,73	34485	
		Сметная прибыль	%	8		195,82	7014	
23	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**35,8195**		**82,80**	**2966**	
		Итого прямые затраты:				**74,00**	**2651**	
		НР второго уровня	%	3,6		2,66	95	
		Накладные расходы	%	–		2,66	95	
		Сметная прибыль	%	8		6,13	220	
24	**41-010105-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**35,8195**		**368,44**	**13197**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**329,29**	**11795**	
		НР второго уровня	%	3,6		11,85	425	
		Накладные расходы	%	–		11,85	425	
		Сметная прибыль	%	8		27,29	978	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**16214892**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3548649**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**171738**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**56199**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**12480059**	
		- перевозка грузов	Тенге				**14446**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**2046650**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**18261542**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**657416**	
ИТОГО:			Тенге				**18918958**	
Сметная прибыль			Тенге				**1513517**	
ИТОГО поформе:			Тенге				**20 432 473**	
		Конкурсная скидка:					**9 932 473**	
		Итого со скидкой					**10 500 000**	
		Налог на добавленную стоимость	**12%**				**1 260 000**	
		Итого					**11 760 000**	

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ШЫҒЫС-5"

Директор _____ **Кенжебаев С.С.**

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Карагандинский профессионально-технический колледж" управления образования Карагандинской области

Директор _____ **Есжанов М.У.**

Технический надзор _____ **Омирзах Ж**