Заказчик: ГУ "Отдел образования города Приозерск" Форма №3
Подрядчик: ТОО "ШЫҒЫС-5"
Договор: №105 от 01.06. 2017 г.

АКТ № 1
выполненных работ
от 18 июля 2017 года

Объект: Текущий ремонт кровли общеобразовательной школы №1 города Приозерск.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	7 840 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	-
5	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт кровли общеобразовательной школы №1 города Приозерск.
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	7 840 000
7	Сумма выполненных работ за период с 01.06.2017 по 28.06.2017 года	7 840 000
8	Удержание аванса 30%	-
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	7 840 000

Принял:
Руководитель ГУ "Отдел образования города Приозерск" Касимова Г.К.

Сдал:
ТОО "ШЫҒЫС-5" Кенжебаев С.С.

Заказчик: ГУ "Отдел образования города Приозерск"

Подрядчик: ТОО "ШЫГЫС-5"

Договор о государственных закупках работ: №105 от 01.06. 2017 г.

Наименование объекта: Текущий ремонт кровли общеобразовательной школы №1 города Приозерск.

АКТ № 1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 18 июля 2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистыхасбестоцементных листов	1608	48,37	4,36	77779	7011	76964	0,29	462
		м2		44,01	0,68	70768	1093	107,1	0,01	8
2	Е0110-14-1	Установка стропил	1,8	23741,72	334,28	42735	602	7611	22,10	40
		м3		3397,50	126,00	6116	227	120	0,62	1
3	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия со слуховыми окнами металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1608	1005,33	8,20	1616563	13186	528189	1,71	2750
		м2		272,95	3,08	438904	4953	119	0,02	24
4	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1608	20,48	0,91	32935	1463	9687	0,03	47
		м2		4,68	0,34	7525	547	120	--	3
5	Е0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство торцевых (ветровых)планок кровель из профилированного листа профлист МП-20х110-А, бордового, толщиной 0,45 мм.	310	420,57	351,59	130375	108992	41183	0,34	104
		м		56,37	55,27	17475	17133	119	0,18	55
6	СПрайс-лист ТОО "Металло-склад" г.Караганда	Планка ветровая	310	179,82	--	55744	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пог.м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	140	78,64	6,19	11009	866	7578	0,27	38
		м		45,06	0,43	6308	60	119	--	--
8	СПрайс-лист ТОО "Металло-склад" г.Караганда	Конек оцинкованный	140	179,82	--	25175	--	--	--	--
		пог.м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	310	240,35	1,22	74507	378	16434	0,28	86
		м		44,10	0,45	13671	139	119	--	1
10	СПрайс лист	Желоба подвесныеиз оцинкованной стали	310	457,09	--	141699	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0158-19-2	Навеска водосточных труб с монтажных навесных люлек	60	155,36	0,69	9321	41	5032	0,44	27
		м		78,19	0,11	4691	7	107,1	--	--
12	СПрайс лист	Водосточная труба из оцинкованной стали	60	524,13	--	31448	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0112-12-1	Ограждение кровель металлическими решетками	310	545,62	2,49	169142	772	3910	0,06	18
		м		9,68	0,92	3001	285	119	--	1
14	Ц3957-1	Изготовление образцов для металлографических исследований, толщиной стенки до 6 мм	1	122,52	20,40	123	20	97	0,60	1
		образец		101,00	6,75	101	7	90	0,04	--
15	СПрайс-лист АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" г.Караганда	Лабораторные испытания образца парапетных металлических решеток	1	12198,01	--	12198	--	--	--	--
		услуга		--	--	--	--	--	--	--
16	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	14	27,10	--	379	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	14	45,00	45,00	630	630	126	--	--
		т		--	9,00	--	126	100	0,19	3
18	С01031-А26-2	**Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	14	38,60	--	540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2432305	133962			3572
			Тенге			568560	24576			96
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			123				
	Материалы -		Тенге			1				
	Всего заработная плата -		Тенге				108			
		Накладные расходы -	Тенге			97				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			233				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				122			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2165917				
	Материалы -		Тенге			1462597				
	Всего заработная плата -		Тенге				593028			
		Накладные расходы -	Тенге			696713				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							348
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				104507			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3034389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4016
		Сметная заработная плата -	Тенге				697535			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			266265				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15976				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			282241				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3316862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4017
		Сметная заработная плата -	Тенге				697658			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2017 г.									
	Итого прямых затрат					2432304				
	Накладные расходы		**696810,38**							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		**187746,89**							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					3316861				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2017		**3316861,1**	9710913,44						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**9710913,4**	194218,27	9905131,71					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	1188615,81						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					11 093 750				

Итого с условиями скидки **тенге** **7 840 000**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования города Приозерск"

_____**Касимова Г.К.**

Исполнитель:

Руководитель ТОО "ШЫГЫС-5"

_____**Кенжебаев С.С.**

Инженер (Технадзор)

_____ **Исаков Е.**

11.07.2017