Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«____» _____ 2019 г.

Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат акима Баршатасского сельского округа Аягузского района».

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Акта выполненных работ: от мая 2019 года, ТОО «NurTemirGas Stroy», руководитель – Айтакынов Даурен Алдабергенович, юридический адрес: город Алматы, Алатауский район, улица Ырысты 17, офис 15

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Освещение улицы Нуралы, в селе Баршатас, Аягузского района, Восточно-Казахстанской области.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Восточно-Казахстанская область, Аягузский район, с Баршатас, ул. Нуралы

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) технической спецификации Государственное учреждение «Аппарат акима Баршатасского сельского округа Аягузского района».

наименование органа принявшего разрешение

б) выданной технической спецификации Государственное учреждение «Аппарат акима Баршатасского сельского округа Аягузского района».

наименование проектной организации

утвержденного(й) Государственное учреждение «Аппарат акима Баршатасского сельского округа Аягузского района».

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ:_____

месяц, год

окончание работ:_____

месяц, год

при продолжительности строительства, день:

по норме или по проекту организации строительства, день: ____;

фактически, день: ____

3. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Линия наружного освещения: представляет собой средства искусственного увеличения оптической видимости на улицах в тёмное время суток. Осуществлен светодиодными светильниками, закрепленными на кронштейнах металлических опор. Опоры забетонированы бетоном. Кронштейны установлены на опорах с помощью АГП Газ 3308 и АГП Зил 130. Светильники закреплены на кронштейнах болтами для подвеса светильников и соединены

между собой кабелями СИП-4 2х10-0,6/1,0, концевые опоры присоединены к щиту управления наружным освещением.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

4. На объекте установлено предусмотренное проектом осветительные опоры в количестве 19 шт., согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации) составляет 1 404 733 (один миллион четыреста четыре тысяч семьсот тридцать три тенге ноль тиын) тенге тысяч тенге. Общая сумма Договора определенная по Приложению №1 к Договору №17 от 26.04.2019г. составляет 1 404 733 (один миллион четыреста четыре тысяч семьсот тридцать три тенге ноль тиын) тенге. 1428100

6. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект: Освещение улицы Нуралы, в селе Баршатас, Аягузского района, Восточно-Казахстанской области принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Государственное учреждение «Аппарат акима Баршатасского сельского округа Аягузского района»
Жумаханов Б. С.
фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «NurTemirGas Stroy»
Айтакынов Д. А.
фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П.

Приложение 3
к акту приемки в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№	Наименование	Ед. измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	км	440
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ …	км	-
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	-
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	-
5	Площадь опор	$м^2$	-
6	Опоры:		
	1) металлические	шт	11
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
	5) тросовые подвесы	шт	-
7	Провода:		
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	440
	3) сталеалюминиевые	км	-
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	11
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с LED лампами	шт	11
10	Кабели:		
	1) марки... АБВбШв-1,0 4х36 напряжением... 380Вт	км	-
11	Муфты соединительные...	шт	-
12	Муфты концевые	шт	-
13	Контуры заземления	шт	-
14	Устройства грозозащиты	шт	-
15	Дорожные покрытия кабельных сетей		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	-
	3) тротуары	$м^2$	-

Заказчик:
Государственное учреждение «Аппарат акима Баршатасского сельского округа Аягузского района»
Жумаханов Б. С.
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «NurTemirGasStroy»
АйтакыновД. А.
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального ходяйства
от "02" мая 2012г
№ 170

Форма 3-КС

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Баршатасского сельского округа Аягозского района ВКО"**
Подрядчик: **ТОО "NurTemirGas Stroy"**
Стройка: **Освещения ул.Нуралы в с.Баршатас Аягозского района ВКО**
Объект: **Освещения ул.Нуралы в с.Баршатас Аягозского района ВКО**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за 2019г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орг.прав.фор.	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце (за май 2019г) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в уровне цен 2019г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне цен 2019г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение матриалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Освещения ул.Нуралы в с.Баршатас Аягозского района ВКО	**1 404 733**	1 254 226							150 507,12	1 404 733
Всего к оплате		**1 254 226**							**150 507,12**	**1 404 733**

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Баршатасского сельского округа Аягозского района ВКО"** _____ *(должность, ФИО, подпись)*

Подрядчик **ТОО "NurTemirGas Stroy"** _____ *(должность, ФИО, подпись)*

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 271
Форма

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Баршатасского сельского округа Аягозского района ВКО"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "NurTemirGas Stroy"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Освещения ул.Нуралы в с.Баршатас Аягозского района ВКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Освещения ул.Нуралы в с.Баршатас Аягозского района ВКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №1 за 2019 года

на Освещения ул.Нуралыв с.Баршатас Аягозского района ВКО

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 1133-0303-0109	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м (прим.) НР = 80 %									
		опора	11	7808,55	5068,18	85894	55750	–	43479	139723
				2740,36	2200,45	30144	24205	–	10350	
2 1133-0302-0801	Подкосы металлические. Установка к опорам НР = 80 %	подкос	2	8798	1463,5	17596	2927	814	11736	31679
				6927,5	407,5	13855	815	–	2347	
3 1109-0701-0106	Изготовление опор НР = 69 %									
		т конструкций	0,88964	85298,55	5489,86	75885	4884	3405	47771	133548
				75981,3	1841,19	67596	1638	–	9892	
4 2301-0201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=13,035;	м	26,07	3472		90515		90515	–	97756
				–		–		–	7241	
5 2301-0201-0190	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=13,035;	м	26,07	2070		53965		53965	–	58282
				–		–		–	4317	
6 2301-0201-0178	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=13,035;	м	26,07	1846		48125		48125	–	51975
				–		–		–	3850	

7	2301-0201-0166	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=13,035;	м	26,07	1109		28912		28912	–	31225
					–		–		–	2313	
8	2301-0201-0130	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=11,035;	м	22,07	497		10969		10969	–	11847
					–		–		–	878	
9	1133-0303-0401	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью НР = 80 %	т	0,88964	4554,65	–	4052	–	1417	2108	6653
					2961,87	–	2635	–	–	493	
10	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов (прим.) НР = 80 %	км линии	0,44	54811,36	4847,73	24117	2133	2098	16762	44149
					45195,45	2422,73	19886	1066	–	3270	
11	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1946		21406		21406	–	23118
					–		–		–	1712	
12	2306-1201-0901	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х10-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 К=1,010;	км	0,4444	98611		43823		43823	–	47329
					–		–		–	3506	

13	2404-0207-3110	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	516		11352		11352	–	12260
					–		–		–	908	
14	1308-0205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	11	4555,18	1653,09	50107	18184	12391	18918	74553
					1775,64	613	19532	6743	–	5522	
15	2307-0106-0322	Светильник уличный светодиодный модели "STR Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	11	27733		305063		305063	–	329468
					–		–		–	24405	
16	1308-0201-1001	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР = 72 %	м кабеля	42	1068,19	732,4	44864	30761	5965	13871	63434
					193,76	264,93	8138	11127	–	4699	
17	1308-0206-2303	Провод сечением до 6 мм2. Затягивание в резинобитумные трубки до 3 проводов НР = 72 %	м трубок	7	375,86	20	2631	140	521	1455	4413
					281,43	7,29	1970	51	–	327	
18	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,049	260494		12764		12764	–	13785
					–		–		–	1021	
19	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	7	45		315		315	–	340
					–		–		–	25	
20	1133-0206-0105	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 2 НР = 80 %	ответвлени е	1	1972	–	1972	–	–	1578	3834

				1972	–	1972	–	–	284	
21 1308-0205-1001	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн НР = 72 %	шт.	1	3209	1188	3209	1188	353	1516	5103
				1668	437	1668	437	–	378	
22 2307-0201-0941	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7585		7585		7585	–	8192
				–		–		–	607	
23 1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	601	91	601	91	21	377	1056
				489	34	489	34	–	78	
24 2307-0501-0104	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.4, 230 В, 10(80) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	4877		4877		4877	–	5267
				–		–		–	390	
25 1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1969	91	1969	91	56	1336	3569
				1822	34	1822	34	–	264	
26 5810-0000-0001 (пл) (об)(Кпл)	Таймер ТО47 освещения 16А 230В на DiN рейку IEK***	шт	1	2068		2068		–	–	2068
				–		–		2068	–	
27 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4965	116	4965	116	2123	1987	7508

				2726	34	2726	34	–	556	
28	2307-0204-0813	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	637		637		637	–	688
					–		–		–	51	
29	1308-0303-1011	Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	пускатель	1	6266	113	6266	113	3385	2017	8946
					2768	34	2768	34	–	663	
30	2307-0208-0145	Контакторы малогабаритные модели КМИ-34012, 40 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1	7326		7326		7326	–	7912
					–		–		–	586	

Итого	**1 229 674**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	175 201
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	116 378
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 218
- материалы, изделия и конструкции, тенге	680 183
- оборудование, тенге	2 068
Накладные расходы, тенге	164 911
Сметная прибыль (8 %), тенге	90 933
Всего	**1 229 674**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**24 552**

Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**1 254 226**
НДС (12 %)	150 507
Итого	**1 404 733**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "NurTemirGas Stroy"

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Баршатасского сельского округа Аягозского района