Форма №3

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Шахтер" акимата города Караганды Отдела культуры и развития языков города Караганды
Подрядчик: ТОО "ШЫҒЫС-5"
Договор: № 294 от 5.04. 2018 г.

АКТ № 1
выполненных работ
от 5 июня 2018 года

Объект: Работы по текущему ремонту наружного фасада стадиона Шахтер

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	30 240 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	-
5	Виды выполняемых работ	Работы по текущему ремонту наружного фасада стадиона Шахтер
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	7 322 621
7	Сумма выполненных работ за период с 2.05.2018 по 04.06.2018 года	7 322 621
8	Удержание аванса 30%	-
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом НДС	7 322 621

ЗАКАЗЧИК:
КГКП «Шахтер» акимата города Караганды Отдел культуры и развития языков города Караганды

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО "ШЫҒЫС-5"
г. Караганда, ул. Мамыраева 12,8

Директор_____ Мазитов В.Н.

Директор_____ Кенжебаев С.С.

Заказчик: КГКП "Шахтер" г.Караганда

Подрядчик: ТОО "Шьгыс-5"

Договор: № 294 от 05 апреля 2018 года **Форма 2В**

Наименование стройки: Наружный фасад центрального стадиона "Шахтер"

Наименование объекта:- Наружный фасад центрального стадиона "Шахтер"

Акт приемки выполненных работ №1
от "05" июня 2018 год
Работы по текущему ремонту наружного фасада стадиона "Шахтер"

Составлена в текущих ценах - I квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Арка					
1	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м2 кровли	77,4600		95,15	7370
		Итого оплата труда:				95,06	7363
		Итого эксплуатация машин:				0,09	7
		Накладные расходы	%	--		62,60	4849
		Сметная прибыль	%	8		12,62	978
		Сметная стоимость:				170,36	13196
2	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	77,4600		165,96	12855
		Итого оплата труда:				149,26	11562
		Итого эксплуатация машин:				23,18	1795
		Накладные расходы	%	--		98,99	7668
		Сметная прибыль	%	8		21,20	1642
		Сметная стоимость:				286,15	22165
3	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство и разборка инвентарных металлических трубчатых лесов**	м2 вертикальной проекции	153,2850		669,71	102656
		Итого оплата труда:				480,62	73672
		Итого эксплуатация машин:				2,19	335
		Итого материалов:				187,89	28800
		Накладные расходы	%	--		282,90	43365
		Сметная прибыль	%	8		76,21	11682
		Сметная стоимость:				1028,82	157703

2		3	4	5	6	7	8
	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**218,2000**		**206,79**	**45123**
		Итого сплата труда:				**206,79**	**45123**
		Накладные расходы	%	--		107,32	23418
		Сметная прибыль	%	8		25,13	5483
		Сметная стоимость:				**339,25**	**74024**
5	11-070111-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Калитки. Демонтаж**	**шт.**	**2,0000**		**509,10**	**1018**
		Итого сплата труда:				**464,54**	**930**
		Итого эксплуатация машин:				**26,72**	**53**
		Итого материалов:				**20,90**	**42**
		Накладные расходы	%	--		292,40	585
		Сметная прибыль	%	8		64,12	128
		Сметная стоимость:				**865,62**	**1731**
6	11-070111-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Ворота Демонтаж**	**шт.**	**1,0000**		**20444,91**	**20445**
		Итого сплата труда:				**15496,63**	**15497**
		Итого эксплуатация машин:				**3862,35**	**3862**
		Итого материалов:				**2495,11**	**2495**
		Накладные расходы	%	--		9895,16	9895
		Сметная прибыль	%	8		2427,21	2427
		Сметная стоимость:				**32767,28**	**32767**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**189468**
		В том числе					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**189468**
Материалы -			Тенге				**31337**
Всего заработная плата -			Тенге				**154146**
		Накладные расходы -	Тенге				**89779**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22340**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**301587**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**172**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**154146**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**301587**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**172**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**154146**

2		3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент под стеклянный витраж и облицовку стен сайдингом северной трибуны					
7	12-070101-0209 РСНБ РК 2015	Разборка асфальтобетонных покрытий	м2	106,0000		563,06	59685
		Итого оплата труда:				481,97	51089
		Итого эксплуатация машин:				148,81	15774
		Накладные расходы	%	--		320,80	34004
		Сметная прибыль	%	8		70,71	7495
		Сметная стоимость:				954,57	101184
8	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Ктр=1,3	Разработка грунта вручную на глубину 500мм и шириной 500мм	м3 грунта	45,5500		2095,09	95431
		Итого оплата труда:				2095,09	95431
		Накладные расходы	%	--		1250,46	56959
		Сметная прибыль	%	8		267,64	12191
		Сметная стоимость:				3613,20	164581
9	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,5000		6593,96	23079
		Итого оплата труда:				1626,51	5693
		Итого эксплуатация машин:				1838,50	6435
		Итого материалов:				3910,90	13688
		Накладные расходы	%			1054,75	3592
		Сметная прибыль	%	8		611,90	2142
		Сметная стоимость:				8260,61	28912
10	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	74,5000		23348,86	1739490
		Итого оплата труда:				4551,63	339097
		Итого эксплуатация машин:				726,53	54134
		Итого материалов:				18314,35	1364396
		Накладные расходы	%	--		3061,02	228046
		Сметная прибыль	%	8		2112,79	157403
		Сметная стоимость:				28522,67	2124939
11	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7268		191615,00	139266
		Накладные расходы	%	--		8124,48	5905
		Сметная прибыль	%	8		15979,16	11614
		Сметная стоимость:				215718,63	156784

2	3	4	5	6	7	8
11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,0000		78,93	395
	Итого оплата труда:				43,64	218
	Итого эксплуатация машин:				2,80	14
	Итого материалов:				32,78	164
	Накладные расходы	%	–		25,54	128
	Сметная прибыль	%	8		8,36	42
	Сметная стоимость:				112,83	564
11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.9 Кзтр=2,0	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	5,0000		98,41	492
	Итого оплата труда:				50,99	255
	Итого эксплуатация машин:				1,98	10
	Итого материалов:				45,73	229
	Накладные расходы	%	–		30,10	150
	Сметная прибыль	%	8		10,28	51
	Сметная стоимость:				138,79	694
11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	77,5000		1122,21	86971
	Итого оплата труда:				272,95	21153
	Итого эксплуатация машин:				25,11	1946
	Итого материалов:				826,97	64090
	Накладные расходы	%	–		177,66	13769
	Сметная прибыль	%	8		103,99	8059
	Сметная стоимость:				1403,86	108799
11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка грунтом вязух послойно(150мм)**	м3 грунта	14,5000		38,64	560
	Итого оплата труда:				13,55	196
	Итого эксплуатация машин:				38,64	560
	Накладные расходы	%	–		9,15	133
	Сметная прибыль	%	8		3,82	55
	Сметная стоимость:				51,61	748
11-010201-0101 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта**	м3 уплотненного грунта	14,5000		83,08	1205
	Итого оплата труда:				31,05	450
	Итого эксплуатация машин:				83,08	1205
	Накладные расходы	%	–		20,74	301
	Сметная прибыль	%	8		8,31	120
	Сметная стоимость:				112,12	1626

2550000

2	3	4	5	6	7	8
11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3 уплотненного грунта	14,5000		95,15	1380
	Итого оплата труда:					
	Итого эксплуатация машин:				26,43	383
	Итого материалов:				82,99	1203
	Накладные расходы	%	--		2,90	42
	Сметная прибыль	%	8		18,69	271
	Сметная стоимость:				9,11	132
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			122,95	1783
Стоимость общестроительных работ -	В том числе:	Тенге				2147954
Материалы -		Тенге				2147954
Всего заработная плата -		Тенге				1442609
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				513966
Накладные расходы -		Тенге				139266
Сметная прибыль -		Тенге				343357
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				199305
Нормативная трудоемкость		чел.-ч				2690615
Сметная заработная плата -		Тенге				544
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				513966
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				2690615
Сметная заработная плата -		Тенге				544
						513966

РАЗДЕЛ 4. Перегородки и ворота на северной трибуны

18	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Изготовление МК стен	т конструкций	1,5140		163405,78	247396
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				127828,49	193532
		Итого материалов:				44064,00	66713
		Накладные расходы	%	--		5040,96	7632
		Сметная прибыль	%	8		79961,86	121062
		Сметная стоимость:				19469,41	29477
						262837,05	397935

2	3	4	5	6	7	8
19	11-090403-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.7, т6.2 Кзтр=0,94, Кэм=0,94, Кмр=0,94	**Монтаж МК стен**	т конструкций	1,5140	154589,32	234048
	Итого оплата труда:				66927,82	101329
	Итого эксплуатация машин:				84320,82	127662
	Итого материалов:				16967,20	25688
	Накладные расходы	%	--		44793,09	67817
	Сметная прибыль	%	8		15950,59	24149
	Сметная стоимость:				215333,01	326014
20	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	57,5000	78,93	4539
	Итого оплата труда:				43,64	2509
	Итого эксплуатация машин:				2,80	161
	Итого материалов:				32,78	1885
	Накладные расходы	%	--		25,54	1468
	Сметная прибыль	%	8		8,36	481
	Сметная стоимость:				112,83	6487
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				485983
	В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4539
Материалы -		Тенге				1885
Всего заработная плата -		Тенге				2509
	Накладные расходы -	Тенге				1468
	Сметная прибыль -	Тенге				481
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6487
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
	Сметная заработная плата -	Тенге				2509
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				481445
Материалы -		Тенге				33320
Всего заработная плата -		Тенге				294861
	Накладные расходы -	Тенге				188879
	Сметная прибыль -	Тенге				53626
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				722949
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				250
	Сметная заработная плата -	Тенге				294861
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				730437
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				252
	Сметная заработная плата -	Тенге				297370

РАЗДЕЛ 5.Парапет северной трибуны

2		3	4	5	6	7	8
21	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство и разборка инвентарных металлических трубчатых лесов**	м2 вертикальной проекции	160,0000		669,71	107153
		Итого оплата труда:				480,62	76899
		Итого эксплуатация машин:				2,19	350
		Итого материалов:				187,89	30062
		Накладные расходы	%	--		257,45	41192
		Сметная прибыль	%	8		74,17	11868
		Сметная стоимость:				1001,33	160213
22	11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2	156,0000		2548,58	397579
		Итого оплата труда:				1407,21	219524
		Итого эксплуатация машин:				20,34	3173
		Итого материалов:				1124,30	175390
		Накладные расходы	%	--		831,52	129717
		Сметная прибыль	%	8		270,41	42184
		Сметная стоимость:				3650,51	569480
23	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Облицовка сайдингом**	м2	109,2000		747,00	81572
		Итого оплата труда:				393,33	42952
		Итого эксплуатация машин:				2,95	322
		Итого материалов:				351,80	38417
		Накладные расходы	%	--		233,89	25541
		Сметная прибыль	%	8		78,47	8569
		Сметная стоимость:				1059,36	115682
24	21-050108-0109 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист "Сайдинг" высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,65 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	125,5800		1448,00	181840
		Накладные расходы	%	--		61,40	7710
		Сметная прибыль	%	8		120,75	15164
		Сметная стоимость:				1630,15	204714
25	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	**Монтаж фасонных изделий**	м	165,0000		2031,95	335272
		Итого оплата труда:				443,10	73112
		Итого эксплуатация машин:				6,41	1058
		Итого материалов:				1583,65	261302
		Накладные расходы	%	--		313,96	51803
		Сметная прибыль	%	8		187,67	30966
		Сметная стоимость:				2533,58	418041

2		3	4	5	6	7	8
	31-050601-0102 РСНБ РК 2015	**Автогидроподъемники, высота подъема 18 м**	**маш.-ч**	**40.0000**		**5651,25**	**226050**
		Накладные расходы	%	--		239,61	9585
		Сметная прибыль	%	8		471,27	18851
		Сметная стоимость:				**6362,13**	**254485**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1329466**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1329466**
Материалы -			Тенге				**505170**
Всего заработная плата -			Тенге				**468787**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**181840**
		Накладные расходы -	Тенге				**265548**
		Сметная прибыль -	Тенге				**127601**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1722615**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**414**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**468787**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1722615**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**414**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**468787**
		РАЗДЕЛ 6. Горизонтальные части низа трибун (северная трибуна)					
27	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство и разборка инвентарных металлических трубчатых лесов**	**м2 вертикальной проекции**	**125.0000**		**669,71**	**83714**
		Итого оплата труда:				**480,62**	**60078**
		Итого эксплуатация машин:				**2,19**	**273**
		Итого материалов:				**187,89**	**23486**
		Накладные расходы	%	--		257,45	32182
		Сметная прибыль	%	8		74,17	9272
		Сметная стоимость:				1001,33	125167
28	11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**348,1000**		**2548,58**	**887162**
		Итого оплата труда:				**1407,21**	**489848**
		Итого эксплуатация машин:				**20,34**	**7079**
		Итого материалов:				**1124,30**	**391367**
		Накладные расходы	%	--		831,52	289452
		Сметная прибыль	%	8		270,41	94129
		Сметная стоимость:				**3650,51**	**1270743**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**970875**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**970875**

2		3	4	5	6	7	8
Материалы -			Тенге				414853
Всего заработная плата -			Тенге				549926
		Накладные расходы -	Тенге				321634
		Сметная прибыль -	Тенге				103401
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1395910
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				544
		Сметная заработная плата -	Тенге				549926
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1395910
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				544
		Сметная заработная плата -	Тенге				549926
		РАЗДЕЛ 7.Обшивка колонн северной трибуны					
29	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство и разборка инвентарных металлических трубчатых лесов**	м2 вертикальной проекции	160,0000		669,71	107153
		Итого оплата труда:				480,62	76899
		Итого эксплуатация машин:				2,19	350
		Итого материалов:				187,89	30062
		Накладные расходы	%	--		257,45	41192
		Сметная прибыль	%	8		74,17	11868
		Сметная стоимость:				1001,33	160213
30	11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2	124,0000		2548,58	316024
		Итого оплата труда:				1407,21	174493
		Итого эксплуатация машин:				20,34	2522
		Итого материалов:				1124,30	139413
		Накладные расходы	%	--		831,52	103109
		Сметная прибыль	%	8		270,41	33531
		Сметная стоимость:				3650,51	452663
31	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Облицовка сайдингом**	м2	124,0000		747,00	92627
		Итого оплата труда:				393,33	48773
		Итого эксплуатация машин:				2,95	366
		Итого материалов:				351,80	43623
		Накладные расходы	%	--		233,89	29002
		Сметная прибыль	%	8		78,47	9730
		Сметная стоимость:				1059,36	131360
32	21-050108-0109 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист "Сайдинг" высокой профиля 8 мм, толщиной стали 0,65 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	171,0000		1448,00	247608

	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		61,40	10499
		Сметная прибыль	%	8		120,75	20649
		Сметная стоимость:				**1630,15**	**278755**
33	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	**Монтаж фасонных изделий**	м	138,7000		**2031,95**	**281832**
		Итого оплата труда:				443,10	61458
		Итого эксплуатация машин:				6,41	889
		Итого материалов:				1583,65	219652
		Накладные расходы	%	--		313,96	43546
		Сметная прибыль	%	8		187,67	26030
		Сметная стоимость:				2533,58	351408
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1045245**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1045245**
	Материалы -		Тенге				**432750**
	Всего заработная плата -		Тенге				**361624**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**247608**
		Накладные расходы -	Тенге				**227348**
		Сметная прибыль -	Тенге				**101807**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1374400**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**364**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**361624**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1374400**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**364**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**361624**
		РАЗДЕЛ 9. Обшивка железобетонных балок северной трибуны					
34	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство и разборка инвентарных металлических трубчатых лесов**	м2 вертикальной проекции	90,0000		**669,71**	**60274**
		Итого оплата труда:				480,62	43256
		Итого эксплуатация машин:				2,19	197
		Итого материалов:				187,89	16910
		Накладные расходы	%	--		257,45	23171
		Сметная прибыль	%	8		74,17	6676
		Сметная стоимость:				1001,33	90120
35	11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2	173,0000		**2548,58**	**440905**
		Итого оплата труда:				1407,21	243447
		Итого эксплуатация машин:				20,34	3518
		Итого материалов:				1124,30	194503

	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		831,52	143853
		Сметная прибыль	%	8		270,41	46781
		Сметная стоимость:				**3650,51**	**631539**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**501179**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**501179**
	Материалы -		Тенге				**211413**
	Всего заработная плата -		Тенге				**286702**
		Накладные расходы -	Тенге				**167024**
		Сметная прибыль -	Тенге				**53456**
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**721659**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**284**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**286702**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**721659**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**284**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**286702**
		РАЗДЕЛ 10.Боковые стены(северная трибуна)					
36	**11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство и разборка инвентарных металлических трубчатых лесов**	**м2 вертикальной проекции**	**70,0000**		**669,71**	**46880**
		Итого оплата труда:				**480,62**	**33643**
		Итого эксплуатация машин:				**2,19**	**153**
		Итого материалов:				**187,89**	**13152**
		Накладные расходы	%	--		257,45	18022
		Сметная прибыль	%	8		74,17	5192
		Сметная стоимость:				**1001,33**	**70093**
37	**11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**116,0000**		**2548,58**	**295636**
		Итого оплата труда:				**1407,21**	**163236**
		Итого эксплуатация машин:				**20,34**	**2359**
		Итого материалов:				**1124,30**	**130418**
		Накладные расходы	%	--		831,52	96456
		Сметная прибыль	%	8		270,41	31367
		Сметная стоимость:				**3650,51**	**423459**
38	**11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Облицовка сайдингом**	**м2**	**116,0000**		**747,00**	**86652**
		Итого оплата труда:				**393,33**	**45626**
		Итого эксплуатация машин:				**2,95**	**342**
		Итого материалов:				**351,80**	**40809**

2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы	%	--		233,89	27131
	Сметная прибыль	%	8		78,47	9103
	Сметная стоимость:				**1059,36**	**122885**
39 **21-050108-0109 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист "Сайдинг" высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,65 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**140,0000**		**1448,00**	**202720**
	Накладные расходы	%	--		61,40	8595
	Сметная прибыль	%	8		120,75	16905
	Сметная стоимость:				**1630,15**	**228221**
40 **11-150108-1901 РСНБ РК 2015**	**Монтаж фасонных изделий**	**м**	**36,0000**		**2031,95**	**73150**
	Итого оплата труда:				**443,10**	**15952**
	Итого эксплуатация машин:				**6,41**	**231**
	Итого материалов:				**1583,65**	**57011**
	Накладные расходы	%	--		313,96	11303
	Сметная прибыль	%	8		187,67	6756
	Сметная стоимость:				**2533,58**	**91209**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				**705037**
	В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**705037**
Материалы -		Тенге				**241391**
Всего заработная плата -		Тенге				**258457**
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**202720**
	Накладные расходы -	Тенге				**161507**
	Сметная прибыль -	Тенге				**69324**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**935868**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**258**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**258457**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**935868**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**258**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**258457**
	РАЗДЕЛ 11.Парапет восточной трибуны					
41 **11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Облицовка сайдингом**	**м2**	**152,0000**		**747,00**	**113543**
	Итого оплата труда:				**393,33**	**59786**
	Итого эксплуатация машин:				**2,95**	**448**
	Итого материалов:				**351,80**	**53474**
	Накладные расходы	%	--		233,89	35551
	Сметная прибыль	%	8		78,47	11928
	Сметная стоимость:				**1059,36**	**161022**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	21-050108-0109 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист "Сайдинг" высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,65 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	173,0000		1448,00	250504
		Накладные расходы	%	--		61,40	10621
		Сметная прибыль	%	8		120,75	20890
		Сметная стоимость:				1630,15	282015
43	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	**Монтаж фасонных изделий**	м	119,0000		2031,95	241802
		Итого оплата труда:				443,10	52729
		Итого эксплуатация машин:				6,41	763
		Итого материалов:				1583,65	188454
		Накладные расходы	%	--		313,96	37361
		Сметная прибыль	%	8		187,67	22333
		Сметная стоимость:				2533,58	301496
44	31-050601-0102 РСНБ РК 2015	**Автогидроподъемники, высота подъема 18 м**	маш.-ч	40,0000		5651,25	226050
		Накладные расходы	%	--		239,61	9585
		Сметная прибыль	%	8		471,27	18851
		Сметная стоимость:				6362,13	254485
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				831900
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				831900
	Материалы -		Тенге				241927
	Всего заработная плата -		Тенге				168816
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				250504
		Накладные расходы -	Тенге				93118
		Сметная прибыль -	Тенге				74001
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				999019
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				115
		Сметная заработная плата -	Тенге				168816
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				999019
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				115
		Сметная заработная плата -	Тенге				168816
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				8207106
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2870151
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				758362
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				189644
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4578593
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1450193

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				9657299
		Накладные расходы II уровня	Тенге				409469
		ИТОГО:	Тенге				10066768
		Сметная прибыль	Тенге				805341
		ИТОГО по акту	Тенге				10872110
		СКИДКА 27 000 000/44898214,29 =0,398639780 52%	Тенге				4334056
		ИТОГО СО СКИДКОЙ	Тенге				6538054
		НДС 12%	Тенге				784567
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге				7322621

Сдал: Директор ТОО "Шығыс 5" _____ Кенжебаев С.С.

Принял: Директор КГКП "Шахтер" _____ Назитов В.Н.

Руководитель финансовой службы _____ Сулейменов Д.Б.

Зав.спортсооружением _____ Зёма И.Л.

Представитель инженерно-технической службы _____ Ашимова С.Т.