Оңтүстік Қазақстан облысы
Созақ ауданы әкімінің өкімдігі
БЕКІТІЛГЕН
№ 1-663 2011 ж
28.12.2011 ж

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2011 жылғы « 20» желтоқсан № ОҚО. Созақ ауданы, Сызған ауылы, Басбұлақ бөлімшесі
(обектінің орналасқан жері)
Созақ ауданы әкімінің
(комиссия тағайындаған органның атауы)
2011 жылғы « 9 » желтоқсан № 640 өкімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
төраға Б.Әлмағанбет – аудан әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)
төраға орынбасары-сәулет-құрылыс бөлімінің жергілікті мекемесі
С.Сүгірбаев - ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)
комиссия мүшелері-өкілдер:
тапсырыс беруші
Ж. Асылбеков – аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)
бас жоспарлаушы
В.А.Видякин - «ВИД-А» ЖШС –нің директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)
жергілікті аткарушы органның, пайдаланушы ұйым өкілі
бас мердігер Н.Тынғозиев- «Обл штаб ССО» ЖШС-нің директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері
А.Зейнетов- «Тұранқұрылыс» ЖШС -ның тех бақылаушы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Т.Серманизов - аудандық СЭҚБ бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Ә.Бабажанов – Созақ ауданының Төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Б.Тұрғанбаев – -«Нұр-Отан» ХДП аудандық партиялық бақылау комиссиясының төрағасы
М.Баяндиев – ОҚО бойынша департаментінің мемлекеттік сңбск инспекторы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Т. Сейсенбаев – «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС, Созақ аудандық филиалының бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
А.Иманбайұлы – Сызған ауылының әкімі
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:
1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)
«Созақ аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ
(ұйымның атауы)
ОҚО,Созақ ауданы, Сызған ауылы, Басбұлақ бөлімшесі мекен-жайы бойынша
ОҚО, Созақ ауданы Сызған ауылы, Басбұлақ бөлімшесіндегі 4 сыныпқа арналған бастауыш жалпы білім беретін мектеп
(облыс, аудан, елді мекен, ықшам аудан, квартал, көше, үйдің (корпустың)нөмірі)
(нысанның атауы және құрылыстың түрі(жаңадан салу, кеңейту кайта жаңғырту,

Қатты-лық өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызымет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдау ұсынылған мектеп ғимаратының мынадай көрсеткіштері бар: Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс-жүзінде
Жалпы алаңы			
Қабаттар саны	1	1	1
Құрылыстың жалпы көлемі			
Оның ішінде жер асты болігі			
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үйжайлар			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша,м2			Іс жүзінде		
				Пәтер саны	Пәтер алаңы,м2	
		Жалпы	тұрғын		Жалпы	тұрғын
Барлық пәтер Оның ішінде:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі						

11.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:
(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау,қабаттылығы, негізгі материялдар мен құрастырмалар, инжинерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар өрт қауіпсіздігіне қарсы шаралар сақталған

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықт аудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сырткы комуникациял ары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің... қосымшасында берілге
15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалғайлықтар мен ақаулар жойылды.

техникалық қайта жарақтандыру)
пайдалануға қабылдауды ұсынады.
2. Құрылыс _Сызған ауылы әкімі_____
(шешім шығарған органның атауы)
200__ жылғы « » _____№ ___ шешімімен(бұйрығымен,қаулысымен және т.б.)
негізінде және ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 2011 жылғы 26 сәуірдегі № 436 рұқсатына сәйкес салынған.
3. Құрылысты_____Құрылыс-монтаж жұмыстары_____
(жұмыс түрлері)
орындаған бас мердігер «Обл штаб ССО»_ЖШС_____
(ұйымның атауы)
және_____
(жұмыс түрлері)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____
(ұйымдардың атауы және олардың ведмоствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)орындаған жұмыстың түрлері) салған
4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер
ұйымның атауы және оның ведмоствалық бағыныстылығы)
және_____
(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тауарлардың атауы)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____
(ұйымдардың атауы және олардың ведмоствалық бағыныстылығы орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тауарлары үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің..... қосымшасында көрсетіледі)
5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген
_____
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ..... қосымшасында көрсетіледі)
6. Құрылыс, жоба, үлгі, жеке қайта қолданылған бойынша
_____ _____
_____
(жобаның номері, сериясың (үлгі жоба бойынша) номері, түрғын үй азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)
жүзеге асты.
7. Жобалау-смета құжаттамасы
«Оңтүстікмемсараптама»_____
(объектіге (кезегі, іске қосу, кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
2008 жылғы «_10 » қыркүйектегі_№18-336/2008_____бекітілген.
8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы сәуір 2011 ж ; жұмыстың аяқталуы желтоқсан 2011 ж
(айы және жылы) (айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша
_____
ай; іс-жүзінде__7_ай___
9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мынадай құжаттамалары ұсынылады:
Жоба сметалық құжаттама, құрылысқа қатысты техникалық құжаттар_____
(құжаттардың тізбесі)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.
10.Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық көлем өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с.негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызымет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объектіні (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17.Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық барлығы 114 017,58 мың теңге, оның ішінде:құрылыс-монтаж жұмыстары 88 286,75 мың теңге, жабдықтар, аспаптар ,мұқамалар 7 293,52 мың теңге.

18.Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 109 931 мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары 88 286,75 мың теңге, жабдықтар,
аспаптар ,мұқамалар 7 293,52 мың теңге

19.Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық_____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет құрылыстық (көлем-жоспарлық және материялдар мен құрастырмаларды қолдану жөнінде гіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға беріледі

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған ОҚО, Созақ ауданы Сызган ауылы, Басбұлақ бөлімшесіндегі 4 сыныпқа арналған бастауыш жалпы білім беретін мектеп

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы: Б.Әлмағанбет

Комиссия төрағасының орынбасары С.Сүгірбаев

Комиссия мүшелері:

Ж.Асылбеков

Т.Серманизов

Ә.Бабажанов

Б.Тұрғанбаев

Ұ.Зейнетов

А.Иманбайұлы

Т.Сейсенбаев

А.Видякин

Н.Тынғозиев

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Созакский районый отдел строительства архитектуры и градостроительства" ЮКО
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Областной штаб ССО"
Договор № 8 от 19 апреля 2011 года

Справка № 4 от 22 июля 2011г
о стоимости выполненных работ
за Июль месяц 2011 года

по объекту: "Строительство начальной общеобразовательной школы на 4 класса" в с. Сызган отд. Басбулак Сузакского района ЮКО

№ п/п	Наименование объектов, комплесов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Затраты Подрядчика	**47 387 358**	**53 073 840**	**21 497 726**	**24 077 453**
1	Общестроительные работы	47 387 358	53 073 840	21 497 726	24 077 453
	в том числе оборудование	7 123 497	7 978 316	110 874	124 179
	Оплата через Заказчика				
2	Инжиниринговые услуги 0,49%	232 198	260 062	105 339	117 980
3	Авторский надзор 0,2%	94 774	106 147	42 995	48 155
	Всего к оплате:	**47 714 330**	**53 440 049**	**21 646 060**	**24 243 588**

Заказчик:
ГУ "Сузакский районый отдел строительства архитектуры и градостроительства" ЮКО

_____ **Ж.Асылбеков**

Инженер:

ТОО "Туран курылыс"

_____ **Н.Оразкулов**

Специалист 1категории _____ **А.Зейнетов**

Подрядчик:

ТОО "Областной штаб ССО"

_____ **Н.Тынгозиев**

22.07.2011

Заказчик: ГУ « Созакский районный отдел строительства архитектуры и градостроительства» ЮКО
Инженер ТОО "Туран-Курылыс"
Подрядчик ТОО "Областной штаб ССО" **Форма 2**
Договор № 8 от 19 апреля 2011года

Акт

выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2011 год

Строительство начальной общеобразовательной школы еа 4 класса в с.Сызган отд. Басбулак Созакского района

№	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во тенге	Стоимость	Общая стоимость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	см.2-1-1	**школа раздел 1 земляные работы**					
53	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки КАНАЛЫ	м3	3,59	9051,97	32497	832
54	E0106-24-7	Устройство стен и днищ, стен до 300мм В10	м3	5,69	10415,79	59266	4754
55	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматур Д-5 мм	т	0,1972	51500	10155	0
56	E0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2	шт	55	113,39	6236	5822
57	C143018-	Конструкции и детали коллекторов, каналов БВ 22,5	м3	1,1	26000	28600	0
58	C143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменения класса бетона всех видов, кроме ячеистого выше 15 до 20 П1-5	м3	0,32	-250	-80	0
59	C143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменения класса бетона всех видов, кроме ячеистого выше 20 до 22,5 П1-5	м3	0,32	-134	-43	0
60	E0106-11-6	Установка стальныцх конструкций, остающиеся в теле бетона	т	0,0077	18837,97	145	95
61	C12021-41	Конструкции стальные из одного профеля	т	0,0077	147100	1133	0
62	E0106-22-	Устройство перекрытий каналов	м3	0,084	12998,93	1092	121
63	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматур Д-5 мм	т	0,0048	51500	247	0
64	E0108-4-7	Гидроизолязия боковая в 2 слоя	м2	12,86	245,44	3156	589
		Школа стены раздел 4				0	0
65	E0108-6-1	Кладка стен наруж-х простых при высоте этажа до 4м	м3	142,66	6654,64	949351	139006
66	E0108-6-5	Кладка стен наруж-х сложных при высоте этажа до 4м	м3	20,575	7050,16	145057	24800
67	E0108-11-1	Расшифка швов кладки из кирпича	м2	947,59	-38,93	-36890	-43530
68	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этада до 4м	м3	236	6639,86	1567007	221809
69	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций над проемами	т	0,103	8679,65	894	1023
70	C12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматур Д-5 мм	т	0,0079	79200	625	0
71	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматур Д-5 мм	т	0,0951	51500	4898	0
72	E0106-11-4	Установка анкерных болтов при бетонировании	т	0,0319	7294,77	232	194
73	C12041-6	Арматурные заготовки, сталь гладкая Д-10мм	т	0,0319	60400	1924	0
74	E0106-18-9	Устройство перемычек ПЕРЕМЫЧКИ	м3	17,53	16546,47	290093	43105
75	C12041-94	Каркасы и сети пространственные: сталь гладкая А-1, Д-6мм	т	0,5742	85000	48807	0
76	C12041-21	Арматурные заготовки, сталь периодического профиля Д-6 мм, класса А-III	т	0,0339	77300	2620	0
77	C12041-22	Арматурные заготовки, сталь периодического профиля Д-8 мм, класса А-III	т	0,1339	70800	9477	0
78	C12041-113	Каркасы и сети пространственные: сталь периодического профеля кл. А-III, Д-10 мм	т	0,3668	88100	32314	0
79	C12041-114	Каркасы и сети пространственные: сталь периодического профеля кл. А-III, Д-12 мм	т	0,0847	86000	7281	0
80	E0106-14-4	Устройство ж/бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4м периметром до 2-х м	м3	3,84	14328,15	55020	8140
81	E0106-18-3	Устройство балок для перекрытий при высоте балок до 800мм БМ В20	м3	10,72	15565,04	166857	24736
82	C12041-95	Каркасы и сети пространственные: сталь гладкая А-1, Д-8мм	т	0,3202	80600	25805	0
83	C12041-113	Каркасы и сети пространственные: сталь переодического профеля кл. А-III, Д-10 мм	т	0,0688	88100	6061	0

84	С12041-116	Каркасы и сети пространственные: сталь переодического профеля кл. А-III, Д-16-18 мм	т	0,7688	81700	62811	0
85	С12041-117	Каркасы и сети пространственные: сталь переодического профеля кл. А-III, Д-20 мм	т	0,2302	78300	18028	0
86	С12041-117	Каркасы и сети пространственные: сталь переодического профеля кл. А-III, Д-22 мм	т	0,205	78300	16048	0
87	Е0106-14-4	Устройство ж/бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4м периметром до 2-х м	м3	0,84	14043,95	11797	1781
88	С12041-94	Каркасы и сети пространственные: сталь гладкая А-1, Д-6мм	т	0,0108	85000	918	0
89	С12041-116	Каркасы и сети пространственные: сталь переоди-ского профеля кл. А-III, Д-16-18 мм	т	0,038	81700	3105	0
90	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий при высоте балок до 500мм	м3	1,91	16426,04	31374	5092
91	С12041-94	Каркасы и сети пространственные: сталь гладкая А-1, Д-6мм	т	0,0485	85000	4120	0
92	С12041-114	Каркасы и сети пространственные: сталь переодического профеля кл. А-III, Д-10 мм	т	0,0697	86000	5996	0
93	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий при высоте балок до 500мм	м3	1,26	16426,04	20697	3359
94	С12041-94	Каркасы и сети пространственные: сталь гладкая А-1, Д-6мм	т	0,0202	85000	1714	0
	С12041-114	Каркасы и сети пространственные: сталь переодического профеля кл. А-III, Д-12 мм	т	0,0533	86000	4582	0
		Перегородки				0	0
106	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных тол. 1/2 кирпича привысоте этажа до 4 м	м2	204,79	917,,52	187899	48782
107	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4м	м3	1,56	7262,52	11330	2377
		ПЭ-1, Э1 - 2 шт				0	0
108	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0036	93997,62	335	124
109	Е0109-53-3	Монтаж конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	0,0346	16367,84	566	461
110	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы из горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,0346	154400	5339	0
111	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,036	22541,72	812	156
112	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	6	20,14	121	108
113	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0004	149300	63	0
		Покрытие раздел 5				0	0
124	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	30	905,26	27157	15816
125	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	62	1469,25	91093	52151
126	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщены 11 см	м2	1045,5	2200	2300003	0
127	С143017-8А	Надбавка к поз 30-17-8 на каждый сантиметр	м2	543,87	45	24474	0
128	С143017-707	Надбавка на 1м2 площади, пролет 5,86-6,15м	м2	284,94	223	63542	0
129	С143017-717	Надбавка на 1м2 площади, пролет 6,16-6,45 м	м2	596,98	260	155215	0
130	Е0107-26-1	Усиление сборных ж/бетонных конструкций, каркасов, сеток и стержней арматуры АН2	т	0,0302	8261,82	249	339
131	С12041-6	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая кл А-1 Д-10 мм	т	0,0302	60400	1822	0
132	Е0106-11-10	Установка анкерных болтов дл. до 1 м в готовые гнезда с заделкой АН1	т	0,0319	52657,31	1677	1594
133	С12041-6	Арматурные заготовки не собранные в кар-касы и сетки: сталь глад. класса А-1 Д-10 мм	т	0,0319	60400	1924	0
134	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,26	16140,96	52620	7738
135	С12041-94	Каркасы и сети пространственные: сталь гладкая А-1, Д-6мм	т	0,0533	85000	4529	0
136	С12041-114	Каркасы и сети пространственные: сталь переодического профеля кл. А-III, Д-12 мм	т	0,0256	86000	2198	0
137	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматур Д-5 мм	т	0,1368	51500	7046	0

138	С12041-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1 Д-6 мм	т	0,013	66800	866	0
140	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном ж/бетонном перекрытии площадью до 5 м2	м3	0,94	12484,8	11736	1415
141	С12041-94	Каркасы и сети пространственные: сталь гладкая А-1, Д-6мм	т	0,0268	85000	2277	0
142	С12041-114	Каркасы и сети пространственные: сталь переодического профеля кл. А-III, Д-12 мм	т	0,0106	86000	912	0
143	С12041-116	Каркасы и сети пространственные: сталь переодического профеля кл. А-III, Д-16-18 мм	т	0,0793	81700	6477	0
144	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь глад класса А1 Д-6 мм	т	0,043	79100	342	0
145	С12041-57	Каркасы и сетки плоские: сталь переодического профеля класса А-111 Д-16-18 мм	т	0,0378	76200	2877	0
		Окна раздел 7				0	0
171	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей проема более 2 м2	м2	55,37	346,04	19160	9484
172	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей проема до 2 м2	м2	10,71	472,81	5064	2878
175	С12061-183	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные одноэлементные поворотные	м2	10,71	30700	328797	0
176	С12061-187	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные двухэлементные поворотные	м2	55,37	20600	1140622	0
		Полы раздел 10				0	0
207	Е0111-1-1	**Деталь 243**. Уплотнение грунта гравием	м2	528,4	51,34	27127	7474
208	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	42,27	10040,78	424444	29481
215	Е0111-2-3	**Деталь 193.** Устройство уплатняемых трам-бовками подстилающих слоев гравийных	м3	52,25	1524,04	79628	30510
220	Е0111-1-2	**Дет. 1** Уплотнение грунта щебнем	м2	19,51	56,64	1105	276
221	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,5	10040,78	15084	1048
	см.2-1-2	**Школа водопровод**				0	0
10	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб полиэтиленовых н/д Д-20 мм	м	165	499,47	82413	62741
11	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб полиэтиленовых н/д Д-25 мм	м	25	409,13	10228	7510
	см. 2-1-6	**Школа - эл.силовое оборудование и эл/освещ**				0	0
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительного устройства	шт	1	2070	2070	1312
2	ЦСКЦЭ-84-22-240	Стоимость установки разводки по устройству и подключению кабелей ПР11М-1064	шт	1	3010,97	3011	1644
3	Е0121-24-6	Установка группlвых осветительных щитов массой до 50 кг в готовой нише или на стене	шт	1	1185,59	1186	1058
19	Е0121-8-3	Прокладка проводов сечением до 16 мм2 в резинобитумную трубку	м	550	152,66	83963	24461
20	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы провода в общей оплетке сечением до 6 мм2	м	2150	-11,04	-23748	-22962
21	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы провода в общей оплетке сечением до 16 мм2	м	550	-16,24	-8929	-8610
	см. 4-2	**ЛЭП 0,4 кв нар освещение и контур заземлен**				0	0
4	Ц0108-142	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	385	36,7	14130	5742
5	Ц0108-142-	На кажды последующий кабель добавлять	м	18	11,2	202	91
6	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	316	32,4	10238	4353
7	Ц0108-143	На покрытие кирпичом каждого кабеля добавлять	м	18	18,8	338	137
8	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с монжетами стальными до 2-х отверстий	км	0,069	230316,38	15892	2083
9	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструк-циям по стенам с креплением скобы Д-50мм	м	65	183,6	11934	5403
10	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах масса до 1 кг 1м	м	146	27,7	4044	2802
11	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 1кг	м	264	26,4	6970	4916
		Материалы не учтенные ценником				0	0

30	С1151601-220	Кабели силовые на напряжение 10000В марка АСБ, число жил и сечение 3х35 мм2	т/м	0,03	718300	21549	0
31	С1151601-167	Кабели силовые на напряжение 1000В марка АВВГ, число жил и сечение 3х16 и 4х16 мм2	т/м	0,035	135200	4732	0
32	С151601-186	Кабели силовые на напряжение 1000В марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	т/м	0,025	85800	2145	0
33	С151601-164	Кабели силовые на напряжение 1000В марка АВВГ, число жил и сечение 3 х 4 мм2	т/м	0,325	42000	13650	0
34	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000В марка АВВГ, число жил и сечение 3 х 2,5 мм2	т/м	0,025	30200	755	0
35	С151610-13	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей типа КВЭ-3х35-10УЗ	к-т	2	3870	7740	0
36	2405-1534	Муфты концевые для внутренней установки ПКВЭ-1-Т	к-т	28	1622,63	45434	0
37	С130806-11	Трубы стальные водогазопроводные с резьбой черные легкие Д-50х3мм	м	65	269	17485	0
38	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные	т/шт	2,3	10600	24338	0
39	245	Отдельные конструктивные элементы массой до 0,1т	т	0,8334	172800	144012	0
40	С151803-	Коробка протяжная тип У994 У2	шт	12	244	2928	0
		Заземление				0	0
45	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 гр вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3	27,9	218,93	6108	6902
46	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	20,88	134,1	2800	3164
47	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	14	431,6	6042	2020
48	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали сечением 160 мм2	м	90	61,9	5571	2001
	см. 2-1-6	**Школа - эл.силовое оборудование и эл/освещ**				**9126790**	**760708**
		Оборудование раздел 3					
65	75-6-62	Пункт-шкаф распределительныйтип ПР размер 1000х650х250 мм	к-т	1	57400	57400	0
66	1504-19068	Устройство защитного отключения 380В 25А	шт	2	4995,2	9990	0
		Итого стоимость оборудования				67390	0
	см. 6-1	**Наружные сети водопровода**					
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 гр в отвал экскаватором	м3	120,75	33,67	4066	1628
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 гр вручную в траншеях глубиной до 2м без крелений с откосами	м3	3,73	262,72	980	1107
3	Е0101-165-	Копание ям без откосов глуб 0,7м вручную	м3	3,81	483,3	1841	2081
4	Е0101-166-	Засыпка вручную траншей ям в грунтах 2 гр	м3	8	134,1	1073	1212
5	Е010127-3	Засыпка траншей бульдозером до 5 м	м3	114,68	7,57	868	273
6	Е0101-134	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	114,68	21,55	2471	1894
7	Е0101-135-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	114,68	14,12	1619	486
8	Е0101-24-3	Разработка лишнего грунта бульдозером до 10м	м3	5,61	10,93	61	19
9	Е0101-24-11	Разработка лишнего грунта бульдозером на каждые последующие 10м на 30 м	м3	5,61	24,84	139	44
	см. 6-2	**Наружные сети канализации**				0	0
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 гр в отвал экскаватором	м3	147,68	42,09	6216	2488
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 гр вручную в траншеях глубиной до 2м без крелений с откосами	м3	4,57	262,72	1201	1357
3	Е0101-165-	Копание ям без откосов глуб 0,7м вручную	м3	6,09	483,3	2943	3326
4	Е0101-166-	Засыпка вручную траншей ям в грунтах 2 гр	м3	29	134,1	3889	4394
5	Е010127-3	Засыпка траншей бульдозером до 5 м	м3	114,18	7,57	865	272
6	Е0101-134	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	114,18	21,55	2460	1886
7	Е0101-135-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	114,18	14,12	1612	483
8	Е0101-24-3	Разработка лишнего грунта бульдозером до 10м	м3	15,16	10,93	166	52
9	Е0101-24-11	Разработка лишнего грунта бульдозером на каждые последующие 10м на 30 м	м3	15,16	24,84	377	119
10	Е0123-3-1	Укладка труб керамических Д-150мм	м	145	796,7	115521	22978
11	Е0123-13-3	Устройство колодцев круглых ж/б Д-1000мм	м3	5,04	28149,12	141872	20643
12	36	Кольца ж/б для смотровых колодцев Д-1000мм	м	4,72	5863	27673	0
13	36	Кольца ж/б для смотровых колодцев Д-1000мм	м	3,56	5330	18975	0
14	Е0108-6-9	Кладка стен приямок и каналов	м3	0,88	7006,05	6165	1065
	см. 6-9	**Бак для воды ёмкостью 2 м3**				0	0

1	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную в грунтах 2 группы	м3	1,02	402,75	411	464
2	E0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	1,02	9142,82	9362	198
3	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0161	70437,87	1133	165
4	E0109-53-3	Монтаж стелажей и других конструкций внутри здания	т	0,344	16367,84	5630	4582
5	C12021-237	Отдельные конструктивные элементе зданий массой до 0,1 т	т	0,344	154400	53108	0
6	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных, пожарных с ограждением	т	0,057	13711,47	781	338
7	E0109-30-1	Монтаж плрощадок с настилом и ограждением из листовой рифленной, просеченой стали	т	0,1338	14359,66	1921	891
8	C12021-96	Площадки посадочные для обслуживания	т	0,1907	177400	33835	0
9	C12021-	Доплата на применения марки стали С245	т	0,1847	1860	344	0
10	C12021т.3,	Доплата на применения марки стали С345-1	т	0,0087	1660	16	0
	см. 6-11-1	**Котельная - общестроительные работы**				0	0
18	E0106-3-4	Устройство ж/бетонных фундаментов под оборудование БМ В10	м3	0,68	10851,41	7379	518
20	E0106-3-4	Устройство ж/бетонных фундаментов под оборудование БМ В10	м3	0,43	10851,41	4666	328
	см. 6-11-1	**Котельная - стены**				0	0
41	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м	м3	41,96	6654,64	279229	40885
42	E0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	м2	128,1	-38,93	-4987	-5885
43	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	3,73	6639,86	24767	3506
44	E0106-11-10	Установка анкерных болтов длиной до 1м в готовые гнезда с заделкой	т	0,0065	52657,31	343	326
45	C12041-90	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1 Д-16-18мм	т	0,0065	58400	380	0
46	E0108-12-1	Армирование кладки стен над отверстиями	т	0,0058	8679,65	50	57
47	C12041-24	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь период-кого профиля класса А-111 Д-12мм	т	0,0058	69100	399	0
48	E0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,9	16546,47	14892	2213
49	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-1 Д-6мм	т	0,0291	85000	2474	0
50	C12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь переодического профиля клас А-111 Д-12 мм	т	0,0571	86000	4909	0
51	E0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщ. 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	12,3	917,52	11285	2930
52	E0108-12-1	Армирование кладки стен над проемами	т	0,0034	8679,65	30	34
53	C12041-24	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь период-кого профиля класса А-111 Д-12мм	т	0,0034	69100	235	0
		Крыльцо разные работы				0	0
31	E0106-3-1	Устройство бетонных крылец БМ В7,5	м3	0,58	10506,91	6094	429
32	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,0065	5239,08	34	14
33	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арм-ная Д-5мм	т	0,0065	51500	333	0
40	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	3,84	245,44	942	176
	см. 6-13	**Септик на 10 м3**				0	0
9	E0106-1-1	Устройство бетонной полготовки	м3	3,03	9051,97	27427	702
10	E0106-33-4	Устройство стен и днищ плоских БМ В20	м3	20,52	12935,93	265445	30292
11	C143001-	Надбавка к сметной стоимости бетона до 4	м3	20,83	133	2770	0
12	63	Надбавка к сметной стоимости бетона свыше 4	м3	20,83	310	6457	0
13	C12041-4	Арматурные заготовки не совбранные в каркасы и сетки: сталь гладкая Д-6 мм	т	0,0432	66800	2887	0
14	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока армат-ная Д-5мм	т	0,4112	51500	21179	0
15	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая Д-6мм	т	0,033	79100	2613	0
16	E0106-11-6	Установка стальных конструкций остающихся в теле бетона гильзы	т	0,0932	18837,97	1756	1151
17	C12021-	Отдельные конструктивные элементы до 0,1т	т	0,0932	172800	16112	0
18	133	Лакокрасочные и другие неметалличесие покрытия	т	0,0932	18000	1678	0
19	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бутовой кладки кирпичу,стен,фундам-в	м2	42,02	245,44	10312	1923

20	Е0115-72-1	Оштукатуревание цементно-церезитовое по камню и бетону стен	м2	68,4	367,64	25146	9032
21	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м БМ В20	м3	3,77	16425,16	61923	8948
22	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная Д-5мм	т	0,1781	51500	9171	0
23	С12041-4	Арматурные заготовки не совбранные в каркасы и сетки: сталь гладкая Д-6 мм	т	0,0018	66800	118	0
24	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая Д-6мм	т	0,0066	79100	522	0
25	С12041-72	Каркасы и сетки плоские? сталь периодического профиля Д-10 мм	т	0,0422	82200	3472	0
26	С12041-94	Каркасы и сетки простр-ные: сталь гладкая Д-6мм	т	0,0108	85000	918	0
27	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля Д-10 мм	т	0,0286	88100	2516	0
28	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	К 28,08	204,04	5729	1357
29	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменение толщины	м2	К 140,4	6,25	877	27
30	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами 1 слой изолом	м2	28,08	365,09	10252	3207
31	Е0111-4-2к-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами в 2 слой изолом	м2	56,16	256,83	14423	3747
32	Е0106-33-1	Устройство стен и днищ плоских БМ В7,5	м3	0,132	14045,17	1854	451
33	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец Д до 1000мм	м3	0,12	2826,32	339	237
34	С143018-	Кольца горловин смотровых колодцев К7-1,5	шт	6	1100	6600	0
35	Е0123-24-1	Установка люков	шт	6	294,03	1764	1737
37	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстиляющих слоев бетонных	м3	К 2,47	10040,78	24819	1724
	см. 6-14-2	**Резервуар для воды ёмкостью 50 м3 - 2 шт**		**ж/бетон**	**работы**	0	0
10	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудованиет 20мм	м2	7,52	214,68	1614	556
11	Е0106-9-2	На каждые 10мм изменения толщины	м2	7,52	-89,32	-672	-175
12	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий более 5м2 до 5т	шт	2	2846,35	5693	1312
13	С143017-	Ребристые панели настила, плиты толщ 8см	м2	17,79	1870	33268	0
14	С143017-8А	Надбавка за каждый полный см толщины площади изделий за вычетом отверстий	м2	8,51	45	383	0
15	С143017-70-16	Надбавка на 1 м2 площади изделий пролет 5,86- 6,15 м	м2	17,41	470	8181	0
16	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий растовором	м	5,6	55,91	313	416
17	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	24,32	204,04	4962	1175
18	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменение толщины	м2	121,6	6,25	760	23
19	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами 1 слой изолом	м2	24,32	365,09	8879	2778
20	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами в 2 слоя изолом	м2	48,64	256,83	12492	3246
21	Е0106-33-2	Устройство стен и плоских днищ БМ В12,5	м3	0,085	13090,04	1113	192
22	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец Д до 1000мм	м3	0,07	2826,32	198	138
23	С143018-33	Кольца ж/бетонные для смотровых колодцев высотой 1 м Д-700мм	м	0,29	5025	1457	0
24	40	Кольца горловин смотровых колодцев К7-1,5	шт	1	1100	1100	0
25	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1	294,03	294	290
26	10	Люк чугунный тяжелый	шт	1	5490	5490	0
27	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных пожарных с ограждением	т	0,0576	13711,47	789	342
28	С12021-	Ограждение лестничных проёмов	т	0,0576	133700	7697	0
29	Е0115-172	Маслянная окраска решеток, переплетов, труб	м2	2,96	165,83	491	336
30	Е0123-2-1	Укладка труб а/цементных безнапор Д-100 мм	км	0,002	341347,02	683	160
31	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения Д-200 мм	шт	1	859,88	860	81
32	Е0106-1-2	Устройство бетонных фендаментов объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,2	10534,94	2107	154

33	E0115-72-1	Оштукатуревание цементно-церезитовое по камню и бетону стен толщимной 30 мм	м2	56,76	441,16	25040	8994
34	E0115-72-1	Оштукатуревание цементно-церезитовое по камню и бетону стен толщимной 20 мм	м2	16,/8	294,11	4941	1775
35	E0106-40-1	Испытание ёмкостей на водонепроницаемость	м3	50	24,6	1230	628
36	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстиляющих слоев бетонных	м3	0,3077	10040,78	3090	215
	см. 7-2,3	**Спортивные площадки**				0	0
1	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных грунтов толщиной 15 см	м2	К 480	21,46	10299	7327
3	E0101-18-5	Разработка песчано-гравийного грунта 2 гр с погрузкой на автосамосвалы	м3	К 59,52	56,25	3348	1343
4	E010333-A31	Перевозка грузов на 3 км а/самосвалами	т	К 104,16	22,14	2306	461
		Итого:				**1480533**	**216278**
		Итого прямые затраты				**10674713**	976986
		Стоимость оборудования				**67390**	оборуд
		Стоимость строительно-монт ажных работ				**10607323**	
		Накладные расходы				**976986**	
		Итого с накладными расходами				**11584309**	
		Ненормированные и непредвиденные затраты				**695059**	
		Всего прямые затраты				**12279368**	
		Временное здание и сооружение 3,4%				**417498**	
		Итого:				**12696866**	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				**88878**	
		Затраты на выслугу лет 1%				**126969**	
		Дополнительные отпуска 0,4%				**50787**	
		Итого в базовых ценах 2001 года				**12963500**	
		Стоимость оборудования				**67390**	оборуд
		Итого состоимостью оборудования				**13030890**	
		Итого в текущих ценах 2008г К-1,613				**21018826**	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**420377**	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				**21439202**	
		НДС 12%				**2572704**	
		Всего:				**24011907**	
		Плюс арифметическая ошибка в июне м-це 2011 года по форме № 2 в итоговой сумме				**65546**	
		Всего к оплате				**24077453**	
		в том числе стоимость оборудования				124179	

Сдал:_____ Принял:_____

Специалист 1 категории:_____А.Зейнетов

подпись А. Зейнетова
подт верждаю