Форма № 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авторемстрой ЛТД"
ИНЖЕНЕР:

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Строительство типовой школы на 600 мест в населенном пункте Темирлан, Кажымуканского сельского округа, Ордабасинского района, ЮКО"

ДОГОВОР: № 57 от 26.07.2018 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 28.08.2018 г.

Наименование и виды выполенных работ	с начала года по отчетный месяц включительно НДС	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительные затраты		Налог на допавленную стоимость в отчетном месяце	всего к оплате
					с начала года	по отчетный период		приобретение материалов	другие доп.расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	22 276 811	2 386 801		22 276 811,0						2 386 801	22 276 811
В том числе оборудование	-	-		-	-	-				-	-
Затраты инжиниринговых услуг (Не плательщик НДС)	0	0		0						0	0
Затраты авторского надзора	0	0		0						0	0
Итого:	22 276 811	2 386 801		22 276 811,0	-	-				2 386 801	22 276 811

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района"

Руководитель _____ Б.К.Алишев

Инженер:

ТОО "Turan Stroy"

Директор _____ Ж.Момынов

Эксперт ОТН _____ Н.Сафиев

Подрядчик:

ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Директор _____ С.Ералиев

Начальник участка _____ М.Мустаев

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **24-2017 Строительство типовой школы на 600 мест в населенном тункте Темирлан, Кожымуханского сельского округа, Ордабасинского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО)**

(наименование, адрес)

Объект

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **28.08.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.08.2018	01.08.2018	31.08.2018

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Объект: 2-1 Земляные работы				
		Смета: 2-1 Земляные работы				
		Раздел: Земляные работы				
1	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	14721,900	162,65	2394517
		Накладные расходы			*30,32*	*446303*
		Сметная прибыль			*12,05*	*177372*
2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	831,075	39,52	32840
		Накладные расходы			*7,88*	*6552*
		Сметная прибыль			*2,93*	*2433*
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	277,025	3123,89	865395
		Накладные расходы			*1210,81*	*335425*
		Сметная прибыль			*231,40*	*64103*
4	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /гравийно-галечниковый грунт/**	м3 грунта	13055,000	242,59	3167053
		Накладные расходы			*38,61*	*504102*
		Сметная прибыль			*17,97*	*234596*
5	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров/гравийно-галечниковый грунт/. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30**	т	13542,220	893,16	12095369
		Сметная прибыль			*66,16*	*895953*
		ИТОГО:				**18555174**
		Итого по стройке:				**0**
		В том числе :				
		Накладные расходы				**1292383**
		Сметная прибыль				**1374457**
		Итого с временными		2,9 %	538100,00	**19093274**
		Итого с зимними удорожаниями		0,7 %	133653,00	**19226927**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**19611465**
		Итого в текущих ценах 2018 года (51 %), к = 1				**10001847**
		Итого в текущих ценах 2019 года (49 %), к = 1,0498961				**10089101**
		Итого				**20090948**
		Всего с понижающим коэф. К=0,9899986				**19890010**
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2386801**
		Итого с НДС				**22276811**
		Всего:				**22 276 811**

Инженер:

ТОО "Turan Stroy"
Директор
Ж.Момынов

Эксперт ОТН
Н. Сариев

Подрядчик:

ТОО "Авторемстрой ЛТД"
Директор
С.Ералиев

Начальник участка
М.Мустаев