Форма № 3

Справка № 6

о стоимости выполненных работ *за Сентябрь месяц 2010 года*

Заказчик: Управление строительства ЮКО
Подрядчик: ТОО «Областной штаб ССО»
Договор: №_78 от 16 марта 2010 года
Наименование стройки: «Строительство роддома на 40 коек» ***(Корректировка проекта)*** *в селе Шолаккурган Созакского района ЮКО*

	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы:	172 658 418	193 377 430	20 758 931	23 250 003
	в том числе оборудование	25 122 142	28 136 799	8 677 885	9 719 231
2	Инжиниринговые услуги 0.49%	846 027	947 550	101 719	113 925
3	Авторский надзор 0,2%	345 317	386 755	41 518	46 500
4	Проектно-сметная документация	4 670 282	5 230 716	-	-
	Всего к оплате:	**178 520 046**	**199 942 451**	**20 902 168**	**23 410 428**

Заказчик:

Начальник управления строительства ЮКО

_____А. Орманчина

Инженер:

Директор ТОО «Туран-курылыс»

_____Н.Оразкулов

Специалист 1 категории _____А.Зейнетов

21.09.10

Подрядчик:

Директор ТОО «Областной штаб ССО» _____ Н.Тынгозиев

Заказчик : Управления строительства ЮКО
Подрядчик: ТОО «Областной штаб ССО»
Договор: № 78 от 16 марта 2010 года
Объект: Строительство роддом на 40 коек (корректировка проекта) в с. Шолаккурган Созакского района

А К Т № 6
приемки выполненных работ за Сентябрь месяц 2010 года

Составлен (а) в ценах 2001 г

№ п/п	Наименование работ изатрат	№№ единичн расценок	Ед изм	Кол-во	Цена на единиц	Сумма	Наклад расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Наружные эл.сети 10 КВ	**см.4-2**					
1	Устройство ответвления на промежеточной опоре УОП	ЕПЭСС-1-91п12-46	шт	1	2238	2238	85
2	Стоимость ответвления на промежуточной опоре УОП	ППЭСС1-91п12-46	шт	1	669,3	669	0
	Итого:					**2907**	**85**
	Стоимость оборудования					***669***	**оборуд**
	Стоимость общестроительных работ					**2238**	
	Внутриплощадочные сети КВ, на эл.сети 0,4кВ наружное освещение	**см. 4-3**					
1	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями до 1кВ, сеч.до 35мм2	Ц0108-158-15	шт	64	263,8	16883	12160
2	Муфты концевые внутренней установки ПКВЭ-1-Т	2405-1534	к-т	64	1577,51	100961	0
3	Укладка т/проводов из асбестоцементных безнапорных труб Д-100мм	Е0123-2-1	км	0,384	65197,42	25036	30759
4	Трубы из асбестоцементных безнапорных труб Д-100мм	С130802-25	м	384	193	74112	0
5	Кирпич керамический одинарный 250х120х65мм	С143006-6	т/шт	9,16	10600	97138	0
6	Копание ям с откосами	Е0101-165-6	м3	21,78	218,93	4768	5388
7	Засыпка вручную траншей, пазух ям в грунтах 2 группы	Е0101-166-2	м3	20,61	134,1	2764	3123
8	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона В15	Е0106-1-13	м3	1,02	11201,75	11392	863
9	Установка опор наружного освещения	Е0109-17-1	т	1,63	4646,85	7570	3220
10	Опора наружного освещения	С12021-245	т	1,63	172800	281491	0
12	Коробка ответвительная к распреде-лительному шинопроводу протяжная	Ц0108-420-1	шт	9	578,1	5203	3511
13	Коробка протяжная, тип У994 У2	С151803-53	шт	9	244	2196	0
14	Предохранитель типа Е-27 ПВД-2	1504-3082	шт	9	16,01	144	0
15	Засемлитель вертикальный из угловой стали раз.45х45х5мм	Ц0108-471-1	шт	9	431,6	3884	1299
16	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали Д-12мм	Ц0108-472-1	м	22,5	51,7	1163	594
17	Затягивание проводов в проложенные трубы и мет-е рукава: провод одножильный или многожильный в оплетке суммарное сечение до 2,5мм2	Ц0108-412-1	м	135	8,5	1148	936
18	Затягивание проводов в проложенные трубы и мет-е рукава: провод одножильный или многожильный в оплетке суммарное сечение до 6 мм2	Ц0108-412-9	м	135	5,4	729	475
19	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изроляцией на ток 450В с алюминиевой жилой марки АПВ сечение 2,5 мм2	С151607-99	т/м	0,27	4150	1121	0
23	Копание ям с откосами глубиной до 1,5м вручную без креплений длястоек и столбов грунт 2 группы	Е0101-165-6	м3	2,9	218,93	636	718
24	Засыпка вручную траншей, пазух ям в грунтах 2 группы	Е0101-166-2	м3	2,3	134,1	309	349
25	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона В15	Е0106-1-13	м3	0,6	11201,75	6721	509
26	Установка опор наружного освещения	Е0109-17-1	т	0,108	4646,85	502	214
27	Опора наружного освещения	С12021-245	т	0,108	172800	18662	0

29	Коробка ответвительная к распреде-лительному шинопроводу протяжная	Ц0108-420-1	шт	2	578,1	1156	780
30	Коробка протяжная, тип У994 У2	С151803-53	шт	2	244	488	0
31	Предохранитель типа Е-27 ПВД-2	1504-3082	шт	2	16,01	32	0
32	Засемлитель вертикальный из угловой стали раз.45х45х5мм	Ц0108-471-1	шт	2	431,6	863	289
33	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали Д-12мм	Ц0108-472-1	м	5	51,7	259	132
34	Затягивание проводов в проложенные трубы и мет-е рукава: провод одножильный или многожильный в оплетке суммарное сечение до 2,5мм2	Ц0108-412-1	м	5	8,5	43	35
35	Затягивание проводов в проложенные трубы и мет-е рукава: провод одножильный или многожильный в оплетке суммарное сечение до 6 мм2	Ц0108-412-9	м	5	5,4	27	18
36	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изроляцией на ток 450В с алюминиевой жилой марки АПВ сечение 2,5 мм2	С151607-99	т/м	0,01	4150	42	0
37	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стене, колоннах и фермах включая установку ПРА	Ц0108-595-2	шт	2	758,3	1517	992
40	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали сечение 160мм2	Ц0108-472-2	м	65	61,9	4024	1445
41	Заземлитель вертикальный из круглой стали Д-12мм	Ц0108-471-3	шт	15	247,7	3716	1605
	Итого:					**676700**	**69414**
	Стоимосить оборудования					*176*	**оборуд**
	Стоимость монтажных работ					**676524**	
	ГАРАЖ на 5 а/машин -вентиляция	**см.5-1-5**					
1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12т	Е0120-31-2	шт	1	1726,32	1726	1777
2	эл.двигателем	С131301-82	к-т	1	29200	29200	0
3	Установка виброизоляторов № 40	Е0120-41-3	шт	5	333,4	1667	563
4	10 тыс. м3-час	Е0120-42-9	шт	1	12569,58	12570	12246
5	0153000	2308-4366	шт	1	5002,5	5003	0
6	Калорифер КВС10А-П	2308-5010	шт	1	13606,8	13607	0
7	0,63	2308-4265	шт	1	80440,2	80440	0
8	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2т	Е0120-31-3	шт	2	2057,2	4114	4078
9	эл.двигателем	С131301-82	к-т	2	29200	58400	0
10	Установка виброизоляторов № 38	Е0120-41-1	шт	5	203,7	1019	433
11	Установка калориферов массой до 0,3т	Е0120-35-3	шт	2	1424,39	2849	3018
12	Калориферы пластинчатое стальные, площадь теплообмена 25,08 м2	С131302-71	шт	2	39300	78600	0
13	Установка фильтров ячейковых	Е0120-37-1	м2	2	865,87	1732	1889
14	Фильтры воздушные ячейковые ФЯР	С131309-6	шт	2	2300	4600	0
15	Установка заслонок и клапанов воздушных КВР периметром 400мм	Е0120-15-9	шт	1	1077,62	1078	668
16	Клапан воздушный с электроприводом	2308-4211	шт	1	39019,5	39020	0
17	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование рама фильтров	Е0120-30-1	кг	13	107,48	1397	149
18	Установка клапанов герметичных с электроприводом	Е0120-13-14	шт	1	549,84	550	619
19	Клапан герметичных вентиляционный с электроприводом	2308-6037	шт	1	47623,8	47624	0
20	Установка клапанов обратных периметром до 1000мм КОП-01	Е0120-13-5	шт	2	255,13	510	438
21	Клапан воздушный регулирующий с ручным приводом КВР250х250	2308-6009	шт	2	1520,76	3042	0
22	Клапан искробезопасный	Е0120-13-10	шт	2	598,7	1197	1221
23	Клапан искробезопасный Р400х400Р	2308-6012	шт	2	2281,14	4562	0
24	Установка вентиляторов радиальных мас. до 0,05 т	Е0120-31-1	шт	2	1204,74	2409	2667
25	Вентиляторв радиальные В-Ц4-75 из углеродистой стали № 3,15 с 4АА63А4 эл.двигателем	С131301-99	к-т	2	24500	49000	0
26	Установка виброизоляторов № 38	Е0120-41-1	шт	5	203,7	1019	433
27	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1т	Е0120-33-1	шт	2	1509,05	3018	2529
28	Вентиляторы осевые крышные № 4 с электродвигателем 4АА63 В 4	С131301-107	к-т	1	36800	36800	0
29	Вентиляторы осевые крышные № 5 с электродвигателем 4АА71 А 4	С131301-108	к-т	1	44500	44500	0

30	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих	Е0120-36-1	шт	1	905,53	906	1011
31	Агрегаты вентиляционных пылеулавли-вающие ЗИЛ-900М с эл.двигателем	С131309-2	шт	1	54700	54700	0
32	Установка клапанов с эл. приводом	Е0120-15-1	шт	1	307,08	307	305
33	Клапан герметичных вентиляционный с электроприводом	2308-6037	шт	1	47623,8	47624	0
34	Укладка т/проводов из асбестоцементных безнапорных труб Д-150мм с муфтами	Е0122-1-2	км	0,003	598063,05	1794	212
35	Сети металлические в рамках, площадью в свету до 0,2и2	С131312-74	м2	2	1040	2080	0
36	Заслонка регулирующая Д-315 мм	Е0120-12-4	шт	2	302,55	605	472
37	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	Е0120-29-1	м2	1,53	1262,45	1932	1815
38	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	С131312-74-11	м2	1,53	2070	3167	0
39	Установка дверей гермитических утепленных 1250х500мм	Е0120-28-5	шт	2	5044,11	10088	1077
40	Установка дверей негермитических утепленных 1250х500мм	Е0120-28-3	шт	3	4144,11	12432	1616
41	Подставка под калорифер	Е0120-30-1	кг	8	107,48	860	92
42	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х150мм	Е0120-12-2	шт	6	348,73	2092	1417
43	Прокладка трубопроводов из труб стальных электросварных Д-100мм	Е0116-10-5	м	20	160,75	3215	3540
44	Трубы стальные электросварные Д-108х3 мм	С130806-78	м	20	772	15440	0
45	Поддон под фильтр из стали толщ.1мм	Е0120-1-9	м2	0,34	1913,62	651	101
46	Установка стальных сварных фасонных частей Д-100-250 мм	Е0122-33-5	т	0,0189	247994,13	4687	2001
47	Крепление	Е0120-30-1	кг	3	107,48	322	34
48	Фланцы плоские приварные из стали Д-250мм	С130809-16	шт	8	1480	11840	0
49	Фланцы плоские приварные из стали Д-150мм	С130809-14	шт	16	757	12112	0
50	болты строительныет с гайками и шайбами	С11011-59	т	0,0002	149300	30	0
51	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х150мм	Е0120-12-10	шт	6	311,15	1867	1417
52	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 200х200мм	Е0120-12-11	шт	1	346,15	346	236
58	Рукав гибкий для вытяжной вентиляции облегченный Д-76 мм	517-1445	м	24	307,46	7379	0
	Итого:					**727729**	**48074**
	Стоимость оборудования					**240920**	оборуд
	Стоимость монтажных работ					**486809**	
	Гараж на 5 а/маш.-пожарная сигнализация	**см.5-1-10**					
1	Прибор приемно-контрольный на 1 луч	Ц688-11-6	шт	1	2657,2	2657	2254
2	Извещатель пожарный дымовой, световой в обычном исполнении	Ц688-12-3	шт	3	510,8	1532	1233
3	Диод, резистор, конденсатор	Ц688-13-10	шт	11	84,75	932	668
4	Извещатель пожарный тепловой многократ-ного действия	Ц688-12-2	шт	7	266,25	1864	1460
5	Извещатель ИПР ручной	Ц688-12-4	шт	1	1063,55	1064	893
6	Блок питания или контроля	Ц688-11-12	шт	1	2120,25	2120	1644
7	Устройство синальное	Ц688-11-13	шт	1	675,25	675	411
8	Провод 2-х и 3-х жильный открыто по кирпичу основания	Ц688-14-2	100м	0,8	9525,92	7621	4717
9	Провод групповых сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	Ц0108-403-3	м	5	47,2	236	145
10	Прибор приемно-контрольный Сигнал-37М или 31	1602-30039	шт	1	2661,33	2661	0
11	Регистр МЛТ-0,5	3609-10130	шт	10	26,45	265	0
12	Диод 105Д	3608-2009	шт	1	13,8	14	0
13	Датчик дымовой ДИП	каталог 91г	шт	3	1388,05	4164	0
14	Извещатель тепловой пожарный ИП-109-1	С2402-4069	шт	7	80,5	564	0
15	Извещатель ручной ИПР	1602-30066	шт	1	840,65	841	0
16	Источник питания постоянного тока ИВЭП-12 ТАМУ-10Т	290220-1251	шт	1	535,9	536	0
17	Устройство сигнальное для выдачи светового и звукового сигнала УС	1602-30045	шт	1	2001	2001	0
18	Лампыбиспиральные Б220-230-40	С151706-59	шт	1	24	24	0
19	Провода силовые для электроустановок на ток 450В с алюминиевой жилой марки АППВ сечение3х 2,5 мм2	С151111111607-158	т/м	0,005	13300	67	0
20	Провода телефонные распределительные с медной жилой, сечение 1х2х0,4мм2	С151607-291	т/м	0,08	2980	238	0

	Итого:					**30076**	**13425**
	Стоимость оборудования					*5781*	оборуд
	Стоимость монтажных работ					**24295**	
	Градирня-общестроительные работы	**см. 6-1-1**					
1	Установка стропил	Е0110-14-1	м3	1	21463,82	21464	4228
2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с её устройством	Е0112-7-1	м2	46,9	447,88	21006	3952
3	Бруски обрехные из хвойных пород длиной до 6,5м шириной 75-150мм толщ.40-75мм	С11021-15	м3	0,12	8200	984	0
4	Огнезавщита деревянных констрцукций - ферм, арок, балок, строипил, мауэлатов	Е0110-51-1	м3	1	573,75	574	161
5	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	Е0110-52-1	м2	46,9	20,48	961	283
6	Уплотнение грунта щебнем	Е0111-1-2	м2	27,53	53,38	1469	389
7	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5	Е0111-2-9	м3	2,2	10040,78	22114	1536
8	Устройство бетонных покрытий тол.30мм	Е0111-15-1	м2	27,53	410,34	11297	1963
9	Добавлять или исключать на каждые 5мм толщины бетонных покрытий	Е0111-15-2 к=2 к объем	м2	55,06	-49,28	-2713	-131
	Итого:					**77156**	**12381**
	Градирня - водопровод	**см.6-1-2**					
1	Ветили проходные муфтовые Д-15мм	С130901-24	шт	1	328	328	0
2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д-15 мм	Е0116-7-1	м	10	329,67	3297	786
5	Установка запорной арматуры из стальных труб диаметром до 50 мм	Е0116-15-2	шт	2	473,47	947	691
6	Задвижка параллельная фланцевая для воды и пара Д-50 мм	С130902-51	шт	2	3500	7000	0
7	Фланцы плоские стальные приварные 50мм	С130809-9	шт	4	285	1140	0
8	Прокладка трубопровода из стальных электросварных труб Д-50 мм	Е0116-10-2	м	15	749,7	11246	2028
	Итого:					**23958**	**3505**
	Котельная - металлическая труба для отвода дымовых газов	**см.6-2-2**					
37	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых камен-ных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ до толщины 3 см	Е0127-53-1	м2	27,36	400,3	10952	400
38	Нормы для корректировки при изменении толщины покрытий на 0,5см добавлять или исключать к плотности каменных мат-ов	Е0127-54-1 к=2	м2	54,72	-47,09	-2577	-1
	Котельная - отопление,вентиляция	**см.6-2-4**				0	0
5	Установка регулятора температуры	Е0118-22-1	к-т	1	159,07	159	181
6	Регулятор температурны РТ-40 РТБ-1	1704-11149	шт	1	5302,65	5303	0
	Котельная - электроосвещение	**см. 6-2-6**				0	0
33	Приборы и устройства сигнализирующие, прибор сигнализирующий емкостной	Ц0110-669-1	шт	1	2062,7	2063	1784
34	Стоимость приемно-контрольного прибора НОТА	С1602-30071	шт	1	4091,01	4091	0
35	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, в нормальном исполнении	Ц0110-668-1	шт	8	153,5	1228	1037
36	Извещатель тепловой пожарный ИП-105	С2402-4069	шт	8	80,5	644	0
37	Провод однопарный с креплением прово-лочными скрепками по стене кирпичной	Ц0110-55-8	м	50	43,8	2190	1103
40	Устройство сигнальное	Ц688-11-13	шт	1	675,25	675	411
41	Устройство сигнальное для выдачи светового и звукового сигнала УС	1602-30054	шт	1	2001	2001	0
42	Звонок электрический с кнпкой	Ц0108-604-1	к-т	1	115,1	115	97
43	Звонок громкого боя переменного тока для подачи звукового сигнала МЗ-1	1602-50120	шт	1	535,1	535	0
	Тепловые сети	**см. 6-3**					
1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов Д-150мм при температуре 115 гр.С Д-159х4мм	Е0124-1-6	км	0,005	223513,38	1118	890
2	Трубы стальные прямошовные Д-159х4мм	С130806-89	м	5,05	1520	7676	0
3	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов Д-150мм при температуре 115 гр.С Д-133х4мм	Е0124-1-6	км	0,084	223513,38	18775	14959

4	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской Д-133х4 мм	С130806-84	м	84,84	1270	107747	0
5	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов Д-150мм при температуре 115 гр.С Д-89х 3,5 мм	Е0124-1-3	км	0,193	132310,19	25536	23344
6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской Д-89х 3,5 мм	С130806-75	м	194,93	735	143274	0
7	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов Д-150мм при температуре 115 гр.С Д-76х 3 мм	Е0124-1-2	км	0,082	127662,59	10468	9701
8	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской Д-76х 3 мм	С130806-68	м	82,82	538	44557	0
9	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов Д-150мм при температуре 115 гр.С Д-65х 4мм	Е0124-1-2	км	0,045	127662,59	5745	5324
10	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской Д-65х 4 мм	С130806-24	м	45,45	705	32042	0
11	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов Д-150мм при температуре 115 гр.С Д- 50х 3,5 мм	Е0124-1-1	км	0,141	124998,88	17625	16514
12	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской Д-50х 3,5 мм	С130806-24	м	142,41	437	62233	0
13	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов Д-150мм при температуре 115 гр.С Д- 40х 3,5 мм	Е0124-1-1	км	0,097	124998,88	12125	11361
14	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской Д-40х 3,5 мм	С130806-23	м	97,97	385	37718	0
15	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов Д-150мм при температуре 115 гр.С Д- 25х 3,2 мм	Е0124-1-1	км	0,152	124998,88	19000	17803
16	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской Д-25х 3,2 мм	С130806-44	м	152,52	292	44828	0
17	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов Д-150мм при температуре 115 гр.С Д- 15 мм	Е0124-1-1	км	0,022	124998,88	2750	2577
18	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской Д-15х 2,8 мм	С130806-18	м	25,22	128	2844	0
19	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов Д-150мм при температуре 115 гр.С Д- 20 мм	Е0124-1-1	км	0,002	124998,88	250	234
20	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской Д-20х 2,8 мм	С130806-19	м	2,02	165	333	0
21	Опоры неподвижные	С12021-263	т	0,0083	107900	900	0
22	Опоры скользящие	С12021-262	т	0,168	107900	18127	0
23	Вентиля проходные муфтовые Д-15мм	С130901-55	шт	22	367	8074	0
24	Вентиля проходные муфтовые Д-20 мм	С130901-56	шт	2	437	874	0
25	Вентиля проходные муфтовые Д-25 мм	С130901-57	шт	8	489	3912	0
26	Вентиля проходные муфтовые Д-40 мм	С130901-59	шт	4	919	3676	0
27	Вентили проходные фланцевые Д-25 мм	С130901-92	шт	2	682	1364	0
28	Вентили проходные фланцевые Д-40 мм	С130901-94	шт	1	1270	1270	0
29	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара Д-50 мм	Е0124-13-1	к-т	2	758,61	1517	1067
30	Задвижка параллельная фланцевая для воды и пара Д-50 мм	С130902-51	шт	2	3500	7000	0
31	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара Д-80 мм	Е0124-13-2	к-т	5	1222,18	6111	4265
32	Задвижка параллельная фланцевая для воды и пара Д-80 мм	С130902-52	шт	5	5190	25950	0
33	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара Д-150 мм	Е0124-13-4	к-т	2	2063,03	4126	3051
34	Задвижка параллельная фланцевая для воды и пара Д-125 мм	С130902-54	шт	2	9130	18260	0
35	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебрис- той краской БТ-177	Е0113-20-6	м2	205	28,23	5787	747
36	Изоляция трубопроводов Д-108 мм цилиндрами из минваты на сентетическом связывающем толщиной 60 мм	Е0126-4-1	м	710	129,21	91738	55912
37	Изоляция трубопроводов Д-133 мм цилиндрами из минваты на сентетическом связывающем толщиной 60 мм	Е0126-4-3	м	710	129,12	10846	6370
38	Изоляция трубопроводов Д-159 мм цилиндрами из минваты на сентетическом связывающем толщиной 60 мм	Е0126-4-5	м	5	136,23	681	405

39	Цилиндры полуцилиндры теплоизоля-ционные из минваты на синтетическом связывающем Д-114-219 мм	С11031-151	м3	16,3	12800	208640	0
40	Покрытия поверхности изоляции трубопроводов Д-76мм рулонными материалами при толщ. слоя 40мм	Е0126-23-1	м	517	114,31	59100	16756
41	Покрытия поверхности изоляции трубопроводов Д-89-133мм рулонными материалами при толщ. слоя 40мм	Е0126-23-6	м	277	150,76	41761	12778
42	Покрытия поверхности изоляции трубопроводов Д-159-273мм рулонными материалами при толщ. слоя 40мм	Е0126-23-12	м	5	188,55	943	225
43	Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В	С11011-941	т/м2	0,575	179500	103213	0
44	Крепление для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты	С130810-45	кг	60	200	12000	0
46	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов Д-50мм	Е0124-1-1	км	0,07	124998,88	8750	8199
47	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали Д-57 х 3мм	С130806-65	м	70,7	398	28139	0
48	Опоры неподвижные	С12021-263	т	0,0013	107900	142	0
49	Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	Е0101-165-2	м3	15,59	402,75	6279	7095
50	Засыпка вручную траншей, пазух ям в грунтах 2 группы	Е0101-166-2	м3	5,96	134,1	799	903
51	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В12,5 на ССПЦ	Е0106-1-2	м3	9,57	10902,14	104333	7360
52	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5	Е0106-1-1	м3	1,45	9051,97	13153	337
53	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	11,24	94	1057	0
54	Установка закладных деталей весом до 20 кг	Е0106-11-8	т	0,0471	70437,87	3318	484
55	Лакогкрасочные и другие неметаллические покрытия	С12041-133	т	0,0471	18000	848	0
56	Монтаж стоек под теплотрассу ОП1 ОП3	Е0109-17-1	т	1,2	4646,85	5562	2366
57	Электродуговая сварка опорных частей каркасов коллон при монтаже одноэтажных производственных зданий	Е0109-48-2	т	1,2	542,84	650	315
58	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преоблакданием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1т	С12021-245	т	0,982	172800	169690	0
59	Стальные крепежные элементы из швеллера и уголков	С12021-172-3	т	0,2145	114900	24646	0
60	Масляная окраска решеток, труб, радиаторов диаметром более 50 мм за 2 раза	Е0115-172-3	м2	34,71	118,13	4101	2199
61	Установка стальных крепежных элементов монтажных изделий массой до 20 кг	Е0107-20-3	т	0,0424	13010,1	552	522
62	Стальные крепежные элементы из швеллера и уголков	С12021-172-3	т	0,0424	114900	4872	0
63	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб КОЖУХ Д-146 мм	Е0106-9-5	м	3,3	229,57	758	805
64	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Д-152х4,5мм	С130806-259	м	3,3	1780	5874	0
65	Герметизация швов горизонтальных АСБОПУХШНУР	Е0107-19-3	м	2,4	26,92	65	90
66	Шнур асбестовый пуховой ШАП	С11011-1029	т	0,0012	499700	600	0
	Итого:					**1616702**	**234958**
	Малые архитектурные формы	**см.7-3**					
1	Урна, типа 2 строительные работы	У1-49-2	урна	7	3005,91	21041	6500
2	Скамья типа С-4, строительные работы	У1-43-9	скам	12	3064,08	36769	8565
3	Контейнер для мусора	С12021-206	т	0,126	109200	13759	0
	Итого:					**71569**	**15065**
	Благоустройство территории - теневой навес для защиты от солнечных лучей	**см. 7-6**					
1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В15	Е0106-1-2	м3	0,36	11116,34	4002	277
2	Установка закладных деталей весом до 4 кг	Е0106-11-7	т	0,004	93997,62	376	139
3	Монтаж стоек из труб	Е0109-17-1	т	0,1376	4646,85	639	272
4	Трубы стальные сварные водогазопроводные черные обыкновенные Д-40х3,5мм	С130806-22	м	36	385	13860	0
5	Электродуговая сварка опорных частей каркасов коллон при монтаже одноэтажных производственных зданий	Е0109-48-2	т	0,1376	542,84	75	36
6	Установка стальных крепежных элементов монтажных изделий массой до 20 кг	Е0107-20-3	т	0,0242	175710,1	4249	298

7	Установка элементов каркаса из брусьев	Е0110-5-1	м3	0,36	22541,72	8115	1558
8	Огнезавщита деревянных констрцукций - каркасов, эстакад	Е0110-51-2	м3	0,36	2637,04	949	134
9	Устройство покрытий из фанеры	Е0110-12-3	м2	18,9	117,12	2214	2457
10	Фанера клеевая марки ФК и ФБА тол.3мм	С11021-111	м3	0,057	58700	3346	0
11	Устройство покрытий из стеклопластика	Е0110-12-3	м2	18,9	117,12	2214	2457
12	Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В	С11011-939	т/м2	0,0189	185900	3514	0
13	Устройство покрытий из слоистого пластика	Е0110-12-3	м2	18,9	117,12	2214	2457
14	Пластики бумажнослоистые с одной дека- ративной стороной толщиной 2 мм	С11011-486	т/м2	0,0189	1048800	19822	0
15	Масляная окраска решеток, переплетов, труб белилами с добавлением колера за 2 раза	Е0115-172-4	м2	4,68	165,83	776	531
	Итого:					**66365**	**10616**
	Металлическая лестница МЛ-1						
72	Масляная окраска лестниц белилами с добавлением колера, за 2 раза	Е0115-172-2	м2	4,7	84,59	398	95
	Хозкорпус - прачечная, морг см. 3-1-3	**канализация**				0	0
1	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	Е0117-1-6	к-т	6	460,28	2762	2730
2	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смещения 600х500х150	С131101-72	шт	6	5680	34080	0
3	Установка унитозов с бачком непосредственно присоединенным	Е0117-3-1	к-т	4	9126,62	36506	2062
4	Установка трапов Д-50мм	Е0117-1-11	к-т	3	1412,7	4238	320
5	Установка трапов Д-100мм	Е0117-1-12	к-т	6	2898,08	17388	1106
6	Ревизия Р-100 полиэтилен	503-80258-11	т/шт	0,004	152810,16	611	0
7	Прочистка Д-50мм	С130-0917	шт	1	228,85	229	0
8	Прочистка Д-100мм	С130-0918	шт	10	530,15	5302	0
9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем канализации диаметром до 50мм	Е0116-29-1	м	120	10,99	1319	1642
	Итого:					**102833**	**7955**
	Хозкорпус - прачечная, морг горячее см. 3-1-4	**в/снабжение**					
1	Установка смесителей	Е0117-2-3	шт	4	1793,32	7173	645
2	Установка смесителей	Е0117-2-3	шт	6	143,32	860	968
3	Смесители для умывальников настенные с верхним изливом	С131101-94	к-т	6	1320	7920	0
	Итого:					**15953**	**1613**
	Хозкорпус - прачечная, морг - отопление	**см.3-1-5**					
9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем канализации диаметром до 50мм	Е0116-29-1	м	175	11,31	1979	2466
10	Гидравлическое испытание трубопроводов систем канализации диаметром до 100мм	Е0116-29-5	м	3,5	1515,29	5304	638
16	Задвижка клиновая фланцевая Д-80мм	С130902-31	шт	2	5950	11900	0
17	Задвижка клиновая фланцевая Д-50мм	С130902-30	шт	2	3590	7180	0
18	Вентиля проход.муфтовые Д-32мм	С130901-58	шт	4	641	2564	0
19	Вентиля проход.муфтовые Д-25мм	С130901-57	шт	5	489	2445	0
	Тепловой узел					0	0
26	Установка венилей, задвижек, клапанов на т/проводах из стальных труб диаметром до 100мм	Е0116-15-3	шт	4	908,07	3632	2539
27	Задвижка параллельная фланцевая для воды и пара Д-80мм	С130902-52	шт	4	5190	20760	0
28	Вентили проходные муфтовые Д-15мм	С130901-49	шт	2	367	734	0
31	Установка венилей, задвижек, клапанов на т/проводах из стальных труб диаметром до 25мм	Е0116-15-1	шт	3	482,27	1447	1068
32	Краны 3ходовые КРТП-20 Д-15мм	С130904-57	шт	5	328	1640	0
33	Установка термометров	Е0118-22-4	к-т	2	64,62	129	142
34	Термометр П5-2-160-66 ТПП-М	1704-10008	шт	2	3001,5	6003	0
	Хоз.блок приборы и автоматизация	**см.3-1-9**				0	0
5	Кабели до 35 кВ прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1м до 2 кг	Ц0108-146-3	м	50	82,3	4115	1596
6	Кабель сечением 4.2,5 мм2 АКВВГ	15096-16011	т/м	0,03	22658,45	680	0
7	Кабель сечением 5.2,5 мм2 АКВВГ	15096-16021	т/м	0,02	24657,73	493	0

8	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечен. 25мм2 открыто по строительным основаниям	Ц0108-472-1	м	0,5	78,3	39	31
	Итого:					**71044**	**8480**
	Хоз. Корпус пожарная сигнализация	**см.3-1-10**					
1	Прибор приемно-контрольный на 2 луча	Ц688-11-5	шт	1	2695,15	2695	2254
2	Устройство приемно-контрольное пожарно-охранное "Гранат-2"	1602-30040	шт	1	13206,6	13207	0
3	Извещатель пожарный тепловой многократного действия	Ц688-12-2	шт	31	266,25	8254	6466
4	Извещатель тепловой пожарный ИП-101	1602-30007	шт	31	104,05	3226	0
5	Извещатель пожарный дымовой световой в обычном исполнении	Ц688-12-3	шт	2	510,8	1022	822
6	Датчик дымовой ИП-212	Сном.каталог	шт	2	1388,05	2776	0
7	Устройство оконечное	Ц688-12-8	шт	2	251,75	504	381
8	Устройство оконечное кабельное переходное УС-80	С151802-28	шт	2	12500	25000	0
9	Абонентское оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	Ц0110-386-7	шт	1	332,4	332	320
10	Прибор громкоговорящей связи /опове - щатель совмещенный "Кобру"	16022-20036	шт	1	4142,07	4142	0
11	Кабели до 35 кВ прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1м до 3 кг	Ц0108-148-3	м	250	45	11250	8028
12	Затягивание проводов в проложенные трубы: провод 1-й одножильный в общей оплетке, сечение до 2,5мм2	Ц0108-412-1	м	15	8,5	128	104
13	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметром до 25 мм	Ц0108-409-1	м	265	108,6	28779	13041
14	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В марки ППВ сеч.3х1,5	С151607-174	т/м	0,015	24900	374	0
15	Трубы Д-16мм из непластифицированного поливинилхлорида	503-80085-11	т/м	0,265	19910,53	5276	0
16	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП диаметром жилы 0,5мм с числом пар 10	С151604-290	т/м	0,25	61700	15425	0
	Итого:					**122390**	**31416**
	Стоимость оборудования					***20574***	оборуд
	Стоимость монтажных работ					**101816**	
	Хоз.корпус - пищеблок общ-е работы	**см.3-2-1**					
11	Подшивка потолков плитами минватными	Е0126-30-2	м3	0,163	2243,75	366	328
12	Плиты теплоизоляционные из минваты на бимтумном связывающем М-75	С11031-93	м3	0,163	6190	1009	0
13	Установка элементов каркаса из брусьев	Е0110-5-1	м3	0,2	22541,72	4508	866
	Итого:					**5883**	**1194**
	Пищеблок-приборы и автоматизация	**см.3-2-10**					
5	Кабели до 35 кВ прокладываемые с креплением скобами, масса 1м до 2кг	Ц0108-146-3	шт	50	82,3	4115	1596
6	Кабель сечением 4.2,5мм2 АКВВГ	15096-16011	т/м	0,03	22658,45	680	0
7	Кабель сечением 5.2,5мм2 АКВВГ	15096-16021	т/м	0,02	24657,73	493	0
8	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечен. 25мм2 открыто по строительным основаниям	Ц0108-472-1	м	0,5	78,3	39	31
	Итого:					**5327**	**1627**
	Пищеблок- пожарная сигнализация	**см.3-2-11**					
1	Прибор приемно-контрольный на 1 луч	Ц688-11-6	шт	1	2657,2	2657	2254
2	Устройство приемно-контрольное пожарно-охранное "Нота"	1602-30071 прим	шт	1	6699,27	6699	0
3	Извещатель пожарный тепловой многократного действия	Ц688-12-6	шт	8	266,25	2130	1669
4	Извещатель тепловой пожарный ИП-105	1602-30064	шт	8	160,08	1281	0
5	Устройство оконечное	Ц688-12-8	шт	1	251,75	252	190
6	Устройство оконечное кабельное переходное УС-80	прим	шт	1	12500	12500	0
7	Абонентское оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	Ц0110-386-7	шт	1	332,4	332	320
8	Прибор громкоговорящей связи /опове - щатель совмещенный "Кобру"	16022-20036	шт	1	4142,07	4142	0
9	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках, коробах масса 1м до 3кг	Ц0108-148-3	м	65	45	2925	2087

10	Затягивание проводов в проложенные трубы: провод 1-й одножильный в общей оплетке, сечение до 2,5мм2	Ц0108-412-1	м	15	8,5	128	104
11	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметром до 25 мм	Ц0108-409-1	м	80	108,6	8688	3912
12	Провода силовые для электроустановок на напряжение 450В плоские, ППВ сечение 3х1,5 мм2 ПУНП	С151607-174	т/м	0,015	24900	374	0
13	Трубы Д-16мм из непластифицированного поливинилхлорида	503-80085-11	т/м	0,08	19910,53	1593	0
14	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП диаметром жилы 0,5мм с числом пар 10	С151604-290	т/м	0,065	61700	4011	0
	Итого:					**47712**	**10536**
	Стоимость оборудования					***12122***	оборуд
	Стоимость монтажных работ					**35590**	
	Блок А,Б,В - водопровод	**см. 2-1-3**					
38	Гидравлическое испытание трубопроводов Д до 50мм	Е0116-29-1	м	2245	10,99	24673	30719
	Блок А,Б,В - горячее водоснабжение	**см.2-1-4**				0	0
17	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50мм, белилами с добавлением колера за 2 раза	Е0115-172-3	м2	113,4	118,13	13397	7182
18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской	Е0113-26-21	м2	177,5	27,26	4839	500
27	Гидравлическое испытание трубопроводов Д до 50мм	Е0116-29-1	м	3120	10,99	34289	42692
28	Гидравлическое испытание трубопроводов Д до 100мм	Е0116-29-2	м	165	11,13	1836	2258
	Блок А,Б,В-оборотное водоснабжение	**см.2-1-5**				0	0
10	Масляная окраска стальных балок, труб, диам.более 50мм, белилами с добавлением колера за 2 раза	Е0115-172-3	м2	6	118,13	709	380
11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской	Е0113-26-21	м2	54	27,26	1472	152
19	Установка насосов центробежных с эл. двигателем, масса до 0,1т	Е0118-13-1	шт	2	3223,67	6447	5795
20	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 8/18	С131002-1	шт	2	18600	37200	0
	Отопление см.2-1-8 Роддом					0	0
75	Установка стальных крепежных элементов массой до 20 кг (швеллер для крепления узла № 5 уголок 20*20*3)	Е0107-20-3	т	0,0261	176007,88	4594	331
88	Окраска металлических поверхностей серебристой краской БТ-177	Е0113-26-21	м	3	27,36	82	9
	Итого:					**129538**	**90018**
	Блок А,Б,В пожарная сигнализация	**см 2-1-14**					
1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	Ц0110-667-2	шт	1	7509,6	7510	6440
2	Устройство дистанционной сигнализации "ТОПАЗ"	1602-30130	шт	1	207805	207805	0
3	Извещатель пожарный тепловой многократного действия	Ц688-12-2	шт	302	266,25	80408	62990
4	Извещатель тепловой пожарный ИТП-109-1	С2402-4069	шт	302	80,5	24311	0
5	Извещатель пожарный дымовой, свето- вой в обычном исполнении	Ц688-12-3	шт	82	510,8	41886	33708
6	Датчик дымовой ИП-212	пр.лист	шт	82	1388,05	113820	0
7	Извещатель пожарный во взрывозащищенном исполнении	Ц688-12-4	шт	8	1063,55	8508	7144
8	Извещатель пожарный дымовой ИПР	1602-прим	шт	8	627,52	5020	0
9	Диод,регистр, конденсатор	Ц688-12-2	шт	406	84,75	34409	24665
10	Резисторы МЛТ до 10Вт малой мощности постоянные	1517-1421-2	шт	358	140,07	50145	0
11	Диоды выпрямители селеновые	1517-1490-1	шт	48	240,12	11526	0
12	Устройство оконечное	Ц688-12-8	шт	21	251,75	5287	3997
13	Устройство оконечное кабельное переходное УС-80	С151802-28 прим	шт	21	12500	262500	0
14	Устройство синальное	Ц688-11-13	шт	1	675,25	675	411
15	Устройство сигнально-вызывное для обеспечения вызывным и зумерным токами станций емк. До 120 каналов	1602-11128	шт	1	16208,1	16208	0
16	Лампы биспиральные Б220-230-40	С151706-5	шт	1	24	24	0
17	Аппаратура настенная, коробка кабельная, соединительная или разветвительная	Ц01101-349-4	шт	8	702,3	5618	5236
19	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробках масса 1м до 1кг	Ц0108-148-1	м	349	27,7	9667	6697

21	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене	Ц0110-55-8	м	4245	43,8	185931	93602
23	Провода силовые для электроустановок на ток 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2 мм2	С151607-175	т/м	0,045	32100	1445	0
24	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами Д-25мм	У0108-409-1	м	90	108,6	9774	4429
25	Трубы Д-25мм из непластифицированного поливинилхлорида	С503-800871	т/м	0,09	23121,9	2081	0
26	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля до 1кВ, сечение до 35 мм2	Ц0108-164-1	шт	5	4421,2	22106	8650
27	Муфты концевые КВЭН-5	2405-1501	к-т	5	712,29	3561	0
	Итого:					**1110225**	**257969**
	Стоимость оборудования					***285684***	оборудов
	Стоимость монтажных работ					**824541**	
	Блок А - технологическая часть	**см.2-1-17**					
1	Стол для поста медсестры однотумбовый	Сб.1.8-2001 тб.6п6	шт	1	12255	12255	0
2	Стул п/жесткий медицинский СМ-7	Сб.1.8-2001 тб.1п 59	шт	50	2150	107500	0
7	Стол обеденный верх ДСП Казахстан	Сб.1.8-2001 тб.2п.16	шт	20	3225	64500	0
8	Стол для осмотра, Казахстан	Сб.1.8-2001 тб.31п2	шт	3	12255	36765	0
9	Подставка для стерилизационных коробок	Сб.1.8-2001 тб.24п53	шт	2	3080	6160	0
10	Подставка для тазов, Казахстан	Сб.1.8-2001 т.24п53	шт	3	1980	5940	0
12	Облучатель бактерицидный ОБНП-2х30-01	Сб.1.8-2001 т.6п.34	шт	35	10340	361900	0
13	Тумбочка прикроватная	Сьб.1.8-2001 тб.3п.9	шт	5	6120	30600	0
14	Кассета настенная для тарелок	Сб.1.8-2001 стр12п42	шт	3	4107	12321	0
16	Аристон "Энергия"	2407-0607	шт	4	15640	62560	0
17	стол производственный СПРО-6-1, Россия	Сб.1.8-2001 т2п39	шт	5	9680	48400	0
18	Шкаф книжный, Казахстан	Сб.1.8-2001 т.2п.21	шт	4	15265	61060	0
19	Стол врача однотумбовый, Казахстан	Сб.1.8-2001 т.1п.5	шт	23	12255	281865	0
20	Стол обеденный верх пластик, Казахстан	Сб.1.8-2001 т.2п16	шт	10	3225	32250	0
23	Стол инструментальный, Казахстан	Сб.1.8-2001 тб.2п.7	шт	7	5590	39130	0
26	Стеллаж металлический 1000х400х1850	Сб.1.8-2001 тб.6 п.11	шт	45	11220	504900	0
27	Шкаф для хранения халатов и одежды, Казахстан	Сб.1.8-2001 тб.2 п.22	шт	48	16125	774000	0
28	Доска гладильная	Сб.1.8-2001 тб.20 п.39	шт	6	1935	11610	0
30	Шкаф для поста дежурной медсестры,Казахстан	Сб.1.8-2001 тб.3п.11	шт	4	20640	82560	0
31	Шкаф материальный, Казахстан	Сб.1.8-2001 тб.8п.45	шт	2	35905	71810	0
35	Стол письменный однотумбовый, Казахстан	Сб.1.8-2001 тб.7п.25	шт	5	10105	50525	0
40	Стол журнальный, Казахстан	Сб.1.8-2001 тб.2п.15	шт	13	4730	61490	0
42	Подцветочник	Сб.1.8-2001 тб.3 п45	шт	13	2300	29900	0

43	Ведро педальное	Сб.1.8-2001 тб.10п.66	шт	45	416	18720	0
44	Вешалка для верхней одежды передвижная типа Кактус	Сб.1.8.-2001 тб.64п.71	шт	78	2931	228618	0
46	Доска настенная	Сб.1.8.-2001 тб.1п.13	шт	1	7095	7095	0
47	Банкетка 3-местная , Казахстан	Сб.1.8.-2001 тб.3 п.5	шт	15	5268	79020	0
51	Стул для врача стоматолога, Славакия	Сб.1.8-2001 тб.58 п.33	шт	1	15695	15695	0
52	Шкаф медицинский 2-хстворчатый Казахстан	Сб.1.8-2001 тб.24п.8	шт	7	5590	39130	0
57	Вешалка для верхней одежды типа Кактус	Сб.1.8.-2001 тб.64п.71	шт	32	2931	93792	0
65	Стул полумягкий	Сб.1.8-2001 т.20п.21	шт	118	1398	164964	0
	Итого:					**3397035**	**0**
	Стоимость оборудования					**3397035**	**оборудов**
	Блок "Б" см.2-2-2 общ.строит.работы						
	Деталь 243 вып.4 мозаичные полы						
64	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	Е0111-17-2	М2	24,48	582,56	14261	8121
	Блок В - электрооборудование	**см.2-3-3**				0	0
31	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	С151704-1	шт	6	457	2742	0
	Итого:					**17003**	**8121**
	Вентиляция см.2-1-9						
1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т	Е0120-31-3	шт	1	2142,57	2143	2141
2	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70 № 6 с эл/двигателем 4А	С1313-102	к-т	1	90700	90700	0
3	Установка вибпроизоляторов № 41	Е0120-41-4	шт	5	435,25	2176	668
18	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	Е0120-31-2	шт	1	1798,63	1799	1866
19	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70 № 4А с эл/двигателем 4А	С1313-100 прим	к-т	1	33000	33000	0
23	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25т Установка кондиционирования воздуха	Е0120-34-1	шт	1	1609,69	1610	1751
24	Кондиционер неавтономный КТН-1,6-01 Шкафной кондиционер УКВ-2В	2308-4021 прим	шт	1	114457,2	114457	0
29	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	Е0120-31-2	шт	1	1798,63	1799	1866
30	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70 № 4А с эл/двигателем 4А	С1313-100 прим	к-т	1	33000	33000	0
31	Установка вибпроизоляторов № 39	Е0120-41-2	шт	5	262,05	1310	546
34	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25т Установка кондиционирования воздуха	Е0120-34-1	шт	1	1609,69	1610	1751
35	Кондиционер неавтономный КТН-1,6-01 Шкафной кондиционер УКВ-2В	2308-4021 прим	шт	1	114457,2	114457	0
40	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	Е0120-31-2	шт	1	1798,63	1799	1866
41	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70 № 5А с эл/двигателем 4А	С1313-101 прим	к-т	1	50600	50600	0
42	Установка вибпроизоляторов № 39	Е0120-41-2	шт	5	262,05	1310	546
43	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	Е0120-29-1	м2	0,74	1309,04	969	922
45	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25т Установка кондиционирования воздуха	Е0120-34-1	шт	1	1609,69	1610	1751
46	Кондиционер неавтономный КТН-1,6-01 Шкафной кондиционер УКВ-2В	2308-4021 прим	шт	1	114457,2	114457	0
51	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	Е0120-31-2	шт	1	1798,63	1799	1866
52	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70 № 4А с эл/двигателем 4А	С131301-100 прим	к-т	1	33000	33000	0
53	Установка вибпроизоляторов № 39	Е0120-41-2	шт	5	262,05	1310	546
56	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25т Установка кондиционирования воздуха	Е0120-34-1	шт	1	1609,69	1610	1751

57	Кондиционер неавтономный КТН-1,6-01 Шкафной кондиционер УКВ-2В	2308-4021 прим	шт	1	114457,2	114457	0
58	Воздуховоды гибкие алюминиевые гофрированные класса "Н" Д-100мм	С131303-1	м2	1,2	1440	1728	0
62	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т	Е0120-31-3	шт	1	2142,57	2143	2141
63	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70 № 6,3А с эл/двигателем 4А	С131301-102	к-т	1	90700	90700	0
64	Установка виброизоляторов № 41	Е0120-41-1	шт	5	435,25	2176	668
81	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	Е0120-31-2	шт	1	1798,63	1799	1866
82	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70 № 4А с эл/двигателем 4А	С1313-100 прим	к-т	1	33000	33000	0
86	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25т Установка кондиционирования воздуха	Е0120-34-1	шт	1	1609,69	1610	1751
87	Кондиционер неавтономный КТН-1,6-01 Шкафной кондиционер УКВ-2В	2308-4021 прим	шт	1	114457,2	114457	0
93	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70 № 4А с эл/двигателем 4А	С1313-100 прим	к-т	1	33000	33000	0
97	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25т Установка кондиционирования воздуха	Е0120-34-1	шт	1	1609,69	1610	1751
98	Кондиционер неавтономный КТН-1,6-01 Шкафной кондиционер УКВ-2В	2308-4021 прим	шт	1	114457,2	114457	0
103	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	Е0120-31-2	шт	1	1798,63	1799	1866
104	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70 № 4А с эл/двигателем 4А	С1313-100 прим	к-т	1	33000	33000	0
105	Установка вибпроизоляторов № 39	Е0120-41-2	шт	5	262,05	1310	546
108	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25т Установка кондиционирования воздуха	Е0120-34-1	шт	1	1609,69	1610	1751
109	Кондиционер неавтономный КТН-1,6-01 Шкафной кондиционер УКВ-2В	2308-4021 прим	шт	1	114457,2	114457	0
110	Воздуховоды гибкие алюминиевые гофрированные класса "Н" Д-100мм	С131303-1	м2	1,2	1440	1728	0
114	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70 № 4А с эл/двигателем 4А	С1313-100	к-т	1	33000	33000	0
116	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	Е0120-29-1	м2	0,74	1309,04	969	922
118	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25т Установка кондиционирования воздуха	Е0120-34-1	шт	1	1609,69	1610	1751
119	Кондиционер неавтономный КТН-1,6-01 Шкафной кондиционер УКВ-2В	2308-4021 прим	шт	1	114457,2	114457	0
123	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	Е0120-31-2	шт	1	1798,63	1799	1866
124	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70 № 5А с эл/двигателем 4А	С131301-101	к-т	1	50600	50600	0
155	Установка вентиляторов радиальных массой до 1,1т	Е0120-31-7	шт	1	4779,36	4779	4433
156	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70 из углеродистой стали № 5А с эл/двигател	С131301-101	к-т	1	50600	50600	0
157	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	Е0120-29-1	м2	0,74	1309,04	969	922
168	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70 из углеродистой стали № 5А с эл/двигател	С131301-101	к-т	1	50600	50600	0
169	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	Е0120-29-1	м2	0,74	1309,04	969	922
174	Установка вентиляторов радиальных массой до 1,1т	Е0120-31-7	шт	1	4779,36	4779	4433
175	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70 из углеродистой стали № 4А с эл/двигател	С131301-100 прим	к-т	1	33000	33000	0
181	Установка вентиляторов радиальных массой до 1,1т	Е0120-31-7	шт	1	4779,36	4779	4433
182	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70 из углеродистой стали № 3,15А с эл/двигателем 4АА63А4	С131301-99 прим	к-т	1	24500	24500	0
183	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	Е0120-29-1	м2	0,5	1309,04	655	623
184	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам из парусины и сортовой стали	С131312-11	м2	0,5	2070	1035	0
187	Установка вентиляторов радиальных массой до 1,1т	Е0120-31-7	шт	1	4779,36	4779	4433

188	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70 из углеродистой стали № 3,15А с эл/двигателем 4АА63А4	С131301-99 прим	к-т	1	24500	24500	0
193	Установка вентиляторов радиальных массой до 1,1т	Е0120-31-7	шт	1	4779,36	4779	4433
194	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70 из углеродистой стали № 3,15А с эл/двигателем 4АА63А4	С131301-99 прим	к-т	1	24500	24500	0
195	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	Е0120-29-1	м2	0,5	1309,04	655	623
199	Установка вентиляторов радиальных массой до 1,1т	Е0120-31-7	шт	1	4779,36	4779	4433
200	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70 из углеродистой стали № 4А с эл/двигател	С131301-100 прим	к-т	1	33000	33000	0
201	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	Е0120-29-1	м2	0,59	1309,04	772	735
205	Установка вентиляторов радиальных массой до 1,1т	Е0120-31-7	шт	1	4779,36	4779	4433
206	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70 из углеродистой стали № 3,15А с эл/двигателем 4АА63А4	С131301-99 прим	к-т	1	24500	24500	0
207	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	Е0120-29-1	м2	0,5	1309,04	655	623
208	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам из парусины и сортовой стали	С131312-11	м2	0,5	2070	1035	0
211	Установка вентиляторов радиальных массой до 1,1т	Е0120-31-7	шт	1	4779,36	4779	4433
212	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70 из углеродистой стали № 4А с эл/двигател	С131301-100 прим	к-т	1	33000	33000	0
213	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	Е0120-29-1	м2	0,59	1309,04	772	735
217	Установка вентиляторов радиальных массой до 1,1т	Е0120-31-7	шт	1	4779,36	4779	4433
218	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70 из углеродистой стали № 6,3А с эл/двигател	С131301-102 прим	к-т	1	90700	90700	0
219	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	Е0120-29-1	м2	0,92	1309,04	1204	1146
223	Установка вентиляторов радиальных массой до 1,1т	Е0120-31-7	шт	1	4779,36	4779	4433
224	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70 из углеродистой стали № 3,15А с эл/двигателем 4АА63А4	С131301-99 прим	к-т	1	24500	24500	0
225	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	Е0120-29-1	м2	0,5	1309,04	655	623
229	Установка вентиляторов радиальных массой до 1,1т	Е0120-31-7	шт	1	4779,36	4779	4433
230	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70 из углеродистой стали № 4А с эл/двигател	С131301-100 прим	к-т	1	33000	33000	0
231	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	Е0120-29-1	м2	0,59	1309,04	772	735
236	Установка вентиляторов радиальных массой до 1,1т	Е0120-31-7	шт	1	4779,36	4779	4433
237	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70 из углеродистой стали № 4А с эл/двигателем	С131301-100 прим	к-т	1	33000	33000	0
238	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	Е0120-29-1	м2	0,59	1309,04	772	735
242	Установка вентиляторов радиальных массой до 1,1т	Е0120-31-7	шт	1	4779,36	4779	4433
243	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70 из углеродистой стали № 2,5А с эл/двигателем	С131301-98 прим	к-т	1	21600	21600	0
244	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	Е0120-29-1	м2	0,4	1309,04	524	498
248	Установка вентиляторов радиальных массой до 1,1т	Е0120-31-7	шт	1	4779,36	4779	4433
249	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70 из углеродистой стали № 3,15А с эл/двигателем 4АА63А4	С131301-99 прим	к-т	1	24500	24500	0
250	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	Е0120-29-1	м2	0,5	1309,04	655	623
254	Установка вентиляторов радиальных массой до 1,1т	Е0120-31-7	шт	1	4779,36	4779	4433
255	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70 из углеродистой стали № 4А с эл/двигател	С131301-100 прим	к-т	1	33000	33000	0
256	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	Е0120-29-1	м2	0,59	1309,04	772	735
260	Установка вентиляторов радиальных массой до 1,1т	Е0120-31-7	шт	1	4779,36	4779	4433
261	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70 из углеродистой стали № 3,15А с эл/двигателем 4АА63А4	С131301-99 прим	к-т	1	24500	24500	0
262	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	Е0120-29-1	м2	0,5	1309,04	655	623
266	Установка вентиляторов радиальных массой до 1,1т	Е0120-31-7	шт	1	4779,36	4779	4433
267	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70 из углеродистой стали № 2,5А с эл/двигател	С131301-98 прим	к-т	1	21600	21600	0

268	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	Е0120-29-1	м2	0,4	1309,04	524	498
	итого:					**2173894**	**123476**
	Стоимость оборудования					***1215207***	оборудов
	Стоимость монтажных работ					**958687**	
	Прачечная внутренняя отделка						
42	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	Е0115-180-3	м2	400	411,89	164756	12461
	Итого:					**164756**	12461
	Итого прямые затраты					**5547094**	**972597**
	Минус арифметическая ошибка за август м-ц лист 12 позиция 16,17 Блок А,Б,В-канализация					**-72557**	**-5223**
	Итого прямые затраты					**5474537**	**967374**
	Накладные расходы					**967374**	
	Итого с накладными					**6441911**	
	Ненормированные и непредвиденные затраты					**386515**	
	Всего прямые затраты					**6828426**	
	Временное здание и сооружение 3,4%					**232166**	
	Итого:					**7060592**	
	Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%					**49424**	
	Затраты на выслугу лет 1%					**70606**	
	Дополнительные отпуска 0,4%					**28242**	
	Итого в базовых ценах 2001 года					**7208864**	
	Стоимосить оборудования					**5178168**	
	Итого со стоимостью оборудования					**12387032**	
	Итого в текущих ценах 2009г К-1,643					**20351893**	
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%					**407038**	
	Итого стоимость в текущем уровне цен					**20758931**	
	НДС 12%					**2491072**	
	Всего к оплате					**23250003**	
	В том числе оборудование					9719231	
	Сдал		Принял				

Форма № 3

Справка № 7

о стоимости выполненных работ *за Октябрь месяц 2010 года*

Заказчик: Управление строительства ЮКО

Подрядчик: ТОО «Областной штаб ССО»

Договор: №_78 от 16 марта 2010 года

Наименование стройки: «Строительство роддома на 40 коек» ***(Корректировка проекта)*** *в селе Шолаккурган Созакского района ЮКО*

	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы:	234 714 896	262 880 685	62 056 478	69 503 255
	в том числе оборудование	25 122 142	28 136 799	-	-
2	Инжиниринговые услуги 0.49%	1 150 104	1 288 116	304 077	340 566
3	Авторский надзор 0,2%	469 430	525 761	124 113	139 006
4	Проектно-сметная документация	4 670 282	5 230 716	-	-
	Всего к оплате:	**241 004 714**	**269 925 278**	**62 484 668**	**69 982 827**

Заказчик:

Начальник управления строительства ЮКО

_____А. Орманчина

Инженер:

Директор ТОО «Туран-курылыс»

_____Н.Оразкулов

Специалист 1 категории_____А.Зейнетов

Подрядчик:

Директор ТОО «Областной штаб ССО» _____Н.Тынгозиев

26.10.2010.

Заказчик : Управления строительства ЮКО
Подрядчик: ТОО «Областной штаб ССО»
Договор: № 78 от 16 марта 2010 года
Объект: Строительство роддом на 40 коек (корректировка проекта) в с. Шолаккурган Созакского района ЮКО

А К Т № 7
приемки выполненных работ за Октябрь месяц 2010 года

Составлен (а) в ценах 2001 г

№ п/п	Наименование работ изатрат	№№ единичн	Ед изм	Кол-во	Цена на единиц	Сумма	Наклад расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	блок А - кровля						
41	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	Е0112-15-1	м2	77,57	279,24	21660	2534
42	Утепление покрытий /монолитное и засыпка / керамзитом	Е0112-14-2	м3	102	4140,52	422333	57625
43	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ. 15мм (30мм)	Е0112-17-1	м2	408	174,21	71076	19717
44	Добавить или исключить на каждые 5 мм изменения толщины цем. стяжки	Е0112-17-2 к-15 к	м2	6120	4,26	26063	1165
45	Армирование подстилающих слоев и набетонок	Е0106-11-10	т	0,453	5239,08	2373	958
46	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из стали В-1,ВР-1 Д-3мм	С12041-88	т	0,453	79200	35878	0
47	Установка стропил мауэрлатов, диагонал. Нога, нарожники, кабылки	Е0110-14-1	м3	7,25	21349,94	154787	30654
48	Укладка по ыермам прогонов из брусьев	Е0110-49-2	м3	1,65	20617,97	33978	5081
49	Огнезащита деревянных конструкций-ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	Е0110-51-1	м3	8,9	573,75	5105	1434
50	Установка элементов каркаса из брусьев	Е0110-5-1	м3	3,31	22541,72	74500	14304
51	Огнезащита деревянных конструкций- каркаса из брусьев	Е0110-51-2	м3	3,31	2637,04	8715	1226
52	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по дере- вянной обрешетке с её устройством	Е0112-7-5	м2	510	2133,75	1088211	425182
53	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	Е0110-52-1	м2	510	20,48	10446	3072
54	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5м, шириной 75-150мм толщиной 40-75мм 4 сорта ОБРЕШЕТКА	С11021-15	м3	2,99	8200	24518	0
55	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5м, шириной 75-150мм толщиной 40-75мм 4 сорта (Карнизный щит из досок)	С11021-15	м3	2,85	8200	23370	0
56	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая А-1, Д-8мм АНКЕРА	С12041-5	т	0,0215	48800	1049	0
57	Болты строительные с гайками и шайбами	С11011-59	т	0,0427	149300	6375	0
58	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая А-1, Д-6мм СКРУТКИ	С12041-4	т	0,014	52200	731	0
59	Установка стальных крепежных элементов монтажных изделий массой до 20 кг	Е0107-20-3	т	0,0622	175710,1	10929	765
65	Ограждение кровель перилами	Е0112-12-1	м	60	13,42	805	757
	кровля технического этажа					0	0
69	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	Е0112-15-1	м2	84,2	279,24	23512	2750
70	Утепление покрытий /монолитное и засыпка / керамзитом	Е0112-14-2	м3	103,75	4140,52	429579	58614
71	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ. 15мм (30мм)	Е0112-17-1	м2	415	174,21	72296	20055

72	Добавить или исключить на каждые 5 мм изменения толщины цем. стяжки	Е0112-17-2 к-15 к	м2	6225	4,26	26510	1185
73	Армирование подстилающих слоев и набетонок	Е0106-11-10	т	0,461	5239,08	2415	975
74	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из стали В-1,ВР-1 Д-3мм	С12041-88	т	0,461	79200	36511	0
75	Установка стропил мауэрлатов, диагонал. Нога, нарожники, кабылки	Е0110-14-1	м3	7,35	21349,94	156943	31081
76	Укладка по фермам прогонов из брусьев	Е0110-49-2	м3	1,96	20617,97	40494	6056
77	Огнезащита деревянных конструкций-ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	Е0110-51-1	м3	9,32	573,75	5344	1502
78	Установка элементов каркаса из брусьев, стойки, подкосы, лежень, затяжки, накладка, брус жесткости	Е0110-5-1	м3	4,2	22541,72	94720	18187
79	Огнезащита деревянных конструкций- ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	Е0110-51-2	м3	4,2	2637,04	11081	1559
80	Устройство кровельного покрытия бех слуховых окон металлочерепицей по дере- вянной обрешетке с её устройством	Е0112-7-5	м2	528	2133,75	1126618	440188
81	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	Е0110-52-1	м2	528	20,48	10814	3181
82	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5м, шириной 75-150мм толщиной 40-75мм 4 сорта ОБРЕШЕТКА	С11021-15	м3	3,11	8200	25461	0
83	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5м, шириной 75-150мм толщиной 40-75мм 4 сорта (Коньковая обрешетка)	С11021-15	м3	0,659	8200	5404	0
84	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5м, шириной 75-150мм толщиной 40-75мм 4 сорта (Карнизный щит из досок)	С11021-15	м3	2,48	8200	20295	0
85	Аоматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая А-1, Д-8мм АНКЕРА	С12041-5	т	0,023	48800	1122	0
86	Аоматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая А-1, Д-6мм СКРУТКИ	С12041-4	т	0,013	52200	679	0
87	Болты строительные с гайками и шайбами	С11011-59	т	0,0457	149300	6823	0
88	Установка стальных крепежных элементов монтажных изделий массой до 20 кг	Е0107-20-3	т	0,091	175710,1	15990	1120
89	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	Е0109-49-1	шт	110	20,14	2215	1980
90	Болты строительные с гайками и шайбами	С11011-59	т	0,0431	149300	6435	0
91	Ограждение кровель перилами	Е0112-12-1	м	66	13,42	886	833
92	Аоматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая А-1, Д-14 мм	С12041-88	т	0,223	46100	10280	0
93	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая А-1, Д-10 мм	С12041-6	т	0,081	47200	3823	0
94	Прокат полосовой толщ. 4-5мм при ширине 40-70мм немерной длины, из углеродистой стали Ст3кп	С11011-880	т	0,029	43700	1267	0
95	Укладка ходовых досок	Е0110-13-1	м	128	6,6	845	885
96	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5м, шириной 75-150мм толщиной 40-75мм 4 сорта	С11021-15	м3	0,064	8200	525	0
97	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5м, шириной 75-150мм толщиной 40, 32 мм 4 сорта	С11021-73	м3	0,64	7940	5082	0
	Слуховые окна - 9 шт					0	0
98	Устройство слуховых окон	Е0110-15-1	шт	9	1155,99	10404	10741
99	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5м, шириной 75-150мм толщиной 40-75мм 3 сорта РИГЕЛЬ	С11021-14	м3	0,6066	10900	6612	0

100	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5м, шириной 75-150мм толщиной 44мм и более 3 сорта СТРОПИЛА	С11021-76	м3	0,378	9700	3667	0
101	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5м, шириной 75-150мм толщиной 44мм и более 3 сорта	С11021-76	м3	0,0945	9700	917	0
102	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5м, шириной 75-150мм толщиной 25мм 3 сорта ЛОБОВАЯ ДОСКА	С11021-68	м3	0,0441	10200	450	0
103	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5м, шириной 75-150мм толщиной 25мм 3 сорта ДОСКА ОБШИВКА	С11021-68	м3	1,28	10200	13072	0
104	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5м, шириной 75-150мм толщиной 40-75мм 3 сорта УПОРНЫЕ ДОБЫШКИ	С11021-14	м3	0,0495	10900	540	0
105	Стоимость одинарных переплетов	С12065-88	м2	3,73	2130	7936	0
106	Остекление оконным стеклом толщ. 3мм окон с одинарным переплетом	Е0115-201-3	м2	3,73	302,87	1129	133
107	Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,5м со спаренными и одинарными одностворными переплетами для жилых зданий	С111-0933	к-т	9	139,15	1252	0
108	Устройство мелких покрытий /брандмау-эров, парапетов, свесов/ из листовой оцинкованной стали	Е0112-10-1	м2	28,8	715,87	20617	5268
109	Устройство покрытий слуховых окон металлочерепицей	Е0112-7-6	м2	27,9	1656,93	46228	7946
110	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	Е0110-51-2	м3	2,45	2637,04	6472	910
111	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для зданий	С12061-152	м2	4,32	3960	17107	0
112	Установка элементов каркаса из брусьев лестниц (на 9 шт)	Е0110-5-1	м3	0,099	22541,72	2232	428
113	Огнезащита деревянных конструкций- ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	Е0110-51-2	м3	0,099	2637,04	261	37
	Фрамуги, щиты					0	0
120	Установка в каменных стенах промышлен-ных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5м2	Е0110-17-1	м2	4,62	1140,62	5270	1249
121	Стоимость фрамуг	С12061-151	м2	4,62	1630	7531	0
122	Остекление оконным стеклом толщ. 3мм фрамуг с одинарным переплетом	Е0115-201-5	м2	4,62	351,76	1625	244
123	Устройство щитов из ДСП	Е0110-9-2	м2	2,4	201,31	483	529
124	Плиты древесностружечные с одной дека-ративной стороной, с печатным рисунком, толщиной 19 мм	С11011593	м2	2,4	1080	2592	0
125	Установка элементов из брусьев Обвязка	Е0110-5-1	м3	0,03	22541,72	676	130
126	Штапик / раскладка / размер 10х16мм	С12069-41	м	9,68	56	542	0
	Двери из ПХВ					0	0
127	Установка дверных блоков из ПВХ профи-лей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3м2	Е0110-92-1	М2	55,18	367,11	20257	9504
128	Установка дверных блоков из ПВХ профи-лей в наружных и внутренних проемах ка-менных стен площадью проема более 3м2	Е0110-92-2	М2	30,32	328,76	9968	4700
129	Установка дверных блоков из ПВХ профи-лей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	Е0110-92-3	М2	125,56	363,03	45582	23900

130	Установка дверных блоков из ПВХ профи-лей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2	Е0110-92-4	М2	40,09	341,62	13695	6630
131	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фарнитурой: однопольные	С12061-191	м2	223,43	18600	4155798	0
132	Двери входные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	С12061-192	М2	98,72	18200	1796704	0
	Дверь холодильная ДХ-1,окна ОП-1,2 и тех. двери					0	0
133	Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных перегородках	Е0126-34-1	м2	1,12	2862,05	3205	532
134	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон НИЗА ДВЕРИ	Е0110-28-11	м2	0,54	1358,63	734	119
135	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	Е0109-53-2	т	0,0196	9850,48	193	132
136	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	С12021-260	т	0,0196	114900	2250	0
	Передаточное окно ОП-1-2шт					0	0
137	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздель-ными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадью до 2 м2	Е0110-16-3	м2	1,6	1268,91	2030	793
138	Коробки и импосты оконные раз.168х45мм	С12065-5	м	7,2	398	2866	0
139	Установка прилавок	Е0110-22-2	м2	1,6	228,2	365	185
140	Доски подоконные клееные толщиной 34 мм, шириной 300 мм	С12069-21	м	2	1040	2080	0
141	Створки оконные спаренные для жилых зданий, пл. свыше 0,3 до 0,4 м2	С12065-71	м2	0,66	4740	3128	0
	Передаточное окно ОП-2-1шт					0	0
142	Монтаж рам и каркаса	Е0109-61-13	т	0,0189	9883,8	187	120
143	Стоимость м/к	С12021-237	т	0,0189	154400	2918	0
144	Остекление дверных одинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм	Е0115-206-1	м2	0,68	766,17	521	78
145	Установка закладных деталей весом до 4 кг	Е0106-11-7	т	0,003	93997,62	282	105
146	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленных стенах, площадь проема до 2 м2	Е0110-24-1	м2	1,1	836,59	920	1064
147	Коробка дверная окрашенная , раз. 74х45мм	С12065-17	м	7	203	1421	0
148	Полотна глухие	С12065-22	м2	1,1	3320	3652	0
149	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с одной стороны	Е0110-28-10	м2	1,1	1396,94	1537	158
150	Петля накладная	С11011-891	шт	2	40	80	0
	Техническая дверь ДТ-2 (29 шт)					0	0
151	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленных стенах, площадь проема до 2 м2	Е0110-24-1	м2	29	836,59	24261	28041
152	Коробка дверная окрашенная , раз. 74х45мм	С12065-17	м	153,7	203	31201	0
153	Полотна глухие	С12065-22	м2	29	3320	96280	0
154	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с одной стороны	Е0110-28-10	м2	29	1396,94	40511	4163
155	Петля накладная	С11011-891	шт	29	40	1160	0
	Техническая дверь ДТ-3 (14 шт)					0	0
156	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленных стенах, площадь проема до 2 м2	Е0110-24-1	м2	25,2	836,59	21082	24367
157	Коробка дверная окрашенная , раз. 74х45мм	С12065-17	м	88,2	203	17905	0
158	Полотна глухие	С12065-22	м2	25,2	3320	83664	0

159	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с одной стороны	Е0110-28-10	м2	25,2	1396,94	35203	3618
160	Петля накладная	С11011-891	шт	14	40	560	0
	Техническая дверь ДТ-4 (2 шт)					0	0
161	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленных стенах, площадь проема до 2 м2	Е0110-24-1	м2	6,4	836,59	5354	6188
162	Коробка дверная окрашенная , раз. 74х45мм	С12065-17	м	16	203	3248	0
163	Полотна глухие	С12065-22	м2	6,4	3320	21248	0
164	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с одной стороны	Е0110-28-10	м2	6,4	1396,94	8940	919
165	Петля накладная	С11011-891	шт	2	40	80	0
	вентшахта ВШ 1-1					0	0
166	Кладка дымовых кирпичных труб ВЕНШАХТ	Е0108-41-1	м3	3,92	7951,13	31137	9596
167	Улучшенная штукатурка цементно-извест- ковым раствором по камню и стен	Е0115-51-1	м2	38,5	189,48	7295	4420
168	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	Е0115-152-1	м2	38,5	17,55	676	557
169	Установка стальных крепежных элементов монтажных изделий массой до 20 кг	Е0107-20-3	т	0,0477	175710,1	8385	587
170	Устройство покрытий металлочерепицей	Е0112-7-6	м2	2,65		4383	753
	Итого:					10837432	1313469
	венткамера № 1БЛОК А						
348	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200мм на высоте от опорной плорщади до 6 м	Е0106-22-1	м3	0,8	10119,74	8096	1154
349	Устройство панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	Е0107-45-5	шт	7	817,09	5720	3630
350	Конструкции и детали коллекторов для прокладки коммуникаций: плиты, блоки перекрытия из тяжелого бетона В22,5	С143018-67	м3	0,92	17000	15640	0
351	Конструкции и детали коллекторов для прокладки коммуникаций: плиты, блоки перекрытия из тяжелого бетона В22,5 доборы объемом до 0,2 м3 (П11д-8-3шт)	С143018-70	м3	0,33	18500	6105	0
352	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	0,48	-134	-64	0
353	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	С143001-45	м3	0,48	-250	-120	0
354	Укладка перемычек масса до 0,3т	Е0107-44-10	шт	10	100,56	1006	668
355	Перемычки из тяжелого бетона кл. В15	С143015-64	м3	0,08	16700	1336	0
356	Каркасы и сетки плоские: сталь периодичес-кого профиля класса А-111, Д-6мм	С12041-70	т	0,0027	70000	186	0
357	Каркасы и сетки плоские: сталь периодичес-кого профиля класса А-111, Д-8мм	С12041-71	т	0,0274	64900	1778	0
358	Установка закладных деталей весом до 4 кг	Е0106-11-7	т	0,0264	93997,62	2482	920
359	Установка закладных деталей весом до 20кг	Е0106-11-8	т	0,226	70437,87	15919	2323
	изделия метал.ИМ-11-3шт,ИМ-24-2шт					0	0
360	Монтаж рамок из уголков	Е0109-61-13	т	0,0792	9883,8	783	502
361	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1т	С12021-237	т	0,0792	154400	12222	0
	лестница ЛК-1					0	0
369	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	Е0107-60-1	м	23,28	554,25	12903	10508
370	Стоимость ограждения	С12021-96	т	0,3187	177400	56544	0
371	Оштукатуревание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	Е0115-68-2	м2	49	407,18	19952	10657
	подвесной потолок					0	0

377	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	Е0109-37-1	т	0,7315	21300,93	15583	8056
378	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	С12021-84	т	0,588	118900	69913	0
379	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций а28-1200-0.8	С12031-150	м	696,66	576	401276	0
380	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	Е0112-10-1	м2	0,34	161,83	55	62
381	Сталь листовая оцинкованная толщ 0,8мм	С11011-866	кг	2,87	94	270	0
382	Устройство листовой фибры	Е0112-10-1	м2	10,93	161,83	1769	1999
383	Стоимость листовой фибры из стали	С11011-869	кг	15,37	83	1276	0
384	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	Е0115-35-1	м2	204,9	326,29	66857	68917
385	Плиты звукопоглощающие типа «Акмигран» марки 400	С11011-602	м2	204,9	5120	1049088	0
386	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	Е0109-49-1	шт	628	20,14	12648	11304
387	Болты строительные с гайками и шайбами	С11011-59	т	0,0057	149300	851	0
	итого:					1780074	120700
	Прокладка воздуховодов Блок А,Б	**см.2-1-10**					
1	Прокладка воздуховодов класса "Н"нормальные диаметром до 200мм из оцинковой стали толщиной 0,5мм Д-160мм	Е0120-3-1	м2	221,5	1797,88	398230	71569
2	Прокладка воздуховодов класса "Н"нормальные диаметром до 200мм из оцинковой стали толщиной 0,5мм Д-200мм	Е0120-3-1	м2	177,1	1797,88	318405	57223
3	Прокладка воздуховодов класса "Н"нормальные диаметром до 250мм из оцинковой стали толщиной 0,5мм Д-260мм	Е0120-3-4	м2	186,9	1657,88	309858	60389
4	Прокладка воздуховодов класса "Н"нормальные диаметром до 355мм из оцинковой стали толщиной 0,5мм Д-315мм	Е0120-3-5	м2	213,5	1633,62	348778	63185
5	Прокладка воздуховодов класса "Н"нормальные периметром до 355 мм из оцинковой стали толщиной 0,6мм Д-355мм	Е0120-3-5	м2	21,07	1633,62	34420	6236
6	Прокладка воздуховодов класса "Н"нормальные периметром до 450 мм из оцинковой стали толщиной 0,6мм Д-400мм	Е0120-3-6	м2	33,6	1599,43	53741	8615
7	Прокладка воздуховодов класса "Н"нор-мальные периметром от 500 до 560 мм из оцинковой стали толщиной 0,7мм Д-500мм	Е0120-3-7	м2	77	1539,43	118536	19742
8	Прокладка воздуховодов класса "Н"нор-мальные периметром от 500 до 560 мм из оцинковой стали толщиной 0,7мм Д-560мм	Е0120-3-7	м2	17,48	1539,43	26909	4482
9	Прокладка воздуховодов класса "Н"нормальные периметром до 800 мм из оцинковой стали толщиной 0,7мм Д-630мм	Е0120-3-8	м2	28	1483,11	41527	5411
10	Прокладка воздуховодов класса "Н"нормальные периметром до 600 мм из оцинковой стали толщиной 0,5мм 150х150	Е0120-3-2	м2	4,2	1867,88	7845	1357
11	Прокладка воздуховодов класса "Н"нормальные периметром до 600 мм из оцинковой стали толщиной 0,5мм 150х250	Е0120-3-3	м2	64,4	1843,62	118729	19059
12	Прокладка воздуховодов класса "Н"норма-льные периметром от 800, 1000 мм из оцинковой стали толщиной 0,5мм 250х250	Е0120-3-3	м2	72,1	1843,62	132925	21339
13	Прокладка воздуховодов класса "Н"норма-льные периметром от 800, 1000 мм из оцинковой стали толщиной 0,7мм 300х250	Е0120-3-10	м2	63,4	1929,43	122326	16255
14	Прокладка воздуховодов класса "Н"норма-льные периметром от1100 до 1600мм из оцинковой стали толщиной 0,7 мм 400х250	Е0120-3-10	м2	111,1	1929,43	214360	28485

15	Прокладка воздуховодов класса "Н"норма-льные периметром от1100 до 1600мм из оцинковой стали толщиной 0,7 мм 500х300	Е0120-3-10	м2	6,72	1929,43	12966	1723
16	Прокладка воздуховодов класса "Н"нормальные периметром до 2400 мм из оцинковой стали толщиной 0,7мм 500х400	Е0120-1-11	м2	12,6	1823,11	22971	2435
17	Прокладка воздуховодов класса "Н"норма-льные периметром от1100 до 1600 мм из оцинковой стали толщиной 0,7 мм 400х400	Е0120-1-10	м2	16,8	1879,43	31574	4307
18	Прокладка воздуховодов класса "Н"нормальные периметром от1100 до 1600 мм из оцинковой стали толщиной 0,7 мм 400х300	Е0120-1-10	м2	19,6	1879,43	36837	5025
19	Прокладка воздуховодов класса "Н"норма-льные периметром от1100 до 1600 мм из оцинковой стали толщиной 0,7 мм 400х250	Е0120-1-10	м2	122,87	1879,43	230926	31503
20	Прокладка воздуховодов класса "Н"норма-льные периметром от1100 до 1600 мм из оцинковой стали толщиной 0,7 мм 300х250	Е0120-1-10	м2	77	1879,43	144716	19742
21	Прокладка воздуховодов класса "Н"норма-льные периметром от1100 до 1600 мм из оцинковой стали толщиной 0,5 мм 250х250	Е0120-1-3	м2	213,5	1793,62	382938	63185
22	Прокладка воздуховодов класса "Н"норма-льные периметром от1100 до 1600 мм из оцинковой стали толщиной 0,5 мм 150х250	Е0120-1-3	м2	504	1793,62	903984	149159
23	Прокладка воздуховодов класса "Н"норма-льные периметром до 600 мм из оцинковой стали толщиной 0,5 мм 150х150	Е0120-1-2	м2	203,7	1817,88	370302	65818
24	Прокладка воздуховодов класса "Н"норма-льные периметром до 600 мм из оцинковой стали толщиной 0,5 мм 150х100	Е0120-1-2	м2	40,25	1817,88	73170	13006
25	Прокладка воздуховодов класса "Н"нормальные диаметром до 200мм из оцинковой стали толщиной 0,5мм Д-160мм	Е0120-3-1	м2	257,6	1797,88	463134	83236
26	Сетка плетенная с квадратными ячейками оцинкованная из проволоки Д-1,2мм	С11011-755	м2	14	353	4942	0
27	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	Е0120-14-1	шт	22,4	246,13	5513	5096
30	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	Е0120-14-7	шт	2	292,26	585	513
31	Заслонка воздушная круглого сечения СТД с ручным упрвалением Д-200 мм	С131306-2	шт	17	3600	61200	0
32	Заслонка воздушная круглого сечения СТД с ручным упрвалением Д-250 мм	С131306-3	шт	5	3670	18350	0
35	Заслонка воздушная круглого сечения СТД с ручным упрвалением Д-500 мм 250х400	С131306-6	шт	2	4730	9460	0
38	Масляная окраска больших поверхностей белилами с добавлением колера за 1 раз Воздуховодов	Е0115-172-1	м2	1260,7	67,12	84618	19667
39	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	Е0126-12-1	м2	1428,7	240,26	343259	193846
40	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм	С11031-76	м3	56	5520	309120	0
41	Покрытия изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	Е0126-22-1	м2	1428,7	191,79	274010	230806
42	Стеклопластик рулонный ПА-Т-13	С11011-43	10м2	142,9	2880	411552	0
43	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих Р № 200 раз.200х200	Е0120-12-11	шт	161	346,15	55730	38022
44	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих Р № 150 раз.150х150	Е0120-12-10	шт	220,5	311,15	68608	52073
	Итого:					6567054	1362509

	Блок А,Б электрооборудование	**см 2-1-11**					
12	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами диаметром до 50 мм	Ц0108-409-2	м	410	147,3	60393	26408
19	Провода силовые для электроустановок с поли-винилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 25 мм2	С151607-127	т/м	0,868	174400	151379	0
	Блок "А" Вход №1 общестр-е работы	**см.2-1-20**				0	0
1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 на ССПЦ	Е0106-1-1	м3	0,59	5226,97	3084	137
2	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	0,6018	94	57	0
3	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т ФБС12.4.3-т	Е0107-42-1	шт	11	319,34	3513	2102
4	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т ФБС12.4.6-т	Е0107-42-2	шт	11	454,52	5000	2956
5	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т ФБС24.4.6-т	Е0107-42-3	шт	6	688,36	4130	2443
6	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелеого бетона М-100	С143003-13	м3	4,47	7260	32423	0
7	Блоки бетонные для стен подвала объемом 0,5 м3 и более из тяжелеого бетона М-100	С143003-21	м3	3,31	6700	22190	0
8	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	7,78	94	731	0
9	Устройство бетонных фундаментов-столбов Устройство монолитных заделок в фундаменте из бетона В7,5 на ССПЦ	Е0106-1-13	м3	0,54	6754,55	3647	458
10	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	0,5481	94	52	0
11	Устройство фундаментных плит бетонных плоских подушка под блоки	Е0106-1-15	м3	2,3	5277,02	12137	445
12	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	2,33	94	219	0
13	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	Е0108-4-1	м2	5,73	179,11	1026	403
14	Укладка перемычек масса до 0,3т	Е0107-44-10	шт	7	100,56	704	467
15	Перемычки из тяжелого бетона В15	С143015-64	м3	0,504	16700	8417	0
16	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	Е0107-45-5	шт	2	817,09	1634	1037
17	Много пустотные панели, плиты приведенной толщины 11 см и 12,92см	С143017-8	м2	7,98	1590	12688	0
18	Надбавка к поз.30-17-8, 30-17-11за каждый полный сантиметр изменения толщины за вычетом площади отверстий, вырезов	С143017-8-А	м2	7,98	45	359	0
19	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	Е0107-45-6	шт	4	1334,73	5339	3365
20	Много пустотные панели, плиты приведенной толщины 11 см и 12,92см	С143017-8	м2	33,84	1590	53806	0
21	Надбавка к поз.30-17-8, 30-17-11за каждый полный сантиметр изменения толщины за вычетом площади отверстий, вырезов	С143017-8-А	м2	33,84	45	1523	0
22	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	Е0107-57-15	м	18,48	55,08	1018	1374
23	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м	Е0108-6-1	м3	12,16	6057,04	73654	11849
24	Расшивка швов кладки из кирпича	Е0108-11-1	м2	35,65	-38,93	-1388	-1638
25	Армирование кладки стен и других конструкций	Е0108-12-1	т	0,0075	8679,65	65	74
26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-11 Д-10 мм АНКЕР	С12041-13	т	0,0075	52100	390	0
27	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	Е0107-20-1	т	0,0034	41008,57	138	155

28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-11 Д-10 мм АНКЕР	С12041-13	т	0,0034	52100	177	0
29	Устройство ж/бетонных стен и перегородок высотой до 6м толщиной до 500мм Устройство бетонного круга из бетона В15	Е0106-17-10	м3	0,64	8262,87	5288	897
30	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1 Д-5мм сетка С-1	С12041-90	т	0,0098	51500	505	0
36	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15мм	Е0112-17-1	м2	42,46	169,77	7208	2052
37	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	Е0112-15-1	м2	42,46	279,24	11856	1387
38	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пакроизоляции	Е0112-15-2	м2	42,46	252,36	10715	926
39	Устройство мелких покрытий /брандмауэ-ров, парапетов, свесов/ из листовой оцинкованной стали	Е0112-10-1	м2	3,93	715,87	2814	719
40	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенамм и парапетам высотой до 600мм без фартуков по узлам "3", "4"	Е0112-4-1	м	11,4	710,17	8096	550
41	Армирование кладки стен и других конструкций Устройство стока с кровли	Е0108-12-1	т	0,0023	8679,65	20	23
42	Трубы сасбоцементные безнапорные Д-100мм	С130802-25	м	0,3	193	58	0
43	Устройство крыльца из бетона В7,5	Е0106-3-1	м3	0,88	6641,11	5844	650
44	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	0,8932	94	84	0
45	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	Е0111-17-2	м2	6,89	526,25	3624	2284
	Итого:					514617	61523
	Блок "А" Вход №2 общестр-е работы	**см.2-1-20**					
1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 на ССПЦ	Е0106-1-1	м3	0,324	5226,97	1694	75
2	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	0,3305	94	31	0
3	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т ФБС12.4.3-т	Е0107-42-1	шт	4	319,34	1277	764
4	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т ФБС12.4.6-т	Е0107-42-2	шт	7	454,52	3182	1881
5	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т ФБС24.4.6-т	Е0107-42-3	шт	4	688,36	2753	1629
6	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелеого бетона М-100	С143003-13	м3	2,45	7260	17758	0
7	Блоки бетонные для стен подвала объемом 0,5 м3 и более из тяжелеого бетона М-100	С143003-21	м3	2,21	6700	14794	0
8	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	4,65	94	437	0
9	Устройство бетонных фундаментов-столбов Устройство монолитных заделок в фундаменте из бетона В7,5 на ССПЦ	Е0106-1-13	м3	0,36	6754,55	2432	305
10	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	0,3654	94	34	0
11	Устройство фундаментных плит бетонных плоских подушка под блоки	Е0106-1-15	м3	0,51	5277,02	2691	99
12	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	0,5177	94	49	0
13	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	Е0108-4-1	м2	2,85	179,11	510	201
14	Устройство цветочницы из бетона В7,5	Е0106-13-1	м3	0,49	6235,27	3055	269
15	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	0,4998	94	47	0
16	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м	Е0108-6-1	м3	9,8	6057,04	59353	9548
17	Расшивка швов кладки из кирпича	Е0108-11-1	м2	28,46	-38,93	-1108	-1307

18	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	Е0107-45-5	шт	1	817,09	817	519
19	Многопустотные панели, плиты приведенной толщины 11 см и 12,92см	С143017-8	м2	3,99	1590	6344	0
20	Надбавка к поз.30-17-8, 30-17-11за каждый полный сантиметр изменения толщины за вычетом площади отверстий, вырезов	С143017-8-А	м2	3,99	45	180	0
21	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	Е0107-45-6	шт	2	1334,73	2669	1682
22	Много пустотные панели, плиты приведенной толщины 11 см и 12,92см	С143017-8	м2	13,5	1590	21465	0
23	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	Е0107-57-15	м	5,28	55,08	291	393
29	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15мм	Е0112-17-1	м2	16,53	169,77	2806	799
30	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	Е0112-15-1	м2	16,53	279,24	4615	540
31	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пакроизоляции	Е0112-15-2	м2	16,53	252,36	4171	360
32	Устройство мелких покрытий /брандмауэ-ров, парапетов, свесов/ из листовой оцинкованной стали	Е0112-10-1	м2	2,61	715,87	1867	477
33	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенамм и парапетам высотойболеео 600мм с одним фартуком	Е0112-4-2	м	24,48	831,31	20351	2085
34	Армирование кладки стен и других конструкций Устройство стока с кровли	Е0108-12-1	т	0,0023	8679,65	20	23
35	Трубы сасбоцементные безнапорные Д-100мм	С130802-25	м	0,3	193	58	0
36	Устройство крыльца из бетона В7,5	Е0106-3-1	м3	2,1	6641,11	13946	1552
37	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	2,13	94	200	0
38	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	Е0111-17-2	м2	18,11	526,25	9533	6009
39	Установка металлических ограждений без поручня	Е0107-60-4	м	5,7	1008,6	5749	591
40	Масляная окраска решеток, перплетов, труб с добавлением колера за 2 раза	Е0115-172-4	м2	0,856	165,83	142	97
	Итого:					204213	28591
	Навес над окнами приямок	**см.2-1-22**					
1	Укстановка закладных деталей ЗД-1 (4шт) весом до 4 кг	Е0106-11-7	т	0,006	93997,62	564	209
2	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, высотой до 25м, массой до 1т	Е0109-17-1	т	0,0228	4646,85	106	45
3	Электродуговая сварка опорных частей каркасов, колонн при монтаже одноэтажных производственных зданий	Е0109-48-2	т	0,0228	542,84	12	6
4	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1т	С12021-245	т	0,0228	172800	3940	0
5	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25м и шаге ферм до 12м	Е0109-25-1	т	0,0325	5030,5	163	81
6	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10мм при ширине полки 60-100мм	С11011-899	т	0,0325	54000	1755	0
7	Электродуговая сварка опорных частей каркасов, колонн при монтаже одноэтажных производственных зданий	Е0109-48-2	т	0,0325	542,84	18	9
8	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25м из профилированного листа	Е0109-42-1	м2	2,76	112,45	310	148
9	Настил профилированный оцинкованный	С11011-434	м2	2,76	1190	3284	0
10	Установка элементов каркаса из брусьев	Е0110-5-1	м3	0,008	6197,72	50	35
11	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5м шириной 75-150мм толщ.40-75мм сорт 2	С11021-13	м3	0,008	13800	110	0
12	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	Е0110-52-1	м2	2,76	20,48	57	17

13	Устройство мелких покрытий /брандмауэ-ров, парапетов, свесов/ из листовой оцинкованной стали	Е0112-10-1	м2	1,1	715,87	787	201
14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В7,5	Е0111-2-9	м3	0,105	6174,98	648	73
15	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	1,07	94	101	0
16	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	Е0111-11-1	м2	1,05	216,9	228	72
17	Железнение поверхности	Е0106-36-4	м2	1,05	56,11	59	57
	Итого:					12192	953
	Вход в подвал см. 2-1-23						
16	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	Е0111-17-2	м2	7,33	526,25	3857	2432
17	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, высотой до 25м, массой до 1т	Е0109-17-1	т	0,0934	4646,85	434	185
18	Электродуговая сварка опорных частей каркасов, колонн при монтаже одноэтажных производственных зданий	Е0109-48-2	т	0,0934	542,84	51	25
19	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с крутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1т	С12021-245	т	0,0934	172800	16131	0
20	Армирование кладки стен и других конструкций	Е0108-12-1	т	0,0142	8679,65	124	141
21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1 Д-12 мм	С12041-7	т	0,0142	46700	665	0
22	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25м и шаге ферм до 12м	Е0109-25-1	т	0,09	5030,5	453	225
23	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1т	С12021-237	т	0,09	154400	13896	0
24	Электродуговая сварка опорных частей каркасов, колонн при монтаже одноэтажных производственных зданий	Е0109-48-2	т	0,09	542,84	49	24
25	Масляная окраска стальных балок, труб с добавлением колера за 2 раза	Е0115-172-3	м2	5,32	118,13	628	337
26	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25м из профилированного листа	Е0109-42-1	м2	11,52	112,45	1298	618
27	Настил профилированный оцинкованный	С11011-434	м2	11,52	1190	13733	0
28	Установка элементов каркаса из брусьев	Е0110-5-1	м3	0,031	6197,72	192	134
29	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5м шириной 75-150мм толщ.40-75мм сорт 2	С11021-13	м3	0,031	13800	428	0
30	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	Е0110-51-1	м3	0,031	573,75	18	5
31	Монтаж лестниц прямолинейных и кроволинейных, пожарных с ограждением	Е0109-29-1	т	0,0457	13711,47	627	271
32	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	С12021-267	т	0,0457	133700	6110	0
33	Масляная окраска стальных балок, труб с добавлением колера за 2 раза	Е0115-172-3	м2	1,32	118,13	157	84
	Итого:					58851	4481
	Блок "Б" общестр-е работы	**см.2-2-2**					
	Щиты Щ-2 (6шт)					**0**	**0**
140	Устройство щитов из ДСП	Е0110-9-2	м2	8,4	201,31	1691	1850
141	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, толщиной 19мм	С11011-593	м2	8,4	1080	9072	0
142	Установка элементов каркаса из брусьев (обвязка)	Е0110-5-1	м3	0,107	22541,72	2412	463
143	Штапик /раскладка/, размер 10х16мм	С12069-41	м	32,04	56	1794	0
	Щиты Щ-3 (5шт)					**0**	**0**
144	Устройство щитов из ДСП	Е0110-9-2	м2	6,5	201,31	1308	1431
145	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, толщиной 19мм	С11011-593	м2	6,5	1080	7020	0
146	Установка элементов каркаса из брусьев (обвязка)	Е0110-5-1	м3	0,08	22541,72	1803	346

147	Штапик /раскладка/, размер 10х16мм	С12069-41	м	25,2	56	1411	0
	Щиты Щ-4 (6шт)					**0**	**0**
148	Устройство щитов из ДСП	Е0110-9-2	м2	12,12	201,31	2440	2669
149	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, толщиной 19мм	С11011-593	м2	12,12	1080	13090	0
150	Установка элементов каркаса из брусьев (обвязка)	Е0110-5-1	м3	0,138	22541,72	3111	597
151	Штапик /раскладка/, размер 10х16мм	С12069-41	м	41,4	56	2318	0
	Двери					**0**	**0**
172	Установка дверных блоков из ПВХ профи-лей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3м2	Е0110-92-1	М2	65,21	367,11	23939	11232
173	Установка дверных блоков из ПВХ профи-лей в наружных и внутренних проемах ка-менных стен площадью проема более 3м2	Е0110-92-2	М2	47,08	328,76	15478	7298
174	Установка дверных блоков из ПВХ профи-лей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	Е0110-92-3	М2	371,81	363,03	134980	70772
175	Установка дверных блоков из ПВХ профи-лей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2	Е0110-92-4	М2	23,63	341,62	8073	3908
176	Двери входные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	С12061-191	М2	224,82	18600	4181652	0
177	Двери входные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	С12061-192	М2	97,01	18200	1765582	0
	Итого:					6177174	100566
	Полы деталь 42-1 линолеум						
183	Устройство тепло и звукоизоляции сплош-ной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых толщ.50мм	Е0111-9-1	М2	268,3	48,53	13021	14867
184	Плиты теплоизроляционные из минеральной ваты, марки 125	С11031-100	М3	13,42	4260	57148	0
185	Устройство тепло и звуковизоляции засыпной песчаной толщ.57мм	Е0111-8-1	М3	15,29	3033,86	46397	13036
186	Слой водонепроницаемой бумаги	Е0111-4-1	М2	268,3	106,3	28520	30645
187	Пергамен кровельный П-350	С11011-497	М2	268,3	99,84	26787	0
190	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»	Е0111-36-1	М2	268,3	692,65	69516	19916
	Итого:					241389	78464
	Монолитные площадки - лестница	**ЛК-1**					
376	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	Е0106-22-5	м3	3,5	12070,81	42248	8307
377	Устройство монолитных лестничных площадок из бетона В15	Е0106-22-1	м3	2,06	10119,74	20847	2971
380	Установка заклад деталей весом до 4 кг	Е0106-11-7	1Т	0,019	93997,62	1786	662
381	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	С12041-133	Т	0,019	18000	342	0
382	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	Е0107-60-1	М	23,28	554,25	12903	10508
383	Стоимость ограждения	С12021	Т	0,3187	177400	56544	0
384	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	Е0115-68-2	М2	49	407,18	19952	10657
385	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д 5 мм	С12041-90	Т	0,157	51500	8086	0
386	Устройство опорных подушек ОП-1 из бетона В15	Е0106-19-1	М3	0,39	8402,07	3277	609
387	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, д 10 мм	С12041-55	Т	0,0327	56800	1857	0
388	Установка закладных деталей весом 4 кг	Е0106-11-7	1т	0,0879	93997,62	8261	3063

389	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	Е0113-26-6 к=2 объему	М2	128,82	35,13	4525	482
	Подвесной потолок					**0**	**0**
390	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	Е0109-37-1	Т	1,45	21300,93	30886	15969
391	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	С12021-84	Т	1,16	118900	138400	0
392	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций а28-1200-0.8	С12031-150	М	1388,9	576	800006	0
393	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	Е0112-10-1	М2	0,67	161,83	108	123
394	Сталь листовая оцинкованная толщ 0,8мм	С11011-866	кг	5,72	94	538	0
395	Устройство листовой фибры	Е0112-10-1	М2	21,76	161,83	3521	3980
396	Стоимость листовой фибры из стали	С11011-869	кг	30,6	83	2540	0
397	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	Е0115-35-1	М2	408,53	326,29	133299	137408
398	Плиты звукопоглощающие типа «Акмигран» марки 400	С11011-602	М2	408,53	5150	2091674	0
399	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	Е0109-49-1	Шт	1251	20,14	25195	22518
400	Болты строительные с гайками и шайбами	С11011-59	Т	0,0116	149300	1732	0
	Итого:					**3408527**	**217257**
	Итого прямые затраты					**29801523**	3288513
	Накладные расходы					**3288513**	
	Итого с накладными					**33090036**	
	Ненормированные и непредвиденные затраты					**1985402,2**	
	Всего прямые затраты					**35075438**	
	Временное здание и сооружение 3,4%					**1192565**	
	Итого:					**36268003**	
	Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%					**253876**	
	Затраты на выслугу лет 1%					**362680**	
	Дополнительные отпуска 0,4%					**145072**	
	Итого в базовых ценах 2001 года					**37029631**	
	Итого в текущих ценах 2009г К-1,643					**60839684**	
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%					**1216793,7**	
	Итого стоимость в текущем уровне цен					**62056478**	
	НДС 12%					**7446777,3**	
	Всего к оплате					**69503255**	

Сдал _____

Принял _____

Форма № 3

Справка № 8

о стоимости выполненных работ *за Ноябрь месяц 2010 года*

Заказчик: Управление строительства ЮКО

Подрядчик: ТОО «Областной штаб ССО»

Договор: №_78 от 16 марта 2010 года

Наименование стройки: «Строительство роддома на 40 коек» ***(Корректировка проекта)*** *в селе Шолаккурган Созакского района ЮКО*

	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы:	265 421 047	297 271 574	30 706 151	34 390 889
	в том числе оборудование	25 122 142	28 136 799	-	-
2	Инжиниринговые услуги 0.49%	1 300 564	1 456 631	150 460	168 515
3	Авторский надзор 0,2%	530 842	594 543	61 412	68 782
4	Проектно-сметная документация	4 670 282	5 230 716	-	-
	Всего к оплате:	**271 922 737**	**304 553 464**	**30 918 023**	**34 628 186**

Заказчик:

Начальник управления строительства ЮКО

_____ А. Орманчина

Инженер:

Директор ТОО «Туран-курылыс»

_____ Н.Оразкулов

Специалист 1 категории _____ А.Зейнетов

3.12.10

Подрядчик:

Директор ТОО «Областной штаб ССО» _____ Н.Тынгозиев

Заказчик : Управления строительства ЮКО
Подрядчик: ТОО «Областной штаб ССО»
Договор: № 78 от 16 марта 2010 года
Объект: Строительство роддом на 40 коек (корректировка проекта) в с. Шолаккурган Созакского района ЮКО

А К Т № 8
приемки выполненных работ за Ноябрь месяц 2010 года

Составлен (а) в ценах 2001 г

№ п/п	Наименование работ изатрат	№№ единичн расценок	Ед изм	Кол-во	Цена на единиц	Сумма	Наклад расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Блок "Б" общестр-е работы	**см.2-2-2**					
	Щиты Щ-2 (6шт)						
140	Устройство щитов из ДСП	Е0110-9-2	м2	8,4	201,31	1691	1850
141	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, толщиной 19мм	С11011-593	м2	8,4	1080	9072	0
142	Установка элементов каркаса из брусьев (обвязка)	Е0110-5-1	м3	0,107	22541,72	2412	463
143	Штапик /раскладка/, размер 10х16мм	С12069-41	м	32,04	56	1794	0
	Полы деталь 42-1 линолеум					0	0
191	Устройство плинтусов деревянных	Е0111-39-1	м	287,08	109,84	31533	4315
192	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным плинтусов	Е0115-165-3	М2	26,83	185,69	4982	2226
	Деталь 63-1вып.5 Керамическая	**плитка**				**0**	**0**
193	Устройство тепло и звукоизоляции сплош-ной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых толщ.50мм	Е0111-9-1	М2	103,75	48,53	5035	5749
194	Плиты теплоизроляционные из минеральной ваты, марки 125	С11031-100	М3	5,18	4260	22067	0
195	Устройство тепло и звуковизоляции засыпной песчаной толщ.35мм	Е0111-8-1	М3	3,63	3033,86	11013	3094
196	Слой водонепроницаемой бумаги	Е0111-4-1	М2	103,75	106,3	11029	11850
197	Пергамен кровельный П-350	С11011-497	М2	103,75	99,84	10358	0
	Деталь 70-1вып.5 Керамическая	**плитка**				**0**	**0**
203	Устройство тепло и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых толщ.50мм	Е0111-9-1	М2	65,13	48,53	3161	3609
204	Плиты теплоизроляционные из минеральной ваты, марки 125	С11031-100	М3	3,26	4260	13888	0
205	Устройство тепло и звуковизоляции засыпной песчаной толщ. 35 мм	Е0111-8-1	М3	1,69	3033,86	5127	1441
206	Слой водонепроницаемой бумаги	Е0111-4-1	М2	65,13	106,3	6923	7439
207	Пергамен кровельный П-350	С11011-497	М2	65,13	99,84	6503	0
210	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (изол в 3 слоя)	Е0111-4-1	М2	65,15	346,79	22594	7441
211	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	Е0111-4-2 к объему К-2	М2	130,26	248,43	32361	8692
212	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток одноцветных с крас-ми полов	Е0111-27-3	М2	65,13	1052,44	68546	14105
	Безыскровое антистатическое покрытие полов дет.96 с добавлением графита					**0**	**0**
239	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (изол в 2 слоя)	Е0111-4-1	М2	440,44	346,79	152742	50306
240	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике послед-й слой	Е0111-4-2	М2	440,44	248,43	109420	29389
	Деталь 59-1 вып.5 плитка	**керамическ**				**0**	**0**
253	Устройство тепло и звукоизоляции засыпной песчаной толщ. 26 мм	Е0111-8-1	М3	6,87	3033,86	20843	5856

254	Слой водонепроницаемой бумаги	Е0111-4-1	М2	264,2	106,3	28084	30176
255	Пергамен кровельный П-350	С11011-497	М2	264,2	99,84	26378	0
258	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (изол в 3 слоя)	Е0111-4-1	М2	264,2	346,79	91623	30176
259	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике послед-й слой	Е0111-4-2 к объему К-2	М2	528,4	248,43	131272	35259
	Деталь 33-1вып.5-Линолеум					**0**	**0**
263	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной толщ.57 мм.	Е0111-8-1	М3	201,76	3033,86	612103	171976
264	Слой водонепроницаемой бумаги	Е0111-4-1	М2	3539,6	106,3	376259	404285
265	Пергамин кровельный П-350	С11011-479	М2	3539,6	99,84	353394	0
	Бетонные покрытия					**0**	**0**
290	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	Е0111-4-1	М2	339,7	379,47	128906	38800
291	Устройство тепло и звукоизоляции сплош-ной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	Е0111-9-1	М2	339,7	48,53	16486	18823
292	Плиты теплоизоляционные из мин. ваты, марки 125	С11031-100	М3	16,98	4260	72335	0
293	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	Е0111-4-1	М2	339,7	261,8	88934	38800
294	Устройство цементных стяжек толщ 20 мм	Е0111-11-1	М2	339,7	216,9	73680	23373
295	Добавить или исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	Е0111-11-2К=4 объему	М2	1358,8	24,61	33436	1471
296	Устройство бетонных покрытий тол 30 мм (15мм)	Е0111-15-1	М2	339,7	287,63	97709	24222
297	Добавить или исключить на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	Е0111-15-2	М2	1019,1	-28,83	-29380	-2432
298	Шлифовка бетонных или м/цементных покрытий	Е0111-15-7	М2	339,7	127,03	43152	49676
299	Устройство плинтусов цементных	Е0111-39-2	М	363,48	26,7	9706	8311
300	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным плинтусов	Е0115-165-8	м2	33,97	186,14	6323	2819
	Полы бетонные дет.245					**0**	**0**
305	Шлифовка бетонных или м/цементных покрытий	Е0111-15-7	М2	57,04	127,03	7246	8341
306	Устройство плинтусов цементных	Е0111-39-2	М	61,03	26,7	1630	1396
307	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным плинтусов	Е0115-165-8	М2	5,7	186,14	1062	473
	Покрытие из керамогранита дет 68-1 вып-5 202 м2					**0**	**0**
318	Устройство тепло- и звукоизоляции сплош-ной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых толщ.60 мм	Е0111-9-1	М2	202	48,53	9803	11193
319	Плиты теплоизоляционные из минераль-ной ваты на синтетическом связующем, марки 125	С11031-100	М3	12,12	4260	51631	0
320	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной ТОЛЩ.75 мм	Е0111-8-1	М3	15,15	3033,86	45963	12914
321	Слой водонепроницаемой бумаги	Е0111-4-1	М2	202	106,3	21473	23072
322	Пергамин кровельный П-350	С11011-479	М2	202	99,84	20168	0
323	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	Е0111-11-1	М2	202	216,9	43813	13899
324	Добавить или исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	Е0111-11-2 К-4 к объему	М2	808	24,61	19882	875
	Серия 2.244-1 вып.5 дет. 53-1 S=386,95 м2 покрытие из керамогранита					**0**	**0**
329	Устройство тепло-и звукоизоляции засыпной песчаной	Е0111-8-1	М3	13,54	3033,86	41088	11544
330	Устройство слоя из водонепроницаемой бумаги	Е0111-4-1	М2	386,95	104,55	40456	44197
331	Пергамин кровельный П-350	С11011-479	М2	433,38	99,84	43269	0
332	Устройство цементных стяжек 20,40 мм	Е0111-11-1	М2	386,95	216,9	83928	26625
333	Добавить или исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	Е0111-11-2 К-4 к объему	М2	1547,8	24,61	38087	1675
	Итого:					**3182993**	**1189764**
	Блок "Б" - фрагмент плана	**см.2-2-5**					
1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	Е0106-1-1	м3	0,92	5226,97	4809	213
2	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	0,9384	94	88	0

3	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В7,5	Е0106-1-20	м3	9,3	6281,25	58416	5455
4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	9,44	94	887	0
5	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под оборудование противовес из бетона В7,5	Е0106-1-20	м3	2,07	6669,14	13805	1592
6	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	2,11	94	198	0
7	Гороизоляция горизонтальная цементная с жид-ким стеклом стен, фундаментов, раствором 1:2	Е0108-4-1	м2	4,92	233,36	1148	346
8	Кладка стен наружных простых при высоте эт до 4м	Е0108-6-1	м3	12,32	6057,04	74623	12004
9	Расшивка швов кладки из кирпича	Е0108-11-1	м2	24,98	-38,93	-972	-1148
10	Кладка перегородок неармированных тол-щиной 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м	Е0108-7-5	м2	10,04	860,71	8642	2392
11	Изоляция поверхностей плитами Утепление стен	Е0126-12-2	м2	21,2	164,72	3492	2347
12	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связывающем М125	С11031-100	м3	1,06	4260	4516	0
13	Монтаж стоек из труб	Е0109-17-1	т	0,166	4646,85	771	328
14	Электродуговая сварка опорных частей каркасов, колонн при монтаже одноэтажных производственных зданий	Е0109-48-2	т	0,166	542,84	90	44
15	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с крутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1т	С12021-245	т	0,166	172800	28685	0
16	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25м и шаге ферм до 12м Монтаж балки Б-1	Е0109-25-1	т	0,132	5030,5	664	330
17	Электродуговая сварка опорных частей каркасов, колонн при монтаже одноэтажных производственных зданий	Е0109-48-2	т	0,132	542,84	72	35
18	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1т	С12021-237	т	0,132	154400	20381	0
19	Масляная окраска стальных балок, труб с добавлением колера за 2 раза	Е0115-172-3	м2	8,65	118,13	1022	548
20	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м В15	Е0106-22-5	м3	1,35	12070,81	16296	3204
21	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из стали В-1,ВР-1 Д-5мм	С12041-90	т	0,0492	51500	2534	0
22	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, д 16-18 мм	С12041-58	т	0,068	52700	3584	0
23	Каркасы и сетки плоские: сталь гл. класса А-1, д 6 мм	С12041-53	т	0,0238	61800	1471	0
24	Утепление покрытий /монолитное и засыпка / керамзитом	Е0112-14-2	м3	1,86	4140,52	7701	1051
25	Установка плит парапета массой до 0,5т плиты козырьковые	Е0107-53-9	шт	4	206,97	828	543
26	Плиты козырьковые из бетона класса В15 сплошные, плоские АК 21.8 (1шт), АК12.8	С143021-29 прим	м3	0,336	17300	5813	0
27	Уполотнение грунта щебнем	Е0111-1-2	м2	14,79	53,38	789	209
28	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	Е0111-11-1	м2	14,79	216,9	3208	1018
29	Добовлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 50 мм	Е0111-11-1 к=6 кобъему	м2	88,74	24,61	2184	96
30	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛОМ	Е0111-4-1	м2	14,79	365,09	5400	1689
31	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой ИЗОЛОМ	Е0111-4-2	м2	14,79	256,83	3798	987
32	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	Е0111-2-9	м3	1,18	6174,98	7306	825
33	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	Е0111-27-2	м2	14,79	1402,51	20743	3203
34	Устройство плинтусов цементных	Е0115-39-2	м	15,83	26,7	423	362

35	Высокачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЬ	Е0115-52-2	м2	2,74	549,27	1503	1179
36	Высокачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	Е0115-53-1	м	12,7	85,85	1091	768
37	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	Е0115-51-1	м2	29,02	189,48	5499	3332
38	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого до 0,7мм Штукатурка "Алинекс"	Е0115-79-1	м2	29,02	816,46	23694	2054
39	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	Е0112-15-1	м2	16,76	279,24	4679	547
40	Утепление покрытий плитами из пеноплас- та полистирольного на битумной мастике в 1 слой	Е0112-13-1	м2	16,76	148,03	2480	620
41	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	С11031-104	м3	1,68	8390	14058	0
42	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15мм до 25мм	Е0112-17-1	м2	16,76	174,21	2919	810
43	Добавлять или исключать на каждый 1мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	Е0112-17-1 к=10	м2	167,56	4,26	714	32
44	Обмазка праймером основания кровли	Е0113-52-2	м2	19,04	82,16	1564	106
45	Устройство кровель скатных из направляе-мых материалов в два слоя БИПОЛЬ	Е0112-1-5	м2	19,04	42,86	816	711
46	Биполь ТПП	С11011-942	10м2	2,19	3860	8452	0
47	Биполь ТКП	С11011-732	м2	21,52	173,16	3726	0
48	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600мм без фартуков	Е0112-4-1	м	9,42	710,17	6690	455
49	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов/ из листовой стали	Е0112-10-1	м2	0,99	715,87	709	181
50	Устройство бетонного крыльца из бетона В 7,5	Е0106-3-1	м3	0,596	6641,11	3958	440
51	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	0,6049	94	57	0
52	Армирование подстилающих слоев и набетонок	Е0106-11-10	т	0,011	5239,08	58	23
53	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из стали В-1,ВР-1 Д-5мм	С12041-90	т	0,011	51500	567	0
54	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	Е0111-17-2	м2	2,96	526,25	1558	982
55	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	Е0112-17-4 к=2	м2	5,92	72,69	430	202
	Итого:					**388637**	**50115**
	Вход № 2 Блок "Б"	**см.2-2-6**					
1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 на ССПЦ	Е0106-1-1	м3	0,324	5226,97	1694	75
2	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	0,3305	94	31	0
3	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т ФБС12.4.3-т	Е0107-42-1	шт	4	319,34	1277	764
4	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т ФБС12.4.6-т	Е0107-42-2	шт	7	454,52	3182	1881
5	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т ФБС24.4.6-т	Е0107-42-3	шт	4	688,36	2753	1629
6	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелеого бетона М-100	С143003-13	м3	2,45	7260	17758	0
7	Блоки бетонные для стен подвала объемом 0,5 м3 и более из тяжелеого бетона М-100	С143003-21	м3	2,21	6700	14794	0
8	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	4,65	94	437	0
9	Устройство бетонных фундаментов-столбов Устройство монолитных заделок в фундаменте из бетона В7,5 на ССПЦ	Е0106-1-13	м3	0,36	6754,55	2432	305
10	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	0,3654	94	34	0

11	Устройство фундаментных плит бетонных плоских подушка под блоки	Е0106-1-15	м3	0,51	5277,02	2691	99
12	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	0,5177	94	49	0
13	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	Е0108-4-1	м2	2,85	179,11	510	201
14	Устройство цветочницы из бетона В7,5	Е0106-13-1	м3	0,49	6235,27	3055	269
15	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	0,4998	94	47	0
16	Кладка стен наружных простых при высоте эт до 4м	Е0108-6-1	м3	9,8	6057,04	59353	9548
17	Расшивка швов кладки из кирпича	Е0108-11-1	м2	28,46	-38,93	-1108	-1307
18	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	Е0107-45-5	шт	1	817,09	817	519
19	Многопустотные панели, плиты приведенной толщины 11 см и 12,92см	С143017-8	м2	3,99	1590	6344	0
20	Надбавка к поз.30-17-8, 30-17-11за каждый полный сантиметр изменения толщины за вычетом площади отверстий, вырезов	С143017-8-А	м2	3,99	45	180	0
21	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	Е0107-45-6	шт	2	1334,73	2669	1682
22	Много пустотные панели, плиты приведенной толщины 11 см и 12,92см	С143017-8	м2	13,5	1590	21465	0
23	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	Е0107-57-15	м	5,28	55,08	291	393
24	Высокачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	Е0115-53-1	м	12,7	85,85	1091	768
25	Высокачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЬ	Е0115-52-2	м2	4,95	549,27	2718	2132
26	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	Е0115-51-1	м2	48,3	189,48	9152	5546
27	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого до 0,7мм Штукатурка "Алинекс"	Е0115-79-1	м2	48,3	416,46	20115	3419
28	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	Е0115-64-1	м2	16,24	86,45	1404	1036
29	Устройство выравнивающих цементно- песчаных стяжек толщиной 15мм	Е0112-17-1	м2	16,53	169,77	2806	799
30	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	Е0112-15-1	м2	16,53	279,24	4615	540
31	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пакроизоляции	Е0112-15-2	м2	16,53	252,36	4171	360
32	Устройство мелких покрытий /брандмауэ-ров, парапетов, свесов/ из листовой оцинкованной стали	Е0112-10-1	м2	2,61	715,87	1867	477
33	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600мм с одним фартуком	Е0112-4-2	м	24,48	831,31	20351	2085
34	Армирование кладки стен и других конструкций Устройство стока с кровли	Е0108-12-1	т	0,0023	8679,65	20	23
35	Трубы сасбоцементные безнапорные Д-100мм	С130802-25	м	0,3	193	58	0
36	Устройство бетонного крыльца из бетона В 7,5	Е0106-3-1	м3	2,1	6641,11	13946	1552
37	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	2,13	94	200	0
38	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	Е0111-17-2	м2	18,11	526,25	9533	6009
39	Установка металлических ограждений без поручня	Е0107-60-4	м	5,7	1008,6	5749	591
40	Масляная окраска стальных балок, труб с добавлением колера за 2 раза	Е0115-172-4	м2	0,856	165,83	142	97
	Навес над окнами приямок	**см.2-2-7**				0	0
1	Укстановка закладных деталей ЗД-1 (4шт) вес до 4 кг	Е0106-11-7	т	0,006	93997,62	564	209
2	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, высотой до 25м, массой до 1т	Е0109-17-1	т	0,0228	4646,85	106	45

3	Электродуговая сварка опорных частей каркасов, колонн при монтаже одноэтажных производственных зданий	Е0109-48-2	т	0,0228	542,84	12	6
4	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1т	С12021-245	т	0,0228	172800	3940	0
5	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25м и шаге ферм до 12м	Е0109-25-1	т	0,0325	5030,5	163	81
6	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10мм при ширине полки 60-100мм	С11011-899	т	0,0325	54000	1755	0
7	Электродуговая сварка опорных частей каркасов, колонн при монтаже одноэтажных производственных зданий	Е0109-48-2	т	0,0325	542,84	18	9
8	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25м из профилированного листа	Е0109-42-1	м2	2,76	112,45	310	148
9	Настил профилированный оцинкованный	С11011-434	м2	2,76	1190	3284	0
10	Установка элементов каркаса из брусьев	Е0110-5-1	м3	0,008	6197,72	50	35
11	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5м шириной 75-150мм толщ.40-75мм сорт 2	С11021-13	м3	0,008	13800	110	0
12	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	Е0110-52-1	м2	2,76	20,48	57	17
13	Устройство мелких покрытий /брандмауэ-ров, парапетов, свесов/ из листовой оцинкованной стали	Е0112-10-1	м2	1,1	715,87	787	201
14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В7,5	Е0111-2-9	м3	0,105	6174,98	648	73
15	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	1,07	94	101	0
16	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	Е0111-11-1	м2	1,05	216,9	228	72
17	Железнение поверхности	Е0106-36-4	м2	1,05	56,11	59	57
	Итого:					**250885**	**42445**
	Вход в подвал см. 2-2-8 Блок Б						
1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	Е0107-42-1	шт	7	319,34	2235	1338
2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т	Е0107-42-2	шт	8	454,52	3636	2150
3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	Е0107-42-3	шт	7	688,36	4818	2850
4	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетонв М-100	С143003-13	м3	3,26	7260	23668	0
5	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	С143003-21	м3	3,86	6700	25889	0
6	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	7,12	94	670	0
7	Устройство монолитных заделок в фундаменте из бетона В7,5	Е0106-1-20	м3	1,14	6281,25	7161	669
8	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	1,16	94	109	0
9	Установка закладных деталей ЗД-1 (5шт) вес до 4 кг	Е0106-11-7	т	0,0142	93997,62	1335	495
10	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование противовес из бетона В12,5	Е0106-3-1	м3	1,4	6845,11	9611	1037
11	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	1,43	94	135	0
12	Устройство бетонных стен подвалов из бет В 12,5	Е0106-13-1	м3	0,873	6439,27	5621	480
13	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	0,8905	94	84	0
14	Армирование подстилающих слоев и набетонок	Е0106-11-10	т	0,0316	5239,08	166	67
15	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из стали В-1,ВР-1 Д-5мм	С12041-90	т	0,0316	51500	1627	0
16	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	Е0111-17-2	м2	7,33	526,25	3857	2432
17	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, высотой до 25м, массой до 1т	Е0109-17-1	т	0,0934	4646,85	434	185
18	Электродуговая сварка опорных частей каркасов, колонн при монтаже одноэтажных производственных зданий	Е0109-48-2	т	0,0934	542,84	51	25

19	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1т	С12021-245	т	0,0934	172800	16131	0
20	Армирование кладки стен и других конструкций	Е0108-12-1	т	0,0142	8679,65	124	141
21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1 Д-12 мм	С12041-7	т	0,0142	46700	665	0
22	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25м и шаге ферм до 12м	Е0109-25-1	т	0,09	5030,5	453	225
23	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1т	С12021-237	т	0,09	154400	13896	0
24	Электродуговая сварка опорных частей каркасов, колонн при монтаже одноэтажных производственных зданий	Е0109-48-2	т	0,09	542,84	49	24
25	Масляная окраска стальных балок, труб с добавлением колера за 2 раза	Е0115-172-3	м2	5,32	118,13	628	337
26	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25м из профилированного листа	Е0109-42-1	м2	11,54	112,45	1298	618
27	Настил профилированный оцинкованный	С11011-434	м2	11,54	1190	13733	0
28	Установка элементов каркаса из брусьев	Е0110-5-1	м3	0,031	6197,72	192	134
29	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5м шириной 75-150мм толщ.40-75мм сорт 2	С11021-13	м3	0,031	13800	428	0
30	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	Е0110-51-1	м3	0,031	573,75	18	5
31	Монтаж лестниц прямолинейных и кроволинейных, пожарных с ограждением	Е0109-29-1	т	0,0457	13711,47	627	271
32	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	С12021-2267	т	0,0457	133700	6110	0
33	Масляная окраска стальных балок, труб с добавлением колера за 2 раза	Е0115-172-3	м2	1,33	118,13	157	84
	Итого:					**145616**	**13567**
	Блок "В"- общестроительные работы	**см.2-3-2**					
48	Укладка ходовых досок	Е0110-13-1	м	48	6,6	317	332
111	Монтаж лестниц прямолинейных и кроволинейных, пожарных с ограждением	Е0109-29-1	т	0,057	13711,47	782	338
112	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	С12021-267	т	0,057	133700	7621	0
113	Установка крепежных элементов, монтаж- ных изделий масой до 20 кг	Е0107-20-3	т	0,052	175710	9137	640
114	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	Е0113-26-6	м2	3,16	35,13	111	12
115	Установка решеток жалюзийных СТД 150х580 мм	Е0120-12-2	шт	6	348,73	2092	1417
116	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	Е0126-30-1	м3	54,5	6789,67	370037	202086
117	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5м шириной 75-150мм толщ.40-75мм сорт 2	С11021-13	м3	1,09	13800	15042	0
118	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по дереву и гипсовым плитам	Е0106-28-2	м2	54,5	648,83	35361	3846
124	Монтаж рам и каркаса	Е0109-61-13	т	0,0189	9883,8	187	120
125	Стоимость м/конструкции	С12021-237	т	0,0189	154400	2918	0
126	Остекление дверных одинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм	Е0115-206-1	м2	0,68	766,17	521	78
127	Установка закладных деталей весом до 4 кг	Е0106-11-7	т	0,003	93997,62	282	105
128	Установка дверных блоков из ПВХ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3м2	Е0110-92-1	М2	27,55	367,11	10114	4745
129	Установка дверных блоков из ПВХ профилей в наружных и внутренних проемах ка-менных стен площадью проема более 3м2	Е0110-92-2	М2	20,36	328,76	6693	3156
131	Установка дверных блоков из ПВХ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2	Е0110-92-4	М2	7,04	341,62	2405	1164

132	Двери входные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	С12061-191	М2	102,06	18600	1898316	0
133	Двери входные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	С12061-192	М2	30,03	18200	546546	0
	Техническая дверь ДТ-1 (2шт)					0	0
134	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, пл.до 2 м2	Е0110-24-1	М2	1,1	836,59	920	1064
135	Коробка дверная окрашенная, размер 74х45мм	С12065-17	М	7	203	1421	0
136	Полотна глухие	С12065-22	шт	1,1	3320	3652	0
137	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с одной стороны	Е0110-28-10	м2	1,1	1396,94	1537	158
138	Петля накладная	С11011-819	шт	2	40	80	0
	Техническая дверь ДТ-2					0	0
139	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, пл.до 2 м2	Е0110-24-1	М2	13	836,59	10876	12570
140	Коробка дверная окрашенная, размер 74х45мм	С12065-17	М	68,9	203	13987	0
141	Полотна глухие	С12065-22	шт	13	3320	43160	0
142	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с одной стороны	Е0110-28-10	м2	13	1396,94	18160	1866
143	Петля накладная	С11011-819	шт	13	40	520	0
	Техническая дверь ДТ-3					0	0
144	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадью до 2 м2	Е0110-24-1	М2	12,6	836,59	10541	12184
145	Коробка дверная окрашенная, размер 74х45мм	С12065-17	М	44,1	203	8952	0
146	Полотна глухие	С12065-22	шт	12,6	3320	41832	0
147	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с одной стороны	Е0110-28-10	м2	12,6	1396,94	17601	1809
148	Петля накладная	С11011-819	шт	7	40	280	0
	Итого:					**3082001**	**247690**
	Полы дет.42-1 вып.5 линолеум						
149	Устройство тепло- и звукоизоляции сплош-ной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых толщ.50 мм	Е0111-9-1	м2	153,92	48,53	7470	8529
150	Плиты теплоизроляционные из минеральной ваты, марки 125	С11031-100	М3	7,7	4260	32785	0
151	Устройство тепло и звуковизоляции засыпной песчаной толщ.57мм	Е0111-8-1	М3	8,77	3033,86	26617	7478
152	Слой водонепроницаемой бумаги	Е0111-4-1	М2	153,92	106,3	16362	17580
153	Пергамен кровельный П-350	С11011-497	М2	153,92	99,84	15367	0
	Деталь 69-1 вып.5 - керамич-я плитка					**0**	**0**
159	Устройство тепло- и звукоизоляции сплош-ной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых толщ.50 мм	Е0111-9-1	м2	25,09	48,53	1218	1390
160	Плиты теплоизроляционные из минеральной ваты, марки 125	С11031-100	М3	1,29	4260	5495	0
161	Устройство тепло и звуковизоляции засыпной песчаной толщ.57мм	Е0111-8-1	М3	1,47	3033,86	4460	1253
162	Слой водонепроницаемой бумаги	Е0111-4-1	М2	25,09	106,3	2667	2866
163	Пергамин кровельный П-350	С11011-497	М2	25,09	99,84	2505	0
	Деталь 64-1 вып.5 - керамич-я плитка					**0**	**0**
170	Плиты теплоизроляционные из минеральной ваты, марки 125	С11031-100	М3	2,04	4260	8690	0
171	Устройство тепло и звуковизоляции засыпной песчаной толщ.57мм	Е0111-8-1	М3	2,65	3033,86	8040	2259
172	Слой водонепроницаемой бумаги	Е0111-4-1	М2	39,59	106,3	4208	4522
173	Пергамин кровельный П-350	С11011-497	М2	39,59	99,84	3953	0
174	Устройство цементных стяжек толщ.20мм	Е0111-11-1	м2	39,59	216,9	8587	2724
	Деталь 63-1 вып.5 - керамич-я плитка					**0**	**0**

180	Плиты теплоизроляционные из минеральной ваты, марки 125	С11031-100	М3	0,57	4260	2428	0
181	Устройство тепло и звуковизоляции засыпной песчаной толщ.57мм	Е0111-8-1	М3	0,4	3033,86	1214	341
182	Слой водонепроницаемой бумаги	Е0111-4-1	М2	11,12	106,3	1182	1270
183	Пергамин кровельный П-350	С11011-497	М2	11,12	99,84	1110	0
184	Устройство цементных стяжек толщ.20мм	Е0111-11-1	м2	11,12	216,9	2412	765
	Деталь 70-1 вып.5 - керамич-я плитка					**0**	**0**
190	Плиты теплоизроляционные из минеральной ваты, марки 125	С11031-100	М3	2,41	4260	10267	0
191	Устройство тепло и звуковизоляции засыпной песчаной толщ. 35 мм	Е0111-8-1	М3	1,22	3033,86	3701	1040
192	Слой водонепроницаемой бумаги	Е0111-4-1	М2	46,89	106,3	4984	5356
193	Пергамен кровельный П-350	С11011-497	М2	46,89	99,84	4681	0
194	Устройство цементных стяжек толщ.20мм	Е0111-11-1	м2	46,89	216,9	10170	3226
196	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (изол в 3 слоя)	Е0111-4-1	М2	46,89	346,79	16261	5356
197	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике послед-й слой	Е0111-4-2 к объему К-2	М2	93,78	248,43	23298	6258
	Полы дет. 33-1 вып.5 линолеум					**0**	**0**
211	Устройство тепло и звукоизоляции засыпной песчаной толщ. 19 мм	Е0111-8-1	М3	9,83	3033,86	29813	8376
212	Слой водонепроницаемой бумаги	Е0111-4-1	М2	172,4	106,3	18326	19691
213	Пергамен кровельный П-350	С11011-497	М2	172,4	99,84	17212	0
	Деталь 59-1 вып.5 - керамич-я плитка					**0**	**0**
219	Устройство тепло и звукоизоляции засыпной песчаной толщ. 19 мм	Е0111-8-1	М3	1,67	3033,86	5067	1423
220	Слой водонепроницаемой бумаги	Е0111-4-1	М2	64,15	106,3	6819	7327
221	Пергамен кровельный П-350	С11011-497	М2	64,15	99,84	6405	0
224	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (изол в 3 слоя)	Е0111-4-1	М2	64,15	346,79	22247	7327
225	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике послед-й слой	Е0111-4-2 к=2 к объему	М2	128,3	248,43	31874	8561
226	Устройство покрытий на цементном р-ре из керамических плиток для полов	Е0111-27-3	М2	64,15	1052,44	67514	13893
	Безыскровое антистатическое покрытие полов дет.96вып.5 с добавлением графита					0	0
229	Устройство тепло и звукоизоляции засыпной песчаной толщ. 35 мм	Е0111-8-1	М3	0,6	3033,86	1820	511
230	Слой водонепроницаемой бумаги	Е0111-4-1	М2	31,58	106,3	3357	3607
231	Пергамен кровельный П-350	С11011-497	М2	31,58	99,84	3153	0
232	Устройство цементных стяжек толщ.20мм	Е0111-11-1	М2	31,58	216,9	6850	2173
233	Добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	Е0111-11-1 К-4 к объему	М2	126,32	24,61	3108	137
234	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (изол в 2 слоя)	Е0111-4-1	М2	31,58	346,79	10952	3607
235	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике послед-й слой	Е0111-4-2	М2	31,58	248,43	7846	2107
236	Устройство цементных стяжек толщ.20мм	Е0111-11-1	М2	31,58	216,9	6850	2173
237	Добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	Е0111-11-1 К-4 к объему	М2	126,32	24,61	3108	137
238	Графит измельченный	С11151-6	кг	13,14	60	788	0
239	Армирование стяжки сеткой и стержень по контуру	Е0106-11-10	т	0,06	5239,08	314	127
240	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая кл.А-1 Д-8мм	С12041-5	т	0,01	48800	488	0
241	Сетка плетенная с квадратными ячейками №20 оцинкованная из проволоки Д-2мм	С11011-759	М2	31,58	257	8116	0
242	Устройство бетонных покрытий толщиной 30мм	Е0111-15-1	м2	31,58	287,63	9083	2252
243	Добавить на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	Е0111-15-2	м2	31,58	-28,83	-910	-75

244	Графит измельченный	С11151-6	кг	5,37	60	322	0
245	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	Е0111-15-7	М2	31,58	127,03	4012	4618
246	Устройство плинтусов цементных	Е0111-39-2	М	33,79	26,7	902	773
247	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным плинтусов	Е0115-165-8	М2	3,16	186,14	588	262
	Бетонные покрытия					0	0
248	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	Е0111-4-1	М2	125,5	379,47	47623	14334
249	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	Е0111-8-3	м3	7,53	4512,36	33978	5543
250	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	Е0111-4-1	М2	125,5	379,47	47623	14334
253	Устройство бетонных покрытий толщиной 30мм	Е0111-15-1	м2	125,5	287,63	36098	8949
254	Добавить или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	Е0111-15-2 к=2к объему	м2	251	-28,83	-7236	-599
255	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	Е0111-15-7	М2	125,5	127,03	15942	18352
256	Устройство плинтусов цементных	Е0111-39-2	М	134,28	26,7	3586	3071
257	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным плинтусов	Е0115-165-8	м2	12,55	186,14	2336	1041
	Деталь 68-1 вып. 5 - 82,5м2 керамогранит					0	0
259	Плиты теплоизоляционные из минераль-ной ваты на синтетическом связующем, марки 125	С11031-100	М3	4,95	4260	21087	0
260	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной ТОЛЩ.75 мм	Е0111-8-1	М3	6,19	3033,86	18772	5274
261	Слой водонепроницаемой бумаги	Е0111-4-1	М2	82,5	106,3	8770	9423
262	Пергамин кровельный П-350	С11011-479	М2	82,5	99,84	8237	0
263	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	Е0111-11-1	М2	82,5	216,9	17894	5677
265	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов из КЕРАМОГРАНИТА	Е0111-27-3	М2	82,5	298,46	24623	17867
	Серия 2.244-1 вып.5 дет. 53-1 S=77,2м2 покрытие из керамической плитки					0	0
269	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной ТОЛЩ.75 мм	Е0111-8-1	М3	2,7	3033,86	8197	2303
271	Пергамин кровельный П-350	С11011-479	М2	86,46	99,84	8633	0
272	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, толщиной 40 мм	Е0111-11-1	М2	77,2	216,9	16744	5312
	Итого:					**819063**	**272101**
	Внутренняя отделка						
285	Отделка из сборных элементов и плит под окраску потолков сборных	Е0115-69-4	м2	699,93	55,91	39130	38304
286	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	Е0115-180-4	М2	699,93	430,8	301527	60345
288	Гладкая облицовка стен глазурованной плиткой, по кирпичу и бетону	Е0115-17-1	м2	161,4	1339,71	216229	56567
289	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке	Е0115-165-8	м2	1036,6	186,14	192952	103907
290	Гладкая облицовка стен глазурованной плиткой, по кирпичу и бетону	Е0115-17-1	м2	8,2	1339,71	10986	2874
	Наружная отделка					0	0
299	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 0,7 мм АЛИНЕКС	Е0115-79-1	м2	635,3	416,46	264577	44967
	Подвесной потолок					0	0
316	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	Е0109-37-1	Т	0,2897	21300,93	6171	3190
317	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	С12021-84	Т	0,2337	118900	27787	0
318	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций	С12031-150	М	272	576	156672	0

319	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	Е0112-10-1	М2	0,132	161,83	21	24
320	Сталь листовая оцинкованная толщ 0,8мм	С11011-866	кг	1,12	94	105	0
321	Устройство листовой фибры	Е0112-10-1	М2	4,38	161,83	709	801
322	Стоимость листовой фибры из стали	С11011-869	кг	6,15	83	510	0
323	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	Е0115-35-1	М2	82	326,29	26756	27580
324	Плиты звукопоглощающие типа «Акмигран» М 400	С11011-602	М2	82	5150	419840	0
325	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	Е0109-49-1	Шт	255	20,14	5136	4590
326	Болты строительные с гайками и шайбами	С11011-59	Т	0,0023	149300	343	0
	Подвесной потолок 1 этажа					0	0
327	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	Е0109-37-1	Т	0,31	21300,93	6603	3414
328	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	С12021-84	Т	0,2411	118900	28667	0
329	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций а28-1200-0.8	С12031-150	М	292,5	576	168480	0
330	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	Е0112-10-1	М2	0,14	161,83	23	26
331	Сталь листовая оцинкованная толщ 0,8мм	С11011-866	кг	1,2	94	113	0
332	Устройство листовой фибры	Е0112-10-1	М2	4,59	161,83	743	840
333	Стоимость листовой фибры из стали	С11011-869	кг	6,5	83	539	0
334	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	Е0115-35-1	М2	86	326,29	28061	28926
335	Плиты звукопоглощающие типа «Акмигран» М 400	С11011-602	М2	86	5150	440320	0
336	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	Е0109-49-1	Шт	264	20,14	5317	4752
337	Болты строительные с гайками и шайбами	С11011-59	Т	0,0024	149300	360	0
	Итого:					**2348677**	**381107**
	Блок "В"- электроосвещение	**см. 2-3-4**					
1	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	Е0121-24-2	Шт	3	589,67	1769	1519
2	Щиток осветительный на 12 однофазных групп тип ОЩВ-12А УХЛ4	С151803-158	Шт	1	18600	18600	0
3	Щиток осветительный на 6 однофазных групп тип ОШВ-6	С151803-156	Шт	1	11000	11000	0
4	Щиток осветительный на 6 однофазных групп тип ОПВ-6 А УХЛ4	С151803-155	Шт	1	7930	7930	0
5	Установка трансформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	Е0121-24-13	Шт	3	314,3	943	741
6	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	192	Шт	3	4720	14160	0
7	Устройство защитного отключения	Ц0108-526-2	Шт	2	862	1724	655
8	Устройство защитного отключения УЗОФ-2211-25А	С1504-1906	Шт	2	2100	4200	0
9	Монтаж светильников до 4-х люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	Е0121-18-2	шт	73	377,15	27532	24355
10	Светильники тип ЛПО34-4х36-УХЛ4	С151702-41	шт	39	5430	211770	0
11	Светильники тип ЛС006:-4х36-УХЛ4	С151702-48	шт	21	5430	114030	0
12	Светильники тип ЛВ001:-4х20-УХЛ4	С151702-18	шт	13	3540	46020	0
13	Монтаж светильников до 2-х люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	Е0121-18-1	шт	26	244,37	6354	5226
14	Светильники тип ЛСП18-2х36-001-УХЛ4	С151702-11	шт	17	4770	81090	0
15	Светильники тип ЛПО31-2х36-006-4УХЛ4	С151702-40	шт	2	2290	4580	0
16	Светильники тип ЛПО31-2х36-006-4УХЛ4	С151702-40	шт	7	2290	16030	0
17	Монтаж светильников до 4-х люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	Е0121-18-2	шт	4	377,15	1509	1335
18	Светильники тип ЛВ001:-4х20-УХЛ4	С151702-18	шт	4	3540	14160	0
19	Монтаж светильников до 2-х люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	Е0121-18-1	шт	7	244,37	1711	1407
20	Светильники тип 0ЛС-2-1х40-СМ- УХЛ4	С151702-58	шт	7	1310	9170	0
21	Монтаж светильников до 2-х люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	Е0121-18-1	шт	17	244,37	4154	3417

22	Светильники тип ЛПО31-2х36-006-4УХЛ4	С151702-40	шт	9	2290	20610	0
23	Светильники тип ЛСП18-2х36-001-УХЛ4	С151702-11	шт	8	4770	38160	0
24	Лампы ртутные низкого давления ЛБ,ЛД	С151706-79	шт	16	99	1584	0
25	Лампы ртутные низкого давления ЛБ36,ЛД36,ЛДЦ36,ЛТБ36,ЛХБ36	С151706-80	ШТ	317	101	32017	0
26	Лампы ртутные низкого давления ЛБ20,ЛД20,ЛДЦ20,ЛТБ20,ЛХБ20	С151706-77	шт	68	82	5576	0
27	Стартер для люминисцентных ламп тип 80С-220	С151705-3	шт	401	14	5614	0
28	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвисом на крючках для помещений с норм. условиями среды	Е0121-17-1	шт	42	169,86	7134	5569
29	Светильник потолочный НПП03-100-001-МУ3	С151701-14	шт	17	871	14807	0
30	Светильник подвесной,тип НСП11х100-231-У3	С151701-17	шт	8	757	6056	0
31	Светильник тип ПСХ-60 МУ3	С151701-88	Шт	17	157	2669	0
32	Лампы биспиральные Б215-225-100	С151706-15	шт	25	39	975	0
33	Лампы биспиральные Б215-225-60	С151706-8	шт	17	24	408	0
34	Лампы биспиральные Б215-225-40	С151706-4	шт	4	24	96	0
35	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания "Вход" "Выход" и т.д.	Е00121-17-12	шт	4	135,55	542	537
36	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	С151704-1	шт	4	457	1828	0
37	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем	С151701-89	шт	3	443	1329	0
38	Лампы накаливания электрические для местного освещения М036-25	С151706-58	шт	3	17	51	0
39	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	Е0121-22-2	шт	33	35,4	1168	1051
40	Выключатель одноклавишный,С-1-86-10/220	С151801-12	шт	33	156	5148	0
41	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	Е0121-22-3	шт	32	45,74	1464	1073
42	Выключатель одноклавишный,С-2-94-10/220	С151801-142	шт	32	182	5824	0
43	Установка выключателей полугермети- ческих и герметических	Е0121-22-4	шт	6	82,17	493	347
44	Выключатель 1-полюсной для открытой проводки, брызгозащитный на ток 6А	С151801-18	шт	6	215	1290	0
45	Установка выключателей полугермети- ческих и герметических	Е0121-22-4	шт	1	82,17	82	58
46	Выключатель 1-полюсной для открытой проводки, брызгозащитный на ток 6А	С151801-18	шт	1	215	215	0
47	Установка штепсельных розеток утопленного тпа при скрытой проводке	Е0121-22-8	шт	19	34,7	659	605
48	Розетка штепсельная 3-хполюсная для присоединения к сети передвижных при-емников тока, требующих зеземления на напряжение 380В, на 25А	С151801-139	шт	19	126	2394	0
49	Установка штепсельных розеток полугермети- ческих и герметических	Е0121-22-9	шт	3	74,54	224	174
50	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащитная, на напря-жение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10	С151801-142	шт	3	90	270	0
	Итого:					**757123**	**48069**
	Блок "В" Вход №2 - общ.строит.работы	**см. 2-3-5**					
1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 на ССПЦ	Е0106-1-1	м3	0,324	5226,97	1694	75
2	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	0,3305	94	31	0
3	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т ФБС12.4.3-т	Е0107-42-1	шт	4	319,34	1277	764
4	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т ФБС12.4.6-т	Е0107-42-2	шт	7	454,52	3182	1881
5	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т ФБС24.4.6-т	Е0107-42-3	шт	4	688,36	2753	1629
6	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелеого бетона М-100	С143003-13	м3	2,45	7260	17758	0
7	Блоки бетонные для стен подвала объемом 0,5 м3 и более из тяжелеого бетона М-100	С143003-21	м3	2,21	6700	14794	0

8	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	4,65	94	437	0
9	Устройство бетонных фундаментов-столбов Устройство монолитных заделок в фундаменте из бетона В7,5 на ССПЦ	Е0106-1-13	м3	0,36	6754,55	2432	305
10	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	0,3654	94	34	0
11	Устройство фундаментных плит бетонных плоских подушка под блоки	Е0106-1-15	м3	0,51	5277,02	2691	99
12	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	0,5177	94	49	0
13	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	Е0108-4-1	м2	2,85	179,11	510	201
14	Устройство цветочницы из бетона В7,5	Е0106-13-1	м3	0,49	6235,27	3055	269
15	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	0,4998	94	47	0
16	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м	Е0108-6-1	м3	9,8	6057,04	59353	9548
17	Расшивка швов кладки из кирпича	Е0108-11-1	м2	28,46	-38,93	-1108	-1307
18	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	Е0107-45-5	шт	1	817,09	817	519
19	Многопустотные панели, плиты приведенной толщины 11 см и 12,92см	С143017-8	м2	3,99	1590	6344	0
20	Надбавка к поз.30-17-8, 30-17-11за каждый полный сантиметр изменения толщины за вычетом площади отверстий, вырезов	С143017-8-А	м2	3,99	45	180	0
21	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	Е0107-45-6	шт	2	1334,73	2669	1682
22	Много пустотные панели, плиты приведенной толщины 11 см и 12,92см	С143017-8	м2	13,5	1590	21465	0
23	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	Е0107-57-15	м	5,28	55,08	291	393
24	Высококачественная штукатурка цементно-известковым расвором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	Е0115-53-1	м	12,8	85,85	1099	774
25	Высококачественная штукатурка цементно-известковым расвором по камню стен с прорезанными рустами Цоколь	Е0115-52-2	м2	4,95	549,27	2718	2132
26	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	Е0115-51-1	м2	48,3	189,48	9152	5546
27	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого до 0,7мм Штукатурка "Алинекс"	Е0115-79-1	м2	48,3	416,46	20115	3419
28	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	Е0115-64-1	м2	16,24	86,45	1404	1036
29	Устройство выравнивающих цементно- песчаных стяжек толщиной 15мм	Е0112-17-1	м2	16,53	169,77	2806	799
30	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	Е0112-15-1	м2	16,53	279,24	4615	540
31	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пакроизоляции	Е0112-15-2	м2	16,53	252,36	4171	360
32	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов/ из листовой оцинкованной стали	Е0112-10-1	м2	2,61	715,87	1867	477
33	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600мм с одним фартуком	Е0112-4-2	м	24,48	831,31	20351	2085
34	Армирование кладки стен и других конструкций Устройство стока с кровли	Е0108-12-1	т	0,0023	8679,65	20	23
35	Трубы сасбоцементные безнапорные Д-100мм	С130802-25	м	0,3	193	58	0
36	Устройство бетонного крыльца из бетона В 7,5	Е0106-3-1	м3	2,1	6641,11	13946	1552
37	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	2,13	94	200	0
38	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	Е0111-17-2	м2	18,11	526,25	9533	6009

39	Установка металлических ограждений без поручня	Е0107-60-4	м	5,7	1008,6	5749	591
40	Масляная окраска стальных балок, труб с добавлением колера за 2 раза	Е0115-172-4	м2	0,856	165,83	142	97
	Итого:					**238701**	**41498**
	Блок "В" Вход в подвал - общестр-ные работы	**см. 2-3-7**					
1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т	Е0107-42-1	шт	7	319,34	2235	1338
2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	Е0107-42-2	шт	8	454,52	3636	2150
3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	Е0107-42-3	шт	7	688,36	4818	2850
4	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелеого бетона М-100	С143003-13	м3	3,26	7260	236668	0
5	Блоки бетонные для стен подвала объемом 0,5 м3 и более из тяжелеого бетона М-100	С143003-21	м3	3,86	6700	25889	0
6	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	7,12	94	670	0
7	Устройство монолитных заделок в фундаменте из бетона В7,5	Е0106-1-20	м3	1,14	6281,25	7161	669
8	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	1,16	94	109	0
9	Установка закладных деталей ЗД-1 до 4 кг	Е0106-11-7	т	0,0142	93997,62	1335	495
10	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование противовес из бетона В12,5	Е0106-3-1	м3	1,4	6845,11	9611	1037
11	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	1,43	94	135	0
12	Устройство бетонных стен подвалов из бет В 12,5	Е0106-13-1	м3	0,873	6439,27	5621	480
13	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	0,8905	94	84	0
14	Армирование подстилающих слоев и набетонок	Е0106-11-10	т	0,0316	5239,08	166	67
15	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из стали В-1,ВР-1 Д-5мм	С12041-90	т	0,0316	51500	1627	0
16	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	Е0111-17-2	м2	7,33	526,25	3857	2432
17	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, высотой до 25м, массой до 1т	Е0109-17-1	т	0,0934	4646,85	434	185
18	Электродуговая сварка опорных частей каркасов, колонн при монтаже одноэтажных производственных зданий	Е0109-48-2	т	0,0934	542,84	51	25
19	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1т	С12021-245	т	0,0934	172800	16131	0
20	Армирование кладки стен и других конструкций	Е0108-12-1	т	0,0142	8679,65	124	141
21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая кл А-1 Д-12 мм	С12041-7	т	0,0142	46700	665	0
22	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25м и шаге ферм до 12м	Е0109-25-1	т	0,09	5030,5	453	225
23	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1т	С12021-237	т	0,09	154400	13896	0
24	Электродуговая сварка опорных частей каркасов, колонн при монтаже одноэтажных производственных зданий	Е0109-48-2	т	0,09	542,84	49	24
25	Масляная окраска стальных балок, труб с добавлением колера за 2 раза	Е0115-172-3	м2	5,32	118,13	628	337
26	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25м из профилированного листа	Е0109-42-1	м2	11,54	112,45	1298	618
27	Настил профилированный оцинкованный	С11011-434	м2	11,54	1190	13733	0
28	Установка элементов каркаса из брусьев	Е0110-5-1	м3	0,031	6197,72	192	134
29	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5м шириной 75-150мм толщ.40-75мм сорт 2	С11021-13	м3	0,031	13800	428	0
30	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	Е0110-51-1	м3	0,031	573,75	18	5
31	Монтаж лестниц прямолинейных и кроволинейных, пожарных с ограждением	Е0109-29-1	т	0,0457	13711,47	627	271

32	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	С12021-2267	т	0,0457	133700	6110	0
33	Масляная окраска стальных балок, труб с добавлением колера за 2 раза	Е0115-172-3	м2	1,33	118,13	157	84
	Итого:					**358616**	**13567**
	Резервуар на 100м3 (2шт) септик	**см. 6-5**					
1	**Земляные работы.** Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3	Е0101-12-14	м3	2180,46	27,84	60693	18739
2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами (доработка)	Е-1-1-164-2 п.3.187. К-1,2	м3	38,84	262,72	10203	11530
3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	Е0101-166-2	м3	613,97	134,1	82333	93037
4	Засыпка траншей и котлованов бульдозе-рами мощностью 59 (80) кВт при переме- щении 2 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-2	м3	1432,58	6,48	9282	2923
5	Засыпка траншей и котлованов бульдозе-рами мощностью 59 (80) кВт при переме- щении грунтов 2	Е0101-27-8	м3	1432,58	3,2	4584	1443
6	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м3	1432,58	21,55	30866	23665
7	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	Е0101-135-1	м3	1432,58	14,12	20224	6066
8	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) при перемещении грунта 2 группы до 10м	Е0101-85-2	м3	172,75	12,34	2132	586
1	**Общестроительные работы.** Уплотнение грунта гравием	Е0111-1-1	м2	110,7	51,34	5683	1566
2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой ПЕРГАМИНОМ	Е0108-4--2	м2	107,74	415,44	44760	3150
3	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 на ССПЦ	Е0106-1-1	м3	22,6	5226,97	118130	5237
4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	23,05	94	2167	0
5	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрони-цаемости до 4; за 4 кг/см2	С143001-62	м3	23,05	266	6132	0
6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрони-цаемости свыше 4; за 4 кг/см2	С143001-64	м3	23,05	620	14292	0
7	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бетон кл. В15	Е0106-35-5	м3	25,8	7403,04	190998	31462
8	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	26,19	94	2462	0
25	**Стены.** Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоголичиваемых бетоном, площадью до 12 м2	Е0107-30-3	м3	16,32	4357,58	71116	32184
26	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	С143001-54	м3	3,44	94	324	0
	Итого:					**676381**	**231588**
	Блок "А" техэтаж	**см.2-1-2**					
1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м	Е0108-10-1	м3	103	6129,04	631291	110480
2	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	Е0107-45-6	шт	65	1334,73	86757	54675
3	Многопустотные панели, плиты приведенной толщины 11 см и 12,92см	С143017-8	м2	468	1590	744120	0
	Итого:					**1462168**	**165155**
	Итого прямые затраты					**13710861**	2696666
	Накладные расходы					**2696666**	
	Итого с накладными					**16407527**	
	Ненормированные и непредвиденные затраты					**984452**	
	Всего прямые затраты					**17391979**	
	Временное здание и сооружение 3,4%					**591327**	
	Итого:					**17983306**	
	Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%					**125883**	

	Затраты на выслугу лет 1%					**179833**	
	Дополнительные отпуска 0,4%					**71933**	
	Итого в базовых ценах 2001 года					**18360955**	
	Итого в текущих ценах 2009г К-1,643					**30167050**	
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%					**603341**	
	Итого стоимость в текущем уровне цен					**30770391**	
	НДС 12%					**3692447**	
	Итого:					**34462837**	
	Всего к оплате					**34390889**	
	Сдал	Принял					

Форма № 3

Справка № 9

о стоимости выполненных работ *за Декабрь месяц 2010 года*

Заказчик: Управление строительства ЮКО

Подрядчик: ТОО «Областной штаб ССО»

Договор: №_78 от 16 марта 2010 года

Наименование стройки: «Строительство роддома на 40 коек» ***(Корректировка проекта)*** *в селе Шолаккурган Созакского района ЮКО*

	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы:	267 037 160	299 081 621	1 616 113	1 810 047
	в том числе оборудование	25 122 142	28 136 799	-	-
2	Инжиниринговые услуги 0.49%	1 308 483	1 465 500	7 919	8 869
3	Авторский надзор 0,2%	534 074	598 163	3 232	3 620
4	Проектно-сметная документация	4 670 282	5 230 716	-	-
	Всего к оплате:	**273 550 001**	**306 376 000**	**1 627 264**	**1 822 536**

Заказчик:

Начальник управления строительства ЮКО

_____ А. Орманчина

Инженер:

Директор ТОО «Туран-курылыс»

_____ Н.Оразкулов

Специалист 1 категории _____ А.Зейнетов

27.12.10

Подрядчик:

Директор ТОО «Областной штаб ССО» _____ Н.Тынгозиев

Заказчик : Управления строительства ЮКО
Подрядчик: ТОО «Областной штаб ССО»
Договор: № 78 от 16 марта 2010 года
Объект: Строительство роддом на 40 коек (корректировка проекта) в с. Шолаккурган Созакского района ЮКО

А К Т № 9
приемки выполненных работ за Декабрь месяц 2010 года

Составлен (а) в ценах 2001 г

№ п/п	Наименование работ изатрат	№№ един расценок	Ед изм	Кол-во	Цена на единиц	Сумма	Наклад расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Резервуар на 100м3 (2шт) септик	**см. 6-5**					
29	Панели (блоки) стеновые для резервуаров из тяжелого бетона В15, площадью до 18м2 прямоугольные, плоские ПСП30-36-1 14шт	С143018-14	м3	3,28	14700	48219	0
36	Панели (блоки) стеновые для резервуаров из тяжелого бетона В15, площадью до 18м2 прямоугольные, плоские	С143018-14	м3	9,28	14700	136416	0
52	Укладка плит перекрытий площадью более 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т с	Е0107-3-6	шт	8	3008,79	24070	5246
54	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений резервуаров из тяжелого бетона В22,5	С143018-21	м3	7,6	21400	162640	0
59	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	Е0112-15-4	м2	72	72,27	5203	1292
60	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб Д-250мм **Сообщающаяся труба**	Е0116-9-8	м	30	4047,86	121436	14497
61	**Камера лаза.** Установка опор из плит и колец диаметром более 1000мм	Е0107-31-2	м3	2,74	1856,61	5087	3539
62	Кольца для смотровых колодцев ВК сетей высотой до 1,19м Д-1500мм	С143018-37	м	3,54	8481	30023	0
63	Плиты покрытий и перекрытий для сооружений резервуаров из тяжелого бетона В22,5	С143018-24	м3	1,12	16800	18816	0
70	КРЫШКА ЛЮКА из толстолистовой стали мас. до 0,5т	С12021-250	т	0,0396	154200	6106	0
71	**Стремянка.** Монтаж лестниц прямолинейных с ограждением	Е0109-29-1	т	0,1984	13711,47	2720	1177
72	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	С12021-267	т	0,1984	133700	26526	0
75	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	Е0113-26-18	м2	1,14	23,11	26	4
76	Испытание емкостей на водонепроницаемость	Е0106-40-1	м3	200	24,6	4920	2514
	Итого прямые затраты					**592208**	28269
	Накладные расходы					**28269**	
	Итого с накладными					**620477**	
	Ненормированные и непредвиденные затраты					**37229**	
	Всего прямые затраты					**657706**	
	Временное здание и сооружение 3,4%					**22362**	
	Итого:					**680068**	
	Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%					**4760**	
	Затраты на выслугу лет 1%					**6801**	
	Дополнительные отпуска 0,4%					**2720**	
	Итого в базовых ценах 2001 года					**964349**	
	Итого в текущих ценах 2009г К-1,643					**1584425**	
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%					**31688**	
	Итого стоимость в текущем уровне цен					**1616113**	
	НДС 12%					**1933934**	
	Итого:					**1810047**	
	Всего к оплате					**1810047**	

Сдал _____ Принял _____