Форма 2в

Заказчик КГУ "Темиртауский профессионально - технический колледж" управления образования Карагандинской области
Подрядчик ТОО "ШЫҒЫС-5"
Наименование стройки КГУ "Темиртауский профессионально - технический колледж" управления образования Карагандинской области, Карагандинская область, г.Темиртау, квартал 71

Договор №117

Акт выполненных работ № 1
за май 2019г.
текущий ремонт здания

Составлен в ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1146-0201-0801 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки.	м2		402,2	151,19	--	60807	--	--	51078	120836
		НР - 84%; СП - 8%				151,19	--	60807	--		8951	
2	1146-0401-0902 РСНБ РК 2015	Покрытия полов. Разборка	м2 покрытия		12,5	181,06	43,91	2263	549	--	1675	4253
		НР - 84%; СП - 8%				137,15	22,34	1714	279		315	
3	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из кирпича	м2 поверхности		21	491,05	11,91	10312	250	6857	3010	14387
		НР - 93%; СП - 8%				152,64	1,46	3205	31		1066	
4	1108-0401-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из кирпича	м2		21	897,64	140,87	18850	2958	4003	11644	32934
		НР - 93%; СП - 8%				566,16	30,06	11889	631		2440	
5	2103-0199-9901 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический	1000 шт.		1,0584	21125,50	--	22359	--	22359	--	24148
		СП - 8%				--	--	--	--		1789	
6	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка, шпатлевка /в 2 слоя/	м2 оштукатуриваемой поверхности		402,2	675,31	17,52	271609	7046	84826	148516	453735
		НР - 80%; СП - 8%				446,88	14,69	179737	5908		33610	
7	1111-0101-3401 РСНБ РК 2015	Полы из досок . Устройство	м2 покрытия		12,5	7406,85	18,84	92586	235	89546	2728	102938
		НР - 94%; СП - 8%				224,43	7,70	2805	96		7625	
8	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная /в 2 слоя/	м2 окрашиваемой поверхности		402,2	548,78	1,34	220720	537	76391	115242	362839
		НР - 80%; СП - 8%				357,51	0,65	143792	260		26877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1116071,43
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				403951				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11575			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7206			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						283982		
		- Накладные расходы	Тенге							333893	
		- Сметная прибыль	Тенге							82673	
		НДС 12 %	Тенге							133928,57	
		Итого с НДС	Тенге								1250000,00

Сдал:
Подрядчик
ТОО "ШЫҒЫС-5"

Директор:

Асиновлев С.С.

Принял:
Заказчик
КГУ "Темиртауский профессионально - технический колледж"
управления образования Карагандинской области

Руководитель:

Акбергенова С.Е.