Заказчик: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки : "Строительство сетей газоснабжения сел Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО"

Наименование объекта: "Строительство сетей газоснабжения сел Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ на 27 июля 2018 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 35 2018-05-31								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	451 539 200,00		10 001 875,60	441 537 324,40			8 930 246,07	1 071 629,53	10 001 875,60
Всего к оплате:							**8 930 246,07**	**1 071 629,53**	**10 001 875,60**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Алия - Сервис "

Директор
Молгалиева В.Б.

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Упрвление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алия-Сервис"

Форма № 2В

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СЕЛ КОМЕКШИ, КОКТЕРЕК, ОРАЗГАЛИ И ЖУЛДЫЗ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА, ЗКО
Наименование объекта РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Договор о государственных закупках работ № 35 2018-0531

А К Т
выполненных работ на 27 июля 2018 года

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-010101-0326 11-010101-0326 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3**	**М3 ГРУНТА**	**34040,0000**		**100,78**	**3430664**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,00617	210,027	690,68	145061
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01302	443,201	1143,29	506707
		Итого оплата труда:				**19,15**	**651768**
1. 3	2440 С (31-010201-0905)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,65 м3	маш.-ч	0,01302	443,201	7413,35	3285603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01302	443,201	1143,29	506707
		Итого эксплуатация машин:				**96,52**	**3285603**
		НР первого уровня	%	59,1		11,32	385195
		НР второго уровня	%	4,24		4,75	161792
		Накладные расходы	%	--		16,07	546988
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		9,35	318212
		Сметная стоимость:				**126,20**	**4295864**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	**М3 ГРУНТА**	**1054,1300**		**1371,68**	**1445927**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=742,25)	чел-ч	1,848	1948,032	742,25	1445927
		Итого оплата труда:				**1371,68**	**1445927**
		НР первого уровня	%	59,1		810,66	854543
		НР второго уровня	%	4,24		92,53	97540

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		903,19	952083
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,99	191841
		Сметная стоимость:				**2456,86**	**2589850**
3	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА (МЕТОДОМ ГНБ ДЛИНОЙ - 189,52 М. УЧТЕНЫ ОТДЕЛЬНО)**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,4966**		**4506013,11**	**2237549**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=813,54)	чел-ч	247	122,653	813,54	99783
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	18,989	766,77	14560
		Итого оплата труда:				**230265,73**	**114343**
3. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	17,032	2326,30	39622
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	17,032	754,98	12859
3. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,258216	2893,28	747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,258216	981,60	253
3. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	9,931	128,03	1272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	1,152	1198,95	1381
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	1,152	852,37	982
3. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,546227	1799,25	983
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,546227	852,37	466
		Итого эксплуатация машин:				**88617,93**	**44005**
3. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,218491	215,22	47
3. 9	154629 С (23-010502-0817)	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1010	501,535	4174,61	2093714
		Итого материалов:				**4216450,80**	**2093761**
		НР первого уровня	%	62,1		142995,02	71007
		НР второго уровня	%	4,24		197117,94	97883
		Накладные расходы	%	--		340112,96	168890
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		387690,09	192515
		Сметная стоимость:				**5233816,16**	**2598954**
4	**Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ /РАЗНИЦА НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ/**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,4957**		**-513616,46**	**-254598**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=917,3)	чел-ч	360	178,451	-917,30	-163693

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,53	25,543	-976,58	-24945
		Итого оплата труда:				**-380551,33**	**-188638**
4. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	10,781	-3152,71	-33991
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	10,781	-981,60	-10583
4. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	0,763372	-3837,30	-2929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	0,763372	-1143,29	-873
4. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,8	5,354	-3939,38	-21090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,8	5,354	-1143,29	-6121
4. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	12,268	-23,16	-284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	---	---	---	---
4. 7	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	9,914	-128,03	-1269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	---	---	---	---
4. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	1,735	-163,41	-284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	---	---	---	---
4. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	17,09	8,471	-1198,95	-10157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,09	8,471	-852,37	-7220
4.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	0,173494	-1799,25	-312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,173494	-852,37	-148
		Итого эксплуатация машин:				**-141851,73**	**-70315**
4.11	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	19,828	-515,75	-10226
4.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,099139	-24435,92	-2423
4.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,039656	-200244,36	-7941
		Итого материалов:				**-41536,73**	**-20590**
		НР первого уровня	%	62,1		-236322,38	-117144
		НР второго уровня	%	4,24		-31797,41	-15762
		Накладные расходы	%	---		-268119,78	-132906
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-62538,90	-31000
		Сметная стоимость:				**-844275,14**	**-418504**
5	**Е11-220301-0205 11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ /РАЗНИЦА НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ/**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,4957**		**691391,88**	**342720**

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=917,3)	чел-ч	442	219,098	917,30	200978
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	106,49	52,787	910,51	48063
		Итого оплата труда:				**502406,72**	**249041**
5. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	10,781	3152,71	33991
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	10,781	981,60	10583
5. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	0,763372	3837,30	2929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	0,763372	1143,29	873
5. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	58	28,75	1909,23	54891
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	58	28,75	852,37	24506
5. 6	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,08	4,997	3939,38	19684
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,08	4,997	1143,29	5713
5. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	12,268	23,16	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	1,735	163,41	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	14,77	7,321	1198,95	8778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,77	7,321	852,37	6240
5.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	0,173494	1799,25	312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,173494	852,37	148
		Итого эксплуатация машин:				**244408,55**	**121152**
5.11	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	19,828	515,75	10226
5.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,099139	24435,92	2423
5.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,039656	200244,36	7941
		Итого материалов:				**41536,73**	**20590**
		НР первого уровня	%	62,1		311994,58	154654
		НР второго уровня	%	4,24		42543,59	21089
		Накладные расходы	%	--		354538,16	175743
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83674,40	41477
		Сметная стоимость:				**1129604,45**	**559940**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**7202263**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**1728057**
		- зарплата рабочих-строителей					

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3416158
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				558580
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2879467
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1389069
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				9464277
	Накладные расходы II уровня		Тенге				401285
	ИТОГО:		Тенге				9865562
	Сметная прибыль		Тенге				789245
	ИТОГО по смете:		**Тенге**				**9626105,04**

Временные здания и сооружения 2,9%	**279157,05**
ИТОГО	**9905262,09**
Зимнее удорожание работ 2,3х0,9	**205038,93**
ИТОГО	**10110301,02**
Итого с к=1,0599383	**10716295,28**
Итого с коэффициентом понижения	**8930246,07**
НДС-12%	**1071629,53**
ВСЕГО	**10001875,6**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

МП

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "АНТинжсервис"

АТАУОЛЛИН А.А.
МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Алия-Сервис"

МОЛГАЛИЕВА В.Б.
МП