Заказчик: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки : "Строительство сетей газоснабжения сел Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО"

Наименование объекта: "Строительство сетей газоснабжения сел Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ на 27августа 2018 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 35 2018-05-31								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	451 539 200,00		78 323 840,00	373 215 360,00			61 001 753,93	7 320 210,47	68 321 964,40
Всего к оплате:							**61 001 753,93**	**7 320 210,47**	**68 321 964,40**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Алия - Сервис "

Директор
Молгалиева В.Б.

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Упрвление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алия-Сервис"

Форма № 2В

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СЕЛ КОМЕКШИ, КОКТЕРЕК, ОРАЗГАЛИ И ЖУЛДЫЗ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА, ЗКО
Наименование объекта РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Договор о государственных закупках работ № 35 2018-05-31

А К Т
выполненных работ на 27 августа 2018 года

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ					
1	**ЦИ РК 8.03-04-2016,РАЗДЕЛ 1,Т.46,П.1**	**ПРОЛОЖЕНИЕ ХОДОВ ТЕОДОЛИТНЫХ:I-КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ**	**КМ ХОДА**	**76,6000**		**12246,00**	**938044**
		ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ					
2	**Е11-010101-0326 11-010101-0326 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3**	**М3 ГРУНТА**	**829,3600**		**100,78**	**83586**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,00617	5,117	690,68	3534
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01302	10,798	1143,29	12346
		Итого оплата труда:				**19,15**	**15880**
2.3	2440 С (31-010201-0905)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,65 м3	маш.-ч	0,01302	10,798	7413,35	80051
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01302	10,798	1143,29	12345
		Итого эксплуатация машин:				**96,52**	**80051**
		НР первого уровня	%	59,1		11,32	9385
		НР второго уровня	%	4,24		4,75	3942
		Накладные расходы	%	--		16,07	13327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,35	7753
		Сметная стоимость:				**126,20**	**104666**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	**М3 ГРУНТА**	**24,8808**		**1371,68**	**34128**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=742,25)	чел-ч	1,848	45,98	742,25	34128
		Итого оплата труда:				**1371,68**	**34128**
		НР первого уровня	%	59,1		810,66	20170
		НР второго уровня	%	4,24		92,53	2302
		Накладные расходы	%	--		903,19	22472
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,99	4528
		Сметная стоимость:				**2456,86**	**61129**
4	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА (МЕТОДОМ ГНБ ДЛИНОЙ - 189,52 М. УЧТЕНЫ ОТДЕЛЬНО)**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**11,7140**		**4506013,11**	**52783438**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=813,54)	чел-ч	247	2893,358	813,54	2353862
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	447,943	766,77	343470
		Итого оплата труда:				**230265,73**	**2697333**
4.3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	401,79	2326,30	934685
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	401,79	754,98	303343
4.4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	6,091	2893,28	17624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	6,091	981,60	5979
4.5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	234,28	128,03	29995
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	27,176	1198,95	32583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	27,176	852,37	23164
4.7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	12,885	1799,25	23184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	12,885	852,37	10983
		Итого эксплуатация машин:				**88617,93**	**1038070**
4.8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	5,154	215,22	1109
4.9	154629 С (23-010502-0817)	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1010	11831,14	4174,61	49390395
		Итого материалов:				**4216450,80**	**49391505**
		НР первого уровня	%	62,1		142995,02	1675044

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		197117,94	2309040
		Накладные расходы	%	--		340112,96	3984083
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		387690,09	4541402
		Сметная стоимость:				**5233816,16**	**61308923**
5	**Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ /РАЗНИЦА НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ/**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**11,7140**		**-513616,46**	**-6016503**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=917,3)	чел-ч	360	4217,04	-917,30	-3868291
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,53	603,622	-976,58	-589488
		Итого оплата труда:				**-380551,33**	**-4457778**
5. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	254,78	-3152,71	-803246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	254,78	-981,60	-250092
5. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	18,04	-3837,30	-69223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	18,04	-1143,29	-20625
5. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,8	126,511	-3939,38	-498376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,8	126,511	-1143,29	-144639
5. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	289,922	-23,16	-6715
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 7	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	234,28	-128,03	-29995
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	40,999	-163,41	-6700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	17,09	200,192	-1198,95	-240021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,09	200,192	-852,37	-170638
5.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	4,1	-1799,25	-7377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	4,1	-852,37	-3495
		Итого эксплуатация машин:				**-141851,73**	**-1661651**
5.11	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	468,56	-515,75	-241660
5.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	2,343	-24435,92	-57248
5.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,93712	-200244,36	-187653
		Итого материалов:				**-41536,73**	**-486561**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		-236322,38	-2768280
		НР второго уровня	%	4,24		-31797,41	-372475
		Накладные расходы	%	--		-268119,78	-3140755
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-62538,90	-732581
		Сметная стоимость:				**-844275,14**	**-9889839**
6	**Е11-220301-0205 11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ /РАЗНИЦА НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ/**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**11,7140**		**691391,88**	**8098965**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=917,3)	чел-ч	442	5177,588	917,30	4749401
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	106,49	1247,424	910,51	1135791
		Итого оплата труда:				**502406,72**	**5885192**
6. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	254,78	3152,71	803246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	254,78	981,60	250092
6. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	18,04	3837,30	69223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	18,04	1143,29	20625
6. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	58	679,412	1909,23	1297154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	58	679,412	852,37	579110
6. 6	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,08	118,077	3939,38	465151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,08	118,077	1143,29	134996
6. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	289,922	23,16	6715
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	40,999	163,41	6700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	14,77	173,016	1198,95	207437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,77	173,016	852,37	147474
6.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	4,1	1799,25	7377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	4,1	852,37	3495
		Итого эксплуатация машин:				**244408,55**	**2863002**
6.11	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	468,56	515,75	241660
6.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	2,343	24435,92	57248
6.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,93712	200244,36	187653

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**41536,73**	**486561**
		НР первого уровня	%	62,1		311994,58	3654704
		НР второго уровня	%	4,24		42543,59	498356
		Накладные расходы	%	--		354538,16	4153060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83674,40	980162
		Сметная стоимость:				**1129604,45**	**13232186**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**55921657**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3272636**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2319472**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**902119**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**49391505**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**2591023**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**58512679**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**2441165**
ИТОГО:			Тенге				**60953844**
Сметная прибыль			Тенге				**4801264**
ИТОГО:			Тенге				**65755107,68**
Временные здания и сооружения 2,9%							**1906898,12**
ИТОГО							**67662005,80**
Зимнее удорожание работ 2,3х0,9							**1400603,52**
ИТОГО							**69062609,32**
Итого с к=1,0599383							**73202104,72**
Итого с коэффициентом понижения							**61001753,93**
НДС-12%							**7320210,47**
ВСЕГО							**68321964,40**

ЗАКАЗЧИК: **ТЕХНАДЗОР:**

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

_____

МП

Руководитель
ТОО "АНТинжсервис"

_____ **АТАУОЛЛИН А.А.**

МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Алия-Сервис"

_____ **МОЛГАЛИЕВА В.Б.**

МП