Заказчик: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки : "Строительство сетей газоснабжения сел Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО"

Наименование объекта: "Строительство сетей газоснабжения сел Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ на 27 мая 2019 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 35 2018-05-31								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	451 539 200,00		277 573 840,00	173 965 360,00			89 285 714,29	10 714 285,71	100 000 000,00
Всего к оплате:							**89 285 714,29**	**10 714 285,71**	**100 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Алия - Сервис "

Директор
Молгалиева В.Б.

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Упрвление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алия-Сервис"

Форма № 2В

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СЕЛ КОМЕКШИ, КОКТЕРЕК, ОРАЗГАЛИ И ЖУЛДЫЗ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА, ЗКО
Наименование объекта РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Договор о государственных закупках работ № 35 2018-05-31

А К Т
выполненных работ на 27 мая 2019 года

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-010101-0326 11-010101-0326 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3**	**М3 ГРУНТА**	**32270,0000**		**100,78**	**3252278**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,00617	199,106	690,68	137518
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01302	420,155	1143,29	480359
		Итого оплата труда:				**19,15**	**617878**
1. 3	2440 С (31-010201-0905)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,65 м3	маш.-ч	0,01302	420,155	7413,35	3114759
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01302	420,155	1143,29	480359
		Итого эксплуатация машин:				**96,52**	**3114759**
		НР первого уровня	%	59,1		11,32	365166
		НР второго уровня	%	4,24		4,75	153380
		Накладные расходы	%	--		16,07	518545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,35	301666
		Сметная стоимость:				**126,20**	**4072489**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	**М3 ГРУНТА**	**1200,0000**		**1371,68**	**1646014**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=742,25)	чел-ч	1,848	2217,6	742,25	1646014

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1371,68**	**1646014**
		НР первого уровня	%	59,1		810,66	972794
		НР второго уровня	%	4,24		92,53	111037
		Накладные расходы	%	--		903,19	1083831
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,99	218388
		Сметная стоимость:				**2456,86**	**2948233**
3	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**3250,0000**		**597,17**	**1940807**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=674,77)	чел-ч	0,885	2876,25	674,77	1940807
		Итого оплата труда:				**597,17**	**1940807**
		НР первого уровня	%	59,1		352,93	1147017
		НР второго уровня	%	4,24		40,28	130924
		Накладные расходы	%	--		393,21	1277941
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,23	257500
		Сметная стоимость:				**1069,61**	**3476248**
4	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА (МЕТОДОМ ГНБ ДЛИНОЙ - 189,52 М. УЧТЕНЫ ОТДЕЛЬНО)**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**15,0000**		**4506013,11**	**67590197**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=813,54)	чел-ч	247	3705	813,54	3014166
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	573,6	766,77	439820
		Итого оплата труда:				**230265,73**	**3453986**
4. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	514,5	2326,30	1196881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	514,5	754,98	388437
4. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	7,8	2893,28	22568
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	7,8	981,60	7656
4. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	300	128,03	38409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	34,8	1198,95	41723
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	34,8	852,37	29662

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	16,5	1799,25	29688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	16,5	852,37	14064
		Итого эксплуатация машин:				**88617,93**	**1329269**
4. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	6,6	215,22	1420
4. 9	154629 С (23-010502-0817)	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1010	15150	4174,61	63245342
		Итого материалов:				**4216450,80**	**63246762**
		НР первого уровня	%	62,1		142995,02	2144925
		НР второго уровня	%	4,24		197117,94	2956769
		Накладные расходы	%	--		340112,96	5101694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		387690,09	5815351
		Сметная стоимость:				**5233816,16**	**78507242**
5	**Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ /РАЗНИЦА НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ/**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**15,0000**		**-513616,46**	**-7704247**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=917,3)	чел-ч	360	5400	-917,30	-4953420
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,53	772,95	-976,58	-754850
		Итого оплата труда:				**-380551,33**	**-5708270**
5. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	326,25	-3152,71	-1028572
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	326,25	-981,60	-320247
5. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	23,1	-3837,30	-88642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	23,1	-1143,29	-26410
5. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,8	162	-3939,38	-638180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,8	162	-1143,29	-185213
5. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	371,25	-23,16	-8598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 7	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	300	-128,03	-38409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	52,5	-163,41	-8579
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	17,09	256,35	-1198,95	-307351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,09	256,35	-852,37	-218505
5.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	5,25	-1799,25	-9446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	5,25	-852,37	-4475
		Итого эксплуатация машин:				**-141851,73**	**-2127776**
5.11	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	600	-515,75	-309450
5.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	3	-24435,92	-73308
5.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	1,2	-200244,36	-240293
		Итого материалов:				**-41536,73**	**-623051**
		НР первого уровня	%	62,1		-236322,38	-3544836
		НР второго уровня	%	4,24		-31797,41	-476961
		Накладные расходы	%	--		-268119,78	-4021797
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-62538,90	-938083
		Сметная стоимость:				**-844275,14**	**-12664127**
6	**Е11-220301-0205 11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ /РАЗНИЦА НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ/**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**15,0000**		**691391,88**	**10370878**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=917,3)	чел-ч	442	6630	917,30	6081699
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	106,49	1597,35	910,51	1454402
		Итого оплата труда:				**502406,72**	**7536101**

1	2	3	4	5	6	7	8
6.3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	326,25	3152,71	1028572
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	326,25	981,60	320247
6.4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	23,1	3837,30	88642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	23,1	1143,29	26410
6.5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	58	870	1909,23	1661030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	58	870	852,37	741562
6.6	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,08	151,2	3939,38	595634
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,08	151,2	1143,29	172865
6.7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	371,25	23,16	8598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	52,5	163,41	8579
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	14,77	221,55	1198,95	265627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,77	221,55	852,37	188843
6.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	5,25	1799,25	9446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	5,25	852,37	4475
		Итого эксплуатация машин:				**244408,55**	**3666128**
6.11	127966 М (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	600	515,75	309450
6.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	3	24435,92	73308
6.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	1,2	200244,36	240293
		Итого материалов:				**41536,73**	**623051**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		311994,58	4679919
		НР второго уровня	%	4,24		42543,59	638154
		Накладные расходы	%	--		354538,16	5318072
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83674,40	1255116
		Сметная стоимость:				**1129604,45**	**16944067**
7	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3**	**КМ КАБЕЛЯ**	**26,0000**		**18076,61**	**469992**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=891,2)	чел-ч	6,3	163,8	891,20	145979
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	70,512	993,97	70087
		Итого оплата труда:				**8310,20**	**216065**
7. 3	242 С (32-040202-0201)	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	34,32	6035,46	207137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	34,32	1143,29	39238
7. 4	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	36,192	2687,12	97252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	36,192	852,37	30849
7. 5	1868 С (32-040203-1401)	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	36,192	542,22	19624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12462,05**	**324013**
		НР первого уровня	%	42,8		3556,77	92476
		НР второго уровня	%	4,24		917,26	23849
		Накладные расходы	%	--		4474,02	116325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1804,05	46905
		Сметная стоимость:				**24354,68**	**633222**
8	**ПРАЙС**	**ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЛСГ-200 С ПРОВОДНИКОМ С ЛОГОТИПОМ "ОПАСНО ГАЗ**	**М**	**26000,0000**		**23,22**	**603628**
		НР второго уровня	%	4,24		0,98	25594
		Накладные расходы	%	--		0,98	25594
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,94	50338
		Сметная стоимость:				**26,14**	**679560**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Ц13-390201-0510**	**ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 194 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ.**	**СТЫК**	**1528,0000**		**871,26**	**1331283**
	13-390201-0510	**УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ**					
	РСНБ РК 2015	**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО**					
		КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ					
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=955,5)	чел-ч	0,8	1222,4	955,50	1168003
		Итого оплата труда:				**764,40**	**1168003**
9.2	501 С (31-060203-0301)	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,4	611,2	91,37	55845
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,55**	**55845**
9.3	146673 С (21-130702-0201)	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00012	0,18336	297720,16	54590
9.4	147018 С (21-130802-1701)	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,15	229,2	138,76	31804
9.5	147621 С (21-130816-1301)	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0006	0,9168	14040,30	12872
9.6	249434 С (22-040201-9903)	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,01	15,28	534,61	8169
		Итого материалов:				**70,31**	**107435**
		НР первого уровня	%	40,6		310,35	474209
		НР второго уровня	%	4,24		50,10	76553
		Накладные расходы	%	--		360,45	550762
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,54	150564
		Сметная стоимость:				**1330,24**	**2032609**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**79500830**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**9180766**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**6362239**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**1689818**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**63957825**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**6331670**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**85832500**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**3639298**
ИТОГО:	Тенге	**89471798**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				7157744
	ИТОГО по смете:		Тенге				96629542
			Временные здания и сооружения 2,9%				**2802256,718**
			ИТОГО				**99431799**
			Зимнее удорожание работ 2,3х0,9				**2058238,233**
			ИТОГО				**101490037**
			Итого с к=1,0599383				**107573177,2**
			Итого с коэффициентом понижения				**89285714,29**
			НДС-12%				**10714285,71**
			ВСЕГО				**100000000**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

_____

МП

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель

ТОО "АНТинжсервис"

_____ **АТАУОЛЛИН А.А.**

МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Алия-Сервис"

_____ **МОЛГАЛИЕВА В.Б.**

МП