Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "**
Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина, дом № 116 — **070540003470**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"**
Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20 — **050640011650**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 35 от 31.05.2018 г, доп. соглашение № 5 от 19.11.2019 г

Номер документа	Дата составления
53	10.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей газоснабжения сел Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО			усл	1	30 834 035,03	30 834 035,03	3 303 646,61
				Итого	1	x	30 834 035,03	3 303 646,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молгалиева В.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Мухамбетжанов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.12.2019

М.П.

Заказчик: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки : "Строительство сетей газоснабжения сел Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО"

Наименование объекта: "Строительство сетей газоснабжения сел Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ на 10 декабрь 2019 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 35 2018-05-31 доп.соглашение № 5 от 2019-11-19,								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	451 539 200,00		447 610 875,03	3 928 324,97			27 530 388,42	3 303 646,61	30 834 035,03
Всего к оплате:							**27 530 388,42**	**3 303 646,61**	**30 834 035,03**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Алия - Сервис "

Директор
Молгалиева В.Б.

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алия-Сервис"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СЕЛ КОМЕКШИ, КОКТЕРЕК, ОРАЗГАЛИ И ЖУЛДЫЗ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА, ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ СВЕРХ 30 КМ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ № 35 2018-05-31доп.соглашение № 5 от 2019-11-19,**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.12.2019	01.12.2019	31.12.2019

Акт приемки выполненных работ № 11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ ГАЗОПРОВОДА-76,6 КМ., ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ П.ЖАЛПАКТАЛ, КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА, ЗКО. РАССОЯНИЕ С.ЖАЛПАКТАЛ ОТ РАЙОННОГО ЦЕНТРА С.КАЗТАЛОВКА-57 КМ. ЗНАЧИТ, 57-30+76,6/2=65,3 КМ				
1	**1**	**41-020103-1066 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 66 км**	**т**	**267,288**	**1165,51**	**311527**
			Накладные расходы			*43,90*	*11733*
			Сметная прибыль			*86,33*	*23076*
2	**2**	**41-080302-3030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**68,051**	**1478,25**	**100597**
			Накладные расходы			*55,67*	*3789*
			Сметная прибыль			*109,50*	*7452*
3	**3**	**41-080302-3991 РСНБ РК 2015**	**Перевозка автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**	**68,051**	**1274,22**	**86712**
			Накладные расходы			*47,99*	*3266*
			Сметная прибыль			*94,39*	*6423*
4	**4**	**41-080202-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**9,007**	**850,91**	**7664**
			Накладные расходы			*32,05*	*289*
			Сметная прибыль			*63,03*	*568*
5	**5**	**41-080202-1991 РСНБ РК 2015**	**Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**	**9,007**	**679,26**	**6118**
			Накладные расходы			*25,58*	*230*
			Сметная прибыль			*50,32*	*453*
6	**6**	**41-010204-1066 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 66 км**	**т**	**7,505**	**1502,76**	**11278**
			Накладные расходы			*56,60*	*425*
			Сметная прибыль			*111,32*	*835*
			ИТОГО:				**523896**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**19731**
			Сметная прибыль				**38807**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**10844,65**	**534740,65**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**566792,0919**
			Итого с понижающим коэффициентом				**447765,75**
			НДС-12%				**53731,89**
			Итого с НДС				**501497,64**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
МП

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "АНТинжсервис"
АТАУОЛЛИН А.А.
МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Алия-Сервис"
МОЛГАЛИЕВА В.Б.
МП

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алия-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СЕЛ КОМЕКШИ, КОКТЕРЕК, ОРАЗГАЛИ И ЖУЛДЫЗ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА, ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект **РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО, НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В С.ОРАЗГАЛИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ № 35 2018-05-31доп.соглашение № 5 от 2019-11-19,**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.12.2019	01.12.2019	31.12.2019

Акт приемки выполненных работ № 12

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА (ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО (Р<=0.003МПА)ДАВЛЕНИЯ)				
1	1	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	**ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА**	задвижка или клапан	1,000	3486,21	3486
			Накладные расходы			*1183,34*	*1183*
			Сметная прибыль			*258,24*	*258*
2	2	23-040909-0302 РСНБ РК 2015	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ГАЗА ФЛАНЦЕВЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ТИПА LD ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1,000	25920,20	25920
			Накладные расходы			*976,22*	*976*
			Сметная прибыль			*1920,01*	*1920*
3	3	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	**ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ. ПРИВАРКА**	фланец	2,000	2823,22	5646
			Накладные расходы			*386,73*	*773*
			Сметная прибыль			*209,13*	*418*
4	4	23-040905-1237 РСНБ РК 2015	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ VALTEC МУФТОВЫЕ ДЛЯ ГАЗА DN 25 ТИП В/В ГОСТ 21345-2005**	шт.	17,000	2773,49	47149
			Накладные расходы			*104,46*	*1776*
			Сметная прибыль			*205,44*	*3493*
5	5	11-220301-0202 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**	км трубопровода	0,002	2467510,57	4935
			Накладные расходы			*324335,44*	*649*
			Сметная прибыль			*182778,56*	*366*
6	6	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 25 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**	км трубопровода	0,021	1235306,03	25941
			Накладные расходы			*274755,92*	*5770*
			Сметная прибыль			*91504,15*	*1922*
7	7	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ**	м2	3,100	203,84	632
			Накладные расходы			*38,01*	*118*
			Сметная прибыль			*15,10*	*47*
8	8	11-130301-1413 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125**	м2	3,100	613,35	1901
			Накладные расходы			*35,32*	*109*
			Сметная прибыль			*45,43*	*141*
9	9	23-020101-0173 РСНБ РК 2015	**ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1,000	669,27	669
			Накладные расходы			*25,21*	*25*
			Сметная прибыль			*49,58*	*50*
10	10	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	**ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ**	стык	1,000	662,42	662
			Накладные расходы			*180,12*	*180*
			Сметная прибыль			*49,07*	*49*
11	11	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	м3 грунта	0,252	3463,88	873
			Накладные расходы			*1273,40*	*321*
			Сметная прибыль			*256,58*	*65*
12	12	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	м3	0,252	38768,32	9770
			Накладные расходы			*3336,80*	*841*
			Сметная прибыль			*2871,73*	*724*
13	13	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ**	т конструкций	0,022	121413,91	2704
			Накладные расходы			*40769,14*	*908*
			Сметная прибыль			*8993,62*	*200*
14	14	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	**КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ**	т конструкций	0,022	181352,21	4039
			Накладные расходы			*58940,81*	*1313*
			Сметная прибыль			*13433,50*	*299*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	21-050204-0801 РСНБ РК 2015	**ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК № 5П-10П ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005**	т	0,001	270041,89	393
			Накладные расходы			*10170,42*	*15*
			Сметная прибыль			*20003,10*	*29*
16	16	23-010201-0193 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80**	м	1,548	3201,82	4956
			Накладные расходы			*120,59*	*187*
			Сметная прибыль			*237,17*	*367*
17	17	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	**ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89**	т	0,003	226553,15	617
			Накладные расходы			*8532,53*	*23*
			Сметная прибыль			*16781,72*	*46*
18	18	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	м2 поверхности	0,360	926,86	334
			Накладные расходы			*126,54*	*46*
			Сметная прибыль			*68,66*	*25*
19	19	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	м2	0,500	165,81	83
			Накладные расходы			*36,58*	*18*
			Сметная прибыль			*12,28*	*6*
20	20	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	м2	0,500	150,95	75
			Накладные расходы			*24,43*	*12*
			Сметная прибыль			*11,18*	*6*
21	21	11-070111-0111 РСНБ РК 2015	**ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 1,7 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА**	м оград	5,000	3546,49	17732
			Накладные расходы			*1026,82*	*5134*
			Сметная прибыль			*262,70*	*1314*
22	22	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ**	т конструкций	0,076	239610,50	18196
			Накладные расходы			*66243,57*	*5030*
			Сметная прибыль			*17748,93*	*1348*
23	23	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	**УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005**	т	0,045	221902,80	10048
			Накладные расходы			*8357,39*	*378*
			Сметная прибыль			*16437,24*	*744*
24	24	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	**ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005**	т	0,002	234242,72	435
			Накладные расходы			*8822,14*	*16*
			Сметная прибыль			*17351,31*	*32*
25	25	21-050308-0219 РСНБ РК 2015	**СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 1,8 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80**	м2	13,800	454,48	6272
			Накладные расходы			*17,12*	*236*
			Сметная прибыль			*33,67*	*465*
26	26	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	м2	2,050	165,81	340
			Накладные расходы			*36,58*	*75*
			Сметная прибыль			*12,28*	*25*
27	27	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	м2	2,050	150,95	309
			Накладные расходы			*24,43*	*50*
			Сметная прибыль			*11,18*	*23*
			Раздел: ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА (ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО (Р<=0.0022МПА)ДАВЛЕНИЯ)				
28	29	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	м3 грунта	42,130	2456,86	103508
			Накладные расходы			*903,19*	*38052*
			Сметная прибыль			*181,99*	*7667*
29	31	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	м3 грунта	1348,990	26,00	35070
			Накладные расходы			*4,99*	*6728*
			Сметная прибыль			*1,93*	*2598*
30	38	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 32 ММ. УКЛАДКА**	км трубопровода	0,300	518496,58	155549
			Накладные расходы			*116777,13*	*35033*
			Сметная прибыль			*38407,15*	*11522*
31	39	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ /РАЗНИЦА НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ/**	км трубопровода	-0,300	491804,22	-147541
			Накладные расходы			*-172345,74*	*-51704*
			Сметная прибыль			*-36429,94*	*-10929*
32	40	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ /РАЗНИЦА НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ/**	км трубопровода	0,300	771048,60	231315

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*257270,88*	*77181*
			Сметная прибыль			*57114,71*	*17134*
33	41	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.110 ММ. УСТРОЙСТВО	канало-километр трубопровода	0,013	2454775,51	31667
			Накладные расходы			*154282,62*	*1990*
			Сметная прибыль			*181835,22*	*2346*
34	42	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.160 ММ. УСТРОЙСТВО	канало-километр трубопровода	0,018	4883018,79	87894
			Накладные расходы			*245736,03*	*4423*
			Сметная прибыль			*361705,10*	*6511*
35	43	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.63 ММ. УСТРОЙСТВО	канало-километр трубопровода	0,012	933436,49	11201
			Накладные расходы			*96985,38*	*1164*
			Сметная прибыль			*69143,44*	*830*
36	44	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ТРУБ	м трубы, уложенной в футляре	48,000	1486,10	71333
			Накладные расходы			*503,62*	*24174*
			Сметная прибыль			*110,08*	*5284*
37	45	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО	шт.	3,000	7820,69	23462
			Накладные расходы			*2010,56*	*6032*
			Сметная прибыль			*579,31*	*1738*
38	46	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	шт.	25,000	1318,86	32972
			Накладные расходы			*362,53*	*9063*
			Сметная прибыль			*97,69*	*2442*
39	47	23-020304-2217 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 90X75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	6429,49	6429
			Накладные расходы			*242,15*	*242*
			Сметная прибыль			*476,26*	*476*
40	48	23-020304-2203 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 32X25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17,000	2009,61	34163
			Накладные расходы			*75,69*	*1287*
			Сметная прибыль			*148,86*	*2531*
41	49	23-020304-1009 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	5163,92	5164
			Накладные расходы			*194,49*	*194*
			Сметная прибыль			*382,51*	*383*
42	50	23-020304-2609 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	2167,41	2167
			Накладные расходы			*81,63*	*82*
			Сметная прибыль			*160,55*	*161*
43	51	23-020304-2018 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 90X63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	5593,88	11188
			Накладные расходы			*210,68*	*421*
			Сметная прибыль			*414,36*	*829*
44	52	23-020304-2011 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 63X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	2281,90	6846
			Накладные расходы			*85,94*	*258*
			Сметная прибыль			*169,03*	*507*
45	53	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА	шт.	16,000	1944,08	31105
			Накладные расходы			*534,66*	*8555*
			Сметная прибыль			*144,01*	*2304*
46	54	23-020304-1404 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32X32X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	1989,02	5967
			Накладные расходы			*74,91*	*225*
			Сметная прибыль			*147,33*	*442*
47	55	23-020304-1407 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63X63X63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	2973,52	2974
			Накладные расходы			*111,99*	*112*
			Сметная прибыль			*220,26*	*220*
48	56	23-020304-1409 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90X90X90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	6976,00	6976
			Накладные расходы			*262,73*	*263*
			Сметная прибыль			*516,74*	*517*
49	57	23-020304-3615 РСНБ РК 2015	СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 90X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	5741,25	17224
			Накладные расходы			*216,23*	*649*
			Сметная прибыль			*425,28*	*1276*
50	58	23-020304-3605 РСНБ РК 2015	СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	5137,12	41097
			Накладные расходы			*193,48*	*1548*
			Сметная прибыль			*380,53*	*3044*
51	59	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3	км кабеля	0,940	24354,68	22893
			Накладные расходы			*4474,02*	*4206*
			Сметная прибыль			*1804,05*	*1696*
52	60	ПРАЙС	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЛСГ-200 С ЛОГОТИПОМ "ОПАСНО ГАЗ	м	940,000	12,50	11749
			Накладные расходы			*0,47*	*443*
			Сметная прибыль			*0,93*	*870*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	61	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	стык	4,000	662,42	2650
			Накладные расходы			*180,12*	*720*
			Сметная прибыль			*49,07*	*196*
54	62	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	шт.	9,000	5677,04	51093
			Накладные расходы			*1767,26*	*15905*
			Сметная прибыль			*420,52*	*3785*
55	63	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	м3	0,567	36195,82	20523
			Накладные расходы			*3239,91*	*1837*
			Сметная прибыль			*2681,17*	*1520*
56	64	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	м	13,500	1214,44	16395
			Накладные расходы			*45,74*	*617*
			Сметная прибыль			*89,96*	*1214*
57	65	24-010201-0402 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002	м2	0,540	29483,23	15921
			Накладные расходы			*1110,41*	*600*
			Сметная прибыль			*2183,94*	*1179*
58	66	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода	0,001	8807206,01	8807
			Накладные расходы			*610776,40*	*611*
			Сметная прибыль			*652385,63*	*652*
59	68	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	м3	0,034	40113,55	1364
			Накладные расходы			*3387,47*	*115*
			Сметная прибыль			*2971,37*	*101*
60	69	11-220301-0102 РСНБ РК 2015	ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода	0,017	2356720,39	40064
			Накладные расходы			*245744,10*	*4178*
			Сметная прибыль			*174571,88*	*2968*
61	72	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	м3	1,105	40113,55	44325
			Накладные расходы			*3387,47*	*3743*
			Сметная прибыль			*2971,37*	*3283*
			ИТОГО:				1237634
			В том числе :				
			Накладные расходы				225110
			Сметная прибыль				91676
			Итого с временными		2,9 %	35891,39	1273525,39
			Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	26361,98	1299887,36
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				1377800,399
			Итого с понижающим коэффициентом				1088462,31
			НДС-12%				130615,48
			Итого с НДС				1219077,79

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
МП

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "АНТинжсервис"
АТАУОЛЛИН А.А.
МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Алия-Сервис
МОЛГАЛИЕВА В.Б.
МП

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алия-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СЕЛ КОМЕКШИ, КОКТЕРЕК, ОРАЗГАЛИ И ЖУЛДЫЗ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА, ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект **РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО, НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В С.КОМЕКШИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ № 35 2018-05-31доп.соглашение № 5 от 2019-11-19,**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.12.2019	01.12.2019	31.12.2019

Акт приемки выполненных работ № 13

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА (ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Г2)				
1	1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	м3 грунта	1,000	2047,38	2047
			Накладные расходы			*752,66*	*753*
			Сметная прибыль			*151,66*	*152*
2	2	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ПОД ГРПШ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3. УСТРОЙСТВО	м3	0,800	38575,34	30860
			Накладные расходы			*3188,24*	*2551*
			Сметная прибыль			*2857,43*	*2286*
3	3	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М	т	0,007	581847,32	4236
			Накладные расходы			*132131,14*	*962*
			Сметная прибыль			*43099,80*	*314*
4	4	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ГРПШ. УСТРОЙСТВО	установка	2,000	24368,22	48736
			Накладные расходы			*6606,22*	*13212*
			Сметная прибыль			*1805,05*	*3610*
5	6	ПРАЙС	ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШРП-400-01 С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ РДНК-400М	компл	1,000	334507,09	334507
			Накладные расходы			*12598,33*	*12598*
			Сметная прибыль			*24778,30*	*24778*
6	7	ПРАЙС	ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШРП-10М С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ РДГК-10МС	компл	1,000	69472,43	69472
			Накладные расходы			*2616,50*	*2616*
			Сметная прибыль			*5146,11*	*5146*
7	8	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА	м оград	27,500	7769,19	213653
			Накладные расходы			*1223,55*	*33648*
			Сметная прибыль			*575,50*	*15826*
8	9	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	т конструкций	0,455	239610,50	109121
			Накладные расходы			*66243,57*	*30168*
			Сметная прибыль			*17748,93*	*8083*
9	10	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	т	0,275	221902,80	61050
			Накладные расходы			*8357,39*	*2299*
			Сметная прибыль			*16437,24*	*4522*
10	11	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	т	0,007	234242,72	1755
			Накладные расходы			*8822,14*	*66*
			Сметная прибыль			*17351,31*	*130*
11	12	21-050308-0219 РСНБ РК 2015	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 1,8 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80	м2	32,580	454,48	14807
			Накладные расходы			*17,12*	*558*
			Сметная прибыль			*33,67*	*1097*
12	13	ССЦ	НАДБАВКА ЗА ПОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	т	0,455	19577,52	8916
			Накладные расходы			*737,34*	*336*
			Сметная прибыль			*1450,19*	*660*
13	14	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	КАЛИТКИ. УСТРОЙСТВО БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ	шт.	2,000	1052,90	2106
			Накладные расходы			*374,33*	*749*
			Сметная прибыль			*77,99*	*156*
14	15	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	шт.	4,000	2809,63	11239
			Накладные расходы			*367,23*	*1469*
			Сметная прибыль			*208,12*	*832*
15	16	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	м	6,000	457,62	2746
			Накладные расходы			*75,45*	*453*
			Сметная прибыль			*33,90*	*203*
16	17	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	задвижка или клапан	3,000	1847,97	5544
			Накладные расходы			*626,05*	*1878*
			Сметная прибыль			*136,89*	*411*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	18	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 50 ММ ГОСТ 9698-86	шт.	3,000	24842,56	74528
			Накладные расходы			*935,63*	*2807*
			Сметная прибыль			*1840,19*	*5521*
18	19	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРИВАРКА	фланец	6,000	628,94	3774
			Накладные расходы			*218,75*	*1313*
			Сметная прибыль			*46,59*	*280*
19	20	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	км трубопровода	0,006	1990343,20	11942
			Накладные расходы			*303192,41*	*1819*
			Сметная прибыль			*147432,83*	*885*
20	21	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ОДИН РАЗ	м2	1,200	203,84	245
			Накладные расходы			*38,01*	*46*
			Сметная прибыль			*15,10*	*18*
21	22	11-130301-1413 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125	м2	1,200	613,35	736
			Накладные расходы			*35,32*	*42*
			Сметная прибыль			*45,43*	*55*
22	23	23-020101-0153 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000	359,34	1078
			Накладные расходы			*13,53*	*41*
			Сметная прибыль			*26,62*	*80*
23	24	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	м3 грунта	1,200	3463,88	4157
			Накладные расходы			*1273,40*	*1528*
			Сметная прибыль			*256,58*	*308*
24	25	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	м3	0,756	38768,32	29309
			Накладные расходы			*3336,80*	*2523*
			Сметная прибыль			*2871,73*	*2171*
25	26	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	м2 поверхности	1,080	926,86	1001
			Накладные расходы			*126,54*	*137*
			Сметная прибыль			*68,66*	*74*
26	27	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ	т конструкций	0,033	121413,91	3999
			Накладные расходы			*40769,14*	*1343*
			Сметная прибыль			*8993,62*	*296*
27	28	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	т конструкций	0,033	181352,21	5974
			Накладные расходы			*58940,81*	*1942*
			Сметная прибыль			*13433,50*	*442*
28	29	21-050204-0801 РСНБ РК 2015	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК № 5П-10П ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	т	0,004	270041,89	1179
			Накладные расходы			*10170,42*	*44*
			Сметная прибыль			*20003,10*	*87*
29	30	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	м	4,644	1214,44	5640
			Накладные расходы			*45,74*	*212*
			Сметная прибыль			*89,96*	*418*
30	31	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89	т	0,008	226553,15	1852
			Накладные расходы			*8532,53*	*70*
			Сметная прибыль			*16781,72*	*137*
31	32	11-070111-0111 РСНБ РК 2015	ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 1,7 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА	м оград	15,000	3546,49	53197
			Накладные расходы			*1026,82*	*15402*
			Сметная прибыль			*262,70*	*3941*
32	33	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	т конструкций	0,228	239610,50	54587
			Накладные расходы			*66243,57*	*15091*
			Сметная прибыль			*17748,93*	*4043*
33	34	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	т	0,136	221902,80	30145
			Накладные расходы			*8357,39*	*1135*
			Сметная прибыль			*16437,24*	*2233*
34	35	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	т	0,006	234242,72	1304
			Накладные расходы			*8822,14*	*49*
			Сметная прибыль			*17351,31*	*97*
35	36	21-050308-0219 РСНБ РК 2015	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 1,8 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80	м2	41,400	454,48	18816
			Накладные расходы			*17,12*	*709*
			Сметная прибыль			*33,67*	*1394*
36	37	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	м2	6,151	165,81	1020
			Накладные расходы			*36,58*	*225*
			Сметная прибыль			*12,28*	*76*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	38	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	м2	6,151	150,95	928
			Накладные расходы			*24,43*	*150*
			Сметная прибыль			*11,18*	*69*
			Раздел: ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА				
38	40	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	м3 грунта	20,630	2456,86	50685
			Накладные расходы			*903,19*	*18633*
			Сметная прибыль			*181,99*	*3754*
39	46	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО	шт.	1,000	7820,69	7821
			Накладные расходы			*2010,56*	*2011*
			Сметная прибыль			*579,31*	*579*
40	55	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	стык	5,000	662,42	3312
			Накладные расходы			*180,12*	*901*
			Сметная прибыль			*49,07*	*245*
41	58	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	шт.	5,000	5677,04	28385
			Накладные расходы			*1767,26*	*8836*
			Сметная прибыль			*420,52*	*2103*
42	59	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	м3	0,315	36195,82	11402
			Накладные расходы			*3239,91*	*1021*
			Сметная прибыль			*2681,17*	*845*
42	60	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	м	7,500	1214,44	9108
			Накладные расходы			*45,74*	*343*
			Сметная прибыль			*89,96*	*675*
44	61	24-010201-0402 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002	м2	0,300	29483,23	8845
			Накладные расходы			*1110,41*	*333*
			Сметная прибыль			*2183,94*	*655*
45	62	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода	0,003	5382206,79	16147
			Накладные расходы			*439029,06*	*1317*
			Сметная прибыль			*398681,98*	*1196*
46	64	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	м3	1,356	40113,55	54394
			Накладные расходы			*3387,47*	*4593*
			Сметная прибыль			*2971,37*	*4029*
			Раздел: НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА (ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1 ШРП2)				
47	65	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	задвижка или клапан	1,000	3486,21	3486
			Накладные расходы			*1183,34*	*1183*
			Сметная прибыль			*258,24*	*258*
48	66	23-040909-0203 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ГАЗА ФЛАНЦЕВЫЕ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ТИПА LD ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	18228,59	18229
			Накладные расходы			*686,53*	*687*
			Сметная прибыль			*1350,27*	*1350*
49	67	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРИВАРКА	фланец	2,000	3578,85	7158
			Накладные расходы			*500,53*	*1001*
			Сметная прибыль			*265,10*	*530*
50	68	23-040905-1237 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ VALTEC МУФТОВЫЕ ДЛЯ ГАЗА DN 25 ТИП В/В ГОСТ 21345-2005	шт.	44,000	2773,49	122034
			Накладные расходы			*104,46*	*4596*
			Сметная прибыль			*205,44*	*9040*
51	69	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	км трубопровода	0,002	3014765,28	6030
			Накладные расходы			*357004,39*	*714*
			Сметная прибыль			*223315,95*	*447*
52	70	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 25 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	км трубопровода	0,054	1235306,03	66707
			Накладные расходы			*274755,92*	*14837*
			Сметная прибыль			*91504,15*	*4941*
53	71	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ	м2	6,100	203,84	1243
			Накладные расходы			*38,01*	*232*
			Сметная прибыль			*15,10*	*92*
54	72	11-130301-1413 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125	м2	6,100	613,35	3741
			Накладные расходы			*35,32*	*215*
			Сметная прибыль			*45,43*	*277*
55	73	23-020101-0622 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,000	2894,05	2894
			Накладные расходы			*109,00*	*109*
			Сметная прибыль			*214,37*	*214*
56	74	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	м3 грунта	0,252	3463,88	873
			Накладные расходы			*1273,40*	*321*
			Сметная прибыль			*256,58*	*65*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	75	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	м3	0,252	38768,32	9770
			Накладные расходы			*3336,80*	*841*
			Сметная прибыль			*2871,73*	*724*
58	76	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ	т конструкций	0,023	121413,91	2785
			Накладные расходы			*40769,14*	*935*
			Сметная прибыль			*8993,62*	*206*
59	77	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	т конструкций	0,023	181352,21	4160
			Накладные расходы			*58940,81*	*1352*
			Сметная прибыль			*13433,50*	*308*
60	78	21-050204-0702 РСНБ РК 2015	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 12У-20У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	т	0,002	335830,36	721
			Накладные расходы			*12648,17*	*27*
			Сметная прибыль			*24876,32*	*53*
61	79	23-010201-0193 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80	м	1,548	3201,82	4956
			Накладные расходы			*120,59*	*187*
			Сметная прибыль			*237,17*	*367*
62	80	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89	т	0,003	226553,15	617
			Накладные расходы			*8532,53*	*23*
			Сметная прибыль			*16781,72*	*46*
63	81	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	м2 поверхности	0,360	926,86	334
			Накладные расходы			*126,54*	*46*
			Сметная прибыль			*68,66*	*25*
64	82	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	м2	0,800	165,81	133
			Накладные расходы			*36,58*	*29*
			Сметная прибыль			*12,28*	*10*
65	83	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	м2	0,800	150,95	121
			Накладные расходы			*24,43*	*20*
			Сметная прибыль			*11,18*	*9*
66	84	11-070111-0111 РСНБ РК 2015	ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 1,7 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА	м оград	5,000	3546,49	17732
			Накладные расходы			*1026,82*	*5134*
			Сметная прибыль			*262,70*	*1314*
67	85	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	т конструкций	0,076	239610,50	18196
			Накладные расходы			*66243,57*	*5030*
			Сметная прибыль			*17748,93*	*1348*
68	86	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	т	0,045	221902,80	10048
			Накладные расходы			*8357,39*	*378*
			Сметная прибыль			*16437,24*	*744*
69	87	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	т	0,002	234242,72	435
			Накладные расходы			*8822,14*	*16*
			Сметная прибыль			*17351,31*	*32*
70	88	21-050308-0219 РСНБ РК 2015	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 1,8 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80	м2	13,800	454,48	6272
			Накладные расходы			*17,12*	*236*
			Сметная прибыль			*33,67*	*465*
71	89	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	м2	2,050	165,81	340
			Накладные расходы			*36,58*	*75*
			Сметная прибыль			*12,28*	*25*
72	90	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	м2	2,050	150,95	309
			Накладные расходы			*24,43*	*50*
			Сметная прибыль			*11,18*	*23*
			Раздел: ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА				
73	92	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	м3 грунта	112,750	2456,86	277011
			Накладные расходы			*903,19*	*101835*
			Сметная прибыль			*181,99*	*20519*
74	94	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	м3 грунта	2083,480	26,00	54164
			Накладные расходы			*4,99*	*10392*
			Сметная прибыль			*1,93*	*4012*
75	101	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода	0,958	825239,83	790580
			Накладные расходы			*132531,13*	*126965*
			Сметная прибыль			*61128,88*	*58561*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	102	11-220301-0102 РСНБ РК 2015	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ /РАЗНИЦА НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ/**	км трубопровода	-0,960	509716,36	-488308
			Накладные расходы			*-176181,54*	*-168782*
			Сметная прибыль			*-37756,77*	*-36171*
77	103	11-220301-0202 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ /РАЗНИЦА НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ/**	км трубопровода	0,958	788999,64	755862
			Накладные расходы			*261118,73*	*250152*
			Сметная прибыль			*58444,42*	*55990*
78	104	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 32 ММ. УКЛАДКА**	км трубопровода	1,102	518496,58	571383
			Накладные расходы			*116777,13*	*128688*
			Сметная прибыль			*38407,15*	*42325*
79	105	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ /РАЗНИЦА НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ/**	км трубопровода	-1,100	491804,22	-541968
			Накладные расходы			*-172345,74*	*-189925*
			Сметная прибыль			*-36429,94*	*-40146*
80	106	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ /РАЗНИЦА НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ/**	км трубопровода	1,102	771048,60	849696
			Накладные расходы			*257270,88*	*283513*
			Сметная прибыль			*57114,71*	*62940*
81	107	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	**ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.160 ММ. УСТРОЙСТВО**	канало-километр трубопровода	0,010	4883018,79	48830
			Накладные расходы			*245736,03*	*2457*
			Сметная прибыль			*361705,10*	*3617*
82	108	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	**ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.110 ММ. УСТРОЙСТВО**	канало-километр трубопровода	0,065	2454775,51	159560
			Накладные расходы			*154282,62*	*10028*
			Сметная прибыль			*181835,22*	*11819*
83	109	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	**ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.63 ММ. УСТРОЙСТВО**	канало-километр трубопровода	0,035	933436,49	32670
			Накладные расходы			*96985,38*	*3394*
			Сметная прибыль			*69143,44*	*2420*
84	110	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ТРУБ**	м трубы, уложенной в футляре	110,000	1486,10	163472
			Накладные расходы			*503,62*	*55398*
			Сметная прибыль			*110,08*	*12109*
85	111	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	**КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3**	км кабеля	3,009	24354,68	73283
			Накладные расходы			*4474,02*	*13462*
			Сметная прибыль			*1804,05*	*5428*
86	112	ПРАЙС	**ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЛСГ-200 С ЛОГОТИПОМ "ОПАСНО ГАЗ**	м	3009,000	12,50	37611
			Накладные расходы			*0,47*	*1417*
			Сметная прибыль			*0,93*	*2786*
87	113	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА**	шт.	45,000	1318,86	59349
			Накладные расходы			*362,53*	*16314*
			Сметная прибыль			*97,69*	*4396*
88	114	23-020304-2223 РСНБ РК 2015	**ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 114X110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1,000	11480,12	11480
			Накладные расходы			*432,37*	*432*
			Сметная прибыль			*850,38*	*850*
89	115	23-020304-2203 РСНБ РК 2015	**ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 32X25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	44,000	2009,61	88423
			Накладные расходы			*75,69*	*3330*
			Сметная прибыль			*148,86*	*6550*
90	116	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	**ЗНАКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА**	шт.	22,000	5677,04	124895
			Накладные расходы			*1767,26*	*38880*
			Сметная прибыль			*420,52*	*9251*
91	117	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	м3	1,386	36195,82	50167
			Накладные расходы			*3239,91*	*4491*
			Сметная прибыль			*2681,17*	*3716*
92	118	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80**	м	33,000	1214,44	40076
			Накладные расходы			*45,74*	*1509*
			Сметная прибыль			*89,96*	*2969*
93	119	24-010201-0402 РСНБ РК 2015	**ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002**	м2	1,320	29483,23	38918
			Накладные расходы			*1110,41*	*1466*
			Сметная прибыль			*2183,94*	*2883*
94	120	11-220301-0102 РСНБ РК 2015	**ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА**	км трубопровода	0,044	2356720,39	103696
			Накладные расходы			*245744,10*	*10813*
			Сметная прибыль			*174571,88*	*7681*
95	123	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	м3	2,860	40113,55	114725
			Накладные расходы			*3387,47*	*9688*
			Сметная прибыль			*2971,37*	*8498*
96	124	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	**ФТУЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА**	км трубопровода	0,001	10221679,99	10222

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*664048,85*	*664*
			Сметная прибыль			*757161,48*	*757*
97	126	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	м3	0,452	40113,55	18131
			Накладные расходы			*3387,47*	*1531*
			Сметная прибыль			*2971,37*	*1343*
98	127	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА**	шт.	2,000	1944,08	3888
			Накладные расходы			*534,66*	*1069*
			Сметная прибыль			*144,01*	*288*
99	128	23-020304-2607 РСНБ РК 2015	**МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2,000	1053,28	2107
			Накладные расходы			*39,67*	*79*
			Сметная прибыль			*78,02*	*156*
100	129	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА**	шт.	15,000	1318,86	19783
			Накладные расходы			*362,53*	*5438*
			Сметная прибыль			*97,69*	*1465*
101	130	23-020304-2022 РСНБ РК 2015	**ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 110X90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1,000	7553,28	7553
			Накладные расходы			*284,47*	*284*
			Сметная прибыль			*559,50*	*560*
102	131	23-020304-2020 РСНБ РК 2015	**ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 110X63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1,000	6408,41	6408
			Накладные расходы			*241,36*	*241*
			Сметная прибыль			*474,70*	*475*
103	132	23-020304-2018 РСНБ РК 2015	**ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 90X63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2,000	5593,88	11188
			Накладные расходы			*210,68*	*421*
			Сметная прибыль			*414,36*	*829*
104	133	23-020304-2011 РСНБ РК 2015	**ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 63X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	11,000	2281,90	25101
			Накладные расходы			*85,94*	*945*
			Сметная прибыль			*169,03*	*1859*
105	134	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА**	шт.	40,000	1944,08	77763
			Накладные расходы			*534,66*	*21387*
			Сметная прибыль			*144,01*	*5760*
106	135	23-020304-1410 РСНБ РК 2015	**ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110X110X110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2,000	7163,39	14327
			Накладные расходы			*269,79*	*540*
			Сметная прибыль			*530,62*	*1061*
107	136	23-020304-1409 РСНБ РК 2015	**ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90X90X90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1,000	6976,00	6976
			Накладные расходы			*262,73*	*263*
			Сметная прибыль			*516,74*	*517*
108	137	23-020304-1407 РСНБ РК 2015	**ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63X63X63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	7,000	2973,52	20815
			Накладные расходы			*111,99*	*784*
			Сметная прибыль			*220,26*	*1542*
109	138	23-020304-1404 РСНБ РК 2015	**ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32X32X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	11,000	1989,02	21879
			Накладные расходы			*74,91*	*824*
			Сметная прибыль			*147,33*	*1621*
110	139	23-020304-3615 РСНБ РК 2015	**СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 90X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2,000	5741,25	11482
А			*Накладные расходы*			*216,23*	*432*
			Сметная прибыль			*425,28*	*851*
111	140	23-020304-3605 РСНБ РК 2015	**СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	17,000	5137,12	87331
			Накладные расходы			*193,48*	*3289*
			Сметная прибыль			*380,53*	*6469*
112	141	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	**ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ**	стык	5,000	662,42	3312
			Накладные расходы			*180,12*	*901*
			Сметная прибыль			*49,07*	*245*
			Раздел: НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА (ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1 ШРП1)				
113	142	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	**ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА**	задвижка или клапан	3,000	1847,97	5544
			Накладные расходы			*626,05*	*1878*
			Сметная прибыль			*136,89*	*411*
115	143	23-040909-0220 РСНБ РК 2015	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ГАЗА ФЛАНЦЕВЫЕ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ТИПА LD ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	3,000	10697,87	32094
			Накладные расходы			*402,91*	*1209*
			Сметная прибыль			*792,43*	*2377*
116	144	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	**ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРИВАРКА**	фланец	6,000	1953,71	11722
			Накладные расходы			*268,64*	*1612*
			Сметная прибыль			*144,72*	*868*
117	145	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**	км трубопровода	0,006	1990343,20	11942
			Накладные расходы			*303192,41*	*1819*
			Сметная прибыль			*147432,83*	*885*
118	146	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ОДИН РАЗ**	м2	1,200	203,84	245
			Накладные расходы			*38,01*	*46*
			Сметная прибыль			*15,10*	*18*
119	147	11-130301-1413 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125**	м2	1,200	613,35	736
			Накладные расходы			*35,32*	*42*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*45,43*	*55*
120	148	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	м3 грунта	1,200	3463,88	4157
			Накладные расходы			*1273,40*	*1528*
			Сметная прибыль			*256,58*	*308*
121	149	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	м3	0,756	38768,32	29309
			Накладные расходы			*3336,80*	*2523*
			Сметная прибыль			*2871,73*	*2171*
122	150	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	м2 поверхности	1,080	926,86	1001
			Накладные расходы			*126,54*	*137*
			Сметная прибыль			*68,66*	*74*
123	151	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ	т конструкций	0,033	121413,91	3999
			Накладные расходы			*40769,14*	*1343*
			Сметная прибыль			*8993,62*	*296*
124	152	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	т конструкций	0,033	181352,21	5974
			Накладные расходы			*58940,81*	*1942*
			Сметная прибыль			*13433,50*	*442*
125	153	21-050204-0801 РСНБ РК 2015	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК № 5П-10П ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	т	0,004	270041,89	1179
			Накладные расходы			*10170,42*	*44*
			Сметная прибыль			*20003,10*	*87*
126	154	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	м	4,644	1214,44	5640
			Накладные расходы			*45,74*	*212*
			Сметная прибыль			*89,96*	*418*
127	155	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89	т	0,008	226553,15	1852
			Накладные расходы			*8532,53*	*70*
			Сметная прибыль			*16781,72*	*137*
128	156	11-070111-0111 РСНБ РК 2015	ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 1,7 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА	м оград	15,000	3546,49	53197
			Накладные расходы			*1026,82*	*15402*
			Сметная прибыль			*262,70*	*3941*
129	157	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	т конструкций	0,228	239610,50	54587
			Накладные расходы			*66243,57*	*15091*
			Сметная прибыль			*17748,93*	*4043*
130	158	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	т	0,136	221902,80	30145
			Накладные расходы			*8357,39*	*1135*
			Сметная прибыль			*16437,24*	*2233*
131	159	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	т	0,006	234242,72	1304
			Накладные расходы			*8822,14*	*49*
			Сметная прибыль			*17351,31*	*97*
132	160	21-050308-0219 РСНБ РК 2015	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 1,8 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80	м2	41,400	454,48	18816
			Накладные расходы			*17,12*	*709*
			Сметная прибыль			*33,67*	*1394*
133	161	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	м2	6,151	165,81	1020
			Накладные расходы			*36,58*	*225*
			Сметная прибыль			*12,28*	*76*
134	162	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	м2	6,151	150,95	928
			Накладные расходы			*24,43*	*150*
			Сметная прибыль			*11,18*	*69*
			Раздел: ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА				
135	163	11-010101-0326 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	м3 грунта	197,550	126,20	24931
			Накладные расходы			*16,07*	*3174*
			Сметная прибыль			*9,35*	*1847*
136	164	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	м3 грунта	6,100	2456,86	14987
			Накладные расходы			*903,19*	*5509*
			Сметная прибыль			*181,99*	*1110*
137	166	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	м3 грунта	194,150	26,00	5047
			Накладные расходы			*4,99*	*968*
			Сметная прибыль			*1,93*	*374*
138	167	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода	0,154	825239,83	127087
			Накладные расходы			*132531,13*	*20410*
			Сметная прибыль			*61128,88*	*9414*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
139	168	11-220301-0102 РСНБ РК 2015	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ /РАЗНИЦА НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ/**	км трубопровода	-0,150	509716,36	-78496
			Накладные расходы			*-176181,54*	*-27132*
			Сметная прибыль			*-37756,77*	*-5815*
140	169	11-220301-0202 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ /РАЗНИЦА НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ/**	км трубопровода	0,154	788999,64	121506
			Накладные расходы			*261118,73*	*40212*
			Сметная прибыль			*58444,42*	*9000*
141	170	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	**КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3**	км кабеля	0,157	24354,68	3824
			Накладные расходы			*4474,02*	*702*
			Сметная прибыль			*1804,05*	*283*
142	171	ПРАЙС	**ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЛСГ-200 С ЛОГОТИПОМ "ОПАСНО ГАЗ**	м	157,000	12,50	1962
			Накладные расходы			*0,47*	*74*
			Сметная прибыль			*0,93*	*145*
143	172	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА**	шт.	3,000	1318,86	3957
			Накладные расходы			*362,53*	*1088*
			Сметная прибыль			*97,69*	*293*
144	173	23-020304-2211 РСНБ РК 2015	**ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 63X50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3,000	3439,41	10318
			Накладные расходы			*129,54*	*389*
			Сметная прибыль			*254,77*	*764*
145	174	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА**	шт.	2,000	1944,08	3888
			Накладные расходы			*534,66*	*1069*
			Сметная прибыль			*144,01*	*288*
146	175	23-020304-1407 РСНБ РК 2015	**ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63X63X63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1,000	2973,52	2974
			Накладные расходы			*111,99*	*112*
			Сметная прибыль			*220,26*	*220*
147	176	23-020304-2607 РСНБ РК 2015	**МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1,000	1053,28	1053
			Накладные расходы			*39,67*	*40*
			Сметная прибыль			*78,02*	*78*
148	177	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	**ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ**	стык	1,000	662,42	662
			Накладные расходы			*180,12*	*180*
			Сметная прибыль			*49,07*	*49*
149	178	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	**ЗНАКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА**	шт.	4,000	5677,04	22708
			Накладные расходы			*1767,26*	*7069*
			Сметная прибыль			*420,52*	*1682*
150	179	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	м3	0,252	36195,82	9121
			Накладные расходы			*3239,91*	*816*
			Сметная прибыль			*2681,17*	*676*
151	180	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80**	м	6,000	1214,44	7287
			Накладные расходы			*45,74*	*274*
			Сметная прибыль			*89,96*	*540*
152	181	24-010201-0402 РСНБ РК 2015	**ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002**	м2	0,240	29483,23	7076
			Накладные расходы			*1110,41*	*266*
			Сметная прибыль			*2183,94*	*524*
153	182	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	**ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА**	км трубопровода	0,003	5382206,79	16147
			Накладные расходы			*439029,06*	*1317*
			Сметная прибыль			*398681,98*	*1196*
154	184	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	м3	1,356	40113,55	54394
			Накладные расходы			*3387,47*	*4593*
			Сметная прибыль			*2971,37*	*4029*
			ИТОГО:				6125288
			В том числе :				
			Накладные расходы				1090515
			Сметная прибыль				453724
			Итого с временными		2,9 %	177633,35	6302921,35
			Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	130470,47	6433391,82
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				6818998,385
			Итого с понижающим коэффициентом				5387008,72
			НДС-12%				646441,05
			Итого с НДС				6033449,77

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
_____
МП

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "АНТинжсервис"
_____ **АТАУОЛЛИН А.А.**
МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Алия-Сервис"
_____ **МОЛГАЛИЕВА В.Б.**
МП

Форма 2-В

Заказчик ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алия-Сервис"

(организация, адрес, телефон)

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СЕЛ КОМЕКШИ, КОКТЕРЕК, ОРАЗГАЛИ И ЖУЛДЫЗ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА, ЗКО

(наименование, адрес)

Объект РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО, НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В С.КОКТЕРЕК

(наименование)

Договор подряда (контракт) № № 35 2018-05-31доп.соглашение № 5 от 2019-11-19

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.12.2019	01.12.2019	31.12.2019

Акт приемки выполненных работ № 14

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА (ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Г2)				
1	1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	м3 грунта	2,000	2047,38	4095
			Накладные расходы			*752,66*	*1505*
			Сметная прибыль			*151,66*	*303*
2	2	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ПОД ГРПШ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3. УСТРОЙСТВО	м3	3,040	38575,34	117269
			Накладные расходы			*3188,24*	*9692*
			Сметная прибыль			*2857,43*	*8687*
3	3	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М	т	0,015	581847,32	8472
			Накладные расходы			*132131,14*	*1924*
			Сметная прибыль			*43099,80*	*628*
4	4	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ГРПШ. УСТРОЙСТВО	установка	4,000	24368,22	97473
			Накладные расходы			*6606,22*	*26425*
			Сметная прибыль			*1805,05*	*7220*
5	6	ПРАЙС	ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШРП-400-01 С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ РДНК-400М	компл	3,000	334507,09	1003521
			Накладные расходы			*12598,33*	*37795*
			Сметная прибыль			*24778,30*	*74335*
6	7	ПРАЙС	ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШРП-07-У1 С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ РДНК-1000	компл	1,000	334507,09	334507
			Накладные расходы			*12598,33*	*12598*
			Сметная прибыль			*24778,30*	*24778*
7	8	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА	м оград	55,000	7769,19	427305
			Накладные расходы			*1223,55*	*67295*
			Сметная прибыль			*575,50*	*31652*
8	9	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	т конструкций	0,911	239610,50	218243
			Накладные расходы			*66243,57*	*60336*
			Сметная прибыль			*17748,93*	*16166*
9	10	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	т	0,550	221902,80	122100
			Накладные расходы			*8357,39*	*4599*
			Сметная прибыль			*16437,24*	*9044*
10	11	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	т	0,015	234242,72	3510
			Накладные расходы			*8822,14*	*132*
			Сметная прибыль			*17351,31*	*260*
11	12	21-050308-0219 РСНБ РК 2015	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 1,8 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80	м2	65,160	454,48	29614
			Накладные расходы			*17,12*	*1115*
			Сметная прибыль			*33,67*	*2194*
12	13	ССЦ	НАДБАВКА ЗА ПОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	т	0,911	19577,52	17832
			Накладные расходы			*737,34*	*672*
			Сметная прибыль			*1450,19*	*1321*
13	14	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	КАЛИТКИ. УСТРОЙСТВО БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ	шт.	4,000	1052,90	4212
			Накладные расходы			*374,33*	*1497*
			Сметная прибыль			*77,99*	*312*
14	15	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	шт.	8,000	2809,63	22477
			Накладные расходы			*367,23*	*2938*
			Сметная прибыль			*208,12*	*1665*
15	16	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	м	12,000	457,62	5491
			Накладные расходы			*75,45*	*905*
			Сметная прибыль			*33,90*	*407*
16	17	11-270403-0301 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	м2 основания	50,400	1437,66	72458
			Накладные расходы			*88,96*	*4484*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*106,49*	*5367*
17	18	11-270403-0304 РСНБ РК 2015	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303**	м2 основания	-50,400	433,64	-21855
			Накладные расходы			*-23,84*	*-1201*
			Сметная прибыль			*-32,12*	*-1619*
18	19	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	**ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ**	стык	1,000	662,42	662
			Накладные расходы			*180,12*	*180*
			Сметная прибыль			*49,07*	*49*
19	20	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	м3 грунта	1,100	3463,88	3810
			Накладные расходы			*1273,40*	*1401*
			Сметная прибыль			*256,58*	*282*
20	21	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	м3	1,260	38768,32	48848
			Накладные расходы			*3336,80*	*4204*
			Сметная прибыль			*2871,73*	*3618*
21	22	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	м2 поверхности	1,800	926,86	1668
			Накладные расходы			*126,54*	*228*
			Сметная прибыль			*68,66*	*124*
22	23	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ**	т конструкций	0,055	121413,91	6666
			Накладные расходы			*40769,14*	*2238*
			Сметная прибыль			*8993,62*	*494*
23	24	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	**КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ**	т конструкций	0,055	181352,21	9956
			Накладные расходы			*58940,81*	*3236*
			Сметная прибыль			*13433,50*	*737*
24	25	21-050204-0801 РСНБ РК 2015	**ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК № 5П-10П ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005**	т	0,007	270041,89	1965
			Накладные расходы			*10170,42*	*74*
			Сметная прибыль			*20003,10*	*146*
25	26	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80**	м	7,740	1214,44	9400
			Накладные расходы			*45,74*	*354*
			Сметная прибыль			*89,96*	*696*
26	27	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	**ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89**	т	0,014	226553,15	3086
			Накладные расходы			*8532,53*	*116*
			Сметная прибыль			*16781,72*	*229*
27	28	11-070111-0111 РСНБ РК 2015	**ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 1,7 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА**	м оград	25,000	3546,49	88662
			Накладные расходы			*1026,82*	*25671*
			Сметная прибыль			*262,70*	*6568*
28	29	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ**	т конструкций	0,380	239610,50	90978
			Накладные расходы			*66243,57*	*25152*
			Сметная прибыль			*17748,93*	*6739*
29	30	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	**УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005**	т	0,226	221902,80	50241
			Накладные расходы			*8357,39*	*1892*
			Сметная прибыль			*16437,24*	*3722*
30	31	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	**ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005**	т	0,009	234242,72	2174
			Накладные расходы			*8822,14*	*82*
			Сметная прибыль			*17351,31*	*161*
31	32	21-050308-0219 РСНБ РК 2015	**СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 1,8 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80**	м2	69,000	454,48	31359
			Накладные расходы			*17,12*	*1181*
			Сметная прибыль			*33,67*	*2323*
32	33	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	м2	10,252	165,81	1700
			Накладные расходы			*36,58*	*375*
			Сметная прибыль			*12,28*	*126*
33	34	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	м2	10,252	150,95	1547
			Накладные расходы			*24,43*	*250*
			Сметная прибыль			*11,18*	*115*
34	35	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	**ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА**	задвижка или клапан	5,000	1847,97	9240
			Накладные расходы			*626,05*	*3130*
			Сметная прибыль			*136,89*	*684*
35	36	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	**ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 50 ММ ГОСТ 9698-86**	шт.	5,000	24842,56	124213
			Накладные расходы			*935,63*	*4678*
			Сметная прибыль			*1840,19*	*9201*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	37	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРИВАРКА	фланец	10,000	628,94	6289
			Накладные расходы			*218,75*	*2188*
			Сметная прибыль			*46,59*	*466*
37	38	23-020103-0107 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10,000	775,02	7750
			Накладные расходы			*29,19*	*292*
			Сметная прибыль			*57,41*	*574*
38	39	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	км трубопровода	0,010	1990343,20	19903
			Накладные расходы			*303192,41*	*3032*
			Сметная прибыль			*147432,83*	*1474*
39	40	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ОДИН РАЗ	м2	1,800	203,84	367
			Накладные расходы			*38,01*	*68*
			Сметная прибыль			*15,10*	*27*
40	41	11-130301-1413 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125	м2	1,800	613,35	1104
			Накладные расходы			*35,32*	*64*
			Сметная прибыль			*45,43*	*82*
41	42	23-020101-0153 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5,000	359,34	1797
			Накладные расходы			*13,53*	*68*
			Сметная прибыль			*26,62*	*133*
			Раздел: ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА				
42	44	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	м3 грунта	52,600	2456,86	129231
			Накладные расходы			*903,19*	*47508*
			Сметная прибыль			*181,99*	*9573*
43	50	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО	шт.	8,000	7820,69	62566
			Накладные расходы			*2010,56*	*16084*
			Сметная прибыль			*579,31*	*4634*
44	58	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	стык	6,000	662,42	3975
			Накладные расходы			*180,12*	*1081*
			Сметная прибыль			*49,07*	*294*
45	59	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода	0,005	5382206,79	26911
			Накладные расходы			*439029,06*	*2195*
			Сметная прибыль			*398681,98*	*1993*
46	61	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	м3	2,260	40113,55	90657
			Накладные расходы			*3387,47*	*7656*
			Сметная прибыль			*2971,37*	*6715*
47	62	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	шт.	19,000	5677,04	107864
			Накладные расходы			*1767,26*	*33578*
			Сметная прибыль			*420,52*	*7990*
48	63	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	м3	1,197	36195,82	43326
			Накладные расходы			*3239,91*	*3878*
			Сметная прибыль			*2681,17*	*3209*
49	64	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	м	28,500	1214,44	34611
			Накладные расходы			*45,74*	*1304*
			Сметная прибыль			*89,96*	*2564*
50	65	24-010201-0402 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002	м2	1,140	29483,23	33611
			Накладные расходы			*1110,41*	*1266*
			Сметная прибыль			*2183,94*	*2490*
			Раздел: НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА (ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1)				
51	66	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	задвижка или клапан	2,000	1847,97	3696
			Накладные расходы			*626,05*	*1252*
			Сметная прибыль			*136,89*	*274*
52	67	23-040909-0220 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ГАЗА ФЛАНЦЕВЫЕ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ТИПА LD ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	10697,87	21396
			Накладные расходы			*402,91*	*806*
			Сметная прибыль			*792,43*	*1585*
53	68	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРИВАРКА	фланец	4,000	1953,71	7815
			Накладные расходы			*268,64*	*1075*
			Сметная прибыль			*144,72*	*579*
54	69	23-040905-1237 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ VALTEC МУФТОВЫЕ ДЛЯ ГАЗА DN 25 ТИП В/В ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	2773,49	11094
			Накладные расходы			*104,46*	*418*
			Сметная прибыль			*205,44*	*822*
55	70	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	км трубопровода	0,004	1990343,20	7961
			Накладные расходы			*303192,41*	*1213*
			Сметная прибыль			*147432,83*	*590*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	71	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 25 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	км трубопровода	0,004	1235306,03	4941
			Накладные расходы			*274755,92*	*1099*
			Сметная прибыль			*91504,15*	*366*
57	72	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ОДИН РАЗ	м2	1,200	203,84	245
			Накладные расходы			*38,01*	*46*
			Сметная прибыль			*15,10*	*18*
58	73	11-130301-1413 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125	м2	1,200	613,35	736
			Накладные расходы			*35,32*	*42*
			Сметная прибыль			*45,43*	*55*
59	74	23-020101-0153 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	359,34	719
			Накладные расходы			*13,53*	*27*
			Сметная прибыль			*26,62*	*53*
60	75	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	стык	1,000	662,42	662
			Накладные расходы			*180,12*	*180*
			Сметная прибыль			*49,07*	*49*
61	76	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	м3 грунта	0,504	3463,88	1746
			Накладные расходы			*1273,40*	*642*
			Сметная прибыль			*256,58*	*129*
62	77	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	м3	0,504	38768,32	19539
			Накладные расходы			*3336,80*	*1682*
			Сметная прибыль			*2871,73*	*1447*
63	78	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ	т конструкций	0,022	121413,91	2666
			Накладные расходы			*40769,14*	*895*
			Сметная прибыль			*8993,62*	*197*
64	79	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	т конструкций	0,022	181352,21	3982
			Накладные расходы			*58940,81*	*1294*
			Сметная прибыль			*13433,50*	*295*
65	80	21-050204-0801 РСНБ РК 2015	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК № 5П-10П ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	т	0,003	270041,89	786
			Накладные расходы			*10170,42*	*30*
			Сметная прибыль			*20003,10*	*58*
66	81	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	м	3,096	1214,44	3760
			Накладные расходы			*45,74*	*142*
			Сметная прибыль			*89,96*	*279*
67	82	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89	т	0,005	226553,15	1234
			Накладные расходы			*8532,53*	*46*
			Сметная прибыль			*16781,72*	*91*
68	83	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	м2 поверхности	0,720	926,86	667
			Накладные расходы			*126,54*	*91*
			Сметная прибыль			*68,66*	*49*
69	84	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	м2	0,540	165,81	90
			Накладные расходы			*36,58*	*20*
			Сметная прибыль			*12,28*	*7*
70	85	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	м2	0,540	150,95	82
			Накладные расходы			*24,43*	*13*
			Сметная прибыль			*11,18*	*6*
71	86	11-070111-0111 РСНБ РК 2015	ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 1,7 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА	м оград	10,000	3546,49	35465
			Накладные расходы			*1026,82*	*10268*
			Сметная прибыль			*262,70*	*2627*
72	87	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	т конструкций	0,152	239610,50	36391
			Накладные расходы			*66243,57*	*10061*
			Сметная прибыль			*17748,93*	*2696*
73	88	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	т	0,091	221902,80	20096
			Накладные расходы			*8357,39*	*757*
			Сметная прибыль			*16437,24*	*1489*
74	89	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	т	0,004	234242,72	870
			Накладные расходы			*8822,14*	*33*
			Сметная прибыль			*17351,31*	*64*
75	90	21-050308-0219 РСНБ РК 2015	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 1,8 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80	м2	27,600	454,48	12544
			Накладные расходы			*17,12*	*472*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*33,67*	*929*
76	91	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	м2	4,101	165,81	680
			Накладные расходы			*36,58*	*150*
			Сметная прибыль			*12,28*	*50*
77	92	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	м2	4,101	150,95	619
			Накладные расходы			*24,43*	*100*
			Сметная прибыль			*11,18*	*46*
			Раздел: ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА (ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)				
78	94	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	м3 грунта	30,000	2456,86	73706
			Накладные расходы			*903,19*	*27096*
			Сметная прибыль			*181,99*	*5460*
79	105	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО**	шт.	4,000	7820,69	31283
			Накладные расходы			*2010,56*	*8042*
			Сметная прибыль			*579,31*	*2317*
80	115	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	**ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ**	стык	1,000	662,42	662
			Накладные расходы			*180,12*	*180*
			Сметная прибыль			*49,07*	*49*
81	116	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	**ЗНАКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА**	шт.	9,000	5677,04	51093
			Накладные расходы			*1767,26*	*15905*
			Сметная прибыль			*420,52*	*3785*
82	117	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	м3	0,567	36195,82	20523
			Накладные расходы			*3239,91*	*1837*
			Сметная прибыль			*2681,17*	*1520*
83	118	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80**	м	13,500	1214,44	16395
			Накладные расходы			*45,74*	*617*
			Сметная прибыль			*89,96*	*1214*
84	119	24-010201-0402 РСНБ РК 2015	**ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002**	м2	0,540	29483,23	15921
			Накладные расходы			*1110,41*	*600*
			Сметная прибыль			*2183,94*	*1179*
85	120	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	**ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА**	км трубопровода	0,002	5382206,79	10764
			Накладные расходы			*439029,06*	*878*
			Сметная прибыль			*398681,98*	*797*
86	122	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	м3	0,904	40113,55	36263
			Накладные расходы			*3387,47*	*3062*
			Сметная прибыль			*2971,37*	*2686*
87	123	11-220301-0102 РСНБ РК 2015	**ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА**	км трубопровода	0,004	2356720,39	9427
			Накладные расходы			*245744,10*	*983*
			Сметная прибыль			*174571,88*	*698*
88	126	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	м3	0,260	40113,55	10430
			Накладные расходы			*3387,47*	*881*
			Сметная прибыль			*2971,37*	*773*
			Раздел: НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА (ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1)				
89	127	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	**ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА**	задвижка или клапан	1,000	3486,21	3486
			Накладные расходы			*1183,34*	*1183*
			Сметная прибыль			*258,24*	*258*
90	128	23-040909-0302 РСНБ РК 2015	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ГАЗА ФЛАНЦЕВЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ТИПА LD ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1,000	25920,20	25920
			Накладные расходы			*976,22*	*976*
			Сметная прибыль			*1920,01*	*1920*
91	129	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	**ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ. ПРИВАРКА**	фланец	2,000	2823,22	5646
			Накладные расходы			*386,73*	*773*
			Сметная прибыль			*209,13*	*418*
92	130	23-040905-1237 РСНБ РК 2015	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ VALTEC МУФТОВЫЕ ДЛЯ ГАЗА DN 25 ТИП В/В ГОСТ 21345-2005**	шт.	35,000	2773,49	97072
			Накладные расходы			*104,46*	*3656*
			Сметная прибыль			*205,44*	*7191*
93	131	11-220301-0202 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**	км трубопровода	0,002	2467510,57	4935
			Накладные расходы			*324335,44*	*649*
			Сметная прибыль			*182778,56*	*366*
94	132	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 25 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**	км трубопровода	0,035	1235306,03	43236
			Накладные расходы			*274755,92*	*9616*
			Сметная прибыль			*91504,15*	*3203*
95	133	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ОДИН РАЗ**	м2	4,100	203,84	836
			Накладные расходы			*38,01*	*156*
			Сметная прибыль			*15,10*	*62*
96	134	11-130301-1413 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125**	м2	4,100	613,35	2515

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*35,32*	*145*
			Сметная прибыль			*45,43*	*186*
97	135	23-020101-0173 РСНБ РК 2015	**ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1,000	669,27	669
			Накладные расходы			*25,21*	*25*
			Сметная прибыль			*49,58*	*50*
98	136	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	**ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ**	стык	2,000	662,42	1325
			Накладные расходы			*180,12*	*360*
			Сметная прибыль			*49,07*	*98*
99	137	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	м3 грунта	0,252	3463,88	873
			Накладные расходы			*1273,40*	*321*
			Сметная прибыль			*256,58*	*65*
100	138	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	м3	0,252	38768,32	9770
			Накладные расходы			*3336,80*	*841*
			Сметная прибыль			*2871,73*	*724*
101	139	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ**	т конструкций	0,022	121413,91	2704
			Накладные расходы			*40769,14*	*908*
			Сметная прибыль			*8993,62*	*200*
102	140	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	**КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ**	т конструкций	0,022	181352,21	4039
			Накладные расходы			*58940,81*	*1313*
			Сметная прибыль			*13433,50*	*299*
103	141	21-050204-0801 РСНБ РК 2015	**ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК № 5П-10П ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005**	т	0,001	270041,89	393
			Накладные расходы			*10170,42*	*15*
			Сметная прибыль			*20003,10*	*29*
104	142	23-010201-0193 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80**	м	1,548	3201,82	4956
			Накладные расходы			*120,59*	*187*
			Сметная прибыль			*237,17*	*367*
105	143	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	**ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89**	т	0,003	226553,15	617
			Накладные расходы			*8532,53*	*23*
			Сметная прибыль			*16781,72*	*46*
106	144	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	м2 поверхности	0,360	926,86	334
			Накладные расходы			*126,54*	*46*
			Сметная прибыль			*68,66*	*25*
107	145	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	м2	0,500	165,81	83
			Накладные расходы			*36,58*	*18*
			Сметная прибыль			*12,28*	*6*
108	146	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	м2	0,500	150,95	75
			Накладные расходы			*24,43*	*12*
			Сметная прибыль			*11,18*	*6*
109	147	11-070111-0111 РСНБ РК 2015	**ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 1,7 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА**	м оград	5,000	3546,49	17732
			Накладные расходы			*1026,82*	*5134*
			Сметная прибыль			*262,70*	*1314*
110	148	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ**	т конструкций	0,076	239610,50	18196
			Накладные расходы			*66243,57*	*5030*
			Сметная прибыль			*17748,93*	*1348*
111	149	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	**УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005**	т	0,045	221902,80	10048
			Накладные расходы			*8357,39*	*378*
			Сметная прибыль			*16437,24*	*744*
112	150	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	**ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005**	т	0,002	234242,72	435
			Накладные расходы			*8822,14*	*16*
			Сметная прибыль			*17351,31*	*32*
113	151	21-050308-0219 РСНБ РК 2015	**СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 1,8 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80**	м2	13,800	454,48	6272
			Накладные расходы			*17,12*	*236*
			Сметная прибыль			*33,67*	*465*
114	152	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	м2	2,050	165,81	340
			Накладные расходы			*36,58*	*75*
			Сметная прибыль			*12,28*	*25*
115	153	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	м2	2,050	150,95	309
			Накладные расходы			*24,43*	*50*
			Сметная прибыль			*11,18*	*23*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА (ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1)				
116	155	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	м3 грунта	61,130	2456,86	150188
			Накладные расходы			*903,19*	*55212*
			Сметная прибыль			*181,99*	*11125*
117	169	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО**	шт.	3,000	7820,69	23462
			Накладные расходы			*2010,56*	*6032*
			Сметная прибыль			*579,31*	*1738*
118	170	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	**ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ**	стык	1,000	662,42	662
			Накладные расходы			*180,12*	*180*
			Сметная прибыль			*49,07*	*49*
119	184	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	**ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ**	стык	8,000	662,42	5299
			Накладные расходы			*180,12*	*1441*
			Сметная прибыль			*49,07*	*393*
120	187	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	**ЗНАКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА**	шт.	15,000	5677,04	85156
			Накладные расходы			*1767,26*	*26509*
			Сметная прибыль			*420,52*	*6308*
121	188	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	м3	0,945	36195,82	34205
			Накладные расходы			*3239,91*	*3062*
			Сметная прибыль			*2681,17*	*2534*
122	189	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80**	м	22,500	1214,44	27325
			Накладные расходы			*45,74*	*1029*
			Сметная прибыль			*89,96*	*2024*
123	190	24-010201-0402 РСНБ РК 2015	**ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002**	м2	0,900	29483,23	26535
			Накладные расходы			*1110,41*	*999*
			Сметная прибыль			*2183,94*	*1966*
124	191	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	**ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА**	км трубопровода	0,001	8807206,01	8807
			Накладные расходы			*610776,40*	*611*
			Сметная прибыль			*652385,63*	*652*
125	193	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	м3	0,034	40113,55	1364
			Накладные расходы			*3387,47*	*115*
			Сметная прибыль			*2971,37*	*101*
126	194	11-220301-0102 РСНБ РК 2015	**ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА**	км трубопровода	0,035	2356720,39	82485
			Накладные расходы			*245744,10*	*8601*
			Сметная прибыль			*174571,88*	*6110*
127	197	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	м3	2,275	40113,55	91258
			Накладные расходы			*3387,47*	*7706*
			Сметная прибыль			*2971,37*	*6760*
			Раздел: НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА (ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1 - ШРП3)				
128	198	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	**ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА**	задвижка или клапан	1,000	3486,21	3486
			Накладные расходы			*1183,34*	*1183*
			Сметная прибыль			*258,24*	*258*
129	199	23-040909-0303 РСНБ РК 2015	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ГАЗА ФЛАНЦЕВЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ТИПА LD ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1,000	50974,15	50974
			Накладные расходы			*1919,81*	*1920*
			Сметная прибыль			*3775,86*	*3776*
130	200	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	**ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРИВАРКА**	фланец	2,000	3578,85	7158
			Накладные расходы			*500,53*	*1001*
			Сметная прибыль			*265,10*	*530*
131	201	23-040905-1237 РСНБ РК 2015	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ VALTEC МУФТОВЫЕ ДЛЯ ГАЗА DN 25 ТИП В/В ГОСТ 21345-2005**	шт.	51,000	2773,49	141448
			Накладные расходы			*104,46*	*5327*
			Сметная прибыль			*205,44*	*10478*
132	202	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**	км трубопровода	0,002	3014765,28	6030
			Накладные расходы			*357004,39*	*714*
			Сметная прибыль			*223315,95*	*447*
133	203	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 25 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**	км трубопровода	0,051	1235306,03	63001
			Накладные расходы			*274755,92*	*14013*
			Сметная прибыль			*91504,15*	*4667*
134	204	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ОДИН РАЗ**	м2	6,900	203,84	1406
			Накладные расходы			*38,01*	*262*
			Сметная прибыль			*15,10*	*104*
135	205	11-130301-1413 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125**	м2	6,900	613,35	4232
			Накладные расходы			*35,32*	*244*
			Сметная прибыль			*45,43*	*313*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
136	206	23-020101-0211 РСНБ РК 2015	**ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 114 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1,000	1157,37	1157
			Накладные расходы			*43,59*	*44*
			Сметная прибыль			*85,73*	*86*
137	207	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	**ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ**	стык	3,000	662,42	1987
			Накладные расходы			*180,12*	*540*
			Сметная прибыль			*49,07*	*147*
138	208	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	м3 грунта	0,252	3463,88	873
			Накладные расходы			*1273,40*	*321*
			Сметная прибыль			*256,58*	*65*
139	209	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	м3	0,252	38768,32	9770
			Накладные расходы			*3336,80*	*841*
			Сметная прибыль			*2871,73*	*724*
140	210	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ**	т конструкций	0,022	121413,91	2704
			Накладные расходы			*40769,14*	*908*
			Сметная прибыль			*8993,62*	*200*
141	211	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	**КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ**	т конструкций	0,022	181352,21	4039
			Накладные расходы			*58940,81*	*1313*
			Сметная прибыль			*13433,50*	*299*
142	212	21-050204-0801 РСНБ РК 2015	**ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК № 5П-10П ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005**	т	0,001	270041,89	393
			Накладные расходы			*10170,42*	*15*
			Сметная прибыль			*20003,10*	*29*
143	213	23-010201-0193 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80**	м	1,548	3201,82	4956
			Накладные расходы			*120,59*	*187*
			Сметная прибыль			*237,17*	*367*
144	214	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	**ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89**	т	0,003	226553,15	617
			Накладные расходы			*8532,53*	*23*
			Сметная прибыль			*16781,72*	*46*
145	215	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	м2 поверхности	0,360	926,86	334
			Накладные расходы			*126,54*	*46*
			Сметная прибыль			*68,66*	*25*
146	216	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	м2	0,500	165,81	83
			Накладные расходы			*36,58*	*18*
			Сметная прибыль			*12,28*	*6*
147	217	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	м2	0,500	150,95	75
			Накладные расходы			*24,43*	*12*
			Сметная прибыль			*11,18*	*6*
			Раздел: ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА (ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1 - ШРП-3)				
148	219	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	м3 грунта	110,240	2456,86	270844
			Накладные расходы			*903,19*	*99568*
			Сметная прибыль			*181,99*	*20063*
149	236	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО**	шт.	5,000	7820,69	39103
			Накладные расходы			*2010,56*	*10053*
			Сметная прибыль			*579,31*	*2897*
150	255	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	**ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ**	стык	12,000	662,42	7949
			Накладные расходы			*180,12*	*2161*
			Сметная прибыль			*49,07*	*589*
151	256	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	**ЗНАКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА**	шт.	20,000	5677,04	113541
			Накладные расходы			*1767,26*	*35345*
			Сметная прибыль			*420,52*	*8410*
152	257	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	м3	1,260	36195,82	45607
			Накладные расходы			*3239,91*	*4082*
			Сметная прибыль			*2681,17*	*3378*
153	258	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80**	м	30,000	1214,44	36433
			Накладные расходы			*45,74*	*1372*
			Сметная прибыль			*89,96*	*2699*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
154	259	24-010201-0402 РСНБ РК 2015	**ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002**	м2	1,200	29483,23	35380
			Накладные расходы			*1110,41*	*1332*
			Сметная прибыль			*2183,94*	*2621*
155	260	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	**ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА**	км трубопровода	0,001	8807206,01	8807
			Накладные расходы			*610776,40*	*611*
			Сметная прибыль			*652385,63*	*652*
156	262	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	м3	0,034	40113,55	1364
			Накладные расходы			*3387,47*	*115*
			Сметная прибыль			*2971,37*	*101*
157	263	11-220301-0102 РСНБ РК 2015	**ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА**	км трубопровода	0,051	2356720,39	120193
			Накладные расходы			*245744,10*	*12533*
			Сметная прибыль			*174571,88*	*8903*
158	266	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	м3	3,315	40113,55	132976
			Накладные расходы			*3387,47*	*11229*
			Сметная прибыль			*2971,37*	*9850*
			Раздел: НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА (ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1 ШРП4)				
159	267	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	**ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА**	задвижка или клапан	1,000	3486,21	3486
			Накладные расходы			*1183,34*	*1183*
			Сметная прибыль			*258,24*	*258*
160	268	23-040909-0302 РСНБ РК 2015	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ГАЗА ФЛАНЦЕВЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ТИПА LD ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1,000	25920,20	25920
			Накладные расходы			*976,22*	*976*
			Сметная прибыль			*1920,01*	*1920*
161	269	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	**ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ. ПРИВАРКА**	фланец	2,000	2823,22	5646
			Накладные расходы			*386,73*	*773*
			Сметная прибыль			*209,13*	*418*
162	270	23-040905-1237 РСНБ РК 2015	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ VALTEC МУФТОВЫЕ ДЛЯ ГАЗА DN 25 ТИП В/В ГОСТ 21345-2005**	шт.	40,000	2773,49	110940
			Накладные расходы			*104,46*	*4178*
			Сметная прибыль			*205,44*	*8218*
163	271	11-220301-0202 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**	км трубопровода	0,002	2467510,57	4935
			Накладные расходы			*324335,44*	*649*
			Сметная прибыль			*182778,56*	*366*
164	272	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 25 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**	км трубопровода	0,040	1235306,03	49412
			Накладные расходы			*274755,92*	*10990*
			Сметная прибыль			*91504,15*	*3660*
165	273	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ**	м2	5,400	203,84	1101
			Накладные расходы			*38,01*	*205*
			Сметная прибыль			*15,10*	*82*
166	274	11-130301-1413 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125**	м2	5,400	613,35	3312
			Накладные расходы			*35,32*	*191*
			Сметная прибыль			*45,43*	*245*
167	275	23-020101-0173 РСНБ РК 2015	**ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1,000	669,27	669
			Накладные расходы			*25,21*	*25*
			Сметная прибыль			*49,58*	*50*
168	276	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	**ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ**	стык	2,000	662,42	1325
			Накладные расходы			*180,12*	*360*
			Сметная прибыль			*49,07*	*98*
169	277	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	м3 грунта	0,252	3463,88	873
			Накладные расходы			*1273,40*	*321*
			Сметная прибыль			*256,58*	*65*
170	278	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	м3	0,252	38768,32	9770
			Накладные расходы			*3336,80*	*841*
			Сметная прибыль			*2871,73*	*724*
171	279	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ**	т конструкций	0,022	121413,91	2704
			Накладные расходы			*40769,14*	*908*
			Сметная прибыль			*8993,62*	*200*
172	280	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	**КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ**	т конструкций	0,022	181352,21	4039
			Накладные расходы			*58940,81*	*1313*
			Сметная прибыль			*13433,50*	*299*
173	281	21-050204-0801 РСНБ РК 2015	**ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК № 5П-10П ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005**	т	0,001	270041,89	393
			Накладные расходы			*10170,42*	*15*
			Сметная прибыль			*20003,10*	*29*
174	282	23-010201-0193 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80**	м	1,548	3201,82	4956
			Накладные расходы			*120,59*	*187*
			Сметная прибыль			*237,17*	*367*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
175	283	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	**ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89**	т	0,003	226553,15	617
			Накладные расходы			*8532,53*	*23*
			Сметная прибыль			*16781,72*	*46*
176	284	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	м2 поверхности	0,360	926,86	334
			Накладные расходы			*126,54*	*46*
			Сметная прибыль			*68,66*	*25*
177	285	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	м2	0,500	165,81	83
			Накладные расходы			*36,58*	*18*
			Сметная прибыль			*12,28*	*6*
178	286	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	м2	0,500	150,95	75
			Накладные расходы			*24,43*	*12*
			Сметная прибыль			*11,18*	*6*
179	287	11-070111-0111 РСНБ РК 2015	**ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 1,7 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА**	м оград	5,000	3546,49	17732
			Накладные расходы			*1026,82*	*5134*
			Сметная прибыль			*262,70*	*1314*
180	288	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ**	т конструкций	0,076	239610,50	18196
			Накладные расходы			*66243,57*	*5030*
			Сметная прибыль			*17748,93*	*1348*
181	289	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	**УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005**	т	0,045	221902,80	10048
			Накладные расходы			*8357,39*	*378*
			Сметная прибыль			*16437,24*	*744*
182	290	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	**ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005**	т	0,002	234242,72	435
			Накладные расходы			*8822,14*	*16*
			Сметная прибыль			*17351,31*	*32*
183	291	21-050308-0219 РСНБ РК 2015	**СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 1,8 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80**	м2	13,800	454,48	6272
			Накладные расходы			*17,12*	*236*
			Сметная прибыль			*33,67*	*465*
184	292	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	м2	2,050	165,81	340
			Накладные расходы			*36,58*	*75*
			Сметная прибыль			*12,28*	*25*
185	293	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	м2	2,050	150,95	309
			Накладные расходы			*24,43*	*50*
			Сметная прибыль			*11,18*	*23*
			Раздел: ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА (ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1 - ШРП-4)				
186	295	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	м3 грунта	100,450	2456,86	246792
			Накладные расходы			*903,19*	*90726*
			Сметная прибыль			*181,99*	*18281*
187	310	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО**	шт.	4,000	7820,69	31283
			Накладные расходы			*2010,56*	*8042*
			Сметная прибыль			*579,31*	*2317*
188	325	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	**ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ**	стык	10,000	662,42	6624
			Накладные расходы			*180,12*	*1801*
			Сметная прибыль			*49,07*	*491*
189	326	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	**ЗНАКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА**	шт.	19,000	5677,04	107864
			Накладные расходы			*1767,26*	*33578*
			Сметная прибыль			*420,52*	*7990*
190	327	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	м3	1,197	36195,82	43326
			Накладные расходы			*3239,91*	*3878*
			Сметная прибыль			*2681,17*	*3209*
191	328	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80**	м	28,500	1214,44	34611
			Накладные расходы			*45,74*	*1304*
			Сметная прибыль			*89,96*	*2564*
192	329	24-010201-0402 РСНБ РК 2015	**ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002**	м2	1,140	29483,23	33611
			Накладные расходы			*1110,41*	*1266*
			Сметная прибыль			*2183,94*	*2490*
193	330	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	**ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА**	км трубопровода	0,001	8807206,01	8807
			Накладные расходы			*610776,40*	*611*
			Сметная прибыль			*652385,63*	*652*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
194	332	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	м3	0,034	40113,55	1364
			Накладные расходы			*3387,47*	*115*
			Сметная прибыль			*2971,37*	*101*
195	333	11-220301-0102 РСНБ РК 2015	**ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА**	км трубопровода	0,040	2356720,39	94269
			Накладные расходы			*245744,10*	*9830*
			Сметная прибыль			*174571,88*	*6983*
196	336	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	м3	2,600	40113,55	104295
			Накладные расходы			*3387,47*	*8807*
			Сметная прибыль			*2971,37*	*7726*
			ИТОГО:				6913063
			В том числе :				
			Накладные расходы				1065419
			Сметная прибыль				512080
			Итого с временными		2,9 %	200478,83	7113541,83
			Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	147250,32	7260792,14
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				7695991,672
			Итого с понижающим коэффициентом				6079833,42
			НДС-12%				729580,01
			Итого с НДС				6809413,43

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
_____
МП

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "АНТинжсервис"
_____**АТАУОЛЛИН А.А.**
МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Алия-Сервис"
_____**МОЛГАЛИЕВА В.Б.**
МП

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алия-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СЕЛ КОМЕКШИ, КОКТЕРЕК, ОРАЗГАЛИ И ЖУЛДЫЗ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА, ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект **РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО, НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В С.ЖУЛДЫЗ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ № 35 2018-05-31доп.соглашение № 5 от 2019-11-19**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.12.2019	01.12.2019	31.12.2019

Акт приемки выполненных работ № 15

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА (ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Г2)				
1	1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	м3 грунта	1,000	2047,38	2047
			Накладные расходы			*752,66*	*753*
			Сметная прибыль			*151,66*	*152*
2	2	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ПОД ГРПШ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3. УСТРОЙСТВО	м3	1,520	38575,34	58635
			Накладные расходы			*3188,24*	*4846*
			Сметная прибыль			*2857,43*	*4343*
3	3	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М	т	0,007	581847,32	4236
			Накладные расходы			*132131,14*	*962*
			Сметная прибыль			*43099,80*	*314*
4	4	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ГРПШ. УСТРОЙСТВО	установка	2,000	24368,22	48736
			Накладные расходы			*6606,22*	*13212*
			Сметная прибыль			*1805,05*	*3610*
5	6	ПРАЙС	ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШРП-400-01 С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ РДНК-400М	компл	2,000	334507,09	669014
			Накладные расходы			*12598,33*	*25197*
			Сметная прибыль			*24778,30*	*49557*
6	7	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА	м оград	27,500	7769,19	213653
			Накладные расходы			*1223,55*	*33648*
			Сметная прибыль			*575,50*	*15826*
7	8	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	т конструкций	0,455	239610,50	109121
			Накладные расходы			*66243,57*	*30168*
			Сметная прибыль			*17748,93*	*8083*
8	9	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	т	0,275	221902,80	61050
			Накладные расходы			*8357,39*	*2299*
			Сметная прибыль			*16437,24*	*4522*
9	10	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	т	0,007	234242,72	1755
			Накладные расходы			*8822,14*	*66*
			Сметная прибыль			*17351,31*	*130*
10	11	21-050308-0219 РСНБ РК 2015	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 1,8 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80	м2	32,580	454,48	14807
			Накладные расходы			*17,12*	*558*
			Сметная прибыль			*33,67*	*1097*
11	12	ССЦ	НАДБАВКА ЗА ПОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	т	0,455	19577,52	8916
			Накладные расходы			*737,34*	*336*
			Сметная прибыль			*1450,19*	*660*
12	13	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	КАЛИТКИ. УСТРОЙСТВО БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ	шт.	2,000	1052,90	2106
			Накладные расходы			*374,33*	*749*
			Сметная прибыль			*77,99*	*156*
13	14	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	шт.	4,000	2809,63	11239
			Накладные расходы			*367,23*	*1469*
			Сметная прибыль			*208,12*	*832*
14	15	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	м	6,000	457,62	2746
			Накладные расходы			*75,45*	*453*
			Сметная прибыль			*33,90*	*203*
15	16	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	м3 грунта	1,200	3463,88	4157
			Накладные расходы			*1273,40*	*1528*
			Сметная прибыль			*256,58*	*308*
16	17	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	м3	0,756	38768,32	29309
			Накладные расходы			*3336,80*	*2523*
			Сметная прибыль			*2871,73*	*2171*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	18	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	м2 поверхности	1,080	926,86	1001
			Накладные расходы			*126,54*	*137*
			Сметная прибыль			*68,66*	*74*
18	19	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ	т конструкций	0,033	121413,91	3999
			Накладные расходы			*40769,14*	*1343*
			Сметная прибыль			*8993,62*	*296*
19	20	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	т конструкций	0,033	181352,21	5974
			Накладные расходы			*58940,81*	*1942*
			Сметная прибыль			*13433,50*	*442*
20	21	21-050204-0801 РСНБ РК 2015	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК № 5П-10П ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	т	0,004	270041,89	1179
			Накладные расходы			*10170,42*	*44*
			Сметная прибыль			*20003,10*	*87*
21	22	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	м	4,644	1214,44	5640
			Накладные расходы			*45,74*	*212*
			Сметная прибыль			*89,96*	*418*
22	23	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89	т	0,008	226553,15	1852
			Накладные расходы			*8532,53*	*70*
			Сметная прибыль			*16781,72*	*137*
23	24	11-070111-0111 РСНБ РК 2015	ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 1,7 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА	м оград	15,000	3546,49	53197
			Накладные расходы			*1026,82*	*15402*
			Сметная прибыль			*262,70*	*3941*
24	25	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	т конструкций	0,228	239610,50	54587
			Накладные расходы			*66243,57*	*15091*
			Сметная прибыль			*17748,93*	*4043*
25	26	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	т	0,136	221902,80	30145
			Накладные расходы			*8357,39*	*1135*
			Сметная прибыль			*16437,24*	*2233*
26	27	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	т	0,006	234242,72	1304
			Накладные расходы			*8822,14*	*49*
			Сметная прибыль			*17351,31*	*97*
27	28	21-050308-0219 РСНБ РК 2015	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 1,8 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80	м2	41,400	454,48	18816
			Накладные расходы			*17,12*	*709*
			Сметная прибыль			*33,67*	*1394*
28	29	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	м2	6,151	165,81	1020
			Накладные расходы			*36,58*	*225*
			Сметная прибыль			*12,28*	*76*
29	30	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	м2	6,151	150,95	928
			Накладные расходы			*24,43*	*150*
			Сметная прибыль			*11,18*	*69*
30	31	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	м2	0,800	165,81	133
			Накладные расходы			*36,58*	*29*
			Сметная прибыль			*12,28*	*10*
31	32	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	м2	0,800	150,95	121
			Накладные расходы			*24,43*	*20*
			Сметная прибыль			*11,18*	*9*
32	33	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	задвижка или клапан	3,000	1847,97	5544
			Накладные расходы			*626,05*	*1878*
			Сметная прибыль			*136,89*	*411*
33	34	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 50 ММ ГОСТ 9698-86	шт.	3,000	24842,56	74528
			Накладные расходы			*935,63*	*2807*
			Сметная прибыль			*1840,19*	*5521*
34	35	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРИВАРКА	фланец	6,000	628,94	3774
			Накладные расходы			*218,75*	*1313*
			Сметная прибыль			*46,59*	*280*
35	36	23-020103-0107 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	775,02	4650
			Накладные расходы			*29,19*	*175*
			Сметная прибыль			*57,41*	*344*
36	37	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	км трубопровода	0,006	1990343,20	11942
			Накладные расходы			*303192,41*	*1819*
			Сметная прибыль			*147432,83*	*885*
37	38	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ОДИН РАЗ	м2	1,100	203,84	224
			Накладные расходы			*38,01*	*42*
			Сметная прибыль			*15,10*	*17*
38	39	11-130301-1413 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125	м2	1,100	613,35	675
			Накладные расходы			*35,32*	*39*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*45,43*	*50*
39	40	23-020101-0153 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000	359,34	1078
			Накладные расходы			*13,53*	*41*
			Сметная прибыль			*26,62*	*80*
			Раздел: ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА				
40	42	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	м3 грунта	32,130	2456,86	78939
			Накладные расходы			*903,19*	*29020*
			Сметная прибыль			*181,99*	*5847*
41	48	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО	шт.	7,000	7820,69	54745
			Накладные расходы			*2010,56*	*14074*
			Сметная прибыль			*579,31*	*4055*
42	60	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода	0,003	5382206,79	16147
			Накладные расходы			*439029,06*	*1317*
			Сметная прибыль			*398681,98*	*1196*
43	62	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	м3	1,356	40113,55	54394
			Накладные расходы			*3387,47*	*4593*
			Сметная прибыль			*2971,37*	*4029*
44	63	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	шт.	6,000	5677,04	34062
			Накладные расходы			*1767,26*	*10604*
			Сметная прибыль			*420,52*	*2523*
45	64	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	м3	0,378	36195,82	13682
			Накладные расходы			*3239,91*	*1225*
			Сметная прибыль			*2681,17*	*1013*
46	65	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	м	9,000	1214,44	10930
			Накладные расходы			*45,74*	*412*
			Сметная прибыль			*89,96*	*810*
47	66	24-010201-0402 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002	м2	0,360	29483,23	10614
			Накладные расходы			*1110,41*	*400*
			Сметная прибыль			*2183,94*	*786*
			Раздел: НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА (ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1)				
48	67	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	задвижка или клапан	1,000	3486,21	3486
			Накладные расходы			*1183,34*	*1183*
			Сметная прибыль			*258,24*	*258*
49	68	23-040909-0203 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ГАЗА ФЛАНЦЕВЫЕ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ТИПА LD ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	18228,59	18229
			Накладные расходы			*686,53*	*687*
			Сметная прибыль			*1350,27*	*1350*
50	69	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРИВАРКА	фланец	2,000	3578,85	7158
			Накладные расходы			*500,53*	*1001*
			Сметная прибыль			*265,10*	*530*
51	70	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	задвижка или клапан	2,000	1847,97	3696
			Накладные расходы			*626,05*	*1252*
			Сметная прибыль			*136,89*	*274*
52	71	23-040909-0220 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ГАЗА ФЛАНЦЕВЫЕ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ТИПА LD ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	10697,87	21396
			Накладные расходы			*402,91*	*806*
			Сметная прибыль			*792,43*	*1585*
53	72	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРИВАРКА	фланец	4,000	1953,71	7815
			Накладные расходы			*268,64*	*1075*
			Сметная прибыль			*144,72*	*579*
54	73	23-040905-1237 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ VALTEC МУФТОВЫЕ ДЛЯ ГАЗА DN 25 ТИП В/В ГОСТ 21345-2005	шт.	66,000	2773,49	183050
			Накладные расходы			*104,46*	*6894*
			Сметная прибыль			*205,44*	*13559*
55	74	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	км трубопровода	0,002	3014765,28	6030
			Накладные расходы			*357004,39*	*714*
			Сметная прибыль			*223315,95*	*447*
56	75	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	км трубопровода	0,004	1990343,20	7961
			Накладные расходы			*303192,41*	*1213*
			Сметная прибыль			*147432,83*	*590*
57	76	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 25 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	км трубопровода	0,078	1235306,03	96354
			Накладные расходы			*274755,92*	*21431*
			Сметная прибыль			*91504,15*	*7137*
58	77	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ	м2	9,240	203,84	1883
			Накладные расходы			*38,01*	*351*
			Сметная прибыль			*15,10*	*140*
59	78	11-130301-1413 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125	м2	9,240	613,35	5667
			Накладные расходы			*35,32*	*326*
			Сметная прибыль			*45,43*	*420*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
60	79	23-020101-0202 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	1532,01	1532
			Накладные расходы			*57,70*	*58*
			Сметная прибыль			*113,48*	*113*
61	80	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	стык	1,000	662,42	662
			Накладные расходы			*180,12*	*180*
			Сметная прибыль			*49,07*	*49*
62	81	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ /РАЗНИЦА НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ/	км трубопровода	-0,080	491804,22	-38361
			Накладные расходы			*-172345,74*	*-13443*
			Сметная прибыль			*-36429,94*	*-2842*
63	82	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ /РАЗНИЦА НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ/	км трубопровода	0,078	771048,60	60142
			Накладные расходы			*257270,88*	*20067*
			Сметная прибыль			*57114,71*	*4455*
64	83	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	м3 грунта	0,252	3463,88	873
			Накладные расходы			*1273,40*	*321*
			Сметная прибыль			*256,58*	*65*
65	84	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	м3	0,252	38768,32	9770
			Накладные расходы			*3336,80*	*841*
			Сметная прибыль			*2871,73*	*724*
66	85	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ	т конструкций	0,023	121413,91	2785
			Накладные расходы			*40769,14*	*935*
			Сметная прибыль			*8993,62*	*206*
67	86	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	т конструкций	0,023	181352,21	4160
			Накладные расходы			*58940,81*	*1352*
			Сметная прибыль			*13433,50*	*308*
68	87	21-050204-0702 РСНБ РК 2015	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 12У-20У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	т	0,002	335830,36	721
			Накладные расходы			*12648,17*	*27*
			Сметная прибыль			*24876,32*	*53*
69	88	23-010201-0193 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80	м	1,548	3201,82	4956
			Накладные расходы			*120,59*	*187*
			Сметная прибыль			*237,17*	*367*
70	89	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89	т	0,003	226553,15	617
			Накладные расходы			*8532,53*	*23*
			Сметная прибыль			*16781,72*	*46*
71	90	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	м2 поверхности	0,360	926,86	334
			Накладные расходы			*126,54*	*46*
			Сметная прибыль			*68,66*	*25*
72	91	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	м2	0,350	165,81	58
			Накладные расходы			*36,58*	*13*
			Сметная прибыль			*12,28*	*4*
73	92	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	м2	0,350	150,95	53
			Накладные расходы			*24,43*	*9*
			Сметная прибыль			*11,18*	*4*
74	93	11-070111-0111 РСНБ РК 2015	ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 1,7 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА	м оград	5,000	3546,49	17732
			Накладные расходы			*1026,82*	*5134*
			Сметная прибыль			*262,70*	*1314*
75	94	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	т конструкций	0,076	239610,50	18196
			Накладные расходы			*66243,57*	*5030*
			Сметная прибыль			*17748,93*	*1348*
76	95	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	т	0,045	221902,80	10048
			Накладные расходы			*8357,39*	*378*
			Сметная прибыль			*16437,24*	*744*
77	96	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	т	0,002	234242,72	435
			Накладные расходы			*8822,14*	*16*
			Сметная прибыль			*17351,31*	*32*
78	97	21-050308-0219 РСНБ РК 2015	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 1,8 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80	м2	13,800	454,48	6272
			Накладные расходы			*17,12*	*236*
			Сметная прибыль			*33,67*	*465*
79	98	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	м2	2,050	165,81	340
			Накладные расходы			*36,58*	*75*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12,28*	*25*
80	99	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	м2	2,050	150,95	309
			Накладные расходы			*24,43*	*50*
			Сметная прибыль			*11,18*	*23*
81	100	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	м3 грунта	0,504	3463,88	1746
			Накладные расходы			*1273,40*	*642*
			Сметная прибыль			*256,58*	*129*
82	101	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	м3	0,504	38768,32	19539
			Накладные расходы			*3336,80*	*1682*
			Сметная прибыль			*2871,73*	*1447*
83	102	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ**	т конструкций	0,022	121413,91	2666
			Накладные расходы			*40769,14*	*895*
			Сметная прибыль			*8993,62*	*197*
84	103	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	**КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ**	т.конструкций	0,022	181352,21	3982
			Накладные расходы			*58940,81*	*1294*
			Сметная прибыль			*13433,50*	*295*
85	104	21-050204-0801 РСНБ РК 2015	**ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК № 5П-10П ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005**	т	0,003	270041,89	786
			Накладные расходы			*10170,42*	*30*
			Сметная прибыль			*20003,10*	*58*
86	105	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80**	м	3,096	1214,44	3760
			Накладные расходы			*45,74*	*142*
			Сметная прибыль			*89,96*	*279*
87	106	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	**ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89**	т	0,005	226553,15	1234
			Накладные расходы			*8532,53*	*46*
			Сметная прибыль			*16781,72*	*91*
88	107	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	м2 поверхности	0,720	926,86	667
			Накладные расходы			*126,54*	*91*
			Сметная прибыль			*68,66*	*49*
89	108	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	м2	0,540	165,81	90
			Накладные расходы			*36,58*	*20*
			Сметная прибыль			*12,28*	*7*
90	109	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	м2	0,540	150,95	82
			Накладные расходы			*24,43*	*13*
			Сметная прибыль			*11,18*	*6*
91	110	11-070111-0111 РСНБ РК 2015	**ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 1,7 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА**	м оград	10,000	3546,49	35465
			Накладные расходы			*1026,82*	*10268*
			Сметная прибыль			*262,70*	*2627*
92	111	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ**	т конструкций	0,152	239610,50	36391
			Накладные расходы			*66243,57*	*10061*
			Сметная прибыль			*17748,93*	*2696*
93	112	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	**УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005**	т	0,091	221902,80	20096
			Накладные расходы			*8357,39*	*757*
			Сметная прибыль			*16437,24*	*1489*
94	113	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	**ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005**	т	0,004	234242,72	870
			Накладные расходы			*8822,14*	*33*
			Сметная прибыль			*17351,31*	*64*
95	114	21-050308-0219 РСНБ РК 2015	**СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 1,8 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80**	м2	27,600	454,48	12544
			Накладные расходы			*17,12*	*472*
			Сметная прибыль			*33,67*	*929*
96	115	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	м2	4,101	165,81	680
			Накладные расходы			*36,58*	*150*
			Сметная прибыль			*12,28*	*50*
97	116	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	м2	4,101	150,95	619
			Накладные расходы			*24,43*	*100*
			Сметная прибыль			*11,18*	*46*
			Раздел: ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА (ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)				
98	118	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	м3 грунта	162,700	2456,86	399731
			Накладные расходы			*903,19*	*146949*
			Сметная прибыль			*181,99*	*29610*
99	137	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО**	шт.	31,000	7820,69	242441
			Накладные расходы			*2010,56*	*62327*
			Сметная прибыль			*579,31*	*17959*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
100	157	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	**ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ**	стык	1,000	662,42	662
			Накладные расходы			*180,12*	*180*
			Сметная прибыль			*49,07*	*49*
101	158	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	**ЗНАКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА**	шт.	24,000	5677,04	136249
			Накладные расходы			*1767,26*	*42414*
			Сметная прибыль			*420,52*	*10093*
102	159	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	м3	1,512	36195,82	54728
			Накладные расходы			*3239,91*	*4899*
			Сметная прибыль			*2681,17*	*4054*
103	160	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80**	м	36,000	1214,44	43720
			Накладные расходы			*45,74*	*1647*
			Сметная прибыль			*89,96*	*3238*
104	161	24-010201-0402 РСНБ РК 2015	**ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002**	м2	1,440	29483,23	42456
			Накладные расходы			*1110,41*	*1599*
			Сметная прибыль			*2183,94*	*3145*
105	162	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	**ФТУЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА**	км трубопровода	0,001	10221679,99	10222
			Накладные расходы			*664048,85*	*664*
			Сметная прибыль			*757161,48*	*757*
106	164	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	м3	0,452	40113,55	18131
			Накладные расходы			*3387,47*	*1531*
			Сметная прибыль			*2971,37*	*1343*
107	165	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	**ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА**	км трубопровода	0,004	5382206,79	21529
			Накладные расходы			*439029,06*	*1756*
			Сметная прибыль			*398681,98*	*1595*
108	167	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	м3	1,808	40113,55	72525
			Накладные расходы			*3387,47*	*6125*
			Сметная прибыль			*2971,37*	*5372*
109	168	11-220301-0102 РСНБ РК 2015	**ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА**	км трубопровода	0,065	2356720,39	153187
			Накладные расходы			*245744,10*	*15973*
			Сметная прибыль			*174571,88*	*11347*
110	171	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	м3	4,225	40113,55	169480
			Накладные расходы			*3387,47*	*14312*
			Сметная прибыль			*2971,37*	*12554*
111	172	ЭСН	**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ /ГНБ/**	установ.	1,000	7038,97	7039
			Накладные расходы			*2412,32*	*2412*
			Сметная прибыль			*521,41*	*521*
112	173	ЭСН	**ДЕМОНТАЖ КОМПЛЕКСА УСТАНОВКИ ГНБ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ**	установ.	1,000	5769,38	5769
			Накладные расходы			*2022,00*	*2022*
			Сметная прибыль			*427,36*	*427*
113	174	ЭСН	**БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА С ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ /ГНБ/ УСТАНОВКОЙ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ОТ 12 ДО 25 ТС /ОТ 118 ДО 245 КН/. УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА В ГРУНТАХ 1-2 ГРУППЫ УСТАНОВКАМИ ГНБ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ С ПОЭТАПНЫМ БУРЕНИЕМ И РАСШИРЕНИЕ СКВАЖИНЫ ДО 114 ММ /ПИЛОТНАЯ СКВАЖИНА/**	м	130,000	3821,89	496845
			Накладные расходы			*875,29*	*113787*
			Сметная прибыль			*283,10*	*36803*
114	175	ЭСН	**БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА С ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ /ГНБ/ УСТАНОВКОЙ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ОТ 12 ДО 25 ТС /ОТ 118 ДО 245 КН/. УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА В ГРУНТАХ 1-2 ГРУППЫ УСТАНОВКАМИ ГНБ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ С ПОЭТАПНЫМ БУРЕНИЕМ И РАСШИРЕНИЕ СКВАЖИНЫ ДО 250 ММ /ПЕРВОЕ РАСШИРЕНИЕ/**	м	130,000	5990,17	778722
			Накладные расходы			*1366,19*	*177605*
			Сметная прибыль			*443,72*	*57683*
115	176	23-010502-0810 РСНБ РК 2015	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	131,300	750,16	98496
			Накладные расходы			*28,25*	*3710*
			Сметная прибыль			*55,57*	*7296*
116	177	21-010102-0304 РСНБ РК 2015	**ГЛИНА БЕНТОНИТОВАЯ ДЛЯ БУРОВЫХ РАБОТ МАРКИ ПБМГ**	т	0,230	31311,52	7202
			Накладные расходы			*1179,27*	*271*
			Сметная прибыль			*2319,37*	*533*
117	178	24-030101-1701 РСНБ РК 2015	**ПОЛИМЕР ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ БУРОВЫХ СКВАЖИН**	т	0,030	518238,22	15547
			Накладные расходы			*19518,08*	*586*
			Сметная прибыль			*38388,02*	*1152*
			Раздел: НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА (ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1)				
118	179	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	**ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА**	задвижка или клапан	1,000	1847,97	1848
			Накладные расходы			*626,05*	*626*
			Сметная прибыль			*136,89*	*137*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
119	180	23-040909-0220 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ГАЗА ФЛАНЦЕВЫЕ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ТИПА LD ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	10697,87	10698
			Накладные расходы			*402,91*	*403*
			Сметная прибыль			*792,43*	*792*
120	181	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРИВАРКА	фланец	2,000	1953,71	3907
			Накладные расходы			*268,64*	*537*
			Сметная прибыль			*144,72*	*289*
121	182	23-040905-1237 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ VALTEC МУФТОВЫЕ ДЛЯ ГАЗА DN 25 ТИП В/В ГОСТ 21345-2005	шт.	21,000	2773,49	58243
			Накладные расходы			*104,46*	*2194*
			Сметная прибыль			*205,44*	*4314*
122	183	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	км трубопровода	0,002	1990343,20	3981
			Накладные расходы			*303192,41*	*606*
			Сметная прибыль			*147432,83*	*295*
123	184	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 25 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	км трубопровода	0,026	1235306,03	32118
			Накладные расходы			*274755,92*	*7144*
			Сметная прибыль			*91504,15*	*2379*
124	185	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ	м2	3,000	203,84	612
			Накладные расходы			*38,01*	*114*
			Сметная прибыль			*15,10*	*45*
125	186	11-130301-1413 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125	м2	3,000	613,35	1840
			Накладные расходы			*35,32*	*106*
			Сметная прибыль			*45,43*	*136*
126	187	23-020101-0153 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	359,34	359
			Накладные расходы			*13,53*	*14*
			Сметная прибыль			*26,62*	*27*
127	188	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	м3 грунта	0,252	3463,88	873
			Накладные расходы			*1273,40*	*321*
			Сметная прибыль			*256,58*	*65*
128	189	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	м3	0,252	38768,32	9770
			Накладные расходы			*3336,80*	*841*
			Сметная прибыль			*2871,73*	*724*
129	190	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ	т конструкций	0,011	121413,91	1333
			Накладные расходы			*40769,14*	*448*
			Сметная прибыль			*8993,62*	*99*
130	191	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	т конструкций	0,011	181352,21	1991
			Накладные расходы			*58940,81*	*647*
			Сметная прибыль			*13433,50*	*147*
131	192	21-050204-0801 РСНБ РК 2015	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК № 5П-10П ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	т	0,001	270041,89	393
			Накладные расходы			*10170,42*	*15*
			Сметная прибыль			*20003,10*	*29*
132	193	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	м	1,548	1214,44	1880
			Накладные расходы			*45,74*	*71*
			Сметная прибыль			*89,96*	*139*
133	194	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89	т	0,003	226553,15	617
			Накладные расходы			*8532,53*	*23*
			Сметная прибыль			*16781,72*	*46*
134	195	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	м2 поверхности	0,360	926,86	334
			Накладные расходы			*126,54*	*46*
			Сметная прибыль			*68,66*	*25*
135	196	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	м2	0,270	165,81	45
			Накладные расходы			*36,58*	*10*
			Сметная прибыль			*12,28*	*3*
136	197	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	м2	0,270	150,95	41
			Накладные расходы			*24,43*	*7*
			Сметная прибыль			*11,18*	*3*
137	198	11-070111-0111 РСНБ РК 2015	ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 1,7 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА	м оград	5,000	3546,49	17732
			Накладные расходы			*1026,82*	*5134*
			Сметная прибыль			*262,70*	*1314*
138	199	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	т конструкций	0,076	239610,50	18196
			Накладные расходы			*66243,57*	*5030*
			Сметная прибыль			*17748,93*	*1348*
139	200	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	т	0,045	221902,80	10048
			Накладные расходы			*8357,39*	*378*
			Сметная прибыль			*16437,24*	*744*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
140	201	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	**ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005**	т	0,002	234242,72	435
			Накладные расходы			*8822,14*	*16*
			Сметная прибыль			*17351,31*	*32*
141	202	21-050308-0219 РСНБ РК 2015	**СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 1,8 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80**	м2	13,800	454,48	6272
			Накладные расходы			*17,12*	*236*
			Сметная прибыль			*33,67*	*465*
142	203	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	м2	2,050	165,81	340
			Накладные расходы			*36,58*	*75*
			Сметная прибыль			*12,28*	*25*
143	204	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	м2	2,050	150,95	309
			Накладные расходы			*24,43*	*50*
			Сметная прибыль			*11,18*	*23*
			Раздел: ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА (ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1)				
144	206	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	м3 грунта	55,000	2456,86	135127
			Накладные расходы			*903,19*	*49676*
			Сметная прибыль			*181,99*	*10009*
145	218	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО**	шт.	15,000	7820,69	117310
			Накладные расходы			*2010,56*	*30158*
			Сметная прибыль			*579,31*	*8690*
146	232	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	**ЗНАКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА**	шт.	17,000	5677,04	96510
			Накладные расходы			*1767,26*	*30043*
			Сметная прибыль			*420,52*	*7149*
147	233	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	м3	1,071	36195,82	38766
			Накладные расходы			*3239,91*	*3470*
			Сметная прибыль			*2681,17*	*2872*
148	234	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80**	м	25,500	1214,44	30968
			Накладные расходы			*45,74*	*1166*
			Сметная прибыль			*89,96*	*2294*
149	235	24-010201-0402 РСНБ РК 2015	**ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002**	м2	1,020	29483,23	30073
			Накладные расходы			*1110,41*	*1133*
			Сметная прибыль			*2183,94*	*2228*
150	236	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	**ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА**	км трубопровода	0,001	5382206,79	5382
			Накладные расходы			*439029,06*	*439*
			Сметная прибыль			*398681,98*	*399*
151	238	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	м3	0,452	40113,55	18131
			Накладные расходы			*3387,47*	*1531*
			Сметная прибыль			*2971,37*	*1343*
152	239	11-220301-0102 РСНБ РК 2015	**ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА**	км трубопровода	0,021	2356720,39	49491
			Накладные расходы			*245744,10*	*5161*
			Сметная прибыль			*174571,88*	*3666*
153	242	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	м3	1,365	40113,55	54755
			Накладные расходы			*3387,47*	*4624*
			Сметная прибыль			*2971,37*	*4056*
			ИТОГО:				5938334
			В том числе :				
			Накладные расходы				1063508
			Сметная прибыль				439876
			Итого с временными		2,9 %	172211,69	6110545,69
			Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	126488,30	6237033,98
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				6610871,188
			Итого с понижающим коэффициентом				5222588,24
			НДС-12%				626710,59
			Итого с НДС				5849298,83

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
МП

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "АНТинжсервис"
АТАУОЛЛИН А.А.
МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Алия-Сервис"
МОЛГАЛИЕВА В.Б.
МП

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алия-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СЕЛ КОМЕКШИ, КОКТЕРЕК, ОРАЗГАЛИ И ЖУЛДЫЗ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА, ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект **РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ № 35 2018-05-31доп.соглашение № 5 от 2019-11-19**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.12.2019	01.12.2019	31.12.2019

Акт приемки выполненных работ № 16

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	м3 грунта	0,500	2047,38	1024
			Накладные расходы			*752,66*	*376*
			Сметная прибыль			*151,66*	*76*
2	2	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ПОД ГРПШ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3. УСТРОЙСТВО	м3	0,760	38575,34	29317
			Накладные расходы			*3188,24*	*2423*
			Сметная прибыль			*2857,43*	*2172*
3	3	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М	т	0,004	581847,32	2118
			Накладные расходы			*132131,14*	*481*
			Сметная прибыль			*43099,80*	*157*
4	4	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ГРПШ. УСТРОЙСТВО	установка	1,000	24368,22	24368
			Накладные расходы			*6606,22*	*6606*
			Сметная прибыль			*1805,05*	*1805*
5	6	ПРАЙС	ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГРПШ-400-01 С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ РДНК-400М	компл	1,000	334507,09	334507
			Накладные расходы			*12598,33*	*12598*
			Сметная прибыль			*24778,30*	*24778*
6	7	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА	м оград	13,750	7769,19	106826
			Накладные расходы			*1223,55*	*16824*
			Сметная прибыль			*575,50*	*7913*
7	8	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	т конструкций	0,228	239610,50	54561
			Накладные расходы			*66243,57*	*15084*
			Сметная прибыль			*17748,93*	*4042*
8	9	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	т	0,138	221902,80	30525
			Накладные расходы			*8357,39*	*1150*
			Сметная прибыль			*16437,24*	*2261*
9	10	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	т	0,004	234242,72	877
			Накладные расходы			*8822,14*	*33*
			Сметная прибыль			*17351,31*	*65*
10	11	21-050308-0219 РСНБ РК 2015	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 1,8 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80	м2	16,290	454,48	7404
			Накладные расходы			*17,12*	*279*
			Сметная прибыль			*33,67*	*548*
11	12	ССЦ	НАДБАВКА ЗА ПОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	т	0,228	19577,52	4458
			Накладные расходы			*737,34*	*168*
			Сметная прибыль			*1450,19*	*330*
12	13	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	КАЛИТКИ. УСТРОЙСТВО БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ	шт.	1,000	1052,90	1053
			Накладные расходы			*374,33*	*374*
			Сметная прибыль			*77,99*	*78*
13	14	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ СВЫШЕ 70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО	м2 основания	12,600	1181,65	14889
			Накладные расходы			*83,50*	*1052*
			Сметная прибыль			*87,53*	*1103*
14	15	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ СВЫШЕ 70 ММ. УСТРОЙСТВО. ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	-12,600	178,58	-2250
			Накладные расходы			*-9,95*	*-125*
			Сметная прибыль			*-13,23*	*-167*
15	16	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	шт.	2,000	2809,63	5619
			Накладные расходы			*367,23*	*734*
			Сметная прибыль			*208,12*	*416*
16	17	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	м	3,000	457,62	1373
			Накладные расходы			*75,45*	*226*
			Сметная прибыль			*33,90*	*102*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	18	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	м3 грунта	1,000	2047,38	2047
			Накладные расходы			*752,66*	*753*
			Сметная прибыль			*151,66*	*152*
18	19	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ПОД ГРПШ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3. УСТРОЙСТВО	м3	0,800	38575,34	30860
			Накладные расходы			*3188,24*	*2551*
			Сметная прибыль			*2857,43*	*2286*
19	20	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М	т	0,007	581847,32	4236
			Накладные расходы			*132131,14*	*962*
			Сметная прибыль			*43099,80*	*314*
20	21	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ГРПШ. УСТРОЙСТВО	установка	2,000	24368,22	48736
			Накладные расходы			*6606,22*	*13212*
			Сметная прибыль			*1805,05*	*3610*
21	23	ПРАЙС	ГРПШ-03БМ-2У1 ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ С ОСНОВНОЙ И РЕЗЕРВНОЙ ЛИНИЯМИ РЕДУЦИРОВАНИЯ НА БАЗЕ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА С РДСК-50БМ	компл	2,000	771940,17	1543880
			Накладные расходы			*29073,10*	*58146*
			Сметная прибыль			*57180,75*	*114362*
22	24	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА	м оград	27,500	7769,19	213653
			Накладные расходы			*1223,55*	*33648*
			Сметная прибыль			*575,50*	*15826*
23	25	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	т конструкций	0,455	239610,50	109121
			Накладные расходы			*66243,57*	*30168*
			Сметная прибыль			*17748,93*	*8083*
24	26	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	т	0,275	221902,80	61050
			Накладные расходы			*8357,39*	*2299*
			Сметная прибыль			*16437,24*	*4522*
25	27	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	т	0,007	234242,72	1755
			Накладные расходы			*8822,14*	*66*
			Сметная прибыль			*17351,31*	*130*
26	28	21-050308-0219 РСНБ РК 2015	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 1,8 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80	м2	32,580	454,48	14807
			Накладные расходы			*17,12*	*558*
			Сметная прибыль			*33,67*	*1097*
27	29	ССЦ	НАДБАВКА ЗА ПОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	т	0,455	19577,52	8916
			Накладные расходы			*737,34*	*336*
			Сметная прибыль			*1450,19*	*660*
28	30	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	КАЛИТКИ. УСТРОЙСТВО БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ	шт.	2,000	1052,90	2106
			Накладные расходы			*374,33*	*749*
			Сметная прибыль			*77,99*	*156*
29	31	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ СВЫШЕ 70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО	м2 основания	25,200	1181,65	29777
			Накладные расходы			*83,50*	*2104*
			Сметная прибыль			*87,53*	*2206*
30	32	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ СВЫШЕ 70 ММ. УСТРОЙСТВО. ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	-25,200	178,58	-4500
			Накладные расходы			*-9,95*	*-251*
			Сметная прибыль			*-13,23*	*-333*
31	33	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	шт.	4,000	2809,63	11239
			Накладные расходы			*367,23*	*1469*
			Сметная прибыль			*208,12*	*832*
32	34	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	м	6,000	457,62	2746
			Накладные расходы			*75,45*	*453*
			Сметная прибыль			*33,90*	*203*
33	35	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	м3 грунта	0,500	2047,38	1024
			Накладные расходы			*752,66*	*376*
			Сметная прибыль			*151,66*	*76*
34	36	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ПОД ГРПШ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3. УСТРОЙСТВО	м3	0,760	38575,34	29317
			Накладные расходы			*3188,24*	*2423*
			Сметная прибыль			*2857,43*	*2172*
35	37	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М	т	0,004	581847,32	2118
			Накладные расходы			*132131,14*	*481*
			Сметная прибыль			*43099,80*	*157*
36	38	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ГРПШ. УСТРОЙСТВО	установка	1,000	24368,22	24368
			Накладные расходы			*6606,22*	*6606*
			Сметная прибыль			*1805,05*	*1805*
37	40	ПРАЙС	ГРПШ-13-1ВУ1 ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ С ОСНОВНОЙ И РЕЗЕРВНОЙ ЛИНИЯМИ РЕДУЦИРОВАНИЯ НА БАЗЕ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДГ-50В	компл	1,000	1415244,20	1415244
			Накладные расходы			*53301,46*	*53301*
			Сметная прибыль			*104832,90*	*104833*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	41	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	**ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА**	м оград	13,750	7769,19	106826
			Накладные расходы			*1223,55*	*16824*
			Сметная прибыль			*575,50*	*7913*
39	42	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ**	т конструкций	0,228	239610,50	54561
			Накладные расходы			*66243,57*	*15084*
			Сметная прибыль			*17748,93*	*4042*
40	43	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	**УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005**	т	0,138	221902,80	30525
			Накладные расходы			*8357,39*	*1150*
			Сметная прибыль			*16437,24*	*2261*
41	44	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	**ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005**	т	0,004	234242,72	877
			Накладные расходы			*8822,14*	*33*
			Сметная прибыль			*17351,31*	*65*
42	45	21-050308-0219 РСНБ РК 2015	**СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 1,8 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80**	м2	16,290	454,48	7404
			Накладные расходы			*17,12*	*279*
			Сметная прибыль			*33,67*	*548*
43	46	ССЦ	**НАДБАВКА ЗА ПОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115**	т	0,228	19577,52	4458
			Накладные расходы			*737,34*	*168*
			Сметная прибыль			*1450,19*	*330*
44	47	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	**КАЛИТКИ. УСТРОЙСТВО БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ**	шт.	1,000	1052,90	1053
			Накладные расходы			*374,33*	*374*
			Сметная прибыль			*77,99*	*78*
45	48	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	**ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ СВЫШЕ 70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО**	м2 основания	12,600	1181,65	14889
			Накладные расходы			*83,50*	*1052*
			Сметная прибыль			*87,53*	*1103*
46	49	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ СВЫШЕ 70 ММ. УСТРОЙСТВО. ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0501, 11-270403-0502**	м2 основания	-12,600	178,58	-2250
			Накладные расходы			*-9,95*	*-125*
			Сметная прибыль			*-13,23*	*-167*
47	50	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	шт.	2,000	2809,63	5619
			Накладные расходы			*367,23*	*734*
			Сметная прибыль			*208,12*	*416*
48	51	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	м	3,000	457,62	1373
			Накладные расходы			*75,45*	*226*
			Сметная прибыль			*33,90*	*102*
49	52	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	**ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА**	м оград	18,000	4570,15	82263
			Накладные расходы			*1103,07*	*19855*
			Сметная прибыль			*338,53*	*6094*
50	53	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ**	т конструкций	0,484	239610,50	116067
			Накладные расходы			*66243,57*	*32088*
			Сметная прибыль			*17748,93*	*8598*
51	54	23-010201-0160 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80**	м	34,400	1645,54	56606
			Накладные расходы			*61,97*	*2132*
			Сметная прибыль			*121,89*	*4193*
52	55	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	**УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005**	т	0,377	221902,80	83648
			Накладные расходы			*8357,39*	*3150*
			Сметная прибыль			*16437,24*	*6196*
53	56	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	**ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005**	т	0,007	234242,72	1705
			Накладные расходы			*8822,14*	*64*
			Сметная прибыль			*17351,31*	*126*
54	57	21-050308-0219 РСНБ РК 2015	**СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 1,8 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80**	м2	31,800	454,48	14453
			Накладные расходы			*17,12*	*544*
			Сметная прибыль			*33,67*	*1071*
55	58	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	**КАЛИТКИ. УСТРОЙСТВО БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ**	шт.	4,000	1052,90	4212
			Накладные расходы			*374,33*	*1497*
			Сметная прибыль			*77,99*	*312*
56	59	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	м2	18,000	165,81	2985
			Накладные расходы			*36,58*	*658*
			Сметная прибыль			*12,28*	*221*
57	60	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	м2	18,000	150,95	2717
			Накладные расходы			*24,43*	*440*
			Сметная прибыль			*11,18*	*201*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	61	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. УСТАНОВКА	задвижка или клапан	7,000	5582,00	39074
			Накладные расходы			*1656,88*	*11598*
			Сметная прибыль			*413,48*	*2894*
59	62	23-040909-0205 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ГАЗА ФЛАНЦЕВЫЕ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ТИПА LD ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	7,000	45079,72	315558
			Накладные расходы			*1697,81*	*11885*
			Сметная прибыль			*3339,24*	*23375*
60	63	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. ПРИВАРКА	фланец	14,000	5795,67	81139
			Накладные расходы			*772,19*	*10811*
			Сметная прибыль			*429,31*	*6010*
61	64	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	задвижка или клапан	10,000	1847,97	18480
			Накладные расходы			*626,05*	*6261*
			Сметная прибыль			*136,89*	*1369*
62	65	23-040909-0220 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ГАЗА ФЛАНЦЕВЫЕ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ТИПА LD ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,000	10697,87	106979
			Накладные расходы			*402,91*	*4029*
			Сметная прибыль			*792,43*	*7924*
63	66	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРИВАРКА	фланец	20,000	1953,71	39074
			Накладные расходы			*268,64*	*5373*
			Сметная прибыль			*144,72*	*2894*
64	68	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	м3 грунта	45,402	2456,86	111546
			Накладные расходы			*903,19*	*41007*
			Сметная прибыль			*181,99*	*8263*
65	80	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО	шт.	9,000	7820,69	70386
			Накладные расходы			*2010,56*	*18095*
			Сметная прибыль			*579,31*	*5214*
66	99	13-390201-0510 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 194 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	стык	4732,000	1330,24	6294703
			Накладные расходы			*360,45*	*1705633*
			Сметная прибыль			*98,54*	*466274*
67	100	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	стык	72,000	662,42	47694
			Накладные расходы			*180,12*	*12969*
			Сметная прибыль			*49,07*	*3533*
68	103	ЭСН	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ /ГНБ/	установ.	-2,000	7038,97	-14078
			Накладные расходы			*2412,32*	*-4825*
			Сметная прибыль			*521,41*	*-1043*
69	104	ЭСН	ДЕМОНТАЖ КОМПЛЕКСА УСТАНОВКИ ГНБ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ	установ.	-2,000	5769,38	-11539
			Накладные расходы			*2022,00*	*-4044*
			Сметная прибыль			*427,36*	*-855*
70	105	ЭСН	БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА С ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ /ГНБ/ УСТАНОВКОЙ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ОТ 12 ДО 25 ТС /ОТ 118 ДО 245 КН/. УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА В ГРУНТАХ 1-2 ГРУППЫ УСТАНОВКАМИ ГНБ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ С ПОЭТАПНЫМ БУРЕНИЕМ И РАСШИРЕНИЕ СКВАЖИНЫ ДО 114 ММ /ПИЛОТНАЯ СКВАЖИНА/	м	-189,520	3821,89	-724324
			Накладные расходы			*875,29*	*-165884*
			Сметная прибыль			*283,10*	*-53654*
71	106	ЭСН	БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА С ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ /ГНБ/ УСТАНОВКОЙ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ОТ 12 ДО 25 ТС /ОТ 118 ДО 245 КН/. УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА В ГРУНТАХ 1-2 ГРУППЫ УСТАНОВКАМИ ГНБ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ С ПОЭТАПНЫМ БУРЕНИЕМ И РАСШИРЕНИЕ СКВАЖИНЫ ДО 250 ММ /ПЕРВОЕ РАСШИРЕНИЕ/	м	-189,520	5990,17	-1135258
			Накладные расходы			*1366,19*	*-258921*
			Сметная прибыль			*443,72*	*-84093*
72	107	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160X14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	-191,415	4699,74	-899602
			Накладные расходы			*177,00*	*-33881*
			Сметная прибыль			*348,13*	*-66637*
73	108	21-010102-0304 РСНБ РК 2015	ГЛИНА БЕНТОНИТОВАЯ ДЛЯ БУРОВЫХ РАБОТ МАРКИ ПБМГ	т	-1,180	31311,52	-36948
			Накладные расходы			*1179,27*	*-1392*
			Сметная прибыль			*2319,37*	*-2737*
74	109	24-030101-1701 РСНБ РК 2015	ПОЛИМЕР ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ БУРОВЫХ СКВАЖИН	т	-0,180	518238,22	-93283
			Накладные расходы			*19518,08*	*-3513*
			Сметная прибыль			*38388,02*	*-6910*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
75	120	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	кг	-10,000	575,30	-5753
			Накладные расходы			*21,67*	*-217*
			Сметная прибыль			*42,61*	*-426*
76	127	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	кг	-20,000	575,30	-11506
			Накладные расходы			*21,67*	*-433*
			Сметная прибыль			*42,61*	*-852*
77	134	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	кг	-40,000	575,30	-23012
			Накладные расходы			*21,67*	*-867*
			Сметная прибыль			*42,61*	*-1705*
78	143	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	кг	-7,000	575,30	-4027
			Накладные расходы			*21,67*	*-152*
			Сметная прибыль			*42,61*	*-298*
79	148	23-010502-0512 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 200X11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 /ЛОЖЕМЕНТ/	м	-0,050	4777,07	-239
			Накладные расходы			*179,92*	*-9*
			Сметная прибыль			*353,86*	*-18*
80	149	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	кг	-7,000	575,30	-4027
			Накладные расходы			*21,67*	*-152*
			Сметная прибыль			*42,61*	*-298*
81	155	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ МАССОЙ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА	т стальных элементов	0,004	496714,56	1858
			Накладные расходы			*43222,16*	*162*
			Сметная прибыль			*36793,67*	*138*
82	165	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	м3 основания	0,216	3300,29	713
			Накладные расходы			*600,88*	*130*
			Сметная прибыль			*244,47*	*53*
83	169	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ МАССОЙ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА	т стальных элементов	0,014	496714,56	7053
			Накладные расходы			*43222,16*	*614*
			Сметная прибыль			*36793,67*	*522*
84	170	11-220601-1006 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ЛИПКИХ ЛЕНТ	км трубопровода	0,010	3013961,43	30140
			Накладные расходы			*223167,25*	*2232*
			Сметная прибыль			*223256,40*	*2233*
85	171	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	МЕЛКИЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	т	0,021	440895,93	9171
			Накладные расходы			*93982,34*	*1955*
			Сметная прибыль			*32658,96*	*679*
86	172	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	шт.	154,000	5677,04	874265
			Накладные расходы			*1767,26*	*272159*
			Сметная прибыль			*420,52*	*64760*
87	174	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	м3	26,950	36195,82	975477
			Накладные расходы			*3239,91*	*87316*
			Сметная прибыль			*2681,17*	*72258*
88	175	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	м2 поверхности	184,800	926,86	171284
			Накладные расходы			*126,54*	*23385*
			Сметная прибыль			*68,66*	*12688*
89	176	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ ГОСТ 23118-2012	т	2,872	371456,64	1066861
			Накладные расходы			*13989,94*	*40181*
			Сметная прибыль			*27515,31*	*79027*
90	177	ССЦ	НАДБАВКА ЗА ПОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	т	2,872	19577,52	56229
			Накладные расходы			*737,34*	*2118*
			Сметная прибыль			*1450,19*	*4165*
			ИТОГО:				12113248
			В том числе :				
			Накладные расходы				2148544
			Сметная прибыль				897278
			Итого с временными		2,9 %	351284,19	12464532,19
			Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	258015,82	12722548,01
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				13485115,89
			Итого с понижающим коэффициентом				9304729,97
			НДС-12%				1116567,60
			Итого с НДС				10421297,57

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
_____
МП

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "АНТинжсервис"
_____АТАУОЛЛИН А.А.
МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Алия-Сервис"
_____МОЛГАЛИЕВА В.Б.
МП