Форма № 3
Утвержден постановлением Госкомитета РК

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

Инженер: **ТОО "Turan Stroy"**

Наименование объекта: **Строительство типовой школы на 600 мест в н.п.Темирлан, Кажымуканского с/о Ордабасинского района ЮКО**

Дополнительное соглашение №57/2 от 05.02.2019 года к Договору №57 от 26.07.2018 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

март месяц 2019 год

Наименование и виды выполненных работ	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	С начала года НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2001г.	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	по отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	**290 000 000,00**	**31 071 428,57**		**100 000 000,00**						**10 714 285,71**	**100 000 000,00**
Итого	**290 000 000,00**	**31 071 428,57**		**100 000 000,00**						**10 714 285,71**	**100 000 000,00**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района"
Руководитель _____ **Б.Алишев**

Инженер
ТОО "Turan Stroy"
Директор _____ **Ж.Момынов**

Эксперт ОТН _____ **Н.Сариев**

Подрядчик
ТОО "Авторемстрой ЛТД"
Директор _____ **С.Ералиев**

Начальник участка _____ **М.Мустаев**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство типовой школы на 600 мест в н.п. Темирлан Кажымуканского с/о Ордабасинского района ЮКО**
(наименование, адрес)

Дополнительное соглашение №57/2 от 05.02.2019 года к Договору №57 от 26.07.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.03.2019	13.03.2019	20.03.2019

Акт приемки выполненных работ №7

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Раздел: БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК. ФУНДАМЕНТЫ				
1	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**306,585**	**29654,64**	**9091669**
		Накладные расходы			***3588,89***	***1100299***
		Сметная прибыль			***2196,64***	***673457***
		Раздел: БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-20)				
2	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**56,250**	**2140,75**	**120417**
		Накладные расходы			***687,03***	***38645***
		Сметная прибыль			***158,57***	***8920***
3	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**56,250**	**1789,77**	**100675**
		Накладные расходы			***638,91***	***35939***
		Сметная прибыль			***132,58***	***7457***
4	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**281,350**	**4672,02**	**1314472**
		Накладные расходы			***1550,63***	***436269***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*346,08*	*97368*
		Раздел: БЛОК 2А. СПОРТБЛОК.СТЕНЫ				
5	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50. Кладка	м3 кладки	131,457	26399,99	3470462
		Накладные расходы			*4197,74*	*551822*
		Сметная прибыль			*1955,55*	*257071*
6	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	-345,020	514,00	-177341
		Накладные расходы			*-229,33*	*-79125*
		Сметная прибыль			*-38,07*	*-13136*
7	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	77,250	25331,16	1956840
		Накладные расходы			*4064,57*	*313989*
		Сметная прибыль			*1876,38*	*144951*
8	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(АС-29-31)	т металлических изделий	0,716	120225,91	86022
		Накладные расходы			*52912,57*	*37859*
		Сметная прибыль			*8905,62*	*6372*
9	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)из кирпича м100 на р-ре м50	149,710	4947,90	740750
		Накладные расходы			*1296,96*	*194167*
		Сметная прибыль			*366,51*	*54870*
10	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,005	291220,92	1492
		Сметная прибыль			*21571,92*	*110*
11	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,085	291220,92	24742
		Сметная прибыль			*21571,92*	*1833*
12	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МИ-1	1т	0,079	302107,37	23715
		Накладные расходы			*55061,97*	*4322*
		Сметная прибыль			*22378,32*	*1757*
13	1107-0516-0103 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами	м	115,200	292,57	33704
		Накладные расходы			*131,52*	*15151*
		Сметная прибыль			*21,67*	*2497*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
14	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	м3	2,120	7406,64	15702
		Сметная прибыль			*548,64*	*1163*
15	2113-0816-3550 РСНБ РК 2015	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	т	0,003	4705151,76	15141
		Сметная прибыль			*348529,76*	*1122*
16	2110-0105-0102 РСНБ РК 2015	МЕМБРАНА 600х0,7	т	0,190	146962,08	27935
		Сметная прибыль			*10886,08*	*2069*
17	1107-0516-0102 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными пакетами	м	89,600	258,88	23196
		Накладные расходы			*44,37*	*3976*
		Сметная прибыль			*19,18*	*1718*
18	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	м3	1,750	7406,64	12962
		Сметная прибыль			*548,64*	*960*
19	2113-0816-3550 РСНБ РК 2015	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	т	0,003	4705151,76	11877
		Сметная прибыль			*348529,76*	*880*
20	2110-0105-0102 РСНБ РК 2015	МЕМБРАНА 600х0,7	т	0,148	146962,08	21727
		Сметная прибыль			*10886,08*	*1609*
21	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки,В15. Устройство	м3	10,551	58241,21	614503
		Накладные расходы			*12147,76*	*128171*
		Сметная прибыль			*4314,16*	*45519*
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,247	217416,96	53775
		Сметная прибыль			*16104,96*	*3983*
23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,303	213594,84	64702
		Сметная прибыль			*15821,84*	*4793*
24	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,319	204455,88	65299
		Сметная прибыль			*15144,88*	*4837*
25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,076	204455,88	15530
		Сметная прибыль			*15144,88*	*1150*
26	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,946	33879,85	32037
		Накладные расходы			*14363,90*	*13582*
		Сметная прибыль			*2509,62*	*2373*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
27	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	СЕРДЕЧНИКИ железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство, В15 МС-1	м3	10,216	49143,05	502045
		Накладные расходы			*10309,34*	*105320*
		Сметная прибыль			*3640,23*	*37189*
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,199	217416,96	43269
		Сметная прибыль			*16104,96*	*3205*
29	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,515	204455,88	105352
		Сметная прибыль			*15144,88*	*7804*
30	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,714	34359,77	24543
		Накладные расходы			*14718,63*	*10513*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*1818*
31	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	28,730	43206,10	1241311
		Накладные расходы			*8372,24*	*240534*
		Сметная прибыль			*3200,45*	*91949*
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,801	217416,96	174229
		Сметная прибыль			*16104,96*	*12906*
33	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,593	204455,88	325625
		Сметная прибыль			*15144,88*	*24120*
34	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,394	33879,85	81108
		Накладные расходы			*14363,90*	*34387*
		Сметная прибыль			*2509,62*	*6008*
		Раздел: БЛОК 2А. СПОРТБЛОК. АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-38)				
35	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке, В12,5. Устройство	м3	6,010	42050,71	252725
		Накладные расходы			*8372,24*	*50317*
		Сметная прибыль			*3114,87*	*18720*
36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,068	217416,96	14682
		Сметная прибыль			*16104,96*	*1088*
37	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,253	213594,84	54091
		Сметная прибыль			*15821,84*	*4007*
38	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,321	33879,85	10868
		Накладные расходы			*14363,90*	*4608*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*2509,62*	*805*
39	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,066	254133,78	16773
		Накладные расходы			*111463,40*	*7357*
		Сметная прибыль			*18824,72*	*1242*
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,066	217416,96	14350
		Сметная прибыль			*16104,96*	*1063*
41	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке,В12,5. Устройство	м3	20,520	42050,71	862880
		Накладные расходы			*8372,24*	*171798*
		Сметная прибыль			*3114,87*	*63917*
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,169	217416,96	36665
		Сметная прибыль			*16104,96*	*2716*
43	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82	т	1,363	204455,88	278747
		Сметная прибыль			*15144,88*	*20648*
44	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,532	33879,85	51904
		Накладные расходы			*14363,90*	*22005*
		Сметная прибыль			*2509,62*	*3845*
45	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м,АС-1	т	0,056	428855,07	23930
		Накладные расходы			*188667,95*	*10528*
		Сметная прибыль			*31767,04*	*1773*
46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82,АС-1	т	0,056	217416,96	12132
		Сметная прибыль			*16104,96*	*899*
47	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,755	128188,13	96741
		Накладные расходы			*41542,76*	*31351*
		Сметная прибыль			*9495,42*	*7166*
48	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,755	10446,88	7884
		Накладные расходы			*3126,43*	*2359*
		Сметная прибыль			*773,84*	*584*
49	2106-0408-0701 РСНБ РК 2015	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали	т	0,755	452367,72	341393
		Сметная прибыль			*33508,72*	*25288*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
50	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126/ЗА 2 РАЗА/	м2	0,755	329,01	248
		Накладные расходы			*30,73*	*23*
		Сметная прибыль			*24,37*	*18*
51	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	16,000	3910,32	62565
		Накладные расходы			*845,17*	*13523*
		Сметная прибыль			*289,65*	*4634*
52	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,063	344779,20	21680
		Сметная прибыль			*25539,20*	*1606*
53	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	32,480	1259,35	40904
		Накладные расходы			*464,02*	*15071*
		Сметная прибыль			*93,28*	*3030*
54	2105-0308-0105 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 15 мм ГОСТ 5336-80	м2	32,480	492,48	15996
		Сметная прибыль			*36,48*	*1185*
55	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,541	67412,95	103875
		Накладные расходы			*17739,90*	*27335*
		Сметная прибыль			*4993,55*	*7694*
56	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	1,541	30165,48	46481
		Сметная прибыль			*2234,48*	*3443*
57	2113-0211-0302 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,011	1770287,40	18836
		Сметная прибыль			*131132,40*	*1395*
58	1107-0112-0201 РСНБ РК 2015	Ригели. Замоноличивание РАСТВОРОМ М100	м3 бетона в деле	0,720	4529,38	3261
		Накладные расходы			*1936,06*	*1394*
		Сметная прибыль			*335,51*	*242*
59	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,734	17288,64	12697
		Сметная прибыль			*1280,64*	*941*
60	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,593	43191,28	25591
		Накладные расходы			*11452,24*	*6786*
		Сметная прибыль			*3199,35*	*1896*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
61	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012, СЕТКА СГ-3	т	0,000	291220,92	78
		Сметная прибыль			*21571,92*	*6*
62	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012, СЕТКА СГ-3	т	0,003	291220,92	872
		Сметная прибыль			*21571,92*	*65*
63	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,003	25763,51	84
		Накладные расходы			*10994,44*	*36*
		Сметная прибыль			*1908,41*	*6*
64	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-4, В15.Устройство	м3	0,264	49143,05	12974
		Накладные расходы			*10309,34*	*2722*
		Сметная прибыль			*3640,23*	*961*
65	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,006	217416,96	1252
		Сметная прибыль			*16104,96*	*93*
66	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,019	213594,84	4050
		Сметная прибыль			*15821,84*	*300*
67	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,025	34359,77	849
		Накладные расходы			*14718,63*	*364*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*63*
68	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ Р1(8шт)	т конструкций	0,174	85484,58	14906
		Накладные расходы			*30569,83*	*5331*
		Сметная прибыль			*6332,19*	*1104*
69	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	т	0,174	743340,24	129618
		Сметная прибыль			*55062,24*	*9601*
70	1126-0301-0602 РСНБ РК 2015	Установка сетки тканой	м2	2,480	7384,12	18313
		Накладные расходы			*2789,46*	*6918*
		Сметная прибыль			*546,97*	*1356*
71	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,480	1292,76	3206
		Сметная прибыль			*95,76*	*237*
72	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,006	802287,53	4621
		Накладные расходы			*263208,96*	*1516*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*59428,71*	*342*
73	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска решеток,количество окрасок 2	м2	5,057	1411,65	7138
		Накладные расходы			*516,11*	*2610*
		Сметная прибыль			*104,57*	*529*
		Раздел: БЛОК 2А. СПОРТБЛОК. МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ (АС-42-57)				
74	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т ПЛАСТИНЫ,ФАСОНКИ	т	4,610	473807,88	2184084
		Сметная прибыль			*35096,88*	*161784*
75	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	9,928	403553,88	4006580
		Сметная прибыль			*29892,88*	*296784*
76	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	15,008	474421,32	7120001
		Сметная прибыль			*35142,32*	*527408*
77	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей	т	9,578	403553,88	3865239
		Сметная прибыль			*29892,88*	*286314*
78	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т ПЛАСТИНЫ	т	4,310	473807,88	2042245
		Сметная прибыль			*35096,88*	*151277*
79	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей	т	2,037	403553,88	822096
		Сметная прибыль			*29892,88*	*60896*
80	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т ПЛАСТИНЫ	т	0,619	473807,88	293297
		Сметная прибыль			*35096,88*	*21726*
81	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	4,710	448651,44	2112969
		Сметная прибыль			*33233,44*	*156516*
82	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т ПЛАСТИНЫ	т	1,048	473807,88	496702
		Сметная прибыль			*35096,88*	*36793*
83	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,968	128188,13	124055
		Накладные расходы			*41542,76*	*40203*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*9495,42*	*9189*
84	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,968	474421,32	459126
		Сметная прибыль			*35142,32*	*34009*
85	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,968	19351,44	18728
		Накладные расходы			*5736,75*	*5552*
		Сметная прибыль			*1433,44*	*1387*
86	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,065	119,95	3367
		Накладные расходы			*26,17*	*734*
		Сметная прибыль			*8,89*	*249*
87	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126,ЗА 2 РАЗА	м2	28,065	329,01	9234
		Накладные расходы			*30,73*	*863*
		Сметная прибыль			*24,37*	*684*
88	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	28,065	3569,30	100173
		Накладные расходы			*220,84*	*6198*
		Сметная прибыль			*264,39*	*7420*
89	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Обшивка ПАРАПЕТА из профилированного оцинкованного листа	м2	111,000	1291,53	143360
		Накладные расходы			*535,50*	*59441*
		Сметная прибыль			*95,67*	*10619*
90	2110-0103-0506 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	127,650	1820,88	232435
		Сметная прибыль			*134,88*	*17217*
91	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	60,000	3910,32	234619
		Накладные расходы			*845,17*	*50710*
		Сметная прибыль			*289,65*	*17379*
92	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,236	344779,20	81299
		Сметная прибыль			*25539,20*	*6022*
		Раздел: БЛОК 2А. СПОРТБЛОК. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-24)				
93	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая,ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН Устройство	м3 изоляции	28,910	19589,87	566343
		Накладные расходы			*3491,22*	*100931*
		Сметная прибыль			*1451,10*	*41951*
94	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками,ТОЛЩ.80мм, В7,5	м3 подстилающего	50,040	25441,13	1273074

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			***2972,51***	***148744***
		Сметная прибыль			***1884,53***	***94302***
95	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая,толщ.80мм Устройство**	**м3 изоляции**	**50,040**	**19589,87**	**980277**
		Накладные расходы			***3491,22***	***174700***
		Сметная прибыль			***1451,10***	***72613***
96	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками,ТОЛЩ.80мм,БМ В 7,5**	**м3 подстилающего**	**7,010**	**25441,13**	**178332**
		Накладные расходы			***2972,51***	***20836***
		Сметная прибыль			***1884,53***	***13210***
97	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**87,620**	**1026,35**	**89929**
		Накладные расходы			***285,32***	***24999***
		Сметная прибыль			***76,03***	***6661***
98	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками,ТОЛЩ.80мм,БМ В 7,5**	**м3 подстилающего слоя**	**2,038**	**25441,13**	**51859**
		Накладные расходы			***2972,51***	***6059***
		Сметная прибыль			***1884,53***	***3841***
99	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**25,480**	**1026,35**	**26152**
		Накладные расходы			***285,32***	***7270***
		Сметная прибыль			***76,03***	***1937***
100	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя ИЗОЛ 2 СЛОЯ**	**м2 изолируемой поверхности**	**25,480**	**2206,19**	**56214**
		Накладные расходы			***546,21***	***13917***
		Сметная прибыль			***163,42***	***4164***
101	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя ИЗОЛ**	**м2 изолируемой поверхности**	**25,480**	**1335,50**	**34029**
		Накладные расходы			***329,24***	***8389***
		Сметная прибыль			***98,93***	***2521***
102	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками,ТОЛЩ.80мм,БМ В 7,5**	**м3 подстилающего**	**3,908**	**25441,13**	**99424**
		Накладные расходы			***2972,51***	***11617***
		Сметная прибыль			***1884,53***	***7365***
103	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**48,850**	**1026,35**	**50137**
		Накладные расходы			***285,32***	***13938***
		Сметная прибыль			***76,03***	***3714***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
104	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками,ТОЛЩ.80мм,БМ В 7,5	м3 подстилающего слоя	7,178	25441,13	182606
		Накладные расходы			*2972,51*	*21335*
		Сметная прибыль			*1884,53*	*13526*
105	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм,ТОЛЩ.20мм Устройство	м2 покрытия	89,720	1408,35	126357
		Накладные расходы			*306,54*	*27503*
		Сметная прибыль			*104,32*	*9360*
106	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-89,720	228,17	-20471
		Накладные расходы			*-19,38*	*-1739*
		Сметная прибыль			*-16,90*	*-1516*
107	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками,ТОЛЩ.80мм,БМ В 7,5	м3 подстилающего слоя	1,725	25441,13	43881
		Накладные расходы			*2972,51*	*5127*
		Сметная прибыль			*1884,53*	*3250*
108	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21,560	1026,35	22128
		Накладные расходы			*285,32*	*6151*
		Сметная прибыль			*76,03*	*1639*
		Раздел: БЛОК 2А. СПОРТБЛОК.ПРОЕМЫ (АС-19)				
109	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых,ОК-1	м2	8,154	3439,31	28044
		Накладные расходы			*782,05*	*6377*
		Сметная прибыль			*254,76*	*2077*
110	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих, ОК-2	м2	5,460	5017,30	27394
		Накладные расходы			*1279,64*	*6987*
		Сметная прибыль			*371,65*	*2029*
111	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих,ОК-3,ОК-4	м2	60,164	3580,89	215442
		Накладные расходы			*884,73*	*53229*
		Сметная прибыль			*265,25*	*15959*
112	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99, ОК-1	м2	8,154	19688,40	160539
		Сметная прибыль			*1458,40*	*11892*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
113	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99,ОК-2	м2	5,460	13637,16	74459
		Сметная прибыль			*1010,16*	*5515*
114	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99, ОК-3,ОК-4	м2	60,164	14203,08	854520
		Сметная прибыль			*1052,08*	*63298*
115	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	14,800	1293,48	19144
		Накладные расходы			*181,51*	*2686*
		Сметная прибыль			*95,81*	*1418*
116	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	14,800	1568,16	23209
		Сметная прибыль			*116,16*	*1719*
117	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	14,000	3910,32	54744
		Накладные расходы			*845,17*	*11832*
		Сметная прибыль			*289,65*	*4055*
		Раздел: БЛОК 2А. СПОРТБЛОК.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-23)				
118	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1219,780	3352,77	4089638
		Накладные расходы			*687,03*	*838025*
		Сметная прибыль			*248,35*	*302936*
119	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1080,710	1789,77	1934227
		Накладные расходы			*638,91*	*690476*
		Сметная прибыль			*132,58*	*143276*
120	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	74,366	4672,02	347439
		Накладные расходы			*1550,63*	*115314*
		Сметная прибыль			*346,08*	*25736*
		Раздел: БЛОК 2А. СПОРТБЛОК.ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА (АС-85)				
121	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные В7,5. Устройство	м3	1,200	24385,82	29263
		Накладные расходы			*2699,50*	*3239*
		Сметная прибыль			*1806,36*	*2168*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
122	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	213594,84	1138
		Сметная прибыль			*15821,84*	*84*
123	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	217416,96	163
		Сметная прибыль			*16104,96*	*12*
124	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,006	34359,77	209
		Накладные расходы			*14718,63*	*89*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*15*
125	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3 кладки	1,740	26399,99	45936
		Накладные расходы			*4197,74*	*7304*
		Сметная прибыль			*1955,55*	*3403*
126	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	-6,970	514,00	-3580
		Накладные расходы			*-229,33*	*-1597*
		Сметная прибыль			*-38,07*	*-265*
127	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали в-i, вр-i, d=3 мм, сг-2	0,002	291220,92	629
		Сметная прибыль			*21571,92*	*47*
128	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм, СГ-1	т	0,002	291220,92	481
		Сметная прибыль			*21571,92*	*36*
129	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,004	25763,51	98
		Накладные расходы			*10994,44*	*42*
		Сметная прибыль			*1908,41*	*7*
130	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,370	4483,94	28563
		Накладные расходы			*979,82*	*6241*
		Сметная прибыль			*332,14*	*2116*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
131	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	6,370	235,74	1502
		Накладные расходы			*53,45*	*340*
		Сметная прибыль			*17,46*	*111*
132	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,005	86926,95	403
		Накладные расходы			*30569,83*	*142*
		Сметная прибыль			*6439,03*	*30*
133	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	т	0,005	743340,24	3445
		Сметная прибыль			*55062,24*	*255*
134	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,134	1411,65	190
		Накладные расходы			*516,11*	*69*
		Сметная прибыль			*104,57*	*14*
135	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-1	м3	0,170	40738,07	6925
		Накладные расходы			*7612,32*	*1294*
		Сметная прибыль			*3017,63*	*513*
136	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм/Ф-1/ СТ РК 2591-2014	т	0,002	217416,96	330
		Сметная прибыль			*16104,96*	*24*
137	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,014	225982,44	3254
		Сметная прибыль			*16739,44*	*241*
138	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	СЕРДЕЧНИКИ железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство, В15 МС-1	м3	0,172	49143,05	8453
		Накладные расходы			*10309,34*	*1773*
		Сметная прибыль			*3640,23*	*626*
139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	217416,96	710
		Сметная прибыль			*16104,96*	*53*
140	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	213594,84	4853
		Сметная прибыль			*15821,84*	*359*
141	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,026	34359,77	893
		Накладные расходы			*14718,63*	*382*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*66*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
142	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015	Устройство кровель из БИПОЛЯ в два слоя	м2	2,520	1116,63	2814
		Накладные расходы			*141,61*	*357*
		Сметная прибыль			*82,71*	*208*
143	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Огрунтовка оснований БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ	м2	2,520	160,74	405
		Накладные расходы			*40,58*	*102*
		Сметная прибыль			*11,91*	*30*
		Раздел: БЛОК 2Б. СТОЛОВАЯ И БИБЛИОТЕКА.СТЕНЫ				
144	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	143,302	25629,65	3672790
		Накладные расходы			*4197,74*	*601546*
		Сметная прибыль			*1898,49*	*272059*
145	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	-374,580	514,00	-192534
		Накладные расходы			*-229,33*	*-85903*
		Сметная прибыль			*-38,07*	*-14262*
146	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	25,303	25331,16	640956
		Накладные расходы			*4064,57*	*102846*
		Сметная прибыль			*1876,38*	*47478*
147	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,767	120225,91	92153
		Накладные расходы			*52912,57*	*40557*
		Сметная прибыль			*8905,62*	*6826*
148	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	62,700	4437,89	278256
		Накладные расходы			*1103,07*	*69163*
		Сметная прибыль			*328,73*	*20612*
149	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов	1т	0,022	73817,64	1657
		Накладные расходы			*31719,31*	*712*
		Сметная прибыль			*5467,97*	*123*
150	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	217416,96	3576
		Сметная прибыль			*16104,96*	*265*
151	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	3,135	49529,27	155274
		Накладные расходы			*17739,90*	*55615*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*3668,83*	*11502*
152	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	3,040	14492,52	44057
		Сметная прибыль			*1073,52*	*3263*
153	1107-0516-0103 РСНБ РК 2015	Наружные стены. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	28,000	292,57	8192
		Накладные расходы			*131,52*	*3683*
		Сметная прибыль			*21,67*	*607*
154	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,836	7406,64	6192
		Сметная прибыль			*548,64*	*459*
155	2113-0816-3550 РСНБ РК 2015	Элементы крепления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	т	0,003	4705151,76	12400
		Сметная прибыль			*348529,76*	*919*
156	2110-0105-0102 РСНБ РК 2015	МЕМБРАНА 600х0,7	т	0,097	146962,08	14208
		Сметная прибыль			*10886,08*	*1052*
157	1107-0516-0103 РСНБ РК 2015	Наружные стены. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	60,000	292,57	17554
		Накладные расходы			*131,52*	*7891*
		Сметная прибыль			*21,67*	*1300*
158	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,200	7406,64	1481
		Сметная прибыль			*548,64*	*110*
159	2113-0816-3550 РСНБ РК 2015	Элементы крепления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	т	0,011	4705151,76	52208
		Сметная прибыль			*348529,76*	*3867*
160	2110-0105-0102 РСНБ РК 2015	МЕМБРАНА 600х0,7	т	0,174	146962,08	25542
		Сметная прибыль			*10886,08*	*1892*
161	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки,БМ В15. Устройство	м3	9,756	58241,21	568201
		Накладные расходы			*12147,76*	*118514*
		Сметная прибыль			*4314,16*	*42089*
162	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,204	33879,85	40778
		Накладные расходы			*14363,90*	*17288*
		Сметная прибыль			*2509,62*	*3021*
163	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных СЕРДЕЧНИКОВ,В15 МС-1	м3	6,290	49143,05	309110
		Накладные расходы			*10309,34*	*64846*
		Сметная прибыль			*3640,23*	*22897*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
164	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,304	34359,77	10450
		Накладные расходы			*14718,63*	*4477*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*774*
		Раздел: БЛОК 2Б. СТОЛОВАЯ И БИБЛИОТЕКА. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-43/1-56)				
165	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство В12,5	м3	17,400	42050,71	731682
		Накладные расходы			*8372,24*	*145677*
		Сметная прибыль			*3114,87*	*54199*
166	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,950	33879,85	32195
		Накладные расходы			*14363,90*	*13650*
		Сметная прибыль			*2509,62*	*2385*
		Раздел: БЛОК 2Б. СТОЛОВАЯ И БИБЛИОТЕКА. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-34)				
167	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	594,040	341,62	202933
		Накладные расходы			*67,57*	*40138*
		Сметная прибыль			*25,30*	*15032*
168	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками,БМ В7,5, ТОЛЩ.80мм	м3 подстилающего слоя	47,523	25441,13	1209044
		Накладные расходы			*2972,51*	*141263*
		Сметная прибыль			*1884,53*	*89559*
169	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм,ТОЛЩ.20мм. Устройство	м2 покрытия	594,040	1416,85	841663
		Накладные расходы			*306,54*	*182099*
		Сметная прибыль			*104,95*	*62345*
170	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-594,040	231,00	-137221
		Накладные расходы			*-19,38*	*-11511*
		Сметная прибыль			*-17,11*	*-10165*
		Раздел: БЛОК 2Б. СТОЛОВАЯ И БИБЛИОТЕКА.ПРОЕМЫ (АС-30-33)				
171	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2, ОК-1	м2	18,570	3905,51	72525
		Накладные расходы			*965,11*	*17922*
		Сметная прибыль			*289,30*	*5372*
172	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2, ОК-2,ОК-3	м2	17,330	3439,31	59603

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*782,05*	*13553*
		Сметная прибыль			*254,76*	*4415*
173	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых,ОК-4	м2 проемов	2,910	4568,42	13294
		Накладные расходы			*1042,50*	*3034*
		Сметная прибыль			*338,40*	*985*
174	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с поворотной створкой и с поворотно-откидной ФОРТОЧКОЙ, ОК-1	м2	61,902	19328,76	1196489
		Сметная прибыль			*1431,76*	*88629*
175	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопа кетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотной створкой и с поворотно-откидной ФОРТОЧКОЙ, ОК-2,ОК-3	м2	57,780	22785,84	1316566
		Сметная прибыль			*1687,84*	*97523*
176	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99,ОК-4	м2	9,720	24277,32	235976
		Сметная прибыль			*1798,32*	*17480*
177	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	23,010	1293,48	29763
		Накладные расходы			*181,51*	*4177*
		Сметная прибыль			*95,81*	*2205*
178	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	76,770	1568,16	120388
		Сметная прибыль			*116,16*	*8918*
		Раздел: БЛОК 2Б. СТОЛОВАЯ И БИБЛИОТЕКА.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-37)				
179	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуривае	865,810	2140,75	1853483
		Накладные расходы			*687,03*	*594837*
		Сметная прибыль			*158,57*	*137295*
180	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуривае	865,810	1789,77	1549604
		Накладные расходы			*638,91*	*553174*
		Сметная прибыль			*132,58*	*114786*
181	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-865,810	236,32	-204608
		Накладные расходы			*-96,96*	*-83952*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*-17,51*	*-15156*
		Раздел: МАСТЕРСКАЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
182	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	484,304	162,65	78772
		Накладные расходы			*30,32*	*14682*
		Сметная прибыль			*12,05*	*5835*
183	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,626	3123,89	26948
		Накладные расходы			*1210,81*	*10445*
		Сметная прибыль			*231,40*	*1996*
184	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /гравийно-галечниковый грунт/	м3 грунта	250,560	242,59	60784
		Накладные расходы			*38,61*	*9675*
		Сметная прибыль			*17,97*	*4503*
185	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров/гравийно-галечниковый грунт/. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30	т	438,480	893,16	391633
		Сметная прибыль			*66,16*	*29010*
186	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	250,560	532,60	133448
		Накладные расходы			*88,88*	*22271*
		Сметная прибыль			*39,45*	*9885*
187	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м3 грунта	278,648	41,90	11675
		Накладные расходы			*7,81*	*2175*
		Сметная прибыль			*3,10*	*865*
188	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м3 грунта	278,648	20,69	5765
		Накладные расходы			*3,85*	*1074*
		Сметная прибыль			*1,53*	*427*
189	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	69,662	1236,27	86121
		Накладные расходы			*479,17*	*33380*
		Сметная прибыль			*91,58*	*6379*
190	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	278,648	224,34	62512

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*72,60*	*20231*
		Сметная прибыль			*16,62*	*4631*
191	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного	278,648	100,75	28075
		Накладные расходы			*15,69*	*4371*
		Сметная прибыль			*7,46*	*2080*
192	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	20,140	241,28	4859
		Накладные расходы			*35,47*	*714*
		Сметная прибыль			*17,87*	*360*
193	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,140	41,90	844
		Накладные расходы			*7,81*	*157*
		Сметная прибыль			*3,10*	*63*
194	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,140	224,34	4518
		Накладные расходы			*72,60*	*1462*
		Сметная прибыль			*16,62*	*335*
195	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	20,140	100,75	2029
		Накладные расходы			*15,69*	*316*
		Сметная прибыль			*7,46*	*150*
		Раздел: МАСТЕРСКАЯ. ФУНДАМЕНТЫ (АС- 8)				
196	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	м3	8,300	20959,33	173962
		Накладные расходы			*1153,83*	*9577*
		Сметная прибыль			*1552,54*	*12886*
197	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	55,000	28499,25	1567459
		Накладные расходы			*3588,89*	*197389*
		Сметная прибыль			*2111,06*	*116108*
198	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ, В12,5	м3	1,848	26452,40	48884
		Накладные расходы			*2972,51*	*5493*
		Сметная прибыль			*1959,44*	*3621*
199	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,017	34359,77	577
		Накладные расходы			*14718,63*	*247*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*43*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
200	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм/	м2 поверхности	28,940	1200,04	34729
		Накладные расходы			*338,84*	*9806*
		Сметная прибыль			*88,89*	*2573*
		Раздел: МАСТЕРСКАЯ. СТЕНЫ				
201	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м КИРПИЧ М100 НА Р-РЕ М50. Кладка	м3 кладки	58,571	26399,99	1546264
		Накладные расходы			*4197,74*	*245864*
		Сметная прибыль			*1955,55*	*114538*
202	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов(ИСКЛЮЧАЕТСЯ)	м2 стен (без вычета проемов)	-205,520	514,00	-105637
		Накладные расходы			*-229,33*	*-47132*
		Сметная прибыль			*-38,07*	*-7825*
203	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м.,КИРПИЧ М100 НА Р-РЕ М50. Кладка	м3 кладки	17,713	26101,50	462349
		Накладные расходы			*4064,57*	*71998*
		Сметная прибыль			*1933,44*	*34248*
204	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(АС-15)	т металлических изделий	0,113	411446,83	46288
		Накладные расходы			*52912,57*	*5953*
		Сметная прибыль			*30477,54*	*3429*
205	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,008	291220,92	2184
		Сметная прибыль			*21571,92*	*162*
206	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,105	291220,92	30578
		Сметная прибыль			*21571,92*	*2265*
207	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)из	25,917	4947,90	128234
		Накладные расходы			*1296,96*	*33613*
		Сметная прибыль			*366,51*	*9499*
208	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,009	291220,92	2519
		Сметная прибыль			*21571,92*	*187*
209	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,016	291220,92	4655
		Сметная прибыль			*21571,92*	*345*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
210	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка, МИ-1	т	0,009	302107,37	2592
		Накладные расходы			*55061,97*	*472*
		Сметная прибыль			*22378,32*	*192*
211	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек,В15	м3	2,353	58241,21	137042
		Накладные расходы			*12147,76*	*28584*
		Сметная прибыль			*4314,16*	*10151*
212	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,085	217416,96	18473
		Сметная прибыль			*16104,96*	*1368*
213	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,077	213594,84	16515
		Сметная прибыль			*15821,84*	*1223*
214	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,162	33879,85	5498
		Накладные расходы			*14363,90*	*2331*
		Сметная прибыль			*2509,62*	*407*
215	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных СЕРДЕЧНИКОВ В15, МС-1	м3	0,720	49143,05	35383
		Накладные расходы			*10309,34*	*7423*
		Сметная прибыль			*3640,23*	*2621*
216	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	217416,96	1000
		Сметная прибыль			*16104,96*	*74*
217	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	213594,84	1982
		Сметная прибыль			*15821,84*	*147*
218	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,014	33879,85	470
		Накладные расходы			*14363,90*	*199*
		Сметная прибыль			*2509,62*	*35*
219	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке В15. Устройство	м3	3,190	43206,10	137827
		Накладные расходы			*8372,24*	*26707*
		Сметная прибыль			*3200,45*	*10209*
220	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	217416,96	3279
		Сметная прибыль			*16104,96*	*243*
221	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,199	213594,84	42487
		Сметная прибыль			*15821,84*	*3147*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
222	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,214	33879,85	7250
		Накладные расходы			*14363,90*	*3074*
		Сметная прибыль			*2509,62*	*537*
223	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ Р1(6шт)	т конструкций	0,029	85484,58	2518
		Накладные расходы			*30569,83*	*901*
		Сметная прибыль			*6332,19*	*187*
224	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	т	0,030	743340,24	21899
		Сметная прибыль			*55062,24*	*1622*
225	1126-0301-0602 РСНБ РК 2015	Установка сетки тканой	м2	1,320	7384,12	9747
		Накладные расходы			*2789,46*	*3682*
		Сметная прибыль			*546,97*	*722*
226	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	м2	1,320	1292,76	1706
		Сметная прибыль			*95,76*	*126*
227	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.	т	0,000	802287,53	385
		Накладные расходы			*263208,96*	*126*
		Сметная прибыль			*59428,71*	*29*
228	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска решеток,количество окрасок 2	м2	0,854	1411,65	1206
		Накладные расходы			*516,11*	*441*
		Сметная прибыль			*104,57*	*89*
		Раздел: МАСТЕРСКАЯ. ПОКРЫТИЕ (АС- 20)				
229	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	21,000	11033,18	231697
		Накладные расходы			*3646,78*	*76582*
		Сметная прибыль			*817,27*	*17163*
230	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	154,770	6154,92	952597
		Сметная прибыль			*455,92*	*70563*
231	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038	213594,84	8159
		Сметная прибыль			*15821,84*	*604*
232	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,006	291220,92	1712
		Сметная прибыль			*21571,92*	*127*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
233	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,044	724580,59	31940
		Накладные расходы			*244749,49*	*10789*
		Сметная прибыль			*53672,64*	*2366*
234	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	89,300	801,07	71535
		Накладные расходы			*397,28*	*35477*
		Сметная прибыль			*59,34*	*5299*
235	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании,АС-1	т	0,014	73817,64	1063
		Накладные расходы			*31719,31*	*457*
		Сметная прибыль			*5467,97*	*79*
236	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	217416,96	3131
		Сметная прибыль			*16104,96*	*232*
237	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке 12,5.Устройство	м3	3,200	42050,71	134562
		Накладные расходы			*8372,24*	*26791*
		Сметная прибыль			*3114,87*	*9968*
238	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,050	217416,96	10884
		Сметная прибыль			*16104,96*	*806*
239	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,200	213594,84	42813
		Сметная прибыль			*15821,84*	*3171*
240	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,251	33879,85	8487
		Накладные расходы			*14363,90*	*3598*
		Сметная прибыль			*2509,62*	*629*
241	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.,В20 Устройство	м3	1,590	41201,76	65511
		Накладные расходы			*7612,32*	*12104*
		Сметная прибыль			*3051,98*	*4853*
242	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052	217416,96	11271
		Сметная прибыль			*16104,96*	*835*
243	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,101	213594,84	21466
		Сметная прибыль			*15821,84*	*1590*
244	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,152	34359,77	5234

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*14718,63*	*2242*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*388*
		Раздел: МАСТЕРСКАЯ. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-13)				
245	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой,ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН	м3	11,000	19589,87	215489
		Накладные расходы			*3491,22*	*38403*
		Сметная прибыль			*1451,10*	*15962*
246	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	131,600	341,62	44957
		Накладные расходы			*67,57*	*8892*
		Сметная прибыль			*25,30*	*3330*
247	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, ТОЛЩ.80мм, В7,5	м3 подстилающего	10,528	25681,28	270373
		Накладные расходы			*2972,51*	*31295*
		Сметная прибыль			*1902,32*	*20028*
248	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм ,КЕРАМЗИТОБЕТОН, ТОЛЩ.80мм У=1200кг/м3. Устройство	м2 стяжки	131,600	1329,10	174909
		Накладные расходы			*364,03*	*47906*
		Сметная прибыль			*98,45*	*12956*
249	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	131,600	1677,78	220796
		Накладные расходы			*63,71*	*8384*
		Сметная прибыль			*124,28*	*16355*
250	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	8,070	341,62	2757
		Накладные расходы			*67,57*	*545*
		Сметная прибыль			*25,30*	*204*
251	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, ТОЛЩ.80мм, В7,5	м3 подстилающего	0,646	25441,13	16425
		Накладные расходы			*2972,51*	*1919*
		Сметная прибыль			*1884,53*	*1217*
252	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,070	1026,35	8283
		Накладные расходы			*285,32*	*2302*
		Сметная прибыль			*76,03*	*614*
253	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	8,070	341,62	2757
		Накладные расходы			*67,57*	*545*
		Сметная прибыль			*25,30*	*204*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
254	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, В7,5, ТОЛЩ.80мм	м3 подстилающего	0,646	25681,28	16580
		Накладные расходы			*2972,51*	*1919*
		Сметная прибыль			*1902,32*	*1228*
255	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм, ТОЛЩ.20мм. Устройство	м2 покрытия	8,070	1416,85	11434
		Накладные расходы			*306,54*	*2474*
		Сметная прибыль			*104,95*	*847*
256	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-8,070	231,00	-1864
		Накладные расходы			*-19,38*	*-156*
		Сметная прибыль			*-17,11*	*-138*
		Раздел: МАСТЕРСКАЯ. ПРОЕМЫ (АС-13)				
257	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	16,308	3905,51	63691
		Накладные расходы			*965,11*	*15739*
		Сметная прибыль			*289,30*	*4718*
258	2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	16,308	20851,56	340047
		Сметная прибыль			*1544,56*	*25189*
259	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	9,600	1293,48	12417
		Накладные расходы			*181,51*	*1742*
		Сметная прибыль			*95,81*	*920*
260	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	9,600	1568,16	15054
		Сметная прибыль			*116,16*	*1115*
261	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,275	3910,32	8896
		Накладные расходы			*845,17*	*1923*
		Сметная прибыль			*289,65*	*659*
		Раздел: МАСТЕРСКАЯ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-13)				
262	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуривае	231,000	3352,77	774489
		Накладные расходы			*687,03*	*158704*
		Сметная прибыль			*248,35*	*57370*
263	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуривае	231,000	1789,77	413438

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*638,91*	*147588*
		Сметная прибыль			*132,58*	*30625*
264	**1115-0403-0705 РСНБ РК 2015**	**Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску**	**м2**	**-231,000**	**236,32**	**-54590**
		Накладные расходы			*-96,96*	*-22398*
		Сметная прибыль			*-17,51*	*-4044*
		ИТОГО:				**83 293 670**
		Накладные расходы				**10026721**
		Сметная прибыль				**6169902**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**83 293 670**
		Итого с временными 2,9%				**85 709 186**
		Итого с зимними удорожаниями 0,7%				**86 309 151**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**88 035 334**
		Пересчет в текущих ценах 2018 года (51%) к=1, 2019 года (49%) К=1,0498961				**90 187 717**
		Итого с понижающим коэф. К=0,9899986				**89 285 714**
		Итого с учетом НДС 12%				**100 000 000**

Инженер

ТОО "Turan Stroy"

Директор _____ **Ж.Момынов**

Эксперт ОТН _____ **Н.Сариев**

Подрядчик

ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Директор _____ **С.Ералиев**

Начальник участка _____ **М.Мустаев**