Форма № 3
Утвержден постановлением Госкомитета РК

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

Инженер: **ТОО "Turan Stroy"**

Наименование объекта: **Строительство типовой школы на 600 мест в н.п.Темирлан, Кажымуканского с/о Ордабасинского района ЮКО**

Дополнительное соглашение №57/2 от 05.02.2019 года к Договору №57 от 26.07.2018 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от "02" апреля 2019 года

Наименование и виды выполненных работ	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	С начала года НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2001г.	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	по отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	**390 000 000,00**	**41 785 714,29**		**100 000 000,00**						**10 714 285,71**	**100 000 000,00**
Итого	**390 000 000,00**	**41 785 714,29**		**100 000 000,00**						**10 714 285,71**	**100 000 000,00**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района"
Руководитель _____ **Б.Алишев**

Инженер
ТОО "Turan Stroy"
Директор _____ **Ж.Момынов**
Эксперт ОТН _____ **Н.Сариев**

Подрядчик
ТОО "Авторемстрой ЛТД"
Директор _____ **С.Ералиев**
Начальник участка _____ **М.Мустаев**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство типовой школы на 600 мест в н.п. Темирлан Кажымуканского с/о Ордабасинского района ЮКО**
(наименование, адрес)

Дополнительное соглашение №57/2 от 05.02.2019 года к Договору №57 от 26.07.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
02.04.2019	21.03.2019	02.04.2019

Акт приемки выполненных работ №8

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Раздел: УЧЕБНЫЙ БЛОК 1. СТЕНЫ				
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	323,074	25629,65	8280277
		Накладные расходы			*4197,74*	*1356182*
		Сметная прибыль			*1898,49*	*613354*
2	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	-885,250	514,00	-455020
		Накладные расходы			*-229,33*	*-203017*
		Сметная прибыль			*-38,07*	*-33705*
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	582,610	25331,16	14758185
		Накладные расходы			*4064,57*	*2368056*
		Сметная прибыль			*1876,38*	*1093199*
4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(АС-29-31)	т металлических изделий	2,932	120225,91	352463
		Накладные расходы			*52912,57*	*155122*
		Сметная прибыль			*8905,62*	*26108*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
5	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)из кирпича м100 на р-ре м50	627,130	4947,90	3102980
		Накладные расходы			*1296,96*	*813361*
		Сметная прибыль			*366,51*	*229850*
6	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,001	291220,92	308
		Сметная прибыль			*21571,92*	*23*
7	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,010	291220,92	2870
		Сметная прибыль			*21571,92*	*213*
8	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД1,ЗД2	1т	0,289	302107,37	87162
		Накладные расходы			*55061,97*	*15886*
		Сметная прибыль			*22378,32*	*6456*
9	1107-0516-0103 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами	м	88,000	292,57	25746
		Накладные расходы			*131,52*	*11574*
		Сметная прибыль			*21,67*	*1907*
10	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	м3	1,672	7406,64	12384
		Сметная прибыль			*548,64*	*917*
11	2113-0816-3550 РСНБ РК 2015	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	т	0,012	4705151,76	57429
		Сметная прибыль			*348529,76*	*4254*
12	2110-0105-0102 РСНБ РК 2015	МЕМБРАНА 600х0,7	т	0,290	146962,08	42631
		Сметная прибыль			*10886,08*	*3158*
13	1107-0516-0102 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными пакетами	м	16,480	258,88	4266
		Накладные расходы			*44,37*	*731*
		Сметная прибыль			*19,18*	*316*
14	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	м3	0,200	7406,64	1481
		Сметная прибыль			*548,64*	*110*
15	2113-0816-3550 РСНБ РК 2015	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	т	0,002	4705151,76	11095
		Сметная прибыль			*348529,76*	*822*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
16	2110-0105-0102 РСНБ РК 2015	МЕМБРАНА 600х0,7	т	0,054	146962,08	7983
		Сметная прибыль			*10886,08*	*591*
17	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки, В15. Устройство	м3	46,685	58241,21	2718991
		Накладные расходы			*12147,76*	*567118*
		Сметная прибыль			*4314,16*	*201407*
18	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,918	33879,85	200493
		Накладные расходы			*14363,90*	*85002*
		Сметная прибыль			*2509,62*	*14851*
19	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных СЕРДЕЧНИКОВ,В15, МС-1	м3	0,600	49143,05	29486
		Накладные расходы			*10309,34*	*6186*
		Сметная прибыль			*3640,23*	*2184*
20	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,028	34359,77	968
		Накладные расходы			*14718,63*	*414*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*72*
21	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,065	254133,78	16582
		Накладные расходы			*111463,40*	*7273*
		Сметная прибыль			*18824,72*	*1228*
		Раздел: УЧЕБНЫЙ БЛОК 1. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-74-77А)				
22	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм,В20 Устройство	м3	1,261	41201,76	51945
		Накладные расходы			*7612,32*	*9597*
		Сметная прибыль			*3051,98*	*3848*
23	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	8,180	34359,77	281056
		Накладные расходы			*14718,63*	*120396*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*20819*
24	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В20	м3	5,640	59232,89	334073
		Накладные расходы			*11805,57*	*66583*
		Сметная прибыль			*4387,62*	*24746*
25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,502	33879,85	17006

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			***14363,90***	***7210***
		Сметная прибыль			***2509,62***	***1260***
26	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка, ЗД-1**	**т**	**0,026**	**302107,37**	**7713**
		Накладные расходы			***55061,97***	***1406***
		Сметная прибыль			***22378,32***	***571***
27	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**3,450**	**16597,47**	**57261**
		Накладные расходы			***2316,85***	***7993***
		Сметная прибыль			***1229,44***	***4242***
28	**1106-0801-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В20**	**м3**	**7,462**	**59232,89**	**441996**
		Накладные расходы			***11805,57***	***88093***
		Сметная прибыль			***4387,62***	***32740***
29	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,737**	**33879,85**	**58847**
		Накладные расходы			***14363,90***	***24949***
		Сметная прибыль			***2509,62***	***4359***
30	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**0,210**	**16597,47**	**3485**
		Накладные расходы			***2316,85***	***487***
		Сметная прибыль			***1229,44***	***258***
31	**1106-0801-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В20**	**м3**	**0,975**	**59232,89**	**57752**
		Накладные расходы			***11805,57***	***11510***
		Сметная прибыль			***4387,62***	***4278***
32	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,242**	**33879,85**	**8203**
		Накладные расходы			***14363,90***	***3478***
		Сметная прибыль			***2509,62***	***608***
33	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**0,022**	**16597,47**	**365**
		Накладные расходы			***2316,85***	***51***
		Сметная прибыль			***1229,44***	***27***
34	**1106-0801-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В20**	**м3**	**11,184**	**59232,89**	**662461**
		Накладные расходы			***11805,57***	***132033***
		Сметная прибыль			***4387,62***	***49071***
35	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,878**	**33879,85**	**97517**

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			***14363,90***	***41344***
		Сметная прибыль			***2509,62***	***7223***
36	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**0,228**	**16597,47**	**3784**
		Накладные расходы			***2316,85***	***528***
		Сметная прибыль			***1229,44***	***280***
37	**1106-0801-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В20**	**м3**	**2,796**	**59232,89**	**165615**
		Накладные расходы			***11805,57***	***33008***
		Сметная прибыль			***4387,62***	***12268***
38	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,720**	**33879,85**	**24379**
		Накладные расходы			***14363,90***	***10336***
		Сметная прибыль			***2509,62***	***1806***
39	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**0,057**	**16597,47**	**946**
		Накладные расходы			***2316,85***	***132***
		Сметная прибыль			***1229,44***	***70***
40	**1106-0801-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В20**	**м3**	**0,932**	**59232,89**	**55205**
		Накладные расходы			***11805,57***	***11003***
		Сметная прибыль			***4387,62***	***4089***
41	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,240**	**33879,85**	**8126**
		Накладные расходы			***14363,90***	***3445***
		Сметная прибыль			***2509,62***	***602***
42	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**0,019**	**16597,47**	**315**
		Накладные расходы			***2316,85***	***44***
		Сметная прибыль			***1229,44***	***23***
43	**1106-0801-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В20**	**м3**	**12,614**	**59232,89**	**747164**
		Накладные расходы			***11805,57***	***148915***
		Сметная прибыль			***4387,62***	***55345***
44	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**3,274**	**33879,85**	**110924**
		Накладные расходы			***14363,90***	***47028***
		Сметная прибыль			***2509,62***	***8217***
45	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**0,238**	**16597,47**	**3950**

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			***2316,85***	***551***
		Сметная прибыль			***1229,44***	***293***
46	**1106-0801-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В20**	**м3**	**1,720**	**59232,89**	**101881**
		Накладные расходы			***11805,57***	***20306***
		Сметная прибыль			***4387,62***	***7547***
47	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,462**	**33879,85**	**15651**
		Накладные расходы			***14363,90***	***6636***
		Сметная прибыль			***2509,62***	***1159***
48	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**0,030**	**16597,47**	**498**
		Накладные расходы			***2316,85***	***70***
		Сметная прибыль			***1229,44***	***37***
49	**1106-0801-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В20**	**м3**	**10,880**	**59232,89**	**644454**
		Накладные расходы			***11805,57***	***128445***
		Сметная прибыль			***4387,62***	***47737***
50	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,573**	**26022,11**	**40940**
		Накладные расходы			***11066,87***	***17411***
		Сметная прибыль			***1927,56***	***3033***
51	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**3,708**	**16597,47**	**61543**
		Накладные расходы			***2316,85***	***8591***
		Сметная прибыль			***1229,44***	***4559***
		Раздел: УЧЕБНЫЙ БЛОК 1. ЛИФТОВАЯ ШАХТА (АС- 108/1)				
52	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских,В25**	**м3**	**3,600**	**25689,11**	**92481**
		Накладные расходы			***1833,62***	***6601***
		Сметная прибыль			***1902,90***	***6850***
53	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,180**	**225982,44**	**40668**
		Сметная прибыль			***16739,44***	***3012***
54	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,139**	**204455,88**	**28374**
		Сметная прибыль			***15144,88***	***2102***
55	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,139**	**33879,85**	**4702**
		Накладные расходы			***14363,90***	***1993***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***2509,62***	***348***
56	**1106-0601-0213 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 200 мм,В25**	**м3**	**21,870**	**63671,48**	**1392495**
		Накладные расходы			***13824,56***	***302343***
		Сметная прибыль			***4716,41***	***103148***
57	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,058**	**213594,84**	**12431**
		Сметная прибыль			***15821,84***	***921***
58	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,450**	**213594,84**	**523211**
		Сметная прибыль			***15821,84***	***38756***
59	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,007**	**217416,96**	**1461**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***108***
60	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,039**	**204455,88**	**7912**
		Сметная прибыль			***15144,88***	***586***
61	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,553**	**33879,85**	**86501**
		Накладные расходы			***14363,90***	***36673***
		Сметная прибыль			***2509,62***	***6407***
62	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м ,ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ, В25**	**м3**	**1,130**	**63063,92**	**71262**
		Накладные расходы			***13965,87***	***15781***
		Сметная прибыль			***4671,40***	***5279***
63	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,116**	**225982,44**	**26115**
		Сметная прибыль			***16739,44***	***1934***
64	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 /Ф-1/ мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,004**	**217416,96**	**826**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***61***
		Раздел: УЧЕБНЫЙ БЛОК 1. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-21)				
65	**1111-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м2 площади уплотнения**	**1498,560**	**341,62**	**511932**
		Накладные расходы			***67,57***	***101253***
		Сметная прибыль			***25,30***	***37921***
66	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, В7,5, ТОЛЩ.80 мм**	**м3 подстилающего слоя**	**119,885**	**25441,13**	**3050005**
		Накладные расходы			***2972,51***	***356358***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***1884,53***	***225926***
67	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм,ТОЛЩ.20мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**1498,560**	**1408,35**	**2110502**
		Накладные расходы			***306,54***	***459374***
		Сметная прибыль			***104,32***	***156333***
68	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**-1498,560**	**228,17**	**-341919**
		Накладные расходы			***-19,38***	***-29039***
		Сметная прибыль			***-16,90***	***-25327***
69	**1111-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых, ТОЛЩ.16мм. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**565,760**	**484,58**	**274155**
		Накладные расходы			***63,76***	***36070***
		Сметная прибыль			***35,89***	***20308***
70	**1111-0101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм., ТОЛЩ.41мм, У=1200кг/м3 Устройство**	**м2 стяжки**	**565,760**	**1329,10**	**751951**
		Накладные расходы			***364,03***	***205952***
		Сметная прибыль			***98,45***	***55700***
71	**1111-0101-1106 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**565,760**	**587,22**	**332228**
		Накладные расходы			***22,30***	***12615***
		Сметная прибыль			***43,50***	***24609***
72	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**565,760**	**1026,35**	**580670**
		Накладные расходы			***285,32***	***161420***
		Сметная прибыль			***76,03***	***43013***
73	**1111-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых, ТОЛЩ.16мм. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**46,970**	**484,58**	**22761**
		Накладные расходы			***63,76***	***2995***
		Сметная прибыль			***35,89***	***1686***
74	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**46,970**	**1026,35**	**48208**
		Накладные расходы			***285,32***	***13401***
		Сметная прибыль			***76,03***	***3571***
75	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя,ИЗОЛ 2 СЛОЯ**	**м2**	**46,970**	**2206,19**	**103625**
		Накладные расходы			***546,21***	***25655***
		Сметная прибыль			***163,42***	***7676***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
76	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя,ИЗОЛ	м2	46,970	1335,50	62729
		Накладные расходы			*329,24*	*15464*
		Сметная прибыль			*98,93*	*4647*
77	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	46,970	1026,35	48208
		Накладные расходы			*285,32*	*13401*
		Сметная прибыль			*76,03*	*3571*
78	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм., ТОЛЩ.41мм, У=1200кг/м3 Устройство	м2 стяжки	853,860	1329,10	1134865
		Накладные расходы			*364,03*	*310829*
		Сметная прибыль			*98,45*	*84064*
79	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	853,860	587,22	501407
		Накладные расходы			*22,30*	*19039*
		Сметная прибыль			*43,50*	*37141*
80	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,ТОЛЩ.30мм. Устройство	м2 стяжки	853,860	1026,35	876363
		Накладные расходы			*285,32*	*243620*
		Сметная прибыль			*76,03*	*64916*
81	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	853,860	215,74	184209
		Накладные расходы			*10,49*	*8960*
		Сметная прибыль			*15,98*	*13645*
82	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых, ТОЛЩ.16мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	350,600	484,58	169893
		Накладные расходы			*63,76*	*22353*
		Сметная прибыль			*35,89*	*12585*
83	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм., ТОЛЩ.41мм, У=1200кг/м3 Устройство	м2 стяжки	350,600	1329,10	465982
		Накладные расходы			*364,03*	*127628*
		Сметная прибыль			*98,45*	*34517*
84	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	350,600	587,22	205881
		Накладные расходы			*22,30*	*7818*
		Сметная прибыль			*43,50*	*15250*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
85	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	350,600	1026,35	359840
		Накладные расходы			*285,32*	*100032*
		Сметная прибыль			*76,03*	*26655*
86	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых, ТОЛЩ.16мм. Устройство	м2	25,405	484,58	12311
		Накладные расходы			*63,76*	*1620*
		Сметная прибыль			*35,89*	*912*
87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,405	1026,35	26075
		Накладные расходы			*285,32*	*7248*
		Сметная прибыль			*76,03*	*1931*
88	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя,ИЗОЛ 2 СЛОЯ	м2	25,405	2206,19	56048
		Накладные расходы			*546,21*	*13876*
		Сметная прибыль			*163,42*	*4152*
89	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя,ИЗОЛ	м2	25,405	1335,50	33928
		Накладные расходы			*329,24*	*8364*
		Сметная прибыль			*98,93*	*2513*
90	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,405	1026,35	26075
		Накладные расходы			*285,32*	*7248*
		Сметная прибыль			*76,03*	*1931*
91	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм., ТОЛЩ.41мм, У=1200кг/м3 Устройство	м2 стяжки	43,390	1329,10	57670
		Накладные расходы			*364,03*	*15795*
		Сметная прибыль			*98,45*	*4272*
92	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	43,390	587,22	25480
		Накладные расходы			*22,30*	*967*
		Сметная прибыль			*43,50*	*1887*
93	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,ТОЛЩ.30мм. Устройство	м2 стяжки	43,390	1026,35	44534
		Накладные расходы			*285,32*	*12380*
		Сметная прибыль			*76,03*	*3299*
94	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	43,390	215,74	9361
		Накладные расходы			*10,49*	*455*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***15,98***	***693***
95	**1111-0101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм., ТОЛЩ.41мм, У=1200кг/м3 Устройство**	**м2 стяжки**	**301,080**	**1329,10**	**400165**
		Накладные расходы			***364,03***	***109601***
		Сметная прибыль			***98,45***	***29642***
96	**1111-0101-1106 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**301,080**	**587,22**	**176801**
		Накладные расходы			***22,30***	***6713***
		Сметная прибыль			***43,50***	***13096***
97	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм,ТОЛЩ.30мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**301,080**	**1026,35**	**309015**
		Накладные расходы			***285,32***	***85903***
		Сметная прибыль			***76,03***	***22890***
98	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**301,080**	**215,74**	**64954**
		Накладные расходы			***10,49***	***3159***
		Сметная прибыль			***15,98***	***4811***
		Раздел: УЧЕБНЫЙ БЛОК 1. ПРОЕМЫ (АС-16-19)				
99	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2015**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2, ОК-1**	**м2**	**226,431**	**3905,51**	**884328**
		Накладные расходы			***965,11***	***218531***
		Сметная прибыль			***289,30***	***65506***
100	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2, ОК-2**	**м2**	**14,040**	**3439,31**	**48288**
		Накладные расходы			***782,05***	***10980***
		Сметная прибыль			***254,76***	***3577***
101	**2109-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с поворотной створкой и с поворотно-откидной ФОРТОЧКОЙ, ОК-1**	**м2**	**452,862**	**19328,76**	**8753261**
		Сметная прибыль			***1431,76***	***648390***
102	**2109-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопа кетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотной створкой и с поворотно-откидной ФОРТОЧКОЙ, ОК-2**	**м2**	**28,080**	**22785,84**	**639826**
		Сметная прибыль			***1687,84***	***47395***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
103	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	0,815	5402,24	4400
		Накладные расходы			*1209,86*	*985*
		Сметная прибыль			*400,17*	*326*
104	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	1,629	16533,72	26933
		Сметная прибыль			*1224,72*	*1995*
105	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	141,450	1293,48	182963
		Накладные расходы			*181,51*	*25674*
		Сметная прибыль			*95,81*	*13553*
106	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	282,900	1243,08	351667
		Сметная прибыль			*92,08*	*26049*
107	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	87,805	3910,32	343344
		Накладные расходы			*845,17*	*74210*
		Сметная прибыль			*289,65*	*25433*
108	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОСТЫЛЬ	т стальных элементов	0,197	803955,20	158685
		Накладные расходы			*62486,76*	*12334*
		Сметная прибыль			*59552,24*	*11754*
109	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска	м2	5,724	1411,65	8080
		Накладные расходы			*516,11*	*2954*
		Сметная прибыль			*104,57*	*599*
110	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА БРУСКА	м3	0,303	118427,70	35892
		Накладные расходы			*18792,32*	*5695*
		Сметная прибыль			*8772,42*	*2659*
111	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,303	11546,80	3500
		Накладные расходы			*694,02*	*210*
		Сметная прибыль			*855,32*	*259*
		Раздел: УЧЕБНЫЙ БЛОК 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-20)				
112	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	5806,200	2140,75	12429621

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			***687,03***	***3989030***
		Сметная прибыль			***158,57***	***920713***
113	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2**	**5806,200**	**1789,77**	**10391787**
		Накладные расходы			***638,91***	***3709637***
		Сметная прибыль			***132,58***	***769762***
114	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2**	**97,007**	**4672,02**	**453219**
		Накладные расходы			***1550,63***	***150422***
		Сметная прибыль			***346,08***	***33572***
		Раздел: УЧЕБНЫЙ БЛОК 1. ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА (АС-152-154)				
115	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные В7,5. Устройство**	**м3**	**3,480**	**24385,82**	**84863**
		Накладные расходы			***2699,50***	***9394***
		Сметная прибыль			***1806,36***	***6286***
116	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,015**	**213594,84**	**3107**
		Сметная прибыль			***15821,84***	***230***
117	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,002**	**217416,96**	**446**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***33***
118	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,017**	**34359,77**	**570**
		Накладные расходы			***14718,63***	***244***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***42***
119	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50**	**м3 кладки**	**1,740**	**26399,99**	**45936**
		Накладные расходы			***4197,74***	***7304***
		Сметная прибыль			***1955,55***	***3403***
120	**1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**-6,970**	**514,00**	**-3580**
		Накладные расходы			***-229,33***	***-1597***
		Сметная прибыль			***-38,07***	***-265***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
121	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали в-i, вр-i, d=3 мм, сг-2	0,010	291220,92	3019
		Сметная прибыль			*21571,92*	*224*
122	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм, СГ-1	т	0,008	291220,92	2306
		Сметная прибыль			*21571,92*	*171*
123	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,018	25763,51	471
		Накладные расходы			*10994,44*	*201*
		Сметная прибыль			*1908,41*	*35*
124	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	11,930	4483,94	53493
		Накладные расходы			*979,82*	*11689*
		Сметная прибыль			*332,14*	*3962*
125	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2	11,930	235,74	2812
		Накладные расходы			*53,45*	*638*
		Сметная прибыль			*17,46*	*208*
126	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,021	86926,95	1792
		Накладные расходы			*30569,83*	*630*
		Сметная прибыль			*6439,03*	*133*
127	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	т	0,021	743340,24	15320
		Сметная прибыль			*55062,24*	*1135*
128	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,598	1411,65	844
		Накладные расходы			*516,11*	*308*
		Сметная прибыль			*104,57*	*62*
129	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-1, ИЗ БМ В20	м3	0,890	41201,76	36670
		Накладные расходы			*7612,32*	*6775*
		Сметная прибыль			*3051,98*	*2716*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм/Ф-1/ СТ РК 2591-2014	т	0,002	217416,96	330
		Сметная прибыль			*16104,96*	*24*
131	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,071	225982,44	15945
		Сметная прибыль			*16739,44*	*1181*
132	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	4,200	1116,63	4690
		Накладные расходы			*141,61*	*595*
		Сметная прибыль			*82,71*	*347*
133	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Огрунтовка оснований БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ	м2	4,200	160,74	675
		Накладные расходы			*40,58*	*170*
		Сметная прибыль			*11,91*	*50*
		ИТОГО:				83293671
		В.т.ч. накладные расходы				17224407
		В т.ч. сметная прибыль				6169902
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				83 293 670
		Итого с временными 2,9%				85 709 186
		Итого с зимними удорожаниями 0,7%				86 309 151
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				88 035 334
		Пересчет в текущих ценах 2018 года (51%) к=1, 2019 года (49%) К=1,0498961				90 187 717
		Итого с понижающим коэф. К=0,9899986				89 285 714
		Итого с учетом НДС 12%				100 000 000

Инженер
ТОО "Turan Stroy"
Директор _____ **Ж.Момынов**

Эксперт ОТН _____ **Н.Сариев**

Подрядчик
ТОО "Авторемстрой ЛТД"
Директор _____ **С.Ералиев**

Начальник участка _____ **М.Мустаев**