Заказчик : РГП на праве хозяйственного ведения Карагандинский ГУ им. академика Е.А.Букетова
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Шыгыс 5"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РГП на праве хозяйственного ведения Карагандинский ГУ им. академика Е.А.Букетова,г.Караганда
(наименование, адрес)

Объект : РГП на праве хозяйственного ведения Карагандинский ГУ им. академика Е.А.Букетова.Текущий ремонт молодежного центра "Шанырак"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
июль 2019 года

за июль 2019 года
на 2-2-1 Текущий ремонт молодежного центра

Составлен (а) в текущ ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	1,62	1223,76 / 1182,27	41,49 / 41,49	1982 / 1915	67 / 67	0	0 / 159	2141
2	Е12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	183,98	1201,95 / 1120,11	43,04 / 43,04	221135 / 206078	7919 / 7919	7138	0 / 17691	238826
3	Е12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	10,2	70,67 / 69,63	0 / 0	721 / 710	0 / 0	11	0 / 58	779
4	Е12-080101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	10,72	198,77 / 193,58	2,69 / 2,69	2131 / 2075	29 / 29	27	0 / 170	2301
5	Е12-090101-0401	Ступени каменные и железобетонные на сплошном основании. Разборка	м ступеней	6	1469,78 / 1426,71	18,56 / 18,56	8819 / 8560	111 / 111	147	0 / 705	9524
6	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	36,02	1696,16 / 1134,39	27,03 / 27,03	61096 / 40861	974 / 974	19261	35015 / 7689	103800
7	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,815	22000		39930		39930		39930

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-460201-0602	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3	м3	5,4	17364,76	0	93770	0	65880	21084	124042
					5164,68	0	27889	0		9188	
9	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,2448	10694,53	1626,87	2618	398	0	1979	4965
					9067,66	1626,87	2220	398		368	
10	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	5	833,97	138,35	4170	692	127	0	4503
					670,2	138,35	3351	692		334	
11	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки отделка на стенах	м3 кладки	2,592	15129,88	1027,01	39217	2662	1068	0	42354
					13690,67	1027,01	35486	2662		3137	
12	Е12-120104-0504	Очистка вручную стен и потолков от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	78,8	170,59	0	13443	0	0	0	14518
					170,59	0	13443	0		1075	
13	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	22,56	523,74	12,38	11815	279	199	0	12761
					502,54	12,38	11337	279		945	
14	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	198,97	1637,67	2,64	325847	526	188501	111250	472064
					687,64	2,64	136819	526		34968	
15	Е11-100402-0101	Перегородки без изоляции в зданиях промышленных предприятий. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,6	4672,48	9,96	100926	215	62030	31506	143026
					1790,77	9,96	38681	215		10594	
16	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	168,17	990,55	29,69	166580	4994	47395	85813	272585
					679,02	29,69	114191	4994		20191	
17	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	342,4	916,74	1,15	313891	395	146537	120494	469136
					487,61	1,15	166959	395		34751	
18	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1162,48	1142,94	2,99	1328645	3472	549085	561283	2041123
					667,61	2,99	776089	3472		151194	
19	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1162,48	368,21	0,69	428033	807	197513	165975	641529
					197,61	0,69	229714	807		47521	
20	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	96,84	4314,63	4,66	417829	451	245676	123950	585121
					1773,04	4,66	171701	451		43342	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	390,71	2062,06	2,64	805668	1033	465918	275198	1167335
					866,93	2,64	338717	1033		86469	
22	Е11-150108-1604 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	м2	390,71	7247,33	15,17	2831606	5925	815525	0	3058134
					5144,88	15,17	2010156	5925		226528	
23	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	390,71	660,09	0,73	257902	287	107933	107978	395151
					383,1	0,73	149683	287		29270	
24	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	390,71	414,26	0,69	161855	271	74684	62763	242587
					222,41	0,69	86900	271		17969	
25	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.	м2 окрашиваемой поверхности	390,71	280,17	0,18	109464	71	28929	57985	180845
					205,94	0,18	80464	71		13396	
26	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтус потолочный полиуретановые установка(галтели)на клею	м плинтусов	221	116,67	0,19	25785	42	6556	16268	45416
					86,82	0,19	19186	42		3364	
27	С122-070103-0103	Потолочный плинтус из пенополистирола гладкий шириной от 100 до 160 мм	м	221	284		62764		62764		62764
28	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	85,2	572,38	7,72	48767	658	886	0	52668
					554,26	7,72	47223	658		3901	
29	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,08	554,26	6,81	13346	164	7332	0	14414
					242,94	6,81	5850	164		1068	
30	Е11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	24,08	479,51	6,75	11547	163	10962	0	12470
					17,52	6,75	422	163		924	
31	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	240,77	1291,28	2,02	310902	487	248172	0	335774
					258,52	2,02	62244	487		24872	
32	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	342,88	2965,3	5,08	1016741	1741	916330	0	1098080
					287,77	5,08	98670	1741		81339	
33	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		220,5	254,94	0,42	56215	92	42648	0	60712

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м плинтусов		61,11	0,42	13475	92		4497	
34	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	30,4	1637,08	2,17	49767	66	43720	0	53749
					196,75	2,17	5981	66		3981	
35	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	19,69	3799,69	28,76	74816	566	59392	0	80801
					754,57	28,76	14857	566		5985	
36	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	21,59	3986,67	16,43	86072	355	65577	0	92958
					932,85	16,43	20140	355		6886	
37	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	3,15	693,06	41,49	2183	131	0	0	2358
					651,58	41,49	2052	131		175	
38	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14к=0,4	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Демонтаж блоков из ПВХ профилей	м2	3,78	286,67	6,41	1084	24	0	878	2118
					280,26	6,41	1059	24		157	
39	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	9,175	1007,76	23,87	9246	219	2741	0	9986
					685,15	23,87	6286	219		740	
40	С121-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами внутренние с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-922	м2	9,175	5097		46765		46765		46765
41	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	17,076	1236,69	16,54	21118	282	7106	0	22807
					804	16,54	13729	282		1689	
42	С121-090102-0801	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	2,814	26671		75052		75052		75052
43	С121-090102-0802	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	14,262	11500		164013		164013		164013
44	Е11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	84	441,89	0,26	37119	22	32319	0	40089
					56,88	0,26	4778	22		2970	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	12	3617		43404		43404		43404
46	Е11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 14	Устройство входной группы с дверями в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из аллюминевых профилей(главный вход)	м2	23,78	892,03	41,52	21212	987	5650	0	22909
					612,91	41,52	14575	987		1697	
47	С121-090304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм коричневого цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	23,78	33690		801148		801148		801148
48	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	900,37	0	900	0	0	0	972
					900,37	0	900	0		72	
49	С121-090404-0105	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	9056		9056		9056		9056
50	С121-090304-0205	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм коричневого цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	3,22	74891		241149		241149		241149
51	С121-090302-0916	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенных, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-12 ГОСТ 23747-88	м2	3,22	30000		96600		96600		96600
52	Е11-090601-0101 #СН РК#8.02-05-2002#п.2.8#кд =0,6	Демонтаж металлических конструкций дверей и решеток	т конструкций	0,041	39461,55	384,58	1618	16	0	558	2350
					39076,97	384,58	1602	16		174	
53	Е11-090601-0101	Монтаж металлических конструкций дверей. Монтаж	т конструкций	0,041	67846,06	915,67	2782	38	74	1682	4820
					65128,29	915,67	2670	38		357	
54	С121-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,04	40088		81780		81780		81780
55	С121-090404-0105	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	9056		9056		9056		9056

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-монтажников	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-монтажников	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	12	3617		43404		43404		43404
57	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	48	425		20400		20400		20400
58	Е11-340108-0901 Изм. и доп. вып. 2	Устройство каркаса потолка из пресованных алюминиевых конструкций и металлических уголков	м2	6,86	4355,43	12,81	29878	88	11226	0	32269
					2706,18	12,81	18564	88		2390	
59	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,226	589484		133223		133223		133223
60	Е11-120101-0705	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	6,86	2164,32	13,28	14847	91	5268	0	16035
					1383,08	13,28	9488	91		1188	
61	С121-100101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	7,587	2898		21987		21987		21987
62	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6,86	296,89	1,48	2037	10	1634	0	2200
					57,21	1,48	392	10		163	
63	Е12-080101-1804	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	11	869,18	0,51	9561	6	7276	0	10326
					207,2	0,51	2279	6		765	
64	Е11-110101-3504	Устройство покрытий из ОСБ плит /в т.ч. фронтон боковой/	1м2	8,82	1942,44	8,42	17132	74	13983	0	18503
					348,6	8,42	3075	74		1371	
65	Е11-260201-0301	Теплоизоляция потолков изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,686	9928,09	384,3	6811	264	0	0	7356
					9543,79	384,3	6547	264		545	
66	С121-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	0,686	11683		8015		8015		8015
67	Е11-340108-0713 Изм. и доп. вып. 2	Облицовка потолков декоративным пластиком толщиной 2 мм	м2	5,7	3675,7	1,41	20951	8	16599	0	22628
					762,24	1,41	4345	8		1676	
68	Е12-080101-1801 прим.	Монтаж пластиковых уголков и нащельников	м	9,7	1228,55	0,86	11917	8	9316	0	12870
					267,34	0,86	2593	8		953	
69	С	Стоимость пластиковых уголков и нащельников	м	9,7	140		1358		1358		1358

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-монтажников	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-монтажников	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 14	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,06	1931,98	3,25	40688	68	11129	0	43943
					1400,3	3,25	29490	68		3255	
71	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	21,06	372,96	0,69	7854	15	3678	0	8483
					197,61	0,69	4162	15		628	
72	Е12-060101-1001	Снятие дверных полотен пож.шкафы	м2	0,69	252,58	0	174	0	2	0	188
					250,22	0	173	0		14	
73	Е11-160701-0101	Разборка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	1	348,94	7,69	349	8	0	308	709
					341,26	7,69	341	8		53	
74	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1	682,36	2,82	682	3	26	0	737
					653,14	2,82	653	3		55	
75	С123-080307-0102	Шкаф пожарный навесной глухой двухсекционный для пожарных рукавов и огнетушителя двухстворчатый	шт	1	12543		12543		12543		12543
76	Е11-160701-0101	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	1	23622,03	19,22	23622	19	22750	0	25512
					853,15	19,21	853	19		1890	
		Итого по разделу: 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									11598532,6
		Раздел: 2. ФАСАД									
77	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля облицовкой фиброцементными плитами	м2	215,05	2199,94	1,48	473098	319	251730	159385	683081
					1027,9	1,48	221049	319		50599	
78	Е11-150109-0101 Изм. и доп. вып. 11	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	215,05	6099,1	4,82	1311612	1037	7333	939080	2430748
					6060,18	4,82	1303242	1037		180055	
79	С	Стоимость фиброцементных плит	м2	219,351	5000		1096755		1096755		1096755
80	Е11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	70,24	1903,49	0,55	133701	39	110936	0	144397
					323,56	0,55	22727	39		10696	
81	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	9,24	1301,84	0,55	12029	5	9034	0	12991
					323,56	0,55	2990	5		962	
82	Е11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высот ой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	215,05	143,08	0,45	30770	96	0	2862	36323
					142,64	0,45	30674	96		2691	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-механизаторов	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-механизаторов	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-270301-0101	Основания щебеночные.Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	34	280,75	33,31	9546	1132	7062	2414	12917
					39,75	33,31	1351	1132		957	
84	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	34	51,76	14,76	1760	502	175	1540	3564
					31,85	14,76	1083	502		264	
85	С121-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	3,2844	15822		51966		51966		51966
		Итого по разделу: 2. ФАСАД									3121236,05
		Раздел: 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО									
86	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	51,26	6721,51	352,28	344544	18058	205675	0	372108
					2356,84	352,27	120812	18058		27564	
87	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	51,26	3882,37	192,15	199010	9850	77671	0	214931
					2174,99	192,15	111490	9850		15921	
88	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	341,7	3222,61	18,13	1101165	6194	817868	0	1189259
					810,96	18,13	277104	6194		88093	
89	Е11-270201-1005 Изм. и доп. вып. 10	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках	м бортового камня	181,4	1584,34	17,3	287399	3138	171121	0	310391
					623,7	17,3	113140	3138		22992	
90	С Прайс лист	Поребрик размером 1000ммХ200ммХ80мм	м	181,4	500		90700		90700		90700
		Итого по разделу: 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО									2022818,95
		Раздел: 4. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
91	Ц13-080303-0403 Изм. и доп. вып. 6к=0,4	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 400 А.Демонтаж	шт.	2	1579,7	4,98	3159	10	0	2047	5623
					1574,72	4,98	3149	10		417	
92	Е12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	100	16,87	0	1687	0	1	0	1822
					16,86	0	1686	0		135	
93	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	м	50	64,04	0,05	3202	3	0	0	3458
					63,99	0,05	3199	3		256	
94	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	10	38,76	0	388	0	0	0	419
					38,76	0	388	0		31	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10614,42	155,5	10614	156	8491	0	11464
					1968,4	155,5	1968	156		849	
96	С123-070201-0702	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	18681		18681		18681		18681
97	С123-070204-0812	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	637		3185		3185		3185
98	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1435		7175		7175		7175
99	С123-070204-0812	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	637		19110		19110		19110
100	С123-070204-0923	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	6877		13754		13754		13754
101	С123-070204-0845	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1916		9580		9580		9580
102	С123-080306-0102	Разветвительная коробка УК-4П	шт.	5	105		525		525		525
103	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	60	1143,86	192,94	68632	11577	12176	0	74122
					747,99	192,94	44880	11577		5491	
104	С Прайс лист	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ накладные квадратные встраиваемые на 220В,мощность 22Вт,6500К	шт	60	5000		300000		300000		300000
105	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях 1200мм	шт.	12	1446,22	268,94	17355	3227	2435	0	18743
					974,36	268,94	11692	3227		1388	
106	С123-070102-1302	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х18-002 ГОСТ 17677-82 длиной 1200мм	шт.	6	2115		12690		12690		12690
107	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	12	205		2460		2460		2460
108	С123-070102-1302	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х9-002 ГОСТ 17677-82длиной	шт.	6	2115		12690		12690		12690
109	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 9 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	12	205		2460		2460		2460

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях 600мм	шт.	6	1446,22	268,94	8677	1614	1218	0	9372
					974,36	268,94	5846	1614		694	
111	С123-070102-1302	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х9-002 ГОСТ 17677-82длиной	шт.	6	2115		12690		12690		12690
112	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 9 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	12	205		2460		2460		2460
113	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	40	358,42	0,62	14337	25	927	0	15484
					334,63	0,62	13385	25		1147	
114	С123-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	40	472		18880		18880		18880
115	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	298,98	0,62	2990	6	129	0	3229
					285,42	0,62	2854	6		239	
116	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	303		3030		3030		3030
117	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	20	298,98	0,62	5980	12	259	0	6458
					285,42	0,62	5708	12		478	
118	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20	324		6480		6480		6480
119	С123-080306-0105	Коробка монтажная модели К-201	шт.	20	55		1100		1100		1100
120	Ц13-080206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	700	462,16	3,89	323515	2721	115251	0	349396
					293,63	3,89	205542	2721		25881	
121	С123-060904-0110	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,3	58969		17691		17691		17691
122	С123-060904-0108	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79		0,4	42304		16922		16922		16922

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			км								
123	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	200	632,88	3,89	126577	778	45050	0	136703
					403,74	3,89	80749	778		10126	
124	С123-060131-1002	Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2	130018		26004		26004		26004
125	Ц13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	4	4813,29	674,12	19253	2696	6659	0	20793
					2474,46	674,12	9898	2696		1540	
126	С123-070106-0314	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-120, мощность 148 Вт, световой поток 20750 лм	шт.	4	60000		240000		240000		240000
127	С123-060904-0110	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,3	58969		17691		17691		17691
128	С123-060904-0108	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,4	42304		16922		16922		16922
129	Е11-330304-0301	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	опора	4	1789,5	173,76	7158	695	0	0	7731
					1615,75	173,75	6463	695		573	
130	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	4	13971,13	1707,76	55885	6831	6501	0	60355
					10638,24	1707,76	42553	6831		4471	
131	СТОО "Энергия17"	Опоры ССГ-6 г/ц	шт	4	26785,71		107143		107143		107143
132	СТОО "Энергия17"	Фундамент анкерный	шт	4	6250		25000		25000		25000
133	Е11-330207-0102	Светильники. Установка	светильник	4	2224,21	518,81	8897	2075	69	0	9609
					1688,2	518,8	6753	2075		712	
134	С123-070106-0314	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-120, мощность 148 Вт, световой поток 20750 лм	шт.	4	60000		240000		240000		240000
135	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом 50 л. Установка		1	88809,44	8,51	88809	9	85863	0	95914

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			комплект		2937,47	8,51	2937	9		7105	
136	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом 80 л. Установка		1	24414,44	8,51	24414	9	21468	0	26368
			комплект		2937,47	8,51	2937	9		1953	
137	Е11-202601-0702	Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные, производительность до 40 тыс м3/час. Установка		2	27579,16	380,35	55158	761	15579	0	59571
			воздухонагреватель		19409,07	380,35	38818	761		4413	
138	С Прайс лист	Завеса тепловая 9кВт 1.57м 380В стич-элемент		2	5000		10000		10000		10000
			шт								
		Итого по разделу: 4. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									2011007,41
		Раздел: 5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
139	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм		20	230	0,09	4600	2	0	4057	9350
			м		229,91	0,09	4598	2		693	
140	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6#СН РК#8.02-05-2002#п.2.8#к=0,4	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм		40	220,66	0,2	8826	8	0	7785	17940
			м		220,46	0,2	8818	8		1329	
141	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12#СН РК#8.02-05-2002#п.2.8#к=0,4	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм		25	396,64	0,02	9916	0	0	8746	20155
			м		396,62	0,02	9915	0		1493	
142	Е12-150101-0402	Демонтаж унитазов со смывным бачком		1	513,28	1,55	513	2	5	0	554
			компл		506,43	1,55	506	2		41	
143	Е12-150101-0403	Демонтаж мойки чугунной		1	820,5	4,23	820	4	2	0	886
			компл		813,91	4,23	814	4		66	
144	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		20	871,66	0,22	17433	4	5933	0	18828
			м трубопровода		574,77	0,22	11495	4		1395	
145	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		50	1641,49	0,5	82075	25	54492	0	88641
			м трубопровода		551,15	0,5	27558	25		6566	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	20	361		7220		7220		7220
147	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	50	1098		54900		54900		54900
148	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	8	84		672		672		672
149	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8	291		2328		2328		2328
150	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	8	60		480		480		480
151	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	10	202		2020		2020		2020
152	С123-020601-0101	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	8	68		544		544		544
153	С123-020601-0103	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	18	220		3960		3960		3960
154	С123-020401-2405	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	214		856		856		856
155	С123-020401-2409	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3240		9720		9720		9720
156	С123-020401-2531	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 110x50x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2959		5918		5918		5918
157	С123-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2	187		374		374		374
158	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	733		1466		1466		1466
159	С123-010501-1606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 50x5,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30	633		18990		18990		18990

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	С123-010501-1602	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30	125		3750		3750		3750
161	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	42	1004,65	0,05	42195	2	548	0	45571
					991,55	0,05	41645	2		3376	
162	С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	30	120		3600		3600		3600
163	С123-010602-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12	156		1872		1872		1872
164	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	2651,18	42,13	5302	84	1075	0	5727
					2071,57	42,13	4143	84		424	
165	Е11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	1823,69	15,94	3647	32	658	0	3939
					1478,79	15,94	2958	32		292	
166	Е11-170501-0104	Раковины. Установка	комплект	1	1144,12	12,72	1144	13	364	0	1236
					767,83	12,72	768	13		92	
167	С123-030102-1118	Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм	шт.	2	4026		8052		8052		8052
168	С123-030102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	17394		34788		34788		34788
169	С123-030102-0905	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	4	8146		32584		32584		32584
170	С123-030102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	4	3831		15324		15324		15324
171	С123-030102-1204	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	6	2603		15618		15618		15618
172	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	6	710		4260		4260		4260
173	С123-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		18	651		11718		11718		11718

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.								
174	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		18	1584,64	6,41	28523	115	5362	0	30805
			шт.		1280,34	6,41	23046	115		2282	
		Итого по разделу: 5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									446010,67
		Раздел: 6. Прочие									
175	С Прайс листИП"Air_G"	Аэрография стен		75,5	5000	0	377500	0	377500	0	377500
			м2		0	0	0	0		0	
176	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		47,43	93		4411				4411
			тенге за 1 тонну								
177	С341-020101-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км		47,43	243		11525				11525
			тенге за 1 тонну								
		Итого по разделу: 6. Прочие									393436,48
		ИТОГО:					19593042	112159	11558961	2909883	23906688
							7905984	112159		1404248	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		НДС			12 %		2868802,56				
		Итого с НДС									**26775490,56**

Принял: ЗАКАЗЧИК:

Руководитель АХЧ _____ Б.Р. Аманов
Заведующий хозяйством _____ Н.К.Сулейменов
Главный инженер _____ Е.С.Лямбеков
Заместитель гл. бух. _____ Р.О.Жакупова
Начальник ОКР _____ Р.Х.Мырзаханова
Специалист ОКР _____ О.К.Джайлбеков
Специалист ОКР _____ К.Р. Булатбаева
Главный энергетик _____ М.К.Кошей
Главный механик _____ С.Е. Кокин

Сдал: Подрядчик: Директор ТОО Шығыс-5 Кенжебаев С.С.

ШЫҒЫС-5"