Форма № 3
Утвержден постановлением Госкомитета РК

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

Инженер: **ТОО "Turan Stroy"**

Наименование объекта: **Строительство типовой школы на 600 мест в н.п.Темирлан, Кажымуканского с/о Ордабасинского района ЮКО**

Дополнительное соглашение №57/4 от 24.07.2019 года к Договору №57 от 26.07.2018 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 25 июля 2019 года

Наименование и виды выполненных работ	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	С начала года НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2001г.	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	по отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	**620 000 025,00**	**66 428 574,11**		**230 000 025,00**						**24 642 859,82**	**230 000 025,00**
Итого	**620 000 025,00**	**66 428 574,11**		**230 000 025,00**						**24 642 859,82**	**230 000 025,00**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района"
Руководитель _____ **Б.Алишев**

Инженер
ТОО "Turan Stroy"
Директор _____ **Ж.Момынов**
Эксперт ОТН _____ **Н.Сариев**

Подрядчик
ТОО "Авторемстрой ЛТД"
Директор _____ **С.Ералиев**
Начальник участка _____ **М.Мустаев**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство типовой школы на 600 мест в н.п. Темирлан Кажымуканского с/о Ордабасинского района ЮКО**

(наименование, адрес)

Дополнительное соглашение №57/4 от 24.07.2019 года к Договору №57 от 26.07.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.07.2019	01.07.2019	25.07.2019

Акт приемки выполненных работ №9

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Раздел: СТЕНЫ. БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК				
1	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов В ПЛАСТИКОВОЙ ОБВЯЗКЕ	м2	38,880	11232,51	436720
		Накладные расходы			*4150,25*	*161362*
		Сметная прибыль			*832,04*	*32350*
2	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПВХ	м2	38,880	13637,16	530213
		Сметная прибыль			*1010,16*	*39275*
3	1110-0401-0107 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой(ГКЛ- ОБЫЧНЫЕ,ТОЛЩ.12,5мм)	м2	246,000	11317,73	2784162
		Накладные расходы			*2909,25*	*715677*
		Сметная прибыль			*838,35*	*206234*
4	1110-0401-0107 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой(ГКЛВ- ВЛАГОСТОЙКИЕ,ТОЛЩ.12,5мм)	м2	190,000	12106,99	2300329
		Накладные расходы			*2909,25*	*552758*
		Сметная прибыль			*896,81*	*170395*
5	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Усиление дверного проема	м3	0,430	51389,77	22085
		Накладные расходы			*18792,32*	*8076*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***3806,65***	***1636***
6	**2107-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта**	**м3**	**0,430**	**65017,08**	**27941**
		Сметная прибыль			***4816,08***	***2070***
7	**1110-0115-0102 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита деревянных конструкций**	**м3**	**0,430**	**10476,98**	**4502**
		Накладные расходы			***1670,36***	***718***
		Сметная прибыль			***776,07***	***334***
		Раздел: КРОВЛЯ (АС-93). БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК				
8	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой ПОД ЛЕЖЕНЬ**	**м2 изолируемой поверхности**	**300,000**	**414,90**	**124469**
		Накладные расходы			***64,90***	***19471***
		Сметная прибыль			***30,73***	***9220***
9	**ТОО "РЕИЗ GROUP"стр.143**	**СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм**	**м2**	**1625,830**	**1350,00**	**2194871**
		Сметная прибыль			***100,00***	***162583***
10	**1112-0101-1401 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий ЭКОВАТОЙ**	**м3**	**162,583**	**7766,92**	**1262769**
		Накладные расходы			***2932,02***	***476697***
		Сметная прибыль			***575,33***	***93538***
11	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка ЛЕЖЕНЬ,ПРОГОН,СТОЙКИ,НАКЛАДКИ,СВЯЗЬ ЖЕСТКОСТИ,ОПОРНЫЙ БРУС,РЕЙКИ**	**м3**	**15,828**	**118427,70**	**1874474**
		Накладные расходы			***18792,32***	***297445***
		Сметная прибыль			***8772,42***	***138850***
12	**1110-0114-0402 РСНБ РК 2015**	**Укладка КОНЬКОВОГО БРУСА**	**м3**	**0,596**	**103297,03**	**61565**
		Накладные расходы			***14414,81***	***8591***
		Сметная прибыль			***7651,63***	***4560***
13	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка СТРОПИЛ,МАУЭРЛАТ**	**м3**	**21,746**	**129936,44**	**2825598**
		Накладные расходы			***18241,58***	***396681***
		Сметная прибыль			***9624,92***	***209304***
14	**1110-0115-0102 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита деревянных конструкций**	**м3**	**38,170**	**10476,98**	**399906**
		Накладные расходы			***1670,36***	***63758***
		Сметная прибыль			***776,07***	***29623***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
15	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНЫЙ ЩИТА	м2	204,860	2810,60	575780
		Накладные расходы			*1221,47*	*250231*
		Сметная прибыль			*208,19*	*42650*
16	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	м3	2,709	56581,20	153278
		Сметная прибыль			*4191,20*	*11354*
17	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м3	4,263	74026,44	315575
		Сметная прибыль			*5483,44*	*23376*
18	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,КОБЫЛКИ	м3	1,546	74026,44	114415
		Сметная прибыль			*5483,44*	*8475*
19	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	м3	8,518	10476,98	89239
		Накладные расходы			*1670,36*	*14227*
		Сметная прибыль			*776,07*	*6610*
20	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА	м2	103,360	1585,45	163872
		Накладные расходы			*542,58*	*56081*
		Сметная прибыль			*117,44*	*12139*
21	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2	1767,940	7570,96	13384997
		Накладные расходы			*1533,33*	*2710838*
		Сметная прибыль			*560,81*	*991481*
22	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	1767,940	156,56	276792
		Накладные расходы			*64,90*	*114747*
		Сметная прибыль			*11,60*	*20503*
23	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	1,786	88997,40	158915
		Сметная прибыль			*6592,40*	*11772*
24	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	м3	17,627	74026,44	1304894
		Сметная прибыль			*5483,44*	*96659*
25	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	1767,940	403,34	713077
		Накладные расходы			*26,45*	*46766*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***29,88***	***52820***
26	**1110-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Укладка ходовых досок(по кровле,чердаку)**	**м**	**291,000**	**73,94**	**21515**
		Накладные расходы			***30,15***	***8773***
		Сметная прибыль			***5,48***	***1594***
27	**2107-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**1,386**	**74026,44**	**102601**
		Сметная прибыль			***5483,44***	***7600***
28	**2107-0203-0205 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**3,467**	**74026,44**	**256657**
		Сметная прибыль			***5483,44***	***19012***
29	**2107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**РЕЙКА**	**м3**	**0,277**	**55191,24**	**15299**
		Сметная прибыль			***4088,24***	***1133***
30	**1110-0115-0102 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита деревянных конструкций**	**м3**	**5,130**	**10476,98**	**53750**
		Накладные расходы			***1670,36***	***8569***
		Сметная прибыль			***776,07***	***3981***
31	**2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,119**	**437082,48**	**51900**
		Сметная прибыль			***32376,48***	***3844***
32	**1106-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	**т**	**0,091**	**633197,55**	**57558**
		Накладные расходы			***188667,95***	***17150***
		Сметная прибыль			***46903,52***	***4264***
33	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- МС-1,МС-2,МС-3**	**т**	**0,413**	**803955,20**	**332339**
		Накладные расходы			***62486,76***	***25831***
		Сметная прибыль			***59552,24***	***24618***
34	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 СКРУТОК И БОЛТОВ**	**м2**	**18,439**	**1411,65**	**26029**
		Накладные расходы			***516,11***	***9517***
		Сметная прибыль			***104,57***	***1928***
35	**1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Ограждение кровель перилами**	**м**	**205,000**	**159,41**	**32679**
		Накладные расходы			***59,11***	***12118***
		Сметная прибыль			***11,81***	***2421***
36	**2106-0510-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограждение ОГ-1**	**т**	**0,478**	**679922,64**	**325146**

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***50364,64***	***24085***
37	**1115-0404-0406 РСНБ РК 2015**	**МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ**	**м2**	**13,868**	**1071,63**	**14861**
		Накладные расходы			***420,22***	***5828***
		Сметная прибыль			***79,38***	***1101***
38	**2110-0102-0112 РСНБ РК 2015**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**123,700**	**1244,16**	**153903**
		Сметная прибыль			***92,16***	***11400***
39	**2110-0102-0214 РСНБ РК 2015**	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**28,000**	**756,00**	**21168**
		Сметная прибыль			***56,00***	***1568***
40	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная /УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА/. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**12,170**	**222,44**	**2707**
		Накладные расходы			***64,90***	***790***
		Сметная прибыль			***16,48***	***201***
41	**2110-0402-9903 РСНБ РК 2015**	**Изол**	**м2**	**13,387**	**247,32**	**3311**
		Сметная прибыль			***18,32***	***245***
42	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**8,000**	**13333,89**	**106671**
		Накладные расходы			***5425,29***	***43402***
		Сметная прибыль			***987,70***	***7902***
43	**2107-0203-0205 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/СТРОПИЛА, РИГЕЛИ,НАКЛАДКА,БОБЫШКА/**	**м3**	**1,524**	**74026,44**	**112846**
		Сметная прибыль			***5483,44***	***8359***
44	**2107-0201-0207 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/**	**м3**	**0,453**	**60473,52**	**27407**
		Сметная прибыль			***4479,52***	***2030***
45	**2107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОПОРНЫЙ БРУС/**	**м3**	**0,033**	**55191,24**	**1819**
		Сметная прибыль			***4088,24***	***135***
46	**2107-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК/**	**м3**	**0,354**	**74026,44**	**26229**
		Сметная прибыль			***5483,44***	***1943***
47	**1110-0115-0102 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита деревянных конструкций**	**м3**	**2,365**	**10476,98**	**24777**
		Накладные расходы			***1670,36***	***3950***
		Сметная прибыль			***776,07***	***1835***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
48	**1112-0101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей,МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ**	**м2**	**46,480**	**6398,90**	**297421**
		Накладные расходы			***1329,98***	***61818***
		Сметная прибыль			***473,99***	***22031***
49	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**37,200**	**3910,32**	**145464**
		Накладные расходы			***845,17***	***31440***
		Сметная прибыль			***289,65***	***10775***
50	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев,ОБС-1/**	**м3**	**0,968**	**51389,77**	**49745**
		Накладные расходы			***18792,32***	***18191***
		Сметная прибыль			***3806,65***	***3685***
51	**2113-0211-0501 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная**	**шт.**	**16,000**	**321,84**	**5149**
		Сметная прибыль			***23,84***	***381***
52	**2109-0404-0507 РСНБ РК 2015**	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**16,000**	**529,20**	**8467**
		Сметная прибыль			***39,20***	***627***
53	**2113-0814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**8,000**	**901,80**	**7214**
		Сметная прибыль			***66,80***	***534***
54	**1115-0501-0303 РСНБ РК 2015**	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	**окна с одинарным переплетом. остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	**1,600**	**2147,38**	**3436**
		Накладные расходы			***428,48***	***686***
		Сметная прибыль			***159,07***	***255***
55	**1115-0403-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**25,280**	**1308,57**	**33081**
		Накладные расходы			***441,29***	***11156***
		Сметная прибыль			***96,93***	***2450***
56	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,ИЗ БМ В10**	**м3**	**0,078**	**44251,48**	**3452**
		Накладные расходы			***7372,06***	***575***
		Сметная прибыль			***3277,89***	***256***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	т	0,001	217416,96	104
		Сметная прибыль			*16104,96*	*8*
58	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг, ЗД-1. Установка	т	0,006	601007,09	3846
		Накладные расходы			*186920,97*	*1196*
		Сметная прибыль			*44519,04*	*285*
59	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска ЗД-1,количество окрасок 2	м2	0,186	1411,65	262
		Накладные расходы			*516,11*	*96*
		Сметная прибыль			*104,57*	*19*
60	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,031	98359,31	3033
		Накладные расходы			*26623,54*	*821*
		Сметная прибыль			*7285,87*	*225*
61	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,031	562980,24	17362
		Сметная прибыль			*41702,24*	*1286*
62	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска лестниц,количество окрасок 2	м2	0,894	1411,65	1263
		Накладные расходы			*516,11*	*462*
		Сметная прибыль			*104,57*	*94*
63	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	0,810	4521,64	3663
		Накладные расходы			*1125,48*	*912*
		Сметная прибыль			*334,94*	*271*
64	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,810	36092,52	29235
		Сметная прибыль			*2673,52*	*2166*
65	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	2,000	529,20	1058
		Сметная прибыль			*39,20*	*78*
66	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	1,000	4588,92	4589
		Сметная прибыль			*339,92*	*340*
67	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,000	3357,72	3358
		Сметная прибыль			*248,72*	*249*
68	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3 кладки	3,000	26399,99	79200

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			***4197,74***	***12593***
		Сметная прибыль			***1955,55***	***5867***
69	**1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**-12,000**	**514,00**	**-6168**
		Накладные расходы			***-229,33***	***-2752***
		Сметная прибыль			***-38,07***	***-457***
70	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки(АС-29-31)**	**т металлических изделий**	**0,001**	**120225,91**	**111**
		Накладные расходы			***52912,57***	***49***
		Сметная прибыль			***8905,62***	***8***
71	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали в-i, вр-i, d=3 мм, сг-1**	**0,000**	**291220,92**	**23**
		Сметная прибыль			***21571,92***	***2***
72	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм, СГ-1**	**т**	**0,001**	**291220,92**	**245**
		Сметная прибыль			***21571,92***	***18***
73	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство,В15, МС-1**	**м3**	**0,720**	**49143,05**	**35383**
		Накладные расходы			***10309,34***	***7423***
		Сметная прибыль			***3640,23***	***2621***
74	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,006**	**217416,96**	**1196**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***89***
75	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,020**	**213594,84**	**4182**
		Сметная прибыль			***15821,84***	***310***
76	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,025**	**33879,85**	**850**
		Накладные расходы			***14363,90***	***360***
		Сметная прибыль			***2509,62***	***63***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
77	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство,БМ В15	м3	1,280	43206,10	55304
		Накладные расходы			*8372,24*	*10716*
		Сметная прибыль			*3200,45*	*4097*
78	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028	217416,96	6172
		Сметная прибыль			*16104,96*	*457*
79	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,030	213594,84	6333
		Сметная прибыль			*15821,84*	*469*
80	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,058	33879,85	1966
		Накладные расходы			*14363,90*	*834*
		Сметная прибыль			*2509,62*	*146*
81	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	7,843	51389,77	403060
		Накладные расходы			*18792,32*	*147392*
		Сметная прибыль			*3806,65*	*29856*
82	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,843	23141,16	181501
		Сметная прибыль			*1714,16*	*13444*
83	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,843	10476,98	82173
		Накладные расходы			*1670,36*	*13101*
		Сметная прибыль			*776,07*	*6087*
84	1115-0108-1607 РСНБ РК 2015	Облицовка КОРОБА ГИПСОКАРТОНОМ ТОЛЩИНОЙ 12мм	м2	125,491	19560,51	2454672
		Накладные расходы			*6501,57*	*815890*
		Сметная прибыль			*1448,93*	*181828*
85	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,075	574270,56	43104
		Сметная прибыль			*42538,56*	*3193*
86	2113-0211-9903 РСНБ РК 2015	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	4705,920	2,16	10165
		Сметная прибыль			*0,16*	*753*
87	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015	Трубы дымовые кирпичные, ВЕНШАХТЫ ВШ1-ВШ13. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	28,830	43191,28	1245205
		Накладные расходы			*11452,24*	*330168*
		Сметная прибыль			*3199,35*	*92237*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
88	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,026**	**291220,92**	**7452**
		Сметная прибыль			***21571,92***	***552***
89	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,287**	**291220,92**	**83468**
		Сметная прибыль			***21571,92***	***6183***
90	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,312**	**25763,51**	**8043**
		Накладные расходы			***10994,44***	***3433***
		Сметная прибыль			***1908,41***	***596***
91	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство В15**	**м3**	**1,411**	**43206,10**	**60964**
		Накладные расходы			***8372,24***	***11813***
		Сметная прибыль			***3200,45***	***4516***
92	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-4,В15**	**м3**	**1,080**	**49143,05**	**53074**
		Накладные расходы			***10309,34***	***11134***
		Сметная прибыль			***3640,23***	***3931***
93	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,035**	**217416,96**	**7514**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***557***
94	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,149**	**213594,84**	**31834**
		Сметная прибыль			***15821,84***	***2358***
95	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,184**	**34359,77**	**6308**
		Накладные расходы			***14718,63***	***2702***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***467***
96	**1107-0107-0104 РСНБ РК 2015**	**МОНТАЖ КРЕПЕЖЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ЗОНТОВ ВЕНТШАХТ**	**т**	**0,415**	**769189,41**	**318944**
		Накладные расходы			***46299,33***	***19198***
		Сметная прибыль			***56976,99***	***23625***
97	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство ЗОНТА из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**48,639**	**3910,32**	**190193**
		Накладные расходы			***845,17***	***41108***
		Сметная прибыль			***289,65***	***14088***
98	**2105-0104-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,342**	**310921,20**	**106428**
		Сметная прибыль			***23031,20***	***7884***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
99	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство,БМ В15**	**м3**	**11,580**	**43206,10**	**500327**
		Накладные расходы			***8372,24***	***96950***
		Сметная прибыль			***3200,45***	***37061***
100	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,122**	**217416,96**	**26612**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***1971***
101	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,083**	**213594,84**	**231248**
		Сметная прибыль			***15821,84***	***17130***
102	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,205**	**33879,85**	**40827**
		Накладные расходы			***14363,90***	***17309***
		Сметная прибыль			***2509,62***	***3024***
103	**1106-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0,024**	**254133,78**	**6142**
		Накладные расходы			***111463,40***	***2694***
		Сметная прибыль			***18824,72***	***455***
104	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,024**	**217416,96**	**5255**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***389***
105	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ Р1(51шт)**	**т конструкций**	**1,112**	**85484,58**	**95026**
		Накладные расходы			***30569,83***	***33982***
		Сметная прибыль			***6332,19***	***7039***
106	**2106-0405-0701 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**т**	**1,112**	**743340,24**	**826313**
		Сметная прибыль			***55062,24***	***61208***
107	**1126-0301-0602 РСНБ РК 2015**	**Установка сетки тканой**	**м2**	**15,810**	**7384,12**	**116743**
		Накладные расходы			***2789,46***	***44101***
		Сметная прибыль			***546,97***	***8648***
108	**2105-0308-0221 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**15,810**	**1292,76**	**20439**
		Сметная прибыль			***95,76***	***1514***
109	**1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,037**	**278160,12**	**10214**
		Накладные расходы			***31719,31***	***1165***
		Сметная прибыль			***20604,45***	***757***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
110	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**32,237**	**1411,65**	**45508**
		Накладные расходы			***516,11***	***16638***
		Сметная прибыль			***104,57***	***3371***
		Раздел: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-21). БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК				
111	**1111-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых, ТОЛЩ.16мм. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**350,600**	**484,58**	**169893**
		Накладные расходы			***63,76***	***22353***
		Сметная прибыль			***35,89***	***12585***
112	**1111-0101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм., ТОЛЩ.41мм, У=1200кг/м3 Устройство**	**м2 стяжки**	**350,600**	**1329,10**	**465982**
		Накладные расходы			***364,03***	***127628***
		Сметная прибыль			***98,45***	***34517***
113	**1111-0101-1106 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**350,600**	**587,22**	**205881**
		Накладные расходы			***22,30***	***7818***
		Сметная прибыль			***43,50***	***15250***
114	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**350,600**	**1026,35**	**359840**
		Накладные расходы			***285,32***	***100032***
		Сметная прибыль			***76,03***	***26655***
115	**1111-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых, ТОЛЩ.16мм. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**25,405**	**484,58**	**12311**
		Накладные расходы			***63,76***	***1620***
		Сметная прибыль			***35,89***	***912***
116	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**25,405**	**1026,35**	**26075**
		Накладные расходы			***285,32***	***7248***
		Сметная прибыль			***76,03***	***1931***
117	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя,ИЗОЛ 2 СЛОЯ**	**м2 изолируемой поверхности**	**25,405**	**2206,19**	**56048**
		Накладные расходы			***546,21***	***13876***
		Сметная прибыль			***163,42***	***4152***
118	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя,ИЗОЛ**	**м2 изолируемой поверхности**	**25,405**	**1335,50**	**33928**

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			***329,24***	***8364***
		Сметная прибыль			***98,93***	***2513***
119	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**25,405**	**1026,35**	**26075**
		Накладные расходы			***285,32***	***7248***
		Сметная прибыль			***76,03***	***1931***
120	**1111-0101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм., ТОЛЩ.41мм, У=1200кг/м3 Устройство**	**м2 стяжки**	**43,390**	**1329,10**	**57670**
		Накладные расходы			***364,03***	***15795***
		Сметная прибыль			***98,45***	***4272***
121	**1111-0101-1106 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**43,390**	**587,22**	**25480**
		Накладные расходы			***22,30***	***967***
		Сметная прибыль			***43,50***	***1887***
122	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм,ТОЛЩ.30мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**43,390**	**1026,35**	**44534**
		Накладные расходы			***285,32***	***12380***
		Сметная прибыль			***76,03***	***3299***
123	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**43,390**	**215,74**	**9361**
		Накладные расходы			***10,49***	***455***
		Сметная прибыль			***15,98***	***693***
124	**1111-0101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм., ТОЛЩ.41мм, У=1200кг/м3 Устройство**	**м2 стяжки**	**301,080**	**1329,10**	**400165**
		Накладные расходы			***364,03***	***109601***
		Сметная прибыль			***98,45***	***29642***
125	**1111-0101-1106 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**301,080**	**587,22**	**176801**
		Накладные расходы			***22,30***	***6713***
		Сметная прибыль			***43,50***	***13096***
126	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм,ТОЛЩ.30мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**301,080**	**1026,35**	**309015**
		Накладные расходы			***285,32***	***85903***
		Сметная прибыль			***76,03***	***22890***
127	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**301,080**	**215,74**	**64954**
		Накладные расходы			***10,49***	***3159***
		Сметная прибыль			***15,98***	***4811***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
128	**1111-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых, ТОЛЩ.16мм. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**657,430**	**484,58**	**318577**
		Накладные расходы			***63,76***	***41915***
		Сметная прибыль			***35,89***	***23598***
129	**1111-0101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм.,ТОЛЩ.41мм, У=1200кг/м3 Устройство**	**м2 стяжки**	**657,430**	**1329,10**	**873790**
		Накладные расходы			***364,03***	***239323***
		Сметная прибыль			***98,45***	***64725***
130	**1111-0101-1106 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**657,430**	**587,22**	**386058**
		Накладные расходы			***22,30***	***14659***
		Сметная прибыль			***43,50***	***28597***
131	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**657,430**	**1026,35**	**674756**
		Накладные расходы			***285,32***	***187575***
		Сметная прибыль			***76,03***	***49982***
132	**1111-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых, ТОЛЩ.16мм. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**46,040**	**484,58**	**22310**
		Накладные расходы			***63,76***	***2935***
		Сметная прибыль			***35,89***	***1653***
133	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**46,040**	**1026,35**	**47253**
		Накладные расходы			***285,32***	***13136***
		Сметная прибыль			***76,03***	***3500***
134	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя,ИЗОЛ 2 СЛОЯ**	**м2 изолируемой поверхности**	**46,040**	**2206,19**	**101573**
		Накладные расходы			***546,21***	***25147***
		Сметная прибыль			***163,42***	***7524***
135	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя,ИЗОЛ**	**м2 изолируемой поверхности**	**46,040**	**1335,50**	**61487**
		Накладные расходы			***329,24***	***15158***
		Сметная прибыль			***98,93***	***4555***
136	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**46,040**	**1026,35**	**47253**
		Накладные расходы			***285,32***	***13136***
		Сметная прибыль			***76,03***	***3500***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
137	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм., ТОЛЩ.41мм, У=1200кг/м3 Устройство	м2 стяжки	128,210	1329,10	170404
		Накладные расходы			*364,03*	*46672*
		Сметная прибыль			*98,45*	*12623*
138	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	128,210	587,22	75288
		Накладные расходы			*22,30*	*2859*
		Сметная прибыль			*43,50*	*5577*
139	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,ТОЛЩ.30мм. Устройство	м2 стяжки	128,210	1026,35	131589
		Накладные расходы			*285,32*	*36580*
		Сметная прибыль			*76,03*	*9747*
140	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	128,210	215,74	27660
		Накладные расходы			*10,49*	*1345*
		Сметная прибыль			*15,98*	*2049*
141	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм., ТОЛЩ.41мм, У=1200кг/м3 Устройство	м2 стяжки	612,470	1329,10	814033
		Накладные расходы			*364,03*	*222956*
		Сметная прибыль			*98,45*	*60299*
142	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	612,470	587,22	359657
		Накладные расходы			*22,30*	*13657*
		Сметная прибыль			*43,50*	*26641*
143	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,ТОЛЩ.30мм. Устройство	м2 стяжки	612,470	1026,35	628611
		Накладные расходы			*285,32*	*174747*
		Сметная прибыль			*76,03*	*46564*
144	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	612,470	215,74	132132
		Накладные расходы			*10,49*	*6427*
		Сметная прибыль			*15,98*	*9788*
		Раздел: ПРОЕМЫ (АС-16-19). БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК				
145	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2, ОК-1	м2	226,431	3905,51	884328
		Накладные расходы			*965,11*	*218531*
		Сметная прибыль			*289,30*	*65506*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
146	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2, ОК-2	м2	14,040	3439,31	48288
		Накладные расходы			*782,05*	*10980*
		Сметная прибыль			*254,76*	*3577*
147	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	0,815	5402,24	4400
		Накладные расходы			*1209,86*	*985*
		Сметная прибыль			*400,17*	*326*
148	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	141,450	1293,48	182963
		Накладные расходы			*181,51*	*25674*
		Сметная прибыль			*95,81*	*13553*
149	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2,ФРАМУГ	м2	68,875	5017,30	345568
		Накладные расходы			*1279,64*	*88135*
		Сметная прибыль			*371,65*	*25598*
150	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	ФРАМУГИ из ПХВ	м2	68,875	13637,16	939262
		Сметная прибыль			*1010,16*	*69575*
151	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	12,280	3051,85	37477
		Накладные расходы			*872,22*	*10711*
		Сметная прибыль			*226,06*	*2776*
152	1110-0107-0702 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью блоее 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	12,280	585,77	7193
		Накладные расходы			*213,75*	*2625*
		Сметная прибыль			*43,39*	*533*
153	2109-0102-0205 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15 СТ РК 943-92	м2	12,280	16522,92	202901
		Сметная прибыль			*1223,92*	*15030*
154	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	16,000	529,20	8467
		Сметная прибыль			*39,20*	*627*
155	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	4,000	4588,92	18356
		Сметная прибыль			*339,92*	*1360*
156	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	4,000	5874,12	23496
		Сметная прибыль			*435,12*	*1740*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
157	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	182,798	2567,84	469396
		Накладные расходы			*885,51*	*161870*
		Сметная прибыль			*190,21*	*34770*
158	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13, внутренние, Д-2	м2	84,160	12334,68	1038087
		Сметная прибыль			*913,68*	*76895*
159	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9,ДГ 21-10 внутренние, Д-3,Д-6	м2	70,618	11869,20	838179
		Сметная прибыль			*879,20*	*62087*
160	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухим и полотнами ДГ 21-8, внутренние, Д-4	м2	22,260	13932,00	310126
		Сметная прибыль			*1032,00*	*22972*
161	2109-0102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9 (в техподполье)Д-5	м2	5,760	32862,24	189287
		Сметная прибыль			*2434,24*	*14021*
162	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	240,000	529,20	127008
		Сметная прибыль			*39,20*	*9408*
163	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	88,000	4588,92	403825
		Сметная прибыль			*339,92*	*29913*
164	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	88,000	3357,72	295479
		Сметная прибыль			*248,72*	*21887*
165	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ	м2	157,846	11232,51	1773007
		Накладные расходы			*4150,25*	*655100*
		Сметная прибыль			*832,04*	*131334*
166	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	129,904	13637,16	1771522
		Сметная прибыль			*1010,16*	*131224*
167	2109-0202-0801 РСНБ РК 2015	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	27,942	30499,20	852209
		Сметная прибыль			*2259,20*	*63127*
168	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Обшивка стены доской	м2	3,852	3094,05	11918
		Накладные расходы			*319,63*	*1231*
		Сметная прибыль			*229,19*	*883*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
169	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	м3	0,152	62142,12	9446
		Сметная прибыль			*4603,12*	*700*
170	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянны х конструкций	м3	0,152	11546,80	1755
		Накладные расходы			*694,02*	*105*
		Сметная прибыль			*855,32*	*130*
171	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Установка и крепление наличников	м	10,800	142,54	1539
		Накладные расходы			*61,21*	*661*
		Сметная прибыль			*10,56*	*114*
172	2107-0503-0204 РСНБ РК 2015	Наличники тип Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	12,096	462,24	5591
		Сметная прибыль			*34,24*	*414*
173	1115-0404-0103 РСНБ РК 2015	Окраска эмалевыми составами деревянных заполнений проемов оконных с подготовкой поверхности,ЗА 2 РАЗА	м2	3,000	2455,80	7367
		Накладные расходы			*803,84*	*2412*
		Сметная прибыль			*181,91*	*546*
174	1110-0102-0605 РСНБ РК 2015	Облицовка пластиком	м2	2,400	176,20	423
		Накладные расходы			*73,36*	*176*
		Сметная прибыль			*13,05*	*31*
175	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластик	1000м2	0,002	3070409,76	7369
		Сметная прибыль			*227437,76*	*546*
176	1126-0201-0104 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	м3	0,060	59295,17	3558
		Накладные расходы			*15087,47*	*905*
		Сметная прибыль			*4392,23*	*264*
177	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная	м3	0,059	7406,64	436
		Сметная прибыль			*548,64*	*32*
178	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	2,700	4395,64	11868
		Накладные расходы			*1458,56*	*3938*
		Сметная прибыль			*325,60*	*879*
179	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	КАРКАС,ПАНЕЛЬ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ/ДВЕРЬ Дм-1/	т	0,152	741127,32	112651
		Сметная прибыль			*54898,32*	*8345*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
180	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	ШАРНИРЫ(2шт)	шт	4,000	321,84	1287
		Сметная прибыль			*23,84*	*95*
181	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба	шт	4,000	901,80	3607
		Сметная прибыль			*66,80*	*267*
182	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	ДЕРЕВЯННЫЙ БРУС	м3	0,034	118427,70	4027
		Накладные расходы			*18792,32*	*639*
		Сметная прибыль			*8772,42*	*298*
183	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,034	10476,98	356
		Накладные расходы			*1670,36*	*57*
		Сметная прибыль			*776,07*	*26*
184	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной	м2	2,800	3793,33	10621
		Накладные расходы			*571,33*	*1600*
		Сметная прибыль			*280,99*	*787*
185	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная	м3	0,112	7406,64	830
		Сметная прибыль			*548,64*	*61*
186	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,018	310921,20	5466
		Сметная прибыль			*23031,20*	*405*
187	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015	Масляная окраска ДВЕРЕЙ, количество окрасок 2	м2	2,800	392,17	1098
		Накладные расходы			*88,97*	*249*
		Сметная прибыль			*29,05*	*81*
188	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	2,000	5874,12	11748
		Сметная прибыль			*435,12*	*870*
		Раздел: ЛЕСТНИЦА Л-1 3 шт. (АС- 68-73). БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК				
189	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3, В12,5. Устройство	м3	1,890	27205,04	51418
		Накладные расходы			*3595,09*	*6795*
		Сметная прибыль			*2015,19*	*3809*
190	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг,МН-1. Установка	т	0,172	601007,09	103133
		Накладные расходы			*186920,97*	*32076*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***44519,04***	***7639***
191	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг,МН-2. Установка**	**т**	**0,056**	**302107,37**	**16776**
		Накладные расходы			***55061,97***	***3058***
		Сметная прибыль			***22378,32***	***1243***
192	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке,БЕТОННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ, В12,5. Устройство**	**м3**	**4,320**	**42050,71**	**181659**
		Накладные расходы			***8372,24***	***36168***
		Сметная прибыль			***3114,87***	***13456***
193	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Монтаж КОСОУРОВ ЛК1-ЛК3**	**т**	**1,444**	**98359,31**	**141992**
		Накладные расходы			***26623,54***	***38434***
		Сметная прибыль			***7285,87***	***10518***
194	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Косоуры**	**т**	**1,444**	**536649,84**	**774708**
		Сметная прибыль			***39751,84***	***57386***
195	**1109-0301-0301 РСНБ РК 2015**	**Балки одиночные подкрановые,БЛ1-БЛ4. Монтаж**	**т конструкций**	**3,730**	**56127,88**	**209338**
		Накладные расходы			***13391,42***	***49945***
		Сметная прибыль			***4157,62***	***15507***
196	**2106-0801-0104 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 т до 3т**	**т**	**3,730**	**403553,88**	**1505119**
		Сметная прибыль			***29892,88***	***111490***
197	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**150,025**	**1411,65**	**211783**
		Накладные расходы			***516,11***	***77429***
		Сметная прибыль			***104,57***	***15688***
198	**2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,020**	**437082,48**	**8812**
		Сметная прибыль			***32376,48***	***653***
199	**1106-0801-0107 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных лестничных МАРШЕЙ, В25, ЛМ-2(4шт)**	**м3**	**7,200**	**58290,23**	**419690**
		Накладные расходы			***12906,97***	***92930***
		Сметная прибыль			***4317,80***	***31088***
200	**1106-0801-0108 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных лестничных ПЛОЩАДОК, В25 ПЛ-1(3шт),ПЛ-2(3шт)**	**м3**	**17,010**	**51169,67**	**870396**
		Накладные расходы			***10601,19***	***180326***
		Сметная прибыль			***3790,35***	***64474***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
201	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,552	217416,96	120066
		Сметная прибыль			*16104,96*	*8894*
202	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,313	213594,84	1348339
		Сметная прибыль			*15821,84*	*99877*
203	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	6,865	34359,77	235874
		Накладные расходы			*14718,63*	*101041*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*17472*
204	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,580	98359,31	155400
		Накладные расходы			*26623,54*	*42063*
		Сметная прибыль			*7285,87*	*11511*
205	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,580	562980,24	889464
		Сметная прибыль			*41702,24*	*65886*
206	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	45,818	392,17	17968
		Накладные расходы			*88,97*	*4076*
		Сметная прибыль			*29,05*	*1331*
207	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	191,100	4768,01	911166
		Накладные расходы			*1089,33*	*208171*
		Сметная прибыль			*353,19*	*67494*
208	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестничных ступени, В12,5	м3	8,100	55305,28	447973
		Накладные расходы			*12906,97*	*104546*
		Сметная прибыль			*4096,69*	*33183*
209	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,600	44569,38	160450
		Накладные расходы			*7372,06*	*26539*
		Сметная прибыль			*3301,44*	*11885*
210	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,335	291220,92	97410
		Сметная прибыль			*21571,92*	*7216*
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-20). БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК				

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
211	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	5721,510	1024,02	5858948
		Накладные расходы			*361,54*	*2068559*
		Сметная прибыль			*75,85*	*433996*
212	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	69,922	4672,02	326677
		Накладные расходы			*1550,63*	*108423*
		Сметная прибыль			*346,08*	*24198*
		Раздел: СТЕНЫ. БЛОК 2Б. СТОЛОВАЯ И БИБЛИОТЕКА				
213	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	62,700	4888,50	306509
		Накладные расходы			*1959,64*	*122869*
		Сметная прибыль			*362,11*	*22704*
214	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	67,693	461,16	31217
		Сметная прибыль			*34,16*	*2312*
215	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	62,700	163,98	10282
		Накладные расходы			*63,85*	*4003*
		Сметная прибыль			*12,15*	*762*
216	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /Сетка Сг-2 АС-23/. Армирование кладки	т металлических изделий	0,025	120225,91	3056
		Накладные расходы			*52912,57*	*1345*
		Сметная прибыль			*8905,62*	*226*
217	1110-0401-0107 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой(ГКЛ- ОБЫЧНЫЕ,ТОЛЩ.12,5мм)	м2	789,600	11317,73	8936480
		Накладные расходы			*2909,25*	*2297147*
		Сметная прибыль			*838,35*	*661961*
218	1110-0401-0107 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой(ГКЛВ- ВЛАГОСТОЙКИЕ,ТОЛЩ.12,5мм)	м2	73,800	12106,99	893496

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			***2909,25***	***214703***
		Сметная прибыль			***896,81***	***66185***
219	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Усиление дверного проема**	**м3**	**0,698**	**51389,77**	**35870**
		Накладные расходы			***18792,32***	***13117***
		Сметная прибыль			***3806,65***	***2657***
220	**2107-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта**	**м3**	**0,698**	**65017,08**	**45382**
		Сметная прибыль			***4816,08***	***3362***
221	**1110-0115-0102 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита деревянных конструкций**	**м3**	**0,698**	**10476,98**	**7313**
		Накладные расходы			***1670,36***	***1166***
		Сметная прибыль			***776,07***	***542***
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-58-60). БЛОК 2Б. СТОЛОВАЯ И БИБЛИОТЕКА				
222	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**	**м3**	**0,360**	**16597,47**	**5975**
		Накладные расходы			***2316,85***	***834***
		Сметная прибыль			***1229,44***	***443***
223	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**	**м3**	**0,370**	**16597,47**	**6141**
		Накладные расходы			***2316,85***	***857***
		Сметная прибыль			***1229,44***	***455***
224	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**	**м3**	**0,177**	**16597,47**	**2938**
		Накладные расходы			***2316,85***	***410***
		Сметная прибыль			***1229,44***	***218***
225	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**	**м3**	**0,266**	**16597,47**	**4415**
		Накладные расходы			***2316,85***	***616***
		Сметная прибыль			***1229,44***	***327***
226	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**	**м3**	**0,354**	**16597,47**	**5876**
		Накладные расходы			***2316,85***	***820***
		Сметная прибыль			***1229,44***	***435***
227	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**	**м3**	**0,086**	**16597,47**	**1427**
		Накладные расходы			***2316,85***	***199***
		Сметная прибыль			***1229,44***	***106***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
228	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,133	16597,47	2207
		Накладные расходы			*2316,85*	*308*
		Сметная прибыль			*1229,44*	*164*
229	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,133	16597,47	2207
		Накладные расходы			*2316,85*	*308*
		Сметная прибыль			*1229,44*	*164*
230	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,113	16597,47	1876
		Накладные расходы			*2316,85*	*262*
		Сметная прибыль			*1229,44*	*139*
231	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,150	16597,47	19087
		Накладные расходы			*2316,85*	*2664*
		Сметная прибыль			*1229,44*	*1414*
		Раздел: КРОВЛЯ (АС-76-81). БЛОК 2Б. СТОЛОВАЯ И БИБЛИОТЕКА				
232	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой ПОД ЛЕЖЕНЬ	м2 изолируемой поверхности	160,500	414,90	66591
		Накладные расходы			*64,90*	*10417*
		Сметная прибыль			*30,73*	*4933*
233	ТОО "РЕИЗ GROUP"стр.143	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм	м2	630,000	1350,00	850500
		Сметная прибыль			*100,00*	*63000*
234	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий ЭКОВАТОЙ	м3	63,000	7766,92	489316
		Накладные расходы			*2932,02*	*184717*
		Сметная прибыль			*575,33*	*36246*
235	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка ЛЕЖЕНЬ,ПРОГОН,СТОЙКИ,НАКЛАДКИ,СВЯЗЬ ЖЕСТКОСТИ,ОПОРНЫЙ БРУС,РЕЙКИ	м3	7,364	118427,70	872102
		Накладные расходы			*18792,32*	*138387*
		Сметная прибыль			*8772,42*	*64600*
236	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Укладка КОНЬКОВОГО БРУСА	м3	0,311	103297,03	32125
		Накладные расходы			*14414,81*	*4483*
		Сметная прибыль			*7651,63*	*2380*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
237	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка СТРОПИЛ,МАУЭРЛАТ	м3	9,373	129936,44	1217894
		Накладные расходы			*18241,58*	*170978*
		Сметная прибыль			*9624,92*	*90214*
238	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	м3	17,048	10476,98	178612
		Накладные расходы			*1670,36*	*28476*
		Сметная прибыль			*776,07*	*13230*
239	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНЫЙ ЩИТА	м2	94,050	2810,60	264337
		Накладные расходы			*1221,47*	*114880*
		Сметная прибыль			*208,19*	*19581*
240	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	м3	1,302	56581,20	73669
		Сметная прибыль			*4191,20*	*5457*
241	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м3	1,871	74026,44	138511
		Сметная прибыль			*5483,44*	*10260*
242	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,КОБЫЛКИ	м3	0,766	74026,44	56664
		Сметная прибыль			*5483,44*	*4197*
243	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	м3	3,939	10476,98	41264
		Накладные расходы			*1670,36*	*6579*
		Сметная прибыль			*776,07*	*3057*
244	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА	м2	49,500	1585,45	78480
		Накладные расходы			*542,58*	*26858*
		Сметная прибыль			*117,44*	*5813*
245	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2	750,000	7570,96	5678217
		Накладные расходы			*1533,33*	*1149999*
		Сметная прибыль			*560,81*	*420609*
246	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	750,000	156,56	117422
		Накладные расходы			*64,90*	*48678*
		Сметная прибыль			*11,60*	*8698*
247	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,758	88997,40	67416

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***6592,40***	***4994***
248	**2107-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА**	**м3**	**6,666**	**74026,44**	**493494**
		Сметная прибыль			***5483,44***	***36555***
249	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**м2**	**750,000**	**403,34**	**302503**
		Накладные расходы			***26,45***	***19839***
		Сметная прибыль			***29,88***	***22408***
250	**1110-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Укладка ходовых досок(по кровле,чердаку)**	**м**	**85,000**	**73,94**	**6285**
		Накладные расходы			***30,15***	***2562***
		Сметная прибыль			***5,48***	***466***
251	**2107-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,420**	**74026,44**	**31091**
		Сметная прибыль			***5483,44***	***2303***
252	**2107-0203-0205 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,689**	**74026,44**	**50989**
		Сметная прибыль			***5483,44***	***3777***
253	**2107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**РЕЙКА**	**м3**	**0,084**	**55191,24**	**4636**
		Сметная прибыль			***4088,24***	***343***
254	**1110-0115-0102 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита деревянных конструкций**	**м3**	**1,193**	**10476,98**	**12497**
		Накладные расходы			***1670,36***	***1992***
		Сметная прибыль			***776,07***	***926***
255	**2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,067**	**437082,48**	**29299**
		Сметная прибыль			***32376,48***	***2170***
256	**1106-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	**т**	**0,045**	**633197,55**	**28779**
		Накладные расходы			***188667,95***	***8575***
		Сметная прибыль			***46903,52***	***2132***
257	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- МС-1,МС-2,МС-3**	**т**	**0,273**	**803955,20**	**219448**
		Накладные расходы			***62486,76***	***17056***
		Сметная прибыль			***59552,24***	***16255***
258	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 СКРУТОК И БОЛТОВ**	**м2**	**11,363**	**1411,65**	**16041**
		Накладные расходы			***516,11***	***5865***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***104,57***	***1188***
259	**1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**99,000**	**159,41**	**15782**
		Накладные расходы			***59,11***	***5852***
		Сметная прибыль			***11,81***	***1169***
260	**2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,003**	**554087,52**	**1886**
		Сметная прибыль			***41043,52***	***140***
261	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**59,400**	**705,83**	**41926**
		Накладные расходы			***258,06***	***15329***
		Сметная прибыль			***52,28***	***3106***
262	**2110-0102-0112 РСНБ РК 2015**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**59,000**	**1244,16**	**73405**
		Сметная прибыль			***92,16***	***5437***
263	**2110-0102-0204 РСНБ РК 2015**	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**18,200**	**668,52**	**12167**
		Сметная прибыль			***49,52***	***901***
264	**2110-0102-0214 РСНБ РК 2015**	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**24,000**	**756,00**	**18144**
		Сметная прибыль			***56,00***	***1344***
265	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная /УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА/. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,520**	**222,44**	**1673**
		Накладные расходы			***64,90***	***488***
		Сметная прибыль			***16,48***	***124***
266	**2110-0402-9903 РСНБ РК 2015**	**Изол**	**м2**	**8,272**	**247,32**	**2046**
		Сметная прибыль			***18,32***	***152***
267	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**6,000**	**13333,89**	**80003**
		Накладные расходы			***5425,29***	***32552***
		Сметная прибыль			***987,70***	***5926***
268	**2107-0203-0205 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/СТРОПИЛА, РИГЕЛИ,НАКЛАДКА,БОБЫШКА/**	**м3**	**1,143**	**74026,44**	**84634**
		Сметная прибыль			***5483,44***	***6269***
269	**2107-0201-0207 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/**	**м3**	**0,340**	**60473,52**	**20555**

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***4479,52***	***1523***
270	**2107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОПОРНЫЙ БРУС/**	**м3**	**0,025**	**55191,24**	**1364**
		Сметная прибыль			***4088,24***	***101***
271	**2107-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК/**	**м3**	**0,266**	**74026,44**	**19672**
		Сметная прибыль			***5483,44***	***1457***
272	**1110-0115-0102 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита деревянных конструкций**	**м3**	**1,774**	**10476,98**	**18583**
		Накладные расходы			***1670,36***	***2963***
		Сметная прибыль			***776,07***	***1376***
273	**1112-0101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей,МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ**	**м2**	**34,860**	**6398,90**	**223066**
		Накладные расходы			***1329,98***	***46363***
		Сметная прибыль			***473,99***	***16523***
274	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**27,900**	**3910,32**	**109098**
		Накладные расходы			***845,17***	***23580***
		Сметная прибыль			***289,65***	***8081***
275	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев,ОБС-1/**	**м3**	**0,726**	**51389,77**	**37309**
		Накладные расходы			***18792,32***	***13643***
		Сметная прибыль			***3806,65***	***2764***
276	**2113-0211-0501 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная**	**шт.**	**12,000**	**321,84**	**3862**
		Сметная прибыль			***23,84***	***286***
277	**2109-0404-0507 РСНБ РК 2015**	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**12,000**	**529,20**	**6350**
		Сметная прибыль			***39,20***	***470***
278	**2113-0814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**6,000**	**901,80**	**5411**
		Сметная прибыль			***66,80***	***401***
279	**1115-0501-0303 РСНБ РК 2015**	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	**окна с одинарным переплетом. остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	**1,200**	**2147,38**	**2577**

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			***428,48***	***514***
		Сметная прибыль			***159,07***	***191***
280	**1115-0403-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**18,960**	**1308,57**	**24810**
		Накладные расходы			***441,29***	***8367***
		Сметная прибыль			***96,93***	***1838***
281	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,ИЗ БМ В10**	**м3**	**0,078**	**44251,48**	**3452**
		Накладные расходы			***7372,06***	***575***
		Сметная прибыль			***3277,89***	***256***
282	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм**	**т**	**0,001**	**217416,96**	**104**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***8***
283	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг, ЗД-1. Установка**	**т**	**0,006**	**601007,09**	**3846**
		Накладные расходы			***186920,97***	***1196***
		Сметная прибыль			***44519,04***	***285***
284	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015**	**Масляная окраска ЗД-1,количество окрасок 2**	**м2**	**0,186**	**1411,65**	**262**
		Накладные расходы			***516,11***	***96***
		Сметная прибыль			***104,57***	***19***
285	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,031**	**98359,31**	**3033**
		Накладные расходы			***26623,54***	***821***
		Сметная прибыль			***7285,87***	***225***
286	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,031**	**562980,24**	**17362**
		Сметная прибыль			***41702,24***	***1286***
287	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015**	**Масляная окраска лестниц,количество окрасок 2**	**м2**	**0,894**	**1411,65**	**1263**
		Накладные расходы			***516,11***	***462***
		Сметная прибыль			***104,57***	***94***
288	**1110-0107-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	**м2**	**0,810**	**4521,64**	**3663**
		Накладные расходы			***1125,48***	***912***
		Сметная прибыль			***334,94***	***271***
289	**2109-0102-0305 РСНБ РК 2015**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**0,810**	**36092,52**	**29235**

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***2673,52***	***2166***
290	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**2,000**	**529,20**	**1058**
		Сметная прибыль			***39,20***	***78***
291	**2109-0404-1003 РСНБ РК 2015**	**Ручки-скобы ГОСТ 5087-80**	**пара**	**1,000**	**4588,92**	**4589**
		Сметная прибыль			***339,92***	***340***
292	**2109-0404-0306 РСНБ РК 2015**	**Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1,000**	**3357,72**	**3358**
		Сметная прибыль			***248,72***	***249***
293	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство,БМ В15**	**м3**	**6,500**	**43206,10**	**280840**
		Накладные расходы			***8372,24***	***54420***
		Сметная прибыль			***3200,45***	***20803***
294	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,085**	**217416,96**	**18472**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***1368***
295	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,607**	**213594,84**	**129736**
		Сметная прибыль			***15821,84***	***9610***
296	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,692**	**33879,85**	**23457**
		Накладные расходы			***14363,90***	***9945***
		Сметная прибыль			***2509,62***	***1738***
297	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ Р1(24шт)**	**т конструкций**	**0,523**	**85484,58**	**44718**
		Накладные расходы			***30569,83***	***15992***
		Сметная прибыль			***6332,19***	***3312***
298	**2106-0405-0701 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**т**	**0,523**	**743340,24**	**388853**
		Сметная прибыль			***55062,24***	***28804***
299	**1126-0301-0602 РСНБ РК 2015**	**Установка сетки тканой**	**м2**	**7,440**	**7384,12**	**54938**
		Накладные расходы			***2789,46***	***20754***
		Сметная прибыль			***546,97***	***4069***
300	**2105-0308-0221 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**7,440**	**1292,76**	**9618**
		Сметная прибыль			***95,76***	***712***
301	**1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,017**	**278160,12**	**4807**

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			***31719,31***	***548***
		Сметная прибыль			***20604,45***	***356***
302	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**15,170**	**1411,65**	**21415**
		Накладные расходы			***516,11***	***7830***
		Сметная прибыль			***104,57***	***1586***
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-37). БЛОК 2Б. СТОЛОВАЯ И БИБЛИОТЕКА				
303	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1769,540**	**1024,02**	**1812047**
		Накладные расходы			***361,54***	***639761***
		Сметная прибыль			***75,85***	***134226***
		Раздел: ЛЕСТНИЦА Л-1 1 шт.(АС- 82-86). БЛОК 2Б. СТОЛОВАЯ И БИБЛИОТЕКА				
304	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-1(1шт),В25**	**м3**	**1,400**	**47554,33**	**66576**
		Накладные расходы			***7372,06***	***10321***
		Сметная прибыль			***3522,54***	***4932***
305	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,018**	**217416,96**	**3892**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***288***
306	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,011**	**217416,96**	**2479**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***184***
307	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,144**	**213594,84**	**30795**
		Сметная прибыль			***15821,84***	***2281***
308	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,173**	**34359,77**	**5961**
		Накладные расходы			***14718,63***	***2553***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***442***
309	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-2(1шт),В25**	**м3**	**1,200**	**47554,33**	**57065**
		Накладные расходы			***7372,06***	***8846***
		Сметная прибыль			***3522,54***	***4227***
310	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,016**	**217416,96**	**3555**

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***16104,96***	***263***
311	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,011**	**217416,96**	**2413**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***179***
312	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,142**	**213594,84**	**30342**
		Сметная прибыль			***15821,84***	***2248***
313	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,170**	**34359,77**	**5824**
		Накладные расходы			***14718,63***	***2495***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***431***
314	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПЛ-1(1шт)В25**	**м3**	**0,720**	**47554,33**	**34239**
		Накладные расходы			***7372,06***	***5308***
		Сметная прибыль			***3522,54***	***2536***
315	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,008**	**217416,96**	**1826**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***135***
316	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,072**	**213594,84**	**15409**
		Сметная прибыль			***15821,84***	***1141***
317	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,081**	**34359,77**	**2767**
		Накладные расходы			***14718,63***	***1185***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***205***
318	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПЛ-2(1шт)В25**	**м3**	**2,600**	**47554,33**	**123641**
		Накладные расходы			***7372,06***	***19167***
		Сметная прибыль			***3522,54***	***9159***
319	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,018**	**217416,96**	**3914**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***290***
320	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,245**	**213594,84**	**52288**
		Сметная прибыль			***15821,84***	***3873***
321	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,263**	**34359,77**	**9030**
		Накладные расходы			***14718,63***	***3868***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***669***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
322	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство,В15	м3	0,260	43206,10	11234
		Накладные расходы			*8372,24*	*2177*
		Сметная прибыль			*3200,45*	*832*
323	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	217416,96	1957
		Сметная прибыль			*16104,96*	*145*
324	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025	204455,88	5042
		Сметная прибыль			*15144,88*	*373*
325	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,034	26022,11	876
		Накладные расходы			*11066,87*	*373*
		Сметная прибыль			*1927,56*	*65*
326	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,527	98359,31	51800
		Накладные расходы			*26623,54*	*14021*
		Сметная прибыль			*7285,87*	*3837*
327	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,527	562980,24	296488
		Сметная прибыль			*41702,24*	*21962*
328	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15,273	392,17	5989
		Накладные расходы			*88,97*	*1359*
		Сметная прибыль			*29,05*	*444*
		Раздел: ЛЕСТНИЦА Л-2 1 шт.(АС- 90-94). БЛОК 2Б. СТОЛОВАЯ И БИБЛИОТЕКА				
329	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-1(1шт),В25	м3	1,400	47554,33	66576
		Накладные расходы			*7372,06*	*10321*
		Сметная прибыль			*3522,54*	*4932*
330	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	217416,96	3892
		Сметная прибыль			*16104,96*	*288*
331	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	217416,96	2479
		Сметная прибыль			*16104,96*	*184*
332	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,144	213594,84	30795

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***15821,84***	***2281***
333	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,173**	**34359,77**	**5961**
		Накладные расходы			***14718,63***	***2553***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***442***
334	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-2(1шт),В25**	**м3**	**1,200**	**47554,33**	**57065**
		Накладные расходы			***7372,06***	***8846***
		Сметная прибыль			***3522,54***	***4227***
335	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,016**	**217416,96**	**3555**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***263***
336	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,011**	**217416,96**	**2348**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***174***
337	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,142**	**213594,84**	**30342**
		Сметная прибыль			***15821,84***	***2248***
338	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,169**	**34359,77**	**5814**
		Накладные расходы			***14718,63***	***2490***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***431***
339	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПЛ-1(1шт)В25**	**м3**	**0,720**	**47554,33**	**34239**
		Накладные расходы			***7372,06***	***5308***
		Сметная прибыль			***3522,54***	***2536***
340	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,008**	**217416,96**	**1826**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***135***
341	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,072**	**213594,84**	**15409**
		Сметная прибыль			***15821,84***	***1141***
342	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,081**	**34359,77**	**2767**
		Накладные расходы			***14718,63***	***1185***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***205***
343	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПЛ-2(1шт)В25**	**м3**	**1,500**	**47554,33**	**71331**
		Накладные расходы			***7372,06***	***11058***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***3522,54***	***5284***
344	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,010**	**217416,96**	**2087**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***155***
345	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,125**	**213594,84**	**26712**
		Сметная прибыль			***15821,84***	***1979***
346	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,135**	**34359,77**	**4627**
		Накладные расходы			***14718,63***	***1982***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***343***
347	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство,В15**	**м3**	**0,260**	**43206,10**	**11234**
		Накладные расходы			***8372,24***	***2177***
		Сметная прибыль			***3200,45***	***832***
348	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,009**	**217416,96**	**1957**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***145***
349	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,025**	**204455,88**	**5042**
		Сметная прибыль			***15144,88***	***373***
350	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,034**	**26022,11**	**876**
		Накладные расходы			***11066,87***	***373***
		Сметная прибыль			***1927,56***	***65***
351	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,527**	**98359,31**	**51800**
		Накладные расходы			***26623,54***	***14021***
		Сметная прибыль			***7285,87***	***3837***
352	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,527**	**562980,24**	**296488**
		Сметная прибыль			***41702,24***	***21962***
353	**1115-0403-1002 РСНБ РК 2015**	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**15,273**	**392,17**	**5989**
		Накладные расходы			***88,97***	***1359***
		Сметная прибыль			***29,05***	***444***
		Раздел: ПРОЕМЫ (АС-19). БЛОК 2А. СПОРТБЛОК				
354	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**4,940**	**3676,16**	**18160**

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			***959,50***	***4740***
		Сметная прибыль			***272,31***	***1345***
355	**1110-0107-0701 РСНБ РК 2015**	**Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**4,940**	**846,11**	**4180**
		Накладные расходы			***303,61***	***1500***
		Сметная прибыль			***62,68***	***310***
356	**2109-0102-0204 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-12 ,Д-1 СТ РК 943-92**	**м2**	**4,940**	**17172,00**	**84830**
		Сметная прибыль			***1272,00***	***6284***
357	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**8,000**	**529,20**	**4234**
		Сметная прибыль			***39,20***	***314***
358	**2109-0404-1003 РСНБ РК 2015**	**Ручки-скобы ГОСТ 5087-80**	**пара**	**2,000**	**4588,92**	**9178**
		Сметная прибыль			***339,92***	***680***
359	**2109-0404-0305 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**2,000**	**5874,12**	**11748**
		Сметная прибыль			***435,12***	***870***
360	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**32,680**	**2567,84**	**83917**
		Накладные расходы			***885,51***	***28939***
		Сметная прибыль			***190,21***	***6216***
361	**2109-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12 внутренние, Д-2 СТ РК 943-92**	**м2**	**2,420**	**11627,28**	**28138**
		Сметная прибыль			***861,28***	***2084***
362	**2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние, Д-3 СТ РК 943-92**	**м2**	**10,800**	**11869,20**	**128187**
		Сметная прибыль			***879,20***	***9495***
363	**2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7,ДГ 21-8 внутренние, Д-8, Д-9 СТ РК 943-92**	**м2**	**19,460**	**13932,00**	**271117**
		Сметная прибыль			***1032,00***	***20083***
364	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**44,000**	**529,20**	**23285**
		Сметная прибыль			***39,20***	***1725***
365	**2109-0404-1003 РСНБ РК 2015**	**Ручки-скобы ГОСТ 5087-80**	**пара**	**21,000**	**4588,92**	**96367**
		Сметная прибыль			***339,92***	***7138***
366	**2109-0404-0306 РСНБ РК 2015**	**Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**21,000**	**3357,72**	**70512**
		Сметная прибыль			***248,72***	***5223***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
367	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих,ФРАМУГ	м2 проемов	1,820	5017,30	9131
		Накладные расходы			*1279,64*	*2329*
		Сметная прибыль			*371,65*	*676*
368	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	ФРАМУГИ из ПХВ	м2	1,820	13637,16	24820
		Сметная прибыль			*1010,16*	*1838*
369	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ РШ1,РШ2	т	0,578	85484,58	49403
		Накладные расходы			*30569,83*	*17667*
		Сметная прибыль			*6332,19*	*3659*
370	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	т	0,578	743340,24	429591
		Сметная прибыль			*55062,24*	*31822*
371	1126-0301-0602 РСНБ РК 2015	Установка сетки тканой	м2	60,120	7384,12	443933
		Накладные расходы			*2789,46*	*167702*
		Сметная прибыль			*546,97*	*32884*
372	2105-0308-0123 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	60,120	785,16	47204
		Сметная прибыль			*58,16*	*3497*
373	1109-0306-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж	т конструкций	0,326	164409,68	53624
		Накладные расходы			*53709,71*	*17518*
		Сметная прибыль			*12178,49*	*3972*
374	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,291	214724,52	62459
		Сметная прибыль			*15905,52*	*4627*
375	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,035	437082,48	15419
		Сметная прибыль			*32376,48*	*1142*
376	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	м2	9,459	164,50	1556
		Накладные расходы			*15,37*	*145*
		Сметная прибыль			*12,19*	*115*
377	ТОО "РЕИЗ GROUP"стр.143	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм	м2	644,265	1350,00	869758
		Сметная прибыль			*100,00*	*64427*
378	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий ЭКОВАТОЙ	м3	0,033	7766,92	253

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			***2932,02***	***96***
		Сметная прибыль			***575,33***	***19***
379	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015**	**Подшивка из профилированного оцинкованного листа**	**м2**	**625,500**	**1291,53**	**807854**
		Накладные расходы			***535,50***	***334956***
		Сметная прибыль			***95,67***	***59841***
380	**2110-0103-0506 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**719,325**	**1820,88**	**1309805**
		Сметная прибыль			***134,88***	***97023***
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-23). БЛОК 2А. СПОРТБЛОК				
381	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**223,940**	**1199,52**	**268621**
		Накладные расходы			***365,26***	***81795***
		Сметная прибыль			***88,85***	***19898***
382	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка,ВЕНТКАМЕРЫ**	**м2**	**49,290**	**1024,02**	**50474**
		Накладные расходы			***361,54***	***17820***
		Сметная прибыль			***75,85***	***3739***
383	**1115-0403-0705 РСНБ РК 2015**	**Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску**	**м2**	**-1080,710**	**236,32**	**-255393**
		Накладные расходы			***-96,96***	***-104789***
		Сметная прибыль			***-17,51***	***-18918***
384	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**369,730**	**1765,52**	**652767**
		Накладные расходы			***578,29***	***213812***
		Сметная прибыль			***130,78***	***48353***
		Раздел: МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ (АС-42-57). БЛОК 2А. СПОРТБЛОК				
385	**1109-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой более 5 т,ФМ-1(7шт). Монтаж на высоте до 25 м**	**т**	**14,538**	**75913,58**	**1103623**
		Накладные расходы			***20307,31***	***295225***
		Сметная прибыль			***5623,23***	***81750***
386	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м,П-1,П-1/1,П-1/2,П-2. Монтаж**	**т конструкций**	**15,008**	**40982,92**	**615062**
		Накладные расходы			***11253,52***	***168890***
		Сметная прибыль			***3035,77***	***45560***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
387	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили,СВГ-1 - СВГ-3 Монтаж СВЯЗЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ**	**т конструкций**	**13,888**	**128188,13**	**1780313**
		Накладные расходы			***41542,76***	***576957***
		Сметная прибыль			***9495,42***	***131875***
388	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили, СВ1-СВ4. Монтаж СВЯЗЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ**	**т конструкций**	**2,656**	**128188,13**	**340488**
		Накладные расходы			***41542,76***	***110344***
		Сметная прибыль			***9495,42***	***25221***
389	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили ,РС-1.Монтаж РАСПОРОК**	**т конструкций**	**5,758**	**128188,13**	**738097**
		Накладные расходы			***41542,76***	***239200***
		Сметная прибыль			***9495,42***	***54674***
390	**1109-0501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/**	**т**	**51,848**	**19351,44**	**1003333**
		Накладные расходы			***5736,75***	***297439***
		Сметная прибыль			***1433,44***	***74321***
391	**СТССЦ**	**ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245**	**т**	**51,848**	**5136,48**	**266316**
		Сметная прибыль			***380,48***	***19727***
392	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1503,592**	**119,95**	**180363**
		Накладные расходы			***26,17***	***39348***
		Сметная прибыль			***8,89***	***13360***
393	**1113-0301-1502 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189,ЗА 2 РАЗА**	**м2**	**1503,592**	**329,01**	**494690**
		Накладные расходы			***30,73***	***46211***
		Сметная прибыль			***24,37***	***36644***
394	**1113-0301-1706 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**1503,592**	**3569,30**	**5366768**
		Накладные расходы			***220,84***	***332060***
		Сметная прибыль			***264,39***	***397538***
395	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**720,000**	**1291,53**	**929904**
		Накладные расходы			***535,50***	***385561***
		Сметная прибыль			***95,67***	***68882***
396	**2110-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**828,000**	**2505,60**	**2074637**
		Сметная прибыль			***185,60***	***153677***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
397	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**720,000**	**156,56**	**112725**
		Накладные расходы			***64,90***	***46731***
		Сметная прибыль			***11,60***	***8350***
398	**2113-0810-0101 РСНБ РК 2015**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,727**	**88997,40**	**64719**
		Сметная прибыль			***6592,40***	***4794***
399	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**29,600**	**3910,32**	**115745**
		Накладные расходы			***845,17***	***25017***
		Сметная прибыль			***289,65***	***8574***
400	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,086**	**85484,58**	**7324**
		Накладные расходы			***30569,83***	***2619***
		Сметная прибыль			***6332,19***	***543***
401	**2106-0405-0701 РСНБ РК 2015**	**Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей**	**т**	**0,086**	**743340,24**	**63689**
		Сметная прибыль			***55062,24***	***4718***
402	**1126-0301-0602 РСНБ РК 2015**	**Установка сетки тканой**	**м2**	**2,800**	**7384,12**	**20676**
		Накладные расходы			***2789,46***	***7810***
		Сметная прибыль			***546,97***	***1532***
403	**2105-0308-0221 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**2,800**	**1292,76**	**3620**
		Сметная прибыль			***95,76***	***268***
404	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015**	**Масляная окраска решеток,количество окрасок 2**	**м2**	**2,485**	**1411,65**	**3508**
		Накладные расходы			***516,11***	***1282***
		Сметная прибыль			***104,57***	***260***
405	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили**	**т конструкций**	**1,540**	**128188,13**	**197382**
		Накладные расходы			***41542,76***	***63967***
		Сметная прибыль			***9495,42***	***14621***
406	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей**	**т**	**1,540**	**474421,32**	**730504**
		Сметная прибыль			***35142,32***	***54111***
407	**1109-0501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**1,540**	**19351,44**	**29797**
		Накладные расходы			***5736,75***	***8833***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***1433,44***	***2207***
408	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**44,654**	**119,95**	**5356**
		Накладные расходы			***26,17***	***1169***
		Сметная прибыль			***8,89***	***397***
409	**1113-0301-1502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126,ЗА 2 РАЗА**	**м2**	**44,654**	**329,01**	**14691**
		Накладные расходы			***30,73***	***1372***
		Сметная прибыль			***24,37***	***1088***
410	**1113-0301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**44,654**	**3569,30**	**159382**
		Накладные расходы			***220,84***	***9862***
		Сметная прибыль			***264,39***	***11806***
411	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015**	**Обшивка ФРОНТОНА из профилированного оцинкованного листа**	**м2**	**75,000**	**1237,20**	**92790**
		Накладные расходы			***535,50***	***40163***
		Сметная прибыль			***91,64***	***6873***
412	**2110-0103-0506 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**86,250**	**1820,88**	**157051**
		Сметная прибыль			***134,88***	***11633***
413	**2113-0208-0210 РСНБ РК 2015**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 38 мм**	**1000 шт.**	**0,710**	**7736,04**	**5493**
		Сметная прибыль			***573,04***	***407***
414	**2113-0211-0609 РСНБ РК 2015**	**Шурупы с полукруглой головкой 6х100 мм**	**т**	**0,003**	**206977,68**	**539**
		Сметная прибыль			***15331,68***	***40***
415	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,500**	**3910,32**	**37148**
		Накладные расходы			***845,17***	***8029***
		Сметная прибыль			***289,65***	***2752***
416	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**УЗЕЛ ОПОРЫ ФЕРМЫ,КОНСТРУКЦИЯ ПРОДУХА**	**т стальных элементов**	**0,740**	**803955,20**	**595297**
		Накладные расходы			***62486,76***	***46269***
		Сметная прибыль			***59552,24***	***44096***
417	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**21,473**	**119,95**	**2576**
		Накладные расходы			***26,17***	***562***
		Сметная прибыль			***8,89***	***191***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
418	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189,3А 2 РАЗА	м2	21,473	329,01	7065
		Накладные расходы			*30,73*	*660*
		Сметная прибыль			*24,37*	*523*
		Раздел: КРОВЛЯ В ОСЯХ Р-Т, 2-20 (АС-72-74). БЛОК 2А. СПОРТБЛОК				
419	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой ПОД ЛЕЖЕНЬ	м2 изолируемой поверхности	90,000	414,90	37341
		Накладные расходы			*64,90*	*5841*
		Сметная прибыль			*30,73*	*2766*
420	ТОО "РЕИЗ GROUP"стр.143	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм	м2	341,480	1350,00	460998
		Сметная прибыль			*100,00*	*34148*
421	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий ЭКОВАТОЙ	м3	34,148	7766,92	265225
		Накладные расходы			*2932,02*	*100123*
		Сметная прибыль			*575,33*	*19646*
422	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка ЛЕЖЕНЬ,ПРОГОН,СТОЙКИ,НАКЛАДКИ,СВЯЗЬ ЖЕСТКОСТИ,ОПОРНЫЙ БРУС,РЕЙКИ	м3	3,630	118427,70	429916
		Накладные расходы			*18792,32*	*68220*
		Сметная прибыль			*8772,42*	*31846*
423	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка СТРОПИЛ,МАУЭРЛАТ	м3	4,113	129936,44	534429
		Накладные расходы			*18241,58*	*75028*
		Сметная прибыль			*9624,92*	*39587*
424	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	м3	7,743	10476,98	81125
		Накладные расходы			*1670,36*	*12934*
		Сметная прибыль			*776,07*	*6009*
425	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНЫЙ ЩИТА	м2	53,500	2810,60	150367
		Накладные расходы			*1221,47*	*65349*
		Сметная прибыль			*208,19*	*11138*
426	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм,II сорта,ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	м3	0,672	56581,20	38023
		Сметная прибыль			*4191,20*	*2816*
427	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40мм, II сорта,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м3	1,176	74026,44	87055

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***5483,44***	***6449***
428	**2107-0203-0205 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные из хвойныхпород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 44 мм и более, сорта II,КОБЫЛКИ**	**м3**	**0,419**	**74026,44**	**31013**
		Сметная прибыль			***5483,44***	***2297***
429	**1110-0115-0102 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита деревянных конструкций**	**м3**	**2,267**	**10476,98**	**23751**
		Накладные расходы			***1670,36***	***3787***
		Сметная прибыль			***776,07***	***1759***
430	**1115-0403-0302 РСНБ РК 2015**	**МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА**	**м2**	**25,500**	**1585,45**	**40429**
		Накладные расходы			***542,58***	***13836***
		Сметная прибыль			***117,44***	***2995***
431	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ**	**м2**	**380,000**	**7570,96**	**2876963**
		Накладные расходы			***1533,33***	***582666***
		Сметная прибыль			***560,81***	***213108***
432	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**м2**	**380,000**	**156,56**	**59494**
		Накладные расходы			***64,90***	***24664***
		Сметная прибыль			***11,60***	***4407***
433	**2113-0810-0101 РСНБ РК 2015**	**Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм**	**1000м2**	**0,384**	**88997,40**	**34157**
		Сметная прибыль			***6592,40***	***2530***
434	**2107-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта,ОБРЕШЕТКА**	**м3**	**3,360**	**74026,44**	**248729**
		Сметная прибыль			***5483,44***	***18424***
435	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**м2**	**380,000**	**403,34**	**153268**
		Накладные расходы			***26,45***	***10052***
		Сметная прибыль			***29,88***	***11353***
436	**2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0,019**	**437082,48**	**8371**
		Сметная прибыль			***32376,48***	***620***
437	**1106-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	**т**	**0,025**	**633197,55**	**16116**
		Накладные расходы			***188667,95***	***4802***
		Сметная прибыль			***46903,52***	***1194***
438	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- МС-1**	**т**	**0,063**	**803955,20**	**50521**

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			***62486,76***	***3927***
		Сметная прибыль			***59552,24***	***3742***
439	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 СКРУТОК И БОЛТОВ**	**м2**	**3,220**	**1411,65**	**4545**
		Накладные расходы			***516,11***	***1662***
		Сметная прибыль			***104,57***	***337***
440	**1110-0102-0204 РСНБ РК 2015**	**Дополнительные работы по стенам, устройство ФРОНТОНА**	**м2**	**11,000**	**1368,13**	**15049**
		Накладные расходы			***587,14***	***6459***
		Сметная прибыль			***101,34***	***1115***
441	**2107-0203-0203 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта,ФРОНТОН**	**м3**	**0,263**	**56581,20**	**14853**
		Сметная прибыль			***4191,20***	***1100***
442	**2107-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,РЕЙКА**	**м3**	**0,105**	**23141,16**	**2430**
		Сметная прибыль			***1714,16***	***180***
443	**1110-0115-0102 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита деревянных конструкций**	**м3**	**0,368**	**10476,98**	**3850**
		Накладные расходы			***1670,36***	***614***
		Сметная прибыль			***776,07***	***285***
444	**1115-0403-0302 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву ФРОНТОНА**	**м2**	**11,000**	**1585,45**	**17440**
		Накладные расходы			***542,58***	***5968***
		Сметная прибыль			***117,44***	***1292***
445	**1110-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Укладка ходовых досок**	**м**	**79,600**	**73,94**	**5885**
		Накладные расходы			***30,15***	***2400***
		Сметная прибыль			***5,48***	***436***
446	**2107-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32,40 мм, II сорта**	**м3**	**50,944**	**74026,44**	**3771203**
		Сметная прибыль			***5483,44***	***279348***
447	**2107-0203-0205 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мми более, II сорта**	**м3**	**12,258**	**74026,44**	**907446**
		Сметная прибыль			***5483,44***	***67218***
448	**1110-0115-0102 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита деревянных конструкций**	**м3**	**63,202**	**10476,98**	**662170**
		Накладные расходы			***1670,36***	***105571***
		Сметная прибыль			***776,07***	***49050***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
449	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением(АС-78)	т	0,038	98359,31	3696
		Накладные расходы			*26623,54*	*1001*
		Сметная прибыль			*7285,87*	*274*
450	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	СТРЕМЯНКА С-1	т	0,038	679922,64	25551
		Сметная прибыль			*50364,64*	*1893*
451	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТРЕМЯНКИ	м2	1,090	1071,63	1168
		Накладные расходы			*420,22*	*458*
		Сметная прибыль			*79,38*	*87*
452	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,710	4162,15	7117
		Накладные расходы			*1370,67*	*2344*
		Сметная прибыль			*308,31*	*527*
453	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	КАРКАС,ПАНЕЛЬ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ/ДВЕРЬ Дм-1/	т	0,038	741127,32	27852
		Сметная прибыль			*54898,32*	*2063*
454	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	ШАРНИРЫ(2шт)	шт	2,000	321,84	644
		Сметная прибыль			*23,84*	*48*
455	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба	шт	2,000	901,80	1804
		Сметная прибыль			*66,80*	*134*
456	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015	Масляная окраска ДВЕРЕЙ, количество окрасок 2	м2	1,400	392,17	549
		Накладные расходы			*88,97*	*125*
		Сметная прибыль			*29,05*	*41*
457	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной	шт.	1,000	5874,12	5874
		Сметная прибыль			*435,12*	*435*
		Раздел: КРОВЛЯ (АС- 22-25). МАСТЕРСКАЯ				
458	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой ПОД ЛЕЖЕНЬ	м2 изолируемой поверхности	96,000	414,90	39830
		Накладные расходы			*64,90*	*6231*
		Сметная прибыль			*30,73*	*2950*
459	ТОО "РЕИЗ GROUP"стр.143	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм	м2	171,000	1350,00	230850
		Сметная прибыль			*100,00*	*17100*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
460	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий ЭКОВАТОЙ	м3	17,100	7766,92	132814
		Накладные расходы			*2932,02*	*50138*
		Сметная прибыль			*575,33*	*9838*
461	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка ЛЕЖЕНЬ,ПРОГОН,СТОЙКИ,НАКЛАДКИ,СВЯЗЬ ЖЕСТКОСТИ,ОПОРНЫЙ БРУС,РЕЙКИ	м3	0,880	118427,70	104216
		Накладные расходы			*18792,32*	*16537*
		Сметная прибыль			*8772,42*	*7720*
462	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Укладка КОНЬКОВОГО БРУСА	м3	0,100	103297,03	10330
		Накладные расходы			*14414,81*	*1441*
		Сметная прибыль			*7651,63*	*765*
463	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка СТРОПИЛ,МАУЭРЛАТ	м3	1,339	129936,44	173920
		Накладные расходы			*18241,58*	*24416*
		Сметная прибыль			*9624,92*	*12883*
464	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	м3	2,319	10476,98	24291
		Накладные расходы			*1670,36*	*3873*
		Сметная прибыль			*776,07*	*1799*
465	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНЫЙ ЩИТА	м2	57,000	2810,60	160204
		Накладные расходы			*1221,47*	*69624*
		Сметная прибыль			*208,19*	*11867*
466	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм,II сорта,ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	м3	0,709	56581,20	40102
		Сметная прибыль			*4191,20*	*2971*
467	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40мм, II сорта,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м3	1,260	74026,44	93273
		Сметная прибыль			*5483,44*	*6909*
468	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойныхпород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 44 мм и более, сорта II,КОБЫЛКИ	м3	0,302	74026,44	22386
		Сметная прибыль			*5483,44*	*1658*
469	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	м3	2,271	10476,98	23795
		Накладные расходы			*1670,36*	*3794*
		Сметная прибыль			*776,07*	*1763*
470	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА	м2	27,000	1585,45	42807

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			***542,58***	***14650***
		Сметная прибыль			***117,44***	***3171***
471	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ**	**м2**	**220,000**	**7570,96**	**1665610**
		Накладные расходы			***1533,33***	***337333***
		Сметная прибыль			***560,81***	***123379***
472	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**220,000**	**156,56**	**34444**
		Накладные расходы			***64,90***	***14279***
		Сметная прибыль			***11,60***	***2551***
473	**2113-0810-0101 РСНБ РК 2015**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,222**	**88997,40**	**19775**
		Сметная прибыль			***6592,40***	***1465***
474	**2107-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ОБРЕШЕТКА**	**м3**	**1,491**	**74026,44**	**110373**
		Сметная прибыль			***5483,44***	***8176***
475	**2107-0203-0205 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА**	**м3**	**0,083**	**74026,44**	**6156**
		Сметная прибыль			***5483,44***	***456***
476	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**220,000**	**403,34**	**88734**
		Накладные расходы			***26,45***	***5819***
		Сметная прибыль			***29,88***	***6573***
477	**1110-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Укладка ходовых досок(по кровле,чердаку)**	**м**	**40,000**	**73,94**	**2957**
		Накладные расходы			***30,15***	***1206***
		Сметная прибыль			***5,48***	***219***
478	**2107-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32,40 мм, II сорта**	**м3**	**0,179**	**74026,44**	**13214**
		Сметная прибыль			***5483,44***	***979***
479	**2107-0203-0205 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мми более, II сорта**	**м3**	**0,299**	**74026,44**	**22152**
		Сметная прибыль			***5483,44***	***1641***
480	**2107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**РЕЙКА**	**м3**	**0,111**	**55191,24**	**6096**
		Сметная прибыль			***4088,24***	***452***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
481	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,588	10476,98	6163
		Накладные расходы			*1670,36*	*983*
		Сметная прибыль			*776,07*	*456*
482	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов	1т	0,015	633197,55	9290
		Накладные расходы			*188667,95*	*2768*
		Сметная прибыль			*46903,52*	*688*
483	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- МНД-2,МС-1,МС-2,МС-3	т	0,053	803955,20	42859
		Накладные расходы			*62486,76*	*3331*
		Сметная прибыль			*59552,24*	*3175*
484	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 СКРУТОК И БОЛТОВ	м2	2,076	1411,65	2930
		Накладные расходы			*516,11*	*1071*
		Сметная прибыль			*104,57*	*217*
485	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2,000	13333,89	26668
		Накладные расходы			*5425,29*	*10851*
		Сметная прибыль			*987,70*	*1975*
486	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/СТРОПИЛА, РИГЕЛИ,НАКЛАДКА,БОБЫШКА/	м3	0,381	74026,44	28211
		Сметная прибыль			*5483,44*	*2090*
487	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/	м3	0,113	60473,52	6852
		Сметная прибыль			*4479,52*	*508*
488	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОПОРНЫЙ БРУС/	м3	0,008	55191,24	455
		Сметная прибыль			*4088,24*	*34*
489	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК/	м3	0,089	74026,44	6557
		Сметная прибыль			*5483,44*	*486*
490	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,591	10476,98	6194
		Накладные расходы			*1670,36*	*988*
		Сметная прибыль			*776,07*	*459*
491	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей,МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2	11,620	6398,90	74355
		Накладные расходы			*1329,98*	*15454*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***473,99***	***5508***
492	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,300**	**3910,32**	**36366**
		Накладные расходы			***845,17***	***7860***
		Сметная прибыль			***289,65***	***2694***
493	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев,ОБС-1/**	**м3**	**0,242**	**51389,77**	**12436**
		Накладные расходы			***18792,32***	***4548***
		Сметная прибыль			***3806,65***	***921***
494	**2113-0211-0501 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная**	**шт.**	**4,000**	**321,84**	**1287**
		Сметная прибыль			***23,84***	***95***
495	**2109-0404-0507 РСНБ РК 2015**	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**4,000**	**529,20**	**2117**
		Сметная прибыль			***39,20***	***157***
496	**2113-0814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**2,000**	**901,80**	**1804**
		Сметная прибыль			***66,80***	***134***
497	**1115-0501-0303 РСНБ РК 2015**	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	**окна с одинарным переплетом. остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	**0,400**	**2147,38**	**859**
		Накладные расходы			***428,48***	***171***
		Сметная прибыль			***159,07***	***64***
498	**1115-0403-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**6,320**	**1308,57**	**8270**
		Накладные расходы			***441,29***	***2789***
		Сметная прибыль			***96,93***	***613***
499	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,960**	**51389,77**	**49334**
		Накладные расходы			***18792,32***	***18041***
		Сметная прибыль			***3806,65***	***3654***
500	**2107-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,960**	**23141,16**	**22216**
		Сметная прибыль			***1714,16***	***1646***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
501	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,960	10476,98	10058
		Накладные расходы			*1670,36*	*1604*
		Сметная прибыль			*776,07*	*745*
502	1115-0108-1607 РСНБ РК 2015	Облицовка КОРОБА ГИПСОКАРТОНОМ ТОЛЩИНОЙ 12мм	м2	19,200	19560,51	375562
		Накладные расходы			*6501,57*	*124830*
		Сметная прибыль			*1448,93*	*27819*
503	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,009	574270,56	5276
		Сметная прибыль			*42538,56*	*391*
504	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	576,000	2,16	1244
		Сметная прибыль			*0,16*	*92*
505	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015	Кладка дымовых кирпичных труб, ВЕНШАХТЫ ВШ1-ВШ3	м3	2,550	43191,28	110138
		Накладные расходы			*11452,24*	*29203*
		Сметная прибыль			*3199,35*	*8158*
506	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012, СЕТКА СГ-3	т	0,001	291220,92	194
		Сметная прибыль			*21571,92*	*14*
507	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012, СЕТКА СГ-3	т	0,007	291220,92	2169
		Сметная прибыль			*21571,92*	*161*
508	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,008	25763,51	209
		Накладные расходы			*10994,44*	*89*
		Сметная прибыль			*1908,41*	*15*
509	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ОБВЯЗОЧНОГО ПОЯСА, В15	м3	0,110	43206,10	4753
		Накладные расходы			*8372,24*	*921*
		Сметная прибыль			*3200,45*	*352*
510	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК,МС-3 В15	м3	0,800	49143,05	39314
		Накладные расходы			*10309,34*	*8247*
		Сметная прибыль			*3640,23*	*2912*
511	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	217416,96	1391
		Сметная прибыль			*16104,96*	*103*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
512	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028	213594,84	5964
		Сметная прибыль			*15821,84*	*442*
513	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,034	34359,77	1179
		Накладные расходы			*14718,63*	*505*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*87*
514	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ КРЕПЕЖЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ЗОНТОВ ВЕНТШАХТ	т	0,061	769189,41	47074
		Накладные расходы			*46299,33*	*2834*
		Сметная прибыль			*56976,99*	*3487*
515	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство ЗОНТА из листовой оцинкованной стали	м2	6,534	3910,32	25550
		Накладные расходы			*845,17*	*5522*
		Сметная прибыль			*289,65*	*1893*
516	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	т	0,046	310921,20	14312
		Сметная прибыль			*23031,20*	*1060*
		Раздел: СТЕНЫ. ГАЛЕРЕЯ				
517	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3	49,035	26399,99	1294529
		Накладные расходы			*4197,74*	*205837*
		Сметная прибыль			*1955,55*	*95891*
518	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Расшивка швов кладки из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ)	м2	-249,120	514,00	-128048
		Накладные расходы			*-229,33*	*-57131*
		Сметная прибыль			*-38,07*	*-9485*
519	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,108	411446,83	44436
		Накладные расходы			*52912,57*	*5715*
		Сметная прибыль			*30477,54*	*3292*
520	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,012	291220,92	3355
		Сметная прибыль			*21571,92*	*249*
521	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,101	291220,92	29355
		Сметная прибыль			*21571,92*	*2174*
522	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки,В15. Устройство	м3	2,402	58241,21	139895

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			***12147,76***	***29179***
		Сметная прибыль			***4314,16***	***10363***
523	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,076**	**217416,96**	**16437**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***1218***
524	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,205**	**204455,88**	**41954**
		Сметная прибыль			***15144,88***	***3108***
525	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,281**	**33879,85**	**9513**
		Накладные расходы			***14363,90***	***4033***
		Сметная прибыль			***2509,62***	***705***
526	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**5,540**	**49606,75**	**274821**
		Накладные расходы			***10309,34***	***57114***
		Сметная прибыль			***3674,57***	***20357***
527	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**3,940**	**63672,13**	**250868**
		Накладные расходы			***13582,23***	***53514***
		Сметная прибыль			***4716,45***	***18583***
528	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,501**	**33879,85**	**50846**
		Накладные расходы			***14363,90***	***21557***
		Сметная прибыль			***2509,62***	***3766***
529	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,080**	**204455,88**	**220866**
		Сметная прибыль			***15144,88***	***16360***
530	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,060**	**213594,84**	**12816**
		Сметная прибыль			***15821,84***	***949***
531	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,391**	**217416,96**	**85064**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***6301***
532	**2113-0210-0101 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,025**	**148720,32**	**3783**
		Сметная прибыль			***11016,32***	***280***
533	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных СЕРДЕЧНИКОВ,В15 МС-1**	**м3**	**0,432**	**49143,05**	**21230**
		Накладные расходы			***10309,34***	***4454***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***3640,23***	***1573***
534	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,008**	**217416,96**	**1635**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***121***
535	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,034**	**204455,88**	**7033**
		Сметная прибыль			***15144,88***	***521***
536	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,042**	**34359,77**	**1440**
		Накладные расходы			***14718,63***	***617***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***107***
537	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных СЕРДЕЧНИКОВ,В15 МС-1**	**м3**	**1,760**	**49143,05**	**86492**
		Накладные расходы			***10309,34***	***18144***
		Сметная прибыль			***3640,23***	***6407***
538	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,003**	**217416,96**	**574**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***43***
539	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,012**	**204455,88**	**2519**
		Сметная прибыль			***15144,88***	***187***
540	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,015**	**34359,77**	**514**
		Накладные расходы			***14718,63***	***220***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***38***
541	**1107-0505-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м 2**	**шт**	**8,000**	**8562,55**	**68500**
		Накладные расходы			***2788,21***	***22306***
		Сметная прибыль			***634,26***	***5074***
542	**1107-0505-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**14,000**	**11033,18**	**154465**
		Накладные расходы			***3646,78***	***51055***
		Сметная прибыль			***817,27***	***11442***
543	**2104-0108-9907 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**126,370**	**6154,92**	**777797**
		Сметная прибыль			***455,92***	***57615***
544	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство поясов в опалубке,ИЗ БМ В12,5**	**м3**	**5,160**	**42050,71**	**216982**
		Накладные расходы			***8372,24***	***43201***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***3114,87***	***16073***
545	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,054**	**217416,96**	**11741**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***870***
546	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,222**	**213594,84**	**47444**
		Сметная прибыль			***15821,84***	***3514***
547	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,276**	**33879,85**	**9355**
		Накладные расходы			***14363,90***	***3966***
		Сметная прибыль			***2509,62***	***693***
548	**1106-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Установка АНКЕРА АС-1**	**т**	**0,023**	**428855,07**	**10035**
		Накладные расходы			***188667,95***	***4415***
		Сметная прибыль			***31767,04***	***743***
549	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82,АС-1**	**т**	**0,023**	**217416,96**	**5088**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***377***
550	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В20**	**м3**	**0,720**	**41201,76**	**29665**
		Накладные расходы			***7612,32***	***5481***
		Сметная прибыль			***3051,98***	***2197***
551	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В20**	**м3**	**0,720**	**41201,76**	**29665**
		Накладные расходы			***7612,32***	***5481***
		Сметная прибыль			***3051,98***	***2197***
552	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В20**	**м3**	**0,720**	**41201,76**	**29665**
		Накладные расходы			***7612,32***	***5481***
		Сметная прибыль			***3051,98***	***2197***
		Раздел: КРОВЛЯ (АС-24). ГАЛЕРЕЯ				
553	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой ПОД ЛЕЖЕНЬ**	**м2 изолируемой поверхности**	**5,820**	**414,90**	**2415**
		Накладные расходы			***64,90***	***378***
		Сметная прибыль			***30,73***	***179***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
554	ТОО "РЕИЗ GROUP"стр.143	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм	м2	67,500	1350,00	91125
		Сметная прибыль			*100,00*	*6750*
555	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий ЭКОВАТОЙ	м3	6,750	7766,92	52427
		Накладные расходы			*2932,02*	*19791*
		Сметная прибыль			*575,33*	*3883*
556	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка ЛЕЖЕНЬ,ПРОГОН,СТОЙКИ,НАКЛАДКИ,СВЯЗЬ ЖЕСТКОСТИ,ОПОРНЫЙ БРУС,РЕЙКИ	м3	0,506	118427,70	59924
		Накладные расходы			*18792,32*	*9509*
		Сметная прибыль			*8772,42*	*4439*
557	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Укладка КОНЬКОВОГО БРУСА	м3	0,160	103297,03	16528
		Накладные расходы			*14414,81*	*2306*
		Сметная прибыль			*7651,63*	*1224*
558	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка СТРОПИЛ,МАУЭРЛАТ	м3	1,202	129936,44	156184
		Накладные расходы			*18241,58*	*21926*
		Сметная прибыль			*9624,92*	*11569*
559	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	м3	1,868	10476,98	19571
		Накладные расходы			*1670,36*	*3120*
		Сметная прибыль			*776,07*	*1450*
560	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНЫЙ ЩИТА	м2	28,500	2810,60	80102
		Накладные расходы			*1221,47*	*34812*
		Сметная прибыль			*208,19*	*5933*
561	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм,II сорта,ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	м3	0,551	56581,20	31190
		Сметная прибыль			*4191,20*	*2310*
562	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40мм, II сорта,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м3	0,095	74026,44	6995
		Сметная прибыль			*5483,44*	*518*
563	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойныхпород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 44 мм и более, сорта II,КОБЫЛКИ	м3	0,126	74026,44	9327
		Сметная прибыль			*5483,44*	*691*
564	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,772	10476,98	8086
		Накладные расходы			*1670,36*	*1289*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***776,07***	***599***
565	**1115-0403-0302 РСНБ РК 2015**	**МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА**	**м2**	**13,500**	**1585,45**	**21404**
		Накладные расходы			***542,58***	***7325***
		Сметная прибыль			***117,44***	***1585***
566	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ**	**м2**	**120,000**	**7570,96**	**908515**
		Накладные расходы			***1533,33***	***184000***
		Сметная прибыль			***560,81***	***67297***
567	**2107-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта,ОБРЕШЕТКА**	**м3**	**0,504**	**74026,44**	**37309**
		Сметная прибыль			***5483,44***	***2764***
568	**2107-0203-0205 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА**	**м3**	**0,252**	**74026,44**	**18655**
		Сметная прибыль			***5483,44***	***1382***
569	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**м2**	**120,000**	**403,34**	**48401**
		Накладные расходы			***26,45***	***3174***
		Сметная прибыль			***29,88***	***3585***
570	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**м2**	**120,000**	**156,56**	**18787**
		Накладные расходы			***64,90***	***7789***
		Сметная прибыль			***11,60***	***1392***
571	**2113-0810-0101 РСНБ РК 2015**	**Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм**	**1000м2**	**0,121**	**88997,40**	**10786**
		Сметная прибыль			***6592,40***	***799***
572	**1106-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Установка анкерных болтов**	**1т**	**0,018**	**633197,55**	**11550**
		Накладные расходы			***188667,95***	***3441***
		Сметная прибыль			***46903,52***	***856***
573	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 СКРУТОК И БОЛТОВ**	**м2**	**0,615**	**1411,65**	**867**
		Накладные расходы			***516,11***	***317***
		Сметная прибыль			***104,57***	***64***
574	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,003**	**291220,92**	**859**
		Сметная прибыль			***21571,92***	***64***
		Раздел: ПРОЕМЫ (АС-7). ГАЛЕРЕЯ				

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
575	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2, ОК-1	м2	32,580	3905,51	127241
		Накладные расходы			*965,11*	*31443*
		Сметная прибыль			*289,30*	*9425*
576	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с поворотной створкой и с поворотно-откидной ФОРТОЧКОЙ, ОК-1	м2	32,580	19328,76	629731
		Сметная прибыль			*1431,76*	*46647*
577	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	4,500	3910,32	17596
		Накладные расходы			*845,17*	*3803*
		Сметная прибыль			*289,65*	*1303*
578	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	5,260	3676,16	19337
		Накладные расходы			*959,50*	*5047*
		Сметная прибыль			*272,31*	*1432*
579	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	5,260	846,11	4451
		Накладные расходы			*303,61*	*1597*
		Сметная прибыль			*62,68*	*330*
580	2109-0102-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13,	м2	5,260	17172,00	90325
		Сметная прибыль			*1272,00*	*6691*
581	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	8,000	529,20	4234
		Сметная прибыль			*39,20*	*314*
582	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	2,000	4588,92	9178
		Сметная прибыль			*339,92*	*680*
583	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	2,000	5874,12	11748
		Сметная прибыль			*435,12*	*870*
		Раздел: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-14-16). ГАЛЕРЕЯ				
584	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	59,700	341,62	20394
		Накладные расходы			*67,57*	*4034*
		Сметная прибыль			*25,30*	*1511*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
585	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,В7,5, ТОЛЩ.80мм	м3	4,776	25441,13	121507
		Накладные расходы			*2972,51*	*14197*
		Сметная прибыль			*1884,53*	*9001*
586	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,ТОЛЩ.20мм	м2	59,700	1416,85	84586
		Накладные расходы			*306,54*	*18301*
		Сметная прибыль			*104,95*	*6266*
587	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-59,700	231,00	-13790
		Накладные расходы			*-19,38*	*-1157*
		Сметная прибыль			*-17,11*	*-1022*
588	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ТОЛЩ.80мм,В7,5	м3	9,552	25681,28	245308
		Накладные расходы			*2972,51*	*28393*
		Сметная прибыль			*1902,32*	*18171*
589	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	119,400	1026,35	122547
		Накладные расходы			*285,32*	*34067*
		Сметная прибыль			*76,03*	*9078*
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-10). ГАЛЕРЕЯ				
590	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	118,900	1199,52	142623
		Накладные расходы			*365,26*	*43429*
		Сметная прибыль			*88,85*	*10565*
591	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	59,450	1024,02	60878
		Накладные расходы			*361,54*	*21494*
		Сметная прибыль			*75,85*	*4509*
592	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	173,000	3352,77	580029
		Накладные расходы			*687,03*	*118856*
		Сметная прибыль			*248,35*	*42965*
593	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	173,000	1789,77	309631

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			***638,91***	***110531***
		Сметная прибыль			***132,58***	***22936***
594	**1115-0403-0705 РСНБ РК 2015**	**Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску**	**м2**	**-173,000**	**236,32**	**-40883**
		Накладные расходы			***-96,96***	***-16775***
		Сметная прибыль			***-17,51***	***-3028***
595	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**100,000**	**1765,52**	**176552**
		Накладные расходы			***578,29***	***57829***
		Сметная прибыль			***130,78***	***13078***
596	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**м2**	**13,020**	**4672,02**	**60830**
		Накладные расходы			***1550,63***	***20189***
		Сметная прибыль			***346,08***	***4506***
		Раздел: Сети КЛ-0,4кВ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ И СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ				
597	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**725,000**	**667,95**	**484263**
		Накладные расходы			***146,87***	***106481***
		Сметная прибыль			***49,48***	***35871***
598	**1308-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**920,000**	**197,28**	**181502**
		Накладные расходы			***44,36***	***40815***
		Сметная прибыль			***14,61***	***13445***
599	**1308-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**798,000**	**586,42**	**467961**
		Накладные расходы			***132,11***	***105421***
		Сметная прибыль			***43,44***	***34664***
600	**1308-0201-0402 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель**	**м кабеля**	**920,000**	**338,87**	**311757**
		Накладные расходы			***74,32***	***68375***
		Сметная прибыль			***25,10***	***23093***
601	**1134-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,331**	**1340177,05**	**443599**
		Накладные расходы			***123025,00***	***40721***
		Сметная прибыль			***99272,37***	***32859***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
602	**1308-0201-0204 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**402,000**	**830,34**	**333795**
		Накладные расходы			***212,05***	***85244***
		Сметная прибыль			***61,51***	***24726***
603	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**696,000**	**466,42**	**324629**
		Накладные расходы			***118,70***	***82612***
		Сметная прибыль			***34,55***	***24047***
604	**1308-0201-0904 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**186,000**	**1025,65**	**190771**
		Накладные расходы			***270,20***	***50258***
		Сметная прибыль			***75,97***	***14131***
605	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**220,000**	**439,74**	**96744**
		Накладные расходы			***109,10***	***24001***
		Сметная прибыль			***32,57***	***7166***
606	**1308-0201-0705 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**30,000**	**1799,91**	**53997**
		Накладные расходы			***373,81***	***11214***
		Сметная прибыль			***133,33***	***4000***
607	**1308-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**34,000**	**953,99**	**32436**
		Накладные расходы			***170,55***	***5799***
		Сметная прибыль			***70,67***	***2403***
608	**2306-0137-0674 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,662**	**3411682,20**	**2258534**
		Сметная прибыль			***252717,20***	***167299***
609	**2306-0137-0652 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,158**	**746891,28**	**118009**
		Сметная прибыль			***55325,28***	***8741***
610	**2306-0137-0649 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,202**	**524211,48**	**105891**
		Сметная прибыль			***38830,48***	***7844***
611	**2306-0137-0648 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 3х6+1х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,607**	**479672,28**	**291161**
		Сметная прибыль			***35531,28***	***21567***
612	**2306-0137-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,040**	**335320,56**	**13413**
		Сметная прибыль			***24838,56***	***994***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
613	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,007	264968,28	1855
		Сметная прибыль			*19627,28*	*137*
		Раздел: Опора наружного освещения. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ И СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ				
614	1133-0303-0502 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство	м3	4,200	24606,80	103349
		Накладные расходы			*2494,42*	*10477*
		Сметная прибыль			*1822,73*	*7655*
615	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	35,000	12899,62	451487
		Накладные расходы			*3866,38*	*135323*
		Сметная прибыль			*955,53*	*33443*
616	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,296	498350,88	1144039
		Сметная прибыль			*36914,88*	*84744*
617	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	35,000	7278,64	254752
		Накладные расходы			*2334,43*	*81705*
		Сметная прибыль			*539,16*	*18871*
618	2307-0103-0506 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РТУ 06-80-004 ГОСТ 8045-82	шт.	35,000	18085,68	632999
		Сметная прибыль			*1339,68*	*46889*
619	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели 26W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 26 Вт, цоколь Е27	шт.	35,000	704,16	24646
		Сметная прибыль			*52,16*	*1826*
620	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	175,000	439,74	76955
		Накладные расходы			*109,10*	*19092*
		Сметная прибыль			*32,57*	*5700*
621	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,175	280614,24	49107
		Сметная прибыль			*20786,24*	*3638*
622	2307-0219-0406 РСНБ РК 2015	Патроны-переходники модели Е40-Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	35,000	324,00	11340
		Сметная прибыль			*24,00*	*840*
623	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	35,000	4942,12	172974

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			***743,72***	***26030***
		Сметная прибыль			***366,08***	***12813***
624	**1308-0208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**87,500**	**575,44**	**50351**
		Накладные расходы			***128,32***	***11228***
		Сметная прибыль			***42,63***	***3730***
625	**1308-0206-3001 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	**шт.**	**35,000**	**4824,25**	**168849**
		Накладные расходы			***1747,51***	***61163***
		Сметная прибыль			***357,35***	***12507***
626	**2308-0306-0107 РСНБ РК 2015**	**Коробка, тип У994**	**шт.**	**35,000**	**495,72**	**17350**
		Сметная прибыль			***36,72***	***1285***
		Раздел: Демонтаж. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ И СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ				
627	**1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели. Демонтаж**	**шт.**	**1,000**	**85,49**	**85**
		Накладные расходы			***33,13***	***33***
		Сметная прибыль			***6,33***	***6***
		Раздел: Монтаж. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ И СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ				
628	**1308-0304-0305 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900Х600Х500 мм. Установка**	**шт.**	**1,000**	**6947,60**	**6948**
		Накладные расходы			***2154,69***	***2155***
		Сметная прибыль			***514,64***	***515***
629	**5108-0301-1009 РСНБ РК 2015**	**Выключатель вакуумный стацианарного типа ВВ/АЕ-12 1250 А-25 кА ГОСТ 18397-86**	**шт.**	**1,000**	**705507,00**	**705507**
		Раздел: Наружные сети водопровода				
630	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,071**	**489750,54**	**34772**
		Накладные расходы			***201227,39***	***14287***
		Сметная прибыль			***36277,82***	***2576***
631	**2301-0501-1303 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**71,710**	**126,36**	**9061**
		Сметная прибыль			***9,36***	***671***
632	**1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,524**	**108094,18**	**56641**
		Накладные расходы			***48027,87***	***25167***
		Сметная прибыль			***8006,98***	***4196***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
633	2304-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	1523,88	3048
		Сметная прибыль			*112,88*	*226*
634	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2,000	986,24	1972
		Накладные расходы			*426,10*	*852*
		Сметная прибыль			*73,05*	*146*
635	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	514,08	2056
		Сметная прибыль			*38,08*	*152*
636	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5,000	2115,29	10576
		Накладные расходы			*880,61*	*4403*
		Сметная прибыль			*156,69*	*783*
637	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	5,000	10155,24	50776
		Сметная прибыль			*752,24*	*3761*
638	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2,000	986,24	1972
		Накладные расходы			*426,10*	*852*
		Сметная прибыль			*73,05*	*146*
639	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12,000	1190,16	14282
		Сметная прибыль			*88,16*	*1058*
640	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10,000	2021,82	20218
		Накладные расходы			*635,55*	*6355*
		Сметная прибыль			*149,76*	*1498*
641	2302-0302-8003 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	802,44	1605
		Сметная прибыль			*59,44*	*119*
642	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	815,40	6523
		Сметная прибыль			*60,40*	*483*
643	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /тройники и переходы/. Установка	т фасонных частей	0,019	1920925,36	35960
		Накладные расходы			*541466,04*	*10136*
		Сметная прибыль			*142290,77*	*2664*
644	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6,000	2021,82	12131

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			***635,55***	***3813***
		Сметная прибыль			***149,76***	***899***
645	**2301-0501-1310 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 /отвод диам. 63мм/**	**м**	**2,400**	**491,40**	**1179**
		Сметная прибыль			***36,40***	***87***
646	**1122-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм /Футляр/. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,021**	**1744759,36**	**36640**
		Накладные расходы			***601032,46***	***12622***
		Сметная прибыль			***129241,43***	***2714***
647	**2301-0201-0229 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**21,084**	**5864,40**	**123645**
		Сметная прибыль			***434,40***	***9159***
648	**1122-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм/гильза/. Укладка**	**км трубопровода**	**0,003**	**702438,42**	**2107**
		Накладные расходы			***280071,59***	***840***
		Сметная прибыль			***52032,48***	***156***
649	**2301-0501-1314 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3,030**	**1956,96**	**5930**
		Сметная прибыль			***144,96***	***439***
650	**1122-0501-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм/гильза/. Укладка**	**км трубопровода**	**0,001**	**756365,02**	**454**
		Накладные расходы			***293982,40***	***176***
		Сметная прибыль			***56027,04***	***34***
651	**2301-0501-1316 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**0,606**	**3191,40**	**1934**
		Сметная прибыль			***236,40***	***143***
652	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/Бетонный упор из бетона кл.В7,5/. Устройство**	**м3**	**0,360**	**26193,77**	**9430**
		Накладные расходы			***3595,09***	***1294***
		Сметная прибыль			***1940,28***	***699***
653	**1127-0902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки. Установка /указатель пожарного гидранта/**	**шт.**	**1,000**	**1573,24**	**1573**
		Накладные расходы			***701,98***	***702***
		Сметная прибыль			***116,54***	***117***
654	**2401-0107-0502 РСНБ РК 2015**	**Таблички эмалированные для углового указателя /указатель пожарного гидранта/**	**100 шт.**	**0,010**	**120615,48**	**1206**
		Сметная прибыль			***8934,48***	***89***
655	**1122-0901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,000**	**3476,93**	**6954**

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			***1416,67***	***2833***
		Сметная прибыль			***257,55***	***515***
656	**2304-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,000**	**21642,12**	**43284**
		Сметная прибыль			***1603,12***	***3206***
657	**1312-0701-0510 РСНБ РК 2015**	**Оросители, насадки газового пожаротушения без декоративной розетки. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**823,94**	**824**
		Накладные расходы			***275,24***	***275***
		Сметная прибыль			***61,03***	***61***
658	**ТОО "Азия Пром Комплект" стр.204**	**Мотопомпа с тележкой**	**шт**	**1,000**	**467671,82**	**467672**
		Сметная прибыль			***34642,36***	***34642***
659	**2303-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009**	**шт.**	**1,000**	**783,00**	**783**
		Сметная прибыль			***58,00***	***58***
660	**2303-0103-0401 РСНБ РК 2015**	**Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм**	**м**	**63,000**	**761,40**	**47968**
		Сметная прибыль			***56,40***	***3553***
661	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**4,320**	**48041,53**	**207539**
		Накладные расходы			***11727,75***	***50664***
		Сметная прибыль			***3558,63***	***15373***
662	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**3,000**	**15963,48**	**47890**
		Сметная прибыль			***1182,48***	***3547***
663	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**шт.**	**6,000**	**14852,16**	**89113**
		Сметная прибыль			***1100,16***	***6601***
664	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**3,000**	**17709,84**	**53130**
		Сметная прибыль			***1311,84***	***3936***
665	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**3,000**	**2382,48**	**7147**
		Сметная прибыль			***176,48***	***529***
666	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**3,000**	**21952,08**	**65856**
		Сметная прибыль			***1626,08***	***4878***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
667	**2113-0814-2208 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**18,000**	**646,92**	**11645**
		Сметная прибыль			***47,92***	***863***
668	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,403**	**25441,13**	**61135**
		Накладные расходы			***2972,51***	***7143***
		Сметная прибыль			***1884,53***	***4529***
669	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,110**	**803955,20**	**88113**
		Накладные расходы			***62486,76***	***6849***
		Сметная прибыль			***59552,24***	***6527***
670	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,240**	**48041,53**	**107613**
		Накладные расходы			***11727,75***	***26270***
		Сметная прибыль			***3558,63***	***7971***
671	**2104-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,000**	**27847,80**	**27848**
		Сметная прибыль			***2062,80***	***2063***
672	**2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,000**	**21226,32**	**42453**
		Сметная прибыль			***1572,32***	***3145***
673	**2104-0302-0113 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,000**	**27313,20**	**27313**
		Сметная прибыль			***2023,20***	***2023***
674	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**1,000**	**2382,48**	**2382**
		Сметная прибыль			***176,48***	***176***
675	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,000**	**21952,08**	**21952**
		Сметная прибыль			***1626,08***	***1626***
676	**2113-0814-2208 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**6,000**	**646,92**	**3882**
		Сметная прибыль			***47,92***	***288***
677	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,801**	**25441,13**	**20378**

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			***2972,51***	***2381***
		Сметная прибыль			***1884,53***	***1510***
		Раздел: Наружные сети канализации				
678	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**455,308**	**241,28**	**109856**
		Накладные расходы			***35,47***	***16149***
		Сметная прибыль			***17,87***	***8137***
679	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**13,659**	**3123,89**	**42670**
		Накладные расходы			***1210,81***	***16539***
		Сметная прибыль			***231,40***	***3161***
680	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**79,825**	**1357,80**	**108387**
		Накладные расходы			***526,28***	***42010***
		Сметная прибыль			***100,58***	***8029***
681	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**317,383**	**41,90**	**13298**
		Накладные расходы			***7,81***	***2477***
		Сметная прибыль			***3,10***	***985***
682	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**317,383**	**224,34**	**71202**
		Накладные расходы			***72,60***	***23043***
		Сметная прибыль			***16,62***	***5274***
683	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**317,383**	**100,75**	**31978**
		Накладные расходы			***15,69***	***4979***
		Сметная прибыль			***7,46***	***2369***
684	**1122-0501-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,322**	**908170,40**	**292431**
		Накладные расходы			***345740,11***	***111328***
		Сметная прибыль			***67271,88***	***21662***
685	**2301-0503-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**325,220**	**1357,56**	**441506**
		Сметная прибыль			***100,56***	***32704***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
686	**1123-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**14,300**	**55601,97**	**795108**
		Накладные расходы			***17767,10***	***254069***
		Сметная прибыль			***4118,66***	***58897***
687	**2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9**	**шт.**	**4,000**	**10370,16**	**41481**
		Сметная прибыль			***768,16***	***3073***
688	**2104-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**шт.**	**14,000**	**6639,84**	**92958**
		Сметная прибыль			***491,84***	***6886***
689	**2104-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1**	**шт.**	**15,000**	**8804,16**	**132062**
		Сметная прибыль			***652,16***	***9782***
690	**2104-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10**	**шт.**	**15,000**	**8320,32**	**124805**
		Сметная прибыль			***616,32***	***9245***
691	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3**	**шт.**	**15,000**	**2286,36**	**34295**
		Сметная прибыль			***169,36***	***2540***
692	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**15,000**	**2382,48**	**35737**
		Сметная прибыль			***176,48***	***2647***
693	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**12,000**	**21952,08**	**263425**
		Сметная прибыль			***1626,08***	***19513***
694	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,000**	**25283,88**	**50568**
		Сметная прибыль			***1872,88***	***3746***
695	**2113-0814-2208 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**34,000**	**646,92**	**21995**
		Сметная прибыль			***47,92***	***1629***
696	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**9,612**	**25441,13**	**244540**
		Накладные расходы			***2972,51***	***28572***
		Сметная прибыль			***1884,53***	***18114***
697	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,580**	**803955,20**	**466632**
		Накладные расходы			***62486,76***	***36269***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***59552,24***	***34565***
698	**1123-0601-0105 РСНБ РК 2015**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**9,085**	**43725,40**	**397245**
		Накладные расходы			***12331,12***	***112028***
		Сметная прибыль			***3238,92***	***29426***
699	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**5,000**	**15963,48**	**79817**
		Сметная прибыль			***1182,48***	***5912***
700	**2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**5,000**	**9493,20**	**47466**
		Сметная прибыль			***703,20***	***3516***
701	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**шт.**	**5,000**	**14852,16**	**74261**
		Сметная прибыль			***1100,16***	***5501***
702	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**5,000**	**17709,84**	**88549**
		Сметная прибыль			***1311,84***	***6559***
703	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3**	**шт.**	**5,000**	**2286,36**	**11432**
		Сметная прибыль			***169,36***	***847***
704	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**5,000**	**2382,48**	**11912**
		Сметная прибыль			***176,48***	***882***
705	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**4,000**	**21952,08**	**87808**
		Сметная прибыль			***1626,08***	***6504***
706	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,000**	**25283,88**	**25284**
		Сметная прибыль			***1872,88***	***1873***
707	**2113-0814-2208 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**20,000**	**646,92**	**12938**
		Сметная прибыль			***47,92***	***958***
708	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**3,204**	**25441,13**	**81513**
		Накладные расходы			***2972,51***	***9524***
		Сметная прибыль			***1884,53***	***6038***
		Раздел: Жироуловитель. Наружные сети				

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
709	**1123-0601-0105 РСНБ РК 2015**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**2,070**	**43725,40**	**90512**
		Накладные расходы			***12331,12***	***25525***
		Сметная прибыль			***3238,92***	***6705***
710	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**1,000**	**15963,48**	**15963**
		Сметная прибыль			***1182,48***	***1182***
711	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**шт.**	**3,000**	**14852,16**	**44556**
		Сметная прибыль			***1100,16***	***3300***
712	**2104-0302-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**1,000**	**15728,04**	**15728**
		Сметная прибыль			***1165,04***	***1165***
713	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3**	**шт.**	**1,000**	**2286,36**	**2286**
		Сметная прибыль			***169,36***	***169***
714	**2104-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9**	**шт.**	**1,000**	**3932,28**	**3932**
		Сметная прибыль			***291,28***	***291***
715	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**1,000**	**2382,48**	**2382**
		Сметная прибыль			***176,48***	***176***
716	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,000**	**25283,88**	**25284**
		Сметная прибыль			***1872,88***	***1873***
717	**1110-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты. Укладка деревянной крышки**	**м2**	**0,290**	**525,05**	**152**
		Накладные расходы			***198,64***	***58***
		Сметная прибыль			***38,89***	***11***
718	**2109-0102-0305 РСНБ РК 2015**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**1,000**	**36092,52**	**36093**
		Сметная прибыль			***2673,52***	***2674***
719	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**2,000**	**2021,82**	**4044**
		Накладные расходы			***635,55***	***1271***
		Сметная прибыль			***149,76***	***300***
720	**2302-0303-1909 РСНБ РК 2015**	**Колено полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,000**	**6735,96**	**6736**
		Сметная прибыль			***498,96***	***499***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
721	2302-0303-1906 РСНБ РК 2015	Колено полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	3099,60	3100
		Сметная прибыль			*229,60*	*230*
722	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка	м трубопровода	2,000	3440,77	6882
		Накладные расходы			*1362,66*	*2725*
		Сметная прибыль			*254,87*	*510*
723	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,984	3191,40	6332
		Сметная прибыль			*236,40*	*469*
724	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,400	31053,82	12422
		Накладные расходы			*4470,25*	*1788*
		Сметная прибыль			*2300,28*	*920*
		Раздел: Тепловые сети. Трубопроводы				
725	1124-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,286	2454320,10	700954
		Накладные расходы			*866934,09*	*247596*
		Сметная прибыль			*181801,49*	*51923*
726	2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	288,456	3460,32	998150
		Сметная прибыль			*256,32*	*73937*
727	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,019	1537977,59	29222
		Накладные расходы			*557851,56*	*10599*
		Сметная прибыль			*113924,27*	*2165*
728	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	19,190	623,16	11958
		Сметная прибыль			*46,16*	*886*
729	2302-0101-0222 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12,000	3661,20	43934
		Сметная прибыль			*271,20*	*3254*
730	2304-0902-1035 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	7746,84	15494
		Сметная прибыль			*573,84*	*1148*
731	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 32 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	28407,24	56814
		Сметная прибыль			*2104,24*	*4208*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
732	2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 125 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	108419,04	216838
		Сметная прибыль			*8031,04*	*16062*
733	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2,000	2960,30	5921
		Накладные расходы			*259,60*	*519*
		Сметная прибыль			*219,28*	*439*
734	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2,000	805,60	1611
		Накладные расходы			*341,08*	*682*
		Сметная прибыль			*59,67*	*119*
735	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2,000	1833,84	3668
		Сметная прибыль			*135,84*	*272*
736	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,007	458975,16	2983
		Сметная прибыль			*33998,16*	*221*
737	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,107	458975,16	49239
		Сметная прибыль			*33998,16*	*3647*
738	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж	шт.	2,000	2368,62	4737
		Накладные расходы			*398,45*	*797*
		Сметная прибыль			*175,45*	*351*
739	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	122,200	289,80	35414
		Накладные расходы			*9,87*	*1206*
		Сметная прибыль			*21,47*	*2623*
740	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	9,512	80860,34	769144
		Накладные расходы			*12494,29*	*118846*
		Сметная прибыль			*5989,66*	*56974*
741	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	198,400	772,00	153164
		Накладные расходы			*237,59*	*47138*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***57,18***	***11345***
742	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**1000 м2**	**0,228**	**469404,72**	**107099**
		Сметная прибыль			***34770,72***	***7933***
743	**1122-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,005**	**774869,10**	**3874**
		Накладные расходы			***330311,66***	***1652***
		Сметная прибыль			***57397,71***	***287***
744	**2301-0201-0125 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,020**	**623,16**	**3128**
		Сметная прибыль			***46,16***	***232***
745	**1113-0301-1416 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88**	**м2**	**1,000**	**289,80**	**290**
		Накладные расходы			***9,87***	***10***
		Сметная прибыль			***21,47***	***21***
746	**1146-0303-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	**0,372**	**168971,01**	**62857**
		Накладные расходы			***54022,23***	***20096***
		Сметная прибыль			***12516,37***	***4656***
747	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,094**	**1920925,36**	**180721**
		Накладные расходы			***541466,04***	***50941***
		Сметная прибыль			***142290,77***	***13387***
748	**1122-1201-0108 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка**	**фланец**	**16,000**	**7831,61**	**125306**
		Накладные расходы			***3284,59***	***52553***
		Сметная прибыль			***580,12***	***9282***
749	**2302-0103-0316 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 280 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**16,000**	**13662,00**	**218592**
		Сметная прибыль			***1012,00***	***16192***
750	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,400**	**20959,33**	**8384**
		Накладные расходы			***1153,83***	***462***
		Сметная прибыль			***1552,54***	***621***
751	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах**	**м3**	**2,270**	**48041,53**	**109054**
		Накладные расходы			***11727,75***	***26622***
		Сметная прибыль			***3558,63***	***8078***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
752	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	5,000	14852,16	74261
		Сметная прибыль			*1100,16*	*5501*
753	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1,000	17709,84	17710
		Сметная прибыль			*1311,84*	*1312*
754	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	25283,88	25284
		Сметная прибыль			*1872,88*	*1873*
755	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки С-1	т	0,014	562980,24	7792
		Сметная прибыль			*41702,24*	*577*
756	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,401	1411,65	567
		Накладные расходы			*516,11*	*207*
		Сметная прибыль			*104,57*	*42*
757	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /Устройство днище из бетон кл.В15/	м3	0,900	21716,49	19545
		Накладные расходы			*1040,12*	*936*
		Сметная прибыль			*1608,63*	*1448*
758	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,003	25763,51	72
		Накладные расходы			*10994,44*	*31*
		Сметная прибыль			*1908,41*	*5*
759	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,003	225982,44	633
		Сметная прибыль			*16739,44*	*47*
760	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,000	1133,60	17004
		Накладные расходы			*220,55*	*3308*
		Сметная прибыль			*83,97*	*1260*
		Раздел: Тепловые сети. Строительные работы				
761	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вотвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	319,703	241,28	77137
		Накладные расходы			*35,47*	*11339*
		Сметная прибыль			*17,87*	*5714*
762	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	9,888	2603,24	25740
		Накладные расходы			*1009,01*	*9977*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***192,83***	***1907***
763	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлована в бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**211,432**	**41,90**	**8859**
		Накладные расходы			***7,81***	***1650***
		Сметная прибыль			***3,10***	***656***
764	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**211,432**	**224,34**	**47433**
		Накладные расходы			***72,60***	***15351***
		Сметная прибыль			***16,62***	***3514***
765	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**211,432**	**100,75**	**21303**
		Накладные расходы			***15,69***	***3317***
		Сметная прибыль			***7,46***	***1578***
766	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**52,858**	**1236,27**	**65347**
		Накладные расходы			***479,17***	***25328***
		Сметная прибыль			***91,58***	***4841***
767	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ**	**м3**	**65,301**	**59,78**	**3904**
		Накладные расходы			***11,14***	***727***
		Сметная прибыль			***4,43***	***289***
768	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**13,100**	**20959,33**	**274567**
		Накладные расходы			***1153,83***	***15115***
		Сметная прибыль			***1552,54***	***20338***
769	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**40,835**	**14956,36**	**610743**
		Накладные расходы			***5006,53***	***204442***
		Сметная прибыль			***1107,88***	***45240***
770	**2104-0303-0109 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**22,990**	**53990,28**	**1241237**
		Сметная прибыль			***3999,28***	***91943***
771	**2104-0302-0209 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**17,845**	**51795,72**	**924295**
		Сметная прибыль			***3836,72***	***68466***
772	**1106-1301-0302 РСНБ РК 2015**	**Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство**	**м3**	**1,206**	**59059,71**	**71226**

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			***14159,08***	***17076***
		Сметная прибыль			***4374,79***	***5276***
773	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,023**	**34359,77**	**783**
		Накладные расходы			***14718,63***	***335***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***58***
774	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,023**	**213594,84**	**4867**
		Сметная прибыль			***15821,84***	***361***
775	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**2,110**	**20959,33**	**44224**
		Накладные расходы			***1153,83***	***2435***
		Сметная прибыль			***1552,54***	***3276***
776	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**4,610**	**14956,36**	**68949**
		Накладные расходы			***5006,53***	***23080***
		Сметная прибыль			***1107,88***	***5107***
777	**2104-0303-0109 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,540**	**53990,28**	**83145**
		Сметная прибыль			***3999,28***	***6159***
778	**2104-0302-0209 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,990**	**51795,72**	**51278**
		Сметная прибыль			***3836,72***	***3798***
779	**2104-0302-9904 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 /ПДУ140.150.12-6,ПДУ210.120.12-6/, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	**м3**	**2,080**	**37496,52**	**77993**
		Сметная прибыль			***2777,52***	***5777***
780	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**1,500**	**29049,13**	**43574**
		Накладные расходы			***5329,47***	***7994***
		Сметная прибыль			***2151,79***	***3228***
781	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,200**	**20959,33**	**25151**
		Накладные расходы			***1153,83***	***1385***
		Сметная прибыль			***1552,54***	***1863***
782	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**1,540**	**14956,36**	**23033**
		Накладные расходы			***5006,53***	***7710***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***1107,88***	***1706***
783	**2104-0303-0109 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,280**	**53990,28**	**15117**
		Сметная прибыль			***3999,28***	***1120***
784	**2104-0302-0209 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,220**	**51795,72**	**11395**
		Сметная прибыль			***3836,72***	***844***
785	**2104-0302-9904 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 /ПДУ140.150.12-6,ПДУ210.120.12-6/, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	**м3**	**1,040**	**37496,52**	**38996**
		Сметная прибыль			***2777,52***	***2889***
786	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**0,400**	**29049,13**	**11620**
		Накладные расходы			***5329,47***	***2132***
		Сметная прибыль			***2151,79***	***861***
787	**1106-1301-0303 РСНБ РК 2015**	**Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство**	**м3**	**5,900**	**51644,91**	**304705**
		Накладные расходы			***10566,59***	***62343***
		Сметная прибыль			***3825,55***	***22571***
788	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,017**	**34359,77**	**584**
		Накладные расходы			***14718,63***	***250***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***43***
789	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,017**	**213594,84**	**3631**
		Сметная прибыль			***15821,84***	***269***
790	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**1,350**	**14956,36**	**20191**
		Накладные расходы			***5006,53***	***6759***
		Сметная прибыль			***1107,88***	***1496***
791	**2104-0302-0209 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,650**	**51795,72**	**33667**
		Сметная прибыль			***3836,72***	***2494***
792	**2104-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**10,000**	**4289,32**	**42893**
		Сметная прибыль			***317,73***	***3177***
		Раздел: Тепловые сети. Теплофикационный колодец				

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
793	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	61,927	241,28	14942
		Накладные расходы			*35,47*	*2196*
		Сметная прибыль			*17,87*	*1107*
794	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,103	4098,61	4521
		Накладные расходы			*1588,61*	*1752*
		Сметная прибыль			*303,60*	*335*
795	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,688	41,90	1118
		Накладные расходы			*7,81*	*208*
		Сметная прибыль			*3,10*	*83*
796	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,688	20,69	552
		Накладные расходы			*3,85*	*103*
		Сметная прибыль			*1,53*	*41*
797	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,672	1236,27	8248
		Накладные расходы			*479,17*	*3197*
		Сметная прибыль			*91,58*	*611*
798	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	26,688	224,34	5987
		Накладные расходы			*72,60*	*1938*
		Сметная прибыль			*16,62*	*443*
799	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	м3	29,670	59,78	1774
		Накладные расходы			*11,14*	*330*
		Сметная прибыль			*4,43*	*131*
800	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,120	20959,33	23474
		Накладные расходы			*1153,83*	*1292*
		Сметная прибыль			*1552,54*	*1739*
801	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	14,100	38131,79	537658
		Накладные расходы			*7305,96*	*103014*
		Сметная прибыль			*2824,58*	*39827*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
802	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,859	225982,44	194218
		Сметная прибыль			*16739,44*	*14387*
803	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,063	25763,51	1634
		Накладные расходы			*10994,44*	*697*
		Сметная прибыль			*1908,41*	*121*
804	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,010	34359,77	335
		Накладные расходы			*14718,63*	*143*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*25*
805	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,008	213594,84	1704
		Сметная прибыль			*15821,84*	*126*
806	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,055	217416,96	12054
		Сметная прибыль			*16104,96*	*893*
807	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,920	1133,60	21448
		Накладные расходы			*220,55*	*4173*
		Сметная прибыль			*83,97*	*1589*
808	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,100	22421,87	2242
		Накладные расходы			*8549,20*	*855*
		Сметная прибыль			*1660,88*	*166*
809	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	2,000	2286,36	4573
		Сметная прибыль			*169,36*	*339*
810	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2,000	3117,46	6235
		Накладные расходы			*1324,35*	*2649*
		Сметная прибыль			*230,92*	*462*
811	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	25283,88	50568
		Сметная прибыль			*1872,88*	*3746*
812	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением /стремянки/. Монтаж	т конструкций	0,064	97910,66	6266
		Накладные расходы			*26623,54*	*1704*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***7252,64***	***464***
813	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,064**	**562980,24**	**36031**
		Сметная прибыль			***41702,24***	***2669***
814	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,856**	**1411,65**	**2620**
		Накладные расходы			***516,11***	***958***
		Сметная прибыль			***104,57***	***194***
815	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**61,927**	**241,28**	**14942**
		Накладные расходы			***35,47***	***2196***
		Сметная прибыль			***17,87***	***1107***
816	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,103**	**4098,61**	**4521**
		Накладные расходы			***1588,61***	***1752***
		Сметная прибыль			***303,60***	***335***
817	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**26,688**	**41,90**	**1118**
		Накладные расходы			***7,81***	***208***
		Сметная прибыль			***3,10***	***83***
818	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**26,688**	**20,69**	**552**
		Накладные расходы			***3,85***	***103***
		Сметная прибыль			***1,53***	***41***
819	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**6,672**	**1236,27**	**8248**
		Накладные расходы			***479,17***	***3197***
		Сметная прибыль			***91,58***	***611***
820	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**26,688**	**224,34**	**5987**
		Накладные расходы			***72,60***	***1938***
		Сметная прибыль			***16,62***	***443***
821	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ**	**м3**	**29,670**	**59,78**	**1774**
		Накладные расходы			***11,14***	***330***
		Сметная прибыль			***4,43***	***131***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
822	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,120	20959,33	23474
		Накладные расходы			*1153,83*	*1292*
		Сметная прибыль			*1552,54*	*1739*
823	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	13,740	38131,79	523931
		Накладные расходы			*7305,96*	*100384*
		Сметная прибыль			*2824,58*	*38810*
824	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,859	225982,44	194218
		Сметная прибыль			*16739,44*	*14387*
825	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,068	25763,51	1759
		Накладные расходы			*10994,44*	*751*
		Сметная прибыль			*1908,41*	*130*
826	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,015	34359,77	502
		Накладные расходы			*14718,63*	*215*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*37*
827	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,012	213594,84	2557
		Сметная прибыль			*15821,84*	*189*
828	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,056	217416,96	12245
		Сметная прибыль			*16104,96*	*907*
829	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,920	1133,60	21448
		Накладные расходы			*220,55*	*4173*
		Сметная прибыль			*83,97*	*1589*
830	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,100	22421,87	2242
		Накладные расходы			*8549,20*	*855*
		Сметная прибыль			*1660,88*	*166*
831	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	2,000	2286,36	4573
		Сметная прибыль			*169,36*	*339*
832	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2,000	3117,46	6235

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			***1324,35***	***2649***
		Сметная прибыль			***230,92***	***462***
833	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,000**	**25283,88**	**50568**
		Сметная прибыль			***1872,88***	***3746***
834	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением /стремянки/. Монтаж**	**т конструкций**	**0,064**	**97910,66**	**6266**
		Накладные расходы			***26623,54***	***1704***
		Сметная прибыль			***7252,64***	***464***
835	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,064**	**562980,24**	**36031**
		Сметная прибыль			***41702,24***	***2669***
836	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,856**	**1411,65**	**2620**
		Накладные расходы			***516,11***	***958***
		Сметная прибыль			***104,57***	***194***
		Раздел: ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР на 150 м3-2 шт. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
837	**1101-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**654,537**	**162,65**	**106460**
		Накладные расходы			***30,32***	***19843***
		Сметная прибыль			***12,05***	***7886***
838	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**20,243**	**3123,89**	**63238**
		Накладные расходы			***1210,81***	***24511***
		Сметная прибыль			***231,40***	***4684***
839	**1101-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**61,260**	**162,65**	**9964**
		Накладные расходы			***30,32***	***1857***
		Сметная прибыль			***12,05***	***738***
840	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**61,260**	**41,90**	**2567**
		Накладные расходы			***7,81***	***478***
		Сметная прибыль			***3,10***	***190***
841	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**61,260**	**81,59**	**4998**

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			***15,96***	***978***
		Сметная прибыль			***6,04***	***370***
842	**1101-0201-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**61,260**	**15,33**	**939**
		Накладные расходы			***2,42***	***148***
		Сметная прибыль			***1,14***	***70***
843	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**61,260**	**100,75**	**6172**
		Накладные расходы			***15,69***	***961***
		Сметная прибыль			***7,46***	***457***
844	**1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**143,370**	**532,60**	**76359**
		Накладные расходы			***88,88***	***12743***
		Сметная прибыль			***39,45***	***5656***
845	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**186,894**	**41,90**	**7831**
		Накладные расходы			***7,81***	***1459***
		Сметная прибыль			***3,10***	***580***
846	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**186,894**	**224,34**	**41928**
		Накладные расходы			***72,60***	***13569***
		Сметная прибыль			***16,62***	***3106***
847	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**20,766**	**1236,27**	**25672**
		Накладные расходы			***479,17***	***9951***
		Сметная прибыль			***91,58***	***1902***
		Раздел: ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР на 150 м3-2 шт. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				
848	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**9,240**	**20959,33**	**193664**
		Накладные расходы			***1153,83***	***10661***
		Сметная прибыль			***1552,54***	***14345***
849	**1106-1301-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**90,380**	**40188,26**	**3632215**
		Накладные расходы			***7305,96***	***660313***
		Сметная прибыль			***2976,91***	***269053***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
850	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**4,085**	**225982,44**	**923094**
		Сметная прибыль			***16739,44***	***68377***
851	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,174**	**213594,84**	**250795**
		Сметная прибыль			***15821,84***	***18577***
852	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,282**	**217416,96**	**61364**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***4545***
853	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 /Ф-2/ мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,045**	**217416,96**	**9740**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***722***
854	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 /Ф-2/ мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,034**	**217416,96**	**7305**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***541***
855	**1106-0801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**21,800**	**38986,87**	**849914**
		Накладные расходы			***5293,67***	***115402***
		Сметная прибыль			***2887,92***	***62957***
856	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,580**	**225982,44**	**356975**
		Сметная прибыль			***16739,44***	***26443***
857	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,640**	**213594,84**	**136632**
		Сметная прибыль			***15821,84***	***10121***
858	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 /Ф-1/ мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,045**	**217416,96**	**9740**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***722***
859	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 /Ф-1/ мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,041**	**217416,96**	**8871**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***657***
860	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-1/**	**т**	**0,006**	**601007,09**	**3366**
		Накладные расходы			***186920,97***	***1047***
		Сметная прибыль			***44519,04***	***249***
861	**1107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,240**	**22421,87**	**5381**
		Накладные расходы			***8549,20***	***2052***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***1660,88***	***399***
862	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3**	**шт.**	**8,000**	**2286,36**	**18291**
		Сметная прибыль			***169,36***	***1355***
863	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**2,000**	**2382,48**	**4765**
		Сметная прибыль			***176,48***	***353***
864	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**2,000**	**3117,46**	**6235**
		Накладные расходы			***1324,35***	***2649***
		Сметная прибыль			***230,92***	***462***
865	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,000**	**21952,08**	**43904**
		Сметная прибыль			***1626,08***	***3252***
866	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением /стремянки/. Монтаж**	**т конструкций**	**0,106**	**97910,66**	**10382**
		Накладные расходы			***26623,54***	***2823***
		Сметная прибыль			***7252,64***	***769***
867	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,106**	**562980,24**	**59698**
		Сметная прибыль			***41702,24***	***4422***
868	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,075**	**1411,65**	**4341**
		Накладные расходы			***516,11***	***1587***
		Сметная прибыль			***104,57***	***322***
869	**1123-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,004**	**827555,74**	**3310**
		Накладные расходы			***371177,20***	***1485***
		Сметная прибыль			***61300,43***	***245***
870	**1106-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Пояса без опалубки. Устройство /Обетонирование асбестоцементной трубы бетоном В7,5/**	**м3**	**0,400**	**32209,21**	**12884**
		Накладные расходы			***4470,25***	***1788***
		Сметная прибыль			***2385,87***	***954***
871	**1120-0701-0301 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**2,000**	**3435,77**	**6872**
		Накладные расходы			***401,66***	***803***
		Сметная прибыль			***254,50***	***509***
872	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**0,502**	**585,36**	**294**

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***43,36***	***22***
873	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**136,900**	**1026,35**	**140508**
		Накладные расходы			***285,32***	***39060***
		Сметная прибыль			***76,03***	***10408***
874	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**263,000**	**1730,31**	**455072**
		Накладные расходы			***578,29***	***152091***
		Сметная прибыль			***128,17***	***33709***
875	**2113-0704-1301 РСНБ РК 2015**	**Кальций технический /Азотнокислый кальций/ ГОСТ 450-77**	**т**	**0,120**	**217532,52**	**26097**
		Сметная прибыль			***16113,52***	***1933***
876	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**184,000**	**2804,55**	**516037**
		Накладные расходы			***488,01***	***89793***
		Сметная прибыль			***207,74***	***38225***
877	**1106-1401-0501 РСНБ РК 2015**	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	**м3 емкости**	**300,000**	**206,10**	**61830**
		Накладные расходы			***61,73***	***18518***
		Сметная прибыль			***15,27***	***4580***
		Раздел: КОТЕЛЬНАЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
878	**1101-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**279,531**	**162,65**	**45466**
		Накладные расходы			***30,32***	***8474***
		Сметная прибыль			***12,05***	***3368***
879	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**4,979**	**3123,89**	**15554**
		Накладные расходы			***1210,81***	***6029***
		Сметная прибыль			***231,40***	***1152***
880	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /гравийно-галечниковый грунт/**	**м3 грунта**	**132,400**	**242,59**	**32119**
		Накладные расходы			***38,61***	***5112***
		Сметная прибыль			***17,97***	***2379***
881	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров/гравийно-галечниковый грунт/. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30**	**т**	**231,700**	**893,16**	**206945**

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***66,16***	***15329***
882	**1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**132,400**	**532,60**	**70516**
		Накладные расходы			***88,88***	***11768***
		Сметная прибыль			***39,45***	***5223***
883	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/**	**м3 грунта**	**163,344**	**41,90**	**6844**
		Накладные расходы			***7,81***	***1275***
		Сметная прибыль			***3,10***	***507***
884	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/**	**м3 грунта**	**163,344**	**20,69**	**3380**
		Накладные расходы			***3,85***	***630***
		Сметная прибыль			***1,53***	***250***
885	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**40,836**	**1236,27**	**50484**
		Накладные расходы			***479,17***	***19568***
		Сметная прибыль			***91,58***	***3740***
886	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**163,344**	**224,34**	**36645**
		Накладные расходы			***72,60***	***11859***
		Сметная прибыль			***16,62***	***2714***
887	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**163,344**	**100,75**	**16458**
		Накладные расходы			***15,69***	***2563***
		Сметная прибыль			***7,46***	***1219***
888	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**20,140**	**241,28**	**4859**
		Накладные расходы			***35,47***	***714***
		Сметная прибыль			***17,87***	***360***
889	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**20,140**	**41,90**	**844**
		Накладные расходы			***7,81***	***157***
		Сметная прибыль			***3,10***	***63***
890	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**20,140**	**224,34**	**4518**

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			***72,60***	***1462***
		Сметная прибыль			***16,62***	***335***
891	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**20,140**	**100,75**	**2029**
		Накладные расходы			***15,69***	***316***
		Сметная прибыль			***7,46***	***150***
		Раздел: КОТЕЛЬНАЯ. ФУНДАМЕНТЫ				
892	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /В3,5/**	**м3**	**1,276**	**20959,33**	**26744**
		Накладные расходы			***1153,83***	***1472***
		Сметная прибыль			***1552,54***	***1981***
893	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**7,656**	**28499,25**	**218190**
		Накладные расходы			***3588,89***	***27477***
		Сметная прибыль			***2111,06***	***16162***
894	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,077**	**225982,44**	**17359**
		Сметная прибыль			***16739,44***	***1286***
895	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /В3,5/**	**м3**	**1,920**	**20959,33**	**40242**
		Накладные расходы			***1153,83***	***2215***
		Сметная прибыль			***1552,54***	***2981***
896	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**12,960**	**28499,25**	**369350**
		Накладные расходы			***3588,89***	***46512***
		Сметная прибыль			***2111,06***	***27359***
897	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,110**	**225982,44**	**24948**
		Сметная прибыль			***16739,44***	***1848***
898	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /В3,5/**	**м3**	**0,300**	**20959,33**	**6288**
		Накладные расходы			***1153,83***	***346***
		Сметная прибыль			***1552,54***	***466***
899	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**2,400**	**28499,25**	**68398**
		Накладные расходы			***3588,89***	***8613***
		Сметная прибыль			***2111,06***	***5067***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
900	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,017**	**225982,44**	**3824**
		Сметная прибыль			***16739,44***	***283***
901	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**0,924**	**28499,25**	**26333**
		Накладные расходы			***3588,89***	***3316***
		Сметная прибыль			***2111,06***	***1951***
902	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,019**	**225982,44**	**4244**
		Сметная прибыль			***16739,44***	***314***
903	**1106-1301-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /В12,5/**	**м3**	**1,520**	**54406,16**	**82697**
		Накладные расходы			***13909,15***	***21142***
		Сметная прибыль			***4030,09***	***6126***
904	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,011**	**291220,92**	**3099**
		Сметная прибыль			***21571,92***	***230***
905	**1110-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты. Укладка над подпольными каналами /ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА/**	**м2**	**2,240**	**525,05**	**1176**
		Накладные расходы			***198,64***	***445***
		Сметная прибыль			***38,89***	***87***
906	**2107-0204-0203 РСНБ РК 2015**	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КРЫШКА ПРИЯМКА/**	**м3**	**0,056**	**36113,04**	**2022**
		Сметная прибыль			***2675,04***	***150***
907	**1115-0403-0103 РСНБ РК 2015**	**Полы. Окраска простая масляными составами по дереву /МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА КРЫШКИ ПРИЯМКА/**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4,480**	**583,14**	**2612**
		Накладные расходы			***171,17***	***767***
		Сметная прибыль			***43,20***	***194***
908	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /В3,5/**	**м3**	**0,300**	**20959,33**	**6288**
		Накладные расходы			***1153,83***	***346***
		Сметная прибыль			***1552,54***	***466***
909	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В12,5/**	**м3 подстилающего слоя**	**0,800**	**26452,40**	**21162**
		Накладные расходы			***2972,51***	***2378***
		Сметная прибыль			***1959,44***	***1568***
910	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,018**	**213594,84**	**3793**

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***15821,84***	***281***
911	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,003**	**217416,96**	**728**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***54***
912	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КАРКАС Кр-1/**	**т**	**0,021**	**33879,85**	**715**
		Накладные расходы			***14363,90***	***303***
		Сметная прибыль			***2509,62***	***53***
913	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /В3,5/**	**м3**	**0,280**	**20959,33**	**5869**
		Накладные расходы			***1153,83***	***323***
		Сметная прибыль			***1552,54***	***435***
914	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /В12,5/**	**м3**	**0,888**	**33875,63**	**30082**
		Накладные расходы			***5768,62***	***5123***
		Сметная прибыль			***2509,31***	***2228***
915	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,024**	**225982,44**	**5378**
		Сметная прибыль			***16739,44***	***398***
916	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 /КАРКАС КРФ-1/**	**т**	**0,086**	**204455,88**	**17567**
		Сметная прибыль			***15144,88***	***1301***
917	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 /КАРКАС КРФ-1/**	**т**	**0,018**	**213594,84**	**3887**
		Сметная прибыль			***15821,84***	***288***
918	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,093**	**33879,85**	**3152**
		Накладные расходы			***14363,90***	***1336***
		Сметная прибыль			***2509,62***	***233***
919	**1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм/**	**м2 поверхности**	**18,600**	**1200,04**	**22321**
		Накладные расходы			***338,84***	***6302***
		Сметная прибыль			***88,89***	***1653***
920	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /В7,5/**	**м3**	**0,800**	**26193,77**	**20955**
		Накладные расходы			***3595,09***	***2876***
		Сметная прибыль			***1940,28***	***1552***
921	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка /ЗД-2/**	**т**	**0,039**	**302107,37**	**11788**

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			***55061,97***	***2149***
		Сметная прибыль			***22378,32***	***873***
922	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 /Масляная окраска закладных деталей/**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,132**	**1411,65**	**1597**
		Накладные расходы			***516,11***	***584***
		Сметная прибыль			***104,57***	***118***
923	**1108-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов /КИРПИЧ М100, Р-Р М50/**	**м3 кладки**	**55,100**	**27884,64**	**1536444**
		Накладные расходы			***4860,50***	***267813***
		Сметная прибыль			***2065,53***	***113811***
924	**1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**-163,800**	**514,00**	**-84193**
		Накладные расходы			***-229,33***	***-37565***
		Сметная прибыль			***-38,07***	***-6237***
925	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки(АС-6)**	**т металлических изделий**	**0,086**	**120225,91**	**10339**
		Накладные расходы			***52912,57***	***4550***
		Сметная прибыль			***8905,62***	***766***
926	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,006**	**291220,92**	**1679**
		Сметная прибыль			***21571,92***	***124***
927	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,080**	**291220,92**	**23366**
		Сметная прибыль			***21571,92***	***1731***
928	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)из кирпича м100 на р-ре м50**	**24,300**	**4947,90**	**120234**
		Накладные расходы			***1296,96***	***31516***
		Сметная прибыль			***366,51***	***8906***
929	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,000**	**291220,92**	**37**
		Сметная прибыль			***21571,92***	***3***
930	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,002**	**291220,92**	**691**

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***21571,92***	***51***
931	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство /В15/**	**м3**	**1,179**	**58241,21**	**68666**
		Накладные расходы			***12147,76***	***14322***
		Сметная прибыль			***4314,16***	***5086***
932	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,040**	**204455,88**	**8219**
		Сметная прибыль			***15144,88***	***609***
933	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,046**	**213594,84**	**9798**
		Сметная прибыль			***15821,84***	***726***
934	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,009**	**213594,84**	**1977**
		Сметная прибыль			***15821,84***	***146***
935	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,037**	**217416,96**	**7927**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***587***
936	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,132**	**33879,85**	**4465**
		Накладные расходы			***14363,90***	***1893***
		Сметная прибыль			***2509,62***	***331***
937	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /МС1 В15/**	**м3**	**0,416**	**49143,05**	**20434**
		Накладные расходы			***10309,34***	***4287***
		Сметная прибыль			***3640,23***	***1514***
938	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,022**	**213594,84**	**4780**
		Сметная прибыль			***15821,84***	***354***
939	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,008**	**217416,96**	**1745**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***129***
940	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,030**	**34359,77**	**1045**
		Накладные расходы			***14718,63***	***448***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***77***
941	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /СТОЙКИ В20/**	**м3**	**1,150**	**49606,75**	**57048**
		Накладные расходы			***10309,34***	***11856***
		Сметная прибыль			***3674,57***	***4226***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
942	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,042	204455,88	8661
		Сметная прибыль			*15144,88*	*642*
943	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,036	217416,96	7890
		Сметная прибыль			*16104,96*	*584*
944	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,079	33879,85	2665
		Накладные расходы			*14363,90*	*1130*
		Сметная прибыль			*2509,62*	*197*
945	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм ГОСТ 5781-82 /ОТДЕЛЬНЫЕ СТРЕЖНИ/	т	0,006	204455,88	1227
		Сметная прибыль			*15144,88*	*91*
946	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /РИГЕЛИ В20/	м3	1,080	63672,13	68766
		Накладные расходы			*13582,23*	*14669*
		Сметная прибыль			*4716,45*	*5094*
947	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,015	213594,84	3161
		Сметная прибыль			*15821,84*	*234*
948	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,089	204455,88	18164
		Сметная прибыль			*15144,88*	*1345*
949	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,100	204455,88	20486
		Сметная прибыль			*15144,88*	*1518*
950	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,052	217416,96	11401
		Сметная прибыль			*16104,96*	*845*
951	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,256	33879,85	8683
		Накладные расходы			*14363,90*	*3681*
		Сметная прибыль			*2509,62*	*643*
952	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,007	148720,32	1104
		Сметная прибыль			*11016,32*	*82*
953	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /В12,5/	м3	2,100	42050,71	88306
		Накладные расходы			*8372,24*	*17582*
		Сметная прибыль			*3114,87*	*6541*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
954	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,091**	**213594,84**	**19377**
		Сметная прибыль			***15821,84***	***1435***
955	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,031**	**217416,96**	**6631**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***491***
956	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,121**	**33879,85**	**4107**
		Накладные расходы			***14363,90***	***1741***
		Сметная прибыль			***2509,62***	***304***
957	**1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /АНКЕР АС-1/**	**т**	**0,009**	**278160,12**	**2629**
		Накладные расходы			***31719,31***	***300***
		Сметная прибыль			***20604,45***	***195***
958	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ЗД-1,ЗД-2/**	**т**	**0,024**	**601007,09**	**14217**
		Накладные расходы			***186920,97***	***4422***
		Сметная прибыль			***44519,04***	***1053***
959	**1107-0504-0109 РСНБ РК 2015**	**Панели покрытий ребристые площадью до 15 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4,000**	**6053,30**	**24213**
		Накладные расходы			***2221,24***	***8885***
		Сметная прибыль			***448,39***	***1794***
960	**2104-0302-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые ПЛ-4AIVT-С-2шт, ПВ4-4AIIIВТ-С-2шт**	**м3**	**3,540**	**49298,76**	**174518**
		Сметная прибыль			***3651,76***	***12927***
961	**1109-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**35,600**	**846,79**	**30146**
		Накладные расходы			***242,80***	***8644***
		Сметная прибыль			***62,73***	***2233***
962	**2110-0103-0907 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**35,600**	**2938,68**	**104617**
		Сметная прибыль			***217,68***	***7749***
963	**1106-0801-0110 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство /УМ-1/**	**м3**	**1,190**	**48412,54**	**57611**
		Накладные расходы			***9584,60***	***11406***
		Сметная прибыль			***3586,11***	***4267***
964	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,019**	**291220,92**	**5638**
		Сметная прибыль			***21571,92***	***418***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
965	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,009	240784,92	2254
		Сметная прибыль			*17835,92*	*167*
966	1146-0302-0406 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной до 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 900 см2	отверстие	5,000	4324,86	21624
		Накладные расходы			*1575,39*	*7877*
		Сметная прибыль			*320,36*	*1602*
967	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /АНКЕР АС-2/	т	0,013	278160,12	3547
		Накладные расходы			*31719,31*	*404*
		Сметная прибыль			*20604,45*	*263*
968	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ИМ-1/	т	0,004	601007,09	2206
		Накладные расходы			*186920,97*	*686*
		Сметная прибыль			*44519,04*	*163*
969	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	11,240	801,07	9004
		Накладные расходы			*397,28*	*4465*
		Сметная прибыль			*59,34*	*667*
970	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,637	45724,77	29127
		Накладные расходы			*7372,06*	*4696*
		Сметная прибыль			*3387,02*	*2158*
971	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,048	204455,88	9798
		Сметная прибыль			*15144,88*	*726*
972	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,016	217416,96	3387
		Сметная прибыль			*16104,96*	*251*
973	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,064	34359,77	2182
		Накладные расходы			*14718,63*	*935*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*162*
974	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой /РУБЕРОИД/	м2 изолируемой поверхности	92,000	981,20	90270
		Накладные расходы			*158,64*	*14595*
		Сметная прибыль			*72,68*	*6687*
975	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом /СР.СЛОЙ 195мм/	м3 утеплителя	17,940	16597,47	297759

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			***2316,85***	***41564***
		Сметная прибыль			***1229,44***	***22056***
976	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /ТОЛЩ.25мм/**	**м2 стяжки**	**92,000**	**918,35**	**84489**
		Накладные расходы			***196,26***	***18056***
		Сметная прибыль			***68,03***	***6258***
977	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**920,000**	**21,00**	**19318**
		Накладные расходы			***0,96***	***886***
		Сметная прибыль			***1,56***	***1431***
978	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,081**	**291220,92**	**23524**
		Сметная прибыль			***21571,92***	***1743***
979	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,081**	**25763,51**	**2081**
		Накладные расходы			***10994,44***	***888***
		Сметная прибыль			***1908,41***	***154***
980	**1112-0101-1601 РСНБ РК 2015**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением /ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ/**	**м2 кровли**	**92,000**	**245,37**	**22574**
		Накладные расходы			***40,58***	***3734***
		Сметная прибыль			***18,18***	***1672***
981	**1112-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя /БИКРОСТ ХПП, ХКП/**	**м2 кровли**	**92,000**	**1059,90**	**97511**
		Накладные расходы			***141,61***	***13028***
		Сметная прибыль			***78,51***	***7223***
982	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /СЛИВ, ФАРТУК/**	**м2 покрытия**	**10,500**	**3910,32**	**41058**
		Накладные расходы			***845,17***	***8874***
		Сметная прибыль			***289,65***	***3041***
983	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /КОСТЫЛЬ/**	**т стальных элементов**	**0,054**	**803955,20**	**43534**
		Накладные расходы			***62486,76***	***3384***
		Сметная прибыль			***59552,24***	***3225***
984	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015**	**Масляная окраска**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,570**	**1411,65**	**2217**
		Накладные расходы			***516,11***	***810***
		Сметная прибыль			***104,57***	***164***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
985	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка /ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОБКИ/**	**м3 древесины в конструкции**	**0,188**	**118427,70**	**22205**
		Накладные расходы			***18792,32***	***3524***
		Сметная прибыль			***8772,42***	***1645***
986	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита деревянных конструкции**	**м3 древесины в конструкции**	**0,188**	**11546,80**	**2165**
		Накладные расходы			***694,02***	***130***
		Сметная прибыль			***855,32***	***160***
987	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /ТОЛЩ.30мм ИЗ Р-РА М50/**	**м2 стяжки**	**4,320**	**883,27**	**3816**
		Накладные расходы			***196,26***	***848***
		Сметная прибыль			***65,43***	***283***
988	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**64,800**	**18,66**	**1209**
		Накладные расходы			***0,96***	***62***
		Сметная прибыль			***1,38***	***90***
989	**1112-0101-1601 РСНБ РК 2015**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением /ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ/**	**м2 кровли**	**4,320**	**245,37**	**1060**
		Накладные расходы			***40,58***	***175***
		Сметная прибыль			***18,18***	***79***
990	**1112-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя /БИКРОСТ ХПП, ХКП/**	**м2 кровли**	**4,320**	**1059,90**	**4579**
		Накладные расходы			***141,61***	***612***
		Сметная прибыль			***78,51***	***339***
991	**1112-0101-0407 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков**	**м примыканий**	**2,700**	**1983,51**	**5355**
		Накладные расходы			***248,16***	***670***
		Сметная прибыль			***146,93***	***397***
992	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /СЛИВ/**	**м2 покрытия**	**0,540**	**3910,32**	**2112**
		Накладные расходы			***845,17***	***456***
		Сметная прибыль			***289,65***	***156***
993	**1111-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м2 площади уплотнения**	**58,880**	**341,62**	**20114**
		Накладные расходы			***67,57***	***3978***
		Сметная прибыль			***25,30***	***1490***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
994	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5/**	**м3 подстилающего слоя**	**4,710**	**25441,13**	**119838**
		Накладные расходы			***2972,51***	***14002***
		Сметная прибыль			***1884,53***	***8877***
995	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /В15, толщ.20мм/**	**м2 покрытия**	**58,880**	**1408,35**	**82924**
		Накладные расходы			***306,54***	***18049***
		Сметная прибыль			***104,32***	***6143***
996	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**-58,880**	**228,17**	**-13434**
		Накладные расходы			***-19,38***	***-1141***
		Сметная прибыль			***-16,90***	***-995***
997	**1111-0101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**61,824**	**276,98**	**17124**
		Накладные расходы			***110,50***	***6832***
		Сметная прибыль			***20,52***	***1268***
998	**1115-0403-0308 РСНБ РК 2015**	**Окраска цементных плинтусов**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5,888**	**1217,66**	**7170**
		Накладные расходы			***388,57***	***2288***
		Сметная прибыль			***90,20***	***531***
999	**1111-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м2 площади уплотнения**	**3,220**	**341,62**	**1100**
		Накладные расходы			***67,57***	***218***
		Сметная прибыль			***25,30***	***81***
1000	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5/**	**м3 подстилающего слоя**	**0,258**	**25441,13**	**6554**
		Накладные расходы			***2972,51***	***766***
		Сметная прибыль			***1884,53***	***485***
1001	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /ИЗОЛ/**	**м2 изолируемой поверхности**	**3,220**	**2206,19**	**7104**
		Накладные расходы			***546,21***	***1759***
		Сметная прибыль			***163,42***	***526***
1002	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя /ИЗОЛ/**	**м2 изолируемой поверхности**	**3,220**	**1335,50**	**4300**
		Накладные расходы			***329,24***	***1060***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***98,93***	***319***
1003	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /РЕЛЬЕФНАЯ/. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,220**	**5501,24**	**17714**
		Накладные расходы			***1002,62***	***3228***
		Сметная прибыль			***407,50***	***1312***
1004	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**3,381**	**835,27**	**2824**
		Накладные расходы			***246,43***	***833***
		Сметная прибыль			***61,87***	***209***
1005	**1111-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м2 площади уплотнения**	**3,270**	**341,62**	**1117**
		Накладные расходы			***67,57***	***221***
		Сметная прибыль			***25,30***	***83***
1006	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5/**	**м3 подстилающего слоя**	**0,262**	**25441,13**	**6655**
		Накладные расходы			***2972,51***	***778***
		Сметная прибыль			***1884,53***	***493***
1007	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /РЕЛЬЕФНАЯ/. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,270**	**5501,24**	**17989**
		Накладные расходы			***1002,62***	***3279***
		Сметная прибыль			***407,50***	***1333***
1008	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**3,434**	**835,27**	**2868**
		Накладные расходы			***246,43***	***846***
		Сметная прибыль			***61,87***	***212***
1009	**1111-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м2 площади уплотнения**	**4,570**	**341,62**	**1561**
		Накладные расходы			***67,57***	***309***
		Сметная прибыль			***25,30***	***116***
1010	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5/**	**м3 подстилающего слоя**	**0,366**	**25441,13**	**9301**
		Накладные расходы			***2972,51***	***1087***
		Сметная прибыль			***1884,53***	***689***
1011	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**4,570**	**1026,35**	**4690**
		Накладные расходы			***285,32***	***1304***
		Сметная прибыль			***76,03***	***347***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
1012	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	4,570	3697,68	16898
		Накладные расходы			*329,77*	*1507*
		Сметная прибыль			*273,90*	*1252*
1013	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	4,890	477,94	2337
		Накладные расходы			*68,59*	*335*
		Сметная прибыль			*35,40*	*173*
1014	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву /ПЛИНТУСЫ/	м2 окрашиваемой поверхности	0,457	1226,77	561
		Накладные расходы			*387,82*	*177*
		Сметная прибыль			*90,87*	*42*
1015	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков /Д-3/	м2 проемов	2,900	3051,85	8850
		Накладные расходы			*872,22*	*2529*
		Сметная прибыль			*226,06*	*656*
1016	1110-0107-0702 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2 проемов	2,900	585,77	1699
		Накладные расходы			*213,75*	*620*
		Сметная прибыль			*43,39*	*126*
1017	2109-0102-0125 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными остекленными качающимися полотнами ДВК 21-15 внутренние СТ РК 943-92	м2	2,900	19918,44	57763
		Сметная прибыль			*1475,44*	*4279*
1018	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005	шт.	4,000	529,20	2117
		Сметная прибыль			*39,20*	*157*
1019	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2,000	3784,32	7569
		Сметная прибыль			*280,32*	*561*
1020	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Д-4,5/	м2 проемов	4,770	2567,84	12249
		Накладные расходы			*885,51*	*4224*
		Сметная прибыль			*190,21*	*907*
1021	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние СТ РК 943-92	м2	4,770	13932,00	66456
		Сметная прибыль			*1032,00*	*4923*
1022	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005	шт.	6,000	529,20	3175
		Сметная прибыль			*39,20*	*235*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
1023	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	3,000	3784,32	11353
		Сметная прибыль			*280,32*	*841*
1024	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,000	3816,31	11449
		Накладные расходы			*1276,73*	*3830*
		Сметная прибыль			*282,69*	*848*
1025	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Металлическая дверь Д-1	т	0,092	741127,32	67934
		Сметная прибыль			*54898,32*	*5032*
1026	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,004	337838,04	1500
		Сметная прибыль			*25025,04*	*111*
1027	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,000	5874,12	5874
		Сметная прибыль			*435,12*	*435*
1028	1110-0107-0702 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2 проемов	3,150	585,77	1845
		Накладные расходы			*213,75*	*673*
		Сметная прибыль			*43,39*	*137*
1029	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,300	392,17	2471
		Накладные расходы			*88,97*	*560*
		Сметная прибыль			*29,05*	*183*
1030	1110-0106-0301 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетами	м2 проемов	8,190	5877,81	48139
		Накладные расходы			*1146,05*	*9386*
		Сметная прибыль			*435,39*	*3566*
1031	2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 /ПВД15-21, ПВД6-9, ПВД15-9/	м2	8,190	15283,08	125168
		Сметная прибыль			*1132,08*	*9272*
1032	1115-0501-0104 РСНБ РК 2015	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	8,190	2523,80	20670
		Накладные расходы			*347,74*	*2848*
		Сметная прибыль			*186,95*	*1531*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
1033	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**8,000**	**529,20**	**4234**
		Сметная прибыль			***39,20***	***314***
1034	**2109-0404-1003 РСНБ РК 2015**	**Ручки-скобы ГОСТ 5087-80**	**пара**	**4,000**	**4588,92**	**18356**
		Сметная прибыль			***339,92***	***1360***
1035	**2109-0404-0507 РСНБ РК 2015**	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**8,000**	**529,20**	**4234**
		Сметная прибыль			***39,20***	***314***
1036	**1115-0206-0104 РСНБ РК 2015**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности /затирка потолка с учетом к=1,6 для ребр.плит/**	**111,904**	**619,61**	**69337**
		Накладные расходы			***247,57***	***27704***
		Сметная прибыль			***45,90***	***5136***
1037	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**111,904**	**163,98**	**18350**
		Накладные расходы			***63,85***	***7145***
		Сметная прибыль			***12,15***	***1359***
1038	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**194,000**	**2140,75**	**415305**
		Накладные расходы			***687,03***	***133284***
		Сметная прибыль			***158,57***	***30763***
1039	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5,500**	**4672,02**	**25696**
		Накладные расходы			***1550,63***	***8528***
		Сметная прибыль			***346,08***	***1903***
1040	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**156,500**	**163,98**	**25663**
		Накладные расходы			***63,85***	***9992***
		Сметная прибыль			***12,15***	***1901***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
1041	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**13,000**	**6885,04**	**89505**
		Накладные расходы			***1691,35***	***21988***
		Сметная прибыль			***510,00***	***6630***
1042	**1115-0403-0308 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**66,000**	**1217,66**	**80366**
		Накладные расходы			***388,57***	***25646***
		Сметная прибыль			***90,20***	***5953***
1043	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /ЦОКОЛЯ/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10,930**	**1771,13**	**19358**
		Накладные расходы			***568,48***	***6213***
		Сметная прибыль			***131,19***	***1434***
1044	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**160,000**	**1771,13**	**283381**
		Накладные расходы			***568,48***	***90956***
		Сметная прибыль			***131,19***	***20991***
1045	**1115-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**31,500**	**837,47**	**26380**
		Накладные расходы			***288,26***	***9080***
		Сметная прибыль			***62,04***	***1954***
1046	**1115-0402-0301 РСНБ РК 2015**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая /+ОТКОСЫ/**	**м2 фасада**	**166,300**	**84,39**	**14034**
		Накладные расходы			***31,98***	***5318***
		Сметная прибыль			***6,25***	***1040***
1047	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /В3,5/**	**м3**	**0,140**	**20959,33**	**2934**
		Накладные расходы			***1153,83***	***162***
		Сметная прибыль			***1552,54***	***217***
1048	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /В12,5/**	**м3**	**0,850**	**27205,04**	**23124**
		Накладные расходы			***3595,09***	***3056***
		Сметная прибыль			***2015,19***	***1713***
1049	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,008**	**225982,44**	**1772**

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***16739,44***	***131***
1050	**1106-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство /ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ, Р-Р М50, ТОЛЩ.50мм/**	**м2**	**1,000**	**1357,00**	**1357**
		Накладные расходы			***390,00***	***390***
		Сметная прибыль			***100,52***	***101***
1051	**1106-0301-0202 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины**	**м2**	**3,000**	**463,47**	**1390**
		Накладные расходы			***111,74***	***335***
		Сметная прибыль			***34,33***	***103***
1052	**1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Ан-1/**	**т**	**0,012**	**278160,12**	**3382**
		Накладные расходы			***31719,31***	***386***
		Сметная прибыль			***20604,45***	***251***
1053	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /В3,5/**	**м3**	**0,640**	**20959,33**	**13414**
		Накладные расходы			***1153,83***	***738***
		Сметная прибыль			***1552,54***	***994***
1054	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /В12,5/**	**м3**	**2,200**	**27205,04**	**59851**
		Накладные расходы			***3595,09***	***7909***
		Сметная прибыль			***2015,19***	***4433***
1055	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка /ИМ-1/**	**т**	**0,037**	**264672,42**	**9904**
		Накладные расходы			***48803,65***	***1826***
		Сметная прибыль			***19605,36***	***734***
1056	**1109-0603-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж /ГАЗООТВОДЯЩАЯ ТРУБА/**	**т конструкций**	**1,379**	**153653,99**	**211898**
		Накладные расходы			***36373,49***	***50161***
		Сметная прибыль			***11381,78***	***15696***
1057	**2301-0201-0247 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15,000**	**24255,72**	**363836**
		Сметная прибыль			***1796,72***	***26951***
1058	**2106-0801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,219**	**473807,88**	**103972**
		Сметная прибыль			***35096,88***	***7702***
1059	**2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 20 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,108**	**214724,52**	**23087**
		Сметная прибыль			***15905,52***	***1710***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
1060	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,075	154820,99	11581
		Накладные расходы			*52807,80*	*3950*
		Сметная прибыль			*11468,22*	*858*
1061	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,060	536649,84	32434
		Сметная прибыль			*39751,84*	*2403*
1062	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,015	473807,88	6910
		Сметная прибыль			*35096,88*	*512*
1063	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	437082,48	227
		Сметная прибыль			*32376,48*	*17*
1064	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,017	278160,12	4590
		Накладные расходы			*31719,31*	*523*
		Сметная прибыль			*20604,45*	*340*
1065	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	ОПОРНАЯ ПОДУШКА	м3	0,320	58241,21	18637
		Накладные расходы			*12147,76*	*3887*
		Сметная прибыль			*4314,16*	*1381*
1066	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 /СНАРУЖИ/	м2	42,162	360,76	15210
		Накладные расходы			*9,80*	*413*
		Сметная прибыль			*26,72*	*1127*
1067	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из минеральной ваты	м3 изоляции	0,750	53570,73	40178
		Накладные расходы			*16782,78*	*12587*
		Сметная прибыль			*3968,20*	*2976*
1068	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	1,238	7406,64	9166
		Сметная прибыль			*548,64*	*679*
1069	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия	20,010	3598,21	72000
		Накладные расходы			*1303,92*	*26091*
		Сметная прибыль			*266,53*	*5333*
1070	2105-0104-0301 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,136	344779,20	46711
		Сметная прибыль			*25539,20*	*3460*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
1071	1113-0601-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром более 500 мм. Очистка металлическим песком /ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ/	м2	29,950	3529,21	105700
		Накладные расходы			*587,58*	*17598*
		Сметная прибыль			*261,42*	*7830*
1072	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание /ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ/	м2	29,950	133,85	4009
		Накладные расходы			*45,50*	*1363*
		Сметная прибыль			*9,92*	*297*
1073	1113-0601-0304 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание бензином /ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ/	м2	29,950	106,12	3178
		Накладные расходы			*30,29*	*907*
		Сметная прибыль			*7,86*	*235*
1074	1113-0801-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 500 мм. Покрытие алюминиевой проволокой диаметром до 1,5 мм при производстве работ на строительно-монтажной площадке /ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ/	м2	29,950	5547,85	166158
		Накладные расходы			*1615,83*	*48394*
		Сметная прибыль			*410,95*	*12308*
1075	1134-0101-1101 РСНБ РК 2015	Оттяжки стальных радиомачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями радиомачт. Установка /ОТТЯЖКИ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ,ОТ-1,ОТ-2/	т оттяжек в сборе	0,185	125122,53	23109
		Накладные расходы			*40047,74*	*7396*
		Сметная прибыль			*9268,34*	*1712*
1076	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,092	473807,88	43758
		Сметная прибыль			*35096,88*	*3241*
1077	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,085	214724,52	18263
		Сметная прибыль			*15905,52*	*1353*
1078	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,007	437082,48	3186
		Сметная прибыль			*32376,48*	*236*
1079	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /Монтаж отверстия для прочистки/	т конструкций	0,058	86926,95	5036
		Накладные расходы			*30569,83*	*1771*
		Сметная прибыль			*6439,03*	*373*
1080	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,058	473807,88	27448
		Сметная прибыль			*35096,88*	*2033*
1081	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,019	437082,48	8239
		Сметная прибыль			*32376,48*	*610*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
1082	2113-0407-0201 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоскиес гладкой поверхностью непрессованные толщиной 12мм ГОСТ 18124-95	м2	0,210	2716,20	570
		Сметная прибыль			*201,20*	*42*
1083	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	1,680	360,76	606
		Накладные расходы			*9,80*	*16*
		Сметная прибыль			*26,72*	*45*
1084	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,296	86926,95	25706
		Накладные расходы			*30569,83*	*9040*
		Сметная прибыль			*6439,03*	*1904*
1085	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,296	473807,88	140114
		Сметная прибыль			*35096,88*	*10379*
1086	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,031	437082,48	13331
		Сметная прибыль			*32376,48*	*987*
1087	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	8,576	360,76	3094
		Накладные расходы			*9,80*	*84*
		Сметная прибыль			*26,72*	*229*
1088	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,024	86926,95	2056
		Накладные расходы			*30569,83*	*723*
		Сметная прибыль			*6439,03*	*152*
1089	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,020	743340,24	14614
		Сметная прибыль			*55062,24*	*1083*
1090	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,004	291220,92	1162
		Сметная прибыль			*21571,92*	*86*
1091	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установкав готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001	802287,53	706
		Накладные расходы			*263208,96*	*232*
		Сметная прибыль			*59428,71*	*52*
1092	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,960	1411,65	1355
		Накладные расходы			*516,11*	*495*
		Сметная прибыль			*104,57*	*100*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
1093	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /ПАНДУС, В15/**	**м3**	**0,510**	**27205,04**	**13875**
		Накладные расходы			***3595,09***	***1833***
		Сметная прибыль			***2015,19***	***1028***
1094	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,011**	**25763,51**	**287**
		Накладные расходы			***10994,44***	***123***
		Сметная прибыль			***1908,41***	***21***
1095	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,011**	**291220,92**	**3247**
		Сметная прибыль			***21571,92***	***241***
		ИТОГО:				**191600113**
		В том числе :				
		Накладные расходы				**31712297**
		Сметная прибыль				**14140341**
		Итого по смете	**тенге**			**191 600 112**
		Стоимость оборудования	**тенге**			**705 507**
		Итого по смете без оборудования	**тенге**			**190 894 605**
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2,9%	**тенге**			**196 430 548**
		С дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 0,7%	**тенге**			**197 805 562**
		Итого с оборудованием	**тенге**			**198 511 069**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**тенге**			**202 481 290**
		Пересчет в текущих ценах 2018 года (51%) к=1, 2019 года (49%) К=1,0498961	**тенге**			**207 431 773**
		Итого с понижающим коэф. К=0,9899986	**тенге**			**205 357 165**
		Всего с НДС 12%	**тенге**			**230 000 025**

Инженер

ТОО "Turan Stroy"

Директор _____ Ж.Момынов

Эксперт ОТН _____ Н.Сариев

Подрядчик

ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Директор _____ С.Ералиев

Начальник участка _____ М.Мустаев