Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

20 13жылғы «10 » желтоқсан №35 Созақ ауылы
(объектінің орналасқан жері)
Созақ ауданының әкімшілігі – аудан әкімі А.Аймұрзасвтың
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2013 жылғы « 6 » желтоқсан № 144 өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік баскару органның өкілі төраганың болып тағайындалады)
Әлмаганбет Бекзат Тайұлы – Созақ ауданы әкімінің орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төраганың орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
Абдыкадыров Абилхан Аскерұлы - ОҚО бойынша Мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті директорының орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші Әділбеков Бақытжан Сүйіндікұлы - аудан әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар Айдарбеков Бағдат Бегманұлы - аудан әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас мердігер Тыңғозиев Нұрлан Қуанышбаевич - «Областной штаб ССО» ЖШС директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) Исмайлов Адилбек Серимбекович
«Құрылысконсалтинг ҰО» АК ОҚОФ директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік органдардың өкілі Әметов Байзақ Тәжібекұлы - Созақ ауылының әкімі
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және кадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)
Сүгірбаев Сұлтанбек Шойынбайұлы - -«Тұран-Құрылыс» ЖШС директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

21.11.2011 ЕСЭДО ГО (версия 7.4.1) Копия электронного документа верна

Мемлекеттік санитарлық эпидемиялогиялық кадағалау органдары Серманизов Талғат Құттыбайұлы - аудандық мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық кадағалау басқармасының басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары Төлегенов Серік Дулетяруұлы аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) Созақ ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі
(ұйымның атауы)
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
Созақ ауданы Шолаққорған ауылы мекенжайы бойынша
ОҚО Созақ ауданы Созақ ауылындағы 400 келушілерге арналған клубтың құрылысы
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, кайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)
пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 2011жылғы «11» қазан № 115 Созақ ауылы әкімінің шешемімен
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
ОҚО бойынша Мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті
(рұқсат берген органның атауы)
2012жылғы «28» маусым № 574 рұқсаты.

3. Құрылысты ОҚО Созақ ауданы Созақ ауылындағы 400 келушілерге арналған клубтың құрылысы
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер «Областной штаб ССО» ЖШС
(ұйымның атауы)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын
(ұйымның атауы)
«Курылысконсалтинг ҰО» АК ОҚОФ
орындаған бас жобалаушы
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен

(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі) әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____

_____

_____

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс _____

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

жобасы (үлгі, жекс, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын _____

Созақ ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2012 жылғы «12» маусым № 26 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы маусым 2012 жылы

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы қараша 2013 жылы

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, 15 ай:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _____

нақты _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:

жобалық-сметалық құжаттамасы

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$	1445,15	
Қабаттар саны	қабат	2	2
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$	5550,2	
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт болмелі және одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: _____

іргетасы- бетон, қабырғасы – кірпіштен, жабындысы- темірферма, темірчерепица

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар

_____

бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген сәбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

жобалық сметалық құжаттамаға сәйкес орындалған

_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы _266000,0_____ мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: _202170,0 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _20900,0_ мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған ___ОҚО Созақ ауданы Созақ ауылындағы 400 келушілерге арналған клубтың _құрылысы_
(объектінің атауы)
ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы_____
Әлмағанбет Б.Т.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
Абдыкадыров А.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
Қабылдау комиссиясының мүшелері:
Айдарбеков Б.
Тыңғозиев Н.
Исмайлов А.
Әметов Б.
Сүгірбаев С.
СерманизовТ.
Төлегенов С.
ӘділбековБ.
_____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акимата" Созакского района, ЮКО

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Областной штаб ССО"

Договор № 12 от 19 февраля 2013г

Справка № 1 от 23 апреля 2013 года
о стоимости выполненных работ
за Апрель месяц 2013 года

по объекту: "Строительство клуба на 400 посетителей" в с. Созак, Сузакского района ЮКО

№ п/п	Наименование объектов, комплесов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Затраты Подрядчика	**8 630 267**	**9 665 899**	**8 630 267**	**9 665 899**
1	Общестроительные работы	**8 630 267**	**9 665 899**	**8 630 267**	**9 665 899**
	в том числе оборудование	0	0	0	0
	Оплата через Заказчика	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Инжиниринговые услуги	59 117	66 211	59 117	66 211
3	Авторский надзор 0,2%	17 260	19 332	17 260	19 332
	Всего к оплате:	**8 706 644**	**9 751 442**	**8 706 644**	**9 751 442**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акимама" Созакского района, ЮКО

_____ **Б.Адильбеков**

Инженер:

ТОО "Туран курылыс"

_____ **Н.Оразкулов**

Инженер-эксперт: _____ **А.Зейнетов**

24.04.2013.

Подрядчик:

ТОО "Областной штаб ССО"

_____ **Н.Тынгозиев**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акимата» Созакского района, ЮКО
Инженер ТОО "Туран-Курылыс"
Подрядчик ТОО "Областной штаб ССО" **Форма 2**
Договор: №12 от 19 февраля 2013г

Акт

выполненных работ за апрель месяц 2013 год

Строительство клуба на 400 посетителей в с. Созак Созакского района ЮКО.

№	Обосно-вание	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во тенге	Стои-мость	Общая стоимость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
		СЕЙСМОПОЯС (УЗЛЫ А, Б)					
94	С12041-94 Изм. доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,3065	69000	21146	0
		ПРОЁМЫ - ОКНА				**0**	**0**
144	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных откидных, поворотно-откидных двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,68	427,5	718	388
145	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных / двухстворчатых площадь проема более 2 м2	м2	32,4	346,04	11212	5553
146	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/ одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	3,24	472,81	1532	871
147	С12061-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откиднаясворка /ОК-1,ОК-1а,ОК-3/	м2	34,08	9940	338755	0
148	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные /ОК-2/	м2	3,24	14500	46980	0
		ВИТРАЖИ				**0**	**0**
166	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметич-ных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	37,94	965,99	36650	32000
167	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	33,215	5240	174046	0

168	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Двери из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	4,725	10900	51503	0
		внутренняя отделка - стен				**0**	**0**
183	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	1359,04	358,58	487324	107082
	см.2-1-4	**ВЕНТИЛЯЦИЯ**				0	0
28	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	137	316,97	43424	33325
29	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм /ЗП.00.000-01/	шт	2	1638,36	3277	356
30	Е0120-21-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения пери-метром 3200мм /ЗП.00.000-03/	шт	2	4727,7	9455	777
31	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм /ЗК.00.000/	шт	29	861,86	24994	2409
32	Е0120-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм /ЗК.00.000-01/	шт	13	962,86	12517	1080
37	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	42	824,81	34642	37377
44	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	54,8	1665,7	91280	18238
45	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	29,9	1875,7	56083	9951
46	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	37,9	1850,75	70144	11553
47	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нор-мальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	113	1935,61	218724	29841
48	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	65,7	1877,8	123371	13078
	см.4-1	**ЭЛЕКТРОСН-Е. СЕТИ 10 КВ, 0,4КВ**				0	0
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				0	0
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	124,4	27,84	3463	1069

2	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м глубиной до 2 м	м3	3,85	294,75	1134	1281
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	88,5	134,1	11868	13411
4	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	492	36,7	18056	7338
5	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	131	11,2	1467	660
6	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	492	32,4	15941	6777
7	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее добавлять к расц. 8-143-1	м	131	18,8	2463	996
8	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-75	т/шт	3,05	9010	27508	0
9	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	км	0,108	230316,38	24874	3261
	см. 4-1	**СЕТИ 0,4 КВ**				0	0
	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах масса 1 м до 1 кг	м	108	27,7	2992	2073
97	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ,прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг /внутри здания, по стене, в КТП	м	72	66,8	4810	1648
98	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	644	27,5	17710	12236
99	С151601-177	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	т/м	0,224	204900	45898	0
100	С151601-185	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	т/м	0,112	67700	7582	0
101	С151601-163	Кабели силовые на напряжения 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	т/м	0,078	30200	2356	0
102	С151601-165	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	т/м	0,453	53300	24145	0
103	Ц0108-163-1	Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1кВ, сечение до 35 мм2	т/м	4	309,2	1237	897
104	С151610-7	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3	к-т	4	3590	14360	0
105	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	25	603,8	15095	12516
106	С151610-18	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х35-10У3	шт	25	5380	134500	0
109	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	10	330,1	3301	

110	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали сечение 160 мм2	м	50	61,9	3095	1111
111	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	18,4	218,93	4028	4552
112	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	5,29	11201,75	59257	4488
113	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	13,11	134,1	1758	1987
114	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	13,11	25,65	336	258
115	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	т	2,19	102170	223241	17748
116	Е0109-48-2	Электродуговая сварка к/м	т	2,19	542,84	1186	575
117	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	2,19	172800	377568	0
122	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	т/м	0,322	13300	4283	0
123	С151803-193	Ящик стальной протяжной и ответвитель-ный для протяжки и соединения проводов и кабелей электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм.	шт	23	3100	71300	0
124	1504-3073	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ 25А Е27ПФ-2 ГОСТ 1138-73	шт	23	186,47	4289	0
125	С11071-6	Зажим плашечный	шт	0,23	7100	1633	0
126	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали диаметр 12 мм	м	57,5	51,7	2973	1519
127	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	23	330,1	7592	2589
		ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ				0	0
	См. 6-1	**КАНАЛИЗАЦИЯ**				0	0
66	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	187,21	27,84	5211	1609
67	Е0101-164-2 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,79	262,72	1521	1719
68	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, Под колодцы	м3	1,93	218,93	423	477
69	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	43,48	134,1	5831	6589
70	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозе-рами мощностью 59 80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	130,45	6,48	845	266
71	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	130,45	21,55	2811	2155
72	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,138	465331,02	64216	10854

73	E0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам.1 м в сухих грунтах	м3	4,26	9926,88	42289	17448
74	C143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации резервуаров, колодцев ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,круглые(КЦД-10-7ШТ,КЦП1-10-1-7ШТ)	м3	1,96	32800	64288	0
77	C143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КЦ-10-6-12шт.)	м	7,08	5330	37736	0
78	C143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КЦ-10-9-1шт.)	м	0,89	5330	4744	0
79	C143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки /КЦО-1/	шт	7	913	6391	0
80	C131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/	к-т	7	13400	93800	0
81	C12021-222	Стремянки	т	0,0743	151200	11234	0
82	C143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/	м3	2,79	8630	24078	0
		Итого прямые затраты				**3366494**	**445312**
		Стоимость строительно-монт ажных работ				**3366494**	
		Накладные расходы				**445312**	
		Итого с накладными расходами				**3811806**	
		Ненормированные и непредвиденные затраты				**228708**	
		Всего прямые затраты				**4040514**	
		Временное здание и сооружение 3,4%				**137377**	
		Итого:				**4177892**	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				**29245**	
		Затраты на выслугу лет 1%				**41779**	
		Дополнительные отпуска 0,4%				**16712**	
		Итого в базовых ценах 2001 года				**4265628**	
		Итого в текущих ценах 2013г К-2,088				**8906630**	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**178133**	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				**9084763**	
		НДС 12%				**1090172**	
		Всего:				**10174935**	
		С понижающим К-0,9499716				**9665899**	

Сдал: Подрядчик_____Н.Тынгозиев

Принял: Заказчик_____Б.Адильбеков

Инженер-эксперт:_____А.Зейнетов