Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акимата" Созакского района, ЮКО

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Областной штаб ССО"

Договор № 1 дополнительного соглашения от 2 июля 2012 года к Договору №35 от 14 мая 2012г

Справка № 6 от 24 октября 2012 года
о стоимости выполненных работ
за Октябрь месяц 2012 года

по объекту: "Строительство клуба на 400 посетителей" в с. Созак, Сузакского района ЮКО

№ п/п	Наименование объектов, комплесов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Затраты Подрядчика	**82 601 093**	**92 513 224**	**4 055 449**	**4 542 103**
1	Общестроительные работы	82 601 093	92 513 224	4 055 449	4 542 103
	в том числе оборудование	0	0	0	0
	Оплата через Заказчика	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Инжиниринговые услуги	489 910	558 778	27 780	31 113
3	Авторский надзор 0,2%	165 202	185 026	8 111	9 084
	Всего к оплате:	**83 256 205**	**93 257 028**	**4 091 340**	**4 582 300**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акимата" Созакского района, ЮКО

Б.Адильбеков

Инженер:

ТОО "Туран курылыс"

Н.Оразкулов

Инженер-эксперт: А.Зейнетов

Подрядчик:

ТОО "Областной штаб ССО"

Н.Тынгозиев

29.10.2012

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акимата» Созакского района, ЮКО
Инженер ТОО "Туран-Курылыс"
Подрядчик ТОО "Областной штаб ССО" **Форма 2**
Договор №1 дополнительного соглашения от 2 июля 20122г к Договору № 35 от 14 мая 2012 года

Акт

выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2012 год

Строительство клуба на 400 посетителей в с. Созак Созакского района ЮКО.

№	Обосно-вание	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во тенге	Стои-мость	Общая стоимость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	см.2-1-2	**СЕЙСМОПОЯС (УЗЛЫ А, Б)**					
92	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	8,22	12472,22	102484	12833
	см.2-1-2	**ЛЕСТНИЦА Л-1 (2 шт)**				0	0
97	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных /БЕТОН В10-УЗЕЛ А/	м3	1,34	10493,5	14061	786
98	Е0105-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекры-тии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм /ПЛОЩАДКА/	м3	1,58	15107,08	23869	4048
99	С12041-90 Изм. доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,006	41200	249	0
100	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м /НАКЛАДНЫЕ ПРОСТУПИ/	м3	2,2	16140,96	35510	5222
101	С12041-94 Изм. доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК8.02-04С-	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0879	69000	6066	0
102	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,1629	71100	11581	0
103	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /ЗД-1,ЗД-2,ЗД-3/	т	0,4803	93997,62	45143	16737
104	С12041-132	Металлизация закладных ианкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,4803	40200	19306	0
105	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	1,02	12472,22	12722	1593
106	С12041-94 Изм.доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК8.02-04С-	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0234	69000	1617	0
107	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0466	68800	3203	0
		ФРОНТОНЫ				**275811**	**41219**
296	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,98	16546,47	16216	2409
297	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0223	69000	1536	0
298	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля клсаА-III, d 16-18 мм	т	0,1607	64400	10350	0

299	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СЕРДЕЧНИК ИЗ БЕТОНА В15	м3	6,99	14043,95	98108	14808
300	C12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля клacA-III, d 16-18 мм	т	0,2088	64400	13448	0
301	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,0337	69000	2531	0
302	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,5357	65900	35302	0
303	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,0385	65000	2501	0
304	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке /ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС/	м3	1,9	12472,22	23745	2973
305	C12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,2425	64500	15640	0
306	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,0792	66000	5224	0
307	E0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали /РЕШЕТКИ ВР-2/	т	0,0251	9850,48	247	169
308	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатан-ных профилей массой до 0,1 т	т	0,0251	154400	3872	0
309	C11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм	м2	2,46	187	460	0
311	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0385	93997,62	3617	1341
		УЗЕЛ А				0	0
312	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке /ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС/	м3	0,3149	12472,22	3928	492
313	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,0078	65000	510	0
		ФЕРМА ФМ-1				0	0
320	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных	т	5,56	154400	857682	0
	см.6-3-1	**КОТЕЛЬНАЯ- общестроительыые работы**				**1094917**	**22192**
		СТЕНЫ				0	0
48	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	38,23	6076,84	232287	37246
49	E0108-6-7	Кладка стен внутренних высота этажа до 4 м	м3	4,03	6035,66	24324	3788
50	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКИ СГ-1, СГ-2	т	0,1033	8679,65	897	1026
51	C12041-90	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, ВР-1, d 5 мм СГ-1	т	0,0699	41200	2880	0
52	C12041-88	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, ВР-I, d 3 мм СГ-1	т	0,0053	64100	342	0
53	C12041-71	Каркасы и сетки плоские сталь периоди-ческого профиля класса A-III, d 8 мм СГ-2	т	0,0264	68200	1800	0
54	C12041-88	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I ВР-I, d 3 мм СГ-2	т	0,0017	64100	107	0
55	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,0126	50900	643	0

56	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0126	8679,65	110	126
		ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕМЫЧКИ				**263390**	**42186**
57	E0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	11,08	919,2	10185	3112
58	C12041-90	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I BP-1, d 5 мм	т	0,0061	41200	252	0
59	C12041-88	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I BP-I, d 3 мм	т	0,0004	64100	27	0
60	E0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	8	394,29	3154	2452
61	C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса B15 /ГОСТ 948-84)	м3	0,78	25800	20124	0
62	E0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,18	16546,47	2978	443
63	C12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,0068	71100	483	0
64	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,0043	69000	297	0
65	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	0,4	14043,95	5618	848
66	C12041-73	Каркасы и сетки плоскиесталь периодичес- кого профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,0201	65900	1323	0
67	C12041-53	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,003	65000	195	0
		Итого:				**44636**	**6855**
		Итого прямые затраты				**1678754**	112452
		Стоимость строительно-монт ажных работ				**1678754**	
		Накладные расходы				**112452**	
		Итого с накладными расходами				**1791206**	
		Ненормированные и непредвиденные затраты				**107472**	
		Всего прямые затраты				**1898678**	
		Временное здание и сооружение 3,4%				**64555**	
		Итого:				**1963233**	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				**13743**	
		Затраты на выслугу лет 1%				**19632**	
		Дополнительные отпуска 0,4%				**7853**	
		Итого в базовых ценах 2001 года				**2004461**	
		Итого в текущих ценах 2012г К-2,088				**4185315**	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**83706**	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				**4269021**	
		НДС 12%				**512283**	
		Всего:				**4781304**	
		С понижающим К-0,9499716				**4542103**	

Сдал: Подрядчик_____Н.Тынгозиев

Принял: Заказчик_____Б.Адильбеков

Инженер-эксперт:_____А.Зейнетов

Форма 3

Заказчик: Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Акимата Созакского района ЮКО

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Областной штаб ССО"

Договор № 1 дополнительного соглашения от 2 июля 2012 года к Договору №35 от 14 мая 2012г

Справка № 5 от 24 октября 2012 года
о стоимости выполненных работ
за Октябрь месяц 2012 года

по объекту: "Строительство клуба на 400 посетителей" в с. Созак, Сузакского района ЮКО

№ п/п	Наименование объектов, комплесов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Затраты Подрядчика	**78 545 644**	**87 971 121**	**16 233 722**	**18 181 769**
1	Общестроительные работы	78 545 644	87 971 121	16 233 722	18 181 769
	в том числе оборудование	0	0	0	0
	Оплата через Заказчика	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Инжиниринговые услуги	471 130	527 665	111 201	124 545
3	Авторский надзор 0,2%	157 091	175 942	32 467	36 364
	Всего к оплате:	**79 173 865**	**88 674 728**	**16 377 390**	**18 342 678**

Заказчик:

ГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акимата Созакского района

Б.Адильбеков

Инженер:

ТОО "Туран курылыс"

Н.Оразкулов

инженер-эксперт **А.Зейнетов**

Подрядчик:

ТОО "Областной штаб ССО"

Н.Тынгозиев

25.10.2012г.

Заказчик: ГУ « Отдел строительства архитектуры и градостроительства Акимата» Созакского района ЮКО
Инженер ТОО "Туран-Курылыс"
Подрядчик ТОО "Областной штаб ССО" Форма 2
Договор №1 дополнительного соглашения от 2 июля 20122г к Договору № 35 от 14 мая 2012 года

Акт

выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2012 год

Строительство клуба на 400 посетителей в с. Созак Созакского района ЮКО.

№	Обосно-вание	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во тенге	Стои-мость	Общая стоимость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	см.2-1-2	ПОКРЫТИЕ - плиты перекрытия на отм.+6,52					
76	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	шт	58	1884,51	109301	48236
77	С143017-8 Изм. и доп. вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	438,56	3160	1385850	0
78	С143017-70-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов нор-мативная нагрузка /включая собствен-ную массу/ 1060-1150кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	м2	379,36	346	131259	0
79	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,0213	41008,57	874	981
80	С12041-26 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодичес-кого профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0213	50900	1079	0
81	С12041-132	Металлизация закладных ианкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0213	40200	857	0
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-2 (5 шт)				1629220	49217
82	Е0106-22-9	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной тол до 200 мм	М3	2,8	12484,8	34957	4215
83	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d16-1 8 мм	т	0,2844	64400	18315	0
84	С12041-95 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,142	66000	9372	0
		Монолитные участки УМ-3 (2 шт)				0	0
85	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200мм	М3	3,26	12227,51	39862	3772
86	С12041-117 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,1186	62100	7363	0
87	С12041-115 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля клас. А-III, d14 мм	т	0,0743	64500	4794	0

88	С12041-94 Изм. доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК8.02-04С-	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0404	69000	2787	0
89	С12041-90 Изм. доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,1182	41200	4868	0
90	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,009	93997,62	842	312
91	С12041-132	Металлизация закладных ианкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,009	40200	360	0
		СЕЙСМОПОЯС (УЗЛЫ А, Б)				**123520**	**8299**
92	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	8,22	12472,22	102484	12833
93	С12041-115 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля клас. А-III, d14 мм	т	0,6694	64500	43174	0
94	С12041-94 Изм. доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК8.02-04С-	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,3065	69000	21146	0
		ЛЕСТНИЦА Л-1 (2 шт)				**166804**	**12833**
95	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных сограждением	т	1,56	13711,47	21348	9238
96	С12021-146	Косоуры	т	1,56	108500	168932	0
		МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК				**190280**	**9238**
128	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм /из бетона В12,5/ /АРМИР-НЫХ СЕТКОЙ С-1/	М3	15,68	10761,12	168734	11830
129	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0775	67700	5247	0
130	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 6 мм	т	0,0746	73000	5445	0
131	Е0106-1-16	**УЗЕЛ А** Устройство фундаментных плит железобе-тонных плоских /из бетона В12,5/	м3	1,75	9807,21	17163	637
32	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-I, d 6мм	т	0,0921	50600	4661	0
133	Е0108-7-3	**УЗЕЛ Б** Кладка перегородок армирован-ных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /АРМИРОВАННЫХ СЕТКОЙ С-2/	м2	492,24	948,04	466663	138246
134	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,3924	41200	16167	0
135	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0306	64100	1960	0
		УЗЕЛ -В -(крепление перегородок к плите)				**686040**	**150713**
136	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,092	13010,1	1197	1132
137	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, сотверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,092	154700	14231	0
138	С12041-132	Металлизация закладных ианкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,092	40200	3698	0

		Перемычки Прм-1 - ПРМ-6				**19126**	**1132**
141	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона В15	м3	8,82	16546,47	145940	21685
142	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,3016	69000	20810	0
143	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,04	64400	67214	0
		СЦЕНА				**233964**	**21685**
171	Е0106-1-20	Устройство бетонной ленты из бетона.В15	м3	15,39	10706,65	164775	9027
		УСТРОЙСТВО КРЫШИ - 3,22				**164775**	**9027**
249	Е0110-14-1	Установка стропил, мауэрлата, коньковый брус	м3	3,36	21463,82	72118	14207
250	Е0110-49-2	Укладка прогонов из брусьев, диагональной ноги	м3	4,4	20617,97	90719	13567
252	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	388,8	404,12	157121	127711
253	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта /ОБРЕШЕТКА/	м3	3,33	13200	43930	0
255	С11011-427	Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием	м2	430,01	1340	576217	0
256	С11011-504 ПРИМЕН	Пленка оберточная гидроизоляцион-ная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/ /ИЗОЛЯЦИЯ Т.А.К./	м2	388,8	164	63763	0
257	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	64	228,96	14653	16705
258	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта /кобылка/	м3	0,756	12200	9223	0
259	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта /ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК/	м3	1,86	12700	23571	0
		УСТРОЙСТВО КРЫШИ - 6,3				**1051315**	**172190**
278	Е0110-49-2	Укладка прогонов из брусьев, диагональной ноги	м3	8,42	20617,97	173603	25962
280	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	947,35	404,12	382840	311181
281	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной32, 40 мм, II сорта /ОБРЕШЕТКА/	м3	5,02	13200	66317	0
283	С11011-427	Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием	м2	1047,77	1340	1404011	0
284	С11011-504 ПРИМЕН	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	м2	947,35	164	155365	0
285	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	57,6	228,96	13188	15034
286	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта /ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК/	м3	1,67	12700	21209	0
	см.6-3-1	**КОТЕЛЬНАЯ- общестроительыые работы**				**2216533**	**352177**

36	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0012	53600	64	0
37	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	т	0,715	2905,4	2077	705
		фундамент - ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ				0	0
38	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,36	9051,97	3259	83
39	Е0106-2-2	Устройство железобетонных фундаментов ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ БЕТОН В12,5	м3	2,46	10446,21	25698	1994
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,82	94	265	0
41	С12041-72	Каркасы и сетки плоские:сталь периодичес-кого профиля класса А-III, d 10 мм СЕТКА С-1	т	0,0224	67700	1516	0
42	С12041-53	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I, d 6 мм СЕТКА С-2	т	0,0144	65000	939	0
43	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,0318	156751,29	4991	1142
		фундамент - ПОД ОТТЯЖКИ фм-2 (2шт)				**38809**	**3924**
44	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,42	9051,97	3802	97
45	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов ПОД ОТТЯЖКИ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ БЕТОН В12,5	м3	2,2	10874,11	23923	1626
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,62	94	246	0
47	Е0106-11-8	Установка закладных деталЗД-1 весом до 20 кг	т	0,0374	70437,87	2636	385
		ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ - 6,3 м				**30607**	**2108**
68	Е0107-45-9	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 15 м2	шт	3	627,22	1882	1532
69	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	м2	54	1870	100980	0
70	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	шт	1	674,98	675	520
71	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3	м3	0,06	26300	1578	0
72	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	11,24	56,33	633	836
73	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок АРМАТУРНЫЕ СТЕРЖНИ 10 AI	т	0,002	86808,57	174	92
74	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	2,51	12472,22	31305	3920
75	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0232	69000	1601	0
76	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0783	71100	5567	0
77	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая классаА-I, d 6мм	т	0,009	50600	455	0
78	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая кл А-I, d 10 мм	т	0,0178	45800	813	0
79	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0153	93997,62	1436	532
80	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий тол. до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,51	14189,89	7237	736
81	С12041-90	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1, d 5 мм	т	0,0293	41200	1207	0

82	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая кл А-I, d 6мм	т	0,0032	50600	159	0
83	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщ более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,84	12406,42	47641	3995
84	С12041-72	Каркасы и сетки плоскиесталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0324	67700	2193	0
85	С12041-53	Каркасы и сетки плоскиесталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0162	65000	1054	0
86	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0269	69000	1855	0
87	С12041-113	Каркасы и сетки пространствен-ные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0472	71100	3356	0
		Итого:				**211801**	**12163**
		Итого прямые затраты				**6762794**	**804706**
		Минус арифметическая ошибка в сентябре по форме 2 поз.127				**227351**	**170058**
		Стоимость строительно-монт ажных работ				**6535443**	**634648**
		Накладные расходы				**634648**	
		Итого с накладными расходами				**7170091**	
		Ненормированные и непредвиденные затраты				**430205**	
		Всего прямые затраты				**7600296**	
		Временное здание и сооружение 3,4%				**258410**	
		Итого:				**7858707**	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				**55011**	
		Затраты на выслугу лет 1%				**78587**	
		Дополнительные отпуска 0,4%				**31435**	
		Итого в базовых ценах 2001 года				**8023739**	
		Итого в текущих ценах 2012г К-2,088				**16753568**	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**335071**	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				**17088639**	
		НДС 12%				**2050637**	
		Всего:				**19139276**	
		С понижающим К-0,9499716				**18181769**	

Сдал: Подрядчик _____Н.Тынгозиев

Принял: Заказчик _____Б.Адильбеков

Инженер: Специалист I категории: _____А.Зейнетов

Форма 3

Заказчик: ГУ «Созакский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» ЮКО
Подрядчик: ТОО «Областной штаб ССО»
Договор №1 дополнительного соглашения от 2 июля 2012 года к Договору №35 от 14 мая 2012 года

Справка №4 от 24 сентября 2012 года
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2012 года
по объекту: «Строительство клуба на 400 посетителей» в с. Созак, Созакского района ЮКО

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Затраты Подрядчика	**62 311 922**	**69 789 352**	**14 259 120**	**15 970 214**
1	Общестроительные работы	62 311 922	69 789 352	14 259 120	15 970 214
	в том числе оборудование				
	Оплата через Заказчика				
2	Инжиниринговые услуги	359 929	403 120	97 675	109 396
3	Авторский надзор 0,2 %	124 624	139 578	28 518	31 940
	Всего к оплате:	**62 796 475**	**70 332 050**	**14 385 313**	**16 111 550**

Заказчик:
ГУ «Созакский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» ЮКО
_____ **Б.Адильбеков**

Инженер:
ТОО «Туран құрылыс»
_____ **Н. Оразкулов**
Инженер-эксперт_____ **А.Зейнетов**
24.09.2012г

Подрядчик:
ТОО «Областной штаб ССО»
_____ **Н.Тынгозиев**

Заказчик: ГУ « Созакский районный отдел строительства архитектуры и градостроительства» ЮКО
Инженер ТОО "Туран-Курылыс"
Подрядчик ТОО "Областной штаб ССО" **Форма 2**
Договор №1 дополнительного соглашения от 2 июля 20122г к Договору № 35 от 14 мая 2012 года

Акт

выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2012 год
Строительство клуба на 400 посетителей в с. Созак Созакского района ЮКО.

№	Обосно-вание	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во тенге	Стои-мость	Общая стоимость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	см. 2-1-1	**Монолитная РАМА РМ - 1 (1шт)**					
24	Е0106-14-4	Устройство железобетонныхколонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В20	м3	2	14328,15	28656	4239
25	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В20	м3	1,8	16706,04	30071	4798
	С12041-117 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,1492	62100	9265	0
26	С12041-95 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,1596	66000	10533	0
28	С12041-116 Изм.доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СНРК8.02-04С-	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0253	64400	1628	0
29	С12041-118 Изм.доп.вып .9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК8.02-04С-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,3756	59900	22498	0
30	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0098	138200	1354	0
	С12041-132	Металлизация закладных ианкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0098	40200	394	0
		РАМА РМ - 2 (2шт)				0	0
32	Е0106-14-4	Устройство железобетонных 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В20 высотой до 4 м, периметром до колонн в деревянной опалубке	м3	4	14328,15	57313	8479
33	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В20	м3	7,2	16706,04	120283	19194
34	С12041-95 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,4921	66000	32481	0
35	С12041-117 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,2984	62100	18531	0
36	С12041-118 Изм. и доп.вып .9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,37	59900	82144	0

37	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,028	138200	3870	0
38	С12041-132	Металлизация закладных ианкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,028	40200	1126	0
		РАМА РМ - 3 (2шт)				0	0
39	Е0106-14-4	Устройство железобетонных 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В20 высотой до 4 м, периметром до колонн в деревянной опалубке	м3	4	14328,15	57313	8479
40	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В20	м3	3,6	16706,04	60142	9597
41	С12041-95 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,3192	66000	21066	0
42	С12041-117 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,2984	62100	18531	0
43	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d16-1 8 мм	т	0,0506	64400	3256	0
44	С12041-118 Изм. и доп.вып .9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,7512	59900	44997	0
45	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0196	138200	2709	0
46	С12041-132	Металлизация закладных ианкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0196	40200	788	0
47	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,1024	93997,62	9625	3569
	С12041-132	Металлизация закладных ианкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1024	40200	4116	0
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1 (4шт)				0	0
65	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200мм железобетонном перекрытии)	м3	6,52	12227,51	79723	7544
66	С12041-117 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,5225	62100	33132	0
67	С12041-95 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,2448	66000	16157	0
68	Е0106-22-9	Устройство (перекрытий по стальным балкам) (монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной до 200 мм	м3	2,8	12484,8	34957	4215
69	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d16-1 8 мм	т	0,2844	64400	18315	0

70	С12041-95 Изм.доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,142	66000	9372	0
		СТЕНЫ-внутренние и наружные				0	0
125	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	165	6605,04	1090025	95195
126	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	м2	750	-38,93	-29197	-34453
127	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	152	6563,86	1225657	320918
		ПЕРЕМЫЧКИ Прм-1 - Прм - 6				0	0
141	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА В15	м3	8,82	16546,47	145940	21685
142	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,3016	69000	20810	0
143	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,04	64400	67214	0
		ПРОЁМЫ - ОКНА				0	0
144	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных откидных, поворотно-откидных/двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,68	427,5	718	387
145	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/двухстворчатых площадь проема более 2 м2	м2	32,4	346,04	11212	5553
146	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	3,24	472,81	1532	870
147	С12061-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откиднаястворка /ОК-1,ОК-1а,ОК-3/	м2	34,08	9940	338755	0
148	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные /ОК-2/	м2	3,24	14500	46980	0
		ВИТРАЖИ				0	0
166	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	37,94	965,99	36650	32000
167	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	33,215	5240	174046	0
168	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Двери из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	4,725	10900	51502	0

		внутренняя отделка - стены				0	0
183	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	1359,04	358,58	487324	107081
		Полы тип 193 - 256,31 м2				**4503514**	**619350**
199	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	256,31	53,38	13681	3626
		Полы тип 253 - 426,2 м2				0	0
204	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	426,2	53,38	22750	6029
205	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	34,1	10040,78	342350	23779
206	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщин. 20 мм /ПО ПРОЕКТУ 40 ММ/	м2	426,2	315,28	134371	30243
207	E0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	426,2	192,88	82205	1845
		Полы тип 254 - 41,79м2				0	0
210	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	41,79	53,38	2231	591
	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,34	10040,78	33568	2332
212	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщин 20 мм /ПО ПРОЕКТУ 40 ММ/	м2	41,79	315,28	13175	2965
213	E0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	41,79	192,88	8060	181
214	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщин 30 мм /ПО ПРОЕКТУ 20 ММ/	м2	41,79	392,9	16419	2980
215	E0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	41,79	-92,75	-3876	-199
		Полы тип 259 - 86,45 м2				0	0
217	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	86,45	53,38	4615	1223
218	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	6,92	10040,78	69442	4823
219	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщин 20 мм /ПО ПРОЕКТУ 40 ММ/	м2	86,45	315,28	27256	6134
220	E0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	86,45	192,88	16674	374
		Полы тип 250 - 87,66 м2				0	0
224	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	87,66	53,38	4679	1240
225	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	7,01	10040,78	70414	4891
226	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщин 20 мм /ПО ПРОЕКТУ 40 ММ/	м2	87,66	315,28	27637	6220
227	E0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	87,66	192,88	16908	380
		Полы тип 141 - 231,83 м2				0	0
237	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщин 20 мм /ПО ПРОЕКТУ 40ММ/	м2	231,83	315,28	73091	16450
238	E0111-11-4 К=4	добавлять на каждые 5 мм измене-ния толщины бетонных стяжек	м2	231,83	192,88	44715	1004
		ПЕРЕМЫЧКИ Прм-1 - (14 ШТ)				0	0
263	E0106-18-9	Устройство перемычек	м3	1,36	16546,47	22470	3339
264	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,0372	69000	2570	0

265	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класА-III, d 16-18 мм	т	0,1434	64400	9232	- 0
		Итого:				**1054637**	**120450**
		Итого прямые затраты				5558151	739800
		Стоимость строительно-монт ажных работ				**5558151**	
		Накладные расходы				**739800**	
		Итого с накладными расходами				**6297951**	
		затраты				**377877**	
		Всего прямые затраты				**6675828**	
		Временное здание и сооружение 3,4%				**226978**	
		Итого:				**6902806**	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				**48320**	
		Затраты на выслугу лет 1%				**69028**	
		Дополнительные отпуска 0,4%				**27611**	
		Итого в базовых ценах 2001 года				**7047765**	
		Итого в текущих ценах 2012г К-2,088				**14715733**	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**294315**	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				**15010048**	
		НДС 12%				**1801206**	
		Всего:				**16811254**	
		С понижающим К-0,9499716				**15970214**	

Сдал: Подрядчик_____Н.Тынгозиев

Принял: Заказчик_____Б.Адильбеков_

Инженер: Специалист 1 категории:_____А.Зейнетов

Форма 3

"Созакский районый отдел строительства, архитектуры и градостроительства" ЮКО

ТОО "Областной штаб ССО"

от 14 мая 2012 года

Справка № 3 от 23 августа 2012 года
о стоимости выполненных работ
за Август месяц 2012 года

по объекту: "Строительство клуба на 400 посетителей" в с. Созак, Сузакского района ЮКО

ование объектов, сов работ	Стоимость выполненных работ			
	с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
ы Подрядчика	**48 052 802**	**53 819 138**	**13 740 843**	**15 389 744**
троительные работы	48 052 802	53 819 138	13 740 843	15 389 744
исле оборудование	0	0	0	0
через Заказчика	**0**	**0**	**0**	**0**
ринговые услуги	262 254	293 724	94 125	105 420
кий надзор 0,2%	96 106	107 638	27 482	30 779
к оплате:	**48 411 162**	**54 220 500**	**13 862 450**	**15 525 943**

ик:
кский районый отдел
льства, архитектуры и
роительства" ЮКО

К.Несипбаев

Инженер:

ТОО "Туран курылыс"

Н.Оразкулов

Специалист 1категории **А.Зейнетов**

Подрядчик:

ТОО "Областной штаб ССО"

Н.Тынгозиев

Форма 3

ИК: ГУ "Созакский районый отдел строительства, архитектуры и градостроительства" ЮКО

ЧИК: ТОО "Областной штаб ССО"

№ 35 от 14 мая 2012 года

Справка № 3 от 23 августа 2012 года
о стоимости выполненных работ
за Август месяц 2012 года

по объекту: "Строительство клуба на 400 посетителей" в с. Созак, Сузакского района ЮКО

Наименование объектов, комплесов работ	Стоимость выполненных работ			
	с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Затраты Подрядчика	**48 052 802**	**53 819 138**	**13 740 843**	**15 389 744**
Общестроительные работы	48 052 802	53 819 138	13 740 843	15 389 744
в том числе оборудование	0	0	0	0
Оплата через Заказчика	**0**	**0**	**0**	**0**
Инжиниринговые услуги	262 254	293 724	94 125	105 420
Авторский надзор 0,2%	96 106	107 638	27 482	30 779
Всего к оплате:	**48 411 162**	**54 220 500**	**13 862 450**	**15 525 943**

Заказчик:
ГУ "Сузакский районый отдел строительства, архитектуры и градостроительства" ЮКО

_____ **К.Несипбаев**

Инженер:

ТОО "Туран курылыс"

_____ **Н.Оразкулов**

Специалист 1категории _____ **А.Зейнетов**

Подрядчик:

ТОО "Областной штаб ССО"

_____ **Н.Тынгозиев**

23.08.2012

Заказчик: ГУ « Созакский районный отдел строительства архитектуры и градостроительства» ЮКО
Инженер ТОО "Туран-Курылыс"
Подрядчик ТОО "Областной штаб ССО" **Форма 2**
Договор № 35 от 14 мая 2012 года

Акт

выполненных работ за АВГУСТ месяц 2012 год

Строительство клуба на 400 посетителей в с. Созак Созакского района ЮКО.

№	Обосно-вание	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во тенге	Стои-мость	Общая стои-мость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	см.2-1-2	**МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1 (8шт)**					
49	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СЕРДЕЧНИК ИЗ БЕТОНА В15	м3	9,68	14043,95	135945	20519
50	С12041-95 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,186	66000	12276	0
51	С12041-117 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,7248	62100	45010	0
52	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,1826	93997,62	17160	6362
53	С12041-132	Металлизация закладных ианкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1826	40200	7339	0
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-2 (4шт)				0	0
54	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СЕРДЕЧНИК ИЗ БЕТОНА В15	м3	4,16	14043,95	58423	8818
55	С12041-95 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0808	66000	5330	0
56	С12041-117 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,3102	62100	19266	0
		Итого:				**300749**	**35699**
		ПОКРЫТИЕ - плиты перекрытия на отм.+3,22					
57	E0107-46-5	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	шт	84	1884,51	158299	69859
58	С143017-8 Изм. и доп. вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	609,76	3160	1926842	0
59	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий,вырезов	м2	171,2	45	7704	0
60	С143017-70-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов нор-мативная нагрузка /включая собствен-ную массу/ 1060-1150кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	м2	438,56	346	151742	0
61	С143017-80-14	Надбавка на 1 м2 площади изделий за выче-том площади отверстий, вырезов, норматив- ная нагрузка /включая собственную массу/ 1160-1250кг/м2, пролет 8,86-9,15 м	м2	171,2	1000	171200	0

62	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок /ММ-9 ММ-11/	т	0,0567	41008,57	2326	2610
63	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодичес-кого профиля класса А-II, d 10 мм	т	0,0567	50600	2870	0
64	С12041-132	Металлизация закладных ианкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0567	40200	2280	0
		Итого:				**2423263**	**72469**
	см.2-1-2	**СТЕНЫ-внутренние и наружные**					
125	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	285	6605,04	1882243	277700
126	E0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	м2	750	-38,93	-29197	-34453
127	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	152	6563,86	997706	142860
		Итого:				**2850752**	**386107**
		Итого прямые затраты				5574764	**494275**
		Стоимость строительно-монт ажных работ				**5574764**	
		Накладные расходы				**494275**	
		Итого с накладными расходами				**6069039**	
		Ненормированные и непредвиденные				**364142**	
		Всего прямые затраты				**6433181**	
		Временное здание и сооружение 3,4%				**218728**	
		Итого:				**6651910**	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				**46563**	
		Затраты на выслугу лет 1%				**66519**	
		Дополнительные отпуска 0,4%				**26608**	
		Итого в базовых ценах 2001 года				**6791600**	
		Итого в текущих ценах 2012г К-2,088				**14180860**	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**283617**	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				**14464477**	
		НДС 12%				**1735737**	
		Всего:				**16200214**	
		С понижающим К-0,9499716				**15389744**	

Сдал: Подрядчик_____Н.Тынгозиев

Принял: Заказчик_____К.Несипбаевв

Инженер: Специалист 1 категории:_____А.Зейнетов

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Созакский районый отдел строительства, архитектуры и градостроительства" ЮКО

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Областной штаб ССО"

Договор № 35 от 14 мая 2012 года

Справка №2 от 23 июля 2012 года
о стоимости выполненных работ
за Июль месяц 2012 года

по объекту: "Строительство клуба на 400 посетителей" в с. Созак, Сузакского района ЮКО

№ п/п	Наименование объектов, комплесов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Затраты Подрядчика	**34 311 959**	**38 429 394**	**19 645 125**	**22 002 540**
1	Общестроительные работы	34 311 959	38 429 394	19 645 125	22 002 540
	в том числе оборудование	0	0	0	0
	Оплата через Заказчика	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Инжиниринговые услуги 0,49%	168 129	188 304	96 261	107 812
3	Авторский надзор 0,2%	68 624	76 859	39 290	44 005
	Всего к оплате:	**34 548 712**	**38 694 557**	**19 780 676**	**22 154 357**

Заказчик:
ГУ "Сузакский районый отдел строительства, архитектуры и градостроительства" ЮКО

_____ **К.Несипбаев**

Инженер:

ТОО "Туран курылыс"

_____ **Н.Оразкулов**

Специалист 1категории _____ **А.Зейнетов**

Подрядчик:

ТОО "Областной штаб ССО"

_____ **Н.Тынгозиев**

20.07.2012

Заказчик: ГУ « Созакский районный отдел строительства архитектуры и градостроительства» ЮКО
Инженер ТОО "Туран-Курылыс"
Подрядчик ТОО "Областной штаб ССО" **Форма 2**
Договор № 35 от 14 мая 2012 года

Акт

выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2012 год

Строительство клуба на 400 посетителей в с. Созак Созакского района ЮКО.

№	Обосно-вание	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во тенге	Стои-мость	Общая стои-мость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	см. 2-1-2	**архитектурно-строительная часть**					
		ФУНДАМЕНТЫ-ленточный фундамент					
6	Е106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В15	м3	16,89	11473,7	193812	21444
7	С12041-90 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,6912	62100	42924	0
8	С12041-90 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,144	66000	9504	0
9	С12041-73 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,8112	65900	53458	0
		ФУНДАМЕНТЫ ФМ-2 (2 шт)				0	0
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	м3	0,64	9051,97	5793	148
11	Е106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В15	м3	2,72	11473,7	31208	3039
12	С12041-117 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0573	62100	3557	0
13	С12041-95 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0144	66000	950	0
14	С12041-73 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0552	65900	3638	0
		ФУНДАМЕНТЫ ФМ-3 (2 шт)				0	0
15	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	м3	0,32	9051,97	2897	74
16	Е106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В15	м3	1,88	11473,7	21571	2100
17	С12041-117 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0573	62100	3557	0
18	С12041-95 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0144	66000	950	0
19	С12041-73 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0369	65900	2433	0
		ИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ				0	0
20	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаная фундаментов	М2	140	230,91	32327	9851
21	Е0108-4-4	Гидроизоляция БОКОВАЯ цементная стен, фундаментов	М2	1500	367,42	551130	266562

22	Е0108-4-8	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1500	367,42	368160	68658
23	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	м3	30,45	14267,38	434413	101529
		СТЕНЫ-внутренние и наружные				0	0
125	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	120	6605,04	792605	182505
	см. 7-1	**УБОРНАЯ НА 4 ОЧКА**				**2554887**	**655910**
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /с учетом въезда и выезда в котлован/	м3	160,85	27,84	4477	1382
2	Е0101-164-2 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом с учетом въезда и выезда в котлован/	м3	2,87	262,72	753	851
3	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /с учетом въезда и выезда в котлован/	м3	546,89	22,04	12054	3720
4	Е0101-164-1 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом с учетом въезда и выезда в котлован/	м3	9,74	200,88	1957	2211
5	Е0101-12-13 К=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /с учетом въезда и выезда в котлован/	м3	505,07	24,24	12245	3779
6	Е0101-164-1 К=1,1 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом с учетом въезда и выезда в котлован/	м3	9	220,97	1988	2246
7	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	м3	127,64	343,74	43875	27467
8	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	223,93	89	19930	5400
9	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /с учетом въезда и выезда в котлован/	м3	505,24	5,55	2807	884
10	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м /с учетом въезда и выезда в котлован/	м3	505,24	3,11	1572	495
11	11 Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /с учетом въезда и выезда в котлован/	м3	216,53	122,18	26456	29895
12	Е0101-12-13 к=1,45	Подача грунта 1 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 оборудованного грейферным ковшом при подсыпке под полы	м3	21,24	31,96	679	209

13	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками /с учетом въезда и выезда в котлован/	м3	526,48	21,55	11344	8697
14	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей /с учетом въезда и выезда в котлован/	м3	526,48	14,12	7433	2229
15	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона кл.В10	м3	0,5	10987,55	5494	424
16	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В10	м3	2,43	10902,14	26492	1869
17	E0106-18-1	Устройство фундаментных балок из бетона кл.В15	м3	0,93	14390,77	13383	1830
18	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,046	66000	3036	0
19	C12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля клас.А-III, d 20-22 мм	т	0,046	62100	2857	0
20	C12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,0716	59900	4289	0
21	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	м3	1,8	9051,97	16294	417
22	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм выгреба из бетона кл.В10	м3	22,85	12438,58	284222	33732
23	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	т	0,21	41200	8650	0
24	E0106-33-4	Устройство монолитной шахты из бетона кл.В15	м3	0,24	12651,73	3036	354
25	C12041-55	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0139	60500	841	0
26	C12041-53	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0185	65000	1203	0
27	E0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В15(ПМ-1,БМ-1)	м3	1,68	16140,96	27117	3988
28	C12041-63	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,071	63500	4509	0
29	C12041-55	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0175	60500	1059	0
30	C12041-54	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0856	62000	5307	0
31	C12041-67	Каркасы и сетки плоские сталь периодичес-кого профиля класса А-II, d 25-28 мм	т	0,0492	55500	2731	0
32	C12041-53	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0102	65000	663	0
33	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича марки М-100, на цемент. раств.М-50	м3	10,06	6341,04	63796	9803
34	E0108-11-1	Расшивку швов кладки из кирпича исключить	м2	40,24	-38,93	-1567	-1849
35	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0391	8679,65	339	388
36	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I ВР-1, d 5 мм	т	0,0349	41200	1437	0
37	C12041-89	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1,ВР-1, d 4 мм	т	0,0042	50800	212	0

38	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича М-75,на цементном растворе М-50	м3	0,4238	6299,86	2670	398
39	E0106-14-4	Устройство монолитных сердечников из бетона кл.В15	м3	0,676	14043,95	9494	1433
40	C12041-53	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0071	65000	464	0
41	C12041-73	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0369	65900	2434	0
42	E0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м из кирпи-ча марки М-100,на цементном растворе М-50	м2	6,81	922,74	6284	1913
43	E0108-7-1	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича марки М-100,на цементном растворе М-50	м2	7,2	586,26	4219	1715
44	C12041-90	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1,ВР-1, d 5 мм С-2	т	0,0036	41200	147	0
45	C12041-88	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-I, d 3 мм С-2	т	0,0026	64100	164	0
46	E0106-19-1	Укладка цементного раствора марки М150 по верху перегородок толщиной 30мм	м3	0,03	8696,42	261	47
47	E0106-9-1	Устройство фундаментов под кирпич-ные перегородки по перекрытию из бетона кл.В12,5, толщ.20мм	м2	2,23	272,21	607	165
48	E0106-9-2 к=3 к объему	На каждые 10 мм изменения толщины подливки (добавлять) (исключать) /с 20мм до 50мм/	м2	6,69	118,09	790	155
49	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,0059	5239,08	31	13
50	C12041-53	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0059	65000	385	0
51	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /крепление перегородок ИМ-1,анкер 1/	т	0,0064	175710,1	1124	79
52	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0064	40200	257	0
53	E0106-22-1	Устройство плиты монолитной из бетона кл.В15	м3	2,49	14189,89	35333	3591
54	C12041-72	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,2018	67700	13662	0
55	C12041-73	Каркасы и сетки плоские сталь периодичес-кого профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0058	65900	384	0
56	C12041-88	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0012	64100	75	0
57	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0064	53000	339	0
58	E0112-14-2	Утепление покрытий/монолитное и засыпка/керамзитом толщиной 160мм(по уклону 0-150мм)	м3	1,73	4140,52	7173	979
59	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм из раствора М-100	м2	23,1	208,48	4816	1116
60	E0112-17-2 к=5	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (с 15мм до 25мм)	м2	115,5	6,54	756	22

61	E0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя "БИПОЛЬ"	м2	23,1	552,68	12767	863
62	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	19,06	715,87	13644	3486
63	E0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	5,85	2017,28	11801	1267
64	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	6,14	30,29	186	140
65	E0115-165-8	Улучшенная масляная окраска цементного плинтуса	м2	0,585	186,14	109	49
66	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	6,95	56,64	394	98
67	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона марки БМ-100 толщиной 80мм	м3	0,556	10040,78	5583	388
68	E0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	6,95	2017,28	14020	1505
69	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	7,3	30,29	221	167
70	E0115-165-8	Улучшенная масляная окраска цементного плинтуса	м2	0,695	186,14	129	58
71	E0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	12,8	125,81	1610	966
72	E0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	12,8	217,68	2786	1291
73	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	57,24	309,82	17734	8213
74	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	27,2	432,33	11759	5567
75	C12041-88	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I ВР-I, d 3 мм С-3 для штукатурки	т	0,0209	64100	1343	0
76	E0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2	84,87	23,94	2032	1410
77	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	43,52	1871,26	81437	15253
78	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	6,51	618,63	4026	2153
79	E0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2	6,51	23,94	156	108
80	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	57,25	254,12	14548	6573
81	E0115-79-1	Отделка фасадов "Асполом"	м2	57,25	416,46	23841	4052
82	E0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	57,25	105,42	6035	653
83	E0115-53-3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм	м2	4,3	176,72	760	432
84	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	5,8	440,35	2552	1303
85	E0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	5,8	104,4	605	393
86	C12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	5,8	4250	24633	0

35	Прайс-лист	Зажим натяжной SO-236	шт	6	7659,15	45955	0
36	Прайс-лист	Зажим прокалывающий SL-25.2	шт	3	916,9	2751	0
37	Прайс-лист	Защитный кожух для зажима SP-16	шт	3	217,95	654	0
38	E0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	к-т	1	2476,72	2477	969
39	Прайс-лист	Разрядник искровой SDI-97	шт	1	10325,99	10326	0
40	E0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опор	1	4836,53	4837	2472
41	C143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	1	17700	17700	0
42	C11071-43	Траверсы	шт	2	3020	6040	0
43	C11051-172	Накладки	шт	1	133	133	0
44	C11071-42	Хомут	шт	2	2580	5160	0
45	C11071-49	Крепление подкоса	шт	1	385	385	0
46	C151607-313	Проводник ЗП1	т/м	0,002	41700	83	0
47	C11071-6	Зажим плашечный	100шт	0,04	7100	284	0
48	Прайс-лист	Защитный кожух для зажима SP-15	шт	4	109,57	438	0
49	Прайс-лист	Изолятор штыревой SDI-37	шт	1	2450,07	2450	0
50	Прайс-лист	Вязка спиральная SO-115.5085	шт	2	4244,99	8490	0
51	C11051-193	Скобы для изоляторов	шт	12	329	3948	0
52	Прайс-лист	Изолятор натяжной SDI-90/150	шт	6	2903,38	17420	0
53	Прайс-лист	Зажим натяжной SO-236	шт	6	7659,15	45955	0
54	Прайс-лист	Зажим прокалывающий SL-25.2	шт	3	916,9	2751	0
55	Прайс-лист	Защитный кожух для зажима SP-16	шт	3	217,95	654	0
56	E0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	к-т	2	2476,72	4953	1939
57	Прайс-лист	Разрядник искровой SDI-97	шт	2	10325,99	20652	0
58	E0133-114-6	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 3/	шт	1	620,93	621	494
59	C11071-43	Траверсы	шт	1	3020	3020	0
60	C11071-42	Хомут	к-т	1	2580	2580	0
61	C151607-313	Проводник ЗП1	т/м	0,0006	41700	25	0
62	Прайс-лист	Изолятор штыревой SDI-37	шт	3	2450,07	7350	0
63	C11011-1162	Колпачок К-6,болт	шт	3	36	108	0
64	C11071-49	Крепление провода	шт	2	385	770	0
65	C11071-6	Зажим плашечный	100шт	0,06	7100	426	0
66	E0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опор	1	4836,53	4837	2472
67	C143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	1	17700	17700	0
68	C11051-203	Оголовок ОГ1	шт	1	556	556	0
69	C11071-6	Зажим плашечный	100шт	0,01	7100	71	0
70	Прайс-лист	Защитный кожух для зажима SP-15	шт	1	109,57	110	0
71	Прайс-лист	Изолятор штыревой SDI-37	шт	3	2450,07	7350	0
72	Прайс-лист	Вязка спиральная SO-115.5085	шт	6	4244,99	25470	0
73	E0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	к-т	1	2476,72	2477	969
74	Прайс-лист	Разрядник искровой SDI-97	шт	1	10325,99	10326	0
75	E0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опор	1	4836,53	4837	2472
76	C143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	1	17700	17700	0
77	C11071-43	Траверсы	шт	2	3020	6040	0
78	C11051-172	Накладки	шт	1	133	133	0

79	С11071-42	Хомут	к-т	2	2580	5160	0
80	С11071-49	Крепление подкоса	шт	2	385	770	0
81	С11071-49	Крепление изолятора	шт	1	385	385	0
82	С151607-313	Проводник ЗП1	т/м	0,002	41700	83	0
83	С11071-6	Зажим плашечный	100шт	0,05	7100	355	0
84	Прайс-лист	Защитный кожух для зажима SP-15	шт	5	109,57	548	0
85	Прайс-лист	Изолятор штыревой SDI-37	шт	3	2450,07	7350	0
86	Прайс-лист	Вязка спиральная SO-115.5085	шт	6	4244,99	25470	0
87	С11051-193	Скобы для изоляторов	шт	12	329	3948	0
88	Прайс-лист	Изолятор натяжной SDI-90/150	шт	6	2903,38	17420	0
89	Прайс-лист	Зажим натяжной SO-236	шт	6	7659,15	45955	0
90	Прайс-лист	Зажим натяжной SO-236	шт	3	916,9	2751	0
91	Прайс-лист	Защитный кожух для зажима SP-16	шт	3	217,95	654	0
92	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	шт	1	2476,72	2477	969
93	Прайс-лист	Разрядник искровой SDI-97	шт	1	10325,99	10326	0
94	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	4	247,7	991	428
95	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали диаметр 12 мм	м	80	51,7	4136	2113
		итого:				**1536378**	**26729**
	см. 6-1	**ВОДОПРОВОД**					
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	112,52	27,84	3132	967
2	Е0101-164-2 т.ч п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,48	262,72	914	1033
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /ПОД КОЛОДЦЫ/	м3	1,16	218,93	254	287
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтах 2 группы	м3	24,79	134,1	3324	3757
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	74,37	6,48	482	152
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	74,37	21,55	1602	1229
7	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,075	47611,09	3571	3354
8	С130804-229	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 43,6 мм	м	75,75	118	8939	0
9	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм /ГИЛЬЗЫ/	км	0,001	147352,61	147	93
10	С130804-240	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 218,6 мм	м	0,001	2900	3	0
11	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 250 мм	шт	2	2070,39	4141	2785
12	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	2	16300	32600	0

13	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 50 мм	шт	2	242,08	484	380
14	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,	шт	2	3500	7000	0
15	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /ПЕРЕХОД/	т	0,0029	121294,13	352	307
16	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм /219х6-57х3/	шт	1	750	750	0
17	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /ТРОЙНИК/	т	0,0164	121294,13	1989	1736
18	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х8 мм	шт	1	2250	2250	0
19	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	шт	6	391,37	2348	2369
20	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1, МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	6	1140	6840	0
21	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	шт	6	74,06	444	491
22	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	6	285	1710	0
23	Е0122-40-6	Насадка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	шт	2	301,5	603	784
24	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм /СВОБОДНЫЕ ФЛАНЦЫ/	шт	2	1140	2280	0
25	Е0122-40-1	Насадка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	шт	3	63	189	246
26	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм /СВОБОДНЫЕ ФЛАНЦЫ/	шт	3	285	855	0
27	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм /ПАТРУБКИ/	км	0,001	154577,68	155	124
28	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	1	2250	2259	0
29	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм /ПАТРУБКИ/	км	0,0015	62546,88	94	94
30	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	1,51	279	420	0
31	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	200	2000	0
32	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, ст-х штуцеров /патрубков/ д- 50мм	врез	1	495,33	495	371
33	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,075	8097,13	607	783
34	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов диам. ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	шт	1	3362,51	3363	1927
35	С130902-51	Задвижки параллельные фланце-вые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	3	3500	10500	0

36	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	6	285	1710	0
37	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2	377	754	0
38	С130806-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	м	2,12	295	624	0
39	С130806-10	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	м	0,286	232	66	0
40	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1	584	584	0
41	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт	1	10600	10600	0
42	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	шт	1	811	811	0
43	С130810-69 ПРИМЕН	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 32 мм /ПРОБКА/	шт	1	478	478	0
44	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр услов прох 50 мм	шт	1	501,7	502	432
45	Прайс-лист	ЗАДВИЖКА С ЭЛ.ПРИВОДОМ 30Ч906БР,ДУ50	шт	1	53933,17	53933	0
46	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,38	6846,38	9448	3541
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,38	94	130	0
48	С143018-24 Изм.доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации резервуаров, колодцев ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые(КЦД-15-1ШТ,КЦП-1-15-1ШТ)	м3	0,65	32800	21320	0
49	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,65	-134	-87	0
50	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,65	-250	-163	0
51	С143018-37 Изм. доп.вып.6 СН РК 802-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500мм(КЦ15-9-1ШТ,КЦ15-9а-1ШТ	м3	1,78	8530	15183	0
52	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки /КЦО-1/	шт	1	913	913	0
53	С12021-222	Стремянки	т	0,0203	151200	3069	0
54	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	к-т	1	13400	13400	0
55	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	м3	0,25	8630	2158	0
56	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,2	6846,38	15062	5645
57	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,2	94	207	0

58	С143018-24 Изм. и доп. вып. 6СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦД-20-1ШТ,КЦП-1-20-1ШТ)	м3	1,14	32800	37392	0
59	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	1,14	-134	-153	0
60	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	1,14	-250	-285	0
61	С143018-38 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопровод-ных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/КС-20-9,КС-20-9а/	м	1,78	10800	19224	0
62	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки /КЦО-1/	шт	1	913	913	0
63	С12021-222	Стремянки	т	0,0203	151200	3069	0
64	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/	к-т	1	13400	13400	0
65	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/	м3	0,25	8630	2158	0
		итого:				**333516**	**32887**
	см.6-3-1	**КОТЕЛЬНАЯ- общестроительыые работы**					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	184,42	27,84	5133	1585
2	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м	м3	10,41	9,24	96	30
3	Е0101-164-2 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунтов вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,47	262,72	912	1030
4	Е0101-24-2	Перемещение разработанного грунта буль-дозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (20м)	м3	198,3	9,24	1833	577
5	Е0101-24-10	Перемещение разработанного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	198,3	7,91	1569	494
6	Е0101-138-4	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 2 м, при 10-14 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	м3	135,5	76,34	10344	3078
7	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 В КАРЬЕРЕ	м3	110,89	39,72	4404	1384
8	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 5км,/растительный грунт/	т	133,07	40,5	5389	1078
9	Е0101-139-1	Устройство подушек ГПС на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	110,89	89	9870	2674

10	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	17,95	134,1	2407	2720
11	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м премещение до 20 м	м3	53,85	6,48	349	110
12	E0101-27-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	53,85	9,6	517	163
13	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ПОД ПОЛЫ	м3	27,9	21,55	601	461
		ФУНДАМЕНТ - ленточный фундамент				**43424**	**15384**
14	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,7	9051,97	24440	626
15	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм БЕТОН В12,5	м3	12,4	10761,12	133438	9355
16	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	15,1	94	1419	0
17	C12041-53	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-I, d 6 мм СЕТКИ С-1,С-2	т	0,0103	65000	670	0
18	C12041-72	Каркасы и сетки плоские:сталь периодичес-кого профиля класса А-III, d 10 мм С-1,С-2	т	0,1118	67700	7569	0
19	C12041-73	Каркасы и сетки плоскиесталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм АНКЕР А-2	т	0,0071	65900	468	0
20	C12041-53	Каркасы и сетки плоскиесталь гладкая класса А-I, d 6 мм АНКЕР А-2	т	0,0007	65000	44	0
21	E0106-11-10	Установка арматуры над отверстиями	т	0,003	5239,08	16	6
22	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодичес-кого профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,003	53000	157	0
23	E0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтаж-ных элементов в здании до 5 т	шт	1	394,29	394	307
24	C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,12	25800	3096	0
25	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаная фундаментов	м2	16	316,62	5066	1126
26	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу бетону стен, фундаментов	м2	55,7	245,44	13671	2550
27	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов приширине поверху до 1000 мм /из бетона В12,5/	м3	0,7	10761,12	7533	528
28	C12041-72	Каркасы и сетки плоскиесталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0083	67700	560	0
29	C12041-53	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,001	65000	62	0
30	E0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских БЕТОН В12,5	м3	0,54	9510,02	5136	105
31	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,08	94	102	0
32	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,14	9051,97	1267	32
33	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоуголь-ных сооружений при толщине более 150 мм БЕТОН В12,5	м3	0,6	12438,58	7463	886

34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,74	94	70	0
35	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм	т	0,0121	47200	569	0
		Итого:				**213210**	**15521**
	см. 7-4	**Ограждение**					
6	У1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы	м	664	1619,78	1075534	108996
7	У1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, тип М4Б, монтаж металлоконструкций	м	664	1191,71	791295	84710
		итого:				**1866829**	**193706**
		Итого прямые затраты				7527152	**1149683**
		Стоимость строительно-монт ажных работ				**7527152**	
		Накладные расходы				**1149683**	
		Итого с накладными расходами				**8676835**	
		Ненормированные и непредвиденные затраты				**520610**	
		Всего прямые затраты				**9197445**	**9197445**
		Временное здание и сооружение 3,4%				**312713**	
		Итого:				**9510158**	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				**66571**	
		Затраты на выслугу лет 1%				**95102**	
		Дополнительные отпуска 0,4%				**38041**	
		Итого в базовых ценах 2001 года				**9709872**	
		Итого в текущих ценах 2012г К-2,088				**20274212**	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**405484**	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				**20679696**	
		НДС 12%				**2481564**	
		Всего:				**23161260**	
		С понижающим К-0,9499716				**22002540**	

Сдал: Подрядчик _____ Н.Тынгозиев

Принял: Заказчик _____ К.Несипбаевв

Инженер: Специалист 1 категории: _____ А.Зейнетов

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Созакский районый отдел строительства, архитектуры и градостроительства" ЮКО

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Областной штаб ССО"

Договор № 35 от 14 мая 2012 года

Справка №1 от 22 июня 2012 года
о стоимости выполненных работ
за Июнь месяц 2012 года

по объекту: "Строительство клуба на 400 посетителей" в с. Созак, Сузакского района ЮКО

№ п/п	Наименование объектов, комплесов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Затраты Подрядчика	**14 666 834**	**16 426 854**	**14 666 834**	**16 426 854**
1	Общестроительные работы	14 666 834	16 426 854	14 666 834	16 426 854
	в том числе оборудование	0	0	0	0
	Оплата через Заказчика	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Инжиниринговые услуги 0,49%	71 868	80 492	71 868	80 492
3	Авторский надзор 0,2%	29 334	32 854	29 334	32 854
	Всего к оплате:	**14 768 036**	**16 540 200**	**14 768 036**	**16 540 200**

Заказчик:
ГУ "Сузакский районый отдел строительства, архитектуры и градостроительства" ЮКО

К.Несипбаев

Инженер:

ТОО "Туран курылыс"

Н.Оразкулов

Специалист 1категории А.Зейнетов

Подрядчик:

ТОО "Областной штаб ССО"

Н.Тынгозиев

Заказчик: ГУ « Созакский районный отдел строительства архитектуры и градостроительства» ЮКО
Инженер ТОО "Туран-Курылыс"
Подрядчик ТОО "Областной штаб ССО" **Форма 2**
Договор № 35 от 14 мая 2012 года

Акт

выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2012 год

Строительство клуба на 400 посетителей в с. Созак Созакского района ЮКО.

№	Обосно-вание	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во тенге	Стои-мость	Общая стои-мость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	см. 2-1-1	на котлован					
1	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	м2	1504	0,28	423	133
2	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2556,8	27,84	71169	21974
3	Е0101-163-8 п.-1.55, п.3.180, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной до 3 м	м3	451,2	537,3	242430	273946
4	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА	м3	16	27,84	445	138
5	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59, при перемещении 2 группы грунтов до 10м /во временный отвал 50м/	м3	3008	9,24	27809	8758
6	Е0101-24-10 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощн.59 перемещение 2 группы грунтов, добавить на каждые последующие 10м	м3	3008	39,55	118972	37468
7	Е0101-138-2	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 2 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	м2	1504	63,14	94965	27719
8	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /В КАРЬЕРЕ/	м3	1504	39,72	59735	18773
9	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 5 км /С КАРЬЕРА/	т	2632	40,5	106596	21319
10	Е0101-139-1	Устройство ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ на просадочных грунтах методом послойной укатки /ТОЛЩИНОЙ 1,0 м/	м3	1504	89	133860	36268
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	3008	3,76	11297	4668
12	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /С ОТВАЛА/	м3	2998,1	39,72	119078	37422
13	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 1 км /С ОТВАЛА/	т	5246,68	19,7	103359	20672
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	М3	899,43	134,1	120614	136293
15	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /ДО 50 м/	м3	2098,67	6,48	13598	4282
16	Е0101-2782	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 при перемещении 2 группы добавить на каждые последующие5 м	м3	2098,67	12,8	26859	8459
17	Е0101-12-14	Подача грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /ПРИ ПОДСЫПКЕ ПОД ПОЛЫ/	м3	2572,8	27,84	71614	22111
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2098,67	21,55	45218	34668
19	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2098,67	14,12	29628	8886
20	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	25,9	12,34	320	88

		Итого:				**1397989**	**724045**
	см. 2-1-2	**архитектурно-строительная часть**					
		ФУНДАМЕНТЫ-ленточный фундамент					
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	м3	26,9	9051,97	243498	6233
2	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм БЕТОН В12,5	м3	311,6	10761,12	3353165	235085
3	С12041-73 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,27	65900	149909	0
4	С12041-90 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,2609	41200	10750	0
5	Е010б-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	м3	9,6	9051,97	86899	2224
6	Е106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В15	м3	21,51	11473,7	246778	21454
		Итого:				**4090999**	**264996**
		Итого прямые затраты				**5488988**	989041
		Стоимость строительно-монт ажных работ				**5488988**	
		Накладные расходы				**989041**	
		Итого с накладными расходами				**6478029**	
		затраты				**388682**	
		Всего прямые затраты				**6866711**	
		Временное здание и сооружение 3,4%				**233468**	
		Итого:				**7100179**	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				**49701**	
		Затраты на выслугу лет 1%				**71002**	
		Дополнительные отпуска 0,4%				**28401**	
		Итого в базовых ценах 2001 года				**7249283**	
		Итого в текущих ценах 2008г К-2,088				**15136504**	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**302730**	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				**15439234**	
		НДС 12%				**1852708**	
		Всего:				**17291942**	
		С понижающим К-0,9499716				**16426854**	

Сдал: Подрядчик_____Н.Тынгозиев

Принял: Заказчик_____К.Несипбаевв

Инженер: Специалист 1 категории:_____А.Зейнетов

Заказчик: ГУ « Созакский районный отдел строительства архитектуры и градостроительства» ЮКО
Инженер ТОО "Туран-Курылыс"
Подрядчик ТОО "Областной штаб ССО" **Форма 2**
Договор № 35 от 14 мая 2012 года

Акт

выполненных работ за АВГУСТ месяц 2012 год

Строительство клуба на 400 посетителей в с. Созак Созакского района ЮКО.

№	Обосно-вание	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во тенге	Стои-мость	Общая стои-мость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	см.2-1-2	**МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1 (8шт)**					
49	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СЕРДЕЧНИК ИЗ БЕТОНА В15	м3	9,68	14043,95	135945	20519
50	С12041-95 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,186	66000	12276	0
51	С12041-117 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,7248	62100	45010	0
52	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,1826	93997,62	17160	6362
53	С12041-132	Металлизация закладных ианкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1826	40200	7339	0
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-2 (4шт)				0	0
54	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СЕРДЕЧНИК ИЗ БЕТОНА В15	м3	4,16	14043,95	58423	8818
55	С12041-95 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0808	66000	5330	0
56	С12041-117 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,3102	62100	19266	0
		Итого:				**300749**	**35699**
		ПОКРЫТИЕ - плиты перекрытия на отм.+3,22					
57	E0107-46-5	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	шт	84	1884,51	158299	69859
58	С143017-8 Изм. и доп. вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	609,76	3160	1926842	0
59	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий,вырезов	м2	171,2	45	7704	0
60	С143017-70-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов нор-мативная нагрузка /включая собствен-ную массу/ 1060-1150кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	м2	438,56	346	151742	0
61	С143017-80-14	Надбавка на 1 м2 площади изделий за выче-том площади отверстий, вырезов, норматив- ная нагрузка /включая собственную массу/ 1160-1250кг/м2, пролет 8,86-9,15 м	м2	171,2	1000	171200	0

62	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок /ММ-9 ММ-11/	т	0,0567	41008,57	2326	2610
63	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодичес-кого профиля класса А-II, d 10 мм	т	0,0567	50600	2870	0
64	С12041-132	Металлизация закладных ианкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0567	40200	2280	0
		Итого:				**2423263**	**72469**
	см.2-1-2	**СТЕНЫ-внутренние и наружные**					
125	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	285	6605,04	1882243	277700
126	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	м2	750	-38,93	-29197	-34453
127	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	152	6563,86	997706	142860
		Итого:				**2850752**	**386107**
		Итого прямые затраты				5574764	**494275**
		Стоимость строительно-монт ажных работ				**5574764**	
		Накладные расходы				**494275**	
		Итого с накладными расходами				**6069039**	
		Ненормированные и непредвиденные				**364142**	
		Всего прямые затраты				**6433181**	
		Временное здание и сооружение 3,4%				**218728**	
		Итого:				**6651910**	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				**46563**	
		Затраты на выслугу лет 1%				**66519**	
		Дополнительные отпуска 0,4%				**26608**	
		Итого в базовых ценах 2001 года				**6791600**	
		Итого в текущих ценах 2012г К-2,088				**14180860**	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**283617**	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				**14464477**	
		НДС 12%				**1735737**	
		Всего:				**16200214**	
		С понижающим К-0,9499716				**15389744**	

Сдал: Подрядчик _____Н.Тынгозиев

Принял: Заказчик _____К.Несипбаевв

Инженер: Специалист I категории: _____А.Зейнетов