Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Договор о государственных закупках работ № 11 2019-04-02, доп.№11\1 2019-07-01

Наименование стройки - Строительство подводящего и внутриквартального газопровода с.Тассай и с.Кокпекты Хромтауского района Актюбинской области

Наименование объекта- Строительство подводящего и внутриквартального газопровода с.Тассай и с.Кокпекты Хромтауского района Актюбинской области

С П Р А В К А №5

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ на 25 октября 2019 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 11 2019-04-02, доп.№11\1 2019-07-01								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	194 175 033,92		188 062 464,07	6 112 569,85			29 013 155,55	3 481 578,67	32 494 734,22
Всего к оплате:							**29 013 155,55**	**3 481 578,67**	**32 494 734,22**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Руководитель
Сарбаев А.Е.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Алия - Сервис "

Директор
Молгалиева В.Б.

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алия -Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство подводящего и внутриквартального газопровода с.Тассай и с.Кокпекты Хромтауского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения лок.смета №4-1-1**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 11 2018-04-02, доп.№11\1 2019-07-01

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.10.2019	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ № 12

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Отпайка от сущ.опоры ВЛ-0,4кВ				
1	1	11-330206-0105 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38кВ.Устройство вручную	ответвление	1,000	2661,81	2662
			Накладные расходы			*917,16*	*917*
			Сметная прибыль			*197,17*	*197*
2	2	21-130809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,040	517,38	21
			Накладные расходы			*18,87*	*1*
			Сметная прибыль			*38,32*	*2*
3	3	24-040207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	74,54	149
			Накладные расходы			*2,72*	*5*
			Сметная прибыль			*5,52*	*11*
4	4	24-040207-4958 РСНБ РК 2015	Крюк HEL-5661 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	2861,67	2862
			Накладные расходы			*104,36*	*104*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*211,98*	*212*
5	5	24-040207-3824 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный HEL-3920 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	1342,92	1343
			Накладные расходы			*48,97*	*49*
			Сметная прибыль			*99,48*	*99*
6	6	24-040207-3201 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	1920,14	1920
			Накладные расходы			*70,02*	*70*
			Сметная прибыль			*142,23*	*142*
7	7	24-040207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	17,20	52
			Накладные расходы			*0,63*	*2*
			Сметная прибыль			*1,27*	*4*
8	8	24-040207-3107 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	1003,53	1004
			Накладные расходы			*36,60*	*37*
			Сметная прибыль			*74,34*	*74*
9	9	24-040207-3107 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) №640 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	1003,53	2007
			Накладные расходы			*36,60*	*73*
			Сметная прибыль			*74,34*	*149*
			Раздел: Опора промежуточная П23				
10	10	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4,000	9018,73	36075
			Накладные расходы			*2380,81*	*9523*
			Сметная прибыль			*668,05*	*2672*
11	11	21-040405-0206 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.	4,000	25708,07	102832
			Накладные расходы			*937,52*	*3750*
			Сметная прибыль			*1904,30*	*7617*
12	12	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,001	389334,79	234
			Накладные расходы			*14198,18*	*9*
			Сметная прибыль			*28839,61*	*17*
13	13	21-130809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,160	517,38	83
			Накладные расходы			*18,87*	*3*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*38,32*	*6*
14	14	24-040207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	74,54	596
			Накладные расходы			*2,72*	*22*
			Сметная прибыль			*5,52*	*44*
15	15	24-040207-3824 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный HEL-3920 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	1342,92	5372
			Накладные расходы			*48,97*	*196*
			Сметная прибыль			*99,48*	*398*
16	16	24-040207-3107 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	1003,53	4014
			Накладные расходы			*36,60*	*146*
			Сметная прибыль			*74,34*	*297*
17	17	24-040207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	17,20	138
			Накладные расходы			*0,63*	*5*
			Сметная прибыль			*1,27*	*10*
18	18	24-040202-0801 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PSP25\120ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	484,10	1936
			Накладные расходы			*17,65*	*71*
			Сметная прибыль			*35,86*	*143*
19	19	24-040207-4958 РСНБ РК 2015	Крюк HEL-5661 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	2861,67	11447
			Накладные расходы			*104,36*	*417*
			Сметная прибыль			*211,98*	*848*
			Раздел: Опора анкерная А23				
20	20	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2,000	18492,44	36985
			Накладные расходы			*4891,65*	*9783*
			Сметная прибыль			*1369,81*	*2740*
21	21	21-040405-0206 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.	4,000	25708,07	102832
			Накладные расходы			*937,52*	*3750*
			Сметная прибыль			*1904,30*	*7617*
22	22	11-330107-0105 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,200	10518,51	2104
			Накладные расходы			*3098,90*	*620*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*779,15*	*156*
23	23	121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные прокладные, подкладные, опорные, анкерные (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80); башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тыжелого бетона класса В15	м3	0,200	38822,85	7765
			Накладные расходы			*1415,78*	*283*
			Сметная прибыль			*2875,77*	*575*
24	24	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,001	389334,79	253
			Накладные расходы			*14198,18*	*9*
			Сметная прибыль			*28839,61*	*19*
25	25	21-060601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,013	296948,53	3860
			Накладные расходы			*10829,05*	*141*
			Сметная прибыль			*21996,19*	*286*
26	26	21-130814-2803 РСНБ РК 2015	Стяжки из угольника	т	0,031	129384,98	3985
			Накладные расходы			*4718,38*	*145*
			Сметная прибыль			*9584,07*	*295*
27	27	21-130809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,120	517,38	62
			Накладные расходы			*18,87*	*2*
			Сметная прибыль			*38,32*	*5*
28	28	24-040207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	74,54	447
			Накладные расходы			*2,72*	*16*
			Сметная прибыль			*5,52*	*33*
29	29	24-040207-4958 РСНБ РК 2015	Крюк HEL-5661 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	2861,67	8585
			Накладные расходы			*104,36*	*313*
			Сметная прибыль			*211,98*	*636*
30	30	24-040207-3824 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный HEL-3920 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	1342,92	2686
			Накладные расходы			*48,97*	*98*
			Сметная прибыль			*99,48*	*199*
31	31	24-040207-3201 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) РА 2\35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	1920,14	7681
			Накладные расходы			*70,02*	*280*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*142,23*	*569*
32	32	24-040207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	17,20	69
			Накладные расходы			*0,63*	*3*
			Сметная прибыль			*1,27*	*5*
33	33	24-040207-3107 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	1003,53	2007
			Накладные расходы			*36,60*	*73*
			Сметная прибыль			*74,34*	*149*
			Раздел: Кабельно-проводниковая продукция				
34	34	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,150	80049,15	12007
			Накладные расходы			*24403,84*	*3661*
			Сметная прибыль			*5929,57*	*889*
35	35	23-061201-0903 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,153	244785,38	37452
			Накладные расходы			*8926,78*	*1366*
			Сметная прибыль			*18132,25*	*2774*
36	36	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,080	2054,28	2219
			Накладные расходы			*753,65*	*814*
			Сметная прибыль			*152,17*	*164*
37	37	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,720	1178,73	849
			Накладные расходы			*432,44*	*311*
			Сметная прибыль			*87,31*	*63*
38	38	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	8,000	447,00	3576
			Накладные расходы			*81,12*	*649*
			Сметная прибыль			*33,11*	*265*
39	39	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,360	2143,89	772
			Накладные расходы			*78,18*	*28*
			Сметная прибыль			*158,81*	*57*
40	40	13-080206-1708 РСНБ РК 2015	Труба стальная д. до 50мм.Прокладка	м	2,500	501,32	1253
			Накладные расходы			*112,02*	*280*
			Сметная прибыль			*37,13*	*93*

6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	41	23-010101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,500	1086,92	2717
			Накладные расходы			*39,64*	*99*
			Сметная прибыль			*80,51*	*201*
42	42	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	8,000	303,09	2425
			Накладные расходы			*65,17*	*521*
			Сметная прибыль			*22,45*	*180*
43	43	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2,500	278,75	697
			Накладные расходы			*59,91*	*150*
			Сметная прибыль			*20,65*	*52*
44	44	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	13,500	396,99	5359
			Накладные расходы			*85,17*	*1150*
			Сметная прибыль			*29,41*	*397*
45	45	23-060137-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 2х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	418355,77	10241
			Накладные расходы			*15256,51*	*373*
			Сметная прибыль			*30989,32*	*759*
46	46	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,013	231185,36	3084
			Накладные расходы			*8430,82*	*112*
			Сметная прибыль			*17124,84*	*228*
47	47	13-080301-1403 РСНБ РК 2015	Наконечник алюминиевый	шт.	2,000	1019,93	2040
			Накладные расходы			*294,42*	*589*
			Сметная прибыль			*75,55*	*151*
48	48	24-040207-1809 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	151,37	303
			Накладные расходы			*5,52*	*11*
			Сметная прибыль			*11,21*	*22*
49	49	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента.Прокладка в траншее	км кабеля	0,005	24292,62	121
			Накладные расходы			*4459,47*	*22*
			Сметная прибыль			*1799,45*	*9*

7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	**50**	**21-130809-1304 РСНБ РК 2015**	**Лента уплотнительная самоклеящаяся**	**м**	**5,000**	**42,44**	**212**
			Накладные расходы			*1,55*	*8*
			Сметная прибыль			*3,14*	*16*
			Раздел: Гидроизоляция ж\б опор				
51	**51**	**11-130301-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные.Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	**м2**	**25,600**	**136,31**	**3490**
			Накладные расходы			*25,98*	*665*
			Сметная прибыль			*10,10*	*258*
52	**52**	**11-130301-0102 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные.Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой**	**м2**	**25,600**	**110,01**	**2816**
			Накладные расходы			*25,02*	*641*
			Сметная прибыль			*8,15*	*209*
53	**53**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**25,600**	**925,08**	**23682**
			Накладные расходы			*125,80*	*3221*
			Сметная прибыль			*68,52*	*1754*
			Раздел: Заземление опор				
54	**54**	**11-330209-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	**м шин заземления**	**6,000**	**297,90**	**1787**
			Накладные расходы			*99,68*	*598*
			Сметная прибыль			*22,07*	*132*
55	**55**	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,009**	**218825,45**	**2074**
			Накладные расходы			*7980,08*	*76*
			Сметная прибыль			*16209,29*	*154*
			Раздел: Молниезащита и контур заземления ПГБ				
56	**56**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**5,670**	**2054,28**	**11648**
			Накладные расходы			*753,65*	*4273*
			Сметная прибыль			*152,17*	*863*
57	**57**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5,670**	**1178,73**	**6683**
			Накладные расходы			*432,44*	*2452*
			Сметная прибыль			*87,31*	*495*
58	**58**	**13-080208-0101 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,000**	**4309,16**	**25855**
			Накладные расходы			*495,70*	*2974*
			Сметная прибыль			*319,20*	*1915*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
59	59	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	29,000	563,70	16347
			Накладные расходы			*72,57*	*2105*
			Сметная прибыль			*41,76*	*1211*
			Раздел: Молниеприемник М				
60	60	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,750	1911,58	1434
			Накладные расходы			*701,30*	*526*
			Сметная прибыль			*141,60*	*106*
61	61	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,450	1178,73	530
			Накладные расходы			*432,44*	*195*
			Сметная прибыль			*87,31*	*39*
62	62	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование стоек. Устройство	м3	0,300	24535,70	7361
			Накладные расходы			*1424,43*	*427*
			Сметная прибыль			*1817,46*	*545*
63	63	11-330109-0120 РСНБ РК 2015	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,045	102875,91	4670
			Накладные расходы			*26897,21*	*1221*
			Сметная прибыль			*7620,44*	*346*
64	64	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,000	1056,88	8455
			Накладные расходы			*38,54*	*308*
			Сметная прибыль			*78,29*	*626*
65	65	23-010201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	4,000	539,24	2157
			Накладные расходы			*19,66*	*79*
			Сметная прибыль			*39,94*	*160*
66	66	21-050304-0119 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,002	177224,49	438
			Накладные расходы			*6462,98*	*16*
			Сметная прибыль			*13127,74*	*32*
			ИТОГО:				558820
			В том числе :				
			Накладные расходы				60838
			Сметная прибыль				41394
			Итого с временными		1,3 %	7265,00	566085
			Итого с зимними удорожаниями		3,1185 %	17653,00	583738

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,06				**618 762,28**
			понижающий коэф.17%				**513 572,69**
			НДС-12%				**61 628,72**
			Итого с НДС		**12 %**		**575 201,42**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Хромтауский районный отдел
жилищно-коммунального хозяйства ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ САРБАЕВ А.Е.
МП

ТЕХНАДЗОР:

Ведущий специалист
ТОО "АКТАМ-инжиринг"
_____ Каналин А.К.
МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Алия-Сервис"
_____ МОЛГАЛИЕВА В.Б.
МП

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алия -Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство подводящего и внутриквартального газопровода с.Тассай и с.Кокпекты Хромтауского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Газопровод с.Тассай Хромтауского района Актюбинской области. Пункт газорегуляторный блочный. Лок.смета № 2-1-2**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 11 2018-04-02, доп.№11\1 2019-07-01

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.10.2019	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ № 13

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Монтаж ПГБ				
1	1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**5,500**	**2054,28**	**11299**
			Накладные расходы			***753,65***	***4145***
			Сметная прибыль			***152,17***	***837***
2	2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,400**	**1178,73**	**471**
			Накладные расходы			***432,44***	***173***
			Сметная прибыль			***87,31***	***35***
3	3	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,770**	**6531,16**	**18091**
			Накладные расходы			***792,11***	***2194***
			Сметная прибыль			***483,79***	***1340***
4	4	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**5,400**	**24613,03**	**132910**
			Накладные расходы			***1677,04***	***9056***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1823,19*	*9845*
5	5	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,172	236506,30	40584
			Накладные расходы			*8624,86*	*1480*
			Сметная прибыль			*17518,98*	*3006*
6	6	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,320	925,08	5846
			Накладные расходы			*125,80*	*795*
			Сметная прибыль			*68,52*	*433*
7	7	11-090201-0104 РСНБ РК 2015	Блочный газорегуляторный пункт.Монтаж	т конструкций	4,600	103611,21	476612
			Накладные расходы			*26217,77*	*120602*
			Сметная прибыль			*7674,90*	*35305*
8	8	59-010101-0101	Пункт газорегуляторный блочный (ПГБ)-ПГБ-13-2НВ-У1 с узлом учета газа RVG-G-160, с корректором Mini-ElKOr C GSM- модулем (телеметрия), пожарно-охранная сигнализация		1,000	7412399,00	7412399
			Раздел: Запорная арматура				
9	9	11-240106-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	1,000	8938,69	8939
			Накладные расходы			*2501,85*	*2502*
			Сметная прибыль			*662,13*	*662*
10	10	23-040201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	60182,98	60183
			Накладные расходы			*2194,74*	*2195*
			Сметная прибыль			*4458,00*	*4458*
11	11	23-020103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1678,73	3357
			Накладные расходы			*61,22*	*122*
			Сметная прибыль			*124,35*	*249*
12	12	23-020101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	1791,08	1791
			Накладные расходы			*65,32*	*65*
			Сметная прибыль			*132,67*	*133*
13	13	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6,000	3926,01	23556
			Накладные расходы			*533,12*	*3199*

12

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*290,82*	*1745*
14	14	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,100	3475,61	348
			Накладные расходы			*1275,10*	*128*
			Сметная прибыль			*257,45*	*26*
15	15	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование опор.Устройство	м3	0,100	22591,61	2259
			Накладные расходы			*1353,53*	*135*
			Сметная прибыль			*1673,45*	*167*
16	16	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Опоры металлические. Установка	шт.	1,000	5690,47	5690
			Накладные расходы			*1768,30*	*1768*
			Сметная прибыль			*421,52*	*422*
17	17	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,050	2660,11	2793
			Накладные расходы			*97,01*	*102*
			Сметная прибыль			*197,05*	*207*
18	18	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,400	85,46	205
			Накладные расходы			*18,35*	*44*
			Сметная прибыль			*6,33*	*15*
19	19	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,400	623,30	1496
			Накладные расходы			*182,25*	*437*
			Сметная прибыль			*46,17*	*111*
20	20	11-240106-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	1,000	14104,90	14105
			Накладные расходы			*4065,57*	*4066*
			Сметная прибыль			*1044,81*	*1045*
21	21	23-040201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	125858,94	125859
			Накладные расходы			*4589,80*	*4590*
			Сметная прибыль			*9322,88*	*9323*
22	22	23-020103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	2355,49	4711
			Накладные расходы			*85,90*	*172*
			Сметная прибыль			*174,48*	*349*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	**23**	**23-020101-0232 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,000**	**3000,71**	**3001**
			Накладные расходы			***109,43***	***109***
			Сметная прибыль			***222,28***	***222***
24	**24**	**23-020101-1114 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,000**	**4027,49**	**4027**
			Накладные расходы			***146,87***	***147***
			Сметная прибыль			***298,33***	***298***
25	**25**	**11-160401-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,000**	**5872,35**	**5872**
			Накладные расходы			***757,78***	***758***
			Сметная прибыль			***434,99***	***435***
26	**26**	**11-160401-0208 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,000**	**11006,75**	**55034**
			Накладные расходы			***1262,55***	***6313***
			Сметная прибыль			***815,31***	***4077***
27	**27**	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,100**	**3475,61**	**348**
			Накладные расходы			***1275,10***	***128***
			Сметная прибыль			***257,45***	***26***
28	**28**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование опор.Устройство**	**м3**	**0,100**	**22591,61**	**2259**
			Накладные расходы			***1353,53***	***135***
			Сметная прибыль			***1673,45***	***167***
29	**29**	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры металлические. Установка**	**шт.**	**1,000**	**5690,47**	**5690**
			Накладные расходы			***1768,30***	***1768***
			Сметная прибыль			***421,52***	***422***
30	**30**	**23-010201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,050**	**2660,11**	**2793**
			Накладные расходы			***97,01***	***102***
			Сметная прибыль			***197,05***	***207***
31	**31**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,050**	**85,46**	**175**
			Накладные расходы			***18,35***	***38***
			Сметная прибыль			***6,33***	***13***

14

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	**32**	**11-150403-1003 РСНБ РК 2015**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,050**	**623,30**	**1278**
			Накладные расходы			***182,25***	***374***
			Сметная прибыль			***46,17***	***95***
33	**33**	**11-240106-0102 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка**	**комплект**	**1,000**	**8198,77**	**8199**
			Накладные расходы			***2292,82***	***2293***
			Сметная прибыль			***607,32***	***607***
34	**34**	**23-040201-1502 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,000**	**39988,72**	**39989**
			Накладные расходы			***1458,30***	***1458***
			Сметная прибыль			***2962,13***	***2962***
35	**35**	**23-020103-0109 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,000**	**1412,46**	**2825**
			Накладные расходы			***51,51***	***103***
			Сметная прибыль			***104,63***	***209***
36	**36**	**23-020101-0174 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,000**	**789,83**	**790**
			Накладные расходы			***28,80***	***29***
			Сметная прибыль			***58,51***	***59***
37	**37**	**11-160401-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,000**	**3168,79**	**19013**
			Накладные расходы			***505,51***	***3033***
			Сметная прибыль			***234,73***	***1408***
38	**38**	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,100**	**3475,61**	**348**
			Накладные расходы			***1275,10***	***128***
			Сметная прибыль			***257,45***	***26***
39	**39**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование опор.Устройство**	**м3**	**0,100**	**22591,61**	**2259**
			Накладные расходы			***1353,53***	***135***
			Сметная прибыль			***1673,45***	***167***
40	**40**	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры металлические. Установка**	**шт.**	**1,000**	**5690,47**	**5690**
			Накладные расходы			***1768,30***	***1768***
			Сметная прибыль			***421,52***	***422***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	41	23-010201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,400	1697,80	2377
			Накладные расходы			*61,91*	*87*
			Сметная прибыль			*125,76*	*176*
42	42	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,070	85,46	177
			Накладные расходы			*18,35*	*38*
			Сметная прибыль			*6,33*	*13*
43	43	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,070	623,30	1290
			Накладные расходы			*182,25*	*377*
			Сметная прибыль			*46,17*	*96*
			Раздел: Благоустройство территории				
44	44	11-070111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	58,000	3438,50	199433
			Накладные расходы			*1022,87*	*59327*
			Сметная прибыль			*254,70*	*14773*
45	45	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2,000	1054,84	2110
			Накладные расходы			*374,72*	*749*
			Сметная прибыль			*78,14*	*156*
46	46	21-050206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,296	242228,82	71700
			Накладные расходы			*8833,55*	*2615*
			Сметная прибыль			*17942,88*	*5311*
47	47	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Ограждение панель 3D	т	0,464	342299,04	158827
			Накладные расходы			*12482,89*	*5792*
			Сметная прибыль			*25355,48*	*11765*
48	48	21-130201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,013	444798,27	5871
			Накладные расходы			*16220,81*	*214*
			Сметная прибыль			*32948,02*	*435*
49	49	24-010201-0117 РСНБ РК 2015	Табличка предупреждающая	шт.	3,000	2934,35	8803
			Накладные расходы			*107,01*	*321*
			Сметная прибыль			*217,36*	*652*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	**50**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,220**	**3820,40**	**4661**
			Накладные расходы			***290,30***	***354***
			Сметная прибыль			***282,99***	***345***
51	**51**	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2,700**	**3572,03**	**9644**
			Накладные расходы			***277,47***	***749***
			Сметная прибыль			***264,59***	***714***
52	**52**	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**10,130**	**2878,71**	**29161**
			Накладные расходы			***277,69***	***2813***
			Сметная прибыль			***213,24***	***2160***
53	**53**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**20,260**	**2186,97**	**44308**
			Накладные расходы			***400,76***	***8119***
			Сметная прибыль			***162,00***	***3282***
54	**54**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,912**	**42720,40**	**38961**
			Накладные расходы			***1557,92***	***1421***
			Сметная прибыль			***3164,47***	***2886***
			Раздел: Покрытие песчано-гравийное				
55	**55**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**52,290**	**196,01**	**10249**
			Накладные расходы			***61,26***	***3203***
			Сметная прибыль			***14,52***	***759***
56	**56**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**20,920**	**3678,48**	**76954**
			Накладные расходы			***285,13***	***5965***
			Сметная прибыль			***272,48***	***5700***
			Раздел: Пожарный щит				
57	**57**	**11-100111-0301 РСНБ РК 2015**	**Щит.Установка**	**изделие**	**1,000**	**1352,17**	**1352**
			Накладные расходы			***358,52***	***359***
			Сметная прибыль			***100,16***	***100***
58	**58**	**21-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,022**	**43521,25**	**957**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1587,12*	*35*
			Сметная прибыль			*3223,80*	*71*
59	59	21-070601-0101 РСНБ РК 2015	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,027	98764,92	2667
			Накладные расходы			*3601,74*	*97*
			Сметная прибыль			*7315,92*	*198*
60	60	11-150403-0101 РСНБ РК 2015	Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,500	383,78	959
			Накладные расходы			*123,04*	*308*
			Сметная прибыль			*28,43*	*71*
			ИТОГО:				**9183558**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**269731**
			Сметная прибыль				**131197**
			Итого с временными		**1,3 %**	**119386**	**9302944**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,1185 %**	**290112**	**9593057**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,06				**10 168 639,96**
			понижающий коэф.17%				**8 439 971,17**
			НДС-12%				**1 012 796,54**
			Итого с НДС		**12 %**		**9 452 767,71**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Хромтауский районный отдел
жилищно-коммунального хозяйства ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
САРБАЕВ А.Е.
МП

ТЕХНАДЗОР:

Ведущий специалист
ТОО "АКТАМ-инжиринг"
Каналин А.К.
МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Алия-Сервис"
МОЛДАЛИЕВА В.Б.
МП

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алия -Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство подводящего и внутриквартального газопровода с.Тассай и с.Кокпекты Хромтауского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Подводящий газопровод п. Тассай лок.смета №2-1-1**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 11 2018-04-02, доп.№11\1 2019-07-01

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.10.2019	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ № 14

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подземный газопровод высокого давления				
1	13	11-470204-0107 РСНБ РК 2015	Почвы. Культивация с одновременным боронованием	га	95,844	1429,88	137045
			Накладные расходы			*283,99*	*27219*
			Сметная прибыль			*105,92*	*10152*
2	37	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	13692,000	610,52	8359212
			Накладные расходы			*223,84*	*3064855*
			Сметная прибыль			*45,22*	*619201*
3	39	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	знак	29,000	3008,03	87233
			Накладные расходы			*832,51*	*24143*
			Сметная прибыль			*222,82*	*6462*
4	40	24-040207-1601 РСНБ РК 2015	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-98	шт.	29,000	5683,37	164818
			Накладные расходы			*207,26*	*6011*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*420,99*	*12209*
			Раздел: Надземный газопровод высокого давления				
5	42	11-240202-0103 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,000	17742,20	17742
			Накладные расходы			*4222,42*	*4222*
			Сметная прибыль			*1314,24*	*1314*
6	43	11-240204-0103 РСНБ РК 2015	Газопроводы действующие стальные диаметром 100 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	1,000	8902,16	8902
			Накладные расходы			*2402,23*	*2402*
			Сметная прибыль			*659,42*	*659*
7	44	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2,000	3926,16	7852
			Накладные расходы			*533,13*	*1066*
			Сметная прибыль			*290,83*	*582*
8	45	23-020101-0204 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	1395,09	1395
			Накладные расходы			*50,88*	*51*
			Сметная прибыль			*103,34*	*103*
9	46	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,700	85,46	60
			Накладные расходы			*18,35*	*13*
			Сметная прибыль			*6,33*	*4*
10	47	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,700	623,30	436
			Накладные расходы			*182,25*	*128*
			Сметная прибыль			*46,17*	*32*
			ИТОГО:				8784943
			В том числе :				
			Накладные расходы				3130109
			Сметная прибыль				650718
			Итого с временными		1,3 %	114204	8899147
			Итого с зимними удорожаниями		3,1185 %	277520	9176667
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,06				9 727 267,27
			понижающий коэф.17%				8 073 631,84
			НДС-12%				968 835,82
			Итого с НДС		12 %		9 042 467,66

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Хромтауский районный отдел
жилищно-коммунального хозяйства ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
САРБАЕВ А.Е.

МП

ТЕХНАДЗОР:

Ведущий специалист
ТОО "АКТАМ-инжиринг"
Каналин А.К.

МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Алия-Сервис"
МОЛГАЛИЕВА В.Б.

МП

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алия -Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство подводящего и внутриквартального газопровода с.Тассай и с.Кокпекты Хромтауского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Газопровод с.Тассай Хромтауского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 11 2018-04-02, доп.№11\1 2019-07-01

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.10.2019	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ № 15

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Внутриквартальный подземный газопровод среднего давления				
1	1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**-14,000**	**3204,93**	**-44869**
			Накладные расходы			***-1010,99***	***-14154***
			Сметная прибыль			***-237,40***	***-3324***
2	2	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**-2368,440**	**117,40**	**-278045**
			Накладные расходы			***-21,03***	***-49797***
			Сметная прибыль			***-8,70***	***-20596***
3	3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**-263,160**	**2054,28**	**-540603**
			Накладные расходы			***-753,65***	***-198331***
			Сметная прибыль			***-152,17***	***-40045***
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**-245,260**	**1178,73**	**-289096**

22

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*-432,44*	*-106061*
			Сметная прибыль			*-87,31*	*-21415*
5	5	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	-2207,340	30,22	-66701
			Накладные расходы			*-5,80*	*-12802*
			Сметная прибыль			*-2,24*	*-4941*
6	6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	-2207,340	196,01	-432664
			Накладные расходы			*-61,26*	*-135215*
			Сметная прибыль			*-14,52*	*-32049*
7	7	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное 10см и присыпка песком 20см. Устройство	м3 основания	-179,000	3863,73	-691607
			Накладные расходы			*-619,73*	*-110932*
			Сметная прибыль			*-286,20*	*-51230*
8	8	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	-0,670	374738,66	-249951
			Накладные расходы			*-126095,16*	*-84105*
			Сметная прибыль			*-27758,42*	*-18515*
9	9	23-010502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	673,670	1112,86	-962496
			Накладные расходы			*-52,10*	*-35100*
			Сметная прибыль			*-105,83*	*-71296*
10	10	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	-1,530	334588,00	-510581
			Накладные расходы			*-114131,68*	*-174165*
			Сметная прибыль			*-24784,30*	*-37821*
11	11	23-010502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1541,260	553,63	-1095481
			Накладные расходы			*-25,92*	*-39950*
			Сметная прибыль			*-52,65*	*-81147*
12	12	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	-0,001	5191053,50	-4153
			Накладные расходы			*-469701,98*	*-376*
			Сметная прибыль			*-384522,48*	*-308*
13	13	11-220601-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	-0,001	3078190,46	-2463
			Накладные расходы			*-272758,42*	*-218*
			Сметная прибыль			*-228014,11*	*-182*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	-0,002	4924220,56	-7879
			Накладные расходы			*-417015,60*	*-667*
			Сметная прибыль			*-364757,08*	*-584*
15	15	11-220601-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	-0,002	2343771,36	-3750
			Накладные расходы			*-233134,00*	*-373*
			Сметная прибыль			*-173612,69*	*-278*
16	16	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка фуеляра	км трубопровода	-0,004	484742,68	-1939
			Накладные расходы			*-161347,40*	*-645*
			Сметная прибыль			*-35906,87*	*-144*
17	17	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,040	3490,41	-18104
			Накладные расходы			*-163,42*	*-660*
			Сметная прибыль			*-331,93*	*-1341*
18	18	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	-0,030	374738,66	-11242
			Накладные расходы			*-126095,16*	*-3783*
			Сметная прибыль			*-27758,42*	*-833*
19	19	23-010502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	30,300	1650,57	-64208
			Накладные расходы			*-77,28*	*-2342*
			Сметная прибыль			*-156,97*	*-4756*
20	20	11-161201-0101 РСНБ РК 2015	Футляры. Заделка диаметром труб до 100 мм	сальник	-2,000	3439,17	-6878
			Накладные расходы			*-1003,65*	*-2007*
			Сметная прибыль			*-254,75*	*-510*
21	21	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Футляры. Заделка диаметром труб до 200 мм	сальник	-4,000	6190,90	-24764
			Накладные расходы			*-1377,22*	*-5509*
			Сметная прибыль			*-458,59*	*-1834*
22	22	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	-22,000	1316,44	-28962
			Накладные расходы			*-362,35*	*-7972*
			Сметная прибыль			*-97,51*	*-2145*
23	23	29-010001-0101	Отвод электросварной с З.Н. ПЭ100,SDR11.90. DN 90	шт	4,000	8254,54	-42390
			Накладные расходы			*-386,47*	*-1546*
			Сметная прибыль			*-785,00*	*-3140*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	29-010001-0101	Отвод электросварной с З.Н. ПЭ100,SDR11.22. DN 90	шт	1,000	21137,25	-27137
			Накладные расходы			*-989,62*	*-990*
			Сметная прибыль			*-2010,13*	*-2010*
25	25	29-010001-0101	Отвод электросварной с З.Н. ПЭ100,SDR11.90. DN 63	шт	5,000	4628,18	-29709
			Накладные расходы			*-216,69*	*-1083*
			Сметная прибыль			*-440,13*	*-2201*
26	26	29-010001-0101	Отвод электросварной с З.Н. ПЭ100,SDR11.60. DN 63	шт	2,000	4628,18	-11884
			Накладные расходы			*-216,69*	*-433*
			Сметная прибыль			*-440,13*	*-880*
27	27	29-010001-0101	Отвод электросварной с З.Н. ПЭ100,SDR11.45. DN 63	шт	1,000	4628,18	-5942
			Накладные расходы			*-216,69*	*-217*
			Сметная прибыль			*-440,13*	*-440*
28	28	29-010001-0101	Отвод электросварной с З.Н. ПЭ100,SDR11.22. DN 63	шт	1,000	4628,18	-5942
			Накладные расходы			*-216,69*	*-217*
			Сметная прибыль			*-440,13*	*-440*
29	29	29-010001-0101	Переход с З.Н. ПЭ100,SDR11 DN 90\63	шт	1,000	5891,84	-7564
			Накладные расходы			*-275,85*	*-276*
			Сметная прибыль			*-560,31*	*-560*
30	30	29-010001-0101	Муфта электросварная с З.Н. ПЭ100,SDR11. DN 90	шт	1,000	2585,13	-3319
			Накладные расходы			*-121,03*	*-121*
			Сметная прибыль			*-245,84*	*-246*
31	31	29-010001-0101	Муфта электросварная с З.Н. ПЭ100,SDR11. DN 63	шт	3,000	1405,53	-5413
			Накладные расходы			*-65,81*	*-197*
			Сметная прибыль			*-133,66*	*-401*
32	32	29-010001-0101	Переход ПЭ\сталь (УВГЗ)DN 90\89	шт	1,000	46073,38	-59151
			Накладные расходы			*-2157,09*	*-2157*
			Сметная прибыль			*-4381,53*	*-4382*
33	33	29-010001-0101	Переход ПЭ\сталь (УВГЗ)DN 63\57	шт	2,000	15840,90	-40674
			Накладные расходы			*-741,65*	*-1483*
			Сметная прибыль			*-1506,45*	*-3013*
34	34	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	-1,000	1940,52	-1941
			Накладные расходы			*-534,39*	*-534*
			Сметная прибыль			*-143,74*	*-144*
35	35	29-010001-0101	Накладной уход (седелочный отвод) SDR11. DN 90\63	шт	1,000	6737,79	-8650
			Накладные расходы			*-315,45*	*-315*
			Сметная прибыль			*-640,76*	*-641*
36	36	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	-2195,000	299,37	-657117

25

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*-65,04*	*-142757*
			Сметная прибыль			*-22,18*	*-48675*
37	**37**	**23-060901-0102 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**2,239**	**10135,05**	**-29132**
			Накладные расходы			*-474,51*	*-1062*
			Сметная прибыль			*-963,83*	*-2158*
38	**38**	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015**	**Лента сигнальная.Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**-2,200**	**80975,39**	**-178227**
			Накладные расходы			*-14864,89*	*-32718*
			Сметная прибыль			*-5998,18*	*-13202*
39	**39**	**29-010001-0101**	**Лента сигнальная "Осторожно!ГАЗ!"**	**м**	**2245,020**	**10,51**	**-30288**
			Накладные расходы			*-0,49*	*-1105*
			Сметная прибыль			*-1,00*	*-2244*
40	**40**	**11-240207-0202 РСНБ РК 2015**	**Пункт контрольный. Устройство**	**шт.**	**-2,000**	**8796,89**	**-17594**
			Накладные расходы			*-1595,98*	*-3192*
			Сметная прибыль			*-651,62*	*-1303*
41	**41**	**11-250211-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**-93,000**	**14701,23**	**-1367215**
			Накладные расходы			*-2448,20*	*-227682*
			Сметная прибыль			*-1088,98*	*-101275*
42	**42**	**23-010502-0607 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**2,000**	**764,54**	**-1963**
			Накладные расходы			*-35,79*	*-72*
			Сметная прибыль			*-72,71*	*-145*
43	**43**	**23-010502-0605 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**5,000**	**379,48**	**-2436**
			Накладные расходы			*-17,77*	*-89*
			Сметная прибыль			*-36,09*	*-180*
			Раздел: Внутриквартальный подземный газопровод низкого давления				
1	**83**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**11703,000**	**610,52**	**7144892**
			Накладные расходы			*223,84*	*2619632*
			Сметная прибыль			*45,22*	*529251*
2	**84**	**11-250211-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**86,000**	**14701,23**	**1264306**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2448,20*	*210545*
			Сметная прибыль			*1088,98*	*93652*
3	85	11-250211-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	13,000	19652,25	255479
			Накладные расходы			*3305,14*	*42967*
			Сметная прибыль			*1455,72*	*18924*
4	86	23-010502-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR11-225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас)	м	5,000	6024,70	30124
			Накладные расходы			*219,71*	*1099*
			Сметная прибыль			*446,27*	*2231*
5	87	23-010502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR11-110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас)	м	3,000	1448,23	4345
			Накладные расходы			*52,81*	*158*
			Сметная прибыль			*107,28*	*322*
6	88	23-010502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,000	981,54	9815
			Накладные расходы			*35,79*	*358*
			Сметная прибыль			*72,71*	*727*
7	89	23-010502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	19,000	487,18	9257
			Накладные расходы			*17,77*	*338*
			Сметная прибыль			*36,09*	*686*
			Раздел: Внутриквартальный подземный газопровод среднего давления				
8	143	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	2193,000	610,52	1338866
			Накладные расходы			*223,84*	*490887*
			Сметная прибыль			*45,22*	*99175*
			ИТОГО:				2195458,42
			В том числе :				
			Накладные расходы				1962573
			Сметная прибыль				161998
			Итого с временными		1,3 %	28540,96	2223999,38
			Итого с зимними удорожаниями		3,1185 %	69277,58	2293276,96
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,06				2 430 873,58
			понижающий коэф.17%				2 017 625,07
			НДС-12%				242 115,01

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**		**2 259 740,08**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Хромтауский районный отдел
жилищно-коммунального хозяйства ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
САРБАЕВ А.Е.

МП

ТЕХНАДЗОР:

Ведущий специалист
ТОО "АКТАМ-инжиринг"
Каналин А.К.

МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Алия-Сервис"
МОЛГАЛИЕВА В.Б.

МП

28

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алия -Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство подводящего и внутриквартального газопровода с.Тассай и с.Кокпекты Хромтауского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Газопровод с.Кокпекты**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 11 2018-04-02, доп.№11\1 2019-07-01

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.10.2019	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ № 16

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подземный газопровод высокого давления				
1	27	11-240207-0202 РСНБ РК 2015	**Пункт контрольный. Устройство**	**шт.**	**2,000**	**8845,51**	**17691**
			Накладные расходы			***1597,76***	***3196***
			Сметная прибыль			***655,22***	***1310***
2	28	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	**Установка опознавательного знака**	**знак**	**3,000**	**8691,40**	**26074**
			Накладные расходы			***1039,77***	***3119***
			Сметная прибыль			***643,81***	***1931***
3	29	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**1160,000**	**610,52**	**708201**
			Накладные расходы			***223,84***	***259658***
			Сметная прибыль			***45,22***	***52459***
4	30	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**8,000**	**14701,23**	**117610**
			Накладные расходы			***2448,20***	***19586***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1088,98*	*8712*
5	31	23-010502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 10 ГАЗ SDR11-63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас)	м	4,000	710,77	2843
			Накладные расходы			*25,92*	*104*
			Сметная прибыль			*52,65*	*211*
			Раздел: Надземный газопровод высокого давления				
6	32	11-240202-0103 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,000	17742,20	17742
			Накладные расходы			*4222,42*	*4222*
			Сметная прибыль			*1314,24*	*1314*
7	33	11-240204-0103 РСНБ РК 2015	Газопроводы действующие стальные диаметром 100 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	1,000	8902,16	8902
			Накладные расходы			*2402,23*	*2402*
			Сметная прибыль			*659,42*	*659*
8	34	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1,000	3926,16	3926
			Накладные расходы			*533,13*	*533*
			Сметная прибыль			*290,83*	*291*
9	35	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5,000	2131,84	10659
			Накладные расходы			*373,67*	*1868*
			Сметная прибыль			*157,91*	*790*
10	36	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000	262,87	789
			Накладные расходы			*9,59*	*29*
			Сметная прибыль			*19,47*	*58*
11	37	23-020101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	650,83	651
			Накладные расходы			*23,73*	*24*
			Сметная прибыль			*48,21*	*48*
12	38	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	26513,10	26513
			Накладные расходы			*966,87*	*967*
			Сметная прибыль			*1963,93*	*1964*

30

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	39	23-020103-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	2141,84	4284
			Накладные расходы			*78,11*	*156*
			Сметная прибыль			*158,66*	*317*
14	40	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,500	85,46	43
			Накладные расходы			*18,35*	*9*
			Сметная прибыль			*6,33*	*3*
15	41	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,500	623,30	312
			Накладные расходы			*182,25*	*91*
			Сметная прибыль			*46,17*	*23*
16	42	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	6,000	610,52	3663
			Накладные расходы			*223,84*	*1343*
			Сметная прибыль			*45,22*	*271*
17	43	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1,000	14701,23	14701
			Накладные расходы			*2448,20*	*2448*
			Сметная прибыль			*1088,98*	*1089*
18	44	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка ГРПШ.Устройство	установка	1,000	29338,04	29338
			Накладные расходы			*6785,23*	*6785*
			Сметная прибыль			*2173,19*	*2173*
19	45	59-010001-0101	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-400		1,000	130970,75	130971
			Накладные расходы			*4776,21*	*4776*
			Сметная прибыль			*9701,54*	*9702*
20	46	11-070111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	13,000	3464,87	45043
			Накладные расходы			*1023,84*	*13310*
			Сметная прибыль			*256,66*	*3337*
21	47	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1,000	1054,84	1055
			Накладные расходы			*374,72*	*375*
			Сметная прибыль			*78,14*	*78*
22	48	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,182	245363,77	44607

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*8947,87*	*1627*
			Сметная прибыль			*18175,09*	*3304*
23	49	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	237511,33	456
			Накладные расходы			*8661,51*	*17*
			Сметная прибыль			*17593,43*	*34*
24	50	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004	237511,58	1045
			Накладные расходы			*8661,52*	*38*
			Сметная прибыль			*17593,45*	*77*
25	51	11-090701-0119 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,189	197523,16	37391
			Накладные расходы			*68751,40*	*13015*
			Сметная прибыль			*14631,35*	*2770*
26	52	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,156	231185,36	35982
			Накладные расходы			*8430,82*	*1312*
			Сметная прибыль			*17124,84*	*2665*
27	53	21-050308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	20,800	598,57	12450
			Накладные расходы			*21,83*	*454*
			Сметная прибыль			*44,34*	*922*
28	54	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	224968,83	2259
			Накладные расходы			*8204,11*	*82*
			Сметная прибыль			*16664,36*	*167*
29	55	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	218825,45	175
			Накладные расходы			*7980,08*	*6*
			Сметная прибыль			*16209,29*	*13*
30	56	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,200	371,06	74
			Накладные расходы			*13,53*	*3*
			Сметная прибыль			*27,49*	*5*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	57	11-340101-1502 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции, установленные,Окраска в два слоя эмалью	т металлоконструкций	0,373	29790,36	11109
			Накладные расходы			*8553,59*	*3190*
			Сметная прибыль			*2206,69*	*823*
32	58	24-010201-0117 РСНБ РК 2015	Табличка предупреждающая	шт.	3,000	2934,35	8803
			Накладные расходы			*107,01*	*321*
			Сметная прибыль			*217,36*	*652*
33	59	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,750	1911,58	1434
			Накладные расходы			*701,30*	*526*
			Сметная прибыль			*141,60*	*106*
34	60	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,450	1178,73	530
			Накладные расходы			*432,44*	*195*
			Сметная прибыль			*87,31*	*39*
35	61	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование стоек. Устройство	м3	0,300	24535,70	7361
			Накладные расходы			*1424,43*	*427*
			Сметная прибыль			*1817,46*	*545*
36	62	11-330109-0120 РСНБ РК 2015	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,043	102875,91	4374
			Накладные расходы			*26897,21*	*1144*
			Сметная прибыль			*7620,44*	*324*
37	63	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,500	1056,88	8983
			Накладные расходы			*38,54*	*328*
			Сметная прибыль			*78,29*	*665*
38	64	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	539,24	1618
			Накладные расходы			*19,66*	*59*
			Сметная прибыль			*39,94*	*120*
39	65	21-050304-0119 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,002	177224,49	438
			Накладные расходы			*6462,98*	*16*
			Сметная прибыль			*13127,74*	*32*
40	66	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	4309,16	8618

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***495,70***	***991***
			Сметная прибыль			***319,20***	***638***
41	**67**	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**5,000**	**563,70**	**2818**
			Накладные расходы			***72,57***	***363***
			Сметная прибыль			***41,76***	***209***
			ИТОГО:				**1361536**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**349114**
			Сметная прибыль				**100855**
			Итого с временными		**1,3 %**	**15997,00**	**1377533**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,1185 %**	**38874,00**	**1416407**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,06				**1 501 391,41**
			понижающий коэф.17%				**1 246 154,87**
			НДС-12%				**149 538,58**
			Итого с НДС		**12 %**		**1 395 693,45**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
САРБАЕВ А.Е.
МП

ТЕХНАДЗОР:

Ведущий специалист
ТОО "АКТАМ-инжиринг"
Каналин А.К.
МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Алия-Сервис"
МОЛГАЛИЕВА В.Б.
МП

Заказчик

Форма 2-В

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство подводящего и внутриквартального газопровода с.Тассай и с.Кокпекты Хромтауского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Газопровод с.Кокпекты**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **23.10.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.10.2019	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ № 17

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Внутриквартальный подземный газопровод низкого давления				
1	**49**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**4149,000**	**610,52**	**2533039**
			Накладные расходы			***223,84***	***928724***
			Сметная прибыль			***45,22***	***187633***
			Раздел: Внутриквартальный надземный газопровод низкого давления				
2	**53**	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,500**	**3475,61**	**8689**
			Накладные расходы			***1275,10***	***3188***
			Сметная прибыль			***257,45***	***644***
3	**54**	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование опор объемом до 3м3.Устройство**	**м3**	**2,200**	**27227,38**	**59900**
			Накладные расходы			***2736,51***	***6020***
			Сметная прибыль			***2016,84***	***4437***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**55**	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные.Монтаж**	**т конструкций**	**0,504**	**25288,46**	**12745**
			Накладные расходы			***5102,23***	***2572***
			Сметная прибыль			***1873,22***	***944***
5	**56**	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**126,000**	**1056,88**	**133167**
			Накладные расходы			***38,54***	***4856***
			Сметная прибыль			***78,29***	***9864***
6	**57**	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,130**	**1833204,96**	**238317**
			Накладные расходы			***296163,92***	***38501***
			Сметная прибыль			***135792,96***	***17653***
7	**58**	**11-220901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**43,000**	**1853,01**	**79680**
			Накладные расходы			***626,65***	***26946***
			Сметная прибыль			***137,26***	***5902***
8	**59**	**23-040902-3129 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый с резьбой 2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 50, типа GEnEBrE**	**шт.**	**43,000**	**8259,40**	**355154**
			Накладные расходы			***301,20***	***12952***
			Сметная прибыль			***611,81***	***26308***
9	**60**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 40-250мм.Установка**	**т фасонных частей**	**0,066**	**976322,69**	**64369**
			Накладные расходы			***284694,43***	***18770***
			Сметная прибыль			***72320,20***	***4768***
10	**61**	**23-020103-2706 РСНБ РК 2015**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67**	**шт.**	**42,000**	**1229,29**	**51630**
			Накладные расходы			***44,83***	***1883***
			Сметная прибыль			***91,06***	***3824***
11	**62**	**23-020101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**43,000**	**262,87**	**11303**
			Накладные расходы			***9,59***	***412***
			Сметная прибыль			***19,47***	***837***
12	**63**	**23-020101-1031 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,000**	**650,83**	**651**
			Накладные расходы			***23,73***	***24***
			Сметная прибыль			***48,21***	***48***

36

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	64	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	39,800	85,46	3401
			Накладные расходы			*18,35*	*731*
			Сметная прибыль			*6,33*	*252*
14	65	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	39,800	623,30	24807
			Накладные расходы			*182,25*	*7253*
			Сметная прибыль			*46,17*	*1838*
15	66	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2,000	14701,23	29402
			Накладные расходы			*2448,20*	*4896*
			Сметная прибыль			*1088,98*	*2178*
			ИТОГО:				3199663,66
			В том числе :				
			Накладные расходы				1057728
			Сметная прибыль				267130
			Итого с временными		1,3%	41596	3241259
			Итого с зимними удорожаниями		3,1185 %	101079	3342338
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,06				3 542 878,24
			понижающий коэф.17%				2 940 588,94
			НДС-12%				352 870,67
			Итого с НДС		12 %		3 293 459,61

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
САРБАЕВ А.Е.

МП

ТЕХНАДЗОР:

Ведущий специалист
ТОО "АКТАМ-инжиринг"
Каналин А.К.

МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Алия-Сервис"
МОЛГАЛИЕВА В.Б.

МП

Форма 2-В

Заказчик

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство подводящего и внутриквартального газопровода с.Тассай и с.Кокпекты Хромтауского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Газопровод с.Кокпекты**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **23.10.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.10.2019	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ № 18

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Перехлд через речку Кокпекты от Уз3+100 до У34				
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	90,720	117,40	10650
			Накладные расходы			*21,03*	*1907*
			Сметная прибыль			*8,70*	*789*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,080	2054,28	20707
			Накладные расходы			*753,65*	*7597*
			Сметная прибыль			*152,17*	*1534*
3	3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,080	1178,73	11882
			Накладные расходы			*432,44*	*4359*
			Сметная прибыль			*87,31*	*880*
4	4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	90,720	30,22	2741

38

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5,80*	*526*
			Сметная прибыль			*2,24*	*203*
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	90,720	196,01	17782
			Накладные расходы			*61,26*	*5557*
			Сметная прибыль			*14,52*	*1317*
6	6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное 10см и присыпка песком 20см.Устройство	м3 основания	7,000	3863,73	27046
			Накладные расходы			*619,73*	*4338*
			Сметная прибыль			*286,20*	*2003*
7	7	11-250204-0101 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения диаметр до 300	м кожуха	60,000	29781,29	1786877
			Накладные расходы			*7138,50*	*428310*
			Сметная прибыль			*2206,02*	*132361*
8	8	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,089	334588,00	29778
			Накладные расходы			*114131,68*	*10158*
			Сметная прибыль			*24784,30*	*2206*
9	9	23-010502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	150,490	487,18	73316
			Накладные расходы			*17,77*	*2674*
			Сметная прибыль			*36,09*	*5431*
10	10	11-240106-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны диаметром 80мм.Установка	комплект	2,000	8198,77	16398
			Накладные расходы			*2292,82*	*4586*
			Сметная прибыль			*607,32*	*1215*
11	11	29-010001-0101	Кран шаровый д63мм SDR11 1	шт	2,000	32572,64	65145
			Накладные расходы			*1187,85*	*2376*
			Сметная прибыль			*2412,79*	*4826*
12	12	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	89,000	303,11	26977
			Накладные расходы			*65,17*	*5800*
			Сметная прибыль			*22,45*	*1998*
13	13	23-060901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,091	13011,73	1181
			Накладные расходы			*474,51*	*43*
			Сметная прибыль			*963,83*	*87*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная.Прокладка в траншее	км кабеля	0,089	80975,39	7207
			Накладные расходы			*14864,89*	*1323*
			Сметная прибыль			*5998,18*	*534*
15	15	29-010001-0101	Лента сигнальная "Осторожно!ГАЗ!"	м	90,780	13,49	1225
			Накладные расходы			*0,49*	*45*
			Сметная прибыль			*1,00*	*91*
16	16	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	149,000	610,52	90967
			Накладные расходы			*223,84*	*33353*
			Сметная прибыль			*45,22*	*6738*
			Раздел: Переход через речку Кокпекты от Уз32 до Уз33				
17	17	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	116,100	117,40	13630
			Накладные расходы			*21,03*	*2441*
			Сметная прибыль			*8,70*	*1010*
18	18	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,900	2054,28	26500
			Накладные расходы			*753,65*	*9722*
			Сметная прибыль			*152,17*	*1963*
19	19	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,900	1178,73	15206
			Накладные расходы			*432,44*	*5578*
			Сметная прибыль			*87,31*	*1126*
20	20	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	116,100	30,22	3508
			Накладные расходы			*5,80*	*673*
			Сметная прибыль			*2,24*	*260*
21	21	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,100	196,01	3156
			Накладные расходы			*61,26*	*986*
			Сметная прибыль			*14,52*	*234*
22	22	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное 10см и присыпка песком 20см.Устройство	м3 основания	9,100	3863,73	35160
			Накладные расходы			*619,73*	*5640*
			Сметная прибыль			*286,20*	*2604*
23	23	11-250204-0101 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения диаметр до 300	м кожуха	75,000	29781,29	2233597

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7138,50*	*535388*
			Сметная прибыль			*2206,02*	*165452*
24	**24**	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,115**	**334588,00**	**38478**
			Накладные расходы			*114131,68*	*13125*
			Сметная прибыль			*24784,30*	*2850*
25	**25**	**23-010502-0605 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**191,900**	**487,18**	**93491**
			Накладные расходы			*17,77*	*3409*
			Сметная прибыль			*36,09*	*6925*
26	**26**	**11-240106-0102 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны диаметром 80мм.Установка**	**комплект**	**2,000**	**8198,77**	**16398**
			Накладные расходы			*2292,82*	*4586*
			Сметная прибыль			*607,32*	*1215*
27	**27**	**29-010001-0101**	**Кран шаровый д63мм SDR11 1**	**шт**	**2,000**	**32572,64**	**65145**
			Накладные расходы			*1187,85*	*2376*
			Сметная прибыль			*2412,79*	*4826*
28	**28**	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**115,000**	**303,11**	**34858**
			Накладные расходы			*65,17*	*7495*
			Сметная прибыль			*22,45*	*2582*
29	**29**	**23-060901-0102 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,117**	**13011,73**	**1526**
			Накладные расходы			*474,51*	*56*
			Сметная прибыль			*963,83*	*113*
30	**30**	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015**	**Лента сигнальная.Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**0,115**	**80975,39**	**9312**
			Накладные расходы			*14864,89*	*1709*
			Сметная прибыль			*5998,18*	*690*
31	**31**	**29-010001-0101**	**Лента сигнальная "Осторожно!ГАЗ!"**	**м**	**117,300**	**13,49**	**1583**
			Накладные расходы			*0,49*	*58*
			Сметная прибыль			*1,00*	*117*
32	**32**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**190,000**	**610,52**	**115998**
			Накладные расходы			*223,84*	*42530*
			Сметная прибыль			*45,22*	*8592*
			Раздел: Переход через речку Кокпекты от Уз37 до Уз39				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	**33**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**81,000**	**117,40**	**9509**
			Накладные расходы			***21,03***	***1703***
			Сметная прибыль			***8,70***	***704***
34	**34**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**9,000**	**2054,28**	**18488**
			Накладные расходы			***753,65***	***6783***
			Сметная прибыль			***152,17***	***1370***
35	**35**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**9,000**	**1178,73**	**10609**
			Накладные расходы			***432,44***	***3892***
			Сметная прибыль			***87,31***	***786***
36	**36**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**81,000**	**30,22**	**2448**
			Накладные расходы			***5,80***	***470***
			Сметная прибыль			***2,24***	***181***
37	**37**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**81,000**	**196,01**	**15877**
			Накладные расходы			***61,26***	***4962***
			Сметная прибыль			***14,52***	***1176***
38	**38**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное 10см и присыпка песком 20см.Устройство**	**м3 основания**	**8,100**	**3863,73**	**31296**
			Накладные расходы			***619,73***	***5020***
			Сметная прибыль			***286,20***	***2318***
39	**39**	**11-250204-0101 РСНБ РК 2015**	**Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения диаметр до 300**	**м кожуха**	**26,000**	**29781,29**	**774314**
			Накладные расходы			***7138,50***	***185601***
			Сметная прибыль			***2206,02***	***57357***
40	**40**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,087**	**374738,66**	**32602**
			Накладные расходы			***126095,16***	***10970***
			Сметная прибыль			***27758,42***	***2415***
41	**41**	**23-010502-0608 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**114,130**	**1448,23**	**165286**
			Накладные расходы			***52,81***	***6028***
			Сметная прибыль			***107,28***	***12243***
42	**42**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**1,000**	**1316,44**	**1316**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*362,35*	*362*
			Сметная прибыль			*97,51*	*98*
43	43	29-010001-0101	Отвод электросварной с З.Н. ПЭ 100 SDR11.22. DN110	шт	1,000	37520,60	37521
			Накладные расходы			*1368,29*	*1368*
			Сметная прибыль			*2779,30*	*2779*
44	44	11-240106-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны диаметром 100мм.Установка	комплект	2,000	8938,69	17877
			Накладные расходы			*2501,85*	*5004*
			Сметная прибыль			*662,13*	*1324*
45	45	29-010001-0101	Кран шаровый д110мм SDR11 1	шт	2,000	85832,03	171664
			Накладные расходы			*3130,10*	*6260*
			Сметная прибыль			*6357,93*	*12716*
46	46	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	87,000	303,11	26370
			Накладные расходы			*65,17*	*5670*
			Сметная прибыль			*22,45*	*1953*
47	47	23-060901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,089	13011,73	1155
			Накладные расходы			*474,51*	*42*
			Сметная прибыль			*963,83*	*86*
48	48	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная.Прокладка в траншее	км кабеля	0,087	80975,39	7045
			Накладные расходы			*14864,89*	*1293*
			Сметная прибыль			*5998,18*	*522*
49	49	29-010001-0101	Лента сигнальная "Осторожно!ГАЗ!"	м	88,740	13,49	1197
			Накладные расходы			*0,49*	*44*
			Сметная прибыль			*1,00*	*89*
50	50	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	113,000	610,52	68989
			Накладные расходы			*223,84*	*25294*
			Сметная прибыль			*45,22*	*5110*
			ИТОГО:				**6290988**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1419490**
			Сметная прибыль				**465999**
			Итого с временными		1,3 %	81783,00	**6372771**
			Итого с зимними удорожаниями		3,1185 %	198735,00	**6571506**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,06				**6 965 796,36**
			понижающий коэф.17%				**5 781 610,98**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС-12%				**693 793,32**
			Итого с НДС		**12 %**		**6 475 404,30**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Хромтауский районный отдел
жилищно-коммунального хозяйства ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
САРБАЕВ А.Е.

МП

ТЕХНАДЗОР:

Ведущий специалист
ТОО "АКТАМ-инжиринг"
Каналин А.К.

МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Алия-Сервис"
МОЛГАЛИЕВА В.Б.

МП