МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

2015 жылғы «27» қараша № 04 **Ленгер қаласы**
(объектінің орналасқан жері)

Төлеби ауданының әкімшілігі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2014 жылғы «31» қазандағы № 127 өкімімен (бұйрығымен қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға **1. Пернебеков Мастерхан** **- Аудан әкімінің орынбасары**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

төраға орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілі:
2. Е.Серікбаев – ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқарма басшысының орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер: тапсырыс берушi:
3. Е.Бекболатов **-Аудандық құрылыс бөлімінің басшысы**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)
4. С.Байымбетов **- Ленгер қаласының әкімі**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

бас жобалаушы
5. Т.Кушенов **- «АРХ-комплекс» ЖШС-ның директоры**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)
6. Г.Зиятова **- Аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы** (аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

халықты әлеуметтік қорғау мемлекеттік органы
7.Қ.Мұздыбаев **- Аудандық жұмыстен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
8. Н.Нышанов **- аудандық ТҚҚБ басшысы**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

мемлекеттік өрт қадағалау органдары
9. Н.Дербисов **– ОҚО, ТЖД бастығының орынбасары, өкк подполковнигі**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Қадағалаушы мекеме-
10. Ж.Абсейтов **- «*Оңтүстікқұрылыссараптама аумақтық орталық*» ЖШС-ның директоры**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

пайдаланушы мекеме:
11. С.Ахтаев **- Аудандық білім бөлімінің басшысы**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)
12. Қ.Қансеитов **– «Нұр Отан» партиясының Төлеби аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбасары**
(аты әкесінің аты, тегі,, лауазымы) (лауазымы)
13. Р.Дурменов **– Мемлекеттік еңбек қорғау инспекторы**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бас мердігер;
14. Н.Тыңғозиев **- «ОблШтабССО» ЖШС-ның директоры**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)

Төлеби аудандық құрылыс бөлімі

(ұйымның атауы)

ОҚО Төлеби ауданы, Ленгер қаласы, Қапал батыр көшесі

мекен-жайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, ықшам аудан, квартал, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«ОҚО, Төлеби ауданы, Ленгер қаласы Қазығұрт шағын ауданы, Қапал батыр көшесінде орналасқан 280 орындық балабақша құрылысы» (ҚР 280 ТЖ ОДВО ІІІВ-2.2-2012 типтік жобаны байлау).

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта)

пайдалануға қабылдауды ұсынады.

2. **Төлеби ауданы Ленгер қаласы әкімі** .

(шешім шығарған органның атауы)

2008 жылғы «23» желтоқсан № 443 шешім

(шешім шығарған органның атауы)

құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 2014 жылғы « 09 » маусым .

№ 690-3 рұқсатына сәйкес салынған.

3.Құрылысты **Құрылыс жұмыстары**

(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер **«ОблШтабССО» ЖШС**

(ұйымның атауы)

(жұмыстың түрлері)

Орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

(ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің .... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстық түрлері) салған.

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер

«АРХ-комплекс» ЖШС

(ұйымның атауы және оның ведомствалық бағыныстылығы)

және

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

Орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

(ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

Төлеби аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі, құрылыс бөлімі

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі.)

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша

Жеке жоба бойынша № 04-2014

(жобаның нөмірі, сериясын (үлгі бойынша) нөмірі, тұрғын үй азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі) жүзеге асты.

7. Жоба-сметалық құжаттамасын: **«Мемсараптама» РМК**

(объектіге (кезегі, іске қосу, кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2014 жылғы «15» **қыркүйек** ***№19-0676/14 ж***.бекітілді

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы: 2014ж қараша; жұмыстың аяқталуы: 2015ж қараша:
(айы және жылы) (айы және жылы)
құрылыстық ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша
9,0 ай
іс жүзінде **9,0 ай**
9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

1) Жобалау-сметалық құжаттамалар;
2) Мемлекеттік сараптаманың қорытындысы;
3) Құрылысқа қатысты техникалық құжаттар;
4) Атқарылған жұмыстардың №2,3 формалары;
(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.
10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық көлем өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғанд арды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданғанд арды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
---	мың $м^3$/жыл	---	---	---	---

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету).

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған ғимараттың мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы ауданы	$м^2$	3122,69	
Қабаттар саны	Қабат	2	
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$	16444,28	
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$	---	---
Жапсарлас салынған; жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$	---	---

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		Пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		Жалпы	Тұрғын		Жалпы	Тұрғын
Барлық пәтер Оның ішінде:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:
«ОҚО, Төлеби ауданы, Ленгер қаласы Қазығұрт шағын ауданы, Қапал батыр көшесінде орналасқан 280 орындық балабақша құрылысы» (ҚР 280 ТЖ ОДВО ПВ-2.2-2012 типтік жобаны байлау) Балабақшаның сиымдылығы-280 орын, Учаскенің ауданы-2,25га, Құрылыстың ауданы-

1768,67 м², Ғимараттың жалпы ауданы-3122,69м², Ғимараттың пайдалы ауданы-3818,26 м², Құрылыстың көлемі-16444,28 м³.

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің.... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар

Орындалған

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетрін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
Барлығы **592,567** млн.теңге, құрылыс-монтаж жұмыстары **395,398** млн. теңге, жабдықтар, басқада шығындар **197,169** млн. теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **592,567** млн. теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **395,398** млн.теңге, жабдықтар, аспаптар,мұқаммал **197,169** млн. теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық _____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қос алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған ***«ОҚО, Төлеби ауданы, Ленгер қаласы Қазығұрт шағын ауданы, Қапал батыр көшесінде орналасқан 280 орындық балабақша құрылысы» (ҚР 280 ТЖ ОДВО IIIВ-2.2-2012 типтік жобаны байлау)***

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы **1. М. Пернебеков** _____

(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары **2. Е.Серікбаев** _____

(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері **3. Е.Бекболатов** _____

(қолы)

4. С.Байымбетов _____ (қолы)

5. Т.Кушенов _____ (қолы).

6.Г.Зиятова _____ (қолы).

7. Қ.Мұздыбаев _____ (қолы).

8. Н.Нұрманов _____ (қолы).

9. Н.Дербісов _____ (қолы).

10. Ж.Абсейітов _____ (қолы)

11. С.Ахтаев _____ (қолы).

12. Қ.Қансейітов _____ (қолы).

13. Р.Дурменов _____ (қолы).

14. Н.Тыңғозиев _____ (қолы).

Форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительствка Толебийского района"

Подрядчик: ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда" **Договор №85 от 04 ноября 2014 года, дополнительное соглашение №3 от 15 апреля 2015 года**

Инженер: ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙ ЭКСПЕРТ" Договор №86 от 11 ноября 2014 года

Авторский надзор: Генпроектировщик ТОО "АРХ-КОМПЛЕКС"

Наименование объекта: "Строительство детского сада на 280 мест по улице Капал батыра в микрорайоне "Казыгурт" города Ленгер, Толебийский район, ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2015 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат							Стоимость прочих затрат не входящие в СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце 12%	Всего к оплате
	С начала года за отчетный месяц включительно	В отчетном месяце в том числе НДС	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц без НДС	По монтажу оборудования			Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
						С начала года	за отчетный месяц					
Затраты подрядчика	320 290 309	60 808 101	34 316 820	21 912 348	54 292 947	76 916 004	0	0	0	0	6 515 154	60 808 101
Затраты инжиниринговых услуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по строке	320 290 309	60 808 101	34 316 820	21912348	54 292 947	76 916 004	0	0	0	0	6 515 154	60 808 101

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Толебийского района ЮКО"

_____ Т.Бекболатов

Инженер:
Директор ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙ ЭКСПЕРТ"

_____ Ж.Абсеитов

Подрядчик:
Директор ТОО "Областной штаб ССО"

_____ Н.Тынгозиев

Инженер-технадзор

_____ М.Курманов

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Толебийского района"

Подрядчик ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"

Договор 85 от 4 ноября 2014 года дополнительное соглашение №3 от 15 апреля 2015 года

Акт

выполненных работ за июль месяц 2015 год

Строительство детского сада на 280 мест по улице Капал батыра в микрорайоне "Казыгурт" в городе Ленгер, Толебийского района, ЮКО

№	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во тенге	Стои-мость	Общая стои-мость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	см.2-1-2	**на общестроительные работы Чердак Б-1500,44**					
207	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	1500,44	340,45	510824	171377
208	Е0111-9-1	Устройство тепло-и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловокнистых	м2	1155,29	48,53	56066	64016
209	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	178,49231	8390	1497550	0
210	Е0111-9-1	Устройство тепло-и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловокнистых	м2	345,15	48,53	16750	19125
211	С11031-593 Изм.и доп.вып.16 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100мм	м3	53,325675	9950	530590	0
212	Е0112-15-3	Устройство прокладной гидроизоляции в один слой/карнизной части крыши/	м2	245,6	103,08	25316	3498
213	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15мм	м2	1500,44	166,63	250024	72510
214	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1мм изменнения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	22500	5,34	120260	4284
215	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,33033	5239,08	1731	698
216	С12041-90 Имз. И доп.вып.9 СНРК8.02-04-2002,СНРК8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	т	0,33033	41200	13610	0
	см.2-1-2	**Антисейсмических шов**				0	0
217	Е0107-29-1	Устройство антисейсмических швов	м	11,8	379,62	4480	2646
	см.2-1-2	**Двери 1,2 этаж**				0	0
234	С12031-28	Двери из алюминиевых сплавов с распашными частично остекленными двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-15П	шт	2	18400	36800	0
235	С12031-24	Двери из алюминиевых сплавов с распашными частично остекленными двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-10П	шт	4	11400	45600	0
236	С12031-24	Двери из алюминиевых сплавов с распашными частично остекленными двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-19П	шт	15	11400	171000	0
249	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	3	1960	5880	0
250	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	10	1500	15000	0

251	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	121	1380	166702	0
252	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	74	844	62456	0
253	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	шт	44	688	30272	0
254	С11011-813	Задвижка накладная	шт	29	142	4118	0
255	С11011-814	Закрыватель дверной гидралический рычажный в алюминевом корпусе /для наружных дверей/	шт	6	5500	33000	0
		Итого				3598029	338154
		Итого с накладными				3936183	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					236171	
	Итого прымие затраты					4172354	
	см.2-1-3	*Водопровод и канализация/ Водопровод В1 и В2*					
1	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопление и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.100мм	м	3,5	1240,75	4342	619
2	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов и водоснабжения из водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	22,5	1082,42	2435	2808
3	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	13	596,67	7756	1022
4	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	8	471,67	3774	629
5	Е0116-7-3	Проклдака трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	23,5	362,67	8522	1848
6	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	15,5	364,67	5652	1219
7	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 15 мм	м	11	329,67	3626	865
8	Е0116-1-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросвареных труб диам 57 мм	м	22,5	623,7	14034	3043
9	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	18,5	310,32	5741	4512
10	С130804-70 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8. 02-04-2002	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	м	12,353	90	1562	0
11	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	16	336,95	5391	4806
12	С130804-69 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8. 02-04-2002	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	14,864	53	788	0
13	Е0116-14-1 Изм. И доп. Вып. 1 СН РК 8. 02-02-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	46,5	439,78	20449	17681

14	С130804-68 Изм. И вып. 16 СН РК 8. 02-04-2002	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	41,803	32	2675	0
	см.2-1-3	**Канализация бытовая К1**				0	0
113	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	130,5	748,8	97729	17192
114	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	48,5	620,54	30096	6608
115	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	5,5	1218,62	6702	1041
128	С13081-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,15	200	3030	0
129	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров	м3	0,15	7071,77	1110	127
	см.2-1-3	**Канализация К3**				0	0
130	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	30	748,88	22466	3952
131	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	60	620,54	37232	8175
132	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	5,5	1218,62	6703	1041
133	С130810-183	Ревизии, диаметр 100 мм	шт	1	523	523	0
134	С130810-182 прим	Ревизии, диаметр 50 мм	шт	4	227	908	0
135	С130810-183 прим	Прочистка, диаметр 100 мм	шт	3	523	1569	0
136	С130810-182 прим	Прочистка, диаметр 50 мм	шт	3	227	681	0
137	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	3	2898,08	8694	553
138	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,475	200	1695	0
139	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров	м3	0,15	7071,77	127	255
		Итого				306012	77996
		Итого с накладными				384008	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					23040	
		Итого прямие затраты				407048	
	см. 2-1-4	**Отопление**					
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов /МС 140/	квт	81	3671,44	297387	12971
2	Е0118-9-6	Установка регистров из стальных сварных трубб диаметром нитки 70 мм	м	0,5	594,94	297	17
3	Е0116-15-1	Установка вентелей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводных на трубопроводах из стальных труб диам. 25 мм	шт	11	473,47	5208	3801
6	С130903-263 Изм. И доп. Вып. 19	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резбой,Тмакс 120с,PN16,DN 10,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	7	17316	121212	0
7	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды,нефти и масла, Ру 1 Мпа /10кгс/см2/, Dy 15мм	шт	12	1250	15000	0

8	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды,нефти и масла, Ру 1 Мпа /10кгс/см2/, Dy 20-25мм	шт	77	1390	107030	0
10	С130901-74	Краны шаровые сварные сатльные,Dy 50 мм	шт	2	1510	3020	0
11	С130905-1599 Изм. И доп. Вып.19	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 с до 26 с, типа Danfoos	шт	60	1742	104520	0
12	С130905-1599 Изм. И доп. Вып.19	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, внутренней резьбой, Т 120с, PN10,Dn 30815-2002	шт	60	2682	160920	0
13	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	70	62,81	4396	2076
14	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления и водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	203	266,48	54095	13951
15	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления и водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	158	264,48	41788	10858
16	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления и водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	122,5	343,48	42076	8418
17	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления и водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	77	422,48	29996	4879
18	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления и водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	23	472,48	10867	1580
19	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросвареных труб диам 50 мм	м	30,5	623,7	19023	4124
20	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросвареных труб диам 65 мм	м	46,5	801,76	37282	7267
21	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	7	935,75	6550	1239
		Итого				1060667	71181
		Итого с накладными				1131848	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					67911	
	Итого прямие затраты					1199759	
	см.2-1-2	*Р.6. Проемы Окна 1,2 этаж*					
218	Е0110-91-3 Изм.и доп.вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,СН РК 8.02-03-2002.	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных/откидных,поворотно-откидных/,одностворчатых площадью поема до 2 м2	м2	7,992	472,81	3779	2147
219	Е0110-91-6 Изм.и доп.вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,СН РК 8.02-03-2002.	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных/откидных,поворотно-откидных/,двухстворчатых площадью поема более 2 м2	м2	394,65	346,04	136565	67641
220	Е0110-91-1 Изм.и доп.вып. 2СН РК 8.02-01-2002.	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	23,916	498,09	11912	6806
	см.2-1-2	**Р.7. Внутренняя и наружная отделка. Потолки**				0	0

262	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистных и зернистых материалов потолков	м3	2,192	5124,06	11232	10180
263	С11031-593 Изм.и доп.вып.16 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем,толщина 40-100мм	м3	2,192	9950	21810	0
264	С11011-2052-Изм.и доп.вып, 12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110мм	шт	191,8	5,93	1137	0
265	Е0115-37-9 Изм.и доп.вып. 11СНРК 8.02-02-2002.	Облицовка потолков гиперплитой на металлическом каркасе	м2	27,4	962,77	26380	8141
266	Е0115-37-9 Изм.и доп.вып. 11СНРК 8.02-02-2002.	Облицовка потолков гипсокартоными листами на металлическом каркасе	м2	264,7	962,77	254845	78650
267	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков/ 2мм/	м2	2790,9	192,16	536288	303594
268	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными и водоэмульсионными и акриловыми составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	1362,595	257,14	356806	64879
269	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	7,855	17,43	137	113
	см.2-1-2	**Внутренняя отделка. Стены**				0	0
270	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистных и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных	м3	6,5361	4173,97	27281	24235
271	С11031-593 Изм.и доп.вып.16 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем,толщина 40-100мм	м3	5,7782	9950	57493	0
272	С11011-2052-Изм.и доп.вып, 12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110мм	шт	428,16	5,93	2539	0
273	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройство каркаса улучшенное стен	м2	54,4	974,49	53012	11134
274	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	54,4	133,23	7247	2185
275	Е0112-15-1	Устройство паризоляции в один слой	м2	6,765	28,19	191	221
276	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15мм	1000м2	0,05412	30400	206	0
277	Е0115-36-1 Изм.и доп.вып. 11, 12	Облицовка стен листовыми материалми при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	6,765	905,84	6128	1593
278	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	135,4	238,79	32332	16737

279	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	2821,01	297,29	838669	404767
280	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	2901	151	436090	228573
		Итого				2822079	1231596
		Итого с накладными				4053675	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					243221	
	Итого прямие затраты					4296896	
	см.2-1-2	**Второй этаж ТипЛ4-1169,62м2**					
173	Е0111-9-1	Устройство тепло-и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловокнистых	м2	957,36	48,53	46461	53049
174	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	49,30404	8390	413661	0
175	Е0111-9-1	Устройство тепло-и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловокнистых	м2	212,26	48,53	10301	11762
176	С11031-593 Изм.и доп.вып.16 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100мм	м3	10,613	9950	105599	0
177	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	1169,62	218,45	255499	80477
178	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки до 40мм	м2	4678,48	30,96	144853	5064
179	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	3,6024296	5239,08	18873	7617
180	С12041-90 Имз. И доп.вып.9 СНРК8.02-04-2002,СНРК8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	т	3,6024296	41200	148420	0
181	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2	1169,62	925,06	1081969	86821
	см.2-1-2	**Откосы**				0	0
285	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	152,5	617,96	94239	50462
286	Е0115-64-5 Изм.и доп.вып. 1 СН РК 8.02-02-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм оконных и дверных откосов плоских	м2	305	259,32	79093	46023
287	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными и водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	152,5	248,56	37905	6349
		Крыльцо Кр-1 (Кр-4)				0	0
304	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,6	5050,51	18182	834
305	Е0106-1-19	Устройство монолитного крыльца	м3	9,82	6931,17	68064	7826
306	Е0106-1-16	Устройство монолитного пандуса	м3	18,78	6215,13	116720	6833
307	С12041-90 Имз. И доп.вып.9 СНРК8.02-04-2002,СНРК8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	т	0,17182	41200	7079	0

308	С12041-113 Имз. И доп.вып.9 СНРК8.02-04-2002,СНРК8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм	т	0,95674	71100	68024	0
309	С12041-94 Имз. И доп.вып.9 СНРК8.02-04-2002,СНРК8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	т	0,03576	69000	2467	0
310	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	1т	0,01908	93997,62	1793	665
311	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/для облицовка из сплитерной плитки/	т	0,4064	13010,1	5287	5002
312	С11011-899 Изм.и доп.вып.9 СНРК 8.02-04-2002, СНРК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,0004054	59200	24	0
313	С12041-24 Имз. И доп.вып.9 СНРК8.02-04-2002,СНРК8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 12мм	т	0,46728	52400	24485	0
314	Е0115-15-1	Наружная облицовка сплитерной плиткой на цементном растворе	м2	34,34	2376,68	81615	15206
315	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	м2	108,14	238,5	25791	15679
316	С143003-38	Плитка для крыльца, толщиной 30мм	м2	110,3028	1470	162145	0
317	е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением/ограждения/	т	0,24539	13711,47	3365	1456
318	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лесничные марши, пожарные лестницы	т	0,24539	133700	32809	0
319	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	21,8	20,36	444	82
320	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из металлочерепицы	м2	53	112,45	5960	2840
321	С11011-427 Изм.и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием	м2	53	450	23850	0
322	Е0115-39-1 Изм.и доп.вып. 10,12 прим	Облицовка козырька с низу панелями	м2	17,72	620,27	10991	3750
323	С11011-458прим	Панели типа "Novelis"	м2	17,72	1610	28529	0
		Итого				3124497	407797
		Итого с накладными				3532294	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					211938	
	Итого прямие затраты					3744232	
	см.2-1-2	**Тип Л5-141,45м2**					
182	Е0111-9-1	Устройство тепло-и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или	м2	141,45	48,53	6865	7838

183	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	7,284675	8390	61118	0
184	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции из полиэленовой пленки первый слой	м2	141,45	58,18	8230	9755
185	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки второй слой	м2	141,45	41,12	5816	6918
186	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	141,45	218,45	30899	9733
187	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки до 40мм	м2	565,8	30,96	17518	612
188	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,435666	5239,08	2282	921
189	С12041-90 Имз. И	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	т	0,435666	41200	17949	0
190	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2	141,45	925,06	130850	10500
	см.2-1-2	**Тип К5-37,04м2**				0	0
191	Е0111-9-1	Устройство тепло-и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или	м2	37,04	48,53	1798	2052
192	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	2,670584	8390	22406	0
193	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	37,04	218,45	8091	2549
194	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки до 40мм	м2	148,16	30,96	4587	160
195	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,1140832	5239,08	598	241
196	С12041-90 Имз. И доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	т	0,1140832	41200	4700	0
197	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с	м2	37,04	926,93	34333	8022
	см.2-1-2	**Тип К6-9, 65м2**				0	0
198	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	9,65	218,45	2108	664
199	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	м2	9,65	340,45	3285	1102
200	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последуюший слой	м2	9,65	232,19	2241	644
201	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	9,65	218,45	2108	644
202	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	9,65	926,93	8945	2090
	см.2-1-2	**Тип К4-22,02м2**				0	0
	см.2-1-2	**Тип К3-13,5м2**				0	0
206	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с	м2	7	926,93	6489	2924
		Итого				383216	67369
		Итого с накладными				450585	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					27035	
	Итого прямие затраты					477620	
	см.2-1-2	**Двери 1,2 этаж**					
227	Е0110-92-1 Изм.и	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен	м2	36,75	367,11	13491	6437

228	Е0110-92-2 Изм.и доп.вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2/алюминиевые двери/	м2	6,3	328,76	2071	993
229	Е0109-53-1п-рим	Монтаж конструкций дверей люков лазов для автокоптилок и пароварочных камер/ металлических дверей/	т	0,16	14806,01	2369	1914
230	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь	м2	18,218	398,48	7260	4095
231	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	19,272	495,01	9540	4141
232	Е0110-23-4 т.ч. П-3.1 К=1,03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема более до 3 м2 с установкой пружин или пневмозатворов	м2	13,96	500,03	6980	3083
233	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	246,405	634,99	156465	59977
256	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных,площадь проема 3 м2	м2	42,752	104,4	4463	2900
257	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных,площадь проема более 3 м2	м2	6,3	70,46	444	301
258	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочик дверей на штапиках по замазке	м2	20,69	1324,22	27398	2943
		Итого				230481	86784
		Итого с накладными				317265	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					19036	
	Итого прямие затраты					336301	
	с.м.2-1-1	**Р.4. Проемы**					
70	Е0110-91-3 изм.и доп вып 2 СНРК8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных поворотно-откидных/ одностворчатных площадью проема до 2 м2	м2	3,08	472,81	1456	828
71	С12061-182 Изм.и доп вып	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно- откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	3,08	5206	16034	0
	с.м.2-1-1	**Двери**				0	0
72	Е0109-53-1п-рим	Монтаж конструкций дверей люков лазов для автокоптилок и пароварочных камер/ металлических дверей/	т	0,08	14806,01	1184	957
73	С12022-1	двери металлические огрунтованные и окрашенные разм.1,3х1,8	шт	1	25100	25100	0
74	Е0110-29-1	Коноатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2	м2	2,34	104,4	244	159
75	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема до 3 м2	м2	2,62548	398,48	1046	590

76	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема до 3 м2	м2	4,54818	634,99	2888	1107
77	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС	м2	7,17366	11200	80345	0
78	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	2	1500	3000	0
79	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	2	1380	2760	0
80	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2	844	1688	0
81	Е0109-25-1	Монтаж металлического уголка	т	0,02123	5030,5	107	53
82	С11011-899 Изм.и доп.вып.9	Прокат угловой равнополочный толщина 4-10мм, ширина полки 60-100мм, немерной длины нормальной /обычной точности прокатки из	т	0,02123	59200	1257	0
		Итого				137109	3694
		Итого с накладными				140803	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					8448	
		Итого прямие затраты				149251	
	см.2-1-2	**Р.5. Полы**					
118	Е0111-40-1	Устройство плинтусов пластиковых	м	1033,91	123,31	127492	20666
119	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	166,295	138,72	23069	8537
	см.2-1-2	**Первый этаж Тип Л1-301,98м2**				0	0
120	Е0111-9-1	Устройство тепло-и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловокнистых	м2	80,28	48,53	3896	4448
121	С11031-593 Изм.и доп.вып.16	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100мм	м3	5,788188	9950	57592	0
122	Е0111-9-1	Устройство тепло-и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или	м2	221,7	48,53	10759	12285
123	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	15,98457	8390	134111	0
124	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции из полизтиленовой пленки первый слой	м2	301,98	58,18	17569	20826
125	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции из полизтиленовой пленки второй слой	м2	301,98	41,12	12417	14768
126	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15мм	100м2	0,6764352	30400	20564	0
127	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	15,099	5847,5	88291	10530
128	Е04106-11-10	Армиование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,9300984	5239,08	4873	1967
129	С12041-90 Имз. И доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	т	0,92708	41200	38196	0
130	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	301,98	218,45	65966	20778
131	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2	301,98	925,06	279350	22416
	см.2-1-2	**Тип Л2-642,23м2**				0	0
132	Е0111-9-1	Устройство тепло-и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или	м2	83,84	48,53	4069	4646

133	С11031-593 Изм.и	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на	м3	8,63552	9950	85923	0
134	Е0111-9-1	Устройство тепло-и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или	м2	558,39	48,53	27099	30941
135	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	57,51417	8390	482544	0
136	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	642,23	218,45	140293	44189
137	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки до 40мм	м2	2568,92	30,96	79538	2781
138	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,9780684	5239,08	10363	4183
139	С12041-90 Имз. И доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	т	1,9780684	41200	81496	0
140	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2	642,23	925,06	594101	47673
	см.2-1-2	**Тип Л3-127,07м2**				0	0
141	Е0111-9-1	Устройство тепло-и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловокнистых	м2	127,07	48,53	6167	7041
142	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	13,08821	8390	109810	0
143	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	127,07	218,45	27758	8743
144	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки до 40мм	м2	508,16	30,96	15733	550
145	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,3912832	5239,08	2050	827
146	С12041-90 Имз. И доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	т	0,3912832	41200	16121	0
147	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2	127,07	925,06	117547	9432
		Итого				2684757	298227
		Итого с накладными				2982984	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					178979	
	Итого прямие затраты					3161963	
	см.6-1	***Наружный водопровод и канализацию***					
		Земляные работы Нср.раз=1,24м					
1	Е0101-24-1	Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.С), при перемешении 1 группы грунтов до 10 м	м3	41,292	7,91	327	103
2	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами " Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимомтью 0,5 м3	м3	160,21296	27,84	4460	1377
3	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	4,95504	262,72	1302	1471
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	47,128643	134,1	6320	7142
5	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	16,65	1626,2	27076	4563

6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 5м	м3	141,312	6,48	916	288
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м2	141,312	21,55	3045	2334
		Вытесненный грунт 18,02 м3 ВОДОПРОВОД				0	0
8	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100	км	0,148	58881,69	8714	7675
9	С130804-946 изм. И доп.вып.14 СН РК8. 02-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	149,48	468	69957	0
10	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,0185	47611,09	881	827
11	С130804-940 изм. И доп.вып.14 СН РК 8. 02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	18,685	49	916	0
12	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1	411,46	411	310
13	С130902-53	Задвижки параллелные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа,Dy 100 мм	шт	1	6480	6480	0
14	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 25 мм	шт	1	471	471	0
15	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00523	121294,13	634	554
16	С130806-79 8. изм.и доп.вып. 9 8. 02-04-2002, СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм/монтажная вставка	м	0,3	629	189	0
17	С130809-12 изм. И доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродисой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	8	384	3072	0
18	С130809-16 Изм.и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродисой и низколегированной стали PN 10,DN 250 ГОСТ 12816-80	шт	3	1539	4617	0
19	С130809-113 изм.и доп.вып.18	Фланцы ст. свободные на приварном кольце PN 6, DN 100 ГОСТ 121816-80	шт	3	310	930	0
20	С130809-118 изм.и	Фланцы ст. свободные на приварном кольце PN 6, DN 250 ГОСТ 121816-80	шт	2	819	1638	0
21	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	5	300,57	1503	835
22	С130804-5086 Изм. И	Втулка буртовая DN 110	шт	3	646	1938	0
23	С130804-5093 Изм. И	Втулка буртовая DN 280	шт	2	4347	8694	0
24	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 Мпа, 108х4,0 мм	шт	2	243	486	0

25	С130810-28	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 Мпа, 273х8,0 мм	шт	1	666	666	0
26	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/ КРЕСТ РАВНОПРОХОДННЫЙ	т	0,00418	247994,13	1037	443
27	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0032	121294,13	388	339
28	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные	шт	1	741	741	0
		Колодцы диам.1500 мм-4 шт земляные работы				0	0
33	Е0101-24-1	Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.С), при перемешении 1 группы грунтов до 10 м	м3	5,832	7,91	46	15
34	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами " Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимомтью 0,5 м3	м3	53,176176	27,84	1480	457
35	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	1,644624	262,72	432	488
36	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,2219141	134,1	566	640
37	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 5м	м3	37,997227	6,48	246	78
38	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	37,997227	21,55	819	628
		вытесненный грунт 9,21 м3 водопровод				0	0
39	Е0122-41-1 изм.и	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	5,56	20145,48	112009	14268
40	С143018-37 изм. И доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м / ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм/ КС15. 9б	м	7,12	8170	58170	0
41	С143018-24 изм. И доп.вып.6 СН	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые/ ПН15, ПП15-1	м3	2,6	32100	83460	0
42	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	2,6	-250	-650	0
43	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	2,6	-134	-348	0
44	С143018-40 изм. И доп.вып.6 СН	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5/КО6	шт	4	896,4	3586	0
45	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками и подстиающих слое бетонных отмосток из БМ В7,5	м3	3,204	5847,5	18735	2235
48	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплек	4	8060	32240	0

	см.6-1	**Канализация ХОЗ-Бытовая**				0	0
55	Е0101-24-1	Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	79,4	79,91	628	198
56	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами " Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимомтью 0,5 м3	м3	866,4525	27,84	24118	7446
57	Е0101-12-14	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	26,7975	262,72	7040	7955
58	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	160,37613	134,1	21506	24302
59	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	м3	764,11	6,48	4951	1559
60	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	764,11	21,55	16464	12622
		Вытесненный грунт 48,16 м3				0	0
61	Е0122-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,397	455092,57	180672	24076
62	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм /футляр/	км	0,039	815397,71	31801	4789
63	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам. 150 мм	м	39	282,86	11032	7936
64	Е0101-24-1	Снятие растительного грунта бульдозерами мощность 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	21,94575	7,91	174	55
65	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами " Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимомтью 0,5 м3	м3	183,07145	22,04	4035	1245
66	Е0101-164-1	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	5,6620035	200,88	1137	1285
67	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	14,970972	122,18	1829	2067
68	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	134,73875	5,55	748	236
69	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	134,73875	21,55	2903	2226
		Колодцы круглые 1500 мм-8шт				0	0
70	Е0123-13-5 изм. И доп.вып. 1	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	12,54	4462,05	55945	35737
71	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за переменение сульфатостойкого цемента	м3	12,54	94	1179	0

72	С143001-7 изм. И доп.вып.19	бетон тяжелый /ГОСТ 747394/ класса: В15 /м-200/	м3	3,15	5451	17171	0
73	С143001-7 Изм. И доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м / ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм/ КС15. 6	м	7,08	8987	63628	0
74	С143001-7 Изм. И доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м / ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм/ КС15. 9	м	8,9	8987	79984	0
75	С143018-24 Изм. И доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые/ В15	м3	5,2	32100	166920	0
76	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	5,2	-250	-1300	0
77	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	5,2	-134	-697	0
78	С143018-40 изм. И	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5/КЦО-1	шт	8	1350	10800	0
79	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная юитумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	101,6	245,44	24937	4650
80	Е0123-13-3 изм. И доп.вып. 1	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	2,9	6154,88	17849	11878
81	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за переменение сульфатостойкого цемента	м3	2,9	94	273	0
82	С143001-7 изм. И	бетон тяжелый /ГОСТ 747394/ класса: В15 /м-200/	м3	2,16	5451	11774	0
83	С143018-36 изм. И доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0. 89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Db 1000 мм /ГОСТ 8020-90/КЦ10-6/	м	1,77	5110	9045	0
84	С143018-36 изм. И доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0. 89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Db 1000 мм /ГОСТ 8020-90/КЦ10-6/	м	2,67	5110	13644	0
85	С143018-24 изм. И доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5/ В15 круглые /ПЦД-10, КЦП1-10-1/	м3	1,68	32100	53928	0
86	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	1,68	-250	-420	0

87	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	1,68	-134	-225	0
88	С143018-40 изм. И доп.вып.6 СН	Кольца горловины смотровых колодцев, марка К-7-1,5/КЦО-1	шт	6	1350	8100	0
89	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных отмосток из БМ В7,5	м3	11,214	5847,5	65574	7821
90	С131104-8 изм. И доп.вып.7 СН	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	14	8060	112840	0
		Итого				1488587	205153
		Итого с накладными				1693740	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					101624	
		Итого прымие затраты				1795364	
	см.6-4	**Тепловые сети земляные работы**					
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	107,9	28,89	3117	992
2	Е0101-164-2	Раработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,43	262,72	1427	1612
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕЙ	м3	12,3	21,55	265	203
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	м3	64,63	6,48	419	132
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,45	134,1	463	523
6	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	45,25	47,43	2146	720
7	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами / работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА	Т	77	17,73	1365	273
		Трубопроводы				0	0
8	Е0124-1-3	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 Мпа и тепературе 115 гр.С	км	0,16	127242,19	20359	19353
9	С130806-75 изм и доп.вып.16 СН РК 8. 02-	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	161,6	452	73043	0
10	С12021-263	Опоры неподвижные	т	0,004	107900	432	0
11	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,0816	107900	8805	0

12	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90*с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	8	321	2568	0
13	С130901-109	Вентили проходные муфтовые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 Мпа,/64 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2	4440	8880	0
14	Е0124,12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм	шт	1	8099,95	8100	775
15	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитумые рубероидом и гидроизолом в 1 слой, 2- слоя изола	м2	47,5	495,73	23547	8080
16	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	160	109,25	17480	10080
17	С11031-169 изм. И доп.	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	2,8	4500	12600	0
18	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89 мм рулонными метериалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	160	114,31	18290	5186
19	С11011-941	Стеклопластик рулонны, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м2	0,0907	179500	16281	0
20	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравличским испытанием ФУТЛЯР	км	0,0015	242737,18	364	300
21	С130806-121 изм. И доп.вып16 СН РК 8. 02-	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	1,506	5609	8447	0
22	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	комплект	2	758,61	1517	1067
23	С130901-111	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 Мпа /64 кгс/см2/, Dy32 мм	шт	2	6380	12760	0
24	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. До 40 мм	м	4	425,7	1703	541
25	Е0116-1-5	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм	м	2,5	1119,74	2799	423
26	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,004	180453,4	722	242
27	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	комплект	1	1222,18	1222	853
28	С130903-34	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 80 мм	шт	1	7590	7590	0
29	Е0123-13-3 изм. И доп.вып. 1	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	1,1	6154,88	6770	4505

30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за переменение сульфатостойкого цемента	м3	1,1	94	103	0
31	С143001-7 изм. И доп.вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 747394/ класса: В15 /м-200/	м3	0,36	5451	1962	0
32	С143018-36 изм. И доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Db 1000 мм / ГОСТ 8020-90/КЦ10-6/	м	1,18	5110	6030	0
33	С143018-36 изм. И доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Db 1000 мм / ГОСТ 8020-90/КЦ10-6/	м	1,78	5110	9096	0
34	С143018-24 изм. И доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода , каналицации, резервуаров, колодцев и ирригацинных систем из тяжелого бетона класса В22,5/В15 круглые /ПЦД-10,КЦП1-10-1/	м3	0,28	32100	8988	0
35	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,28	-250	-70	0
36	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,28	-134	-38	0
37	С143018-40 изм. И	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5/КЦО-1	шт	1	1350	1350	0
38	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных отмосток из БМ В7,5	м3	0,801	5847,5	4684	559
39	С131104-8 изм. И доп.вып.7 СН	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1	8060	8060	0
40	С12021-222	Стремянки	м2	0,0097	151200	1467	0
41	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,2813	40,72	11	2
42	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	125,1408	27,84	3483	1075
43	Т0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до м/доработка грунта вручную после разработки ихмеханизированным способом/	м3	9,4192	353,7	3332	3765
44	Е0101-27-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	22,43	134,1	3008	3399
45	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	52,33	6,48	339	107

46	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	52,33	21,55	1128	864
47	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	59,8	12,34	738	203
48	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИЗ БЕТОНА В15	м3	30	6215,13	186454	10915
49	С12041-54 изм и доп вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8	т	0,03	62000	1860	0
50	С12041-73 изм и доп вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,332	65900	87779	0
51	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слое и набетонок	т	0,00768	5239,08	40	16
52	С12041-73 изм и доп вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00768	65900	506	0
53	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	0,36	1986,57	715	384
54	С143018-23 изм. И доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ПО3-1шт	м3	0,36	24500	8820	0
55	Е0123-24-1	Установка люков Т	шт	1	13689,19	13689	290
56	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	59	245,44	14481	2701
57	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	7,92	5050,51	40000	1835
58	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	17,46	1986,57	34686	18638
59	С143018-70 изм и доп вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002	Конструкции и детали колекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты/блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	6,79	27200	184688	0
60	С143018-140 изм и доп вып 6 СН РК 8. 03-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	10,67	25800	275286	0
61	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса ячейстого: выше 20 до 22,5	м3	17,46	-134	-2340	0
62	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	17,46	-250	-4365	0

63	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	0,104	5910,63	615	38
64	изм. И доп.вып. 9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00587	41200	242	0
65	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,13	5050,51	657	30
66	Е0106-35-1	Устройство лотков из бетона В12,5	м3	0,19	13174,82	2503	1062
67	СI2041-90 изм. И доп.вып. 9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00614	41200	253	0
		Итого				1163721	101737
		Итого с накладными				1265458	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					75927	
		Итого прямие затраты				1341385	
		Всего прямые затраты без стоимости оборудования				21082174	
		Временние здания и сооружения 1,8%				379479	
		итого				21461653	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				150232	
		Затраты на выслугу лет 1%				214617	
		Затраты на дополнительние отпуска 0,4%				85847	
		Итого в базовых ценах 2001года				21912348	
		Итого в текущих ценах 2015года К-2,557				56029873	
		Налоги сборы обязательные платежи 2%				1120597	
		Итого				57150470	
		НДС 12%				6858057	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				64008527	
		С понежающим К-0,95				60808101	
		Всего к оплате				60808101	

Сдал: Подрядчик ТОО"Областной штаб ССО" _____ Н. Тынгозиев

Инженер: ТОО "Зональный центр Югстрой экспорт" _____ М.Курманов