Форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительствка Толебийского района"

Подрядчик: ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда" Доп.согл. №7 от 08.02.2016г к договору №85 от 04.11.2014г

Инженер: ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙ ЭКСПЕРТ" Договор №86 от 11 ноября 2014 года

Авторский надзор: Генпроектировщик ТОО "АРХ-КОМПЛЕКС"

Наименование объекта: "Строительство детского сада на 280 мест по улице Капал батыра в микрорайоне "Казыгурт" города Ленгер, Толебийский район, ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2016 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								Дополнительные		НДС в отчетном месяце 12%	Всего к оплате
	С начала года за отчетный месяц заключительно	В отчетном месяце в том числе НДС	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц без НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящие в СМР в базе	Приобретение мат-ериалов	Другие дополнительные затраты		
						С начала года	за отчетный месяц					
Затраты подрядчика	7229235	7229235	774561	2605072	6454674	0	0	0	0	0	774 561	7 229 235
Затраты инжиниринговых услуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по строке	**7229235**	**7229235**	**774561**	**2605072**	**6454674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**774 561**	**7 229 235**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Толебийского района ЮКО"

Е.Бекболатов

Инженер:
Директор ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙ ЭКСПЕРТ"

Ж.Абсеитов

Инженер-технадзор

М.Курманов

Подрядчик:
Директор ТОО "Областной штаб ССО"

Н.Тынгозиев

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Толебийского района"

Подрядчик ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"

Договор №7 от 08 февраля 2016 года

Акт

выполненных работ за февраль месяц 2016 год

Строительство детского сада на 280 мест по улице Капал батыра в микрорайоне "Казыгурт" в городе Ленгер, Толебийского района, ЮКО

№	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стои-мость	Общая стои-мость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	см 7-2	Плиточное покрытие тип-2 - 565м2					
18	Е127-56-1	Устройство оснований под тротуары из песчано-гравийных смесей толщиной 12/10см	м2	460	280,33	128952	25954
19	Е127-56-1	Устройство оснований под тротуары из песка толщиной 12/10см	м2	565	259,45	146589	31878
20	Е0127-56-2 К-2	Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из песка каждый 1 см изменения толщины исключить	м2	565	-37,66	-21278	-1247
21	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швово песком	м2	565	100,06	56534	54277
22	С143003-28 Изм и доп вып8 СН РК	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 толщиной 50 мм	м2	565	1000	565000	0
23	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	553	397,64	219894	81225
24	С143-003-9 Изм и доп вып6 СН РК	Камни бетонные бортовые марки БР 100.20.8	м3	8,848	24000	212352	0
		Отмостка деталь 89 серия 2.110-1 - 367м2				0	0
25	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих сдоев бетонных	м3	55,05	5847,5	321905	38392
26	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	367	417,41	153189	12081
		Однослойное асфальтобетонное покрытие тип 3				0	0
27	Е127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12/23см	м2	92	220,97	20329	1404
28	Е0127-21-1 п-1.37 К=2	Вычитается позиция :Исключить на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	92	-32,74	-3012	0
29	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	92	428,26	39400	3028
30	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	7	397,64	2783	1028

31	С143-003-9 Изм и доп вып6 СН РК	Камни бетонные бортовые марки БР 100.20.8	м3	0,112	24000	2688	0
	см.2-1-1	**Р.7. Разные работы отмостка**				0	0
143	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности спилитерной плиткой стен	м2	100,37	2376,68	238547	32605
		Итого				2083880	280625
		Итого с накладными				2364505	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					141870	
		Итого прымие затраты				2506375	
		Всего прямые затраты без стоимости оборудования				2506375	
		Временние здания и сооружения 1,8%				45115	
		итого				2551490	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				17861	
		Затраты на выслугу лет 1%				25515	
		Затраты на дополнительние отпуска 0,4%				10206	
		Итого в базовых ценах 2001года				2605072	
		Итого в текущих ценах 2015года К-2,557				6661170	
		Налоги сборы обязательные платежи 2%				133223	
		Итого				6794393	
		НДС 12%				815327	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				7609721	
		С понежающим К-0,95				7229235	
		Всего к оплате				**7229235**	

Сдал: Подрядчик ТОО"Областной штаб ССО" _____ Н. Тынгозиев

Инженер: ТОО "Зональный центр Югстрой эксперт" _____ М.Курманов

рма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительствка Толебийского района"

Подрядчик: ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"Договор №85 от 04 ноября 2014 года, дополнительное соглашение №6 от 18 декабрь 2015 года

Инженер: ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙ ЭКСПЕРТ" Договор №86 от 11 ноября 2014 года

Авторский надзор: ТОО "АРХ-КОМПЛЕКС" Договор №87 от 02 декабрь 2014 года, дополнительное соглашение №6 от 18 декабрь 2015 года

Наименование объекта: "Строительство детского сада на 280 мест по улице Капал батыра в микрорайоне "Казыгурт" города Ленгер, Толебийский район, ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за за декабрь месяц 2015 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат							Стоимость прочих затрат не входящие в СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце 12%	Всего к оплате
	С начала года за отчетный месяц включительно	В отчетном месяце в том числе НДС	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц без НДС	По монтажу оборудования			Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
						С начала года	за отчетный месяц					
Затраты подрядчика	508 754 153	20066934	54509373	7 231 169	17916905	97 024 051	-	-	-	-	2 150 029	20 066 934
Затраты инжиниринговых услуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Авторский надзор	1031847	6066	110555		5416						650	6066
Всего по строке	509 786 000	20073000	54619928	7 231 169	17922321	97 024 051	-	-	-	-	2 150 679	20 073 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Толебийского района ЮКО"

_____ Е.Бекболатов

Инженер:
Директор ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙ ЭКСПЕРТ"

_____ Ж.Абсеитов

Инженер-технадзор

_____ М.Курманов

Подрядчик:
Директор ТОО "Областной штаб ССО"

_____ Н.Тынгозиев

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Толебийского района"

Подрядчик ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"

Договор 85 от 4 ноября 2014 года дополнительное соглашение №6 от 18 декабря 2015 года

Акт

выполненных работ за декабрь месяц 2015 год

Строительство детского сада на 280 мест по улице Капал батыра в микрорайоне "Казыгурт" в городе Ленгер, Толебийского района, ЮКО

№	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стои-мость	Общая стои-мость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	см.6-3	**Газопровод среднего и низкого давления**					
48	Е0124-103-6	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 200 мм	врезка	1	13152,38	13152	7631
2	Прайс лист	Котёл водогрейный на газовом топливе с гарелочным устройством	шт	1	322548,66	645097	0
4	Прайс лист	Насос сетевой	шт	2	128148,51	256297	0
	см.4-1	***Сети ВЛ-10 и КЛ-0,4 кВ***				0	0
4	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	м3	1,21	5050,51	6111	280
5	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских БМ 12,5	м3	4,3	6006,51	25828	1565
6	С12041-72 изм.доп.вып. 9 СН РК8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля каллса А-III, Д-10мм	т	0,0922	67700	6242	0
7	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	5,28	245,44	1296	242
10	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	166,9	167	152
11	Спрайс	Счетчик активно/реактивной энергии Энергомера	шт	1	11360,61	11361	0
12	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, шмрина и глубина до 600х600х350мм	шт	1	514	514	261
13	Спрайс	Шкаф навесной для счетчика	шт	1	1246,46	1246	0
14	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами диаметром до 40мм	м	7,5	159,9	1199	533
15	С130806-59 изм.доп.вып. 6 СН РК8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные Д-32х3мм	м	7,5	131	983	0
27	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	143,56	27,84	3996	1234
8	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с крепление=ями в траншеях шириной до 2м глубиной до 2 м	м3	4,44	294,75	1309	1479
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	36	134,1	4828	5455
0	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	112	6,48	726	229
1	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабели в траншее	м	499	36,7	18313	7443
2	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля проложенного в траншее	м	499	32,4	16168	6874
3	С143006-7 изм и доп 19	Кирпич и камни керамические одинарные М-75	т/шт	4,48	13214	59199	0

34	Ц0108-141-3	*Монтажные работы* Кабель до 35 кВ прокладываемый в готовых траншеях без покрытий масса 1 м до 3 кг	м	499	31,5	15719	10145
35	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ прокладываемый в готовых траншеях без покрытий масса 1 м до 1 кг	м	499	26,4	13174	9291
36	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах масса 1 м до 3 кг	м	145	45	6525	4656
37	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ прокладываемые с креплением накладными скобами масса 1 м до 2 кг	м	45	82,3	3704	1436
38	С151601-181	Кабели силовые на напряжение 1000В марка АВВГ число жил и сечение 3х95+1х50 мм2	км	0,166	673800	111851	0
39	С151601-186	Кабели силовые на напряжение 1000В марка АВВГ число жил и сечение 4х6 мм2	км	0,565	85800	48477	0
40	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	км	0,145	621603,38	90132	3316
41	Ц0108-16-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжением до 1 кВ сечение до 70 мм2	шт	45	2300,7	103532	49633
42	С151610-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке на напряжение до 1 кВ тип КВТп-3-1-йУЗ	к-т	41	3160	129560	0
43	С151610-9	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3х35-6УХЛЗ	к-т	4	4770	19080	0
44	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншеяе из полосовой стали сечение 160 мм2	м	100	26,3	2630	2223
45	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	шт	22	140,1	3082	2477
46	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм	т	0,126	46400	5846	0
47	С12041-9 изм и доп вып 19	Арматурные заготовки не собранные в карка-сы и сетки: сталь гладкая каласса А-I Д-16-18мм	т	0,174	49131	8549	0
		Раз. 12 Переходный пункт. Переход СИП-3 в кабель /доп.к установленному на опоре Кр/3шт				0	0
96	Спрайс	Траверса ТМ-96,80	шт	6	3330,9	19985	0
97	Спрайс	Хомут Х-62И	шт	3	202,28	607	0
98	Спрайс	Шина	шт	9	222,58	2003	0
99	С11011-59	Болты стоительные с гайками и шайбами	т	0,05	149300	7465	0
00	Спрайс	Зажим плашечный SL4/25	шт	9	354	3186	0
01	Спрайс	Ограничитель напряжения SGA 1012/10	шт	3	8077,43	24232	0
02	Спрайс	Кабельный наконечник SAL2/27	шт	3	883,92	2653	0
03	Ц0108-165-5	Муфта концевая эпоксидная для кабеля напряжение до 10 кВ сечение до 35 мм2	шт	1	2352,9	2353	1176
04	С151610-9	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3х35-6УХЛЗ	к-т	1	4770	4770	0
5	Спрайс	Дистанционный бандаж	шт	3	132,48	397	0
6	Спрайс	Бандажная лента	шт	5	492,89	2464	0
7	Спрайс	Скрепа	шт	3	450,86	1353	0
8	Спрайс	Вал привода РА-3	шт	3	1496,15	4488	0
9	Спрайс	Кронштейн РА-5	шт	1	371,74	372	0
0	Спрайс	Хомут Х7	шт	3	381,32	1144	0
1	Спрайс	Хомут Х8	шт	1	385,71	386	0
2	Спрайс	Проводник ЗП1 4,5м	шт	1	1329,83	1330	0
		Раз. 14 Опора металлическая со светильником типа "Торшер" /19шт/				0	0

221	Е0133-251-11	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	опор	19	1827,2	34717	14819
222	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1т	т	1,156	172800	199758	0
223	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1т	т	0,01843	162700	2999	0
224	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	27,996	21,9	610	147
225	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115	м2	27,996	20,36	570	105
226	Е0133-255-2	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на разных отметках с опорой	м3	5,7	6537,77	37265	3528
227	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами диаметром до 25 мм	м	13,3	125,6	1670	723
228	С130806-57 изм.доп.вып. 16 СН РК8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные Д-26х2,5мм	м	13,3	99	1317	0
229	Ц0108-412-1	Затягтвание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке сечением до 2,5 мм2	м	13,3	8,5	113	92
230	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 600 В марка ВВГ число жил и сечение 3х2,5 мм2	т/м	0,057	60500	3449	0
231	С12041-43	Высококачественная арматурная проволока класса В-II Д-4-6 мм	т	0,01045	45600	477	0
32	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	19	431,6	8200	2742
33	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали Д-12 мм	м	47,5	30,3	1439	1254
34	С12041-43	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 Д-6мм	т	0,01045	55620	581	0
35	Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка разм до 500х500мм	шт	19	295,8	5620	5273
36	С151803-53	Коробка протяжная тип У994 У2	шт	19	244	4636	0
37	Ц0108-61-1	Предохранитель	шт	19	276,5	5254	3691
38	С151801-25	Предохранитель резьбовой Е 27	шт	15	250	4750	0
9	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с 1 лампой в светильнике	шт	19	269,9	5128	2726
0	С151703-14	Светильники тип ЖТУ01х125/53-02У1 /ШАР/	шт	19	4180	79420	0
1	Спрайс	Лампа энергосберегающая светодиодная 7,5В/Е27 5000К	шт	19	566,25	10759	0
	см. 7-3	**Озеленение**				0	0
	Е0147-11-2	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	яма	59,4	146,77	8718	10526
	Е0147-11-7	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев в ручную с добавлением растительной земли до 25%	яма	397,6	258,3	102700	132483

3	С143012-345 Изм и доп вып.19	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста /яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха,липа/ с оголенной корневой ссистемой возраст 3 года	шт	63	649	40887	0
4	С143012-345 Изм и доп вып.19	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /клен,вяз/ без кома высотой 1,5м	шт	145	649	94105	0
5	С143012-40	Древесные лиственные породы: саженцымедленнорастущих пород /каштан/ без кома высотой 1,5м	шт	70	689	48230	0
6	С143012-51	Туя обыкновенная, без кома высотой 1-1,5м	шт	19	972	18468	0
7	Е0147-15-3	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	яма	40	86,42	3457	4062
8	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы в ямы размером 0,5х0,5м	шт	40	27,63	1105	1416
9	С143012-44	Кустарники лственных пород /сирень/ без кома	шт	40	203	8120	0
10	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев и живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	590	66,92	39480	50689
11	С143012-48	Кустарники лственных пород для живой изгороди /лигуструм/ без кома	шт	295	81	23895	0
12	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	1637	39,58	64799	83140
13	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов на каждые 5 см изменения толщины слоя добавить	м2	1637	7,97	13047	16830
14	Е0147-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	га	0,160426	104327,81	16737	121
15	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	32,74	19,01	622	347
	см.7-4	**Ограждение территори Демонтажные работы**				0	0
)	У1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы	ворота	2	50365,75	100732	13463
0	У1-34-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	ворота	2	21116,68	42233	4552
	см.7-5	**Малые архитектурыне формы**				0	0
	1-8-5	Горка-скат тип IIБ, строительные работы	горка	14	12976,85	181676	19620
	У1-8-6	Горка-скат тип IIБ,мнотаж металлоконструкций	горка	14	15594,06	218317	32349
	У1-19-15	Качалка тип I, строительные работы	качалка	14	8542,17	119590	18513
	У1-19-16	Качалка тип I, монтаж металлоконструкций	качалка	14	2184,14	30578	4505
	У-21-1	Качели, строительные работы	качели	14	988,22	13835	1781
	У1-21-2	Качели, монтаж металлоконструкций	качели	14	24170,99	338394	49989
	см.2-1-1	**Р.6 Вход в подвал**				0	0
2	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности спилитерной плиткой стен	м2	8,7	2376,68	20677	3852
3	Е0115-14-2	Монтаж накрывочного элемента	м2	2	613,87	1228	985
4	Спрай стр.23	Накрывочный элемент	шт	42	49,86	2094	0
5	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных пожарных с ограждением /монтаж ограждения/	т	0,022547	13711,47	309	134
5	С12021-267	Ограждение лестничных проемов лесничные марши пожарные лестницы	т	0,022547	133700	3015	0

127	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-1152раза	м2	5,88	20,36	120	22
		Козырек				0	0
128	Е0109-2-4 Изм.и доп.вып. 8.СН РК 8.02-	Монтаж стоек	т	0,06124	6329,5	388	196
129	С11011-872 Изм.и доп.вып.7 СНРК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,06124	66400	4066	0
130	Е0109-24-1прим	Устройство козырька над входом	т	0,164738	13864,97	2284	1507
131	С12021-242	Отдельные конструтивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1	т	0,164738	162700	26803	0
132	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000304	149300	45	0
133	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-1152раза	м2	14	20,36	285	52
134	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из металлочерепицы	м2	6,47	112,45	728	347
13	С11011-427 Изм.и доп.вып.16	Металлочерепица-оцинкованный лист с порошковым покрытием	м2	6,47	450	2912	0
	см.2-1-1	**Р.7. Разные работы отмостка**				0	0
136	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	18,67	1276,77	23837	3569
137	Е0106-1-1	Устройство бетоной отмостки	м3	20,54	5050,51	103737	4759
140	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/для облицовка из сплитерной плитки/	т	2,608	13010,1	33930	32097
141	С11011-899 Изм.и доп.вып.9 СНРК 8.02-04-2002,	Прокат угловой равнополочный толщина 4-10мм, ширина полки 60-100мм, немерной длины нормальной /обычной точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	2,608	59200	154394	0
142	С12041-24 Имз. И доп.вып.9 СНРК8.02-04-2002,СНРК8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 12мм	т	1,0643	52400	55769	0
	см.2-1-2	**Р.2. Лестница Л-1 (2шт)**				0	0
6	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройство каркаса улучшенное потолков (косоуров)	м2	25	1004,37	25109	5731
7	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	21,78	344,56	7505	7361
8	С12021-90	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания со стальным настилом/колонны, балки,связи,стальной настил/ с расходом стали на 1 м2 площадки свыше 75 до 100 кг /ограждения/	т	0,096676	112200	10847	0
0	С12069-51	Поручни,тип 1,размер 27х54мм	м	22,2156	149	3310	0

31	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов,радиаторов, труб, диаметром менее 50мм и.т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 /ограждений с поручнями/	м2	18	148,4	2671	2042
	см.2-1-2	**Обшивка сантехнических стояков**				0	0
51	Е0115-36-1 Изм.и доп.вып. 11,	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	167,18	905,84	151438	39368
		Антисейсмических шов				0	0
52	Е0107-29-1	Устройство антисейсмических швов	м	66,22	379,62	25138	14846
	см.2-1-2	**Р.5. Полы**				0	0
118	Е0111-40-1	Устройство плинтусов пластиковых	м	1033,91	123,31	127492	20666
119	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	166,295	138,72	23069	8537
	см.2-1-2	**Жалюзийные решетки**				0	0
269	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	7,855	17,43	137	113
281	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными и водоэмульсионными и акриловыми составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	2788,99	248,56	693232	116113
	см.2-1-1	**Р.7. Разные работы отмостка**				0	0
143	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности	м2	18,43	2376,68	43802	20000
		Итого				5683890	879514
		Итого с накладными				6563404	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					393804	
		Итого прымие затраты				6957208	
		Всего прямые затраты без стоимости оборудования				6957208	
		Временние здания и сооружения 1,8%				125230	
		итого				7082438	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				49577	
		Затраты на выслугу лет 1%				70824	
		Затраты на дополнительние отпуска 0,4%				28330	
		Итого в базовых ценах 2001года				7231169	
		Итого в текущих ценах 2015года К-2,557				18490099	
		Налоги сборы обязательные платежи 2%				369801	
		Итого				18859900	
		НДС 12%				2263188	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				21123088	
		С понежающим К-0,95				20066934	
		Всего к оплате				20066934	

Сдал: Подрядчик ТОО"Областной штаб ССО" _____ Н. Тынгозиев

Инженер: ТОО "Зональный центр Югстройэксперт" _____ Б. Курманов

Форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительствка Толебийского района"

Подрядчик: ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"Договор №85 от 04 ноября 2014 года, дополнительное соглашение №5 от 16 ноябрь 2015 года

Инженер: ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙ ЭКСПЕРТ" Договор №86 от 11 ноября 2014 года

Авторский надзор: ТОО "АРХ-КОМПЛЕКС" Договор №87 от 02 декабрь 2014 года, дополнительное соглашение №5 от 16 ноябрь 2015 года

Наименование объекта: "Строительство детского сада на 280 мест по улице Капал батыра в микрорайоне "Казыгурт" города Ленгер, Толебийский район, ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за за ноябрь месяц 2015 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат							Стоимость прочих затрат не входящие в СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце 12%	Всего к оплате
	С начала года за отчетный месяц включительно	В отчетном месяце в том числе НДС	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц без НДС	По монтажу оборудования			Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
						С начала года	за отчетный месяц					
Затраты подрядчика	488 687 219	19444574	52359344	6 964 728	17361227	97 024 051	117030	-	-	-	2 083 347	19 444 574
Затраты инжиниринговых услуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Авторский надзор	1025781	167955	109905		149960						17995	167955
Всего по строке	489 713 000	19612529	52469249	6 964 728	17511187	97 024 051	117030	-	-	-	2 101 342	19 612 529

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Толебийского района ЮКО"

_____ Е.Боковдатов

Инженер:
Директор ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙ ЭКСПЕРТ"

_____ Ж.Хусеинов

Инженер-технадзор

_____М.Курманов

Подрядчик:
Директор ТОО "Областной штаб студ

_____ Н.Тынгозиев

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Толебийского района"

Подрядчик ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"

Договор 85 от 4 ноября 2014 года дополнительное соглашение №5 от 16 ноября 2015 года

Акт

выполненных работ за ноябрь месяц 2015 год

Толебийского района, ЮКО

№	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоимость	Общая стоимость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	см.2-1-2	**Пожарные лестницы**					
393	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лесничные марши, пожарные лестницы	т	3,10514	133700	415157	0
	см. 2-1-4	**Отопление**				0	0
22	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. До 100 мм	м	168	11,13	1870	2299
23	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. До 50 мм	м	1155	10,99	12693	15804
	см.2-1-4	**Напольное отопление**				0	0
50	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. До 50 мм	м	706	10,99	7759	9660
51	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. До 100 мм	м	20	11,13	223	274
80	С130904-1080 изм. И доп.вып.19	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый,стандартынй проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180 с, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	14	11946	167244	0
81	С130904-1087 изм. И доп.вып.19	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый,стандартынй проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180 с, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	2	15597	31194	0
82	С130904-1088 изм. И доп.вып.19	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый,стандартынй проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180 с, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	2	19204	38408	0
83	С130904-1089 изм. И доп.вып.19	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый,стандартынй проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180 с, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	2	26550	53100	0
	см.2-1-4	**Регулятор температуры прямого действия**				0	0
87	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	фильтр	1	241,88	242	240
88	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	фильтр	2	241,88	484	481
89	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	фильтр	1	301,49	301	294
90	С130905-1951 изм. И доп.вып.19 прим	Фильтр сечтаный чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 40, типа Belgicast CT PK ГОСТ Р 50553-2010 /Y333	шт	1	5786	5786	0

91	С130809-71	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1, 6 Мпа, Dy 40 мм	комплект	2	1170	2340	0
92	С130905-1951 изм. И доп.вып.19 прим	Фильтр сечтаный чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 50, типа Belgicast CT PK ГОСТ Р 50553-2010 /Y333	шт	2	5786	11572	0
93	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1, 6 Мпа, Dy 50 мм	комплект	4	1360	5440	0
94	С130905-1952 изм. И доп.вып.19 прим	Фильтр сечтаный чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 65, типа Belgicast CT PK ГОСТ Р 50553-2010 /Y333	шт	1	8401	8401	0
95	С130809-73	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1, 6 Мпа, Dy 65 мм	комплект	2	1600	3200	0
96	Е0116-15-2	Установка вентелей, задвижек,затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопровадах из стальных труб диам. До 50 мм	шт	6	473,47	2841	2074
97	С130903-590 изм. И доп.вып.19	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100 с, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт	2	13889	27778	0
98	С130903-591 изм. И доп.вып.19	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100 с, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт	4	14462	57848	0
99	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	насос	4	3150,83	12603	11937
100	Спрайс"WILLO"стр.30	Насос смесительный WILO TOP-S 40/4 1-PN6/10	шт	2	41333,02	82666	0
101	Спрайс"WILLO"стр.31	Насос смесительный WILO TOP-Z 25/10 3-PN10	шт	2	29081,73	58163	0
102	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию,сдаче под накладку и пуску; присоединение к электрическойсети машин переменного тока с короткозамкнутным ротором, масса до 0,15 т	шт	4	456,2	1825	917
103	Е0118-22-2	Установка манометров МП4П-160-16	комплект	20	859,96	17199	1068
104	С130904-5	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред,Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	31	328	10168	0
105	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления /труба кольцевая/ из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	31	264,48	8199	2130
106	Спрайс лист стр.32	Бобышка для установка монометра 3кч-1-87	шт	36	246,3	8867	0
107	Е0118-22-2	Установка манометров МП4П-160-16	комплект	3	859,96	2580	160
108	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	13	64,62	840	926
109	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	13	352	4576	0
110	Спрайс лист стр.16	Бобышка для установки монометра 3кч-3-87	шт	8	4310,25	34482	0
111	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных тур диам. 20 мм	м	3	264,48	793	206

112	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных тур диам. 25 мм	м	3	343,48	1030	206
113	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных тур диам. 40 мм	м	10	472,48	4725	687
114	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных тур диам. 50 мм	м	10	606,31	6063	876
115	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных тур диам. 57 мм	м	10	623,7	6237	1352
116	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных тур диам. 65 мм	м	10	801,76	8018	1563
117	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных тур диам. 80 мм	м	10	935,75	9358	1770
118	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных тур диам. 100 мм	м	4	1240,75	4963	708
119	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. До 50 мм	м	6	10,99	66	82
120	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. До 100 мм	м	54	11,13	601	739
121	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна,матами из супертонкого стеклянного волокна, холостами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	44	90,91	4000	2277
122	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром до 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна,матами из супертонкого стеклянного волокна, холостами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	10	107,33	1073	635
123	С11031-157 изм. И доп.вып.4 СН РК	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	м3	1,2	4400	5280	0
124	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонным метериалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	49	114,31	5601	1588
125	С11011-940	Стеклоластик рулоный марки РСТ-А-Т-В/ТУ 6-11-145-80/	м2	0,049	314500	15411	0
126	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,5	21,8	578	139
127	Е0113-26-21	Окрсака металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	26,5	19,64	521	75
	см.2-1-6	**Силовое электрооборудование и электроосвещение**				0	0
18	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	шт	18	74,54	1342	1041
24	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	15	467,4	7011	3748
27	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	445	26,92	11979	11895
29	Ц0108-148-1	Кабели до 35кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	2037	27,7	56425	39090

30	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой,наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м	1037	103,71	107547	99565
45	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые поп подвесным потолком, диаметр до 25 мм	м	1839	34,2	62894	40881
47	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	148	39	5772	3670
50	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 63 мм	м	23	41,8	961	597
52	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	27	125,6	3391	1467
54	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	65	88,9	5779	1741
55	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	62	61,9	3838	1378
56	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм /3 м/	шт	45	330,1	14855	5066
57	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	м	77	93,5	7200	2392
	см.2-1-6	**Электроосвещение**				0	0
58	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	8	961,6	7693	3149
61	Е0121-18-15	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами устанавливаемых в подвесных потолках	шт	25	403,01	10075	7870
62	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	шт	13	704,82	9163	7094
63	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	14	244,37	3421	2814
64	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	160	377,15	60344	53381
65	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	186	377,15	70150	62055
66	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	28	244,37	6842	5628
67	Е0121-18-14	Монтаж светильников с одной люминесцентной лампой устанавливаемых в подвесных потолках	шт	52	340,11	17686	13710
68	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках / штангах/	шт	22	235,27	5176	4405
69	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	56	169,86	9512	7426
70	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	24	241,7	5801	3573
81	Ц0108-593-9	Светильник с подвеской к смонтированной тросовой проводке	шт	3	156,6	470	243
90	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	79	34,7	2741	2515

92	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	284	82,17	23336	16425
97	Ц0108-148-1	Кабели до 35кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	670	27,7	18559	12857
98	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой,наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	кабел	1965	94,79	186305	180878
	см.2-1-7	**Слаботочные устройства**				0	0
1	Ц0110-667-6	Приборы приемно-контрольные	шт	2	3100,6	6201	5346
2	Спрайс стр.41	Прибор приемно контрольный охрано-пожарный емкостью на 24 канала	шт	1	6445,99	6446	0
3	Спрайс стр.41	Прибор приемно контрольный охрано-пожарный емкостью на 16 канала	шт	1	6161,08	6161	0
4	Ц0110-667-11	Блок расширения	шт	2	2820,6	5641	4820
5	Спрайс стр.41	Блок расширения ВЭРС-БРУ 24	шт	1	4451,65	4452	0
6	Спрайс стр.41	Блок расширения ВЭРС-БРУ 16	шт	1	3739,38	3739	0
7	W0110-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектые; прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	шт	1	980	980	855
8	Спрайс стр. 42	Маяк 12-КП	шт	1	569,81	570	0
9	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	271	369,81	100243	84633
10	Спрайс стр. 43	Извещатель пожарной дымовой ИП 212-41М	шт	128	320,52	41026	0
11	Спрайс стр.44	Извещатель пожарной тепловой ИП 103-3	шт	143	267,1	38195	0
12	Ц0110-668-3	Извещатель пожарной ручной	шт	20	457,5	9150	7866
13	Спрайс стр. 45	Извещатель пожарной ручной ИПР-И	шт	20	356,13	7123	0
14	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	23	241,7	5559	3424
15	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-УЗ	шт	23	457	10511	0
16	Ц0108-148-1	Кабели до 35кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	2500	27,7	69250	47975
17	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	30	72,9	2187	1439
18	С151607-117 изм. И доп.вып.16 СН РК 8. 02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напрежение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечения 1,5 мм2	м	0,0103	10001	103	0
19	С151608-10	Шнур с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой со скрученным жилами, марка ШВВ, на напряжение 220 В, число жил и сечение 2х0, 75 мм2	м	0,02	15600	312	0
20	Спрайс стр. 46	Кабель распределительный малогабаритный КРВПМ 1х2х0,5	м	2550	6,41	16346	0
21	Ц0108-410-	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	2500	34,2	85500	55575
22	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dh 16 мм	м	252,5	664	167660	0
		Оповещение о пожаре				0	0

23	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	18	332,4	5983	5763
24	Спрайс стр.49	Активный речевой оповещатель РИТМ 2А	к-т	18	1481,51	26667	0
25	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	2	994,3	1989	1685
26	Прайс стр. 47	Резервный источник питания 12В 2, 5А	шт	2	1851,89	3704	0
27	С151802-21	Коробока универсальная УК-Р-0, 5-30	шт	22	59	1298	0
28	Ц0108-148-1	Кабели до 35кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	189	27,7	5235	3627
29	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	м	0,19278	20800	4010	0
30	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	189	34,2	6464	4201
31	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 16 мм	м	19,089	664	12675	0
		Телефонизация				0	0
32	Ц0108-148-1	Кабели до 35кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	163	27,7	4515	3128
33	Спрайс стр.48	Провод UTP5 1x2x0,5	м	167,89	26,71	4484	0
34	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	163	108,6	17702	8021
35	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления Dh 16 мм	м	16,463	664	10931	0
36	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	1	742	742	517
37	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТП-10	шт	1	526	526	0
38	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телефонная	шт	5	107,3	537	500
39	С151802-22	Розетка телефонная GTP-5	шт	5	222	1110	0
40	Ц0110-879-1	Разные работы: бокс, емкостью до 20 жил	шт	1	2678	2678	2073
41	Спрайс стр.5	10 парный плинт KSC 01-003	шт	1	124,65	125	0
42	СН РК 8. 02-13-2004 сб.8.1	Телефонный аппарат/переговоное устройство/	шт	5	5600	28000	0
		Телевидение				0	0
43	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	шт	1	1114,8	1115	1114
44	Прайс стр. 51	Антена телевизионная коллективного пользованиия Дельта Н311-01	шт	1	1246,46	1246	0
45	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	шт	1	1034,6	1035	1034
46	Прайс стр.52	Усилитель телевизионный ВХ-853	шт	1	4750,09	4750	0
47	Ц0110-513-5	Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители абонентские РА на стене или в металлическом шкафу	шт	5	465,7	2329	2328
48	Прайс стр. 53	Телевизионный ответвитель на 4 отвода	шт	2	228,99	458	0

49	Прайс стр. 54	Телевизионный ответвитель на 2 отвода	шт	1	134,62	135	0
50	Прайс стр. 55	Телевизионный ответвитель на 4 отвода	шт	2	180,92	362	0
51	Ц0108-148-1	Кабели до 35кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	12	27,7	332	230
52	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	355	72,9	25880	17029
53	Спрайс стр.56	Кабель коаксиальный RG-11	м	17,34	21,01	364	0
54	Спрайс стр57	Кабель радиочастотный RG-6	м	357	12,46	4450	0
55	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телевизионная	шт	12	107,3	1288	1200
56	С151802-22	Розетка телевизионная TV-R	шт	12	222	2664	0
57	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	5	108,6	543	246
58	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	м	0,505	664	335	0
59	Ц0108-411-4	Ввод гибкия, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	ввод	7	186,9	1308	599
60	С151802-2	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 УЗ	шт	7	313	2191	0
		Радиофикация				0	0
61	Ц0110-458-1	Радиостойка	шт	1	6039,5	6040	5970
62	Прайс стр.58	Радиостойка	шт	1	2463,01	2463	0
63	Ц0110-386-4	Абонентское и другое оборудование: трансформатор абонентский мощностью до 25Вт на кирпичной или бетонной стене	шт	1	90,6	91	80
64	Прайс стр.59	Трансформатор Таму-25	шт	1	3668,16	3668	0
65	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	17	332,4	5651	5443
66	Прайс стр.60	Громкоговоритель Ритм 304	шт	17	615,75	10468	0
67	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	6	59	354	0
68	С151802-21	Коробка универсальная УК-Р-0, 5-30	шт	11	59	649	0
69	С151802-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная /без конденсатора/ РТШ-4	шт	17	179	3043	0
70	Ц0108-148-1	Кабели до 35кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	20	27,7	554	384
71	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	391,5	72,9	28540	18780
72	С151607-294	Провода трансляционные с жилой из стальной оцинкованной проволоки с поливинилхлориднойизоляцией, одножильные, на напряжение до 660 В марка ПВЖ, сечение 1,8 мм2	м	0,0015	7330	11	0
73	С151607-293 прим	Провода трансляционные с жилой из стальной оцинкованной проволоки с поливинилхлориднойизоляцией, одножильные, на напряжение до 660 В марка ПВЖ, сечение 1,2 мм2	м	0,4182	5950	2488	0
74	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	20	108,6	2172	984

75	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типаиз полиэтилена низкого типаиз полиэтилена низкого давления,Dн 20 мм	м	2,02	664	1341	0
		Лестница ЛМ-1/2шт.				0	0
9	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных пожарных с ограждением	т	0,171374	13711,47	2350	1017
0	С12021-267	Ограждение лестничных проемов лесничные марши пожарные лестницы	т	0,171374	133700	22913	0
1	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 2раза	м2	12	20,36	244	45
2	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,216	5050,51	1091	50
	см.2-1-2	**Жалюзийные решетки**				0	0
259	Е0109-53-2	Монтаж лотков,решеток,затворов	т	0,371015	9850,48	3655	2493
260	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,371015	180100	66820	0
261	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	14	20,36	285	52
268	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными и водоэмульсионными и акриловыми составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	1412,595	257,14	356806	64879
282	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраска стен	м2	111,97	115,2	12899	6183
283	Е0115-17-5 Изм,и доп.вып.3 СН РК 8,02-05-2002	Гладкая облицовка стен,столбов, пилястр и откосов /без карнизных,плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	503,955	1028,3	518217	135279
284	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	148,17	17,43	2583	2144
	см.2-1-2	**Перегородки санузлах**				0	0
287	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными и водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	305	248,56	75811	12698
288	Е0110-33-	Установка перегородок	м2	24,15	192,63	4652	2941
289	Е0110-34-	Установка дверных блоков	м2	18,888	209,91	3965	2494
290	С12067-5	Блоки дверные	м2	18,888	2660	50242	0
291	С12067-17	Боковые стенки	м2	24,15	1420	34293	0
	см.6-1	**Наружный водопровод и канализацию**				0	0
29	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	м	40	523	20920	0
30	С130901-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/,Dy 50 мм	шт	1	1230	1230	0
31	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,001	228588,23	229	61
32	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,1665	8287,75	1380	1739
46	С12021-222	Стремянка С-2	шт	0,06832	151200	10330	0
47	Е0115-172-4	Окраска стремянки	м2	1,98128	148,4	294	225

9	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов в общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,023	6555,43	151	17
0	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8	200	1600	0
1	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,00264	156751,29	414	95
2	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков, переходов /гильзы/	шт	3	300,57	902	501
3	С130804-953 изм. И доп.вып.14 СН РК 8. 02-04-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-250х14,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,6	2327	1396	0
54	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров / патрубков/ диам. 280 мм	врезка	2	3743,2	7486	3475
01	С12021-222	Стремянка С1-00, С1-01, С1-02, С1-03, С1-04, С1-5	тн	0,2241	151200	33884	0
92	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	7,14879	40,72	291	54
		Итого				5172707	1191032
		Стоимость оборудования				42172	
		Итого смр				5130535	1191032
		Итого с накладными				6321567	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					379294	
	Итого прямые затраты					6700861	
	Всего прямые затраты без стоимости оборудования					6700861	
		Временние здания и сооружения 1,8%				120615	
		итого				6821476	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				47750	
		Затраты на выслугу лет 1%				68215	
		Затраты на дополнительние отпуска 0,4%				27286	
		Итого в базовых ценах 2001года				6964728	
		Стоимость оборудования				42172	
		Итого со стоимостью оборудования				7006900	
		Итого в текущих ценах 2015года К-2,557				17916643	
		Налоги сборы обязательные платежи 2%				358333	
		Итого				18274976	
		НДС 12%				2192997	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				20467973	
		С понежающим К-0,95				19444574	
		Всего к оплате				19444574	
		в т.ч. стоимость оборудование				117030	

Сдал: Подрядчик ТОО"Областной штаб ССО" _____ Н. Тынгозиев

Инженер: ТОО "Зональный центр Югстройэкспертиза" _____ М.Курманов

Форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительствка Толебийского района"

Подрядчик: ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"Договор №85 от 04 ноября 2014 года, дополнительное соглашение №5 от 16 ноябрь 2015 года

Инженер: ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙ ЭКСПЕРТ" Договор №86 от 11 ноября 2014 года

Авторский надзор: ТОО "АРХ-КОМПЛЕКС" Договор №87 от 02 декабрь 2014 года, дополнительное соглашение №5 от 16 ноябрь 2015 года

Наименование объекта: "Строительство детского сада на 280 мест по улице Капал батыра в микрорайоне "Казыгурт" города Ленгер, Толебийский район, ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2015 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат							Стоимость прочих затрат не входящие в СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце 12%	Всего к оплате
	С начала года за отчетный месяц включительно	В отчетном месяце в том числе НДС	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц без НДС	По монтажу оборудования			Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
						С начала года	за отчетный месяц					
Затраты подрядчика	469242645	41187471	50275997	8 427 801	36774528	96 907 021	16878850	-	-	-	4 412 943	41 187 471
Затраты инжиниринговых услуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Авторский надзор	857826		91910									
Всего по строке	470100471	41187471	50367907	8 427 801	36774528	96 907 021	16878850	-	-	-	4 412 943	41 187 471

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Толебийского района ЮКО"

Е.Бекболатов

Инженер:
Директор ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙ ЭКСПЕРТ"

Ж.Абдиев

Инженер-технадзор

М.Курманов

Подрядчик:
Директор ТОО "Областной штаб ССО"

Н.Тынгозиев

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Толебийского района"

Подрядчик ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"

Договор 85 от 4 ноября 2014 года дополнительное соглашение №5 от 16 ноября 2015 года

Акт

выполненных работ за ноябрь месяц 2015 год

Строительство детского сада на 280 мест по улице Капал батыра в микрорайоне "Казыгурт" в городе Ленгер, Толебийского района, ЮКО

№	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стои-мость	Общая стои-мость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	см.2-1-1	**А.Подземная часть раздел 1. землянные работы Лестница ЛМ-1/2 шт.**					
21	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 2раза	м2	0,12	20,36	2	0
49	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных пожарных с ограждением	т	0,171374	13711,47	2350	1017
50	С12021-267	Ограждение лестничных проемов лесничные марши пожарные лестницы	т	0,171374	133700	22913	0
51	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 2раза	м2	12	20,36	244	45
52	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,216	5050,51	1091	50
	Стремянка ЛВ-1 для спуска в лифтовую шахту и эвакуационные приямоки-					0	0
53	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных пожарных с ограждением	т	0,06048	13711,47	829	359
54	С12021-267	Ограждение лестничных проемов лесничные марши пожарные лестницы	т	0,06048	133700	8086	0
55	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 2раза	м2	3	20,36	61	11
		Продухи-38шт				0	0
83	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	0,230052	175064,6	40274	2091
84	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 2раза	м2	17,5	20,36	356	66
85	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартук/ из листовой оцинкованной стали	м2	11,4	575,05	6556	2085
122	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности спилитерной плиткой стен	м2	8,7	2376,68	20677	3852
123	Е0115-14-2	Монтаж накрывочного элемента	м2	2	613,87	1228	985
124	Спрай стр.23	Накрывочный элемент	шт	42	49,86	2094	0
125	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных пожарных с ограждением /монтаж ограждения/	т	0,022547	13711,47	309	134
126	С12021-267	Ограждение лестничных проемов лесничные марши пожарные лестницы	т	0,022547	133700	3015	0
127	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-1152раза	м2	5,88	20,36	120	22
		Козырек				0	0
128	Е0109-2-4 Изм.и доп.вып.	Монтаж стоек	т	0,06124	6329,5	388	196
129	С11011-872 Изм.и доп.вып.7 СНРК 8.02-	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,06124	66400	4066	0
130	Е0109-24-1прим	Устройство козырька над входом	т	0,164738	13864,97	2284	1507

131	С12021-242	Отдельные конструтивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1	т	0,164738	162700	26803	0
132	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000304	149300	45	0
133	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-1152раза	м2	14	20,36	285	52
134	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из металлочерепицы	м2	6,47	112,45	728	347
135	С11011-427 Изм.и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица-оцинкованный лист с порошковым покрытием	м2	6,47	450	2912	0
	см.2-1-1	**Р.7. Разные работы отмостка**				0	0
136	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	18,67	1276,77	23837	3569
137	Е0106-1-1	Устройство бетоной отмостки	м3	20,54	5050,51	103737	4759
		Отделка цоколя				0	0
140	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/для облицовка из сплитерной плитки/	т	2,608	13010,1	33930	32097
141	С11011-899 Изм.и доп.вып.9 СНРК 8.02-04-2002, СНРК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщина 4-10мм, ширина полки 60-100мм, немерной длины нормальной /обычной точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	2,608	59200	154394	0
142	С12041-24 Имз. И доп.вып.9 СНРК8.02-04-2002,СНРК8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 12мм	т	1,0643	52400	55769	0
143	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности спилитерной плиткой стен	м2	118,8	2376,68	282349	52605
	см.2-1-2	**Б. Недземная часть Р.1 Монолитный каркас Колоны монолитные**				0	0
		Р.2. Лестница Л-1 (2шт)				0	0
26	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройство каркаса улучшенное потолков (косоуров)	м2	25	1004,37	25109	5731
27	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	21,78	344,56	7505	7361
28	С12021-90	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания со стальным настилом/колонны, балки,связи,стальной настил/ с расходом стали на 1 м2 площадки свыше 75 до 100 кг /ограждения/	т	0,096676	112200	10847	0

29	С11011-612	Плиты столярные, марка СР /щиты из склеенных реек/, облицованные с одной стороны дубовым шпоном, толщина 19мм	100м2	0,01	189400	1894	0
30	С12069-51	Поручни,тип 1,размер 27х54мм	м	22,2156	149	3310	0
31	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов,радиаторов, труб, диаметром менее 50мм и.т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 /ограждений с поручнями/	м2	18	148,4	2671	2042
	см.2-1-2	**Обшивка сантехнических стояков**				0	0
51	Е0115-36-1 Изм.и доп.вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	167,18	905,84	151438	39368
		Антисейсмических шов				0	0
52	Е0107-29-1	Устройство антисейсмических швов	м	66,22	379,62	25138	14846
	см.2-1-2	**Р.5. Полы**				0	0
118	Е0111-40-1	Устройство плинтусов пластиковых	м	1033,91	123,31	127493	20665
119	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	166,294	138,72	23069	8538
	см.2-1-2	**Жалюзийные решетки**				0	0
259	Е0109-53-2	Монтаж лотков,решеток,затворов	т	0,371015	9850,48	3655	2493
260	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,371015	180100	66820	0
261	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	14	20,36	285	52
268	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными и водоэмульсионными и акриловыми составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	1362,594	257,14	356806	64879
269	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	7,856	17,43	137	114
281	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными и водоэмульсионными и акриловыми составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	2788,99	248,56	693231	116112
282	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраска стен	м2	111,97	115,2	12899	6183
283	Е0115-17-5 Изм,и доп.вып.3 СН РК 8,02-05-2002	Гладкая облицовка стен,столбов, пилястр и откосов /без карнизных,плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	503,956	1028,3	518217	135279

284	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	148,18	17,43	2582	2144
	см.2-1-2	**Откосы**				0	0
285	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	152,5	617,96	94239	50462
287	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными и водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	152,5	248,56	75811	12698
	см.2-1-2	**Перегородки санузлах**				0	0
288	Е0110-33-1прим	Установка перегородок	м2	24,15	192,63	4652	2941
289	Е0110-34-1прим	Установка дверных блоков	шт	18,888	209,91	3965	2494
290	С12067-5	Блоки дверные	м2	18,888	2660	50242	0
291	С12067-17	Боковые стенки	м2	24,15	1420	34293	0
		Наружная отделка				0	0
292	Е0115-82-1 Изм.и доп.вып 10,12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов /толщина утеплителя принята по таблице 2, лист 2 АР2/	М2	801,05	1432,12	1147202	360123
293	С11031-593 Изм.и доп.вып.16 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем,толщина 40-100мм	м3	83,31	9950	828885	0
294	Е0115-85-1 Изм.и доп.вып.10,12	Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	м	534,75	195,16	104360	32022
295	Е0115-83-1 Изм.и доп.вып.10	Установка цокольной планки при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	195,94	57,93	11352	10598
296	С11011-2166 Изм.и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002	Уголок перфорированный сталбной оцинкованный t-0,5 мм	м	205,7475	8,32	1712	0
297	Е0115-53-3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм	м	260,76	169,62	44229	26219
298	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	866,24	101,33	87772	16144
299	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски,балконы и др./с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	1018,8	74,96	76367	27363
300	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	1018,8	150,62	153450	83324
	см.2-1-2	**Ограждение радиаторов**				0	0
395	Е0115-36-1 Изм.и доп.вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	99,46	415,79	41354	23421
396	С11021-114	Фанера с покрытием непрозрачной декоративной бумагой, марка ДФ-2, толщина 10мм	м2	104,433	619	64644	0

11	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,масса 1м до 1 кг	м	5	27,7	139	96
12	С151601-120-6 Изм и доп.вып.15 СН РК 02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 гост 16442-80	км	0,005	39710	199	0
13	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25мм	м	5	34,2	171	111
14	Спрайс-лист стр.69	Труба ПВХ гфрированная Д 15мм "ЭлектроКомплект"	м	5	8,9	45	0
		Итого				334644	2294
		Итого с накладными				366938	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					22016	
	Итого прымие затраты					357154	
		Технологическое оборудование					
	см.2-1-8	***Методический кабинет***					
296	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Шкаф книжный остекленный 800х450х1800мм	шт	2	5805	11610	0
	см.2-1-8	***Противопожарный инвентарь***				0	0
416	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Лом	шт	1	200	200	0
417	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Лопата штыковая	шт	3	288	864	0
418	СН РК 8.02-13-2004	Лопата совковая	шт	3	211	633	0
	см.2-1-8	***Мелкий инвентарь***				0	0
832	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.5	Дорожки для спальных комнат	м	156	1330	207480	0
833	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Занавески для окон	м2	797,5	2550	2033625	0
834	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Ковер для музыкального зала 3,5х4,5м	шт	2	18992	37984	0
835	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.6	Ковровая дорожка из аппаратной пряжи для приёмной ячейки 1,6х6м	шт	13	25536	331968	
836	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.2	Ковер многоцветный из аппаратной пряжи для групповой 2,5х3м	шт	13	18992	246896	
837	СПрайс	Косынка для нянь двухсменная	шт	26	110,4	2870	
838	СПрайс	Матрац	шт	280	1950,7	546197	
839	СПрайс	Маррацы детские ватные для изолятора	шт	3	1741,7	5225	
840	СПрайс	Наволочки детские трехсменные	шт	846	142,45	120515	
841	СПрайс	Наматрасники двухсменные	шт	560	1213,91	679790	
842	СПрайс	Одеяла шерстяные	шт	283	1759,29	497880	
843	СПрайс	Пододеяльники детские трехсменные	шт	846	356,13	301288	
844	СПрайс	Подушки для детей ясельного возраста	шт	41	296,3	12148	
845	СПрайс	Подушки для детей дошкольного возраста	шт	242	296,3	71705	
846	СПрайс	Покрывало	шт	283	351,86	99576	
847	СПрайс	Полотенца для детей трехсменные	набор	846	87,96	74418	

848	СПрайс	Простыни детские трехсменные	шт	846	131,95	111627	0
849	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.3	Скатерти для стола воспитателя	шт	13	2550	33150	0
850	СПрайс	Фартуки для нянь двухсменные	шт	26	314,82	8185	0
851	СПрайс	Халат белый для нянь двухсменный	шт	26	948,02	24649	0
852	СПрайс	Халаты темные для уборки	шт	26	1228,66	31945	0
853	СПрайс	Халат медицинский	шт	2	948,02	1896	0
		Итого прямые затраты				6008085	0
		Оборудование				6008085	
	см.2-1-9	**Лифт**					
1	Ц0103-560-3	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м /600 кг/	лифт	1	456918	456918	269442
2	Ц0103-560-5 К-1,15	За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемносью 1000 кг /600 кг/	остан	10	-15959,7	-159597	-88285
3	Ц0103-560-7 К-1,15	За каждую метр высоты шахты более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемносью 1000 кг /600 кг/	м	35	-2545,87	-89105	-76120
5	Ц01032-575-1	Подъемник плоскочашечный, марка В2-ФП3-6.6, грузоподъемность 200кг	шт	1	9973	9973	7070
7	Ц01401-83-1	Лифты с системой управления на микроэлектронике. Лифты с системой управления на микроэлектронике, пассажирские для административных зданий на 10 остоновок, грузоподъемностью до 1000 кг, скорость движения кабины, м/сек: 1	лифт	1	126372,96	126373	94780
8	Ц01401-83-1	Лифты с системой управления на микроэлектронике. Лифты с системой управления на микроэлектронике, пассажирские для административных зданий. Добавлять при изменение количества остановокк расценке 1-83-1	останов	8	-2418,25	-19346	-14510
	см.7-4	**Ограждение территори Демонтажные работы**				0	0
7	У1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, тип М4Б, строительные работы	м	139,6	1619,78	226116	22915
8	У1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, тип М4Б, сеталлоконструкций	м	348,52	1191,71	415331	52809
9	У1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы	ворота	2	50365,75	100732	13463
10	У1-34-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	ворота	2	21116,68	42233	4552
	см.7-6	**Теневой навес**				0	0
1	У1-28-5	Навес теневой типа II, строительные работы	навес	14	101635,8	1422901	275846
2	У1-28-6	Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций	навес	14	36014,54	504204	63200
		Итого				3123407	62516
		Итого с накладными				3748569	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					224914	
		Итого прымие затраты				3973483	
	см.6-3	**Газопровод среднего и низкого давления**					
48	Е0124-103-6	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 200 мм	врезка	1	13152,38	13152	7631
	см.4-1	***Сети ВЛ-10 и КЛ-0,4 кВ фундамент для КТПГ***				0	0

4	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	м3	1,21	5050,51	6111	280
5	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских БМ 12,5	м3	4,3	6006,51	25828	1565
6	С12041-72 изм.доп.вып.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля каллса А-III, Д-10мм	т	0,0922	67700	6242	0
7	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная биткмная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	5,28	245,44	1296	242
10	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	166,9	167	152
11	Спрайс	Счетчик активно/реактивной энергии Энергомера	шт	1	11360,61	11361	0
12	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, шмрина и глубина до 600х600х350мм	шт	1	514	514	261
13	Спрайс	Шкаф навесной для счетчика	шт	1	1246,46	1246	0
14	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами диаметром до 40мм	м	7,5	159,9	1199	533
15	С130806-59 изм.доп.вып.	Трубы стальные электросварные прямошовные Д-32х3мм	м	7,5	131	983	0
27	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	143,56	27,84	3996	1234
28	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с крепление=ями в траншеях шириной до 2м глубиной до 2 м	м3	4,44	294,75	1309	1479
29	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	36	134,1	4828	5455
30	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	112	6,48	726	229
31	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабели в траншее	м	499	36,7	18313	7443
32	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля проложенного в траншее	м	499	32,4	16168	6874
33	С143006-7 изм и доп 19	Кирпич и камни керамические одинарные М-75	т/шт	4,48	13214	59199	0
34	Ц0108-141-3	*Монтажные работы* Кабель до 35 кВ прокладываемый в готовых траншеях без покрытий масса 1 м до 3 кг	м	499	31,5	15719	10145
35	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ прокладываемый в готовых траншеях без покрытий масса 1 м до 1 кг	м	499	26,4	13174	9291
36	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах масса 1 м до 3 кг	м	145	45	6525	4656
37	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ прокладываемые с креплением накладными скобами масса 1 м до 2 кг	м	45	82,3	3704	1436
38	С151601-181	Кабели силовые на напряжение 1000В марка АВВГ число жил и сечение 3х95+1х50 мм2	км	0,166	673800	111851	0
39	С151601-186	Кабели силовые на напряжение 1000В марка АВВГ число жил и сечение 4х6 мм2	км	0,565	85800	48477	0
40	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	км	0,145	621603,38	90132	3316
41	Ц0108-16-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжением до 1 кВ сечение до 70 мм2	шт	45	2300,7	103532	49633
42	С151610-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке на напряжение до 1 кВ тип КВТп-3-1-йУЗ	к-т	41	3160	129560	0
43	С151610-9	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3х35-6УХЛЗ	к-т	4	4770	19080	0

44	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншеяе из полосовой стали сечение 160 мм2	м	100	26,3	2630	2223
45	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	шт	22	140,1	3082	2477
46	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм	т	0,126	46400	5846	0
47	С12041-9 изм и доп вып 19	Арматурные заготовки не собранные в карка-сы и сетки: сталь гладкая каласса А-I Д-16-18мм	т	0,174	49131	8549	0
		Раз.3 Опора анкерная УА10-3.1С				0	0
64	Е0133-103-2 изм и доп вып 1 СН РК	Установка одностоечных ж/бетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ/с траверсом/	опор	1	3155,76	3156	1612
		Раз. 12 Переходный пункт. Переход СИП-3 в кабель /доп.к установленному на				0	0
196	Спрайс	Траверса ТМ-96,80	шт	6	3330,9	19985	0
197	Спрайс	Хомут Х-62И	шт	3	202,28	607	0
198	Спрайс	Шина	шт	9	222,58	2003	0
199	С11011-59	Болты стоительные с гайками и шайбами	т	0,05	149300	7465	0
200	Спрайс	Зажим плашечный SL4/25	шт	9	354	3186	0
201	Спрайс	Ограничитель напряжения SGA 1012/10	шт	3	8077,43	24232	0
202	Спрайс	Кабельный наконечник SAL2/27	шт	3	883,92	2653	0
203	Ц0108-165-5	Муфта концевая эпоксидная для кабеля напряжение до 10 кВ сечение до 35 мм2	шт	1	2352,9	2353	1176
204	С151610-9	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3х35-6УХЛЗ	к-т	1	4770	4770	0
205	Спрайс	Дистанционный бандаж	шт	3	132,48	397	0
206	Спрайс	Бандажная лента	шт	5	492,89	2464	0
207	Спрайс	Скрепа	шт	3	450,86	1353	0
208	Спрайс	Вал привода РА-3	шт	3	1496,15	4488	0
209	Спрайс	Кронштейн РА-5	шт	1	371,74	372	0
210	Спрайс	Хомут Х7	шт	3	381,32	1144	0
211	Спрайс	Хомут Х8	шт	1	385,71	386	0
212	Спрайс	Проводник ЗП1 4,5м	шт	1	1329,83	1330	0
		Раз. 14 Опора металлическая со светильником типа "Торшер" /19шт/				0	0
221	Е0133-251-11	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	опор	19	1827,2	34717	14819
222	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1т	т	1,156	172800	199758	0
223	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1т	т	0,01843	162700	2999	0
224	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	27,996	21,9	610	147
225	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115	м2	27,996	20,36	570	105
226	Е0133-255-2	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на разных отметках с опорой	м3	5,7	6537,77	37265	3528
227	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами диаметром до 25 мм	м	13,3	125,6	1670	723
228	С130806-57 изм.доп.вып.	Трубы электросварные прямошовные Д-26х2,5мм	м	13,3	99	1317	0
229	Ц0108-412-1	Затягтвание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке сечением до 2,5 мм2	м	13,3	8,5	113	92

230	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 600 В марка ВВГ число жил и сечение 3х2,5 мм2	т/м	0,057	60500	3449	0
231	С12041-43	Высококачественная арматурная проволока класса В-II Д-4-6 мм	т	0,01045	45600	477	0
232	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	19	431,6	8200	2742
233	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали Д-12 мм	м	47,5	30,3	1439	1254
234	С12041-43	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 Д-6мм	т	0,01045	55620	581	0
235	Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка разм до 500х500мм	шт	19	295,8	5620	5273
236	С151803-53	Коробка протяжная тип У994 У2	шт	19	244	4636	0
237	Ц0108-61-1	Предохранитель	шт	19	276,5	5254	3691
238	С151801-25	Предохранитель резьбовой Е 27	шт	15	250	4750	0
239	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с 1 лампой в светильнике	шт	19	269,9	5128	2726
240	С151703-14	Светильники тип ЖТУ01х125/53-02У1 /ШАР/	шт	19	4180	79420	0
241	Спрайс	Лампа энергосберегающая светодиодная 7,5В/Е27 5000К	шт	19	566,25	10759	0
		Итого				1225575	154443
		Оборудование				12607	
		Итого смр				1212968	154443
		Итого с накладными				1367411	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					82045	
	Итого прымие затраты					1449456	
	см.2-1-3	***Водопровод и канализация/ Водопровод В1 и В2***					
1	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопление и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.100мм	м	3,5	1240,75	43423	620
2	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов и водоснабжения из водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	22,5	1082,42	2434	2808
3	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	13	596,67	7757	1022
4	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	8	471,67	3773	629
5	Е0116-7-3	Проклдака трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	23,5	362,67	8523	1848
6	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	15,5	364,67	5653	1219
7	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 15 мм	м	11	329,67	3627	865
8	Е0116-1-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросвареных труб диам 57 мм	м	22,5	623,7	14033	3042
9	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	18,5	310,32	5741	4512
10	С130804-70 Изм. и доп. вып. 16 СН	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32х5,4 мм	м	12,353	90	1562	0

32	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10кгс/см2/,длиной до 2 м Dн до 13,5 мм	компл	41	659	27019	0
33	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1 кран	3	4382,57	13148	207
34	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,Dy 15 мм	шт	3	350	1050	0
35	С130901-12	Вентили проходные муфтовые 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,Dy 15 мм	шт	3	390	840	0
36	С131103-4	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм	шт	6	34	204	0
37	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давление 1 МПа /10кгс/см2/,d 16 мм	м	30	375	11250	0
38	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	кран	10	10263,47	102635	2131
39	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм (сверх учтенных в расценке)	м	100	523	52300	0
40	СН РК 8. 02-	Пенный огнетушитель	шт	20	2540	50800	0
41	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,8	100,7	685	431
42	Е0110-35-1	Установка шкафов пожарных	шт	10	332,3	3323	1312
43	С12067-21	Шкаф пожарный 540х1280х235	м2	15,466	1650	25519	0
44	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм	шт	1	473,47	473	346
45	С130903-29	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды,Ру 1,6 МПа /16кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1	799	799	0
46	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2	859,96	1720	107
47	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. До 40 мм	шт	1	75,82	76	86
48	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт	1	10600	10600	0
49	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	шт	1	6911,88	6912	240
50	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	1	64,62	65	71
51	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров	м3	0,15	7071,77	1061	127
52	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24,3	200	4860	0
	см.2-1-3	Водопровод Т3,Т4				0	0
53	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	5	693,07	3465	517
54	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	37	596,67	22077	2909
55	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	62	471,67	29244	4875
56	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	72	362,67	26112	5661
57	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	200	364,67	72934	15726
58	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	17	329,67	5604	1337

127	Е0117-1-8	Установка биде	комплект	1	7386,61	7387	634
128	С13081-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30,3	200	6060	0
129	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров	м3	0,3	7071,77	2122	255
		Итого				2172420	364018
		Оборудование				50800	
		Итого смр				2121620	364018
		Итого с накладными				2485638	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					149138	
		Итого прымие затраты				2634776	
		Всего прямые затраты без стоимости оборудования				8427801	
		Временние здания и сооружения 1,8%				151700	
		итого				8579501	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				60057	
		Затраты на выслугу лет 1%				85795	
		Затраты на дополнительние отпуска 0,4%				34318	
		Итого в базовых ценах 2001года				8759671	
		Стоимость оборудования				6082335	
		Итого со стоимостью оборудования				14842006	
		Итого в текущих ценах 2015года К-2,557				37951009	
		Налоги сборы обязательные платежи 2%				759020	
		Итого				38710029	
		НДС 12%				4645204	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				43355233	
		С понежающим К-0,95				41187471	
		Всего к оплате				41187471	
		в том числе оборудование				16878850	

Сдал: Подрядчик: ТОО"Областной штаб ССО" _____ Н. Тынгозиев

Инженер: ТОО "Зональный центр Югстройэкспертиза" _____ М.Курманов

Форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительствка Толебийского района"

Подрядчик: ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда" **Договор №85 от 04 ноября 2014 года, дополнительное соглашение №3 от 15 апреля 2015 года**

Инженер: ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙ ЭКСПЕРТ" Договор №86 от 11 ноября 2014 года

Авторский надзор: Генпроектировщик ТОО "АРХ-КОМПЛЕКС"

Наименование объекта: "Строительство детского сада на 280 мест по улице Капал батыра в микрорайоне "Казыгурт" города Ленгер, Толебийский район, ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2015 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат							Стоимость прочих затрат не входящие в СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце 12%	Всего к оплате
	С начала года за отчетный месяц включительно	В отчетном месяце в том числе НДС	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц без НДС	По монтажу оборудования			Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
						С начала года	за отчетный месяц					
Затраты подрядчика	428 055 174	12 186 299	45 863 054	4 109 525	10 880 625	80 028 171	333 043	0	0	0	1 305 674	12 186 299
Затраты инжиниринговых услуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по строке	428 055 174	12 186 299	45 863 054	4109525	10 880 625	80 880 171	333 043	0	0	0	1 305 674	12 186 299

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Толебийского района ЮКО"

_____ **Е.Бекболатов**

Инженер:
Директор ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙ ЭКСПЕРТ"

_____ **Ж.Абсеитов**

Инженер-технадзор

_____ **М.Курманов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Областной штаб ССО"

_____ **Н.Тынгозиев**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Толебийского района"

Подрядчик ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"

Договор 85 от 4 ноября 2014 года дополнительное соглашение №3 от 15 апреля 2015 года

Акт

выполненных работ за Сентябрь месяц 2015 год

Строительство детского сада на 280 мест по улице Капал батыра в микрорайоне "Казыгурт" в городе Ленгер, Толебийского района, ЮКО

№	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во тенге	Стои-мость	Общая стои-мость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	см. 2-1-4	**Внутренные отопление**					
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов /МС 140/	квт	81	3671,44	297387	12971
2	Е0118-9-6	Установка регистров из стальных сварных трубб диаметром нитки 70 мм	м	0,5	594,94	298	18
3	Е0116-15-1	Установка вентелей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводных на трубопроводах из стальных труб диам. 25 мм	шт	11	473,47	5208	3802
4	С130903-260 Изм. И доп. Вып. 19	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резбой,Тмакс 120с,PN16,DN 10,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	2,5	15560	38900	0
5	С130903-262 Изм. И доп. Вып. 19	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резбой,Тмакс 120с,PN16,DN 10,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	1,5	15560	23340	0
6	С130903-263 Изм. И доп. Вып. 19	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резбой,Тмакс 120с,PN16,DN 10,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	7	17316	121212	0
7	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды,нефти и масла, Ру 1 Мпа /10кгс/см2/, Dy 15мм	шт	12	1250	15000	0
8	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды,нефти и масла, Ру 1 Мпа /10кгс/см2/, Dy 20-25мм	шт	77	1390	107030	0
9	С130901-73	Краны шаровые сварные сатльные,Dy 32,40 мм	шт	1,5	1250	1875	0
10	С130901-74	Краны шаровые сварные сатльные,Dy 50 мм	шт	2	1510	3020	0
11	С130905-1599 Изм. И доп. Вып.19	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 с до 26 с, типа Danfoos	шт	60	1742	104520	0
12	С130905-1599 Изм. И доп. Вып.19	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, внутренней резьбой, Т 120с, PN10,Dn 30815-2002	шт	60	2682	160920	0

13	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплет	70	62,81	4396	2076
14	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления и водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	203	266,48	54096	13951
15	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления и водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	158	264,48	41788	10859
16	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления и водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	122,5	343,48	42077	8419
17	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления и водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	65	422,48	29996	4880
18	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления и водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	23	472,48	10867	1581
19	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросвареных труб диам 50 мм	м	30,5	623,7	19023	4124
20	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросвареных труб диам 65 мм	м	46,5	801,76	37282	7267
21	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	7	935,75	6551	1239
24	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	64	21,8	1395	336
25	Е0113-26-21	Окрсака металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	64	19,64	1257	180
26	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	71	212,15	15063	3004
27	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	142	236,09	33525	6103
28	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	46	269,93	12417	2143
29	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	61	494,95	30192	3555
30	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	93	480,14	44653	5859
31	Е0126-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	14	593,96	8315	1008
32	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонным метериалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	153	114,31	17490	4959
33	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-ТВ /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	153	314500	48119	0

34	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов,радиаторов,труб,диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	м2	408	148,4	60546	46276
35	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24	200	4800	0
	см.2-1-4	**Напольное отопление**				0	0
36	Е0116-15-1	Установка вентелей,задвижек,затворов,клапанов обратынх, кранов проходных из стальных труб диам. До 25 мм	шт	54	473,47	25567	18662
37	С130903-333 изм. И доп. Вып.19	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой,Тмакс 120 с,PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	6	7259	43554	0
38	С130903-224 изм. И доп. Вып.19	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройой в диапозоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 с, PN 16,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	6	19801	118806	0
39	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды,нефти и масла, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	12	1250	15000	0
40	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды,нефти и масла,Ру 1 Мпа /10кгс/см2/,Dy 20мм	шт	18	1390	25020	0
41	С130903-291 изм. И доп. Вып.19	Клапаны балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резбой,Тмакс 120 с,PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	12	8779	105348	0
42	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	139	343,48	47744	9553
43	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	25	422,48	10562	1718
44	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	73	472,48	34491	5017
45	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварынх труб диам. 50 мм	м	20	623,7	12474	2704
46	Е0116-31-6 изм. И доп. Вып. 5 СН Рк 8. 02-05-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных турб при коллекторной системе,диаметр труб 25мм	м	469	182,81	85738	102144
47	С130804-96 изм. И доп. Вып. 17	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-25/32 мм	м	473,69	174	82422	0
48	Е0126-35-1 Изм. И вып. 6	Изоляия трубчатая трубопроводов изделиями из вспенного каучука K-Flex	м	469	72,96	34220	20129
49	С11031-202 изм. И доп. Вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST,цвет черный толщина стенки 9 мм, Db 25 мм	м	515,9	68	35081	0
52	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	82,34	21,8	1795	432

53	E0113-26-21	Окрсака металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	82,34	19,64	1617	232
54	E0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	139	78,9	10967	5881
55	E0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	25	236,09	5902	1074
56	E0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	73	85,1	6212	3400
57	E0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	20	101,67	2033	1166
58	E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонным метериалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	46,83	114,31	5353	1518
59	C11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,04683	314500	14728	0
60	E0118-15-2	Установка распределителя для теплых полов (гребенка) д = 45 мм	шт	12	9304,79	111657	19578
	см.2-1-4	**Узел управления №2 (от котельной)**				0	0
61	E0118-3-5	Установка водоподогревателей скоростынх односекционных с поверхностью нагрева до 30 м2	шт	2	16587,46	33175	14304
62	75-1-А54 изм. И доп. Вып. 10 СН РК 8. 02-04-2002	Теплообменник пластинчатый сборынй 2 ступень ТАР-0, 15-4,20-1х (14Вх14В)	шт	1	51600	51600	0
63	E0118-16-4	Установка грязивиков наружным диаметром патруков 108 мм	шт	2	24679,34	49359	1810
64	E0118-18-1	Установка теплосчетчика	узел	1	4130,16	4130	2379
65	Прайс стр.28	тепловычислитель Multical	k-t	1	19266,74	19267	0
66	Прайс стр.27	Расходомер ULTRAFLOW	k-t	2	17628,53	35257	0
67	Прайс стр29	Термопреобразователь Pt500	k-t	2	6944,57	13889	0
68	E0116-15-1	Установка вентелей, задвижек,затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопровадах из стальных труб диам. До 25 мм	шт	1	473,47	473	346
69	C131206-273 изм. И доп. Вып. 19	Блок регулирующий AFP, диапазон настройки давления от 0,05 бар до 0,35 бар, типа Danfoss	шт	1	140106	140106	0
70	C130903-644 изм. И доп. Вып.19	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200 с, PN 25,DN 65,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	1	212613	212613	0
71	C130903-644 изм. И доп. Вып.19	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN от 65 до 80, Тмакс 150 с, PN 25, типа Danfoss	шт	2	6825	13650	0
72	C130809-73	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1, 6 Мпа, Dy 65 мм	компле	2	1600	3200	0
	см.2-1-4	**Регулятор температуры прямого действия**				0	0

73	Е0116-15-1	Установка вентелей, задвижек,затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопровадах из стальных труб диам. До 25 мм	шт	1	473,47	473	346
74	С130903-641 изм. И доп.вып.19	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200 с, PN 25,DN 32,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	1	140167	140167	0
75	С131206-249 изм. И доп. Вып. 19	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150 с, PN 25, DN 25,типа Danfoss	шт	1	43791	43791	0
76	С130905-1779 Изм. И доп. Вып.19	Элемент термостатический AFT 06, диапазон настройки температуры от 60 с до 130 с, диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с, типа Danfoss	шт	2	94279	188558	0
77	Е0116-15-2	Установка вентелей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальныз труб диам. До 50 мм	шт	37	473,47	17518	12787
78	Е0116-15-3	Установка вентелей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальныз труб диам. До 100 мм	шт	6	891,93	5352	3698
79	С130904-1079 изм. И доп.вып.19	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый,стандартынй проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180 с, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	5	6804	34020	0
80	С130904-1080 изм. И доп.вып.19	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый,стандартынй проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180 с, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	14	11946	167244	0
81	С130904-1087 изм. И доп.вып.19	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый,стандартынй проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180 с, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	2	15597	31194	0
82	С130904-1088 изм. И доп.вып.19	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый,стандартынй проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180 с, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	2	19204	38408	0
83	С130904-1089 изм. И доп.вып.19	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый,стандартынй проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180 с, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	2	26550	53100	0
84	С130904-1076 изм. И доп.вып.19	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый,стандартынй проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180 с, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	4	6804	27216	0

85	С130904-1077 изм. И доп.вып.19	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый,стандартынй проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180 с, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	10	6804	68040	0
86	С130904-1079 изм. И доп.вып.19	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый,стандартынй проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180 с, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	4	10596	42384	0
		Итого				3383409	373488
		Оборудование				120013	
		Итого смр				3503422	373488
		Итого с накладными				3876910	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					232615	
	Итого прымие затраты					4109525	
		Временние здания и сооружения 1,8%				73971	
		итого				4183496	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				29284	
		Затраты на выслугу лет 1%				41835	
		Затраты на дополнительние отпуска 0,4%				16734	
		Итого в базовых ценах 2001года				4271350	
		Стоимость оборудования				120013	
		Итого со стоимостью оборудования				4391363	
		Итого в текущих ценах 2015года К-2,557				11228715	
		Налоги сборы обязательные платежи 2%				224574	
		Итого				11453289	
		НДС 12%				1374395	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				12827684	
		С понежающим К-0,95				12186299	
		Всего к оплате				12186299	
		в том числе оборудование				333043	

Сдал: Подрядчик ТОО "Областной штаб ССО" _____ Н. Тынгозиев

Инженер: ТОО "Зональный центр Югстрой эксперт" _____ М.Курманов

Форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительствка Толебийского района"

Подрядчик: ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда" **Договор №85 от 04 ноября 2014 года, дополнительное соглашение №3 от 15 апреля 2015 года**

Инженер: ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙ ЭКСПЕРТ" Договор №86 от 11 ноября 2014 года

Авторский надзор: Генпроектировщик ТОО "АРХ-КОМПЛЕКС"

Наименование объекта: "Строительство детского сада на 280 мест по улице Капал батыра в микрорайоне "Казыгурт" города Ленгер,

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2015 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат							Стоимость прочих затрат не входящие в СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце 12%	Всего к оплате
	С начала года за отчетный месяц включительно	В отчетном месяце в том числе НДС	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц без НДС	По монтажу оборудования			Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
						С начала года	за отчетный месяц					
Затраты подрядчика	415 868 875	40 667 213	44 557 380	13 653 066	36 310 012	79 695 136	2 779 124	0	0	0	4 357 201	40 667 213
Затраты инжиниринговых услуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по строке	415 868 875	40 667 213	44 557 380	13653066	36 310 012	79 695 136	2 779 124	0	0	0	4 357 201	40 667 213

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства
Толебийского района ЮКО"

_____ **Е.Бекболатов**

Инженер:
Директор ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ЮГСТРОЙ ЭКСПЕРТ"

_____ **Ж.Абсеитов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Областной штаб ССО"

_____ **Н.Тынгозиев**

Инженер-технадзор

_____**М.Курманов**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Толебийского района"

Подрядчик ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"

Договор 85 от 4 ноября 2014 года дополнительное соглашение №3 от 15 апреля 2015 года

Акт

выполненных работ за август месяц 2015 год

Строительство детского сада на 280 мест по улице Капал батыра в микрорайоне "Казыгурт" в городе Ленгер, Толебийского района, ЮКО

№	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во тенге	Стои-мость	Общая стои-мость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	см.6-3	*Надземный газопровод среднего и низкого давления*					
1	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,003	121367,16	364	313
2	С130806-65 8. изм.и доп.вып. 16 8. 02-04-2002, СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	3,012	250	753	0
3	Е0122-36-1	Установка кранов шаровых диам. 50мм	шт	1	276,46	276	252
4	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р4 МПа, Dy 50 мм	шт	1	4860	4860	0
5	Е01122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ	т	0,0005	121294,13	61	53
6	С130810-296 изм.и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002,	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на.Ру до 16 Мпа, с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	1	88,41	88	0
7	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкий для крепления трубопроводов	т	0,0112	17355,77	194	128
8	С12021-245	отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,0112	172800	1935	
9	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,24	200	3248	0
10	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов грунтах 1 группы	м3	1	261	136	153
11	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,52	122,18	64	72
12	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В15	м3	0,16	7292,36	1167	123
13	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установка	1	5655,02	5655	2592
14	ПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "Завод газового оборудования"	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У1 с РДНК-400	шт	1	102391,87	102392	0
15	ПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "Завод газового оборудования"	Счетчик СТГ-50-100 с электронным корректором в шкафу	шт	1	66777,31	66777	0

16	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	209,01	836	321
17	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,21	7377,77	1549	178
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за переменение сульфатостойкого цемента	м3	0,2142	94	20	0
19	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,2142	310	66	
20	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,0264	4646,85	123	52
21	Т0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов / колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,0264	542,84	14	7
22	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,0264	154400	4076	0
23	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей груновкой ГФ-021	м2	2,1	21,8	46	11
24	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 / ЗА 2 раза/	м2	2,1	40,72	86	16
25	У1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам,без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы	м	14	1619,78	22677	2298
26	У1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам,без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций	м	14	1191,71	16684	1786
27	У1-34-44	Калитки металлические высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	калитка	1	5223,59	5224	565
28	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 50 мм	стык	1	339,22	339	157
29	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей груновкой ГФ-021 за 2 раза	м2	1,3	43,6	57	14
30	Е0113-26-6	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	1,3	40,72	53	10
31	Е0124-103-6	Врезка цтуцером со снижением давления газопроводов диаметром 200 мм	врезка	1	13152,38	13152	7631
		надземный газопроводов низкого давления				0	0
32	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм с пневматическим испытанием	км	0,02	123549,87	2471	2115
33	С130806-76 8. изм.и доп.вып. 9 8. 02-04-2002, СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	20,08	509	10221	0
34	Е0122-36-1	Установка кранов шаровых диам. 50мм	шт	1	276,46	276	252
35	С130904-71 изм.и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р4 МПа, Dy 50 мм	шт	1	4860	4860	0
36	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ,ПЕРЕХОДЫ	т	0,0111	121294,13	1346	1175

37	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90*с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	7	321	2247	0
38	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные коцентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 Мпа, 89х3,5-76х3,5 мм	шт	1	311	311	0
39	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкий для крепления трубопроводов	т	0,02355	17355,77	409	268
40	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с проебладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,02355	172800	4069	0
41	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	48,12	200	9624	0
42	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов грунтах 1 группы	м3	0,78	261	204	230
43	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,78	122,18	95	108
44	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В15	м3	0,24	7292,36	1750	185
45	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 80 мм	стык	1	532,11	532	247
46	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	14,99	43,6	653	157
47	Е0113-26-6	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	14,99	40,72	610	112
	см.6-3	*Подземный газопровод среднего давления*				0	0
49	Е0101-164-1	Раработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,5 м3	м3	150,66	22,04	3321	1025
50	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	11,34	200,88	2278	2574
51	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	22,68	122,18	2771	3131
52	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	90,72	6,48	588	185
53	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлаванов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	90,72	3,2	290	91
54	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	48,6	12,34	600	165
55	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	13,5	1626,2	21954	3700
56	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,18	51162,26	9209	8466
57	С130804-122-4 изм. И доп.вып.14 СН РК 8. 02-04-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	181,8	231	41996	0
58	Е0116-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. До 100 мм	м	180	-10,69	-1924	-2463
59	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	180	78,92	14206	16070

60	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2	300,57	601	334
61	С130804-2758. Изм.и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90* ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТРК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	261	522	0
62	Е0107-31-1	Установка крышки колодца под люк и опорных подушек	м3	0,135	2719,94	367	267
63	С143014-3 изм.и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Стоимость крышки колодца под люк КПЦ 1-10-1 и опорных подушек ОТП6	М3	0,035	21300	746	0
64	С143018-24 изм. И доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,1	32100	3210	0
65	С143018-46 изм. И доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-12-10	шт	0,1	-8500	-850	0
66	С143018-45 изм. И доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-12-5	шт	0,1	-4670	-467	0
67	С Прайс лист РОССИЯ ООО " ФторПласт"	Диски из фторпласта толщиной 10 мм	кг	5,496	991,97	5452	0
68	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1	10789,19	10789	290
69	Е0122-34-1 прим	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. 63 мм	шт	1	300,57	301	167
70	Спрайс лист "Казахстан "	Краны шаровые полиэтиленовые ПЭ100, Dy63 мм	шт	1	68619,65	68620	0
71	Спрайс лист "Казахстан "	Телескопическая приводная штанго для шаровых кранов 1,8 м-2,7 м	шт	1	18228,6	18229	0
72	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	2	300,57	601	334
73	Спрайс лист ТОО"КазФриаПласт"Казахстан	Муфта ПЭ с 3Н Д63 SDR11	шт	2	557,44	1115	0
74	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	4	1626,2	6505	1096
75	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона	м3	0,125	5243,229	655	29
76	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовкибетон кл.В12,5	м3	0,02	5646,19	113	5
77	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим исыптанием ФУТЛЯР	км	0,002	115456,32	231	204
78	С130806-89 Изм. И доп.вып.16 СН РК 8. 02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошоные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	2,008	950	1908	0
79	Е0116-29-3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. До 200 мм	м	2	-10,69	-21	-27
80	Е0109-53-2	Монтаж пластины	т	0,01714	9850,48	169	115

81	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями (пластина)	т	0,01714	138200	2369	0
82	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	шт	6	300,57	1803	1002
83	С130804-278 8. Изм.и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90* ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 10 СТРК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	281	562	0
84	С130804-1449 изм. И доп.вып.16 СН РК 8. 02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 63x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ	2	331	662	0
85	Спрайс лист	Переход "Полиэтилен- сталь" диамю 63/СТ57х4мм	шт	2	723,28	1447	0
86	Спрайс лист	Диск паронитов листовой ПМБ ГОСТ 481-80	кг	2,7	267,11	721	0
87	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. До 100 мм	сальник	2	770,63	1541	772
88	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5	м3	0,01	5243,29	52	2
89	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневатическим испытанием ПАТРУБКИ	км	0,001	121367,16	121	104
90	С130806-65 8. изм.и доп.вып. 16 8. 02-04-2002, СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,004	250	251	0
91	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,00108	51162,26	55	51
92	С130804-122-4 изм. И доп.вып.14 СН РК 8. 02-04-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,0908	231	252	0
93	Е0116-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водоснабжения диам. До 100 мм	м	1,08	-10,69	-12	-15
94	Е0123-1-1	Песок на выходе газопровода из земли	м3	0,9	1626,2	1464	247
95	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт	2	273,96	548	346
96	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямогульные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86	м3	0,104	18400	1914	0
97	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,104	-134	-14	0
98	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,104	-250	-26	0
99	Е0127-84-1	Установка таблички- указателя	шт	2	157,67	315	317
100	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	шт	2	359	718	0
101	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В10	м3	0,14	6602,84	924	108
102	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки(СЕРИЯ 5.905-25.05 УГ15.0)	шт	4	925,97	3704	3100

103	С130810-162	Ковер	т	0,02668	126700	3380	0
104	С130806-59 изм. И доп.вып.16 СН РК 8. 02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения пряошовные,D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	4,752	131	623	0
105	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головки	т	0,000172	136500	23	0
106	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В12,5	м3	0,056	5646,19	316	13
107	С130810-162	Установка ковера для сигнального провода -2шт	т	0,013426	78096,82	1049	789
108	С130810-162	Ковер-/для выхода сигнального провода/-2шт	т	0,01334	126700	1690	0
109	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головки	т	0,000086	136500	12	0
110	Ц0110-926-1 изм. И дп.вып.3	Прокладка сигнальной ленты	км	0,18	6469,41	1164	487
111	Спрайс лист	Стоимости сигнальной ленты	м	180	5,7	1026	0
112	Ц0108-141-1	Прокладка провода	м	183	26,4	4831	3407
113	С151602-19	Кабели силовые гибкие переносные, марка Кг, число жил и сечение 1х2,5 мм2	м	0,183	23200	4246	0
114	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним проебразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	стык	16	109,1	1746	1199
115	Е01124-103-6	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 200 мм	врезка	1	13152,38	13152	7631
		Итого				559364	72714
		Оборудование				169169	
		Итого смр				390195	72714
		Итого с накладными				462909	
	Непормированные и непредвиденные затраты 6%					27775	
	Итого прымие затраты					490684	
	см.2-1-3	Водопровод и канализация					
60	С130804-70 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8. 02-04-2002	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	м	106,932	90	9624	0
62	С130804-69 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8. 02-04-2002	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	170,936	53	9060	0
64	С130804-68 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8. 02-04-2002	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	160,022	32	5121	0
65	Е0126-35-1 Изм. И вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспенного каучука K-Flex (для труб д15-40мм-13мм; д50мм и более -19 мм)	м	565	72,96	41225	24250
66	С11031-538 Изм и доп. Вып.18	Самоклеящаяся уполтнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный,толщина 3 мм,ширина ленты 15мм,длина ленты 10 м	рулон	46,6	357	16636	0
67	С11031-259 Изм и доп. Вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный,толщина стенки 19 мм, Dв 22 мм	м	5	364	1820	0

68	С11031-230 Изм и доп. Вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный,толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	м	37	136	5032	0
69	С11031-229 Изм и доп. Вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный,толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	м	62	121	7502	0
70	С11031-228 Изм и доп. Вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный,толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	46	107	4922	0
71	С11031-226 Изм и доп. Вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный,толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	200	91	18200	0
72	С11031-224 Изм и доп. Вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный,толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	м	17	72	1224	0
73	С11031-228 Изм и доп. Вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный,толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	47	107	5029	0
74	С11031-226 Изм и доп. Вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный,толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	151	91	13741	0
75	С130901-16	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/,Dy 40 мм	шт	3	745	2235	0
76	С130901-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/,Dy 32 мм	шт	2	530	1060	0
77	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/,Dy 25 мм	шт	42	430	18060	0
78	С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/,Dy 20 мм	шт	127	325	41275	0
79	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/,Dy 15 мм	шт	54	280	15120	0
80	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды,Ру 1,6 МПа /16кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1	340	340	0
81	Спрайстстр.25	Автоматический воздухоотводчик с обратным клапаном	шт	2	470,09	940	0
86	С131101-97	Сместители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	комплект	67	5840	391280	0
89	С131101-108	Термосмесители воды ТСВБ	шт	15	6270	94050	0
91	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВГС 32Ч	шт	1	10600	10600	0
92	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВГС 25	шт	1	5760	5760	0
94	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10кгс/см2/,Dy 50 мм	шт	2	3500	7000	0
96	С130809-9 Изм. И доп.вып.18	Фланцы плоские привареные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4	202	808	0
97	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32,3	200	6460	0
	см.2-1-3	Водомерный узел				0	0
98	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	м	3	1550,07	4650	477

99	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	1	693,07	693	103
100	Е0116-15-3	Установка вентелей, задвижек, затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 100 мм	шт	2	891,93	1784	1233
101	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10кгс/см2/,Dy 100 мм	шт	2	6480	12960	0
102	Ц01112-910-3	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм	шт	1	9593,75	9594	6267
103	Прайсстр№26	Задвижка 30Ч906бр диам 100 м с электроприводом Рп-А-02	шт	1	63975,53	63976	0
104	Е0116-262	Установка счетчиков /водомеров/ диам. До 50 мм	счетчик	1	786,37	786	288
105	С131102-16	Счетчики / водомеры / крыльчатые ВСХ	шт	1	9870	9870	0
106	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	фильтр	1	10760,24	10760	442
107	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1	859,96	860	53
108	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16/кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1	350	350	0
109	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /переходы,отводы, тройники /	т	0,071066	126700	9004	0
110	С130809-12 Изм. И доп.вып.18	Фланцы плоские привареные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	8	384	3072	0
111	С130809-9 Изм. И доп.вып.18	Фланцы плоские привареные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4	202	808	0
112	С130905-2067 Изм. И доп. Вып.19 прим	Вставка гибкая фланцевая, Т до +90 С, PN 16, DN 100, типа FC10	шт	1	5306	5306	0
	см.2-1-3	Канализация К3				0	0
130	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	30	748,88	22466	3352
131	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	60	620,54	37233	8176
132	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	5,5	1218,62	6702	1042
133	С130810-183	Ревизии, диаметр 100 мм	шт	1	523	523	0
134	С130810-182 прим	Ревизии, диаметр 50 мм	шт	4	227	908	0
135	С130810-183 прим	Прочистка, диаметр 100 мм	шт	3	523	1569	0
136	С130810-182 прим	Прочистка, диаметр 50 мм	шт	3	227	681	0
137	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	3	2898,08	8694	553
138	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,475	200	1695	0
139	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров	м3	0,15	7071,77	1061	128
		Итого				950129	46364
		Оборудование				63976	

		Итого смр				886153	46364
		Итого с накладными				932517	
	Непормированные и непредвиденные затраты 6%					55951	
	Итого прямие затраты					988468	
	см.2-1-5	**Вентиляция**					
1	Е0120-34-1	Установка приточных установок массой до 0,25 т	шт	1	1609,69	1610	1751
2	Спрайс стр.33	Приточная камера центральная каркасно-панельная ПКЦКП-3, 15 (2320 м3/час)	комплект	1	136399,59	136400	0
3	Спрайс стр.33	Комплект автоматики для ПКЦКП-3, 15 (2320 м3/час)	комплект	1	88758,4	88758	0
4	Е0120-11-1	Установка решеток вентиляционных площадью в свету до 0,25 м2	шт	7	798,85	5592	1736
5	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	15,34	1169,91	17946	5204
6	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,23	1144,51	4841	1314
7	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	18,11	1174,73	21274	4875
8	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14	200	2800	0
9	Е0126-12-2	Изоляция воздуховодов минераловатными плитами	м2	14	167,6	2346	1550
10	С11031-165 изм. И доп.вып.4 СН РК	Маты тплоизоляционные URS, рка М 25ф-50	м3	0,7	6240	4368	0
11	С131312-16	Лючок для замерапораметров воздуха	шт	2	39	78	0
12	Е0120-34-1	Установка приточных установок массой до 0,25 т	шт	1	1609,69	1610	1751
13	Спрайс стр 33	Приточная камера центральная каркасно-панельная ПКЦКП-3, 15 (3000 м3/час)	комплект	1	136399,59	136400	0
14	Спрайс стр 33	Комплект автоматики для ПКЦКП-3, 15 (3000 м3/час)	комплект	1	88758,4	88758	0
15	Е0120-28-1	Установка дверей герметичких штампованных размером 1250х500 мм	шт	1	4168,98	4169	565
16	Е0120-11-1	Установка решеток вентиляционных площадью в свету до 0,25 м2	шт	6	798,85	4793	1488
17	Е0120-1-8	Проклакда воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	1,859	955,92	1520	323
18	Е0120-3-2	Проклакда воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,17	1169,91	1369	397
19	Е0120-1-9	Проклакда воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 900 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	0,9	1138,51	1025	280
20	Е0120-3-3	Проклакда воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1	1144,51	1145	311
21	Е0120-3-10	Проклакда воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	17,05	1174,73	20029	4590
22	С130810-45	Крпеления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	16	200	3200	0
23	Е0126-12-2	Изоляция воздуховодов минераловатными плитами	м2	42	167,6	7039	4650

24	С11031-165 изм. И доп.вып.4 СН РК	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	2,1	6240	13104	0
25	С131312-16	Лючок для замерапораметров воздуха	шт	3	39	117	0
26	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1	712,67	713	889
27	Спрайс стр 34	Вентилятор для прямоугольных каналов КЕ (КТ) 50-30/25-4Д	комплект	1	28761,21	28761	0
28	Е0120-11-1	Установка решеток вентиляционных площадью в свету до 0,25 м2	шт	4	798,85	3195	992
29	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,46	1169,91	1708	495
30	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,8	1144,51	916	249
31	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	10,01	1174,73	11759	2695
32	Е0120-21-7	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3600 мм	шт	1	6330,48	6330	578
33	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	шт	3	7360,91	22083	2114
34	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	200	800	0
35	Е0126-12-2	Изоляция воздуховодов минераловатными плитами	м2	34	167,6	5698	3764
36	С11031-165 изм. И доп.вып.4 СН РК	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	1,7	6240	10608	0
37	С131312-16	Лючок для замерапораметров воздуха	шт	2	39	78	0
38	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1	712,67	713	889
39	Спрайс стр.34	Вентилятор для прямоугольных каналов КЕ (КТ) 50-30/25-4Д	комплект	1	28791,21	28761	0
40	Е0120-11-1	Установка решеток вентиляционных площадью в свету до 0,25 м2	шт	3	798,85	2397	744
41	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,88	1169,91	1030	299
42	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	15,4	1174,73	18091	4146
43	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	200	1200	0
44	Е0126-12-2	Изоляция воздуховодов минераловатными плитами	м2	42	167,6	7039	4650
45	С11031-165 изм. И доп.вып.4 СН РК	Маты теплоизоляционные URS, марка М25ф-50	м3	2,1	6240	13104	0
46	С131312-16	Лючок для замерапораметров воздуха	шт	2	39	78	0
47	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1	712,67	713	889
48	Спрайс стр 34	Вентилятор для прямоугольных каналов КЕ (КТ) 50-25/22-4Д	комплект	1	25513,29	25513	0
49	Е0120-11-1	Установка решеток вентиляционных площадью в свету до 0,25 м2	шт	3	798,85	2397	744

50	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,72	1169,91	842	244
51	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	10,7	1210,51	12952	3325
52	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	200	600	0
53	Е0126-12-2	Изоляция воздуховодов минераловатными плитами	м2	42	167,6	7039	4650
54	С11031-165 изм. И доп.вып.4 СН РК	Маты теплоизоляционные URS, марка М25ф-50	м3	2,1	6240	13104	0
55	С131312-16	Лючок для замерапораметров воздуха	шт	2	39	78	0
56	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1	712,67	713	889
57	Спрайс стр.34	Вентилятор для круглых каналов К 200/1	комплект	1	7692,45	7692	0
58	Е0120-11-1	Установка решеток вентиляционных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1	798,85	799	248
59	Е0120-4-6	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	11,0528	1332,73	14730	2975
60	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планк	кг	5	200	1000	0
61	Е0126-12-2	Изоляция воздуховодов минераловатными плитами	м2	22	167,6	3687	2436
62	С11031-165 изм. И доп.вып.4 СН РК	Маты теплоизоляционные URS, марка М25ф-50	м3	1,1	6240	6864	0
63	С131312-16	Лючок для замерапораметров воздуха	шт	4	39	156	0
64	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	3	712,67	2138	2667
65	Спрайс стр.34	Вентилятор для круглых каналов К 100/1	комплект	3	4957,36	14872	0
66	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	10	712,67	7127	8891
67	Спрайс стр.34	Вентилятор для круглых каналов К 125/1	комплект	10	5085,56	50856	0
68	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормалные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	37,1776	1151,91	42825	12613
69	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	200	6000	0
70	Е0126-12-2	Изоляция воздуховодов минераловатными плитами	м2	56	167,6	9385	6200
71	С11031-165 изм. И доп.вып.4 СН РК	Маты теплоизоляционные URS, марка М25ф-50	м3	2,8	6240	17472	0
72	С131312-16	Лючок для замерапораметров воздуха	шт	26	39	1014	0
73	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	13	712,67	9265	11558
74	Спрайс стр. 34	Вентиляторов для круглых каналов К 100/1	комплект	13	4957,36	64446	0
75	Е0120-11-1	Установка решеток вентиляционных площадью в свету до 0,25 м2	шт	13	798,85	10385	3224
76	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	27,68	1151,91	31885	9391
77	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18	200	3600	0

78	Е0126-12-2	Изоляция воздуховодов минераловатными плитами	52	167,6	8715	8715	5757
79	С11031-165 изм. И доп.вып.4 СН РК	Маты теплоизоляционные URS, марка М25ф-50	м3	2,6	6240	16224	0
80	С131312-16	Лючок для замерапораметров воздуха	шт	26	39	1014	0
81	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1	712,67	713	889
82	Спрайс стр.34	Вентилятор для прямоугольных каналов КЕ (КТ) 50-30/25-4Д	комплект	1	28761,21	28761	0
83	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7мм	м2	16,5	1174,73	19383	4442
84	Е0120-11-1	Установка решеток вентиляционных площадью в свету до 0,25 м2	шт	63	798,85	50327	15622
85	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5мм	м2	169,78	1169,91	198628	57601
86	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5мм	м2	28,64	1144,51	32779	8900
87	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 11000 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7мм	м2	161,78	1174,73	190048	43552
88	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планк	кг	125	200	25000	0
89	Е0126-12-2	Изоляция воздуховодов минераловатными плитами	м2	112	167,6	18771	12400
90	С11031-165 изм. И доп.вып.4 СН РК	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	5,6	6240	34944	0
91	С131312-16	Лючок для замерапораметров воздуха	шт	180	39	7020	0
92	Е0116-15-2	Установка вентелей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 50 мм	шт	2	473,47	947	691
93	С130903-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2, Dy 40 мм	шт	2	743	1486	0
94	Е0116-15-2	Установка вентелей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 50 мм	шт	3	473,47	1420	1037
95	С130901-72	Краны шаровые сварные стальные, Dy 32 мм	шт	3	847	2541	0
96	Ц0112-910-2	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 32 мм	шт	1	5007	5007	3392
97	С130903-395 изм. И доп. Вып.19	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 130*с, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	1	90392	90392	0
98	С130905-1704 Изм. И доп. Вып.19	Привод термоэлектрический ABV нормально открытый, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт	1	16538	16538	0
99	С130905-1746 Изм. И доп. Вып.19	Адаптер для установки электроприводов AMV (E) 15,25,35 на регулирующие клапаны VRB 3, VRG 3, VF 3 (DN от 15 до 50), максимально-допустимый перепад при работе привода и регулирующего клапана 4 бара, типа Danfoss	шт	1	5542	5542	0
100	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	насос	1	3150,83	3151	2984

101	Спрайс "WILO" стр 35	Насос роторный циркуляционный системы вентиляции WILO-Star-RSS 25/2 EMPN10 в комп. С фитингами	шт	1	8809,99	8810	0
102	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред,Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	3	328	984	0
103	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	филтр	1	5922,46	5922	196
104	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	шт	1	377	377	0
105	Е0116-15-2	Установка вентелей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 50 мм	шт	2	473,47	947	691
106	С130903-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2, Dy 40 мм	шт	2	743	1486	0
107	Е0116-15-2	Установка вентелей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 50 мм	шт	3	473,47	1420	1037
108	С130904-82 изм. И доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град. С, Р 4 Мпа, Dy 32 мм	шт	3	4386	13158	0
109	Ц0112-910-2	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 32 мм	шт	1	5007	5007	3392
110	С130903-395 изм. И доп. Вып.19	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 130*с, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	1	90392	90392	0
111	С130905-1704 Изм. И доп. Вып.19	Привод термоэлектрический ABV нормально открытый, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт	1	16538	16538	0
112	С130905-1746 Изм. И доп. Вып.19	Адаптер для установки электроприводов AMV (E) 15,25,35 на регулирующие клапаны VRB 3, VRG 3, VF 3 (DN от 15 до 50), максимально-допустимый перепад при работе привода и регулирующего клапана 4 бара, типа Danfoss	шт	1	5542	5542	0
113	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	насос	1	3150,83	3151	2984
114	Спрайс стр 35	Насос роторный циркуляционный системы вентиляции WILO-Star-RSS 25/2 EMPN10 в комп. С фитингами	шт	1	8809,99	8810	0
115	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред,Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	3	328	984	0
116	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	филтр	1	5922,46	5922	196
117	С130904-11	Краны проходные натяжные муфтовые 11Б1бк для жидких сред,Ру 0,6 Мпа /6 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1	489	489	0
118	Е0116-15-2	Установка вентелей,задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 50 мм	шт	2	473,47	947	691
119	С130903-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2, Dy 40 мм	шт	2	743	1486	0

120	Е0116-15-2	Установка вентелей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводных на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм	шт	3	473,47	1420	1037
121	С130901-72	Краны шаровые сварные стальные, Dy 32 мм	шт	3	847	2541	0
122	Ц0112-910-2	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 32 мм	шт	1	5007	5007	3392
123	С130903-395 изм. И доп. Вып.19	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 130*с, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	1	90392	90392	0
124	С130905-1704 изм. И доп. Вып.19	Привод термоэлектрический ABV нормально открытый, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт	1	16538	16538	0
125	С130905-1746 Изм. И доп. Вып.19	Адаптер для установки электроприводов AMV (E) 15,25,35 на регулирующие клапаны VRB 3, VRG 3, VF 3 (DN от 15 до 50), максимально-допустимый перепад при работе привода и регулирующего клапана 4 бара, типа Danfoss	шт	1	5542	5542	0
126	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	насос	1	3150,83	3151	2984
127	Спрайс "WILO"	Насос роторный циркуляционный системы вентиляции WILO-Star-RSS 25/2 EMPN10 в комп. С фитингами	шт	1	8809,99	8810	0
128	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред,Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	3	328	984	0
129	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	фильтр	1	5922,46	5922	196
130	С130904-11	Краны проходные натяжные муфтовые 11Б1бк для жидких сред,Ру 0,6 Мпа /6 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1	489	489	0
		Итого				2178021	298296
		Оборудование				361558	
		Итого смр				1816463	298296
		Итого с накладными				2114759	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					126886	
	Итого прымие затраты					2241645	
	см.2-1-6	Силовое электрооборудование и электроосвещение					
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	3	2070	6210	3937
2	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальные ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт	1	120700	120700	0
3	75-6-52	Распределительная панель,типа ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5ч100	шт	2	78400	156800	0
4	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	3089	3089	2264
5	Прайс стр.37	Шкаф АВР	шт	1	80129,68	80130	0
6	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене,высота и ширина до 600х600 мм	шт	11	1299,3	14292	3454

7	С151803-158	Щит настенный на 36 модуля	шт	3	18600	55800	0
8	С151803-159	Щит настенный на 24 модуля	шт	7	14900	104300	0
9	С151803-157	Щит настенный на 12 модуля	шт	1	9460	9460	0
10	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	3089	3089	2264
11	75-6-8	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5114-2274 УХЛ 4, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,95-1,6 А, номинальный ток расцепления авт. Выкл. 2 А	шт	1	38900	38900	0
12	Ц0108-526-1	Автомат одно-,двух-, трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А	шт	2	501,2	1002	436
13	Прайс стр.38	Автоматический выключатель 3А	шт	2	289,89	580	0
14	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения,отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	5	782,9	3915	1849
15	Прайс стр.39	Пускатель ПМЛ 1220	шт	5	1930,23	9651	0
16	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	6	34,7	208	191
17	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц2-С	шт	6	116	696	0
19	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим котактом,для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1 РУЗ-01-10/220	шт	18	195	3510	0
20	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	26	35,4	920	828
21	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	26	156	4056	0
23	С151803-184	Пульт дистационного управления	шт	1	5570	5570	0
25	С151801-130 прим	Пост управления кнопочный	шт	15	2930	43950	0
26	С151801-135 прим	Коробка с наборными зажимами	шт	1	2690	2690	0
28	С151607-140 изм. И доп.вып.16 8. 02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напрежение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечения 4 мм2	м	0,445	27900	12416	0
31	С151601-1206 изм. И доп.вып.15 СН Рк 8. 02-04-2002	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1, 5-0, 66 ГОСТ 16442-80	км	0,2448	39710	9721	0
32	С151601-1207 изм. И доп.вып.15 СН Рк 8. 02-04-2002	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2, 5-0, 66 ГОСТ 16442-80	км	1,16178	62459	72564	0
33	С151601-1243 изм. И доп.вып.15 СН Рк 8. 02-04-2002	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 4х1, 5-0, 66 ГОСТ 16442-80	км	0,17442	53775	9379	0

Форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительствка Толебийского района"

Подрядчик: ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда" **Договор №85 от 04 ноября 2014 года, дополнительное соглашение №3 от 15 апреля 2015 года**

Инженер: ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙ ЭКСПЕРТ" Договор №86 от 11 ноября 2014 года

Авторский надзор: Генпроектировщик ТОО "АРХ-КОМПЛЕКС"

Наименование объекта: "Строительство детского сада на 280 мест по улице Капал батыра в микрорайоне "Казыгурт" города Ленгер,

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2015 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат							Стоимость прочих затрат не входящие в СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце 12%	Всего к оплате
	С начала года за отчетный месяц включительно	В отчетном месяце в том числе НДС	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц без НДС	По монтажу оборудования			Приобретение мат-ериалов	Другие дополнительные затраты		
						С начала года	за отчетный месяц					
Затраты подрядчика	375 201 662	54 911 353	40 200 179	19 787 440	49 027 993	76 916 004	0	0	0	0	5 883 359	54 911 353
Затраты инжиниринговых услуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по строке	375 201 662	54 911 353	40 200 179	19787440	49 027 993	76 916 004	0	0	0	0	5 883 359	54 911 353

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Толебийского района ЮКО"

_____ **Е.Бекболатов**

Инженер:
Директор ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙ ЭКСПЕРТ"

_____ **Ж.Абсеитов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Областной штаб ССО"

_____ **Н.Тынгозиев**

Инженер-технадзор

_____ М.Курманов

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Толебийского района"

Подрядчик ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"

Договор 85 от 4 ноября 2014 года дополнительное соглашение №3 от 15 апреля 2015 года

Акт

выполненных работ за август месяц 2015 год

Строительство детского сада на 280 мест по улице Капал батыра в микрорайоне "Казыгурт" в городе Ленгер, Толебийского района, ЮКО

№	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во тенге	Стои-мость	Общая стои-мость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	см.2-1-2	**Тип К4-22,02м2**					
203	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	22,02	218,45	4810	1515
204	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки до 55мм	м2	154,14	30,96	4772	167
205	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	22,02	926,93	20411	4769
206	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	6,5	926,93	6024	0
		Итого				36017	6451
		Итого с накладными				42468	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					2548	
	Итого прямие затраты					45016	
	см.2-1-2	*Вентиляционные шахты*					
97		Монтаж металлического каркаса воздуховодов из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей	т	3,408128	13864,97	47254	31170
98	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массай до 0,1т	т	3,408128	154400	526215	0
99	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	129	20,36	2626	483
100	е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	227,6	258,32	58795	30881
101	С11031-593 Изм.и доп.вып.16 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100мм	м3	11,38	9950	113231	0
102	Е0134-60-6прим	Обшивка каркаса вентиляционных шахт оцинкованым листом толщиной 0,7мм	м2	528,01	301,66	159279	173972
103	С11011-864 Изм.и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7мм	т	3,009657	72495	218185	0
104	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой стали - зонты над веншахтами/	м2	28,8	575,05	16561	5268
105	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали /капельник К2,фартук Ф1 лист 29 АР2/	М2	37,74	575,05	21702	6903
	см.2-1-2	Лестница ЛМ-1/4шт.				0	0
106	е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,72156	137711,47	9894	4281
107	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лесничные марши, пожарные лестницы	т	0,72156	133700	96473	0
108	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,04	22541,72	902	173

109	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	м2	64	20,36	1303	240
		Стремянка ЛВ-1(2шт)				0	0
110	е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,03211	13711,47	440	191
111	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лесничные марши, пожарные лестницы	т	0,03211	133700	4293	0
112	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	м2	1,8	20,36	37	7
		Люк ЛК-1 (2шт)				0	0
113	0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	1,48	375,5	556	362
114	С12064-6	Люки и лази утепленные однопольные ДЛ 10-10п; ДЛ 13-10п	м2	2	12300	24600	0
115	С11011-819	Петля накладная	шт	4	40	160	0
116	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	шт	2	688	1376	0
117	С11011-821	Ручка-скоба из алюминевого сплава анодированная	шт	2	308	616	0
	см.2-1-2	Тип К1-99,1м2				0	0
148	Е0111-9-1	Устройство тепло-и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловокнистых	м2	99,1	48,53	4809	5491
149	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	7,14511	8390	59947	0
150	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	99,1	218,45	21648	6819
151	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки до 30мм	м2	198,2	30,96	6137	215
152	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,305228	5239,08	1599	645
153	С12041-90 Имз. И доп.вып.9 СНРК8.02-04-2002,СНРК8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	т	0,305228	41200	12575	0
154	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	м2	99,1	340,45	33739	11319
155	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последуюший слой	м2	99,1	232,19	23010	6613
156	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	99,1	926,93	91858	21462
	см.2-1-2	Тип К2-185,58м2				0	0
157	Е0111-9-1	Устройство тепло-и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловокнистых	м2	185,58	48,53	9006	10283
158	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	15,291792	8390	128298	0
159	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	185,58	218,45	40539	12769
160	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки до 40мм	м2	742,32	30,96	22983	803
161	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,5715864	5239,08	2995	1209

162	С12041-90 Имз. И доп.вып.9 СНРК8.02-04-2002,СНРК8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	т	0,5715864	41200	23549	0
163	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	185,58	926,93	172019	40190
	см.2-1-2	**Тип К3-20,44м2**				0	0
164	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	20,44	926,93	18946	4427
165	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	41,02	53,38	2190	580
166	Е0111-2-9	Устойство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,2816	5847,5	19189	2289
167	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	22,28	218,45	4867	1533
168	Е0111-11-2К=7	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки до 55мм	м2	155,96	30,96	4829	169
169	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0686224	5239,08	360	145
170	С12041-90 Имз. И доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	т	0,0686224	41200	2827	0
171	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	41,02	926,93	38022	8884
	см.2-1-2	**Изолирующая прокладка**				0	0
172	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой /изолирующая прокладка из рубероида/	м2	5,01	323,65	1621	572
	см.2-1-2	**Крыльцо Кр-2 (Кр-3)**				0	0
324	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,44	5050,51	2222	102
325	Е0106-1-19	Устройство монолитного крыльца	м3	3,78	6931,17	26200	3013
326	С12041-90 Имз. И доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	т	0,03386	41200	1395	0
327	С12041-113 Имз. И доп.вып.9	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм	т	0,15372	71100	10929	0
328	С12041-94 Имз. И	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	т	0,00544	69000	375	0
329	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	1т	0,0036	93997,62	338	125
330	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/для облицовка из сплитерной плитки/	т	0,04052	13010,1	527	499
331	С11011-899 Изм.и доп.вып.9 СНРК 8.02-04-2002,	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,04052	59200	2399	0
332	С12041-24 Имз. И доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 12мм	т	0,06184	52400	3240	0
333	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплитерной плиткой стен	м2	5,72	2376,68	13595	2533
334	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных плиток	м2	16,18	238,5	3859	2346

335	С143003-38 Изм.и доп.вып.8	Плитка для крыльца, толщиной 30мм	м2	16,5036	1470	24260	0
336	е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением/ограждения/	т	0,08252	13711,47	1131	490
337	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лесничные марши, пожарные лестницы	т	0,08252	133700	11033	0
338	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,2	20,36	65	12
339	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из металлочерепицы	м2	7,08	112,45	796	379
340	С11011-427 Изм.и доп.вып.16	Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием	м2	7,08	450	3186	0
341	Е0115-39-1 Изм.и	Облицовка козырька с низу панелями	м2	10,32	620,27	6401	2184
342	С11011-458прим	Панели типа "Novelis"	м2	10,32	1610	16615	0
	см.2-1-2	**Крыльцо Кр-5(Кр-7)**				0	0
343	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,6	5050,51	3030	139
344	Е0106-1-19	Устройство монолитного крыльца	м3	4,56	6931,17	31606	3634
345	С12041-90 Имз. И доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	т	0,03616	41200	1490	0
346	С12041-113 Имз. И доп.вып.9	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм	т	0,21664	71100	15403	0
347	С12041-94 Имз. И доп.вып.9	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	т	0,00952	69000	657	0
348	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	1т	0,0036	93997,62	338	125
349	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/для облицовка из сплитерной плитки/	т	0,05838	13010,1	760	718
350	С11011-899 Изм.и доп.вып.9 СНРК 8.02-04-2002,	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,05838	59200	3456	0
351	С12041-24 Имз. И доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 12мм	т	0,08978	52400	4704	0
352	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплитерной плиткой стен	м2	9,3	2376,68	22103	4118
353	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных плиток	м2	16,18	238,5	3859	2346
354	С143003-38 Изм.и доп.вып.8	Плитка для крыльца, толщиной 30мм	м2	110,3028	1470	162145	0
355	е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением/ограждения/	т	0,04728	13711,47	648	281
356	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лесничные марши, пожарные лестницы	т	0,04728	133700	6321	0
357	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5	20,36	102	19
358	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из металлочерепицы	м2	5,4	112,45	607	289
359	С11011-427 Изм.и доп.вып.16	Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием	м2	5,4	450	2430	0

360	Е0115-39-1	Облицовка козырька с низу панелями	м2	9,36	620,27	5806	1981
361	С11011-458прим	Панели типа "Novelis"	м2	9,36	1610	15070	0
	см.2-1-2	**Крыльцо Кр-6**				0	0
362	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,3	5050,51	1515	70
363	Е0106-1-19	Устройство монолитного крыльца	м3	2,28	6931,17	15803	1817
364	С12041-90 Имз. И доп.вып.9 СНРК8.02-04-2002,СНРК8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	т	0,01808	41200	745	0
365	С12041-113 Имз. И доп.вып.9 СНРК8.02-04-2002,СНРК8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм	т	0,10832	71100	7702	0
366	С12041-94 Имз. И доп.вып.9 СНРК8.02-04-2002,СНРК8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	т	0,00476	69000	328	0
367	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	1т	0,0018	93997,62	169	63
368	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/для облицовка из сплитерной плитки/	т	0,03863	13010,1	503	475
369	С11011-899 Изм.и доп.вып.9 СНРК 8.02-04-2002, СНРК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,03863	59200	2287	0
370	С12041-24 Имз. И доп.вып.9 СНРК8.02-04-2002,СНРК8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 12мм	т	0,04489	52400	2352	0
371	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплитерной плиткой стен	м2	4,65	2376,68	11052	2059
372	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных плиток	м2	8,09	238,5	1929	1173
373	С143003-38 Изм.и	Плитка для крыльца, толщиной 30мм	м2	8,2518	1470	12130	0
374	е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением/ограждения/	т	0,02364	13711,47	324	140
375	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лесничные марши, пожарные лестницы	т	0,02364	133700	3161	0
376	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,5	20,36	51	9
377	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из металлочерепицы	м2	2,7	112,45	304	145

378	С11011-427 Изм.и доп.вып.16	Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием	м2	2,7	450	1215	0
379	Е0115-39-1	Облицовка козырька с низу панелями	м2	4,68	620,27	2903	990
380	С11011-458прим	Панели типа "Novelis"	м2	4,68	1610	7535	0
	см.2-1-2	**Металлический каркас козырьков**				0	0
381	Е0109-24-1	Устройство металлического каркаса козырьков	т	4,11759	13864,97	57090	37658
382	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массай до 0.1т	т	4,11759	154400	635756	0
383	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,003441	149300	514	0
384	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	150,5	20,36	3064	563
		Итого				3229593	460843
		Итого с накладными				3690436	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					221426	
		Итого прымие затраты				3911862	
	см. 7-1	**Вертикальная планировка**					
1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощьностью 59 /80/ квт при перемещении 2 гр грунтов до10 м	м3	721	9,24	6666	2099
2	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощьностью 59 /80/ квт при перемещении 2 гр грунтов добавлять на каждые 10 м	м3	721	7,91	5703	1796
3	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощьностью 59 /80/ квт при перемещении1 гр грунтов до10/20 м озеленяемый участок	м3	430	7,91	3401	1071
4	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощьностью 59 /80/ квт при перемещении 1 гр грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	430	7,32	3149	992
5	Е0101-12-4	Устройство корыта бульдозерами мощьностью 59 /80/ квт при перемещении 2 гр грунтов до10 м	м3	172	9,24	1590	501
6	Е0101-24-10	Устройство корыта бульдозерами мощьностью 59 /80/ квт при перемещении 2 гр грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	172	7,91	1361	428
7	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 гр в отвал экскаваторами обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство водоотводных сооружений	м3	65	27,84	1809	559
8	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 гр с погрузкой на автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	1859	23,65	43965	15219
9	С010333-А52	Перевозка грузов автосамосвалами /работающин вне карьнра/ расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	т	2974,4	50,58	150445	30089
	см.7-2	Покрытие тротуаров, дорожек,площадок				0	0
		Арычные лотки ж/бетонные				0	0
1	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором	м3	24,548	2008,96	49316	37259
2	С143018-158 Изм и доп вып6 СН РК	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота до 250мм	м	646	952	614992	0

3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона на применение сульфатостойкого цемента	м3	24,548	94	2308	0
4	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного ж/бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	1,32	1438,57	1899	1214
5	С143003-34 Изм и доп вып8 СН РК	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 тоолщиной 70 мм	м2	12	1320	15840	0
6	С143018-23 Изм и доп вып6 СН РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5/В15 плоские прямоугольные	м3	0,48	24500	11760	0
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона на применение сульфатостойкого цемента	м3	0,48	94	45	0
8	С143001-46	Скидка к сметой стоимости за изменение класса бетона всех видов , кроме ячеистого; выше 20 до 22,5	м3	0,48	-134	-64	0
9	С143001-45	Скидка к сметой стоимости за изменение класса бетона всех видов , кроме ячеистого; выше 15 до 20	м3	0,48	-250	-120	0
10	Е0109-53-2	Монтаж решеток	т	0,53592	9850,48	5279	3601
11	С12021-268	Сварная решетка	т	0,53592	134000	71813	0
12	Е0127-5-1	Устройство дренажей продольных по кроям проезжей части или вдоль укрепительных полос их асбоцементных труб	м	9	400,9	3608	464
		Дорожное покрытие тип-1-1790м2				0	0
13	Е127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12/23см	м2	1790	220,97	395532	27324
14	Е127-21-1	Добовлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	1790	180,34	322814	0
15	Е0127-53-1	Устройство покрытий толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 1	м2	1223	5954,89	7268786	26188
16	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300мм при других видов покрытий	м	836	469,22	392265	122792
17	С143-003-10 Изм и доп вып6 СН РК	Камни бетонные бортовые М-400 марки БР 300.30.15	м3	35,948	24500	880726	0
		Итого				10254888	271597
		Итого с накладными				10526485	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					631589	
	Итого прымие затраты					11158074	
	см.7-5	Малые архитектурные формы					
7	У1-45-3	Стенд для рисования, строительные работы	стенд	14	24581,89	344146	87488
8	У1-9-34	Стенка с кольцом-мишенью, строительные работы	стенка	7	12606,53	88246	8847
	У1-9-35	Стенка с кольцом-мишенью, монтаж металлоконструкий	стенка	7	25920,5	181444	27006
0	У1-43-9	Скамья типа С-2, строительные работы	скамья	42	3064,08	128691	29979

11	У1-49-7	Урна металическая вариант II,строительные работы	урна	26	5447,64	141639	16911
12	У1-38-4	Песочница деревянная типа I, строительные работы	песочн	7	8168,42	57179	12114
13	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	скамья	11	10009,05	110100	19325
14	У1-28-5	Навес теневой типа II, строительные работы	навес	14	101635,8	1422901	275846
15	У1-28-6	Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций	навес	14	36014,54	504204	63200
16	У1-40-3	Установка для сушки белья типа 1, строительные работы	установ	1	2891,08	2891	612
17	У1-40-4	Установка для сушки белья типа 1, монтаж металлоконструкций	устав	1	6291,73	6292	563
18	У1-39-7	Площадка для мусоросборников типа 2, строительные работы	площадка	1	150095,48	150095	21053
		Итого				3137828	562944
		Итого с накладными				3700772	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					222046	
	Итого прымие затраты					3922818	
		Всего прямые затраты без стоимости оборудования				19037771	
		Временние здания и сооружения 1,8%				342680	
		итого				19380451	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				135663	
		Затраты на выслугу лет 1%				193805	
		Затраты на дополнительние отпуска 0,4%				77522	
		Итого в базовых ценах 2001года				19787440	
		Итого в текущих ценах 2015года К-2,557				50596484	
		Налоги сборы обязательные платежи 2%				1011930	
		Итого				51608414	
		НДС 12%				6193010	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				57801424	
		С понежающим К-0,95				54911353	
		Всего к оплате				54911353	

Сдал: Подрядчик ТОО"Областной штаб ССО"_____ Н. Тынгозиев

Инженер: ТОО "Зональный центр Югстрой эксперт"_____М.Курманов

Форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительствка Толебийского района"

Подрядчик: ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда" **Договор №85 от 04 ноября 2014 года, дополнительное соглашение №3 от 15 апреля 2015 года**

Инженер: ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙ ЭКСПЕРТ" Договор №86 от 11 ноября 2014 года

Авторский надзор: Генпроектировщик ТОО "АРХ-КОМПЛЕКС"

Наименование объекта: "Строительство детского сада на 280 мест по улице Капал батыра в микрорайоне "Казыгурт" города Ленгер, Толебийский район, ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2015 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат							Стоимость прочих затрат не входящие в СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце 12%	Всего к оплате
	С начала года за отчетный месяц включительно	В отчетном месяце в том числе НДС	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц без НДС	По монтажу оборудования			Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
						С начала года	за отчетный месяц					
Затраты подрядчика	320 290 309	60 808 101	34 316 820	21 912 348	54 292 947	76 916 004	0	0	0	0	6 515 154	60 808 101
Затраты инжиниринговых услуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по строке	320 290 309	60 808 101	34 316 820	21912348	54 292 947	76 916 004	0	0	0	0	6 515 154	60 808 101

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Толебийского района ЮКО"

Е.Бекболатов

Инженер:
Директор ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙ ЭКСПЕРТ"

Ж.Абсеитов

Инженер-технадзор

М.Курманов

Подрядчик:
Директор ТОО "Областной штаб ССО"

Н.Тынгозиев

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Толебийского района"

Подрядчик ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"

Договор 85 от 4 ноября 2014 года дополнительное соглашение №3 от 15 апреля 2015 года

Акт

выполненных работ за июль месяц 2015 год

Строительство детского сада на 280 мест по улице Капал батыра в микрорайоне "Казыгурт" в городе Ленгер, Толебийского района, ЮКО

№	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во тенге	Стои-мость	Общая стои-мость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	см.2-1-2	**на общестроительные работы Чердак Б-1500,44**					
207	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	1500,44	340,45	510824	171377
208	Е0111-9-1	Устройство тепло-и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловокнистых	м2	1155,29	48,53	56066	64016
209	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	178,49231	8390	1497550	0
210	Е0111-9-1	Устройство тепло-и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловокнистых	м2	345,15	48,53	16750	19125
211	С11031-593 Изм.и доп.вып.16 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100мм	м3	53,325675	9950	530590	0
212	Е0112-15-3	Устройство прокладной гидроизоляции в один слой/карнизной части крыши/	м2	245,6	103,08	25316	3498
213	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15мм	м2	1500,44	166,63	250024	72510
214	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1мм изменнения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	22500	5,34	120260	4284
215	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,33033	5239,08	1731	698
216	С12041-90 Имз. И доп.вып.9 СНРК8.02-04-2002,СНРК8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	т	0,33033	41200	13610	0
	см.2-1-2	**Антисейсмических шов**				0	0
217	Е0107-29-1	Устройство антисейсмических швов	м	11,8	379,62	4480	2646
	см.2-1-2	**Двери 1,2 этаж**				0	0
234	С12031-28	Двери из алюминиевых сплавов с распашными частично остекленными двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-15П	шт	2	18400	36800	0
235	С12031-24	Двери из алюминиевых сплавов с распашными частично остекленными двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-10П	шт	4	11400	45600	0
236	С12031-24	Двери из алюминиевых сплавов с распашными частично остекленными двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-19П	шт	15	11400	171000	0
249	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	3	1960	5880	0
250	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	10	1500	15000	0

251	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	121	1380	166702	0
252	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	74	844	62456	0
253	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	шт	44	688	30272	0
254	С11011-813	Задвижка накладная	шт	29	142	4118	0
255	С11011-814	Закрыватель дверной гидралический рычажный в алюминевом корпусе /для наружных дверей/	шт	6	5500	33000	0
		Итого				3598029	338154
		Итого с накладными				3936183	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					236171	
	Итого прымие затраты					4172354	
	см.2-1-3	*Водопровод и канализация/ Водопровод В1 и В2*					
1	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопление и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.100мм	м	3,5	1240,75	4342	619
2	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов и водоснабжения из водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	22,5	1082,42	2435	2808
3	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	13	596,67	7756	1022
4	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	8	471,67	3774	629
5	Е0116-7-3	Проклдака трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	23,5	362,67	8522	1848
6	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	15,5	364,67	5652	1219
7	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 15 мм	м	11	329,67	3626	865
8	Е0116-1-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросвареных труб диам 57 мм	м	22,5	623,7	14034	3043
9	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	18,5	310,32	5741	4512
10	С130804-70 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8. 02-04-2002	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	м	12,353	90	1562	0
11	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	16	336,95	5391	4806
12	С130804-69 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8. 02-04-2002	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	14,864	53	788	0
13	Е0116-14-1 Изм. И доп. Вып. 1 СН РК 8. 02-02-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	46,5	439,78	20449	17681

14	С130804-68 Изм. И вып. 16 СН РК 8. 02-04-2002	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	41,803	32	2675	0
	см.2-1-3	Канализация бытовая К1				0	0
113	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	130,5	748,8	97729	17192
114	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	48,5	620,54	30096	6608
115	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	5,5	1218,62	6702	1041
128	С13081-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,15	200	3030	0
129	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров	м3	0,15	7071,77	1110	127
	см.2-1-3	Канализация К3				0	0
130	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	30	748,88	22466	3952
131	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	60	620,54	37232	8175
132	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	5,5	1218,62	6703	1041
133	С130810-183	Ревизии, диаметр 100 мм	шт	1	523	523	0
134	С130810-182 прим	Ревизии, диаметр 50 мм	шт	4	227	908	0
135	С130810-183 прим	Прочистка, диаметр 100 мм	шт	3	523	1569	0
136	С130810-182 прим	Прочистка, диаметр 50 мм	шт	3	227	681	0
137	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	3	2898,08	8694	553
138	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,475	200	1695	0
139	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров	м3	0,15	7071,77	127	255
		Итого				306012	77996
		Итого с накладными				384008	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					23040	
	Итого прямые затраты					407048	
	см. 2-1-4	Отопление					
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов /МС 140/	квт	81	3671,44	297387	12971
2	Е0118-9-6	Установка регистров из стальных сварных трубб диаметром нитки 70 мм	м	0,5	594,94	297	17
3	Е0116-15-1	Установка вентелей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводных на трубопроводах из стальных труб диам. 25 мм	шт	11	473,47	5208	3801
6	С130903-263 Изм. И доп. Вып. 19	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резбой,Тмакс 120с,PN16,DN 10,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	7	17316	121212	0
7	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды,нефти и масла, Ру 1 Мпа /10кгс/см2/, Dy 15мм	шт	12	1250	15000	0

8	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды,нефти и масла, Ру 1 Мпа /10кгс/см2/, Dy 20-25мм	шт	77	1390	107030	0
10	С130901-74	Краны шаровые сварные сатльные,Dy 50 мм	шт	2	1510	3020	0
11	С130905-1599 Изм. И доп. Вып.19	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 с до 26 с, типа Danfoos	шт	60	1742	104520	0
12	С130905-1599 Изм. И доп. Вып.19	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, внутренней резьбой, Т 120с, PN10,Dn 30815-2002	шт	60	2682	160920	0
13	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	70	62,81	4396	2076
14	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления и водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	203	266,48	54095	13951
15	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления и водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	158	264,48	41788	10858
16	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления и водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	122,5	343,48	42076	8418
17	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления и водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	77	422,48	29996	4879
18	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления и водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	23	472,48	10867	1580
19	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросвареных труб диам 50 мм	м	30,5	623,7	19023	4124
20	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросвареных труб диам 65 мм	м	46,5	801,76	37282	7267
21	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	7	935,75	6550	1239
		Итого				1060667	71181
		Итого с накладными				1131848	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					67911	
	Итого прямие затраты					1199759	
	см.2-1-2	*Р.6. Проемы Окна 1,2 этаж*					
218	Е0110-91-3 Изм.и доп.вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,СН РК 8.02-03-2002.	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных/откидных,поворотно-откидных/,одностворчатых площадью поема до 2 м2	м2	7,992	472,81	3779	2147
219	Е0110-91-6 Изм.и доп.вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,СН РК 8.02-03-2002.	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных/откидных,поворотно-откидных/,двухстворчатых площадью поема более 2 м2	м2	394,65	346,04	136565	67641
220	Е0110-91-1 Изм.и доп.вып. 2СН РК 8.02-01-2002.	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	23,916	498,09	11912	6806
	см.2-1-2	**Р.7. Внутренняя и наружная отделка. Потолки**				0	0

262	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов потолков	м3	2,192	5124,06	11232	10180
263	С11031-593 Изм.и доп.вып.16 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем,толщина 40-100мм	м3	2,192	9950	21810	0
264	С11011-2052-Изм.и доп.вып, 12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110мм	шт	191,8	5,93	1137	0
265	Е0115-37-9 Изм.и доп.вып. 11СНРК 8.02-02-2002.	Облицовка потолков гиперплитой на металлическом каркасе	м2	27,4	962,77	26380	8141
266	Е0115-37-9 Изм.и доп.вып. 11СНРК 8.02-02-2002.	Облицовка потолков гипсокартоными листами на металлическом каркасе	м2	264,7	962,77	254845	78650
267	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков/ 2мм/	м2	2790,9	192,16	536288	303594
268	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными и водоэмульсионными и акриловыми составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	1362,595	257,14	356806	64879
269	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	7,855	17,43	137	113
	см.2-1-2	**Внутренняя отделка. Стены**				0	0
270	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных	м3	6,5361	4173,97	27281	24235
271	С11031-593 Изм.и доп.вып.16 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем,толщина 40-100мм	м3	5,7782	9950	57493	0
272	С11011-2052-Изм.и доп.вып, 12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110мм	шт	428,16	5,93	2539	0
273	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройство каркаса улучшенное стен	м2	54,4	974,49	53012	11134
274	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	54,4	133,23	7247	2185
275	Е0112-15-1	Устройство паризоляции в один слой	м2	6,765	28,19	191	221
276	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15мм	1000м2	0,05412	30400	206	0
277	Е0115-36-1 Изм.и доп.вып. 11, 12	Облицовка стен листовыми материалми при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	6,765	905,84	6128	1593
278	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	135,4	238,79	32332	16737

279	Е0115-61-3	Оштуркатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	2821,01	297,29	838669	404767
280	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	2901	151	436090	228573
		Итого				2822079	1231596
		Итого с накладными				4053675	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					243221	
	Итого прямие затраты					4296896	
	см.2-1-2	**Второй этаж ТипЛ4-1169,62м2**					
173	Е0111-9-1	Устройство тепло-и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловокнистых	м2	957,36	48,53	46461	53049
174	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	49,30404	8390	413661	0
175	Е0111-9-1	Устройство тепло-и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловокнистых	м2	212,26	48,53	10301	11762
176	С11031-593 Изм.и доп.вып.16 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100мм	м3	10,613	9950	105599	0
177	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	1169,62	218,45	255499	80477
178	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки до 40мм	м2	4678,48	30,96	144853	5064
179	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	3,6024296	5239,08	18873	7617
180	С12041-90 Имз. И доп.вып.9 СНРК8.02-04-2002,СНРК8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	т	3,6024296	41200	148420	0
181	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2	1169,62	925,06	1081969	86821
	см.2-1-2	**Откосы**				0	0
285	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	152,5	617,96	94239	50462
286	Е0115-64-5 Изм.и доп.вып. 1 СН РК 8.02-02-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм оконных и дверных откосов плоских	м2	305	259,32	79093	46023
287	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными и водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	152,5	248,56	37905	6349
		Крыльцо Кр-1 (Кр-4)				0	0
304	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,6	5050,51	18182	834
305	Е0106-1-19	Устройство монолитного крыльца	м3	9,82	6931,17	68064	7826
306	Е0106-1-16	Устройство монолитного пандуса	м3	18,78	6215,13	116720	6833
307	С12041-90 Имз. И доп.вып.9 СНРК8.02-04-2002,СНРК8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	т	0,17182	41200	7079	0

228	Е0110-92-2 Изм.и доп.вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2/алюминиевые двери/	м2	6,3	328,76	2071	993
229	Е0109-53-1п-рим	Монтаж конструкций дверей люков лазов для автокоптилок и пароварочных камер/ металлических дверей/	т	0,16	14806,01	2369	1914
230	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь	м2	18,218	398,48	7260	4095
231	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	19,272	495,01	9540	4141
232	Е0110-23-4 т.ч. П-3.1 К=1,03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема более до 3 м2 с установкой пружин или пневмозатворов	м2	13,96	500,03	6980	3083
233	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	246,405	634,99	156465	59977
256	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных,площадь проема 3 м2	м2	42,752	104,4	4463	2900
257	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных,площадь проема более 3 м2	м2	6,3	70,46	444	301
258	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочик дверей на штапиках по замазке	м2	20,69	1324,22	27398	2943
		Итого				230481	86784
		Итого с накладными				317265	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					19036	
	Итого прямие затраты					336301	
	с.м.2-1-1	**Р.4. Проемы**					
70	Е0110-91-3 изм.и доп вып 2 СНРК8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных поворотно-откидных/ одностворчатных площадью проема до 2 м2	м2	3,08	472,81	1456	828
71	С12061-182 Изм.и доп вып	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно- откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	3,08	5206	16034	0
	с.м.2-1-1	**Двери**				0	0
72	Е0109-53-1п-рим	Монтаж конструкций дверей люков лазов для автокоптилок и пароварочных камер/ металлических дверей/	т	0,08	14806,01	1184	957
73	С12022-1	двери металлические огрунтованные и окрашенные разм.1,3х1,8	шт	1	25100	25100	0
74	Е0110-29-1	Коноатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2	м2	2,34	104,4	244	159
75	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема до 3 м2	м2	2,62548	398,48	1046	590

76	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема до 3 м2	м2	4,54818	634,99	2888	1107
77	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС	м2	7,17366	11200	80345	0
78	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	2	1500	3000	0
79	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	2	1380	2760	0
80	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2	844	1688	0
81	Е0109-25-1	Монтаж металлического уголка	т	0,02123	5030,5	107	53
82	С11011-899 Изм.и доп.вып.9	Прокат угловой равнополочный толщина 4-10мм, ширина полки 60-100мм, немерной длины нормальной /обычной точности прокатки из	т	0,02123	59200	1257	0
		Итого				137109	3694
		Итого с накладными				140803	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					8448	
	Итого прямие затраты					149251	
	см.2-1-2	**Р.5. Полы**					
118	Е0111-40-1	Устройство плинтусов пластиковых	м	1033,91	123,31	127492	20666
119	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	166,295	138,72	23069	8537
	см.2-1-2	**Первый этаж Тип Л1-301,98м2**				0	0
120	Е0111-9-1	Устройство тепло-и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловокнистых	м2	80,28	48,53	3896	4448
121	С11031-593 Изм.и доп.вып.16	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100мм	м3	5,788188	9950	57592	0
122	Е0111-9-1	Устройство тепло-и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или	м2	221,7	48,53	10759	12285
123	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	15,98457	8390	134111	0
124	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	м2	301,98	58,18	17569	20826
125	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки второй слой	м2	301,98	41,12	12417	14768
126	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15мм	100м2	0,6764352	30400	20564	0
127	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	15,099	5847,5	88291	10530
128	Е04106-11-10	Армиование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,9300984	5239,08	4873	1967
129	С12041-90 Имз. И доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	т	0,92708	41200	38196	0
130	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	301,98	218,45	65966	20778
131	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2	301,98	925,06	279350	22416
	см.2-1-2	**Тип Л2-642,23м2**				0	0
132	Е0111-9-1	Устройство тепло-и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или	м2	83,84	48,53	4069	4646

133	С11031-593 Изм.и	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на	м3	8,63552	9950	85923	0
134	Е0111-9-1	Устройство тепло-и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или	м2	558,39	48,53	27099	30941
135	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	57,51417	8390	482544	0
136	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	642,23	218,45	140293	44189
137	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки до 40мм	м2	2568,92	30,96	79538	2781
138	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,9780684	5239,08	10363	4183
139	С12041-90 Имз. И доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	т	1,9780684	41200	81496	0
140	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2	642,23	925,06	594101	47673
	см.2-1-2	**Тип Л3-127,07м2**				0	0
141	Е0111-9-1	Устройство тепло-и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловокнистых	м2	127,07	48,53	6167	7041
142	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	13,08821	8390	109810	0
143	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	127,07	218,45	27758	8743
144	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки до 40мм	м2	508,16	30,96	15733	550
145	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,3912832	5239,08	2050	827
146	С12041-90 Имз. И доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	т	0,3912832	41200	16121	0
147	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2	127,07	925,06	117547	9432
		Итого				2684757	298227
		Итого с накладными				2982984	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					178979	
	Итого прямие затраты					3161963	
	см.6-1	***Наружный водопровод и канализацию***					
		Земляные работы Нср.раз=1,24м					
1	Е0101-24-1	Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.С), при перемешении 1 группы грунтов до 10 м	м3	41,292	7,91	327	103
2	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами " Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимомтью 0,5 м3	м3	160,21296	27,84	4460	1377
3	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	4,95504	262,72	1302	1471
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	47,128643	134,1	6320	7142
5	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	16,65	1626,2	27076	4563

6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 5м	м3	141,312	6,48	916	288
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м2	141,312	21,55	3045	2334
		Вытесненный грунт 18,02 м3 ВОДОПРОВОД				0	0
8	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100	км	0,148	58881,69	8714	7675
9	С130804-946 изм. И доп.вып.14 СН РК8. 02-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	149,48	468	69957	0
10	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,0185	47611,09	881	827
11	С130804-940 изм. И доп.вып.14 СН РК 8. 02-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	18,685	49	916	0
12	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1	411,46	411	310
13	С130902-53	Задвижки параллелные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа,Dy 100 мм	шт	1	6480	6480	0
14	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 25 мм	шт	1	471	471	0
15	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00523	121294,13	634	554
16	С130806-79 8. изм.и доп.вып. 9 8. 02-04-2002, СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм/монтажная вставка	м	0,3	629	189	0
17	С130809-12 изм. И доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродисой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	8	384	3072	0
18	С130809-16 Изм.и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродисой и низколегированной стали PN 10,DN 250 ГОСТ 12816-80	шт	3	1539	4617	0
19	С130809-113 изм.и доп.вып.18	Фланцы ст. свободные на приварном кольце PN 6, DN 100 ГОСТ 121816-80	шт	3	310	930	0
20	С130809-118 изм.и	Фланцы ст. свободные на приварном кольце PN 6, DN 250 ГОСТ 121816-80	шт	2	819	1638	0
21	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	5	300,57	1503	835
22	С130804-5086 Изм. И	Втулка буртовая DN 110	шт	3	646	1938	0
23	С130804-5093 Изм. И	Втулка буртовая DN 280	шт	2	4347	8694	0
24	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 Мпа, 108х4,0 мм	шт	2	243	486	0

25	С130810-28	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 Мпа, 273х8,0 мм	шт	1	666	666	0
26	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/ КРЕСТ РАВНОПРОХОДННЫЙ	т	0,00418	247994,13	1037	443
27	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0032	121294,13	388	339
28	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные	шт	1	741	741	0
		Колодцы диам.1500 мм-4 шт земляные работы				0	0
33	Е0101-24-1	Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.С), при перемешении 1 группы грунтов до 10 м	м3	5,832	7,91	46	15
34	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами " Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимомтью 0,5 м3	м3	53,176176	27,84	1480	457
35	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	1,644624	262,72	432	488
36	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,2219141	134,1	566	640
37	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 5м	м3	37,997227	6,48	246	78
38	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	37,997227	21,55	819	628
		вытесненный грунт 9,21 м3 водопровод				0	0
39	Е0122-41-1 изм.и	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	5,56	20145,48	112009	14268
40	С143018-37 изм. И доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м / ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм/ КС15. 9б	м	7,12	8170	58170	0
41	С143018-24 изм. И доп.вып.6 СН	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые/ ПН15, ПП15-1	м3	2,6	32100	83460	0
42	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	2,6	-250	-650	0
43	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	2,6	-134	-348	0
44	С143018-40 изм. И доп.вып.6 СН	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5/КО6	шт	4	896,4	3586	0
45	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками и подстиающих слое бетонных отмосток из БМ В7,5	м3	3,204	5847,5	18735	2235
48	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплек	4	8060	32240	0

	см.6-1	**Канализация ХОЗ-Бытовая**				0	0
55	Е0101-24-1	Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	79,4	79,91	628	198
56	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами " Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимомтью 0,5 м3	м3	866,4525	27,84	24118	7446
57	Е0101-12-14	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	26,7975	262,72	7040	7955
58	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	160,37613	134,1	21506	24302
59	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	м3	764,11	6,48	4951	1559
60	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	764,11	21,55	16464	12622
		Вытесненный грунт 48,16 м3				0	0
61	Е0122-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,397	455092,57	180672	24076
62	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм /футляр/	км	0,039	815397,71	31801	4789
63	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам. 150 мм	м	39	282,86	11032	7936
64	Е0101-24-1	Снятие растительного грунта бульдозерами мощность 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	21,94575	7,91	174	55
65	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами " Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимомтью 0,5 м3	м3	183,07145	22,04	4035	1245
66	Е0101-164-1	Дороботка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	5,6620035	200,88	1137	1285
67	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	14,970972	122,18	1829	2067
68	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	134,73875	5,55	748	236
69	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	134,73875	21,55	2903	2226
		Колодцы круглые 1500 мм-8шт				0	0
70	Е0123-13-5 изм. И доп.вып. 1	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	12,54	4462,05	55945	35737
71	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за переменение сульфатостойкого цемента	м3	12,54	94	1179	0

72	С143001-7 изм. И доп.вып.19	бетон тяжелый /ГОСТ 747394/ класса: В15 /м-200/	м3	3,15	5451	17171	0
73	С143001-7 Изм. И доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м / ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм/ КС15. 6	м	7,08	8987	63628	0
74	С143001-7 Изм. И доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м / ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм/ КС15. 9	м	8,9	8987	79984	0
75	С143018-24 Изм. И доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые/ В15	м3	5,2	32100	166920	0
76	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	5,2	-250	-1300	0
77	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	5,2	-134	-697	0
78	С143018-40 изм. И доп.вып.6 СН	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5/КЦО-1	шт	8	1350	10800	0
79	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная ютумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	101,6	245,44	24937	4650
80	Е0123-13-3 изм. И доп.вып. 1	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	2,9	6154,88	17849	11878
81	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за переменение сульфатостойкого цемента	м3	2,9	94	273	0
82	С143001-7 изм. И	бетон тяжелый /ГОСТ 747394/ класса: В15 /м-200/	м3	2,16	5451	11774	0
83	С143018-36 изм. И доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0. 89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Db 1000 мм /ГОСТ 8020-90/КЦ10-6/	м	1,77	5110	9045	0
84	С143018-36 изм. И доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0. 89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Db 1000 мм /ГОСТ 8020-90/КЦ10-6/	м	2,67	5110	13644	0
85	С143018-24 изм. И доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5/ В15 круглые /ПЦД-10, КЦП1-10-1/	м3	1,68	32100	53928	0
86	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	1,68	-250	-420	0

87	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	1,68	-134	-225	0
88	С143018-40 изм. И доп.вып.6 СН	Кольца горловины смотровых колодцев, марка К-7-1,5/КЦО-1	шт	6	1350	8100	0
89	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных отмосток из БМ В7,5	м3	11,214	5847,5	65574	7821
90	С131104-8 изм. И доп.вып.7 СН	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	14	8060	112840	0
		Итого				1488587	205153
		Итого с накладными				1693740	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					101624	
	Итого прымие затраты					1795364	
	см.6-4	Тепловые сети земляные работы					
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	107,9	28,89	3117	992
2	Е0101-164-2	Раработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,43	262,72	1427	1612
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕЙ	м3	12,3	21,55	265	203
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	м3	64,63	6,48	419	132
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,45	134,1	463	523
6	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	45,25	47,43	2146	720
7	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами / работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА	Т	77	17,73	1365	273
		Трубопроводы				0	0
8	Е0124-1-3	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 Мпа и тепературе 115 гр.С	км	0,16	127242,19	20359	19353
9	С130806-75 изм и доп.вып.16 СН РК 8. 02-	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	161,6	452	73043	0
10	С12021-263	Опоры неподвижные	т	0,004	107900	432	0
11	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,0816	107900	8805	0

12	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90*с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	8	321	2568	0
13	С130901-109	Вентили проходные муфтовые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 Мпа,/64 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2	4440	8880	0
14	Е0124,12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм	шт	1	8099,95	8100	775
15	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитумые рубероидом и гидроизолом в 1 слой, 2- слоя изола	м2	47,5	495,73	23547	8080
16	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	160	109,25	17480	10080
17	С11031-169 изм. И доп.	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	2,8	4500	12600	0
18	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89 мм рулонными метериалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	160	114,31	18290	5186
19	С11011-941	Стеклопластик рулонны, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м2	0,0907	179500	16281	0
20	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравличским испытанием ФУТЛЯР	км	0,0015	242737,18	364	300
21	С130806-121 изм. И доп.вып16 СН РК 8. 02-	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	1,506	5609	8447	0
22	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	комплект	2	758,61	1517	1067
23	С130901-111	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 Мпа /64 кгс/см2/, Dy32 мм	шт	2	6380	12760	0
24	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. До 40 мм	м	4	425,7	1703	541
25	Е0116-1-5	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм	м	2,5	1119,74	2799	423
26	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,004	180453,4	722	242
27	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	комплект	1	1222,18	1222	853
28	С130903-34	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 80 мм	шт	1	7590	7590	0
29	Е0123-13-3 изм. И доп.вып. 1	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	1,1	6154,88	6770	4505

30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за переменение сульфатостойкого цемента	м3	1,1	94	103	0
31	С143001-7 изм. И доп.вып.10	Бетон тяжелый /ГОСТ 747394/ класса: В15 /м-200/	м3	0,36	5451	1962	0
32	С143018-36 изм. И доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Db 1000 мм / ГОСТ 8020-90/КЦ10-6/	м	1,18	5110	6030	0
33	С143018-36 изм. И доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Db 1000 мм / ГОСТ 8020-90/КЦ10-6/	м	1,78	5110	9096	0
34	С143018-24 изм. И доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода , каналицации, резервуаров, колодцев и ирригацинных систем из тяжелого бетона класса В22,5/В15 круглые /ПЦД-10,КЦП1-10-1/	м3	0,28	32100	8988	0
35	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,28	-250	-70	0
36	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,28	-134	-38	0
37	С143018-40 изм. И	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5/КЦО-1	шт	1	1350	1350	0
38	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных отмосток из БМ В7,5	м3	0,801	5847,5	4684	559
39	С131104-8 изм. И доп.вып.7 СН	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1	8060	8060	0
40	С12021-222	Стремянки	м2	0,0097	151200	1467	0
41	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,2813	40,72	11	2
42	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	125,1408	27,84	3483	1075
43	Т0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до м/доработка грунта вручную после разработки ихмеханизированным способом/	м3	9,4192	353,7	3332	3765
44	Е0101-27-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	22,43	134,1	3008	3399
45	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	52,33	6,48	339	107

46	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	52,33	21,55	1128	864
47	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	59,8	12,34	738	203
48	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИЗ БЕТОНА В15	м3	30	6215,13	186454	10915
49	С12041-54 изм и доп вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8	т	0,03	62000	1860	0
50	С12041-73 изм и доп вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,332	65900	87779	0
51	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слое и набетонок	т	0,00768	5239,08	40	16
52	С12041-73 изм и доп вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00768	65900	506	0
53	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	0,36	1986,57	715	384
54	С143018-23 изм. И доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ПО3-1шт	м3	0,36	24500	8820	0
55	Е0123-24-1	Установка люков Т	шт	1	13689,19	13689	290
56	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	59	245,44	14481	2701
57	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	7,92	5050,51	40000	1835
58	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	17,46	1986,57	34686	18638
59	С143018-70 изм и доп вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002	Конструкции и детали колекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты/блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	6,79	27200	184688	0
60	С143018-140 изм и доп вып 6 СН РК 8. 03-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	10,67	25800	275286	0
61	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса ячейстого: выше 20 до 22,5	м3	17,46	-134	-2340	0
62	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	17,46	-250	-4365	0

63	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	0,104	5910,63	615	38
64	изм. И доп.вып. 9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00587	41200	242	0
65	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,13	5050,51	657	30
66	Е0106-35-1	Устройство лотков из бетона В12,5	м3	0,19	13174,82	2503	1062
67	С12041-90 изм. И доп.вып. 9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00614	41200	253	0
		Итого				1163721	101737
		Итого с накладными				1265458	
	Непормированные и непредвиденные затраты 6%					75927	
		Итого прымие затраты				1341385	
		Всего прямые затраты без стоимости оборудования				21082174	
		Временние здания и сооружения 1,8%				379479	
		итого				21461653	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0.7%				150232	
		Затраты на выслугу лет 1%				214617	
		Затраты на дополнительние отпуска 0,4%				85847	
		Итого в базовых ценах 2001года				21912348	
		Итого в текущих ценах 2015года К-2,557				56029873	
		Налоги сборы обязательные платежи 2%				1120597	
		Итого				57150470	
		НДС 12%				6858057	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				64008527	
		С понежающим К-0,95				60808101	
		Всего к оплате				60808101	

Сдал: Подрядчик ТОО"Областной штаб ССО" _____ Н. Тынгозиев

Инженер: ТОО "Зональный центр Югстрой экспорт"_____М.Курманов

Форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительствка Толебийского района"

Подрядчик: ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда" **Договор №85 от 04 ноября 2014 года, дополнительное соглашение №3 от 15 апреля 2015 года**

Инженер: ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙ ЭКСПЕРТ" Договор №86 от 11 ноября 2014 года

Авторский надзор: Генпроектировщик ТОО "АРХ-КОМПЛЕКС"

Наименование объекта: "Строительство детского сада на 280 мест по улице Капал батыра в микрорайоне "Казыгурт" города Ленгер, Толебийский район, ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2015 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат							Стоимость прочих затрат не входящие в СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце 12%	Всего к оплате
	С начала года за отчетный месяц включительно	В отчетном месяце в том числе НДС	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц без НДС	По монтажу оборудования			Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
						С начала года	за отчетный месяц					
Затраты подрядчика	259 482 208	59 191 899	27 801 666	19 670 429	52 849 910	76 916 004	50 662	0	0	0	6 341 989	59 191 899
Затраты инжиниринговых услуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по строке	259 482 208	59 191 899	27 801 666	19670429	52 849 910	76 916 004	50 662	0	0	0	6 341 989	**59 191 899**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Толебийского района, ЮКО"

_____ Е.Бексолатов

Инженер:
Директор ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙ ЭКСПЕРТ"

_____ Ж.Абсеитов

Инженер-технадзор

_____ М.Курманов

Подрядчик:
Директор ТОО "Областной штаб ССО"

_____ Н.Тынгозиев

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Толебийского района"

Подрядчик ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"

Договор 85 от 4 ноября 2014 года дополнительное соглашение №3 от 15 апреля 2015 года

Акт

выполненных работ за июль месяц 2015 год

Строительство детского сада на 280 мест по улице Капал батыра в микрорайоне "Казыгурт" в городе Ленгер, Толебийского района, ЮКО

№	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во тенге	Стои-мость	Общая стои-мость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	см.6-3-1	*Дымовая труба*					
156	Е0109-61-4	Монтаж ствола дымовой трубы высотой 17 м Д-450мм	т	2,20354	24382	53727	26716
157	С130806-298 изм и доп вып16	Трубы стальные бесшовные Д-426х12мм	м	17	10992	186864	0
158	Е0109-34-1	Монтаж крепежных элементов дымовой трубы	т	0,491	16609,27	8155	5593
159	С12021-260	Стальные крепежные элементы из угловой и полосовой стали	т	0,49591	114900	56980	0
160	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 снаружи	м2	78	157,64	12296	192
161	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	78	40,72	3176	584
162	Е0106-1-13	Устройство опорных подушек из бетона В15	м3	0,32	7377,77	2361	271
163	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты	м3	1,6	6045,18	9672	5335
164	С11031-25	Вата минеральная	м3	1,6	2530	4048	0
165	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров,парапетов,свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали Рейка	м2	32	575,05	18402	5853
166	С11011-1029	Шнур асбестовый пуховой /ШАП/	т	0,027	499700	13492	0
	см.6-3-1					0	0
167	Е0109-4-1	Монтаж прочистки из тонколистовой стали массой до 0,1т	т	0,23172	24194,03	5606	3747
168	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массай до 0,5т	т	0,23172	154200	35731	0
169	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00754	149300	1126	0
170	С11011-364	Листы асбест толщиной 10мм	м2	0,84	589	495	0
		Итого прямые затраты				412131	48291
		итого с накладными расходами:				460422	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					27625	
		Итого прямые затраты				488047	
	см.2-1-2	**Р.2. Лестница Л-1 (2шт)**					
19	Е0109-29-1	Монтаж металлических косоуров	т	1,31664	13711,47	18053	7812
20	С12021-146	Косоуры	т	1,31664	108500	142855	0
24	Е0106-22-5прим	Устройство монолитных ступеней	м3	4,72	12335,73	58225	11203
25	С12041-71 Имз. И доп.вып.9 СНРК8.02-04-2002,СНРК8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8мм	т	0,7098	68200	48408	0
	см.2-1-2	**Р.3. Стены и перегородки.Наружные и внутрение стены,перегородки.**				0	0

43	Е0108-7-3 Изм.и доп.вып8. СНРК8.02-05-2002,8.02-05-2004 СНРК 8.02-07-2006.	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м /кирпич м75, роствор м50/	м2	413,157	1074,23	443826	0
		Парапет				0	0
59	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов/ кирпич М75, раствор М50/	м3	31,07	7583,16	235609	33326
60	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников (см1, см2,см3, см4) в деревянной опалубке высотой до 4м, периметром до 2м	м3	2,972	10238,72	30429	6300
61	С12041-114 Имз. И доп.вып.9 СНРК8.02-04-2002,СНРК8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	т	0,27032	68800	18598	0
62	С12041-95 Имз. И доп.вып.9 СНРК8.02-04-2002,СНРК8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	т	0,05976	66000	3944	0
63	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,1323	8679,65	1148	1314
64	С12041-88 Имз. И доп.вып.9 СНРК8.02-04-2002,СНРК8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I,d 3мм	т	0,01944	64100	1246	0
65	С12041-90 Имз. И доп.вып.9 СНРК8.02-04-2002,СНРК8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	т	0,1134	41200	4672	0
66	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	10,12	8666,99	87710	15805
67	С12041-114 Имз. И доп.вып.9 СНРК8.02-04-2002,СНРК8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	т	0,95904	68800	65982	0
68	С12041-95 Имз. И доп.вып.9 СНРК8.02-04-2002,СНРК8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	т	0,2916	66000	19246	0
		Итого прямые затраты				1179951	75760
		итого с накладными расходами:				1255711	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					75343	
		Итого прямые затраты				1331054	
	см.2-1-2	**Кровля**					
78	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	7,02	668,87	46815	5956
79	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг /скрутка/	1т	0,05544	93997,62	5211	1932
80	Е0112-15-3прим	Устройство прокладной гидроизоляции в один слой/бетонных столбиков/	м2	22,68	103,08	2338	323
81	Е0112-14-1	Установка стропил	м3	14,73	19229,82	283255	62281
82	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	30,272	22541,72	682383	131020
83	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	9,94	20617,97	204943	30649
84	С12041-50	Детали закладные и накладные ,изготовленные с применнением сварки,гнутья, сварления/пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	т	0,37104	60300	22374	0

85	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций- ферм,арок, балок,стропил, мауэрлатов	м3	51,162	573,75	29354	8247
86	Е0112-7-5 Изм.и доп.вып.12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1905	942,9	1796230	625746
87	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартук из металочерепицы/	м2	240	161,83	38839	43897
88	С11011-427 Изм.и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица-оцинкованный лист с порошковым покрытием/фартук/	м2	240	450	108000	0
89	Е0134-60-1	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1мм	м2	229,1	127,06	29109	31486
90	Спрайс стр.24	Металлосайдинг МП СК-14Х226	м2	233,682	534,2	124832	0
		Итого прямые затраты				3373683	941537
		итого с накладными расходами:				4315220	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					258913	
		Итого прямые затраты				4574133	
	см.2-1-2	**Внутренняя отделка.** Стены					
270	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных	м3	6,536	4173,97	27282	24236
271	С11031-593 Изм.и доп.вып.16 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем,толщина 40-100мм	м3	5,7783	9950	57494	0
272	С11011-2052-Изм.и доп.вып, 12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110мм	шт	428,15	5,93	2539	0
273	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройство каркаса улучшенное стен	м2	54,4	974,49	53013	11134
274	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	54,4	133,23	7248	2185
275	Е0112-15-1	Устройство паризоляции в один слой	м2	6,765	28,19	190	221
276	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15мм	1000м2	0,06765	30400	205	0
277	Е0115-36-1 Изм.и доп.вып. 11, 12	Облицовка стен листовыми материалми при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	6,765	905,84	6128	1593
278	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	135,4	238,79	32333	16736
279	Е0115-61-3	Оштуркатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	2821,02	297,29	838668	404766
280	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	2900,96	151	438045	228572
281	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными и водоэмульсионными и акриловыми составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	2788,99	248,56	693232	116113
282	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраска стен	м2	111,97	115,2	12899	6183
283	Е0115-17-5 Изм,и доп.вып.3 СН РК 8,02-05-2002	Гладкая облицовка стен,столбов, пилястр и откосов /без карнизных,плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	503,955	1028,3	518217	135279
284	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	148,17	17,43	2583	2144
6		**Наружная отделка**				0	0

292	Е0115-82-1 Изм.и доп.вып 10,12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов /толщина утеплителя принята по таблице 2, лист 2 АР2/	М2	801,05	1432,12	1147202	360123
293	С11031-593 Изм.и доп.вып.16 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем,толщина 40-100мм	м3	83,3	9950	828885	0
294	Е0115-85-1 Изм.и доп.вып.10,12	Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	м	534,75	195,16	104359	32021
295	Е0115-83-1 Изм.и доп.вып.10	Установка цокольной планки при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	195,95	57,93	11351	10598
296	С11011-2166 Изм.и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002	Уголок перфорированный сталбной оцинкованный t-0,5 мм	м	205,7475	8,32	1712	0
297	Е0115-53-3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм	м	260,76	169,62	44229	26219
298	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	866,24	101,33	87772	16145
299	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски,балконы и др./с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	1018,8	74,96	76366	27363
300	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	1018,8	150,62	153449	83323
	см.2-1-2	**Р.8. Разные работы Земляные работы**				0	0
301	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м (перемещение подсыпки под крыльца с временного отвал)	м3	28,6	11,19	320	85
302	Е0101-25-10 т.ч.п.3.76 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(до 20м)	м3	28,6	7,99	229	61
303	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2группы	м3	28,6	134,1	3835	4334
		Итого прямые затраты				5149785	1509434
		итого с накладными расходами:				6659219	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					399553	
		Итого прямые затраты				7058772	
	см.2-1-2	**на общестроительные работы Кровля**					
90	Спрайс стр.24	Металлосайдинг МП СК-14Х226	м2	233,682	534,2	124832	0
91	С12061-19	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 9-9 для жилья/слуховое окно 4шт/	м2	3,612	6190	22358	0
92	С11011-819	Петля накладная	шт	16	40	640	0
93	С11011-812	Завертка оцинкованная	шт	4	57	228	0
94	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	258	13,42	3462	3254
95	С12021-96	Площадки посадочные /моставых кранов/,для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п. мостики для обслуживания светильников,кронштейны для прокладки трубопроводов,маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок,ограждения	т	0,708	177400	125599	0
96	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	м2	31,5	20,36	641	118
		Итого прямые затраты				277760	**3372**
		итого с накладными расходами:				281132	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					16868	
		Итого прямые затраты				298000	

	см.2-1-2	**Р.6. Проемы Окна 1,2 этаж**					
221	С12061-181 Изм.и доп.вып.16. СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно- откидной фурнитурой: одноэлементные глухие/двухкамерными стеклопакетами/	м2	3,36	4472	15026	0
222	С12061-185 Изм.и доп.вып.16. СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно- откидной фурнитурой: двухэлементные импост и поворотно-откидная створка/двухкамерными стеклопакетами/	м2	394,65	6022	2376582	0
223	С12061-184 Изм.и доп.вып.16. СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно- откидной фурнитурой: двухэлементные импост и поворотная створка/двухкамерными стеклопакетами/	м2	7,992	5206	41606	0
224	С12061-181 Изм.и доп.вып.16. СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм одностворчатные стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/фрамуги/	м2	20,556	4472	91926	0
226	С12061-195 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	212,3	2860	607178	0
		Итого прямые затраты				3132318	0
		итого с накладными расходами:				3132318	
	Непормированные и непредвиденные затраты 6%					187939	
		Итого прямые затраты				3320257	
		Двери 1,2 этажа					
237	С12063-6	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДНО 27-15ПЩ; ДНО 24-15ПЩ	м2	12,292	5960	73260	0
238	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	м2	13,96	3500	48860	0
239	С12063-19	Блоки дверные входные однопольные с остекленными полотнами ДНО 21-9П; ДНО 21-10П/ГОСТ 14624-84/	м2	18,259	4580	83626	0
240	С12063-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-9П внутренние	м2	211,102	4010	846519	0
241	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО21-9п; до 21-10п внутренние	м2	9,01	3640	32796	0
242	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	5,744	5610	32224	0
243	С12022-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные разм.1.0х2.1	шт	2	25100	50200	0
244	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	6,98	3760	26245	0
245	С12064-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-10	м2	2,1	14500	30450	0
246	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	18,48	4250	78540	0
247	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	5,26	3900	20514	0
248	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	М2	11,34	12300	139482	0

251	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	33	1380	45818	0
		Итого прямые затраты				1508534	0
		итого с накладными расходами:				1508534	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					90512	
		Итого прямые затраты				1599046	
	см.3-1-5	**Силовые электроосвещение и электрооборудование**					
1	Е0121-24-5	Установка групповых осветительных щитков массой до 40 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1	1028,34	1028	912
2	Прайс-лист стр.36	Бокс навесной ЩРВ-9	шт	1	1923,11	1923	0
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-,двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции,на стене или коллине,на ток до 25 А	шт	5	501,2	2506	1089
4	Прайс-лист стр.38	Выключатель АД-12-2р-16	шт	1	445,16	445	0
5	Прайс-лист стр.38	Выключатель ВА47-29-3Ф-16А	шт	3	227,21	682	0
6	Прайс-лист стр.63	Автомачический выключатель АП50-2МТ	шт	1	904,58	905	0
7	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	9	325,07	2926	2485
8	С151702-40	Светильники тип ЛП031-2х36-006-УХЛ4	шт	6	2290	13740	0
9	С151702-23	Светильники тип ЛПБ06-2х20-001-УХЛ4	шт	3	1440	4320	0
10	Ц0108-593-10	Светильник местного освещения	шт	1	133,2	133	109
11	С151702-16	Светильники с аккумулятором СЭУ	шт	1	2740	2740	0
12	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	шт	1	443	443	0
13	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /гост 6825-74/ тип ЛБ40, ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40.	шт	12	99	1188	0
14	С151706-73	Лампы ртутные низкого давления /гост 6825-74/ тип ЛБ20, ЛД20,ЛДЦ20,ЛТБ20.	шт	6	82	492	0
15	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,масса 1м до 3 кг	м	120	45	5400	3853
16	С151601-120-6 Изм и доп.вып.15 СН РК 02-04-2002	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 гост 16442-80	км	0,1	39710	3971	0
17	С151601-120-6 Изм и доп.вып.15 СН РК 02-04-2002	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 гост 16442-80	км	0,02	62459	1249	0
18	Е0121-22-4	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	5	45,74	229	168
19	Е0121-22-4	Установка выключателей герматических и полу герматических	шт	2	82,17	164	116
20	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип с-2-94-10/220	шт	5	182	910	0
21	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозощищонный на ток 6 А,тип0-4-Б-01-6/220	шт	2	215	430	0
22	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	2	34,7	69	64
23	С151801-143	Установка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220В, на ток 10 А,тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4/РС10-3-ГВ	шт	2	46	92	0
24	С0121-24-13	Установка трансформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	шт	1	314,3	314	247
25	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	4720	4720	0
26	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25мм	м	120	108,6	13032	5905
27	Прайс-лист стр.37	Трубы ПВХ диам. 20 мм	м	120	21,72	2607	0

28	С151-803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /гост 7397-76/ и штепсельных розеток/гост 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72мм, тип У196 УХЛ3	1000шт	0,006	28100	169	0
29	С151803-51	Коробки ответвительстальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1р3,тип У197 УХЛ3	1000шт	0,01	24200	242	0
	см.3-1-5	Электрооборудование				0	0
30	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/,устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000мм	шт	1	2849	2849	500
31	Спрайс-лист стр.69	Ящик автоматического включения резерва ЯАВР3-25-1	шт	1	3383,25	3383	0
32	Ц0108-573-4	Шкаф/пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х-600х350мм	шт	1	514	514	261
33	Спрайс-лист стр.69	Щит распределительный навесной ЩРн-12 УХЛ3	шт	1	2585,52	2586	0
34	Ц0108-526-2	Автомат одно-,двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции,на стене или коллине,на ток до 100 А	шт	7	862	6034	2291
35	Прайс-лист стр.38	Автоматический выключатель ВА47-100 3ф 32А	шт	1	1327,66	1328	0
36	Прайс-лист стр.38	Автоматический выключатель ВА47-100 3ф 25А	шт	1	1167,4	1167	0
37	Прайс-лист стр.38	Автоматический выключатель ВА47-100 1ф 16А	шт	5	1167,4	5837	0
38	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,масса 1м до 3 кг	м	35	45	1575	1124
39	С151601-120-6 Изм и доп.вып.15 СН РК 02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 гост 16442-80	км	0,032	39710	1271	0
40	С151601-127-6 Изм и доп.вып.15 СН РК 02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 гост 16442-80	км	0,003	158694	476	0
41	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25мм	м	35	108,6	3801	1722
42	Прайс-лист	Труба ПВХ диам. 20мм	м	32	21,72	695	0
43	Прайс-лист	Труба ПВХ диам. 25мм	м	3	31,34	94	0
44	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	37	31	1147	991
45	С11041-83	Сталь полосовая 4х25 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,029	46400	1346	0
	см.3-1-6	Котельная на Газоснабжение приборы КИП				0	0
1	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5кг	шт	2	68,91	138	113
2	Прайс-лист	Тягонапоромер ТДЖ-2х400	шт	2	1038,52	2077	0
3	Е0116-15-1	Установка вентилей,задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 25 мм	1шт	2	473,47	947	691
4	С130904-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч2бк для газа, Ру 0,1 Мпа, Dy 15мм	шт	2	313	626	0
	см.3-1-6	Газопровод от ввода до котлов, продувочный трубопровод				0	0
5	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50мм	м	10,5	658,7	6916	1420
6	Е0116-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 80мм	м	15	979,75	14696	2655
7	Е0116-15-2	Установка вентилей,задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 50 мм	1шт	2	473,47	947	691
8	Е0116-15-3	Установка вентилей,задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 100 мм	1шт	4	891,93	3568	2465
9	С130901-82	Вентили проходные фланцевые 15ч14п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 80 мм	шт	4	5130	20520	0

10	С130901-81	Вентили проходные фланцевые 15ч14п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 65мм	шт	2	4510	9020	0
11	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200мм Футляр	м	0,5	2512,62	1256	197
12	Е0119-4-1	Установка счетчика	шт	1	5655.02	5655	2592
13	Прайс-лист	Счетчик G-65	шт	1	18979	18979	0
14	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	т	0,015	102170	1533	122
15	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	21,5	78,92	1697	1920
16	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,5	148,4	519	397
17	Е0116-15-2	Установка вентилей,задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 50 мм	1шт	1	473,47	473	346
18	Прайс-лист	Клапан отсечной эл. Магнитный д-50 КЭГ-9720	шт	1	8654,34	8654	0
19	Е0119-3-1	Установка сигнализатор загазованности	устройст	1	1264,95	1265	1403
20	Прайс-лист	Сигнализатор загазованности СГГ-6М-П10	шт	1	5625,32	5625	0
		Итого				206302	36785
		Оборудование				18256	
		Итого смр				188046	36785
		Итого с накладными				224831	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					13490	
		Итого прямие затраты				238320	
		Всего прямые затраты без стоимости оборудования				18907629	
		Временние здания и сооружения 1,8%				340337	
		итого				19247966	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				134736	
		Затраты на выслугу лет 1%				192480	
		Затраты на дополнительние отпуска 0,4%				76992	
		Итого в базовых ценах 2001года				19652173	
		Стоимость оборудования				18256	
		Итого со стоимостью оборудования				19670429	
		Итого в текущих ценах 2015года К-2,557				50297286	
		Налоги сборы обязательные платежи 2%				1005946	
		Итого				51303232	
		НДС 12%				6156388	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				57459620	
		С понежающим К-0,95				54586639	
		Итого				54586639	
		Арифметическая ошибка с форме 2 за июнь месяц между коэфициэнтами в текущем уровне цен				4605260	
		Всего к оплате				59191899	
		в том числе оборудование				50662	

Сдал: Подрядчик ТОО"Областной штаб ССО" _____ Н. Тынгозиев

Инженер: ТОО "Зональный центр Югстрой эксперт" _____ М.Курманов