Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы «02» қарашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

**Мемлекеттік қабылдау комиссиясының**
**салынған обьектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі**

20 15жылғы «27 » мамыр № 1 Созақ ауылы
(обьектінің орналаскан жері)
Созақ ауданының әкімшілігі – аудан әкімінің міндетін атқарушы
Қ.Еспенбетовтың
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2015 жылғы « 22 » мамыр № 41 өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік максаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төраганың болып тағайындалады)
Еспенбетов Қ.А.– Созақ ауданы әкімінің орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

тораганың орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік максаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі тораға орынбасары болып тағайындалады)
Серікбаев Е.Т. - ОҚО бойынша Мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау басқармасы басшысының орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші Асылбеков Ә.Ә. - аудан әкімдігінің құрылыс бөлімінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар Алтаев Д. - аудан әкімдігінің білім бөлімінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас мердігер Тынгозиев П - «Областной штаб ССО» ЖШС-нің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық максаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) Байметов А. - «Даулет» ЖШС-нің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік органдардың өкілі Әметов Б.Т. – Созақ ауылдық округінің әкімі
Нұрсейітов А.- аудан әкімдігінің сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

ЭЦП ҰЦ 20011111 Қазақ электронного документа верна

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) _____
Сүгірбаев С.Ш. - «Туран Құрылыс» ЖШС-нің директоры
Көлбаев К. - «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС, Созақ аудандық филиалының бастығы;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Мемлекеттік санитарлық эпидемиялогиялық қадағалау органдары _____
Оспанов Х. - аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы басшысының у.м.а.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары Төлегенов С. - аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) Созақ ауданы әкімдігінің құрылыс бөлімі
(ұйымның атауы)
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
Созақ ауданы Көктөбе ауылы мекенжайы бойынша
ОҚО Созақ ауданы Көктөбе елді мекенінде 200 орындық Суындық орта мектебінің құрылысы
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)
пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 2013жылғы «17» маусым № 5 Созақ ауылы әкімінің шешімімен
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
ОҚО бойынша Мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау басқармасы
(рұқсат берген органның атауы)
2015жылғы «16» наурыз № ____ рұқсаты.

3. Құрылысты ОҚО Созақ ауданы Көктөбе елді мекенінде 200 орындық Суындық орта мектебінің құрылысы
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер «Областной штаб ССО» ЖШС
(ұйымның атауы)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Даулет» ЖШС
(ұйымның атауы)
орындаған бас жобалаушы _____
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____

_____

_____

(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі) әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____

_____

_____

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс _____

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын _____

Созақ ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2013 жылғы «12» желтоқсан № 26 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы наурыз 2014 жылы

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы мамыр 2015 жылы

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, 6,0 ай:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _____

нақты _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:

жобалық-сметалық құжаттамасы

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

| Қуаттылық, өнімділік және т.б. | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | | Нақты | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі | жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

| Көрсеткіштер | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | Нақты |
|---|---|---|---|
| Жалпы алаңдар | $м^2$ | 2978,2 | |
| Қабаттар саны | қабат | 2 | |
| Құрылыстың жалпы көлемі | $м^3$ | 11951,18 | |
| Оның ішінде жер асты бөлігі | $м^3$ | | |
| Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар | $м^2$ | | |

| Көрсеткіштер | Жоба бойынша | | | Нақты | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | пәтер саны | Пәтер алаңы, $м^2$ | | пәтер саны | Пәтер алаңы, $м^2$ | |
| | | жалпы | тұрғын | | жалпы | тұрғын |
| Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі | | | | | | |
| екі бөлмелі | | | | | | |
| үш бөлмелі | | | | | | |
| төрт бөлмелі және одан көп | | | | | | |

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: _____

2-кабат, іргетасы – монолитті темірбетон, қабырғасы-керамикалық кірпіштен, жабыны – металлочерепица

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жобалық сметалық құжаттамаға сәйкес орындалған

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____ қосымшасында келтірілген.

15. Қоғалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

| Жұмыстың түрлері | Өлшем бірлігі | Жұмыстың көлемі | Орындалу мерзімі |
|---|---|---|---|

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы 380964,0 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 277689,0 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 41455,0 мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 380964 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 277689 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 41455 мың теңге. косылысы

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу нәтиженде технологиялық _____
(түргын үйлер бойынша толтырылмайды) сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкциялар мен қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған ОҚО Созақ ауданы Көктөбе елді мекенінде 200 орындық Суындық орта мектебінің құрылысы (объектінің атауы) ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____
Есенбетов Қ.А. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____
Серікбаев Е.Т. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
Қабылдау комиссиясының мүшелері:
Османов Х. _____
Асылбеков Ә. _____
Пірсейтов А. _____
Байметов А. _____
Тынгозиев Н. _____
Сүгірбаев С.Ш. _____
Әметов Б.Т. _____
Алтаев Д. _____
Көлбаев К. _____
Толегенов С. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" акимата Созакского района
Инженер: ТОО "Туран курылыс"
Подрядчик: ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"
Договор № 30 от 15 мая 2014г

Справка № 6 от 11 сентября 2014 года
о стоимости выполненных работ
за *Сентябрь* месяц 2014 года
по объекту: Строительство средней школы Суындык на 200 мест в селе Коктобе Сузакского района ЮКО

| № п/п | Наименование объектов, комплесов работ | Стоимость выполненных работ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала года по отчетный месяц | | в том числе за отчетный месяц | |
| | | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| | **Затраты Подрядчика** | **159 788 173** | **178 962 754** | **13 532 571** | **15 156 480** |
| 1 | Общестроительные работы | 159 788 173 | 178 962 754 | 13 532 571 | 15 156 480 |
| | в том числе оборудование | 2 624 463 | 2 939 398 | 31 835 | 35 655 |
| | **Оплата через Заказчика** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | Инжиниринговые услуги | 2 188 411 | 2 451 020 | 185 233 | 207 461 |
| 3 | Авторский надзор 0,2% | 319 576 | 357 926 | 27 065 | 30 313 |
| | **Всего к оплате:** | **162 296 160** | **181 771 700** | **13 744 869** | **15 394 254** |

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата" Созакского района
И.О.начальника
_____ А.Нурсеитов

Инженер:
ТОО "Туран курылыс"
Зам.генерального директора
_____ С.Егембердиев

Сариев Н.К.
Инженер-эксперт
ТОО «Туран құрылыс»
Инженер-эксперт: _____ Н.Сариев

Подрядчик:
ТОО "Областной штаб ССО"
_____ Н.Тынгозиев

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства" акимата Созакского района

Инженер ТОО "Туран-Курылыс"

Подрядчик ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"

Договор № 30 от 15 мая 2014 года

# Акт

выполненных работ за Сентябрь месяц 2014 год

Строительство средней школы Суындык на 200 мест в селе Коктобе, Созакского района ЮКО.

| № | Обосно-вание | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Стои-мость | Общая стои-мость | Накладные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | см.2-2-1 | Блок-1 Общешкольный | | | | | |
| | | Раздел 9. Полы (АС-22) дет.193-доски толщ.37мм - 418,93м2 | | | | | |
| 269 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовый Деталь 1 | м3 | 9,5 | 4259,36 | 40464 | 6993 |
| 270 | Е0111-2-3 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных толщиной 80мм | м3 | 33,5144 | 1524,04 | 51077 | 19570 |
| | | Дет. 240 - керамогранитная плитка - 382,02м2 | | | | 0 | 0 |
| 275 | Е0111-1-1 | Уплотнение грунта гравием | м2 | 382,02 | 51,34 | 19612 | 5404 |
| 276 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 80мм из бетона кл.В7,5 | м3 | 30,5616 | 10407,98 | 318085 | 21314 |
| | | Дет. 240 - керамическая плитка - 79,24м2 | | | | 0 | 0 |
| 280 | Е0111-1-1 | Уплотнение грунта гравием | м2 | 79,24 | 51,34 | 4068 | 1121 |
| 281 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 80мм из бетона кл.В7,5 | м3 | 6,3392 | 10407,98 | 65978 | 4421 |
| | | Дет. 230 - линолеум - 87,42м2 | | | | 0 | 0 |
| 285 | Е0111-1-1 | Уплотнение грунта гравием | м2 | 87,42 | 51,34 | 4488 | 1237 |
| 286 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 80мм из бетона кл.В7,5 | м3 | 6,9936 | 10407,98 | 72789 | 4877 |
| | | Итого | | | | 576561 | 64937 |
| | | Итого с накладными | | | | 641498 | |
| | | Ненормированные и непредвиденные затраты 6% | | | | 38490 | |
| | | Итого прямые затраты | | | | 679988 | |
| | | Раздел 5. Кровля (АС-65) | | | | | |
| 105 | Е0108-8-3 | Кладка столбов из кирпича М100 прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4м под лежень | м3 | 2,001 | 7181,72 | 14371 | 3049 |
| 106 | Е0112-15-3 К+2 к объему | Устройство прокладной пароизоляции в один слой 2 слоя под лежень | м2 | 41,4 | 103,08 | 4268 | 590 |
| 107 | Е0112-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции в 1 слой | м2 | 1056,88 | 207,96 | 219783 | 34524 |
| 110 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/20мм | м2 | 1100,01 | 197,92 | 217716 | 53159 |
| 111 | Е0112-17-2 | Добавить или исключить на каждый 1мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 25мм | м2 | 11000,1 | 5,84 | 64236 | 2094 |
| 112 | Е0112-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции в 1 слой по периметру чердачного покрытия | м2 | 175,72 | 207,96 | 36542 | 5740 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | С11021-73 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5м шириной 75-150мм, толщиной 32,40мм IV сорта "Обрешетка"+"Карнизный щит" | м3 | 13,681 | 7940 | 108627 | 0 |
| 117 | Е0110-14-1 | Установка стропил, нарожников, диагональных ног укладка мауэрлатов | м3 | 13,644 | 5935,62 | 80988 | 57690 |
| 118 | С11021-25 К=1,05 к объему | Брусья обрезные из хвойных прод длиной до 6,5м шириной 75-150мм толщиной 100,125мм 2 сорта (мауэрлат) | м3 | 1,05015 | 16000 | 24024 | 0 |
| 119 | С11021-29 К=1,05 к объему | Брусья обрезные из хвойных прод длиной до 6,5м шириной 150мм толщиной 100,125мм 2 сорта (стропила, диагональная нога, нарожники, ендова) | м3 | 12,8247 | 18300 | 234692 | 0 |
| 124 | С11021-63 | Доски обрезные из хвойных прод длиной до 6,5м шириной 150мм толщиной 19,22мм 2 сорта | м3 | 2,9 | 13800 | 40020 | 0 |
| 125 | С11021-13 | Доски обрезные из хвойных прод длиной до 6,5м шириной 75-150мм толщиной 40-75мм 2 сорта | м3 | 1,425 | 13800 | 19665 | 0 |
| | | Итого | | | | 1579774 | 156846 |
| | | Итого с накладными | | | | 1736620 | |
| | Ненормированные и непредвиденные затраты 6% | | | | | 104197 | |
| | | Итого прямые затраты | | | | 1840817 | |
| | см.2-2-4 | Блок 1. Водопровод | | | | | |
| 1 | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д-15мм | м | 142 | 329,67 | 46813 | 11166 |
| 2 | Е0116-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д-20мм | м | 33 | 364,67 | 12034 | 2595 |
| 3 | Е0116-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д-25мм | м | 15 | 362,67 | 5440 | 1179 |
| 4 | Е0116-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д-32мм | м | 12 | 471,67 | 5660 | 944 |
| 5 | Е0116-7-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д-40мм | м | 9 | 596,67 | 5370 | 708 |
| 6 | Е0116-7-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д-50мм | м | 18 | 693,07 | 12475 | 1862 |
| 7 | Е0116-7-7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д-65мм | м | 18 | 965,42 | 17378 | 2246 |
| 10 | С130901-24 | Вентили проходные муфтовые Д-15мм | шт | 12 | 328 | 3936 | 0 |
| 11 | С130901-25 | Вентили проходные муфтовые Д-20мм | шт | 4 | 371 | 1484 | 0 |
| 12 | Е0116-15-2 | Установка задвижек на трубопроводах диаметром до 50мм | шт | 1 | 473,47 | 473 | 346 |
| 13 | С130902-51 | Задвижка параллельная фланцевая для воды и пара Д-50мм | шт | 1 | 3500 | 3500 | 0 |
| 14 | С130809-9 | Фланцы плоские приварные из стали Д-50мм | шт | 2 | 285 | 570 | 0 |
| | см.2-2-5 | Блок-1 Канализация | | | | 0 | 0 |
| 1 | Е0116-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Д-150мм | м | 122 | 620,54 | 75706 | 16623 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Е0116-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Д-100мм | м | 132 | 748,88 | 98852 | 17389 |
| 3 | Е0116-4-2 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализации труб Д-100мм Выпуск | м | 15 | 712,05 | 10681 | 2366 |
| 4 | С130810-45 | Крепление для трубопроводов / кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,296 | 200 | 59 | 0 |
| | | Итого | | | | 300431 | 57424 |
| | | Итого с накладными | | | | 357855 | |
| | Ненормированные и непредвиденные затраты 6% | | | | | 21471 | |
| | | Итого прямые затраты | | | | 379326 | |
| | см.6-1-7 Котельная - электрооборудование | | | | | | |
| 1 | Ц0108-524-1 | Ящик с одним двухполюсным рубильником и двумя предохранителями или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель" или с двумя предохранителями устанавливаемый на конструкции,на полу на ток до 100А | шт | 1 | 1514,6 | 1515 | 391 |
| 2 | СПРАЙС-ЛИСТ "56" | ЯЩИК АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА RABP3-25-1 | шт | 1 | 5206,33 | 5206 | 0 |
| 3 | Ц0108-572-8 | Блок управления шкафного исполнение или распределительный пунк /шкаф/ устанавливаемый в нише высота и ширина до 700х850мм | шт | 1 | 1245,7 | 1246 | 261 |
| 4 | СПРАЙС-ЛИСТ "32" | БОКС-ЩРН-24 | шт | 1 | 1289,05 | 1289 | 0 |
| 5 | Ц0108-526-2 | Автомат одно,двук трехпелюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 100 А | шт | 1 | 862 | 862 | 327 |
| 6 | ПРАЙС-ЛИСТ "33" | АВТОМАТ ВА 47-29-3р 32А 3Ф | шт | 1 | 204,83 | 205 | 0 |
| 7 | Ц0108-526-1 | Автомат одно,двук трехпелюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 25 А | шт | 7 | 501,2 | 3508 | 1525 |
| 8 | ПРАЙС-ЛИСТ "33" | АВТОМАТ ВА 47-29-3р 10А 3Ф | шт | 4 | 204,83 | 819 | 0 |
| 9 | ПРАЙС-ЛИСТ "33" | АВТОМАТ ВА 47-29-3р 25А 1Ф | шт | 1 | 204,83 | 205 | 0 |
| 10 | ПРАЙС-ЛИСТ "33" | АВТОМАТ ВА 47-29-3р 10А 1Ф | шт | 2 | 68,87 | 138 | 0 |
| 11 | Ц0108-530-4 | Пускатель магнитные общего назнечение отдельностоояший, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,на ток до 40 А | шт | 4 | 782,9 | 3132 | 1479 |
| 12 | СПРАЙС-ЛИСТ"35" | ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1230 | шт | 4 | 964,14 | 3857 | 0 |
| 13 | Ц0108-401-1 | Кабели с креплением накладными скобами полосками с установкой ответвительных коробок:кабель 2-4 жильный сечение на ток до40А | М | 0 | 175,2 | 0 | 0 |
| 14 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами,диаметр до 25мм | м | 43 | 108,6 | 4670 | 2116 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | С130804-1 Изм и доп вып 4СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К = 1,01 к Объему | Трубы винипластовые Д-20мм (0,137кг/м) | кг | 6,00882 | 650 | 3906 | 0 |
| 16 | Ц0108-412-3 | Затягивание проводов (кабеля)в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетка суммарное сечение до 16 мм2 | м | 43 | 14,6 | 628 | 486 |
| 17 | С151601-127-3 Изм и доп вып 15 СН РК 8.02-04-2002 К=1,02 К ОБЪЕМУ | Кабели силовие не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0.66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,00204 | 158694 | 324 | 0 |
| 18 | С151601-127-2 Изм и доп вып 15 СН РК 8.02-04-2002 К=1,02 К ОБЪЕМУ | Кабели силовие не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,03876 | 102190 | 3961 | 0 |
| 19 | С151601-120 - 6 Изм и доп вып 15 СН РК 8.02-04-2002 К=1,02 К ОБЪЕМУ | Кабели силовие не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,00306 | 39710 | 122 | 0 |
| 20 | Ц0108-472-6 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосабой стали сечение 100 мм2 | м | 30 | 88,9 | 2667 | 804 |
| | см.6-1-7 | Котельная - Электроосвещение | | | | 0 | 0 |
| 21 | Ц0108-572-8 | Блок управление шкафного испалнения или распределительный пункт /шкаф/ устанавливаемый в нише высота и ширина до 700х850мм | шт | 1 | 1245,7 | 1246 | 261 |
| 22 | СПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОМ ПЛЕКТ" стр.32 | БОКС-ЩРН-9 | шт | 1 | 1094,81 | 1095 | 0 |
| 23 | Ц0108-526-2 | Автомат одно,двух-,трехполюсный, устанавливаемый на канструкции на стене или коленне на ток до 100 А | шт | 1 | 862 | 862 | 327 |
| 24 | СПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОМ ПЛЕКТ" стр.33 | ВЫКЛЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ФАЗНИЙ ВА47-29-3Р 40А | шт | 1 | 204,83 | 205 | 0 |
| 25 | Ц0108-526-1 | Автомат одно,двух-,трехполюсный, устанавливаемый на канструкции на стене или коленне на ток до 25 А | шт | 6 | 501,2 | 3007 | 1307 |
| 26 | СПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОМ ПЛЕКТ" | ВЫКЛЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ФАЗНИЙ ВА47-29-1Р 16А | шт | 5 | 68,87 | 344 | 0 |
| 27 | ПРАЙС-ЛИСТ | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АД-12-2р-2р 16А 1ф | шт | 1 | 612,21 | 612 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Ц0108-526-1 | Автомат одно,двух-,трехполюсный, устанавливаемый на канструкции на стене или колонне на ток до 25 А | шт | 1 | 501,2 | 501 | 218 |
| 29 | С"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ" стр 34 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50-Б-2МТ | шт | 1 | 750,47 | 750 | 0 |
| 30 | Е0121-17-2 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях | шт | 4 | 246,62 | 986 | 837 |
| 31 | С151701-83 | Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4 | шт | 4 | 209 | 836 | 0 |
| 32 | Е0121-17-2 | Монтаж бра и плафонов до 2 ламп накаливания | шт | 2 | 199,08 | 398 | 170 |
| 33 | СПРАЙС-ЛИСТ "60" | Светильник аварийный u21 | шт | 2 | 690,91 | 1382 | 0 |
| 34 | Е0121-18-6 | Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/ | шт | 6 | 325,07 | 1950 | 1657 |
| 35 | С151702-11 | Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4 | шт | 4 | 4770 | 19080 | 0 |
| 36 | С151702-40 | Светильники тип ЛПО31-2х36-006-4.УХЛ4 | шт | 2 | 2290 | 4580 | 0 |
| 37 | С151706-25 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-60 | шт | 4 | 52 | 208 | 0 |
| 38 | С151706-80 | Лампы ртутние низкого давления /ГОСТ 6825-74/тип ЛБ36,ЛД36,ЛДЦ36,ЛГБ36,ЛХБ36. | шт | 16 | 101 | 1616 | 0 |
| 39 | С151701-90 | Светильник переносной для освешения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545. 132 77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12м | шт | 1 | 561 | 561 | 0 |
| 40 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами,диаметр до 25мм | м | 100 | 108,6 | 10860 | 4921 |
| 41 | С130804-1 | Трубы винипластовые Д-20мм(0,137кг/м) | кг | 13,974 | 650 | 9083 | 0 |
| 42 | Ц0108-412-3 | Затягивание проводов (кабеля)в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетка суммарное сечение до 16 мм2 | м | 100 | 14,6 | 1460 | 1131 |
| 43 | Е0121-11-2 | Прокладка кабелей сечением до 10мм 2с винилловой наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами | м кабеля | 30 | 103,71 | 3111 | 2880 |
| 44 | С151601-120 - 6 Изм и доп вып 15 СН РК 8.02-04-2002 К=1,02 К ОБЪЕМУ | Кабели силовие не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1122 | 39710 | 4455 | 0 |
| 45 | С151601-120 - 7Изм и доп вып 15 СН РК 8.02-04-2002 К=1,02 К ОБЪЕМУ | Кабели силовие не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0204 | 62459 | 1274 | 0 |
| 46 | Е0121-22-2 | Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | шт | 5 | 35,4 | 177 | 159 |
| 47 | С151801-12 | Выключатель одноклавишный тип С-1-86-10/220 | шт | 5 | 156 | 780 | 0 |
| 48 | Е0121-22-4 | Установка выключателей герметических и полугерметических | шт | 2 | 82,17 | 164 | 116 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | С151801-18 | Выключатель однополюный для открытой установки поворотный брызгозащишонный на ток 6А тип. 0-4-Б-01-6/220 | шт | 2 | 215 | 430 | 0 |
| 50 | С151803-60 | Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки b-72мм тип У196 УХДЗ | 1000 шт | 0.01 | 24200 | 242 | 0 |
| 51 | С151803-51 | Коробка ответвительные стальные с полиэтиловой крышкой степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛЗ | 1000 шт | 0.01 | 24200 | 242 | 0 |
| 52 | Е0121-22-8 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | шт | 2 | 34,7 | 69 | 64 |
| 53 | С151801-145 | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 | шт | 2 | 68 | 136 | 0 |
| 54 | Е0121-24-13 | Установка трасформатора понизительного мощностью до0,25ква | шт | 1 | 314,3 | 314 | 247 |
| 55 | С151803-192 | Ящик с понижаящим трансформатором ЯТП-0,25 | шт | 1 | 4720 | 4720 | 0 |
| | | Итого | | | | 115996 | 21684 |
| | | Итого с накладными | | | | 137680 | |
| | | Стоимость оборудования | | | | 13231 | |
| | | Итого СМР | | | | 124449 | |
| | | Ненормированные и непредвиденные затраты 6% | | | | 7467 | |
| | | Итого прямые затраты | | | | 131916 | |
| | | **ЛК. Смета 6-3 на наружные сети водоснабжение** | | | | | |
| 9 | Е0122-33-3 | Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250мм | т | 0,0558 | 247994,13 | 13838 | 5907 |
| 10 | Е0122-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обрадных диам. 100мм | шт | 3 | 411,46 | 1234 | 930 |
| 11 | С130902-53 | Задвижки параллельные фланцевые выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Ру1 Мпа /10кгс/см2/Dy100мм | шт | 3 | 6480 | 19440 | 0 |
| 12 | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100мм | фланец | 6 | 156,43 | 939 | 983 |
| 13 | С130809-12 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп3 Ру1,0 Мпа/10кгс/см2/,Dy100мм | шт | 6 | 492 | 2952 | 0 |
| 14 | Е0122-35-2 | Установка чугунных задвижек или клапанов обрадных диам. 80мм | шт | 1 | 405,4 | 405 | 304 |
| 15 | С130902-52 | Задвижки параллельные фланцевые выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Ру1 Мпа /10кгс/см2/Dy80мм | шт | 1 | 5190 | 5190 | 0 |
| 16 | Е0122-40-2 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.80мм | фланец | 2 | 118,85 | 238 | 252 |
| 17 | С130809-11 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп3 Ру1,0 Мпа/10кгс/см2/,Dy80мм | шт | 2 | 377 | 754 | 0 |
| 18 | Е0122-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обрадных диам. 50мм | шт | 1 | 242,08 | 242 | 190 |
| 19 | С130901-72 | Вентили проходные фланцевые 15кч18п2 для воды Ру1,6 Мпа /16кгс/см2/,Dy32мм | шт | 1 | 847 | 847 | 0 |
| 20 | Е0122-40-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50мм | фланец | 2 | 74,06 | 148 | 164 |
| 21 | С130809-31 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру1,0 Мпа/10кгс/см2/,Dy32мм | шт | 2 | 260 | 520 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленових отводов,колен,патрубков,переходов (гильза) | шт | 4 | 300,57 | 1202 | 668 |
| 23 | С130804-951 Имз и доп вып 14. СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17-200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 0,6 | 1521 | 913 | 0 |
| 24 | Е0122-11-1 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 50(32)мм | км | 0,0915 | 47611,09 | 4356 | 4092 |
| 25 | С130804-940 Имз и доп вып 14. СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002. К1,01 к ОБЪЕМУ | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 92,415 | 42 | 4528 | 0 |
| 26 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100(75x4,5)мм | км | 0,0805 | 58881,69 | 4740 | 4174 |
| 27 | С130804-944 Имз и доп вып 14. СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002. К1,01 к ОБЪЕМУ | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17-75x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 47,975 | 228 | 10938 | 0 |
| 28 | С130804-946 Имз и доп вып 14. СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002. К1,01 к ОБЪЕМУ | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 33,33 | 468 | 15598 | 0 |
| 31 | Е0122-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам 100 мм с гидравлическим испытанием | км | 0,003 | 70153,47 | 210 | 206 |
| 32 | С130806-51 Изм и доп вып16 СН РК 8.02-04-2002 К=1,004 К ОБЪЕМУ | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/ оцинкованные обыкновенные 100x4,5мм | м | 3,012 | 987 | 2973 | 0 |
| 33 | Е0122-8-1 | Укладка стальных водопроводных труб диам 50 мм с гидравлическим испытанием | км | 0,001 | 62566,88 | 63 | 63 |
| 34 | С130806-45 Изм и доп вып16 СН РК 8.02-04-2002 К=1,004 К ОБЪЕМУ | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/ оцинкованные обыкновенные 32x3,2мм | м | 1,004 | 261 | 262 | 0 |
| 37 | Е0122-27-3 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100мм | км | 0,003 | 367004,63 | 1101 | 181 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Е0122-27-1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50мм | км | 0,001 | 217441,03 | 217 | 54 |
| 39 | Е0122-37-3 | Установка гидрантов пожарных | шт | 1 | 18075,87 | 18076 | 392 |
| | | Колодцы Д=1500(2шт) | | | | 0 | 0 |
| 40 | Е0122-41-2 | Устройства круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах | м3 | 2,76 | 17047,38 | 47051 | 10714 |
| 41 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м3 | 2,76 | 94 | 259 | 0 |
| 42 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоймости при изминение марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2 | м3 | 2,76 | 266 | 734 | 0 |
| 43 | С143018-40 Изм и доп вып СН РК 8.02-04-2002, СН РК | Кольца горловин смотровых колодцев марка К-7-1,5 (КЦО-1) | шт | 2 | 913 | 1826 | 0 |
| 44 | С143018-37 Изм и доп вып СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высатой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высатой 1м /ГОСТ 8020-90/Dв1500мм КЦ15-9а;КЦ15-9 | м | 3,56 | 8530 | 30367 | 0 |
| 45 | С143018-24 Изм и доп вып 6 СН РК 8.02-02,СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода канализаций резервураров колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые | м3 | 1,3 | 32800 | 42640 | 0 |
| 46 | С143001-45 | Вычитается позиция:Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменние класса бетона всех видов кроме ячейстого: выше 15 до 20 | м3 | 1,3 | -250 | -325 | 0 |
| 47 | С143001-46 | Вычитается позиция:Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменние класса бетона всех видов кроме ячейстого: выше 20 до 22,5 | м3 | 1,3 | -134 | -174 | 0 |
| 48 | С131104-8 | Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 | компл | 2 | 8060 | 16120 | 0 |
| 49 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,03416 | 133700 | 4567 | 0 |
| 50 | Е0115- 172-4 | Масляная окраска решеток переплетов радиаторов,труб,диаметром менее 50мм и.т.п. белилами с добавлением колера,количество окрасок2 | м2 | 0,78568 | 148,4 | 117 | 89 |
| | | Водомерный узел | | | | 0 | 0 |
| 51 | Е0116-26-2 т.ч. П-1.25 к=1,15 и к=1,25 | Установка счетчиков /водомеров/ диам. До50мм | 1счетч | 1 | 993,34 | 993 | 333 |
| 52 | С131102-14 | Счетчики/водомеры/холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч | шт | 1 | 10600 | 10600 | 0 |
| 53 | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | компл | 1 | 858,7 | 859 | 52 |
| 54 | Ц0112-807-1 | Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1МПа,диаметр условного прохода 15-50мм | шт | 1 | 426,1 | 426 | 376 |
| 55 | С130901-61 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды Ру1,6 Мпа /16кгс/см2/,Dу32мм | шт | 1 | 362 | 362 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Е0109-53-2 т.ч. П-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Монтаж лотков ,решеток затваров из полосовой и тонколистовой стали (ШКАФ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА) | Т | 0,028415 | 11244,84 | 320 | 220 |
| 57 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1т | т | 0,022428 | 154400 | 3463 | 0 |
| 58 | С12021-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5т | т | 0,005232 | 154200 | 807 | 0 |
| 59 | С12041-55 Изм и доп вып 9. СН РК8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 10мм | т | 0,00076 | 60500 | 46 | 0 |
| | | Смета 6-4 на наружные сети канализации | | | | 0 | 0 |
| 21 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,1487 | 133700 | 19881 | 0 |
| 22 | Е0115-173-4 | Окраска суриком решеток переплетов радиаторов труб диаметрам менее 50мм и.т.п, количество окрасок2 | м2 | 3,4201 | 136,21 | 466 | 388 |
| | | Ввгреб для стоков v=10 м3 | | | | 0 | 0 |
| 23 | Е0123-13-4 | Устройства канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам.1м мокрых грунтах | м3 | 2,5 | 11197,4 | 27994 | 11687 |
| 24 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м3 | 2,5 | 94 | 235 | 0 |
| 25 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоймости при изминение марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2 | м3 | 2,5 | 266 | 665 | 0 |
| 26 | С143018-40 Изм и доп вып СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене | Кольца горловин смотровых колодцев марка К-7-1,5 (КЦО-1) | шт | 1 | 913 | 913 | 0 |
| 27 | С143018-33 Изм и доп6 вып СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высатой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высатой 1мГОСТ 8020-90/ Dв700мм(КЦ-7-3) | м | 1,16 | 5025 | 5829 | 0 |
| 28 | С143018-38 Изм и доп вып6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высатой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высатой 1м,Dв2000мм /ГОСТ8020-90/ КЦ20-9 | м | 1,78 | 10800 | 19224 | 0 |
| 29 | С143018-24 Изм и доп вып 6 СН РК 8.02-02,СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода канализаций резервуаров колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22.5 круглые | м3 | 1,1 | 32800 | 36080 | 0 |
| 30 | С143001-45 | Вычитается позиция:Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменние класса бетона всех видов кроме ячейстого: выше 15 до 20 | м3 | 1,1 | -250 | -275 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | С143001-46 | Вычитается позиция:Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов кроме ячейстого: выше 20 до 22,5 | м3 | 1,1 | -134 | -147 | 0 |
| 32 | С131104-8 Изм и доп вып СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 8060 | 8060 | 0 |
| 33 | Е0107-20-1 | Установка сталных крепежных элементов арматурных стыковых накладок (опорная скоба) | комплект | 0,0012 | 41008,57 | 49 | 55 |
| 34 | 12041-6 Изм и доп вып 9. СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10мм (опорная скоба) | т | 0,0012 | 45800 | 55 | 0 |
| 35 | Е0145-66-2 | Установка ходовых скоб | т | 0,0104 | 34695,88 | 361 | 332 |
| 36 | С11011-774 | Скоба ходовые | кг | 10,4 | 129 | 1342 | 0 |
| 37 | Е0115- 172-4 | Масляная окраска решеток переплетов радиаторов,труб,диаметром менее 50мм и.т.п. белилами с добавлением колера,количество окрасок2 | м2 | 0,2668 | 148,4 | 40 | 30 |
| | | Гидроизоляция выгреб | | | | 0 | 0 |
| 38 | Е0111-11-1 | Устройства цементых стяжек толщиной 20мм ДНИЩА ВНУТРИ РАСТВОРОМ 1:3 | м2 | 3,14 | 279,52 | 878 | 216 |
| 39 | Е0115-61-1 | Оштукатуривание простое поверхностей цепентна- известковым или цементно раствором по камню и бетону стен СТЕН ВНУТРЫ РАСТВОРОМ 1:3 | м2 | 16,914 | 249,81 | 4225 | 2091 |
| 40 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 ТОЛЩ. 20-100ММ НА ССПЦ W4 | м3 | 0,321 | 10407,98 | 3341 | 224 |
| | см. 4-2 | СЕТИ 0,4 Кв и НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | | | | 0 | 0 |
| 1 | Е0101-13-4 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами /Драглайн/ или /Обратная лопата/ с копшом вместимостью 0,25м3 | м3 | 231,83 | 26,17 | 6066 | 2428 |
| 2 | Е0101-164-3 т.ч. П-1.55.п-3.180 к=1,2 | Разроботка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 7,17 | 467,1 | 3349 | 3784 |
| 3 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей пазух котлобанов и ям в грунтах 1 группы (ПОДСЫПКА ПОД КАБЕЛЬ) | м3 | 43 | 122,18 | 5254 | 5937 |
| 4 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (Л,С) при перемешении1 группы грунтов до 5м | м3 | 196 | 5,55 | 1089 | 343 |
| | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | 0 | 0 |
| 5 | Ц0108-141-1 | Кабель до 35 кВ прокладываемый в готовых траншеях без покрытий масса 1м до1 кг | м | 692 | 26,4 | 18269 | 12885 |
| 6 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах блоках и коробах масса 1м до 1кг | м | 120 | 27,7 | 3324 | 2303 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ц0108-146-1 | Кабель до 35 кВ прокладываемый с креплением накладнымы сбоками масса 1м 0,5кг | м | 49 | 66,8 | 3273 | 1122 |
| 8 | Ц0108-142--1 | Устройства постели при одном кабеле в траншее | м | 290 | 36,7 | 10643 | 4325 |
| 9 | Ц0108-142-2 | На каждый последуюший кабель добавлять к расц.8-143-1 | м | 402 | 11,2 | 4502 | 2024 |
| 10 | Ц0108-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля проложенного в траншее | м | 290 | 32,4 | 9396 | 3995 |
| 11 | Ц0108-143-2 | На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля проложенного в траншее добавлять к расц. 8-143-1 | м | 402 | 18,8 | 7558 | 3055 |
| 12 | С143006-7 Изм и доп вып 13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/ 250х120х65 мм, м-100 | 1000 шт | 5,122 | 10400 | 53269 | 0 |
| 17 | С151601-182 К=1,02 К ОБЪЕМУ | Кабели силовые на напряжение до 1000В, марка АВВГ,число жил и сечение 3х10(3х10+1х6) мм2 | 1000 м | 0,23664 | 839700 | 198707 | 0 |
| 18 | С151601-166 К=1,02 К ОБЪЕМУ К=1,2 К ЦЕНА | Кабели силовые на напряжение 1000 В,марка АВВГ,число жил и сечение 3х10 (3х10+1х6) мм2 | 1000 м | 0,2448 | 89280 | 21856 | 0 |
| 19 | С151601-186 К=1,02 К ОБЪЕМУ | Кабели силовые на напряжение 1000 В,марка АВВГ,число жил и сечение 4х6 мм2 | 1000 м | 0,45084 | 85800 | 38682 | 0 |
| 20 | Ц0108-160-2 | Заделка концевая эпоксидная для 3-4 жильного кабеля наприжение до 1кВ сечоние до 240 мм2 | шт | 2 | 749 | 1498 | 1275 |
| 21 | С151610-15 | Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/ на наприжение 1,6 и 10 кВ,типа КВЭ-3Х120-10УЗ | компл | 2 | 5290 | 10580 | 0 |
| 22 | Ц0108-165-1 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля напряжение до 1кВ сечение 35мм2 | шт | 41 | 2021,1 | 82865 | 40157 |
| 23 | С151610-5 | Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами с пластмассовой изолацией в алюминиевой свинцовой или пластмассовой оболочке с защитными покровами или безних на напряжение до 1 кВ тип КВТ п-3-1-1 УЗ (ПКВ-1) | компл | 41 | 3160 | 129560 | 0 |
| | | Итого | | | | 2011938 | 129000 |
| | | Итого с накладными | | | | 2140938 | |
| | | Ненормированные и непредвиденные затраты 6% | | | | 128456 | |
| | | Итого прямые затраты | | | | 2269394 | |
| | | Всего прямые затраты | | | | 5301441 | |
| | | Стоимость оборудования | | | | 13231 | |
| | | Всего СМР | | | | 5314672 | |
| | | Временное здание и сооружение 3,4% | | | | 180699 | |
| | | Итого: | | | | 5495371 | |
| | | Дополнительные затраты в зимнее время 0,7% | | | | 38468 | |
| | | Затраты на выслугу лет 1% | | | | 54954 | |
| | | Дополнительные отпуска 0,4% | | | | 21981 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого в базовых ценах 2001 года | | | | 5610774 | |
| | | Стоимость оборудования | | | | 13231 | |
| | | Итого со стоимостью оборудования | | | | 5624005 | |
| | | Итого в текущих ценах 2014г К-2,39 | | | | 13441973 | |
| | | Налоги, сборы и обязательные платежи 2% | | | | 268839 | |
| | | Итого стоимость в текущем уровне цен | | | | 13710812 | |
| | | НДС 12% | | | | 1645297 | |
| | | Итого: | | | | 15356109 | |
| | | С понижающим К-0,987 | | | | 15156480 | |
| | | Всего к оплате: | | | | 15156480 | |
| | | в том числе оборудование | | | | *35655* | |

Сдал: Подрядчик_____Н.Тынгозиев

Принял: Заказчик_____А.Нурсейтов

Инженер: Специалист 1 категории:_____Н.Сариев