Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"
Инженер: ТОО "Туран курылыс"
Подрядчик: ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"
Договор № 30 от 15 мая 2014г дополнительное соглашение договор №2 от 26 февраля 2015г

Справка № 2 от 16 марта 2015 года
о стоимости выполненных работ
за Март месяц 2015 года

по объекту: Строительство средней школы Суындык на 200 мест в селе Коктобе Сузакского района ЮКО

№ п/п	Наименование объектов, комплесов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Затраты Подрядчика	22 321 910	25 000 540	**15 178 571**	**17 000 000**
1	Общестроительные работы	22 321 910	25 000 540	15 178 571	17 000 000
	в том числе оборудование	0	0	0	0
	Оплата через Заказчика	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Инжиниринговые услуги	305 540	342 206	207 763	232 695
3	Авторский надзор 0,2%	44 644	50 001	30 357	34 000
	Всего к оплате:	**22 672 094**	**25 392 747**	**15 416 691**	**17 266 695**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата"
Созакского района
Руководитель отдела
_____ Э. Э. Асылбеков

Инженер:
ТОО "Туран курылыс"
Зам.генерального директора
_____ С.Егембердиев

Инженер-эксперт: _____ Н.Сариев

Подрядчик:
ТОО "Областной штаб ССО"
Директор
_____ Н.Тынгозиев

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"

Инженер ТОО "Туран-Курылыс"

Подрядчик ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"

Договор № 30 от 15 мая 2014 года, дополнительное согласшение договор №2 от 26 февраля 2015г

Акт

выполненных работ за март месяц 2015 год

Строительство средней школы Суындык на 200 мест в селе Коктобе, Созакского района ЮКО.

№	Обосно-вание	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стои-мость	Общая стои-мость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	см.2-2-1	**Блок-1 общешкольный**					
		Дет. 240 - керамогранитная плитка - 382,02м2					
277	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	382,02	1085	414491	82733
278	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	401,121	30,29	12149	9172
279	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке плинтусов	м2	38,202	173,1	6613	3170
		Дет. 240 - керамическая плитка - 79,24м2				0	0
283	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	83,202	30,29	2520	1902
284	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке плинтусов	м2	7,924	173,1	1372	657
		Дет.240 - лестничные площадки- керамогранитная плитка - 28,96м2				0	0
293	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	28,96	1085	31422	6272
294	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	30,408	30,29	921	695
295	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке плинтусов	м2	2,896	173,1	501	240
		Дет.122 - керамогранитная плитка - 255,03				0	0
301	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	255,03	1085	276707	55231
302	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	267,7815	30,29	8111	6123
303	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке плинтусов	м2	25,503	173,1	4415	2116
		Дет.122 - керамическая плитка - 21,66м2				0	0
305	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	22,743	30,29	689	520
306	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке плинтусов	м2	2,166	173,1	375	180
		Раздел 10. Внутреняя отделка /АС-20,21/				0	0
307	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	978,775	57,96	56728	53565
308	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	2,925	200,36	586	77
309	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	969,36	325,41	315440	83574

		Итого				1133040	306227
		Итого с накладными				1439267	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					86356	
		Итого прямые затраты				1525623	
	см.2-4-1	Блок-3 спортзал					
		РАЗДЕЛ 3 ПОКРЫТИЕ (КМ-1;7)					
74	Е0109-22-1	Монтаз стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24м массой до 3 т на высате до25м	т	1,22394	9523,56	11656	5595
75	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий -ферм балок/ при монтаже одноэтажных производственных здании	т	1,22394	2452,13	3001	1356
76	С12021-41 К=1,03 К ОБЪЕМУ	Конструкций стальные из одного профиля	т	0,859226	147100	126392	0
77	С12021-250 К=1,03 К ОБЪЕМУ	Одельные конструктивные элементы зданий и сооруженний с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5т	т	0,4014322	154200	61901	0
78	ТЕХ.ч.Таб. ;3п3ю2	Доплата на марку стали массой до 0,5т	1т	0,38974	1860	725	0
79	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высатой до 25м и шаге ферм до 12м	т	3,56163	5030,5	17917	8895
80	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий -ферм балок/ при монтаже одноэтажных производственных здании	т	3,56163	2452,13	8734	3945
81	С12021-120 К=1,03 К ОБЪЕМУ	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	3,6684789	101700	373084	0
82	ТЕХ.ч.Таб. ;3п3.2	Доплата на марку стали массой до 0,5т	1т	3,53864	1860	6582	0
83	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорак из одиночных и парных уголов грунтосварных профилей в заданиях пролетом до24м и высатой до25 м	т	1,97308	13864,97	27357	18045
84	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий -ферм балок/ при монтаже одноэтажных производственных здании	т	1,97308	2452,13	4838	2186
85	С21041-41 К=1,03 К ОБЪЕМУ	Конструкций стальные из одного профиля	т	1,784578	147100	262511	0
86	С12021-250 К=1,03 К ОБЪЕМУ	Одельные конструктивные элементы зданий и сооруженний с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5т	т	0,2476944	154200	38194	0
87	ТЕХ.ч.Таб. 3п3.2	Доплата на марку стали С245	1т	0,24048	1860	447	0
88	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлачестих огрунтованных поверхростей эмалью ПФ-115 (ЗА2 РАЗА)	м2	155,44895	40,72	6329	1164
		РАЗДЕЛ 5 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ УЗЕЛ А (АС-12)				0	0
105	Е0106-11-6	Установка стальных констуркций остающихся в теле бетона	1т	0,050772	18837,97	956	627
107	ТЕХ.Ч. Таб. 4;п4.7 К=2 К ОБЪЕМУ	ДОПЛАТА НА ОКРАСКУ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА (КМ-5)	1т	0,101544	2970	302	0
108	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	т	0,178	9751,19	1736	550
109	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,178	114900	20452	0
111	ТЕХ.ч.Т.3п3.2	Доплата на марку стали С245	1т	0,0196	1860	36	0
112	Е0109-24-1	Монтаж КАРКАСА КОЗЫРЬКА КВ-1 (1шт) (АС-20)	т	0,079	13864,97	1095	723
113	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий -ферм балок/ при монтаже одноэтажных производственных здании	т	0,079	2452,13	194	88

114	С12021-237 К=1,01 К ОБЪЕМУ	Одельные конструктивные элементы зданий и сооруженний с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,1т	т	0,0750228	154400	11584	0
115	С12041-23 Изм и доп вып 9. СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные загатовки не собранные каркасы и сетки сталь пеиодического профиля класса А- III,b 10мм	т	0,00372	53000	197	0
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-11)				0	0
153	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	3,73	325,41	1214	322
154	Е0115-61-3 т.ч п-3 10 К=0,9	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен в помещениях высатой более 4м с готовых лесов	м2	300	295,85	88754	38740
		Итого				1076188	82236
		Итого с накладными				1158424	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					69505	
		Итого прямые затраты				1227929	
	СМ-7-1	**вертикальная планировка**					
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдрзерами мощностью 59/80/кВт /л,с/ при перемещении 1группы грунтов до10м	м3	728	7,91	5759	1814
2	Е0101-24-9- К=4	Разработка грунта бульдрзерами мощностью 59/80/кВт /л,с/ при перемещении 1группы грунтов добавлять на кеждые последующие 10м	м3	728	29,29	21326	6716
3	Е0101-130-1	Уплоднение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу25т,на первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	м3	675	14,01	9454	3140
4	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмокалесном ходу массой	м3	675	1,39	940	274
5	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдрзерами мощностью 59/80/кВт /л,с/ при перемещении 1группы грунтов до10м/РАСТЕТИЛЬНЫЙ ГРУНТ/	м3	479	7,91	3789	1193
6	Е0101-24-9- К=2	Разработка грунта бульдрзерами мощностью 59/80/кВт /л,с/ при перемещении 1группы грунтов добавлять на кеждые последующие 10м	м3	479	14,65	7016	2210
7	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдрзерами мощностью 59/80/кВт /л,с/ при перемещении 1группы грунтов до10м/УСТРОЙСТВА КОРЫТА ПОД АВТОДОРОДНОЕ ПОКРЫТИЕ/	м3	1223	7,91	9674	3047
8	Е0101-24-9- К=4	Разработка грунта бульдрзерами мощностью 59/80/кВт /л,с/ при перемещении 1группы грунтов добавлять на кеждые последующие 10м	м3	1223	29,29	35827	11283
9	Е0101-17-13	Разработка грунта 1группы с погрузкой на автомабили -самасвали экскаваторыми с ковшом вмесмимостью 0,5	м3	135,02	32,53	4393	1380
10	Е010333-А3- 1к=0,9К цена	Перевозка грузов автомавилями-самасвалами/работаюшими вне карьеров/ расстояние перевозки 3км класс груза1	м3	162,024	29,07	4710	942
	СМ 7-2	**Покрытия**				0	0

1	Е0127-21-1	Устройства однослойных оснований и покрытий из песчано -гравийных смесей толщиной 12/23/см	м2	2635	234,38	617585	40223
2	Е0127-21-1т,ч,п1,37 К=11	Добавлять на каждый 1см изменения тольщины слоя	м2	2635	192,32	506774	0
6	Е0127-21-1	Устройства однослойных оснований и покрытий из песчано -гравийных смесей толщиной 12/5/см	м2	297,5	234,38	69727	4541
7	Е0127-21-1т,ч,п1,37 К=7	Вычитается позиция,изключать на каждый 1см изменения толщины слоя	м2	297,5	122,39	-36410	0
8	Е0127-34-2	Установка бортовых бетоных кемней при других видах покрытий	м2	850	530,11	450596	124849
9	С143003-9 Изм и доп, вып 6 СН РК 8,02-04-2002 ,СН КР 8,02-04С-2004	Камны бетонныебортовые М-300 /БР 100,30,15/	М2	34	24600	836400	0
10	С143003-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	34	94	3196	0
11	С143001-62	Надбавка к сметной стоймости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4,за 4кг/см2	м3	34	266	9044	0
12	Е0127-21-1	Устройства однослойных оснований и покрытий из песчано -гравийных смесей толщиной 12/1/см	м2	220	234,38	51563	3358
13	Е0127-21-1К=2	Вычитается позиция Устройство однослойных оснований покрытий из песчато-гравийных смесей толщиной 12см	м2	220	-468,76	-103126	-6717
16	Е0127-34-2	Установка бортовых бетоных кемней при других видах покрытий	м2	180	416,75	75015	26439
17	С143003-9 Изм и доп, вып 6 СН РК 8,02-04-2002 ,СН КР 8,02-04С-2004	Камны бетонныебортовые М-300 БР 100,20,8	м3	2,88	24600	70848	0
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,88	94	271	0
19	С143001-62	Надбавка к сметной стоймости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4,за 4кг/см2	м3	2,88	266	766	0
20	Е0111-2-9	Устройства уплотняемых тромбовками подстилающих слоев бетонных толщ,150мм из бетона кл ,в7,5 на ССПЦ W4	м3	11,61	10407,98	120814	11200
		Ж/Бетонное основание под Трансформаторную подстанцую				0	0
28	Е0101-164-1	Разрабодка грунта 0группы вручную в траншеях глубиной до2 м без крепленые с откосами	м3	3,54	167,4	593	670
29	Е0111-2-3	Устройства уплотняемых тромбовками подстилающих слоев гравийно -песчаных	м3	1,77	2281,8	4039	1034
30	Е0106-1-15	Устройства фундаментных плит бетонных плоских из бетона кл,В75наССПЦ W4	М3	1,77	9510,02	16833	342
31	е0106-11-10	Армирование подстилающых слоев и набетонок	1т	0,05538	5239,08	290	117

32	С12041-72Изм,и доп,вып 9СН РК 8,02-04-2004	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d10мм	т1	0,05538	67700	3749	0
		Итого				2801455	238055
		Итого с накладными				3039510	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					182371	
		Итого прямые затраты				3221881	
		Всего прямые затраты без стоимости оборудования				5975433	
		Временное здание и сооружение 3,4%				203165	
		Итого:				6178598	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				43250	
		Затраты на выслугу лет 1%				61786	
		Дополнительные отпуска 0,4%				24714	
		Итого в базовых ценах 2001 года				6308348	
		Итого в текущих ценах 2014г К-2,39				15076953	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				301539	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				15378492	
		НДС 12%				1845419	
		Итого:				17223911	
		С понижающим К-0,987				17000000	
		Всего к оплате:				**17000000**	

Сдал: Подрядчик_____Н.Тынгозиев

Принял: Заказчик_____Ә. Ә. Асылбеков

Гл.специалист_____Т.Жумаков

Инженер: Специалист 1 категории:_____Н.Сариев

Сариев Н.К.
Инженер эксперт
ТОО «Туран құрылыс»

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"
Инженер: ТОО "Туран курылыс"
Подрядчик: ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"
Договор № 30 от 15 мая 2014г дополнительное соглашение договор №2 от 26 февраля 2015г

Справка № 1 от 6 марта 2015 года
о стоимости выполненных работ
за Март месяц 2015 года

по объекту: Строительство средней школы Суындык на 200 мест в селе Коктобе Сузакского района ЮКО

№ п/п	Наименование объектов, комплесов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Затраты Подрядчика	7 143 339	8 000 540	**7 143 339**	**8 000 540**
1	Общестроительные работы	7 143 339	8 000 540	7 143 339	8 000 540
	в том числе оборудование	0	0	0	0
	Оплата через Заказчика	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Инжиниринговые услуги	97 777	109 511	97 777	109 511
3	Авторский надзор 0,2%	14 287	16 001	14 287	16 001
	Всего к оплате:	**7 255 403**	**8 126 052**	**7 255 403**	**8 126 052**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата" Созакского района
Руководитель отдела
Ә. Ә. Асылбеков

Инженер:
ТОО "Туран курылыс"
Зам.генерального директора
С.Егембердиев

Инженер-эксперт: **Н.Сариев**

Подрядчик:
ТОО "Областной штаб ССО"
Директор
Н.Тынгозиев

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"

Инженер ТОО "Туран-Курылыс"

Подрядчик ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"

Договор № 30 от 15 мая 2014 года, дополнительное согласшение договор №2 от 26 февраля 2015г

Акт

выполненных работ за март месяц 2015 год

Строительство средней школы Суындык на 200 мест в селе Коктобе, Созакского района ЮКО.

№	Обосно-вание	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стои-мость	Общая стои-мость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	см 2-4-1	**Блок 3 спортзал. Стены**					
38	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высате этажа свыше 4м	м3	73,215	6532,34	478266	68035
39	Е0108-11-1	Исключение Расшивки швов кладки из кирпича	м2	143,5588	-38,93	-5589	-6595
40	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16м трубчатых для кладки и облицовки	м2	190,95	125,15	23898	15565
43	Е0107-56-2	Устройства деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	м	3,92	215,62	845	481
44	Е0106-14-7	Устройства железобетонных колонн в деревянной опалубке высатой до 6м.периметром до 2м из бетона КЛ.В15	м3	5,4	14851,12	80196	15824
		Двери наружные				0	0
129	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутерных дверных проемах в кеменных стенах площадь проема до 3м2	м2	3,52	323,78	1140	710
130	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей внаружных стенах каменных площадь проемо до 3 м2	м2	3,52	70,46	248	168
131	С12063-6	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленнымы окрашеннымы двупольнымы полотнами ДН 21-15ПЩ;ДН 24-15ПЩ	м2	3,52	5960	20979	0
132	Е0115-202-2	Остекление оконным стеклом прочик дверей на элатичных прокладках	м2	1,05	830,8	872	149
133	С11011-788	Скобяные издели для двухпольных входных двереи в здание	компл екс	1	2980	2980	0
		Окна				0	0
134	Е0110-91-2 Изм и доп вып 2 СН РК 8.02-01-2002 СН РК 8.02-03-2002. СН РК 8.02-05-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проем более 2 м2	м2	36,36	378,28	13754	7080
135	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами с поворотно-откидной фурнитурой:одноэлементные глухие	м2	36,36	4472	162602	0
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				0	0
151	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренных трубчатых при высоте помещений доб мм	м2	203,28	213,01	43300	26851

152	Е0115-69-4	Отделка из сворных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	3,73	57,96	216	204
155	Е0115-61-3.	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	м2	105,53	309,82	32696	15142
		Итого				856403	143614
		Итого с накладными				1000017	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					60001	
		Итого прямые затраты				1060018	
	см. 2-3-1	**Блок-2 Внутренние двери АС-16**					
187	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутенних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	16,99	323,78	5501	3425
188	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутенних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	7,2	398,48	2869	1618
189	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутенних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	11,94	634,99	7582	2906
190	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние	м2	13,96	3760	52490	0
191	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	3,03	3540	10726	0
192	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П ДГ 21-10П внутренние	м2	10,8	4010	43308	0
193	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П ДГ 21-8П внутренние	м2	8,34	4250	35445	0
194	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	к-т	5	1500	7500	0
195	С11011-791	Скобяные изделия однопольных входных дверей в помещение	к-т	12	1380	16560	0
196	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	м2	2,41	1075,24	2591	651
197	С12061-151	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12 для зданий	м2	2,41	1630	3928	0
		см. 2-3-1 Раздел8. Полы				0	0
208	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	88,19	469,81	41432	7801
209	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36,37мм	м2	88,19	630,88	55637	10774
214	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	61,28	1085	66499	13271
219	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	34,53	846,32	29223	7478
231	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике в 2 слоя	м2	3,72	365,09	1358	425
232	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	3,72	256,83	955	248
233	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	3,72	258,92	963	256
234	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	3,72	846,32	3148	806

		Итого				387715	49659
		Итого с накладными				437374	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					26242	
		Итого прямые затраты				463616	
	см.2-2-1	**Блок-1 Общешкольный**					
		Крыльца КР-1-1шт, Пандус, КР-2-2шт,КР-3-1шт					
28	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских Крыльцо КР-1 и Падус из бетона кл.В12,5	м3	14,9	9877,22	147171	2883
29	Е0106-3-1	Устройство крылец КР-2, КР-3 из бетона кл. В12,5	м3	3,66	11241,31	41143	2704
30	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,18157	5239,08	951	384
31	С12041-90 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, Д-5мм	т	0,18157	41200	7481	0
33	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек по Пандусу толщиной 20мм из раст-ра М100	м2	16	249,54	3993	1101
		Дет. 240 - керамическая плитка - 79,24м2				0	0
282	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	79,24	846,32	67062	17161
		Дет.122 - керамическая плитка - 21,66м2				0	0
304	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	21,66	846,32	18331	4691
		Наружная отделка стен с утеплением - 1042м2				0	0
328	Е0115-82-1 Изм и доп вып.10,12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенакм из кирпича и ячеистого бетона с леса	м2	521	752,82	392221	234223
329	Е0115-82-5 Изм и доп вып.10	Добовлять при необходимости: нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	м2	521	21,1	10994	3665
331	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками №20 из оцинкованной проволоки Д-2мм	м2	100	257	25700	0
333	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей / однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен /Нижний слой штукатурки толщиной 8мм/	м2	100	122,13	12213	6379
		Итого				727260	273191
		Итого с накладными				1000451	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					60027	
		Итого прямые затраты				1060478	
	см. 2-5-1	**Блок-4 Внутренние двери АС-9**					
202	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутенних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	9,09	323,78	2943	1833
203	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутенних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	8,2	398,48	3268	1843
204	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутенних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	11,87	634,99	7537	2889
205	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние (ДО 24-13)	м2	9,09	3500	31815	0
206	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П ДГ 24-10П	м2	6,9	3760	25944	0

207	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П ДГ 21-10П внутренние	м2	9	4010	36090	0
208	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П ДГ 21-8П внутренние	м2	4,17	4250	17723	0
210	С11011-791	Скобяные изделия однопольных входных дверей в помещение	к-т	11	1380	15180	0
211	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	к-т	3	1500	4500	0
	см. 2-5-1	**Дет. 240 - керамическая плитка - 58,56м2**				0	0
227	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	58,56	846,32	49560	12682
	см. 2-5-1	**Дет. 250 - керамическая плитка -20,3м2**				0	0
239	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике в 2 слоя	м2	20,3	365,09	7411	2319
240	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	20,3	256,83	5214	1355
241	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	20,3	258,92	5256	1397
242	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	20,3	846,32	17180	4396
		Итого				289754	28714
		Итого с накладными				318468	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					19108	
		Итого прямые затраты				337576	
		Всего прямые затраты без стоимости оборудования				2921688	
		Временное здание и сооружение 3,4%				99337	
		Итого:				3021025	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				21147	
		Затраты на выслугу лет 1%				30210	
		Дополнительные отпуска 0,4%				12084	
		Итого в базовых ценах 2001 года				3084466	
		Итого в текущих ценах 2014г К-2,39				7371868	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				147437	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				7519305	
		НДС 12%				150386	
		Итого:				8421621	
		С понижающим К-0,987				8000540	
		Всего к оплате:				**8000540**	

Сдал: Подрядчик_____Н.Тынгозиев

Принял: Заказчик_____Ә. Ә. Асылбеков

Инженер: Специалист 1 категории:_____Н.Сариев

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" акимата Созакского района
Инженер: ТОО "Туран курылыс"
Подрядчик: ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"
Договор № 30 от 15 мая 2014г

Справка № 6 от 11 сентября 2014 года
о стоимости выполненных работ
за *Сентябрь* месяц 2014 года
по объекту: Строительство средней школы Суындык на 200 мест в селе Коктобе Сузакского района ЮКО

№ п/п	Наименование объектов, комплесов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Затраты Подрядчика	**159 788 173**	**178 962 754**	**13 532 571**	**15 156 480**
1	Общестроительные работы	159 788 173	178 962 754	13 532 571	15 156 480
	в том числе оборудование	2 624 463	2 939 398	31 835	35 655
	Оплата через Заказчика	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Инжиниринговые услуги	2 188 411	2 451 020	185 233	207 461
3	Авторский надзор 0,2%	319 576	357 926	27 065	30 313
	Всего к оплате:	**162 296 160**	**181 771 700**	**13 744 869**	**15 394 254**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата" Созакского района
И.О.Начальника
_____ А.Нурсеитов

Инженер:
ТОО "Туран курылыс"
Зам.генерального директора
_____ С.Егембердиев

Инженер-эксперт: Сариев Н.К.
_____ Н.Сариев

Подрядчик:
ТОО "Областной штаб ССО"
_____ Н.Тынгозиев

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства" акимата Созакского района

Инженер ТОО "Туран-Курылыс"

Подрядчик ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"

Договор № 30 от 15 мая 2014 года

Акт

выполненных работ за Сентябрь месяц 2014 год

Строительство средней школы Суындык на 200 мест в селе Коктобе, Созакского района ЮКО.

№	Обосно-вание	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стои-мость	Общая стои-мость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	см.2-2-1	Блок-1 Общешкольный					
		Раздел 9. Полы (АС-22) дет.193-доски толщ.37мм - 418.93м2					
269	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовый Деталь 1	м3	9,5	4259,36	40464	6993
270	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных толщиной 80мм	м3	33,5144	1524,04	51077	19570
		Дет. 240 - керамогранитная плитка - 382,02м2				0	0
275	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	382,02	51,34	19612	5404
276	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 80мм из бетона кл.В7,5	м3	30,5616	10407,98	318085	21314
		Дет. 240 - керамическая плитка - 79,24м2				0	0
280	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	79,24	51,34	4068	1121
281	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 80мм из бетона кл.В7,5	м3	6,3392	10407,98	65978	4421
		Дет. 230 - линолеум - 87,42м2				0	0
285	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	87,42	51,34	4488	1237
286	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 80мм из бетона кл.В7,5	м3	6,9936	10407,98	72789	4877
		Итого				576561	64937
		Итого с накладными				641498	
		Непредвиденные и непредвиденные затраты 6%				38490	
		Итого прямые затраты				679988	
		Раздел 5. Кровля (АС-65)					
105	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича М100 прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4м под лежень	м3	2,001	7181,72	14371	3049
106	Е0112-15-3 К+2 к объему	Устройство прокладной пароизоляции в один слой 2 слоя под лежень	м2	41,4	103,08	4268	590
107	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в 1 слой	м2	1056,88	207,96	219783	34524
110	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/20мм	м2	1100,01	197,92	217716	53159
111	Е0112-17-2	Добавить или исключить на каждый 1мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 25мм	м2	11000,1	5,84	64236	2094
112	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в 1 слой по периметру чердачного покрытия	м2	175,72	207,96	36542	5740

114	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5м шириной 75-150мм, толщиной 32,40мм IV сорта "Обрешетка"+"Карнизный щит"	м3	13,681	7940	108627	0
117	Е0110-14-1	Установка стропил. нарожников, диагональных ног укладка мауэрлатов	м3	13,644	5935,62	80988	57690
118	С11021-25 К=1,05 к объему	Брусья обрезные из хвойных прод длиной до 6,5м шириной 75-150мм толщиной 100,125мм 2 сорта (мауэрлат)	м3	1,05015	16000	24024	0
119	С11021-29 К=1,05 к объему	Брусья обрезные из хвойных прод длиной до 6,5м шириной 150мм толщиной 100,125мм 2 сорта (стропила, диагональная нога, нарожники, ендова)	м3	12,8247	18300	234692	0
124	С11021-63	Доски обрезные из хвойных прод длиной до 6,5м шириной 150мм толщиной 19,22мм 2 сорта	м3	2,9	13800	40020	0
125	С11021-13	Доски обрезные из хвойных прод длиной до 6,5м шириной 75-150мм толщиной 40-75мм 2 сорта	м3	1,425	13800	19665	0
		Итого				1579774	156846
		Итого с накладными				1736620	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					104197	
		Итого прямые затраты				1840817	
	см.2-2-4	Блок 1. Водопровод					
1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д-15мм	м	142	329,67	46813	11166
2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д-20мм	м	33	364,67	12034	2595
3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д-25мм	м	15	362,67	5440	1179
4	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д-32мм	м	12	471,67	5660	944
5	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д-40мм	м	9	596,67	5370	708
6	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д-50мм	м	18	693,07	12475	1862
7	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д-65мм	м	18	965,42	17378	2246
10	С130901-24	Вентили проходные муфтовые Д-15мм	шт	12	328	3936	0
11	С130901-25	Вентили проходные муфтовые Д-20мм	шт	4	371	1484	0
12	Е0116-15-2	Установка задвижек на трубопроводах диаметром до 50мм	шт	1	473,47	473	346
13	С130902-51	Задвижка параллельная фланцевая для воды и пара Д-50мм	шт	1	3500	3500	0
14	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали Д-50мм	шт	2	285	570	0
	см.2-2-5	Блок-1 Канализация				0	0
1	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Д-50мм	м	122	620,54	75706	16623

2	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Д-100мм	м	132	748,88	98852	17389
3	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализации труб Д-100мм Выпуск	м	15	712,05	10681	2366
4	С130810-45	Крепление для трубопроводов / кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,296	200	59	0
		Итого				300431	57424
		Итого с накладными				357855	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					21471	
		Итого прямые затраты				379326	
		см.6-1-7 Котельная - электрооборудование					
1	Ц0108-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником и двумя предохранителями или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель" или с двумя предохранителями устанавливаемый на конструкции,на полу на ток до 100А	шт	1	1514,6	1515	391
2	СПРАЙС-ЛИСТ "56"	ЯЩИК АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА RABP3-25-1	шт	1	5206,33	5206	0
3	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнение или распределительный пунк /шкаф/ устанавливаемый в нише высота и ширина до 700х850мм	шт	1	1245,7	1246	261
4	СПРАЙС-ЛИСТ "32"	БОКС-ЩРН-24	шт	1	1289,05	1289	0
5	Ц0108-526-2	Автомат одно,двук трехпелюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 100 А	шт	1	862	862	327
6	ПРАЙС-ЛИСТ "33"	АВТОМАТ ВА 47-29-3р 32А 3Ф	шт	1	204,83	205	0
7	Ц0108-526-1	Автомат одно,двук трехпелюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 25 А	шт	7	501,2	3508	1525
8	ПРАЙС-ЛИСТ "33"	АВТОМАТ ВА 47-29-3р 10А 3Ф	шт	4	204,83	819	0
9	ПРАЙС-ЛИСТ "33"	АВТОМАТ ВА 47-29-3р 25А 1Ф	шт	1	204,83	205	0
10	ПРАЙС-ЛИСТ "33"	АВТОМАТ ВА 47-29-3р 10А 1Ф	шт	2	68,87	138	0
11	Ц0108-530-4	Пускатель магнитные общего назнечение отдельностоояший, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,на ток до 40 А	шт	4	782,9	3132	1479
12	СПРАЙС-ЛИСТ"35"	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1230	шт	4	964,14	3857	0
13	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами полосками с установкой ответвительных коробок:кабель 2-4 жильный сечение на ток до40А	М	0	175,2	0	0
14	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами,диаметр до 25мм	м	43	108,6	4670	2116

28	Ц0108-526-1	Автомат одно,двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 25 А	шт	1	501,2	501	218
29	С"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ" стр 34	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50-Б-2МТ	шт	1	750,47	750	0
30	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	шт	4	246,62	986	837
31	С151701-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	шт	4	209	836	0
32	Е0121-17-2	Монтаж бра и плафонов до 2 ламп накаливания	шт	2	199,08	398	170
33	СПРАЙС-ЛИСТ "60"	Светильник аварийный u21	шт	2	690,91	1382	0
34	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	6	325,07	1950	1657
35	С151702-11	Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4	шт	4	4770	19080	0
36	С151702-40	Светильники тип ЛПО31-2х36-006-4.УХЛ4	шт	2	2290	4580	0
37	С151706-25	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-60	шт	4	52	208	0
38	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/тип ЛБ36,ЛД36,ЛДЦ36,ЛТБ36,ЛХБ36.	шт	16	101	1616	0
39	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545. 13277/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12м	шт	1	561	561	0
40	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами,диаметр до 25мм	м	100	108,6	10860	4921
41	С130804-1	Трубы винипластовые Д-20мм(0,137кг/м)	кг	13,974	650	9083	0
42	Ц0108-412-3	Затягивание проводов (кабеля)в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетка суммарное сечение до 16 мм2	м	100	14,6	1460	1131
43	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10мм 2с винилловой наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	30	103,71	3111	2880
44	С151601-120 - 6 Изм и доп вып 15 СН РК 8.02-04-2002 К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовие не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1122	39710	4455	0
45	С151601-120 - 7Изм и доп вып 15 СН РК 8.02-04-2002 К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовие не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	62459	1274	0
46	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	5	35,4	177	159
47	С151801-12	Выключатель одноклавишный тип С-1-86-10/220	шт	5	156	780	0
48	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	2	82,17	164	116

49	С151801-18	Выключатель однополюный для открытой установки поворотный брызгозащишонный на ток 6А тип. 0-4-Б-01-6/220	шт	2	215	430	0
50	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки b-72мм тип У196 УХДЗ	1000 шт	0.01	24200	242	0
51	С151803-51	Коробка ответвительные стальные с полиэтиловой крышкой степень защиты IP31, тип У197 УХЛЗ	1000 шт	0,01	24200	242	0
52	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	2	34,7	69	64
53	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	2	68	136	0
54	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до0,25ква	шт	1	314,3	314	247
55	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	4720	4720	0
		Итого				115996	21684
		Итого с накладными				137680	
		Стоимость оборудования				13231	
		Итого СМР				124449	
		Непормированные и непредвиденные затраты 6%				7467	
		Итого прямые затраты				131916	
		ЛК. Смета 6-3 на наружные сети водоснабжение					
9	Е0122-33-3	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250мм	т	0,0558	247994,13	13838	5907
10	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обрадных диам. 100мм	шт	3	411,46	1234	930
11	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Ру1 Мпа /10кгс/см2/Dy100мм	шт	3	6480	19440	0
12	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100мм	фланец	6	156,43	939	983
13	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп3 Ру1.0 Мпа/10кгс/см2 ,Dy100мм	шт	6	492	2952	0
14	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обрадных диам. 80мм	шт	1	405,4	405	304
15	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Ру1 Мпа /10кгс/см2/Dy80мм	шт	1	5190	5190	0
16	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.80мм	фланец	2	118,85	238	252
17	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп3 Ру1.0 Мпа/10кгс/см2/,Dy80мм	шт	2	377	754	0
18	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обрадных диам. 50мм	шт	1	242,08	242	190
19	С130901-72	Вентили проходные фланцевые 15кч18п2 для воды Ру1,6 Мпа /16кгс/см2/,Dy32мм	шт	1	847	847	0
20	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50мм	фланец	2	74,06	148	164
21	С130809-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру1,0 Мпа/10кгс/см2/,Dy32мм	шт	2	260	520	0

22	Е0122-34-1	Установка полиэтиленових отводов,колен,патрубков,переходов (гильза)	шт	4	300,57	1202	668
23	С130804-951 Имз и доп вып 14. СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17-200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,6	1521	913	0
24	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 50(32)мм	км	0,0915	47611,09	4356	4092
25	С130804-940 Имз и доп вып 14. СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002. К1,01 к ОБЪЕМУ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	92,415	42	4528	0
26	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100(75x4,5)мм	км	0,0805	58881,69	4740	4174
27	С130804-944 Имз и доп вып 14. СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002. К1,01 к ОБЪЕМУ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17-75x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	47,975	228	10938	0
28	С130804-946 Имз и доп вып 14. СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002. К1,01 к ОБЪЕМУ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	33,33	468	15598	0
31	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,003	70153,47	210	206
32	С130806-51 Изм и доп вып16 СН РК 8.02-04-2002 К=1,004 К ОБЪЕМУ	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/ оцинкованные обыкновенные 100x4,5мм	м	3,012	987	2973	0
33	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,001	62566,88	63	63
34	С130806-45 Изм и доп вып16 СН РК 8.02-04-2002 К=1,004 К ОБЪЕМУ	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/ оцинкованные обыкновенные 32x3,2мм	м	1,004	261	262	0
37	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100мм	км	0,003	367004,63	1101	181

38	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50мм	км	0,001	217441,03	217	54
39	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1	18075,87	18076	392
		Колодцы Д=1500(2шт)				0	0
40	Е0122-41-2	Устройства круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	2,76	17047,38	47051	10714
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,76	94	259	0
42	С143001-62	Надбавка к сметной стоймости при изминение марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2	м3	2,76	266	734	0
43	С143018-40 Изм и доп вып СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев марка К-7-1.5 (КЦО-1)	шт	2	913	1826	0
44	С143018-37 Изм и доп вып СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высатой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высатой 1м /ГОСТ 8020-90/Dв1500мм КЦ15-9а:КЦ15-9	м	3,56	8530	30367	0
45	С143018-24 Изм и доп вып 6 СН РК 8.02-02,СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода канализаций резервуараров колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	1,3	32800	42640	0
46	С143001-45	Вычитается позиция:Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменние класса бетона всех видов кроме ячейстого: выше 15 до 20	м3	1,3	-250	-325	0
47	С143001-46	Вычитается позиция:Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменние класса бетона всех видов кроме ячейстого: выше 20 до 22,5	м3	1,3	-134	-174	0
48	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	компл	2	8060	16120	0
49	С12021-267	Ограждение лестничных проемов лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03416	133700	4567	0
50	Е0115- 172-4	Масляная окраска решеток переплетов радиаторов,труб,диаметром менее 50мм и.т.п. белилами с добавлением колера,количество окрасок2	м2	0,78568	148,4	117	89
		Водомерный узел				0	0
51	Е0116-26-2 т.ч. П-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка счетчиков /водомеров/ диам. До50мм	1счетч	1	993,34	993	333
52	С131102-14	Счетчики/водомеры/холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт	1	10600	10600	0
53	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	компл	1	858,7	859	52
54	Ц0112-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1МПа,диаметр условного прохода 15-50мм	шт	1	426,1	426	376
55	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды Ру1,6 Мпа /16кгс/см2/,Dy32мм	шт	1	362	362	0

56	Е0109-53-2 т.ч. П-1.25 К=1.15 и К=1.25	Монтаж лотков ,решеток затваров из полосовой и тонколистовой стали (ШКАФ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА)	Т	0,028415	11244,84	320	220
57	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1т	т	0,022428	154400	3463	0
58	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5т	т	0,005232	154200	807	0
59	С12041-55 Изм и доп вып 9. СН РК8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 10мм	т	0,00076	60500	46	0
		Смета 6-4 на наружные сети канализации				0	0
21	С12021-267	Ограждение лестничных проемов лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1487	133700	19881	0
22	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток переплетов радиаторов труб диаметрам менее 50мм и.т.п, количество окрасок2	м2	3,4201	136,21	466	388
		Ввгреб для стоков v=10 м3				0	0
23	Е0123-13-4	Устройства канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам.1м мокрых грунтах	м3	2,5	11197,4	27994	11687
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,5	94	235	0
25	С143001-62	Надбавка к сметной стоймости при изменение марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2	м3	2,5	266	665	0
26	С143018-40 Изм и доп вып СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев марка К-7-1,5 (КЦО-1)	шт	1	913	913	0
27	С143018-33 Изм и доп6 вып СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высатой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высатой 1мГОСТ 8020-90/ Dв700мм(КЦ-7-3)	м	1,16	5025	5829	0
28	С143018-38 Изм и доп вып6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высатой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высатой 1м,Dв2000мм /ГОСТ8020-90/ КЦ20-9	м	1,78	10800	19224	0
29	С143018-24 Изм и доп вып 6 СН РК 8.02-02,СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода канализаций резервуаров колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	1,1	32800	36080	0
30	С143001-45	Вычитается позиция:Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменние класса бетона всех видов кроме ячейстого: выше 15 до 20	м3	1,1	-250	-275	0

31	С143001-46	Вычитается позиция:Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов кроме ячейстого: выше 20 до 22,5	м3	1,1	-134	-147	0
32	С131104-8 Изм и доп вып СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный. тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1	8060	8060	0
33	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов арматурных стыковых накладок (опорная скоба)	комплект	0,0012	41008,57	49	55
34	12041-6 Изм и доп вып 9. СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, d 10мм (опорная скоба)	т	0,0012	45800	55	0
35	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	т	0,0104	34695,88	361	332
36	С11011-774	Скоба ходовые	кг	10,4	129	1342	0
37	Е0115- 172-4	Масляная окраска решеток переплетов радиаторов,труб,диаметром менее 50мм и.т.п. белилами с добавлением колера,количество окрасок2	м2	0,2668	148,4	40	30
		Гидроизоляция выгреб				0	0
38	Е0111-11-1	Устройства цементых стяжек толщиной 20мм ДНИЩА ВНУТРИ РАСТВОРОМ 1:3	м2	3,14	279,52	878	216
39	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементна- известковым или цементно раствором по камню и бетону стен СТЕН ВНУТРЫ РАСТВОРОМ 1:3	м2	16,914	249,81	4225	2091
40	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 ТОЛЩ. 20-100ММ НА ССПЦ W4	м3	0,321	10407,98	3341	224
	см. 4-2	СЕТИ 0,4 Кв и НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				0	0
1	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами /Драглайн/ или /Обратная лопата/ с ковшом вместимостью 0,25м3	м3	231,83	26,17	6066	2428
2	Е0101-164-3 т.ч. П-1.55.п-3.180 к=1,2	Разроботка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	7,17	467,1	3349	3784
3	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПОДСЫПКА ПОД КАБЕЛЬ)	м3	43	122,18	5254	5937
4	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (Л.С) при перемещении1 группы грунтов до 5м	м3	196	5,55	1089	343
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				0	0
5	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ прокладываемый в готовых траншеях без покрытий масса 1м до1 кг	м	692	26,4	18269	12885
6	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах блоках и коробах масса 1м до 1кг	м	120	27,7	3324	2303

7	Ц0108-146-1	Кабель до 35 кВ прокладываемый с креплением накладнымы сбоками масса 1м 0,5кг	м	49	66,8	3273	1122
8	Ц0108-142--1	Устройства постели при одном кабеле в траншее	м	290	36,7	10643	4325
9	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц.8-143-1	м	402	11,2	4502	2024
10	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля проложенного в траншее	м	290	32,4	9396	3995
11	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля проложенного в траншее добавлять к расц. 8-143-1	м	402	18,8	7558	3055
12	С143006-7 Изм и доп вып 13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/ 250х120х65 мм, м-100	1000 шт	5,122	10400	53269	0
17	С151601-182 К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые на напряжение до 1000В, марка АВВГ,число жил и сечение 3х10(3х10+1х6) мм2	1000 м	0,23664	839700	198707	0
18	С151601-166 К=1,02 К ОБЪЕМУ К=1,2 К ЦЕНА	Кабели силовые на напряжение 1000 В,марка АВВГ,число жил и сечение 3х10 (3х10+1х6) мм2	1000 м	0,2448	89280	21856	0
19	С151601-186 К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые на напряжение 1000 В,марка АВВГ,число жил и сечение 4х6 мм2	1000 м	0,45084	85800	38682	0
20	Ц0108-160-2	Заделка концевая эпоксидная для 3-4 жильного кабеля наприжение до 1кВ сечоние до 240 мм2	шт	2	749	1498	1275
21	С151610-15	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/ на наприжение 1,6 и 10 кВ,типа КВЭ-3Х120-10УЗ	компл	2	5290	10580	0
22	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля напряжение до 1кВ сечение 35мм2	шт	41	2021,1	82865	40157
23	С151610-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами с пластмассовой изолацией в алюминиевой свинцовой или пластмассовой оболочке с защитными покровами или безних на напряжение до 1 кВ тип КВТ п-3-1-1 УЗ (ПКВ-1)	компл	41	3160	129560	0
		Итого				2011938	129000
		Итого с накладными				2140938	
	Непормированные и непредвиденные затраты 6%					128456	
		Итого прямые затраты				2269394	
		Всего прямые затраты				5301441	
		Стоимость оборудования				13231	
		Всего СМР				5314672	
		Временное здание и сооружение 3,4%				180699	
		Итого:				5495371	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				38468	
		Затраты на выслугу лет 1%				54954	
		Дополнительные отпуска 0,4%				21981	

		Итого в базовых ценах 2001 года				5610774	
		Стоимость оборудования				13231	
		Итого со стоимостью оборудования				5624005	
		Итого в текущих ценах 2014г К-2.39				13441973	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				268839	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				13710812	
		НДС 12%				1645297	
		Итого:				15356109	
		С понижающим К-0,987				15156480	
		Всего к оплате:				15156480	
		в том числе оборудование				*35655*	

Сдал: Подрядчик:_____Н.Тынгозиев

Принял: Заказчик:_____А.Нурсейтов

Инженер: Специалист 1 категории:_____Н.Сариев

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" акимата Созакского района
Инженер: ТОО "Туран курылыс"
Подрядчик: ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"
Договор № 30 от 15 мая 2014г

Справка № 5 от 20 августа 2014 года
о стоимости выполненных работ
за *Август* месяц 2014 года
по объекту: Строительство средней школы Суындык на 200 мест в селе Коктобе Сузакского района ЮКО

№ п/п	Наименование объектов, комплесов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Затраты Подрядчика	**146 255 601**	**163 806 273**	**43 415 600**	**48 625 473**
1	Общестроительные работы	146 255 601	163 806 273	43 415 600	48 625 473
	в том числе оборудование	2 592 628	2 903 743	0	0
	Оплата через Заказчика	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Инжиниринговые услуги	2 003 178	2 243 559	594 269	665 582
3	Авторский надзор 0,2%	292 511	327 613	86 831	97 251
	Всего к оплате:	**148 551 290**	**166 377 445**	**44 096 700**	**49 388 306**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата" Созакского района
И.О.начальника
_____ А.Нурсейтов

Инженер:
ТОО "Туран курылыс"
Зам.генерального директора
_____С.Егембердиев

Инженер-эксперт _____Н.Сариев

Сариев Н.К.
Инженер-эксперт
ТОО «Туран курылыс»

Подрядчик:
ТОО "Областной штаб ССО"
_____ Н.Тынгозиев

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" акимата Созакского района
Инженер: ТОО "Туран курылыс"
Подрядчик: ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"
Договор № 30 от 15 мая 2014г

Справка № 5 от 20 августа 2014 года
о стоимости выполненных работ
за *Август* месяц 2014 года
по объекту: Строительство средней школы Суындык на 200 мест в селе Коктобе Сузакского района ЮКО

№ п/п	Наименование объектов, комплесов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Затраты Подрядчика	**146 255 601**	**163 806 273**	**43 415 600**	**48 625 473**
1	Общестроительные работы	146 255 601	163 806 273	43 415 600	48 625 473
	в том числе оборудование	2 592 628	2 903 743	0	0
	Оплата через Заказчика	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Инжиниринговые услуги	2 003 178	2 243 559	594 269	665 582
3	Авторский надзор 0,2%	292 511	327 613	86 831	97 251
	Всего к оплате:	**148 551 290**	**166 377 445**	**44 096 700**	**49 388 306**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата" Созакского района
И.О.начальника
_____ А.Нұрсейтов

Инженер:
ТОО "Туран курылыс"
Зам.генерального директора
_____ С.Егембердиев

Инженер-эксперт _____ Н.Сариев

Подрядчик:
ТОО "Областной штаб ССО"
_____ Н.Тынгозиев

21.08.2014.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства" акимата Созакского района

Инженер ТОО "Туран-Курылыс"

Подрядчик ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"

Договор № 30 от 15 мая 2014 года

Акт

выполненных работ за Август месяц 2014 год

Строительство средней школы Суындык на 200 мест в селе Коктобе, Созакского района ЮКО.

№	Обосно-вание	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стои-мость	Общая стои-мость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	см.2-2-1	Блок-1 Общешкольный					
		Подпольные каналы /АС-83/					
21	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10т, высота здания до 25м	шт	17	113,39	1928	1800
22	С143018-67 Изм. И доп. Вып.6 СН РК 8.02-04-2002	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций, плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона кл. В22,5 плоские площ. До 3м2 П-3-8(17шт) из бетона класса В25	м3	0,34	24000	8840	23
23	С143001-47	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменения класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,34	134	46	0
24	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под каналы из бетона кл.В3,5 на ССПЦ W4	м3	0,89	9418,7	8383	206
25	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100мм из бетона кл.В15 на ССПЦ W4	м3	1,4	15074,77	21105	4013
26	С12041-90 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, Д-5мм	т	0,0406	41200	1673	0
27	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1378,3	245,44	338290	63088
		Фронтоны				0	0
47	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	т	0,0431	24078,76	1038	906
48	С12041-22	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, Д-8мм	т	0,0431	53600	2310	0
49	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичныхи крупноблочных	м	14,54	215,62	3135	1784
		Вентшахты (АС-48)				0	0
50	Е0108-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб	м3	6,72	3411,13	22923	16468
51	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций над отверстиями вентканалов	т	0,04041	8679,65	351	401
52	С12041-23	Армированные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профеля класса А-III, Д-10мм	т	0,04041	53000	2142	0

53	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен вентшахт	м2	47,36	248,91	11788	5854
54	Е0108-7-5 Изм.и доп. вып.8 СН РК 8.20-05-2002	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м (перекрытие вентшахт АС-53)	м2	6,342	911,68	5782	1511
55	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен вентшахт	м2	6,032	248,91	1997	992
		Итого				431731	97046
		Итого с накладными				528777	
	Непредвиденные и непредвиденные затраты 6%					31727	
		Итого прямые затраты				560504	
		Внутренние двери АС-25					
227	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутенних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	19,21	398,48	7655	4305
229	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутенних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	19,7	634,99	12509	4795
230	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутенних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	1,5	495,01	750	325
231	С12062-16	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-19П внутренние (ДО 24-18)	м2	2,1	3070	6462	0
232	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние (ДО 24-13)	м2	9,09	3500	31815	0
233	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П ДГ 24-10П	м2	25,755	3760	96839	0
234	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П ДГ 24-12П внутренние	м2	6,9	3760	25944	0
235	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П ДГ 24-10П внутренние ДГ 24-9	м2	14,49	3760	54482	0
236	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П ДГ 21-8П внутренние	м2	4,865	4250	20676	0
237	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П ДГ 21-10П внутренние	м2	12,6	4010	50526	0
238	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	м2	5,64	766,66	4324	802
239	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	к-т	12	1500	18000	0
240	С11011-791	Скобяные изделия однопольных входных дверей в помещение	к-т	20,05	1380	28290	0
241	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	м2	3,96	1075,24	4258	1070

242	С12061-151	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12 для зданий	м2	3,96	1630	6455	0
243	Е0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	3,96	440,39	1743	209
244	Е0156-24-6	Установка дверных полотен внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антрисольных	пол-но	6	230,34	1382	1387
245	С12065-22	Полотна глухие высотой 2000мм ПГ 20-6, ПГ 20-7, ПГ 20-8, ДПВ 16-8 (13шт)	м2	7,68	3320	25497	0
		Итого				397607	12893
		Итого с накладными				410500	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					24630	
		Итого прямые затраты				435130	
	см 2-2-1	Раздел 10. Внутренняя отделка /АС-20,21/		Блок 1			
307	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	978,775	57,96	56728	53564
308	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	2,925	200,36	586	78
		Внутренняя отделка стен (АС-20,21)				0	0
312	Е0115-61-3	Оштукатуревание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	2587,7	309,82	801724	371288
313	Е0115-61-1	Оштукатуревание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен под керамическую плитку	м2	226	248,91	56278	27947
314	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого до 1,8мм шпаклевка АЛИНЕКС	м2	1450	244,17	354042	154638
315	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	9,3	194,34	1808	222
316	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмуль-сионными составами по шпаклевке Алинекс	м2	1431,2	274,88	393414	98912
317	Е0115-169-5	Исключить Третью шпаклевку стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям подготовленных под окраску	м2	1440,5	-19,22	-27687	-29026
318	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	1110,7	173,1	192272	92160
319	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску стен	м2	8,75	88,67	776	284
320	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	253,7526	889,34	375644	127049
		Отделка внутренних откосов				0	0

321	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	114,5	618,63	7171	37908
322	E0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого до 1,8мм шпаклевка АЛИНЕКС	м2	114,56	244,17	27972	12218
323	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен Откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	114,56	274,88	31490	7918
324	E0115-169-5	Исключить Третью шкаклевку стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям подготовленных под окраску	м2	114,56	-19,22	-2202	-2308
		Итого				2270016	952852
		Итого с накладными				3222868	
	Непредвиденные и непредвиденные затраты 6%					193372	
		Итого прямые затраты				3416240	
	см 2-2-1	Раздел 12. Лестница Л-1 /2шт/					
347	C12021-146 К=1,01 к объему	Конструкции стальные из одного профиля Балка	т	0,355156	147100	52244	0
348	C12021-41 К=1,01 к объему	Косоуры	т	0,59691	108500	64765	0
349	C12021-250 К=1,01 к объему	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с толстолистовой стали массой до 0,5т	т	0,052803	154200	8142	0
350	C12021-237 К=1,01 к объему	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с горячекатанных профилей массой до 0,1т	т	0,030199	154400	4663	0
361	C12041-72 Изм и доп вып.9 СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III Д-10мм	т	0,05738	67700	3885	0
362	C12041-53 Изм и доп вып.9 СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I Д-6мм	т	0,00808	65000	525	0
363	C12041-71 Изм и доп вып.9 СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III Д-8мм	т	0,02876	68200	1961	0
364	E0106-11-7	Установка закладных деталей ЗД-2 /2шт/ весом до 4 кг	т	0,00436	93997,62	410	152
365	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00436	40200	175	0
366	E0109-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл. В15 опорная подушка, заделки из бетона	м3	1,14	12472,22	14218	1780
367	C12041-71 Изм и доп вып.9 СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III Д-8мм	т	0,02368	68200	1615	0
368	E0106-11-8	Установка закладных деталей ЗД-1 /4шт/ весом до 20 кг	т	0,03248	70437,87	2288	334
369	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03248	40200	1306	0

370	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование. Фунтамент под косоуры из бетона кл В12,5	м3	2,16	11239,51	24277	1596
371	Е0106-11-8	Установка закладных деталей ЗД-1 /4шт/ весом до 20 кг	т	0,01624	70437,57	1144	167
372	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01624	40200	653	0
		Итого				182271	4029
		Итого с накладными				186300	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					11178	
		Итого прямые затраты				197478	
	см.2-3-1	Блок - 2 -Подпольные каналы /АС-8/					
21	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10т, высота здания до 25м	шт	13	113,39	1474	1376
22	С143018-67 Изм. И доп. Вып.6 СН РК 8.02-04-2002	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций, плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона кл. В22,5 плоские площ. До 3м2 П-3-8(17шт) из бетона класса В25	м3	0,26	26000	6760	0
23	С143001-47	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменения класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,26	134	35	0
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,26	94	24	0
25	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов арматурных стыковых накладок Уголок 75х5	т	0,0058	41008,57	238	267
26	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0058	114900	666	0
27	С12041-132	Металлизация закладных и аекерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0058	40200	233	0
28	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов из бетона кл. В15	м3	0,04	12998,93	520	57
29	С12041-72 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0046	67700	311	0
30	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В3,5 на ССПЦ W4	м3	0,56	9419,17	5275	130
31	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100мм из бетона кл. В15	м3	0,9	15074,77	13567	2580
32	С12041-90 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, Д-5мм	т	0,02506	41200	1032	0
		Монолитная рама РМ-1 /2шт/ АС-20				0	0
59	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4м периметром до 2м из бетона кл.В20	м3	3,2	14328,15	45850	6783
60	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6м при высоте балок до 500мм из бетона кл.В20	м3	4,3	15565,04	66930	9922

61	С12041-95 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая А-1, Д-8мм	т	0,2932	66000	19351	0
62	С12041-22 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01758	53600	942	0
63	С12041-75 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0304	61200	1860	0
64	С12041-76 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,09188	58700	5393	0
65	С12041-77 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,19852	56200	11157	0
66	С12041-78 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,84476	55500	46884	0
67	С12041-50	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья доставляемые отдельно	т	0,00544	60300	328	0
		Отделка внутренних откосов				0	0
267	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	16,98	618,63	10504	5619
268	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого до 1,8мм шпаклевка АЛИНЕКС	м2	16,98	244,17	4146	1811
269	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен Откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	16,98	274,88	4667	1174
270	Е0115-169-5	Исключить Третью шкаклевку стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям подготовленных под окраску	м2	7,62	-19,22	-146	-154
		Итого				248001	29565
		Итого с накладными				277566	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					16654	
		Итого прямые затраты				294220	
	см 2-4-1	Блок 3 ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (АС-3)					
17	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под каналы бетона КЛ.В3,5 W4 ССПЦ	м3	0,34	9419,17	3203	79
18	Е0107-14-1	Уклада плит покрытый площадью до1м2 при массе стропилных иподстропильных конструкций до10 т высота зданий до 25м	шт	6	113,39	680	635
19	С143018-67 Изм. И доп вып 6. СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Конкструкций и детали коллекторов , каналов и тоннелей для коммуникаций и других сухих подземних сооружений : плиты/блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5 плоские площадью до 3м2 П3-8 (6шт) ИЗ БЕТОНА КЛ.В25.	м3	0,12	26000	3120	0

20	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоймости за изменение класса бетона всех выдов кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	√ 0,12	134	16	0
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	√ 0,12	94	11	0
22	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок УГОЛОК 75х5	т	√ 0,0058	41008,57	238	267
23	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	√ 0,0058	1146900	666	0
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	√ 0.0058	40200	233	0
25	Е0106-22-13	Устройства перекрытий каналов ИЗ БЕТОНА КЛ. В15	м3	√ 0,07	12998,93	910	100
26	С12041-72Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002.	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d 10 мм	т	√ 0.0046	67700	311	0
27	Е0106-35-2	Устройства лотков между сооружениями при толщине стен до 100мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 W4 НА ССПЦ	М3	√ 0,57	15074,77	8593	1634
28	С12041-90 Изм.и доп. Вып. 9 СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I ВР-1, b 5мм	т	√0,01659	41200	684	0
29	Е0108-4-7	Гидролизотция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненной поверхности бутобой кладки кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	√136,192	245,44	33427	6234
	см. 2-4-1 МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МП-1(1шт) МП-2(1-шт) МП-3(1-шт)					0	0
49	0106-18-9	Устройства перемычек из бетона КЛ. В15	м3	√ 1,09	16546,47	18036	2680
50	С12041-73Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d 12мм	т	√ 0,05	65900	3295	0
51	С12041-53 Изм и доп. Вып. 9 СН РК 8,02-04-2002,	Каркасы и сетки полоские сталь гладкая класса А-I b 6мм	т	√ 0,02784	65000	1810	0
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС4 (4шт) (АС-12)				0	0
52	Е0106-14-4	Устройства железобетонных колонн в деревянной опалубке высатой до 4м.периметром до 2м из бетона КЛ.В15	м3	√ 0,192	14043,95	2696	407
53	С12041-73Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002,	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d 12мм	т	√ 0,0068	65900	448	0
54	С12041-53 Изм и доп. Вып. 9 СН РК 8,02-04-2002,	Каркасы и сетки полоские сталь гладкая класса А-I b 6мм	т	√ 0.0016	65000	104	0
		ПОЯС ОБВАЯЗКА (СЕЧ.2-2) (АС-12)				0	0
55	Е0106-19-1	Устройства поясов в опалубке из бетона КЛ.В12,5	м3	√ 1045	12259,07	17776	2265
56	С12041-73Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002.	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d 12мм	т	√0,09058	65900	5969	0

57	С12041-53 Изм и доп. Вып. 9 СН РК 8,02-04-2002,	Каркасы и сетки полоские сталь гладкая класса А-I b 6мм	т	√0,01446	65000	940	0
58	Е0106-11-7	Установка закладных деталей (ЗД-1) восем до 4кг	1т	√ 0,4564	93997,62	4290	1591
59	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	√0,04564	40200	1835	0
60	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов /А-1\ со связями из арматуры при бетонировании	1т	√ 0,01624	24078,76	391	341
61	С12041-22 Изм и доп вып 9. СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки не собранные каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А- III,b 8мм	т	√0,01624	53600	870	0
		ОБВАЗОЧНЫЙ ПОЯС НА ОТМ. 3,160 (АС-16)				0	0
62	Е0106-19-1	Устройства поясов в опалубке из бетона КЛ.В12,5	м3	√ 6,84	12472,22	85310	10682
63	С12041-75Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8,0204С-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d 16-18мм	т	√ 0,5908	61200	36157	0
64	С12041-94Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002,	Каркасы и сетки полоские пространственные сталь гладкая класса А-I,d 6мм	т	√ 0,04173	69000	2879	0
65	С12041-26 Изм и доп вып 9. СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки не собранные каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А- III,b АРМАТУРА СОПРЯЖЕНИЯ16-18мм	т	√ 0,06816	50900	3469	0
		Итого				238367	26915
		Итого с накладными				265282	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					15917	
		Итого прямые затраты				281199	
	см.2-5-1	Блок-4 столовая - подпольные каналы, стены					
		Подпольные каналы /АС-8/					
20	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10т, высота здания до 25м	шт	√ 9	113,39	1020	953
21	С143018-67 Изм. И доп. Вып.6 СН РК 8.02-04-2002	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций, плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона кл. В22,5 плоские площ. До 3м2 П-3-8(9шт) из бетона класса В25	м3	√ 0,18	26000	4680	0
22	С143001-47	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменения класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	√ 0,18	134	24	0
23	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов монтажных изделий массой до 20 кг	т	√ 0,0029	175710,1	510	36
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	√ 0,0029	40200	117	0
25	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под каналы из бетона кл.В3,5 на ССПЦ W4	м3	√ 0,49	9419,17	4615	114
26	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100мм из бетона кл.В15 на ССПЦ W4	м3	√ 0,75	15074,77	11307	2150

27	С12041-90 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, Д-5мм	т	0,02169	41200	894	0
28	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов из бетона кл.В15	м3	0,003	12998,93	39	4
29	С12041-72 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00029	67700	20	0
30	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под каналы из бетона кл.В3,5 на ССПЦ W4	м3	0,21	9419,17	1978	49
31	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ Приямок из бетона кл. В7,5	м3	1,36	13363,07	18174	3704
32	С12041-75 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00696	61200	426	0
33	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10т, высота здания до 25м	шт	2	113,19	227	212
34	С143018-70 Изм. И доп. Вып.6 СН РК 8.02-04-2002	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций, плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона кл. В22,5 плоские площ. До 3м2 П-3-8(9шт) из бетона класса В25	м3	0,12	28000	3360	0
35	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменения класса бетона выше 15 до 20	м3	0,12	-250	-30	0
36	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменения класса бетонавыше 20 до 22,5	м3	0,12	-134	-16	0
37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	354,34	245,44	86969	16219
		стены				0	0
48	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	51,7688	722,66	37411	2181
49	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м из кирпича М100 на р-ре М50	м3	93,93	6605,04	620411	91524
50	Е0108-11-1	Исключение Расшивки швов кладки из кирпича	м2	247,1842	-38,93	-9623	-11355
51	Е108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этада до 4м из кирпича М100 на р-ре М50	м3	33,91	6563,86	222580	31871
52	Е0108-7-5 Изм.и доп. вып.8 СН РК 8.20-05-2002	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м из кирпича М100 на р-ре М50	м2	101,95	911,68	92946	24285
53	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг Крепление перегородок к перекрытию по серии 2.230-1 В.5 72 шт (узлы 19,21)	т	0,0154	175710,1	2706	190
54	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0154	40200	619	0

55	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичныхи крупноблочных	м	7,94	215,62	1712	974
		Вентшахты (АС-23)				0	0
56	Е0108-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб	м3	0,5472	8507,13	4655	1341
57	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций над отверстиями вентканалов	т	0,0043	8679,65	37	43
58	С12041-24	Армированные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профеля класса А-III, Д-12мм	т	0,0043	52400	225	0
59	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по кмнб и бетону стен вентшахт	м2	4,59	248,91	1142	567
		Монолитная рама РМ-1 /1шт/ АС-17				0	0
63	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4м периметром до 2м из бетона кл.В20	м3	0,88	14328,15	12609	1865
64	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6м при высоте балок до 500мм из бетона кл.В20	м3	64	15565,04	9962	1477
65	С12041-54 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сеткиплоские: сталь гладкая А-1, Д-8мм	т	0,06097	62000	3780	0
66	С12041-76 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22мм	т	0,11616	58700	6819	0
67	С12041-77 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,07761	56200	4362	0
68	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления отверстий, поставляемые отдельно	т	0,00478	60300	287	0
69	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,009	8679,65	78	89
70	С12041-22 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,009	53600	482	0
		Монолитные перемычки АС-14,15				0	0
71	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона кл.В15	м3	5,066	16546,47	83824	12456
72	С12041-73 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,20624	65900	13591	0
73	С12041-72 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,08964	67700	6069	0
74	С12041-94 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая А-1, Д-6мм	т	0,16087	69000	11100	0
		Обвязочный пояс парапета на отм.3,97 АС-22				0	0
75	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке обвязочный пояс из бетона кл.В15	м3	3,8	12472,22	47394	5935

76	С12041-73 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	√ 0,2662	65900	17543	0
77	С12041-94 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	√ 0,0816	69000	5630	0
		Фронтоны АС-32				0	0
78	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	т	√0,01136	24078,76	274	239
79	С12041-22	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, Д-8мм	т	√ 0,01136	53600	609	0
		Итого				1333548	187123
		Итого с накладными				1520671	
	Непормированные и непредвиденные затраты 6%					91240	
		Итого прямые затраты				1611911	
		Раздел 3. Перекрытие /АС-19/					
80	Е0107-45-6	Устройство панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2	шт	√ 27	1469,25	39670	22711
81	Е0107-45-5	Устройство панелей с опиранием на две стороны площадью до 5м2	шт	√ 10	905,26	9053	5186
82	С143017-8 Изм.и доп. вып.8 СН РК 8.02-04-2002	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	√ 221	3160	698360	0
83	С143017-8А	Надбавка к поз.30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	√ 221	45	9945	0
84	С143017-716	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, пролет 6,16-6,45м	м2	√ 788,74	213	24653	0
85	С143017-719	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, пролет 6,16-6,45м	м2	√ 12,44	349	4342	0
86	С143017-667	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, пролет 4,66-4,95м	м2	√ 45,52	104	4734	0
87	С143017-669	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, пролет 4,66-4,95м	м2	√ 47,3	161	7615	0
88	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	√ 156,6	55,91	8755	11646
89	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях размер до 150мм (в пустотах плит прекрытия)	отве	√ 5	341,53	1708	903
		Монолитная плита МП1 /1шт/ АС-20				0	0
90	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6м из бетона кл.В15	м3	√ 1,03	16140,96	16625	2445
91	С12041-76 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	√0,05704	58700	3348	0
92	С12041-74 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	√ 0,0298	61300	1827	0

93	С12041-94 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01666	69000	1150	0
94	С12041-90 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, Д-5мм сетка С-1 5мм	т	0,03284	41200	1353	0
95	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитная и засыпка/ керамзитом Засыпка корыта плиты	м3	0,43	3749,12	1612	243
		Монолитные участки УМ-1 /1шт/				0	0
96	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном ж/бетонном перекрытии площадью до 5м толщиной 200мм из бетона кл.В15	м3	0,38	12484,8	4744	572
97	С12041-72 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01144	67700	774	0
98	С12041-75 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0318	61200	1946	0
99	С12041-75 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00469	69000	324	0
100	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов арматурных стыковых накладок Анкера А-1, А-2	т	0,01854	41008,57	760	853
101	С12041-23 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01854	53000	983	0
		Итого				844281	44559
		Итого с накладными				888840	
	Непормированные и непредвиденные затраты 6%					53330	
		Итого прямые затраты				942170	
		ЛК. СМЕТА 6-2 на теплосеть					
		Земляные работы					
1	Е0101 -12 -13	Разработка грунта1группы в отвал экскаваторами "Драглайн"или"обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3	26,77229	22,04	590	182
2	Е0101- 12-15	Разработка грунта3группы в отвал экскаваторами "Драглайн"или"обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3	41,87461	35,29	1478	456
3	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до2м без креплений с откосами	м3	2,1231	389,25	826	934
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлобанов и ям в грунтах 2 группы	м3	16,34	134,1	2191	2476
5	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (Л.С) при перемешении 3 группы грунтов до 5м	м3	10,91	7,57	83	26
6	Е0101- 134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	10,91	25,65	280	215

7	Е0101- 17 -14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомабилями самасвалами экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ЛИШНИЙ ГРУНТ)	м3	43,52	39,72	1729	543
8	Е010333-А3-1к=0,9К цена	Перевозка грузов(лишнего грунта) автомобилями-самосвалами /работаюшими вне карьеров/ расстояние перевозки 3км класс груза1	т	96,3 840326	29,07	2802	560
		Итого				9979	5392
		Итого с накладными				15371	
	Непормированные и непредвиденные затраты 6%					922	
		Итого прямые затраты				16293	
	ЛК. Смета 6-3 на наружные сети водоснабжение						
1	Е0101-13-4	Разработка грунта1группы в отвал экскаваторами "Драглайн"или"обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3	м3	41,68	26,17	1091	437
2	Е0101- 12-15	Разработка грунта3группы в отвал экскаваторами "Драглайн"или"обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3	м3	196,2795	46,51	9129	3653
3	Е0101-164-3 т.ч. П-1.55.п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до2м без креплений с откосами /даработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,0705	467,1	2836	3204
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлобанов и ям в грунтах 2 группы	м3	32,67	134,1	4381	4951
5	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (Л,С) при перемешении 3 группы грунтов до 5м	м3	144,32	7,57	1093	344
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдо-зерами мощностью 59 (80) кВт (Л,С) при перемешении 3 группы грунтов до 5м	м3	31,68	5,55	176	55
7	Е0101-18-4	Разработка грунта,1 группы с погрузкой на автомобили -самасвалы экскаваторами с кошком вместимостью 0,25м3	м3	10	44,26	443	177
8	Е010333-А3-1к=0,9К цена	Перевозка грузов(лишнего грунта) автомобилями-самасвалами /работаюшими вне карьеров/ расстояние перевозки 3км класс груза1	т	12	29,07	349	70
		Итого				19498	12891
		Итого с накладными				32389	
	Непормированные и непредвиденные затраты 6%					1943	
		Итого прямые затраты				34332	
	ЛК.Смета 6-4 на наружные сети канализации						
1	Е0101-13-4	Разработка грунта1группы в отвал экскаваторами "Драглайн"или"обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3	м3	87,88	26,17	2299	920
2	Е0101- 13-6	Разработка грунта3группы в отвал экскаваторами "Драглайн"или"обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3	м3	162,6981	46,51	7567	3028
3	Е0101-164-3 т.ч. П-1.55.п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до2м без креплений с откосами /даработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,0319	467,1	2350	2656
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлобанов и ям в грунтах 2 группы	м3	76,82	134,1	10167	11489

5	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (Л,С) при перемешении грунтов 3 группы до 5м	м3 ✓	91,91	7,57	696	219
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (Л,С) при перемешении 1 группы грунтов до 5м	м3 ✓	60,09	5,55	334	105
7	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили -самасвалы экскаваторами с кошком вместимостью 0,25м3	м3 ✓	27,3	44,26	1208	485
8	Е010333-А3-1к=0,9К цена	Перевозка грузов(лишнего грунта) автомабилями самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 3км класс груза1	т ✓	32,76	29,07	952	190
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				0	0
9	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150мм	км ✓	0,185	465331,02	86086	14819
		Канализационные колодцы Д=1000м(13шт)	✓			0	0
10	Е0123-13-4	Устройства канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам.1м мокрых грунтах	✓ м3	15,1	11197,4	169081	70589
11	С143001-7 Изм и доп вып 6. СН РК 8.02-04-2002.	Бетон тяжелей класса В15 /М-200/ ГОСТ 7473-94(БЕТОН НА ЛОТОК)	м3 ✓	5,04	9200	46368	0
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3 ✓	15,1	94	1419	0
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоймости при изминение марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2	м3 ✓	15,1	266	4017	0
14	С143018-40 Изм и доп вып СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев марка К-7-1,5 (КЦО-1)	шт ✓	13	913	11869	0
15	С143018-36 Изм и доп вып СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высатой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высатой 1м Dв1000мм	м ✓	4,72	5863	27673	0
16	С143018-36 Изм и доп вып СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высатой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высатой 1м Dв1000мм /ГОСТ8020-90/(КЦ10-9)	м ✓	8,9	5330	47437	0
17	С143018-24 Изм и доп вып 6 СН РК 8.02-02,СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода канализаций резервураров колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые (КЦД-10;КЦП1-10-1)	м3 ✓	3,64	32800	119392	0
18	С143001-45	Вычитается позиция:Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменние класса бетона всех видов кроме ячейстого: выше 15 до 20	м3 ✓	3,64	-250	-910	0
19	С143001-46	Вычитается позиция:Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменние класса бетона всех видов кроме ячейстого: выше 20 до 22,5	м3 ✓	3,64	-134	-488	0

20	С131104-8 Изм и доп вып СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	13	8060	104780	0
		Итого				642297	104500
		Итого с накладными				746797	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					44808	
		Итого прямые затраты				791605	
		Всего прямые затраты				**17091662**	
		Временное здание и сооружение 3,4%				**581117**	
		Итого:				**17672779**	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				**123709**	
		Затраты на выслугу лет 1%				**176728**	
		Дополнительные отпуска 0,4%				**70691**	
		Итого в базовых ценах 2001 года				**18043907**	
		Итого в текущих ценах 2014г К-2,39				**43124939**	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**862499**	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				**43987437**	
		НДС 12%				**5278492**	
		Итого:				**49265930**	
		С понижающим К-0,987				**48625473**	
		Всего к оплате:				**48625473**	

Штаб-ССО

Сдал: Подрядчик _____ Н.Тынгозиев

Принял: Заказчик _____ А.Нұрсейтов

Инженер: Специалист 1 категории: _____ Н.Сариев

Сариев Н.К.
Инженер-эксперт
ТОО «Туран құрылыс»

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" акимата Созакского района
Инженер: ТОО "Туран курылыс"
Подрядчик: ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"
Договор № 30 от 15 мая 2014г

Справка № 4 от 13 августа 2014 года
о стоимости выполненных работ
за *Август* месяц 2014 года
по объекту: Строительство средней школы Суындык на 200 мест в селе Коктобе Сузакского района ЮКО

№ п/п	Наименование объектов, комплесов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Затраты Подрядчика	**102 840 000**	**115 180 801**	**20 352 607**	**22 794 920**
1	Общестроительные работы	102 840 000	115 180 801	20 352 607	22 794 920
	в том числе оборудование	2 592 628	2 903 743	0	0
	Оплата через Заказчика	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Инжиниринговые услуги	1 408 908	1 577 977	278 831	312 290
3	Авторский надзор 0,2%	205 680	230 362	40 705	45 590
	Всего к оплате:	**104 454 588**	**116 989 140**	**20 672 143**	**23 152 800**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата" Созакского района
И.О.начальника
_____ А.Нурсейтов

Инженер:
ТОО "Туран курылыс"
Зам.генерального директора
_____ С.Егембердиев

Инженер-эксперт: _____ Н.Сариев

Подрядчик:
ТОО "Областной штаб ССО"
_____ Н.Тынгозиев

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства" акимата Созакского района

Инженер ТОО "Туран-Курылыс"

Подрядчик ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"

Договор № 30 от 15 мая 2014 года

Акт

выполненных работ за Август месяц 2014 год

Строительство средней школы Суындык на 200 мест в селе Коктобе, Созакского района ЮКО.

№	Обосно-вание	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стои-мость	Общая стои-мость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	см. 2-2-1	**Раздел 2. Надземная часть - стены**		Блок 1			
40	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	199,136	722,66	143908	8391
41	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м из кирпича М100 на р-ре М50	м3	187,38	6605,04	1237620	182575
42	Е0108-11-1	Исключение Расшивки швов кладки из кирпича	м2	493,1502	-38,93	-19196	-22651
43	Е108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из кирпича М100 на р-ре М50	м3	232,45	6563,86	1525441	218473
44	Е0108-7-5 Изм.и доп. вып.8 СН РК 8.20-05-2002	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м из кирпича керамического утолщенного разм. 250х120х88	м2	294,14	892,41	131247	35033
45	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг Крепление перегородок к перекрытию по серии 2.230-1 В.5 72 шт (узлы 19,21)	т	0,0396	175710,1	6958	487
46	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0396	40200	1592	0
		Итого				3027570	422308
		Итого с накладными				3449878	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					206993	
		Итого прямые затраты				3656871	
	см. 2-2-1	**Раздел 3. Каркас - монолитные перемычки**					
64	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона кл.В15	м3	37,758	16546,47	624762	92834
65	С12041-73 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,10328	65900	138606	0
66	С12041-72 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,2234	67700	15124	0
68	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4м периметром до 2м из бетона кл.В20	м3	2,36	14328,15	33815	10005
69	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6м при высоте балок до 500мм из бетона кл.В20	м3	2,16	16706,04	36085	7766
70	С12041-95 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая А-1, Д-8мм	т	0,185	66000	12212	0

71	С12041-75 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0428	61200	2622	0
72	С12041-76 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,373	58700	21896	0
73	С12041-76 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,2266	56200	12733	0
74	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления отверстий, поставляемые отдельно	т	0,0136	60300	820	0
75	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0137	8679,65	120	137
76	С12041-22 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01359	53600	736	0
		Итого				899531	110742
		Итого с накладными				1010273	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					60616	
		Итого прямые затраты				1070889	
	см. 2-2-1	Раздел 4. Перекрытие /АС-48/					
80	Е0107-45-6	Устройство панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2	шт	128	1469,25	188064	107667
81	Е0107-45-5	Устройство панелей с опиранием на две стороны площадью до 5м2	шт	68	905,26	61558	35262
83	С143017-8А	Надбавка к поз.30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	1020,16	45	45907	0
84	С143017-70-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, пролет 5,86-6,15м	м2	394,37	306	120677	0
85	С143017-70-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, пролет 5,86-6,15м	м2	402,99	185	74553	0
86	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	791,31	55,91	44241	58848
87	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях размер до 150мм (в пустотах плит прекрытия)	отве	10	341,53	3416	1806
88	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок Анкера А1, А2	т	0,10403	41008,57	4266	4787
89	С12041-6 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,10403	45800	4764	0
90	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,10403	40200	4182	0
		Монолитная плита МП1 /2шт/ МП-2 /2шт/				0	0
91	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6м из бетона кл.В15	м3	4,68	16140,96	75540	11108

92	С12041-76 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,29544	58700	17342	0
93	С12041-74 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,08656	61300	5306	0
94	С12041-73 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04408	65900	2905	0
95	С12041-72 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0038	67700	257	0
96	С12041-94 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая А-1, Д-6мм	т	0,08528	69000	5884	0
97	С12041-90 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, Д-5мм	т	0,13476	41200	5552	0
98	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,00896	93997,62	842	312
99	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00896	40200	360	0
100	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитная и засыпка/ керамзитом Засыпка корыта плиты	м3	1,56	3749,12	5849	881
		Монолитные участки УМ-1 /2шт/				0	0
101	Е0106-22-13	Устройство безбалочных перекрытий толщ. До 200мм на высоте от опорной площади до 6м УМ-1 из бетона кл.В15	м3	5,68	14189,89	80599	8192
102	С12041-72 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06882	67700	4659	0
103	С12041-94 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 6 мм	т	0,14364	69000	9911	0
104	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов/ из листовой оцинкованной стали толщ.0,5мм компрсатор	м2	7,31	715,87	5233	1337
		Итого				771867	230200
		Итого с накладными				1002067	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					60124	
		Итого прямые затраты				1062191	
	см. 2-2-1	Внутренние двери АС-25					
228	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутенних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	70,87	323,78	22947	14287
	см. 2-2-1	Раздел 8. Окна (АС-25)				0	0
260	Е0110-91-6 Изм и доп. Вып.9 СН РК8.02-01-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных / откидных, поворотно-откидных/ двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	117,815	346,04	40769	20193

261	С12061-184 Изм и доп вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фарнитурой: двухэлементные импост и поворотная створка	м2	117,815	5206	613345	0
262	Е0110-91-3 Изм и доп. Вып.2 СН РК8.02-01-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных / откидных, поворотно-откидных/ одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,96	472,81	927	527
263	С12061-182 Изм и доп вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фарнитурой: двухэлементные импост и поворотная створка	м2	1,96	5206	10204	0
264	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2м	м2	117,815	233,57	27518	13228
265	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350мм	м	70,55	2860	201773	0
		Итого				917483	48235
		Итого с накладными				965718	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					57943	
		Итого прямые затраты				1023661	
	см 2-3-1	**Блок-2 Монолитные перемычки АС-18,19**					
68	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона кл.В15	м3	4,32	16546,47	71481	10621
69	С12041-73 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,13976	65900	9210	0
70	С12041-72 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,08066	67700	5461	0
71	С12041-94 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая А-1, Д-6мм	т	0,10464	69000	7220	0
		Итого				93372	10621
		Итого с накладными				103993	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					6240	
		Итого прямые затраты				110233	
	СМ. 2-4-1	**Блок 3-Спортзал.**					
		Раздел 1. ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1					
1	Е0106-1-5	Устройства ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл ,В15 НА ССПЦ W4	м3	6,82	11839,1	80743	7619
2	С12041-72Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8,0204С-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d сетка С-1 10 мм	т	0,1428	67700	5089	0
3	С12041-77Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8,0204С-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d25-28мм	т	0,20326	56200	11425	0

4	С12041-95 Изм и доп. Вып. 9 СН РК 8.02-04-2002.	Каркасы и сетки пространственые сталь гладкая класса А-I b 8мм	т	0,01828	66000	1204	0
5	Е0108-3-2	Устройства щебеночного основания под фундаменты	м3	3,75	1327,37	4978	717
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,465	40097,59	18646	87
7	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетона КЛ.В3,5 на ССПЦ W4	м3	3,75	9419,17	35322	889
8	Е0106-1-20	Устройства летточных фундаментов бетонных из бетона КЛ.В12,5 на ССПЦ W4	М3	25	10858,9	271473	14663
9	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок СЕТКА	1т	0,1348	5239,08	707	285
10	С12041-70Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8,0204С-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d СЕТКА 6 мм	т	0,04496	73000	3280	0
11	С12041-72Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8,0204С-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d 10мм	т	0,063552	67700	4331	0
12	С12041-53 Изм и доп. Вып. 9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-04-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь гладкая класса А-I b 6мм	т	0,025898	65000	1683	0
13	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов /А-1\ со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,10012	143778,76	14395	2105
14	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,10012	40200	4025	0
15	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	1т	0,00288	5239,08	15	6
16	С12041-24 Изм и доп. Вып СН РК 8. 02-04-2002	Арматурные загатовки не собранные каркасы и сетки сталь пеиодического профиля класса А- III,b12мм	т	0,00288	52400	149	0
		Итого				457465	26371
		Итого с накладными				483836	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					29030	
		Итого прямые затраты				512866	
	см 2-4-1	РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ					
37	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен фундаментов руберойдом	м2	30,25	722,66	21860	1275
38	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высате этажа свыше 4м	м3	73,215	6532,34	478265	68035
39	Е0108-11-1	Исключение Расшивки швов кладки из кирпича	м2	143,5588	-38,93	-5588	-6594
40	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16м трубчатых для кладки и облицовки	м2	190,95	125,15	23897	15565
41	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (ФРОНТОНОВ) (АС-12)	т	0,00316	8679,65	27	31

42	С12041-22 Изм и доп вып 9. СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные загатовки не собранные каркасы и сетки сталь пеиодического профиля класса А- III,b АРМИРОВАННИЕ ФРОНТОНОВ 8мм	т	0,00316	53600	169	0
43	Е0107-56-2	Устройства деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	м	3,92	215,62	845	481
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС1(4шт) ;МС2-(4шт);МС3-(4шт) (АС-10,14)				0	0
44	Е0106-14-7	Устройства железобетонных колонн в деревянной опалубке высатой до 6м.периметром до 2м из бетона КЛ.В15	м3	5,4	14851,12	80196	15823
45	С12041-77Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8,0204С-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d25-28мм	т	1,63584	56200	91934	0
46	С12041-95Изм и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки полоские пространственные сталь гладкая класса А-I,d 8мм	т	0,2928	66000	19325	0
47	Е0106-11-6	Установка стальных констуркций остающихся в теле бетона (СВЯЗЬ СЕРДЕЧНИКА С КИРПИЧНОЙ КЛАДКОЙ АС-10)	1т	0,12363	18837,97	2329	1527
48	С12041-22 Изм и доп вып 9. СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные загатовки не собранные каркасы и сетки сталь пеиодического профиля класса А- III,b 8мм	т	0,12363	53600	6627	0
		Итого				719886	96143
		Итого с накладными				96143	
		Ненормированные и непредвиденные затраты 6%				5769	
		Итого прямые затраты				101912	
	см 4-1	**Сети 10 кВ - МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ**				0	0
3	СПРАЙС - лист "12"	ТРАВЕРСА ТМ-73	шт	1	1926,4	1926	0
4	СПРАЙС- лист "12"	ТРАВЕРСА ТМs60	шт	1	449,58	450	0
5	СПРАЙС - лист "14"	Накладка ОГ 52	ШТ	1	204,98	205	0
6	СПРАЙС ЛИСТ "13"	Хомут Х51	шт	2	129,95	260	0
7	СПРАЙС лист "14"	крепление подкоса у52	шт	1	799,35	799	0
8	СПРАЙ лист "15"	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21	м	2	70,96	142	0
		АРМАТУРЫ				0	0
9	СПРАЙС-лист ТОО" ENSTO Казакстан"	Зажим плашечный SL37,2	шт	5	234,22	1171	0
10	СПРАЙС-лист ТОО "ENSTO Казакстан"	Кожук защитный SP15	шт	5	101,62	508	0
11	СПРАЙС-лист ТОО "ENSTO Казакстан"	Изолятор штырьевой SD1 37	шт	4	2269,91	9080	0
12	СПРАЙС-лист ТОО "ENSTO Казакстан"	Вязка Спиральная SO115	шт	2	367,49	735	0

13	СПРАС-лист "22"	Скоба СК7-1	шт	3	112,27	337	0
14	СПРАЙС-лист ТОО "ENSTO Казакстан"	Изолятор штырьевой SD1 90,150	шт	3	2690,04	8070	0
15	СПРАЙС-лист ТОО "ENSTO Казакстан"	Зажим натяжной SO255	шт	3	2545,77	7637	0
16	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный напряжение до 10кВ ток до 600А	шт	1	568,5	569	436
17	Спрайс-лист "28"	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД1-10Б/400 (ТРЕХПОЛЮСНЫЙ) сприводом ПРН3-10У1	шт	1	17128,41	17128	0
18	Спрайс-лист "14"	кронштейн КМ1	шт	1	230,77	231	0
19	СПРАЙС-лист "21"	Зажим АПАРАТНЫЙ А-2А	шт	6	151,25	907	0
20	Спрайс-лист	кронштейн РА1	шт	1	1205,88	1206	0
21	Спрайс-лист "14"	кронштейн РА2	шт	1	317,77	318	0
22	Спрайс-лист "14"	ВАЛ ПРИВОДА РА3	шт	3	1087,4	3262	0
23	Спрайс-лист "14"	кронштейн РА5	шт	1	192,24	192	0
24	СПРАЙС ЛИСТ "13"	Хомут Х7	шт	3	104,27	313	0
25	СПРАЙС ЛИСТ "13"	Хомут Х8	шт	1	115,7	116	0
26	СПРАЙС-лист "15"	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП1	шт	4,5	70,96	319	0
		ПЕРЕХОДНЫЙ ПУНКТ. ПЕРЕХОД СИП-3 В КАБЕЛЬ(в дополнение к				0	0
27	СПРАЙС-лист "27"	ТРАВЕРСА ТМ -96И	шт	1	4314,75	4315	0
28	СПРАЙС-лист "12"	ТРАВЕРСА ТМ -80И	шт	1	236,93	237	0
29	СПРАЙС ЛИСТ "30"	Хомут Х62И	шт	1	1041,15	1041	0
30	С151609-5	Шины алюминиевые АДО прессованные площадь сечение 180,200,258 см2/мерной длины до 9 м/	Т	0,000392	341500	134	0
31	Спрайс -лист "26"	УПОР УП50	шт	1	145,66	146	0
32	Спрайс-лист ТОО "ENSTO	Зажим плашечный SL4,25	шт	9	303,85	2735	0
33	СПРАЙС-лист ТОО "ENSTO Казакстан"	ОГРАНИЧИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ SGA 1012.10	ШТ	3	6937,66	20813	0
34	СПРАЙС-лист ТОО "ENSTO Казакстан"	КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИЕ SAL2,27	шт	3	759,3	2278	0
35	СПРАЙС-лист ТОО "ENSTO Казакстан"	КОНЦЕВАЯ МУФТА НОТР 3	шт	1	11700,69	11701	0
36	СПРАЙС-лист ТОО "ENSTO Казакстан"	ДИСТАНЦИОННЫЙ БАНДАЖ SO 79.1	Шт	3	589,38	1768	0
37	СПРАЙС-лист ТОО "ENSTO Казакстан"	БАНДАЖНАЯ ЛЕНТА СОТ 37	м	5,1	129,94	663	0

38	СПРАЙС-лист ТОО "ENSTO Казакстан"	БАНДАЖНАЯ ЛЕНТА СОТ 36	шт	3	28,99	87	0
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10-1. 1с (1шт)				0	0
39	Е0133-103-1 Изм. Доп вып 1 СН РК 8.02-02-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ0,38; 6-10 Кв/с траверсами /	опора	1	1534,11	1534	790
40	С143019-91 Изм и доп вып 7 СН РК 8-02-04-2002. СН	Стойки вибрированные для опор высокольтных линий эектропередачи длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	1	17700	17700	0
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0	0	0	0	0
41	Спрайс-лист"14"	ОГОЛОВОК Ors-54	шт	1	2638,24	2638	0
		АРМАТУРА	0	0	0	0	0
42	СПРАЙС-лист ТОО" ENSTO Казакстан"	Зажим плашечный SL37,2	шт	1	234,22	234	0
43	СПРАЙС-лист ТОО "ENSTO Казакстан"	Кожух защитный SP15	шт	3	101,62	305	0
44	СПРАЙС-лист ТОО "ENSTO Казакстан"	Изолятор штырьевой SD1 37	шт	6	2269,91	13619	0
45	СПРАЙС-лист ТОО "ENSTO Казакстан"	Вязка Спиральная SO115	шт	4	3675,56	14702	0
46	Е0133- 109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10кВ /в 3 провода при10 опорах на1 км/ в населенной местности с помошью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,050667	41504,56	2103	828
47	С151607-909 Изм идоп вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,152	55345	8412	0
48	Е0101- 164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в	м3	1	167,4	167	189
49	Е0101 -166-1	Подсыпка под кабель и засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1	122,18	122	138
50	Ц0108-141-1	Кабель до 35 Кв прокладываемый в готовых траншеях без покрытий масса 1м до1 кг	м	5	26,4	132	93
51	Ц0108-142--1	Устройства постели при одном кабеле в траншее	м	5	36,7	184	75
52	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля проложенного в траншее	м	5	32,4	162	69
53	С143006-7 Изм и доп вып 13 СН РК 8.02-04-2002, СН	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/ 250х120х65 мм, м-100	1000 шт	0,042	10400	437	0
54	Ц0108-412-7	Затягиваные проводов в проложенные трубы и металлические рукава:провод первый одножильный или многожильный в общей оплатке суммарное сеченые до 150мм2	м	2	49,3	99	78

55	Ц0108-147-1-1	Кабель до 35 Кв прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине масса 1м до 2 кг	м	12	39,9	479	343
56	С151601-96 К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабелина напряжение 10000В,марка ААШвУ, число жил и сечение 3х95 мм2	1000 м	0,02244	1166200	26170	0
57	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами диаметр до 50мм	м	2	183,6	367	166
58	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со	м	2,06	99	204	0
59	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметр 12мм (по серии 3.407-150л.эс07)	шт	2	247,7	495	214
		Итого				192064	3419
		Итого с накладными				195483	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					11729	
		Итого прямые затраты				207212	
	см 7-5-1	Уборная на 6 очков - стены					
38	Е0108-4-3	Гидрозиляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен фундаментов	м2	7,2	722,66	5203	303
39	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе м25	м3	11,523	6578,64	75806	11228
40	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича исключить	м2	46,092	-38,93	-1794	-2117
41	Е0108-7-1	Кладка стен внутренних при высате этаже до 4м на растворе м 25	м3	2,376	6563,86	15596	2233
42	Е0108-7-1 Изм и доп.вып. 8 СН РК 8, 02-05-	Кладка перегородок не армированных толщиной в 1/2 кирпича при высате этажа до 4м	м2	3	911,68	2735	715
43	Е0106-19-1	Устройства поясов в опалубке ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС из бетона КЛ.В12,5/АС-6/	м3	0,65	12259,07	7968	1015
44	С12041-72Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8,0204С-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d 10мм	т	0,0452	67700	3060	0
45	С12041-53 Изм и доп. Вып. 9 СН РК 8,02-04-2002,	Каркасы и сетки полоские сталь гладкая класса А-I b 6мм	т	0,01274	65000	828	0
46	Е0106-11--3	Установка анкерных болтов /А-I\ со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,0024	240078,76	58	50
47	СТ2041-7 Изм и доп.вып 9 СН РК 8,02-04-2002. СН РК 8,02-04С-2004	Арматурный загатопка не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I b 12мм	т	0,0024	45300	109	0
	см 7-6-1	**РАЗДЕЛ 3. стены- Уборная на 2 очка**				0	0
39	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	5,77	6605,04	38111	5622
40	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высате этаже до 4м	м3	0,89	6563,86	5842	836

41	Е0108-7-5 Изм и доп вып СН РК 8.02-05-2002	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высате этажа до 4м	м2	7,57	911,68	6901	1803
42	Е0106-18-9	Устройства перемычек МП-1 из бетона КЛ. В15 (АС-6)	м3	0,16	16546,47	2647	393
43	С12041-72Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002,	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d 10мм	т	0,0061	67700	413	0
44	С12041-53 Изм и доп. Вып. 9 СН РК 8,02-04-2002,	Каркасы и сетки полоские сталь гладкая класса А-I b 6мм	т	0,00361	65000	235	0
45	Е0106-19-1	Устройства поясов в опалубке ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС из бетона КЛ.В12,5/АС-6/	м3	0,7	12259,07	8581	1093
46	С12041-72Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002,	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d 10мм	т	0,03159	67700	2139	0
47	С12041-53 Изм и доп. Вып. 9 СН РК 8,02-04-2002,	Каркасы и сетки полоские сталь гладкая класса А-I b 6мм	т	0,01061	65000	690	0
48	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов /А-1\ со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,00658	24078,76	158	138
49	С12041-9 Изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002,	Арматурный загатовки не собранные в каркасы и сетки; сталь гладкая класса А-I b 16-18мм	т	0,00658	44300	291	0
		МОНОЛИТНАЯ ШАХТА ПОМОЩНИЦА (АС-12)				0	0
50	Е0106-33-3	Устройства стен и полоских: днищ прямоугольных сооруженний при толщине до 150	м3	0,014	13575,75	1901	381
51	С12041-72Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002,	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d 10мм	т	0,014	67700	948	0
52	С12041-53 Изм и доп. Вып. 9 СН РК 8,02-04-2002,	Каркасы и сетки полоские сталь гладкая класса А-I b 6мм	т	0,01106	65000	719	0
53	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поберхностей /однослойная штукатурка/ цементно- издвестковым растворам стен	м2	2,967	106,97	317	189
		Итого				179462	23882
		Итого с накладными				203344	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					12201	
		Итого прямые затраты				215545	
	см 7-6-1	**РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ ДЕТ. 733 БЕТОН КЛ.В15 ПО СЕРИИ 2.244-1в.6**					
81	Е0111-11-1	Устройства цементных стяжек толщиной 20(АС)мм	м2	2,68	258,92	694	184
82	Е0111-11-2 К=4	Добавлять на каждый 5 см изменения цементной стяжки	м2	2,68	140,45	376	12
83	Е0111-15-1	Устройства ботонных покрытий тольшиной 30 /20/ мм	м2	2,68	410,34	1100	191

				2,68	-98,56	-264	-13
84	Е0111-15-2-К=2	Вычитается позиция.исключат на каждый 5мм изменения толщины бетонных покрытий	м2				
85	Е0111-39-2	Устройства плинтусов цементных	м	2,814	30,29	85	64
86	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	м2	0,268	173,1	46	22
		ДЕТ. 740 БЕТОН КЛ. В15 S=3,6				0	0
87	Е0111-1-1	Уплоднение грунта гравием	м2	3,6	51,34	185	51
88	Е0111-2-9	Устройства уплотняемых транбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.80ММ наССПЦ W4	м3	0,288	10407,98	2997	201
89	Е0111-15-1	Устройства ботонных покрытий тольшиной 30 /20/ мм	м2	3,6	410,34	1477	257
90	Е0111-15-2-К=2	Вычитается позиция.исключат на каждый 5мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	3,6	-98,56	-355	-17
		Итого				6341	952
		Итого с накладными				7293	
	Непормированные и непредвиденные затраты 6%					438	
		Итого прямые затраты				7731	
		Всего прямые затраты				7969110	
		Арифметическая ошибка за июль м-ц по ф-2 позиция 260 окна пропущена цена за единицу				43215	
		Всего прямые затраты				8012325	
		Временное здание и сооружение 3,4%				272419	
		Итого:				8284744	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				57993	
		Затраты на выслугу лет 1%				82847	
		Дополнительные отпуска 0,4%				33139	
		Итого в базовых ценах 2001 года				8458723	
		Итого в текущих ценах 2014г К-2,39				20216349	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				404327	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				20620676	
		НДС 12%				2474481	
		Итого:				23095157	
		С понижающим К-0,987				22794920	
		Всего к оплате:				22794920	

Сдал: Подрядчик _____ Н.Тынгозиев

Принял: Заказчик _____ А.Нурсейтов

Инженер: Специалист 1 категории _____ Н.Сариев

Сариев Н.К.
Инженер эксперт
ТОО «Туран курылыс»

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" акимата Созакского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"

Договор № 30 от 15 мая 2014г

Справка № 3 от 24 июля 2014 года
о стоимости выполненных работ
за ИЮЛЬ месяц 2014 года
по объекту: Строительство средней школы Суындык на 200 мест в селе Коктобе Сузакского района ЮКО

№ п/п	Наименование объектов, комплесов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Затраты Подрядчика	**82 487 393**	**92 385 881**	**48 628 408**	**54 463 817**
1	Общестроительные работы	82 487 393	92 385 881	48 628 408	54 463 817
	в том числе оборудование	2 592 628	2 903 743	2 592 628	2 903 743
	Оплата через Заказчика	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Инжиниринговые услуги	1 130 077	1 265 687	666 209	746 154
3	Авторский надзор 0,2%	164 975	184 772	97 257	108 928
	Всего к оплате:	**83 782 445**	**93 836 340**	**49 391 874**	**55 318 899**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата" Созакского района
И.О.начальника
А.Нурсейтов

Инженер:
ТОО "Туран курылыс"
Зам.генерального директора
С.Егембердиев

Инженер-эксперт: **Н.Сариев**

Подрядчик:
ТОО "Областной штаб ССО"
Н.Тынгозиев

24.07.14.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства" акимата Созакского района

Инженер ТОО "Туран-Курылыс"

Подрядчик ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"

Договор № 30 от 15 мая 2014 года

Акт

выполненных работ за Июль месяц 2014 год

Строительство средней школы Суындык на 200 мест в селе Коктобе, Созакского района ЮКО.

№	Обосно-вание	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стои-мость	Общая стои-мость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	см. 2-2-1	**Блок 1 - Надземная часть - стены**					
41	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м из кирпича М100 на р-ре М50	м3	187,37	6605,04	1237619	182576
42	Е0108-11-1	Исключение Расшивки швов кладки из кирпича	м2	493,094	-38,93	19196	-22652
43	Е108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из кирпича М100 на р-ре М50	м3	300,05	6563,86	1969486	281961
		Итого				3226301	441885
		Итого с накладными				3668186	
	Непормированные и непредвиденные затраты 6%					220091	
		Итого прямые затраты				3888277	
		Раздел 3. Каркас - монолитные перемычки					
68	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4м периметром до 2м из бетона кл.В20	м3	2,36	14328,15	33814	0
69	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6м при высоте балок до 500мм из бетона кл.В20	м3	2,16	16706,04	36085	3750
70	С12041-95 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая А-1, Д-8мм	т	0,18504	66000	12211	0
71	С12041-75 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04288	61200	2622	
72	С12041-76 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,37304	58700	21897	
73	С12041-76 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,22652	56200	12732	
74	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления отверстий, поставляемые отдельно	т	0,0136	60300	820	
75	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,01379	8679,65	119	1

76	С12041-22 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0139	53600	737	0
		Итого				121037	3887
		Итого с накладными				124924	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					7495	
		Итого прямые затраты				132419	
		Раздел 4. Перекрытие /АС-48/					
80	Е0107-45-6	Устройство панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2	шт	128	1469,25	188064	107667
81	Е0107-45-5	Устройство панелей с опиранием на две стороны площадью до 5м2	шт	68	905,26	61557	35262
82	С143017-8 Изм.и доп. вып.8 СН РК 8.02-04-2002	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	2040,32	3160	6447411	0
83	С143017-8А	Надбавка к поз.30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	1020,16	45	45907	0
84	С143017-70-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, пролет 5,86-6,15м	м2	394,37	306	120677	0
85	С143017-70-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, пролет 5,86-6,15м	м2	402,99	185	74553	0
86	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	791,31	55,91	44240	58848
87	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях размер до 150мм (в пустотах плит прекрытия)	отве	10	341,53	3415	1806
88	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок Анкера А1, А2	т	0,104	41008,57	4265	4786
89	С12041-6 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,104	45800	4764	0
90	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,104	40200	4181	0
		Итого				6999034	208369
		Итого с накладными				7207403	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					432444	
		Итого прямые затраты				7639847	
		Раздел 8. Окна (АС-25)					
260	Е0110-91-6 Изм и доп. Вып.9 СН РК8.02-01-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных / откидных, поворотно-откидных/ двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	117,815	40769 346,04	20193 40769	20193
261	С12061-184 Изм и доп вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фарнитурой: двухэлементные импост и поворотная створка	м2	117,815	5206	613345	0

262	Е0110-91-3 Изм и доп. Вып.2 СН РК8.02-01-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных / откидных, поворотно-откидных/ одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,96	472,81	926	526
263	С12061-182 Изм и доп вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фарнитурой: двухэлементные импост и поворотная створка	м2	1,96	5206	10204	0
264	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2м	м2	117,815	233,57	27518	13965
265	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350мм	м	70,55	2860	201773	0
		Итого				873959	14491
		Итого с накладными				888450	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					53307	
		Итого прямые затраты				941757	
	см.2-3-1	Блок 2 - Раздел 2. Надземная часть - стены					
43	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	58,0684	722,66	41964	2447
44	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м из кирпича М100 на р-ре М50	м3	89,06	6605,04	588245	86779
45	Е0108-11-1	Исключение Расшивки швов кладки из кирпича	м2	234,368	-38,93	-9124	-10766
46	Е108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этада до 4м из кирпича М100 на р-ре М50	м3	47,52	6563,86	311915	44663
47	Е0108-7-5 Изм.и доп.вып.8 СН РК 8.20-05-2002	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м из кирпича М-100 на р-ре М50	м2	86,26	911,68	78642	20548
48	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг Крепление перегородок к перекрытию по серии 2.230-1 В.5 72 шт (узлы 19,21)	т	0,0055	175710,1	966	68
49	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0055	40200	221	0
		Итого				1012829	143739
		Итого с накладными				1156568	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					69394	
		Итого прямые затраты				1225962	
	СМ. 2-4-1	Блок 3-Спортзал.					
		Раздел 1. ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1					
1	Е0106-1-5	Устройства ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл ,В15 НА ССПЦ W4	м3	6,82	11839,1	80742	7619
2	С12041-72Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8,0204С-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d сетка С-1 10 мм	т	0,00752	67700	5088	0

3	С12041-77Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8,0204С-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d25-28мм	т	0,2033	56200	11424	0
4	С12041-95 Изм и доп. Вып. 9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-04-2004.	Каркасы и сетки пространственые сталь гладкая класса А-I b 8мм	т	0,0182	66000	1204	0
5	Е0108-3-2	Устройства щебеночного оснавания под фундаменты	м3	3,75	1327,37	4977	717
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,465	40097,59	18645	87
7	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетона КЛ.В3,5 на ССПЦ W4	м3	3,75	9419,17	35322	889
8	Е0106-1-20	Устройства летточных фундаментов бетонных из бетона КЛ.В12,5 на ССПЦ W4	М3	25	10858,9	271472	14664
9	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок СЕТКА	1т	0,1348	5239,08	706	285
10	С12041-70Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8,0204С-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d СЕТКА 6 мм	т	0,0449	73000	3280	0
11	С12041-72Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8,0204С-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d 10мм	т	0,0644	67700	4331	0
12	С12041-53 Изм и доп. Вып. 9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-04-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь гладкая класса А-I b 6мм	т	0,0259	65000	1684	0
13	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов /А-1\ со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,10012	143778,76	14395	2105
14	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,10012	40200	4025	0
15	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	1т	0,0028	5239,08	15	6
16	С12041-24 Изм и доп. Вып СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные загатовки не собранные каркасы и сетки сталь пенодического профиля класса А- III,b12мм	т	0,0028	52400	149	0
		Итого				457459	26372
		Итого с накладными				483831	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					29030	
		Итого прямые затраты				512861	
	см.2-5-1	Раздел 1. Блок-4 столовая - фундаменты					

1	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов /ФМ-1, ФМ-2/общего назначения объемом до 3 м3 под коллоны из бетона кл. В15 на ССПЦ W4	м3	2,64	11839,1	31255	2949
2	С12041-73 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0421	65900	2774	0
3	С12041-76 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,05248	58700	3081	0
4	С12041-54 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d - 8 мм	т	0,0944	62000	585	0
5	Е108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	7,3	1327,37	9690	1395
6	Е0127-72-1	Разлив вяжущих материалов	т	0,9052	40097,59	36296	170
7	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В3,5 на ССПЦ W4	м3	7,3	9419,17	68760	1692
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В3,5 на ССПЦ W4 /подбетонка/	м3	0,3	9561,97	2869	70
9	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных подготовки из бетона кл. В12,5 на ССПЦ W4	м3	71,5	10858,9	776411	41938
10	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	м3	0,33157	5239,08	1737	701
11	С12041-72 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,15124	67700	10239	0
12	С12041-53 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07726	65000	5022	0
13	С12041-70 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,10269	73000	7496	0
14	Е0106-11-10	Арматура над отверстиями	т	0,0148	5239,08	78	31
15	С12041-24 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Арматурные заготовки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0148	52400	776	0
16	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, Фундамент под перегородки из бетона кл.В7,5 на ССПЦ W4	м3	8,84	10407,98	92007	6165
17	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Сетка С-3/91,7пм/	т	0,12045	5239,08	631	255

18	С12041-72 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07271	67700	4922	0
19	С12041-53 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,13362	65000	869	0
		Итого				1055498	55366
		Итого с накладными				1110864	
	Непормированные и непредвиденные затраты 6%					66652	
		Итого прямые затраты				1177516	
	см 3-1	**Сарай для хранения угля - ПРОЕМЫ ОКНА /АС-4/**					
48	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадь проема до 5м2	м2	0,9	1075,24	968	243
49	С12061-151	Блоки оконые глухие одинарной конструкции СГО 6-12(ФНОЗ-15) для сельхозяйственных зданий	м2	0,9	1630	1467	0
50	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом тольщиной 3мм окон с одинарным переплетом	м2	0,9	382,25	344	32
		ПОЛЫ ДЕТ. 747 СЕРИЯ 2.244-1 В.6-S=67,56 м2 (БЕТОН МАРКИ 200)				0	0
55	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	67,56	51,34	3468	956
56	Е0111-2-9	Устройства уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонныхТОЛЩ.80мм из бетона КЛ.В7.5.на ССПЦ W4	м3	5,4048	10407,98	56253	3769
57	Е0111-15-1	Устройства бетонных покрытий толщиной 30мм ТОЛЩ. из бетона КЛ. В15	м2	67,56	410,34	27722	4817
58	Е0111-15-2-К=2 К ОБЪЕМУ	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	135,12	-49,28	-6659	-322
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-4)				0	0
59	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	91	17,43	1586	1317
60	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камня	м2	1,78	618,63	1101	589
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС-2)				0	0
61	Е0115-51-1	Улучшенная штукатура цементно-избестковым раствором по камню стен ЦОКАЛЬ	м2	8,3	254,12	2109	953
62	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-избестковым раствором по камню стен	м2	89,6	254,12	22769	10288
63	Е0115- 159 -1	Окраска фасадов с лесов с известковая	м2	86,6	23,41	2027	1779
64	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до200мм	м	17,8	108,77	1936	1077
		Итого				115091	25498
		Итого с накладными				140589	
	Непормированные и непредвиденные затраты 6%					8435	
		Итого прямые затраты				149024	
	см.6-1-1	**Котельная - ПРИЯМОК (СЕЧЕНИЕ 4-4) (АС-13)**					

25	Е0106-1-1	Устройства бетонной подготовки из бетона КЛ.В 3,5 НА ССПЦ W4	м3	0,14	9419,17	1319	32
26	Е0134-33-3	Устройства стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при тольщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4	м3	0,81	13942,95	11294	2206
27	Е0134-53-1	Устройства настила из рифленой стали для подпольных каналов	м2	0,715	1062	759	705
28	С11011-870	Рифленый прокат ромбического рифления шириной свыше 1до 1,9 м,толщиной 2,5 мм из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235	т	0,0183	43100	789	0
29	С11041-85	Сталь угловая ГОСТ 8509-86 50х50мм	т	0,00905	47200	427	0
30	С12041-71Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8,0204С-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d 8мм	т	0,001	68200	68	0
		ФУНДАМЕНТ ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ (АС-14)				0	0
37	Е0106-1-1	Устройства бетонной подготовки из бетона КЛ.В 3,5 НА ССПЦ W4	м3	0,4	9419,17	3768	93
38	Е0106-1-2	Устройства бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл ,В12,5 НА ССПЦ W4	м3	3,33	11269,34	37527	2561
39	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,03887	5239,08	204	82
40	С12041-72Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8,0204С-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d 10мм	т	0,02443	67700	1654	0
41	С12041-53 Изм и доп. Вып. 9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-04С-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь гладкая класса А-I b 6мм	т	0,01444	65000	939	0
42	Е0106-11-3	Установка анкерних болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,0332	143778,76	4773	698
43	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0332	40200	1335	0
44	Е0106-9-1	Устройства подливки под оборудование толщиной 20(50)мм из БЕТОНА КЛ. В20	м2	1,69	282,2	477	125
45	Е0106-9-2 К=3	На каждый 10мм изменения толщины подливки (добавлять)	м2	1,69	369,26	624	118
46	Е0108-4-7	Гидролизотция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненной поверхности бутобой кладки кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	6,84	245,44	1679	313
		ФУНДАМЕНТ ПОД РАСТЯЖКИ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ ФМ-2 (2ШТ) (АС-15)				0	0
47	Е0101-164-2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до2м без креплений с откосами	м3	5,3	218,93	1160	1311
48	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей пазух котлобанов и ям в грунтах 1 группы	м3	3,3	122,18	403	456

49	E0101-85-1	Разравнивание кавальеров./отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80. л.с.)при перемещение грунта 2 группы до 10м	м3	2	9,49	19	5
50	E0106-1-1	Устройства бетонной подготовки из бетона КЛ.В 3,5 НА ССПЦ W4	м3	0,46	9419,17	4333	107
51	E0106-3-1	Устройства бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл ,В12,5 НА ССПЦ W4	м3	2,38	11241,31	26754	1759
52	E0106-11-6	Установка стальных конструкций остающихся в теле бетона	1т	0,03742	18837,97	705	462
53	C12041-50	Детали закладные инакладные изготовленные с применнением сварки гнутья сверления /пробивки/ отвеерстий, поставляемые отьделно	т	0,03742	60300	2256	0
54	E0106-3-1	Устройства бетонных фундаментов общего назначения объемом до5 м3 под оборудование (ПОДБЕТОНКА ПОД КОТЛЫ И ФУНДАМЕНТ ПОД НАСОС ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5) (АС-6)	м3	1,31	11241,31	14726	968
55	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01797	5239,08	94	38
		Итого				118086	12039
		Итого с накладными				130125	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					7808	
		Итого прямые затраты				137933	
	см.6-1-1	**Котельная - ПЕРЕМЫЧКИ (АС-6)**					
61	E0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при найбольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	3	394,29	1183	920
62	E0107 -44-10	Уклатка перемычек масса до 0,3т	шт	8	105,71	846	534
63	C143015-64	Перемычек из тяжелого бетона класса В15	м3	0,77	25800	19866	0
64	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (АС-6)	т	0,01264	8679,65	110	126
65	C12041-26 Изм и доп. Вып СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III d 16-18мм	т	0,01264	50900	643	0
		Итого				22648	1580
		Итого с накладными				24228	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					1454	
		Итого прямые затраты				25682	
		РЗ. 4 ПОКРЫТИЕ (АС-9)					
66	E0107-45-9	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 15 м2	шт	3	627,22	1882	1532
67	C143017-17	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона,а также легких бетонов плодностью 1600 кг/м3 и более длина 6м,расчетная нагрузка с учетом массы плиты 401-600 кг/м2 ПВ4-2Ат IVT(1шт) ПЛ4-2Ат IVT(2шт)	м2	52,98	1170	61987	0
68	E0107- 14 -11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота зданий до 25м	шт	1	674,98	675	520

69	С143017-2	Стаканы для крепление дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 обьемом до 0,1 м3 СБ4А-1	м3	0,06	26300	1578	0
70	Е0106-19-1	Устройства поясов (опорные подушки)в опалубке из бетона КЛ.В15	м3	0,11	12472,22	1372	172
71	С12041-70Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8,0204С-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d 6 мм	т	0,00672	73000	491	0
72	Е0106-11-7	Установка закладных деталей(ЗД-1) восем до 4кг	1т	0,01528	93997,62	1436	532
73	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01528	40200	614	0
74	Е0106-19-2	Устройства поясов без опалубки ЗАЛИВКА ЦЕМ. Р-РОМ М200 ШВОВ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	м3	0,15	8659,15	1299	131
75	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытый раствором	м	11,24	55,91	628	836
76	Е0169-2-2	Пробивки отверстий в перекрытия х размер стороны отверстия до 250	отверст	3	951,46	2854	1509
		УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ УМ-1 (1шт) (АС-9;10)	0	0	0	0	0
77	Е0106-22-1	Устройсва безболочных перекрытий толщиной до 200 мм на высате от опорой площади до 6м УМ-1 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	0,51	14189,89	7237	736
78	С12041-90 Изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из изкоуглеродистой стали В-I ВР-1, d 5мм	т	0,0293	41200	1207	0
79	С12041-53 Изм и доп. Вып. 9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-04С-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь гладкая класса А-I b 6мм	т	0,00315	65000	205	0
		Итого				83465	5968
		Итого с накладными				89433	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					5366	
		Итого прямые затраты				94799	
	см. 7-5-1	Уборная на 6 очков					
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами /Драглайн/ или /Обратная лопота/ с копшом вместимостью 0,5м3	м3	48,02	22,04	1058	327
2	Е0101-164-1	Разработка грунта 1группы вручную в траншеях глубиной до2 м без креплений с откасами /ПОД ЛЕДТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ТАМБУРА /	М3	2,06	167,4	345	390
3	Е0101-164-3	Разработка грунта 3группы вручную в траншеях глубиной до2 м без креплений с откасами /ПОД ЛЕДТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ТАМБУРА /	М3	1,76	389,25	685	774

4	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами /Драглайн/ или /Обратная лопота/ с ковшом вместимостью 0,5м3	м3	100,33	35,29	3541	1093
5	Е0101-164-3 т.ч. П-1.55.п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в траншеяхглубиной до2м без крепленные с откосами /доработка грунта вручную песле разработки их механизрованным способом/	м3	11,17	467,1	5218	5896
6	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	м3	7,8	343,74	2681	1679
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 /80/ кВт /л.с/ при перемешение грунтов 3 группы до 5м	м3	113,26	7,57	858	270
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей пазух котлобанов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,68	122,18	1305	1475
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическами транбовками	м3	113,26	25,65	2905	2227
10	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили -самасвалы экскаваторами с кошком вместимостью 1м3	м3	39,4	23,68	933	323
11	Е010333-А3-1к=0,9К цена	Перевозка грузов автомавилями-самасвалами/работаюшими вне карьеров/ расстояние перевозки 3км класс груза1	т	47,28	29,07	1374	275
		фундаменты/АС-12/ Выгреб/АС-12/				0	0
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетона КЛ.В3,5 на ССПЦ W4	м3	2	9419,17	18838	463
13	е0106-33-4	Устройства стен и полоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150мм из бетона КЛ,В12,5 на ССПЦ W4	М3	15,1	12805,78	193367	22291
14	С12041-90 Изм.и доп. Вып. 9 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04-2004	Каркасы и сетки полоские, проволока арматурная из низкоуглеродитой стали В-I ВР-1 b 5мм	т	0,1065	41200	4388	0
		Ленточный Фундамент /АС-12/				0	0
15	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетона КЛ.В7,5 на ССПЦ W4	м3	0,93	9561,97	8893	215
16	Е0106-1-20	Устройства летточных фундаментов бетонных из бетона КЛ.В12,5 на ССПЦ W4	М3	10,6	10860,7	115123	6217
		Горизонтальная гидроизоляция фундамента	0	0	0	0	0
17	Е0111-13-3	Устройства щебеночных покрытий пропиткой битумом толщ. 50мм	м2	20	606,62	12132	1206
18	Е0111-4-1	Устройства гидроизоляции оклеечной рулонными материалми /ГИДРОИЗОЛОМ/ на битумной мастики первый слой	м2	20	340,45	6809	2284
19	Е0111-4-2	Устройства гидроизоляции оклеечной рулонными материалми /ГИДРОИЗОЛОМ/ на битумной мастики последующий слой	м2	20	232,19	4644	1335
20	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и ошкутуренных поверхностей /Внутреняя Поверхность Выгреба/	м2	7,795	13,91	108	57

21	Е0111-4-5	Устройства гидроизоляциинобмазочной в один слой толщиной 2мм /Внутерняя Поверхность Выгреба/	м2	7,795	121,68	948	502
22	Е0111-4-6	Устройства гидроизоляции обмазочнойна каждый последующии слой толщиной 1мм добавлять к графе 5/Внутерняя Поверхность Выгреба/	м2	7,795	45,49	355	183
		Гидроизоляция боковой поверхности Выгреба /АС-5/				0	0
23	Е0108-43-1Изм. И доп.вып. 8 СН.РК 8,02-05-2004,02-17-2006	Кладка прыжимных стенок гидроизоляции в1/2 кирпича на битумной мастики	м2	21,27	1324,44	28171	4448
24	Е0108-5-1	Бокобая изолятция стен фундаментов глиной	м3	5,166	2205,82	11395	6693
25	Е0108-4-5	Гидролизотция боковая оклеечная /ГИДРОЗОЛОМ/ по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу и бетону в2 слоя стен фундаментов /Наружная бокобая поверхность Выгреба/	м2	38,74	711,48	27563	3875
26	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и ошкутуренных поверхностей /Внутреняя Поверхность Выгреба/	м2	31,98	13,91	445	233
27	Е0108-4-7	Гидролизотция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненной поверхности бутобой кладки кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	31,98	245,44	7849	1464
28	Е0108-7-5 Изм. Идоп.вып. 8СН. РК 8 02-05-2002, СН. РК 8,02-172006	Кладка перегородок не армированных толщиной в 1/2 кирпича при высате этажа до 4м /КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТУЛЬЧАКА ВЫТАЖНОЙ ТРУБЫ И ВЫГРЕБА/	м2	1,742	911,68	1588	415
29	Е0108-4-7	Гидролизотция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненной поверхности бутобой кладки кирпичу и бетону стен, фундаментов /ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ/	м2	75,898	245,44	18628	3474
		Плита перекрития выгреба /АС-9/	0	0	0	0	0
30	Е0106-22-5	Устройства ребристих перекрытый на высате от опорной площади до 6м ППМ-1 и БМ-1 из бетона КЛ. В15.	м3	1,23	16140,96	19853	2919
31	С12041-73 Изм и доп. Вып. 9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-04-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d12мм	т	0,06738	65900	4440	0
32	С12041-90 Изм.и доп. Вып. 9 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I ВР-1, b 5мм	т	0,02183	41200	899	0

33	С12041-77Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8,0204С-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d25-28мм	т	0,03642	56200	2047	0
34	С12041-54 Изм и доп. Вып. 9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-04-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь гладкая класса А-I b 8мм	т	0,01274	62000	790	0
		ПМ-1 /2шт / /АС-4/				0	0
35	Е0106-18-9	Устройтсво перемичек ПМ -1 /2шт/ АС-4/ из бетона КЛ В.15	М3	0,14	16546,47	2317	344
36	С12041-72Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8,0204С-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d 10мм	т	0,00666	67700	451	0
37	С12041-53 Изм и доп. Вып. 9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-04-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь гладкая класса А-I b 6мм	т	0,00416	65000	270	0
		Итого				513214	73347
		Итого с накладными				586561	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					35194	
		Итого прямые затраты				621755	
	см.7-6-1	**Уборная на 2 очка общ.стр.работы**					
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдрзерами мощностью 59/80/кВт /л,с/ при перемещении 1группы грунтов до10м	м3	5,97	7,91	47	15
2	Е0101-12-15	Раззоботка грунта 2группы в отвал экскаваторами "ДРАЙГЛАЙН" или Обратная лопата сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	101,4	35,29	3578	1105
3	Е010164-3	Разроботка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	8,08	467,1	3774	4265
4	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	м3	12,17	343,74	4183	2619
5	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (Л,С) при перемешении грунтов 3 группы до 5м	м3	85,68	7,57	649	204
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлобанов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,41	134,1	55	62
7	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическами трамбовками	м3	85,68	25,65	2197	1685
8	Е0101-17-1	Разроботка грунта 1 группы с погрузкой на автомабили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	29,77	23,68	705	244

9	Е010333-А3-1к=0,9К цена	Перевозка грузов автомавилями-самасвалами/работаюшими вне карьеров/ расстояние перевозки 3км класс груза1	т	35,208	29,07	1023	205
		Итого				16211	10404
		Итого с накладными				26615	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					1597	
		Итого прямые затраты				28212	
		Фундаменты ВЫГРЕБ (АС-10)					
10	Е0106-1-1	Устройства ботонной подготовки бетона КЛ В3,5 НА ССПЦ W4	м3	1,1	941917	10361	255
11	Е0106-33-4	Устройства стен и полоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150мм из бетона КЛ,В10 на ССПЦ W4	М3	15	12805,31	192080	22144
12	Е0106-1-13	Устройства бетонных Фундаментов - сталбов ФМ-2 (2ШТ) из ботона КЛ . В10. НА ССПЦ W4	м3	1,6	10987,55	17580	1357
13	Е0106-18-1	Усторйства фундаментных балок МП-2 из бетона КЛ. В15 НА ССПЦ W4 (АС-10)	м3	0,23	14757,5	3394	453
14	С12041-75Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8,0204С-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d 16-18мм	т	0,02816	61200	1723	0
15	С12041-53 Изм и доп. Вып. 9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-04-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь гладкая класса А-I b 6мм	т	0,01209	65000	786	0
		Плита перекрития выгреба ПМ /АС-11/				0	0
16	Е0106-22-5	Устройства ребристих перекрытый на высате от опорной площади до 6м ППМ-1 и БМ-1 из бетона КЛ. В15.	м3	0,83	16140,96	13397	1970
17	С12041-77Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8,0204С-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d25-28мм	т	0,0285	56200	1602	0
18	С12041-73Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8,0204С-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d 12мм	т	0,03851	65900	2538	0
19	С12041-72Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8,0204С-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d 10мм	т	0,0111	67700	751	0

20	С12041-54 Изм и доп. Вып. 9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-04-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь гладкая класса А-I b 8мм	т	0,04503	62000	2792	0
21	С12041-53 Изм и доп. Вып. 9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-04-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь гладкая класса А-I b 6мм	т	0,006	65000	390	0
		Горизонтальная гидроизоляция днища ВЫГРЕБА (АС-)				0	0
22	Е0111-13-3	Устройства щебеночных покрытий пропиткой битумом толщ. 50мм	м2	19,78	606,62	11999	1193
23	Е0111-4-1	Устройства гидроизоляции оклеечной рулонными материалми /ГИДРОИЗОЛОМ/ на битумной мастики первый слой	м2	19,78	340,45	6734	2259
24	Е0111-4-2	Устройства гидроизоляции оклеечной рулонными материалми /ГИДРОИЗОЛОМ/ на битумной мастики последующий слой	м2	19,78	232,19	4593	.1320
25	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и ошкутуренных поверхностей /Внутреняя Поверхность Выгреба/	м2	5,625	13,91	78	41
26	Е0111-4-5	Устройства гидроизоляциинобмазочной в один слой толщиной 2мм /Внутерняя Поверхность Выгреба/	м2	5,625	121,68	684	362
27	Е0111-4-6	Устройства гидроизоляции обмазочнойна каждый последующии слой толщиной 1мм добавлять к графе 5/Внутерняя Поверхность Выгреба/	м2	5,625	45,49	256	132
		ГИДРОЗИЛЯЦИЯ БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВЫГРЕБА (АС-5)				0	0
28	Е0108-43-1Изм. И доп.вып. 8 СН.РК 8,02-05-2004,02-17-2006	Кладка прыжимных стенок гидроизоляции в1/2 кирпича на битумной мастики	м2	16,77	1324,44	22211	3507
29	Е0108-5-1	Бокобая изолятция стен фундаментов глиной	м3	5,57	2205,82	12286	7217
30	Е0108-4-5	Гидролизотция боковая оклеечная /ГИДРОЗОЛОМ/ по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу и бетону в2 слоя стен фундаментов	м2	31,75	711,48	22589	3176
31	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и ошкутуренных поверхностей /Внутреняя Поверхность Выгреба/	м2	20,425	13,91	284	149
32	Е0108-4-7	Гидролизотция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненной поверхности бутобой кладки кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	20,425	13,91	5013	935
33	Е0108-4-7	Гидролизотция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненной поверхности бутобой кладки кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	10,4	245,44	2553	476

34	Е0108-7-5 Изм. Идоп.вып. 8СН. РК 8 02-05-2002, СН. РК 8,02-17 2006	Кладка перегородок не армированных толщиной в 1/2 кирпича при высате этажа до 4м /КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТУЛЬЧАКА ВЫТАЖНОЙ ТРУБЫ И ВЫГРЕБА/	м2	1,742	911,68	1588	415
35	Е0108-4-3	Гидрозиляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен фундаментов	м2	3,42	722,66	2471	144
		СЕЧЕНИЕ "а"-"а"(АС-4)				0	0
36	Е0111-2-9	Устройства уплотняемых транбовками подстилающих слоев бетонных из бетонна КЛ.В7.5.ТОЛЩ.80ММ наССПЦ W4	м3	0,28	9522,86	2666	195
37	Е0106-11-10	Армирование подстилающых слоев и набетонок	1т	0,01973	5239,08	103	42
38	С12041-90 Изм.и доп. Вып. 9 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8,02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I ВР-1, b 5мм	т	0,1973	41200	813	0
		Итого				344315	47742
		Итого с накладными				392057	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					23523	
		Итого прямые затраты				415580	
	СМ.4-1	СЕТИ 10кВ					
1	Е0133-103-2 Изм. Доп вып 1 СН РК 8.02-02-2002 СН РК 8.02-03-2002 СН РК 8.02-02-2002 СН РК 8.02-02-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одным подкосам ВЛ0,38; 6-10 Кв/с траверсами /ОПОРА КАНЦЕВАЯ Ж/Б С УСТАНОВКОЙ РЛНД (1шт.)	опора	1	3155,76	3156	1612
2	С143019-91 Изм и доп вып 7 СН РК 8-02-04-2002. СН РК 8.02-04С 2004.	Стойки вибрированные для опор высокольтных линий эектропередачи длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	2	17700	35400	0
		Итого				38556	1612
		Итого с накладными				40168	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					2410	
		Итого прямые затраты				42578	
	см. 4-2	СЕТИ 0,4 Кв и НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				0	0
13	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1	2238,1	2238	997
14	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1	4098,19	4098	2765

15	75-4-5 Имз и доп вып 10СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8 02-04С-2004	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки типа КТПГ 250-6/10/0,4 тупиковая испалнение по вводу кабельный исполнение по выводу - кабельный	шт	1	750000	750000	0
16	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и10 кВ,марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1 мощность 250кВА ,наприжение	шт	1	323400	323400	0
		Итого				1079736	3762
		Итого с накладными				1083498	
		Оборудование				1073400	
		Итого СМР				10098	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					606	
		Итого прямые затраты				10704	
		Блок 2 Раздел 3. Перекрытие /АС-26/					
72	Е0107-45-6	Устройство панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2	шт	31	1469,25	45547	26076
73	Е0107-45-5	Устройство панелей с опиранием на две стороны площадью до 5м2	шт	16	905,26	14484	8297
74	С143017-8 Изм.и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	257,72	3160	814395	0
75	С143017-8А	Надбавка к поз.30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	257,72	45	11597	0
76	С143017-70-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, пролет 5,86-6,15м	м2	205,12	185	37947	0
77	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	160,7	55,91	8984	11951
78	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях размер до 150мм (в пустотах плит прекрытия)	отве	6	341,53	2049	1084
		Монолитная плита МП1 /1шт/ АС-26,28				0	0
79	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6м из бетона кл.В15	м3	1,15	16140,96	18562	2730
80	С12041-76 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,07152	58700	4198	0
81	С12041-73 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02131	65900	1404	0
82	С12041-94 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая А-1, Д-6мм	т	0,02152	69000	1485	0

83	С12041-72 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0048	67700	325	0
84	С12041-70 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм сетка С-1	т	0,05248	73000	3831	0
85	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитная и засыпка/ керамзитом Засыпка корыта плиты	м3	0,3	3749,12	1125	169
86	Е010720-1	Установка стальных крепежных элементов арматурных стыковых накладок Анкера А1, А2	т	0,02833	41008,57	1162	1304
87	С12041-6 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I Д-10мм	т	0,02833	45800	1298	0
		Монолитные участки УМ-1 /1шт/,УМ-2/1шт/				0	0
88	Е0106-22-9	\Устройство монолитных участков УМ-1 при сборном ж/бетонном перекрытии площ. До 5 м2 толщиной до 200мм из бетона кл.В15	м3	1,2	12484,8	14982	1806
89	С12041-73 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05325	65900	3509	0
90	С12041-75 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0636	61200	3892	0
91	С12041-94 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая А-1, Д-6мм	т	0,012	69000	828	0
92	Е0106-22-13	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200мм на высоте от опорной площади до 6м УМ-1, УМ-3	м3	2,4	14189,89	34056	3461
93	С12041-72 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,11508	67700	7791	0
94	С12041-53 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая А-1, Д-6мм	т	0,01745	65000	1134	0
95	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов/ из листовой оцинкованной стали толщ.0,5мм комперсатор	м2	10,496	715,87	7514	1920
		Обвязочный пояс на отм.+3,92/4,72/ АС-30				0	0
96	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке Обвязочный пояс из бетона кл. В15	м3	2,5	12472,22	31181	3904

97	С12041-73 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,17469	65900	11512	0
98	С12041-94 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая А-1, Д-6мм	т	0,05123	69000	3535	0
		Итого				1088327	62702
		Итого с накладными				1151029	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					69062	
		Итого прямые затраты				1220091	
		Всего прямые затраты				18127065	
		Временное здание и сооружение 3,4%				616320	
		Итого:				18743385	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				131204	
		Затраты на выслугу лет 1%				187434	
		Дополнительные отпуска 0,4%				74974	
		Итого в базовых ценах 2001 года				19136996	
		Стоимость оборудования				1073400	
		Итого со стоимостью оборудования				20210396	
		Итого в текущих ценах 2014г К-2,39				48302847	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				966057	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				49268904	
		НДС 12%				5912268	
		Итого:				55181173	
		С понижающим К-0,987				54463817	
		Всего к оплате:				54463817	
		в том числе оборудование				*2930743*	

Сдал: Подрядчик _____ Н.Тынгозиев

Принял: Заказчик _____

Инженер: Специалист 1 категории: _____ Н.Сариев

Сариев Н.К.
Инженер эксперт
ТОО «Туран курылыс»

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" акимата Созакского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"

Договор № 30 от 15 мая 2014г

Справка № 2 от 9 июля 2014 года
о стоимости выполненных работ
за ИЮЛЬ месяц 2014 года
по объекту: Строительство средней школы Суындык на 200 мест в селе Коктобе Сузакского района ЮКО

№ п/п	Наименование объектов, комплесов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Затраты Подрядчика	**33 858 985**	**37 922 064**	**8 742 930**	**9 792 082**
1	Общестроительные работы	33 858 985	37 922 064	8 742 930	9 792 082
	в том числе оборудование	0	0	0	0
	Оплата через Заказчика	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Инжиниринговые услуги	463 868	519 533	119 778	134 152
3	Авторский надзор 0,2%	67 718	75 844	17 486	19 584
	Всего к оплате:	**34 390 571**	**38 517 441**	**8 880 194**	**9 945 818**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата" Созакского района
И.О.начальника
_____А.Нурсейтов

Инженер:
ТОО "Туран курылыс"
Зам.генерального директора
_____С.Егембердиев

Инженер-эксперт: _____Н.Сариев

Подрядчик:
ТОО "Областной штаб ССО"
_____Н.Тынгозиев

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства" акимата Созакского района

Инженер ТОО "Туран-Курылыс"

Подрядчик ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"

Договор № 30 от 15 мая 2014 года

Акт

выполненных работ за Июль месяц 2014 год

Строительство средней школы Суындык на 200 мест в селе Коктобе, Созакского района ЮКО.

№	Обосно-вание	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во тенге	Стои-мость	Общая стои-мость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	см.3-1	**САРАЙ ДЛЯ УГЛЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до2м без креплений с откосами	м3	24,12	167,4	4038	4563
2	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до2м без креплений с откосами	м3	12,56	389,25	4889	5525
3	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей пазух котлобанов и ям в грунтах 3 группы	м3	3,088	167,18	516	583
4	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами"Драглайн" или"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	21,032	21,3	448	156
5	Е0101-12-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами"Драглайн" или"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	10,67	17,44	186	65
6	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80)кВт(л.с.)при перемещении 1группы грунтов до10м	м3	4,87	7,91	39	12
7	Е0101-24-9 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80)кВт(л.с.)при перемещении 1группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	4,87	14,65	71	22
		ФУНДАМЕНТЫ (АС-9)				**10187**	**10926**
8	Е0106-1-1	Устройства бетонной подготовки из бетона КЛ.В 3,5 НА ССПЦ W4	м3	1,8	9419,17	16955	417
9	Е0106-1-20	Устройства летточных фундаментов бетонных из бетона КЛ.В7,5 на ССПЦ W4	м3	11,34	10495,3	119017	6651
10	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,03749	24078,76	903	788
11	С12041-75Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8,0204С-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d 16-18мм	т	0,03413	61200	2089	0
12	С12041-53 Изм и доп. Вып. 9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-04-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь гладкая класса А-I b 6мм	т	0,0336	65000	218	0

13	Е0108-4-7	Гидролизотция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненной поверхности бутобой кладки кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	64,68	245,44	15875	2961
14	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен фундаментов	м2	10,8	722,66	7805	455
		ПАНДУС2 шт. (АС-6)				0	0
15	Е0106-3-1	УСТРОЙСТВА ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4	м3	1,6	11241,31	17986	1182
16	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0144	5239,08	75	30
17	С12041-90 Изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из изкоуглеродистой стали В-I ВР-1, d 5мм	т	0,0144	41200	593	0
		СТЕНЫ				**181516**	**12484**
18	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высатеэтажа до 4м ИЗ КИРПИЧА КР100/1/15 НА Р-РЕ М50	м3	20,59	6605,04	135998	20063
19	Е0108-11-1	ИСКЛУЧЕНИЕ Расшивка швов кладки из кирпича	м2	82,36	-38,93	-3206	-3783
20	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	шт	4	105,71	423	267
21	С143015-64	Перемычки из тяжолого бетона класса В15/ ГОСТ948-84/	м3	0,1472	25800	3798	0
22	Е0106-19-1	Устройства поясов в опалубке ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5-10шт.(АС-5)	м3	0,21	12259,07	2574	328
23	С12041-70Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8,0204С-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d 6 мм	т	0,0088	73000	642	0
24	Е0106-11-7	Установка закладных деталей восем до 4кг ЗД-1 (10ШТ) (АС-5)	1т	0,0323	93997,62	3036	1126
25	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток переплетов радиаторов труб. диаметром менее 50мм и.т.п белилами с добовлением колера количества окрасок 2	м2	0,7429	148,4	110	84
		ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА ОБ-1 2шт (АС-7)				**143375**	**18085**
26	Е0106-14-4	Устройства железобетонных клонн в деревянной опалубкеи высатой до 4м периметром до 2м ИЗ БЕТОНА КЛ.В.15	м3	0,48	14043,95	6741	1017
27	С12041-75Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8,0204С-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d 16-18мм	т	0,0544	61200	3329	0
28	С12041-53 Изм и доп. Вып. 9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-04-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь гладкая класса А-I b 6мм	т	0,01196	65000	777	0

29	С12041-71Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8,0204С-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d 8 мм	т	0,00948	68200	647	0
30	Е0106-11-7	Установка закладных деталей восем до 4кг ЗД-1 (4ШТ) (АС-7)	1т	0,0264	93997,62	2482	920
31	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0264	40200	1061	0
32	Е0106-18-9	Устройства перемычек из бетона КЛ. В15	м3	0,32	16546,47	5295	787
33	С12041-75Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8,0204С-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d 16-18мм	т	0,0312	61200	1909	0
34	С12041-53 Изм и доп. Вып. 9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-04-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь гладкая класса А-I b 6мм	т	0,00724	65000	471	0
		КРОВЛЯ (АС-5)				**22712**	**2724**
35	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высатой до 25м и шаге ферм до 12м	т	0,5094	5030,5	2563	1272
36	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий -ферм балок/ при монтаже одноэтажных производственных здании	т	0,5094	2452,13	1249	564
37	С12021-120 К=1,03 К ОБЪЕМУ	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,51449	101700	52324	0
38	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высатой до 25м и шаге ферм до 12м	т	0,642	5030,5	3230	1603
39	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /калонн подкрановых балок/ при монтеже одноэтажных производственных зданий	т	0,642	542,84	349	169
40	С12021-120 К=1,03 К ОБЪЕМУ	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,64842	101700	65944	0
41	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24м ивысатой до 25м	т	0,01385	101700	192	127
42	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /калонн подкрановых балок/ при монтеже одноэтажных производственных зданий	т	0,01385	542,84	8	4
43	С12021-260 К=1,01 К ОБЪЕМУ	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,01399	114900	1607	0
44	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия здании высатой до 25м из профилированного листа	м2	91,4	112,45	10278	4897
45	С11011-435 К=1,106к объему ПРИМ.	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7 Н18-1000-7.	м2	101,088	896	90575	0

46	С11011-305	Крепежные детали для крепленые профилированного настила к несущим конструкциям	т	0,00027	525600	144	0
47	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток переплетов радиаторов труб. диаметром менее 50мм и.т.п белилами с добовлением колера количества окрасок 2	м2	33,7923	148,4	5015	3833
		Итого:				**233478**	**12469**
		ДВЕРИ ДМ-1 (2шт) (АС-4;8)					
51	Е0109-46-1	Монтаж каркасов воррт (ДВЕРЬ ДМ-1) большепролетных зданий ангаров и др. без механизмов открывания	т	0,178	31476,57	5603	1615
52	С12021-85	Ворота(дверь) РАЗЛИЧНИХ ТИПОВ: РАМЫ каркасы панелей панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	0,178	120300	21413	0
53	С11011-788	Скобяные издели для двухпольных входных двереи в здание	комплекс	2	2980	5960	0
54	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колере количества окрасок 2	м2	13,248	65,24	864	266
		Итого:				**33840**	**1881**
	см.6-1-1	**Котельная - СТЕНЫ**					
56	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен фундаментов	м2	15,9	722,66	11490	670
57	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высатеэтажа до 4м	м3	40,13	6605,04	265060	39102
58	Е0108-11-1	ИСКЛУЧЕНИЕ Расшивка швов кладки из кирпича	м2	112,42	-38,93	-4377	-5164
59	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м	м3	4,29	6563,86	28159	4032
60	Е0108-7-5 Изм и доп вып СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-06-2004 СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высате этажа до 4м	м2	12,11	911,68	11040	2885
						311372	**41525**
	см. 2-2-1	**Блок 1 Надземная часть - стены**					
40	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	199,136	722,66	143908	8391
41	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м из кирпича М100 на р-ре М50	м3	187,38	6605,04	1237620	182575
42	Е0108-11-1	Исключение Расшивки швов кладки из кирпича	м2	493,09	-38,93	-19196	-22651
						1362332	**168315**
		Раздел 3. Каркас - монолитные перемычки					
64	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона кл.В15	м3	18,88	16546,47	312381	46417
65	С12041-73 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,10328	65900	138606	0

66	С12041-72 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,1117	67700	7562	0
67	С12041-94 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая А-1, Д-6мм	т	0,5497	69000	37930	0
68	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4м периметром до 2м из бетона кл.В20	м3	2,36	14328,15	33815	10005
69	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6м при высоте балок до 500мм из бетона кл.В20	м3	2,16	16706,04	36085	5758
70	С12041-95 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая А-1, Д-8мм	т	0,185	66000	12212	0
71	С12041-75 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0428	61200	2622	0
72	С12041-76 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,373	58700	21896	0
73	С12041-76 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,2266	56200	12733	0
74	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления отверстий, поставляемые отдельно	т	0,0136	60300	820	0
75	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0137	8679,65	120	136
76	С12041-22 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0136	53600	736	0
		Итого:				**617518**	**62316**
		Итого прямые затраты				**2916330**	**330725**
		Стоимость строительно-монтажных работ				**2916330**	
		Накладные расходы				**330725**	
		Итого с накладными расходами				**3247055**	
		Ненормированные и непредвиденные затраты				**194823**	
		Всего прямые затраты				**3441878**	
		Временное здание и сооружение 3,4%				**117024**	
		Итого:				**3558902**	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				**24912**	
		Затраты на выслугу лет 1%				**35589**	

		Дополнительные отпуска 0,4%				**14236**	
		Итого в базовых ценах 2001 года				**3633639**	
		Итого в текущих ценах 2014г К-2,39				**8684397**	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**173688**	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				**8858085**	
		НДС 12%				**1062970**	
		Итого:				**9921056**	
		С понижающим К-0,987				**9792082**	
		Всего к оплате:				**9792082**	

Сдал: Подрядчик_____Н.Тынгозиев

Принял: Заказчик_____А.Нұрсейтов

Инженер: Специалист 1 категории_____Н.Сариев

Сариев Н.К.
Инженер-эксперт
ТОО «Туран құрылыс»

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" акимата Созакского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"

Договор № 30 от 15 мая 2014г

Справка № 1 от 20 июня 2014 года
о стоимости выполненных работ
за ИЮНЬ месяц 2014 года
по объекту: Строительство средней школы Суындык на 200 мест в селе Коктобе Сузакского района ЮКО

№ п/п	Наименование объектов, комплесов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Затраты Подрядчика	**25 116 055**	**28 129 982**	**25 116 055**	**28 129 982**
1	Общестроительные работы	25 116 055	28 129 982	25 116 055	28 129 982
	в том числе оборудование	0	0	0	0
	Оплата через Заказчика	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Инжиниринговые услуги	344 090	385 381	344 090	385 381
3	Авторский надзор 0,2%	50 232	56 260	50 232	56 260
	Всего к оплате:	**25 510 377**	**28 571 623**	**25 510 377**	**28 571 623**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата" Созакского района

И.О.начальника

_____ А. Нұрсейтов

Инженер:

ТОО "Туран курылыс"

Зам.генерального директора

_____ С.Егембердиева

Инженер-эксперт: _____ Н.Сариев

Подрядчик:

ТОО "Областной штаб ССО"

_____ Н.Тынгозиев

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства" акимата Созакского района

Инженер ТОО "Туран-Курылыс"

Подрядчик ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"

Договор № 30 от 15 мая 2014 года

Акт

выполненных работ за Июнь месяц 2014 год

Строительство средней школы Суындык на 200 мест в селе Коктобе, Созакского района ЮКО.

№	Обосно-вание	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во тенге	Стои-мость	Общая стои-мость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	см. 2-1	земляные работы					
1	Е0101-12-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	1017,67	17,44	17753	6179
2	Е0101-12-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	1167,69	26,5	30948	10773
3	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 3 группы грунтов до 10м	м3	123,36	10,93	1349	425
4	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180 К-1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без крепления откосов /доработка грунта вручную после разработки их механизмрованным способом/	м3	41	467,1	19151	21641
5	Е0101-136-1	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов / уплотнение основания котлована/	м2	2422,46	4,31	10449	4279
6	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 3 группы грунтов до 10м	м3	1332,05	10,93	14563	4586
7	Е0101-24-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	1332,05	8,28	11030	3474
8	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 1 группы грунтов до 10м	м3	1017,67	7,91	8050	2535
9	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	1017,67	7,32	7453	2347
10	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 3 группы грунтов до 10м	м3	1332,05	10,93	14563	4586
11	Е0101-24-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	1332,05	8,28	11030	3474
12	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 1 группы грунтов до 10м	м3	1770,73	7,91	14007	4411
13	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	1770,73	7,32	12968	4084

14	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт, при перемещении грунтов 3 группы до 5м	м3	359,98	7,57	2726	859
15	Е0101-12-2 К-1,45	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 /подсыпка под полы экскаватором с грейферным ковшом/	м3	972,07	24,74	24047	10447
16	Е0101-12-1 К-1,25	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 /подсыпка под полы экскаватором с грейферным ковшом/	м3	1770,73	19,01	33660	13439
17	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1332,05	25,65	34162	26191
18	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1770,73	21,55	38152	29251
19	Е0101-12-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	8,72997	26,5	231	81
20	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт, при перемещении грунтов 3 группы до 5м	м3	8,72997	7,57	66	21
21	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	8,72997	25,65	224	172
	см.2-2-1	**Раздел 1. Блок-1 Общешкольный- фундаменты**				**306582**	**153255**
1	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов /ФМ-1, ФМ-2/общего назначения объемом до 3 м3 под коллоны из бетона кл. В15 на ССПЦ W4	м3	9	11839,1	106552	10054
2	С12041-90 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,19668	61300	12056	0
3	С12041-76 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,10496	58700	6161	0
4	С12041-77 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,13552	56200	7616	0
5	С12041-95 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06636	66000	4380	0
6	Е108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	44,7	1327,37	59333	8545
7	Е0127-72-1	Разлив вяжущих материалов	т	5,5428	40097,59	222253	1039
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В3,5 на ССПЦ W4	м3	44,7	9419,17	421037	10358
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В3,5 на ССПЦ W4 /подбетонка/	м3	8,96	9561,97	85675	2076
10	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных подготовки из бетона кл. В12,5 на ССПЦ W4	м3	347,9	10858,9	3777811	204057
11	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	м3	1,84321	5239,08	9657	3897

12	С12041-72 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,13124	67700	76585	0
13	С12041-53 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,43983	65000	28589	0
14	С12041-70 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,27156	73000	19824	0
15	Е0106-11-10	Арматура над отверстиями	т	0,0519	5239,08	272	110
16	С12041-24 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0519	52400	2720	0
17	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, Фундамент под перегородки из бетона кл.В7,5 на ССПЦ W4	м3	13,4	10407,98	139467	9345
18	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Сетка С-3/91,7пм/	т	0,20082	5239,08	1052	425
19	С12041-72 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,16965	67700	11485	0
20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03118	65000	2027	0
	см.2-3-1	**Раздел 1. Блок-2- фундаменты**				**4994552**	**249906**
1	Е108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	9,1	1327,37	12079	1740
2	Е0127-72-1	Разлив вяжущих материалов	т	1,1284	40097,59	45246	212
3	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В3,5 на ССПЦ W4	м3	9,1	9419,17	85714	2109
4	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных подготовки из бетона кл. В12,5 на ССПЦ W4	м3	75,8	10860,7	823241	44460
5	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона кл. В7,5 на ССПЦ W4	м3	0,45	10223,51	4601	264
6	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,30926	5239,08	1620	654
7	С12041-70 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,06846	73000	4998	0
8	С12041-72 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,15558	67700	10533	0

9	С12041-53 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08522	65000	5540	0
10	Е0106-11-10	Арммрование подстилающих слоев над отверстиями	т	0,02664	5239,08	140	56
11	С12041-24 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III Д-12мм	т	0,02664	52400	1396	0
12	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В15	м3	11,28	11840,9	133565	12601
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,18828	65900	12408	0
14	С12041-78 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,24232	55500	13449	0
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0196	62000	1215	0
16	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, Фундамент под перегородки из бетона кл.В7,5 на ССПЦ W4	м3	5	10407,98	52040	3487
17	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Сетка С-3/36пм/	т	0,07884	5239,08	413	167
18	С12041-72 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0666	67700	4509	0
19	С12041-53 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01224	65000	796	0
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	396,4	245,44	97292	18144
	см.6-1-1	**Котельная ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**				**1310795**	**83894**
		РЗ. 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТА					
1	Е0101-12-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами"Драглайн" или"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 (МЕСТНЫЙ ГРУНТ -СУПЕСЬ ТОЛЩ. 500мм)	м3	61,55	17,44	1074	374
2	Е0101-12-3	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами"Драглайн" или"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3(МЕСТНЫЙ ГРУНТ ГРАВЕЛИСТЫЙ ГРУНТ)	м3	21,054	26,5	558	194

3	Е0101-164-3 т.ч. П-1.55.п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до2м без креплений с откосами /даработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,22	467,1	2905	3283
4	Е0101-27-1	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов (УПЛОТНЕНИЕ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА)	М2	111,62	4,31	481	197
5	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (Л,С) при перемешении1 группы грунтов до 5м	м3	39,54	5,55	220	69
6	Е0101-12-2 К=1,45	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами"Драглайн" или"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 (ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ЭКСКАБАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ)	м3	27,27	24,74	675	293
7	Е0101-12-2 К=1,25	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами"Драглайн" или"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 (ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ЭКСКАБАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ)	м3	13,72	19,01	261	104
8	Е0101134-2	Уполотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	27,27	25,65	699	536
9	Е0101 - 134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	53,25	21,55	1147	880
10	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили самасвалы экскаваторами с ковшом вместиместью 1м 3	м3	3,42	23,68	81	28
11	Е010333-А3-1к=0,9К цена	ПЕРевозка грузов автомавилями-самасвалами/работаюшими вне карьеров/ расстояние перевозки 3км класс груза1	т	4,104	29,07	119	24
		РА. 2 ФУНДАМЕНТ (АС-13)				**8220**	**5982**
12	Е0106-1-20	Устройства леточных фундаментов бетонных из бетона КЛ.В 12,5 НА ССПЦ W4	м3	15,9	10860,7	172685	9326
13	Е0106-1-1	Устройства бетонной подготовки ПОДБЕТОНКА из бетона КЛ.В 3,5 НА ССПЦ W4	м3	0,3	9929,17	2979	70
14	Е0106-1-1	Устройства бетонной подготовки из бетона КЛ.В 3,5 НА ССПЦ W4	м3	2,7	9419,17	25432	626
15	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,09997	5239,08	524	211
16	С12041-72Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.0204С-	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d 10мм	т	0,08589	67700	5815	0
17	С12041-53 Изм и доп. Вып. 9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-04-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь гладкая класса А-I b 6мм	т	0,01406	65000	914	0

18	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4	м3	0,7	10775,18	7543	488
19	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0092	5239,08	48	19
20	С12041-72Изм и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.0204С-	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d 10мм	т	0,00814	67700	551	0
21	С12041-53 Изм и доп. Вып. 9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-04С-2004.	Каркасы и сетки полоские сталь гладкая класса А-I b 6мм	т	0,00106	65000	69	0
22	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (АС-13)	1т	0,00696	5239,08	36	15
23	С120441-23Изм идоп вып 9. СН РК 8.02-042002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III d 10мм	т	0,00696	53000	369	0
24	Е0108-4-7	Гидролизотция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненной поверхности бутобой кладки кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	79,14	245,44	19424	3622
	см. 7-3	**Ограждение**				**236389**	**14377**
1	У1-32-19	Ограда металлическая из сетчатых панелей по ж/б столбам, без цоколя высотой 2,15м тип М4В, строительные работы	м	495	1978,006	979140	91282
2	У1-32-20	Ограда металлическая из сетчатых панелей по ж/б столбам, без цоколя высотой 2,15м тип М4В, монтаж металлоконструкций	м	495	1326,14	656439	70059
3	У1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой по ж/б столбам высотой 2м типа ВМ1В, строительные работы	шт	2	50365,75	100732	13463
4	У1-36-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой по ж/б столбам высотой 2м типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	шт	2	21116,68	42233	4552
5	У1-34-45	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1В, строительные работы	шт	1	6051,72	6052	0
						1784596	**179356**
		Итого прямые затраты				**8641134**	**686770**
		Стоимость строительно-монтажных работ				**8641134**	
		Накладные расходы				**686770**	
		Итого с накладными расходами				**9327904**	
		Ненормированные и непредвиденные затраты				**559674**	
		Всего прямые затраты				**9887578**	
		Временное здание и сооружение 3,4%				**336178**	
		Итого:				**10223756**	

		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				**71566**	
		Затраты на выслугу лет 1%				**102238**	
		Дополнительные отпуска 0,4%				**40895**	
		Итого в базовых ценах 2001 года				**10438455**	
		Итого в текущих ценах 2014г К-2,39				**24947907**	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**498958**	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				**25446865**	
		НДС 12%				**3053624**	
		Итого:				**28500489**	
		С понижающим К-0,987				**28129982**	
		Всего к оплате:				**28129982**	

Сдал: Подрядчик_____Н.Тынгозиев

Принял: Заказчик_____А.Нурсейтов

Инженер: Специалист 1 категории:_____Н.Сариев

Сариев Н.К.
Инженер-эксперт
ТОО «Туран құрылыс»