Форма-№3

Заказчик: ГУ"Отдел строительства акимата" Созакского района
Инженер: ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: ТОО"Областной штаб студенческого строительного отряда"
Договор №15 от 17 июня 2015 г, дополнителное соглашение №1 от 27 июля 2015г.

Справка №1 от 06 августа 2015г.
о стоимости выполненных работ август месяц 2015г.
Строительство средней школы им. А.Иманова на 150 ученических мест в н/п Абай с. Шолаккорган Созакского района, ЮКО

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		С начала строительства		С начала года по отчетный месец		В том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Затраты Субподрячика	19 404 895	21 733 483	19 404 895	21 733 483	19 404 895	21 733 483
1	Общестроительные работы	19 404 895	21 733 483	19 404 895	21 733 483	19 404 895	21 733 483
	в том числе оборудование	2 350 262	2 632 293	2 350 262	2 632 293	2 350 262	2 632 293
	Оплата через Заказчика	0	0	0	0	0	0
2	Инжиниринговые услуги	262 160	293 619	262 160	293 619	262 160	293 619
3	Авторский надзор 0,2%	38 810	43 467	38 810	43 467	38 810	43 467
	Всего к отлате:	19 705 865	22 070 569	19 705 865	22 070 569	19 705 865	**22 070 569**

Заказчик:
ГУ:"Отдел строительства акимата"Созакского района
И.О. Руководитель отдела
М.Жабагиев

Инженер:
ТОО"Жоба Құрылыс Орталығы"
Зам.генерального директора
А.Абишев

Инженер экспертт
Г.Нурсейтов

Подрядчик:
ТОО"Областной штаб студенческого строительного отряда" Директор
Жунгозиев

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата" Созакского района Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"

Инженер: ТОО «Жоба Құрылыс Орталығы»

Договор Договор № 15 от 17 июня2015 г дополнительноедоглашение №1 от 27 июля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы имени А.Иманова на 150 ученических мест в н/п Абай, с. Шолаккорган, Созакского района ЮКО

Наименование обьекта: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ФУНДАМЕНТЫ

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-1	Срезка РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	277,9	7,91	7,91	2198	2198	692	-	-
				-	2,57	-	714	97	0,01	3
2	Е0101-13-2	м3 Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	2950	28,89	27,85	85214	82146	27115	0,01	21
				1,04	8,44	3068	24885	97	0,03	93
3	Е0101-164-2	м3 Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	169	262,72	-	44399	-	50171	1,85	312
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	44399	-	113	-	-
4	Е0101-13-2	м3 Разработка грунта 2 группы в	256	28,89	27,85	7395	7129	2353	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3,ВЪЕЗД-ЗАЕЗД		1,04	8,44	266	2160	97	0,03	8
5	Е0101-27-2	-Засыпка ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 256	6,48	6,48	1659	1659	522	-	-
				-	2,1	-	539	97	0,01	2
6	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 850,95	21,55	4,52	18335	3843	14057	0,11	92
				17,03	-	14492	-	97	-	-
7	Е0101-166-2	-ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ручным способом	м3 64,05	134,1	-	8589	-	9706	0,97	62
				134,1	-	8589	-	113	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			167788	96974			490
			Тенге			70814	28297			106
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			167788	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	99111	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			104616	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15692	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16344	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			288748	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		648
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	114804	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			288748	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		648
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	114804	-		-

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ ФМ

ФУНДАМЕНТ-ФМ-1-10шт

8	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В7,5	м3 3,4	9194,77	66,01	31262	224	788	1,35	5
				195,75	24,93	666	85	105	0,12	-
9	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, ИЗ БМ В15	м3 12,4	11473,7	112,36	142274	1393	13852	6,34	79
				1021,5	42,44	12667	526	105	0,21	3
10	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские:	м3 0,337	65900	-	22208	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,СЕТКА СФ-7 т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
11	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ т	0,0339	47400 -	- -	1607 -	- -	- -	- -	- -
12	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, КАРКАС КРФ-1 т	0,2372	56200 -	- -	13331 -	- -	- -	- -	- -
13	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, КАРКАС КРФ-1 т	0,0406	62000 -	- -	2517 -	- -	- -	- -	- -
		ФУНДАМЕНТ- ФМ-1а -3шт								
14	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В7,5 м3	0,8	9194,77 195,75	66,01 24,93	7356 157	53 20	185 105	1,35 0,12	1 -
15	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, ИЗ БМ В15 м3	3,05	11473,7 1021,5	112,36 42,44	34995 3116	343 129	3407 105	6,34 0,21	19 1
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-1 т	0,0849	65900 -	- -	5595 -	- -	- -	- -	- -
17	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,01053	47400 -	- -	499 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
18	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, КАРКАС КРФ-1, КРФ-2 т	0,14227	56200	-	7996	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, КАРКАС КРФ-1, КРФ-2 т	0,0223	62000	-	1383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ФУНДАМЕНТ-ФМ-2 -12шт								
20	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В7,5 м3	3,36	9194,77	66,01	30894	222	779	1,35	5
				195,75	24,93	658	84	105	0,12	-
21	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, ИЗ БМ В15 м3	12,18	11473,7	112,36	139750	1369	13607	6,34	77
				1021,5	42,44	12442	517	105	0,21	3
22	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-7 т	0,3385	65900	-	22307	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ т	0,040712	47400	-	1930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, КАРКАС КРФ-1 т	0,28456	56200	-	15992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
25	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, КАРКАС КРФ-1 т	0,04838	47400 -	- -	2293 -	- -	- -	- -	- -
		ФУНДАМЕНТ- ФМ-3 -1шт								
26	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В7,5 м3	0,4158	9194,77 195,75	66,01 24,93	3823 81	27 10	96 105	1,35 0,12	1 -
27	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, ИЗ БМ В 15 м3	2,065	11473,7 1021,5	112,36 42,44	23693 2109	232 88	2307 105	6,34 0,21	13 -
28	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-9 т	0,04172	65900 -	- -	2749 -	- -	- -	- -	- -
29	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ т	0,003884	47400 -	- -	184 -	- -	- -	- -	- -
30	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, КАРКАС КРФ-1 т	0,07114	56200 -	- -	3998 -	- -	- -	- -	- -
31	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, КАРКАС КРФ-1 т	0,01208	62000 -	- -	749 -	- -	- -	- -	- -
		ФУНДАМЕНТ-ФМ-3а-1шт								
32	Е0106-1-1	-Устройство бетонной	0,416	9194,77	66,01	3825	27	96	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подготовки, ИЗ БМ В7,5								
				195,75	24,93	81	10	105	0,12	-
		м3								
33	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, ИЗ БМ В15	2,06	11473,7	112,36	23636	231	2301	6,34	13
				1021,5	42,44	2104	87	105	0,21	-
		м3								
34	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-9	0,04172	65900	-	2749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,003884	47400	-	184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, КАРКАС КРФ-1	0,07114	56200	-	3998	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, КАРКАС КРФ-1	0,012	62000	-	744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ФУНДАМЕНТ- ФМ-4 -2шт								
38	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В7,5	0,74	9051,97	66,01	6698	49	171	1,35	1
				195,75	24,93	145	18	105	0,12	-
		м3								
39	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, ИЗ БМ В 15	2,94	11473,7	112,36	33733	330	3284	6,34	19
				1021,5	42,44	3003	125	105	0,21	1
		м3								
40	С12041-73 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,06116	65900	-	4030	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-8 т		-	-	-	-	-	-	-
41	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ т	0,01	47400 -	- -	474 -	- -	- -	- -	- -
42	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, КАРКАС КРФ-1 т	0,09452	56200 -	- -	5312 -	- -	- -	- -	- -
43	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, КАРКАС КРФ-1 т	0,02304	62000 -	- -	1428 -	- -	- -	- -	- -
		ФУНДАМЕНТ-ФМ-5-2шт								
44	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В7,5 м3	0,832	9194,77 195,75	66,01 24,93	7650 163	55 21	193 105	1,35 0,12	1 -
45	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, ИЗ БМ В15 м3	4,1	11473,7 1021,5	112,36 42,44	47042 4188	461 174	4580 105	6,34 0,21	26 1
46	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-9 т	0,08344	65900 -	- -	5499 -	- -	- -	- -	- -
47	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ т	0,011088	47400 -	- -	526 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
48	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, КАРКАС КРФ-1 т	0,09482	56200	-	5329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, КАРКАС КРФ-1 т	0,01614	62000	-	1001	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ФУНДАМЕНТ-ФМ-6-2шт								
50	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В7,5 м3	0,831	9194,77	66,01	7641	55	193	1,35	1
				195,75	24,93	163	21	105	0,12	-
51	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, ИЗ БМ В15 м3	3,93	11473,7	112,36	45092	442	4390	6,34	25
				1021,5	42,44	4014	167	105	0,21	1
52	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-9 т	0,08344	65900	-	5499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ т	0,007768	47400	-	368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, КАРКАС КРФ-1 т	0,04746	56200	-	2667	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, КАРКАС КРФ-1 т	0,01152	62000	-	714	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ФУНДАМЕНТ-ФМ-7-2шт								
56	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подотовки, ИЗ БМ В7,5 м3	0,98	9194,77	66,01	9011	65	227	1,35	1
				195,75	24,93	192	24	105	0,12	-
57	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, ИЗ БМ В15 м3	2,55	11473,7	112,36	29258	287	2849	6,34	16
				1021,5	42,44	2605	108	105	0,21	1
58	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-7 т	0,0781	65900	-	5147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ т	0,013068	47400	-	619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, КАРКАС КРФ-1 т	0,04743	56200	-	2666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, КАРКАС КРФ-1 т	0,01152	62000	-	714	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			782639	5864			303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			48553	2215			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			782639	-	-		-
		Материалы -	Тенге			46894	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50768	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			155007	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			526321	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53307	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7996	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50157	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			886103	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		340
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58764	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			886103	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		340
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58764	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТЫ ФЛМ								
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-1(201,39м)								
62	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В7,5	16,9	9194,77	66,01	155392	1116	3916	1,35	23
				195,75	24,93	3308	421	105	0,12	2
		м3								
63	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных, ИЗ БМ В15	109,98	10706,65	311,32	1177517	34239	64508	2,82	310
				441	117,61	48501	12935	105	0,57	63
		м3								
64	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,08545	5239,08	327,33	5687	355	2295	11,6	13
				1890	123,75	2052	134	105	0,6	1
		1т								
65	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-1	0,8762802	65900	-	57747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
66	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,2092028	47400	-	9916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-2(120,1м)								
67	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В7,5	11,78	9194,77	66,01	108314	778	2730	1,35	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				195,75	24,93	2306	294	105	0,12	1
68	E0106-1-20	м3 -Устройство ленточных фундаментов бетонных, ИЗ БМ В15	70,6	10706,65 441	311,32 117,61	755889 31135	21979 8303	41410 105	2,82 0,57	199 41
69	E0106-11-10	м3 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,823192	5239,08 1890	327,33 123,75	4313 1556	269 102	1741 105	11,6 0,6	10 -
70	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-2 т	0,6718892	65900 -	- -	44277 -	- -	- -	- -	- -
71	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ т	0,15108	47400 -	- -	7161 -	- -	- -	- -	- -
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-3(40,7м)								
72	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В7,5	2,85	9194,77 195,75	66,01 24,93	26205 558	188 71	660 105	1,35 0,12	4 -
73	E0106-1-20	м3 -Устройство ленточных фундаментов бетонных, ИЗ БМ В15	20,54	10706,65 441	311,32 117,61	219915 9058	6395 2416	12048 105	2,82 0,57	58 12
74	E0106-11-10	м3 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,18508	5239,08 1890	327,33 123,75	970 350	61 23	391 105	11,6 0,6	2 -
75	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, В15 СЕТКА СФ-3 т	0,15179	65900 -	- -	10003 -	- -	- -	- -	- -
76	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ т	0,03346	47400 -	- -	1586 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-4(18,6м)								
77	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В7,5	2,21	9194,77	66,01	20320	146	512	1,35	3
				195,75	24,93	433	55	105	0,12	-
		м3								
78	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных, ИЗ БМ В15	12,1	10706,65	311,32	129550	3767	7097	2,82	34
				441	117,61	5336	1423	105	0,57	7
		м3								
79	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1337592	5239,08	327,33	701	44	283	11,6	2
				1890	123,75	253	17	105	0,6	-
		1т								
80	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-4	0,1040512	65900	-	6857	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
81	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,029688	47400	-	1407	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-5(34,8м)								
82	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В7,5	1,46	9194,77	66,01	13424	96	338	1,35	2
				195,75	24,93	286	36	105	0,12	-
		м3								
83	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных, ИЗ БМ В15	14,62	10706,65	311,32	156531	4551	8575	2,82	41
				441	117,61	6447	1719	105	0,57	8
		м3								
84	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,07795	5239,08	327,33	408	26	165	11,6	1
				1890	123,75	147	10	105	0,6	-
		1т								
85	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,СЕТКА СФ-5	0,064985	65900	-	4283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
86	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ т	0,01357	47400 -	- -	643 -	- -	- -	- -	- -
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-6(8м)								
87	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В7,5 м3	0,4	9194,77 195,75	66,01 24,93	3678 78	26 10	93 105	1,35 0,12	1 -
88	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных, ИЗ БМ В15 м3	0,96	10706,65 441	311,32 117,61	10278 423	299 113	563 105	2,82 0,57	3 1
89	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,059136	5239,08 1890	327,33 123,75	310 112	19 7	125 105	11,6 0,6	1 -
90	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,КАРКАС КР-1 т	0,028416	65900 -	- -	1873 -	- -	- -	- -	- -
91	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, КАРКАС КР-1 т	0,03072	62000 -	- -	1905 -	- -	- -	- -	- -
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-8(72,50м)								
92	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных, ИЗ БМ В15 м3	10,1	10706,65 441	311,32 117,61	108137 4454	3144 1188	5924 105	2,82 0,57	28 6
93	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,20738	5239,08 1890	327,33 123,75	1086 392	68 26	438 105	11,6 0,6	2 -
94	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-6 т	0,18052	65900 -	- -	11896 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
95	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ т	0,02726	47400	-	1292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТОВ								
96	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02048	5239,08	327,33	107	7	43	11,6	-
				1890	123,75	39	3	105	0,6	-
		1т								
97	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,02026	51000	-	1033	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			3060614	77573			752
			Тенге			117223	29305			143
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3060614	-	-		-
	Материалы -		Тенге			159717	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	146529	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			161880	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2544221	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			153855	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		77
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	23078	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			192868	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3407337	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		972
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	169607	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			3407337	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		972
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	169607	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ОГРАЖДЕНИЕ								
98	У1-32-8	-Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколявысотой 1,2 м, типа М2А, монтаж металлоконструкций	375,5	1470,67	2,57	552237	965	58678	1	376
				172,84	0,79	64901	297	90	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
99	У1-32-7	-Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколявысотой 1,2 м, типа М2А, строительные работы	375,5	987,94	103,84	370971	38992	48212	0,35	131
				57,59	34,12	21625	12812	140	0,17	63
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			923208	39957			507
			Тенге			86526	13109			64
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			370971	-	-		-
		Материалы -	Тенге			310355	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34437	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48212	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7232	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25151	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			444334	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		218
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41669	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			552237	-	-		-
		Материалы -	Тенге			486370	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	65198	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			58678	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8802	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36655	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			647570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		406
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74000	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1091904	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		624
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	115669	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЛЭП-10кВ,04кВ								
					ЛЭП-10кв	КТПГ-160/10/0,4				
100	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1,05	7,91	7,91	8	8	3	-	-
				-	2,57	-	3	97	0,01	-
		м3								
101	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,525	2696,85	-	1416	-	308	2,99	2
				477	-	250	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных м3	0,75	1524,04 474,75	- -	1143 356	- -	438 123	3,1 -	2 -
103	С143019-59 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3,25 м, марка ПТ 33-3 шт	2	5490 -	- -	10980 -	- -	- -	- -	- -
104	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т	0,00104	59000 -	- -	61 -	- -	- -	- -	- -
105	Е0133-117-2	-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам шт	1	4098,19 2191,5	1460,06 441,68	4098 2192	1460 442	2765 105	12,1 1,9	12 2
106	Е0133-117-1	-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам шт	1	2238,1 495	1743,1 454,41	2238 495	1743 454	997 105	3 1,81	3 2
107	75-4-3 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный шт	1	685200 -	- -	685200 -	- -	- -	- -	- -
108	75-3-5	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200x900x1550 мм шт	1	261000 -	- -	261000 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330,1	24,1	1981	145	675	0,7	4
				116	2,5	696	15	95	0,01	-
		шт								
110	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	70	51,7	2,8	3619	196	1849	0,16	11
				27,5	0,3	1925	21	95	-	-
		м								
					ЛЭП-10кв					
111	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	7,2	28,89	27,85	208	200	66	0,01	-
				1,04	8,44	7	61	97	0,03	-
		м3								
112	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	7,2	6,48	6,48	47	47	15	-	-
				-	2,1	-	15	97	0,01	-
		м3								
113	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	18	36,7	27,8	661	500	268	0,06	1
				8,8	6,9	158	124	95	0,04	1
		м								
114	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	18	32,4	23,7	583	427	248	0,06	1
				8,6	5,9	155	106	95	0,03	1
		м								
115	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-100	0,04	10400	-	416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
116	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,003	621603,38	-	1865	-	69	133	-
				20790	-	62	-	110	-	-
		кан.-км								
117	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	3	38,1	3,2	114	10	84	0,15	-
				28,8	0,7	86	2	95	-	-
		м								
118	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса	15	27,5	4	413	60	285	0,12	2
				19,3	0,7	290	11	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 м до 2 кг								
		м								
119	Ц0108-146-3-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	10	82,3	24,8	823	248	319	0,16	2
				28,4	5,2	284	52	95	0,03	-
		м								
120	С151601-221-	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х50 мм2	0,018	804100	-	14474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПоБ10-6 (4шт)								
121	Е0133-103-1- Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	8	1534,11	878,23	12273	7026	6322	3,06	24
		опора		506,25	246,42	4050	1971	105	1,03	8
122	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	17700	-	70800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
123	Прайс лист ТОО "БЭСТЕР 24"	-Оголовок ОГs55	4	2930,3	-	11721	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
124	Прайс лист ТОО "EnsTO Казахстан"	-Зажим плашечный SL37.2	4	242,94	-	972	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
125	Прайс лист ТОО "EnsTO Казахстан"	-Кожух защитный SP15	4	105,4	-	422	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
126	Прайс лист ТОО "EnsTO Казахстан"	-Изолятор штырьевой SDI 37	12	2354,37	-	28252	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Прайс лист ТОО "EnsTO Казахстан"	-Вязка спиральная SO115.5085 шт	24	635,39 -	- -	15249 -	- -	- -	- -	- -
128	Е0133-116-2	-Установка линейного электрооборудования разрядников вручную шт	4	957,56 720	134,06 49,5	3830 2880	536 198	3232 105	4,38 0,24	18 1
129	Прайс лист ТОО "EnsTO Казахстан"	-Разрядник длинноискровый петлевой SDI 97 шт	4	10022,1 -	- -	40088 -	- -	- -	- -	- -
		ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УАтБ10-26 (4шт)								
130	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	4	3155,76 985,5	1990,26 549,9	12623 3942	7961 2200	6449 105	5,98 2,29	24 9
131	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	8	17700 -	- -	141600 -	- -	- -	- -	- -
132	Прайс лист ТОО "БЭСТЕР 24"	-Оголовок ОГs59 шт	4	2261,88 -	- -	9048 -	- -	- -	- -	- -
133	Прайс лист ТОО "БЭСТЕР 24"	-Крепление подкоса У1 шт	4	1249,57 -	- -	4998 -	- -	- -	- -	- -
134	Прайс лист АО "ЭЛМО"	-Проводник заземляющий ЗП1 2м шт	4	632,67 -	- -	2531 -	- -	- -	- -	- -
135	Прайс лист ТОО "EnsTO Казахстан"	-Зажим плашечный SL37.2 шт	12	242,94 -	- -	2915 -	- -	- -	- -	- -
136	Прайс лист ТОО	-Кожух защитный SP15	12	105,4	-	1265	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"EnsTO Казахстан"	шт		-	-	-	-	-	-	-
137	Прайс лист ТОО "EnsTO Казахстан"	-Изолятор штырьевой SDI 37 шт	12	2354,37 -	- -	28252 -	- -	- -	- -	- -
138	Прайс лист ТОО "EnsTO Казахстан"	-Зажим плашечный SL37.2 шт	20	242,94 -	- -	4859 -	- -	- -	- -	- -
139	Прайс лист ТОО "EnsTO Казахстан"	-Кожух защитный SP15 шт	20	105,4 -	- -	2108 -	- -	- -	- -	- -
140	Прайс лист ТОО "EnsTO Казахстан"	-Изолятор штырьевой SDI 37 шт	12	2354,37 -	- -	28252 -	- -	- -	- -	- -
141	Прайс лист ТОО "EnsTO Казахстан"	-Вязка спиральная SO115.5085 шт	24	635,39 -	- -	15249 -	- -	- -	- -	- -
142	С151804-153-0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	48	145 -	- -	6960 -	- -	- -	- -	- -
143	Прайс лист ТОО "EnsTO Казахстан"	-Изолятор натяжной SDI 90.150 шт	24	2790,14 -	- -	66963 -	- -	- -	- -	- -
144	Прайс лист ТОО "EnsTO Казахстан"	-Зажим натяжной SO 235 шт	24	2138,39 -	- -	51321 -	- -	- -	- -	- -
145	Прайс лист ТОО "EnsTO Казахстан"	-Зажим прокалывающий SL 25.2 шт	12	881,2 -	- -	10574 -	- -	- -	- -	- -
146	Прайс лист ТОО "EnsTO Казахстан"	-Кожух защитный SP16 шт	12	209,42 -	- -	2513 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОПОРА КОНЦЕВАЯ КтБ10-26 (2шт)								
147	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
148	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	4	17700	-	70800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
149	Прайс лист ТОО "БЭСТЕР 24"	-Траверса ТМ73 шт	2	1275,73	-	2551	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
150	Прайс лист ТОО "БЭСТЕР 24"	-Траверса ТМ60а шт	2	522,55	-	1045	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
151	Прайс лист ТОО "БЭСТЕР 24"	-Накладка ОГ25 шт	2	163,58	-	327	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
152	Прайс лист АО "ЭЛМО"	-Хомут Х1 шт	4	431,27	-	1725	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
153	Прайс лист ТОО "БЭСТЕР 24"	-Крепление подкоса У1 шт	2	1249,57	-	2499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
154	Прайс лист АО "ЭЛМО"	-Проводник заземляющий ЗП1 2м шт	2	632,67	-	1265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
155	Прайс лист ТОО "EnsTO Казахстан"	-Зажим плашечный SL37.2 шт	14	242,94	-	3401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
156	Прайс лист ТОО "EnsTO Казахстан"	-Кожух защитный SP15 шт	14	105,4	-	1476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
157	Прайс	-Изолятор штырьевой SDI 37	2	2354,37	-	4709	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лист ТОО "EnsTO Казахстан"	шт		-	-	-	-	-	-	-
158	Прайс лист ТОО "EnsTO Казахстан"	-Вязка спиральная SO115.5085 шт	4	635,39 -	- -	2542 -	- -	- -	- -	- -
159	С151804-153-0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	24	145 -	- -	3480 -	- -	- -	- -	- -
160	Прайс лист ТОО "EnsTO Казахстан"	-Изолятор натяжной SDI 90.150 шт	12	2790,14 -	- -	33482 -	- -	- -	- -	- -
161	Прайс лист ТОО "EnsTO Казахстан"	-Зажим натяжной SO 235 шт	12	2138,39 -	- -	25661 -	- -	- -	- -	- -
162	Прайс лист ТОО "EnsTO Казахстан"	-Зажим прокалывающий SL 25.2 шт	6	881,2 -	- -	5287 -	- -	- -	- -	- -
163	Прайс лист ТОО "EnsTO Казахстан"	-Кожух защитный SP16 шт	6	209,42 -	- -	1256 -	- -	- -	- -	- -
164	Е0133-116-2-	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную шт	2	957,56 720	134,06 49,5	1915 1440	268 99	1616 105	4,38 0,24	9 -
165	Прайс лист ТОО "EnsTO Казахстан"	-Разрядник длинноискровый петлевой SDI 97 шт	2	10022,1 -	- -	20044 -	- -	- -	- -	- -
166	Е0133-109-2-	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 1км	0,18	25922,88 7650	17030,88 4099,68	4666 1377	3066 738	2221 105	43,7 15,13	8 3
167	С151607-909-	Провод самонесущий	0,54	55345	-	29886	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005 км		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1791317	27881			135
			---- Тенге			22617	7611			32
		Стоимость оборудования -	Тенге			1006333	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1006333	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			454433	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4305	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14240	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			429492	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14559	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2184	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28140	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			497132	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16423	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			330551	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4082	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15989	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			296546	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16894	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2534	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20847	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			368292	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18523	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1871756	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34946	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6725567	248250			2186
			---- Тенге			345734	80538			356
		Стоимость оборудования -	Тенге			1006333	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1006333	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			454433	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4305	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14240	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			429492	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14559	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2184	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28140	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			497132	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16423	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4712565	-	-		-
		Материалы -	Тенге			521048	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	346834	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			316948	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3367087	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			376883	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		188
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	56532	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			305367	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5394815	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2273
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	403366	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			552237	-	-		-
		Материалы -	Тенге			486370	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	65198	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			58678	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8802	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36655	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			647570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		406
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74000	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7545842	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2767
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	493790	-		-
		ИТОГО:						6725561	248250	
2186							345734	80538		356

Накладные расходы :

На монтажные работы	14559
На общестроительные работы	376883
На металломонтажные работы	58678
Всего накладных расходов:	450121
Итого с накладными	7175681

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	370161
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7545842
Итого с временными, 3,4 %	7768185
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	7815518
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7842565
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7961069

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	19024407
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	380488
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19404895
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2328587
Итого с НДС	21733483
В том числе оборудование	2632293

Сдал: Подрядчик Н.Тынгозиев

Инженер-эксперт: П.Нурсейтов

Принял: Заказчик М.Жабатиев

Форма-№3

Заказчик: ГУ"Отдел строительства акимата" Созакского района
Инженер: ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: ТОО"Областной штаб студенческого строительного отряда"
Договор №15 от 17 июня 2015 г, дополнителное соглашение №1 от 27 июля 2015г.

Справка №2 от 21 августа 2015г.
о стоимости выполненных работ август месяц 2015г.
Строительство средней школы им. А.Иманова на 150 ученических мест в н/п Абай с. Шолаккорган Созакского района, ЮКО

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		С начала строительства		С начала года по отчетный месец		В том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Затраты Субподрячика	27 925 473	31 276 530	27 925 473	31 276 530	8 520 578	9 543 047
1	Общестроительные работы	27 925 473	31 276 530	27 925 473	31 276 530	8 520 578	9 543 047
	в том числе оборудование	2 350 262	2 632 293	2 350 262	2 632 293	0	0
	Оплата через Заказчика	0	0	0	0	0	0
2	Инжиниринговые услуги	377 273	422 546	377 273	422 546	115 113	128 927
3	Авторский надзор 0,2%	55 851	62 553	55 851	62 553	17 041	19 086
	Всего к отлате:	28 358 597	31 761 629	28 358 597	31 761 629	8 652 732	9 691 060

Заказчик:
ГУ:"Отдел строительства акимата"Созакского района
Руководитель отдела
_____Ә.Асылбеков

Инженер:
ТОО"Жоба Құрылыс Орталығы"
Зам.генерального директора
_____А.Абишев

Инженер эксперт: _____П.Нурсейтов

Подрядчик:
ТОО"Обласной штаб студенческого строительного отряда" Директор
_____Н.Тынгозиев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.3)

Заказчик Гу "Отдел строительства акимата"Созакского района Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"

Инженер: ТОО «Жоба Құрылыс Орталығы»

Договор № 15 от 17 июня 2015г,дополнительное соглашение№1 от 27 июля 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы имени А.Иманова на 150 ученических мест в н/п Абай,с. Шолаккорган Созакского района ЮКО

А К Т 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 год

1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ ФМ								
		ФУНДАМЕНТ-ФМ-1-10шт								
1	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В7,5	1,44	9194,77	66,01	13240	95	334	1,35	2
				195,75	24,93	282	36	105	0,12	-
		м3								
2	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, ИЗ БМ В15	5,4	11473,7	112,36	61958	607	6033	6,34	34
				1021,5	42,44	5516	229	105	0,21	1
		м3								
3	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,СЕТКА СФ-7	0,1446	65900	-	9529	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
4	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,01461	47400	-	693	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
5	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, КАРКАС КРФ-1 т	0,1016	56200 -	- -	5710 -	- -	- -	- -	- -
6	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, КАРКАС КРФ-1 т	0,017	62000 -	- -	1054 -	- -	- -	- -	- -
		ФУНДАМЕНТ- ФМ-1а -3шт								
7	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В7,5 м3	0,4	9194,77 195,75	66,01 24,93	3678 78	26 10	93 105	1,35 0,12	1 -
8	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, ИЗ БМ В15 м3	1,3	11473,7 1021,5	112,36 42,44	14916 1328	146 55	1452 105	6,34 0,21	8 -
9	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-1 т	0,036	65900 -	- -	2372 -	- -	- -	- -	- -
10	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ т	0,004023	47400 -	- -	191 -	- -	- -	- -	- -
11	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, КАРКАС КРФ-1, КРФ-2 т	0,061	56200 -	- -	3428 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	004 С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, КАРКАС КРФ-1, КРФ-2 т	0,00956	62000 -	- -	593 -	- -	- -	- -	- -
		ФУНДАМЕНТ-ФМ-2 -12шт								
13	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В7,5 м3	1,44	9194,77 195,75	66,01 24,93	13240 282	95 36	334 105	1,35 0,12	2 -
14	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, ИЗ БМ В15 м3	5,22	11473,7 1021,5	112,36 42,44	59893 5332	587 222	5831 105	6,34 0,21	33 1
15	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-7 т	0,1451	65900 -	- -	9562 -	- -	- -	- -	- -
16	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ т	0,0175	47400 -	- -	830 -	- -	- -	- -	- -
17	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, КАРКАС КРФ-1 т	0,122	56200 -	- -	6856 -	- -	- -	- -	- -
18	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, КАРКАС КРФ-1 т	0,02074	47400 -	- -	983 -	- -	- -	- -	- -
		ФУНДАМЕНТ- ФМ-3 -1шт								
19	Е0106-1-1	-Устройство бетонной	0,1782	9194,77	66,01	1639	12	41	1,35	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подготовки, ИЗ БМ В7,5								
				195,75	24,93	35	4	105	0,12	-
20	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, ИЗ БМ В 15 м3	0,885	11473,7	112,36	10154	99	989	6,34	6
				1021,5	42,44	904	38	105	0,21	-
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-9 т	0,0179	65900	-	1180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ т	0,00166	47400	-	79	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, КАРКАС КРФ-1 т	0,03054	56200	-	1716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, КАРКАС КРФ-1 т	0,0052	62000	-	322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ФУНДАМЕНТ-ФМ-3а-1шт								
25	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В7,5	0,178	9194,77	66,01	1637	12	41	1,35	-
				195,75	24,93	35	4	105	0,12	-
26	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, ИЗ БМ В15 м3	0,89	11473,7	112,36	10212	100	994	6,34	6
				1021,5	42,44	909	38	105	0,21	-
27	С12041-73 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,0179	65900	-	1180	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-9 т		-	-	-	-	-	-	-
28	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ т	0,00166	47400 -	- -	79 -	- -	- -	- -	- -
29	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, КАРКАС КРФ-1 т	0,0305	56200 -	- -	1714 -	- -	- -	- -	- -
30	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, КАРКАС КРФ-1 т	0,00528	62000 -	- -	327 -	- -	- -	- -	- -
		ФУНДАМЕНТ- ФМ-4 -2шт								
31	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В7,5 м3	0,32	9051,97 195,75	66,01 24,93	2897 63	21 8	74 105	1,35 0,12	- -
32	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, ИЗ БМ В 15 м3	1,26	11473,7 1021,5	112,36 42,44	14457 1287	142 53	1408 105	6,34 0,21	8 -
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-8 т	0,0262	65900 -	- -	1727 -	- -	- -	- -	- -
34	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, КАРКАС КРФ-1	0,041	56200 -	- -	2304 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
		ФУНДАМЕНТ-ФМ-5-2шт								
35	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В7,5	0,356	9194,77	66,01	3273	23	82	1,35	-
				195,75	24,93	70	9	105	0,12	-
		м3								
36	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, ИЗ БМ В15	1,8	11473,7	112,36	20653	202	2011	6,34	11
				1021,5	42,44	1839	76	105	0,21	-
		м3								
37	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-9	0,0358	65900	-	2359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
38	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, КАРКАС КРФ-1	0,0407	56200	-	2287	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
39	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, КАРКАС КРФ-1	0,0069	62000	-	428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ФУНДАМЕНТ-ФМ-6-2шт								
40	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В7,5	0,357	9194,77	66,01	3283	24	83	1,35	-
				195,75	24,93	70	9	105	0,12	-
		м3								
41	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, ИЗ БМ В15	1,69	11473,7	112,36	19391	190	1888	6,34	11
				1021,5	42,44	1726	72	105	0,21	-
		м3								
42	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-9	0,0358	65900	-	2359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
43	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ т	0,00332	47400	-	157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, КАРКАС КРФ-1 т	0,0203	56200	-	1141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ФУНДАМЕНТ-ФМ-7-2шт								
45	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подотовки, ИЗ БМ В7,5 м3	0,42	9194,77	66,01	3862	28	97	1,35	1
				195,75	24,93	82	10	105	0,12	-
46	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, ИЗ БМ В15 м3	1,09	11473,7	112,36	12506	122	1218	6,34	7
				1021,5	42,44	1113	46	105	0,21	-
47	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-7 т	0,0335	65900	-	2208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, КАРКАС КРФ-1 т	0,02033	56200	-	1143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			335397	2531			131
			Тенге			20951	956			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			335397	-	-		-
	Материалы -		Тенге			20235	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	21907	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64510	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			227170	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23003	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3450	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21504	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			379904	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		147
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25358	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			379904	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		147
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25358	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ ФЛМ								
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-1(201,39м)								
49	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В7,5	7,3	9194,77	66,01	67122	482	1692	1,35	10
				195,75	24,93	1429	182	105	0,12	1
		м3								
50	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных, ИЗ БМ В15	47,14	10706,65	311,32	504711	14676	27650	2,82	133
				441	117,61	20789	5544	105	0,57	27
		м3								
51	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,4652	5239,08	327,33	2437	152	984	11,6	5
				1890	123,75	879	58	105	0,6	-
		1т								
52	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-1	0,37556	65900	-	24749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,08966	47400	-	4250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-2(120,1м)								
54	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В7,5	5,03	9194,77	66,01	46250	332	1166	1,35	7
				195,75	24,93	985	125	105	0,12	1
		м3								
55	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных, ИЗ БМ В15	30,3	10706,65	311,32	324411	9433	17772	2,82	85
				441	117,61	13362	3564	105	0,57	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок м3	0,3528	5239,08 1890	327,33 123,75	1848 667	115 44	746 105	11,6 0,6	4 -
57	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-2 1т т	0,28795	65900 -	- -	18976 -	- -	- -	- -	- -
58	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ т	0,0648	47400 -	- -	3072 -	- -	- -	- -	- -
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-3(40,7м)								
59	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В7,5 м3	1,22	9194,77 195,75	66,01 24,93	11218 239	81 30	283 105	1,35 0,12	2 -
60	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных, ИЗ БМ В15 м3	8,8	10706,65 441	311,32 117,61	94219 3881	2740 1035	5162 105	2,82 0,57	25 5
61	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,0793072	5239,08 1890	327,33 123,75	415 150	26 10	168 105	11,6 0,6	1 -
62	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, В15 СЕТКА СФ-3 т	0,0650596	65900 -	- -	4287 -	- -	- -	- -	- -
63	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ т	0,0014078	47400 -	- -	67 -	- -	- -	- -	- -
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-4(18,6м)								
64	Е0106-1-1	-Устройство бетонной	0,95	9194,77	66,01	8735	63	220	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подготовки, ИЗ БМ В7,5								
				195,75	24,93	186	24	105	0,12	-
65	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных, ИЗ БМ В15 м3	5,2	10706,65	311,32	55675	1619	3050	2,82	15
				441	117,61	2293	612	105	0,57	3
66	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок м3	0,0573	5239,08	327,33	300	19	121	11,6	1
				1890	123,75	108	7	105	0,6	-
67	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-4 1т	0,0446	65900	-	2939	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ т	0,0127272	47400	-	603	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-5(34,8м)								
69	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В7,5	0,63	9194,77	66,01	5793	42	146	1,35	1
				195,75	24,93	123	16	105	0,12	-
70	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных, ИЗ БМ В15 м3	6,26	10706,65	311,32	67024	1949	3672	2,82	18
				441	117,61	2761	736	105	0,57	4
71	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок м3	0,03186	5239,08	327,33	167	10	67	11,6	-
				1890	123,75	60	4	105	0,6	-
72	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,СЕТКА СФ-5 1т	0,0278122	65900	-	1833	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,0050828	47400	-	241	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-8(72,50м)								
74	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных, ИЗ БМ В15	4,4	10706,65	311,32	47109	1370	2581	2,82	12
				441	117,61	1940	517	105	0,57	3
		м3								
75	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,089	5239,08	327,33	466	29	188	11,6	1
				1890	123,75	168	11	105	0,6	-
		1т								
76	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-6	0,077	65900	-	5074	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
77	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,0116	47400	-	550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТОВ								
78	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00878	5239,08	327,33	46	3	19	11,6	-
				1890	123,75	17	1	105	0,6	-
		1т								
79	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,009	51000	-	459	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1305046	33139			321
			Тенге			50037	12519			61
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1305046	-	-		-
	Материалы -		Тенге			68177	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	62556	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67100	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1086593	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			65684	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9853	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82244	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1452974	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		415
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72409	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1452974	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		415
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72409	-		-
		РАЗДЕЛ 3. БЛОК 2- СТЕНЫ								
80	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	95,065	6578,64	335,84	625398	31927	92630	4,54	432
				699,75	126	66522	11978	118	0,61	58
		м3								
81	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича	330,4	-38,93	-	-12862	-	-15178	-0,22	-72
				-38,93	-	-12862	-	118	-	-
		м2								
82	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100	93,4	6563,86	337,41	613065	31514	87784	4,38	409
				670,5	126	62625	11768	118	0,62	58
		м3								
83	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,0675	8679,65	422,15	586	28	670	56,4	4
				8257,5	157,5	557	11	118	0,77	-
		т								
84	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0045	64100	-	288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
85	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,063	41200	-	2596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1229070	63469			772
			Тенге			116841	23757			116
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1229070	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5948	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	140599	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2884	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1039928	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			165906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24886	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83699	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1478675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		971
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	165485	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1478675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		971
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	165485	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2869514	99140			1224
			Тенге			187830	37233			182
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2869514	-	-		-
		Материалы -	Тенге			94359	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	225062	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			134494	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2353691	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			254593	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	38189	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187446	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3311554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1533
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	263251	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3311554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1533
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	263251	-		-
		ИТОГО:					2869517	99138		1224
							187830	37232		182

Накладные расходы :

На общестроительные работы	254593
Всего накладных расходов:	254593
Итого с накладными	3124110

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	187446
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3311180
Итого с временными, 3,4 %	3423760
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	3448118
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3461815
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3495659

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	8353507
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	167070
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8521544
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1022469
Итого с НДС	9543047

Сдал: Подрядчик Н.Тынгозиев

Инженер-эксперт: П.Нурсейтов

Принял: Заказчик А.Абуов

Форма-№3

Заказчик: ГУ"Отдел строительства акимата" Созакского района
Инженер: ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: ТОО"Областной штаб студенческого строительного отряда"
Договор №15 от 17 июня 2015 г, дополнителное соглашение №1 от 27 июля 2015г.

Справка №3 от 15 сентября 2015г.
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2015г.

Строительство средней школы им. А.Иманова на 150 ученических мест в н/п Абай с. Шолаккорган Созакского района, ЮКО

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		С начала строительства		С начала года по отчетный месец		В том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Затраты Субподрячика	46 115 848	51 649 750	46 115 848	51 649 750	18 190 375	20 373 220
1	Общестроительные работы	46 115 848	51 649 750	46 115 848	51 649 750	18 190 375	20 373 220
	в том числе оборудование	2 350 262	2 632 293	2 350 262	2 632 293	0	0
	Оплата через Заказчика	0	0	0	0	0	0
2	Инжиниринговые услуги	623 025	697 788	623 025	697 788	245 752	275 242
3	Авторский надзор 0.2%	55 851	62 553	55 851	62 553	36 380	40 746
	Всего к отлате:	46 794 724	52 410 091	46 794 724	52 410 091	18 472 507	20 689 208

Заказчик:
ГУ:"Отдел строительства акимата"Созакского района"
Руководитель отдела
_____Э.Адилжанов

Инженер:
ТОО"Жоба Құрылыс Орталығы"
Зам.генерального директора
_____Х.Абишев

Подрядчик:
ТОО"Областной штаб студенческого строительного отряда" Директор
_____К.Мынгозиев

Инженер эксперт: _____П.Нурсейтов

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.3)

Заказчик Гу "Отдел строительства акимата"Созакского района Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"

Инженер: ТОО «Жоба Құрылыс Орталығы»

Договор № 15 от 17 июня 2015г,дополнительное соглашение№1 от 27 июля 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы имени А.Иманова на 150 ученических мест в н/п Абай,с. Шолаккорган Созакского района ЮКО

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты								
		ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТОВ								
1	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00878	5239,08	327,33	46	3	19	11,6	-
				1890	123,75	17	1	105	0,6	-
2	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ 1т	0,009	47400	-	427	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			473	3			-
			Тенге			17	1			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			473	-	-		-
	Материалы -		Тенге			27	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	18	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			427	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			19	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			521	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			521	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 2. БЛОК № 1								
		СТЕНЫ								
3	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	55,415	6605,04	335,84	366018	18611	53996	4,54	252
				699,75	126	38777	6982	118	0,61	34
		м3								
4	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича	145,8	-38,93	-	-5676	-	-6698	-0,22	-32
				-38,93	-	-5676	-	118	-	-
		м2								
5	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100	56,48	6563,86	337,41	370727	19057	53084	4,38	247
				670,5	126	37870	7116	118	0,62	35
		м3								
6	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	41,05	989,26	34,73	40609	1426	11529	1,43	59
				225	13,01	9236	534	118	0,06	3
		м2								
7	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,0405	8679,65	422,15	352	17	402	56,4	2
				8257,5	157,5	334	6	118	0,77	-
		т								
8	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0027	64100	-	173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0378	41200	-	1557	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
		РАМЫ РМ-1(1шт)				МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-17,22)				
10	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БМ В20	0,865	14734,15	990,15	12745	856	1834	10,4	9
				1644,75	374,04	1423	324	105	1,83	2
		м3								
11	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БМ В20	0,2855	17106,04	407,3	4884	116	761	14,4	4
				2385	153,86	681	44	105	0,75	-
		м3								
12	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,10076	62000	-	6247	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02128	67700	-	1441	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,07224	58700	-	4240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,12555	56200	-	7056	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,00672	48300	-	325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
17	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,0144	45800 -	- -	660 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0106-11-4	-Установка анкеров при бетонировании АС-2 1т	0,00609	7294,77 5535	680,89 256,5	44 34	4 2	37 105	33,1 1,26	- -
19	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,00609	52400 -	- -	319 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1 1т	0,00583	93997,62 33075	304,24 114,75	548 193	2 1	203 105	198 0,56	1 -
21	С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ т	0,00583	40200 -	- -	234 -	- -	- -	- -	- -
		РАМЫ РМ-2(1шт)								
22	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БМ В20 м3	1,105	14734,15 1644,75	990,15 374,04	16281 1817	1094 413	2342 105	10,4 1,83	11 2
23	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БМ В20 м3	1,32	17106,04 2385	407,3 153,86	22580 3148	538 203	3519 105	14,4 0,75	19 1
24	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,104214	62000 -	- -	6461 -	- -	- -	- -	- -
25	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские:	0,02128	67700	-	1441	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
26	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм т	0,0919	58700 -	- -	5395 -	- -	- -	- -	- -
27	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,19335	56200 -	- -	10866 -	- -	- -	- -	- -
28	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,00672	48300 -	- -	325 -	- -	- -	- -	- -
29	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,0144	45800 -	- -	660 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0106-11-4	-Установка анкеров при бетонировании АС-2 1т	0,01102	7294,77 5535	680,89 256,5	80 61	8 3	67 105	33,1 1,26	- -
31	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,01102	52400 -	- -	577 -	- -	- -	- -	- -
32	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1	0,00848	93997,62 33075	304,24 114,75	797 280	3 1	296 105	198 0,56	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т								
33	С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	0,00848	40200	-	341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		РАМЫ РМ-3(2шт)								
34	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БМ В20	1,9	14734,15	990,15	27995	1881	4027	10,4	20
				1644,75	374,04	3125	711	105	1,83	3
		м3								
35	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БМ В20	0,84	17106,04	407,3	14369	342	2239	14,4	12
				2385	153,86	2003	129	105	0,75	1
		м3								
36	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,100474	62000	-	6229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04256	67700	-	2881	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
38	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,33244	58700	-	19514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
39	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,01344	48300	-	649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
40	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1	0,01378	93997,62	304,24	1295	4	480	198	3
				33075	114,75	456	2	105	0,56	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т								
41	С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	0,01378	40200	-	554	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		РАМЫ РМ-4(3шт)								
42	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БМ В20	2,73	14734,15	990,15	40224	2703	5787	10,4	28
				1644,75	374,04	4490	1021	105	1,83	5
		м3								
43	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БМ В20	1,2	17106,04	407,3	20527	489	3199	14,4	17
				2385	153,86	2862	185	105	0,75	1
		м3								
44	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,14718	62000	-	9125	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
45	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,22632	58700	-	13285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
46	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,29808	56200	-	16752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,02016	48300	-	974	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
48	Е0106-11-4	-Установка анкеров при бетонировании АС-2	0,01566	7294,77	680,89	114	11	95	33,1	1
				5535	256,5	87	4	105	1,26	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм 1т т	0,01566	52400 --	- --	821 --	- --	- --	- --	- --
50	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1 1т	0,0159	93997,62 33075	304,24 114,75	1495 526	5 2	554 105	198 0,56	3 -
51	С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ т	0,0159	40200 --	- --	639 --	- --	- --	- --	- --
					ПЕРЕМЫЧКИ (АС-17-21)					
52	Е0106-18-9	-Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В15, ПРМ1-ПРМ-9 м3	3,135	16546,47 2202,75	367,51 138,83	51873 6906	1152 435	7708 105	13,1 0,68	41 2
53	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,058665	65000 --	- --	3813 --	- --	- --	- --	- --
54	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,196827	65900 --	- --	12971 --	- --	- --	- --	- --
					ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ					
55	Е0107-46-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	32	1884,51 447,75	403,26 146,29	60304 14328	12904 4681	26613 140	2,74 0,66	88 21
56	Е0107-46-4	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	19	1378,4 353,25	244,31 87,6	26190 6712	4642 1664	11727 140	2,1 0,39	40 7
57	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	260,375	3160 --	- --	822785 --	- --	- --	- --	- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
58	С143017-8-А-	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	57,25	45	-	2576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С143017-70-9	м2 Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	203,125	306	-	62156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	С143017-60-13	м2 Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м	57,25	9	-	515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2 МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-8шт(АС-29,30)								
61	Е0106-22-7	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм, ИЗ БМ В15	0,64	15107,08	383,89	9669	246	1640	14,2	9
				2295	145,01	1469	93	105	0,71	-
62	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00704	65000	-	458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0752	61200	-	4602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-3шт(АС-29,31)								
64	Е0106-22-7	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии	0,825	15107,08	383,89	12463	317	2114	14,2	12
				2295	145,01	1893	120	105	0,71	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм, ИЗ БМ В15								
		м3								
65	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0162	65000	-	1053	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
66	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,054	54600	-	2948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
67	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02202	67700	-	1491	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3-1шт(АС-29,30)								
68	Е0106-22-7	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм, ИЗ БМ В15	0,565	15107,08	383,89	8536	217	1448	14,2	8
				2295	145,01	1297	82	105	0,71	-
		м3								
69	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00072	65000	-	47	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
70	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01089	62000	-	675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
71	С12041-76 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,070925	58700	-	4163	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 20-22 мм т		-	-	-	-	-	-	-
72	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,026895	41200 -	- -	1108 -	- -	- -	- -	- -
73	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	0,2935	4140,52 382,5	245,72 92,25	1215 112	72 27	166 119	2,71 0,45	1 -
74	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,00224	93997,62 33075	304,24 114,75	211 74	1 -	78 105	198 0,56	- -
75	Е0107-20-3	-Установка креплений плит перекрытия т	0,013	13010,1 8100	1826,1 690,75	169 105	24 9	160 140	42,7 3,37	1 -
76	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм т	0,013	50600 -	- -	658 -	- -	- -	- -	- -
77	Е0106-11-8	-Крепление кирпичных перегородок к плитам перекрытий 1т	0,051945	70437,87 9675	304,24 114,75	3659 503	16 6	534 105	58 0,56	3 -
					ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ					
78	Е0107-46-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	62,5	1884,51 447,75	403,26 146,29	117782 27984	25204 9143	51979 140	2,74 0,66	171 41
79	Е0107-46-4	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	37	1378,4 353,25	244,31 87,6	51001 13070	9040 3241	22836 140	2,1 0,39	78 14
80	С143017-8 Изм. и доп.вып.8	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	502,955	3160 -	- -	1589338 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м2								
81	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	109,75	45	-	4939	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	С143017-70-9	м2 -Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	393,205	306	-	120321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	С143017-60-13	м2 -Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м	109,75	9	-	988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2 МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-16шт(АС-26,27)								
84	Е0106-22-7	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм, ИЗ БМ В15	1,28	15107,08	383,89	19337	491	3279	14,2	18
				2295	145,01	2938	186	105	0,71	1
85	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01408	65000	-	915	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1504	61200	-	9204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3-1шт(АС-29,30)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0106-22-7	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм, ИЗ БМ В15	0,565	15107,08	383,89	8536	217	1448	14,2	8
				2295	145,01	1297	82	105	0,71	-
		м3								
88	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00072	65000	-	47	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
89	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I11, d 8 мм	0,01089	62000	-	675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
90	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,070925	58700	-	4163	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
91	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,026895	41200	-	1108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
92	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,2935	4140,52	245,72	1215	72	166	2,71	1
				382,5	92,25	112	27	119	0,45	-
		м3								
93	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00224	93997,62	304,24	211	1	78	198	-
				33075	114,75	74	-	105	0,56	-
		1т								
94	Е0107-20-3	-Установка креплений плит перекрытия	0,046715	13010,1	1826,1	608	85	575	42,7	2
				8100	690,75	378	32	140	3,37	-
		т								
95	С12041-13 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,046715	50600	-	2364	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм т		-	-	-	-	-	-	-
96	Е0106-11-8	-Крепление кирпичных перегородок к плитам перекрытий 1т	0,09823	70437,87 9675	304,24 114,75	6919 950	30 11	1010 105	58 0,56	6 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		4091728 181930	101895 37523			1145 176
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4091728	-	-		-
		Материалы -		Тенге		81142	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	219452	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		172205	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		3554556	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		271310	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		136
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	40696	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		261782	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4624820	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1457
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	260149	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		4624820	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1457
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	260149	-		-
		РАЗДЕЛ 3. БЛОК № 3-Спортзал,Актовый зал,Столовая								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		- -	- -			- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
97	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	156,888333	6605,04 699,75	335,84 126	1036254 109783	52689 19768	152870 118	4,54 0,61	712 96
98	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича м2	624,2	-38,93 -38,93	- -	-24300 -24300	- -	-28674 118	-0,22 -	-137 -
99	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	60,92692	6563,86	337,41	399916	20557	57263	4,38	267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				670,5	126	40851	7677	118	0,62	38
100	E0108-12-1	м3 -Армирование кладки стен и других конструкций	0,465	8679,65	422,15	4036	196	4617	56,4	26
				8257,5	157,5	3840	73	118	0,77	-
101	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,031	64100	-	1987	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,434	41200	-	17881	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ								
103	E0108-12-1	-АРМАТУРА НАД ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ	0,01659	8679,65	422,15	144	7	165	56,4	1
				8257,5	157,5	137	3	118	0,77	-
104	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,01659	45300	-	752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ПЕРЕГОРОДКИ (АС-19,20)								
105	E0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	88,4	948,04	34,73	83807	3070	24827	1,43	126
				225	13,01	19890	1150	118	0,06	6
		м2								
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ПО ПЕРЕКРЫТИЮ								
106	E0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,98784	175710,1	1826,1	173573	1804	12157	42,7	42
				8100	690,75	8002	682	140	3,37	3
		т								
		ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК К КОЛОННАМ (УЗЕЛ-2) КАРКАСА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,401328	93997,62	304,24	37724	122	13986	198	79
				33075	114,75	13274	46	105	0,56	-
		1т								
108	Е0106-11-4	-Самоанкерующие болты	0,0006264	126994,77	680,89	80	-	4	33,1	-
				5535	256,5	3	-	105	1,26	-
		1т								
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ -МС-1(АС -13,18)								
109	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных СЕРДЕЧНИКОВ в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, МС-1 ИЗ БМ В15	12,24	14043,95	990,15	171898	12119	25945	10,4	127
				1644,75	374,04	20132	4578	105	1,83	22
		м3								
110	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,34968	62000	-	21680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
111	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,29936	56200	-	73024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1998455	90566			1245
	Тенге	191611	33977			165
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1998455	-	-		-
Материалы -	Тенге	222163	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	225589	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	115324	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1378791	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	263161	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		132
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	39474	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	135697	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2397312	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1542
Сметная заработная плата -	Тенге	-	265063	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	2397312	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1542
Сметная заработная плата -	Тенге	-	265063	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	6090655	192464			2390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			---------	---------			---------
			Тенге			373558	71501			341
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6090655	-	-		-
		Материалы -	Тенге			303331	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	445059	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			287955	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4933347	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			534489	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		267
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	80173	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			397509	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7022653	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2999
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	525232	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7022653	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2999
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	525232	-		-
		ИТОГО:						6090657	192465	
2390										
							--------	--------		--------
							373558	71500		341

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	534489
Всего накладных расходов:	534489
Итого с накладными	6625146

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	397509
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7068959
Итого с временными, 3,4 %	7261425
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	7312255
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7341301
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7462799
Итого в текущих ценах, К-2,38968	17833701
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	356674
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18190375
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2182845
Итого с НДС	20373220

Сдал: Подрядчик Н.Тынгозиев Инженер-эксперт: П.Нурсейтов

Принял: Заказчик А.Абуов

N 1560
1570

Форма-№3

Заказчик: ГУ"Отдел строительства акимата" Созакского района
Инженер: ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: ТОО"Областной штаб студенческого строительного отряда"
Договор №15 от 17 июня 2015 г, дополнителное соглашение №1 от 27 июля 2015г.

Справка №4 от 25 сентября 2015г.
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2015г.

Строительство средней школы им. А.Иманова на 150 ученических мест в н/п Абай с. Шолаккорган Созакского района, ЮКО

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		С начала строительства		С начала года по отчетный месец		В том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Затраты Субподрячика	64 044 419	71 729 750	64 044 419	71 729 750	17 928 571	20 080 000
1	Общестроительные работы	64 044 419	71 729 750	64 044 419	71 729 750	17 928 571	20 080 000
	в том числе оборудование	2 350 262	2 632 293	2 350 262	2 632 293	0	0
	Оплата через Заказчика	0	0	0	0	0	0
2	Инжиниринговые услуги	864 240	969 069	864 240	969 069	241 215	271 281
3	Авторский надзор 0,2%	91 708	102 713	91 708	102 713	35 857	40 160
	Всего к отлате:	65 000 367	72 801 532	65 000 367	72 801 532	18 205 643	20 391 441

Заказчик:
ГУ:"Отдел строительства
акимата"Созакского района
Руководитель отдела
_____С.Асылбеков

Инженер:
ТОО"Жоба Құрылыс Орталығы"
Зам.генерального директора
_____А.Абишев
Инженер-эксперт _____Н.Нурсейтов

Подрядчик:
ТОО"Обласной штаб
студенческого строительного
отряда" Директор
_____Н.Тынгозиев

Заказчик Гу "Отдел строительства акимата"Созакского района Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"

Инженер: ТОО «Жоба Құрылыс Орталығы»

Договор № 15 от 17 июня 2015г,дополнительное соглашение№1 от 27 июля 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы имени А.Иманова на 150 ученических мест в н/п Абай,с. Шолаккорган Созакского района ЮКО

А К Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК № 1								
		СТЕНЫ								
1	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	55,415	6605,04	335,84	366018	18611	53996	4,54	252
				699,75	126	38777	6982	118	0,61	34
		м3								
2	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича	145,8	-38,93	-	-5676	-	-6698	-0,22	-32
				-38,93	-	-5676	-	118	-	-
		м2								
3	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100	56,48	6563,86	337,41	370727	19057	53084	4,38	247
				670,5	126	37870	7116	118	0,62	35
		м3								
4	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	41,05	989,26	34,73	40609	1426	11529	1,43	59
				225	13,01	9236	534	118	0,06	3
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-17-20 06									
5	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,0405	8679,65	422,15	352	17	402	56,4	2
				8257,5	157,5	334	6	118	0,77	-
		т								
6	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0027	64100	-	173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0378	41200	-	1557	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
					МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-17,22)					
		РАМЫ РМ-1(1шт)								
8	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БМ В20	0,865	14734,15	990,15	12745	856	1834	10,4	9
				1644,75	374,04	1423	324	105	1,83	2
		м3								
9	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БМ В20	0,2855	17106,04	407,3	4884	116	761	14,4	4
				2385	153,86	681	44	105	0,75	-
		м3								
10	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,10076	62000	-	6247	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02128	67700	-	1441	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм т	0,07224	58700 -	- -	4240 -	- -	- -	- -	- -
13	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,12555	56200 -	- -	7056 -	- -	- -	- -	- -
14	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,00672	48300 -	- -	325 -	- -	- -	- -	- -
15	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,0144	45800 -	- -	660 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0106-11-4	-Установка анкеров при бетонировании АС-2 1т	0,00609	7294,77 5535	680,89 256,5	44 34	4 2	37 105	33,1 1,26	- -
17	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,00609	52400 -	- -	319 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1 1т	0,0583	93997,62 33075	304,24 114,75	5480 1928	18 7	2032 105	198 0,56	12 -
19	С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ т	0,0583	40200 -	- -	2344 -	- -	- -	- -	- -
		РАМЫ РМ-2(1шт)								
20	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке	1,105	14734,15	990,15	16281	1094	2342	10,4	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БМ В20		1644,75	374,04	1817	413	105	1,83	2
21	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БМ В20 м3	1,32	17106,04	407,3	22580	538	3519	14,4	19
				2385	153,86	3148	203	105	0,75	1
22	С12041-54	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,104214	62000	-	6461	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
23	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,02128	67700	-	1441	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
24	С12041-76	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм т	0,0919	58700	-	5395	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
25	С12041-77	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,19335	56200	-	10866	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
26	С12041-27	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,00672	48300	-	325	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
27	С12041-28	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,0144	45800	-	660	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0106-11-4	-Установка анкеров при бетонировании АС-2 1т	0,01102	7294,77 5535	680,89 256,5	80 61	8 3	67 105	33,1 1,26	- -
29	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,01102	52400 -	- -	577 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1 1т	0,00848	93997,62 33075	304,24 114,75	797 280	3 1	296 105	198 0,56	2 -
31	С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ т	0,00848	40200 -	- -	341 -	- -	- -	- -	- -
		РАМЫ РМ-3(2шт)								
32	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БМ В20 м3	1,9	14734,15 1644,75	990,15 374,04	27995 3125	1881 711	4027 105	10,4 1,83	20 3
33	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БМ В20 м3	0,84	17106,04 2385	407,3 153,86	14369 2003	342 129	2239 105	14,4 0,75	12 1
34	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,100474	62000 -	- -	6229 -	- -	- -	- -	- -
35	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,04256	67700 -	- -	2881 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
36	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,33244	58700 -	- -	19514 -	- -	- -	- -	- -
37	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,01344	48300 -	- -	649 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1 1т	0,01378	93997,62 33075	304,24 114,75	1295 456	4 2	480 105	198 0,56	3 -
39	С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ т	0,01378	40200 -	- -	554 -	- -	- -	- -	- -
		РАМЫ РМ-4(3шт)								
40	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БМ В20 м3	2,73	14734,15 1644,75	990,15 374,04	40224 4490	2703 1021	5787 105	10,4 1,83	28 5
41	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БМ В20 м3	1,2	17106,04 2385	407,3 153,86	20527 2862	489 185	3199 105	14,4 0,75	17 1
42	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,14718	62000 -	- -	9125 -	- -	- -	- -	- -
43	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм т	0,22632	58700 -	- -	13285 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
44	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,29808	56200 -	- -	16752 -	- -	- -	- -	- -
45	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,02016	48300 -	- -	974 -	- -	- -	- -	- -
46	Е0106-11-4	-Установка анкеров при бетонировании АС-2 1т	0,01566	7294,77 5535	680,89 256,5	114 87	11 4	95 105	33,1 1,26	1 -
47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,01566	52400 -	- -	821 -	- -	- -	- -	- -
48	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1 1т	0,0159	93997,62 33075	304,24 114,75	1495 526	5 2	554 105	198 0,56	3 -
49	С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ т	0,0159	40200 -	- -	639 -	- -	- -	- -	- -
					ПЕРЕМЫЧКИ (АС-17-21)					
50	Е0106-18-9	-Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В15, ПРМ1-ПРМ-9 м3	3,135	16546,47 2202,75	367,51 138,83	51873 6906	1152 435	7708 105	13,1 0,68	41 2
51	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,058665	65000 -	- -	3813 -	- -	- -	- -	- -
52	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,196827	65900 -	- -	12971 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1131449	48334			710
			----			---	---			---
			Тенге			110368	18123			88
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1131449	-	-		-
		Материалы -	Тенге			55991	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	128492	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			138635	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			778121	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			147290	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22093	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76724	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1355463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		873
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	150585	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1355463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		873
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	150585	-		-
		РАЗДЕЛ 2. БЛОК №2								
		СТЕНЫ								
53	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	95,065	6578,64	335,84	625398	31927	92630	4,54	432
				699,75	126	66522	11978	118	0,61	58
54	Е0108-11-1	м3 -Расшивка швов кладки из кирпича	330,4	-38,93	-	-12862	-	-15178	-0,22	-72
				-38,93	-	-12862	-	118	-	-
55	Е0108-6-7	м2 -Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100	93,4	6563,86	337,41	613065	31514	87784	4,38	409
				670,5	126	62625	11768	118	0,62	58
56	Е0108-12-1	м3 -Армирование кладки стен и других конструкций	0,0675	8679,65	422,15	586	28	670	56,4	4
				8257,5	157,5	557	11	118	0,77	-
57	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0045	64100	-	288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
58	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,063	41200 -	- -	2596 -	- -	- -	- -	- -
		ПЕРЕГОРОДКИ								
59	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	96,54	945,51 225	34,73 13,01	91280 21721	3353 1256	27113 118	1,43 0,06	138 6
60	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d СГ-2 3 мм т	0,00297	64100 -	- -	190 -	- -	- -	- -	- -
61	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СГ-2 т	0,04928	41200 -	- -	2030 -	- -	- -	- -	- -
62	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг,ЗД1-ЗД3 1т	0,09823	70437,87 9675	304,24 114,75	6919 950	30 11	1010 105	58 0,56	6 -
					МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-17-20)					
		РАМЫ РМ-1(2шт)								
63	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БМ В20 м3	2,6	14734,15 1644,75	990,15 374,04	38309 4276	2574 973	5511 105	10,4 1,83	27 5
64	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БМ В20	1,866	17106,04 2385	407,3 153,86	31920 4450	760 287	4974 105	14,4 0,75	27 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
65	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1969	62000 -	- -	12208 -	- -	- -	- -	- -
		т								
66	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04256	67700 -	- -	2881 -	- -	- -	- -	- -
		т								
67	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,45264	58700 -	- -	26570 -	- -	- -	- -	- -
		т								
68	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,41472	56200 -	- -	23307 -	- -	- -	- -	- -
		т								
69	Е0106-11-4	-Установка анкеров при бетонировании АС-2	0,02088	7294,77 5535	680,89 256,5	152 116	14 5	127 105	33,1 1,26	1 -
		1т								
70	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02088	52400 -	- -	1094 -	- -	- -	- -	- -
		т								
71	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1	0,01908	93997,62 33075	304,24 114,75	1793 631	6 2	665 105	198 0,56	4 -
		1т								
72	С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	0,01908	40200 -	- -	767 -	- -	- -	- -	- -
		т								

РАМЫ РМ-2(2шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БМ В20	1,84	14734,15	990,15	27111	1822	3900	10,4	19
				1644,75	374,04	3026	688	105	1,83	3
		м3								
74	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БМ В20	1,6	17106,04	407,3	27370	652	4265	14,4	23
				2385	153,86	3816	246	105	0,75	1
		м3								
75	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,13552	62000	-	8402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
76	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04256	67700	-	2881	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
77	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,17176	58700	-	10082	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
78	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,39732	56200	-	22329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
79	Е0106-11-4	-Установка анкеров при бетонировании АС-2	0,02088	7294,77	680,89	152	14	127	33,1	1
				5535	256,5	116	5	105	1,26	-
		1т								
80	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d	0,02088	52400	-	1094	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	12 мм т								
81	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1 1т	0,01696	93997,62 33075	304,24 114,75	1594 561	5 2	591 105	198 0,56	3 -
82	С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ т	0,01696	40200 -	- -	682 -	- -	- -	- -	- -
		РАМЫ РМ-3(4шт)								
83	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БМ В20 м3	7,6	14734,15 1644,75	990,15 374,04	111980 12500	7525 2843	16110 105	10,4 1,83	79 14
84	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БМ В20 м3	3,36	17106,04 2385	407,3 153,86	57476 8014	1369 517	8957 105	14,4 0,75	48 3
85	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,422576	62000 -	- -	26200 -	- -	- -	- -	- -
86	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,17024	67700 -	- -	11525 -	- -	- -	- -	- -
87	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,32976	58700 -	- -	78057 -	- -	- -	- -	- -
88	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1 1т	0,05512	93997,62 33075	304,24 114,75	5181 1823	17 6	1921 105	198 0,56	11 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	0,05512	40200	-	2216	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
					ПЕРЕМЫЧКИ (АС-17,19)					
90	Е0106-18-9	-Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В15, ПРМ1-ПРМ-10	13,856	16546,47	367,51	229268	5092	34067	13,1	182
				2202,75	138,83	30521	1924	105	0,68	9
		м3								
91	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,308276	65000	-	20038	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
92	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,866443	65900	-	57099	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2169229	86702		1340
	Тенге	209364	32523		159
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2169229	-	-	-
Материалы -	Тенге	138162	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	241887	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	312538	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1422464	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	275246	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	138
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	41287	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	146668	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2591143	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1637
Сметная заработная плата -	Тенге	-	283173	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2591143	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1637
Сметная заработная плата -	Тенге	-	283173	-	-

РАЗДЕЛ 3. ОКНА (АС-11)

93	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	65,2	346,04	18,87	22562	1230	11175	0,82	53
				136,44	6,39	8896	417	120	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2								
94	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м м2	3,09	427,5 185,83	19,32 6,39	1321 574	60 20	713 120	1,11 0,03	3 -
95	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 м2	65,2	5206 -	- -	339431 -	- -	- -	- -	- -
96	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 м2	3,09	5618 -	- -	17360 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге --- Тенге			380674 9470	1290 436			57 2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			380674	-	-		-
	Материалы -		Тенге			13123	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9906	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			356791	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11888	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1783	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23554	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			416115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11690	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			416115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11690	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ								
97	Е0107-46-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	32	1884,51	403,26	60304	12904	26613	2,74	88
				447,75	146,29	14328	4681	140	0,66	21
			шт							
98	Е0107-46-4	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	19	1378,4	244,31	26190	4642	11727	2,1	40
				353,25	87,6	6712	1664	140	0,39	7
			шт							
99	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	260,375	3160	-	822785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
100	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	57,25	45	-	2576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
101	С143017-70-9	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	203,125	306	-	62156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
102	С143017-60-13	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая	57,25	9	-	515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м								
		м2								
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-8шт(АС-29,30)								
103	Е0106-22-7	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм, ИЗ БМ В15	0,64	15107,08	383,89	9669	246	1640	14,2	9
				2295	145,01	1469	93	105	0,71	-
		м3								
104	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00704	65000	-	458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
105	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0752	61200	-	4602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-3шт(АС-29,31)								
106	Е0106-22-7	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм, ИЗ БМ В15	0,825	15107,08	383,89	12463	317	2114	14,2	12
				2295	145,01	1893	120	105	0,71	1
		м3								
107	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0162	65000	-	1053	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
108	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,054	54600	-	2948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
109	С12041-72 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,02202	67700	-	1491	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 10 мм т		-	-	-	-	-	-	-
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3-1шт(АС-29,30)								
110	Е0106-22-7	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм, ИЗ БМ В15 м3	0,565	15107,08	383,89	8536	217	1448	14,2	8
				2295	145,01	1297	82	105	0,71	-
111	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00072	65000	-	47	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
112	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: стальгладкая класса А-I, d 8 мм т	0,01089	62000	-	675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,070925	58700	-	4163	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
114	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволокаарматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,026895	41200	-	1108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	0,2935	4140,52	245,72	1215	72	166	2,71	1
				382,5	92,25	112	27	119	0,45	-
116	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весомдо 4 кг	0,00224	93997,62	304,24	211	1	78	198	-
				33075	114,75	74	-	105	0,56	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т								
117	Е0107-20-3	-Установка креплений плит перекрытия	0,013	13010,1	1826,1	169	24	160	42,7	1
				8100	690,75	105	9	140	3,37	-
		т								
118	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,013	50600	-	658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
119	Е0106-11-8	-Крепление кирпичных перегородок кплитам перекрытий	0,051945	70437,87	304,24	3659	16	534	58	3
				9675	114,75	503	6	105	0,56	-
		1т								
					ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ					
120	Е0107-46-5	-Установка панелей перекрытийс опиранием на две стороны площадью до 10 м2	62,5	1884,51	403,26	117782	25204	51979	2,74	171
				447,75	146,29	27984	9143	140	0,66	41
		шт								
121	Е0107-46-4	-Установка панелей перекрытий сопиранием на две стороны площадью до 5 м2	37	1378,4	244,31	51001	9040	22836	2,1	78
				353,25	87,6	13070	3241	140	0,39	14
		шт								
122	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	305,96	3160	-	966834	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			2163267	52681			410
			Тенге			67547	19067			86

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2163267	-	-	-
Материалы -	Тенге	16412	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	86614	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	17203	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2009424	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	119293	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	60
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	17894	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	136954	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2419513	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	555
Сметная заработная плата -	Тенге	-	104508	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2419513	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		555
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	104508	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5844619	189007			2518
			Тенге			396750	70149			335
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5844619	-	-		-
		Материалы -	Тенге			223687	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	466899	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			825166	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4210009	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			553716	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		277
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	83057	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			383900	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6782235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3129
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	549957	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6782235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3129
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	549957	-		-
		ИТОГО:					5844618	189011		2518
							396749	70149		335

Накладные расходы :

На общестроительные работы		553716
Всего накладных расходов:	553716	
Итого с накладными		6398334

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		383900
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		6967219
Итого с временными, 3,4 %		7012830
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %		7061920
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		7089971
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		7160099
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968		17577030
Начисления, обязательные платежи, 2 %		351541
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		17928571
НДС на добавленную стоимость, 12 %		2151429
Итого с НДС		20080000

Сдал: Подрядчик Н.Тынгозиев Инженер-эксперт: П.Нурсейтов

Форма-№3

Заказчик: ГУ"Отдел строительства акимата" Созакского района
Инженер: ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: ТОО"Областной штаб студенческого строительного отряда"
Договор №15 от 17 июня 2015 г, дополнителное соглашение №1 от 27 июля 2015г.

Справка № 5 от 13 октября 2015г.
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2015г.
Строительство средней школы им. А.Иманова на 150 ученических мест в н/п Абай с. Шолаккорган Созакского района, ЮКО

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		С начала строительства		С начала года по отчетный месец		В том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Затраты Подрячика	88 392 857	99 000 000	88 392 857	99 000 000	24 348 438	27 270 250
1	Общестроительные работы	88 392 857	99 000 000	88 392 857	99 000 000	24 348 438	27 270 250
	в том числе оборудование	2 350 262	2 632 293	2 350 262	2 632 293	0	0
	Оплата через Заказчика	1 333 592	1 494 744	1 333 592	1 494 744	377 644	422 962
1	в том числе: Инжиниринговые услуги	1 193 187	1 337 490	1 193 187	1 337 490	328 947	368 421
2	Авторский надзор 0,2%	140 405	157 254	140 405	157 254	48 697	54 541
	Всего к отлате:	89 726 449	100 494 744	89 726 449	100 494 744	24 726 082	27 693 212

Заказчик:
ГУ:"Отдел строительства акимата"Созакского района
Руководитель отдела
_____Ө.Асымбеков

Инженер:
ТОО"Жоба Құрылыс Орталығы"
Зам.генерального директора
_____А.Абишев

Инженер эксперт _____П.Нурсейтов

Подрядчик:
ТОО"Обласной штаб студенческого строительного отряда" Директор
_____Н.Тынгозиев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.3)

Заказчик Гу "Отдел строительства акимата"Созакского района

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"

Инженер: ТОО «Жоба Құрылыс Орталығы»

Договор № 15 от 17 июня 2015г,дополнительное соглашение №1 от 27 июля 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы имени А.Иманова на 150 ученических мест в н/п Абай,с. Шолаккорган Созакского района ЮКО

А К Т № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК 1-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
1	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1	52100	-	52100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	3	60500	-	181500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	СПРАЙС-ЛИСТ-Трубы поливинилхлоридные д20	1000м	4000	15,21	-	60821	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			294421	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			294421	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			294421	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			17665	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			312086	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			312086	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТА								
4	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00878	5239,08	327,33	46	3	19	11,6	-
				1890	123,75	17	1	105	0,6	-
		1т								
5	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,009	47400	-	427	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			473	3			-
			Тенге			17	1			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			473	-	-		-
	Материалы -		Тенге			27	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	18	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			427	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			19	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			29	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			521	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	20	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			521	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 3. БЛОК 2								
					ОКНА (АС-11)					
6	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	65,2	346,04	18,87	22562	1230	11175	0,82	53
				136,44	6,39	8896	417	120	0,03	2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м м2	3,09	427,5 185,83	19,32 6,39	1321 574	60 20	713 120	1,11 0,03	3 -
8	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 м2	65,2	5206 -	- -	339431 -	- -	- -	- -	- -
9	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 м2	3,09	5618 -	- -	17360 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	68,29	233,57 94,05	5,58 2,12	15950 6423	381 145	7881 120	0,59 0,01	40 1
11	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м	38,25	2860 -	- -	109395 -	- -	- -	- -	- -
		ФРАМУГИ (АС-13)								
12	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 ФРАМУГА	24,7	498,09 230,97	19,17 6,18	12303 5705	474 153	7029 120	1,38 0,03	34 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2								
13	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	24,7	4472	-	110458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		СТЕНЫ								
14	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1065,285	278,03	4,07	296184	4331	152850	0,74	788
				135,68	0,97	144538	1033	105	0,05	55
		м2								
					НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-1,13)					
15	Е0146-25-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2455,4	132,03	66,18	324182	162496	250893	0,34	827
				63,23	38,95	155255	95638	100	0,06	149
		отверст.								
16	Е0106-11-4	-Установка анкеров	0,454249	7294,77	680,89	3314	309	2762	33,1	15
		1т		5535	256,5	2514	117	105	1,26	1
17	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,454249	45800	-	20805	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	Е0126-33-1	-Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	34,3756	3679,88	185,63	126498	6381	114625	18,17	625
				3264,75	69,75	112228	2398	100	0,34	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
19	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80	33,688088	2890	-	97359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	Е0115-53-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	212,4	108,77	0,6	23102	127	12848	0,32	68
				57,38	0,23	12188	49	105	-	-
		м								
21	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	402,0296	150,62	0,62	60553	249	32880	0,43	175
				69,08	0,23	27772	92	118	-	-
		м2			ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ					
22	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	196,995	3160	-	622504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
23	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	109,95	45	-	4948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
24	С143017-709	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	393,205	306	-	120321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
25	С143017-6013	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м	109,75	9	-	988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-16шт(АС-26,27)								
26	Е0106-22-7	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм, ИЗ БМ В15	1,28	15107,08	383,89	19337	491	3279	14,2	18
				2295	145,01	2938	186	105	0,71	1
		м3								
27	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01408	65000	-	915	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
28	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1504	61200	-	9204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-1шт(АС-26,27)								
29	Е0106-22-7	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм, ИЗ БМ В15	0,565	15107,08	383,89	8536	217	1448	14,2	8
				2295	145,01	1297	82	105	0,71	-
		м3								
30	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00072	65000	-	47	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
31	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01089	62000	-	675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
32	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,070925	58700	-	4163	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
33	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,026895	41200 --	- -	1108 -	- -	- -	- -	- -
34	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	0,2935	4140,52 382,5	245,72 92,25	1215 112	72 27	166 119	2,71 0,45	1 -
35	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,00224	93997,62 33075	304,24 114,75	211 74	1 -	78 105	198 0,56	- -
36	Е0107-20-3	-Установка креплений плит перекрытия т	0,046715	13010,1 8100	1826,1 690,75	608 378	85 32	575 140	42,7 3,37	2 -
37	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм т	0,046715	50600 -	- -	2364 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0106-11-8	-Крепление кирпичных перегородок к плитам перекрытий 1т	0,09823	70437,87 9675	304,24 114,75	6919 950	30 11	1010 105	58 0,56	6 -
					ЛЕСТНИЦА Л-1-2шт					
39	Е0109-29-1	-Монтаж КОСОУРОВ т	0,99768	13711,47 5040	5475,87 1552,87	13680 5028	5463 1549	5920 90	28,9 5,46	29 5
40	С12021-146	-Косоуры т	1,0076568	108500 -	- -	109331 -	- -	- -	- -	- -
41	Е0109-18-1	-Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м т	0,36	7285,83 2385	3593,45 971,06	2623 859	1294 350	1087 90	14,3 3,51	5 1
42	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,36	542,84 292,5	144,52 -	195 105	52 -	95 90	1,34 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
43	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,3636	162700	-	59158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
44	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В25	1,2	15103,39	241,1	18124	289	1731	8,06	10
				1282,5	91,08	1539	109	105	0,44	1
		м3								
45	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02576	65000	-	1674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
46	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,09776	62000	-	6061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,01672	60500	-	1012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
48	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,006	93997,62	304,24	564	2	209	198	1
				33075	114,75	198	1	105	0,56	-
		1т								
		КРОВЛЯ(АС-43)								
49	Е0110-14-1	-Установка стропил, МАУЭРЛАТ	5,262	21304,82	334,28	112106	1759	22249	22,1	116
				3397,5	126	17878	663	120	0,62	3
		м3								
50	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕЖЕНЬ,СТОЙКИ,НАКЛАДКИ,ОПОРНЫЙ БРУС	9,827	22541,72	316,57	221518	3111	42532	22,5	221
				3487,5	119,25	34272	1172	120	0,58	6
		м3								
51	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из брусьев	2,1	20617,97	309,62	43298	650	6475	13,8	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2452,5	117	5150	246	120	0,57	1
52	С11021-69	м3 -Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта,ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	1,1	7570 -	- -	8327 -	- -	- -	- -	- -
53	С11021-73	м3 -Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32,40 мм, IV сорта,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	1,65	7940 -	- -	13101 -	- -	- -	- -	- -
54	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	м3 -Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	648	667,34 272,95	8,2 3,08	432439 176872	5314 1996	212852 119	1,71 0,02	1108 10
55	С11021-71	м2 -Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32,40 мм, II сорта,ОБРЕШЕТКА	6,48	13200 -	- -	85536 -	- -	- -	- -	- -
56	С11021-76	м3 -Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более, III сорта,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	0,56	9700 -	- -	5432 -	- -	- -	- -	- -
57	Е0106-11-2	м3 -Установка анкерных болтов	0,08843	156751,29	477,54	13862	42	3171	207	18
58	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм СКРУТКИ т	0,01265	33975 50800 -	180 - -	3004 643 -	16 - -	105 - -	0,88 - -	- - -
59	С11011-773	-Скобы ходовые	10	221 -	- -	2210 -	- -	- -	- -	- -
60	Е0108-41-1	шт -Кирпичный столбик под лежень	0,64	8631,63 1935	379,78 141,75	5524 1238	243 91	1568 118	11,9 0,7	8 -
61	Е0112-15-1	м3 -Устройство толя под лежень,мауэрлат	89,1	28,19	1,19	2512	106	2910	0,16	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				27	0,45	2406	40	119	-	-
62	С11011-981	-Толь ТВК-350 м2	89,1	108	-	9623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 м2	28,95	343	-	9930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК(АС-38)								
64	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,ИЗ БМ В10 м3	0,078	13976,74	241,1	1090	19	112	8,06	1
				1282,5	91,08	100	7	105	0,44	-
65	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00048	50600	-	24	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг,=ЗД-1 1т	0,0064	93997,62	304,24	602	2	223	198	1
				33075	114,75	212	1	105	0,56	-
		АРМИРОВАНИЕ ПАРАПЕТА ПО ОСИ "9"(АС-44/1)								
67	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СЕРДЕЧНИКИ м3	0,612	14043,95	990,15	8595	606	1297	10,4	6
				1644,75	374,04	1007	229	105	1,83	1
68	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,00792	62000	-	491	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,02234	67700	-	1512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	0,615	12472,22	316,01	7670	194	960	8,25	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗ БЕТОНА В15		1368	119,39	841	73	105	0,58	-
71	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,01524	62000 -	- -	945 -	- -	- -	- -	- -
72	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0405	67700 -	- -	2742 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3586990	196081			4237
			Тенге			732551	106941			252
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3392074	-	-		-
		Материалы -	Тенге			699211	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	831601	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			852617	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			924414	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			896504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		448
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	134476	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			257315	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4545892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4896
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	966076	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			184986	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3697	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7891	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			168488	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7102	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1065	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11525	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			203614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8956	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9930	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9930	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			596	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10526	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4760032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4941
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	975033	-		-
		РАЗДЕЛ 4. БЛОК 2-ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и ОСВЕЩЕНИЕ								
73	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	600	27,7	2,1	16620	1260	11514	0,1	60
				19,7	0,5	11820	300	95	-	2
74	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м 600	108,6	48,9	65160	29340	29526	0,22	132
				39,6	12,2	23760	7320	95	0,07	42
75	С151601-341-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м 0,3	52100	-	15630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	С151601-342-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м 0,3	60500	-	18150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	СПРАЙС-ЛИСТ-	Трубы поливинилхлоридные д20	1000м 600	15,21	-	9123	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			124683	30600			192
			Тенге			35580	7620			44
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			124683	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15600	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43200	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			42903	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41040	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6156	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9943	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			175667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		257
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49356	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			175667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		257
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49356	-		-
		РАЗДЕЛ 5. БЛОК 3 СПОРТЗАЛ,АКТОВЫЙ ЗАЛ,СТОЛОВАЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-21-30) РАМЫ РМ-1(4шт)								
78	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БМ В25	18	14734,15	990,15	265215	17823	38155	10,4	187
				1644,75	374,04	29606	6733	105	1,83	33
		м3								
79	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БМ В25	10,72	17106,04	407,3	183377	4366	28577	14,4	154
				2385	153,86	25567	1649	105	0,75	8
		м3								
80	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,87337	56200	-	49083	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
81	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02028	65900	-	1336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
82	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,0288	47400	-	1365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
83	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,02304	45800	-	1055	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
84	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ХОМУТ	0,26532	62000	-	16450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
85	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02992	93997,62	304,24	2812	9	1043	198	6
				33075	114,75	990	3	105	0,56	-
		1т								
		РАМЫ РМ-2(2шт)								
86	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БМ В25	4,48	14734,15	990,15	66009	4436	9496	10,4	47
				1644,75	374,04	7368	1676	105	1,83	8
		м3								
87	Е0106-18-2	-Устройство РИГЕЛЯ на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БМ В25	4,48	17106,04	407,3	76635	1825	11943	14,4	65
				2385	153,86	10685	689	105	0,75	3
		м3								
88	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,58379	56200	-	32809	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
89	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,0144	47400	-	683	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
90	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,01152	45800	-	528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
91	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ХОМУТ	0,18234	62000	-	11305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
92	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01904	93997,62	304,24	1790	6	664	198	4
				33075	114,75	630	2	105	0,56	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т РАМЫ РМ-3(2шт)								
93	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БМ В20	4,48	14734,15	990,15	66009	4436	9496	10,4	47
				1644,75	374,04	7368	1676	105	1,83	8
		м3								
94	Е0106-18-2	-Устройство РИГЕЛЯ на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БМ В20	4,48	17106,04	407,3	76635	1825	11943	14,4	65
				2385	153,86	10685	689	105	0,75	3
		м3								
95	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,52487	56200	-	29498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
96	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,01152	45800	-	528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
97	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ХОМУТ	0,18234	62000	-	11305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
98	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01904	93997,62	304,24	1790	6	664	198	4
				33075	114,75	630	2	105	0,56	-
		1т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	896216	34731			577
	Тенге	93528	13120			64
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	896216	-	-		-
Материалы -	Тенге	147214	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	106648	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	155945	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	464799	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	111981	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16797	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60492	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1068689	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		697
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	123445	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1068689	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		697
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	123445	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ БЛОК 3 (АС -37)								
99	Е0107-46-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	30	1884,51	403,26	56535	12098	24950	2,74	82
				447,75	146,29	13433	4389	140	0,66	20
		шт								
100	Е0107-46-4	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	15	1378,4	244,31	20676	3665	9258	2,1	32
				353,25	87,6	5299	1314	140	0,39	6
		шт								
101	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ПК60.12-18шт,ПК60.10-12шт,ПК30.18-6шт,ПК30.12-9шт	248,67	3160	-	785797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
102	С143017-8-А-	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	49,65	45	-	2234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
103	С143017-708	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	78,15	265	-	20710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
104	С143017-619	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м	34,9	20	-	698	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0107-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	300	55,91	0,07	16772	21	22310	0,3	89
				53,1	0,02	15930	6	140	-	-
		м								
106	Е0107-20-3	-Крепление плит покрытия	0,0222	13010,1	1826,1	289	41	273	42,7	1
				8100	690,75	180	15	140	3,37	-
		т								
107	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,0222	50600	-	1123	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	904835	15824			204
	Тенге	34841	5724			26
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	904835	-	-		-
Материалы -	Тенге	2189	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	40565	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1123	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	850857	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	56791	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		28
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8519	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	57698	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1019324	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		258
Сметная заработная плата -	Тенге	-	49084	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	1019324	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		258
Сметная заработная плата -	Тенге	-	49084	-		-

РАЗДЕЛ 7. БЛОК 1

ОКНА (АС-13)

108	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	62,46	346,04	18,87	21614	1179	10705	0,82	51
				136,44	6,39	8522	399	120	0,03	2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, РДС РК 8.02-03-2002									
109	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м м2	4,92	427,5 185,83	19,32 6,39	2103 914	95 31	1135 120	1,11 0,03	5 -
110	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 м2	62,46	5206 -	- -	325167 -	- -	- -	- -	- -
111	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 м2	4,92	5618 -	- -	27641 -	- -	- -	- -	- -
112	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	67,38	233,57 94,05	5,58 2,12	15738 6337	376 143	7776 120	0,59 0,01	39 1
113	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м	38,1	2860 -	- -	108966 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 ФРАМУГА	11,34	498,09	19,17	5648	217	3227	1,38	16
				230,97	6,18	2619	70	120	0,03	-
		м2								
115	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	11,34	4472	-	50712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ПОТОЛОК								
116	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка,ЗАТИРКА	407,95	125,81	1,42	51324	579	30785	0,45	184
				71,33	0,54	29099	220	105	-	1
		м 2								
		СТЕНЫ								
117	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1046,25	309,82	4,07	324151	4253	150119	0,74	774
				135,68	0,97	141955	1015	105	0,05	54
		м2								
118	Е0115-79-6	-Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС	278,95	244,17	2,26	68111	630	29750	0,49	136
				100,71	0,86	28093	240	105	-	1
		м2								
					НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-4,13)					
119	Е0146-25-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	749,75	132,03	66,18	98988	49618	76609	0,34	253
				63,23	38,95	47407	29203	100	0,06	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверст.								
120	Е0106-11-4	-Установка анкеров	0,1387038	7294,77	680,89	1012	94	843	33,1	5
		1т		5535	256,5	768	36	105	1,26	-
121	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1387038	45800	-	6353	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
122	Е0126-33-1	-Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	10,4965	3679,88	185,63	38626	1948	35001	18,17	191
				3264,75	69,75	34268	732	100	0,34	4
		м3								
123	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80	10,28657	10100	-	103894	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
124	Е0115-53-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	106,2	108,77	0,6	11551	64	6424	0,32	34
				57,38	0,23	6094	24	105	-	-
		м								
125	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	201,0148	150,62	0,62	30276	125	16440	0,43	87
				69,08	0,23	13886	46	118	-	-
		м2			ЛЕСТНИЦА Л-1-2шт					
126	Е0109-29-1	-Монтаж КОСОУРОВ	0,99768	13711,47	5475,87	13680	5463	5920	28,9	29
		т		5040	1552,87	5028	1549	90	5,46	5
127	С12021-146	-Косоуры	1,0076568	108500	-	109331	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
128	Е0109-18-1	-Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0,36	7285,83	3593,45	2623	1294	1087	14,3	5
				2385	971,06	859	350	90	3,51	1
		т								
129	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных	0,36	542,84	144,52	195	52	95	1,34	-
				292,5	-	105	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		производственных зданий								
130	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т 0,3636	162700 -	- -	59158 -	- -	- -	- -	- -
131	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В25	т 1,2	15103,39 1282,5	241,1 91,08	18124 1539	289 109	1731 105	8,06 0,44	10 1
132	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	м3 0,02576 т	65000 -	- -	1674 -	- -	- -	- -	- -
133	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,09776 т	62000 -	- -	6061 -	- -	- -	- -	- -
134	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,01672 т	60500 -	- -	1012 -	- -	- -	- -	- -
135	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,006	93997,62 33075	304,24 114,75	564 198	2 1	209 105	198 0,56	1 -
136	Е0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	1т 48	206,26 180	12,56 4,75	9900 8640	603 228	12415 140	1,08 0,02	52 1
137	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м 48	1390 -	- -	66720 -	- -	- -	- -	- -
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	Е0106-1-13	-Устройство опорных подушек из бетона В12,5	0,24	10987,55	95,97	2637	23	204	4,9	1
				771,75	36,25	185	9	105	0,18	-
		м3								
139	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,08144	93997,62	304,24	7655	25	2838	198	16
				33075	114,75	2694	9	105	0,56	-
		1т								
140	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00728	41200	-	300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
141	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002976	50600	-	151	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
142	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,07016	154200	-	10819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
143	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0072	53000	-	382	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	1602861	66930		1889
	Тенге	339211	34415		118
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1407056	-	-	-
Материалы -	Тенге	95067	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	365735	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	632312	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	286337	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	386211	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	193
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	57932	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	107596	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1900863	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2159
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	423666	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			195805	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3697	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7891	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			179307	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7102	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1065	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12174	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			215082	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8956	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2115945	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2203
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	432623	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7410479	344169			7099
			Тенге			1235728	167821			503
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			419104	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15600	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43200	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			337324	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41040	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6156	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27609	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			487752	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		257
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49356	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6600654	-	-		-
		Материалы -	Тенге			943708	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1344566	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1642424	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2526407	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1451506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		726
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	217726	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			483130	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8535289	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8010
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1562292	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			380792	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7394	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15782	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			347796	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14204	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2131	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23700	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			418695	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17913	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9930	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9930	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			596	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10526	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9462043	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8356
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1629561	-		-
		ИТОГО:					7410483	344170		7099
							1235728	167821		503

Накладные расходы :

На монтажные работы	41040
На общестроительные работы	1451506
На металломонтажные работы	14204
Всего накладных расходов:	1506750
Итого с накладными	8917233

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	535034
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9462043
Итого с временными, 3,4 %	9773644
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	9842060
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9989211
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9978891
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	23871018
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	477420
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	24348438
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2921812
Итого с НДС	27270250

Сдал подрядчик Н.Тынгозиев Инженер-эксперт: Н.Нурсейтов