Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района "

Типовая межведомственная форма № КС-3

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Наименование стройки: Строительство сетей электроснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне "Дружба" в городе Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		75	6.11.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2017 года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**20 219 758**	**20 219 758**		**20 219 758**			**2 426 371**	**22 646 129**
В том числе за отчетный месяц		**20 219 758**		**20 219 758**			**2 426 371**	**22 646 129**

Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района "

Руководитель _____ **Уристемова А.С.**

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Директор_____**Коздигарин Б.Е.**

Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района "

Типовая форма № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.№73

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Наименование стройки: Строительство сетей электроснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне "Дружба" в городе Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Наименование объекта : Строительство сетей электроснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне "Дружба" в городе Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Договор № 75 от 6.11.2017г

АКТ

выполненных работ за ноябрь месяц 2017г.

Наружные сети электроснабжения - 0,4кВ

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 ВЛ-0,4кВ							
	1.1 Опора промежуточная П24							
1	**11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора		**48**	**5712,81**	**274215**	**61,7** / **98492**
2	**21-040405-0203**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013**	шт.		**48**	**21436,87**	**1028970**	–

3	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2 поверхности	76,8	730,73	56120	50,8
							7071
4	21-050304-0103	Проводник заземляющий ЗП6	т	0,012	159090,77	1909	–
5	21-130809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	3,84	460,19	1767	–
6	24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	192	66,3	12730	–
7	24-040207-3824	Зажим плашечный CD 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	1194,47	57335	–
8	21-130816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 800	комплект	48	1520,29	72974	–
9	24-040207-5034	Зажим для многократного подключения Р 71 ГОСТ Р 51177-98	шт.	96	2465,39	236677	–
10	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	192	15,3	2938	–
11	24-040202-0801	Зажимы поддерживающие PS16/120 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	430,59	20668	–
12	24-040207-2312	Кронштейн анкерный CS1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	1406,74	67524	–

1.2 Опора анкерная А24

13	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	13	12231	159003	61,7 54824
14	21-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.	26	21436,87	557359	–
15	11-330107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	ых ж/б конструкций	1,3	6640,77	8633	61,7 3530
16	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,3	35076,65	45600	–
17	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2 поверхности	41,6	730,77	30400	50,8 3830
18	21-050304-0103	Проводник заземляющий ЗП6	т	0,00425	159090,77	676	–
19	23-021104-0405	Кронштейн У4	кг	84,5	511,02	43181	–

20	21-130814-2802	Стяжки Г11	т	0,2002	134774,64	26982	–
21	21-130809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1,04	460,19	479	–
22	24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	52	66,3	3448	–
23	24-040207-2308	Кронштейн анкерный CS 10.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	52	951,81	49494	–
24	24-040207-3824	Зажим плашечный CD 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	1194,47	31056	–
25	24-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) PA 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	1707,88	44405	–
26	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	52	15,3	796	–
27	24-040207-5034	Зажим для многократного подключения P 71 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	2465,39	64100	–
28	24-040207-3253	Зажимы анкерные (СИП) DN 1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	3095,51	80483	–
		1.3 Опора переходная промежуточная ПП24					
29	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	5714	5714	61,7

						2052
30 21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	1	33663,07	33663	–
31 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2 поверхности	1,6	731,25	1170	50,8
						147
32 21-050304-0103	Проводник заземляющий ЗП6	т	0,0005	159090,77	80	–
33 21-130809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,08	460,19	37	–
34 24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	66,3	265	–
35 24-040207-3824	Зажим плашечный CD 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1194,47	1194	–
36 21-130816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 800	комплект	1	1520,29	1520	–
37 24-040207-5034	Зажим для многократного подключения Р 71 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2465,39	4931	–
38 24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	15,3	61	–
39 24-040202-0801	Зажимы поддерживающие PS16/120 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	430,59	431	–

40 24-040207-2312	Кронштейн анкерный CS1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1406,74	1407	–
1.4 Опора переходная анкерная ответвительная ПОА24						
41 11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	11	12231	134541	61,7
						46390
42 21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	22	33663,07	740588	–
43 11-330107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	ных ж/б конструкций	1,1	6640	7304	61,7
						2987
44 21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,1	35076,65	38584	–
45 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2 поверхности	35,2	730,74	25722	50,8
						3241
46 21-050304-0103	Проводник заземляющий ЗП6	т	0,00825	159090,77	1312	–

47 23-021104-0405	Кронштейн У4	кг	71,5	511,02	36538	–
48 21-130814-2802	Стяжки Г11	т	0,1694	134774,64	22831	–
49 21-130809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1,32	460,19	607	–
50 24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	66	66,3	4376	–
51 24-040207-2308	Кронштейн анкерный CS 10.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	951,81	20940	–
52 24-040207-3824	Зажим плашечный CD 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	1194,47	26278	–
53 24-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) PA 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1707,88	18787	–
54 24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	66	15,3	1010	–
55 24-040207-5034	Зажим для многократного подключения P 72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	2465,39	54239	–
56 21-130816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 800	комплект	11	1520,29	16723	–
57 24-040207-3253	Зажимы анкерные (СИП) DN 1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	3095,51	34051	–

58	24-040207-2312	Кронштейн анкерный CS1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1406,74	15474	–
59	24-040202-0801	Зажимы поддерживающие PS16/120 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	430,59	4736	–
		1.5 Опора промежуточная П23					
60	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	16	5712,75	91404	61,7
							32831
61	21-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.	16	21436,87	342990	–
62	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2 поверхности	25,6	730,74	18707	50,8
							2357
63	21-050304-0103	Проводник заземляющий ЗП6	т	0,0024	159090,77	382	–
64	21-130809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,64	460,19	295	–
65	24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	66,3	2122	–

66 24-040207-3824	Зажим плашечный CD 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1194,47	19112	–
67 21-130816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 800	комплект	16	1520,29	24325	–
68 24-040207-5034	Зажим для многократного подключения Р 71 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2465,39	39446	–
69 24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	15,3	490	–
1.6 Опора анкерная А23						
70 11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	12231	61155	61,7
						21087
71 21-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.	10	21436,87	214369	–
72 11-330107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	ных ж/б конструкций	0,5	6640	3320	61,7
						1357
73 21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,5	35076,65	17538	–

74	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2 поверхности	16	730,75	11692	50,8
							1473
75	21-050304-0103	Проводник заземляющий ЗП6	т	0,00165	159090,77	263	–
76	23-021104-0405	Кронштейн У4	кг	32,5	511,02	16608	–
77	21-130814-2802	Стяжки Г11	т	0,077	134774,64	10378	–
78	21-130809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,2	460,19	92	–
79	24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	66,3	663	–
80	24-040207-2308	Кронштейн анкерный CS 10.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	951,81	9518	–
81	24-040207-3824	Зажим плашечный CD 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1194,47	11945	–
82	24-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1707,88	17079	–
83	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	15,3	153	–
84	24-040207-5034	Зажим для многократного подключения Р 71 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2465,39	12327	–

1.7 Опора переходная угловая анкерная ПУА23

85	11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	18884	18884	61,7
							6487
86	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	3	33663,07	100989	–
87	11-330107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	ых ж/б конструкций	0,15	6640	996	61,7
							407
88	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,15	35076,65	5261	–
89	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2 поверхности	4,8	730,83	3508	50,8
							442
90	21-050304-0103	Проводник заземляющий ЗП6	т	0,00035	159090,77	56	–
91	23-021104-0405	Кронштейн У4	кг	13	511,02	6643	–
92	21-130814-2802	Стяжки Г11	т	0,0231	134774,64	3113	–

93	21-130809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,08	460,19	37	–
94	24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	66,3	265	–
95	24-040207-2308	Кронштейн анкерный CS 10.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	951,81	1904	–
96	24-040207-3824	Зажим плашечный CD 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1194,47	2389	–
97	24-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1707,88	3416	–
98	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	15,3	31	–
99	24-040207-5034	Зажим для многократного подключения Р 71 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2465,39	2465	–
	1.8 Опора угловая анкерная УА24						
100	11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	18884	56652	61,7
							19462

101 21-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.	9	21436,87	192932	–
102 11-330107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	ных ж/б конструкций	0,45	6637,78	2987	61,7
						1222
103 21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,45	35076,65	15784	–
104 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2 поверхности	14,4	730,76	10523	50,8
						1326
105 21-050304-0103	Проводник заземляющий ЗП6	т	0,00225	159090,77	358	–
106 23-021104-0405	Кронштейн У4	кг	39	511,02	19930	–
107 21-130814-2802	Стяжки Г11	т	0,0693	134774,64	9340	–
108 21-130809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,48	460,19	221	–

109	24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	66,3	1591	–
110	24-040207-2308	Кронштейн анкерный CS 10.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	951,81	11422	–
111	24-040207-3824	Зажим плашечный CD 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1194,47	7167	–
112	24-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) PA 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1707,88	10247	–
113	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	15,3	184	–
114	24-040207-5034	Зажим для многократного подключения Р 71 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2465,39	14792	–
115	24-040207-3253	Зажимы анкерные (СИП) DN 1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3095,51	18573	–
	Раздел 2 Освещение						
117	23-070103-0423	Светильники, тип ЖКУ 74-150-001 ГОСТ 8045-82	шт.	70	39454	2761780	–
118	23-070104-0200	Лампы энергосберегающие	шт.	70	4156	290920	–
120	21-050304-0103	Проводник заземляющий ЗП6	т	0,02625	159090,77	4176	–
121	24-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,035	100838,22	3529	–
122	23-061401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2К=1,020;	км	0,3213	204155,48	65595	–

143 23-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4 КиТп 25/50 ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	7152,55	42915	–
Раздел 5 Заземление опор ВЛИ-0,4кВ						
145 21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,167	150409,31	25118	–
Раздел 6 Вводы в здание						
147 23-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005К=1,020;	км	1,2699	147053,87	186744	–
149 23-010201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	41,5	347,61	14426	–
151 23-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	41,5	181,51	7533	–
153 24-040202-0809	Зажимы натяжные DN123 ГОСТ Р 51177-98	шт.	83	1513,78	125644	–
154 24-040207-1832	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 25D16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	166	1673,85	277859	–

155 24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	166	15,3	2540	–
	Всего прямые затраты					12 804 991
	Накладные расходы I уровня	Тенге				311 015
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				13 116 006
	Накладные расходы II уровня (4,1%)	Тенге				537 756
	Итого с накладными II уровня:	Тенге				13 653 762
	Сметная прибыль 8%	Тенге				1 092 301
	Итого по смете	Тенге				14 746 063
	Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге				353 906
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				15 099 969
	Зимние удорожания 2,7405%	Тенге				413 815
	Итого:	Тенге				15 513 784
	Итого в текущих ценах 2017г. К=0,9998564	Тенге				15 511 557
	НДС - 12 %	Тенге				1 861 387
	Всего по акту :	Тенге				17 372 944

Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района "

Руководитель _____ Уристемова А.С.

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Директор _____ Коздигарин Б.Е.

Технадзор ТОО"АЗИЗ Проект" _____ Турумбетова Э.Ж.

Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района "

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Наименование стройки: Строительство сетей электроснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне "Дружба" в городе Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Наименование объекта : Строительство сетей электроснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне "Дружба" в городе Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Типовая форма № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.№73

Договор № 75 от 6.11.2017г

АКТ

выполненных работ за ноябрь месяц 2017г.

Наружные сети электроснабжения - 10кВ

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 КТПН-10/0,4кВ							
5	**21-041201-9907**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3		**2,7**	**20808,08**	**56182**	–
8	**51-080102-0415(об)**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric**	шт.		**1**	**894430**	**894430**	–
9	**51-080101-0106(об)**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.		**1**	**844924**	**844924**	–

10	51-080102-0405(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	675652	675652	–
11	51-080101-0103(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	434485	434485	–
		Раздел 2 ВЛ-10кВ					
		2.1 Анкерная опора (концевая) А10-1					
23	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	12231	36693	61,7
							12652
24	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	6	30943,37	185660	–
25	11-330107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	х ж/б конструкций	0,3	6643,33	1993	61,7
							815
26	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,3	35076,65	10523	–
27	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	поверхности	9,6	730,73	7015	50,8

28 24-040207-1910	Траверсы стальные ТМ6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2107,32	6322	–
29 21-130210-0102	Накладка ОГ2	т	0,0096	154210,74	1480	–
30 21-130210-0102	Накладка ОГ5	т	0,0036	154210,74	555	–
31 24-040207-0712	Хомут Х1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	333,54	1001	–
32 21-130201-0101	Болты Б5 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	512335,2	922	–
33 23-021104-0405	Кронштейны	кг	21	511,02	10731	–
34 21-130814-2802	Стяжки Г1	т	0,0342	134774,64	4609	–
35 24-040207-3986	Проводник ЗП1	шт.	3	928,2	2785	–
36 24-040102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	1003,3	3010	–
37 24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	3	43,41	130	–
38 24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	397,96	2388	–
39 24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	9	144,9	1304	–
41 24-040106-0111	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт	18	3372,05	60697	–
42 24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	9	861,46	7753	–

43 24-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	9	444,1	3997	–
44 24-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1213,37	10920	–
	2.2 Промежуточная опора П10-2					
45 11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5	5712,8	28564	61,7
						10260
46 21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	5	30943,37	154717	–
47 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	10верхности	8	730,63	5845	50,8
						737
48 24-040207-1910	Траверсы стальные ТМ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2107,32	10537	–
49 24-040207-0712	Хомут Х1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	333,54	1668	–
50 24-040102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	30	1003,3	30099	–
51 24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	30	43,41	1302	–
52 24-040207-1303	Крепление провода ГОСТ Р 51177-98	100шт.	0,3	1723,8	517	–
53 24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	5	397,96	1990	–
54 24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	30	144,9	4347	–
	2.3 Переходная анкерная опора (концевая) ПА10-3					

55 11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	12232	12232	61,7
						4218
56 21-040405-0107	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СНВ 7-13 СТ РК 2387-2013	шт.	2	104592,78	209186	–
57 11-330107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	х ж/б конструкций	0,3	6643,33	1993	61,7
						815
58 21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,3	35076,65	10523	–
59 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	ювернюсти	3,2	730,31	2337	50,8
						294
60 24-040207-1910	Траверсы стальные ТМ14 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2107,32	2107	–
61 21-130210-0102	Накладка ОГ13	т	0,0073	154210,74	1126	–
62 24-040207-0712	Хомут Х4 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	333,54	1334	–
63 23-021104-0405	Кронштейны	кг	20,6	511,02	10527	–
64 21-130814-2802	Стяжки Г1	т	0,0114	134774,64	1536	–
65 24-040207-3986	Проводник ЗП1	шт.	1	928,2	928	–
66 24-040102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	1	1003,3	1003	–

67	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	1	43,41	43	–
68	24-040204-1203	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	491,85	1476	–
69	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	2	397,96	796	–
71	24-040106-0111	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт	6	3372,05	20232	–
72	24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	3	861,46	2584	–
73	24-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	3	444,1	1332	–
74	24-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1213,37	3640	–
	2.4 Переходная промежуточная опора ПП10-2						
75	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	5714	5714	61,7
							2052
76	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	1	30943,37	30943	–
77	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 поверхности	1,6	731,25	1170	50,8
							147
78	21-130210-0102	Надставка ТС1	т	0,0765	154210,74	11797	–
79	24-040207-0712	Хомут Х1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	333,54	667	–
80	24-040102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	6	1003,3	6020	–

81 24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	6	43,41	260	–
82 24-040207-1303	Крепление провода ГОСТ Р 51177-98	100шт.	0,06	1723,8	103	–
83 24-040204-1203	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	491,85	2951	–
84 24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	1	397,96	398	–
	Раздел 4 Подвеска проводов					
117 23-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80К=1,020;	т	0,22974	830149,63	190719	–
	Раздел 5 Заземление опор ВЛ-10кВ					
119 21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,1768	150409,31	26592	–
121 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0376	149403,93	5618	–

Всего прямые затраты		4 073 634
Оборудование		2 849 491
Монтажные работы		1 224 143
Накладные расходы I уровня	Тенге	32 873
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	4 106 507
Накладные расходы II уровня (4,1%)	Тенге	168 367
Итого с накладными II уровня:	Тенге	4 274 874
Сметная прибыль 8%	Тенге	341 990
Итого по смете	Тенге	4 616 863

Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге	42 417
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	4 659 280
Зимние удорожания 2,7405%	Тенге	49 597
Итого :	Тенге	4 708 877
Итого в текущих ценах 2017г. К=0,9998564316	Тенге	4 708 201
НДС - 12 %	Тенге	564 984
Всего по акту :	Тенге	5 273 185

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района "

Руководитель _____ Уристемова А.С.

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Директор _____Кождигарин Б.Е.

Технадзор ТОО"АЗИЗ Проект" _____ Турумбетова Э.Ж.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» января 2018 г.

Заказчик)__**ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района Руководитель Уристемова А. С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии_ **24 января 2018 года, ТОО «ZhappasCompany» в лице директор Коздигарин Б.Е.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ_____**от 24 января 2018года__ТОО «АЗИЗ ПРОЕКТ» директор Дастенова Б.М.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту___ **от 24 января 2018 года ТОО «Регион Строй Проект» директор Оразалин А.М.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта***Строительство сетей электроснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне «Дружба» города Кандыагаш Мугалжарского района, Актюбинской области*** наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу г**. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от ***«16» января 2017 г. №7***_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбатова Э.Ж.
KZ46VJE00016536 от 26.03.2018 г.
KZ81VJE00016917 от 04.04.2018 г.
KZ98VJE00016918 от 04.04.2018 г.

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Управление государственного государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» от 10.11.2017 г.***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации ***ТОО «Регион Строй Проект»***,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Ноябрь 2017**;

месяц, год

окончание работ **январь2018**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;

фактически, месяц: 2;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность ВЛ 10 кВ	м	1260	1260	1260	1260
Протяженность ВЛИ 0,4 кВ	м	3850	3850	3850	3850

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00018538 от 24.03.2016 г.
KZ85VJE00018857 от 04.04.2016 г.
KZ38VJE00018918 от 04.04.2016 г.

Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:Обеспечение сетями электроснабжения к новым индивидуальным жилым домам. Строительство сетей электроснабжения микрорайона «Дружба» ВЛ-10/0,4 кВ; установка КТПН-10/0,4 кВ; уличное освещение.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):всего _____тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **27 328.000**тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **27 328.000**тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00018538 от 24.03.2016 г.
KZ97VJE00018517 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00018918 от 04.04.2016 г.

РЕШИЛ***Строительство сетей электроснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне «Дружба» города Кандыагаш Мугалжарского района, Актюбинской области***

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района Руководитель Уристемова А.С. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор ТОО «АЗИЗ ПРОЕКТ» директор Дастенова Б.М. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзорТОО «Регион Строй Проект» директор Оразалин А.М. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик ТОО « ZhappasCompany» директор Кождигарин Б.Е. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"24" января 2018 года

Авторский надзор **ТОО « Регион Строй Проект»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице директора **Оразалина Айсултана Муратовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании Биманова А.А. № 41 договора и дата

по объекту: **«Строительство сетей электроснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне «Дружба» города Кандыагаш Мугалжарского района, Актюбинской области»**

Месторасположение:
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района», г. Кандыагаш**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Zhappas Company»** наименование организации, № 17004351 лицензии ГСЛ и дата получения
в лице **Кодигарин Б.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными
организациями _____
_____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ Ноябрь 2017г;
месяц, год
окончание работ Январь 2018г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2 месяца;
фактически 2 месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО « Регион Строй Проект»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой) **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района», г. Кандыагаш**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «Регион Строй Проект» в лице директора Оразалина А.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору **Биманов Арман Адылбекович Приказ №41**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«24» января 2018 г.

Технический надзор **ТОО «АЗИЗ-ПРОЕКТ» директор Дастенова Б.М., г.Актобе, мкр. Батыс-2, дом 5Д, кв. 1**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице эксперта по техническому надзору **Турумбетова Э.Ж., №KZ95VJE00016917 от 04.04.2016г., №KZ68VJE00016918 от 04.04.2016г., №KZ46VJE00016538 от 24.03.2016г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договора №74 от 09.11.2017г.**
№ договора и дата
по объекту: **"Строительство сетей электроснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне «Дружба» города Кандыагаш Мугалжарского района, Актюбинской области"**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района» Руководитель Уристемова Алмагул Садуакасовна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Zhappas Company», ГСЛ №17004251 от 13.03.2017г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Коздигарин Б.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями не имеется
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноябрь 2017**;
месяц, год
окончание работ **январь 2018;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2 месяц;
фактически 2 месяц;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **41987,725** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **36395,191**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге; прочие затраты 0 тысяч тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 0 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **27328,00** тысяч тенге; инженерного оборудования поставки подрядчика **3445,604 тысяч тенге;** прочие затраты 0 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Регион Строй Проект» ГСЛ №14007497.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «АЗИЗ-ПРОЕКТ» директор Дастенова Б.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по технического надзора **Турумбетова Э.Ж., №KZ95VJE00016917 от 04.04.2016г., №KZ68VJE00016918 от 04.04.2016г., №KZ46VJE00016538 от 24.03.2016г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«_24_» января 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _Товарищество с ограниченной ответственностью «ZhappasCompany», г.Актобе, 41 разъезд, участок 261_____
наименование организации, юридический адрес

в лице___директора Коздигарина Берика Ерболовича_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство сетей электроснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне «Дружба» города Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области_____
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района» руководитель Уристемова А.С._____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:__ТОО «Алихан Ойл З»_____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Регион Строй Проект» _____РП__Строительство сетей электроснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне «Дружба» города Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области_____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района»_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Протяженность ВЛ 10 кВ	м	1260	1260	1260	1260
Протяженность ВЛИ 0,4кВ	м	3850	3850	3850	3850

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_

Рабочий проект на Строительство сетей электроснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне «Дружба» города Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области разработан на основании исходных данных, выданных Заказчиком. Проектом предусмотрено обеспечение сетями электроснабжения новых индивидуальных жилых домов. Строительство сетей воздушных сетей о,4 кВ протяжённость. 4,76 км с подвеской проводов СИП на железобетонных опорах с устройство наружного освещения с установкой 70 шт. светильников наружного освещения. КЛ-0,4 кВ протяжённостью 204 м кабелем марки АВБбШв 4х70мм2 иАВБбШв 4х25 мм2.Сети 10 кВ протяжённостью 360 м с подвеской неизолированных проводов АС на железобетонных опорах с установкой КТПН -400 кВА - 2 шт. и врезкой в существующие сети электроснабжения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____ноябрь 2017 г._____;

месяц, год

окончание работ ____январь 2018г._____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ____2_____;

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____2____;

фактически, месяц:____2____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает: **Строительство сетей электроснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне «Дружба» города Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ZhappasCompany» Коздигарин Берик Ерболович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.