Акт окончательной приемки выполненных работ

с. Баканас « 12 » октября 2010г.

Государственная комиссия, назначена: ГУ «управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
Решением: **№ 95/9 от « 13 » октября 2010г.**
В составе:
Председателя: Начальника ГУ «Управление ПТ иАД Алматинской области» - Манапов К.Т.
Заместитель председателя: Заместитель начальника ГУ «Управления ПТ и АД Алматинской области» - Досанов Б.К.
Членов комиссии:

- *Заместитель Акима Балхашского района – Рахымбаев Б.Р.*
- *Начальника отдела автомобильных дорог ГУ «управление ПТ и АД Алматинской области» - Самуратов С.З.*
- *Директора ТОО «Даулет Құрылыс» - Турадилов К.К.*
- *Главный инженер ТОО «Проектдорстрой» - Албеков А.М.*
- *Старший инспектор УДП ДВД Алматинской области – Ким И.В.*
- *Начальника «ЖКХ-ПТ и АД Балхашского района» - Сатымкулулы О.*
- *Директора ТОО «Балхаш жолдары» - Ибраев А.С.*

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченных средним ремонтом автомобильных дорог.

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком *ТОО «Балхаш жолдары»* предъявлена к приемке в эксплуатацию законченная капитальным ремонтом трубы *автомобильной дороги «Капчагай-Баканас-Карой» км 40 расположенная в Балхашском районе Алматинской области.*
2. Капитальный ремонт трубы осуществляется генеральным подрядчиком *ТОО «Балхаш жолдары»* выполнившим капитальный ремонт трубы автомобильной дороге.
3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт трубы разработана проектной организацией *ТОО «Проектдорстрой»*
4. Капитальный ремонт трубы осуществлялся с использованием проекта *ТОО «Пректдорстрой»*
5. Проектно-сметная документация утверждена *ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области»*
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ *сентябрь 2010г.* окончание работ *октябрь 2010г.*
7. Государственной комиссией предоставлена документация в объеме, предусмотренном Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом трубы на автомобильной дороге.
8. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации на 2010 год 6 762, 360 тыс. тенге. В т. ч СМР –6 730,900 тыс.тенге. Тех.надзор – 18, 000 тыс.тенге. Авторский надзор – 13,460 тыс. тенге.
9. На основании осмотра предъявленной автомобильной дороги в натуре с соответствующей документацией устанавливается оценка качество основных видов работ и конструктивных элементов.

Виды работ и конструктивные элементы	Оценка качества
1	2
Устройство ж/б d=1,5	хорошо
Укрепление русла	хорошо
Дорожная одежда	хорошо

и автомобильной дороги в целом: хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

а/д «Капчагай Баканас карой» км 40 считать принятой от генерального подрядчика.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Капитальный ремонт трубы на а/д «Капчагай Баканас Карой» км 40 считать принятой от генерального подрядчика.

Председатель:

Начальника ГУ
«Управление ПТ иАД Алматинской области» _____ Манапов К.Т.

Заместитель председателя:
Заместитель начальника
ГУ «Управление ПТ иАД Алматинской области» _____ Досанов Б.К.

Членов комиссии:

Заместитель Акима Балхашского района _____ Рахымбаев Б.Р.

Начальник отдела автомобильных дорог
ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» _____ Самуратов С.З.

Директор ТОО «Даулет - Құрылыс» _____ Турадилов К.К.

Главный инженер
ТОО «Проектдорстрой» _____ Албеков А.М.

Старший инспектор ОДТИ УДП ДВД
Алматинской области _____ Ким И.В.

Начальник «ЖКХ ПТ и АД Балхашского района» _____ Сатымкулулы О.

Директор ТОО «Балхаш жолдары» _____ Ибраев А.С.

ДОГОВОР № 302
на проведение работ по капитальному ремонту трубы на автомобильной дороге «Капчагай-Баканас-Карой», км 40 Балхашского района

г. Талдыкорган **23 сентября 2010 года**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 19.01.2005 г., код ОКПО по стат.карточке 40439792 от 24.10.2008 г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице начальника управления Манапова Кобылана Токбергеновича, действующего на основании Положения, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Балхаш Жолдары»** (свидетельство № 5574-1907-ТОО от 30.12.2003 г., код ОКПО по стат. Карточке № 39065228 от 24.09.1999 г.), именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**, в лице директора Ибраева Аскара Серикжановича действующего на основании Устава с другой стороны, на основании **Закона** РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III и Правил осуществления государственных закупок, утвержденный постановлением Правительства РК от 27.12.2007 года за № 1301 заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431
268 - Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
003- Обеспечение функционирования автомобильных дорог;
015- За счет средств местного бюджета;
431 – Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений.

1.Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора, в соответствии Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III и Правил осуществления государственных закупок, утвержденный постановлением Правительства РК от 27.12.2007 года за № 1301 и на основании протокола № 15 от 23.09.2010 года «Об итогах конкурса по государственным закупкам» - является проведение работ по капитальному ремонту трубы на автомобильной дороге «Капчагай-Баканас-Карой», км 40 Балхашского района.

1.2. Работы выполняются по рабочему проекту: «Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге «Капчагай-Баканас-Карой», км 40».

1.3. Генподрядчик берет на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту трубы на автомобильной дороге «Капчагай-Баканас-Карой», км 40 Балхашского района, сроком до 15 октября 2010 года на общую сумму 6 730 900,00 (шесть миллионов семьсот тридцать тысяч девятьсот) тенге 00 тиын.

1.4.Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора

1.5. Заказчик полностью оплачивает Генподрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком до 31 октября 2010 года.

2. Стоимость, объем и порядок исполнения обязательства

2.1. Общая сумма договора составляет 6 730 900,00 (шесть миллионов семьсот тридцать тысяч девятьсот) тенге 00 тиын.

2.2. Предоплата производится в размере 30% составляет 2 019 270,00 (два миллиона девятнадцать тысяч двести семьдесят) тенге 00 тиын.

2.3. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Генподрядчику при условии полного выполнения им обязательств по настоящему Договору, всех его обязательств по исправлению Дефектов и Актом Рабочей комиссии.

2.4. Расчеты между Заказчиком и Генподрядчиком за объемы работ подтвержденные «подрядной организацией, осуществляющей технический надзор» производятся в соответствии с

представленными актами выполненных работ (форма №2), актами стоимости работ (форма №3) и счет-фактурой. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.

2.5. Оплата осуществляется ежемесячно, согласно графика платежей:

График платежей:

1	сентябрь 30% аванс	2 019 270,00
2	октябрь	4 711 630,00
	ИТОГО	**6 730 900,00**

3. Права и обязанности сторон

3.1. Генподрядчик имеет право:

- своевременно в полном объеме получать оплату за исполненные обязательства;
- принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполнения работ;
- знакомится с актами комиссии;

3.2. Генподрядчик обязан:

- качественно и в срок не позднее **22 календарных дней** после начала работ обеспечить завершение всех видов работ по настоящему договору;
- предоставлять Заказчику информацию о перечне, объеме и условиях выполняемых работ;
- представлять Заказчику контрольно-измерительные приборы и транспортные средства для осуществления приемки работ.
- предоставлять Заказчику акты выполняемых работ и до 5 числа следующего месяца отчетного периода, а также необходимую документацию для проведения проверки исполнения договора;
- предоставлять Заказчику после исполнения данного договора в течении двух календарных дней информацию об объемах казахстанского содержания при государственных закупках (товаров, работ, услуг), согласно **Приложению 1**, которая является неотъемлемой частью договора;
- предоставлять Заказчику после исполнения данного договора в течении двух календарных дней, сведения об объемах казахстанского содержания, при государственных закупках (товаров, работ, услуг), согласно **Приложению 2**, которая является неотъемлемой частью договора;
- обеспечить безопасное движение транспортных средств на ремонтируемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по причине и в результате несоблюдения Генподрядчиком правил и норм при проведении работ и не качественного выполнения или не выполнения работ согласно наряд задания. В случае их допущения виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- выполнять работы в соответствии с требованиями СниП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»; СНиП 3.06.04-91; СНиП 3.04.03-85; СНиП 3.01.01-85; СНиП РКА 3.2.5-96 и других действующих в РК нормативных документов.
- устранять обнаруженные дефекты и несоблюдения технологии работ за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком.
- при проведении работ применять дорожно-строительные материалы, соответствующие ГОСТам и СНиПам: - прошедшим испытания в соответствии с ГОСТ 8269 (щебень); ГОСТ4333 и ГОСТ 22245-90 (битум), ГОСТ 8735 (песок); ГОСТ 8267-93 (щебень и гравий), 9128-97 (асфальтобетон), ГОСТ 7473-94 (бетон).

3.3. Генподрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках в виде банковской гарантии либо залога денежных средств, в размере **3%** от общей суммы договора о государственных закупках на депозитный счет Заказчика: ИИК KZ340705022681001001 ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, Кбе 12, РНН 092200216592, КНП 171 до окончательного исполнения принятых на себя обязательств по договору.

3.4. Заказчик имеет право:

- своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию для проведения проверки исполнения договора;
- передать подрядной организации, осуществляющей технический надзор, функции осуществления технического надзора за своевременным и качественным выполнением работ.

3.5. Заказчик обязуется:
- производить оплату выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих со дня принятия к оплате актов выполненных работ и счет-фактуры;
- своевременно производить возмещение затрат Генподрядчика за выполненные работы и обеспечить необходимыми нормативными документами, регламентирующими его работу в рамках настоящего договора.

3.6. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

3.7. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.8. Генподрядчик в течение 10 рабочих дней после подписания договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.

3.9. Генподрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Генподрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

3.10. Генподрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда) с письменного согласия заказчика, и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

3.11. Генподрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

4. Ответственность сторон

4.1. Генподрядчик несет ответственность и контроль:
- за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а так же за не целевое использование средств полученных от Заказчика;
- за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора;
- за технику безопасности производства работ на Объекте.
- за средства, методы, технику, последовательность и качество выполнения работ, а также координацию всех работ по Договору;

- за чистоту территории участка, т.е удалять весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок.

4.2. Заказчик несет ответственность:

- за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат Генподрядчику за выполненные работы, в соответствии с законодательством РК, кроме причин независящих от Заказчика (к примеру, отсутствие финансирования).

4.3. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Заказчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него, кроме причин указанных в пункте 4.2 настоящего договора:

- за нарушение сроков, установленных настоящим договором Заказчик выплачивает Генподрядчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

4.4. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Генподрядчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него:

- за нарушение сроков, установленных настоящим договором Генподрядчик выплачивает Заказчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки;
- при некачественном выполнении работ устанавливается дополнительный срок на устранение всех замечаний. За превышение дополнительного срока Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в сумме 0,5% от договорной цены, за каждый день просрочки.

5. Приемка работ

5.1. Приемка работ производится ежемесячно по факту выполненных объемов работ не позднее 30 числа соответствующего месяца.

5.2. «Подрядная организация, осуществляющая технический надзор» определяет объемы выполненных работ, и принимает их от Генподрядчика при условии соответствия качества выполнения по проекту, СНиП и техническим условиям в соответствии с п.п. 3.2. договора.

5.3. Генподрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

5.4. Рабочая (Государственная) комиссия проводится с участием Генподрядчика.

5.5. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения всех видов работ.

5.7. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

5.8. При производстве, приемки работ и оценке качества работ стороны руководствуются «Инструкцией по классификации работ при эксплуатации автодорог общего пользования в РК».

6. Изменение и расторжение договора

6.1. Дополнительным соглашением Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения с письменного согласия сторон.

6.2. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, при условии

неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

6.3. Не допускается вносить в заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным **пунктами 1 и 2 статьи 39** Закона.

6.4. Заказчик или Генподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

6.5. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Генподрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Генподрядчик приостанавливает работы сроком до 2 (двух) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Генподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Генподрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 1 (одного) календарного дня;

5) либо Заказчик, либо Генподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации.

6.6. Настоящий договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

- нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III;
- оказания организатором государственных закупок содействия потенциальному поставщику, не предусмотренного Законом РК.

Если Договор расторгается, Генподрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

6.7. Изменения и дополнения в договор вступают в силу с момента регистрации дополнительного соглашения в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК.

7. Форс-мажор

7.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Генподрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Генподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

7.2. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Генподрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК и действует до 31.12.2010 г.

8.2. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один Заказчику, второй Генподрядчику.

9. Адреса и реквизиты сторон

«Заказчик»

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

РНН 092200216592
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93 0701 02KS N090 1000
КОД 2681001
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
РНН 600700010567
Адрес заказчика: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 272142

Начальник управления

К. Манапов

«Генподрядчик»

Товарищество с ограниченной ответственностью «Балхаш жолдары»

РНН 090200002759
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ39 6010 1310 0001 1175
Банк: АО «Народный Банк Казахстана»
Адрес поставщика: Балхашский район с.Баканас, м-н «Самал»-26

Директор

А. Ибраев

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

Счет-фактура № 000029 от 07.10.2010 г.

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары"
РНН и его адрес: 090200002759, Адрес: Алматинская область, Балхашский район с. Баканас
свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0002068 от 04.09.2009 г.
Расчетный счет поставщика: **KZ39 6010 1310 0001 1175** в АО "Народный банк Казахстана", **БИК HSBKKZKX**
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Согласно договора №302 от 23.09.2010г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет, №302от 23,09,2010.
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган. Ул.Кабанбай Батыра 26
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товаро-транспортная накладная № _____ от _____ 200__ г.
Грузоотправитель: ТОО "Балхаш жолдары" РНН и адрес грузоотправителя: 090200002759, Алматинская обл. Балхашский район с. Баканас
Грузополучатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Алматинской области
РНН и адрес грузополучателя: 092200216592, г. Талдыкорган, ул.Кабанбай Батыра 26
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
РНН и адрес покупателя: 092200216592. г. Талдыкорган, ул. Кабанбай Батыра 26
Расчетный счет покупателя: **KZ 93 0701 02KS N090 1000** КОД 2681001 ГУ Комитет Казначейства Министерство финансов РК,
РНН 600700010567, БИК **KKMFKZ2A**

№ п/п	Наименование товаров	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8.0	9	10	11
1	Выполненные работы по капитальному ремонту трубы на автомобильной дороге "Капчагай-Баканас-Карой" км 40 Балхашского района за октябрь месяц 2010 г.	тенге			6 009 732	12%	721 168	6 730 900		
Всего по счету:							**721 168**	**6 730 900**		

Руководитель организации Ибраев А.

(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(подпись)

Главный бухгалтер организации

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первы экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары" Ф-2
Договор № 302 от 23.09.2010 КБК 268 003 015 431

АКТ приемки выполненных работ за октябрь месяца
на Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге
"Капчагай-Баканас-Карой" км 40 Балхашского района.

№ п/п	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед. изме р-	Кол-во	Стоимость ед. из.		Общая стоим.тен.			Наклад расх. тен./ %	Затраты труда н/ч	
					Всего	Экс.мех.	Всего	Основная з/п	экс.маш з/п мех.		на един	Всего
					Осн.з/п	з/п.мех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	E0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшам вместимостью 1 м3	м3	888,00	21,30 0,84	20,46 6,80	18914	745,9	18168,5 6038,40	6582 97%	0,01 0,03	8,88 26,64
2	E0101-162-2	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	222	294,75 294,75		65435	65434,50		73941 113%	1,89	419,580
3	E0130-54-3	Демонтаж ж/б конструкций при высоте насыпи /на железных дорогах ; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м с вывозом на свалку	м3	7,41	1208,62 1058,40	150,22	8956	7842,7	1113,1	8549 109%	6,31 1,55	46,76 11,49
4	C01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках (вывоз на свалку)	тн	18,52	152,80 30,6		2831	565,9712		68 12%	0,64	11,853
5	C010333-A6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1 (на свалку)	тн	18,52	46,17 9,23		855	170,9396		171 100%	0,19	3,52
6	E0127-18-4	Разработка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	7,8	408,11 238,50	169,61 4,07	3183	1860,30	1322,96 31,75	2516 133%	1,55 0,01	12,090
7	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	тн	17,16	27,10		465					
8	E010333-A40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на базу, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	тн	17,16	232,50	232,500 46,500	3990		3989,700 797,940	798 100%	0,98	16,817
9	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	м2	85,8	424,71 5,00	33,28 11,49	36440	429,00	2855,42 985,84	1881 133%	0,03 0,04	2,574 3,432
10	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов: устроиство битумной подгрунтовки 0,8л на 1м2	тн	0,0686	40097,6	339,590 140,94	2752		23,30 9,668484	13 133%	0,58 0,58	
11	E0127-53-6	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 7см (4+3см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3	м2	78	24,52 5,94	15,35 5,060	1913	463,32	1197,30 394,680	1141 133%	0,03 0,02	2,34 1,560
12	E0127-54-6	Нормы для корректировки таб. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см , добавлять к пористым крупнозернистым	м2	468	0,02 0,01		9	4,68		6 133%		

		смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3											
13	С143010-14	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	тн	12,64	4660		58920						
14	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов: устройство битумной подгрунтовки 0,2л на 1м2	тн	0,0156	40097,59 140,94	339,59	626		5,297604 2,198664	3 133%	0,58 0,58		
15	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см (4+1см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 тип Б	м2	78	24,52 5,94	15,35 5,06	1913	463,32	1197,3 394,68	1141 133%	0,03 0,02	2,34 1,56	
16	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	156	0,02 0,01		3	1,56		2 133%			
17	С143010-9	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) пористые горячие и теплые щебеночные мелкозернитые, тип Б, М-I	тн	9,43	5780		54516						
18	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшам вместимостью 1 м3 ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН толщ. 15 см	м3	20	29,64 0,99	28,58 9,56	593	19,8	571,6 191,2	205 97%	0,01 0,04	0,8	
19	С01333-А40-1	Перевозка грунта из каръера на обочины, расстояние перевозки 40 км	тн	32	232,5 46,5		7440	1488		1488 100%	0,98	31,36	
20	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесным ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	20	14,01	14,01 4,8	280		280,2 96	93 97%	0,02		
21	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25см	м3	60	1,39	1,39 0,42	84		83,4 25,2	24 97%			
22	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2	14,12 1,62	12 2,75	28	3,24	24 5,5	8 97%	0,01 0,01		
23	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	120	1,41	1,41 0,3	169		169,2 36	35 97%			
24	Е0127-63-11	Укрепление обочин песчяно-гравийной смесью толщ. 12см	м2	120	198,8 4,79	20,37 5,4	23855	574,8	2444,4 648	1626 133%	0,03 0,02	3,6 2,4	
25	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшам вместимостью 0,65 м3	м3	88,88	23,36 1,28	22,08 5,56	2076	113,7664	1962,4704 494,1728	590 97%	0,01 0,02	0,8888 1,7776	
26	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	22,22	218,93 218,93		4865	4864,625		5497 113%	1,54	34,2188	
27	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ. 30 см	м3	8,1	3073,57 310,5	38,67 14,24	24896	2515,05	313,227 115,344	2867 109%	1,99 0,07	16,119 0,567	
28	Е0130-3-3	Устройство подготовки под	м3	13,2	2603,9	48,05	34371	5019,3	634,26	5726	2,56	33,792	

	фундаменты из ПГС			380,25	17,69			233,508	109%	0,09	1,188
0130-6-1	Устройство сборных фундаментов из лек. Блоков №8	м3	18,4	1799,09 398,25	922,5 239,85	33103	7327,8	16974 4413,24	12798 109%	2,44 0,82	44,896 15,088
30 СКСМ	Блок №8	м3	18,4	30752,16		565840					
31 Е0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи / на железных дорогах ; на автомобильных дорогах/ до3; 3м	м3	19,92	3392,71 915,75	1462,5 380,25	67583	18241,74	29133 7574,58	28140 109%	5,46 1,3	108,763 25,896
32 СКСМ	Звенья круглых труб, блок №17	м3	19,92	34601,94		689271					
33 Е0130-63-3	Монтаж портальных блоков, блок СТ 12	м3	3,14	3218,4 510,75	821,25 213,53	10106	1603,755	2578,725 670,4842	2479 109%	3,07 0,73	9,6398 2,2922
34 СКСМ	Блоки СТ 12	м3	3,14	31914,2		100211					
35 Е0130-63-3	Монтаж откосных крыльев,блок СТ6	м3	6,68	3218,4 510,75	821,25 213,53	21499	3411,81	5485,95 1426,3804	5274 109%	3,07 0,73	20,5076 4,8764
36 СКСМ	Блоки СТ6	м3	6,68	25964,23		173441					
37 С010332-А11 05.янв	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 111-115 км , класс груза 1	тн	120,35	463,7 92,74		55806	11161,26		11161 100%	1,95	234,683
38 С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках	тн	120,35	140		16849					
39 Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из монолитного бетона	м3	2,6	2699,67 515,25	1053,54 267,3	7019	1339,65	2739,204 694,98	2706 133%	3,23 1,08	8,398 2,808
40 Е0153-12-1	Конопатка швов паклей	м	248,17	12,98 12,98		3221	3221		3479 108%	0,08	19,8536
41 С11011-457	Пакля пропитанная	кг	23,7	195		4622					
42 Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором	м3	2,6	9645,2 434,25	532,08 131,85	25078	1129	1383,408 342,81	1604 109%	2,55 0,43	6,63 1,118
43 Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	219	322,22 102,83	13,7 5,04	70566	22519,77	3000,3 1103,76	25750 109%	0,61 0,02	133,59 4,38
44 Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	41,5	1089,28 157,5	20,67 7,61	45205	6536,25	857,805 315,815	7469 109%	0,91 0,31	37,765 12,865
45 Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	888	6,48	6,48 2,1	5754		5754,24 1864,8	1812 97%	0,01	8,88
46 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	222	134,1 134,1		29770	29770,2		33640 113%	0,97	215,34
47 Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшам вместимость 1 м3	м3	410	29,64 0,99	28,58 9,56	12152	405,9	11717,8 3919,6	4197 97%	0,01 0,04	4,1 16,4
48 Е01033-А40-1	Перевозка грузов автомобили-самосвалы /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км , класс груза 1	тн	656	232,5	232,5 46,5	152520		152520 30504	30504 100%	0,98	641
49 Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1520	14,01	14,01 4,8	21289		21295,2 7296	7070 97%	0,02	30,4
50 Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	4560	1,39	1,39 0,42	6352		6338,4 1915,2	1854 97%		6
51 Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	152	14,12 1,62	12 2,75	2146	246,24	1824 418	644 97%	0,01 0,01	1,52 1,52

	I-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м2	29,3	0,2	0,2 0,07	6		5,86 2,051	2 97%		
53	E0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки по руслу	м3	3	3073,57 310,5	38,67 14,24	9221	931,5	116,01 42,72	1062 109%	1,99 0,07	5,97
54	E0142-8-1	Устройство укрепления монолитным бетоном	м3	2,6	10065,3 447,75	74,88 25,67	26170	1164,15	194,688 66,742	1095 89%	2,94 0,1	7,644
55	E0142-8-2	Устройство упоров из монолитного бетона В25	м3	1,4	9555,9 276,75	70,44 23,98	13378	387,45	98,616 33,572	375 89%	1,78 0,09	2,492
56	E0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	тн	0,064	2081,68 1514,25	322,52 122,92	133	96,912	20,64128 7,86688	93 89%	9,57 0,6	0,61248
57	C12041-4 CH РК 8. 02.04.2002 CH РК 8.02-04 C-2004	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки : сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	тн	0,064	50600		3238					
58	E0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,2	2765,57 2155,5	276,11 105,23	553	431,1	55,222 21,046	402 89%	13,7 0,51	2,74
59	C143010-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	тн	0,47	5970		2806					
60	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м2	29,1	0,2	0,2 0,07	6		5,82 2,037	2 97%		
61	E0101-132-1	Уплотнение грунта самаходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу , при толщине слоя 25 см	м3	7,28	11,12	11,12 3,96	81		80,9536 28,8288	28 97%	0,01	
62	E0101-132-1	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	7,28	0,98	0,98 0,45	7		7,1344 3,276	3 97%		
63	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	0,73	14,12 1,62	12 2,75	10	1,1826	8,76 2,0075	3 97%	0,01 0,01	
64	E0142-6-1	Устройство щебенечной подготовки вручную толщиной 10 см	м2	2,9	398,23 52,88	9,35 3,13	1155	153,352	27,115 9,077	145 89%	0,33 0,01	0,957
65	E0142-8-1	Укрепление откосов монолитным бетоном	м3	2,3	10065,3 447,75	74,88 25,67	23150	1029,825	172,224 59,041	969 89%	2,94 0,1	6,762
66	E0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	тн	0,064	2081,68 1514,25	322,52 122,92	133	96,912	20,64128 7,86688	93 89%	9,57 0,6	0,61248
67	C12041-4 CH РК 8. 02- 04-2002CH PI 8.02-04C-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки : сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	тн	0,064	50600		3238					
68	E0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,2	2765,57 2155,5	276,11 105,23	553	431,1	55,222 21,046	402 89%	13,7 0,51	2,74
69	C143010-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	тн	0,47	5970		2806					
70	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м2	23,8	0,2	0,2 0,07	5		4,76 1,666	2 97%		
71	E0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	5,95	11,12	11,12 3,96	66		66,164 23,562	23 97%	0,01	
72	E0101-132-1	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	5,95	0,98	0,98 0,45	6		5,831 2,6775	3 97%		
73	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	0,6	14,12 1,62	12 2,75	8	0,972	7,2 1,65	3 97%	0,01 0,01	
74	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	15,04	6,01	6,01 2,08	90		90,3904 31,2832	30 97%	0,01	

	101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждый последующие 10 м	м3	15,04	4,75 1,65	4,75	71		71,44 24,816	24 97%	0,01	
76	E0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3	3,76	218,93 218,93		823	823,1768		930 113%	1,54	5,7904
77	E0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	2,4	3073,57 310,5	38,67 14,24	7377	745,2	92,808 34,176	850 109%	1,99 0,07	4,776
78	E0142-4-4	Устройство каменной наброски	м3	3,2	170,1 124,2	45,9 15,36	544	397,44	146,88 49,152	397 89%	0,79 0,05	2,528
79	C143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	4,8	590		2832					
80	E0142-8-4	Устройство укрепления монолитным бетоном	м3	2,9	9630 274,5	146,79 38,41	27927	796,05	425,691 111,389	808 89%	1,76 0,14	5,104
81	E0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	тн	0,0527	2081,68 1514,25	322,52 122,92	110	79,80098	16,996804 6,477884	77 89%	9,57 0,6	0,50434
82	C12041-4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8 02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки : сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	тн	0,0527	50600		2667					
83	E0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	1,7	2765,57 2155,5	276,11 105,23	4701	3664,35	469,387 178,891	3420 89%	13,7 0,51	23,29 0,867
84	C143010-7	Смеси асфальтбетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	тн	4,02	5970		23999					
85	E0127-61-1	Установка столбиков сигнальных металлических	шт	14	273,96 100,35	119,85 29,7	3835	1404,9	1677,9 415,8	2422 133%	0,64 0,12	8,96 1,68
86	Спрайс	Стоимость сигнальных столбиков	шт	14	985,25		13794					
		Итого					2655281,000			309213		
		Итого по смете					3142364					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время					45250					
		Затраты на выслугу лет, 1%					31420					
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%					12570					
		Итого в базовых ценах 2001 г					3231610					
		Итого в ценах 2010г					5891894					
		Налоги,сборы,обезательные платежи, 2%					117838					
		Итого					6009732					
		Налог на добавленную стоимость 2010 г					721168					
		Всего					6730900					

Заказчик:

Подрядчик:

Представитель технадзор:

Представитель Нурхасимов