Утверждаю
Начальник КНУ
Мандигалиев К.У.
«30» 09 2005г.

А К Т

О приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта:
Асфальтирование внутриплощадочных дорожек и проездов ГНПС Атасу

«30» 09 2005г.

Комиссия, назначенная Карагандинским НУ ВО АС «КазТрансОйл»
Приказом № 147 от 13.06 2005г в составе
Председателя Райымбекова К.А. главного инженера КНУ;

Членов Гармаш А.Р. – инженера КС и КР; начальника ГНПС Атасу Шаханов С.С. Шакпакбаева Б. «Строй-Эксперт-А»; Чекуновой И.Н. – гл.бухгалтера КНУ; Агабекяна А.В.
Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Анис»
Предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный капитальным ремонтом объект
асфальтирование внутриплощадочных дорожек и проездов
(наименование объекта)

2. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком, выполнявшим асфальтирование внутриплощадочных дорожек и проездов ГНПС Атасу

3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана ТОО «Анис»

4. Ремонтные работы осуществлены в сроки **август- сентябрь 2005г**

5. Комиссии предъявлена следующая документация акты ф-2 ППР; дефектная ведомость; сертификаты качества материалов, акты на скрытые работы
(перечень документов или номер приложения к акту)

6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели

площадь асфальтирования 8750м2
(характеристика объекта после капремонта)

7. все недоделки устранены.

8. Стоимость капремонта 13917657 тенге без НДС

9. Гарантийный срок эксплуатации **24(двадцать четыре) месяца**

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект: Асфальтирование внутриплощадочных дорожек и проездов ГНПС Атасу

Принять в эксплуатацию

Председатель комиссии	Райымбеков К.А.	
Члены комиссии	Шаханов С.С.	
	Гармаш А.Р.	
	Чекунаева И.Н.	
	Шалкалбаев Б.	
	Агабекян А.В.	

Наименование объекта - Капремонт внутриплощадочных дорожек и проездов ГНПС Атасу
Договор №ECR283/2005 от 4.08.2005г.

АКТ № Р 20-04-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2005г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч .ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий м	400	450,79	7,96	180316	3183	70503	0,84	33
				130,42	2,11	52166	843	133	0,01	
2	С143019-81	Камни бортовые марки БР 300.30.15 м	400	1200,05	--	480020	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
3	Е0127-24-3	Устройство нижнего слоя двухслойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2) м2	60	87,28	19,19	5237	1151	937	0,03	
				5,18	6,56	311	394	133	0,02	
4	Е0168-2-1	Ремонт щебеночных оснований дорог м2	1750	225,75	53,77	395059	94101	214042	0,55	96
				83,68	18,50	146433	32382	119,7	0,06	10
5	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации м2	60	1343,09	31,61	80585	1896	5134	0,36	2
				56,44	7,90	3386	474	133	0,04	
6	Е0127-39-18	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17 м2	600	-60,51	-0,04	-36304	-22	-938	-0,01	
				-1,16	-0,01	-698	-7	133	--	
7	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	8750	577,62	18,42	5054196	161190	153615	0,04	35

			м2							
	Е0127-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	52500	68,90	--	3617059	--	838	--	6
				0,01	--	630	--	133	--	--
			м2							
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,32	22964,51	407,51	53278	945	522	0,70	2
				--	169,13	--	392	133	0,70	2
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			9829445	262446			1675
			Тенге			264598	87608			298
	Стоимость общестроительных работ -									
	Материалы -		Тенге			9829445				
	Всего заработная плата -		Тенге			101329				
	Местные материалы -		Тенге				352206,00			
		Накладные расходы -	Тенге			9201072				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			444652				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							222
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%-	Тенге				66698,00			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			616446				
		Нормативная трудоемкость.-	Тенге			10890543				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							2196
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге				418904,00			
		Пересчет в цены 2005г.	Тенге			10890543				
		Налоги, сборы 2%	Тенге			13644762				
		ИТОГО	Тенге			272895				
		НДС 15%	Тенге			13917657				
		Итого с НДС	Тенге			2087649				
			Тенге			16005306				

Заказчик:
Начальник Карагандинского НУ
Мендигалиев К.У.

Подрядчик:
Директор ТОО "Анис"
Ахмедов А.В.