Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 29 " ноября 2019 года

Заказчик КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы", Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул.Пушкина, 72

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «29» ноября 2019 года ТОО «Дорожно-строительное управление №13», Директор Кошелев Михаил Васильевич, г. Алматы, ул. Каскеленская, 48

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) « 29» ноября 2019 г. ТОО «Дирекция строящихся предприятий» СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», генеральный директор Хамзин Г.Б., Айтмукуш Д. Ж., №KZ68VJE00026909 от 31.05.2017 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) « 29 » ноября 2019 г. ТОО «Envicon-A» (ЭНВИКОН-А), Генеральный директор Шнайдерман Р.Б., эксперт авторского надзора - Сингаевская Ю.Н., №655 от 09.03.2017 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би, от ул. Калдаякова до реки малая Алматинка», уровень ответственности 2, относится к технически сложным объектам

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу РК, г. Алматы, Медеуский район, ул. Айтеке би, от ул.Калдаякова до р. М. Алматинка

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 18.03.2019г. №06-03/113, Решение КГУ «Аппарат акима Медеуского района города Алматы»

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « » 20 года №

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы», Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ №KZ60REA00128799 от 04.05.2019 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Envicon-A» (ЭНВИКОН-А), Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би от ул. Калдаякова до реки малая Алматинка, Медеуского района г. Алматы, № 82 2018-03-19 ГП

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) КГУ «Аппарата акима Медеуского района города Алматы», приказ № 06-03/112 от 18.03.2019 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 05 мая 2019 г.

месяц, год

окончание работ 30 ноября 2019 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 7;

фактически, месяц 7;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

«Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би, от ул. Калдаякова до реки малая Алматинка»

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Устройство а/бетонного покрытия из горячих а/бетонных смесей	м2	118	4490
Устройство покрытия тротуаров брусчаткой	м2	9921	5161
Устройство резинового покрытия на детских и спортивных площадках	м2	133	133
Устройство газона	м2	4566	4850
Устройство водопровода	м/п	933,29	933,29
Устройство арычной сети, ливневка	м/п	247,57	247,57
Устройство бордюра	п.м.	1603	1908,40

Устройство поребрика	п.м.	2108	2256,92
Установка питьевого фонтана	шт	2	2
Установка МАФ	комплект	0	3
Установка скамеек	шт	54	54
Установка урн	шт	58	58
Установка светильников	шт	59	59
Устройство дорожной разметки	м2	106	385,4
Устройство дорожных знаков	шт	0	91
Озеленение деревья (ель,клен,яблоня,липа,вейгелла,сосна,сирень, спирея,форзиция,можжевельник)	шт	283	285
Озеленение посадка барбариса тунберга с комом,пузыреплодника,дерна,гортензии,спирея японская.	шт	86	608
посадка живой изгороди	п/м	0	50
цветники	м2	403	0

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Капитальный ремонт по пешеходных зон по ул. Айтеке би от ул. Калдаякова до реки Малая Алматинка включает в себя мероприятия по функциональному зонированию территории. Площадь территории парка в официальных границах составляет 1,67 га. Участок расположен между двумя зелеными парками города – парком 28-ми гвардейцами Панфиловцами и ЦПК и О им. М.Горького, от ул.Калдаякова до реки малая Алматинка. Основной задачей является соединить два парка, выполнить основную пешеходную аллею для быстрого и беспрепятственного доступа посетителей. Сократить количество автомобилей на данном отрезке улицы и упорядочить проезжую и пешеходные зоны. Ремонт осуществлен для создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения. Пешеходная зона предназначена для повседневного отдыха, игр детей, занятий

физкультурой и спортом. Целью проекта является замена а/бетонного покрытия проездов, тротуаров, площадок, устройство резиновых покрытий, демонтаж и монтаж бордюров, поребрика, обустройство детских и спортивных площадок. Установка МАФов, скамеек. Устройство моста через р.Малая Алматинка. Озеленение.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 409 437,573 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 352 446, 175 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 57 685,840 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 402 437,573 тысяч тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ 351 924,095 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 45 437,202 тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до реки малая Алматинка – принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

И.О.заместитель Акима района _____ Тлекенов Е.С.
(подпись, печать) (ФИО)

Руководитель Отдела благоустройства _____ Абдулдаев У.М.
(подпись, печать) (ФИО)

Технический надзор
ТОО «Дирекция строящихся предприятий»
СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

_____ Айтмукуш Д.Ж.
(подпись, печать) (ФИО)

Авторский надзор
ТОО «Envicon-A» (ЭНВИКОН-А)
Генеральный директор _____ Шнайдерман Р.Б.
(подпись, печать) (ФИО)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Дорожно-строительное управление №13»

Директор _____ Кошелев М.В.
(подпись, печать) (ФИО)

Прошито и пронумеровано
на четырех листах

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

" 29 " ноября 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Дорожно-строительное управление № 13», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, 48

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Кошелева Михаила Васильевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би, от ул. Калдаякова до реки малая Алматинка», РК, г. Алматы, Медеуский район, Айтеке би, от ул. Калдаякова до р. М. Алматинка

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы", Аким
Макежанов Султанбек Алмасбекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Есик Жолдары»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Envicon-A» (ЭНВИКОН-А), Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би от ул. Калдаякова до р. Малая Алматинка, Медеуского района г. Алматы, № 82 2018-03-19 ГП

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Аппарата акима Медеуского района города Алматы», приказ № 06-03/112 от 18.03.2019 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би, от ул. Калдаякова до реки малая Алматинка, г. Алматы, Медеуский район

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Устройство а/бетонного покрытия из горячих а/бетонных смесей	м2	118	4490
Устройство покрытия тротуаров брусчаткой	м2	9921	5161
Устройство резинового покрытия на детских и спортивных площадках	м2	133	133
Устройство газона	м2	4566	4850
Устройство водопровода	м/п	933,29	933,29
Устройство арычной сети, ливневка	м/п	247,57	247,57
Устройство бордюра	п.м.	1603	1908,40
Устройство поребрика	п.м.	2108	2256,92
Установка питьевого фонтана	шт	2	2
Установка МАФ	комплект	0	3
Установка скамеек	шт	54	54
Установка урн	шт	58	58
Установка светильников	шт	59	59
Устройство дорожных знаков	шт	0	91
Устройство дорожной разметки	м2	106	385,4
Озеленение деревья (ель,клен,яблоня,липа,боярышник,сосна,сирень, спирея,форзиция,можжевельник)	шт	283	285
посадка барбариса тунберга с комом, пузыреплодника,дерна,гортензии, спирея японская	шт	86	608
посадка живой изгороди из брючины, двухрядной	п/м	0	50
цветники	м2	403	0

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Капитальный ремонт по пешеходных зон по ул. Айтеке би от ул. Калдаякова до реки Малая Алматинка включает в себя мероприятия по функциональному зонированию территории. Площадь территории парка в официальных границах составляет 1.67 га. Участок расположен между двумя зелеными парками города – парком 28-ми гвардейцами Панфиловцами и ЦПК и О им. М.Горького, от ул.Калдаякова до реки малая Алматинка. Основной задачей является соединить два парка, выполнить основную пешеходную аллею для быстрого и беспрепятственного доступа посетителей. Сократить количество автомобилей на данном отрезке улицы и упорядочить проезжую и пешеходные зоны. Ремонт осуществлен для создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения. Пешеходная зона предназначена для повседневного отдыха, игр детей, занятий физкультурой и спортом. Целью проекта является замена а/бетонного покрытия проездов, тротуаров, площадок, устройство резиновых покрытий, демонтаж и монтаж бордюров, поребрика, обустройство детских и спортивных площадок. Установка МАФов, скамеек. Устройство моста через р.Малая Алматинка. Озеленение.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 05 мая 2019 г.
месяц, год

окончание работ 30 ноября 2019 г.
месяц,год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 7;

фактически, месяц 7;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ акимата г. Алматы «Алматы Қала Жарық», Директор Жармагамбетов А.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

АО «ИнтерГаз Центральная Азия» УМГ «Алматы», первый заместитель директора Толстобров А.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

-

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул. Калдаякова до речки малая Алматинка» - готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Дорожно-строительное управление № 13», директор Кошелев М.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Субподрядные организации

ТОО «Есик Жолдары», директор Круль П.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Прошито и пронумеровано
на четырех листах

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 29 » ноября 2019 года

Технический надзор ТОО «Дирекция строящихся предприятий» СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», генеральный директор Хамзин Ғани Болатұлы, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.15 кв.19 К
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице Айтмұқуш Дауылбай Жарылғапұлы, №KZ68VJE00026909 от 31.05.2017 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании договора № 121 от 25.04.2019 г.
№ договора и дата
по объекту: «Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би, от ул. Калдаякова до реки малая Алматинка», РК, г. Алматы, Медеуский район, ул. Айтеке би, от ул. Калдаякова до р. М. Алматинка
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является КГУ «Аппарат акима Медеуского района города Алматы, Аким Макежанов Султанбек Алмасбекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО "Дорожно-строительное управление № 13", МКЛ № 002292 от 14.12.2000 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Кошелева Михаила Васильевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями ТОО «Есик Жолдары», ГСЛ №007137 от 02.10.2001 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Директора Круль Павла Александровича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 05 мая 2019 г.
месяц, год
окончание работ 30 ноября 2019 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 7;
фактически 7;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 409 437,573 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 352 446, 175 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 57 685,840 тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 402 437,573 тысяч тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ 351 924,095 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 45 437,202 тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Envicon-A» (ЭНВИКОН-А), Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би от ул. Калдаякова до реки малая Алматинка, Медеуского района г. Алматы, № 82 2018-03-19 ГП

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) КГУ «Аппарата акима Медеуского района города Алматы», приказ № 06-03/112 от 18.03.2019 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация
ТОО «Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»,
генеральный директор Хамзин Ғ.Б.

наименование организации, фамилия,имя,отчество (при наличии) руководителя

подпись,дата М.П.

Эксперт по техническому надзору
Айтмұқұш Д.Ж., №KZ68VJE00026909 от 31.05.2017 г.

фамилия,имя,отчество (при наличии) эксперта(экспертов) № аттестатов

подпись,дата М.П.

Прошито и пронумеровано

на _____ листах

Дорожно-строительное управление №13

Приложение 2
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« 29 » ноября 2019 г.

Авторский надзор **ТОО "Envicon-A" (ЭНВИКОН-А), Генеральный директор Шнайдерман Роман Борисович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице **Сингаевской Юлии Николаевны**,
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании **121 от 25.04.2019г.**,
№ договора и дата
по объекту: **«Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би, от ул. Калдаякова до реки Малая Алматинка», РК, г. Алматы, Медеуский район, ул. Айтеке би, от ул. Калдаякова до р. М. Алматинка**,
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **КГУ «Аппарат акима Медеуского района города Алматы», Аким Макежанов Султанбек Алмасбекович,**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Дорожно-строительное управление №13», ГСЛ №002292 от 14.12.2000г.**,
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директора Кошелева Михаила Васильевича**,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями **ТОО «Есик Жолдары», ГСЛ №007137 от 12.10.2001г.**,
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директора Круль Павла Александровича**,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2019г.**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2019г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 7 месяца;
фактически 7 месяц;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Отклонения от проекта в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО "Envicon-A" (ЭНВИКОН-А«Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би, от ул. Калдаякова до реки Малая Алматинка Медеуского района г. Алматы», №82 2018-03-19-ГП, с учётом устранённых замечаний и отклонений от проекта, принятых в соответствии с протоколом №01-КГУ.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **КГУ «Аппарат акима Медеуского района города Алматы», приказ №06-03/112 от 18.03.2019г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация

ТОО "Envicon-A" (ЭНВИКОН-А), Генеральный директор Шнайдерман Р. Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Прошито и пронумеровано

на двух листах

Мен

Мемлекеттік сәулетшілік-құрылыс бақылауының мемлекеттік мекемесінің Алматы қаласы бойынша Жол-құрылыс бақылау басқармасы мемлекеттік мекемесі № 13

Мемлекеттік сәулетшілік-құрылыс бақылауының мемлекеттік мекемесінің Алматы қаласы бойынша Жол-құрылыс бақылау басқармасы мемлекеттік мекемесі № 13

Дорожно-строительное управление №13

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее - км)	0
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	4,028
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	0
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	59
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	0
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	0
	4) железобетонные	шт	6
	5) тросовые подвесы	шт	0
7	Провода:		
	1) медные	км	0
	2) алюминиевые	км	0,610
	3) сталеалюминиевые	км	0
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	0
	2) металлические	шт	0
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	0
	2) светильники с ртутными лампами	шт	0
	3) светильники со светодиодными лампами	шт	123
10	Кабели:		
	1) марки АВБбШВ 4х150мм Напряжением 0,4 кВ	км	0,816

	2) марки АВБбШВ 4х120мм Напряжением 0,4 кВ	км	0,533
	3) марки АВБбШВ 4х95мм Напряжением 0,4 кВ	км	0,024
	4) марки АВБбШВ 4х35мм Напряжением 0,4 кВ	км	0,245
	5) марки АВБбШВ 4х25мм Напряжением 0,4 кВ	км	0,080
	6) марки АВБбШВ 4х16мм Напряжением 0,4 кВ	км	0,315
	7) марки АВБбШВ 5х10мм Напряжением 0,4 кВ	км	1,560
	8) марки АВБбШВ 3х240+1х120мм Напряжением 0,4 кВ	км	0,015
	9) марки АВБбШВ 3х70+1х35мм Напряжением 0,4 кВ	км	0,27
	10) марки АВБбШВ 3х50+1х25мм Напряжением 0,4 кВ	км	0,17
11	Муфты соединительные...	шт	4
12	Муфты концевые	шт	65
13	Контуры заземления	шт	15
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик _____ Тлекенов Е.С. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)
Авторский надзор _____ Белов Е.Е. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Прошито и пронумеровано

на двух листах

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	151,2	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	17,5	Вертикальные спуски
	1) на эстакадах	м	0	
	2) на опорах	м	0	
	3) безопорная прокладка	м	17,5	
	Количество опор	шт	0	
	Протяженность подземной прокладки:	м	133,7	
	1) в проходных каналах	м	0	
	2) в полупроходных каналах	м	0	
	3) бесканальная прокладка	м	133,7	
2	Количество колодцев (камер)	шт	0	
3	Количество компенсаторов	шт	0	
4	Количество вводов	шт	0	
5	Количество задвижек d = 80мм	шт	2	
6	Вентили (клапан) d =	шт	0	
7	Кран проходной d =	шт	0	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт	0	
9	Переходники	шт	6	5шт. - Ст/Пэ 1шт. – Ст/Ст
10	Затворы поворотные	шт	0	
11	Регуляторы давления	шт	0	
12	Скважины	шт	0	
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт	0	
~~Горизонтальный разрез скважины (колодца)~~ ОТСУТСТВУЕТ		~~Вертикальный разрез скважины (колодца)~~ ОТСУТСТВУЕТ		
~~Масштаб _____~~		~~Масштаб _____~~		

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Трубопровод Д-89х3.5	Марка стали 08кп	Сталь	89х3.5	14,0 м	

		ОАО "НМЗ"				
2	Трубопровод Д-159х5.0	Марка стали 08кп ОАО "НМЗ"	Сталь	159х5.0	3,5 м	
3	Трубопровод Д-90х8.2	PE100 SRD11 "Pipe-Plast"	Полиэтилен	90х8.2	120,9 м	
4	Трубопровод Д-160х14.6	PE100 SRD11 "Pipe-Plast"	Полиэтилен	160х14.6	12,8 м	
5	Задвижка Д-80мм		Сталь	80 мм	2 шт.	
6	Переход Пл 90 / Ст 89			90 / 89мм	3 шт.	
7	Переход Пл 160 / Ст 159			160 / 159мм	1 шт.	
8	Переход Пл 90 / Ст89/57			90 / 89 / 57	1 шт.	
9	Переход Пл 160 / 90			160 / 90	1 шт.	

Схема привязки к постоянным точкам-ориентирам (Фрагмент 1)



Схема привязки к постоянным точкам-ориентирам (Фрагмент 2)



Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор Белов Е. Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Прошито и пронумеровано
на 7/лист листах

Дорожно-строительное управление №13

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫН
БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

[illegible]

[illegible]

1-12-3019-02186580405

КГУ «Аппарат акима Медеуского района г. Алматы»

ФН АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по г. Алматы

Управление градостроительного контроля города Алматы *(далее – УГК г. Алматы)*, рассмотрев представленный экземпляр акта приемки объекта в эксплуатацию КГУ «Аппарат акима Медеуского района г. Алматы» (№ 002186580405 от 29.11.2019 года), по объекту: «Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би, от ул. Калдаякова до реки малая Алматинка», сообщает, что данный экземпляр соответствует.

Дальнейшая регистрация, в соответствии п.8 ст.73 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» осуществляется ФН АО «Государственная «Правительство для граждан» по городу Алматы.

Дополнительно информируем, что на основании п.1 ст.10 и п.6 ст.14 ст.12 Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» настоящее письмо может быть обжаловано или опротестовано в порядке, предусмотренном Законодательством РК в вышестоящий орган или в суде.

Руководитель **Б. Наурзбеков**

Исп. Тойберганов Г.Т.
Тел. +7727 224-27-24

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚАЛАЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ УРБАНИСТИКА БАСҚАРМАСЫ
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УРБАНИСТИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ»

050057, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 96
тел: (727) 279 57 38, 279 54 90
тел/факс: (727) 279 58 24, e-mail:u.arg@almaty.gov.kz

050057, город Алматы, пр. Абая, 96
тел: (727) 279 57 38, 279 54 90
тел/факс: (727) 279 58 24, e-mail:u.arg@almaty.gov.kz

04.12.19 №06-04-3369-и

Алматы қаласы бойынша «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының филиалы

КГУ «Аппарат акима Медеуского района города Алматы».
г. Алматы, ул. Айтеке би.

Алматы қаласы Қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасы жылжымайтын мүліктің құқықтарын тіркеуге (ауыртпалықтар) қатысты 2019ж. 29.11. № 002186580133 қарап, салынған объектіні пайдалануға қабылдаудың актісі енгізілген объектілердің есебінің журналына 2019 ж. 03.12. № 514 болып енгізілгенін хабарлайды.

Управление городского планирования и урбанистики города Алматы рассмотрев письмо за № 002186580133 от 29.11.2019 года, касательно регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество сообщает, что акт приемки построенного объекта в эксплуатацию внесён в журнал учёта введенных в эксплуатацию объектов за № 514 от 03.12.2019 г.

Басшы **А. Ахмеджанов**

исп. Набиев А.
тел. 240-80-00, вн.213
0033251

РАСПИСКА № 002186580405

Дата приема:	29.11.2019 19:05	Дата планируемой выдачи:	03.12.2019
Представитель/ Услугополучатель:	Шахова Галина Владимировна/ Коммунальное государственное учреждение		
Оператор:	Рақымбек Диас		
Консультант:			
ЦОН:	Отдел Медеуского района по обслуживанию населения филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы		
Услуга:	Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество		
Стоимость:	Гос. пошлина: 0тг.		
Контакты:	8 (771) 789-14-74		

Список принятых документов

* Акт приемки объекта в эксплуатацию с приложением технических характеристик (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Декларация соответствия (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Доверенность, подтверждающая полномочия представителя № - от 29.11.2019 (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Заключение о качестве (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Заявление установленной формы (Сканированная копия, Кол-во: 1)

ГАСК

Я, ШАХОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА, даю согласие на функционал, нужно для обслуживания в ЦОН

ПРИМЕЧАНИЕ! Для получения готовых документов необходимо явиться в ЦОН в указанный срок, предъявить документ, удостоверяющий личность, и настоящую расписку. В случае, если готовые документы не будут востребованы Вами в указанный срок, то они будут отправлены по истечении одного месяца в уполномоченный орган

ЦОН В КАРМАНЕ!

Mgov

Telegram Bot

Единый контакт-центр по госуслугам

Egov.kz 24/7

Сканивайте приложения на Google Play App Store

Оповещение о результате оказания услуги будет отправлено с номера 1414

TSON 002186580405 29

По вопросам противодействия коррупции обращайтесь по телефонам 8(7172) 95-55-14, 8 700 710 14 14 или «1424»

НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Ищите нас в социальных сетях:

gov4c gov4c gov4c.kz

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ УСЛУГАМ

РАСПИСКА № 002186580133

Дата приема:	29.11.2019 19:01	Дата планируемой выдачи:	03.12.2019
Представитель/ Услугополучатель:	Шахова Галина Владимировна/ Коммунальное государственное учреждение		
Оператор:	Рақымбек Диас		
Консультант:			
ЦОН:	Отдел Медеуского района по обслуживанию населения филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы		
Услуга:	Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество		
Стоимость:	Гос. пошлина: 0тг.		
Контакты:	8 (771) 789-14-74		

Список принятых документов

АРА

* Акт приемки объекта в эксплуатацию с приложением технических характеристик (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Декларация соответствия (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Доверенность, подтверждающая полномочия представителя № 1113 от 29.11.2019 (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Заключение о качестве (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Заявление установленной формы (Сканированная копия, Кол-во: 1)

Я, ШАХОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА, даю согласие на функционал, нужно для обслуживания в ЦОН

ПРИМЕЧАНИЕ! Для получения готовых документов необходимо явиться в ЦОН в указанный срок, предъявить документ, удостоверяющий личность, и настоящую расписку. В случае, если готовые документы не будут востребованы Вами в указанный срок, то они будут отправлены по истечении одного месяца в уполномоченный орган

ЦОН В КАРМАНЕ!

Mgov

Telegram Bot

Единый контакт-центр по госуслугам

Egov.kz 24/7

Сканивайте приложения на Google Play App Store

Оповещение о результате оказания услуги будет отправлено с номера 1414

TSON 002186580133 63

По вопросам противодействия коррупции обращайтесь по телефонам 8(7172) 95-55-14, 8 700 710 14 14 или «1424»

НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Ищите нас в социальных сетях:

gov4c gov4c gov4c.kz

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ УСЛУГАМ

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Алматы қ. №91 2019-04-29

Әкім атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Алматы қаласы Медеу ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Ереже негізінде әрекет ететін Макежанов Султанбек Алмасбекович бір тараптан және Директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғысы негізінде әрекет ететін Кошелев Михаил Васильевич, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) және 2019-02-19 № 2996059-ОК1 Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі - Мердігер) - Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер - Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы - мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект - мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске - Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар - Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 011-015-421 Қалдаяқов көшесінен Кіші Алматы өзеніне дейінгі Әйтеке би көшесінің жаяу жүргіншілер аймағын күрделі жөндеу;

2.2 Жұмыстар - Алматы қаласы Медеу ауданы Әйтеке би көшесі бойындағы жаяу

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жүргіншілер аймағын күрделі жөндеу жұмыстары Жобасы бойынша орындалады, онда объектінің орналасқан жері бар.
Бас жобалаушы - Бас жобалаушының аты.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3) консорциялық келісім (Консорциуммен Шарт жасасқан жағдайда);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 409 437 573.44 (төрт жүз тоғыз миллион төрт жүз отыз жеті мың бес жүз жетпіс үш тенге қырық төрт тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 43 868 311.44 тенге (қырық үш миллион сегіз жүз алпыс сегіз мың үш жүз он бір тенге қырық төрт тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 409 437 573.44 (төрт жүз тоғыз миллион төрт жүз отыз жеті мың бес жүз жетпіс үш тенге қырық төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

4) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура;

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 12 283 127,20 теңгеге тең Шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі - веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ440705021233755001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға

3-1) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап дәл сол уақытта ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 Өнім беруші/Орындаушы орындалған жұмыстарды қабылдап алу/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

1) егер жұмыстар Қазақстанда шығарылған материалдардан жасалған және жабдықтан шығарылған жағдайда - белгіленген үлгіде түпнұсқа немесе көшірме (не уәкілетті ұйым бекіткен) «СТ-KZ» тауардың шығарылуы туралы сертификат немесе Сәйкестік сертификаты / белгіленген тәртіпте берілген Тауар сәйкестігі туралы декларация беріледі.

2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан жасалған және жабдықтан шығарылған болса - түпнұсқасы немесе белгіленген тәртіпте шығарылған елінің тиісті органы берген Тауардың шығуы туралы тиісті сертификаттың нотариалдық куәландырылған көшірмесі беріледі.
Осы тармақтың талаптары құны республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген бесжүз айлық есептік көрсеткіштен асатын мемлекеттік сатып алу туралы шарттарға таратылады.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 3 мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың екіден бір көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер күн саны күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау күн саны күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы мемлекеттік сатып алу бойынша қалыптасқан үнемдеу шегінде жол беріледі;

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Медеу ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Пушкина, 72
БСН 360940000025
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 2634093, 2916625
Әкім Макежанов Султанбек Алмасбекович

Мердігер:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК VTBAKZKZ
ЖСК KZ774322203398A00873
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

2019-04-29 12:39:50
Макежанов Султанбек Алмасбекович
"Алматы қаласы Медеу ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

2019-04-29 12:41:26
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2996059-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орнар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011-015-421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						Қалдаяқов көшесінен Кіші Алматы өзеніне дейінгі Әйтеке би көшесінің жаяу жүргіншілер аймағын күрделі жөндеу						
22796770-ОК1	"Алматы қаласы Медеу ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды / үй-жайларды қайта құру бойынша жұмыстар	Тұрғын емес ғимараттар/құрылстар/бөлмелерді қалпына келтіру жұмыстары		Жұмыс	1	409 437 573.44	Қараша	Қараша	Алматы қ., Медеу ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Медеу ауданы, (1)	0	409 437 573.44

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Договор о государственных закупках работ

г.Алматы №91 2019-04-29

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Аким Макежанов Султанбек Алмасбекович, действующий на основании Положение , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2019-02-19 года № 2996059-ОК1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике 011-015-421 Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би от ул. Калдаякова до реки малая Алматинка;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Капитальный ремонт пешеходной зоны по ул Айтеке

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

би Медеуского района г.Алматы , который находится - Местонахождение объекта.
Генеральный проектировщик - название Генерального проектировщика.

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3) консорциальное соглашение (в случае заключения Договора с консорциумом);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 409 437 573.44 (четыреста девять миллионов четыреста тридцать семь тысяч пятьсот семьдесят три тенге сорок четыре тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 43 868 311.44 тенге (сорок три миллиона восемьсот шестьдесят восемь тысяч триста одиннадцать тенге сорок четыре тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2019 год 409 437 573.44 (четыреста девять миллионов четыреста тридцать семь тысяч пятьсот семьдесят три тенге сорок четыре тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 12 283 127.20 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 12 283 127.20 (двенадцать миллионов двести восемьдесят три тысячи сто двадцать семь тенге двадцать тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ440705021233755001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

4.2 Подрядчик вправе:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

3-1) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение незамедлительно с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Подрядчик/Исполнитель при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы:

1) в случае если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения - оригинал или копию установленного образца (либо заверенную уполномоченной организацией) Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», или Сертификата соответствия/Декларации о соответствии товара, выданных в установленном порядке.

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения - оригинал или нотариально заверенную копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.
Требования настоящего пункта распространяется на договоры о государственных закупках, стоимость которых превышает пятисоткратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 3.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности одной второй объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2019-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до Количество дней до расторжения, если остановка работ была не санкционирована Заказчиком дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение Количесто дней до расторжения, если Заказчик дает указание задержать ход работ, и не отменяет указание дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сложившейся экономии по данной государственной закупке;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
г.Алматы, Пушкина, 72
БИН 360940000025
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 2634093, 2916625
Аким Макежанов Султанбек Алмасбекович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН 050740009374
БИК VTBAKZKZ
ИИК KZ774322203398A00873
ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2019-04-29 12:39:50
Макежанов Султанбек Алмасбекович
"Алматы қаласы Медеу ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

2019-04-29 12:41:26
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2996059-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011-015-421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би от ул. Калдаякова до реки малая Алматинка						
22796770-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Капитальный ремонт пешеходной зоны в рамках программы Ян Гейла	Работа	1	409 437 573.44	Ноябрь	Ноябрь	г.Алматы, Медеуский район КАЗАХСТАН, г.Алматы, Медеуский район, (1)	0	409 437 573.44

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/7421615

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/7421615

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20190521-53782576
1.1. Номер учетной системы 00000000058
2. Дата выписки 21.05.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 21.05.2019
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0042671
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ774322203398A00873
14. БИК VTBAKZKZ
15. Наименование банка Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан)

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 360940000025
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Пушкина, д. 72
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E ✓ Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товаров, работ, услуг 410040
23. Назначение платежа Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 360940000025

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13" 25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48	26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" 26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Пушкина, д. 72 26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер 91 27.4. Дата 29.04.2019	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный 29. Способ отправления	31. Пункт назначения
	31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 58 32.2 Дата 21.05.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.	33.1 Код валюты KZT	33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би от ул. Калдаякова до реки малая Алматинка			Одна услуга			111023035.71			111023035.71	12%	13322764.29	124345800.00			1	
							Всего по счету:	111023035.71		0.00	111023035.71		13322764.29	124345800.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	sMrPwmE2aFtYilz3K2X8Ay4jM2z0P4GeQdKAmc66MqwED1VJZnJQKPKc4ANCgzbfyN1jePRS78M1HpAZuDl0LQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20190521-61226293
1.1. Номер учетной системы 00000000059
2. Дата выписки 21.05.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 21.05.2019
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0042671
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ774322203398A00873
14. БИК VTBAKZKZ
15. Наименование банка Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан)

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 360940000025
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Пушкина, д. 72
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E ✓ Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товаров, работ, услуг 410040
23. Назначение платежа Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 360940000025

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13" 25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48	26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" 26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Пушкина, д. 72 26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер 91 27.4. Дата 29.04.2019	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный 29. Способ отправления	31. Пункт назначения
	31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 59 32.2 Дата 21.05.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би от ул. Калдаякова до реки малая Алматинка			Одна услуга			348392.86			348392.86	12%	41807.14	390200.00			1	
							Всего по счету:	348392.86		0.00	348392.86		41807.14	390200.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	i4y/ZRXspKIDqOibUGyJfwT4s7tDYzApIAt9GFMjou2ZL K/okV+2Ij8I6BiSMOGD+ZLh3tK/2uEzk2MyyNpWJg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Форма №КС-3

Наименование строительства и его адрес:

Утвержденная Постановлением Госкометата РК от 16.11.98г№73

Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би от ул.Калдаякова до реки малая Алматинка

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ месяц 2019г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			91	2019-04-29		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	Из графы.4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би от ул.Калдаякова до реки малая Алматинка	**124 736 000,00**	**111 371 428,57**							**13 364 571,43**	**124 736 000,00**

М.П. **Заказчик:** **Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"** **Мухаметжанов Р.Б.**

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"** **Кошелев М.В.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Форма №КС-3

Наименование строительства и его адрес:

Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.98г№73

Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би от ул.Калдаякова до реки малая Алматинка

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ месяц 2019г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			91	2019-04-29		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	Из графы 4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би от ул.Калдаякова до реки малая Алматинка	124 736 000,00	111 371 428,57							13 364 571,43	124 736 000,00

М.П. **Заказчик:** **Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"** **Мухаметжанов Р.Б.**

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"** **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы", БИН 360940000025, г.Алматы, Медеуский район, Пушкина 72, тел.263-40-93**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка, Медеуский район**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка. Демонтажные работы**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 91 от 2019-04-29**

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	1306,5	164,94	–	215500	–	–	155160	400313
					164,94	–	215500	–		29653	
2	1218-0101-1202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуаной плиткой. Разборка	м3 конструкции	334,21	505,14	331,73	168823	110866	–	61387	248626
					173,41	81,69	57956	27303		18417	
3	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	2625	3876,38	1321,21	10175509	3468175	–	5918567	17381603
					2555,18	576,34	6707334	1512898		1287526	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя	м3 грунта	129,1	46,91	46,91	6056	6056	--	1689	8364
					–	18,17	–	2346		620	
5	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	3522	1024,43	254,46	3608045	896201	--	2267652	6345753
					769,97	124,27	2711844	437672		470056	
6	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Демонтаж урн	т конструкций	0,036	4267,00	58,09	154	2	--	105	279
					4208,90	–	152	–		21	
7	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные . Разборка	м3	0,216	33165,85	15101,17	7164	3262	406	4287	12367

					16183,80	7442,86	3496	1608		916	
8	1216-0101-1508 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 400 мм. Демонтаж	м трубопровода	164	1229,68	196,24	201667	32183	4787	127967	356005
					1004,25	79,49	164697	13036		26371	
9	1216-0101-1508 РСНБ РК 2015	Арык. Демонтаж	м трубопровода	127	1229,68	196,24	156169	24922	3708	99097	275687
					1004,25	79,49	127539	10095		20421	
10	1311-0401-0503 РСНБ РК 2015	Шлагбаум. Демонтаж	шт.	2	28596,80	2838,80	57194	5678	--	40404	105406
					25758,00	1178,27	51516	2357		7808	
11	1146-0601-0201 РСНБ РК 2015	Разборка мусоросборной площадки	м2 площади застройки	11,1	6114,91	1695,53	67876	18820	--	48260	125427
					4419,38	756,52	49055	8397		9291	
12	1146-0601-0801 РСНБ РК 2015	Перенос поста охраны	шт	1	38901,70	6181,55	38902	6182	–	29739	74132
					32720,15	2683,46	32720	2683		5491	
13	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Демонтаж колодца ККС-2	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,64	34535,24	8769,89	91173	23153	41121	36365	137741
					10189,00	3724,60	26899	9833		10203	
14	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	4335,56647	77,00	–	333839	--		--	360546
					–	–	–	–		26707	
15	4102-0102-3030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	т	4335,56647	1046,00	–	4535003	–		--	4897803
					–	–	–	–		362800	
16	1217-0101-0405 РСНБ РК 2015	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 150 мм 2. Демонтаж	м	3950	167,24	–	660581	–	–	475618	1227095
					167,24	–	660581	–		90896	
17	1134-0203-0102 РСНБ РК 2015	Опоры деревянные одинарные высотой до 8,5 м. Демонтаж	опора	7	4343,65	545,14	30406	3816	--	21221	55756
					3798,51	190,37	26590	1333		4130	
18	1133-0206-0105 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Снятие вручную при количестве проводов 2	ответвление	3	1700,86	194,26	5103	583	--	3844	9663
					1506,60	95,18	4520	286		716	
19	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Демонтаж	опора	14	11157,28	5655,68	156202	79180	--	93422	269594
					5501,60	2839,68	77022	39756		19970	
20	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Демонтаж оборудования	м	70	65,04	7,70	4553	539	--	3004	8162
					57,34	2,26	4014	158		605	

21	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Демонтаж оборудования	шт.	42	338,62	51,90	14222	2180	--	9105	25194
					286,72	14,38	12042	604		1866	
22	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющийоткрыто из круглой стали диаметром 10 мм. Демонтажпо строительным основаниям	м	70	80,73	7,00	5651	490	--	3814	10222
					73,73	1,95	5161	137		757	
23	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Демонтаж	опора	15	7614,10	2867,86	114211	43018	--	70490	199478
					4746,24	1127,95	71194	16919		14776	
24	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	светильник	13	597,52	51,80	7768	673	--	5939	14804
					545,72	25,38	7094	330		1097	
25	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	65	77,00	--	5005	--		--	5405
					--	--	--	--		400	
26	4102-0102-3030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	т	65	1046,00	--	67990	--		--	73429
					--	--	--	--		5439	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20734763	4725978	50022	9477136	32628854
							11016926	2087748	--	2416953	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				81620				
	Всего заработная плата		Тенге					75989			
		Накладные расходы	Тенге				56328				
		Сметная прибыль	Тенге				11036				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				148983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					75989			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20652989				
	Материалы		Тенге				50023				
	Всего заработная плата		Тенге					13028534			
	Транспортные расходы		Тенге				4941836				
		Накладные расходы	Тенге				9420704				
		Сметная прибыль	Тенге				2405895				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32479589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11859
		Сметная заработная плата	Тенге					13028534			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				154				
	Всего заработная плата		Тенге					152			
		Накладные расходы	Тенге				105				
		Сметная прибыль	Тенге				21				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				279				
		Сметная заработная плата	Тенге					152			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32628851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11920
		Сметная заработная плата	Тенге					13104674			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								32628851
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11016926				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4725978			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2087748			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						50022		
		- Перевозка грузов	Тенге				4941837				
		- Накладные расходы	Тенге							9477136	
		- Сметная прибыль	Тенге							2416953	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						32 628 851,00		
		Временные здания и сооружения 1,04 %	**Тенге**						339 340,05		
		Итого с временными	**Тенге**						32 968 191,05		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	**Тенге**						445 070,58		
		Итого	**Тенге**						33 413 261,63		
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**						668 265,23		
		Итого	**Тенге**						34 081 526,86		
		НДС (12%)	**Тенге**						4 089 783,22		
		ИТОГО:	**Тенге**						**38 171 310,09**		

Принял :
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

Мухаметжанов Р.Б.

Сдал:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор Кошелев М.В.

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

Абдулдаев У.

Технический надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий"
СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Айтмукуш Даулбай Жарылгапулы
№KZ68VJE00026900 от 31.05.2017

Авторский надзор
ТОО "Группа компаний ЕНИСЕЙ-А"

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы", БИН 360940000025, г.Алматы, Медеуский район, Пушкина 72, тел.263-40-93**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка, Медеуский район**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка. Система наружного освещения**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 91 от 2019-04-29**

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ТРАНШЕЯ Т-1,2,3,4)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	227,66	1644,72	–	374437	–	–	269595	695554
					1644,72	–	374437	–		51523	
2	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	227,66	19,67	16,50	4478	3756	22	1638	6606
					3,07	6,92	700	1576		489	
3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	779	507,16	427,84	395080	333289	–	134330	571763
					79,32	160,18	61790	124779		42353	
4	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	735	149,05	122,61	109550	90117	–	38284	159661
					26,44	45,90	19433	33739		11827	
5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	86,52	1584,00	–	137048	–	137048	–	148011
					–	–	–	–		10964	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	151,2138	858,28	–	129783	–	–	93444	241085
					858,28	–	129783	–		17858	

7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	151,2138	152,66	68,96	23084	10428	–	12891	38853
					83,70	34,70	12657	5247		2878	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,9262	858,28	–	18819	–	–	13549	34958
					858,28	–	18819	–		2589	
9	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка	т	142,67	304,00	–	43372	–		–	46841
					–	–	–	–		3470	
10	4102-0102-3030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	т	142,67	1046,00	–	149233	–		–	161171
					–	–	–	–		11939	
				ЩИТОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ							
11	1308-0303-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 160 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8381,43	199,29	8381	199	2590	4072	13450
					5592,00	64,20	5592	64		996	
12	2307-0203-0806 РСНБ РК 2015	Кабельный ящик КЯ-5х100А	шт.	1	36548,00	–	36548	–	36548	–	39472
					–	–	–	–		2924	
13	2307-0205-0121 РСНБ РК 2015	Рубильник 630А	шт.	1	24186,00	–	24186	–	24186	–	26121
					–	–	–	–		1935	
14	1308-0305-0911 РСНБ РК 2015	Щит. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	8325,24	615,48	8325	615	845	5105	14504
					6865,00	224,70	6865	225		1074	
15	2307-0201-0915 РСНБ РК 2015	Щит учета ШУЭ-26-1Н-N1-02	шт.	1	69050,00	–	69050	–	69050	–	74574
					–	–	–	–		5524	
				ТРУБЫ							
16	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,301	145969,92	–	43937	–	461	33042	83137
					144438,00	–	43476	–		6158	
17	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 50х2,2 ГОСТ 18599-2001	м	303	325,00	–	98475	–	98475	–	106353
					–	–	–	–		7878	
18	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 110х6,6 ГОСТ 18599-2001	м	1,01	1553,00	–	1569	–	1569	–	1694
					–	–	–	–		125	
19	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4725,17	112,40	9450	225	4021	3793	14303
					2602,00	32,10	5204	64		1059	

20	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2668,42	22,06	5337	44	2691	1873	7787
					1301,00	–	2602	–		577	
21	2307-0204-1136 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический 3Р 80А	шт.	1	12135,00	–	12135	–	12135	–	13106
					–	–	–	–		971	
22	2307-0204-1030 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический 3Р 40А	шт.	1	6908,00	–	6908	–	6908	–	7461
					–	–	–	–		553	
23	2307-0204-1005 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический 1Р 25А	шт.	2	2304,00	–	4608	–	4608	–	4977
					–	–	–	–		369	
24	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1301,82	85,74	1302	86	21	883	2360
					1194,51	32,10	1195	32		175	
25	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48652,00	–	48652	–	48652	–	52544
					–	–	–	–		3892	
26	1308-0303-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	2	9849,93	115,02	19700	230	11232	5978	27732
					4119,00	32,10	8238	64		2054	
27	2307-0208-0132 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22511, 25 А, 400 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	2	4466,00	–	8932	–	8932	–	9647
					–	–	–	–		715	
				КАБЕЛИ И МУФТЫ							
28	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	300	593,80	297,73	178140	89320	13466	75055	273450
					251,18	96,30	75354	28889		20256	
29	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1305	418,83	219,87	546579	286936	52618	217809	825539
					158,64	73,17	207025	95487		61151	
30	2306-0137-0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,15	525101,00	–	603866	–	603866	–	652175
					–	–	–	–		48309	
31	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,898	172175,00	–	154613	–	154613	–	166982
					–	–	–	–		12369	
32	2306-0137-0677 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,015	4373595,00	–	65604	–	65604	–	70852
					–	–	–	–		5248	

33	2306-0137-0660 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,27	1560403,00	–	421309	–	421309	–	455014
					–	–	–	–		33705	
34	2306-0137-0657 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,19	1199638,00	–	227931	–	227931	–	246166
					–	–	–	–		18234	
35	1308-0201-2504 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	42874,50	32225,96	85749	64452	145	32384	127584
					10576,00	11913,20	21152	23826		9451	
36	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	25018,00	18335,46	150108	110013	435	57837	224581
					6610,00	6778,20	39660	40669		16636	
37	2306-1703-1703 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабеля на напряжение 1 кВ, типа 4ПКТп(б)-1-150/240-б	шт.	2	23318,00	–	46636	–	46636	–	50367
					–	–	–	–		3731	
38	2306-1703-1702 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабеля на напряжение 1 кВ, типа 4ПКТп(б)-1-70/120-б	шт.	4	17961,00	–	71844	–	71844	–	77592
					–	–	–	–		5748	
39	2306-1703-1701 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабеля на напряжение 1 кВ, типа 4ПКТп(б)-1-25/50-б	шт.	2	16700,00	–	33400	–	33400	–	36072
					–	–	–	–		2672	
				ЗАЗЕМЛЕНИЕ							
40	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,7	1644,72	–	7730	–	–	5566	14360
					1644,72	–	7730	–		1064	
41	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,7	858,28	–	4034	–	–	2904	7493
					858,28	–	4034	–		555	
42	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	555,17	24,06	6662	289	4223	1609	8933
					179,20	7,06	2150	85		662	
43	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3022,99	162,20	9069	487	5894	2032	11990
					896,00	44,94	2688	135		888	
44	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	5413,53	286,27	108271	5725	76946	19819	138336
					1280,00	96,30	25600	1926		10247	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5991209

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1076184				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					996210			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					356808			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2248924		
		- Перевозка грузов	Тенге				192605				
		- Накладные расходы	Тенге							1033492	
		- Сметная прибыль	Тенге							443795	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						5 991 209,00		
		Временные здания и сооружения 1,04 %	**Тенге**						62 308,57		
		Итого с временными	**Тенге**						6 053 517,57		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	**Тенге**						81 722,49		
		Итого	**Тенге**						6 135 240,06		
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**						122 704,80		
		Итого	**Тенге**						6 257 944,86		
		НДС (12%)	**Тенге**						750 953,38		
		ИТОГО:	**Тенге**						**7 008 898,25**		

Принял :
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Мухаметжанов Р.Б.**

Сдал:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор _____ Кошелев М.В.

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Абдулдаев У.**

Технический надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий"
СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Айтмукуш Даулбай Жарылгапулы
№KZ68VJE00026989 от 31.05.201

Авторский надзор
ТОО "Группа АЛИШЕР-А"

_____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы", БИН 360940000025, г.Алматы, Медеуский район, Пушкина 72, тел.263-40-93**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка, Медеуский район**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка. Автоматическая система полива**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 91 от 2019-04-29**

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Автоматическая система полива									
		Система поливочных трубопроводов									
1	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. (футляр)	км трубопровода	0,1	794000,81	224846,05	79400	22485	4751	59634	150156
		НР - 35%, СП - 8%			521640,00	80718,60	52164	8072		11123	
2	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	100,4	3803,00	–	381821	–	381821	–	412367
		СП - 8%			–	–	–	–		30546	
3	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1	2258274,37	195489,58	225827	19549	173510	36282	283078
		НР - 30%, СП - 8%			327680,00	38805,40	32768	3881		20969	
4	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	100	1275,77	7,46	127577	746	15254	110684	257321
		НР - 30%, СП - 8%			1115,77	2,25	111577	225		19061	

5	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,271	252135,88	5067,56	68329	1373	818	66290	145388
		ПР - 98% СП - 8%			244052,00	3030,62	66138	821		10769	
6	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	260,58	1553,00	–	404681	–	404681	–	437055
		СП - 8%			–	–	–	–		32374	
7	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,6363	221343,98	2863,50	140841	1822	538	138071	301225
		ПР - 98% СП - 8%			217634,00	1548,68	138481	985		22313	
8	2301-0501-1602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	642,663	98,00	–	62981	–	62981	–	68019
		СП - 8%			–	–	–	–		5038	
				Фитинги и соединения							
9	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	107	752,04	9,67	80468	1035	–	79086	172318
		ПР - 98% СП - 8%			742,37	4,22	79433	452		12764	
10	2302-0301-0509 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 90x90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5209,00	–	5209	–	5209	–	5626
		СП - 8%			–	–	–	–		417	
11	2302-0301-0506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	95	1475,00	–	140125	–	140125	–	151335
		СП - 8%			–	–	–	–		11210	
12	2302-0301-1114 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 90x50x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 прим.	шт.	10	4543,00	–	45430	–	45430	–	49064
		СП - 8%			–	–	–	–		3634	
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1493	509,98	6,97	761406	10412	–	747773	1629914
		ПР - 98% СП - 8%			503,01	2,90	750994	4333		120734	
14	2302-0301-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	78	987,00	–	76986	–	76986	–	83145
		СП - 8%			–	–	–	–		6159	
15	2302-0301-0402 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	201,00	–	3015	–	3015	–	3256
		СП - 8%			–	–	–	–		241	
16	2302-0301-1709 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 50x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	550	322,00	–	177100	–	177100	–	191268
		СП - 8%			–	–	–	–		14168	

17	2302-0301-0903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 20x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	679	171,00	–	116109	–	116109	–	125398
		СП - 8%			–	–	–	–		9289	
18	2302-0303-1905 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	2280,00	–	13680	–	13680	–	14774
		СП - 8%			–	–	–	–		1094	
19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	106	509,98	6,97	54058	739	–	53090	115721
		ПР - 100%, СП - 8%			503,01	2,90	53319	308		8572	
20	2302-0301-0109 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	65	3505,00	–	227825	–	227825	–	246051
		СП - 8%			–	–	–	–		18226	
21	2302-0301-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	41	905,00	–	37105	–	37105	–	40073
		СП - 8%			–	–	–	–		2968	
				Земляные работы							
22	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	465,12	2648,64	–	1231935	–	–	886994	2288443
		ПР - 25%, СП - 8%			2648,64	–	1231935	–		169514	
23	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	405,76	2648,64	–	1074712	–	–	773793	1996385
		ПР - 25%, СП - 8%			2648,64	–	1074712	–		147880	
24	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	860,078714	1228,15	–	1056306	–	–	760540	1962193
		ПР - 25%, СП - 8%			1228,15	–	1056306	–		145348	
25	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10,801286	262,28	252,11	2833	2723	1	630	3740
		ПР - 25%, СП - 8%			10,08	70,99	109	767		277	
26	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	18,9022505	638,00	–	12060	–		–	13024
		СП - 8%			–	–	–	–		965	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6607820	60884	1886939	3712867	11146337
							4647936	19843	–	825653	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4915753				
Материалы			Тенге				194874				
Всего заработная плата			Тенге					4667778			
Транспортные расходы			Тенге				12060				
		Накладные расходы	Тенге				3712867				
		Сметная прибыль	Тенге				690290				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				9318909				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4249
		Сметная заработная плата	Тенге					4667778			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				1692067				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1692067				
		Сметная прибыль	Тенге				135365				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				1827432				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11146342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4249
		Сметная заработная плата	Тенге					4667778			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11146342
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4647936				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					60884			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19843			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1886939		
		- Перевозка грузов	Тенге				12060				
		- Накладные расходы	Тенге							3712867	
		- Сметная прибыль	Тенге							825653	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						11 146 342,00		
		Временные здания и сооружения 1,04 %	**Тенге**						115 921,96		
		Итого с временными	**Тенге**						11 262 263,96		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	**Тенге**						152 040,56		
		Итого	**Тенге**						11 414 304,52		
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**						228 286,09		
		Итого	**Тенге**						11 642 590,61		
		НДС (12%)	**Тенге**						1 397 110,87		
		ИТОГО:	**Тенге**						**13 039 701,48**		

Принял :
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Мухаметжанов Р.Б.**

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Абдуллаев У.**

Сдал:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор_____ Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий"
СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Айтмұқұш Даулбай Жарылғапұлы
№KZ68VJE00026989 от 31.05.2017

Авторский надзор
ТОО "Ерубаев-А(ЭНВИКОН-А)"

_____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы", БИН 360940000025, г.Алматы, Медеуский район, Пушкина 72, тел.263-40-93**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка, Медеуский район**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка. НВК**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 91 от 2019-04-29**

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500,2000ММ									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	18,99648	195,40	186,19	3712	3537	2	861	4939
		ПР - 72% СП - 8%			9,11	53,86	173	1023		366	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,58752	1644,72	--	966	--	--	696	1795
		ПР - 72% СП - 8%			1644,72	--	966	--		133	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,58752	19,67	16,50	12	10	--	4	17
		ПР - 72% СП - 8%			3,07	6,92	2	4		1	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,944	858,28	--	9393	--	--	6763	17448
		ПР - 72% СП - 8%			858,28	--	9393	--		1292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта	м3 грунта	8,64	195,40	186,19	1688	1609	–	392	2246
		ПР - 72% СП - 8%			9,11	53,86	79	465		166	
6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	15,12	638,00	–	9647	–		–	10418
		СП - 8%			–	–	–	–		772	
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500ММ									
7	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	4,38	28357,00	6786,67	124204	29726	43097	63406	202618
		ПР - 60% СП - 8%			11730,83	2891,55	51381	12665		15009	
8	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21641,00	–	21641	–	21641	–	23372
		СП - 8%			–	–	–	–		1731	
9	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9929,00	–	39716	–	39716	–	42893
		СП - 8%			–	–	–	–		3177	
10	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16276,00	–	32552	–	32552	–	35156
		СП - 8%			–	–	–	–		2604	
11	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1,3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18763,00	–	37526	–	37526	–	40528
		СП - 8%			–	–	–	–		3002	
12	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	21566,00	–	43132	–	43132	–	46583
		СП - 8%			–	–	–	–		3451	
13	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка в колодцах	т	0,0908	521335,00	–	47337	–	47337	–	51124
		СП - 8%			–	–	–	–		3787	
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45,206	867,46	19,16	39214	866	25880	11707	54995
		ПР - 93% СП - 8%			275,81	2,64	12468	120		4074	
		ТРУБОПРОВОД ПЕРЕЛИВНОЙ (КП)									
15	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00839	514050,62	104501,84	4313	877	154	3591	8536
		ПР - 98% СП - 8%			391230,00	41089,76	3282	345		632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,42356	2625,00	–	22112	–	22112	–	23881
		СП - 8%			–	–	–	–		1769	
17	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	1069,31	59,76	1069	60	61	939	2168
		НР - 99% СП - 8%			948,00	–	948	–		161	
18	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3032,00	–	3032	–	3032	–	3275
		СП - 8%			–	–	–	–		243	
19	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	1	20887,13	352,39	20887	352	17060	3432	26264
		НР - 98% СП - 8%			3475,26	26,44	3475	26		1946	
20	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0286	81313,07	2832,90	2326	81	913	1358	3978
		НР - 99% СП - 8%			46562,60	1388,10	1332	40		295	
21	2302-0803-0103 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	118771,00	–	118771	–	118771	–	128273
		СП - 8%			–	–	–	–		9502	
22	2302-0103-2909 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые ЗФ, DN 100	шт.	1	3489,00	–	3489	–	3489	–	3768
		СП - 8%			–	–	–	–		279	
23	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 на упор	м3	0,1	13231,00	–	1323	–	1323	–	1429
		СП - 8%			–	–	–	–		106	
24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,05	87,85	2,26	268	7	126	94	391
		НР - 69% СП - 8%			44,25	0,26	135	1		29	
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,05	155,96	3,22	476	10	308	110	633
		НР - 69% СП - 8%			51,76	0,53	158	2		47	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ТРУБОПРОВОД									
26	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	20,589899	196,67	186,03	4049	3830	–	858	5300
		НР - 72% СП - 8%			10,65	47,20	219	972		393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.185 Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Ширина менее 1 м при наличии креплений, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,636801	2664,45	–	1697	–	–	1222	3152
		ПР - 72% СП - 8%			2664,45	–	1697	–		233	
28	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,636801	19,67	16,50	13	11	–	5	18
		ПР - 72% СП - 8%			3,07	6,92	2	4		1	
29	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,3356	2934,68	156,98	985	53	585	359	1452
		ПР - 99% СП - 8%			1035,30	46,27	347	16		108	
30	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2176487	32,88	32,88	7	7	–	2	10
		ПР - 72% СП - 8%			–	12,73	–	3		1	
31	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,2176487	152,66	68,96	33	15	–	19	56
		ПР - 72% СП - 8%			83,70	34,70	18	8		4	
32	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,0067314	1228,15	–	8	–	–	6	15
		ПР - 72% СП - 8%			1228,15	–	8	–		1	
33	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта	м3 грунта	0,4124209	195,40	186,19	81	77	–	19	107
		ПР - 72% СП - 8%			9,11	53,86	4	22		8	
34	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,7217365	638,00	–	460	–		–	497
		СП - 8%			–	–	–	–		37	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								747336
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				86088				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					41126			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15715			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						458817		
		- Перевозка грузов	Тенге				10107				
		- Накладные расходы	Тенге							95843	
		- Сметная прибыль	Тенге							55360	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					747 336,00			
		Временные здания и сооружения 1,04 %	Тенге					7772,29			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными	Тенге					755 108,29			
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге					10193,96197			
		Итого	Тенге					765 302,26			
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					15 306,05			
		Итого	Тенге					780 608,30			
		НДС (12%)	Тенге					93 673,00			
		ИТОГО:	Тенге					874 281,30			

Принял :
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Мухаметжанов Р.Б.**

Сдал:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор _____ Кошелев М.В.

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Абдулдаев У.**

Технический надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий"
СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Айтмұқұш Даулбай Жарылғапұлы
№KZ68VJE00026909 от 5.05.201

Авторский надзор
ТОО "Ерлан-АЛМИВИКОН-А)"

_____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы", БИН 360940000025, г.Алматы, Медеуский район, Пушкина 72, тел.263-40-93**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка, Медеуский район**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка. Дренажная система**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 91 от 2019-04-29**

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	273,107	2093,28	–	571689	–	–	411616	1061970
		НР - 22% СП - 8%			2093,28	–	571689	–		78664	
2	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	87,993	152,66	68,96	13433	6068	–	7501	22609
		НР - 22% СП - 8%			83,70	34,70	7365	3054		1675	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	79,994	858,28	–	68657	–	–	49433	127537
		НР - 22% СП - 8%			858,28	–	68657	–		9447	
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	79,994	1253,00	–	100232	–	100232	–	108251
		СП - 8%			–	–	–	–		8019	
5	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	491,5926	638,00	–	313636	–		–	338727
		СП - 8%			–	–	–	–		25091	
6	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание гравийно-щебеночное. Устройство	м3 основания	65	1264,04	228,74	82162	14868	–	70960	165372

		ПР - 90% СП - 8%			1035,30	67,42	67295	4382		12250	
7	2101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	40,625	3181,00	–	129228	–	129228	–	139566
		СП - 8%			–	–	–	–		10338	
8	2101-0301-0401 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	40,625	3338,00	–	135606	–	135606	–	146455
		СП - 8%			–	–	–	–		10849	
9	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015	Бетонная обойма. Устройство	м3	3,25	23676,71	2099,04	76949	6822	56432	14446	98707
		ПР - 91% СП - 8%			4213,86	670,79	13695	2180		7312	
10	1122-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,206	8455896,09	326331,68	1741915	67224	1537453	155615	2049332
		ПР - 90% СП - 8%			666204,00	96839,32	137238	19949		151802	
11	1131-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колодцы смотровые железобетонные сборные прямоугольные с металлическими решетками. Устройство в грунтах сухих	м3 сборных конструкций	11,7	79804,17	7924,99	933709	92722	757401	106921	1123881
		ПР - 89% СП - 8%			7144,08	3240,68	83586	37916		83250	
12	2104-0801-0502 РСНБ РК 2015	Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм ГОСТ 24547-81	шт.	45	16717,00	–	752265	–	752265	–	812446
		СП - 8%			–	–	–	–		60181	
13	2303-0101-0309 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	52	21566,00	–	1121432	–	1121432	–	1211147
		СП - 8%			–	–	–	–		89715	
14	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,36	34535,24	8769,89	46968	11927	21184	18733	70957
		ПР - 99% СП - 8%			10189,00	3724,60	13857	5065		5256	
15	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9482,00	–	37928	–	37928	–	40962
		СП - 8%			–	–	–	–		3034	
16	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8132,00	–	16264	–	16264	–	17565
		СП - 8%			–	–	–	–		1301	
17	2303-0101-0203 РСНБ РК 2015	Люк ГТС с шарниром, тип Л ГОСТ 8591-76	комплект	4	31394,00	–	125576	–	125576	–	135622
		СП - 8%			–	–	–	–		10046	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7671107
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				963382				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					199631			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					72546			

		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4791001		
		- Перевозка грузов	Тенге				313636				
		- Накладные расходы	Тенге							835225	
		- Сметная прибыль	Тенге							568230	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						7 671 107,00		
		Временные здания и сооружения 1,04 %	**Тенге**						79 779,51		
		Итого с временными	**Тенге**						7 750 886,51		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	**Тенге**						104 636,97		
		Итого	**Тенге**						7 855 523,48		
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**						157 110,47		
		Итого	**Тенге**						8 012 633,95		
		НДС (12%)	**Тенге**						961 516,07		
		ИТОГО:	**Тенге**						**8 974 150,02**		

Принял :
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Мухаметжанов Р.Б.**

Сдал:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор _____ Кошелев М.В.

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Абдулдаев У.**

Технический надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий"
СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Айтмұқұш Даулбай Жарылғапұлы
№KZ68VJE00026969 от 31.05.2017

Авторский надзор
ТОО "Енисей-А(ЧИВЦКОЙ-А)"

_____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы", БИН 360940000025, г.Алматы, Медеуский район, Пушкина 72, тел.263-40-93**

(полное наименование, бизнес идентификационный)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный)

Стройка **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка, Медеуский район**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка. Благоустройство. Покрытия**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 91 от 2019-04-29**

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подготовительные работы									
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2607	46,91	46,91	122290	122290	–	34106	168908
		НР=22% СП=8%			–	18,17	–	47369		12512	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	260,7	1973,66	–	514534	–	–	370465	955799
		НР=22% СП=8%			1973,66	–	514534	–		70800	
3	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	4692,6	304,00	–	1426550	–		–	1540674
		СП - 8%			–	–	–	–		114124	
4	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4692,6	638,00	–	2993879	–		–	3233389
		СП - 8%			–	–	–	–		239510	
		Устройство покрытия из асфальта для проездов по сущ. основанию. (Проезд 1-4)/Деталь 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	4360,42	88,89	86,07	387617	375305	–	58230	481515
		ЗП=108%;СТ1=8%			2,82	9,54	12312	41605		35668	
6	4102-0102-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	1033,32	751,00	–	776023	–		–	838105
		СТ1=8%			–	–	–	–		62082	
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	741,2	1173,63	1030,56	869896	763848	1557	303282	1267033
		ЗП=108%;СТ1=8%			140,98	237,89	104491	176325		93854	
8	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	904,264	1253,00	–	1133043	–	1133043	–	1223686
		СТ1=8%			–	–	–	–		90643	
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	204,92	1173,63	1030,56	240501	211182	430	83849	350297
		ЗП=108%;СТ1=8%			140,98	237,89	28889	48749		25948	
10	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	250,0024	1253,00	–	313253	–	313253	–	338313
		СТ1=8%			–	–	–	–		25060	
11	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,0826	14825,29	5549,16	1225	458	–	828	2216
		ЗП=108%;СТ1=8%			9276,13	–	766	–		164	
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0826	101037,45	1779,44	8346	147	8199	82	9102
		ЗП=108%;СТ1=8%			–	916,40	–	76		674	
13	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	118	1318,38	95,86	155569	11312	139016	9543	178321
		ЗП=108%;СТ1=8%			44,42	30,46	5241	3595		13209	
14	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	118	587,14	0,08	69283	10	69217	61	74891
		ЗП=108%;СТ1=8%			0,48	–	56	–		5547	
		РАЗДЕЛ 1.Тротуарная плитка									
15	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	130	423,93	36,42	55110	4735	102	56440	120474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 100%, СП - 8%			386,72	15,28	50273	1986		8924	
16	СТ Прайс КазМБИ	Брусчатка бетонная 100x200x60, 200x200x60	м2	130	3571,43	–	464286	–	464286	–	501429
		СП - 8%			–	–	–	–		37143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				519396	4735	2129103	916886	11284152
							50273	1986	–	835862	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				519396				
	Материалы		Тенге				103				
	Всего заработная плата		Тенге					52259			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				464286				
		Накладные расходы	Тенге				56440				
		Сметная прибыль	Тенге				46067				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				621903				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					52259			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				621903				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					52259			
РАЗДЕЛ 2.Устройство покрытия из тротуарной плитки по сущ. основанию для тротуаров. (Тротуар 1/1-4/6)/Деталь 2/II											
17	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	861,89244	1173,63	1030,56	1011545	888229	1810	352667	1473348
		НР - 100%, СП - 8%			140,98	237,89	121506	205037		109137	
18	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1051,508777	1253,00	–	1317540	–	1317540	–	1422944
		СП - 8%			–	–	–	–		105403	
19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	226,8138	1173,63	1030,56	266196	233744	477	92807	387723
		НР - 100%, СП - 8%			140,98	237,89	31975	53957		28720	
20	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	276,712836	1253,00	–	346721	–	346721	–	374459
		СП - 8%			–	–	–	–		27738	
21	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	25	1771,56	188,86	44289	4722	2625	38863	89804
		НР - 100%, СП - 8%			1477,68	92,54	36942	2314		6652	
22	2303-0101-0317 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип магистральный, тип ТМ (ДМ400) ГОСТ 3634-99	комплект	25	37578,00	–	939450	–	939450	–	1014606
		СП - 8%			–	–	–	–		75156	
Устройство асфальтобетонного покрытия площадок с резиной											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-гравийные смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	19,95	1173,63	1030,56	23414	20560	42	8163	34103
		НР - 109%, СП - 8%			140,98	237,89	2812	4746		2526	
24	2101-0201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-15 мм СТ РК 1284-2004	м3	12,1695	2995,00	–	36448	–	36448	–	39363
		СП - 8%			–	–	–	–		2916	
25	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	12,1695	3185,00	–	38760	–	38760	–	41861
		СП - 8%			–	–	–	–		3101	
26	2101-0201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-15 мм СТ РК 1284-2004	м3	9,5627	2995,00	–	28640	–	28640	–	30932
		СП - 8%			–	–	–	–		2291	
27	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	9,5627	3185,00	–	30457	–	30457	–	32894
		СП - 8%			–	–	–	–		2437	
				Бортовые камни							
28	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)	м3 грунта	449,575	1644,72	–	739425	–	–	532386	1373556
		НР - 2%, СП - 8%			1644,72	–	739425	–		101745	
29	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	449,575	528,24	–	237483	–	–	170988	441149
		НР - 2%, СП - 8%			528,24	–	237483	–		32678	
30	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну	786,75625	638,00	–	501950	–		–	542107
		СП - 8%			–	–	–	–		40156	
31	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-гравийные смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	99	1173,63	1030,56	116190	102025	208	40509	169234
		НР - 109%, СП - 8%			140,98	237,89	13957	23551		12536	
32	2101-0201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-15 мм СТ РК 1284-2004	м3	60,695	2995,00	–	181782	–	181782	–	196324
		СП - 8%			–	–	–	–		14543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	60,695	3185,00	–	193314	–	193314	–	208779
		СТ - 8%			–	–	–	–		15465	
34	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	1609	1393,10	29,52	2241495	47503	974325	1338172	3866041
		10% - 100% - СТ - 8%			758,03	12,05	1219667	19381		286373	
35	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые 100.30.15/ ГОСТ 6665-91	м3	72,405	43035,00	–	3115949	–	3115949	–	3365225
		СТ - 8%			–	–	–	–		249276	
36	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В20 (М250) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	2061	1558,97	29,52	3213031	60848	1589887	1714091	5321292
		10% - 100% - СТ - 8%			758,03	12,05	1562296	24826		394170	
37	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые 100.20.8/ ГОСТ 6665-91	м3	32,976	43035,00	–	1419122	–	1419122	–	1532652
		СТ - 8%			–	–	–	–		113530	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16043202	1357630	10217557	4288646	21958396
							3966064	333812	–	1626549	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15103752				
	Материалы		Тенге				2569374				
	Всего заработная плата		Тенге					4299876			
	Местные материалы		Тенге				6708733				
	Транспортные расходы		Тенге				501950				
		Накладные расходы	Тенге				4288646				
		Сметная прибыль	Тенге				1551392				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20943790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3938
		Сметная заработная плата	Тенге					4299876			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				939450				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				939450				
		Сметная прибыль	Тенге				75156				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1014606				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21958396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3938
		Сметная заработная плата	Тенге					4299876			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								33242548
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4682627				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2846918			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					653516			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12346660		
		- Перевозка грузов	Тенге				5698402				
		- Накладные расходы	Тенге							5205532	
		- Сметная прибыль	Тенге							2462411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						33 242 548,00		
		Временные здания и сооружения 1,04 %	Тенге						345 722,50		
		Итого с временными	Тенге						33 588 270,50		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге						453 441,65		
		Итого	Тенге						34 041 712,15		
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге						680 834,24		
		Итого	Тенге						34 722 546,39		
		НДС (12%)	Тенге						4 166 705,57		
		ИТОГО:	Тенге						**38 889 252,28**		

Принял :
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Мухаметжанов Р.Б.**

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Абдулдаев У.**

Технический надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий"
СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Айтмукуш Даулбай Жарылгасын
№KZ68VJE00026906 от 31.05.2017

Авторский надзор
ТОО "Группа АСМИВИКОП-А)"

_____

Сдал:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор _____ Кошелев М.В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы", БИН 360940000025, г.Алматы, Медеуский район, Пушкина 72, тел.263-40-93**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка, Медеуский район**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка. МАФы**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 91 от 2019-04-29**

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Организация дорожного движения									
		Дорожные знаки									
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,5	2592,80	–	63524	–	–	45737	118001
		НР - 22% СП - 8%			2592,80	–	63524	–		8741	
2	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка	т	44,1	304,00	–	13406	–		–	14479
		СП - 8%			–	–	–	–		1073	
3	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	44,1	638,00	–	28136	–		–	30387
		СП - 8%			–	–	–	–		2251	
4	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6	7351,00	–	44106	–	44106	–	47634
		СП 8%			–	–	–	–		3528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	6137,00	–	24548	–	24548	–	26512
		СП - 8%			–	–	–	–		1964	
6	2401-0201-0110 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6	6747,00	–	40482	–	40482	–	43721
		СП - 8%			–	–	–	–		3239	
7	2401-0201-0148 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.29.1, 5.29.2, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	10	4763,00	–	47630	–	47630	–	51440
		СП - 8%			–	–	–	–		3810	
8	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	35	7351,00	–	257285	–	257285	–	277868
		СП - 8%			–	–	–	–		20583	
9	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8	7351,00	–	58808	–	58808	–	63513
		СП - 8%			–	–	–	–		4705	
10	2401-0201-0134 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	9	4625,00	–	41625	–	41625	–	44955
		СП - 8%			–	–	–	–		3330	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				619550	–	514484	45737	718510
							63524	–	–	53224	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				619550				
	Всего заработная плата		Тенге					63524			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				514484				
	Транспортные расходы		Тенге				41542				
		Накладные расходы	Тенге				45737				
		Сметная прибыль	Тенге				53223				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				718510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					63524			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				718510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					63524			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								718510
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				63524				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						514484		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				41542				
		- Накладные расходы	Тенге							45737	
		- Сметная прибыль	Тенге							53224	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						718 510,00		
		Временные здания и сооружения 1,04 %	Тенге						7 472,50		
		Итого с временными	Тенге						725 982,50		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге						9 800,76		
		Итого	Тенге						735 783,27		
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге						14 715,67		
		Итого	Тенге						750 498,93		
		НДС (12%)	Тенге						90 059,87		
		ИТОГО:	Тенге						840 558,81		

Принял :
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Мухаметжанов Р.Б.**

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Абдулдаев У.**

Технический надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий"
СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Айтмұқұш Даулбай Жарылқапұлы
№KZ68VJE00026999 от 31.05.2017

Авторский надзор
ТОО "Енисей-А(ЭНИПКОН-А)"

_____

Сдал:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор _____ Кошелев М.В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы", БИН 360940000025, г.Алматы, Медеуский район, Пушкина 72, тел.263-40-93**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка, Медеуский район**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка. Резервуар 30 м3. КЖ**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 91 от 2019-04-29**

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2019 года

Составлен(а) в декущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	254,334	196,67	186,03	50021	47312	–	10593	65463
		НР - 22%, СП - 8%			10,65	47,20	2708	12005		4849	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,866	2422,22	–	19053	–	–	13718	35393
		НР - 22%, СП - 8%			2422,22	–	19053	–		2622	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	262,2	19,67	16,50	5158	4326	26	1887	7608
		НР - 22%, СП - 8%			3,07	6,92	806	1815		564	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	155,103	858,28	–	133121	–	–	95847	247286
		НР - 22%, СП - 8%			858,28	–	133121	–		18317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	155,103	152,66	68,96	23678	10696	–	13222	39852
		ПР - 22%, СП - 8%			83,70	34,70	12982	5382		2952	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,797	858,28	–	4117	–	–	2964	7648
		ПР - 22%, СП - 8%			858,28	–	4117	–		567	
7	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка на автомобили-самосвалы	т	179,025	304,00	–	54424	–		–	58777
		СП - 8%			–	–	–	–		4354	
8	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	179,025	638,00	–	114218	–		–	123355
		СП - 8%			–	–	–	–		9137	
				ВЫПУСКИ							
9	1137-0105-0503 РСНБ РК 2015	Выпуски арматуры. Установка	т арматуры	1,0583	13188,49	1115,33	13957	1180	–	11919	27947
		ПР - 49%, СП - 8%			12073,16	303,36	12777	321		2070	
10	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0583	198759,00	–	210347	–	210347	–	227174
		СП - 8%			–	–	–	–		16828	
				РАЗДЕЛ 1.Днище резервуара, фундамент							
11	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/разуклонка/	м2 стяжки	11,25	662,58	27,74	7454	312	3293	3766	12118
		ПР - 9%, СП - 8%			342,12	14,05	3849	158		898	
12	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	11,25	1309,73	75,36	14734	848	13125	1108	17110
		ПР - 9%, СП - 8%			67,65	37,16	761	418		1267	
13	1127-0602-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 покрытия	33,5	1151,06	93,19	38561	3122	33460	3270	45177
		ПР - 10%, СП - 8%			59,09	31,29	1979	1048		3346	
14	1127-0602-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0701, 11-270602-0702	м2 покрытия или основания	33,5	764,20	21,34	25601	715	24834	364	28042
		ПР - 10%, СП - 8%			1,55	8,52	52	285		2077	
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,7	17349,01	1087,29	64191	4023	55543	5016	74744
		ПР - 9%, СП - 8%			1250,10	239,68	4625	887		5537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1106-1001-0102 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство	м3	12,8	23845,76	1741,02	305226	22285	235374	49789	383415
		ЗП - 9%, СП - 8%			3716,16	558,27	47567	7146		28401	
17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,14956	198759,00	–	228485	–	228485	–	246764
		СТ - 8%			–	–	–	–		18279	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	202255,00	–	809	–	809	–	874
		СП - 8%			–	–	–	–		65	
19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КР-1/	т	0,1019664	19733,32	1290,22	2012	132	29	1719	4030
		ЗП - 40%, СП - 8%			18152,10	377,60	1851	39		299	
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1019664	206169,00	–	21022	–	21022	–	22704
		СТ - 8%			–	–	–	–		1682	
21	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КП-1/	т	0,2263144	19733,32	1290,22	4466	292	66	3816	8945
		ЗП - 40%, СП - 8%			18152,10	377,60	4108	85		663	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0926464	206169,00	–	19101	–	19101	–	20629
		СП - 8%			–	–	–	–		1528	
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,133668	202255,00	–	27035	–	27035	–	29198
		СП - 8%			–	–	–	–		2163	
24	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КП-2/	т	0,08178	19733,32	1290,22	1614	106	24	1379	3232
		ЗП - 40%, СП - 8%			18152,10	377,60	1484	31		239	
25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02962	206169,00	–	6107	–	6107	–	6595
		СП - 8%			–	–	–	–		489	
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05216	202255,00	–	10550	–	10550	–	11394
		СП - 8%			–	–	–	–		844	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитные стены									
27	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	м3	20,8	24943,03	2099,04	518815	43660	387507	92457	660173
		ОР=91%, СП=8%			4213,86	670,79	87648	13953		48902	
28	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,6521	198759,00	–	527129	–	527129	–	569299
		СП=8%			–	–	–	–		42170	
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,13558	202255,00	–	27422	–	27422	–	29615
		СП=8%			–	–	–	–		2194	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1850333**	**75494**	**1831288**	**312834**	**3014561**
							153925	**24050**	**–**	**223303**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1850333				
	Материалы		Тенге				753255				
	Всего заработная плата		Тенге					177975			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				867659				
		Накладные расходы	Тенге				162685				
		Сметная прибыль	Тенге				161041				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				2174059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					177975			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2174059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					177975			
		РАЗДЕЛ 2.Плиты покрытия									
30	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	м3	5,6	24943,03	2099,04	139681	11755	104328	24892	177739
		ОР=91%, СП=8%			4213,86	670,79	23598	3756		13166	
31	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(детали)**	т	0,43047	206169,00	–	88750	–	88750	–	95850
		СП=8%			–	–	–	–		7100	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01718	202255,00	–	3475	–	3475	–	3753
		СП=8%			–	–	–	–		278	
33	1127-0403-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Мембрана.Устройство**	м2 поверхности	26,66	107,76	36,73	2873	979	2	2447	5746
		[illegible]			70,98	14,01	1892	373		426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2108-0102-0718 РСНБ РК 2015	Профилированная мембрана	м2	27,1932	1468,00	–	39920	–	39920	–	43113
		СТ - 8%			–	–	–	–		3194	
35	1101-0105-0310 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2(t=500мм)	м3 грунта	10,23	298,43	291,83	3053	2985	–	669	4020
		ПР - 28%, СТ - 8%			6,60	84,20	68	861		298	
				РЕВИЗИОННЫЙ ЛЮК							
36	1106-0601-0102 РСНБ РК 2015	Устройство горловины из бетона	м3	1,5	44199,35	5565,81	66299	8349	32739	24623	98196
		ПР - 38%, СТ - 8%			16807,20	1231,55	25211	1847		7274	
37	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,1004	97122,24	4497,03	9751	452	182	6421	17466
		ПР - 60%, СТ - 8%			90802,60	1890,18	9117	190		1294	
38	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1004	438768,00	–	44052	–	44052	–	47576
		СТ - 8%			–	–	–	–		3524	
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189	м2	4,3674	155,96	3,22	681	14	441	158	906
		ПР - 60%, СТ - 8%			51,76	0,53	226	2		67	
		Крышка люка									
40	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,245442	97122,24	4497,03	23838	1104	447	15698	42699
		ПР - 60%, СТ - 8%			90802,60	1890,18	22287	464		3163	
41	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,245442	438768,00	–	107692	–	107692	–	116307
		СТ - 8%			–	–	–	–		8615	
42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189	м2	10,676727	155,96	3,22	1665	34	1078	385	2214
		ПР - 60%, СТ - 8%			51,76	0,53	553	6		164	
43	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля	шт.	4	490,00	–	1960	–	1960	–	2117
		СТ - 8%			–	–	–	–		157	
		Деталь устройства сальника прохождения труб сквозь ж/б конструкции									
44	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	2187,00	–	2187	–	–	2143	4677
		ПР - 98%, СТ - 8%			2187,00	–	2187	–		346	
45	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	2788,00	–	836	–	836	–	903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		67	
46	2105-0304-9901 РСНБ РК 2015	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	0,00162	258162,00	–	418	–	418	–	452
		СП - 8%			–	–	–	–		33	
47	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0009	121724,00	–	110	–	110	–	118
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
48	2113-0401-0335 РСНБ РК 2015	Асбестоцементная смесь	т	0,0005	195982,00	–	98	–	98	–	106
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
49	2113-0104-9906 РСНБ РК 2015	Битумноасбестная смесь	т	0,0004	63701,00	–	25	–	25	–	28
		СП - 8%			–	–	–	–		2	
50	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01758	989097,74	476222,28	17388	8372	330	11182	30856
		НР - 90%, СП - 8%			494066,00	148428,98	8686	2609		2286	
51	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	3	2187,00	–	6561	–	–	6430	14030
		НР - 90%, СП - 8%			2187,00	–	6561	–		1039	
52	2301-0201-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 125 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9	3526,00	–	3173	–	3173	–	3427
		СП - 8%			–	–	–	–		254	
53	2105-0304-9901 РСНБ РК 2015	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	0,00528	258162,00	–	1363	–	1363	–	1472
		СП - 8%			–	–	–	–		109	
54	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0033	121724,00	–	402	–	402	–	434
		СП - 8%			–	–	–	–		32	
55	2113-0401-0335 РСНБ РК 2015	Асбестоцементная смесь	т	0,0018	195982,00	–	353	–	353	–	381
		СП - 8%			–	–	–	–		28	
56	2113-0104-9906 РСНБ РК 2015	Битумноасбестная смесь	т	0,0015	63701,00	–	96	–	96	–	103
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
57	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01562	989097,74	476222,28	15450	7439	294	9935	27416
		НР - 90%, СП - 8%			494066,00	148428,98	7717	2318		2031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	2187,00	–	4374	–	–	4287	9353
		ПР - 100%, СП - 8%			2187,00	–	4374	–		693	
59	2301-0201-0225 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 165 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 (прим.)	м	0,6	5041,00	–	3025	–	3025	–	3267
		СП - 8%			–	–	–	–		242	
60	2105-0304-9901 РСНБ РК 2015	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	0,00482	258162,00	–	1244	–	1244	–	1344
		СП - 8%			–	–	–	–		100	
61	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,003	121724,00	–	365	–	365	–	394
		СП - 8%			–	–	–	–		29	
62	2113-0401-0335 РСНБ РК 2015	Асбестоцементная смесь	т	0,0014	195982,00	–	274	–	274	–	296
		СП - 8%			–	–	–	–		22	
63	2113-0104-9906 РСНБ РК 2015	Битумноасбестная смесь	т	0,0012	63701,00	–	76	–	76	–	83
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
64	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01992	989097,74	476222,28	19703	9486	375	12671	34963
		ПР - 100%, СП - 8%			494066,00	148428,98	9842	2957		2590	
65	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	3	2187,00	–	6561	–	–	6430	14030
		ПР - 100%, СП - 8%			2187,00	–	6561	–		1039	
66	2301-0201-0214 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 140 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9	3976,00	–	3578	–	3578	–	3865
		СП - 8%			–	–	–	–		286	
67	2105-0304-9901 РСНБ РК 2015	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	0,00642	258162,00	–	1657	–	1657	–	1790
		СП - 8%			–	–	–	–		133	
68	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0039	121724,00	–	475	–	475	–	513
		СП - 8%			–	–	–	–		38	
69	2113-0401-0335 РСНБ РК 2015	Асбестоцементная смесь	т	0,00195	195982,00	–	382	–	382	–	413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		31	
70	2113-0104-9906 РСНБ РК 2015	Битумноасбестная смесь	т	0,00165	63701,00	–	105	–	105	–	114
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
				Тумбы ТБ							
71	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,11	20402,39	614,44	2244	68	1692	463	2924
		ЗП - 91%, СП - 8%			4398,30	228,76	484	25		217	
72	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00351	257052,00	–	902	–	902	–	974
		СП - 8%			–	–	–	–		72	
				Изоляционные работы							
73	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	4	37174,92	1231,29	148700	4925	45875	75770	242428
		ЗП - 98%, СП - 8%			24474,99	449,48	97900	1798		17958	
74	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	4,2	23244,00	–	97625	–	97625	–	105435
		СП - 8%			–	–	–	–		7810	
75	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/Masterseal 635/	м2 поверхности	225	1508,90	5,40	339501	1214	276229	58267	429590
		ЗП - 91%, СП - 8%			275,81	2,64	62058	595		31821	
76	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика	м шва	19	288,52	6,21	5482	118	–	4934	11249
		ЗП - 91%, СП - 8%			282,32	3,04	5364	58		833	
77	СТ Коммерческое пред ТОО" Пенетрон Алматы"	Пенебар	м.п	19	1785,71	–	33929	–	33929	–	36643
		СП - 8%			–	–	–	–		2714	
78	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по бетону/Ceresit CR65/	м2 оштукатуриваемой поверхности	167	2930,62	65,00	489414	10856	325195	129576	668509
		ЗП - 88%, СП - 8%			918,34	51,54	153363	8607		49519	
79	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	30	190,40	2,43	5712	73	3285	2175	8518
		ЗП - 91%, СП - 8%			78,46	1,19	2354	36		631	
80	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Повторное испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	30	190,40	2,43	5712	73	3285	2175	8518
		ЗП - 91%, СП - 8%			78,46	1,19	2354	36		631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1753191**	**68295**	**1232137**	**401731**	**2327318**
							452754	**26539**	**–**	**172395**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1535602**				
	Материалы		Тенге				**795151**				
	Всего заработная плата		Тенге					**427553**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**272044**				
		Накладные расходы	Тенге				**360321**				
		Сметная прибыль	Тенге				**151674**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2047597**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**334**
		Сметная заработная плата	Тенге					**427553**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**187293**				
	Материалы		Тенге				**630**				
	Всего заработная плата		Тенге					**32057**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**153704**				
		Накладные расходы	Тенге				**22119**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16753**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**226166**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**32057**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**30296**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19683**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10613**				
		Накладные расходы	Тенге				**19289**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3967**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**53552**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19683**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2327315**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**379**
		Сметная заработная плата	Тенге					**479293**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5341879**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**792245**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**207302**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**70112**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3063425**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**168642**				
		- Накладные расходы	Тенге							**714565**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**395698**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						5 341 879,00		
		Временные здания и сооружения 1,04 %	**Тенге**						55 555,54		
		Итого с временными	**Тенге**						5 397 434,54		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	**Тенге**						72 865,37		
		Итого	**Тенге**						5 470 299,91		
		Непредвиденные работы и затраты -2%	**Тенге**						109 406,00		
		Итого	**Тенге**						5 579 705,91		
		НДС (12%)	**Тенге**						669 564,71		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	Тенге						6 249 270,61		

Принял :
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Мухаметжанов Р.Б.**

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Абдулдаев У.**

Технический надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий"
СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Айтмуқұш Даулбай Жарылқасын
№KZ68VJE00026009 от 31.05.2017

Авторский надзор
ТОО "Енисей АСИНВИКОН-А)"

_____

Сдал:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор_____ Кошелев М.В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы", БИН 360940000025, г.Алматы, Медеуский район, Пушкина 72, тел.263-40-93**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка, Медеуский район**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка. Линейные сооружения**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 91 от 2019-04-29**

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Линейные сооружения.Перенос существующих сетей телекоммуникаций									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ТРУБОПРОВОД									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	196,2504	1644,72	–	322777	–	–	232399	599590
		НР - 22% СП - 8%			1644,72	–	322777	–		44414	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,06816	1644,72	–	9980	–	–	7186	18540
		НР - 22% СП - 8%			1644,72	–	9980	–		1373	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	192,7978072	858,28	–	165474	–	–	119141	307384
		НР - 22% СП - 8%			858,28	–	165474	–		22769	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,9628188	858,28	–	5118	–	–	3685	9507
		НР - 22% СП - 8%			858,28	–	5118	–		704	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	198,760626	19,67	16,50	3910	3279	20	1430	5767
		НР - 22% СП - 8%			3,07	6,92	611	1376		427	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	192,7978072	152,66	68,96	29432	13295	–	16436	49538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗП - 72% СП - 8%			83,70	34,70	16137	6691		3669	
7	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка	т	6,2263845	304,00	–	1893	–		–	2044
		СП - 8%			–	–	–	–		151	
8	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	6,2263845	638,00	–	3972	–		–	4290
		СП - 8%			–	–	–	–		318	
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОДККС							
9	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	63,8981059	196,67	186,03	12567	11887	–	2661	16447
		ЗП - 72% СП - 8%			10,65	47,20	680	3016		1218	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,9169432	1644,72	–	3153	–	–	2270	5857
		ЗП - 72% СП - 8%			1644,72	–	3153	–		434	
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,0101012	32,88	32,88	1118	1118	–	312	1544
		ЗП - 72% СП - 8%			–	12,73	–	433		114	
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,0518588	858,28	–	903	–	–	650	1677
		ЗП - 72% СП - 8%			858,28	–	903	–		124	
13	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	35,06196	19,67	16,50	690	578	4	252	1017
		ЗП - 72% СП - 8%			3,07	6,92	108	243		75	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	34,0101012	152,66	68,96	5192	2345	–	2899	8739
		ЗП - 72% СП - 8%			83,70	34,70	2847	1180		647	
15	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка	т	61,35843	304,00	–	18653	–		–	20145
		СП - 8%			–	–	–	–		1492	
16	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	61,35843	638,00	–	39147	–		–	42278
		СП - 8%			–	–	–	–		3132	
				МАТЕРИАЛЫ							
17	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,87	145969,92	–	126994	–	1333	95502	240296
		ЗП - 90% СП - 8%			144438,00	–	125661	–		17800	
18	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диам.110	м	782	1553,00	–	1214446	–	1214446	–	1311602
		СП - 8%			–	–	–	–		97156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2301-0501-1307 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диам.40	м	88	253,00	–	22264	–	22264	–	24045
		СП - 8%			–	–	–	–		1781	
20	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Манжеты полиэтиленовые для труб	шт.	10	299,74	–	2997	–	304	1939	5331
		НР - 22% СП - 8%			269,33	–	2693	–		395	
21	2302-1104-2301 РСНБ РК 2015	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	1	1306,00	–	1306	–	1306	–	1410
		СП - 8%			–	–	–	–		104	
22	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2. Устройство	колодец	3	38993,57	2751,17	116981	8254	83105	22013	150113
		НР - 26% СП - 8%			8540,76	1113,92	25622	3342		11119	
23	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3. Устройство	колодец	6	48289,75	3124,21	289738	18745	202395	57903	375452
		НР - 30% СП - 8%			11433,00	1264,96	68598	7590		27811	
24	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92 ККС-2	м3	2,4	42534,00	–	102082	–	102082	–	110248
		СП - 8%			–	–	–	–		8167	
25	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92 ККС-3	м3	6,18	42534,00	–	262860	–	262860	–	283889
		СП - 8%			–	–	–	–		21029	
26	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,8	2592,80	–	2074	–	–	1493	3853
		НР - 22% СП - 8%			2592,80	–	2074	–		285	
27	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,32	858,28	–	275	–	–	198	510
		НР - 22% СП - 8%			858,28	–	275	–		38	
28	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка	т	0,84	304,00	–	255	–		–	276
		СП - 8%			–	–	–	–		20	
29	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,84	638,00	–	536	–		–	579
		СП - 8%			–	–	–	–		43	
30	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты -столбы бетонные. Устройство	м3	0,442	22298,53	1140,44	9856	504	6957	2286	13114
		НР - 21% СП - 8%			5419,40	264,62	2395	117		971	
31	1310-0602-0103 РСНБ РК 2015	Стойка. Монтаж оборудования	стойка	2	99739,98	6,00	199480	12	136812	38220	256716
		НР - 61% СП - 8%			31328,00	–	62656	–		19016	
32	СТКОММЕРЧЕСКОЕ пред ТОО" CST-KazSvyazKomplekt "	Распределительная стойка для малоканальной канализации РСМК10	шт	2	90000,00	–	180000	–	180000	–	194400
		СП - 8%			–	–	–	–		14400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,81	13423,07	7148,97	10873	5791	315	8132	20525
		ПР - 118%, СП - 8%			5885,07	2622,77	4767	2124		1520	
34	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	1600,00	–	28800	–	28800	–	31104
		СП - 8%			–	–	–	–		2304	
35	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	9	1771,56	188,86	15944	1700	945	13991	32329
		ПР - 99%, СП - 8%			1477,68	92,54	13299	833		2395	
36	2303-0101-0204 РСНБ РК 2015	Люк, тип Л ГОСТ 8591-76	комплект	9	34201,00	–	307809	–	307809	–	332434
		СП - 8%			–	–	–	–		24625	
37	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Запорные устройства для колодцев	комплект	9	18980,00	–	170820	–	170820	–	184486
		СП - 8%			–	–	–	–		13666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3690368	67508	2722577	630998	4667076
							835829	26944	–	345706	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				382477				
	Материалы		Тенге				137116				
	Всего заработная плата		Тенге					65349			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				180000				
		Накладные расходы	Тенге				40159				
		Сметная прибыль	Тенге				33811				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				456448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					65349			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1591246				
	Материалы		Тенге				295073				
	Всего заработная плата		Тенге					797423			
	Местные материалы		Тенге				393742				
	Транспортные расходы		Тенге				64456				
		Накладные расходы	Тенге				590840				
		Сметная прибыль	Тенге				174567				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2356653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								764
		Сметная заработная плата	Тенге					797423			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1716645				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1716645				
		Сметная прибыль	Тенге				137332				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1853977				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4667077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								810
		Сметная заработная плата	Тенге					862773			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4667077
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				835829				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					67508			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26944			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2722577		
		- Перевозка грузов	Тенге				64456				
		- Накладные расходы	Тенге							630998	
		- Сметная прибыль	Тенге							345706	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						**4 667 077,00**		
		Временные здания и сооружения 1,04 %	**Тенге**						**48537,60**		
		Итого с временными	**Тенге**						**4 715 614,60**		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	**Тенге**						**63660,79711**		
		Итого	**Тенге**						**4 779 275,40**		
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**						**95 585,51**		
		Итого	**Тенге**						**4 874 860,91**		
		НДС (12%)	**Тенге**						**584 983,31**		
		ИТОГО:	**Тенге**						**5 459 844,21**		

Принял :
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Мухаметжанов Р.Б.**

Сдал:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор _____ Кошелев М.В.

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Абдулдаев У.**

Технический надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий"
СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Айтмұқыш Даулбай Жарылғапұлы
№KZ68VJE00026001 от 31.05.2017

Авторский надзор
ТОО "Енисей-А(ЭНИВПКОН-А)"

_____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы", БИН 360940000025, г.Алматы, Медеуский район, Пушкина 72, тел.263-40-93**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка, Медеуский район**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка. Мост**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 91 от 2019-04-29**

АКТ
выполненных работ
за МАЙ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разбивка оси моста									
1	СТ	**Восстановление оси моста**	км	0,007	8342,00	–	58	–	58	–	63
		СП - 8%			–	–	–	–		5	
2	СТ	**Закрепление оси моста**	км	0,007	6101,00	–	43	–	43	–	46
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
		Демонтажные работы									
3	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	м3 конструкции	8	3876,38	1321,21	31011	10570	–	18038	52973
		НР - 72% СП - 8%			2555,18	576,34	20441	4611		3924	
4	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Перила сварные стальные. Демонтаж**	т перил	0,3	79692,38	182,81	23908	55	45	20002	47423
		НР - 54% СП - 8%			79361,00	13,22	23808	4		3513	
5	1130-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры мостов и труб. Разборка кладки бетонной**	м3 кладки	2,2	29369,50	13942,62	64613	30674	–	41262	114344
		НР - 84% СП - 8%			15426,88	6900,84	33939	15182		8470	
6	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Погрузка**	т	32,3	478,00	–	15439	–		–	16675
		СП - 8%			–	–	–	–		1235	
7	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	32,3	638,00	–	20607	–		–	22256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1649	
8	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Монтаж	т перил	0,3	79692,38	182,81	23908	55	45	20002	47423
		НР - 84% СП - 8%			79361,00	13,22	23808	4		3513	
				Сооружение опор							
9	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	1,4	5914,22	209,48	8280	293	5159	2501	11643
		НР - 34% СП - 8%			2019,85	106,55	2828	149		862	
10	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	1,4	9591,79	3335,66	13429	4670	4268	4738	19619
		НР - 34% СП - 8%			3207,90	820,62	4491	1149		1453	
				Пролетное строение							
11	1130-0115-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Строения пролетные железобетонные. Установка	пролетное строение	7	200273,33	90326,20	1401913	632283	447242	425962	1974105
		НР - 34% СП - 8%			46055,40	26387,10	322388	184710		146230	
12	2104-0501-0424 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная П700.98.40 СТ РК 937-92	шт.	7	244602,00	–	1712214	–	1712214	–	1849191
		СП - 8%			–	–	–	–		136977	
13	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Заполнение пазов монолитным бетоном	м3	0,7	8821,67	3335,66	6175	2335	1594	2369	9227
		НР - 34% СП - 8%			3207,90	820,62	2246	574		684	
14	1130-0104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Монолитная плита. Устройство	м3 железобетона в деле	5,2	31881,05	6103,94	165781	31740	39777	90439	276718
		НР - 34% СП - 8%			18127,78	2577,19	94264	13401		20498	
15	1212-0102-0801 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов	м2	40	242,98	12,80	9719	512	5913	2410	13099
		НР - 32% СП - 8%			82,34	1,32	3294	53		970	
16	1212-0102-0802 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с лестниц	м2	40	265,81	15,33	10632	613	5913	2994	14717
		НР - 32% СП - 8%			102,65	1,32	4106	53		1090	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4469523
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				535613				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					713800			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					219890			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2222271		
		- Перевозка грузов	Тенге				36046				
		- Накладные расходы	Тенге							630717	
		- Сметная прибыль	Тенге							331076	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						**4 469 523,00**		
		Временные здания и сооружения 1,04 %	**Тенге**						**46483,04**		
		Итого с временными	**Тенге**						**4 516 006,04**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	**Тенге**						**60966,08153**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	Тенге						4 576 972,12		
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге						91 539,44		
		Итого	Тенге						4 668 511,56		
		НДС (12%)	Тенге						560 221,39		
		ИТОГО:	Тенге						5 228 732,95		

Принял :
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____**Мухаметжанов Р.Б.**

Сдал:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор _____ Кошелев М.В.

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____**Абдулдаев У.**

Технический надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий"
СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Айтмұқұш Даулбай Жарылғапұлы
№KZ68VJE00026009 от 31.05.201

Авторский надзор
ТОО "Енисей-А(ЭНВИКОН-А)"

_____