ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20190722-37241361
1.1. Номер учетной системы 00000000102
2. Дата выписки 22.07.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 22.07.2019
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0042671
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ774322203398A00873
14. БИК VTBAKZKZ
15. Наименование банка Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан)

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 360940000025
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Пушкина, д. 72
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товаров, работ, услуг 410040
23. Назначение платежа Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений /помещений
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 360940000025
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Пушкина, д. 72
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. (✓) Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ( ) Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 91
27.4. Дата 29.04.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 00000000102
32.2 Дата 22.07.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№п/п	Признак происхождения товаров, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би от ул. Калдаякова до реки малая Алматинка			Одна услуга			75509041.96			75509041.96	12%	9061085.04	84570127.00			1	
							Всего по счету:	75509041.96		0.00	75509041.96		9061085.04	84570127.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
LUR31TS+JUlJW4sWJxirOKWYmhsW1FFKFVNdxsiG5YCFwOkpDyhsM4cXZ09xQfvEUIzuNPtepIBf5fdpUEUSsw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Форма №КС-3

Наименование строительства и его адрес:

Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.98г.№73

Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би от ул.Калдаякова до реки малая Алматинка

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2019г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор			Организация Правовая форма
			номер	дата	
			91	2019-04-29	

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце,без ндс (тенге)	Из графы.4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би от ул.Калдаякова до реки малая Алматинка	**209 306 127,00**	**75 509 041,96**							**9 061 085,04**	**84 570 127,00**

М.П. **Заказчик:** **Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"** **Мухаметжанов Р.Б.**

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"** **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы", БИН 360940000025, г.Алматы, Медеуский район, Пушкина 72, тел.263-40-93**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскелеиская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка, Медеуский район**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка. Система наружного освещения**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 91 от 2019-04-29**

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
1	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	яма	58	656,70	535,39	38088	31053	–	16340	58783
		НР – 72% СП – 8%			121,31	269,98	7036	15659		4354	
2	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	34,8145	638,00	–	22212	–		–	23989
		СП – 8%			–	–	–	–		1777	
3	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	19,894	23805,04	1720,54	473577	34228	342317	95290	614376
		НР – 91% СП – 8%			4877,46	386,14	97032	7682		45509	
4	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,116	145969,92	–	16933	–	178	12734	32039
		НР – 98% СП – 8%			144438,00	–	16755	–		2373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диам.32	м	116	143,00	–	16588	–	16588	–	17915
		СП - 8%			–	–	–	–		1327	
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/Masterseal 635/	м2 поверхности	284,2	1522,66	19,16	432741	5446	348909	73598	546845
		ОР – 30% СП - 8%			275,81	2,64	78386	751		40507	
		ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
7	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	58	25544,52	8962,06	1481582	519799	101527	851757	2520007
		ОР – 80% СП - 8%			14832,00	3524,84	860256	204441		186667	
8	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	58	9353,38	3761,64	542496	218175	114125	209446	812098
		ОР – 22% СП - 8%			3624,08	1391,40	210196	80701		60155	
9	СТКОММЕРЧЕСКОЕ пред.ТОО"Led Innovations"	Уличный фонарь 3-рожковый LI-ADD01 в комплекте с опорой, высота 6 м	шт	32	369986,61	–	11839571	–	11839571	–	12786737
		СП - 8%			–	–	–	–		947166	
10	СТКОММЕРЧЕСКОЕ пред.ТОО"Led Innovations"	Уличный фонарь 1-рожковый LI-ADD01 в комплекте с опорой, высота 4 м	шт	26	173399,11	–	4508377	–	4508377	–	4869047
		СП - 8%			–	–	–	–		360670	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22281837
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1269661				
		– Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					808702			
		– в том числе зарплата машинистов	Тенге					309234			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17271592		
		- Перевозка грузов	Тенге				22212				
		- Накладные расходы	Тенге							1259165	
		- Сметная прибыль	Тенге							1650505	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					22 281 837			
		Временные здания и сооружения 1,04 %	Тенге					231731,10			
		Итого с временными	Тенге					22 513 568,10			
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге					303933,1694			
		Итого	Тенге					22 817 501,27			
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					456 350,03			
		Итого	Тенге					23 273 851,30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12%)	Тенге					2 792 862,16			
		ИТОГО:	Тенге					26 066 713,45			

Принял :
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Мухаметжанов Р.Б.**

Сдал:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор _____ Кошелев М.В.

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Абдулдаев У.**

Технический надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий"
СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Айтмұқұш Даулбай Жарылқапұлы
№KZ68VJE00026009 от 31.05.2017

Авторский надзор
ТОО "Envicopa-A(ЭНВИКОП-А)"

_____

Форма 2-И

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы", БИН 360940000025, г.Алматы, Медеуский район, Пушкина 72, тел.263-40-93**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка, Медеуский район**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка. Автоматическая система полива**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 91 от 2019-04-29**

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система подачи воды									
1	1118-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Установка насосов**	1насос	4	27852,25	862,48	111409	3450	23477	84089	211138
		НР - 100%, СП - 8%			21120,56	330,63	84482	1323		15640	
2	1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25 т**	шт	2	3219,68	19,08	6439	38	909	3954	11225
		НР - 75%, СП - 8%			2746,00	–	5492	–		831	
3	Коммерч.предл. ТОО "VECTOr 7", 2018г.	**Насос модель VSC20-7**	шт	2	765100,00	–	1530200	–		–	1530200
					–	–	–	–	1530200	–	
4	Коммерч.предл. ТОО "VECTOr 7", 2018г.	**Насос дренажный XD series**	шт	2	94805,36	–	189611	–		–	189611
					–	–	–	–	189611	–	
5	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Кран или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	4	1573,03	80,94	6292	324	678	5394	12621

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%, СП - 8%			1322,52	39,66	5290	159		935	
6	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	8	2964,18	134,90	23713	1079	2561	20395	47638
		НР - 90%, СП - 8%			2509,08	66,10	20073	529		3529	
7	2304-0901-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	19161,00	–	38322	–	38322	–	41388
		СП - 8%			–	–	–	–		3066	
8	2304-0902-1515 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	6041,00	–	6041	–	6041	–	6524
		СП - 8%			–	–	–	–		483	
9	2304-1001-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	7791,00	–	7791	–	7791	–	8414
		СП - 8%			–	–	–	–		623	
10	2304-0901-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	4	29321,00	–	117284	–	117284	–	126667
		СП - 8%			–	–	–	–		9383	
11	2304-0901-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	35966,00	–	71932	–	71932	–	77687
		СП - 8%			–	–	–	–		5755	
12	2304-1001-0105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	9422,00	–	18844	–	18844	–	20352
		СП - 8%			–	–	–	–		1508	
13	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	556,70	29,88	2784	149	107	2503	5709
		НР - 90%, СП - 8%			505,60	–	2528	–		423	
14	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	16	818,31	44,82	13093	717	747	11513	26574
		НР - 90%, СП - 8%			726,80	–	11629	–		1968	
15	2302-0103-0402 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	1	578,00	–	578	–	578	–	624
		СП - 8%			–	–	–	–		46	
16	2302-0103-0408 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2528,00	–	20224	–	20224	–	21842
		СП - 8%			–	–	–	–		1618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2302-0103-0407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2238,00	–	8952	–	8952	–	9668
		ОТ - 8%			–	–	–	–		716	
18	2302-0103-0409 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	3178,00	–	25424	–	25424	–	27458
		ОТ - 8%			–	–	–	–		2034	
19	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый.Установка. Установка	фильтр	1	1756,02	294,97	1756	295	23	1511	3528
		ЗП - 100%, СП - 8%			1438,27	103,09	1438	103		261	
20	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый.Установка	фильтр	2	2205,40	377,93	4411	756	79	3730	8792
		ЗП - 100%, СП - 8%			1788,12	114,95	3576	230		651	
21	2304-1013-0108 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	35267,00	–	35267	–	35267	–	38088
		СП - 8%			–	–	–	–		2821	
22	2304-1013-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	21424,00	–	42848	–	42848	–	46276
		СП - 8%			–	–	–	–		3428	
23	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры. Установка	комплект	2	2525,62	–	5051	–	4429	610	6114
		ЗП - 100%, СП - 8%			311,12	–	622	–		453	
24	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,012	463982,75	80696,24	5568	968	183	4746	11139
		ЗП - 100%, ТТ - 8%			368046,00	31486,98	4417	378		825	
25	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	1543,00	–	18590	–	18590	–	20077
		СП - 8%			–	–	–	–		1487	
26	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,32	558,73	1,02	2414	4	543	1495	4222
		ЗП - 80%, СП - 8%			432,10	0,51	1867	2		313	
27	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	514050,62	104501,84	2056	418	73	1712	4070
		ЗП - 95%, ТТ - 8%			391230,00	41089,76	1565	164		301	
28	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	2093,00	–	8405	–	8405	–	9078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		672	
29	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,92	558,73	1,02	1073	2	241	664	1876
		НР - 80%, СП - 8%			432,10	0,51	830	1		139	
30	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,006	444324,68	65549,24	2666	393	73	2325	5391
		НР - 80%, СП - 8%			366597,00	24890,74	2200	149		399	
31	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	1002,00	–	6036	–	6036	–	6519
		СП - 8%			–	–	–	–		483	
32	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,56	558,73	1,02	872	2	196	540	1524
		НР - 80%, СП - 8%			432,10	0,51	674	1		113	
33	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0139	989097,74	476222,28	13748	6619	261	8841	24397
		НР - 80%, СП - 8%			494066,00	148428,98	6868	2063		1807	
34	2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	789,00	–	789	–	789	–	852
		СП - 8%			–	–	–	–		63	
35	2302-0101-0613 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1473,00	–	2946	–	2946	–	3182
		СП - 8%			–	–	–	–		236	
36	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	574,00	–	1148	–	1148	–	1240
		СП - 8%			–	–	–	–		92	
37	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	471,00	–	942	–	942	–	1017
		СП - 8%			–	–	–	–		75	
Система поливочных трубопроводов											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. (футляр)	км трубопровода	0,002	794000,81	224846,05	1588	450	95	1193	3003
		ЗП - 99%, СП - 8%			521640,00	80718,60	1043	161		222	
39	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	3803,00	–	7636	–	7636	–	8247
		СП - 8%			–	–	–	–		611	
40	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	2258274,37	195489,58	4517	391	3471	726	5662
		ЗП - 99%, СП - 8%			327680,00	38805,40	655	78		419	
41	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2	1275,77	7,46	2552	15	305	2214	5146
		ЗП - 99%, СП - 8%			1115,77	2,25	2232	4		381	
42	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. (футляр)	км трубопровода	0,095	514050,62	104501,84	48835	9928	1740	40660	96654
		ЗП - 99%, СП - 8%			391230,00	41089,76	37167	3904		7160	
43	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	95	2093,00	–	198835	–	198835	–	214742
		СП - 8%			–	–	–	–		15907	
44	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,095	1489372,83	33088,56	141490	3143	113419	24757	179547
		ЗП - 99%, СП - 8%			262400,00	831,52	24928	79		13300	
45	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	95	1275,77	7,46	121198	708	14492	105149	244455
		ЗП - 99%, СП - 8%			1115,77	2,25	105998	214		18108	
46	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,061	377927,16	11661,12	23054	711	780	21791	48432
		ЗП - 99%, СП - 8%			353496,00	7337,76	21563	448		3588	
47	2301-0501-1317 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	61	4095,00	–	249795	–	249795	–	269779
		СП - 8%			–	–	–	–		19984	
48	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	61	1464,97	8,53	89363	521	16425	71860	174121
		ЗП - 99%, [illegible]			1187,16	2,78	72417	169		12898	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13	518,00	–	6734	–	6734	–	7273
		СТ - 8%			–	–	–	–		539	
50	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовая диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	271	1275,77	7,46	345734	2020	41341	299952	697341
		ДР - 90%, СТ - 8%			1115,77	2,25	302373	609		51655	
51	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,95	252975,88	5907,56	240327	5612	2866	232381	510525
		ДР - 90%, СТ - 8%			244052,00	3030,62	231849	2879		37817	
52	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	959,5	1050,00	–	1007475	–	1007475	–	1088073
		СТ - 8%			–	–	–	–		80598	
53	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	1,8897	221343,98	2863,50	418274	5411	1600	410048	894587
		ДР - 90%, СТ - 8%			217634,00	1548,68	411263	2927		66266	
54	2301-0501-1602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	728,917	98,00	–	71434	–	71434	–	77149
		СТ - 8%			–	–	–	–		5715	
55	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1189,78	325,00	–	386679	–	386679	–	417613
		СТ - 8%			–	–	–	–		30934	
				Система управления поливом							
56	1311-0601-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф и пульты. Монтаж оборудования	шт.	2	33401,55	2065,92	66803	4132	19151	33773	108622
		ДР - 70%, СТ - 8%			21760,00	755,28	43520	1511		8046	
57	5102-1302-0119 РСНБ РК 2015	Шкаф управления для насосной станции повышения давления на 2 насоса с преобразователем частоты Delta в режиме контроллера, модели ШУ 2ПН 0055-013/380 VFD-055-CP, N 5,5 кВт, номинальный ток 13 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	шт.	1	345408,00	–	345408	–		–	345408
					–	–	–	–	345408	–	
58	Коммерч.предл. ТОО "Ирригатор Казахстан", 2018г.	Пульт управления IC-600PL	шт	1	145312,50	–	145313	–		–	145313
					–	–	–	–	145313	–	
59	1311-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1271,36	151,87	1271	152	544	491	1903
		ДР - 70%, СТ - 8%			575,00	79,32	575	79		141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	СТ Коммерч.предл. ТОО "Ирригатор Казахстан", 2018г.	Модуль декодера (DUAL-48)									
			шт	1	145312,50	–	145313	–	145313	–	156938
		СП - 8%			–	–	–	–		11625	
61	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах									
			шт.	9	694,45	–	6250	–	71	4634	11755
		НР - 25%, СП - 8%			686,50	–	6179	–		871	
62	СТ Коммерч.предл. ТОО "Ирригатор Казахстан", 2018г.	Декодер (DUAL-1)									
			шт	9	37187,50	–	334688	–	334688	–	361463
		СП - 8%			–	–	–	–		26775	
63	1311-0601-0103 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжения. Монтаж оборудования									
			шт.	4	17474,89	968,98	69900	3876	23076	33248	111399
		НР - 30%, СП - 8%			10737,00	345,54	42948	1382		8252	
64	СТ Коммерч.предл. ТОО "Ирригатор Казахстан", 2018г.	Ограничитель паеренапряжения SurgeArrestor (Dual-S)									
			шт	4	28125,00	–	112500	–	112500	–	121500
		СП - 8%			–	–	–	–		9000	
65	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Датчик дождя. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах									
			шт.	1	694,45	–	694	–	7	515	1306
		НР - 25%, СП - 8%			686,50	–	687	–		97	
66	СТ Коммерч.предл. ТОО "Ирригатор Казахстан", 2018г.	Датчик дождя Rain-Clic									
			шт	1	12812,50	–	12813	–	12813	–	13838
		СП - 8%			–	–	–	–		1025	
67	1311-0203-0106 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, клапан регулирующий									
			шт	10	8916,82	836,38	89168	8364	11804	54824	155511
		НР - 30%, СП - 8%			6900,00	409,82	69000	4098		11519	
68	СТ Коммерч.предл. ТОО "Ирригатор Казахстан", 2018г.	Клапан электромагнитный PGV-201B									
			шт	10	25625,00	–	256250	–	256250	–	276750
		СП - 8%			–	–	–	–		20500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1311-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	22	1271,36	151,87	27970	3341	11979	10796	41868
		ДР - [illegible], СП - 8%			575,00	79,32	12650	1745		3101	
70	СТ Коммерч.предл. ТОО "Ирригатор Казахстан", 2018г.	Короб для электромагнитных клапанов	шт	10	12053,57	–	120536	–	120536	–	130179
		СП - 8%			–	–	–	–		9643	
71	СТ Коммерч.предл. ТОО "Ирригатор Казахстан", 2018г.	Короб для розеток и ограничителей перенапр.	шт	12	4598,21	–	55179	–	55179	–	59593
		СП - 8%			–	–	–	–		4414	
72	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	874,986	321,91	144,83	281671	126723	39275	112075	425245
		ДР - [illegible], СП - 8%			132,20	45,70	115673	39986		31500	
73	2306-0128-0205 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8924857	177914,00	–	158786	–	158786	–	171489
		СП - 8%			–	–	–	–		12703	
74	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,874986	145969,92	–	127722	–	1341	96050	241673
		ДР - [illegible], СП - 8%			144438,00	–	126381	–		17902	
75	2301-0501-1309 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	874,986	393,00	–	343869	–	343869	–	371379
		СП - 8%			–	–	–	–		27510	
				Фитинги и соединения							
76	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые. тройники. Установка	шт.	8	752,04	9,67	6016	77	–	5913	12884
		ДР - [illegible], СП - 8%			742,37	4,22	5939	34		954	
77	2302-0301-0509 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 90х90х90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	5209,00	–	20836	–	20836	–	22503
		СП - 8%			–	–	–	–		1667	
78	2302-0301-0506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50х50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1475,00	–	7375	–	7375	–	7965
		СП - 8%			–	–	–	–		590	
79	2302-0301-1709 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 50х1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	129	322,00	–	41538	–	41538	–	44861

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ - 8%			–	–	–	–		3323	
80	2302-0303-1905 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	2280,00	–	82080	–	82080	–	88646
		СТ - 8%			–	–	–	–		6566	
81	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	45	509,98	6,97	22949	314	–	22538	49127
		ЗП - 98%, СТ - 8%			503,01	2,90	22635	131		3639	
82	2302-0301-0109 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	3505,00	–	98140	–	98140	–	105991
		СТ - 8%			–	–	–	–		7851	
83	2302-0301-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	905,00	–	15385	–	15385	–	16616
		СТ - 8%			–	–	–	–		1231	
				Дождеватели и сопла							
84	1312-0701-0501 РСНБ РК 2015	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования	шт.	259	548,40	3,11	142036	805	4272	83748	243847
		ЗП - 61%, СТ - 8%			528,80	1,28	136959	333		18063	
85	СТ Коммерч.предл. ТОО "Ирригатор Казахстан", 2018г.	Спринклер PROS-04	шт	259	812,50	–	210438	–	210438	–	227273
		СТ - 8%			–	–	–	–		16835	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11587910
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1948184				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					191909			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					65871			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4719311		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2210531		
		- Накладные расходы	Тенге							1823358	
		- Сметная прибыль	Тенге							694622	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						11 587 910,00		
		Оборудования							2 210 531,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:							9 377 379,00		
		Временные здания и сооружения 1,04 %	Тенге						97 524,74		
		Итого с временными	Тенге						9 474 903,74		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге						127 911,20		
		Итого	Тенге						9 602 814,94		
		Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге						192 056,30		
		Итого	Тенге						12 005 402,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12%)	Тенге						1 440 648,27		
		ИТОГО:	Тенге						13 446 050,27		

Принял :
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Мухаметжанов Р.Б.**

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Абдулдаев У.**

Технический надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий"
СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Айтмуқуш Даулбай Жарылқапұлы
№KZ68VJE00026909 от 15.05.2017

Авторский надзор
ТОО "Ерубек-А(ЭНВИКОН-А)"

_____

Сдал:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор_____ Кошелев М.В.

Форма 2-Д

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы", БИН 360940000025, г.Алматы, Медеуский район, Пушкина 72, тел.263-40-93**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка, Медеуский район**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка. НВК**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 91 от 2019-04-29**

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ОТ ВРЕЗКИ ДО П.4 И П.10									
1	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,143	345029,08	97960,76	49339	14008	432	38831	95224
		НР - 90%, СП - 8%			244052,00	30238,22	34899	4324		7054	
2	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,12	303816,18	77288,02	36458	9275	161	29554	71293
		НР - 90%, СП - 8%			225182,00	23590,00	27022	2831		5281	
3	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,023	286828,98	68348,50	6597	1572	19	5432	12991
		НР - 90%, СП - 8%			217634,00	20903,68	5006	481		962	
4	2301-0501-1411 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 90x6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	121,2	1290,00	–	156348	–	156348	–	168856
		НР - 8%			–	–	–	–		12508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	23,23	106,00	–	2462	–	2462	–	2659
		СП - 8%			–	–	–	–		197	
6	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2002,70	80,94	2003	81	329	1616	3908
		ПР - 20% СП - 8%			1592,56	39,66	1593	40		289	
7	2304-0102-2003 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	35730,00	–	35730	–	35730	–	38588
		СП - 8%			–	–	–	–		2858	
8	1312-1101-0705 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	14726,34	5733,33	14726	5733	56	6747	23191
		ПР - 61% СП - 8%			8936,72	2124,02	8937	2124		1718	
9	2304-0103-3418 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	1	434821,00	–	434821	–	434821	–	469607
		СП - 8%			–	–	–	–		34786	
10	2305-1207-2019 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	398924,00	–	398924	–	398924	–	430838
		СП - 8%			–	–	–	–		31914	
11	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1231,53	26,98	2463	54	348	2067	4892
		ПР - 29% СП - 8%			1030,48	13,22	2061	26		362	
12	2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	24141,00	–	48282	–	48282	–	52145
		СП - 8%			–	–	–	–		3863	
13	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	5	1776,00	–	8880	–	8880	–	9590
		СП - 8%			–	–	–	–		710	
14	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1640,00	–	4920	–	4920	–	5314
		СП - 8%			–	–	–	–		394	
15	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1208,00	–	7248	–	7248	–	7828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		580	
16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	13	1348,19	845,18	17526	10987	–	9700	29404
		НР - 38% СП - 8%			503,01	250,65	6539	3258		2178	
17	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	942,00	–	3768	–	3768	–	4069
		СП - 8%			–	–	–	–		301	
18	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	816,00	–	2448	–	2448	–	2644
		СП - 8%			–	–	–	–		196	
19	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	738,00	–	4428	–	4428	–	4782
		СП - 8%			–	–	–	–		354	
20	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2170,81	85,08	2171	85	300	1763	4249
		НР - 38% СП - 8%			1786,05	13,22	1786	13		315	
21	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1303,00	–	1303	–	1303	–	1407
		СП - 8%			–	–	–	–		104	
22	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2197,79	112,06	2198	112	300	1776	4292
		НР - 38% СП - 8%			1786,05	26,44	1786	26		318	
23	2302-0101-0707 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,диаметрами и толщинами стенок 50 мм х 20 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	629,00	–	629	–	629	–	679
		СП - 8%			–	–	–	–		50	
24	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,0042	794000,81	224846,05	3335	944	200	2505	6307
		НР - 29% СП - 8%			521640,00	80718,60	2191	339		467	
25	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0042	2258274,37	195489,58	9485	821	7288	1524	11889
		[illegible]			327680,00	38805,40	1376	163		881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,2168	3803,00	–	16036	–	16036	–	17319
		СП - 8%			–	–	–	–		1283	
27	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	4,2	1014,58	–	4261	–	265	3037	7882
		НР - 76% СП - 5%			951,35	–	3996	–		584	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ВУ-1									
28	1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	30809,15	1099,51	30809	1100	13792	15905	50452
		НР - 50% СП - 8%			15916,50	313,48	15917	313		3737	
29	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	1593,00	–	3186	–	3186	–	3441
		СП - 8%			–	–	–	–		255	
30	2303-0301-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1	151813,00	–	151813	–	151813	–	163958
		СП - 8%			–	–	–	–		12145	
31	2303-0302-0505 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для турбинных счетчиков воды, модели HRI-Mei B1/100L/500ms/40-125, типа Sensus	шт.	1	37093,00	–	37093	–	37093	–	40060
		СП - 8%			–	–	–	–		2967	
32	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2002,70	80,94	4005	162	658	3232	7816
		НР - 20% СП - 8%			1592,56	39,66	3185	79		579	
33	2304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	43383,00	–	86766	–	86766	–	93707
		СП - 8%			–	–	–	–		6941	
34	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1303,00	–	1303	–	1303	–	1407
		СП - 8%			–	–	–	–		104	
35	2305-1501-0105 РСНБ РК 2015	Манометр МП3у	комплект	1	4344,00	–	4344	–	4344	–	4692
		СП - 8%			–	–	–	–		348	
36	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	2205,40	377,93	2205	378	39	1865	4396
		НР - 18% СП - 8%			1788,12	114,95	1788	115		326	
37	2304-1013-0108 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	35267,00	–	35267	–	35267	–	38088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		2821	
38	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	12	818,31	44,82	9820	538	560	8634	19930
		НР - 28% СП - 8%			726,80	–	8722	–		1476	
39	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2444,00	–	29328	–	29328	–	31674
		СП - 8%			–	–	–	–		2346	
40	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3948,53	264,98	7897	530	1049	6306	15340
		НР - 28% СП - 8%			3159,00	58,54	6318	117		1136	
41	2302-0101-1024 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,диаметрами и толщинами стенок 80 мм х 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	609,00	–	1218	–	1218	–	1315
		СП - 8%			–	–	–	–		97	
42	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулка. Установка	шт.	2	1348,19	845,18	2696	1690	–	1492	4524
		НР - 28% СП - 8%			503,01	250,65	1006	501		335	
43	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	942,00	–	1884	–	1884	–	2035
		СП - 8%			–	–	–	–		151	
44	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	556,70	29,88	1113	60	42	1001	2284
		НР - 28% СП - 8%			505,60	–	1011	–		169	
45	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1208,00	–	2416	–	2416	–	2609
		СП - 8%			–	–	–	–		193	
46	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	3948,53	264,98	15794	1060	2098	12613	30679
		НР - 28% СП - 8%			3159,00	58,54	12636	234		2273	
47	2302-0101-0179 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 80 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1529,00	–	3058	–	3058	–	3303
		СП - 8%			–	–	–	–		245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2302-0101-0724 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 80 мм - 80 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1604,00	–	3208	–	3208	–	3465
		СП - 8%			–	–	–	–		257	
		ВОДОПРОВОД ПОЛИВОЧНЫЙ ВНУТРИ РЕЗЕРВУАРА									
49	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	463982,75	80696,24	3248	565	107	2769	6498
		НР - 28% СП - 8%			368046,00	31486,98	2576	220		481	
50	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,028	1543,00	–	10844	–	10844	–	11712
		СП - 8%			–	–	–	–		868	
51	1146-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металл для сейсмоусиления колодцев. Усиление стальными обоймами	т усиления	0,002	538351,61	16945,92	1077	34	935	101	1272
		НР - 34% СП - 8%			53892,72	6323,02	108	13		94	
52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,67	155,96	3,22	260	5	169	60	346
		НР - 60% СП - 8%			51,76	0,53	86	1		26	
53	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,67	87,85	2,26	147	4	69	51	214
		НР - 60% СП - 8%			44,25	0,26	74	–		16	
54	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	1	20887,13	352,39	20887	352	17060	3432	26264
		НР - 28% СП - 8%			3475,26	26,44	3475	26		1946	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ТРУБОПРОВОД									
55	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	406,969805	1644,72	–	669351	–	–	481933	1243387
		НР - 25% СП - 8%			1644,72	–	669351	–		92103	
56	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.185 Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Ширина менее 1 м при наличии креплений, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,586695	2664,45	–	33537	–	–	24146	62298
		НР - 72% СП - 8%			2664,45	–	33537	–		4615	
57	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	419,5565	19,67	16,50	8253	6921	42	3020	12174
		НР - 22% СП - 8%			3,07	6,92	1290	2904		902	
58	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,3148	2934,68	156,98	21467	1148	12746	7832	31643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 90%, СП - 8%			1035,30	46,27	7573	338		2344	
59	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	399,0633654	858,28	–	342507	–	–	246605	636240
		ПР - 72%, СП - 8%			858,28	–	342507	–		47129	
60	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	399,0633654	152,66	68,96	60921	27519	–	34020	102536
		ПР - 72%, СП - 8%			83,70	34,70	33402	13848		7595	
61	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,3421659	858,28	–	10593	–	–	7627	19678
		ПР - 72%, СП - 8%			858,28	–	10593	–		1458	
62	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта	м3 грунта	8,1509687	195,40	186,19	1593	1518	1	370	2119
		ПР - 72%, СП - 8%			9,11	53,86	74	439		157	
63	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	14,2641952	638,00	–	9101	–		–	9829
		СП - 8%			–	–	–	–		728	
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.2000ММ									
64	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,84	32887,77	8769,89	93401	24906	39558	39119	143122
		ПР - 59%, СП - 8%			10189,00	3724,60	28937	10578		10602	
65	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	38574,00	–	38574	–	38574	–	41660
		СП - 8%			–	–	–	–		3086	
66	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24420,00	–	48840	–	48840	–	52747
		СП - 8%			–	–	–	–		3907	
67	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	27923,00	–	27923	–	27923	–	30157
		СП - 8%			–	–	–	–		2234	
68	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1600,00	–	3200	–	3200	–	3456
		СП - 8%			–	–	–	–		256	
69	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21566,00	–	21566	–	21566	–	23291
		СП - 8%			–	–	–	–		1725	
70	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка в колодцах	т	0,01384	521335,00	–	7215	–	7215	–	7792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		577	
71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,048	867,46	19,16	8716	193	5752	2602	12224
		ПР - 27% СП - 8%			275,81	2,64	2771	27		905	
72	1146-0301-0116 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	2	1441,66	584,09	2883	1168	110	2037	5314
		ПР - 54% СП - 8%			802,45	409,82	1605	820		394	
73	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,0004	801232,81	226246,05	320	90	21	239	604
		ПР - 28% СП - 8%			521640,00	80718,60	209	32		45	
74	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4016	3803,00	–	1527	–	1527	–	1649
		СП - 8%			–	–	–	–		122	
75	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,4016	2258274,37	195489,58	906923	78509	696818	145709	1136842
		ПР - 29% СП - 8%			327680,00	38805,40	131596	15584		84211	
76	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	12184,25	1207,18	24369	2414	14215	7716	34651
		ПР - 29% СП - 8%			3870,02	26,84	7740	54		2567	
77	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 на упор	м3	0,05	13231,00	–	662	–	662	–	714
		СП - 8%			–	–	–	–		53	
		КАНАЛИЗАЦИЯ ДРЕНАЖНАЯ (ОТ ПИТЬЕВЫХ ФОНТАНОВ)									
78	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	303816,18	77288,02	3038	773	13	2463	5941
		ПР - 69% СП - 8%			225182,00	23590,00	2252	236		440	
79	2301-0501-1309 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,1	393,00	–	3969	–	3969	–	4287
		СП - 8%			–	–	–	–		318	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ТРУБОПРОВОД									
80	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	17,072	1644,72	–	28079	–	–	20217	52159
		ПР - 22% СП - 8%			1644,72	–	28079	–		3864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.185 Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Ширина менее 1 м при наличии креплений, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,528	2664,45	–	1407	–	–	1013	2613
		ПР - 72% СП - 8%			2664,45	–	1407	–		194	
82	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	17,6	19,67	16,50	346	290	2	127	511
		ПР - 72% СП - 8%			3,07	6,92	54	122		38	
83	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,4	2934,68	156,98	1174	63	697	428	1730
		ПР - 59% СП - 8%			1035,30	46,27	414	19		128	
84	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,6537781	858,28	–	14294	–	–	10291	26552
		ПР - 72% СП - 8%			858,28	–	14294	–		1967	
85	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,6537781	152,66	68,96	2542	1148	–	1420	4279
		ПР - 72% СП - 8%			83,70	34,70	1394	578		317	
86	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,5150653	858,28	–	442	–	–	318	821
		ПР - 72% СП - 8%			858,28	–	442	–		61	
87	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта	м3 грунта	0,4311567	195,40	186,19	84	80	–	20	112
		ПР - 72% СП - 8%			9,11	53,86	4	23		8	
88	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,7545241	638,00	–	481	–		–	520
		СП - 8%			–	–	–	–		39	
				КАНАЛИЗАЦИЯ ГРЯЗЕВАЯ (КГ)							
89	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008	801232,81	226246,05	6410	1810	427	4771	12075
		ПР - 59% СП - 8%			521640,00	80718,60	4173	646		894	
90	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,032	3803,00	–	30546	–	30546	–	32989
		СП - 8%			–	–	–	–		2444	
91	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5264,34	1690,67	5264	1691	532	3539	9508
		ПР - 59% СП - 8%			3040,56	534,34	3041	534		704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	2304-0102-0307 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	82499,00	–	82499	–	82499	–	89099
		СП - 8%			–	–	–	–		6600	
93	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	5055,00	–	10110	–	10110	–	10919
		СП - 8%			–	–	–	–		809	
94	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,0581	75865,42	14337,98	4408	833	1474	2345	7293
		НР - 59%, СП - 8%			36166,20	4597,62	2101	267		540	
95	2302-0803-0110 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 150x150 ГОСТ 5525-88	шт.	1	133254,00	–	133254	–	133254	–	143914
		СП - 8%			–	–	–	–		10660	
96	2302-0103-2911 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые ЗФ, DN 150	шт.	1	6187,00	–	6187	–	6187	–	6682
		СП - 8%			–	–	–	–		495	
97	1146-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металл для сейсмоусиления колодцев. Усиление стальными обоймами	т усиления	0,19712	538351,61	16945,92	106120	3340	92157	9971	125378
		НР - 84%, СП - 8%			53892,72	6323,02	10623	1246		9287	
98	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	463982,75	80696,24	464	81	15	396	928
		НР - 79%, СП - 8%			368046,00	31486,98	368	31		69	
99	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 70 мм, толщина стенки 3,8мм ГОСТ 10705-80	м	1	1543,00	–	1543	–	1543	–	1666
		СП - 8%			–	–	–	–		123	
100	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы	шт.	6	599,00	–	3594	–	3594	–	3882
		СП - 8%			–	–	–	–		288	
101	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0002	1753583,55	784154,72	351	157	16	229	626
		НР - 99%, СП - 8%			891135,00	266952,70	178	53		46	
102	2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2008	10724,00	–	2153	–	2153	–	2326
		СП - 8%			–	–	–	–		172	
103	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,2	1402,24	8,00	280	2	41	235	557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 20% СП - 8%			1185,83	2,51	237	1		41	
104	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	4294735,69	282614,22	859	57	711	101	1037
		НР - 20% СП - 8%			456960,00	54875,96	91	11		77	
105	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 377 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	14134,93	1400,45	14135	1400	8245	4476	20099
		НР - 20% СП - 8%			4489,60	31,13	4490	31		1489	
106	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,5	155,96	3,22	546	11	354	126	726
		НР - 20% СП - 8%			51,76	0,53	181	2		54	
107	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,5	87,85	2,26	307	8	144	108	448
		НР - 20% СП - 8%			44,25	0,26	155	1		33	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ТРУБОПРОВОД									
108	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	39,2656	1644,72	–	64581	–	–	46498	119966
		НР - 20% СП - 8%			1644,72	–	64581	–		8886	
109	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.185 Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Ширина менее 1 м при наличии креплений, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	40,48	2664,45	–	107857	–	–	77657	200355
		НР - 20% СП - 8%			2664,45	–	107857	–		14841	
110	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	79,7456	19,67	16,50	1569	1316	8	574	2314
		НР - 20% СП - 8%			3,07	6,92	245	552		171	
111	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,32	2934,68	156,98	939	50	558	343	1384
		НР - 20% СП - 8%			1035,30	46,27	331	15		103	
112	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	76,8888303	858,28	–	65992	–	–	47514	122586
		НР - 20% СП - 8%			858,28	–	65992	–		9080	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	76,8888303	152,66	68,96	11738	5302	–	6555	19756
		ПР - 72% СП - 8%			83,70	34,70	6436	2668		1463	
114	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,3780051	858,28	–	2041	–	–	1470	3791
		ПР - 73% СП - 8%			858,28	–	2041	–		281	
115	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта	м3 грунта	0,4787647	195,40	186,19	94	89	1	22	124
		ПР - 72% СП - 8%			9,11	53,86	4	26		9	
116	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,8378382	638,00	–	535	–		–	577
		СП - 8%			–	–	–	–		43	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500									
117	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	16,2184	195,40	186,19	3169	3020	1	735	4217
		ПР - 72% СП - 8%			9,11	53,86	148	874		312	
118	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,5016	1644,72	–	825	–	–	594	1533
		ПР - 73% СП - 8%			1644,72	–	825	–		114	
119	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,5016	19,67	16,50	10	8	–	4	15
		ПР - 72% СП - 8%			3,07	6,92	2	3		1	
120	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,12	858,28	–	8686	–	–	6254	16135
		ПР - 72% СП - 8%			858,28	–	8686	–		1195	
121	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта	м3 грунта	6,6	195,40	186,19	1290	1229	1	299	1716
		ПР - 72% СП - 8%			9,11	53,86	60	356		127	
122	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11,55	638,00	–	7369	–		–	7958
		СП - 8%			–	–	–	–		590	
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500ММ									
123	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16276,00	–	65104	–	65104	–	70312
		СП - 8%			–	–	–	–		5208	
124	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,604	867,46	19,16	5729	127	3781	1710	8034
		ПР - 31% СП - 8%			275,81	2,64	1821	17		595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НАПОРНАЯ (КЗН)									
125	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01686	444324,68	65549,24	7491	1105	205	6534	15148
		ПР - 80% СТ - 8%			366597,00	24890,74	6181	420		1122	
126	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,92744	1002,00	–	16961	–	16961	–	18318
		СТ - 8%			–	–	–	–		1357	
127	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,01895	81313,07	2832,90	1541	54	605	900	2636
		ПР - 80%, СТ - 8%			46562,60	1388,10	882	26		195	
128	2302-0803-0501 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 50x50 ГОСТ 5525-88	шт.	1	64693,00	–	64693	–	64693	–	69868
		СТ - 8%			–	–	–	–		5175	
129	2302-0103-2908 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые ЗФ, DN 50	шт.	1	2359,00	–	2359	–	2359	–	2548
		СТ - 8%			–	–	–	–		189	
130	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 57 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1651,00	–	1651	–	1651	–	1783
		СТ - 8%			–	–	–	–		132	
131	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,0002	794000,81	224846,05	159	45	10	119	300
		ПР - 80%, СТ - 8%			521640,00	80718,60	104	16		22	
132	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2008	3803,00	–	764	–	764	–	825
		СТ - 8%			–	–	–	–		61	
133	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	5942,07	588,73	11884	1177	6932	3763	16899
		ПР - 80%, СТ - 8%			1887,35	13,09	3775	26		1252	
134	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	2258274,37	195489,58	452	39	347	73	566
		ПР - 80%, СТ - 8%			327680,00	38805,40	66	8		42	
135	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3	87,85	2,26	264	7	124	92	384
		ПР - 80%, СТ - 8%			44,25	0,26	133	1		28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3	155,96	3,22	468	10	303	108	622
		ПР - 60% СП - 8%			51,76	0,53	155	2		46	
137	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 на упор	м3	0,1	13231,00	–	1323	–	1323	–	1429
		СП - 8%			–	–	–	–		106	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ТРУБОПРОВОД									
138	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	43,175088	1644,72	–	71011	–	–	51128	131910
		ПР - 72% СП - 8%			1644,72	–	71011	–		9771	
139	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.185 Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Ширина менее 1 м при наличии креплений, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,335312	2664,45	–	3558	–	–	2562	6609
		ПР - 72% СП - 8%			2664,45	–	3558	–		490	
140	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	44,5104	19,67	16,50	876	734	5	320	1292
		ПР - 72% СП - 8%			3,07	6,92	137	308		96	
141	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,6744	2934,68	156,98	1979	106	1175	722	2917
		ПР - 90% СП - 8%			1035,30	46,27	698	31		216	
142	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,4792092	858,28	–	36459	–	–	26250	67726
		ПР - 72% СП - 8%			858,28	–	36459	–		5017	
143	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	42,4792092	152,66	68,96	6485	2929	–	3621	10915
		ПР - 72% СП - 8%			83,70	34,70	3556	1474		808	
144	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,31379	858,28	–	1128	–	–	812	2095
		ПР - 72% СП - 8%			858,28	–	1128	–		155	
145	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта	м3 грунта	0,7174008	195,40	186,19	140	134	1	33	187
		ПР - 72% СП - 8%			9,11	53,86	7	39		14	
146	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,2554515	638,00	–	801	–		–	865
		СП - 8%			–	–	–	–		64	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ТРУБОПРОВОД									
147	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,335312	19,67	16,50	26	22	–	10	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2952527	32,88	32,88	43	43	–	12	59
		НР - 72% СП - 8%			–	12,73	–	16		4	
149	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,2952527	152,66	68,96	198	89	–	110	333
		НР - 72% СП - 8%			83,70	34,70	108	45		25	
150	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,0400594	1228,15	–	49	–	–	35	91
		НР - 72% СП - 8%			1228,15	–	49	–		7	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7184270
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1886294				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					223916			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					70604			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3008596		
		- Перевозка грузов	Тенге				18287				
		- Накладные расходы	Тенге							1515015	
		- Сметная прибыль	Тенге							532169	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					7 184 270,00			
		Временные здания и сооружения 1,04 %	Тенге					74716,41			
		Итого с временными	Тенге					7 258 986,41			
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге					97996,31651			
		Итого	Тенге					7 356 982,72			
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					147 139,65			
		Итого	Тенге					7 504 122,38			
		НДС (12%)	Тенге					900 494,69			
		ИТОГО:	Тенге					8 404 617,06			

Принял :
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

Мухаметжанов Р.Б.

Сдал:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор Кошелев М.В.

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

Абдулдаев У.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Технический надзор

ТОО "Дирекция строящихся предприятий" СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Айтмуқұш Даулбай Жарылқапұлы

№KZ68VJE00026999 от 31.05.2017

Авторский надзор

ТОО "Енисей-АТОМНИПКОН-А)"

_____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы", БИН 360940000025, г.Алматы, Медеуский район, Пушкина 72, тел.263-40-93**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка, Медеуский район**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка. Дренажная система**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 91 от 2019-04-29**

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1122-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,009	8455896,09	326331,68	76103	2937	67170	6799	89534
		НР - 99% СП - 8%			666204,00	96839,32	5996	872		6632	
2	1131-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колодцы смотровые железобетонные сборные прямоугольные с металлическими решетками. Устройство в грунтах сухих	м3 сборных конструкций	1,82	79804,17	7924,99	145244	14423	117819	16632	174826
		НР - 88% СП - 8%			7144,08	3240,68	13002	5898		12950	
3	2104-0801-0502 РСНБ РК 2015	Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм ГОСТ 24547-81	шт.	7	16717,00	–	117019	–	117019	–	126381
		СП - 8%			–	–	–	–		9362	
4	2104-0301-0102 РСНБ РК 2015	Бетонные подкладки	шт.	52	5063,00	–	263276	–	263276	–	284338
		СП - 8%			–	–	–	–		21062	
5	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,2	34535,24	8769,89	41442	10524	18691	16529	62609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99% СП - 8%			10189,00	3724,60	12227	4470		4638	
6	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	9482,00	–	47410	–	47410	–	51203
		СП - 8%			–	–	–	–		3793	
7	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8132,00	–	16264	–	16264	–	17565
		СП - 8%			–	–	–	–		1301	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								806456
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				31225				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					27884			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11239			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						647649		
		- Накладные расходы	Тенге							39960	
		- Сметная прибыль	Тенге							59738	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					806 456,00			
		Временные здания и сооружения 1,04 %	Тенге					8387,14			
		Итого с временными	Тенге					814 843,14			
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге					11000,38242			
		Итого	Тенге					825 843,52			
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					16 516,87			
		Итого	Тенге					842 360,40			
		НДС (12%)	Тенге					101 083,25			
		ИТОГО:	Тенге					943 443,65			

Принял :
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Мухаметжанов Р.Б.**

Сдал:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор _____ Кошелев М.В.

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Абдулдаев У.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Технический надзор

ТОО "Дирекция строящихся предприятий" СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Айтмұқұш Даулбай Жарылғапұлы

№KZ68VJE00026999 от 31.05.2017

Авторский надзор

ТОО "Envicopa (ЭНВИКОП-А)"

_____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы", БИН 360940000025, г.Алматы, Медеуский район, Пушкина 72, тел.263-40-93**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка, Медеуский район**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка. Благоустройство. Покрытия**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 91 от 2019-04-29**

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Тротуарная плитка									
1	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	1500	423,93	36,42	635890	54630	1187	651226	1390085
		ПР - 108% СП - 8%			386,72	15,28	580073	22914		102969	
2	СТ Прайс КазМБИ	**Брусчатка бетонная 100х200х60, 200х200х60**	м2	1500	3571,43	--	5357143	--	5357143	--	5785714
		СП - 8%			--	--	--	--		428571	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5993033	54630	5358330	651226	7175799
		РАЗДЕЛ 2.Устройство покрытия из тротуарной плитки по сущ. основанию для тротуаров. (Тротуар 1/1-4/6)/Деталь 2/П									
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	43,81476	1173,63	1030,56	51422	45154	91	17928	74898

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108% СП - 8%			140,98	237,89	6177	10423		5548	
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	53,4540072	1253,00	–	66978	–	66978	–	72336
		СП - 8%			–	–	–	–		5358	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,5302	1173,63	1030,56	13532	11883	24	4718	19710
		НР - 108% СП - 8%			140,98	237,89	1625	2743		1460	
6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	14,066844	1253,00	–	17626	–	17626	–	19036
		СП - 8%			–	–	–	–		1410	
7	2113-0101-0202 РСНБ РК 2015	Портландцемент с минеральными добавками ПЦ 400-Д20 ГОСТ 10178-85	т	71,5	16322,00	–	1167023	–	1167023	–	1260385
		СП - 8%			–	–	–	–		93362	
8	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4	1771,56	188,86	7086	755	420	6218	14369
		НР - 86% СП - 8%			1477,68	92,54	5911	370		1064	
9	2303-0101-0317 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип магистральный, тип ТМ (ДМ400) ГОСТ 3634-99	комплект	4	37578,00	–	150312	–	150312	–	162337
		СП - 8%			–	–	–	–		12025	
10	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном	м3	3,48	21273,17	7,20	74031	25	61078	12152	93077
		НР - 84% СП - 8%			3714,90	–	12928	–		6895	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1548010	57817	1463552	41016	1716148
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8891947
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				606713				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					112446			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36451			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6821882		
		- Накладные расходы	Тенге							692242	
		- Сметная прибыль	Тенге							658662	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					8 891 947			
		Временные здания и сооружения 1,04 %	Тенге					92476,25			
		Итого с временными	Тенге					8 984 423,25			
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге					121289,7139			
		Итого	Тенге					9 105 712,96			
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					182 114,26			
		Итого	Тенге					9 287 827,22			
		НДС (12%)	Тенге					1 114 539,27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	Тенге					10 402 366,49			

Принял :
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Мухаметжанов Р.Б.**

Сдал:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор _____ Кошелев М.В.

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Абдулдаев У.**

Технический надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий"
СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Айтмукуш Даулбай Жарылгапович
№KZ68VJE00026909 от 31.05.2015

Авторский надзор
ТОО "Envicon-A(ЭНВИКОН-А)"

_____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы", БИН 360940000025, г.Алматы, Медеуский район, Пушкина 72, тел.263-40-93**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка, Медеуский район**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка. Озеленение**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 91 от 2019-04-29**

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подготовительные работы									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	822,848	1973,66	--	1624025	--	--	1169298	3016790
		ПР - 22% СП - 8%			1973,66	--	1624025	--		223466	
2	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Погрузка**	т	1481,1264	304,00	--	450262	--		--	486283
		СП - 8%			--	--	--	--		36021	
3	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	1481,1264	638,00	--	944959	--		--	1020555
		СП - 8%			--	--	--	--		75597	
		кустарники с размером ямы 0,5х0,5х0,4 м									
4	СТ Прайс Лукоморье	**Пузыреплодник красный(Н 0,8-1,0 м)**	шт	22	10851,79	--	238739	--	238739	--	257838
		СП - 8%			--	--	--	--		19099	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	СТ Прайс Лукоморье	Сосна горная карстен(Н 0,7-0,8 м)	шт	8	50446,43	--	403571	--	403571	--	435857
		СП - 8%			--	--	--	--		32286	
6	СТ Прайс Лукоморье	Дерен белый(Н 0,8-1,0 м)	шт	50	10160,71	--	508036	--	508036	--	548679
		СП - 8%			--	--	--	--		40643	
7	СТ Прайс Лукоморье	Гортензия(Н 1,2 м)	шт	66	41339,29	--	2728393	--	2728393	--	2946664
		СП - 8%			--	--	--	--		218271	
8	СТ Прайс Лукоморье	Спирея серая (Н 1,2 м)	шт	50	10285,71	--	514286	--	514286	--	555429
		СП - 8%			--	--	--	--		41143	
9	СТ Прайс Лукоморье	Спирея японская(Н 0,8-1,0 м)	шт	77	7357,14	--	566500	--	566500	--	611820
		СП - 8%			--	--	--	--		45320	
10	СТ Прайс Лукоморье	Сирень обыкновенная (Н 0,8-1,0 м)	шт	53	16875,00	--	894375	--	894375	--	965925
		СП - 8%			--	--	--	--		71550	
11	СТ Прайс Лукоморье	Форзиция промежуточная(Н 1,2 м)	шт	39	9156,25	--	357094	--	357094	--	385661
		СП - 8%			--	--	--	--		28568	
12	СТ Прайс Лукоморье	Вейгеллы(Н 1,2 м)	шт	21	10841,96	--	227681	--	227681	--	245896
		СП - 8%			--	--	--	--		18215	
13	СТ Прайс Лукоморье	Можжевельник стел. Голден Карпет стел.	шт	20	28883,93	--	577679	--	577679	--	623893
		СП - 8%			--	--	--	--		46214	
14	СТ Прайс Лукоморье	Барбарис Тунберга Аурea(Н 0,4-0,5 м)	шт	126	28482,14	--	3588750	--	3588750	--	3875850
		СП - 8%			--	--	--	--		287100	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15977140
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1624025				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10605104		
		- Перевозка грузов	Тенге				1395221				
		- Накладные расходы	Тенге							1169298	
		- Сметная прибыль	Тенге							1183493	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						15 977 140,00		
		Временные здания и сооружения 1,04 %	**Тенге**						166 162,26		
		Итого с временными	**Тенге**						16 143 302,26		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	**Тенге**						217 934,58		
		Итого	**Тенге**						16 361 236,84		
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**						327 224,74		
		Итого	**Тенге**						16 688 461,57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12%)	Тенге						2 002 615,39		
		ИТОГО:	Тенге						18 691 076,96		

Принял :
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Мухаметжанов Р.Б.**

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Абдулдаев У.**

Технический надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий"
СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Айтмуқұш Даулбай Жарымалұлы
№KZ68VJE00026999 от 31.05.2017

Авторский надзор
ТОО "Envicon-A(ЭНВИКОН-А)"

_____

Сдал:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор_____ Кошелев М.В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы", БИН 360940000025, г.Алматы, Медеуский район, Пушкина 72, тел.263-40-93**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка, Медеуский район**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка. Сети газоснабжения**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 91 от 2019-04-29**

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный гадопровод									
		Земляные работы									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	323,74	1891,43	–	612331	–	–	440878	1137466
					1891,43	–	612331	–		84257	
2	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,0128	175,56	79,30	1758	794	–	982	2959
					96,26	39,91	964	400		219	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	333,7528	224,69	214,11	74991	71461	33	17403	99786
					10,48	61,94	3497	20674		7392	
4	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	600,755	638,00	–	383282	–		–	413944
					–	–	–	–		30663	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	333,7528	22,61	18,97	7545	6332	33	2762	11132
					3,54	7,96	1180	2657		825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	10	3113,52	180,52	31135	1805	17424	12314	46925
					1190,60	53,21	11906	532		3476	
7	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	270,42	224,69	214,11	60761	57901	26	14101	80851
					10,48	61,94	2834	16751		5989	
8	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	446,193	638,00	–	284671	–		–	307445
					–	–	–	–		22774	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	202,61	987,02	–	199980	–	–	143985	371482
					987,02	–	199980	–		27517	
10	2101-0702-0401 РСНБ РК 2015	Щебень балластный	м3	15	3625,00	–	54375	–	54375	–	58725
					–	–	–	–		4350	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	270,42	175,56	79,30	47474	21445	–	26511	79904
					96,26	39,91	26029	10792		5919	
		Трубопровод ПЭ									
12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,105	393414,99	112654,87	41309	11829	11	32789	80026
					280659,80	34773,95	29469	3651		5928	
13	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	105	1526,00	–	160230	–	160230	–	173048
					–	–	–	–		12818	
14	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,05	509166,86	157980,74	25458	7899	5	19842	48925
					351085,80	49770,44	17554	2489		3624	
15	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	50	4810,00	–	240500	–	240500	–	259740
					–	–	–	–		19240	
16	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	155	628,21	–	97373	–	1808	93654	206309
					616,55	–	95565	–		15282	
		Сигнальная лента									
17	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,16	32303,95	22175,44	5169	3548	–	1741	7462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10128,51	4982,24	1621	797		553	
18	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная "Газ"	м	160	51,00	–	8160	–	8160	–	8813
					–	–	–	–		653	
19	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	160	360,15	175,95	57624	28151	2716	25642	89927
					167,23	55,35	26757	8856		6661	
20	2306-1002-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 1,5 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,1632	62417,00	–	10186	–	10186	–	11001
					–	–	–	–		815	
		Установка фасонных частей									
21	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, переходы. Установка	шт.	32	1550,42	971,96	49613	31103	–	27457	83236
					578,46	288,24	18511	9224		6166	
22	2302-0304-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	4264,00	–	34112	–	34112	–	36841
					–	–	–	–		2729	
23	2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	2844,00	–	28440	–	28440	–	30715
					–	–	–	–		2275	
24	2302-0304-1013 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	20836,00	–	83344	–	83344	–	90012
					–	–	–	–		6668	
25	2302-0304-2613 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	6714,00	–	67140	–	67140	–	72511
					–	–	–	–		5371	
		Установка контрольной трубки и ковера									
26	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	6	7103,51	2318,03	42621	13908	4513	29259	77630
					4033,28	892,47	24200	5355		5750	
27	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	стоимость ковера под контр.трубку	т	0,069	343444,00	–	23698	–	23698	–	25593
					–	–	–	–		1896	
		Прокладка га-да под а/д в футляре Дф=219х4 мм, Lф.общ.= 55 м - 1 шт.									
28	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,055	1254640,85	564356,14	69005	31040	3505	44614	122708
					626547,60	192801,07	34460	10604		9090	
29	1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,055	3086476,12	671472,50	169756	36931	127166	17796	202556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					102892,80	223937,91	5659	12317		15004	
30	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	55	5544,00	–	304920	–	304920	–	329314
					–	–	–	–		24394	
31	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	55	1581,31	9,19	86972	506	11462	74411	174294
					1363,71	2,89	75004	159		12911	
32	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	7971,57	854,84	7972	855	4377	2732	11560
					2740,47	19,00	2740	19		856	
		Контрольсварных соединений									
33	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10	951,86	27,05	9519	270	474	5352	16061
					877,45	–	8775	–		1190	
34	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10	1892,87	56,35	18929	564	816	10705	32004
					1754,90	–	17549	–		2371	
		Узел выхода ПЭ газопровода Д=160 мм из грунта с переходом ПЭ/Ст. - 2 шт.									
35	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0026	1398976,14	594363,93	3637	1545	181	2424	6547
					734860,35	206961,80	1911	538		485	
36	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,6	10521,00	–	27355	–	27355	–	29543
					–	–	–	–		2188	
37	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0027	509166,86	157980,74	1375	427	–	1071	2642
					351085,80	49770,44	948	134		196	
38	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,7	4810,00	–	12987	–	12987	–	14026
					–	–	–	–		1039	
39	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1550,42	971,96	3101	1944	–	1716	5202
					578,46	288,24	1157	576		385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2302-0304-2225 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	15791,00	–	31582	–	31582	–	34109
					–	–	–	–		2527	
41	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,2	1584,00	–	1901	–	1901	–	2053
					–	–	–	–		152	
42	2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,1	781,00	–	78	–	78	–	84
					–	–	–	–		6	
43	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1364,00	–	2728	–	2728	–	2946
					–	–	–	–		218	
		Выход ПЭ газопровода из земли при помощи перехода ПЭ/сталь диам.90/89 мм (1шт)									
44	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0013	1257055,85	566771,14	1634	737	82	1055	2904
					626547,60	192801,07	815	251		215	
45	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,00133	393414,99	112654,87	523	150	–	415	1014
					280659,80	34773,95	373	46		75	
46	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3052	5544,00	–	7236	–	7236	–	7815
					–	–	–	–		579	
47	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,3433	1526,00	–	2050	–	2050	–	2214
					–	–	–	–		164	
48	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переход ПЭ/Ст. Установка	шт.	1	1550,42	971,96	1550	972	–	858	2601
					578,46	288,24	578	288		193	
49	2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6827,00	–	6827	–	6827	–	7373
					–	–	–	–		546	
50	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,1	1584,00	–	158	–	158	–	171
					–	–	–	–		13	
51	2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,04	781,00	–	31	–	31	–	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		2	
52	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1364,00	–	1364	–	1364	–	1473
					–	–	–	–		109	
		Демонтаж газопровода									
53	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Демонтаж трубы, диаметр 100 мм	км трубопровода	0,172	341475,37	71526,67	58734	12303	–	50795	118291
					269948,70	28351,93	46431	4877		8762	
54	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1,44	77,00	–	111	–		–	120
					–	–	–	–		9	
55	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,44	638,00	–	919	–		–	992
					–	–	–	–		73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3566233	344419	1284034	1103264	5043059
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод									
		Трубопровод									
56	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,012	798693,99	227269,95	9584	2727	138	7917	18902
					559893,60	106539,73	6719	1278		1400	
57	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	1002,00	–	12024	–	12024	–	12986
					–	–	–	–		962	
58	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 80,мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,014	873238,10	270907,52	12225	3793	220	9855	23847
					586555,20	124499,67	8212	1743		1766	
59	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	14	1811,00	–	25354	–	25354	–	27382
					–	–	–	–		2028	
		Монтаж задвижки									
60	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5974,03	1944,27	5974	1944	533	4070	10848
					3496,64	614,49	3497	614		804	
61	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	1857,07	128,39	3714	257	186	3268	7541
					1635,30	15,20	3271	30		559	
62	2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	107783,00	–	107783	–	107783	–	116406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		8623	
63	2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3617,00	–	7234	–	7234	–	7813
					–	–	–	–		579	
64	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	6,0602	189,65	5,19	1149	31	501	428	1704
					101,78	0,61	617	4		126	
65	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,(за 2 раза газопровод)	м2	6,0602	164,20	3,71	995	22	612	251	1346
					59,52	0,61	361	4		100	
		Установка фасонных частей									
66	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,041	1134640,98	547655,62	46520	22454	771	29991	82632
					568175,90	170693,33	23295	6998		6121	
67	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	363,00	–	2178	–	2178	–	2352
					–	–	–	–		174	
68	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	998,00	–	7984	–	7984	–	8623
					–	–	–	–		639	
69	2302-0101-0234 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	3867,00	–	15468	–	15468	–	16705
					–	–	–	–		1237	
70	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,026	981108,97	816932,17	25509	21240	214	7503	35653
					155946,90	161175,84	4055	4191		2641	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				283696	52469	181200	63283	374740
РАЗДЕЛ 3. Защита газопровода от электрохимической коррозии											
71	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015	Пункт контрольный типа ПМ-10У. Устройство	шт.	6	6332,54	692,42	37995	4154	14307	21144	63871
					3255,59	304,06	19534	1824		4731	
72	2404-0207-3999 РСНБ РК 2015	Протектор ПМ-20У ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	26785,71	–	160714	–	160714	–	173571
					–	–	–	–		12857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				198710	4154	175021	21144	237442
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5655239
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1338356				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					401042			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					128673			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1640255		
		- Перевозка грузов	Тенге				668983				
		- Накладные расходы	Тенге							1187691	
		- Сметная прибыль	Тенге							418909	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					5 655 239			
		Временные здания и сооружения 1,04 %	Тенге					58814,49			
		Итого с временными	Тенге					5 714 053,49			
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге					77139,72206			
		Итого	Тенге					5 791 193,21			
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					115 823,86			
		Итого	Тенге					5 907 017,07			
		НДС (12%)	Тенге					708 842,05			
		ИТОГО:	Тенге					6 615 859,12			

Принял :
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Мухаметжанов Р.Б.**

Сдал:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор_____ Конелев М.В.

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Абдулдаев У.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Технический надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий" СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Айтмуқуш Даулбай Жарылғапұлы
№KZ68VJE00026909 от 31.05.2017

Авторский надзор
ТОО "Ецуғой-А(ЭНВИКОН-А)"

_____

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20190925-43147115
1.1. Номер учетной системы 00000000143
2. Дата выписки 25.09.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.09.2019
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0042671
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ774322203398A00873
14. БИК VTBAKZKZ
15. Наименование банка Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан)

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 360940000025
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Пушкина, д. 72
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товаров, работ, услуг 410040
23. Назначение платежа Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений /помещений
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 360940000025
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Пушкина, д. 72
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. (✓) Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ( ) Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 91
27.4. Дата 29.04.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 00000000142
32.2 Дата 25.09.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№п/п	Признак происхождения товаров, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Б	Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би от ул. Калдаякова до реки малая Алматинка			Одна услуга			160410291.96			160410291.96	12%	19249235.04	179659527.00			1	
							Всего по счету:	160410291.96		0.00	160410291.96		19249235.04	179659527.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

Zbt6u/rhxayLYyB8AHm6EoUQNoLJlRQ9mKFSi0+OvtKs
F2fxZsuWicI057wudxtZdexVDO5PGfUqW7OimLQbw==

КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Форма №КС-3

Наименование строительства и его адрес

Утвержденная Постановлением Госкометата РК от 16.11.98г№73

Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би от ул.Калдаякова до реки малая Алматинка

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2019г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			91	2019-04-29		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце,без ндс (тенге)	Из графы.4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би от ул.Калдаякова до реки малая Алматинка	**388 965 654,00**	**160 410 291,96**							**19 249 235,04**	**179 659 527,00**

М.П. **Заказчик:** **Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"** **Мухаметжанов Р.Б.**

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"** **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы", БИН 360940000025, г.Алматы, Медеуский район, Пушкина 72, тел.263-40-93**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка, Медеуский район**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка. Автоматическая система полива**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 91 от 2019-04-29**

АКТ
выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Автоматическая система полива									
		Система подачи воды									
1	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Реле давления. Установка	шт.	3	1480,38	–	4441	–	198	3182	8233
		НР - 15% СП - 8%			1414,19	–	4243	–		610	
2	2304-1010-2816 РСНБ РК 2015	Выключатель поплавковый IGD 10/S	шт.	1	16623,00	–	16623	–	16623	–	17953
		СП - 8%			–	–	–	–		1330	
3	2304-1010-2815 РСНБ РК 2015	Реле давления D1/4" PA 220V	шт.	2	7165,00	–	14330	–	14330	–	15476
		СП - 8%			–	–	–	–		1146	
		Система управления поливом									
4	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	694,45	–	694	–	7	515	1306
		НР - 15% СП - 8%			686,50	–	687	–		97	
5	СТ Коммерч.предл. ТОО "Ирригатор Казахстан", 2018г.	Декодер (DUAL-1)	шт.	1	37187,50	–	37188	–	37188	–	40163
		СП - 8%			–	–	–	–		2975	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	94,014	321,91	144,83	30264	13616	4219	12042	45691
		НР - 32%; СП - 8%			132,20	45,70	12429	4296		3385	
7	2306-0128-0205 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0958943	177914,00	–	17061	–	17061	–	18426
		СП - 8%			–	–	–	–		1365	
8	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,094014	145969,92	–	13723	–	144	10320	25967
		НР - 20%; СП - 8%			144438,00	–	13579	–		1923	
9	2301-0501-1309 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	94,014	393,00	–	36948	–	36948	–	39903
		СП - 8%			–	–	–	–		2956	
				Дождеватели и сопла							
10	1312-0701-0501 РСНБ РК 2015	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования	шт.	431	548,40	3,11	236361	1339	7109	139364	405784
		НР - 61%; СП - 8%			528,80	1,28	227913	553		30058	
11	СТ Коммерч.предл. ТОО "Ирригатор Казахстан", 2018г.	Спринклер PROS-04	шт	420	812,50	–	341250	–	341250	–	368550
		СП - 8%			–	–	–	–		27300	
12	СТ Коммерч.предл. ТОО "Ирригатор Казахстан", 2018г.	Водяная розетка с ключом 3/4"	шт	11	6428,57	–	70714	–	70714	–	76371
		СП - 8%			–	–	–	–		5657	
13	1107-0701-0901 РСНБ РК 2015	Сопла пластмассовые разбрызгивающие оросительных систем градирен. Установка	шт.	679	389,05	2,43	264165	1649	3430	306675	616507
		НР - 118%; СП - 8%			381,57	1,19	259086	808		45667	
14	СТ Коммерч.предл. ТОО "Ирригатор Казахстан", 2018г.	Ротатор полосовое сопло (центр) MPSS530	шт	146	3281,25	–	479063	–	479063	–	517388
		СП - 8%			–	–	–	–		38325	
15	СТ Коммерч.предл. ТОО "Ирригатор Казахстан", 2018г.	Ротатор сектор 90-210 MP 1000	шт	510	3281,25	–	1673438	–	1673438	–	1807313
		СП - 8%			–	–	–	–		133875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	СТ Коммерч.предл. ТОО "Ирригатор Казахстан", 2018г.	Ротатор сектор 210-270 МР 1000	шт	1	3281,25	–	3281	–	3281	–	3544
		СП - 8%			–	–	–	–		263	
17	СТ Коммерч.предл. ТОО "Ирригатор Казахстан", 2018г.	Ротатор сектор 360 МР 1000	шт	10	3281,25	–	32813	–	32813	–	35438
		СП - 8%			–	–	–	–		2625	
18	СТ Коммерч.предл. ТОО "Ирригатор Казахстан", 2018г.	Ротатор сектор 90-210 МР 2000	шт	10	3281,25	–	32813	–	32813	–	35438
		СП - 8%			–	–	–	–		2625	
19	СТ Коммерч.предл. ТОО "Ирригатор Казахстан", 2018г.	Ротатор сектор 210-270 МР 2000	шт	1	3281,25	–	3281	–	3281	–	3544
		СП - 8%			–	–	–	–		263	
20	СТ Коммерч.предл. ТОО "Ирригатор Казахстан", 2018г.	Ротатор сектор 360 МР 2000	шт	1	3281,25	–	3281	–	3281	–	3544
		СП - 8%			–	–	–	–		263	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3311732	16603	2777191	472098	4086539
							517936	5658	–	302708	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				288822				
	Материалы		Тенге				11536				
	Всего заработная плата		Тенге					250120			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17061				
		Накладные расходы	Тенге				155103				
		Сметная прибыль	Тенге				35514				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				479440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
		Сметная заработная плата	Тенге					250120			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2955009				
	Материалы		Тенге				3574				
	Всего заработная плата		Тенге					273473			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2677121				
		Накладные расходы	Тенге				316995				
		Сметная прибыль	Тенге				261760				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3533764				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
		Сметная заработная плата	Тенге					273473			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				67901				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67901				
		Сметная прибыль	Тенге				5432				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				73333				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4086536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								437
		Сметная заработная плата	Тенге					523593			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4086536
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				517936				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16603			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5658			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2777191		
		- Накладные расходы	Тенге							472098	
		- Сметная прибыль	Тенге							302708	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						4 086 536,00		
		Временные здания и сооружения 1,04 %	**Тенге**						42 499,97		
		Итого с временными	**Тенге**						4 129 035,97		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	**Тенге**						55 741,99		
		Итого	**Тенге**						4 184 777,96		
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**						83 695,56		
		Итого	**Тенге**						4 268 473,52		
		НДС (12%)	**Тенге**						512 216,82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	Тенге						4 780 690,59		

Принял :
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____**Мухаметжанов Р.Б.**

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____**Абдулдаев У.**

Технический надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий"
СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Айтмұқұш Даулбай Жарылғапұлы
№KZ68VJE00026909 от 31.05.2017

Авторский надзор
ТОО "Енисей-А(ЭНВИКОН-А)"

_____

Сдал:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор_____ Кошелев М.В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы", БИН 360940000025, г.Алматы, Медеуский район, Пушкина 72, тел.263-40-93**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка, Медеуский район**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка. Благоустройство. Покрытия**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 91 от 2019-04-29**

АКТ
выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия из асфальта для проездов по сущ. основанию. (Проезд 1-4)/Деталь 1									
1	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	2,2974	14825,29	5549,16	34060	12749	--	23016	61642
		ПР=108%, СП=8%			9276,13	--	21311	--		4566	
2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,2974	101037,45	1779,44	232123	4088	228035	2274	253149
		ПР=108%, СП=8%			--	916,40	--	2105		18752	
3	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3282	1318,38	95,86	4326927	314622	3866521	265424	4959739
		ПР=108%, СП=8%			44,42	30,46	145784	99979		367388	
4	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	3282	587,14	0,08	1927000	268	1925170	1687	2082982
		ПР=108%, СП=8%			0,48	--	1562	--		154295	
5	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	3,052	14825,29	5549,16	45247	16936	--	30576	81888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 100%, СП - 8%			9276,13	--	28311	--		6066	
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,052	101037,45	1779,44	308366	5431	302935	3021	336298
		ПР - 100%, СП - 8%			--	916,40	--	2797		24911	
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих плотных асфальтобетонных смесей м/з. Устройство	м2 покрытия	4360	1303,31	95,86	5682433	417962	5070803	352605	6517840
		ПР - 100%, СП - 8%			44,42	30,46	193668	132818		482803	
8	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих плотных асфальтобетонных смесей м/з. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	4360	289,79	0,04	1263482	188	1262256	1121	1365770
		ПР - 100%, СП - 8%			0,24	--	1038	--		101168	
9	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий асфальтобетонных вокруг люков	м3 конструкции	4,68	3876,38	1321,21	18141	6183	--	10552	30989
		ПР - 72%, СП - 8%			2555,18	576,34	11958	2697		2295	
10	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	11,232	516,00	--	5796	--		--	6259
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
11	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11,232	638,00	--	7166	--		--	7739
		СП - 8%			--	--	--	--		573	
12	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных подкладок под люки	шт. сборных конструкций	39	1647,51	897,71	64253	35011	--	49916	123303
		ПР - 61%, СП - 8%			749,80	334,86	29242	13060		9134	
13	2104-0301-0102 РСНБ РК 2015	Бетонные подкладки	шт.	39	5063,00	--	197457	--	197457	--	213254
		СП - 8%			--	--	--	--		15797	
14	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	39	2142,88	--	83572	--	--	60172	155244
		ПР - 72%, СП - 8%			2142,88	--	83572	--		11500	
15	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	39	1780,92	188,86	69456	7366	4460	60626	140489
		ПР - 59%, СП - 8%			1477,68	92,54	57630	3609		10407	
16	2303-0101-0309 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	18	21566,00	--	388188	--	388188	--	419243
		СП - 8%			--	--	--	--		31055	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном	м3	4,68	21273,17	7,20	99558	34	82138	16343	125173
		ПР - 60%, СП - 8%			3714,90	--	17386	--		9272	
18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	46	1264,97	95,86	58189	4410	51736	3720	66861
		ПР - 100%, СП - 8%			44,42	30,46	2043	1401		4953	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих плотных асфальтобетонных смесей м/з. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	46	289,79	0,04	13330	2	13317	12	14410
		ПР - 108%; СП - 8%			0,24	--	11	--		1067	
		РАЗДЕЛ 1.Тротуарная плитка									
20	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	2133,366	423,93	36,42	904391	77697	1689	926202	1977040
		ПР - 108%; СП - 8%			386,72	15,28	825005	32590		146447	
21	СТ Прайс КазМБИ	Брусчатка бетонная 100х200х60, 200х200х60	м2	2133,366	3571,43	--	7619164	--	7619164	--	8228697
		СП - 8%			--	--	--	--		609533	
		Устройство асфальтобетонного покрытия площадок с резиной									
22	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	133	1264,97	95,86	168241	12750	149583	10756	193317
		ПР - 108%; СП - 8%			44,42	30,46	5908	4052		14320	
23	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих плотных асфальтобетонных смесей м/з. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	133	289,79	0,04	38542	6	38504	34	41662
		ПР - 108%; СП - 8%			0,24	--	32	--		3086	
24	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	133	4011,90	23,11	533582	3074	444134	94442	678266
		ПР - 108%; СП - 8%			649,43	8,06	86374	1073		50242	
25	СТПРАЙС-ЛИСТ	Резиновое покрытие Regupol Flex толщ 10 мм	м2	133	6428,57	--	855000	--	--	--	923400
		СП - 8%			--	--	--	--		68400	
26	СТПРАЙС	Клей резиновый двухкомпонентный	кг	133	2285,00	--	303905	--	303905	--	328217
		СП - 8%			--	--	--	--		24312	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10422825	93527	21949995	1912499	29332871
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								29332872
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1510833				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					918776			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					296181			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21949995		
		- Перевозка грузов	Тенге				12962				
		- Накладные расходы	Тенге							1912499	
		- Сметная прибыль	Тенге							2172806	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						29 332 872,00		
		Временные здания и сооружения 1,04 %	**Тенге**						305 061,87		
		Итого с временными	**Тенге**						29 637 933,87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге						400 112,11		
		Итого	Тенге						30 038 045,98		
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге						600 760,92		
		Итого	Тенге						30 638 806,90		
		НДС (12%)	Тенге						3 676 656,83		
		ИТОГО:	Тенге						**34 315 463,91**		

Принял :
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Мухаметжанов Р.Б.**

Сдал:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор_____ Кошелев М.В.

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Абдулдаев У.**

Технический надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий"
СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Айтмуқыш Даулет Жарылқасын
№KZ68VJE00026000 от 31.05.2017

Авторский надзор
ТОО "Ерубей-А(ЛИВИКОН-А)"

_____

форма 2-П

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы", БИН 360940000025, г.Алматы, Медеуский район, Пушкина 72, тел.263-40-93**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка, Медеуский район**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка. Озеленение**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 91 от 2019-04-29**

АКТ
выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Озеленение									
		кустарники с размером ямы 0,5х0,5х0,4 м									
1	1147-0102-0403 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%	яма	799	3934,75	–	3143867	–	451466	2369313	5954235
		ПР - 88%, СП - 8%			3369,71	–	2692401	–		441054	
2	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	799	5160,01	1127,60	4122848	900955	98479	3009216	7702629
		ПР - 88%, СП - 8%			3909,15	370,65	3123414	296149		570565	
3	СТ Прайс Лукоморье	Барбарис Тунберга Аурея(Н 0,4-0,5 м)	шт	267	28482,14	–	7604732	–	7604732	–	8213111
		СП - 8%			–	–	–	–		608379	
		Газон рулонный									
4	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	4850	401,12	9,67	1945448	46887	650385	1109115	3298928
		ПР - 88%, СП - 8%			257,36	2,51	1248176	12182		244365	
5	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять,исключать	м2	4850	97,42	0,15	472463	720	216795	224355	752563
		ПР - 88%, СП - 8%			52,57	–	254948	–		55745	
6	1147-0219-0102 РСНБ РК 2015	Обработка гербицидами. Опыливание вручную	га	0,485	8514,88	–	4130	–	–	3634	8385
		ПР - 88%, СП - 8%			8514,88	–	4130	–		621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	СТКОММЕРЧЕСКОЕ пред.ТОО" Алем Агро Холдинг"	Торнадо 500	л	0,84875	2732,14	–	2319	–	2319	–	2504
		СП - 8%			–	–	–	–		186	
8	СТКОММЕРЧЕСКОЕ пред.ТОО" Алем Агро Холдинг"	Фалькон 46%	л	0,2425	8080,36	–	1959	–	1959	–	2116
		СП - 8%			–	–	–	–		157	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство ДЭС из песка	м3 грунта	485	858,28	–	416264	–	–	299710	773252
		НР - 22%, СП - 8%			858,28	–	416264	–		57278	
10	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	485	1584,00	–	768240	–	768240	–	829699
		СП - 8%			–	–	–	–		61459	
11	1147-0112-0107 РСНБ РК 2015	Газоны из готовых рулонных заготовок. Устройство. Горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2	м2	4850	687,54	7,91	3334585	38357	476321	2489418	6289923
		НР - 30%, СП - 8%			581,42	1,85	2819907	8976		465920	
12	2113-0703-1801 РСНБ РК 2015	Азот 40 кг/га	т	0,0194	29516,00	–	573	–	573	–	618
		СП - 8%			–	–	–	–		46	
13	2113-0703-1604 РСНБ РК 2015	Фосфор 40кг/га	т	0,0194	410669,00	–	7967	–	7967	–	8604
		СП - 8%			–	–	–	–		637	
14	2113-0704-2908 РСНБ РК 2015	Калий 40кг/га	т	0,0194	97585,00	–	1893	–	1893	–	2045
		СП - 8%			–	–	–	–		151	
15	2503-0201-0101 РСНБ РК 2015	Дерн	м2	4850	2556,00	–	12396600	–	12396600	–	13388328
		СП - 8%			–	–	–	–		991728	
16	1147-0119-0107 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Выкашивание моторной косилкой	м2	4850	45,87	8,82	222474	42777	–	158134	411057
		НР - 88%, СП - 8%			37,05	–	179697	–		30449	
17	1147-0119-0501 РСНБ РК 2015	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины	м3	80	1839,50	1355,76	147160	108461	2400	54280	217555
		НР - 88%, СП - 8%			453,74	317,28	36299	25382		16115	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34593522	1138156	22680129	9717175	47855552
							10775237	342690	–	3544855	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34593522				
	Материалы		Тенге				1895845				
	Всего заработная плата		Тенге					11117928			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20016043				
	Местные материалы		Тенге				768240				
		Накладные расходы	Тенге				9717174				
		Сметная прибыль	Тенге				3544856				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47855552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10273
		Сметная заработная плата	Тенге					11117928			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				47855552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10273
		Сметная заработная плата	Тенге					11117928			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								47855552
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10775237				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1138156			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					342690			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22680129		
		- Накладные расходы	Тенге							9717175	
		- Сметная прибыль	Тенге							3544855	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						47 855 552,00		
		Временные здания и сооружения 1,04 %	Тенге						497 697,74		
		Итого с временными	Тенге						48 353 249,74		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге						652 768,87		
		Итого	Тенге						49 006 018,61		
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге						980 120,37		
		Итого	Тенге						49 986 138,98		
		НДС (12%)	Тенге						5 998 336,68		
		ИТОГО:	Тенге						55 984 475,66		

Принял :
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Мухаметжанов Р.Б.**

Сдал:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор_____ Кошелев М.В.

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Абдулдаев У.**

Технический надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий"
СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Айтмукин Даулбай Жарылгапович
№KZ68VJE00026989 от 31.05.2017

Авторский надзор
ТОО "Елисей АСНВИКОН-А)"

_____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы", БИН 360940000025, г.Алматы, Медеуский район, Пушкина 72, тел.263-40-93**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка, Медеуский район**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка. МАФы**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 91 от 2019-04-29**

АКТ
выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ									
1	86-010302-0306	Скамья .Установка	шт.	54	2116,00	114,00	114264	6156	--	100098	231511
					2002,00	35,00	108108	1890		17149	
2	2113-0814-3303 РСНБ РК 2015	Анкер-шпилька HSA-M10x120	комплект	324	655,00	--	212220	--	212220	--	229198
		СТ- 8%			--	--	--	--		16978	
3	Коммерческое пред.ТОО" ARTTE CH"	Скамья парковая с опорной спинкой	шт	54	281250,00	--	15187500	--		--	15187500
					--	--	--	--	15187500	--	
4	86-010303-0101	Урна.Установка	шт.	58	7323,00	528,00	424734	30624	--	468540	964736
					6795,00	51,00	394110	2958		71462	
5	2113-0814-3303 РСНБ РК 2015	Анкер-шпилька HSA-M60x140	комплект	232	655,00	--	151960	--	151960	--	164117
		СТ- 8%			--	--	--	--		12157	
6	Коммерческое пред.ТОО" ARTTE CH"	Урна 350x250x930мм	шт	58	120535,71	--	6991071	--		--	6991071
					--	--	--	--	6991071	--	
7	Прайс	Баки мусорные объемом 2,5 м3 с монтажем	шт	3	5012340,00	--	15037020	--		--	15037020
					--	--	--	--	15037020	--	

8	Коммерческое пред. AquaPoint	Фонтан питьевой двойной с очистительной системой	шт	2	800000,00	–	1600000	–		–	1600000
					–	–	–	–	1600000	–	
9	86-010103-0101	Канатный переход. Установка	шт.	1	39558,00	2956,00	39558	2956	29655	9553	53040
					6947,00	1149,00	6947	1149		3929	
10	Коммерческое пред.	Канатный переход для детей от 5 до 10 лет	шт	1	1232450,00	–	1232450	–		–	1232450
					–	–	–	–	1232450	–	
11	86-010103-0103	Сетка "Пирамида". Установка	комплект	1	59733,70	210,00	59734	210	55194	3999	68831
					4330,00	64,00	4330	64		5099	
12	Коммерческое пред.	Сетка "Пирамида" для детей от 5 до 12 лет	шт	1	1520145,00	–	1520145	–		–	1520145
					–	–	–	–	1520145	–	
13	86-010216-0202	Тренажерный комплекс комбинированный	шт.	2	60126,86	5402,00	120254	10804	71626	37692	170582
					18912,00	1798,00	37824	3596		12636	
14	Коммерческое пред.	Воркаут комплекс GS2027	шт	1	723150,00	–	723150	–		–	723150
					–	–	–	–	723150	–	
15	Коммерческое пред.	Воркаут комплекс GS2055	шт	1	699520,00	–	699520	–		–	699520
					–	–	–	–	699520	–	
				ФУНДАМЕНТ ПОД ФОНТАН ПИТЬЕВОЙ							
16	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,735	2592,80	–	1906	–	–	1372	3540
		НР - 20% СП - 8%			2592,80	–	1906	–		262	
17	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка	т	0,875	304,00	–	266	–		–	287
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
18	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,875	638,00	–	558	–		–	603
		СП - 8%			–	–	–	–		45	
19	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийно-песчанное. Устройство	м3 основания	0,3	3892,06	1583,86	1168	475	434	446	1742
		НР - 22% СП - 8%			862,75	734,52	259	220		129	
				Монтаж мусорных подземных баков							
20	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	70	46,91	46,91	3284	3284	–	916	4535
		НР - 22% СП - 8%			–	18,17	–	1272		336	

21	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7	1973,66	–	13816	–	–	9947	25664
		ПР - 92% СН - 8%			1973,66	–	13816	–		1901	
22	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	24	19,67	16,50	472	396	2	173	696
		ПР - 32% СН - 8%			3,07	6,92	74	166		52	
23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24	152,66	68,96	3664	1655	–	2046	6167
		ПР - 72% СН - 8%			83,70	34,70	2009	833		457	
24	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	24	858,28	–	20599	–	–	14831	38264
		ПР - 72% СН - 8%			858,28	–	20599	–		2834	
25	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	29,28	1253,00	–	36688	–	36688	–	39623
		СН - 8%			–	–	–	–		2935	
26	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка на автомобили-самосвалы	т	95,4	304,00	–	29002	–		–	31322
		СН - 8%			–	–	–	–		2320	
27	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	95,4	638,00	–	60865	–		–	65734
		СН - 8%			–	–	–	–		4869	
28	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,32	1173,63	1030,56	2723	2391	5	949	3966
		ПР - 108% СН - 8%			140,98	237,89	327	552		294	
29	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,8304	1253,00	–	3546	–	3546	–	3830
		СН - 8%			–	–	–	–		284	
30	1106-1001-0102 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство	м3	8,3	23845,76	1741,02	197920	14450	152626	32285	248621
		ПР - 21% СН - 8%			3716,16	558,27	30844	4634		18416	
31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,614	198759,00	–	122038	–	122038	–	131801
		СН - 8%			–	–	–	–		9763	

32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по Р Организации дорожного движения	м2 поверхности	65,5	1508,90	5,40	98833	353	80414	16962	125058
		ТР - 25% СТ - 8%			275,81	2,64	18066	173		9264	
				ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА							
33	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,2618	33840,80	9365,46	8860	2452	5660	1582	11277
		ТР - 100% ЗП - 8%			2858,82	2736,26	748	716		835	
34	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	359	6809,10	25,73	2444468	9237	2273535	180629	2835104
		ТР - 100% ЗП - 8%			450,41	15,47	161696	5553		210008	
				Дорожные знаки							
35	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	91	4688,28	736,82	426633	67050	37516	373675	864333
		ТР - 100% ЗП - 8%			3539,20	262,95	322067	23928		64025	
36	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	49	4764,00	–	233436	–	233436	–	252111
		ЗП - 8%			–	–	–	–		18675	
37	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бетонирование стоек	м3	24,5	22795,24	1720,54	558483	42153	396832	117352	729902
		ТР - 21% СТ - 8%			4877,46	386,14	119498	9460		54067	
38	2401-0201-0134 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	4625,00	–	4625	–	4625	–	4995
		ЗП - 8%			–	–	–	–		370	
39	2401-0201-0110 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3	6747,00	–	20241	–	20241	–	21860
		ЗП - 8%			–	–	–	–		1619	
40	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3	7351,00	–	22053	–	22053	–	23817
		ЗП - 8%			–	–	–	–		1764	
41	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	7351,00	–	7351	–	7351	–	7939
		ЗП - 8%			–	–	–	–		588	

42	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	1	7351,00	–	7351	–	7351	–	7939
		СН=8%			–	–	–	–		588	
43	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	2	6137,00	–	12274	–	12274	–	13256
		СН=8%			–	–	–	–		982	
44	Прайс	**Стойка для инвалидной парковки**	шт	3	22321,43	–	66964	–		–	66964
					–	–	–	–	66964	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				48523666	194647	3937282	1373047	50443822
							1243227	57165	43057821	547113	
	Стоимость оборудования		Тенге				43057821				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				43057821				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5465844				
	Материалы		Тенге				3103497				
	Всего заработная плата		Тенге					1300391			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				793549				
	Местные материалы		Тенге				40234				
	Транспортные расходы		Тенге				90691				
		Накладные расходы	Тенге				1373047				
		Сметная прибыль	Тенге				547111				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7386002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								638
		Сметная заработная плата	Тенге					1300391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				50443823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								638
		Сметная заработная плата	Тенге					1300391			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								50443823
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1243227				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					194647			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					57165			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3937282		
		- Перевозка грузов	Тенге				90691				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						43057821		
		- Накладные расходы	Тенге							1373047	
		- Сметная прибыль	Тенге							547113	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						50 443 823,00		
		Оборудования							43 057 821,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:							7 386 002,00		
		Временные здания и сооружения 1,04 %	**Тенге**						76 814,42		
		Итого с временными	**Тенге**						7 462 816,42		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	**Тенге**						100 748,02		

		Итого	Тенге						7 563 564,44		
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге						151 271,28		
		Итого	Тенге						50 772 656,72		
		НДС (12%)	Тенге						6 092 718,81		
		ИТОГО:	Тенге						56 865 375,53		

Принял :
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Мухаметжанов Р.Б.**

Сдал:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор_____ Кошелев М.В.

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Абдулдаев У.**

Технический надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий"
СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Айтмүкүш Даулбай Жарылкапұлы
№KZ68VJE00026009 от 05.2017

Авторский надзор
ТОО "Енвиком-А(ЭНВИКОН-А)"

_____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы", БИН 360940000025, г.Алматы, Медеуский район, Пушкина 72, тел.263-40-93**

(полное наименование, бизнес идентификационный)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный)

Стройка **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка, Медеуский район**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка. Резервуар 30 м3. ЭМ**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 91 от 2019-04-29**

АКТ
выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Резервуар 30 м3. ЭМ									
		ВРУ									
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11407,44	985,22	11407	985	7676	2208	14705
		ПР - 72% СП - 8%			2746,00	321,00	2746	321		1089	
2	2307-0201-0324 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	19622,00	–	19622	–	19622	–	21192
		СП - 8%			–	–	–	–		1570	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2652,36	22,06	23871	199	11963	8430	34886
		ПР - 72% СП - 8%			1301,00	–	11709	–		2584	
4	2307-0204-0843 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1854,00	–	1854	–	1854	–	2002
		СП - 8%			–	–	–	–		148	
5	2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1854,00	–	3708	–	3708	–	4005
		СП - 8%			–	–	–	–		297	

6	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	616,00	–	2464	–	2464	–	2661
		СП - 8%			–	–	–	–		197	
7	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4149,00	–	8298	–	8298	–	8962
		СП - 8%			–	–	–	–		664	
8	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1301,82	85,74	1302	86	21	883	2360
		НР - 72% СП - 8%			1194,51	32,10	1195	32		175	
9	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48652,00	–	48652	–	48652	–	52544
		СП - 8%			–	–	–	–		3892	
10	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Клеммный блок (L1,L2,L3,N,PE)	шт.	1	3592,00	–	3592	–	3592	–	3879
		СП - 8%			–	–	–	–		287	
		Я-з1									
11	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11407,44	985,22	11407	985	7676	2208	14705
		НР - 72% СП - 8%			2746,00	321,00	2746	321		1089	
12	2307-0201-0924 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2.3.1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8323,00	–	8323	–	8323	–	8989
		СП - 8%			–	–	–	–		666	
13	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2652,36	22,06	2652	22	1329	937	3876
		НР - 72% СП - 8%			1301,00	–	1301	–		287	
14	2307-0204-0806 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	616,00	–	616	–	616	–	665
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
15	1308-0103-2903 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 12. Монтаж оборудования	шт.	1	3405,15	685,92	3405	686	75	2089	5933
		НР - 72% СП - 8%			2644,00	256,80	2644	257		439	
16	2307-0208-0247 РСНБ РК 2015	Реле промежуточное двухпозиционное РП 12 УХЛ4, 220В (прим.)	шт.	1	47251,00	–	47251	–	47251	–	51031
		СП - 8%			–	–	–	–		3780	
17	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4210,06	22,06	8420	44	3088	3807	13206
		НР - 72% СП - 8%			2644,00	–	5288	–		978	
18	2307-0206-0150 РСНБ РК 2015	Переключатель ANC-22-3, 220В (прим.)	шт.	2	7662,00	–	15324	–	15324	–	16550
		СП - 8%			–	–	–	–		1226	

19	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	1699,08	342,96	3398	686	68	2089	5926
		ПР - 72%, СП - 5%			1322,00	128,40	2644	257		439	
20	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Кнопка ABLF-22 зеленая (открытие/закрытие затвора) (прим.)	шт.	2	1520,00	–	3040	–	3040	–	3283
		СП - 8%			–	–	–	–		243	
21	1311-0601-0202 РСНБ РК 2015	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах малогабаритных	м	5	190,47	–	952	–	4	711	1796
		ПР - 79%, СП - 8%			189,60	–	948	–		133	
22	2306-0902-0303 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,005	36526,00	–	183	–	183	–	197
		СП - 8%			–	–	–	–		15	
23	2106-0902-1201 РСНБ РК 2015	DIN-рейка(прим.)	шт.	1	519,00	–	519	–	519	–	561
		СП - 8%			–	–	–	–		42	
24	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммный блок на 15 клемм	шт.	1	1014,00	–	1014	–	1014	–	1095
		СП - 8%			–	–	–	–		81	
		ША1									
25	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11407,44	985,22	11407	985	7676	2208	14705
		ПР - 72%, СП - 8%			2746,00	321,00	2746	321		1089	
26	2307-0201-0934 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4.6 1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	18558,00	–	18558	–	18558	–	20043
		СП - 8%			–	–	–	–		1485	
27	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2652,36	22,06	2652	22	1329	937	3876
		ПР - 72%, СП - 8%			1301,00	–	1301	–		287	
28	2307-0204-0806 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	616,00	–	616	–	616	–	665
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
29	1308-0103-2903 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 12 (реле). Монтаж оборудования	шт.	1	3405,15	685,92	3405	686	75	2089	5933
		ПР - 72%, СП - 8%			2644,00	256,80	2644	257		439	
30	1310-0405-0102 РСНБ РК 2015	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1	607,50	–	608	–	–	371	1056
		ПР - 61%, СП - 8%			607,50	–	608	–		78	

31	2307-0216-0405 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РЭК78/3(MY3), 5 А, 220 В, АС, типа ИЭК	шт.	1	651,00	–	651	–	651	–	703
		СП - 52%			–	–	–	–		52	
32	2307-0216-0803 РСНБ РК 2015	Разъем PPM78/3(PYF11A) для РЭК78/3(MY3), типа ИЭК	шт.	1	307,00	–	307	–	307	–	332
		СП - 8%			–	–	–	–		25	
33	1311-0601-0202 РСНБ РК 2015	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах малогабаритных	м	5	190,47	–	952	–	4	711	1796
		ПР - 59% СП - 8%			189,60	–	948	–		133	
34	2306-0902-0303 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,005	36526,00	–	183	–	183	–	197
		СП - 8%			–	–	–	–		15	
35	2106-0902-1201 РСНБ РК 2015	DIN-рейка(прим.)	шт.	1	519,00	–	519	–	519	–	561
		СП - 8%			–	–	–	–		42	
36	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммный блок на 10 клемм	шт.	2	1014,00	–	2028	–	2028	–	2190
		СП - 8%			–	–	–	–		162	
37	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	2	4114,15	1304,12	8228	2608	128	4697	13959
		ПР - 72% СП - 8%			2746,00	515,54	5492	1031		1034	
38	5108-0401-0114 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 9,5 А до 14 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	63443,00	–	126886	–		–	126886
					–	–	–	–	126886	–	
39	1311-0203-0204 РСНБ РК 2015	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 4 МПа	шт.	3	5941,98	1699,06	17826	5097	3461	8540	28475
		ПР - 20% СП - 8%			3089,25	706,20	9268	2119		2109	
40	Коммерч.предлож. ТОО " VECTOr 7"	Поплавковый датчик уровня ПДУ-Т501	шт	2	15178,57	–	30357	–		–	30357
					–	–	–	–	30357	–	
41	Коммерч.предлож. ТОО " VECTOr 7"	Поплавковый датчик уровня ПДУ-Т301	шт	1	11607,14	–	11607	–		–	11607
					–	–	–	–	11607	–	
42	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	17797,29	1973,40	17797	1973	1604	9029	28972
		ПР - 41% СП - 8%			14220,00	581,68	14220	582		2146	
43	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 800	шт.	1	81981,00	–	81981	–	81981	–	88539
		СП - 8%			–	–	–	–		6558	
					Оборудование светотехническое						

44	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	1	2496,84	864,51	2497	865	205	1427	4238
		ПР - 72% СП - 8%			1427,23	554,97	1427	555		314	
45	2307-0102-1104 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный с люм. лампой исп. IP20, 220В, с ЭПРА регулированием, ALS.OPL 236 (прим.)	шт.	1	18669,00	–	18669	–	18669	–	20163
		СП - 8%			–	–	–	–		1494	
46	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1565,76	174,60	1566	175	18	1035	2809
		ПР - 72% СП - 8%			1373,00	64,20	1373	64		208	
47	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11363,00	–	11363	–	11363	–	12272
		СП - 8%			–	–	–	–		909	
48	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91 (прим.)	шт.	2	507,00	–	1014	–	1014	–	1095
		СП - 8%			–	–	–	–		81	
					Электроустановочные изделия						
49	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	463,01	3,34	463	3	7	327	853
		ПР - 72% СП - 8%			453,09	0,96	453	1		63	
50	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	449,00	–	449	–	449	–	485
		СП - 8%			–	–	–	–		36	
51	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	2	1077,39	17,99	2155	36	252	1350	3785
		ПР - 72% СП - 8%			933,64	3,85	1867	8		280	
52	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Разетка для скрытой установки РС16-289 (прим.)	шт.	2	423,00	–	846	–	846	–	914
		СП - 8%			–	–	–	–		68	
53	2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	1	107,00	–	107	–	107	–	116
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
					Кабельные изделия						
54	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	135	830,77	404,29	112154	54579	32589	31520	155168
		ПР - 72% СП - 8%			185,08	139,20	24986	18792		11494	
55	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0459	167036,00	–	7667	–	7667	–	8280
		СП - 8%			–	–	–	–		613	
56	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	234728,00	–	2394	–	2394	–	2586
		СП - 8%			–	–	–	–		192	

57	2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	291416,00	–	2972	–	2972	–	3210
		СП - 8%			–	–	–	–		238	
58	2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,0408	175272,00	–	7151	–	7151	–	7723
		СП - 8%			–	–	–	–		572	
59	2306-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 10х1 ГОСТ 1508-78	км	0,0306	417128,00	–	12764	–	12764	–	13785
		СП - 8%			–	–	–	–		1021	
60	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5	321,91	144,83	1610	724	225	640	2430
		ПР - 72%, СП - 8%			132,20	45,70	661	228		180	
61	2306-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х1 ГОСТ 1508-78	км	0,0051	290206,00	–	1480	–	1480	–	1598
		СП - 8%			–	–	–	–		118	
62	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	20	1537,46	85,74	30749	1715	2594	19499	54268
		ПР - 72%, СП - 8%			1322,00	32,10	26440	642		4020	
					Электромонтажные устройства и изделия						
63	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	5	378,49	28,94	1892	145	531	914	3031
		ПР - 72%, СП - 8%			243,20	10,59	1216	53		224	
64	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	5	65,00	–	325	–	325	–	351
		СП - 8%			–	–	–	–		26	
		Заземление									
65	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	612,28	24,06	9184	361	6135	2012	12092
		ПР - 72%, СП - 8%			179,20	7,06	2688	106		896	
66	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,5	2648,64	–	9270	–	–	6675	17220
		ПР - 72%, СП - 8%			2648,64	–	9270	–		1276	
67	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,5	1228,15	–	4299	–	–	3095	7985
		ПР - 72%, СП - 8%			1228,15	–	4299	–		591	
68	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3930,67	191,96	11792	576	7760	2620	15565
		ПР - 72%, СП - 8%			1152,00	60,99	3456	183		1153	
69	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	559,29	4,11	5593	41	560	3601	9930
		ПР - 72%, СП - 8%			499,20	0,96	4992	10		736	

70	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,01	127351,00	--	1274	--	1274	--	1375
					--	--	--	--		102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				829544	74284	434831	126659	1019188
							151575	26139	168850	62987	
		Стоимость оборудования	Тенге				168850				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				168850				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				645761				
		Материалы	Тенге				97057				
		Всего заработная плата	Тенге					164145			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				336415				
		Накладные расходы	Тенге				116888				
		Сметная прибыль	Тенге				61012				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				823661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					164145			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13569				
		Всего заработная плата	Тенге					13569			
		Накладные расходы	Тенге				9770				
		Сметная прибыль	Тенге				1867				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					13569			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1038				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1038				
		Сметная прибыль	Тенге				83				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1121				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				325				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				325				
		Сметная прибыль	Тенге				26				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				351				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1019189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					177714			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1019189
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				151575				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					74284			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26139			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						434831		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						168850		
		- Накладные расходы	Тенге							126659	
		- Сметная прибыль	Тенге							62987	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						1 019 189,00		
		Оборудования							168 850,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:							850 339,00		
		Временные здания и сооружения 1,04 %	**Тенге**						8 843,53		
		Итого с временными	**Тенге**						859 182,53		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	**Тенге**						11 598,96		
		Итого	**Тенге**						870 781,49		
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**						17 415,63		

	Итого	Тенге						1 057 047,12		
	НДС (12%)	Тенге						126 845,65		
	ИТОГО:	Тенге						1 183 892,77		

Принял :
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Мухаметжанов Р.Б.**

Сдал:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор_____ Кошелев М.В.

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Абдулдаев У.**

Технический надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий"
СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Айтмұқұш Даулбай Жарылғапұлы
№KZ68VJE00026909 от 31.05.2017

Авторский надзор
ТОО "Ерментау-А(ЭНВИКОН-А)"

_____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы", БИН 360940000025, г.Алматы, Медеуский район, Пушкина 72, тел.263-40-93**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка, Медеуский район**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка. Переустройство линий электроснабжения**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 91 от 2019-04-29**

АКТ
выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Работы по замене кабелей ТП 6020									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ТРАНШЕЯ Т-1,2,3,4)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	255,36	1644,72	–	419996	–	–	302397	780184
		НР - 22%, СП - 8%			1644,72	–	419996	–		57791	
2	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	255,36	19,67	16,50	5023	4213	25	1838	7410
		НР - 22%, СП - 8%			3,07	6,92	785	1767		549	
3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	912	507,16	427,84	462532	390192	–	157265	669381
		НР - 22%, СП - 8%			79,32	160,18	72340	146083		49584	
4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	24	1584,00	–	38016	–	38016	–	41057
		СП - 8%			–	–	–	–		3041	
5	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	912	442,86	363,54	403886	331546	–	141456	588970
		НР - 22%, СП - 8%			79,32	136,10	72340	124127		43627	
6	2103-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,16	79605,00	–	331157	–	331157	–	357649
		СП - 8%			–	–	–	–		26493	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	231,36	858,28	–	198571	–	–	142971	368865
		НР - 22%, СП - 8%			858,28	–	198571	–		27323	

8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 22%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	231,36	152,66 83,70	68,96 34,70	35319 19365	15954 8029	–	19723 4403	59446
9	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР - 10%, СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,012	145969,92 144438,00	– –	1752 1733	– –	19	1317 246	3314
10	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диам.32 СП - 8%	м	12	143,00 –	– –	1716 –	– –	1716	– 137	1853
11	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка НР - 80%, СП - 8%	опора	6	14671,97 7659,06	5563,91 2669,72	88032 45954	33383 16018	8695	49578 11009	148619
12	1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке НР - 80%, СП - 8%	опора	6	2965,36 2254,00	711,36 358,72	17792 13524	4268 2152	–	12541 2427	32760
13	4102-0102-3030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	5,85	1046,00 –	– –	6119 –	– –		– 490	6609
14	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	6	32880,00 –	– –	197280 –	– –	197280	– 15782	213062
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2207190	779557	576908	829086	3279179
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБЫ									
15	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР - 10%, СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,267	145969,92 144438,00	– –	38974 38565	– –	409	29309 5463	73746
16	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 110x6,6 ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	269,67	1553,00 –	– –	418798 –	– –	418798	– 33504	452301
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				457771	–	419207	29309	526047
		РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛИ И МУФТЫ									
17	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 22%, СП - 8%	м кабеля	267	593,80 251,18	297,73 96,30	158544 67065	79495 25711	11984	66799 18027	243371
18	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 22%, СП - 8%	м кабеля	912	418,83 158,64	219,87 73,17	381977 144680	200525 66731	36772	152216 42735	576928
19	2306-0137-0735 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4x150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,816	3183417,00 –	– –	2597668 –	– –	2597668	– 207813	2805482

20	2306-0137-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,07	1019839,00	–	71389	–	71389	–	77100
		СТ - [illegible]			–	–	–	–		5711	
21	2306-0137-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,025	821639,00	–	20541	–	20541	–	22184
		СТ - [illegible]			–	–	–	–		1643	
22	2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,205	575485,00	–	117974	–	117974	–	127412
		СТ - [illegible]			–	–	–	–		9438	
23	1133-0204-0208 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,355	104588,76	9793,74	37129	3477	1274	27265	69546
		ПР - [illegible] СТ - [illegible]			91205,00	4798,86	32378	1704		5152	
24	2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,03	1559105,00	–	46773	–	46773	–	50515
		СТ - [illegible]			–	–	–	–		3742	
25	2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,015	1155471,00	–	17332	–	17332	–	18719
		СТ - [illegible]			–	–	–	–		1387	
26	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,03	394632,00	–	11839	–	11839	–	12786
		СТ - [illegible]			–	–	–	–		947	
27	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,28	197316,00	–	55248	–	55248	–	59668
		СТ - [illegible]			–	–	–	–		4420	
28	1308-0201-2504 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	28	42874,50	32225,96	1200486	902327	2031	453382	1786178
		ПР - [illegible] СТ - [illegible]			10576,00	11913,20	296128	333570		132309	
29	1308-0201-2606 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой	шт.	5	21653,39	600,18	108267	3001	6116	72197	194901
		ПР - [illegible] СТ - [illegible]			19830,00	224,70	99150	1124		14437	
30	2306-1703-1703 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабеля на напряжение 1 кВ, типа 4ПКТп(б)-1-150/240-б	шт.	28	23318,00	–	652904	–	652904	–	705136
		СТ - [illegible]			–	–	–	–		52232	
31	2306-1703-1803 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-120/240-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	5	23666,00	–	118330	–	118330	–	127796
		СТ - [illegible]			–	–	–	–		9466	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5596402	1188825	3768175	771859	6877722

РАЗДЕЛ 4. ЩИТОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

32	1133-0101-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В12,5 привозного товарного объемом до 25 м3. Устройство	м3	8	23774,33	4064,75	190195	32518	121577	36408	244731
		ПР - 80% СП - 8%			4512,48	1176,28	36100	9410		18128	
33	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,72	221996,00	–	159837	–	159837	–	172624
		СП - 8%			–	–	–	–		12787	
34	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,008	552578,84	16720,11	4421	134	3838	458	5269
		ПР - 90% СП - 8%			56185,00	6780,86	449	54		390	
35	1308-0303-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 160 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	8381,43	199,29	83814	1993	25901	40725	134502
		ПР - 70% СП - 8%			5592,00	64,20	55920	642		9963	
36	СТ Юг Электрокомплект	Кабельный ящик индивидуального изготовления	шт.	10	138392,86	–	1383929	–	1383929	–	1494643
		СП - 8%			–	–	–	–		110714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1822195	34645	1695082	77591	2051769
		РАЗДЕЛ 5. ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
37	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,4	1644,72	–	2303	–	–	1658	4277
		ПР - 20% СП - 8%			1644,72	–	2303	–		317	
38	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,4	858,28	–	1202	–	–	865	2232
		ПР - 20% СП - 8%			858,28	–	1202	–		165	
39	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18	555,17	24,06	9993	433	6334	2414	13400
		ПР - 20% СП - 8%			179,20	7,06	3226	127		993	
40	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3022,99	162,20	18138	973	11789	4065	23979
		ПР - 20% СП - 8%			896,00	44,94	5376	270		1776	
41	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	5413,53	286,27	32481	1718	23083	5946	41501
		ПР - 20% СП - 8%			1280,00	96,30	7680	578		3074	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				64116	3124	41206	14948	85389
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				10147676	2006151	6500578	1722793	12820106
		ОТДЕЛ 2.Работы по замене кабелей ТП 6104									
		РАЗДЕЛ 6. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ТРАНШЕЯ Т-1,2,3,4)									
42	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	141,4	1644,72	–	232563	–	–	167446	432010
		ПР - 20% СП - 8%			1644,72	–	232563	–		32001	
43	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	141,4	19,67	16,50	2781	2333	13	1018	4103
		ПР - 20% СП - 8%			3,07	6,92	435	979		304	

44	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	505	507,16	427,84	256117	216061	–	87082	370655
		ПР - [illegible] СП - [illegible]			79,32	160,18	40057	80890		27456	
45	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	24	1584,00	–	38016	–	38016	–	41057
		СП - [illegible]			–	–	–	–		3041	
46	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	505	442,86	363,54	223643	183586	–	78328	326129
		ПР - [illegible] СП - [illegible]			79,32	136,10	40057	68733		24158	
47	2103-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,04	79605,00	–	321604	–	321604	–	347333
		СП - [illegible]			–	–	–	–		25728	
48	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	117,4	858,28	–	100762	–	–	72548	187175
		ПР - [illegible] СП - [illegible]			858,28	–	100762	–		13865	
49	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	117,4	152,66	68,96	17922	8096	–	10008	30165
		ПР - [illegible] СП - [illegible]			83,70	34,70	9826	4074		2234	
50	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,014	145969,92	–	2044	–	22	1537	3867
		ПР - [illegible] СП - [illegible]			144438,00	–	2022	–		286	
51	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диам.32	м	14	143,00	–	2002	–	2002	–	2162
		СП - [illegible]			–	–	–	–		160	
52	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	7	14671,97	5563,91	102704	38947	10144	57841	173389
		ПР - [illegible] СП - [illegible]			7659,06	2669,72	53613	18688		12844	
53	1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке	опора	7	2965,36	711,36	20758	4980	–	14631	38220
		ПР - [illegible] СП - [illegible]			2254,00	358,72	15778	2511		2831	
54	4102-0102-3030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	т	6,825	1046,00	–	7139	–		–	7710
		СП - [illegible]			–	–	–	–		571	
55	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	7	32880,00	–	230160	–	230160	–	248573
		СП - [illegible]			–	–	–	–		18413	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1558215	454002	601961	490439	2212548
					РАЗДЕЛ 7. ТРУБЫ						
56	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,267	145969,92	–	38974	–	409	29309	73746
		ПР - [illegible] СП - [illegible]			144438,00	–	38565	–		5463	

57	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 110x6,6 ГОСТ 18599-2001	м	269,67	1553,00	–	418798	–	418798	–	452301
		СП - 8%			–	–	–	–		33504	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				457771	–	419207	29309	526047
		РАЗДЕЛ 8. КАБЕЛИ И МУФТЫ									
58	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	267	593,80	297,73	158544	79495	11984	66799	243371
		НР - 52% СП - 60%			251,18	96,30	67065	25711		18027	
59	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	505	418,83	219,87	211511	111037	20361	84286	319461
		НР - 52% СП - 60%			158,64	73,17	80113	36951		23664	
60	2306-0137-0710 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4x95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,024	2209089,00	–	53018	–	53018	–	57260
		СП - 8%			–	–	–	–		4241	
61	2306-0137-0734 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4x120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,533	2633043,00	–	1403412	–	1403412	–	1515685
		СП - 8%			–	–	–	–		112273	
62	2306-0137-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4x35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,168	1019839,00	–	171333	–	171333	–	185040
		СП - 8%			–	–	–	–		13707	
63	2306-0137-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4x25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,055	821639,00	–	45190	–	45190	–	48805
		СП - 8%			–	–	–	–		3615	
64	2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4x16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,11	575485,00	–	63303	–	63303	–	68368
		СП - 8%			–	–	–	–		5064	
65	1133-0204-0208 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,255	104588,76	9793,74	26670	2497	916	19585	49955
		НР - 80% СП - 60%			91205,00	4798,86	23257	1224		3700	
66	2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4x70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,045	1559105,00	–	70160	–	70160	–	75773
		СП - 8%			–	–	–	–		5613	
67	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4x16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,21	394632,00	–	82873	–	82873	–	89503
		СП - 8%			–	–	–	–		6630	
68	1308-0201-2506 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	30572,04	22567,50	244576	180540	580	93749	365392
		НР - 52% СП - 8%			7932,00	8343,90	63456	66751		27066	
69	1308-0201-2507 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	14	34546,86	26542,32	483656	371592	1016	178873	715531
		НР - 52% СП - 8%			7932,00	9813,30	111048	137386		53002	

70	1308-0201-2604 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой	шт.	4	14840,65	514,44	59363	2058	4425	38628	105830
		ПР - [illegible] СТ - [illegible]			13220,00	192,60	52880	770		7839	
71	2306-1703-1105 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	11939,00	–	11939	–	11939	–	12894
		СТ - [illegible]			–	–	–	–		955	
72	2306-1703-1104 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	9414,00	–	9414	–	9414	–	10167
		СТ - [illegible]			–	–	–	–		753	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3094963	747219	1949924	481920	3863035
		РАЗДЕЛ 9. ЩИТОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
73	1133-0101-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В12,5 привозного товарного объемом до 25 м3. Устройство	м3	4	23774,33	4064,75	95097	16259	60788	18204	122365
		ПР - [illegible] СТ - [illegible]			4512,48	1176,28	18050	4705		9064	
74	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,28	221996,00	–	62159	–	62159	–	67132
		СТ - [illegible]			–	–	–	–		4973	
75	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,004	552578,84	16720,11	2210	67	1918	229	2635
		ПР - [illegible] СТ - [illegible]			56185,00	6780,86	225	27		195	
76	1308-0303-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 160 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	8381,43	199,29	41907	996	12951	20362	67251
		ПР - [illegible] СТ - [illegible]			5592,00	64,20	27960	321		4982	
77	СТ Юг Электрокомплект	Кабельный ящик индивидуального изготовления	шт.	5	138392,86	–	691964	–	691964	–	747321
		СТ - [illegible]			–	–	–	–		55357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				893338	17322	829780	38795	1006704
		РАЗДЕЛ 10. ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
78	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,4	1644,72	–	2303	–	–	1658	4277
		ПР - [illegible] СТ - [illegible]			1644,72	–	2303	–		317	
79	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,4	858,28	–	1202	–	–	865	2232
		ПР - [illegible] СТ - [illegible]			858,28	–	1202	–		165	
80	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	21	555,17	24,06	11659	505	7391	2816	15633
		ПР - [illegible] СТ - [illegible]			179,20	7,06	3763	148		1158	

81	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	3022,99	162,20	21161	1135	13754	4742	27976
		НР - 27% СП - 8%			896,00	44,94	6272	315		2072	
82	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	5413,53	286,27	37895	2004	26931	6937	48418
		НР - 27% СП - 8%			1280,00	96,30	8960	674		3586	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				74218	3645	48076	17018	98536
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				6078505	1222188	3848948	1057481	7706870
							1000231	450859	--	570877	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4352638				
	Материалы		Тенге				99392				
	Всего заработная плата		Тенге					920281			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2602606				
		Накладные расходы	Тенге				662603				
		Сметная прибыль	Тенге				401219				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5416460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								651
		Сметная заработная плата	Тенге					920281			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1305067				
	Материалы		Тенге				74210				
	Всего заработная плата		Тенге					530809			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				62159				
	Местные материалы		Тенге				589780				
	Транспортные расходы		Тенге				7139				
		Накладные расходы	Тенге				394880				
		Сметная прибыль	Тенге				135996				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1835943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								499
		Сметная заработная плата	Тенге					530809			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				420800				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				420800				
		Сметная прибыль	Тенге				33664				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				454463				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				7706866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1150
		Сметная заработная плата	Тенге					1451090			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20526972
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2635060				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3228339			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1188956			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10349526		
		- Перевозка грузов	Тенге				13258				
		- Накладные расходы	Тенге							2780274	
		- Сметная прибыль	Тенге							1520512	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						20 526 972,00		
		Временные здания и сооружения 1,04 %	Тенге						213480,51		
		Итого с временными	Тенге						20 740 452,51		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге						279996,1089		
		Итого	Тенге						21 020 448,62		
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге						420 408,97		
		Итого	Тенге						21 440 857,59		
		НДС (12%)	Тенге						2 572 902,91		

		ИТОГО:	Тенге						24 013 760,50		

Принял :
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Мухаметжанов Р.Б.**

Сдал:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор_____ Кошелев М.В.

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Абдулдаев У.**

Технический надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий"
СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Айтмуқуш Даулбай Жармағанбетұлы
№KZ68VJE00026909 от 31.05.2011

Авторский надзор
ТОО "Енвиконсалтинг (ЭНВИКОН-А)"

_____

Форма 2-Б

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы", БИН 360940000025, г.Алматы, Медеуский район, Пушкина 72, тел.263-40-93**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка, Медеуский район**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка. Переустройство линий электроснабжения**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 91 от 2019-04-29**

АКТ
выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ТРУБЫ									
1	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,252	145969,92	–	36784	–	386	27663	69603
		НР - 70%, СП - 8%			144438,00	–	36398	–		5156	
2	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 110х6,6 ГОСТ 18599-2001	м	254,52	1553,00	–	395270	–	395270	–	426891
		СП - 8%			–	–	–	–		31622	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				432054	–	395656	27663	496494
		РАЗДЕЛ 2.Кирпич									
3	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	440	442,86	363,54	194857	159957	–	68246	284152
		НР - 70%, СП - 8%			79,32	136,10	34901	59886		21048	
4	2103-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,64	79605,00	–	210157	–	210157	–	226970
		СП - 8%			–	–	–	–		16813	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				405015	159957	210157	68246	511122
		РАЗДЕЛ 3. Кабель									
5	1133-0204-0208 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,405	104588,76	9793,74	42358	3966	1454	31105	79341
		НР - 80%, СП - 8%			91205,00	4798,86	36938	1944		5877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,405	394632,00	–	159826	–	159826	–	172612
					–	–	–	–		12786	
7	1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	3	75074,17	435,12	225223	1305	219289	4179	247754
					1543,05	198,30	4629	595		18352	
8	1308-0201-0503 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	28	198,30	–	5552	–	–	3998	10314
					198,30	–	5552	–		764	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				432959	5272	380569	39282	510021
		РАЗДЕЛ 4. ШУНО									
9	1217-0101-2801 РСНБ РК 2015	Шкаф ШУНО демонтаж и монтаж	шт.	1	7358,25	–	7358	–	–	5298	13669
					7358,25	–	7358	–		1012	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,4	1644,72	–	2303	–	–	1658	4277
					1644,72	–	2303	–		317	
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,4	858,28	–	1202	–	–	865	2232
					858,28	–	1202	–		165	
12	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	21	555,17	24,06	11659	505	7391	2816	15633
					179,20	7,06	3763	148		1158	
13	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	3022,99	162,20	21161	1135	13754	4742	27976
					896,00	44,94	6272	315		2072	
14	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	5413,53	286,27	37895	2004	26931	6937	48418
					1280,00	96,30	8960	674		3586	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				81577	3645	48076	22316	112205
		РАЗДЕЛ 5.Светильники									
15	1217-0101-2101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания, демонтаж и монтаж	шт.	8	1178,53	0,62	9428	5	–	6787	17512
					1177,90	0,33	9423	3		1297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9428	5	–	6787	17512
		РАЗДЕЛ 6.Лента сигнальная									
16	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная.Прокладка по дну траншеи без креплений	м кабеля	1500	223,68	96,93	335525	145396	71149	119612	491548
					79,32	31,43	118980	47147		36411	
17	2113-0809-0601 РСНБ РК 2015	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	150	72,00	–	10800	–	10800	–	11664
					–	–	–	–		864	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				346325	145396	81949	119612	503212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2150565
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				276680				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					314274			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					110711			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1116407		
		- Накладные расходы	Тенге							283906	
		- Сметная прибыль	Тенге							159300	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						2 150 565,00		
		Временные здания и сооружения 1,04 %	Тенге						22365,88		
		Итого с временными	Тенге						2 172 930,88		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге						29334,56683		
		Итого	Тенге						2 202 265,44		
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге						44 045,31		
		Итого	Тенге						2 246 310,75		
		НДС (12%)	Тенге						269 557,29		
		ИТОГО:	Тенге						2 515 868,04		

Принял :
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Мухаметжанов Р.Б.**

Сдал:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор_____ Кошелев М.В.

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Абдулдаев У.**

Технический надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий"
СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Айтмукуш Даулбай Жарылгапович
№KZ68VJE00026000 от 31.05.201

Авторский надзор
ТОО "Енисей ЛТД(ЕНВИКОН-А)"

_____

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20191126-42955071
1.1. Номер учетной системы 00000000192
2. Дата выписки 26.11.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.11.2019
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0042671
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ774322203398A00873
14. БИК VTBAKZKZ
15. Наименование банка Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан)

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 360940000025
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Пушкина, д. 72
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товаров, работ, услуг 410040
23. Назначение платежа Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений /помещений
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 360940000025
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Пушкина, д. 72
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 91
27.4. Дата 29.04.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 00000000190
32.2 Дата 25.11.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№п/п	Признак происхождения товаров, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Б	Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би от ул. Калдаякова до реки малая Алматинка			Одна услуга			18278499.50			18278499.50	12%	2193419.94	20471919.44			1	
							Всего по счету:	18278499.50		0.00	18278499.50		2193419.94	20471919.44				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

QdGyzc+qilproeBvMlhUHrlo5TUlhJc4dffovKUmZA4dgzJ96VNMysfkux9XliOhM+Ehi+MvsgFwjvVrjFQc3A==

КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Форма №КС-3

Наименование строительства и его адрес:

Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.98г№73

Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би от ул.Калдаякова до реки малая Алматинка

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2019г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			91	2019-04-29		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце,без ндс (тенге)	Из графы.4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би от ул.Калдаякова до реки малая Алматинка	**409 437 573,44**	**18 278 499,50**							**2 193 419,94**	**20 471 919,44**

М.П. **Заказчик:** **И.о. Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"** _____ **Тлекенов Е.С.**

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"** _____ **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы", БИН 360940000025, г.Алматы, Медеуский район, Пушкина 72, тел.263-40-93**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка, Медеуский район**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка. Благоустройство. Покрытия**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 91 от 2019-04-29**

АКТ
выполненных работ
за НОЯБРЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Тротуарная плитка									
1	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	1003,514	423,93	36,42	425416	36548	794	435676	929980
		ЗП - 100%; ГЧ - 3%			386,72	15,28	388074	15330		68887	
2	СТ Прайс КазМБИ	**Брусчатка бетонная 100х200х60, 200х200х60**	м2	1003,514	3571,43	–	3583979	–	3583979	–	3870697
		СП - 8%			–	–	–	–		286718	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4009395	36548	3584773	435676	4800678
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4800678
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				388074				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36548			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15330			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3584773		
		- Накладные расходы	Тенге							435676	
		- Сметная прибыль	Тенге							355605	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						4 800 678,00		
		Временные здания и сооружения 1,04 %	**Тенге**						49 927,05		
		Итого с временными	**Тенге**						4 850 605,05		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	**Тенге**						65 483,17		
		Итого	**Тенге**						4 916 088,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге						98 321,76		
		Итого	Тенге						5 014 409,98		
		НДС (12%)	Тенге						601 729,20		
		ИТОГО:	Тенге						5 616 139,01		

Принял :

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

Глекенов Е.С.

Сдал:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

Абдулдаев У.

Технический надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий"
СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Айтмұқан Даулбай Жарылқапұлы
№KZ68VJE00026000 от 31.05.2017

Авторский надзор
ТОО "Евразия-А(ЛИВДКОН-А)"

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы", БИН 360940000025, г.Алматы, Медеуский район, Пушкина 72, тел.263-40-93**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка, Медеуский район**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка. Озеленение**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 91 от 2019-04-29**

АКТ
выполненных работ
за НОЯБРЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. кустарники с размером ямы 1,0х1,0х0,6 м									
1	1147-0102-0408 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%.**	яма	94	5479,03	–	515029	–	83987	379317	965893
		ПР – 88% СП – 8%			4585,55	–	431042	–		71548	
2	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка.**	шт.	94	5160,01	1127,60	485041	105995	11586	354025	906192
		ПР – 88% СП – 8%			3909,15	370,65	367460	34841		67125	
3	СТ Прайс Лукоморье	**Ель колючая глаука(Н 0,8-1,0 м)**	шт	5	12500,00	–	62500	–	62500	–	67500
		СП - 8%			–	–	–	–		5000	
4	СТ Прайс Лукоморье	**Клен красный(Н 3,5-4,0 м)**	шт	8	169553,57	–	1356429	–	1356429	–	1464943
		СП - 8%			–	–	–	–		108514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	СТ Прайс Лукоморье	Яблоня голден хорнет(обхв. 10-12 см)	шт	8	111517,86	–	892143	–	892143	–	963514
		СП - 8%			–	–	–	–		71371	
6	СТ Прайс Лукоморье	Липа мелколистная Винтер оранж(обхв. 8-10 см Н 1,8 м)	шт	54	91250,00	–	4927500	–	4927500	–	5321700
		СП - 8%			–	–	–	–		394200	
7	СТ Прайс	Можжевельник скальный(Н 2,0 м)	шт	19	64732,14	–	1229911	–	1229911	–	1328304
		СП - 8%			–	–	–	–		98393	
8	1147-0118-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Уход	шт.	94	4079,88	677,88	383508	63721	11430	284477	721424
		НР - 8%, СП - 8%			3280,40	158,64	308357	14912		53439	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9852060	169715	8575486	1017819	11739470
							1106860	49753	–	869590	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9852060				
	Материалы		Тенге				107003				
	Всего заработная плата		Тенге					1156613			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8468482				
		Накладные расходы	Тенге				1017819				
		Сметная прибыль	Тенге				869590				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11739470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1054
		Сметная заработная плата	Тенге					1156613			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11739470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1054
		Сметная заработная плата	Тенге					1156613			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11739470
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1106860				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					169715			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					49753			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8575486		
		- Накладные расходы	Тенге							1017819	
		- Сметная прибыль	Тенге							869590	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						11 739 470,00		
		Временные здания и сооружения 1,04 %	Тенге						122 090,49		
		Итого с временными	Тенге						11 861 560,49		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге						160 131,07		
		Итого	Тенге						12 021 691,55		
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге						240 433,83		
		Итого	Тенге						12 262 125,39		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12%)	Тенге						1 471 455,05		
		ИТОГО:	Тенге						13 733 580,43		

Принял :

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

Глекенов Е.С.

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор Кошелев М.В.

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

Абдулдаев У.

Технический надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий"
СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Айтмуқұш Даулбай Жарылғапұлы
№KZ68VJE00026909 от 31.05.2017

Авторский надзор
ТОО "Енвиро-А(ЭНВИРОН-А)"

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.2)

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы", БИН 360940000025, г.Алматы, Медеуский район, Пушкина 72, тел.263-40-93**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка, Медеуский район**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка. Линейные сооружения**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 91 от 2019-04-29**

АКТ
выполненных работ
за НОЯБРЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Линейные сооружения.Перенос существующих сетей телекоммуникаций									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ТРУБОПРОВОД									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,476	1644,72	--	17230	--	--	12406	32007
		НР - 22%, СП - 8%			1644,72	--	17230	--		2371	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,32544	1644,72	--	535	--	--	385	994
		НР - 22%, СП - 8%			1644,72	--	535	--		74	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,4773968	858,28	--	8992	--	--	6475	16704
		НР - 22%, СП - 8%			858,28	--	8992	--		1237	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,3240502	858,28	--	278	--	--	200	517
		НР - 22%, СП - 8%			858,28	--	278	--		38	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10,801447	19,67	16,50	212	178	1	78	313
		НР - 22%, СП - 8%			3,07	6,92	33	75		23	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,4773968	152,66	68,96	1599	723	--	893	2692
		НР - 22%, СП - 8%			83,70	34,70	877	364		199	
		МАТЕРИАЛЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	2 0,12	145969,92	--	17516	--	183	13173	33144
		НР - 79% СП - 8%			144438,00	--	17333	--		2455	
8	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диам.110	м	120	1553,00	--	186360	--	186360	--	201269
		СП - 8%			--	--	--	--		14909	
9	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	24	2690,32	--	64568	--	41090	17843	89004
		НР - 70% СП - 8%			978,26	--	23478	--		6593	
10	2404-0207-2303 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев ККП-60 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1028,00	--	24672	--	24672	--	26646
		СП - 8%			--	--	--	--		1974	
11	1133-0202-0201 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные. Установка	опора	2	24383,05	13687,41	48766	27375	906	25052	79723
		НР - 80% СП - 8%			10242,45	5415,00	20485	10830		5905	
		ПРИЯМОК									
12	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	246,39552	196,67	186,03	48460	45836	--	10263	63420
		НР - 22% СП - 8%			10,65	47,20	2624	11630		4698	
13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,3918656	1644,72	--	12158	--	--	8753	22584
		НР - 22% СП - 8%			1644,72	--	12158	--		1673	
14	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,88	32,88	32,88	1081	1081	--	301	1493
		НР - 22% СП - 8%			--	12,73	--	419		111	
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,9629066	858,28	--	1685	--	--	1213	3130
		НР - 22% СП - 8%			858,28	--	1685	--		232	
16	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	35,9730078	19,67	16,50	708	593	4	259	1044
		НР - 22% СП - 8%			3,07	6,92	111	249		77	
17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	34,0101012	152,66	68,96	5192	2345	--	2899	8739
		НР - 22% СП - 8%			83,70	34,70	2847	1180		647	
18	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка	т	114,5028864	304,00	--	34809	--		--	37594
		СП - 8%			--	--	--	--		2785	
19	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	114,5028864	638,00	--	73053	--		--	78897
		СП - 8%			--	--	--	--		5844	
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,376	18007,93	1087,29	6771	409	5892	510	7863
		НР - 21% СП - 8%			1250,10	239,68	470	90		582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,6896	10284,98	2392,40	17378	4042	5282	8321	27755
		ПР - 23%, СП - 8%			4767,00	528,80	8054	893		2056	
22	2103-0101-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,64	37153,00	--	23778	--	23778	--	25680
		СП - 8%			--	--	--	--		1902	
23	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж	т конструкций	0,05808	87794,23	20531,39	5099	1192	133	2834	8568
		ПР - 60%, СП - 8%			64975,00	5748,07	3774	334		635	
24	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,5808	198706,00	--	115408	--	115408	--	124641
		СП - 8%			--	--	--	--		9233	
25	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,64	1268,75	87,34	26187	1803	4823	16839	46468
		ПР - 80%, СП - 8%			947,70	72,11	19561	1488		3442	
26	1115-0213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Нанесение грунтовки	м2	20,64	78,30	0,02	1616	--	673	754	2560
		ПР - 80%, СП - 8%			45,68	--	943	--		190	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
27	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,4	1644,72	--	5592	--	--	4026	10388
		ПР - 22%, СП - 8%			1644,72	--	5592	--		769	
28	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,4	858,28	--	2918	--	--	2101	5421
		ПР - 22%, СП - 8%			858,28	--	2918	--		402	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				752621	85578	409205	135578	959257
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								959257
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				149977				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					85578			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27552			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						409205		
		- Перевозка грузов	Тенге				107862				
		- Накладные расходы	Тенге							135578	
		- Сметная прибыль	Тенге							71056	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						**959 257,00**		
		Временные здания и сооружения 1,04 %	**Тенге**						**9976,27**		
		Итого с временными	**Тенге**						**969 233,27**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге	4					13084,6492		
		Итого	Тенге						982 317,92		
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге						19 646,36		
		Итого	Тенге						1 001 964,28		
		НДС (12%)	Тенге						120 235,71		
		ИТОГО:	Тенге						1 122 200,00		

8400

Принял :

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

Тлекенов Е.С.

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор Кошелев М.В.

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

Абдулдаев У.

Технический надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий"
СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Айтмукуш Даулбай Жарылгапулы
№KZ68VJE00026999 от 25.06.2015

Авторский надзор
ТОО "Евразия АЛМИКОН-А)"