"SANA-2015". Версия 19.1Д от 16.01.19 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 050140000903
БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Авроры, 60/10,60/11,60/12
БИН 000240002984
БИК LARIKZKA
ИИК KZ4677400KZ220317011
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Договор о государственных закупках работ №63 от 2019-04-10. Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №1 от 2019-04-24.
Наименование объекта: Средний ремонт ул.Потанина в городе Усть-Каменогорске
Адрес: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск

Акт №4
приемки выполненных работ
от 29 июля 2019 года
Средний ремонт ул.Потанина в городе Усть-Каменогорске

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатац / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1218-0101-1208	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм НР = 72 %	м2 покрытия	800	159,8	150,24	127840	120189	–	17611	157088
					9,56	21,01	7651	16809	–	11636	
3	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	89,64	356		31912		–	–	34465
					–		–		–	2553	
7	1127-1001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР = 108 %	т битума	0,64	125 236,6	1 284,01	80151	822	79122	429	87027

				324,49	296,57	208	190	–	6447	
8 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,64	1 822,95	1 822,95	1167	1167	–	663	1976
				–	959,31	–	614	–	146	
9 1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 %									
		т смеси	76,8	18 428,27	1 126,13	1415291	86487	1308109	52185	1584875
				269,5	359,66	20698	27622	–	117398	
10 1127-1001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР = 108 %									
		т битума	0,32	125 236,57	1 283,97	40076	411	39561	215	43514
				324,54	296,55	104	95	–	3223	
11 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,32	1 822,93	1 822,93	583	583	–	332	988
				–	959,35	–	307	–	73	
12 1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей щебеночно-мастичных. Устройство НР = 108 %									
		м2 покрытия	800	1 902,48	100,25	1521980	80197	1404581	67686	1716839
				46,5	31,84	37202	25470	–	127173	
13 1127-0602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей щебеночно-мастичных . Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 НР = 108 % К=2,000;									
		м2 покрытия	1600	220,47	0,02	352754	33	352522	215	381207
				0,12	–	199	–	–	28238	
18 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %									
		м бортового камня	100	1 809,05	1,11	180905	111	101431	85772	288010
				793,63	0,55	79363	55	–	21334	

19	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	4,5	51 259		230665		230665	–	249119
					–		–		–	18453	
15	1199-0001-0001	Поднятие колодцев с заменой люковой конструкции НР = 0	шт	7	39464	–	276248	–	–	–	298348
					39464	–	276248	–	–	22100	
21	1199-0019-0002	Снос деревьев диаметром до 0,4 м с корченвкой пней НР = 0	шт.	9	21904,56	–	197141	–	–	–	212912
					21904,56	–	197141	–	–	15771	
22	1199-0019-0001	Снос деревьев диаметром до 0,2 м НР = 0	шт	3	5894,67	–	17684	–	–	–	19099
					5894,67	–	17684	–	–	1415	
23	1199-0019-0003	Снос деревьев диаметром до 0,6 м с корчевкой пней НР = 0	шт.	2	30161,5	–	60323	–	–	–	65149
					30161,5	–	60323	–	–	4826	
24	1199-0019-0004	Снос деревьев диаметром до 0,8 м с корчевкой пней НР = 0	шт.	4	35813	–	143252	–	–	–	154712
					35813	–	143252	–	–	11460	
25	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	4,8	2963,13	1258,13	14223	6039	–	11668	27962
					1705	545,83	8184	2620	–	2071	
26	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	7,68	577		4431		–	–	4785
					–		–		–	354	
27	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	194	135,48	127,73	26284	24780	–	5888	34746
					7,75	34,4	1504	6674	–	2574	
28	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	224,96	356		80086		–	–	86493

				–		–		–	6407	
29 1101-0107-1501	Дно и откосы выемок. Планировка грейдерами средними. Группа грунтов 1 НР = 72 %	спланированной поверхности	554,4	5,11	5,11	2833	2833	–	387	3478
				–	0,97	–	537	–	258	
30 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	157,41	3104,59	1000,98	488693	157565	307894	67438	600621
				147,6	249,09	23234	39209	–	44490	
31 1127-0302-0201	Камни бортовые тротуарные на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	1639	786,18	–	1288541	–	–	1391624	2894578
				786,18	–	1288541	–	–	214413	
32 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	52,448	96		5035		–	–	5438
				–		–		–	403	
33 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	52,448	356		18671		–	–	20165
				–		–		–	1494	
34 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	1980	1809,05	1,11	3581911	2194	2008338	1698273	5702599
				793,63	0,55	1571379	1096	–	422415	
35 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	31,68	47962		1519436		1519436	–	1640991
				–		–		–	121555	
36 1127-1001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР = 108 %	т битума	3,9208	125236,6	1284,01	491027	5034	484721	2630	533150
				324,42	296,62	1272	1163	–	39493	

37 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	3,9208	1822,95	1822,95	7147	7147	–	4062	12106
				–	959,24	–	3761	–	897	
38 1127-0301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси мелкозернистой. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона НР = 108 %	т смеси	208,3803	19013,69	1008,58	3962078	210168	3594445	251973	4551175
				755,66	363,96	157465	75843	–	337124	
39 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	4900	1616,47	1,92	7920703	9423	6982005	1007278	9642219
				189,65	0,69	929275	3390	–	714238	
40 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	9800	270,56	–	2651467	–	2352034	323388	3212843
				30,55	–	299433	–	–	237988	

Итого по смете	**34 268 678**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 120 359
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	715 182
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	205 455
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 764 864
- перевозка грузов, тенге	140 135
Накладные расходы, тенге	4 989 717
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 538 421
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**685 374**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**34 954 052**

С К снижения конкурса	= 0,998810293182198	34 912 466,96
НДС (12%)		4 189 496,04
Всего по акту с учетом НДС		**39 101 963,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____ Сулейменов Б.Р.

Технический надзор:
Директор
ТОО "УК ПроектТехНадзор"

_____ Калиев М.Ж.

Исполнитель:
Директор
ТОО "РЕМДОР"

_____ Камзинов Б.М.