СПРАВКА **Форма №3**

о стоимости выполненных работ за май месяц 2017 года

По объекту: **Реконструкция систем водоснабжения в н.п. Шаменова Жалагашского района Кызылординской области**

«Заказчик»: **Филиал «Енбек – Кызылорда» РГП «Енбек»на ПХВ ИУ КУИС МВД РК**

«Подрядчик»: **Товарищество с ограниченной ответственностью «СОФТ Кызылорда»**

Договор № 12 от «03» марта 2017 года

№	Наименование объектов	Договорная стоимость тенге		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ за отчетный период (год)		Акт выполненных работ за отчетный месяц	
		всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная
1	Реконструкция систем водоснабжения в н.п. Шаменова Жалагашского района Кызылординской области	**75 449 460,00**		**75 449 460,00**	**25 824 787,00**	**75 449 460,00**	**25 824 787,00**	**34 026 257,00**	**11 646 483,00**
	Всего к оплате							**34 026 257,00**	

Заказчик: Филиал «Енбек – Кызылорда»
РГП «Енбек»на ПХВ ИУ КУИС МВД РК

Директор _____ **Е.Торебеков**

Подрядчик: ТОО «СОФТ Кызылорда»

Директор _____ **Таттібаев Б.Қ.**

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Реконструкция систем водоснабжения в н.п. Шаменова Жалагашского района Кызылординской области

АКТ
Приемки выполненных работ
за май месяц 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	4479	28,89	27,85	129380	124722	41168	0,01	32
				1,04	8,44	4658	37784	97	0,03	141
2	E0101-13-2 К=1,1	м3 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3МОКРЫЙ ГРУНТ	49,8	31,77	30,63	1582	1525	504	0,01	-
				1,14	9,28	57	462	97	0,03	2
3	E0101-162-2- К=1,1	м3 -Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м,МОКРЫЙ ГРУНТ	340,8	324,23	-	110496	-	124860	2,08	709
				324,23	-	110496	-	113	-	-
4	E0101-27-2	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3308,6	6,48	6,48	21438	21438	6751	-	-
				-	2,1	-	6960	97	0,01	27
5	E0101-166-2-	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	1417,8	134,1	-	190127	-	214843	0,97	1378

	грунтах 2 группы		134,1	-	190127	-	113	-	-
		м3							
6	Е0101-130-1-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	3308,6	14,01	14,01	46339	46339	15389	-	-
			-	4,8	-	15865	97	0,02	52
		м3							
7	Е0101-173-1-Водоотлив из траншей	74,4	289,15	289,15	21512	21512	13468	-	-
		м3	-	186,62	-	13884	97	0,86	64
	ВОДОПОНИЖЕНИЕ								
8	Е0101-215-1-Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	270	1345,29	75,71	363228	20442	83924	2,55	689
			423	21,04	114210	5681	70	0,11	30
		шт							
9	Е0101-216-1-Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	270	293,15	191,9	79151	51813	27607	0,65	176
			101,25	44,82	27338	12101	70	0,16	43
		шт							
10	Е0101-217-1-Монтаж всасывающего коллектора	600	154,96	100,95	92978	60567	31227	0,34	205
			46,35	28	27810	16800	70	0,11	64
		м							
11	Е0101-217-2-Демонтаж всасывающего коллектора	600	92,82	63,34	55691	38003	20311	0,23	139
			29,48	18,88	17688	11328	70	0,08	46
		м							
12	Е0123-1-1 -Устройство песчаного основания под трубопроводы	243	1901,2	152,52	461992	37062	66601	1,02	248
			153,68	57,15	37344	13887	130	0,28	68
		м3							
13	Е0122-11-3 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,86704	58881,69	25695,31	109934	47974	96815	194	362
			33075	6813,45	61752	12721	130	26,38	49
		км							
14	Е0122-11-5 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,28588	78245	36133,62	22369	10330	19126	247	71
			41850	9612,9	11964	2748	130	37,3	11
		км							
15	Е0122-11-6 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,12544	139706,75	90794,12	17525	11389	11082	286	36
			48375	19582,83	6068	2456	130	84,07	11
		км							
16	Е0122-33-5 -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,9576	247994,13	49383,75	237479	47296	101373	312,7	299
			62775	18657	60113	17866	130	91,12	87

17	E0122-15-3	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,04704	22740,03	5104,1	1070	240	594	43	2
				7785	1928,25	366	91	130	9,42	-
		км								
18	E0122-15-5	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,00728	28167,79	5664,82	205	41	102	47,4	-
				8617,5	2139,75	63	16	130	10,45	-
		км								
19	E0122-15-6	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,00196	33481,32	5687,91	66	11	28	49	-
				8865	2148,75	17	4	130	10,49	-
		км								
20	E0122-15-1	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм,Д=32ММ,Д=15ММ	0,042	18162,54	5104,1	763	214	530	42,9	2
				7785	1928,25	327	81	130	9,42	-
		км								
21	E0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	306	473,47	39,24	144882	12007	105754	1,47	450
				254,25	15,75	77801	4819	128	0,07	21
		1шт								
22	E0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	47,4305	24905,75	2104,76	1181292	99830	184114	13,9	659
				2362,5	623,48	112055	29572	130	2,48	117
		м3								
23	E0122-43-4 Изм. и	-Устройство водопроводных бетонных колодцев с	1,904	24381,2	482,3	46422	918	4505	9,07	17

доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах		1638	182,25	3119	347	130	0,89	2
	м3								
24 Е0106-33-2	-Устройство монолитных бетонных стен горловин колодцев	1,0752	12927,64	936,14	13900	1007	2432	10,45	11
			1827	327,38	1964	352	105	1,3	1
	м3								
25 Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	42	411,46	17,71	17281	744	13022	1,4	59
			231,75	6,75	9734	284	130	0,03	1
	шт								
26 Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	7	585,99	36,99	4102	259	3010	1,93	14
			317,25	13,5	2221	94	130	0,07	-
	шт								
27 Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	18	473,47	39,24	8522	706	6221	1,47	26
			254,25	15,75	4577	283	128	0,07	1
	1шт								
28 Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	18	473,47	39,24	8522	706	6221	1,47	26
			254,25	15,75	4577	283	128	0,07	1
	1шт								
29 Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	840,819823	555,11	34,29	466746	28832	16556	0,04	33
			6,01	8,79	5053	7395	133	0,03	25
	м2								
30 Е0127-26-2 К=8	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	840,819823	4443,03	276,48	3735787	232474	128748	0,32	268
			48,08	67,05	40427	56376	133	0,03	24
	м2								
31 Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных	840,819823	24,52	15,35	20618	12908	12301	0,03	28
			5,94	5,06	4994	4255	133	0,02	15

материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ

м2

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТНЫХ ДОМОВ

32 E0116-26-1 -Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	153	75,82	1,57	11600	240	13219	0,41	63
		67,5	-	10328	-	128	-	-
	1счетчик							
33 E0101-13-2 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	6742	28,89	27,85	194749	187738	61969	0,01	49
		1,04	8,44	7012	56873	97	0,03	212
	м3							
34 E0101-162-2-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	508	294,75	-	149733	-	169198	1,89	960
		294,75	-	149733	-	113	-	-
	м3							
35 E0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5075	6,48	6,48	32883	32883	10356	-	-
		-	. 2,1	-	10676	97	0,01	41
	м3							
36 E0101-162-2-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1175	294,75	-	346331	-	391354	1,89	2221
		294,75	-	346331	-	113	-	-
	м3							
37 E0101-130-1-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	5075	14,01	14,01	71079	71079	23605	-	-
		-	4,8	-	24335	97	0,02	80
	м3							
38 E0122-11-1 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	3,62	47611,09	17877,09	172352	64715	161880	173	626
		29700	4698,68	107514	17009	130	18,1	66
	км							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			8590127	1287966			9858
	Тенге			1557836	383690			1303
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8416600	-	-		-
Материалы -	Тенге			885382	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	1838859	-		-

Местные материалы -	Тенге	4796357	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2[illegible]356	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1030
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	308903	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	628557	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11104513	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	11602
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2147762	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	173527	-	-	-
Материалы -	Тенге	62586	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	102667	-	-
Накладные расходы -	Тенге	131414	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	66
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19712	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18296	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	323238	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	655
Сметная заработная плата -	Тенге	-	122380	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	10885786	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	12257
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2270142	-	-
Временные здания и сооружения, 3,4 %		370117			
Всего		11255903			
Зимние удорожания, 2,07 %		232997			
Затраты на выслугу лет, 1 %		112559			
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %		45024			
Итого в базовых ценах 2001 года		**11646483**			
Итого в текущих ценах 2015 года		29784889			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		595698			
Всего		30380587			
Налог на добавленную стоимость, 12 %		3645670			
Итого		**34026257**			

Заказчик: Филиал «Енбек – Кызылорда»
РГП «Енбек»на ПХВ ИУ КУИС МВД РК

Директор _____ **Е.Торебеков**

Подрядчик: ТОО «СОФТ Кызылорда»

Директор _____ **Таттібаев Б.Қ.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Филиал "Енбек-Кызылорда" РГП "Енбек" на ПХВ ИУ КУИС МВД РК** — **081041002464**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "СОФТ Кызылорда"** — **020640007001**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №12 от 03.03.2017 г.

Номер документа	Дата составления
2	19.05.2017г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция систем водоснабжения в н.п. Шаменова Жалагашского района Кызылординской области			шт	1	34 026 257,00	34 026 257,00
				Итого	1	x	34 026 257,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 19.05.2017г.

М.П.

V 1C

Счет-фактура № 2 от 19 мая 2017 г.

Поставщик: ТОО "СОФТ Кызылорда"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020640007001, ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0005473, от 16.06.2015г.

ИИК поставщика: KZ704322203398T00744, в банке ДО АО Банк «ВТБ» (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №12 от 03.03.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020640007001, ТОО "СОФТ Кызылорда", г.Кызылорда, ул.Бекшорауылы 79

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:БИН: 081041002464, Филиал "Енбек-Кызылорда" РГП "Енбек" на ПХВ ИУ КУИС МВД РК, г.Кызылорда ул.Жибек Жолы 2

(, наименование и адрес)

Получатель: Филиал "Енбек-Кызылорда" РГП "Енбек" на ПХВ ИУ КУИС МВД РК

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 081041002464,

ИИК получателя: KZ43722S000000874202, в банке АО "Kaspi Bank", БИК CASPKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция систем водоснабжения в н.п. Шаменова Жалагашского района Кызылординской области	шт	1	30 380 587,00	30 380 587,00	12%	3 645 670,00	34 026 257,00		
Всего по счету:					30 380 587,00		3 645 670,00	34 026 257,00		

Руководитель: Таттібаев Б.К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Республика Казахстан город Кызылорда Жауапкершілігі шектеулі серік тестігі «СОФТ Қызылорда» Товарищество с ограниченной ответствен-ностью

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщи