СПРАВКА **Форма №3**

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2017 года

По объекту: **Реконструкция систем водоснабжения в н.п. Шаменова Жалагашского района Кызылординской области**

«Заказчик»: **Филиал «Енбек – Кызылорда» РГП «Енбек»на ПХВ ИУ КУИС МВД РК**

«Подрядчик»: **Товарищество с ограниченной ответственностью «СОФТ Кызылорда»**

Договор № 12 от «03» марта 2017 года

№	Наименование объектов	Договорная стоимость тенге		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ за отчетный период (год)		Акт выполненных работ за отчетный месяц	
		всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная
1	Реконструкция систем водоснабжения в н.п. Шаменова Жалагашского района Кызылординской области	**75 449 460,00**		**41 423 203,00**	**14 178 304,00**	**41 423 203,00**	**14 178 304,00**	**41 423 203,00**	**14 178 304,00**
	Всего к оплате							**41 423 203,00**	

Заказчик: Филиал «Енбек – Кызылорда»
РГП «Енбек»на ПХВ ИУ КУИС МВД РК

Директор _____ **Е.Торебеков**

Подрядчик: ТОО «СОФТ Кызылорда»

Директор _____ **Таттібаев Б.К.**

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Реконструкция систем водоснабжения в н.п. Шаменова Жалагашского района Кызылординской области

АКТ
Приемки выполненных работ
за апрель месяц 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	17916	28,89	27,85	517522	498889	164674	0,01	130				
				1,04	8,44	18633	151134	97	0,03	564				
		м3												
2	Е0101-13-2 К=1,1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3МОКРЫЙ ГРУНТ	199,2	31,77	30,63	6330	6102	2014	0,01	1				
				1,14	9,28	228	1848	97	0,03	6				
		м3												
3	Е0101-162-2-К=1,1	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м,МОКРЫЙ ГРУНТ	1363,2	324,23	-	441984	-	499441	2,08	2834				
				324,23	-	441984	-	113	-	-				
		м3												
4	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13234,4	6,48	6,48	85751	85751	27005	-	-				
				-	2,1	-	27841	97	0,01	107				
		м3												
5	Е0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	5671,2	134,1	-	760508	-	859374	0,97	5512				

	грунтах 2 группы		134,1	-	760508	-	113	-	-
		м3							
6	Е0101-130-1-Уплотнение грунта прицеп[illegible]и катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	13234,4	14,01	14,01	1[illegible].56	185356	61555	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	4,8	-	63459	97	0,02	207
		м3							
7	Е0101-173-1-Водоотлив из траншей	297,6	289,15	289,15	86050	86050	53871	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
		м3	-	186,62	-	55537	97	0,86	255
	ВОДОПОНИЖЕНИЕ								
8	Е0101-215-1-Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	539	1345,29	75,71	725111	40808	167536	2,55	1374
			---	---	---	---	---	---	---
			423	21,04	227997	11341	70	0,11	59
		шт							
9	Е0101-216-1-Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	539	293,15	191,9	158008	103434	55112	0,65	350
			---	---	---	---	---	---	---
			101,25	44,82	54574	24158	70	0,16	86
		шт							
10	Е0101-217-1-Монтаж всасывающего коллектора	1827	154,96	100,95	283117	184428	95086	0,34	625
			---	---	---	---	---	---	---
			46,35	28	84681	51156	70	0,11	195
		м							
11	Е0101-217-2-Демонтаж всасывающего коллектора	1827	92,82	63,34	169578	115719	61848	0,23	422
			---	---	---	---	---	---	---
			29,48	18,88	53860	34494	70	0,08	140
		м							
12	Е0123-1-1 -Устройство песчаного основания под трубопроводы	390,5	1901,2	152,52	742419	59559	107028	1,02	398
			---	---	---	---	---	---	---
			153,68	57,15	60012	22317	130	0,28	109
		м3							
13	Е0122-11-3 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	4,80096	58881,69	25695,31	282689	123362	248954	194	931
			---	---	---	---	---	---	---
			33075	6813,45	158792	32711	130	26,38	127
		км							
14	Е0122-11-5 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,73512	78245	36133,62	57519	26563	49181	247	182
			---	---	---	---	---	---	---
			41850	9612,9	30765	7067	130	37,3	27
		км							
15	Е0122-11-6 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,32256	139706,75	90794,12	45064	29287	28497	286	92
			---	---	---	---	---	---	---
			48375	19582,83	15604	6317	130	84,07	27
		км							
16	Е0122-33-5 -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	2,4624	247994,13	49389,75	610661	121617	260674	312,7	770
			---	---	---	---	---	---	---
			62775	18657	154577	45941	130	91,12	224

17	E0122-15-3	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	т	0,12096	22740,03	5104,1	51	617	1527	43	5
					7785	1928,25	942	233	130	9,42	1
18	E0122-15-5	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	км	0,01872	28167,79	5664,82	527	106	262	47,4	1
					8617,5	2139,75	161	40	130	10,45	-
19	E0122-15-6	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	км	0,00504	33481,32	5687,91	169	29	72	49	-
					8865	2148,75	45	11	130	10,49	-
20	E0122-15-1	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм,Д=32ММ,Д=15ММ	км	0,108	18162,54	5104,1	1962	551	1364	42,9	5
					7785	1928,25	841	208	130	9,42	1
21	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	км	130,7495	24905,75	2104,76	3256414	275196	507540	13,9	1817
			м3		2362,5	623,48	308896	81520	130	2,48	324
22	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-20	-Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	м3	4,896	24381,2	482,3	119370	2361	11586	9,07	44
					1638	182,25	8020	892	130	0,89	4

	02, СН РК 8.02-06-20 02								
23	Е0106-33-2 -Устройство монолитных бетонных стен горловин колодцев	2,7648	12927,64	936,14	3[illegible].42	2588	6254	10,45	29
			1827	327,38	5051	905	105	1,3	4
	м3								
24	Е0106-13-1 -Устройство монолитных бетонных упоров для колодцев	12,49	9733,87	86,6	121576	1082	6862	3,06	38
			490,5	32,72	6126	409	105	0,16	2
	м3								
25	Е0122-38-5 -Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	1	2095,11	394,36	2095	394	1144	3,64	4
			731,25	148,5	731	149	130	0,73	1
	врезка								
26	Е0122-38-3 -Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	6	916,73	180,25	5500	1082	3615	2,01	12
			396	67,5	2376	405	130	0,33	2
	врезка								
27	Е0101-35-2 -Планировка.Засыпка ям и устройство насыпей	97,3	12,61	12,61	1227	1227	413	-	-
			-	4,38	-	426	97	0,01	1
	м3								
28	Е0101-37-2 -Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	25	176,6	14,6	4415	365	4022	1,03	26
			162	3,86	4050	96	97	0,01	-
	м3								
29	Е0127-19-1 -Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	1746	8,57	-	14963	-	19901	0,06	104
			8,57	-	14963	-	133	-	-
	м2								
30	Е0127-14-1 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	261,9	1684,76	68,13	441239	17844	11892	0,14	38
			21,38	12,76	5599	3342	133	0,04	11
	м3								
	ДЕМОНТАЖ								
31	Е0122-41-2 -Демонтаж сборных ж/б колодцев	3,72	3573,81	1683,81	13295	6264	11552	11,12	41
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20	м3	1890	498,78	7031	1855	130	1,98	7

52									
52 E0122-8-3	-Демонтаж стальных труб д=100мм	2,8	35699,98	6404,98	99960	17934	115440	162	454
			29295	2419,2	8[illegible]26	6774	130	11,81	33
	км								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		9278871	1994564		16241
	Тенге		2509072	632585		2528
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		9278871	-	-	-
Материалы -	Тенге		2225782	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	3141657	-	-
Местные материалы -	Тенге		2549453	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		3445295	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	1723
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	516794	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		763450	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		13252240	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	20491
Сметная заработная плата -	Тенге		-	3658451	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		13252240	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	20491
Сметная заработная плата -	Тенге		-	3658451	-	-
Временные здания и сооружения, 3,4 %			450576			
Всего			13702816			
Зимние удорожания, 2,07 %			283648			
Затраты на выслугу лет, 1 %			137028			
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %			54812			
Итого в базовых ценах 2001 года			**14178304**			
Итого в текущих ценах 2015 года			36259806			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			725197			
Всего			36985003			
Налог на добавленную стоимость, 12 %			4438200			
Итого			**41423203**			

Заказчик: Филиал «Енбек – Кызылорда»
РГП «Енбек»на ПХВ ИУ КУИС МВД РК

Директор _____ **Е.Торебеков**

Подрядчик: ТОО «СОФТ Кызылорда»

Директор _____ **Таттібаев Б.Қ.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Филиал "Енбек-Кызылорда" РГП "Енбек" на ПХВ ИУ КУИС МВД РК** — **081041002464**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "СОФТ Кызылорда"** — **020640007001**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №12 от 03.03.2017 г.

Номер документа	Дата составления
1	18.05.2017г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция систем водоснабжения в н.п. Шаменова Жалагашского района Кызылординской области			шт	1	41 423 203,00	41 423 203,00
				Итого	1	x	41 423 203,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Таттібаев Б.К. Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (усл 18.05.2017г.

М.П.

VIC

Счет-фактура № 1 от 18 мая 2017 г.

Поставщик: ТОО "СОФТ Кызылорда"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020640007001, ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0005473, от 16.06.2015г.

ИИК поставщика: KZ704322203398T00744, в банке ДО АО Банк «ВТБ» (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №12 от 03.03.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020640007001, ТОО "СОФТ Кызылорда", г.Кызылорда, ул.Бекшораулы 79

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:БИН: 081041002464, Филиал "Енбек-Кызылорда" РГП "Енбек" на ПХВ ИУ КУИС МВД РК, г.Кызылорда ул.Жибек Жолы 2

(, наименование и адрес)

Получатель: Филиал "Енбек-Кызылорда" РГП "Енбек" на ПХВ ИУ КУИС МВД РК

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 081041002464,

ИИК получателя: KZ43722S000000874202, в банке АО "Kaspi Bank", БИК CASPKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция систем водоснабжения в н.п. Шаменова Жалагашского района Кызылординской области	шт	1	36 985 003,00	36 985 003,00	12%	4 438 200,00	41 423 203,00		
Всего по счету:					36 985 003,00		4 438 200,00	41 423 203,00		

Руководитель: Таттібаев Б.Қ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Республика Казахстан город Кызылорда «СОФТ Қызылорда» Товарищество с ограниченной ответственностью

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщи